

AV. ELMER FAUCETT N° 3970 – CALLAO
TELEF. 575-5533 575-5500

RESOLUCIÓN GERENCIAL **N° 270 -2009-Gobierno Regional del Callao-GA**

CALLAO, 18 AGO. 2009

VISTOS : La Carta N° 11-09-JMAR-SE-GRC de fecha 19 de Mayo de 2009, emitido por el Supervisor de Obra; el Informe N° 346-2009-GRC/GA-CONTA de fecha 22 de Junio del 2009, emitido por la Oficina de Contabilidad; el Informe N° 058-2009/GRC/GRI-OC/WRN de fecha 01 de Julio del 2009, emitido por el Liquidador; el Informe N° 030-2009-GRC/GRDE-OAP-RMR de fecha 08 de Julio del 2009, emitido por la Oficina de Agricultura y Producción; el Memorandum N° 324-2009-GRC/GRDE de fecha 08 de Julio de 2009, emitido por la Gerencia Regional de Desarrollo Económico; y,


CONSIDERANDO:

Que, con fecha 12 de Diciembre de 2008, se aprobó el **Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría 33**, suscrito con el ING. ALVA RIME JOSE MARTIN, para la Supervisión de Obras Civiles de la Obra: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLOGICOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DEL CALLAO"** por la suma **S/. 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, incluidos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de servicio de cuarenta y cinco (45) días naturales;

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno de fecha 27 de Enero del 2009, el Representante del Gobierno Regional del Callao, realiza la Entrega del Terreno al Contratista INVERSIONES TAKUMI SAC para el inicio de las obras; y suscriben la acotada Acta para el inicio de la Ejecución de la Obra en mención, constatando la libre disponibilidad;

Que, mediante Informe N° 053-2009-GRC/GRI-OC/NLR de fecha 17 de Marzo del 2009, el Coordinador de la obra recomienda la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 por 04 (cuatro) días naturales solicitada por el Supervisor, con el reconocimiento de prestaciones de costo adicionales por acuerdo de las partes y es motivado por la aprobación de la **AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 01** otorgada al Contratista INVERSIONES TAKUMI SAC por 19 días naturales efectuada mediante Resolución Gerencial N° 043-2009-Gobierno Regional del Callao-GA del 06 de Marzo del 2009;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 069-2009-Gobierno Regional del Callao-GA de fecha 23 de Marzo del 2009 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 por cuatro (04) días calendario, del **Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría – Supervisión de Obras Civiles**, de fecha 12 de Diciembre de 2008, suscrito con el ING. ALVA RIME JOSE MARTIN, con lo cual el plazo contractual queda



establecido en cuarenta y nueve (49) días calendarios y la fecha de termino contractual queda desplazada hasta el 17 de Marzo de 2009;


Que, mediante Acta de Constatación Física de fecha 20 de Abril del 2009, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra con la participación de la supervisión de la obra, formulan las observaciones a la ejecución de la obra, cuya relación se detalla en la parte final del Acta; y mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 23 de Abril del 2009, la Comisión de Recepción verificó y constató que el Contratista subsanó las observaciones planteadas en el Acta de Constatación Física antes mencionada, habiéndose ejecutado la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, planos, memoria descriptiva, presupuestos, protocolos de pruebas; salvo vicios ocultos por lo que dan por recepcionada la obra;

Que, mediante Carta N° 11-09-JMAR-SE-GRC de fecha 19 de Mayo de 2009, el Supervisor nos hace llegar la Liquidación del **Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría – Supervisión de Obras Civiles**, de fecha 12 de Diciembre de 2008, indicando un saldo a favor del Supervisor de S/.5,988.89 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 89/100 NUEVOS SOLES);

Que, mediante **Informe N° 346-2009-GRC/GA-CONTA** del 22 de Junio del 2,009, la Oficina de Contabilidad remite el Cuadro de Liquidación Financiera; indicando que a la fecha no se le ha efectuado pago alguno al Supervisor ING. ALVA RIME JOSE MARTIN, por el Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría 33 de fecha 12 de Diciembre de 2008;

Que, mediante Memorándum N° 324-2009-GRC/GRDE del 08 de Julio de 2009, la Gerencia Regional de Desarrollo Económico solicita la cobertura presupuestal, lo cual responde mediante proveído la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial que se emitió el Informe N° 699-2009-GRC/GRPPAT-OPT de fecha 27 de Abril de 2009, adjuntando copia del mencionado documento;

Que, mediante el informe de vistos, el encargado de la liquidación manifiesta haber realizado la revisión a los documentos, indicando que el Supervisor presentó su liquidación de su contrato fuera de plazo y la Entidad no elaboró oportunamente la liquidación del Contrato en el Plazo dispuesto en la Directiva N° 07-2005/CONSUCODE/PRE, Decreto Legislativo N° 1017 Nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF. Además, indica que el servicio de Supervisor de la Obra se inició el 28 enero del 2009, junto con la obra, y el contratista de la obra culminó los trabajos contemplados en el expediente técnico, dentro del plazo, contando con el Servicio de la Supervisión hasta la culminación de los trabajos por el contratista, reclamando mayores honorarios a partir del 13 de Marzo del 2009, que concuerda con el Informe N° 053-2009-GRC/GRI-OC/NLR de fecha 17 de Marzo del 2009, donde el Coordinador de la obra recomienda la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 01 por 04 (cuatro) días naturales solicitada por el Supervisor, **con el reconocimiento de prestaciones de costos adicionales** por acuerdo de las partes y es motivado por la aprobación de la AMPLIACION DE PLAZO DE OBRA N° 01 por 19 días naturales. Mediante Resolución N° 043-2009-Gobierno Regional del Callao/GA del 06 de Marzo del 2009 y con Memorándum N° 137-2009-GRC/GRDE de fecha 31 de Marzo del 2009, la Gerente Regional de Desarrollo Económico nombra a la Comisión de Recepción de Obra. Mediante Acta de Constatación Física, cuya verificación se realizó con fecha 20 de Abril de 2009, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, formularon las observaciones a la ejecución de la obra en el Acta citada; y mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 23 de Abril del 2009, la Comisión de Recepción conjuntamente con la representación de la Supervisión, verificaron y constataron que el Contratista, subsanó las observaciones planteadas en el Acta de Constatación



Física; salvo vicios ocultos, por lo que proceden a dar por recepcionada la obra en su totalidad;

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura recomienda la aprobación de la LIQUIDACIÓN del **Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría – Supervisión de Obras Civiles, de la OBRA " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DEL CALLAO"**, teniendo en cuenta que guarda correspondencia con la información proporcionada por la Oficina de Contabilidad, acorde al detalle del Anexo N° 01, en cuanto al autorizado, y en lo referente al pagado de acuerdo al monto consignado en el cuadro de Liquidación Financiera; lo cual forma parte integrante de la presente Resolución;

Que, el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF establece el procedimiento y plazos para la aprobación de la liquidación, lo cual no ha sido observado en el presente caso, por lo corresponde a la Oficina de Construcción establecer las responsabilidades a que hubiere lugar;

De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200- Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 29 de Abril del 2009; y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008 del 11 de Marzo de 2008; y contando con la visación de la Oficina de Construcción, de la Gerencia Regional de Infraestructura; y la Conformidad de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico;




SE RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del **Contrato de Prestación de Servicios de Consultoría 33 de la OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DEL CALLAO"**, suscrito con el ING. ALVA RIME JOSE MARTIN, para la Supervisión de la Obra acotada; la misma que muestra una inversión total ascendente a S/.5,988.89 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 89/100 NUEVOS SOLES); un monto pagado de S/. 0.00 (CERO CON 00/100 NUEVOS SOLES); **resultando un saldo a favor del Supervisor de S/.5,988.89 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 89/100 NUEVOS SOLES)**, entre lo autorizado y lo pagado, según el Anexo N° 01 y cuadro sustentatorio, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Autorizar a la Gerencia de Administración a fin de que gire al Supervisor S/.5,988.89 (CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 89/100 NUEVOS SOLES); incluido los Impuestos de Ley, por concepto de Autorizado y Pagado.

ARTICULO TERCERO.- El egreso que demande el cumplimiento del saldo a favor del Supervisor indicado en el Artículo Segundo de la presente Resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

| ESPECIFICA DE GASTO | DESCRIPCION | PRESUPEST O S/. | MODIF. S/. | PRESUPUESTO FINAL S/. |
|---------------------|--|-----------------|------------|-----------------------|
| 2.6.8.1.4.3. | OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 11,000.00 | 488.89 | 11,488.89 |
| | Supervisión para la ejecución de obras civiles | 5,500.00 | 488.89 | 5988.89 |
| | Supervisión para la instalación de los equipos de frio | 5,500.00 | 0.00 | 5,500.00 |





ARTICULO CUARTO.- Encargar a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, que la presente Liquidación se considere en el proceso de transferencia de la obra, materia del contrato de supervisión.

ARTICULO QUINTO.- Encargar a la Oficina de Construcción establecer las responsabilidades por el incumplimiento de los plazos que alude el Artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEXTO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, la notificación de la presente Resolución y el Anexo N° 01 con su respectivos Cuadro N° 01.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CUMPLASE




GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Econ. MARIO SOZA FRASSINELLI
Oficina de Administración

ANEXO Nº 01



LIQUIDACION DE CONTRATO

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

SUPERVISION : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL
DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DEL CALLAO
CONSULTOR : JOSE MARTIN ALVA RIME
CONTRATO : DE PRESTACION DE SERVICIO DE OBRAS CIVILES
MODALIDAD : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSUTORIA 33

I. AUTORIZADO Y PAGADO

| | | <u>SUB - TOTAL</u> | <u>TOTAL</u> |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| | | S/. | S/. |
| 1.1.0 | AUTORIZADO | | |
| 1.1.1 | Contrato vigente | | |
| | Contrato Principal | 5,500.00 | |
| | Ampliación Plazo Nº 01 | 488.89 | |
| | Ampliación Plazo Nº 02 | 0.00 | |
| | Total AUTORIZADO Contrato Vigente | | 5,988.89 |
| 1.1.2 | Reintegros | | |
| | Contrato Principal | 0.00 | |
| | Ampliación Plazo Nº 01 (*) | 0.00 | |
| | Reajuste No Corresponde.CP | 0.00 | |
| | Total AUTORIZADO Reintegro | | 0.00 |
| 1.1.3 | IMPUESTO | | |
| | RETENCION DEL 10% | 0.00 | |
| | Reintegros | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL AUTORIZADO | | S/. 5,988.89 |
| 1.2.0 | PAGADO | | |
| 1.2.1 | Contrato vigente | | |
| | Contrato Principal | 0.00 | |
| | Ampliación Plazo Nº 01 | 0.00 | |
| | Ampliación Plazo Nº 02 | | |
| | Total PAGADO Contrato Vigente | | 0.00 |
| 1.2.2 | Reintegros | | |
| | Contrato Principal | 0.00 | |
| | Ampliación Plazo Nº 01 | 0.00 | |
| | Total PAGADO Reintegro | | 0.00 |
| 1.2.3 | IGV | | |
| | Contrato Principal + reajustes | 0.00 | |
| | Ampliación Plazo Nº 01 | 0.00 | |
| | Adelanto Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| | TOTAL PAGADO | | S/. 0.00 |
| | SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR | | S/. 5,988.89 |



ANEXO Nº 01

LIQUIDACION DE CONTRATO

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

SUPERVISION : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DEL CALLAO
 CONSULTOR : JOSE MARTIN ALVA RIME
 CONTRATO : DE PRESTACION DE SERVICIO DE OBRAS CIVILES
 MODALIDAD : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSUTORIA 33

II. ADELANTOS (s/IGV)


| | | | | |
|-------------------------------------|-------------|-------|------|-------------|
| 2.1.0 | Concedido | s/IGV | | |
| 2.1.1 | Directo | | 0.00 | |
| 2.1.2 | Materiales | | 0.00 | 0.00 |
| 2.2.0 | Amortizados | | | |
| 2.2.1 | Directo | | 0.00 | |
| 2.2.2 | Materiales | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR | | | | 0.00 |

III.- OTROS

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------|-------------|
| 3.1.0 | Gastos por expediente de Liquidación | | | |
| 3.1.1 | Autorizado | | 0.00 | |
| 3.1.2 | Descontado | | 0.00 | 0.00 |
| 3.2.0 | Penalidad por demora en presentar informes | | | |
| 3.2.1 | Autorizado | | 0.00 | |
| 3.2.2 | Descontado | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR | | | | 0.00 |

RESUMEN DE SALDOS

| | A CARGO DEL SUPERVISOR S/. | A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| I. AUTORIZADO Y PAGADO | 0.00 | 5,988.89 |
| II. ADELANTOS | 0.00 | 0.00 |
| III. OTROS | 0.00 | 0.00 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 0.00 | 5,988.89 |
| SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR | S/. | 5,988.89 |
| SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: OTROS | S/. | 0.00 |



**CUADRO N° 01
CALCULO DE HONORARIOS PROFESIONALES**

SUPERVISION DE OBRA : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN EL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL DEL CALLAO
 SUPERVISION :
 CONTRATO N° : CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA 33
 FECHA DE INICIO DE LA OBRA : 28 DE ENERO DEL 2009
 MONTO DEL CONTRATO S/. 5,500.00
 PLAZO 45 DIAS
 FECHA DE INICIO DE LA SUPERVISION : 28 DE ENERO DEL 2009
 AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 19 DIAS
 TERMINO DE PLAZO : 17 DE MARZO DEL 2009

| VALORIZACION | | | DIAS DEL SERVICIO | MONTO VAL. | I _r | REAJUSTE | REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE | SUB TOTAL 1 | AMORTIZACION DE ADELANTO | SUB TOTAL 2 | DEDUCCIONES Y RETENCIONES | | TOTAL NETO VALORIZADO |
|-----------------------------|--------|----------|-------------------|------------|----------------|----------|-----------------------------|-------------|--------------------------|-------------|---------------------------|--------|-----------------------|
| N° | MES | MES PAGO | | | | | | | | | I.G.V. | I.E.S. | |
| CONTRATO PRINCIPAL 01 | ene-09 | jun-09 | 45 | 5,500.00 | 1.00 | - | | 5,500.00 | - | 5,500.00 | | 550.00 | 4,950.00 |
| SUB TOTAL | | | 45 | 5,500.00 | | - | | 5,500.00 | - | 5,500.00 | | 550.00 | 4,950.00 |
| AMPLIACION DE PLAZO N° 01 | | | 4 | 488.89 | 1.0000 | - | | 488.89 | | 488.89 | | 48.89 | 440.00 |
| SUB TOTAL ADELANTO EFECTIVO | | | | | | | | | | | | | |
| SUB TOTAL | | | 49 | 488.89 | | - | | 488.89 | - | 488.89 | | 48.89 | 440.00 |
| TOTAL | | | | 5,988.89 | | - | | 5,988.89 | - | 5,988.89 | | 598.89 | 5,390.00 |

