

ESTE ES EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
ADPTADO PARA EL QUE OTRA DEL AÑO  
2007 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documental y Legal  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL

Nº -2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GGR

012

CALLAO, 15 FEB. 2007

VISTOS,


La Carta Nº 001-2007—CSMP emitida por el CONSORCIO SMP, de fecha 30 de enero de 2007; el Informe Nº 62-2007-REGION CALLAO/GRI-OC del 13 de febrero de 2007, emitido por la Oficina de Contabilidad, al cual se anexa el Cuadro de Liquidación Financiera actualizada; el Informe Nº 025-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC/JACF de fecha 14 de Febrero del 2007, emitida por el Coordinador de Liquidaciones de obras; el Memorándum Nº 106-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GRI de fecha 15 de Febrero de 2007 de la Gerencia Regional de Infraestructura; y,

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 07 de Marzo de 2005, se suscribió el **CONTRATO Nº 010-2005-REGION CALLAO**, con la firma CONSORCIO CONSORCIO SMP para la Supervisión de la Obra "**CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA**", por la suma de **S/. 440,329.51 (CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON 51/100 NUEVOS SOLES)**, con precios al mes de Agosto de 2004 incluidos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días naturales, que empezara a regir a partir del día siguiente de la fecha del Acto de Entrega de Terreno.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 194-2006-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 28 de Agosto de 2006, se aprueba la Ampliación de Plazo Nº 1 por treinta y seis (36) días naturales, a favor del CONSORCIO SMP, respecto del Contrato Nº 010-2005-REGION CALLAO, para continuidad de Supervisión de la Obra "**CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA**"; con el correspondiente reconocimiento de los costos directos y gastos generales, que correspondan. Así mismo, autoriza suscribir el Addenda Nº 1 al Contrato Nº 010-2005-REGION CALLAO para la Supervisión de la Obra citada, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Primero de la citada resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 280-2006-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 15 de Diciembre de 2006, se aprueba la Ampliación de Plazo Nº 02 al Contrato Nº 010-2005-REGION CALLAO, por seis (6) días naturales, para la Supervisión de la Obra "**CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA**"; solicitada por le Consultor CONSORCIO SMP; con el reconocimiento de los costos directos y gastos generales, que correspondan. Así mismo, autoriza suscribir el Addenda Nº 02 al Contrato Nº 010-2005-REGION CALLAO para la Supervisión de la Obra citada, de acuerdo a lo previsto en el Artículo Primero de la citada resolución;



072

ESTE ES EL PRESENTE DOCUMENTO EN  
DOPLO ORIGINAL QUE OBRA EN LA OFICINA  
DE REGISTRO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de Oficina de Registros Documentales y Cartas  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno del 31 de Diciembre del 2005, la representación del Gobierno Regional del Callao y la representación de la Supervisión CONSORCIO SMP, hacen la Entrega de Terreno a la Representación del Contratista para que de inicio a la ejecución de la Obra citada;

Que, con fecha 15 de Noviembre del 2006 se suscribe el Acta de Constatación Física, donde los miembros de la Comisión de Recepción de obra, formulan las observaciones a la ejecución de la obra, en el numeral VII mediante los Anexos "A", "B" y "C" del Acta citada; y con fecha 24 de noviembre del 2006 se suscribe el Acta de Recepción de la obra antes citada, con la participación de los miembros de la Comisión de Recepción de Obra; representantes de la Supervisión, y representantes del Contratista.

Que, con Carta N° 001-2007—CSMP de fecha de recepción del 31 de Enero de 2007, el CONSORCIO SMP presenta la Liquidación de los Servicios de Supervisión de la Obra acotada, con un saldo a favor de S/. 15,842.25 (QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 25/100 NUEVOS SOLES). Al respecto cabe aclarar, que en este saldo a favor del Supervisor, incluye un mayor monto en al Ampliación de Plazo N° 01, al considerar en el reconocimiento de sus servicios la utilidad, y también no considera en el monto pagado de la Ampliación de Plazo N° 02.

Que, mediante Informe N° 062-2007-REGION CALLAO/GRI-OC de fecha 13 de febrero de 2007, emitido por la Oficina de Contabilidad, remite el Cuadro de Liquidación Financiera de la supervisión de la Obra acotada, cuyo monto pagado asciende a la suma de S/. 526,285.95 (QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 95/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV.

Que, con documentos Vistos, la Gerencia de Infraestructura recomienda la aprobación de la liquidación del contrato de Supervisión de la Obra, practicada por la Entidad, en concordancia con la reglamentación vigente, y teniendo en cuenta que guarda correspondencia con la información proporcionada por la Oficina de Contabilidad. Con lo cual resulta, **una inversión autorizada ascendente a S/. 526,171.10 (QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 10/100 NUEVOS SOLES)** incluido IGV.; y un monto pagado de S/. 526,285.95 (QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 95/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV. Resultando un saldo a cargo del Contratista por concepto de Autorizado y Pagado de **S/. 114.85 (CIENTO CATORCE CON 85/100 NUEVOS SOLES)** incluido los impuestos de Ley, según Anexo N° 01;

De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 072-2007 Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 26 de Enero del 2007; y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza



CONFIRMAR EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
UNA COPIA ORIGINAL QUE OBEDECE AL ART. 10  
DE LA LEY N° 27107 DEL 2000 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Transito Documentario y Control  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



# RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 012-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GGR

Regional N° 004-2006 REGIÓN CALLAO-CR del 29 de marzo de 2006; cuenta con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura; y la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar, por los fundamentos expuestos, el reconocimiento de las mayores prestaciones del servicio de Supervisión de la Obra "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA", correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 01 de treinta y seis (36) días naturales, por el monto ascendente a **S/. 60,400.54 (SESENTA MIL CUATROCIENTOS CON 54/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV;** según Anexo N° 02.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Aprobar, por los fundamentos expuestos, el reconocimiento de las mayores prestaciones del servicio de Supervisión de la Obra "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA", correspondiente a la Ampliación de Plazo N° 02 de seis (6) días naturales, por el monto ascendente a **S/. 10,066.76 (DIEZ MIL SESENTA Y SEIS CON 76/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV;** según Anexo N° 03.

**ARTICULO TERCERO.-** Aprobar, la Liquidación del Contrato N° 010-2005-REGION CALLAO, suscrito con el **CONSORCIO SMP** para la supervisión de la obra "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA", la misma que muestra **una inversión autorizada ascendente a S/. 526,171.10 (QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 10/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV;** y un monto pagado de S/. 526,285.95 (QUINIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 95/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV. Resultando **un saldo a cargo del Contratista** por concepto de Autorizado y Pagado de **S/. 114.85 (CIENTO CATORCE CON 85/100 NUEVOS SOLES) incluido los impuestos de Ley,** según Anexo N° 01 de la presente Resolución.

**ARTICULO CUARTO.-** Autorizar, a la Gerencia de Administración a fin de que recupere del **CONSORCIO SMP** la suma ascendente a **S/. 114.85 (CIENTO CATORCE CON 85/100 NUEVOS SOLES) incluido el Impuesto,** por concepto de saldo a cargo del Contratista.



140

**ARTICULO QUINTO.-** Encargar, a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente Resolución y el Anexo N° 01 con los cuadros sustentatorios, en conformidad del Artículo III – Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....  
Arq. FERNANDO E. GORDILLO TOROYA  
GERENTE GENERAL REGIONAL

.....  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL

.....  
ANTHONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



045

012

ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

SUPERVISION : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA  
 CONSULTOR : CONSORCIO SMP (rep legal: Ing. Julio William Chung Rios- telf 96437790)  
 CONTRATO : 010-2005-REGION CALLAO

I. AUTORIZADO Y PAGADO

		<u>SUB - TOTAL</u> S/.	<u>TOTAL</u> S/.
<b>1.1.0</b>	<b>AUTORIZADO</b>		
1.1.1	Contrato vigente		
	Contrato Principal	370,024.80	
	Ampliación Plazo N° 01	50,756.76	
	Ampliación Plazo N° 02	8,459.46	
	<b>Total AUTORIZADO Contrato Vigente</b>		429,241.02
1.1.2	Reintegros		
	Contrato Principal	11,868.62	
	Ampliación Plazo N° 01	1,483.58	
	Ampliación Plazo N° 02	248.18	
	Reajuste No Corresponde.CP	-680.81	
	<b>Total AUTORIZADO Reintegro</b>		12,919.57
1.1.3	I.G.V.		
	Con 19%		84,010.51
	<b>TOTAL AUTORIZADO</b>		<u>526,171.10</u>
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO</b>		
1.2.1	Contrato vigente		
	Contrato Principal	370,024.80	
	Ampliación Plazo N° 01	50,756.76	
	Ampliación Plazo N° 02	8,459.46	
	<b>Total PAGADO Contrato Vigente</b>		429,241.02
1.2.2	Reintegros		
	Contrato Principal	11,164.13	
	Ampliación Plazo N° 01	1,606.64	
	Ampliación Plazo N° 02	245.32	
	<b>Total PAGADO Reintegro</b>		13,016.09
1.2.3	IGV		
	Contrato Principal	58,364.95	
	Ampliación Plazo N° 01	9,949.04	
	Ampliación Plazo N° 02	1,653.91	
	Adelanto Efectivo	14,060.94	
	<b>TOTAL PAGADO</b>		<u>526,285.95</u>
	<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>		<u>114.85</u>



ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES  
 DOPICADO EN EL REGISTRO DE DOCUMENTOS  
 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

07

048

ANEXO N° 01

012

**LIQUIDACION DE CONTRATO**

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

SUPERVISION : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA  
 CONSULTOR : CONSORCIO SMP (rep legal: Ing. Julio William Chung Rios- telf 96437790)  
 CONTRATO : 010-2005-REGION CALLAO

**II. ADELANTOS (s/IGV)**

2.1.0	Concedido		s/IGV	
2.1.1	Directo		74,004.96	
2.1.2	Materiales		0.00	74,004.96
2.2.0	Amortizados			
2.2.1	Directo		74,004.96	
2.2.2	Materiales		0.00	74,004.96
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>				<b>0.00</b>

**III.- OTROS**

3.1.0	Gastos por expediente de Liquidación			
3.1.1	Autorizado	0.00		0.00
3.1.2	Descontado	0.00		0.00
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>				<b>0.00</b>



**RESUMEN DE SALDOS**

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
<b>I. AUTORIZADO Y PAGADO</b>		
- En Efectivo	114.85	0.00
<b>II. ADELANTOS</b>	0.00	0.00
<b>III. OTROS</b>	0.00	0.00
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>	<b>114.85</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/.</b>	<b>114.85</b>



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 ORIGINAL QUE OBEDECE AL ART. 10  
 DEL REGLAMENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1069

012

**CUADRO N° 01  
CALCULO DE HONORARIOS PROFESIONALES**

SUPERVISION DE OBRA : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA  
 SUPERVISION : CONSORCIO SMP (rep legal: Ing Julio William Chung Rios- tell 96437790)  
 CCNTRATO N° : 010-2005-REGION CALLAO  
 MONTO DEL CONTRATO INC IGV S/. 440,329.51 A PRECIOS DE Ago-04  
 MONTO PRESUPUESTO BASE S/. 469,255.01  
 FACTOR DE RELACION 0.90  
 PLAZO 240.00 DIAS NATURALES  
 INDICE MES BASE S/. 107.37  
 MONTO DEL CONTRATO SIN IGV S/. 370,024.80

	PLAZO	Monto sIGV	Monto cIGV
SUPERVISION DE OBRA	240	370,024.80	440,329.51
AMPLIACION DE PLAZO N° 1	36	50,756.76	60,400.54
AMPLIACION DE PLAZO N° 2	6	8,459.46	10,066.76
			0.00
	282	429,241.02	510,796.81

VALORIZACION			MONTO VAL sIGV	Ir	REAJUSTE	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	SUB TOTAL 1	AMORTIZACION DE	SUB TOTAL 2	DEDUCCIONES Y RETENCIONES		TOTAL NETO VALORIZADO
N°	MES	MES PAGO						ADELANTO		I.G.V.	I.E.S.	
<b>CONTRATO PRINCIPAL</b>												
01	Ene-06	Feb-06	47,794.87	110.42	1,357.68	57.35	49,095.20	9,558.97	39,536.23	7,511.88		47,048.11
02	Feb-06	Mar-06	43,169.56	110.92	1,427.33	87.27	44,509.62	8,633.91	35,875.71	6,816.38		42,692.09
03	Mar-06	Abr-06	47,794.87	111.49	1,833.98	146.24	49,482.61	9,558.97	39,923.64	7,585.49		47,509.13
04	Abr-06	May-06	46,253.10	110.90	1,520.66	91.82	47,681.94	9,250.62	38,431.32	7,301.95		45,733.27
05	May-06	Jun-06	47,794.87	110.75	1,504.58	81.82	49,217.63	9,558.97	39,658.66	7,535.15		47,193.81
06	Jun-06	Jul-06	46,253.10	110.56	1,374.20	63.18	47,564.12	9,250.62	38,313.50	7,279.57		45,593.07
07	Jul-06	Ago-06	47,794.87	110.72	1,491.22	79.22	49,206.87	9,558.98	39,647.89	7,533.10		47,180.99
08	Ago-06	Sep-06	43,169.56	110.75	1,358.97	73.91	44,454.62	8,633.92	35,820.70	6,805.93		42,626.63
<b>SUB TOTAL</b>			<b>370,024.80</b>		<b>11,868.62</b>	<b>680.81</b>	<b>381,212.61</b>	<b>74,004.96</b>	<b>307,207.65</b>	<b>58,369.45</b>	<b>-</b>	<b>365,577.10</b>
<b>AMPLIACION DE PLAZO N° 01</b>												
01	Sep-06	Oct-06	4,229.73	110.79	134.73		4,364.46		4,364.46	829.25		5,193.71
02	Oct-06	Nov-06	42,297.30	110.48	1,225.15		43,522.45		43,522.45	8,269.27		51,791.72
03	Nov-06	Dic-06	4,229.73	110.51	123.70		4,353.43		4,353.43	827.15		5,180.58
<b>SUB TOTAL</b>			<b>50,756.76</b>		<b>1,483.58</b>	<b>-</b>	<b>52,240.34</b>		<b>52,240.34</b>	<b>9,925.67</b>	<b>-</b>	<b>62,166.01</b>
<b>AMPLIACION DE PLAZO N° 02</b>												
01	Dic-06	Ene-07	8,459.46	110.52	248.18		8,707.64		8,707.64	1,654.45		10,362.09
<b>SUB TOTAL</b>			<b>8,459.46</b>		<b>248.18</b>	<b>-</b>	<b>8,707.64</b>		<b>8,707.64</b>	<b>1,654.45</b>	<b>-</b>	<b>10,362.09</b>
<b>ADELANTO EFECTIVO</b>												
								74,004.96	74,004.96	14,060.94		88,065.90
<b>SUB TOTAL</b>			<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>74,004.96</b>	<b>74,004.96</b>	<b>14,060.94</b>	<b>-</b>	<b>88,065.90</b>
<b>TOTAL</b>			<b>429,241.02</b>		<b>13,600.38</b>	<b>680.81</b>	<b>442,160.59</b>	<b>-</b>	<b>442,160.59</b>	<b>84,010.51</b>	<b>-</b>	<b>526,171.10</b>



ESTE PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL QUE CORRESPONDE AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Gerente Documentación y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

012

012

# CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

**SUPERVISION DE OBRA :** CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA  
**CONTRATISTA :** CONSORCIO SMP (rep legal: Ing. Julio William Chung Rios- telf 96437790)  
**PRESUPUESTO BASE :** S/. 489,255.01 (Con IGV) S/. 411,138.66 (Sin IGV)  
**MONTO CONTRATADO :** S/. 440,329.51 (Con IGV) S/. 370,024.80 (Sin IGV)  
**ADELANTO DIRECTO :** S/. 88,065.90 (Con IGV) S/. 74,004.96 (Sin IGV) Fecha Adelanto 31-Ene-06  
**INICIO :** Dia sgte. a E.Terreno: 01-Ene-06  
**FORMULA :**

$$D = V * A / C * [(I_r / I_a) - 1]$$

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ia Ene-06	I <sub>r</sub>	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION			DEDUCCION	
								ADEL.DIRECTO	I <sub>r</sub> /I <sub>a</sub> -1		
01	Ene-06	Feb-06	47,794.87	109.81	110.42	0.20	AMOR_AE_01	9,558.97	0.006	Ded_AE_01	57.35
02	Feb-06	Mar-06	43,169.56		110.92		AMOR_AE_02	8,633.91	0.010	Ded_AE_02	87.27
03	Mar-06	Abr-06	47,794.87		111.49		AMOR_AE_03	9,558.97	0.015	Ded_AE_03	146.24
04	Abr-06	May-06	46,253.10		110.90		AMOR_AE_04	9,250.62	0.010	Ded_AE_04	91.82
05	May-06	Jun-06	47,794.87		110.75		AMOR_AE_05	9,558.97	0.009	Ded_AE_05	81.82
06	Jun-06	Jul-06	46,253.10		110.56		AMOR_AE_06	9,250.62	0.007	Ded_AE_06	63.18
07	Jul-06	Ago-06	47,794.87		110.72		AMOR_AE_07	9,558.98	0.008	Ded_AE_07	79.22
08	Ago-06	Sep-06	43,169.56		110.75		AMOR_AE_08	8,633.92	0.009	Ded_AE_08	73.91
<b>TOTAL</b>			<b>370,024.80</b>					<b>74,004.96</b>			<b>680.81</b>

<b>TOTAL ACUMULADO VAL</b>	<b>370,024.80</b>	<b>74,004.96</b>	<b>680.81</b>
----------------------------	-------------------	------------------	---------------

$$D = V * A / C * [(I_r / I_a) - 1]$$

**V :** Valorización Recalculada (Sub-total x Factor de relación S/IGV)  
**Ka :** Coeficiente de reajuste del mes en que se efectuó el Adelanto Directo  
**Kr :** Mes de Valorización / Regularización  
**A :** Adelanto Directo sin IGV  
**C :** Monto Contratado sin IGV



RECEPCION DEL PRESENTE DOCUMENTO EN  
 DEPENDENCIA DEL TRÁMITE QUE CORRE EN EL ASESORIA  
 JURIDICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY BERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

048



**ANEXO 02****CALCULO DEL MONTO PRESTACIONES DE SUPERVISION  
POR AMPLIACION DE PLAZO N° 01**

Resolución Gerencial General Regional N° 194-2006-Gobierno Regional del Callao-GGR

SUPERVISION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA  
SUPERVISION: CONSORCIO SMP**1.00 DATOS GENERALES**

MONTO CONTRATADO EN NUEVOS SOLES

Estructura de la propuesta económica:

Costo Directo	S/.	316,470.00
Gastos Generales	S/.	21,907.80
Utilidad	S/.	31,647.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>370,024.80</b>
IGV 19%	S/.	70,304.71
<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>440,329.51</b>

ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES  
CÓPIA FOTOSTÁTICA DE LA QUE OBEDECE AL  
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Plazo de ejecución: 240 dn

**2.00 CALCULO DEL MONTO DE PRESTACIONES ADICIONALES-AMPLIACION N° 01**

De conformidad con lo indicado en el art 136° del Reglamento y al artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 194-2006- Gobierno Regional del Callao-GGR, le corresponde al consultor, el reconocimiento de los costos directos y gastos generales que correspondan lo que no incluye la utilidad.

**2.1 CALCULO DEL MONTO SIN UTILIDAD**

Costo Directo	S/.	316,470.00
Gastos Generales	S/.	21,907.80
<b>SUB TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>338,377.80</b>
IGV 19%	S/.	64,291.78
<b>TOTAL</b>	<b>S/.</b>	<b>402,669.58</b>

**2.2 CALCULO DEL COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES DIARIOS**

MONTO A CONSIDERAR SIN UTILIDAD SIN IGV	S/.	338,377.80
PLAZO DE EJECUCION		240 DN

MONTO COSTO DIRECTO Y GG DIARIO sin igv	S/.	1,409.91
IGV 19%	S/.	267.88
<b>MONTO COSTO DIRECTO Y GG DIARIO con igv</b>	<b>S/.</b>	<b>1,677.79</b>

**2.3 CALCULO DEL MONTO TOTAL DE COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES  
POR AMPLIACION DE PLAZO DE SUPERVISION N° 01**

MONTO COSTO DIRECTO Y GG DIARIO con igv	S/.	1,677.79
DIAS APROBADOS DE AMPLIACION N° 01		36 DN
<b>MONTO TOTAL POR AMPLIACION N° 01</b>	<b>S/.</b>	<b>60,400.54</b>

**PORCENTAJE INCIDENCIA RESPECTO AL MONTO CONTRATADO**

i = MONTO AMPL 01/ MONTO CONTRATO

i = S/. 60,400.54/ 440,329.51 =

13.72%



**ANEXO 03****CALCULO DEL MONTO PRESTACIONES DE SUPERVISION  
POR AMPLIACION DE PLAZO N° 02**

Resolución Gerencial General Regional N° 208-2006-Gobierno Regional del Callao-GGR

SUPERVISION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE VENTANILLA

SUPERVISION: CONSORCIO SMP

**1.00 DATOS GENERALES**

MONTO CONTRATADO EN NUEVOS SOLES

Estructura de la propuesta económica:

Costo Directo	S/.	316,470.00
Gastos Generales	S/.	21,907.80
Utilidad	S/.	31,647.00
SUB TOTAL	S/.	370,024.80
IGV 19%	S/.	70,304.71
TOTAL	S/.	440,329.51

ESTE DOCUMENTO ES  
APROBADO PARA EL QUE OBRERA EN EL AREA DE  
TRABAJOS DE SUPERVISION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE  
VENTANILLA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY HERNANDEZ BERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Plazo de ejecución: 240 dn

**2.00 CALCULO DEL MONTO DE PRESTACIONES ADICIONALES-AMPLIACION N° 01**

De conformidad con lo indicado en el art 136° del Reglamento y al artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 194-2006- Gobierno Regional del Callao-GGR, le corresponde al consultor, el reconocimiento de los costos directos y gastos generales que correspondan lo que no incluye la utilidad.

**2.1 CALCULO DEL MONTO SIN UTILIDAD**

Costo Directo	S/.	316,470.00
Gastos Generales	S/.	21,907.80
SUB TOTAL	S/.	338,377.80
IGV 19%	S/.	64,291.78
TOTAL	S/.	402,669.58

**2.2 CALCULO DEL COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES DIARIOS**

MONTO A CONSIDERAR SIN UTILIDAD SIN IGV S/.

PLAZO DE EJECUCION 240 DN

MONTO COSTO DIRECTO Y GG DIARIO sin igv	S/.	1,409.91
IGV 19%	S/.	267.88
MONTO COSTO DIRECTO Y GG DIARIO con igv	S/.	1,677.79

**2.3 CALCULO DEL MONTO TOTAL DE COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES  
POR AMPLIACION DE PLAZO DE SUPERVISION N° 01**

MONTO COSTO DIRECTO Y GG DIARIO con igv S/.

DIAS APROBADOS DE AMPLIACION N° 01 6 DN

MONTO TOTAL POR AMPLIACION N° 01 S/.

**PORCENTAJE INCIDENCIA RESPECTO AL MONTO CONTRATADO**

i = MONTO AMPL 01/ MONTO CONTRATO

i = S/. 60,400.54/ 440,329.51 =

2.29%

