



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

28 MAR. 2008

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 134 - 2008 - Gobierno Regional del Callao - GGR

Callao, 28 MAR 2008

VISTOS; el Informe N° 05-2008-GRC/GRI-OC/ELSS de fecha 13 de Febrero de 2008, emitido por Locador de Liquidaciones de Obras; la Carta N°009-2008/IBECO-GG de fecha 27 de febrero de 2008, emitida por el Contratista **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.**; el Informe N° 086-2008-REGION CALLAO/GA-CONTA de fecha 19 de febrero de 2008, emitida por la Oficina de Contabilidad; el Informe N° 068-2008-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 17 de marzo del 2008, emitida por el Coordinador de Liquidaciones de Obras, y;

CONSIDERANDO :

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 053-2007-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 19 de junio de 2007, se aprobó el Estudio Definitivo del Proyecto **CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO**, con un valor referencial de S/. 3'191,304.06 (TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 06/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV, con precios al mes de Abril de 2007 y con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios, para llevarse a cabo en un proceso de selección de Licitación Publica;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 422-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 25 de junio de 2007, se aprueban las Bases de la Licitación Publica para la Obra **CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO**, con un valor referencial ascendente a la suma de S/.3'191,304.06 (TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 06/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, con precios al mes de Abril de 2007 y un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios;

Que, mediante Contrato N° 012-2007-Gobierno Regional del Callao - Ejecución de Obra, de fecha 07 de setiembre de 2007, se suscribió con la firma **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.**, bajo el sistema de Suma Alzada, para la ejecución de la Obra Pública **CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO**, por la suma de S/. 2'872,173.66 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 66/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley, con precios al mes Abril del 2007, con un plazo de ejecución de noventa (90) días naturales;

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno de fecha 17 de setiembre de 2007, el Coordinador de Obra, en representación del Gobierno Regional del Callao, hizo Entrega del Terreno al Representante Legal del Contratista;



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

28 MAR. 2008

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Que, mediante Carta N° 0368-2007/IBECO de fecha 21 de setiembre de 2007, el Contratista solicitó el Adelanto de Materiales por un monto de S/.1'142,095.19 (UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO CON 19/100 NUEVOS SOLES), adelanto que fue cancelado con fecha 04 de Octubre de 2007;

Que, mediante Carta N° 015-2007/IBECO-GG de fecha 02 de octubre de 2007, el Contratista presenta el Calendario PERT-CPM, Diagrama de GANTT y Valorizado, para su revisión y conformidad,

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 672-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 10 de octubre de 2007, se dejó sin efecto la designación de los miembros del Comité Especial, encargados de conducir el proceso de selección para la Supervisión de la Obra **CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO**, aprobada mediante Resolución de Gerencia General Regional N°598-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 03 de setiembre de 2007, excluyéndose del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones del Estado la contratación de la Supervisión de dos (02) Obras, dentro de las cuales estaba incluida la Obra en cuestión;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 704-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 24 de octubre de 2007, se declara improcedente la solicitud de Aprobación del Adicional N° 01 por Mayores Metrados de Demolición de Veredas de e=0.10 m. Respecto del Contrato N° 012-2007-Gobierno Regional del Callao-Ejecución de Obra, por no corresponder lo solicitado a un proceso de Suma Alzada, en donde los metrados son referenciales y no haber sido objeto de consulta y/o observación en su oportunidad, ni haberse modificado los planos y especificaciones técnicas;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 814-2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 28 de diciembre de 2007, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01, por doce (12) días naturales, del Contrato N° 012-2007-Gobierno Regional del Callao - Ejecución de Obra, celebrado con el Contratista **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.**, precisándose que no correspondía el reconocimiento de mayores gastos generales, al existir expresa renuncia notarial por parte del Contratista; suscribiéndose la Addenda N° 01 del precitado Contrato de Obra, con lo cual el plazo contractual quedó establecido en ciento dos (102) días naturales y la fecha de término Contractual quedó desplazada al 29 de diciembre de 2007;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 001-2008-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 07 de enero de 2008, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 en forma parcial, por doce (12) días calendarios, sin reconocimiento de mayores gastos generales del Contratista **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.**, con lo cual el plazo contractual quedó en ciento catorce (114) días naturales y la fecha de término quedó desplazada al 10 de enero de 2008;

Que, mediante Acta de Constatación Física de fecha 17 de enero de 2008, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, formularon observaciones y mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha 30 de Enero de



28 MAR. 2008

134

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

2008, la Comisión de Recepción verificó y constató que el Contratista **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A** subsanó debidamente las observaciones planteadas en el Acta antes mencionada, en concordancia con lo establecido en el Expediente Técnico;

Que, mediante Informe N°05-2008-GRC/GRI-OC/ELSS de fecha 13 de febrero de 2008, el Locador encargado de la Liquidación, elaboró la Liquidación del Contrato sobre la base de la documentación entregada;

Que, mediante Informe N° 086-2008-GRC/GA-CONTA del 19 de febrero de 2008, la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao, remite el Cuadro de Liquidación Financiera del Contrato N° 012-2007- Gobierno Regional del Callao - Ejecución de Obra suscrito con el Contratista **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.** para la Ejecución de la obra **CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO**, cuyo monto pagado a la fecha ascendió a la suma de S/. 2'785,086.02 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS CON 02/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV.;



Que, mediante Informe N° 43-2008-GRC/GRI/OC/VOMB de fecha 20 de febrero de 2008, el Inspector de Obra de la Oficina de Construcción, después de analizar el trámite de la solicitud del Presupuesto Adicional N° 02 presentado por el Contratista, concluye que no corresponde aprobarla, toda vez que la misma se ejecutó sin autorización expresa de la Entidad, tal como prevé el Artículo 265° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, mediante Carta N° 009-2008/IBECO-GG de fecha 27 de febrero de 2008, el Contratista **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A** presenta la Liquidación del Contrato con sus cálculos sustentatorios y la documentación correspondiente, dentro del plazo de sesenta (60) días siguientes al Acto de Recepción de Obra, con un saldo a favor de S/. 87,465.38 (OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 38/100 NUEVOS SOLES); precisándose que el Contratista incluyó en su Liquidación practicada los metrados al 100% del Contrato Principal y el Presupuesto Adicional N° 02 que no fue aprobado por la Entidad, tal como lo expresa el Inspector de Obra en el Informe precitado;



Que, mediante Informe N°068-2008-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 17 de marzo del 2008, el Coordinador de Liquidaciones de Obras perteneciente a la Oficina de Construcción, manifiesta haber realizado la revisión a las Liquidaciones presentadas por el Locador encargado por la Entidad y del Contratista, concluyendo que los metrados a consignar en la Liquidación Final del Contrato Principal deben ser concordantes con los Metrados Post Construcción suscritos por el Inspector de Obra, con lo cual del Contrato Principal amerita se apruebe el Deductivo N° 01 y, que los cálculos realizados para el Autorizado son conforme lo estipula el D.S. N° 11-89-VC y sus modificatorias, por lo que recomienda se Apruebe el Deductivo N° 01 por la suma S/. 57,685.60 (CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 NUEVOS SOLES), según Anexo N° 01 y, asimismo, se apruebe la Liquidación practicada por la Entidad, con lo cual resulta, una inversión autorizada ascendente a la suma de S/. 2'785,055.33 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO



28 MAR. 2008

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CON 33/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV; y un monto pagado de S/. 2'785,086.02 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS CON 02/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, resultando un saldo a cargo del Contratista, por concepto de Autorizado y Pagado, de S/.30.69 (TREINTA CON 69/100 NUEVOS SOLES) incluido los impuestos de Ley, según Anexo N° 02 y cuadros sustentatorios que forman parte de la presente Resolución;

De conformidad con las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 072-2007 Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 26 de Enero del 2007 y, de acuerdo, a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008 REGIÓN CALLAO-CR, vigente desde el 13 de marzo de 2008; contando con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura y la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Denegar el Presupuesto Adicional N° 02 al Contrato N° 012-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – EJECUCION DE OBRA, suscrito con la firma **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.** para la ejecución de la Obra **CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I – CALLAO.**

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Deductivo N° 01 del Contrato N° 012-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – EJECUCION DE OBRA, suscrito con la firma **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.** para la ejecución de la Obra **CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I – CALLAO**, por la suma de S/. 57,685.60 (CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 60/100 NUEVOS SOLES), según Anexo N° 01, que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato N° 012-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO – EJECUCION DE OBRA, suscrito con la firma **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.** para la ejecución de la Obra **CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I – CALLAO**, la misma que muestra una inversión autorizada ascendente a la suma de S/. 2'785,055.33 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y CINCO CON 33/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV.; y un monto pagado de S/. 2'785,086.02 (DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SEIS CON 02/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, resultando un saldo a cargo del Contratista **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.** por concepto de Autorizado y Pagado, de S/.30.69 (TREINTA CON 69/100 NUEVOS SOLES) incluido los impuestos de Ley, según Anexo N° 02 y Cuadros sustentatorios.



ARTICULO CUARTO.- Autorizar, a la Gerencia de Administración, para que recupere del Contratista **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.** la suma de S/.30.69 (TREINTA CON 69/100 NUEVOS SOLES)

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

134

28 MAR. 2008

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

incluido los impuestos de Ley, por concepto del saldo de la Liquidación de la ejecución de la obra CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO.

ARTICULO QUINTO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente Resolución, adjuntando los Anexos N° 01 y 02, y cuadros de cálculos sustentatorios de la Liquidación practicada por la Entidad, en conformidad del Artículo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Arq. FERNANDO E. CORDILLO TORDOYA
GOBIERNO REGIONAL

ANEXO N° 01

PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01

OBRA : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO
 UBICACIÓN : AA. HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A
 FORMULA : PISTAS Y VEREDAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL
03.00.00	SARDINELES SUMERGIDOS	-	-	-	-
03.01.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS	-	-	-	-
03.01.01	EXCAVACION DE ZANJA PARA SARDINEL SUMERGIDO	M3	93.75	19.99	1,874.06
03.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DP=15KM	M3	117.21	23.83	2,793.11
03.02.00	SARDINELES SUMERGIDOS	-	-	-	-
03.02.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINEL SUMERGIDO	M	1,732.76	4.73	8,195.95
03.02.02	CONCRETO FC=175KG/CM2 PARA SARDINELES SUMERGIDOS	M	1,732.76	18.48	32,021.40
	COSTO DIRECTO				44,884.52
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		20.00%		8,976.90
	SUBTOTAL				53,861.42
	AFECTADO POR F.R.		0.90000		48,475.29
	I.G.V. 19 %		19%		9,210.31
	TOTAL				57,685.60



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

28 MAR. 2008

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANEXO N° 02

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
ELABORADO POR LA ENTIDAD

OBRA : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO
 MODALIDAD : L.P. N° 0006-2007/REGION CALLAO
 CONTRATO : 012-2007-GRC/EO
 CONTRATISTA : IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A
 SUPERVISION : ING. NICANOR LOPEZ RUIZ / ING. VICTOR ORLANDO MALMACEDA BORGONC

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	S/.	S/.
1.1.1	Contrato Principal vigente		2,365,116.02
	Contrato Principal		
	Ampliacion de Plazo N° 01		
	Ampliacion de Plazo N° 02		
1.1.2	Reintegros		
	Contrato Principal		
	Ampliacion de Plazo N° 01		
	Ampliacion de Plazo N° 02		
1.1.3	Impuestos I.G.V.		
	IGV del Contrato Principal		
	IGV de la Ampliacion de Plazo N° 01		
	IGV de la Ampliacion de Plazo N° 02		
	IGV Reintegro Contrato Principal		
		AUTORIZADO TOTAL OBRA	S/.
			2,785,055.33
1.2.0	PAGADO:		
1.2.1	Contrato Principal		2,352,582.37
	Contrato Principal	2,352,582.37	
1.2.2	Reintegros		-12,173.94
	Contrato Principal	-12,173.94	
1.2.3	IGV		
	Contrato Principal + reintegros	170,609.79	
	Adelanto Directo	91,716.47	
	Adelanto de Materiales N° 01	182,351.33	444,677.59
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Directo	482,718.26	
	Materiales	959,743.86	
1.2.4.2	Amortizados		
	Directo	482,718.26	
	Materiales	959,743.86	0.00
		PAGADO EN VALORIZACIONES	S/.
			2,785,086.02
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		S/.	30.69

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 28 MAR. 2008
 ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ 444,672.70
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



ANEXO N° 02

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

ELABORADO POR LA ENTIDAD

OBRA : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I – CALLAO
 MODALIDAD : L.P. N° 0006-2007/REGION CALLAO
 CONTRATO : 012-2007-GRC/EO
 CONTRATISTA : IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A
 SUPERVISION : ING. NICANOR LOPEZ RUIZ / ING. VICTOR ORLANDO MALMACEDA BORGONC

II.- OTROS

2.1.0	Penalidad		0.00	0.00
	Autorizado		0.00	
	Descontado		0.00	
2.2.0	Gastos de elaboración de Liquidación			0.00
	Autorizado		0.00	
	Descontado		0.00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA			S/.	0.00

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	30.69	0.00
III. OTROS	0.00	0.00
	30.69	0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO Y PAGADO	S/.	30.69
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS	S/.	0.00



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

28 MAR. 2008

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO N° 01

CODIGO						
OBRA	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO					
UBICACIÓN	AA. HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO					
MODALIDAD	L.P. N° 0006-2007/REGION CALLAO					
CONTRATO	012-2007-GRC/EO		07-Sep-07			
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO					
CONTRATISTA	IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A					
COORDINADOR	ING. NICANOR LOPEZ RUIZ / ING. VICTOR ORLANDO MALMACEDA BORGONO					
<p style="text-align: right;">CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</p> <p style="text-align: right;">28 MAR. 2008</p> <p style="text-align: right;">ENTOR FERNANDEZ FERNANDEZ Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO</p>						
COMPONENTES:						
01 PISTAS_Y_VEREDAS						
		Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE	
VALOR REFERENCIAL		3,191,304.06	2,681,768.12	509,535.94	Abr-07	
PRESUPUESTO CONTRATO		2,872,173.66	2,413,591.31	458,582.35		
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	DENEGADA		0.00	0.00		
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02			0.00	0.00		
FACTOR DE RELACION	0.90000					
DATOS GENERALES DE LA OBRA						
	concepto	total	monto	igv	fecha	
CD_BASE_01	2,234,806.76	3,191,304.06	2,681,768.12	509,535.94		
CD_BASE	2,234,806.76	3,191,304.06	2,681,768.12	509,535.94		
CDO_01	2,011,326.09	2,872,173.65	2,413,591.31	458,582.34	0.90000	
CD_OFERTA	2,011,326.09	2,872,173.65	2,413,591.31	458,582.34		
	ADEL_DIRECTO	574,434.73	482,718.26	91,716.47	18-Sep-07	
	ADEL_MAT_01	1,142,095.19	959,743.86	182,351.33	04-Oct-07	
	ADEL_MAT_02		0.00	0.00		
Total de adelantos		1,716,529.92	1,442,462.12	274,067.80	59.76%	
Plazo de ejecución		90	fecha de inicio contractual	19-Sep-07		
Entrega de Terreno		17-Sep-07	Termino contractual	17-Dic-07		
Amp.Plazo N° 01	RGGR 814-2007		Nvo.Termino Contractual	29-Dic-07		
	(28.12.07)	12				
Amp.Plazo N° 02	RGGR 001-2008		Nvo.Termino Contractual	10-Ene-08		
	(07.01.08)	12				
PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE		114				
Acta Constatación Fisica				17-Ene-08		
Acta Recepción de Obra				30-Ene-08		
			Fecha de Termino Real	10-Ene-08		
Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV	
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago	
01	30-Sep-07	193,856.83	2,132.43	38,771.37		
	8.03%	187,089.29	157,217.89	29,871.40		
02	31-Oct-07	546,564.34	5,868.96	327,938.60		
	22.65%	267,148.69	224,494.70	42,653.99		
03	30-Nov-07	1,106,104.62	-12,649.31	663,662.77		
	45.83%	511,453.12	429,792.54	81,660.58		
04	31-Dic-07	490,185.14	-7,279.33	412,089.38		
	20.31%	84,271.55	70,816.43	13,455.12		
05	31-Dic-07	15,871.44	-246.69	0.00		
	0.66%	18,593.45	15,624.75	2,968.70		



CUADRO N° 01

CODIGO :					
OBRA	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO				
UBICACIÓN	AA. HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO				
MODALIDAD	LP. N° 0006-2007/REGION CALLAO				
CONTRATO	012-2007-GRC/EO	07-Sep-07			
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO				
CONTRATISTA	IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A				
COORDINADOR	ING. NICANOR LOPEZ RUIZ / ING. VICTOR ORLANDO MALMACEDA BORGÑO				
06					0.00
	0.00%	0.00	0.00	-	
07					0.00
	0.00%	0.00	0.00	-	
08					0.00
	0.00%	0.00	0.00	-	
		0.00	0.00	-	
TOTAL		2,352,582.37	-12,173.94	1,442,462.12	0.00
	97.48%	1,068,556.10	897,946.31	170,609.79	1,068,556.10
SAIDOS		61,008.94	2.52%	0.00	0.00%
SEDAPAL, EDELNOR (Inc. F.R.)					
DEDUCTIVO N° 01					
61,008.94					



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

28 MAR. 2008

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO N° 01

CODIGO :				
OBRA	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO			
UBICACIÓN	AA. HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO			
MODALIDAD	L.P. N° 0006-2007/REGION CALLAO			
CONTRATO	012-2007-GRC/EO 07-Sep-07			
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO			
CONTRATISTA	IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A			
COORDINADOR	ING. NICANOR LOPEZ RUIZ / ING. VICTOR ORLANDO MALMACEDA BORGONO			
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA				
	Costo Directo 2,413,591.31			
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.
GASTOS GENERALES	10.000000%			
G.GENERALES VARIABLE	9.600000%			
G.GENERALES FIJOS	0.400000%			
UTILIDAD	10.000000%			
GGU_BASE	20.000000%	446,961.35		
GGU_OFERTA				
TIPO DE CONTRATO		Suma Alzada		



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

28 MAR. 2008

ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO N° 02

CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA (Según Asiento N° 04 del Cuaderno de Obra)

Obra **CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO**
 Coordinador **ING. NICANOR LOPEZ RUIZ / ING. VICTOR ORLANDO MALMACEDA BORGONO**
 Contratista **IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A**
 Inicio **19 de Septiembre de 2007**
 Plazo **90 días calendarios**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01	02	03	04	05	06	07	
			19/09/07 30/09/07	01/10/07 31/10/07	01/11/07 30/11/07	01/12/07 17/12/07	01/12/07 17/12/07	01/12/07 17/12/07	01/12/07 17/12/07	
RESUMEN										
01	PISTAS_Y_VEREDAS	2,011,326.09	186,479.85	708,986.76	672,942.14	442,917.34				
	COSTO TOTAL DE CONTRATO	2,011,326.09	186,479.85	708,986.76	672,942.14	442,917.34	0.00	0.00	0.00	
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	402,265.22	37,295.97	141,797.35	134,588.43	88,583.47	0.00	0.00	0.00	
	SUB TOTAL	2,413,591.31	223,775.82	850,784.11	807,530.57	531,500.81	0.00	0.00	0.00	
	SUB TOTAL x FACTOR DE RELACION	2,413,591.31	223,775.82	850,784.11	807,530.57	531,500.81	0.00	0.00	0.00	
05		0	0.00							
	COSTO TOTAL	2,413,591.31	223,775.82	850,784.11	807,530.57	531,500.81	0.00	0.00	0.00	
	% AVANCE		9.27%	35.25%	33.46%	22.02%	0.00%	0.00%	0.00%	
	% AVANCE ACUMULADO		9.27%	44.52%	77.98%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
		0.00	2,413,591.31	Prog01_01	Prog01_02	Prog01_03	Prog01_04	Prog01_05	Prog01_06	Prog01_07
			2,413,591.31	223,775.82	850,784.11	807,530.57	531,500.81	0.00	0.00	0.00



CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE PARA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

28 MAR. 2008

134

CUADRO N° 03

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO
 Supervisión ING. NICANOR LOPEZ RUIZ / ING. VICTOR ORLANDO MALMACEDA BORGÑO
 Contratista IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A
 Fecha 31 de Marzo de 2002
 Plazo 90 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACION N° MONTO	01	02	03	04	05	06	07
			19/09/07 30/09/07	01/10/07 31/10/07	01/11/07 30/11/07	01/12/07 31/12/07	01/12/07 31/12/07	01/12/07 31/12/07	01/12/07 31/12/07
RESUMEN 01	PISTAS_Y_VEREDAS	2,189,922.24	179,497.18	506,078.03	1,024,171.19	453,875.32	14,695.76	0.00	11,604.76
	COSTO DIRECTO	2,189,922.24	179,497.18	506,078.03	1,024,171.19	453,875.32	14,695.76	0.00	11,604.76
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	437,984.45	35,899.44	101,215.60	204,834.24	90,775.06	2,939.16	0.00	2,320.95
	SUB TOTAL	2,627,906.69	215,396.62	607,293.63	1,229,005.43	544,650.38	17,634.92	0.00	13,925.71
	SUB TOTAL x FACTOR DE RELACION	2,365,116.02	193,856.96	546,564.27	1,106,104.88	490,185.34	15,871.43	0.00	12,533.14
	% AVANCE		8.20%	23.11%	46.77%	20.73%	0.67%	0.00%	0.53%
	% AVANCE ACUMULADO		8.20%	31.31%	78.07%	98.80%	99.47%	99.47%	100.00%

2,365,116.03	Cont01_01	Cont01_02	Cont01_03	Cont01_04	Cont01_05	Cont01_06	Cont01_07
2,365,116.03	193,856.95	546,564.27	1,106,104.89	490,185.35	15,871.42	0.00	12,533.15



CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIE DEL ORIGINAL QUE OPERA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 28 MAR. 2008

CUADRO N° 02

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE

OBRA	:	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO
UBICACIÓN	:	AA. HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO AREA GEOGRAFICA N° 2
VALOR REFERENCIAL	:	S/. 3,191,304.06 2,681,768.12 (Sin IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO	:	S/. 2,872,173.66 2,413,591.31 (Sin IGV)
CONTRATISTA	:	IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A
INSPECTOR	:	ING. NICANOR LOPEZ RUIZ / ING. VICTOR ORLANDO MALMACEDA BORGÑO

FORM 01 PISTAS Y VEREDAS

$$K = 0.127MMr/MMo + 0.142MIr/MIo + 0.303ACAr/ACAo + 0.428DAr/DAo$$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE		INDICE DE MES								
					Abr-07	Sep-07	K	Oct-07	K	Nov-07	K	Dic-07	K	Ene-08	K
MM	43	Madera nac. Para enc/car	0.127	3.940%	447.70	474.39	0.128	478.98	0.126	484.14	0.126	488.07	0.126	494.42	0.125
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.127	96.060%	329.25	331.54		324.76		325.03		323.63		322.01	
MI	39	Indice General de precios al Consumidor	0.142	3.520%	315.20	322.15	0.141	323.17	0.136	323.53	0.135	324.99	0.134	325.71	0.133
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.142	96.480%	264.34	261.18		251.51		249.82		247.96		246.15	
ACA	04	Agregado Fino	0.303	7.260%	473.76	491.33	0.313	491.33	0.313	495.39	0.312	498.97	0.313	510.91	0.316
	05	Agregado grueso	0.303	80.530%	172.46	179.76		179.76		178.84		178.84		180.41	
	22	Cemento Portland Tipo II	0.303	12.210%	359.56	359.56		359.56		359.56		359.56		359.56	
DA	02	Acero de Construcción liso	0.428	1.170%	419.37	459.14	0.428	442.16	0.413	439.52	0.412	436.59	0.411	441.14	0.407
	30	Dólar mas inflación	0.428	98.830%	380.31	379.86		366.81		365.41		365.13		361.10	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K01_0407	K01_0907	1.010	K01_1007	0.988	K01_1107	0.985	K01_1207	0.984	K01_0108	0.981
ADELANTO EN EFECTIVO				18-Sep-07	Ka_01		1.010								



COPIA DEL ORIGINAL QUE DEBE EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 PARA
 28 MAR. 2008
 ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

134

CUADRO N° 05

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

OBRA : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO
 CONTRATISTA : IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A.
 VALOR REFERENCIAL : S/. 3,191,304.06 (C /IGV)
 CONTRATO : S/. 2,872,173.66 (C /IGV)

COSTO DIRECTO
 S/. 2,234,806.77
 S/. 2,011,326.09

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION	VAL.	VALORIZACION	VAL.	K	K - 1	REAJUSTE	REAJ.	REAJUSTE	REAJ.	REINTEGRO	REINT.ACUM	DEDUCCION		REINT.	
			PROGRAMADA	ACUM.	REAL	ACUM.		K de pago	PROGRAM.	PROG.	REAL	REAL	ACUM.	AUTORIZADO	AUTOR.	EFFECT.	MAT. 01	RECONOC.
A	B		Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL		E	C x E	ACUM.	D x E	ACUM.	F	BRUTO	G		L	
FORMULA 01																		F-(G+H)
PISTAS Y VEREDAS																		
01	Sep-07	Oct-07	223,775.82	223,775.82	193,856.95	193,856.95	0.988	(0.012)	(2,685.31)	(2,685.31)	(2,326.28)	(2,326.28)	-2,326.28	(2,326.28)	(852.97)	0.00	(1,473.31)	
02	Oct-07	Nov-07	850,784.11	1,074,559.93	546,564.27	740,421.22	0.985	(0.015)	(12,761.76)	(15,447.07)	(8,198.46)	(10,524.74)	-13,120.79	(15,447.07)	(2,404.88)	(1585.60)	(9,130.31)	
03	Nov-07	Dic-07	807,530.57	1,882,090.50	1,106,104.89	1,846,526.11	0.984	(0.016)	(12,920.49)	(28,367.56)	(17,697.68)	(28,222.42)	-12,920.49	(28,367.56)	(4,866.86)	(1529.95)	-6523.68	
04	Dic-07	Ene-08	531,500.81	2,413,591.31	490,185.35	2,336,711.46	0.981	(0.019)	(10,098.52)	(38,466.08)	(9,313.52)	(37,535.94)	-10,098.52	(38,466.08)	(2,495.09)	2.66	(7,606.09)	
05	Dic-07	Ene-08	0.00	2,413,591.31	15,871.42	2,352,582.88	0.981	(0.019)	0.00	(38,466.08)	(301.56)	(37,837.50)		(38,466.08)	0.00	0.00	0.00	
06	Dic-07	Ene-08	0.00	2,413,591.31	0.00	2,352,582.88	0.981	(0.019)	0.00	(38,466.08)	0.00	(37,837.50)		(38,466.08)	0.00	0.00	0.00	
07	Dic-07	Ene-08	0.00	2,413,591.31	12,533.15	2,365,116.03	0.981	(0.019)	0.00	(38,466.08)	(238.13)	(38,075.63)		(38,466.08)	0.00	0.00	0.00	
SUBTOTAL			2,413,591.31		2,365,116.03				-38,466.08		-38,075.63		-38,466.08		-10,619.80	-3,112.89	-24,733.39	
													REINT_AUT_BRUTO	DED_AE	REINT_NETO			
TOTAL			2,413,591.31		2,365,116.03				-38,466.08		-38,075.63		-38,466.08		-10,619.80	-3,112.89	-24,733.39	



CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAR EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

28 MAR. 2008

CUADRO Nº 06

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO
 CONTRATISTA : IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A
 PRESUPUESTO BASE : S/. 3,191,304.06 (C/IGV) S/. 2,681,768.12 (Sin IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 2,872,173.66 (C/IGV) S/. 2,413,591.31 (Sin IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 18-Sep-07 S/. 482,718.26 (Sin IGV)
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 2,413,591.31 (Sin IGV)

FORMULA 01 : PISTAS Y VEREDAS

$$D = V \cdot A / C \cdot [(Kr/Ka) - 1]$$

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Sep-07	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	Sep-07	Oct-07	193,856.95	1.010	0.988	0.20000	38,771.37	(0.022)	DED.A001_01	-852.97
02	Oct-07	Nov-07	546,564.27		0.985		109,312.87	(0.025)	DED.A001_02	-2,404.88
03	Nov-07	Dic-07	1,106,104.89		0.984		221,220.92	(0.026)	DED.A001_03	-4,866.86
04	Dic-07	Ene-08	490,185.35		0.981		113,413.10	(0.029)	DED.A001_04	-2,495.09
05	Dic-07	Ene-08	15,871.42		0.981			(0.029)	DED.A001_05	-
06	Dic-07	Ene-08	0.00		0.981			(0.029)	DED.A001_06	-
07	Dic-07	Ene-08	12,533.15		0.981			(0.029)	DED.A001_07	-
SUBTOTAL			2,365,116.03				482,718.26			-10,619.80



ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

28 MAR. 2008

134

CUADRO N° 08

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO PARA MATERIALES

OBRA
CONTRATISTA
PRESUPUESTO BASE
CONTRATO
ADELANTO MATERIALES N° 01

CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA-HH. BOCANEGRA SECTOR 1 - CALLAO
IBECO CONTRATISTAS GENERALES S.A
3,191,304.06 (C /IGV) 2,681,768.12 (Sin IGV)
2,872,173.66 (C /IGV) 2,413,591.31 (Sin IGV)
Monto(c/IGV) Monto(s/IGV) Fecha Pago
1,142,095.19 (C /IGV) 959,743.86 (Sin IGV) 04-Oct-07
1,142,095.19 959,743.86

MATERIAL INDICE	VAL N°	FECHA	MES REGULARIZ. *	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% DICID.	Imr	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Dr-Je)X	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	DEDUCC. ACUMUL. MENSUAL	Amortización Adelanto de Material	
					MONTO	F.PAGO **														
ADELANTO MATERIALES N° 01					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1)*(3)*(4)	(9)=(2)*(7)/(6)	(10)	(11)=(10)-(9)						
Madera nac. Para enc/car	01	Sep-07	Oct-07	193,856.95	10,869.42	Oct-07	0.127	3.94%	478.98	478.98	373.84	970.02	8,483.49	970.02	7,513.47	-	-	-	1,242.83	
43	02	Oct-07	Nov-07	546,564.27			0.005		484.14			2,734.90		3,704.92	2,734.90	4,778.57	0.0140	38.29	38.29	3,504.07
PISTAS_Y_VEREDAS	03	Nov-07	Dic-07	1,106,104.89					488.07			5,534.73		9,239.65	4,778.57	-	0.0240	114.69	152.98	6,122.52
01	04	Dic-07	Ene-08	490,185.35					494.42			2,452.79		11,692.44	-	-	0.0410	-	152.58	-
	05	Dic-07	Ene-08	15,871.42					494.42			79.42		11,771.86	-	-	0.0410	-	152.58	-
	06	Dic-07	Ene-08	-					494.42			-		11,771.86	-	-	0.0410	-	152.58	-
	07	Dic-07	Ene-08	12,533.15					494.42			62.71		11,834.57	-	-	0.0410	-	152.58	-
Agregado Fino	04	Sep-07	Oct-07	193,856.95	25,480.89	Oct-07	0.303	7.26%	491.33	491.33	396.52	4,264.43	20,563.91	4,264.43	4,264.43	16,299.48	-	-	-	5,284.08
02	02	Oct-07	Nov-07	546,564.27			0.022		495.39			12,023.21		16,287.64	12,023.21	4,276.27	0.0100	120.23	120.23	14,898.02
PISTAS_Y_VEREDAS	03	Nov-07	Dic-07	1,106,104.89					498.97			24,331.87		40,619.51	4,276.27	-	0.0190	81.25	201.48	5,298.75
01	04	Dic-07	Ene-08	490,185.35					510.91			10,783.00		51,402.51	-	-	0.0490	-	201.48	-
	05	Dic-07	Ene-08	15,871.42					510.91			349.14		51,751.65	-	-	0.0490	-	201.48	-
	06	Dic-07	Ene-08	-					510.91			-		51,751.65	-	-	0.0490	-	201.48	-
	07	Dic-07	Ene-08	12,533.15					510.91			275.70		52,027.35	-	-	0.0490	-	201.48	-
Agregado grueso	05	Sep-07	Oct-07	193,856.95	266,813.07	Oct-07	0.303	80.53%	179.76	179.76	163.86	47,302.24	243,213.12	47,302.24	47,302.24	195,910.88	-	-	-	51,892.17
02	02	Oct-07	Nov-07	546,564.27			0.244		178.84			133,364.91		180,667.15	133,364.91	62,545.97	(0.0060)	(800.19)	-800.19	146,305.85
PISTAS_Y_VEREDAS	03	Nov-07	Dic-07	1,106,104.89					178.84			269,896.12		450,563.27	62,545.97	-	(0.0060)	(375.28)	-1,175.47	68,615.05
01	04	Dic-07	Ene-08	490,185.35					180.41			119,608.12		570,171.39	-	-	0.0040	-	-1,175.47	-
	05	Dic-07	Ene-08	15,871.42					180.41			3,872.72		574,044.11	-	-	0.0040	-	-1,175.47	-
	06	Dic-07	Ene-08	-					180.41			-		574,044.11	-	-	0.0040	-	-1,175.47	-
	07	Dic-07	Ene-08	12,533.15					180.41			3,058.16		577,102.27	-	-	0.0040	-	-1,175.47	-
Cemento Portland Tipo II	22	Sep-07	Oct-07	193,856.95	80,364.56	Oct-07	0.303	12.21%	359.56	359.56	359.56	7,171.99	80,364.56	7,171.99	7,171.99	73,192.57	-	-	-	7,171.99
02	02	Oct-07	Nov-07	546,564.27			0.037		359.56			20,220.86		27,392.85	20,220.86	52,971.71	-	-	-	20,220.86
PISTAS_Y_VEREDAS	03	Nov-07	Dic-07	1,106,104.89					359.56			40,921.79		68,314.64	40,921.79	12,049.92	-	-	-	40,921.79
01	04	Dic-07	Ene-08	490,185.35					359.56			18,135.04		86,449.68	12,049.92	-	-	-	-	12,049.92
	05	Dic-07	Ene-08	15,871.42					359.56			587.18		87,036.86	-	-	-	-	-	-
	06	Dic-07	Ene-08	-					359.56			-		87,036.86	-	-	-	-	-	-
	07	Dic-07	Ene-08	12,533.15					359.56			463.68		87,500.54	-	-	-	-	-	-
														80,364.56						
Acero de Construcción Iso	02	Sep-07	Oct-07	193,856.95	10,877.67	Oct-07	0.428	1.17%	442.16	442.16	397.52	970.76	9,779.47	970.76	970.76	8,808.71	-	-	-	1,079.77
02	02	Oct-07	Nov-07	546,564.27			0.005		439.52			2,736.98		3,707.74	2,736.98	6,071.73	(0.0070)	(19.16)	-19.16	3,044.33
PISTAS_Y_VEREDAS	03	Nov-07	Dic-07	1,106,104.89					436.59			5,538.93		9,246.67	5,538.93	532.80	(0.0140)	(77.53)	-96.71	6,160.93
01	04	Dic-07	Ene-08	490,185.35					444.14			2,454.65		11,701.32	532.80	-	0.0050	2.66	-94.05	592.64
	05	Dic-07	Ene-08	15,871.42					444.14			79.48		11,780.80	-	-	0.0050	-	-94.05	-
	06	Dic-07	Ene-08	-					444.14			-		11,780.80	-	-	0.0050	-	-94.05	-
	07	Dic-07	Ene-08	12,533.15					444.14			62.76		11,843.56	-	-	0.0050	-	-94.05	-
														9,779.47						
Dólar mas inflación	30	Sep-07	Oct-07	193,856.95	565,338.29	Oct-07	0.428	98.83%	366.81	366.81	366.41	82,000.02	567,804.26	82,000.02	82,000.02	485,804.24	-	-	-	81,643.89
02	02	Oct-07	Nov-07	546,564.27			0.423		365.41			231,192.53		313,192.55	231,192.53	254,611.71	(0.0040)	(924.77)	-924.77	230,188.46
PISTAS_Y_VEREDAS	03	Nov-07	Dic-07	1,106,104.89					365.41			467,873.96		781,066.51	254,611.71	-	(0.0050)	(1,273.06)	-2,197.83	253,505.94
01	04	Dic-07	Ene-08	490,185.35					361.00			207,344.68		988,411.19	-	-	(0.0150)	-	-2,197.83	-
	05	Dic-07	Ene-08	15,871.42					361.00			6,713.49		995,124.68	-	-	(0.0150)	-	-2,197.83	-
	06	Dic-07	Ene-08	-					361.00			-		995,124.68	-	-	(0.0150)	-	-2,197.83	-
	07	Dic-07	Ene-08	12,533.15					361.00			5,301.43		1,000,426.11	-	-	(0.0150)	-	-2,197.83	-
														567,804.26						
01	Sep-07	Oct-07	Oct-07		959,743.86							142,679.46	930,208.81	141,708.70						148,314.73
02	Oct-07	Nov-07	Nov-07									402,273.39		399,536.41				-1,585.60		418,161.59
03	Nov-07	Dic-07	Dic-07									814,097.40		367,134.31				-1,529.95		380,624.98
04	Dic-07	Ene-08	Ene-08									360,778.28		12,049.92				2.66		12,642.56
05	Dic-07	Ene-08	Ene-08									11,681.43		-				-		-
06	Dic-07	Ene-08	Ene-08									-		-				-		-
07	Dic-07	Ene-08	Ene-08									9,224.44		-				-		-
01																				959,743.86



ANEXO FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de Oficina de Gestión Documentaria y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

28 MAR 2008

SECRETARÍA DE GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO