



AV. ELMER FAUCETT N° 3970 - CALLAO  
TELEF. 575-5533 575-5500

*"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"*  
*"Año del Deber Ciudadano"*

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**N° 308-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/ GGR**

Callao, **16 MAY 2007**

**VISTOS:**

La Carta N° 012-07-CV-SUP-LOMAS de fecha 21 de Marzo de 2007, emitida por el Supervisor Consorcio Ventanilla; el Informe N° 157-2007-REGION CALLAO/GA-OC del 11 de Abril de 2007, emitida por la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao, con lo cual remite el Cuadro de Liquidación Financiera – Obra por Contrata; el Informe N° 082-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC/JACF de fecha 23 de Abril del 2007, emitida por el Coordinador de Liquidaciones de Obras; el Informe N° 339-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC de fecha 23 de Abril de 2007, emitida por la Oficina de Construcción; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 047-2006- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI del 18 de Abril de 2006, se aprueba el Expediente Técnico para la ejecución de la Obra: **"CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO"**, con un valor referencial ascendente a S/. 1'979,775.77 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 77/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, con precios al mes de Febrero de 2006, con un plazo de ejecución de Ciento Veinte (120) días naturales, y mediante un proceso de Licitación Pública Nacional;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 098-2006- Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 28 de Abril de 2006, se aprueba las Bases para la Ejecución de la Obra **"CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO"**, con un valor referencial ascendente a S/. 1'979,775.77 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON



**207**

77/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, con precios al mes de Febrero de 2006; que corresponde a un Proceso de Selección de Licitación Pública Nacional, las mismas que están conformadas por los siguientes documentos: Bases Generales, Proforma de Contrato y Expediente Técnico;

Que, mediante Contrato N° 012-2006-Gobierno Regional del Callao - Ejecución de Obra, de fecha 10 de Julio de 2006, suscrito con la firma CONSORCIO VANIA; integrado por BARRENECHEA SOTO WALTER - INGENIERO Y BOBINZANA INVERSIONES S.R.L; en la ejecución en segunda convocatoria, bajo el sistema de Suma Alzada de la Obra Pública "CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO", cuyo costo asciende a S/. 1'879,497.48 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 48/100 NUEVOS SOLES) incluido los impuestos de Ley, con precios al mes Febrero del 2,006 y con un plazo de ejecución de Ciento veinte (120) días naturales;

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno de fecha 20 de Julio del 2006, el Coordinador de Obra en representación del Gobierno Regional del Callao, y el representante de la Supervisión Ing. Luis Martínez Lujan, hacen la Entrega de Terreno a la Representante del Contratista para que de inicio a la ejecución de la Obra citada, sin observaciones sobre la libre disponibilidad del terreno; y con la cancelación del Adelanto Directo solicitado por el Contratista, cuyo pago se realizó el fecha 26 de Julio de 2006, se cumplió con las condiciones estipulados para el INICIO DE OBRA: Por lo tanto, en concordancia con el Artículo 240º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 084-2004-PCM, se define como el inicio contractual de la obra, contabilizando con la fecha del día siguiente que se realizó la cancelación del Adelanto Directo, es decir a partir del 27 de Julio del 2006, por lo que el Término Contractual Vigente, fue el 23 de Noviembre del 2006.

Que, mediante Informe N° 051-2007-GRC/GAJ-CMB de fecha 11 de Enero de 2007, emitido por el Abogado Informante, y con la conformidad de la Gerencia de Asesoría Jurídica mediante Proveído N° 032-2007-Región Callao/GAJ de fecha 16 de enero de 2007; concluyen manifestando que ya **no es aplicable la Intervención Económica** solicitada, por cuanto el plazo programado para la ejecución de la obra se encuentra vencido (23.NOV.06). Asimismo, manifiesta que **se ha incurrido en causal de Resolución de Contrato por parte del Contratista**, al reducir injustificadamente la ejecución de la prestación pese a haber sido requerido para corregir tal situación, incumplir injustificadamente obligaciones contractuales a su cargo pese a haber sido requerido para ello y haber llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución; causales que se encuentran descritas en el Art. 225º del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Finalmente, recomiendan que la Gerencia Regional de Infraestructura, deberá disponer las acciones necesarias para dar



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO DE  
OBRAS QUE SE REALIZA EN EL AÑO 2007  
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Legal  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



AV. ELMER FAUCETT N° 3970 – CALLAO  
TELEF. 575-5533 575-5500

*“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”*  
*“Año del Deber Ciudadano”*

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL**  
**N° 308-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/ GGR**

inicio al procedimiento de Resolución de Contrato, como lo establecen los Artículos 226º y 227º del Reglamento acotado.

Que, mediante Carta Notarial N° 02-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 31 de enero de 2007, emitida por la Gerencia General Regional, se comunica al Contratista que se encuentra incurso en el Art. 225º - Causales de resolución – del Reglamento vigente, de conformidad con el inciso c) del Art. 41º de la Ley, al haber incumplido injustificadamente obligaciones contractuales, haber llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora en la ejecución, y haber paralizado injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación. Por lo cual, se comunica que en cumplimiento del Art. 226º - Procedimiento de resolución de Contrato – se le requiere el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, para lo cual se le concede quince (15) días de plazo para revertir la situación y concluya la obra; caso contrario el **Contrato quedará resuelto de pleno derecho.**

Que, mediante Carta N° 44-2007-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 09 de Marzo de 2007, emitida por la Gerencia Regional de Infraestructura, se comunica al Contratista el incumplimiento de sus Obligaciones Contractuales debidamente sustentadas de acuerdo a la reglamentación vigente, indicándole finalmente, que **se continúa con la Resolución del Contrato**, cuyo paso siguiente es la Inspección Física que se tiene programada para el Lunes 12.MAR.07 a horas 11.00 A.M.;

Que, mediante **Acta de Constatación Física de Obra**, suscrita por el Notario Público del Callao con fecha 12 de Marzo de 2007, se deja constancia de la asistencia al Acto en Representación del Gobierno Regional del Callao al Ing. Heli Benavides Vía; en representación de la Supervisión de Obra el Ing. Enrique Fernando Rojas Pazos; y en representación del CONSORCIO VANIA, la Ing. Fanny Catalina Garcia Vivanco, Residente de Obra y el Ing. Sandro Miguel Méndez Inga; así como la presencia de representantes de la APAFA y Director del IE 5173 “Francisco Bolognesi; quienes verificaron que la Obra se encuentra paralizada, y realizaron la constatación de los avances en general en la ejecución de la misma, en conformidad de las indicaciones realizadas por los Ingenieros asistentes a dicho Acto, cuyo detalle se consignan en dicha Acta;



COPIA FOTOSTÁTICA DE PRESERVIDO DOCUMENTOS  
DE LA OFICINA DE TRÁFICO DE OBRA DEL CALLAO  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN REGIONAL DEL CALLAO


ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Tráfico Obra y Control  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Que, mediante Memorandum Nº 088-2007-REGION CALLAO/PPR/ARL del 02 de Abril de 2007, emitida por el Procurador Público Regional, respecto al Arbitraje, entre otras apreciaciones, informa que prepara la carta de respuesta al Consorcio Vania, precisando que conforme la Cláusula Vigésimo Quinta – Solución de Controversias y al Artículo 272º del Reglamento vigente, es IMPROCEDENTE la solicitud de Arbitraje e igualmente el inicio de la etapa de Conciliación, por no haberse presentado la Solicitud de Conciliación a un Centro de dicha característica con las formalidades del mencionado Artículo Nº 272º, de la Ley Nº 26872 – Ley de conciliación y su Reglamento aprobado por D.S. 001-98-JUS; por lo que concluye que la Resolución de Contrato esta consentida.


Que, Carta Nº 012-07-CV-SUP-LOMAS de fecha 21 de Marzo de 2007, emitida por el Supervisor Consorcio Ventanilla, sobre la base del procedimiento de Resolución del Contrato de Obra, presenta la Liquidación del Contrato efectuada por la Supervisión, con el Resumen de la Liquidación y sus cálculos sustentatorios correspondientes. Con un saldo a cargo Total del Contratista ascendente a la suma S/. 592,406.32 (QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON 32/100 NUEVOS SOLES), que comprende los saldos a cargo del Contratista por concepto de AUTORIZADO Y PAGADO la suma de S/. 404,456.57 (CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 57/100 NUEVOS SOLES); y por concepto de PENALIDADES Y DESCUENTOS la suma de S/. 187,949.75 (CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 75/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley;



Que, mediante Informe Nº 157-2007-REGION CALLAO/GA-OC del 11 de Abril de 2007, la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao, remite el Cuadro de Liquidación Financiera del Contrato Nº 012-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - EJECUCION DE OBRA suscrito con el Contratista CONSORCIO VANIA, para la Ejecución de la Obra "CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO", cuyo monto pagado a la fecha asciende a la suma de S/. 1'294,089.88 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 88/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV.;



Que, mediante el informe de vistos, el encargado de la liquidación manifiesta haber realizado la revisión a la Liquidación presentada por el Supervisor de Obra, sobre la base de los pronunciamientos de las áreas competentes, que concluyen que el Contrato Nº 012-2006- Región Callao - Ejecución de Obra ha quedado resuelto y consentido por el Contratista, en tal sentido ha practicado la Liquidación correspondiente, concluyendo en lo siguiente: a) En recomendar la aprobación del Deductivo Nº 01 al Contrato acotado, por la suma ascendente a S/. 1'248,196.85 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 85/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, como consecuencia de la Resolución del Contrato acotado cuyo Avance Físico alcanzó el 34.00%; y b) Que, realizada los cálculos correspondientes en concordancia con el D.S. Nº 11-89-VC y sus modificatorias, se recomienda: La aprobación de la Liquidación practicada por la Entidad; con lo cual resulta, una inversión autorizada ascendente a S/. 642,037.56 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE CON 56/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV.; y un monto pagado de S/. 1'294,089.88 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL



ESTE DOCUMENTO ES  
UN ORIGINAL QUE OBRARÁ EN LA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Control  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



AV. ELMER FAUCETT N° 3970 - CALLAO  
TELEF. 575-5533 575-5500

*“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú”  
“Año del Deber Ciudadano”*

**RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL  
N° 308-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/ GGR**

OCHENTA Y NUEVE CON 88/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV; y en el rubro OTROS que comprende: Penalidad Máxima por atraso de Obra, Gastos Notariales, Gastos por elaboración de Liquidación, Intereses por Adelantos no invertidos hasta el 19-04-2007 y por Ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, un monto a cargo del Contratista ascendente a S/. 391,002.28 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOS CON 28/100 NUEVOS SOLES) incluidos los Impuestos de Ley. Resultando, un saldo total a cargo del Contratista por la suma de S/. 1'043,054.60 (UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 NUEVOS SOLES); que comprende los saldos a cargo del Contratista: Por concepto de AUTORIZADO Y PAGADO la suma de S/. 652,052.32 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DÓS MIL CINCUENTA Y DOS CON 32/100 NUEVOS SOLES); y por concepto OTROS la suma de S/. 391,002.28 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOS CON 28/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley; según Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios de la presente Resolución;



De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 072-2007 Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 26 de Enero del 2007; y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 004-2006 REGIÓN CALLAO-CR del 29 de marzo de 2006; contando con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura y visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica;



**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.-** Aprobar, el **Deductivo N° 01** al Contrato N° 012-2006-Gobierno Regional del Callao - Ejecución de Obra, suscrito con la firma CONSORCIO VANIA, integrado por BARRENECHEA SOTO WALTER - INGENIERO y BOBINZANA INVERSIONES S.R.L para la ejecución de la Obra "CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO", por la suma ascendente a S/. 1'248,196.85 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 85/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV, por los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.





**ARTICULO SEGUNDO.-** Aprobar, como consecuencia de la Resolución del Contrato N° 012-2006-REGION CALLAO – EJECUCION DE OBRA, la liquidación del Contrato acotado, suscrito con la firma CONSORCIO VANIA, integrado por BARRENECHEA SOTO WALTER - INGENIERO Y BOBINZANA INVERSIONES S.R.L para la ejecución de la Obra "CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO", la misma que muestra una inversión autorizada ascendente a S/. 642,037.56 (SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TREINTA Y SIETE CON 56/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV.; y un monto pagado de S/. 1'294,089.88 (UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE CON 88/100 NUEVOS SOLES) incluido IGV; y en el rubro OTROS que comprende: Penalidad Máxima por atraso de Obra, Gastos Notariales, Gastos por elaboración de Liquidación, Intereses por Adelantos no invertidos hasta el 19-04-2007 y por Ejecución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, un monto a cargo del Contratista ascendente a S/. 391,002.28 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOS CON 28/100 NUEVOS SOLES) incluidos los Impuestos de Ley. Resultando, un saldo total a cargo del Contratista por la suma de S/. 1'043,054.60 (UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 NUEVOS SOLES); que comprende los saldos a cargo del Contratista: Por concepto de AUTORIZADO Y PAGADO la suma de S/. 652,052.32 (SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS CON 32/100 NUEVOS SOLES); y por concepto OTROS la suma de S/. 391,002.28 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOS CON 28/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley, según Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios de la presente Resolución.

**ARTICULO TERCERO.-** Autorizar, a la Gerencia de Administración, para que recupere de la firma CONSORCIO VANIA INTEGRADO POR BARRENECHEA SOTO WALTER - INGENIERO Y BOBINZANA INVERSIONES S.R.L; la suma de S/. 1'043,054.60 (UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 60/100 NUEVOS SOLES, incluido los impuestos de Ley, por concepto de saldo a cargo del Contratista producto de la Liquidación de la ejecución de la obra "CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO".



**ARTICULO CUARTO.-** Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente Resolución, adjuntando el Anexo N° 01 y cuadros de cálculos sustentatorios de la Liquidación practicada por la Entidad, en conformidad del Artículo III – Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Arq. FERNANDO E. GORDILLO TORDOYA  
GERENTE GENERAL REGIONAL

# ANEXO N° 01

## ANEXO N° 01

32

### LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123  
 MODALIDAD : L.P.N. N° 003-2006-REGION CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 SUPERVISION : CONSORCIO VENTANILLA

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
1.1.0	<b>AUTORIZADO</b>	S/.	S/.
1.1.1	Contrato Principal Presupuesto Deductivo N° 01	1,579,409.65 (1,048,904.92)	530,504.73
1.1.2	Reintegros Contrato Principal	9,022.63	9,022.63
1.1.3	Impuestos I.G.V. IGV del Contrato Principal IGV Reintegro Contrato Principal	100,795.90 1,714.30	102,510.20
		<b>AUTORIZADO TOTAL OBRA</b>	<b>S/.</b> <b>642,037.56</b>
1.2.0	<b>PAGADO:</b>		
1.2.1	Contrato vigente Contrato Principal	366,781.72	366,781.72
1.2.2	Reintegros Contrato Principal	9,263.62	9,263.62
1.2.3	IGV Contrato Principal + reintegros Adelanto Directo Adelanto de Materiales N° 01 Adelanto de Materiales N° 02	26,566.69 60,017.57 60,410.62 59,624.52	206,619.40
1.2.4	<b>ADELANTOS (s/IGV)</b>		
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Directo	315,881.93	
	Materiales N° 01	317,950.61	
	Materiales N° 02	313,813.24	
1.2.4.2	Amortizados		
	Directo	73,356.34	
	Materiales	162,864.30	711,425.14
		<b>PAGADO EN VALORIZACIONES</b>	<b>S/.</b> <b>1,294,089.88</b>
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/.</b>	<b>652,052.32</b>

Handwritten signature and stamp of the contractor.



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DEL TOTAL QUE OBRERA EN EL AREA DE...  
 ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Handwritten mark at the bottom right.

**ANEXO N° 01**

~~38~~  
38

**LICITACION DE CONTRATO DE OBRA  
ELABORADO POR EL LIQUIDADOR**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123  
 MODALIDAD : L.P.N. N° 003-2006-REGION CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 SUPERVISION : CONSORCIO VENTANILLA

**II.- OTROS**


2.1.0	Penalidad		
2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA		391,002.28
	a) Penalidad maxima por Atraso de obra	187,949.75	
	Articulo 222° del Reglamento, aprobado DS 084-2004-PCM		
	b) Gastos Notariales: HCC 2007-040238 (12-04-07)	1,270.00	
	c) Gastos por elaboración de Liquidación	3,758.99	
	R.E.R. N° 065-2006-GRC-PR: Penalidad = 0.2%*MC; Mínimo S/. 1,000.00		
	d) Intereses por adelantos no invertidos al 19-04-2007	10,073.79	
	e) Ejecución de Garantía de Fiel Cumplimiento	187,949.75	
	Numeral 2) párrafo del Artículo 221° del Reglamento, aprobado DS 084-2004-PCM		
2.1.2	A FAVOR DEL CONTRATISTA		-
	a) Intereses por demora en pago de Valorizaciones	-	
	b) Descontado	-	

**SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** **S/.** **391,002.28**

**RESUMEN DE SALDOS LIQUIDACION DE OBRA**

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	652,052.32	0.00
II. OTROS	391,002.28	0.00
	<hr/> 1,043,054.60	<hr/> 0.00
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO</b>	<b>S/.</b>	<b>652,052.32</b>
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: OTROS</b>	<b>-</b>	<b>391,002.28</b>
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: TOTAL NETO</b>	<b>S/.</b>	<b>1,043,054.60</b>



  
 ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

~~38~~  
38



**CUADRO Nº 01**

OBRA	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO		
UBICACIÓN	CALLAO - LIMA		
MODALIDAD	L.P.N. Nº 003-2006-REGION CALLAO		
CONTRATO	Nº 012-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	10/07/2006	
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO VANIA		
SUPERVISION	CONSORCIO VENTANILLA		


COMPONENTES:	RUBRO	M.C.SIGV	AV.M.C.SIGV	SALDO.SIGV
	01 ARQUITECTURA	315,627.52	20,790.11	294,837.41
	02 ESTRUCTURAS	644,425.33	481,757.63	162,667.70
	03 INSTALACIONES_SANITARIAS	55,769.10	3,955.70	51,813.40
	04 INSTALACIONES_ELECTRICAS	71,188.74	0.00	71,188.74
	05 OBRAS_COMPLEMENTARIAS	95,494.88	0.00	95,494.88
	06 OBRAS_EXTERIORES	313,241.81	24,001.29	289,240.52
	07 MOBILIARIO_Y_EQUIPAMIENTO	78,634.63	0.00	78,634.63
	08 EVALUACION_Y_SEÑALIZACION	2,305.99	0.00	2,305.99
	09 INCREMENTO_DE_CARGA_ELECTRICA	2,721.65	0.00	2,721.65
	0.00 TOTAL SIGV	1,579,409.65	530,504.73	1,048,904.92
	TOTAL CIGV	1,879,497.48	631,300.63	1,248,196.85
	AVANCE FISICO		34.00%	66.00%

VALOR REFERENCIAL	MONTO TOTAL	SUB-TOTAL	IGV	FECHA BASE
PRESUPUESTO CONTRATO	1,979,775.77	1,663,677.12	316,098.65	Feb-06
	1,879,497.48	1,579,409.65	300,087.83	
		0.00	0.00	

FACTOR DE RELACION 0.94666660

**DATOS GENERALES DE LA OBRA**

concepto	total	monto	igv	fecha	
CD_BASE_01	277,841.15	396,757.16	333,409.38	63,347.78	Feb-06
CD_BASE_02	567,275.86	810,069.93	680,731.03	129,338.90	
CD_BASE_03	49,092.52	70,104.11	58,911.02	11,193.09	
CD_BASE_04	62,666.15	89,487.26	75,199.38	14,287.88	
CD_BASE_05	84,062.40	120,041.11	100,874.88	19,166.23	
CD_BASE_06	275,741.04	393,758.21	330,889.25	62,868.96	
CD_BASE	1,316,679.12	1,880,217.78	1,580,014.94	300,202.84	
CD_BASE_07	78,634.61	93,575.19	78,634.61	14,940.58	
CD_BASE_08	2,305.99	2,744.13	2,305.99	438.14	
CD_BASE_09	2,721.65	3,238.76	2,721.65	517.11	
CD_BASE	83,662.25	99,558.08	83,662.25	15,895.83	
CDO_01	263,022.93	375,596.75	315,627.52	59,969.23	1.00000
CDO_02	537,021.11	766,866.15	644,425.33	122,440.82	
CDO_03	46,474.25	66,365.22	55,769.10	10,596.12	
CDO_04	59,323.95	84,714.60	71,188.74	13,525.86	
CDO_05	79,579.07	113,638.91	95,494.88	18,144.03	
CDO_06	261,034.84	372,757.75	313,241.81	59,515.94	
CD_OFERTA	1,246,456.15	1,779,939.38	1,495,747.38	284,192.00	




CONFORME AL PRESENTE DOCUMENTO SE  
 DEFIENDE LA VERDAD DE LA OBRA EN EL AÑO DE  
 2006 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Gestión Documentaria y Legal  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CUADRO Nº 01**

OBRA	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO				
UBICACIÓN	CALLAO - LIMA				
MODALIDAD	I.P.N. Nº 003-2006-REGION CALLAO				
CONTRATO	Nº 012-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO				10/07/2006
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO				
CONTRATISTA	CONSORCIO VANIA				
SUPERVISION	CONSORCIO VENTANILLA				
CDO_07	93,575.19	93,575.19	93,575.19	0.00	
CDO_08	2,744.13	2,744.13	2,744.13	0.00	
CDO_09	3,238.76	3,238.76	3,238.76	0.00	
CD_OFERTA	99,558.08	99,558.08	99,558.08	-	
	ADEL_DIRECTO	375,899.50	315,881.93	60,017.57	26-Jul-06
	ADEL_MAT_01	378,361.23	317,950.61	60,410.62	31-Jul-06
	ADEL_MAT_02	373,437.76	313,813.24	59,624.52	22-Sep-06
Total de adelantos		1,127,698.49	947,645.78	180,052.71	1132.70%
Plazo de ejecución	120	fecha de inicio contractual	27-Jul-06		
Entrega de terreno	20-Jul-05	Termino contractual	23-Nov-06		
Amp.Plazo Nº 01 (R.G.Nº 437-2005)		Nvo.Termino Contractual	23-Nov-06		
OBRA RESUELTA		Acta Constatación Fisica	12-Mar-07		
		Acta Recepción de Obra			
		Fecha de Termino Real			
Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IG
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-Jul-06			0.00	
	0.00%	0.00	0.00	-	
02	31-Ago-06	108,093.22	2,702.33	73,233.90	
	6.84%	44,698.36	37,561.65	7,136.71	
03	30-Sep-06	258,688.50	6,561.29	162,986.74	
	16.38%	121,693.03	102,263.05	19,429.98	
04	31-Oct-06			0.00	
	0.00%	0.00	0.00	-	
05	30-Nov-06			0.00	
	0.00%	0.00	- 0.00	-	
		0.00	0.00	-	
TOTAL		366,781.72	9,263.62	236,220.64	0.00
	23.22%	166,391.39	139,824.70	26,566.69	166,391.39
SALDOS		1,212,627.93	76.78%	711,425.14	75.07%
DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA				Costo Directo	293,175.35
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.	
GASTOS GENERALES	10.00%				
UTILIDAD	10.00%				
GGU_BASE	20.00%	277,279.52			-193,617.27
TIPO DE CONTRATO		Suma Alzada			
PERIODO DE VALORIZACION		30	mes		



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL DE LA QUE OBRERA EN EL AÑO 2006 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documental y Acceso a la Información  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CUADRO Nº 02**  
**CRONOGRAMA REPROGRAMADO**

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra **CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - I**  
 Supervisión **CONSORCIO VENTANILLA**  
 Contratista **CONSORCIO VANIA**  
 Fecha **27 de Julio de 2006**  
 Plazo **120 días calendarios**  
 Plazo 01 **días calendarios**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	120	5	31	30	31	23
				27/07/06 31/07/06	01/08/06 31/08/06	01/09/06 30/09/06	01/10/06 31/10/06	01/11/06 23/11/06
<b>RESUMEN</b>								
01	ARQUITECTURA	277,841.15	0.00	0.00	5,474.37	168,327.29	104,039.49	
02	ESTRUCTURAS	567,275.85	11,138.57	101,650.68	333,315.61	121,170.99	0.00	
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	49,092.51	0.00	3,302.92	36,686.12	8,117.62	985.85	
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	62,666.14	0.00	0.00	18,822.25	7,795.20	36,048.69	
05	OBRAS_COMPLEMENTARIAS	84,062.40	0.00	0.00	0.00	5,604.01	78,458.39	
06	OBRAS_EXTERIORES	275,741.05	0.00	0.00	0.00	76,543.98	199,197.07	
<b>COSTO TOTAL DE CONTRATO</b>		<b>1,316,679.10</b>	<b>11,138.57</b>	<b>104,953.60</b>	<b>394,298.35</b>	<b>387,559.09</b>	<b>418,729.49</b>	
<b>GASTOS GENERALES y UTILIDAD</b>		<b>263,335.86</b>	<b>2,227.71</b>	<b>20,990.73</b>	<b>78,859.68</b>	<b>77,511.83</b>	<b>83,745.91</b>	
<b>COSTO TOTAL</b>		<b>1,580,014.96</b>	<b>13,366.28</b>	<b>125,944.33</b>	<b>473,158.03</b>	<b>465,070.92</b>	<b>502,475.40</b>	
<b>COSTO TOTAL x FACTOR DE RELACION</b>		<b>1,495,747.39</b>	<b>12,653.41</b>	<b>119,227.29</b>	<b>447,922.90</b>	<b>440,267.11</b>	<b>475,676.68</b>	
<b>% AVANCE</b>			<b>0.85%</b>	<b>7.97%</b>	<b>29.95%</b>	<b>29.43%</b>	<b>31.80%</b>	
<b>% AVANCE ACUMULADO</b>			<b>0.85%</b>	<b>8.82%</b>	<b>38.76%</b>	<b>68.20%</b>	<b>100.00%</b>	

0.00	1,495,747.38	Prog01_01	Prog01_02	Prog01_03	Prog01_04	Prog01_05
	315,627.52	0.00	0.00	6,218.88	191,219.79	118,188.85
		Prog02_01	Prog02_02	Prog02_03	Prog02_04	Prog02_05
	644,425.33	12,653.41	115,475.16	378,646.51	137,650.25	0.00
		Prog03_01	Prog03_02	Prog03_03	Prog03_04	Prog03_05
	55,769.10	0.00	3,752.12	41,675.43	9,221.62	1,119.93
		Prog04_01	Prog04_02	Prog04_03	Prog04_04	Prog04_05
	71,188.74	0.00	0.00	21,382.07	8,855.35	40,951.32
		Prog05_01	Prog05_02	Prog05_03	Prog05_04	Prog05_05
	95,494.88	0.00	0.00	0.00	6,366.15	89,128.73
		Prog06_01	Prog06_02	Prog06_03	Prog06_04	Prog06_05
	313,241.81	0.00	0.00	0.00	86,953.96	226,287.85

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 DEPTO. DE TRANSITO DOCUMENTARIO Y CONTROL  
 DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de Oficina de Trámite Documentario y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



116

116

**CUADRO Nº 03  
RESUMEN DE VALORIZACIONES**

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra **CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - (**  
 Supervisión **CONSORCIO VENTANILLA**  
 Contratista **CONSORCIO VANIA**  
 Fecha **31 de Marzo de 2002**  
 Plazo **120 días calendario**

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACION Nº	01	02	03	04	05
		MONTO	27/07/06 31/07/06	01/08/06 31/08/06	01/09/06 30/09/06	01/10/06 31/10/06	01/11/06 23/11/06
<b>RESUMEN</b>							
01	ARQUITECTURA	18,301.16	0.00	0.00	0.00	4,645.49	13,655.67
02	ESTRUCTURAS	424,082.45	0.00	95,152.39	202,484.21	99,340.30	27,105.55
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	3,482.13	0.00	0.00	1,699.41	1,270.03	512.69
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	0.00	0.00	0.00	2,633.23	0.00	-2,633.23
05	OBRAS_COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	OBRAS_EXTERIORES	21,127.90	0.00	0.00	20,901.91	0.00	225.99
<b>COSTO DIRECTO</b>		<b>466,993.64</b>	<b>0.00</b>	<b>95,152.39</b>	<b>227,718.76</b>	<b>105,255.82</b>	<b>38,866.67</b>
<b>GASTOS GENERALES y UTILIDAD</b>		<b>93,398.72</b>	<b>0.00</b>	<b>19,030.48</b>	<b>45,543.75</b>	<b>21,051.16</b>	<b>7,773.33</b>
<b>COSTO TOTAL</b>		<b>560,392.36</b>	<b>0.00</b>	<b>114,182.87</b>	<b>273,262.51</b>	<b>126,306.98</b>	<b>46,640.00</b>
<b>COSTO TOTAL x FACTOR DE RELACION</b>		<b>530,504.73</b>	<b>0.00</b>	<b>108,093.11</b>	<b>258,688.49</b>	<b>119,570.60</b>	<b>44,152.53</b>
<b>% AVANCE</b>			<b>0.00%</b>	<b>7.23%</b>	<b>17.29%</b>	<b>7.99%</b>	<b>2.95%</b>
<b>% AVANCE ACUMULADO</b>			<b>0.00%</b>	<b>7.23%</b>	<b>24.52%</b>	<b>32.52%</b>	<b>35.47%</b>

530,504.75	Cont01_01	Cont01_02	Cont01_03	Cont01_04	Cont01_05
20,790.12	0.00	0.00	0.00	5,277.28	15,512.84
481,757.64	Cont02_01	Cont02_02	Cont02_03	Cont02_04	Cont02_05
	0.00	108,093.11	230,022.05	112,850.57	30,791.91
3,955.70	Cont03_01	Cont03_02	Cont03_03	Cont03_04	Cont03_05
	0.00	0.00	1,930.53	1,442.75	582.42
0.00	Cont04_01	Cont04_02	Cont04_03	Cont04_04	Cont04_05
	0.00	0.00	2,991.35	0.00	-2,991.35
0.00	Cont05_01	Cont05_02	Cont05_03	Cont05_04	Cont05_05
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24,001.29	Cont06_01	Cont06_02	Cont06_03	Cont06_04	Cont06_05
	0.00	0.00	23,744.57	0.00	256.72

COPIA FIDELAR DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 SOLO VALIDA PARA EFECTOS QUE OBRAN EN EL AREA DE  
 CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO DEL CALIDAD

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de Oficina de Trabajo Documental y Calidad  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Handwritten initials and a signature in the bottom right corner.

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Acceso a la Informacion  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO N° 04

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,979,775.77 (C/IGV) COSTO S/IGV : 1,663,677.12 (Sin IGV) COSTO DIRECTO : 1,386,397.60  
 CONTRATO : S/. 1,879,497.48 (C/IGV) S/. 1,579,409.65 (Sin IGV) S/. 1,316,174.71

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO	REINT.ACUM. AUTOR. BRUTO	DEDUCCION			REINT. RECONOC. NETO
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFFECT.	MATER. 01	MATER. 02	
A	B		C			D				E	C x E		D x E		F		G	H	H	L

FORMULA 01

ARQUITECTURA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21
01	Jul-06	Ago-06		0.00	0.00		0.00	0.00	1.029	0.029	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Ago-06	Sep-06		0.00	0.00		0.00	0.00	1.034	0.034	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Sep-06	Oct-06		6,218.88	6,218.88		0.00	0.00	1.037	0.037	230.10	230.10	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Oct-06	Nov-06		191,219.79	197,438.67		5,277.28	5,277.28	1.035	0.035	6692.69	6922.79	184.70	184.70	184.70	184.70	9.50	5.70	0.00	169.50
05	Nov-06	Dic-06		118,188.85	315,627.52		15,512.84	20,790.12	1.034	0.034	4018.42	10941.21	527.44	712.14	527.44	712.14	24.82	0.51	42.03	460.08
S	Saldo	Dic-06															471.74	174.08	687.84	(1333.36)
SUBTOTAL			0.00	315,627.52		0.00					10,941.21		712.14		712.14		506.06	180.29	729.57	-703.78

FORMULA 02

ESTRUCTURAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21
01	Jul-06	Ago-06		12,653.41	12,653.41		0.00	0.00	1.027	0.027	341.64	341.64	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Ago-06	Sep-06		115,475.16	128,128.57		108,093.11	108,093.11	1.040	0.040	4619.01	4960.65	4323.72	4323.72	4,323.72	4323.72	345.90	1430.06	0.00	2547.76
03	Sep-06	Oct-06		378,646.51	506,775.08		230,022.05	338,115.16	1.044	0.044	16680.45	21621.10	10120.97	14444.69	10,120.97	14444.69	920.09	3975.65	0.00	5225.23
04	Oct-06	Nov-06		137,650.25	644,425.33		112,850.57	450,965.73	1.042	0.042	5781.31	27402.41	4739.72	19184.41	4,739.72	19184.41	406.26	1914.83	0.00	2418.63
05	Nov-06	Dic-06		0.00	644,425.33		30,791.91	481,757.64	1.037	0.037	0.00	27402.41	1139.30	20323.71	1,139.30	20323.71	80.06	501.95	0.00	557.29
S																	422.94	762.01	(134.59)	(1050.36)
SUBTOTAL			0.00	644,425.33		0.00					27,402.41		20,323.71		20,323.71		2,175.25	8,584.50	-134.59	9,698.55

FORMULA 03

INSTALACIONES SANITARIAS

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	19	20	21
01	Jul-06	Ago-06		0.00	0.00		0.00	0.00	1.019	0.019	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Ago-06	Sep-06		3,752.12	3,752.12		0.00	0.00	1.022	0.022	82.55	82.55	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Sep-06	Oct-06		41,675.43	45,427.55		1,930.53	1,930.53	1.023	0.023	958.53	1041.08	44.40	44.40	44.40	44.40	1.54	4.91	0.00	37.95
04	Oct-06	Nov-06		9,221.62	54,649.17		1,442.75	3,373.28	1.023	0.023	212.10	1253.18	33.18	77.58	33.18	77.58	1.15	4.01	0.00	28.02
05	Nov-06	Dic-06		1,119.93	55,769.10		582.42	3,955.70	1.022	0.022	24.64	1277.82	12.81	90.39	12.81	90.39	0.35	1.92	0.47	10.07
S																	31.09	125.16	26.56	(182.81)
SUBTOTAL			0.00	55,769.10		0.00					1,277.82		90.39		90.39		34.13	136.00	27.03	-106.77

ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES  
 UN DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBEDECE AL ART. 17  
 DE LA LEY N° 27107 DEL 1990 DEL PUNTO 1

ANTHONY HERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documental y Acceso a la  
 INFORMACION  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO Nº 04

CALCULO DEL REINTEGRO AUTORIZADO

OBRA	:	CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO					
CONTRATISTA	:	CONSORCIO VANIA		COSTO S/IGV		COSTO DIRECTO	
VALOR REFERENCIAL	:	S/.	1,979,775.77 (C/IGV)	S/.	1,663,677.12 (Sin IGV)	S/.	1,386,397.60
CONTRATO	:	S/.	1,879,497.48 (C/IGV)	S/.	1,579,409.65 (Sin IGV)	S/.	1,316,174.71
			0.94935				

VAL Nº	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG.	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO	REINT.ACUM BRUTO	DEDUCCION			REINT. RECONOC. NETO
			C.Dir.	Valor Ref.		C.Dir.	C.Contrato										EFFECT.	MATER. 01	MATER. 02	
A	B			C			D			E	C x E		D x E		F		G	H	H	L
FORMULA 04																				
INSTALACIONES ELECTRICAS																				
01	Jul-06	Ago-06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.072	0.072	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Ago-06	Sep-06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.076	0.076	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Sep-06	Oct-06		21,382.07	21,382.07	2,991.35	2,991.35	1.074	0.074	1582.27	1582.27	221.36	221.36	221.36	221.36	221.36	4.79	7.87	0.00	208.70
04	Oct-06	Nov-06		8,855.35	30,237.42	0.00	2,991.35	1.073	0.073	646.44	2228.71	0.00	221.36	221.36	221.36	221.36	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Nov-06	Dic-06		40,951.32	71,188.74	-2,991.35	0.00	1.068	0.068	2784.69	5013.40	(203.41)	17.95	17.95	-203.41	17.95	(1.20)	14.13	10.34	(226.68)
S																	28.48	194.06	(145.28)	(77.26)
SUBTOTAL			0.00	71,188.74	0.00	5013.40	5013.40			5013.40		17.95	17.95	17.95	17.95	17.95	32.07	216.06	-134.94	-95.24

FORMULA 05																				
OBRAS COMPLEMENTARIAS																				
01	Jul-06	Ago-06		0.00	0.00	0.00	0.00	1.024	0.024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Ago-06	Sep-06		0.00	0.00	0.00	0.00	1.036	0.036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Sep-06	Oct-06		0.00	0.00	0.00	0.00	1.040	0.040	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Oct-06	Nov-06		6,366.15	6,366.15	0.00	0.00	1.041	0.041	261.01	261.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Nov-06	Dic-06		89,128.73	95,494.88	0.00	0.00	1.036	0.036	3208.63	3469.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.39		(131.74)	(135.65)
S																				
SUBTOTAL			0.00	95,494.88	0.00	3469.64	3469.64			3469.64		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.39	0.00	-131.73	-135.66

FORMULA 06																				
OBRAS EXTERIORES																				
01	Jun-06	Jul-06		0.00	0.00	0.00	0.00	1.022	0.022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	(4.75)	0.00	4.75
02	Jul-06	Ago-06		0.00	0.00	0.00	0.00	1.024	0.024	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Ago-06	Sep-06		0.00	0.00	23,744.57	23,744.57	1.036	0.036	0.00	0.00	854.80	854.80	854.80	854.80	854.80	0.00	0.41	2.56	(2.97)
04	Sep-06	Oct-06		86,953.96	86,953.96	0.00	23,744.57	1.040	0.040	3478.16	3478.16	0.00	854.80	854.80	854.80	854.80	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Oct-06	Nov-06		226,287.85	313,241.81	256.72	24,001.29	1.041	0.041	9277.80	12755.96	10.53	865.33	865.33	865.33	865.33	0.00	462.78	0.00	865.32
S																				
SUBTOTAL			0.00	313,241.81	0.00	12755.96	12755.96			12755.96		865.33	865.33	865.33	865.33	865.33	458.44	0.00	41.36	365.53

TOTAL	0.00	1,495,747.38	0.00	530,504.75	0.00	60,860.44	60,860.44			60,860.44		22,009.52	22,009.52	22,009.52	22,009.52	22,009.52	3,473.34	9,116.85	396.70	9,022.63
-------	------	--------------	------	------------	------	-----------	-----------	--	--	-----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	--------	----------

REGION CALLAO  
 VºBº  
 REGION CALLAO  
 VºBº

CUADRO N° 05

CALCULO DEL COEFICIENTE K DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : CALLAO - LIMA AREA GEOGRAFICA N° 2  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,979,775.77 1,663,677.12 (Sin IGV)  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,879,497.48 1,579,409.65 (Sin IGV)  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 SUPERVISION : CONSORCIO VENTANILLA



FORMA 01 ARQUITECTURA

$K = 0.13CAAr/CAAo + 0.137MTr/MTo + 0.094DCVr/DCVo + 0.072PCMr/PCMo + 0.394Mr/Mo + 0.173GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE		INDICE DE MES												
					Feb-06	Jul-06	K	Ago-06	K	Sep-06	K	Oct-06	K	Nov-06	K	Dic-06	K	Ene-07	K
BASE K_01																			
CAA	02	Acero de Construcción liso	0.130	13.850%	402.04	409.43	0.131	411.34	0.131	437.20	0.132	445.90	0.133	443.83	0.133	426.84	0.132	424.17	0.132
	05	Agregado grueso	0.130	13.850%	164.82	168.17		168.17		168.78		170.34		170.34		170.34		169.34	
	21	Cemento Portland Tipo I	0.130	72.300%	329.52	329.52		329.52		329.52		329.52		329.52		329.52		329.52	
MT	43	Madera nac. Para enc/car	0.137	92.700%	399.55	422.35	0.145	427.65	0.147	434.19	0.149	436.37	0.150	437.67	0.150	441.12	0.151	441.61	0.151
	65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	0.137	7.300%	268.91	287.41		285.52		287.63		291.77		293.01		292.03		292.45	
DCV	24	Ceramica Esmaltada y S/Esmaltar	0.094	38.300%	235.00	238.03	0.095	238.58	0.095	243.36	0.096	244.92	0.096	245.74	0.095	244.84	0.095	247.13	0.095
	30	Dólar mas inflación	0.094	41.490%	380.08	383.46		383.52		385.82		382.75		378.91		376.35		375.38	
	79	Vidrio incoloro Nacional	0.094	20.210%	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00	
PCM	26	Cerrajería Nacional	0.072	36.110%	332.97	341.49	0.073	342.70	0.074	343.47	0.074	343.35	0.075	343.37	0.075	343.96	0.074	351.52	0.075
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.072	15.280%	325.30	327.39		327.22		328.79		328.24		332.13		330.71		329.90	
	54	Pintura Látex	0.072	48.610%	334.97	340.24		342.44		342.63		354.14		355.42		346.96		348.74	
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.394	100.00%	347.52	361.10	0.409	361.10	0.409	361.10	0.409	361.10	0.409	361.10	0.409	361.10	0.409	361.29	0.410
GGU	39	Índice General de precios al Consumidor	0.173	100.00%	312.44	312.85	0.173	313.29	0.173	313.38	0.174	313.51	0.174	312.63	0.173	312.71	0.173	312.74	0.173
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K01_0206	K01_0706	1.026	K01_0806	1.029	K01_0906	1.034	K01_1006	1.037	K01_1106	1.035	K01_1206	1.034	K01_0107	1.036

Nota: El código 79 (Vidrio Incoloro Nacional) ha sido reagrupado al Código 30 (Dólar) desde el 30.01.099 RJ N° 048-99-INEI. En la elaboración de la F.P. de Arquitectura el material Vidrio Incoloro Nacional no se ha considerado dicho agrupamiento; razón por lo cual se está dando un valor de 100 en todos los meses

FECHA ADEL MAT 01 31-Jul-06 Ka\_01\_01 1.026  
 FECHA ADEL MAT 02 22-Sep-06 Ka\_02\_01 1.034



ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

1/6

1/6

CUADRO N° 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE



OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLAO - LTMA AREA GEOGRAFICA N° 2  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,979,775.77 1,663,677.12 (Sin IGV)  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,879,497.48 1,579,409.65 (Sin IGV)  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 SUPERVISION : CONSORCIO VENTANILLA

FORMA DE PAGO: ESTRUCTURAS

$K = 0.157Ahr/Ah + 0.133Cr/Co + 0.19MABr/MABo + 0.07MMDr/MMDo C39 + 0.281Mr/Mo + 0.169GGUr/GGUr$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Feb-06	INDICE DE MES													
						Jul-06	K	Ago-06	K	Sep-06	K	Oct-06	K	Nov-06	K	Dic-06	K	Ene-07	K
AH	02	Acero de Construcción Iso	0.157	91.080%	402.04	409.43	0.160	411.34	0.161	437.20	0.170	445.90	0.173	443.83	0.172	426.84	0.166	424.17	0.165
	37	Herramienta Manual	0.157	8.920%	251.70	254.64		255.73		254.22		253.99		253.62		253.22		252.87	
C	21	Cemento Portland Tipo I	0.133	100.00%	329.52	329.52	0.133	329.52	0.133	329.52	0.133	329.52	0.133	329.52	0.133	329.52	0.133	329.52	0.133
MAB	05	Agregado grueso	0.190	30.000%	164.82	168.17	0.200	168.17	0.202	168.78	0.204	170.34	0.205	170.34	0.205	170.34	0.206	169.34	0.207
	17	Bloques y Ladrillo	0.190	23.680%	320.55	339.77		341.52		343.20		342.91		343.83		343.36		347.84	
	43	Madera nac. Para enc/car	0.190	46.320%	399.55	422.35		427.65		434.19		436.37		437.67		441.12		441.61	
MMD	30	Dólar mas inflación	0.070	4.290%	380.08	383.45	0.070	383.52	0.070	385.82	0.071	382.75	0.071	378.91	0.071	376.35	0.071	375.38	0.071
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.070	61.430%	325.30	327.39		327.22		328.79		328.24		332.13		330.71		329.90	
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.070	34.280%	267.11	267.83		267.94		269.44		270.31		268.63		267.42		266.55	
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.281	100.00%	347.52	361.10	0.292	361.10	0.292	361.10	0.292	361.10	0.292	361.10	0.292	361.10	0.292	361.29	0.292
GGU	39	Índice General de precios al Consumidor	0.169	100.00%	312.44	312.85	0.169	313.29	0.169	313.38	0.170	313.51	0.170	312.63	0.169	312.71	0.169	312.74	0.169
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K02_0206	K02_0706	1.024	K02_0806	1.027	K02_0906	1.040	K02_1006	1.044	K02_1106	1.042	K02_1206	1.037	K02_0107	1.037

FECHA ADEL MAT 01 31-Jul-06 Ka\_01\_02 1.024  
 FECHA ADEL MAT 02 22-Sep-06 Ka\_02\_02 1.040



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 ORIGINAL QUE OTRA EN EL AREA DE  
 CONTROL DOCUMENTARIO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CUADRO Nº 05

CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS  
 UBICACIÓN : CALLAO - LIMA AREA GEOGRAFICA Nº 2  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,979,775.77 1,663,677.12 (SIn IGV)  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,879,497.48 1,579,409.65 (SIn IGV)  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 SUPERVISION : CONSORCIO VENTANILLA

REPRODUCCION DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 DE RESPONSABILIDAD DEL QUE OBRERA EN EL AREA  
 DE OBRAS DE CONSTRUCCION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORM Nº 03 INSTALACIONES SANITARIAS

$K = 0.121Tr/To + 0.117TVr/TVo + 0.058MChr/MCh + 0.173MDr/MDo + 0.327Mr/Mo + 0.204GGUr/GGUc$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	INCID.	BASE Feb-06	INDICE DE MES														
						Jul-06	K	Ago-06	K	Sep-06	K	Oct-06	K	Nov-06	K	Dic-06	K	Ene-07	K	
T	72	Tubería de PVC	0.121	100.00%	365.17	358.03	0.119	360.16	0.119	362.25	0.120	361.46	0.120	360.48	0.119	359.10	0.119	347.06	0.115	
TV	65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	0.117	82.050%	268.91	287.41	0.124	285.52	0.123	287.63	0.124	291.77	0.125	293.01	0.126	292.03	0.126	292.45	0.127	
	77	Válvula de bronce Nac.	0.117	17.950%	253.64	255.79		256.12		256.19		254.69		254.76		256.57		269.77		
MCH	21	Cemento Portland Tipo I	0.058	37.930%	329.52	329.52	0.058	329.52	0.058	329.52	0.058	329.52	0.059	329.52	0.059	329.52	0.059	329.52	0.059	
	37	Herramienta Manual	0.058	22.410%	251.70	254.64		255.73		254.22		253.99		253.62		253.22		252.87		
	45	Madera terciada para encofrado	0.058	39.660%	264.42	265.39		265.65		269.04		270.88		272.63		272.90		273.27		
MD	30	Dólar mas inflación	0.173	31.790%	380.08	383.46	0.174	383.52	0.174	385.82	0.175	382.75	0.174	378.91	0.175	376.35	0.174	375.38	0.174	
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.173	68.210%	325.30	327.39		327.22		328.79		328.24		332.13		330.71		329.90		
M	47	Mano de Obra, Incluye leyes sociales	0.327	100.00%	347.52	361.10	0.340	361.10	0.340	361.10	0.340	361.10	0.340	361.10	0.340	361.10	0.340	361.29	0.340	
GGU	39	Índice General de precios al Consumidor	0.204	100.00%	312.44	312.85	0.204	313.29	0.205	313.38	0.205	313.51	0.205	312.63	0.204	312.71	0.204	312.74	0.204	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K03_0206	K03_0706	1.019	K03_0806	1.019	K03_0906	1.022	K03_1006	1.023	K03_1106	1.023	K03_1206	1.022	K03_0107	1.019	
					FECHA ADEL MAT 01	31-Jul-06	Ka_01_03	1.019												
					FECHA ADEL MAT 02	22-Sep-06	Ka_02_03	1.022												

FORM Nº 04 INSTALACIONES ELECTRICAS

$K = 0.184ADr/ADo + 0.15AAr/AAo + 0.125Ar/Ao + 0.111TMPr/TMPo + 0.245Mr/Mo + 0.185GGUr/GGUc$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	INCID.	BASE Feb-06	INDICE DE MES														
						Jul-06	K	Ago-06	K	Sep-06	K	Oct-06	K	Nov-06	K	Dic-06	K	Ene-07	K	
AD	12	Artef. Alumbrado Interior	0.184	68.480%	210.13	242.17	0.200	241.50	0.200	246.47	0.203	245.71	0.202	250.06	0.203	248.75	0.202	235.20	0.195	
	30	Dólar mas inflación	0.184	31.520%	380.08	383.46		383.52		385.82		382.75		378.91		376.35		375.38		
AA	06	Alambre y Cable de Cobre Desnudo	0.150	16.670%	622.76	746.80	0.191	767.76	0.196	758.55	0.194	747.82	0.194	745.13	0.193	720.52	0.190	695.78	0.181	
	07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	0.150	83.330%	409.55	530.59		543.45		539.32		540.14		539.10		531.45		505.66		
A	11	Artef. Alumbrado Exterior	0.125	100.00%	222.42	222.28	0.125	221.66	0.125	225.43	0.127	225.07	0.126	225.77	0.127	225.01	0.126	227.63	0.128	
TMP	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.111	24.320%	267.11	267.83	0.110	267.94	0.110	269.44	0.111	270.31	0.111	268.63	0.110	267.42	0.110	266.55	0.107	
	62	Poste de Concreto	0.111	18.020%	287.26	290.91		290.56		290.88		290.50		289.84		289.18		288.68		
	72	Tubería de PVC	0.111	57.660%	365.17	358.03		360.16		362.25		361.46		360.48		359.10		347.06		
M	47	Mano de Obra, Incluye leyes sociales	0.245	100.00%	347.52	361.10	0.255	361.10	0.255	361.10	0.255	361.10	0.255	361.10	0.255	361.10	0.255	361.29	0.255	
GGU	39	Índice General de precios al Consumidor	0.185	100.00%	312.44	312.85	0.185	313.29	0.186	313.38	0.186	313.51	0.186	312.63	0.185	312.71	0.185	312.74	0.185	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K04_0206	K04_0706	1.066	K04_0806	1.072	K04_0906	1.076	K04_1006	1.074	K04_1106	1.073	K04_1206	1.068	K04_0107	1.051	
					FECHA ADEL MAT 01	31-Jul-06	Ka_01_04	1.066												
					FECHA ADEL MAT 02	22-Sep-06	Ka_02_04	1.076												

REGIONAL DEL CALLAO  
 V.B.  
 BERNANDEZ

REGIONAL DEL CALLAO

30

CUADRO Nº 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS I  
 UBICACIÓN : CALLAO - LIMA AREA GEOGRAFICA Nº 2  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,979,775.77 1,663,677.12 (Sin IGV)  
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,879,497.48 1,579,409.65 (Sin IGV)  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 SUPERVISION : CONSORCIO VENTANILLA

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de Oficina Técnica Documentación y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FORM. 05 OBRAS COMPLEMENTARIAS

$K = 0.141Ar/Ao + 0.136Cr/Co + 0.183MABr/MABo + 0.133MMr/MMo + 0.238Mr/Mo + 0.169GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	%	BASE Feb-06	INDICE DE MES													
						Jul-06	K	Ago-06	K	Sep-06	K	Oct-06	K	Nov-06	K	Dic-06	K	Ene-07	K
BASE_K_05																			
A	02	Acero de Construcción liso	0.141	100.00%	402.04	409.43	0.144	411.34	0.144	437.20	0.153	445.90	0.156	443.83	0.156	426.84	0.150	424.17	0.149
C	21	Cemento Portland Tipo I	0.136	100.00%	329.52	329.52	0.136	329.52	0.136	329.52	0.136	329.52	0.136	329.52	0.136	329.52	0.136	329.52	0.136
MAB	05	Agregado grueso	0.183	34.970%	164.82	168.17	0.192	168.17	0.194	168.78	0.196	170.34	0.197	170.34	0.198	170.34	0.199	169.34	0.199
	17	Bloques y Ladrillo	0.183	13.660%	320.55	339.77		341.52		343.20		342.91		343.83		343.36		347.84	
	43	Madera nac. Para enc/car	0.183	51.370%	399.55	422.35		427.65		434.19		436.37		437.67		441.12		441.61	
MM	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.133	66.170%	325.30	327.39	0.134	327.22	0.134	328.79	0.134	328.24	0.134	332.13	0.135	330.71	0.135	329.90	0.134
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.133	33.830%	267.11	267.83		267.94		269.44		270.31		268.63		267.42		266.55	
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.238	100.00%	347.52	361.10	0.247	361.10	0.247	361.10	0.247	361.10	0.247	361.10	0.247	361.10	0.247	361.29	0.247
GGU	39	Índice General de precios al Consumidor	0.169	100.00%	312.44	312.85	0.169	313.29	0.169	313.38	0.170	313.51	0.170	312.63	0.169	312.71	0.169	312.74	0.169
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K05_0206	K05_0706	1.022	K05_0806	1.024	K05_0906	1.036	K05_1006	1.040	K05_1106	1.041	K05_1206	1.036	K05_0107	1.034
					FECHA ADEL MAT 01	31-Jul-06	Ka_01_05	1.022											
					FECHA ADEL MAT 02	22-Sep-06	Ka_02_05	1.036											

FORM. 06 OBRAS EXTERIORES

$K = 0.156Cr/Co + 0.095Ar/Ao + 0.123AMr/AMo + 0.153MMr/MMo + 0.304Mr/Mo + 0.169GGUr/GGUo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	%	BASE Feb-06	INDICE DE MES													
						Jul-06	K	Ago-06	K	Sep-06	K	Oct-06	K	Nov-06	K	Dic-06	K	Ene-07	K
BASE_K_06																			
C	21	Cemento Portland Tipo I	0.156	100.00%	329.52	329.52	0.156	329.52	0.156	329.52	0.156	329.52	0.156	329.52	0.156	329.52	0.156	329.52	0.156
A	05	Agregado grueso	0.095	100.00%	164.82	168.17	0.097	168.17	0.097	168.78	0.097	170.34	0.098	170.34	0.098	170.34	0.098	169.34	0.098
AM	02	Acero de Construcción liso	0.123	52.850%	402.04	409.43	0.127	411.34	0.129	437.20	0.134	445.90	0.135	443.83	0.135	426.84	0.133	424.17	0.133
	43	Madera nac. Para enc/car	0.123	47.150%	399.55	422.35		427.65		434.19		436.37		437.67		441.12		441.61	
MM	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.153	56.210%	325.30	327.39	0.154	327.22	0.154	328.79	0.155	328.24	0.155	332.13	0.155	330.71	0.155	329.90	0.154
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.153	43.790%	267.11	267.83		267.94		269.44		270.31		268.63		267.42		266.55	
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.304	100.00%	347.52	361.10	0.316	361.10	0.316	361.10	0.316	361.10	0.316	361.10	0.316	361.10	0.316	361.29	0.316
GGU	39	Índice General de precios al Consumidor	0.169	100.00%	312.44	312.85	0.169	313.29	0.169	313.38	0.170	313.51	0.170	312.63	0.169	312.71	0.169	312.74	0.169
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000		K06_0206	K06_0706	1.019	K06_0806	1.021	K06_0906	1.028	K06_1006	1.030	K06_1106	1.029	K06_1206	1.027	K06_0107	1.026
					FECHA ADEL MAT 01	31-Jul-06	Ka_01_06	1.019											
					FECHA ADEL MAT 02	22-Sep-06	Ka_02_06	1.028											

REGIÓN CALLAO  
 V.B.  
 OFICINA GENERAL

REGIÓN CALLAO

REGIÓN CALLAO

394

CUADRO N° 06

**CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRE**

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 51  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 PRESUPUESTO BASE : S/. 1,979,775.77 (C/IGV) S/. 1,663,677.12 (Sin IGV)  
 MONTO CONTRATADO : S/. 1,879,497.48 (C/IGV) S/. 1,579,409.65 (Sin IGV)  
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 26-Jul-06 S/. 315,881.93 (Sin IGV)  
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : S/. 1,579,409.65 (Sin IGV)

FORMULA 01 : ARQUITECTURA  $D = V * A / C * [(Kr / Ka) - 1]$

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Jul-06	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDU
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Jul-06	Ago-06	0.00	1.026	1.029	0.20	-	0.003	DED.AD01_01
02	Ago-06	Sep-06	0.00		1.034		-	0.008	DED.AD01_02
03	Sep-06	Oct-06	0.00		1.037		-	0.011	DED.AD01_03
04	Oct-06	Nov-06	5,277.28		1.035		1,055.46	0.009	DED.AD01_04
05	Nov-06	Dic-06	15,512.84		1.034		3,102.57	0.008	DED.AD01_05
S	SALDO DE OBRA	Dic-06	294,837.41		1.034		58,967.48	0.008	DED.AD01_S
SUBTOTAL			315,627.53				63,125.51		

FORMULA 02 : ESTRUCTURAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Jul-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDU
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Jul-06	Ago-06	0.00	1.024	1.027	0.20	-	0.003	DED.AD02_01
02	Ago-06	Sep-06	108,093.11		1.040		21,618.62	0.016	DED.AD02_02
03	Sep-06	Oct-06	230,022.05		1.044		46,004.41	0.020	DED.AD02_03
04	Oct-06	Nov-06	112,850.57		1.042		22,570.11	0.018	DED.AD02_04
05	Nov-06	Dic-06	30,791.91		1.037		6,158.38	0.013	DED.AD02_05
S	SALDO DE OBRA	Dic-06	162,667.70		1.037		32,533.54	0.013	DED.AD02_S
SUBTOTAL			644,425.34				128,885.06		2.3

FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Jul-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDU
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Jul-06	Ago-06	0.00	1.019	1.019	0.20	-	-	DED.AD03_01
02	Ago-06	Sep-06	0.00		1.022		-	0.003	DED.AD03_02
03	Sep-06	Oct-06	1,930.53		1.023		386.11	0.004	DED.AD03_03
04	Oct-06	Nov-06	1,442.75		1.023		288.55	0.004	DED.AD03_04
05	Nov-06	Dic-06	582.42		1.022		116.48	0.003	DED.AD03_05
S	SALDO DE OBRA	Dic-06	51,813.40		1.022		10,362.68	0.003	DED.AD03_S
SUBTOTAL			55,769.10				11,153.82		

FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Jul-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDU
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Jul-06	Ago-06	0.00	1.068	1.072	0.20	-	0.006	DED.AD04_01
02	Ago-06	Sep-06	0.00		1.076		-	0.009	DED.AD04_02
03	Sep-06	Oct-06	2,991.35		1.074		598.27	0.008	DED.AD04_03
04	Oct-06	Nov-06	0.00		1.073		-	0.007	DED.AD04_04
05	Nov-06	Dic-06	-2,991.35		1.068		(598.27)	0.002	DED.AD04_05
S	SALDO DE OBRA	Dic-06	71,188.74		1.068		14,237.75	0.002	DED.AD04_S
SUBTOTAL			71,188.74				14,237.75		

FORMULA 05 : OBRAS COMPLEMENTARIAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Jul-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDU
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Jul-06	Ago-06	0.00	1.022	1.024	0.20	-	0.002	DED.AD05_01
02	Ago-06	Sep-06	0.00		1.036		-	0.014	DED.AD05_02
03	Sep-06	Oct-06	0.00		1.040		-	0.018	DED.AD05_03
04	Oct-06	Nov-06	0.00		1.041		-	0.019	DED.AD05_04
05	Nov-06	Dic-06	0.00		1.036		-	0.014	DED.AD05_05
S	SALDO DE OBRA	Dic-06	95,494.88		1.036		19,098.98	0.014	DED.AD05_S
SUBTOTAL			95,494.88				19,098.98		



348

CUADRO N° 06

**CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.I  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 PRESUPUESTO BASE : S/. 1,979,775.77 (C/IGV) S/. 1,663,677.12 (Sin IGV)  
 MONTO CONTRATADO : S/. 1,879,497.48 (C/IGV) S/. 1,579,409.65 (Sin IGV)  
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 26-Jul-06 S/. 315,881.93 (Sin IGV)  
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 1,579,409.65 (Sin IGV)

FORMULA 06 : OBRAS EXTERIORES

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Jul-06	Kr	Coefficiente (A/C)	AMORTIZACION ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	DEDUCCION
01	Jul-06	Ago-06	23,744.57	1.019	1.021	0.20	4,748.91	(0.001)	DED.A06_01
02	Ago-06	Sep-06	0.00		1.028		-	0.006	DED.A06_02
03	Sep-06	Oct-06	256.72		1.030		51.34	0.008	DED.A06_03
04	Oct-06	Nov-06	0.00		1.029		-	0.007	DED.A06_04
05	Nov-06	Dic-06	0.00		1.027		-	0.005	DED.A06_05
5	SALDO DE OBRA	Dic-06	289,240.52		1.027		57,848.10	0.008	DED.A06_5
<b>SUBTOTAL</b>			<b>313,241.81</b>				<b>62,648.35</b>		

**RESUMEN DE DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO:**

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr	Coefficiente (A/C)	AMORTIZACION ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	DEDUCCION
01	Jul-06	Ago-06	23,744.57				4,748.91		DED.AD_VAL_01
02	Ago-06	Sep-06	108,093.11				21,618.62		DED.AD_VAL_02
03	Sep-06	Oct-06	235,200.65				47,040.13		DED.AD_VAL_03
04	Oct-06	Nov-06	119,570.60				23,914.12		DED.AD_VAL_04
05	Nov-06	Dic-06	43,895.82				8,779.16		DED.AD_VAL_05
5	SALDO DE OBRA	Dic-06	965,242.65			SALDO X AMORTAD	193,048.53		
<b>TOTAL</b>			<b>1,579,409.65</b>				<b>299,139.45</b>		DED.AD_VAL_06TOTAL

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES DE LA RESPONSABILIDAD DEL QUE OBRERA EN EL AREA DE OBRAS EXTERIORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*[Handwritten signature]*

*[Circular stamp: REGION CALLAO V°B° GRI]*

*[Circular stamp: REGION-CALLAO V°B° REFERENCIA GENERAL REGIONAL]*

*[Handwritten mark]*

**CUADRO N° 07**

OBRA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO  
 CONTRATISTA CONSORCIO VANIA (Sin IGV)  
 PRESUPUESTO BASE S/. 1,979,775.77 (C/IGV) S/. 1,663,677.12  
 MONTO CONTRATADO S/. 1,879,497.48 (C/IGV) S/. 1,579,409.65  
 TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 01 S/. 378,361.23 Fecha de Pago: 19-Ene-06 S/. 317,950.61  
 TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 02 S/. 373,437.76 22-Sep-06 313,813.24

**MONTOS DE ADELANTO DE MATERIALES**

	ADELANTOS	Sub-total	I. G. V.	Total	Fecha Fact.	Nº Factura	Fecha Pago
<b>01</b>	<b>ADEL_MAT_01</b>	<b>317,950.61</b>	<b>60,410.60</b>	<b>378,361.21</b>			<b>31-Jul-0</b>
01	<b>ARQUITECTURA</b>	<b>6,129.11</b>	<b>1,164.53</b>	<b>7,293.64</b>			
02	Acero de Construcción liso	4,752.84	903.04	5,655.88			
30	Dólar mas inflación	1,376.27	261.49	1,637.76			
02	<b>ESTRUCTURAS</b>	<b>279,979.28</b>	<b>53,196.06</b>	<b>333,175.34</b>			
02	Acero de Construcción liso	78,816.91	14,975.21	93,792.12			
05	Agregado grueso	30,726.14	5,837.97	36,564.11			
17	Bloques y Ladrillo	30,339.88	5,764.58	36,104.46			
43	Madera nac. Para enc/car	54,546.22	10,363.78	64,910.00			
21	Cemento Portland Tipo I	85,550.13	16,254.52	101,804.65			
03	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>	<b>14,848.66</b>	<b>2,821.24</b>	<b>17,669.90</b>			
65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	6,899.14	1,310.84	8,209.98			
72	Tubería de PVC	7,310.81	1,389.05	8,699.86			
77	Válvula de bronce Nac.	638.71	121.35	760.06			
04	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	<b>16,993.56</b>	<b>3,228.77</b>	<b>20,222.33</b>			
06	Alambre y Cable de Cobre Desnudo	443.91	84.34	528.25			
12	Artef. Alumbrado Interior	8,842.70	1,680.11	10,522.81			
62	Poste de Concreto	1,746.94	331.92	2,078.86			
72	Tubería de PVC	5,203.71	988.70	6,192.41			
30	Dólar mas inflación	756.30	143.70	900.00			
<b>02</b>	<b>ADEL_MAT_02</b>	<b>313,813.24</b>	<b>59,624.52</b>	<b>373,437.76</b>			<b>22-Sep-0</b>
01	<b>ARQUITECTURA</b>	<b>108,927.51</b>	<b>20,696.23</b>	<b>129,623.74</b>			
02	Acero de Construcción liso	5,084.21	966.00	6,050.21			
05	Agregado grueso	5,084.21	966.00	6,050.21			
21	Cemento Portland Tipo I	26,544.37	5,043.43	31,587.80			
43	Madera nac. Para enc/car	35,861.72	6,813.73	42,675.45			
65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	3,597.78	683.58	4,281.36			
24	Cerámica Esmaltada y S/Esmaltar	10,166.17	1,931.57	12,097.74			
30	Dólar mas inflación						
79	Vidrio incoloro	5,364.45	1,019.25	6,383.70			
26	Cerrajería Nacional	7,341.60	1,394.90	8,736.50			
54	Pintura Látex	9,883.00	1,877.77	11,760.77			
02	<b>ESTRUCTURAS</b>	<b>40,694.66</b>	<b>7,731.99</b>	<b>48,426.65</b>			
02	Acero de Construcción liso	12,487.58	2,372.64	14,860.22			
05	Agregado grueso	4,977.72	945.77	5,923.49			
17	Bloques y Ladrillo	3,929.08	746.53	4,675.61			
43	Madera nac. Para enc/car	7,685.60	1,460.26	9,145.86			
21	Cemento Portland Tipo I	11,614.68	2,206.79	13,821.47			
03	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>	<b>13,402.12</b>	<b>2,546.40</b>	<b>15,948.52</b>			
72	Tubería de PVC	5,940.19	1,128.64	7,068.83			
65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	4,712.81	895.43	5,608.24			
77	Válvula de bronce Nac.	1,031.02	195.89	1,226.91			
21	Cemento Portland Tipo I	1,050.01	205.20	1,285.21			
43	Madera terciada para encofrado	678.09	121.24	799.33			
04	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	<b>23,221.24</b>	<b>4,412.04</b>	<b>27,633.28</b>			
12	Artef. Alumbrado Interior	6,042.72	1,148.02	7,190.74			
06	Alambre y Cable de Cobre Desnudo	1,199.06	227.82	1,426.88			
07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	5,993.87	1,138.84	7,132.71			
11	Artef. Alumbrado Exterior	5,994.11	1,138.88	7,132.99			
62	Poste de Concreto	950.52	180.60	1,131.12			
72	Tubería de PVC	3,041.46	577.88	3,619.34			
05	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>	<b>45,287.71</b>	<b>8,604.67</b>	<b>53,892.38</b>			
02	Acero de Construcción liso	13,881.67	2,637.52	16,519.19			
21	Cemento Portland Tipo I	13,389.41	2,543.99	15,933.40			
05	Agregado grueso	6,300.42	1,197.08	7,497.50			
17	Bloques y Ladrillo	2,461.07	467.60	2,928.67			
43	Madera nac. Para enc/car	9,255.14	1,758.48	11,013.62			
06	<b>OBRAS EXTERIORES</b>	<b>82,280.00</b>	<b>15,633.19</b>	<b>97,913.19</b>			
21	Cemento Portland Tipo I	34,320.00	6,520.80	40,840.80			
05	Agregado grueso	20,900.00	3,971.00	24,871.00			
02	Acero de Construcción liso	14,301.21	2,717.23	17,018.44			
43	Madera nac. Para enc/car	12,758.79	2,424.16	15,182.95			
<b>TOTAL ADELANTOS MATERIALES</b>		<b>631,763.85</b>	<b>120,035.12</b>	<b>751,798.97</b>			

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 DOPLO DE LA ORIGINAL QUE OBEA EN LA MANO DE  
 SU SEÑOR REPRESENTANTE LEGAL DEL DISTRITO  
 ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





ESTE DOCUMENTO ES UN DOCUMENTO QUE SE HA DESARROLLADO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE GASTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CUADRO Nº 08**

**DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES Nº**

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.MH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO VANIA  
 PRESUPUESTO BASE: 1,979,775.77 (C/IGV) 1,663,677.12 (Sin IGV)  
 CONTRATO: 1,879,497.48 (C/IGV) 1,579,409.65 (Sin IGV)  
 ADELANTO MATERIALES Nº 01: Monto(c/IGV) 378,351.23 (C/IGV) Monto(s/IGV) 317,050.61 (Sin IGV) Fecha Pago 31-Jul-06  
 ADELANTO MATERIALES Nº 02: Monto(c/IGV) 373,437.76 (C/IGV) Monto(s/IGV) 313,813.24 Fecha Pago 22-Sep-06  
 751,798.99 631,763.85

MATERIAL INDICE	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCLIA	Imr	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	BALDO ADEL. POR UTILIZAR	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	DEDUCC. ACUMUL. MENSUAL	MATERIAL				
					MONTO	PAGO																
Cemento Portland Tipo I 21 ESTRUCTURAS	01	Jul-06	Ago-06	106,093.11	85,550.13	Jul-06	0.133	100.00%	329.52	329.52	329.52	-	85,550.13	0.00	85,550.13	-	-	-	14,376.38			
	02	Ago-06	Sep-06	230,022.05	-	-	0.133	-	329.52	-	-	14,376.38	44,969.31	14,376.38	71,173.75	-	-	-	30,592.93			
	03	Sep-06	Oct-06	112,850.57	-	-	-	-	329.52	-	-	30,592.93	59,978.44	15,009.13	25,571.69	-	-	-	15,009.13			
	04	Oct-06	Nov-06	30,791.91	-	-	-	-	329.52	-	-	4,403.11	64,381.55	4,403.11	21,168.58	-	-	-	4,403.11			
	5	SALDO_02	Dic-06	162,667.70	-	-	-	-	329.52	-	-	23,260.77	67,642.32	21,168.58	85,550.13	-	-	-	21,168.58			
RESUMEN ESTRUCTURAS	01	Jul-06	Ago-06	-	279,979.28	Jul-06	0.133	-	-	-	-	-	279,979.28	-	-	-	-	-	-			
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	-	-	-	-	-	50,370.92	107,189.26	50,370.92	107,189.26	1,420.06	-	-	51,614.71			
	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	-	-	-	52,587.86	57,587.86	1,914.81	3,975.65	1,914.81	3,975.65	109,836.08				
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	-	-	-	-	-	22,015.55	41,120.15	501.85	501.85	501.85	501.85	12,701.24				
	5	SALDO_02	Dic-06	-	-	-	-	-	-	-	-	116,303.85	116,303.85	762.01	762.01	762.01	762.01	41,940.82				
Tubería de Acero Negro y/o Gris 65 INSTALACIONES SANITARIAS	01	Jul-06	Ago-06	-	6,899.14	Jul-06	0.117	82.05%	285.52	287.41	268.91	-	6,455.06	0.00	6,455.06	(0.0070)	-	-	-			
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.117	-	287.63	-	-	-	-	0.0010	6,455.06	-	-	-				
	03	Sep-06	Oct-06	1,930.53	-	-	-	-	291.77	-	-	185.33	185.33	185.33	6,269.73	0.0160	2.97	2.97	198.08			
	04	Oct-06	Nov-06	1,442.75	-	-	-	-	293.01	-	-	138.50	323.83	138.50	6,131.23	0.0210	2.91	5.88	146.03			
	5	SALDO_03	Dic-06	51,813.40	-	-	-	-	292.03	-	-	83.28	83.28	6,047.95	0.0170	1.42	7.30	89.01				
Tubería de PVC 72 INSTALACIONES SANITARIAS	01	Jul-06	Ago-06	-	7,310.61	Jul-06	0.121	100.00%	360.18	358.03	365.17	-	7,456.61	0.00	7,456.61	0.0060	-	-	-			
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.121	-	361.25	-	-	-	-	0.0120	7,456.61	-	-	-				
	03	Sep-06	Oct-06	1,930.53	-	-	-	-	361.46	-	-	233.59	233.59	233.59	7,223.02	0.0090	2.10	2.10	229.02			
	04	Oct-06	Nov-06	1,442.75	-	-	-	-	360.48	-	-	174.57	408.16	174.57	7,048.45	0.0070	1.02	3.32	171.16			
	5	SALDO_03	Dic-06	51,813.40	-	-	-	-	359.10	-	-	83.28	491.44	83.28	6,965.17	0.0030	0.25	3.57	81.65			
Válvula de Bronce Hac. 77 INSTALACIONES SANITARIAS	01	Jul-06	Ago-06	-	638.71	Jul-06	0.117	17.95%	256.12	255.79	253.64	-	633.24	0.00	633.34	0.0010	-	-	-			
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.117	-	256.19	-	-	-	-	0.0020	633.34	-	-	-				
	03	Sep-06	Oct-06	1,930.53	-	-	-	-	254.69	-	-	40.54	40.54	40.54	592.80	(0.0040)	(0.16)	-0.16	40.88			
	04	Oct-06	Nov-06	1,442.75	-	-	-	-	254.76	-	-	30.30	70.84	30.30	562.50	(0.0040)	(0.12)	-0.28	30.55			
	5	SALDO_03	Dic-06	51,813.40	-	-	-	-	256.57	-	-	83.28	154.12	83.28	479.22	0.0030	0.25	-0.03	83.99			
RESUMEN INSTALACIONES SANITARIAS	01	Jul-06	Ago-06	-	14,948.66	Jul-06	0.117	-	-	-	-	-	14,545.01	-	-	-	-	-	-			
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	-	-	-	459.46	459.46	459.46	13,776.28	-	-	-	467.08			
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	-	-	-	-	-	343.37	343.37	343.37	13,776.28	-	-	-	349.75			
	5	SALDO_03	Dic-06	-	-	-	-	-	-	-	-	249.84	249.84	249.84	13,776.28	-	-	-	254.65			
Alambre y Cable de Cobre Desnudo 06 INSTALACIONES ELECTRICAS	01	Jul-06	Ago-06	-	443.91	Jul-06	0.150	16.67%	767.76	746.80	622.76	-	370.18	0.00	370.18	0.0340	-	-	-			
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.150	-	758.55	-	-	-	-	0.0190	370.18	-	-	-				
	03	Sep-06	Oct-06	2,991.35	-	-	-	-	747.82	-	-	74.80	74.80	74.80	295.38	0.0020	0.15	0.15	89.70			
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	-	-	745.13	-	-	-	74.80	74.80	295.38	(0.0030)	-	0.15	-			
	5	SALDO_04	Dic-06	71,188.74	-	-	-	-	720.52	-	-	-427.75	-352.95	-427.75	723.13	(0.0420)	17.97	18.12	-512.95			
													370.18									867.16



Handwritten initials and the number '6'.

ESTE DOCUMENTO ES  
 PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 SE DESCONSIDERA SU USO PARA FINESES AJENOS A LOS  
 DEL QUE FUE CREADO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CUADRO N° 08**  
**DEDUCCION DE REALISTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N°**

OBRA  
 CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO BASE  
 CONTRATO

ADELANTO MATERIALES N° 01  
 ADELANTO MATERIALES N° 02

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL A.A.NH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 CONSORCIO VANIA

1,979,775.77 (C/IGV)	1,663,677.13 (Sin IGV)	Fecha Pago
1,879,497.48 (C/IGV)	1,579,409.05 (Sin IGV)	31-Jul-06
Monto(c/IGV)	Monto(s/IGV)	22-Sep-06
378,361.23 (C/IGV)	317,950.61 (Sin IGV)	
373,437.76	312,813.24	
751,798.99	631,763.85	

MATERIAL INDICE	VAL. N°	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTRAS.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCID.	Imr	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL POR UTILIZAR	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	DEDUCC. ACUMUL. MENSUAL	Amortizad.	
					MONTO	P.PAGO													
Artef. Alumbrado Interior 12 INSTALACIONES ELECTRICAS	01	Jul-06	Ago-06	-	8,842.70	Jul-06	0.10	68.48%	241.50	242.17	210.13	-	7,672.78	-	0.00	7,672.78	(0.0030)	-	-
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.125	-	246.47	-	-	-	-	-	-	7,672.78	0.0200	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	-	2,991.35	-	-	-	245.71	-	-	376.92	376.92	376.92	376.92	7,295.86	0.0170	6.41	6.41
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	-	-	250.06	-	-	-	-	-	-	7,295.86	0.0360	-	6.41
	05	Nov-06	Dic-06	-	-2,991.35	-	-	-	248.75	-	-	-427.75	-427.75	-427.75	-427.75	7,723.61	0.0310	(13.26)	-6.85
	5	SALDO_04	Dic-06	-	71,188.74	-	-	-	248.75	-	-	10,179.68	10,128.85	7,723.61	-	7,723.61	0.0310	239.43	232.58
Amortizad.																			434.39
Poste de Concreto 62 INSTALACIONES ELECTRICAS	01	Jul-06	Ago-06	-	1,746.94	Jul-06	0.111	18.02%	290.56	290.91	287.26	-	1,725.02	-	0.00	1,725.02	(0.0010)	-	-
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.020	-	290.88	-	-	-	-	-	-	1,725.02	-	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	-	2,991.35	-	-	-	290.50	-	-	59.83	59.83	59.83	59.83	1,665.19	(0.0010)	(0.06)	-0.06
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	-	-	289.84	-	-	-	-	-	-	1,665.19	(0.0040)	-	-0.06
	05	Nov-06	Dic-06	-	-2,991.35	-	-	-	289.18	-	-	-427.75	-427.75	-427.75	-427.75	2,092.94	(0.0060)	2.57	2.51
	5	SALDO_04	Dic-06	-	71,188.74	-	-	-	289.18	-	-	10,179.68	9,811.76	2,092.94	-	2,092.94	(0.0060)	(12.56)	-10.05
Amortizad.																			60.59
Tubería de PVC 72 INSTALACIONES ELECTRICAS	01	Jul-06	Ago-06	-	5,203.71	Jul-06	0.111	57.66%	360.16	358.03	365.17	-	5,307.48	-	0.00	5,307.48	0.0060	-	-
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.051	-	362.25	-	-	-	-	-	-	5,307.48	0.0120	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	-	2,991.35	-	-	-	351.46	-	-	191.45	191.45	191.45	191.45	5,116.03	0.0090	1.72	1.72
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	-	-	360.48	-	-	-	-	-	-	5,116.03	0.0070	-	1.72
	05	Nov-06	Dic-06	-	-2,991.35	-	-	-	359.10	-	-	-427.75	-427.75	-427.75	-427.75	5,543.78	0.0030	(1.28)	0.44
	5	SALDO_04	Dic-06	-	71,188.74	-	-	-	359.10	-	-	10,179.68	9,043.38	5,543.78	-	5,543.78	0.0030	16.63	17.07
Amortizad.																			187.71
Dolar mas Inflacion 30 INSTALACIONES ELECTRICAS	01	Jul-06	Ago-06	-	756.30	Jul-06	0.10	31.52%	383.52	383.46	380.06	-	749.63	-	0.00	749.63	0.0060	-	-
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.055	-	385.82	-	-	-	-	-	-	749.63	0.0060	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	-	2,991.35	-	-	-	382.75	-	-	173.49	173.49	173.49	173.49	576.14	(0.0020)	(0.35)	-0.35
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	-	-	378.91	-	-	-	-	-	-	576.14	(0.0120)	-	-0.35
	05	Nov-06	Dic-06	-	-2,991.35	-	-	-	376.35	-	-	-427.75	-427.75	-427.75	-427.75	1,003.89	(0.0190)	8.13	7.78
	5	SALDO_04	Dic-06	-	71,188.74	-	-	-	376.35	-	-	10,179.68	9,925.42	1,003.89	-	1,003.89	(0.0190)	(19.07)	-11.29
Amortizad.																			175.03
RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS 01	01	Jul-06	Ago-06	-	16,993.50	-	-	-	-	-	-	-	15,825.09	-	-	-	-	-	-
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	-	-	-	576.49	576.49	576.49	576.49	7.87	-	-	947.42
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05	Nov-06	Dic-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,138.75	-2,138.75	-2,138.75	-2,138.75	14.13	-	-	-2,290.05
	5	SALDO_04	Dic-06	-	-	-	-	-	-	-	-	50,608.40	50,608.40	17,087.35	-	17,087.35	194.06	-	-
Amortizad.																			16,993.56

**TOTAL DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE**

01	Jul-06	-	-	-	317,950.61	-	-	-	-	-	-	-	309,685.04	-	-	-	-	-	-
02	Ago-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	Sep-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Oct-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Nov-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	SALDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DgMat01_TOTAL																			317,950.61
DgMat01_TOTAL																			309,685.04
DgMat01_TOTAL																			1,433.06
DgMat01_TOTAL																			3,988.43
DgMat01_TOTAL																			1,924.54
DgMat01_TOTAL																			518.51
DgMat01_TOTAL																			1,255.31
SALDOAMORT_01																			78,983.15
DgMat01_TOTAL																			317,950.61



Handwritten mark or signature



CUADRO N° 09

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02

OBRA  
CONTRATISTA  
PRESUPUESTO BASE  
CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
CONSORCIO VANIA

1,979,775.77 (C/IGV)  
1,979,497.48 (C/IGV)  
Monto(c/IGV)  
378,361.23 (C/IGV)  
373,437.76  
751,798.99

1,663,677.12 (Sin IGV)  
1,579,409.65 (Sin IGV)  
Monto(s/IGV)  
317,950.61 (Sin IGV)  
313,813.24  
631,763.85

Fecha Pago  
31-Jul-06  
22-Sep-06

ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES  
UN DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRAN EN LA  
COPIA DE LOS DOCUMENTOS DE LA OBRAS

ANTHONY HERNANDEZ BERNANDEZ  
Jefe de Oficina de Planeamiento y Control  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ADELANTO MATERIALES N° 01  
ADELANTO MATERIALES N° 02

MATERIAL INDICE	VAL Nº	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCID.	IMP	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	DEDUCC. ACUMUL. MENSUAL	MONTOS DE REAJUSTE MENSUAL		
					MONTO	F.PAGO MENSUAL														
<b>ADELANTO MATERIALES N° 02</b>				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(1)*(3)/(4)	(9)=(2)*(7)/(6)	(10)=(9)-(8)	(11)=(10)-(12)						
Aceño de Construcción 190	01	Jul-06	Ago-06	-	5,084.21	Sep-06	0.130	13.85%	411.34	437.20	402.04	-	4,675.33	-	4,675.33	(0.0640)	-	-	-	
ARQUITECTURA	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.018	-	437.20	-	-	-	-	-	4,675.33	-	-	-		
	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	445.90	-	-	-	-	-	4,675.33	0.0220	-	-		
	04	Oct-06	Nov-06	5,277.28	-	-	-	-	443.83	-	-	95.02	95.02	4,675.33	0.0160	-	-	-		
	05	Nov-06	Dic-06	15,512.84	-	-	-	-	426.84	-	-	279.31	374.33	4,396.02	(0.0260)	(7.26)	-7.26	303.74		
			SALDO_01	294,837.41	-	-	-	-	426.84	-	-	5,308.55	5,682.68	-	(0.0260)	(114.30)	-121.56	4,780.48		
Agrogado grueso 05	01	Jul-06	Ago-06	-	5,084.21	Sep-06	0.130	13.85%	168.17	168.78	164.82	-	4,964.92	-	4,964.92	(0.0040)	-	-	-	
ARQUITECTURA	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.019	-	168.78	-	-	-	-	-	4,964.92	-	-	-		
	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	170.34	-	-	-	-	-	4,964.92	0.0090	-	-	-	
	04	Oct-06	Nov-06	5,277.28	-	-	-	-	170.34	-	-	95.02	95.02	4,964.92	0.0090	-	-	-		
	05	Nov-06	Dic-06	15,512.84	-	-	-	-	170.34	-	-	279.31	374.33	4,685.61	0.0090	2.51	2.51	286.02		
			SALDO_01	294,837.41	-	-	-	-	170.34	-	-	5,308.55	5,682.68	4,685.61	0.0090	42.17	44.68	4,798.20		
Cemento Portland Tipo I 21	01	Jul-06	Ago-06	-	26,544.37	Sep-06	0.130	72.30%	329.52	329.52	329.52	-	26,544.37	-	26,544.37	-	-	-	-	
ARQUITECTURA	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.094	-	329.52	-	-	-	-	-	26,544.37	-	-	-	-	
	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	329.52	-	-	-	-	-	26,544.37	-	-	-	-	
	04	Oct-06	Nov-06	5,277.28	-	-	-	-	329.52	-	-	496.01	496.01	26,544.37	-	-	-	-	-	
	05	Nov-06	Dic-06	15,512.84	-	-	-	-	329.52	-	-	1,458.05	1,954.06	25,086.32	-	-	-	-	1,458.05	
			SALDO_01	294,837.41	-	-	-	-	329.52	-	-	27,711.77	29,665.83	25,086.32	-	-	-	-	25,086.32	
Madera nat. Para ent/car 43	01	Jul-06	Ago-06	-	35,861.72	Sep-06	0.127	92.70%	427.65	434.19	399.55	-	33,000.65	-	33,000.65	(0.0160)	-	-	-	-
ARQUITECTURA	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.127	-	434.19	-	-	-	-	-	33,000.65	-	-	-	-	
	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	436.37	-	-	-	-	-	33,000.65	0.0050	-	-	-	-
	04	Oct-06	Nov-06	5,277.28	-	-	-	-	437.67	-	-	670.21	670.21	33,000.65	0.0090	-	-	-	-	
	05	Nov-06	Dic-06	15,512.84	-	-	-	-	441.12	-	-	1,970.12	2,640.33	31,030.53	0.0170	33.49	33.49	-	2,140.92	
			SALDO_01	294,837.41	-	-	-	-	441.12	-	-	37,444.06	40,084.39	31,030.53	0.0170	527.52	561.01	-	33,720.60	
Tubaría de Acero Negro y/o galvan. 65	01	Jul-06	Ago-06	-	3,597.78	Sep-06	0.137	7.30%	285.52	287.63	268.91	-	3,363.62	-	3,363.62	(0.0080)	-	-	-	-
ARQUITECTURA	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.010	-	287.63	-	-	-	-	-	3,363.62	-	-	-	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	291.77	-	-	-	-	-	3,363.62	0.0150	-	-	-	-
	04	Oct-06	Nov-06	5,277.28	-	-	-	-	293.01	-	-	52.78	52.78	3,363.62	0.0200	-	-	-	-	-
	05	Nov-06	Dic-06	15,512.84	-	-	-	-	292.03	-	-	155.14	207.92	3,208.48	0.0160	2.48	2.48	-	165.94	-
			SALDO_01	294,837.41	-	-	-	-	292.03	-	-	2,948.67	3,156.59	3,208.48	0.0160	51.34	53.82	-	1,431.85	-
Cerámica Esmaltada y S/Esmaltan. 24	01	Jul-06	Ago-06	-	10,166.17	Sep-06	0.054	38.30%	238.58	243.36	235.00	-	9,816.94	-	9,816.94	(0.0200)	-	-	-	-
ARQUITECTURA	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.036	-	243.36	-	-	-	-	-	9,816.94	-	-	-	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	244.92	-	-	-	-	-	9,816.94	0.0070	-	-	-	-
	04	Oct-06	Nov-06	5,277.28	-	-	-	-	245.74	-	-	189.99	189.99	9,816.94	0.0100	-	-	-	-	-
	05	Nov-06	Dic-06	15,512.84	-	-	-	-	244.84	-	-	558.49	748.48	9,258.45	0.0060	3.35	3.35	-	578.36	-
			SALDO_01	294,837.41	-	-	-	-	244.84	-	-	10,614.74	11,363.22	9,258.45	0.0060	55.55	58.90	-	9,587.61	-
Vidrio Incoloro 79	01	Jul-06	Ago-06	-	5,364.45	Sep-06	0.094	20.21%	100.00	100.00	100.00	-	5,364.45	-	5,364.45	-	-	-	-	-
ARQUITECTURA	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.019	-	100.00	-	-	-	-	-	5,364.45	-	-	-	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	5,364.45	-	-	-	-	-
	04	Oct-06	Nov-06	5,277.28	-	-	-	-	100.00	-	-	100.25	100.25	5,364.45	-	-	-	-	-	-
	05	Nov-06	Dic-06	15,512.84	-	-	-	-	100.00	-	-	294.70	394.95	5,069.75	-	-	-	-	-	294.70
			SALDO_01	294,837.41	-	-	-	-	100.00	-	-	5,601.14	5,996.09	5,069.75	-	-	-	-	-	5,069.75

1A

REGION CALLAO

REGION CALLAO

REGION CALLAO

M



ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES  
 IMPRIMIBLE Y NO SE DEBE USAR PARA  
 ELABORAR DOCUMENTOS OFICIALES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina Técnica Documentación y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO Nº 09  
 DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES Nº 02

OBRA  
 CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO BASE  
 CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 CONSORCIO VANIA

ADELANTO MATERIALES Nº 01  
 ADELANTO MATERIALES Nº 02

1,979,775.77 (C/IGV)	1,663,677.12 (Sin IGV)
1,879,497.48 (C/IGV)	1,579,409.65 (Sin IGV)
Monto (C/IGV)	Monto (C/IGV)
378,381.23 (C/IGV)	317,958.61 (Sin IGV)
373,437.76	313,813.14
751,798.99	631,763.85

Fecha Pago  
 11-Jul-06  
 22-Sep-06

MATERIAL INDICE	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCID.	Imf	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	DEDUCC. ACUMUL. MENSUAL				
					MONTO	PAGO Sep-06															
<b>ADELANTO MATERIALES Nº 02</b>																					
Cemento Portland Tipo I 21 ESTRUCTURAS	01 02 03 04 05	Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06	Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06	108,093.11 230,022.05 112,850.57 30,791.91 162,667.70	11,614.68	Sep-06	0.133 0.133	100.00%	329.52 329.52 329.52 329.52 329.52	329.52 329.52 329.52 329.52 329.52	329.52	14,376.38 30,592.93 15,809.13 4,095.32 21,634.80	11,614.68	14,376.38 44,969.31 59,978.44 64,073.76 85,708.56	11,614.68 11,614.68 11,614.68 11,614.68 11,614.68			11,614.68			
D2 RESUMEN ESTRUCTURAS	01 02 03 04 05	Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06	Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06	40,694.66								50,370.92 127,189.26 52,587.86 14,348.69 75,802.44	38,701.14								
Tubería de PVC 72 INSTALACIONES SANITARIAS	01 02 03 04 05	Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06	Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06	5,940.19 1,930.53 1,442.75 582.42 51,813.40	5,940.19	Sep-06	0.121 0.121	100.00%	360.16 362.25 361.46 360.48 359.10	362.25 361.46 360.48 359.10 359.10	365.17	233.59 174.57 70.47 6,269.42	5,988.07	233.59 408.16 478.63 6,748.05 5,988.07	5,988.07 5,988.07 5,988.07 5,917.60 5,988.07	(0.0060) (0.0020) (0.0050) (0.0090) (0.0090)					
Tubería de Agua Negro y/o galv. 65 INSTALACIONES SANITARIAS	01 02 03 04 05	Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06	Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06	4,712.81 1,930.53 1,442.75 582.42 51,813.40	4,712.81	Sep-06	0.117 0.096	82.05%	285.52 287.63 291.77 293.01 292.03	287.63 291.77 293.01 292.03 292.03	268.91	185.33 138.50 55.91 4,974.01	4,406.08	185.33 323.83 379.74 5,353.75 4,406.08	4,406.08 4,406.08 4,406.08 4,350.17 4,406.08	(0.0060) 0.0150 0.0200 0.0160 0.0160					
Válvula de bronce Nac. 77 INSTALACIONES SANITARIAS	01 02 03 04 05	Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06	Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06	1,031.02 1,930.53 1,442.75 582.42 51,813.40	1,031.02	Sep-06	0.117 0.021	17.95%	256.12 256.19 254.69 254.76 256.57	256.19 254.69 254.76 256.57 256.57	253.64	40.54 30.30 12.23 1,088.15	1,020.76	40.54 70.84 83.07 1,171.23 1,020.76	1,020.76 1,020.76 1,020.76 1,008.53 1,020.76	(0.0060) (0.0060) 0.0010 0.0010 0.0010					
Cemento Portland Tipo I 21 INSTALACIONES SANITARIAS	01 02 03 04 05	Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06	Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06	1,080.01 1,930.53 1,442.75 582.42 51,813.40	1,080.01	Sep-06	0.050 0.022	37.93%	329.52 329.52 329.52 329.52 329.52	329.52 329.52 329.52 329.52 329.52	329.52	42.47 31.74 12.81 1,139.86	1,080.01	42.47 74.21 87.02 1,226.88 1,067.20	1,080.01 1,080.01 1,080.01 1,067.20 1,067.20						
Madera terciada para encofrado 45 INSTALACIONES SANITARIAS	01 02 03 04 05	Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06	Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06	638.09 1,930.53 1,442.75 582.42 51,813.40	638.09	Sep-06	0.050 0.023	39.66%	265.65 269.04 270.88 272.63 272.90	269.04 270.88 272.63 272.90 272.90	264.42	44.41 33.19 13.40 1,191.85	627.13	44.41 77.60 91.00 1,282.85 627.13	627.13 627.13 627.13 613.73 627.13	(0.0130) 0.0070 0.0140 0.0150 0.0150					

REGION CALLAO

REGION CALLAO

24





ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES  
 UN DOCUMENTO ORIGINAL QUE OPERA EN EL AMBITO  
 DE LA ADMINISTRACION REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO N° 09

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02

OBRA  
 CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO BASE  
 CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 CONSORCIO VANIA

1,979,775.77 (C/IGV) 1,663,677.12 (Sin IGV)  
 1,879,497.48 (C/IGV) 1,579,409.65 (Sin IGV)  
 Monto(s/IGV) Monto(s/IGV)  
 378,362.23 (C/IGV) 317,950.61 (Sin IGV) Fecha Pago  
 373,437.76 313,813.24 31-Jul-06  
 751,798.99 631,763.85 22-Sep-06

MATERIAL INDICE	VAL. No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCID.	Imv	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	DEDUCC. ACUMUL. MENSUAL	Acreditación Materiales
					MONTO	PAGO 2006-06												
ADELANTO MATERIALES N° 02		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Cemento Portland Tipo I 21	01	Jul-06	Ago-06	-	34,320.00	Sep-06	0.150	100.00%	329.52	329.52	329.52	-	34,320.00	-	34,320.00	-	-	-
OBRAS EXTERIORES	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.150	100.00%	329.52	329.52	329.52	-	-	-	-	-	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	2,991.35	-	-	0.150	100.00%	329.52	329.52	329.52	456.65	-	466.65	34,320.00	-	-	-
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	0.150	100.00%	329.52	329.52	329.52	466.65	-	466.65	34,320.00	-	-	-
	05	Nov-06	Dic-06	-2,991.35	-	-	0.150	100.00%	329.52	329.52	329.52	275.20	-	275.20	34,320.00	-	-	-
	05	SALDO_06	Dic-06	289,240.52	-	-	0.150	100.00%	329.52	329.52	329.52	45,121.52	-	45,396.72	34,511.45	-	-	-191.45
																		34,511.45
Agregado grueso 05	01	Jul-06	Ago-06	-	20,900.00	Sep-06	0.09%	100.00%	168.78	168.78	164.82	-	20,409.63	-	20,409.63	-	-	-
OBRAS EXTERIORES	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.09%	100.00%	168.78	168.78	164.82	-	-	-	20,409.63	(0.0040)	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	2,991.35	-	-	0.09%	100.00%	170.34	170.34	170.34	284.18	-	284.18	20,125.45	0.0090	2.56	291.01
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	0.09%	100.00%	170.34	170.34	170.34	284.18	-	284.18	20,125.45	0.0090	2.56	-
	05	Nov-06	Dic-06	-2,991.35	-	-	0.09%	100.00%	170.34	170.34	170.34	191.45	-	92.73	20,316.90	0.0090	(1.72)	0.84
	05	SALDO_06	Dic-06	289,240.52	-	-	0.09%	100.00%	170.34	170.34	170.34	27,477.85	-	27,570.58	20,316.90	0.0090	162.85	183.69
																		20,805.03
Acero de Construcción Iiso 02	01	Jul-06	Ago-06	-	14,501.21	Sep-06	0.12%	52.85%	411.34	437.20	402.04	-	13,151.09	-	13,151.09	-	-	-
OBRAS EXTERIORES	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.12%	52.85%	437.20	437.20	402.04	-	-	-	13,151.09	(0.0640)	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	2,991.35	-	-	0.12%	52.85%	445.90	445.90	445.90	194.45	-	194.45	13,151.09	0.0220	-	-
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	0.12%	52.85%	442.83	442.83	442.83	194.45	-	194.45	13,151.09	0.0160	-	-
	05	Nov-06	Dic-06	-2,991.35	-	-	0.12%	52.85%	426.84	426.84	426.84	191.45	-	3.00	13,342.54	(0.0260)	4.98	-208.19
	05	SALDO_06	Dic-06	289,240.52	-	-	0.12%	52.85%	426.84	426.84	426.84	18,802.22	-	18,805.22	13,342.54	(0.0260)	(346.91)	-341.93
																		14,509.40
Madera.nac. Para en/Car 43	01	Jul-06	Ago-06	-	12,758.79	Sep-06	0.12%	47.15%	427.06	434.19	399.55	-	11,740.88	-	11,740.88	-	-	-
OBRAS EXTERIORES	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.05%	100.00%	434.19	434.19	434.19	-	-	-	11,740.88	(0.0160)	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	2,991.35	-	-	0.05%	100.00%	436.37	436.37	436.37	173.48	-	173.48	11,740.88	0.0050	-	-
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	0.05%	100.00%	437.67	437.67	437.67	173.48	-	173.48	11,740.88	0.0090	-	-
	05	Nov-06	Dic-06	-2,991.35	-	-	0.05%	100.00%	441.12	441.12	441.12	191.45	-	17.97	11,932.33	0.0170	(3.25)	-3.25
	05	SALDO_06	Dic-06	289,240.52	-	-	0.05%	100.00%	441.12	441.12	441.12	16,774.36	-	16,756.39	11,932.33	0.0170	202.45	199.60
																		12,956.83
RESUMEN OBRAS EXTERIORES	01	Jul-06	Ago-06	-	12,758.79	Sep-06	0.12%	52.85%	427.06	437.20	402.04	-	13,151.09	-	13,151.09	-	-	-
	02	Ago-06	Sep-06	-	-	-	0.12%	52.85%	437.20	437.20	402.04	-	-	-	13,151.09	(0.0640)	-	-
	03	Sep-06	Oct-06	2,991.35	-	-	0.12%	52.85%	445.90	445.90	445.90	194.45	-	194.45	13,151.09	0.0220	-	-
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	0.12%	52.85%	442.83	442.83	442.83	194.45	-	194.45	13,151.09	0.0160	-	-
	05	Nov-06	Dic-06	-2,991.35	-	-	0.12%	52.85%	426.84	426.84	426.84	191.45	-	3.00	13,342.54	(0.0260)	4.98	-208.19
	05	SALDO_06	Dic-06	289,240.52	-	-	0.12%	52.85%	426.84	426.84	426.84	18,802.22	-	18,805.22	13,342.54	(0.0260)	(346.91)	-341.93
																		14,509.40

TOTAL DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE																		
TOTAL	02	Ago-06	Sep-06	-	313,813.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESUMEN ADELANTO MATERIALES N° 02	03	Sep-06	Oct-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04	Oct-06	Nov-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	05	Nov-06	Dic-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	06			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

REGION-CALLAO  
 V.B.  
 GERENTE GENERAL REGIONAL

REGION-CALLAO  
 V.B.  
 GERENTE GENERAL REGIONAL

REGION-CALLAO  
 V.B.  
 GERENTE GENERAL REGIONAL  
 GRI

106

2404  
~~188~~  
~~108~~

### CUADRO N° 10

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH.

OBRA LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
SUPERVISOR CONSORCIO VENTANILLA  
CONTRATISTA CONSORCIO VANIA

### CALCULO DE PENALIDAD POR MORA

Fecha de Termino Contractual  
Fecha de envío Carta Notarial N° 259-2006-GRC/GA (Resolver Contrato)

23/11/2006  
26/12/2006

Según Art. 222ª del Reglamento aprobado por DS N° 084-2004-PCM:

$$P = n \times pd$$

$$pd = (0.10 \times MC) / (Fx N)$$

Donde :  
 P = Penalidad por mora en la ejecución de la prestación  
 n = Número de días de atraso en la ejecución 33 d.n.  
 pd = Penalidad Diaria  
 MC c/IGV= 1,879,497.48  
 MC s/IGV= Monto Total de la Obra (Sin IGV) S/. 1,579,409.65  
 N = Número de días del Plazo Contractual 120 d.n.  
 F = Para Obras 0.15

1. - Cálculo de la Penalidad diaria (pd)::

n =	33 d.n
pd =	8,774.50

2. Penalidad Total por Mora en la ejecución: Del 23-11-06 al 26-12-06

P =	289,558.50	sin IGV
-----	------------	---------


3. Penalidad Máxima por Mora : Art. 222ª Reglam.

Pmáx =	157,940.97	sin IGV
--------	------------	---------

4. Penalidad a cargo del Contratista:

P =	157,940.97	sin IGV
-----	------------	---------

P =	187,949.75	con IGV
-----	------------	---------



COPIA FIDEL DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
SOLAMENTE VALIDA PARA LA OBRERA EN EL AREA DE  
CONTRATACION DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Transferencia Documental y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

~~245~~

ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES  
 UN DOCUMENTO ORIGINAL QUE CORRESPONDE AL  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CUADRO 11**  
**CALCULO DE INTERESES POR PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD AL 19 04 2007**  
**POR ADELANTOS NO UTILIZADOS HASTA LA FECHA**  
**LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO**

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 L.P.N. N° 003-2006-REGION CALLAO  
 CALLAO - LIMA

VALOR REFERENCIAL (PRES. BASE)	: S/.	1,979,775.77 (Con IGV)	S/.	1,677,776.08 (Sin IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO	: S/.	1,879,497.48 (Con IGV)	S/.	1,592,794.47 (Sin IGV)

CONSORCIO VANIA  
 CONSORCIO VENTANILLA

ADELANTO EFECTIVO	: S/.	375,899.50 (Con IGV)		315,881.93 (Sin IGV)
ADELANTO PARA MATERIALES N° 01	: S/.	378,361.23 (Con IGV)		317,950.61 (Sin IGV)
ADELANTO PARA MATERIALES N° 02	: S/.	373,437.76 (Con IGV)		313,813.24 (Sin IGV)

CONCEPTO	ADELANTOS		FECHA DE PAGO ADELANTO	FECHA ULTIMA DE PAGOS AMORTIZADOS	FECHA DE CALCULO DE INTERESES (**)	DIAS DE ATRASO	FACTOR	FACTOR	FACTOR DE INTERES	INTERESES (A) (****)	I.G.V. (B)	TOTAL (A) + (B)
	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR					ACUMULADO (1)	ACUMULADO (2)	TOTAL [(2)/(1) - 1]			
ADEL. EFECTIVO	73,356.34	242,525.59	26/07/2006	30/11/2006	19/04/2007	140.00	5.50276	5.57032	0.012	2,910.31	523.86	3,434.17
ADEL. MAT N° 01	98,831.22	78,983.15	31/07/2006	30/11/2006	19/04/2007	140.00	5.50276	5.57032	0.012	947.80	170.60	1,118.40
ADEL. MAT N° 02	6,424.91	389,916.40	22/09/2006	30/11/2006	19/04/2007	140.00	5.50276	5.57032	0.012	4,679.00	842.22	5,521.22
<b>TOTAL</b>	<b>176,612.47</b>	<b>711,425.14</b>							INT.x.ADEL.8/IGV	<b>8,537.11</b>	INTxADELcIGV	<b>10,073.79</b>

PARA LA ACTUALIZACION DEL SALDO DEL ADELANTO NO UTILIZADO, DESDE EL PAGO DEL ADELANTO HASTA EL PAGO DE LA ULTIMA VALORIZACION DE OBRA, SE CONSIDERA LA VARIACION DE LOS INDICES UNIFICADOS.; A PARTIR  
 NOTA: DEL 30-11-06, FECHA DE PAGO DE LA ULTIMA VALORIZACION DEL AVANCE DE OBRA, CORRESPONDE APLICAR LOS INTERESES LEGALES.

(\*\*\*) FACTOR ACUMULADO TASA INTERES LEGAL, SEGÚN ULTIMO REPORTE DE INEI AL 21/1/06. EL CUAL SERA REGULARIZADO A LA FECHA DE LA CANCELACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

(\*\*\*\*) PERJUICIO ECONOMICO A LA ENTIDAD POR ADELANTO INDEBIDO, AL NO INVERTIRSE EL TOTAL DE LOS ADELANTOS EN LA OBRA.

REGION-CALLAO  
 GERENCIA GENERAL REGIONAL

REGION CALLAO  
 GRI

408







ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina Técnica Documentación y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO Nº 12  
**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ARQUITECTURA**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
10.02.00	CERRADURA INTERIOR DE PERILLA	UND	5.00	59.02	275.10														5.00	275.10
10.03.00	CIERRAPUERTAS PARA SS HH. INSCAPACITADOS	UND	2.00	131.68	263.36														2.00	263.36
10.04.00	TOPE DE PUERTA EN PAREO DE 25x65 mm DE ACERO	UND	23.00	55.78	1,282.48														23.00	1,282.48
10.05.00	CERRAJEO DE ALUMINIO DE 2" PARA CUBICULOS	UND	20.00	4.55	91.00														20.00	91.00
10.06.00	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 4"	PAR	112.00	21.54	2,412.48														112.00	2,412.48
10.07.00	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 3"	PAR	20.00	17.54	350.80														20.00	350.80
10.08.00	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA DE 2"	PAR	278.00	14.54	4,013.04														278.00	4,013.04
10.09.00	SISTEMA DE PUERTA CORREDIZA	UND	2.00	62.72	125.44														2.00	125.44
10.10.00	RIEL PARA PUERTA CORREDIZA DE 3M	UND	2.00	61.62	123.24														2.00	123.24
10.11.00	CERRAJEO O TARJETA PALANCA DE BRONCE PARA VENTANAS	UND	278.00	8.55	2,359.80														278.00	2,359.80
10.12.00	CERRAJEO DE SOBREPONES TIPO SAPITO	UND	132.00	5.05	668.60														132.00	668.60
11.00.00	<b>VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES</b>																			
11.01.00	VIDRIOS TRANSPARENTES SENCIBLES	P2	2,327.57	3.48	8,099.94														2,327.57	8,099.94
11.02.00	ESPEJOS BISELADOS DE 0.45m X 0.60m	UND	5.00	52.21	261.05														5.00	261.05
12.00.00	<b>PINTURAS Y BARNICES</b>																			
12.01.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	M2	1,122.03	8.78	9,828.98														1,122.03	9,828.98
12.02.00	PINTURA LATEX 2 MANOS INTERIOR EN MUROS Y COLUMNAS	M2	1,638.89	7.51	14,561.09														1,638.89	14,561.09
12.03.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EXTERIOR EN MUROS	M2	1,033.77	7.62	7,877.30														1,033.77	7,877.30
12.04.00	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS, h= 30 cm.	M2	71.91	8.74	628.49														71.91	628.49
12.05.00	PINTURA OLEO MATE 2 MANOS EN CONTRAZOCALOS, h= 10 cm.	M2	52.50	8.74	458.85														52.50	458.85
12.06.00	PINTURA DEMARCATORIA EN LOSA MULTIDEPORTIVA	M2	22.02	9.96	217.12														22.02	217.12
12.07.01	BARNIZ MARINO PARA MADERA	M2	390.08	11.43	4,453.39														390.08	4,453.39
13.00.00	<b>APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS</b>																			
13.01.00	W.C. DE LOSA BLANCA TANQUE BAJO C/ACCESORIOS	UND	28.00	207.75	5,401.50														28.00	5,401.50
13.02.00	LAVATORIOS DE LOSA BLANCA C/ACCESORIOS	UND	8.00	137.03	1,096.24														8.00	1,096.24
13.03.00	DUCHA SIMPLE CON GRIFERIA	UND	4.00	96.48	385.94														4.00	385.94
13.04.00	PAPELERA DE LOSA	UND	8.00	20.70	165.60														8.00	165.60
13.05.00	BARRA DE Fo.Ga. PARA DUCHA	UND	4.00	58.70	234.80														4.00	234.80
14.00.00	<b>VARIOS</b>																			
14.01.00	PIZARRA DE CEMENTO PULIDO PINTADA C/CIERO DE MADERA Y M	UND	11.00	261.10	2,872.10														11.00	2,872.10
14.02.00	ARCO DE FULBITO CON TABLERO DE BASQUET	JGO	1.00	3,529.41	3,529.41														1.00	3,529.41
14.03.00	SOPORTE PARA RED DE VOLEY	JGO	1.00	403.36	403.36														1.00	403.36
14.04.00	JUNTA DE DILATACION C/ASFALTO 1" PARA PISOS	M	781.40	2.40	1,877.39														781.40	1,877.39
14.05.00	ASTA DE BANDERA Fo. Gc. INC. BASE (inc. encof., concreto, tarrajeo)	UND	1.00	873.43	873.43														1.00	873.43
14.06.00	TIERRA DE CHACRA PARA JARDIN	M2	88.00	10.44	904.10														88.00	904.10
14.07.00	SEMBRADO DE GRASS PARA JARDIN	M2	88.00	11.61	1,006.43														88.00	1,006.43
14.08.00	SEMBRADO DE ARBOLES EN JARDIN	UND	8.00	31.53	252.24														8.00	252.24
14.09.00	LIMPIEZA PERMANENTE DE LA OBRA	GLB	1.00	458.08	458.08														1.00	458.08
	<b>COSTO DIRECTO</b>			CD_01	277,841.15	CD_01_01		LCO_01_02		LCO_01_03		LCO_01_04	4,645.49	LCO_01_05	13,655.67	LCO_01_06				250,539.99
	<b>UTILIDAD Y GASTOS GENERALES</b>		20.00%		55,568.23							929.10		2,731.13						51,908.00
	<b>SUBTOTAL</b>				333,409.38							5,574.59		16,386.80						311,447.69
	<b>AFECTADO POR F.R.</b>		0.9456666	04,037.41	315,527.52							5,277.28		15,512.83			Saldo_01			294,837.41
	<b>I.G.V. 18%</b>		18%		56,963.23							1,002.68		2,947.44						58,018.11
	<b>TOTAL</b>				376,590.75							6,279.86		18,460.27						350,858.62



1414



**CUADRO Nº 13**  
**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ESTRUCTURAS**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : ESTRUCTURAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO			
		UNO	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
05.05.03	LOSA ALIGERADA: ACERO Fy=4200kg/cm2	KG	6,638.55	3.08	20,346.73					761.75	2,346.19	2,271.11	6,995.02							3,605.69	11,105.52	
05.05.04	LADRILLO DE TECHO 15X30X30 CM	UND	10,565.00	1.27	13,417.65					2,500.00	3,175.00	660.00	838.20	3,305.00	4,197.35					4,100.00	5,207.00	
05.06.00	ESCALERAS																					
05.06.01	ESCALERAS: CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 C. TIPO IP	M3	2.28	294.08	670.50									1.14	335.25					1.14	335.25	
05.06.02	ESCALERAS: CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2	M3	5.69	301.90	1,717.61									2.85	860.42					2.84	857.39	
05.06.03	ESCALERAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	39.71	38.88	1,543.92									27.00	1,049.76					12.71	494.16	
05.06.04	ESCALERAS: ACERO Fy=4200kg/cm2	KG	575.98	3.08	1,774.02									403.18	1,241.79					172.80	532.23	
05.07.00	VIGAS SOLERAS																					
05.07.01	VIGAS SOLERA SOBRE MURO: CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2	M3	7.16	278.80	1,996.21				3.28	914.46				1.19	331.77					2.69	749.98	
05.07.02	VIGAS SOLERA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	58.96	34.74	2,395.67				29.60	1,028.30	25.02	889.19								14.34	499.18	
05.07.03	VIGAS: ACERO Fy=4200kg/cm2	KG	546.72	3.08	1,683.90				295.60	910.45	152.37	469.30	-257.23	-792.27						355.98	1,096.42	
05.08.00	JUNTAS																					
05.08.01	JUNTA RELLENA DE TECNOPOR EN COLUMNAS Y COLUMNETAS DE DI	M	176.70	1.49	263.28				44.18	65.83										132.52	197.45	
06.00.00	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA																					
06.01.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA	M2	578.95	57.44	33,254.89				148.77	8,545.35	270.00	15,508.80	14.48	831.73						145.70	8,369.01	
06.02.00	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA	M2	620.45	35.38	21,951.52				166.13	6,877.68	40.00	1,415.20	226.79	8,023.83						187.53	6,634.81	
06.03.00	ACERO DE REFUERZO ALAMBRE Nº 8	KG	147.62	3.83	565.38				37.00	141.71	60.00	229.80								50.62	193.07	
	COSTO DIRECTO			CD_02	567,275.86	Val_CD_02_01		Val_CD_02_02	95,152.39	Val_CD_02_03	202,484.21	Val_CD_02_04	89,340.30	Val_CD_02_05	27,105.53	Val_CD_02_06						143,193.41
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		20.00%		113,455.17				19,030.48		40,495.84		19,868.06		5,421.11							28,638.66
	SUBTOTAL				680,731.03				114,182.87		242,981.05		119,208.36		32,526.66							171,832.09
	AFECTADO POR F.R.		0.947	162,887.70	644,425.33				108,093.11		230,022.04		112,850.58		30,791.90					Saldo_02		162,667.70
	I.G.V. 19 %		19%		122,440.81				20,537.69		43,704.19		21,441.61		5,850.46							30,906.66
	TOTAL				766,856.14				128,630.80		273,726.23		134,292.19		35,642.36							193,574.56



COPIA FIDEL DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 SOLO VALIDA PARA EL QUE OBRERA EN EL AA.HH.  
 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trabajo Documental y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

2/1/11

ESTE DOCUMENTO ES  
 DE PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Y NO DEBE SER REPRODUCIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Acceso a la Informacion  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CUADRO N° 143**  
**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - INSTALACIONES SANITARIAS**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : INSTALACIONES\_SANITARIAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO		
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01.00.00	INSTALACIONES DE DESAGUE EXTERIORES																			
01.01.00	TUBERIAS																			
01.01.01	Tubería de PVC SAL 4"	M	192.00	14.74	2,830.08							35.00	515.90						157.00	2,314.18
01.01.02	Tubería de PVC SAL 6"	M	29.50	44.95	1,326.03														29.50	1,326.03
01.02.00	CAJAS DE REGISTRO																			
01.02.01	Caja de registro albañ c/tapa de conc. 12" x 24"	Und	14.00	125.35	1,755.45														14.00	1,755.45
01.02.02	Caja de registro albañ c/tapa de conc. 18" x 24"	Und	2.00	91.25	182.50														2.00	182.50
01.02.03	Caja de registro albañ c/tapa de conc. 24" x 24"	Und	1.00	105.31	105.31														1.00	105.31
01.02.04	Caja de distribución albañ c/tapa de conc. 32" x 24"	Und	1.00	232.68	232.68														1.00	232.68
01.02.05	Caja de distribución albañ c/tapa de conc. 12" x 24"	Und	2.00	695.20	1,390.40														2.00	1,390.40
01.02.06	Caja de rebosa albañ c/tapa de conc. 12" x 12"	Und	1.00	85.01	85.01														1.00	85.01
01.03.00	VARIOS																			
01.03.01	Roboso sistema 6" PPG"	Und	1.00	296.47	296.47														1.00	296.47
01.03.02	Roboso tanque elevado 4'	Und	1.00	464.23	464.23														1.00	464.23
01.03.03	Canalota de evacuación Pluvial Sección X-X	M	44.00	83.78	3,686.32														44.00	3,686.32
01.03.04	Canalota de evacuación Pluvial Sección Y-Y	M	6.00	49.45	296.70														6.00	296.70
01.03.05	Conexiones tanque séptico	Glb	1.00	225.15	225.15														1.00	225.15
01.04.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
01.04.01	Excavación de zanjas para tuberías	M3	92.18	24.71	2,277.77							5.25	129.73	4.00	98.84				92.93	2,049.20
01.04.02	Cama de apoyo para tuberías	M3	9.87	14.89	146.96							1.05	15.63	3.50	52.12				5.32	79.20
01.04.03	Relleno de zanjas apisonado con material propio en capas 0.20 m	M3	90.86	26.47	2,405.05							5.18	137.11	5.00	132.35				80.68	2,135.55
01.04.04	Eliminación material cargado manual volquete 5m3 V=30km/h, D=5km	M3	1.32	13.91	18.36														1.32	18.36
02.00.00	INSTALACIONES DE AGUA EXTERIORES																			
02.01.00	TUBERIAS																			
02.01.01	Tubería 2" PVC C-10	M	7.60	14.51	110.26														7.60	110.26
02.01.02	Tubería 1 1/2" PVC C-10	M	103.90	11.42	1,185.54														103.90	1,185.54
02.01.03	Tubería 1 1/4" PVC C-10	M	9.60	10.03	95.29														9.60	95.29
02.01.04	Tubería 1" PVC C-10	M	64.80	8.52	552.10														64.80	552.10
02.01.05	Tubería 3/4" PVC C-10	M	70.00	7.72	540.40														70.00	540.40
02.01.06	Tubería 1/2" PVC C-10	M	22.80	7.26	165.53									11.00	79.86				11.80	85.69
02.01.07	Tubería 4" PVC C-10	M	4.00	38.12	152.48														4.00	152.48
02.02.00	VALVULAS																			
02.02.01	Válvula de compuerta de bronce 1 1/2"	Und	1.00	82.46	82.46														1.00	82.46
02.02.02	Válvula de compuerta de bronce 1"	Und	1.00	70.92	70.92														1.00	70.92
02.02.03	Válvula de compuerta de bronce 1/2"	Und	3.00	29.00	87.00														3.00	87.00
02.03.00	VARIOS																			
02.03.01	Llave de riego con grifo de 1/2"	Pza	3.00	37.71	113.13														3.00	113.13
02.03.02	Conexión alternativa a sistema	Glb	1.00	133.88	133.88														1.00	133.88
02.04.00	CISTERNA- TANQUE ELEVADO																			
02.04.01	Tubería 1" 1/2" PPG"	M	30.20	90.70	2,739.14														30.20	2,739.14
02.04.02	Tubería 2" PPG"	M	11.00	124.54	1,369.94														11.00	1,369.94
02.04.03	Tubería 2" PVC C-10	M	10.60	14.51	153.81														10.60	153.81
02.04.04	Tubería 4" PVC C-10	M	10.00	38.12	381.20														10.00	381.20
02.04.05	Tubería 1/2" PVC C-10	M	3.70	7.26	26.86														3.70	26.86
02.04.06	Accesorios de PPG"	Und	1.00	197.41	197.41														1.00	197.41
02.04.07	Accesorios de PVC	Und	1.00	52.06	52.06														1.00	52.06
02.04.08	Electrobombas 2HP	Und	2.00	3,059.33	6,118.66														2.00	6,118.66
02.04.09	Válvula compuerta de bronce de 1/2"	Und	1.00	29.00	29.00														1.00	29.00
02.04.10	Válvula compuerta de bronce de 1 1/2"	Und	3.00	82.46	247.38														3.00	247.38
02.04.11	Válvula compuerta de bronce de 2"	Und	1.00	112.17	112.17														1.00	112.17

REGION CALLAO

REGION CALLAO

7/11

ESTE DOCUMENTO ES  
 PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Y NO DEBE SER REPRODUCIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CUADRO N° 143  
 RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - INSTALACIONES SANITARIAS**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : INSTALACIONES\_SANITARIAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO		
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
02.04.12	Válvula compuerta de bronce de 4"	Und	1.00	360.43	360.43													1.00	360.43	
02.04.13	Válvula check de bronce de 1 1/2"	Und	2.00	104.00	208.00													2.00	208.00	
02.04.14	Válvula check de bronce de 2"	Und	1.00	157.44	157.44													1.00	157.44	
02.04.15	Válvula flotadora de bronce de 1 1/2"	Und	1.00	138.46	138.46													1.00	138.46	
02.04.16	Abrazaderas	Und	12.00	14.17	170.04													12.00	170.04	
02.04.17	Rompe agua	Und	4.00	30.07	120.28													4.00	120.28	
02.05.00	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION																			
02.05.01	Prueba hidráulica y desinfección de tubería de agua	ml	530.20	2.32	1,230.06													530.20	1,230.06	
02.05.02	Prueba hidráulica tubería de desagüe	ml	334.00	5.34	1,783.56			50.00	267.00	20.00	106.80	28.00	149.52					238.00	1,260.00	
02.05.03	Prueba hidráulica y desinfección de sistema y Tanque elevado	U	1.00	579.36	579.36													1.00	579.36	
02.06.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																			
02.06.01	Excavación de zanjas para tuberías	M3	56.34	24.71	1,392.16													56.34	1,392.16	
02.06.02	Relleno de zanjas apisonado con material propio en capas de 0.20cm	M3	55.50	26.47	1,469.09													55.50	1,469.09	
02.06.03	Eliminación material cargado manual volquete 5m3 v=30km/h D=5Km	M3	2.00	13.91	27.82													2.00	27.82	
03.00.00	INSTALACIONES DE DESAGUE INTERIORES																			
03.01.00	SISTEMA DE DESAGUE																			
03.01.01	Salida de desagüe en PVC	Pto	46.00	62.16	2,859.36			20.00	1,243.20	5.00	310.80							21.00	1,305.36	
03.01.02	Salidas de PVC SAL para ventilación de 2"	Pto	33.00	27.03	891.99			7.00	189.21	2.00	54.06							24.00	648.78	
03.02.00	REGISTROS Y SUMIDORES																			
03.02.01	Registro de bronce 2"	Und	4.00	9.35	37.40													4.00	37.40	
03.02.02	Registro de bronce 3"	Und	4.00	16.13	64.52													4.00	64.52	
03.02.03	Registro de bronce 4"	Und	4.00	19.51	78.04													4.00	78.04	
03.02.04	Caja sumidero c/ rejilla platina 1 1/4"x1/4" Ø 1/2" y marco 'L' 1 1/4"	Pza	4.00	74.02	296.09													4.00	296.09	
03.02.05	Sumidero de bronce 3"	Pza	4.00	16.82	67.28													4.00	67.28	
03.02.06	Sumidero de bronce 2"	Pza	4.00	13.22	52.88													4.00	52.88	
03.02.07	Sombbrero ventilación PVC de 2"	Pza	22.00	9.01	198.22													22.00	198.22	
04.00.00	INSTALACIONES DE AGUA INTERIORES																			
04.01.00	Salida de agua fría con tubería de PVC-SAP 1/2"	Pto	72.00	41.74	3,005.28													72.00	3,005.28	
04.02.00	Válvulas de compuerta de bronce de 1/2"	Und	6.00	29.00	174.00													6.00	174.00	
04.03.00	Válvulas de compuerta de bronce de 3/4"	Und	10.00	38.32	383.20													10.00	383.20	
04.04.00	Válvula compuerta de bronce de 1"	Und	4.00	70.92	283.68													4.00	283.68	
04.05.00	Válvula globo de bronce de 1/2"	Und	2.00	35.38	70.76													2.00	70.76	
04.06.00	Caja de madera para válvulas	Und	22.00	25.00	550.00													22.00	550.00	
	<b>COSTO DIRECTO</b>			CD_03	49,092.52	Val_CD_03_01		Val_CD_03_02		Val_CD_03_03	1,699.41	Val_CD_03_04	1,270.03	Val_CD_03_05	512.69	Val_CD_03_06				49,610.33
	<b>UTILIDAD Y GASTOS GENERALES</b>	20.00%			9,818.53						339.88		254.01		102.54					9,122.00
	<b>SUBTOTAL</b>				58,911.02						2,039.29		1,524.04		615.23					54,732.00
	<b>AFECTADO POR F.R.</b>	0.947		51,919.40	55,759.10						1,930.53		1,442.78		582.41				Saldo_03	51,813.00
	<b>I.G.V. 19 %</b>	19%			10,536.13						365.80		274.13		110.65					9,944.53
	<b>TOTAL</b>				66,355.23						2,297.33		1,716.89		693.06					61,657.93



h/b

ESTE DOCUMENTO ES  
 PROPIEDAD DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 Y NO DEBE SER REPRODUCIDO SIN EL CONSENTIMIENTO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY HERNANDEZ HERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documental y Datos  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CUADRO Nº 15**  
**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - INSTALACIONES ELECTRICAS**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO		
		UNO	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01.00.00	Salidas de electricidad y fuerza																			
01.01.00	Salidas de centros de luz en techo	PTO	100	77.49	7,749.47					12.00	929.88			-12.00	-929.88			103.00	7,981.4	
01.02.00	Salida de centros de luz en pared	PTO	4	77.49	309.96													4.00	309.96	
01.03.00	Salida ptomocorriente bip doble c/LT	PTO	56	93.85	5,255.60					7.00	656.95			-7.00	-656.95			56.00	5,255.60	
01.04.00	Salida ptomocorriente bipolar simple a prueba de agua	PTO	7	103.51	724.57													7.00	724.57	
01.05.00	Salida de tomacorriente doble c/LT para cómputo	PTO	23	87.20	2,005.60					12.00	1,046.40			-12.00	-1,046.40			23.00	2,005.60	
01.06.00	Cajas de pase octogonal	Unid	10	9.36	93.60													10.00	93.60	
01.07.00	Cajas de pase cuadrado 100x100x75 mm	Unid	2	17.62	35.24													2.00	35.24	
01.08.00	Cajas de pase cuadrado 150x150x100 mm	Unid	1	21.83	21.83													1.00	21.83	
01.09.00	Caja de peso telefonico 200x200x100	Unid	1	45.34	45.34													1.00	45.34	
01.10.00	Salida para TIMBRE 2"	PTO	1	207.34	207.34													1.00	207.34	
01.11.00	Salida para TIMBRE 8"	PTO	2	297.31	594.62													2.00	594.62	
01.12.00	Salida para telefono	PTO	2	58.72	117.44													2.00	117.44	
01.13.00	Salida p/Electrobomba	PTO	2	52.10	104.20													2.00	104.20	
01.14.00	Salida para sensor nivel agua	PTO	2	91.30	182.60													2.00	182.60	
01.15.00	Postes CAC 6m7799x180	U	6	494.61	2,967.66													6.00	2,967.66	
01.16.00	Pozo de Puerta a Tierra, T-3	U	1	726.48	726.48													1.00	726.48	
01.17.00	Pozo de Puerta a Tierra T-COMP	U	3	763.27	2,289.81													3.00	2,289.81	
02.00.00	TABLEROS																			
02.01.00	Tablero T-G, 24 polos: 1-3x180, 1-3x120, 1x3x60, 1-3x20, 1-2x20, 1-3x40A	U	1	1,417.64	1,417.64													1.00	1,417.64	
02.02.00	Tableros TD-1: 1-3x60, 2-2x15, 2-2x20, 1-3x30, ID 2-2X20A	U	1	1,083.21	1,083.21													1.00	1,083.21	
02.03.00	Tablero TD-1: 1-3x120, 2-2x15, 1-2x20, 1-3x30, 1-3x60A, ID 1-1x20A	U	1	841.82	841.82													1.00	841.82	
02.04.00	Tablero TD-3: 1-3x20, 1-2x15, 1-2x20, ID 1-1x20A	U	1	517.56	517.56													1.00	517.56	
02.05.00	Tablero STD-1 y STD-2: 1-3x30, 2-2x15, 2-2x20, ID 1-2x20A	U	1	601.56	601.56													1.00	601.56	
02.06.00	Tablero T-COMP: 1-3x60, 4-2x20, ID 4-2x20A	U	1	981.82	981.82													1.00	981.82	
02.07.00	Tablero TD-4: 1-3x40, 1-2x15, 2-2x20, 1-3x30, ID 1-2x20A	U	1	618.40	618.40													1.00	618.40	
02.08.00	Tablero automatico para electrobomba 30 de 2 HP	U	1	1,119.89	1,119.89													1.00	1,119.89	
03.00.00	TUBERIA P/ACOMETIDA A TABLEROS																			
03.01.00	Tubería 80 mm Ø pre-p, TG	M	7	31.93	223.51													7.00	223.51	
03.02.00	Tubería 60 mm Ø pre-p, TD-1	M	20	13.99	279.80													20.00	279.80	
03.03.00	Tubería 40 mm Ø pre-p, TD-2	M	20	9.52	190.40													20.00	190.40	
03.04.00	Tubería 35 mm Ø pre-p, TD-4, T-COMP	M	64	8.00	512.00													64.00	512.00	
03.05.00	Tubería 25 mm Ø pre-p, POSTES	M	60	6.78	406.80													60.00	406.80	
03.06.00	Tubería 20 mm Ø pre-p, TD-3	M	9	6.25	56.25													9.00	56.25	
04.00.00	ALIMENTADORES Y/O CONEXIONES EN REDES EXT																			
04.01.00	Alimentador a TG: 3-70 mm2 NYY + 1x25 mm2/T	m	24	71.82	1,723.68													24.00	1,723.68	
04.02.00	Alimentador a TD-1: 3-1x50 mm2 THW + 1x35 mm2/T	m	22	64.02	1,408.44													22.00	1,408.44	
04.03.00	Alimentador a TD-2: 3-1x25 mm2 THW + 1x25 mm2/T	m	66	35.83	2,364.78													66.00	2,364.78	
04.04.00	Alimentador a T-COMP: 3-1x16 mm2 THW + 1x10 mm2/T	m	20	16.64	332.80													20.00	332.80	
04.05.00	Alimentador a TD-4: 3-1x10 mm2 THW + 1x10 mm2/T	m	100	11.75	1,175.00													100.00	1,175.00	
04.06.00	Alimentador a STD-1, STD-2: 3-1x8 mm2 TW + 1x8 mm2 TW/T	m	15	7.75	116.25													15.00	116.25	
04.07.00	Alimentador a TD-3: 3-1x4 mm2 THW + 1x4 mm2 TW/T	m	22	5.81	127.82													22.00	127.82	
04.08.00	Alimentador a POSTES: 2-1x6 mm2 NYY	m	140	6.76	946.40													140.00	946.40	
04.09.00	Cable cobre desnudo 50 mm2	m	30	9.77	293.10													30.00	293.10	
04.10.00	Cable cobre desnudo 25 mm2	m	12	5.74	68.88													12.00	68.88	
05.00.00	CANALIZACIONES Y/O TUBERIA																			
05.01.00	Excavación de zanjas para redes eléctricas (070 Alto X 0,50 Ancho)	m	200	7.20	1,440.00														200.00	1,440.00
05.02.00	Ductos de concreto	m	145	12.23	1,773.35														145.00	1,773.35

REGION CALLAO  
 V.B.  
 GERENCIA


REGION CALLAO  
 V.B.  
 GERENCIA

17 MA

**CUADRO Nº 15**  
**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - INSTALACIONES ELECTRICAS**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO			
		UNID	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
05,03,00	Retiro de zarpa manual con material propio	m	200	19.28	3,856.00														200.00	3,856.00	
05,04,00	Eliminación de material excedente	m3	954	13.913	132.70														9.54	132.7	
05,05,00	Cinta señalizador	m	320	0.71	227.20														320.00	227.2	
05,06,00	Buzon	u	5	176.67	883.35														5.00	883.3	
06,00,00	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO																				
06,01,00	Art. Fluoresc. Similar a PAR 2x40 de PORTALAMPARAS, Cáliz/uso plástico primario	Unid	31	117.57	3,644.67														31.00	3,644.6	
06,02,00	Art. Fluoresc. Similar a BE 2/40 de Jostel, A.F.	Unid	7	88.42	618.94														7.00	618.9	
06,03,00	Art. Fluoresc. Similar a BE 3/40 de Jostel, A.F.	Unid	62	94.99	4,939.48														62.00	4,939.4	
06,04,00	Braquel-reflector similar a RSP de Jostel, c/amp. HG 125W	Unid	1	252.34	252.34														1.00	252.3	
06,05,00	Art. Socketta porcelana 60w, similar a W 150R de Jostel	Unid	1	39.53	39.53														1.00	39.5	
06,06,00	Art. Socketta porcelana 2x50w, similar a l modelo BD 215 J	Unid	4	43.49	173.96														4.00	173.9	
06,07,00	Art. Fluoresc. Similar al TPC-PRISA 132 de Jostel A.F.	Unid	11	101.23	1,113.53														11.00	1,113.5	
06,08,00	Varola con lamparas de HG de 250 W similar a Jostel JP 250	Unid	6	196.64	1,181.04														6.00	1,181.0	
07,00,00	Pruebas Electricas																				
07,01,00	Pruebas Electricas	U	7	200.00	1,400.00														7.00	1,400.0	
	COSTO DIRECTO			CD_04	62,666.15	Val_CD_04_01		Val_CD_04_02		Val_CD_04_03	2,633.23	Val_CD_04_04		Val_CD_04_05	-2,633.23	Val_CD_04_06					62,666.15
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		20.00%		12,533.23						626.65				-526.65						12,533.23
	SUBTOTAL				75,199.38						3,159.88				-3,159.88						75,199.38
	AFECTADO POR F.R.		0.947		71,188.74						2,991.35				-2,991.35				Saldo_04		71,188.74
	I.G.V. 18%		18%		13,525.86						568.36				-568.36						13,525.86
	TOTAL				84,714.60						3,559.71				-3,559.71						84,714.60



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 ORIGINAL QUE OBRAS DEL AA.HH.  
 DE CALLAO, GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Handwritten initials and numbers: '115' and '416'.



CUADRO Nº 16

**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - OBRAS COMPLEMENTARIAS**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : OBRAS\_COMPLEMENTARIAS

ITEM	PARTIDA	PRESUPUESTO				VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIA	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>																			
01.00.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>																		
01.01.00	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	112.22	0.86	96.51													112.22	96.51
02.00.00	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>																		
02.01.00	EXCAVACION EN TERRENO NATURAL H=2.50 MTS C/EQUIPO	M3	628.39	1.90	1,193.94													628.39	1,193.94
02.02.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCADENTE CON MAQUINARIA	M3	785.49	13.89	10,910.46													785.49	10,910.46
03.00.00	<b>OBRAS DE CONCRETO SIMPLE</b>																		
03.01.00	SOLADO C:H 1:10 E=4" C. TIPO IP	m3	8.48	143.39	1,215.95													8.48	1,215.95
04.00.00	<b>OBRAS DE CONCRETO ARMADO</b>																		
04.01.00	<b>CISTERNA</b>																		
04.01.01	CISTERNA : CONCRETO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup> C. TIPO IP	M3	17.41	278.61	4,850.60													17.41	4,850.60
04.01.02	CISTERNA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	94.88	32.62	3,094.99													94.88	3,094.99
04.01.03	CISTERNA: ACERO DE REFUERZO f <sub>y</sub> =4200 Kg/cm <sup>2</sup>	KG	1,005.72	3.08	3,097.62													1,005.72	3,097.62
04.02.00	<b>TANQUE ELEVADO</b>																		
04.02.01	TANQUE ELEVADO : CONCRETO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup> C. TIPO IP	M3	6.59	296.64	1,954.86													6.59	1,954.86
04.02.02	TANQUE ELEVADO: CONCRETO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup>	M3	15.85	304.46	4,825.69													15.85	4,825.69
04.02.03	TANQUE ELEVADO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	186.54	36.38	6,786.33													186.54	6,786.33
04.02.04	TANQUE ELEVADO: ACERO DE REFUERZO f <sub>y</sub> =4200 Kg/cm <sup>2</sup>	KG	2,277.33	3.08	7,014.18													2,277.33	7,014.18
04.02.05	LADRILLO DE TECHO 15X30X30 CM	UND	88.00	1.27	111.76													88.00	111.76
04.02.06	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA	M2	24.60	35.38	870.35													24.60	870.35
04.03.00	<b>TANQUE SEPTICO</b>																		
04.03.01	TANQUE SEPTICO: CONCRETO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup> C. TIPO IP	M3	40.13	279.85	11,230.38													40.13	11,230.38
04.03.02	TANQUE SEPTICO: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	265.20	32.62	8,650.82													265.20	8,650.82
04.03.03	TANQUE SEPTICO: ACERO DE REFUERZO f <sub>y</sub> =4200 Kg/cm <sup>2</sup>	KG	1,490.72	3.08	4,591.42													1,490.72	4,591.42
04.04.00	<b>POZOS PERCOLADORES (SUD)</b>																		
04.04.01	GRAVA DE 1/2" PARA POZO PERCOLADOR	M3	53.58	44.73	2,396.63													53.58	2,396.63
04.04.02	POZO DE PERCOLACION: CONCRETO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup> C. TIPO IP	M3	11.20	279.85	3,134.32													11.20	3,134.32
04.04.03	POZO DE PERCOLACION: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	42.42	33.26	1,410.59													42.42	1,410.59
04.04.04	POZO DE PERCOLACION: ACERO DE REFUERZO f <sub>y</sub> =4200 Kg/cm <sup>2</sup>	KG	292.32	3.08	900.35													292.32	900.35
04.04.05	MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA DE JUNTA ABIERTA	M2	169.56	33.76	5,724.35													169.56	5,724.35
	<b>COSTO DIRECTO</b>			CD_05	84,062.40	VAL_CD_05_01		VAL_CD_05_02		VAL_CD_05_03		VAL_CD_05_04		VAL_CD_05_05		VAL_CD_05_06			84,062.40
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		20.00%		16,812.48														16,812.48
	SUBTOTAL				100,874.88														100,874.88
	AFFECTADO POR F.R.		0.947	275,494.86	95,494.88													Saldo_05	95,494.88
	I.G.V. 19 %		19%		18,144.03														18,144.03
	TOTAL				113,638.91														113,638.91



0.00



ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES  
 ORIGINAL QUE OBRAS EN EL AREA DE  
 OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transito Documentario y Legal  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Handwritten initials and signatures at the bottom right of the page.

NOTA: ESTE DOCUMENTO ES  
 DIFUSIVO Y NO DEBE USARSE COMO  
 DOCUMENTO ORIGINAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documental y Acceso a la  
 INFORMACION PUBLICA  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CUADRO Nº 17**  
**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - OBRAS EXTERIORES**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : OBRAS\_EXTERIORES

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO			
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
01.00.00	TRABAJOS PRELIMINARES																				
01.01.00	LIMPIEZA DE TERRENO	M2	1,617.50	0.86	1,391.05					808.80	695.57								808.70	695	
01.02.00	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	M2	1,617.60	0.86	1,391.14					808.80	695.57			-404.40	-347.78				1,213.20	1,043	
02.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																				
02.01.00	EXCAVACION DE ZANJAS PARA MUROS Y ESCALERAS	M3	850.43	24.71	21,014.13									23.22	573.77				827.21	20,440	
02.02.00	EXCAVACION DE TERRAPLENES CON EQUIPO	M3	1,572.48	2.63	4,135.62					786.24	2,067.81								786.24	2,067	
02.03.00	EXCAVACION PARA SARDINEL	M3	18.11	21.20	383.93														18.11	383	
02.04.00	RELLENO CON AFIRMADO	M3	509.95	48.07	24,513.30														509.95	24,513	
02.05.00	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	277.02	26.77	7,415.83														277.02	7,415	
02.06.00	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA D PROM=30M	M3	977.99	12.44	12,168.20					300.00	3,732.00								677.99	8,434	
02.07.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON MAQUINARIA	M3	2,467.77	13.89	34,277.33					987.11	13,710.96								1,480.66	20,566	
03.00.00	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE																				
03.01.00	BASES EN MUROS DE CONTENCIÓN																				
03.01.01	BASE EN MURO DE CONTENCIÓN f <sub>c</sub> =140 Kg/cm <sup>2</sup> C. TIPO IP	M3	98.96	217.40	21,513.90														98.96	21,513	
03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE BASE DE MURO DE CONTENCIÓN	m2	234.12	22.40	5,244.29														234.12	5,244	
04.00.00	OBRAS DE CONCRETO ARMADO																				
04.01.00	MUROS EN JARDINERAS Y BANCAS																				
04.01.01	MUROS EN JARDINERAS Y BANCAS: CONCRETO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup> C. TIPO IP	M3	66.79	258.15	17,241.84														66.79	17,241	
04.01.02	MUROS EN JARDINERAS Y BANCAS: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	M2	767.60	15.76	12,097.38														767.60	12,097	
04.01.03	MUROS EN JARDINERAS Y BANCAS: ACERO f <sub>y</sub> =4200 Kg/cm <sup>2</sup>	KG	3,034.11	3.08	9,345.06														3,034.11	9,345	
04.02.00	GRADERIAS EN TRIBUNAS																				
04.02.01	GRADERIAS EN TRIBUNAS: CONCRETO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup> C. TIPO IP	M3	29.54	258.15	7,625.75														29.54	7,625	
04.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS	M2	54.18	19.33	1,047.30														54.18	1,047	
04.02.03	GRADERIAS: ACERO f <sub>y</sub> =4200 Kg/cm <sup>2</sup>	KG	654.15	3.08	2,014.78														654.15	2,014	
04.03.00	LOSAS Y PATIOS																				
04.03.01	LOSAS Y PATIOS: CONCRETO f <sub>c</sub> =140 Kg/cm <sup>2</sup> C. TIPO IP	M3	166.33	216.84	36,057.00														166.33	36,057	
04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA LOSA DE PATIO	M2	106.68	16.99	1,812.49														106.68	1,812	
04.04.00	GRADAS Y ACCESOS																				
04.04.01	GRADAS Y ACCESOS: CONCRETO f <sub>c</sub> =210 Kg/cm <sup>2</sup> C. TIPO IP	M3	28.84	258.22	7,447.06														28.84	7,447	
04.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA GRADAS	M2	17.96	19.33	347.17														17.96	347	
04.04.03	GRADERIAS: ACERO f <sub>y</sub> =4200 Kg/cm <sup>2</sup>	KG	122.05	3.08	375.91														122.05	375	
04.05.00	MUROS																				
04.05.01	CONCRETO EN MUROS f <sub>c</sub> =210 KG/CM <sup>2</sup> C. TIPO IP	M3	63.74	268.60	17,133.31														63.74	17,133	
04.05.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO	M2	732.72	30.03	22,003.58														732.72	22,003	
04.05.03	MUROS: ACERO f <sub>y</sub> =4200 Kg/cm <sup>2</sup>	KG	2,511.59	3.08	7,735.70														2,511.59	7,735	
	COSTO DIRECTO			CD_06	275,741.05	Val_CD_06_01	-	Val_CD_06_02	-	Val_CD_06_03	20,901.91	Val_CD_06_04	-	Val_CD_06_05	225.99	Val_CD_06_06	-	-	-	-	254,613
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		20.00%		55,148.21						4,180.38				45.20					50,922	
	SUBTOTAL				330,889.26						25,082.29				271.19					305,535	
	AFECTADO POR F.R.L		0.947	289,240.52	313,241.81						23,744.57				256.72				Saldo_06	289,240	
	I.G.V. 19 %		19%		59,515.94						4,511.47				48.78					54,955	
	TOTAL				372,757.75						28,256.04				305.50					344,196	

REGION CALLAO  
 VºBº  
 GERENCIA GENERAL REGIONAL

REGION CALLAO  
 VºBº  
 GRI

Handwritten initials and marks.

ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES  
 DE LA OBRA QUE SE ENCUENTRA EN EL  
 SISTEMA DE INFORMACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documental y Acceso a la Información  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CUADRO N° 18**  
**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 6123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : MOBILIARIO\_Y\_EQUIPAMIENTO

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO			
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
01.00.00	MOBILIARIO																				
01.01.00	AULAS DE PRIMARIA																				
01.01.01	MESAS BIPERSONALES	UND	82.00	102.83	8,432.06														82.00	8,432.06	
01.01.02	SILLAS INDIVIDUALES DE MADERA	UND	184.00	26.05	4,272.20														184.00	4,272.20	
01.01.03	ESCRITORIO Y SILLA DOCENTE DE MADERA SIN TAPIZ NI BRAZOS	UND	6.00	183.91	983.46														6.00	983.46	
01.02.00	AULAS DE SECUNDARIA																				
01.02.01	CARPETAS UNIPERSONALES C/SILLAS	UND	124.00	94.45	11,711.80														124.00	11,711.80	
01.02.02	ESCRITORIO Y SILLA DOCENTE DE MADERA SIN BRAZOS	UND	5.00	138.99	694.95														5.00	694.95	
01.03.00	ADMINISTRACION																				
01.03.01	ESCRITORIO PARA ADMINISTRACION DE 1.50x0.75 GERENCIAL DE	UND	1.00	188.07	188.07														1.00	188.07	
01.03.02	ESCRITORIO SECRETARIA 1.20x0.50	UND	1.00	130.25	130.25														1.00	130.25	
01.03.03	SILLAS DE MADERA SALA ESPERA SIN BRAZOS Y SIN TAPIZ	UND	8.00	34.03	272.24														8.00	272.24	
01.03.04	MESA GRANDE DE MADERA 1.50x0.75	UND	1.00	168.74	168.74														1.00	168.74	
01.03.05	SILLAS DE MADERA SIN BRAZOS Y SIN TAPIZ	UND	10.00	34.03	340.30														10.00	340.30	
01.03.06	ESTANTE PARA PROFESORES EN CARAPACHO	UND	5.00	104.20	521.00														5.00	521.00	
01.03.07	ARCHIVADORES DE 4 CALJONES	UND	3.00	163.91	491.73														3.00	491.73	
01.03.08	VITRINA PARA PERIODICO MURAL C/VIDRIO CORREDIZO DE 1.50m	UND	2.00	147.90	295.80														2.00	295.80	
01.03.09	COMPUTADORA PENTIUM IV	UND	1.00	1,974.79	1,974.79														1.00	1,974.79	
01.03.10	IMPRESORA HP	UND	1.00	352.94	352.94														1.00	352.94	
01.03.11	EQUIPO DE SONIDO CON MICROFONO	UND	1.00	415.97	415.97														1.00	415.97	
01.04.00	AULA DE COMPUTACION																				
01.04.01	PIZARRAS ACRILICAS DE 1.00x1.80	UND	1.00	125.74	125.74														1.00	125.74	
01.04.02	SILLAS DE MADERA SIN BRAZOS Y SIN TAPIZ	UND	20.00	33.78	675.60														20.00	675.60	
01.04.03	MODULO DE COMPUTO DE 93 cm EN CARAPACHO	UND	20.00	123.45	2,469.00														20.00	2,469.00	
01.04.04	COMPUTADORA PENTIUM IV	UND	20.00	1,974.79	39,495.80														20.00	39,495.80	
01.05.00	MATERIAL DIDACTICO																				
01.05.01	MAPAS, CD EDUCATIVOS, OTROS	GLB	1.00	4,622.19	4,622.19														1.00	4,622.19	
	<b>COSTO DIRECTO</b>			CO_07	78,634.63	Val_CD_07_01		Val_CD_07_02		Val_CD_07_03		Val_CD_07_04		Val_CD_07_05		Val_CD_07_06					78,634.63
	<b>UTILIDAD Y GASTOS GENERALES</b>		0.00%																		
	<b>SUBTOTAL</b>				78,634.63																78,634.63
	<b>AFECTADO POR F.R.</b>		1.000	78,634.63	78,634.63														Saldo_07		78,634.63
	<b>I.G.V. 18 %</b>		19%		14,840.58																14,840.58
	<b>TOTAL</b>				93,575.21																93,575.21

0.00




2010

CUADRO N° 19

**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - EVALUACION Y SEÑALIZACION**

OBRA : CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA N° 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : EVALUACION\_Y\_SEÑALIZACION

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO		
		UND	CANTIDAD	P.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01.01.00	EXTINTORES POS-ABC DE 5 KG	UND	13.00	126.47	1,644.11														13.00	1,644.11
01.02.00	SEÑAL DE SALIDA	UND	29.00	3.41	98.89														29.00	98.89
01.03.00	SEÑAL DE ZONA DE SEGURIDAD	UND	28.00	3.41	95.48														28.00	95.48
01.04.00	SEÑAL DE ESCALERA	UND	10.00	3.41	34.10														10.00	34.10
01.05.00	SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO	UND	1.00	3.41	3.41														1.00	3.41
01.06.00	BOTIQUIN DE MADERA INC. MEDICAMENTOS DE PRIMEROS AUXILIO	UND	2.00	215.00	430.00														2.00	430.00
COSTO DIRECTO				CD_08	2,305.99	Val_CD_08_01	-	Val_CD_08_02	-	Val_CD_08_03	-	Val_CD_08_04	-	Val_CD_08_05	-	Val_CD_08_06	-			2,305.99
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			0.00%																	
SUBTOTAL					2,305.99															2,305.99
AFECTADO POR F.R.			1.000	2,305.99	2,305.99														Saldo_08	2,305.99
I.G.V. 15 %			19%		438.14															438.14
TOTAL					2,744.13															2,744.13



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 ORIGINAL QUE OBRARÁ EN EL ARCHIVO  
 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Gestión Documental del Gobierno Regional del Callao

Handwritten signature and the number 7120.

ESTE DOCUMENTO PRESENTE ODDUCIÓ EN  
 OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO DEL AREA DE  
 TRÁMITE DOCUMENTARIO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


CUADRO Nº 20

**RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - INCREMENTO DE CARGA ELECTRICA**

OBRA : CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA Nº 5123 FRANCISCO BOLOGNESI EN EL AA.HH. LAS LOMAS - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACIÓN : CALLAO - LIMA  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO VANIA  
 FORMULA : INCREMENTO\_DE\_CARGA\_ELECTRICA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.07.06		VAL 02 AL 31.07.06		VAL 03 AL 31.07.06		VAL 04 AL 31.07.06		VAL 05 AL 31.07.06		VAL 06 AL 31.07.06		SALDO		
		UND	CANTIDAD	E.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
001	INCREMENTO DE CARGA HASTA 25.50 KW (EDELNOR)	GLB	1.00	2,721.65	2,721.65														1.00	2,721.65
	COSTO DIRECTO			CD_09	2,721.65	Val_CD_09_01	-	Val_CD_09_02	-	Val_CD_09_03	-	Val_CD_09_04	-	Val_CD_09_05	-	Val_CD_09_06	-	-		2,721.65
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%																	
	SUBTOTAL				2,721.65															2,721.65
	AFECTADO POR F.R.		1.000	2,721.65	2,721.65														Saldo_09	2,721.65
	I.G.V. 19 %		19%		517.11															517.11
	TOTAL				3,238.76															3,238.76

0.00



Handwritten marks and numbers at the bottom right corner, including '121'.