

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Legal
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL REGIONAL
N° 620-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/ GGR
CALLAO,
VISTOS: 12 SEP 2007

El Informe N° 164-2007-Gobierno Regional del Callao/GRI-OC-VOMB de fecha 14 de Agosto de 2007, emitido por el Coordinador de la Obra; y,

CONSIDERANDO :

Que, con fecha 06 de Diciembre del 2006 se suscribe el CONTRATO N° 023-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-EJECUCIÓN DE OBRA, con el Contratista: CONSORCIO JUAN PABLO II-GRC, para llevar a cabo la ejecución bajo el sistema a Suma Alzada de la Obra Pública: "CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ORGANIZACIÓN VECINAL JUAN PABLO II -CALLAO", por el monto contratado de S/. 3'030,749.36 (TRES MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 36/100 NUEVOS SOLES), con precios al mes de Junio del 2006, incluyendo los impuestos de Ley y un plazo de ejecución de 90 (noventa) días naturales;

Que, mediante la Resolución de Gerencia General Regional N° 2007-Gobierno Regional del Callao/GGR de fecha 25 de Julio de 2007 se aprobaron los **MAYORES GASTOS GENERALES POR CAUSA NO ATRIBUIBLE AL CONTRATISTA** que refieren las Resoluciones Gerencial General Regional N° 180 y 253 -2007- Gobierno Regional del Callao-GGR, que otorga las Ampliaciones de Plazo por un total de 35 días, reconociéndose un monto indexado por pagar de S/ 68,938.13 (SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 13/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV.; y por la **MODIFICACION DE LA PROGRAMACION DEL AVANCE DE OBRA** que refieren las Resoluciones Gerencial General Regional N° 162 y 252 -2007 Gobierno Regional del Callao-GGR, que otorga las Ampliaciones de Plazo por un total de 25 días y 18 días respectivamente, reconociéndose un monto indexado por pagar de S/ 73,389.72 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 72/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV; por lo que sumando los montos de los Mayores Gastos Generales aprobados ascienden a la suma total de S/. 142,327.85 (CIENTO



CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 85/100 NUEVOS SOLES);

Que, mediante el documentos del vistos se da cuenta de que se ha incurrido en una serie de errores materiales que son necesarios subsanar, debiendo decir:

-En la Resolución

“ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar, en razón a las consideraciones expuestas los Mayores Gastos Generales por la modificación de la programación del avance de obra, aprobadas por las Resoluciones Gerencial General Regional N° 178 y 252 -2007 Gobierno Regional del Callao-GGR, que otorga las Ampliaciones de Plazo por un total de 27 días y 18 días respectivamente, reconociéndose un monto indexado por pagar de S/ 73,389.72 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 72/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV; por lo que sumando los montos de los Mayores Gastos Generales aprobados ascienden a la suma total de S/. 142,327.85 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 85/100 NUEVOS SOLES).”

-En el Anexo N° 01 CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES-MGG

“B.-POR LA MODIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

Período de la ampliación de plazo N° 03

27 d.c.

los cuales 25 d.c., corresponde al Adicional n° 02
GGR 178-2007”



Que, conforme lo establecido por el artículo 201° de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, los errores materiales pueden ser rectificadas en cualquier momento con efecto retroactivo, de oficio, siempre que no se alteren lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, adoptando las formas y modalidades del acto original;

De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 072 -- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de fecha 26 de Enero de 2007 y en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 004-2006-REGION CALLAO/ CR, contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y la Gerencia de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Callao;



SE RESUELVE :

ESTE DOCUMENTO ES
CÓPIA FIDEL DE LA QUE OBRÓ EN EL AÑO
2007 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONIO FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ARTICULO PRIMERO .- **Rectificar de Oficio**, con efecto retroactivo la Resolución Gerencial General Regional N° 536-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 25 de Julio de 2007, debiendo quedar redactada de la siguiente manera:

-En la Resolución

“**ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar**, en razón a las consideraciones expuestas los Mayores Gastos Generales por la modificación de la programación del avance de obra, aprobadas por las Resoluciones Gerencial General Regional N° 178 y 252 -2007 Gobierno Regional del Callao-GGR, que otorga las Ampliaciones de Plazo por un total de 27 días y 18 días respectivamente, reconociéndose un monto indexado por pagar de S/ 73,389.72 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 72/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV; por lo que sumando los montos de los Mayores Gastos Generales aprobados ascienden a la suma total de S/. 142,327.85 (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SIETE CON 85/100 NUEVOS SOLES).”


-En el Anexo N° 01 CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES-MGG

B.-POR LA MODIFICACION DEL AVANCE DE OBRA



Período de la ampliación de plazo N° 03 27 d.c.
De los cuales 25 d.c., corresponde al Adicional n° 02
RGR 178-2007”

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar a la Oficina de Tramite Documentario y Archivo la notificación de la presente.



REGISTRE Y COMUNIQUESE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Arq. FERNANDO E. GORDILLO TORDOYA
GERENTE GENERAL REGIONAL

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES
DIFUSIONADA EN EL AL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Tramite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

620

ANEXO N° 01

OBRA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ORGANIZACIÓN VECINAL JUAN PABLO II
 MODALIDAD L.P. N° 010-2006-REGION CALLAO
 CONTRATISTA CONSORCIO JUAN PABLO II - GRC
 UBICACIÓN AA. HH. VECINAL JUAN PABLO II - CALLAO
 SUPERVISOR CONSORCIO VICTOR CHAVEZ

CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES - MGG

Fecha Base

Periodo de la Ampliación de Plazo N° 07 30 d.c.
 Por paralización de Obra, con gastos acreditados por 35 d.c. 57,645.34
 Gasto General Diario Por Paralización 1,647.01
 RGG 253-2007

MES	N° DIAS	lp	lo	lp/lo	MONTO PARCIAL GG
Mar-07	11	314.64	313.39	1.00399	18,189.37
Abr-07	19	315.20		1.00578	31,473.93
	30			MGG7_slgv	49,663.30

RESUMEN:**POR PARALIZACION DE OBRA**

Mayores Gastos Generales: MGG5
 Mayores Gastos Generales: MGG7

S/IGV	C/IGV
8,267.90	9,838.80
49,663.30	59,099.33
TOTAL S/.	68,938.13

B.- POR MODIFICACION DEL AVANCE DE OBRA

Periodo de la Ampliación de Plazo N° 03 27 d.c.
 De los cuales 25 d.c. corresponden al Adicional N° 02
 RGG 178-2007

MES QUE OCURRE LA CAUSAL	N° DIAS	lp	lo	lp/lo	MONTO PARCIAL GG
Feb-07	2	313.55	313.39	1.00051	6,138.13
	2			MGG3_slgv	6,138.13


Periodo de la Ampliación de Plazo N° 06 18 d.c.
 Corresponde a partidas contractuales vinculadas al Adicional N° 02
 RGG 252-2007

MES QUE OCURRE LA CAUSAL	N° DIAS	lp	lo	lp/lo	MONTO PARCIAL GG
May-07	9	315.20	313.39	1.00578	27,766.95
Jun-07	9	315.20		1.00578	27,766.95
	18			MGG6_slgv	55,533.90

RESUMEN:**POR MODIFICACION DEL AVANCE DE OBRA**

Mayores Gastos Generales: MGG3
 Mayores Gastos Generales: MGG6

S/IGV	C/IGV
6,138.13	7,304.37
55,533.90	66,085.35
TOTAL S/.	73,389.72



COPIA PARA EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL QUE OBEDECE AL ARTÍCULO 10
 DEL REGLAMENTO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trabajo Documental y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO