



ESTE DOCUMENTO ES
UN DOCUMENTO ORIGINAL QUE OPERA EN LA
FORMA DE DOCUMENTO ORIGINAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 741-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR

Callao, 09 NOV 2007

VISTOS:

La Carta S/N recibida por la Entidad el 27 de Setiembre de 2007 y la Carta S/N del 05 de Octubre de 2007 y recibida por la Entidad el 10 de Octubre de 2007, ambas emitidas por el Contratista; el Informe N° 396-2007/GRC/GA-CONTA del 17 de Setiembre de 2007, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 059-2007/ELSS del 01 de Octubre de 2007, emitido por el Profesional Locador encargado de la Liquidación de Obras; el Informe N° 272-2007-GRC/GRI-OC/JACF del 12 de Octubre del 2007, emitida por el Coordinador de Liquidaciones de Obras de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 749-2007-GRC/GRI-OC del 12 de Octubre del 2007, emitida por el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 360-2007-GRC/GRPPAT-OPEPI-RPB del 22 de Octubre de 2007, emitido por el Especialista en Proyectos de Inversión de la Oficina de Planificación Estratégica Prospectiva e Inversiones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Informe N° 1114-2007-GRC/GRPPAT/OPT del 26 de Octubre de 2007, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 060-2006-Gobierno Regional del Callao-GRI del 31 de Mayo del 2006, la Entidad, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura, aprobó el Expediente Técnico a nivel de ejecución de obra del Proyecto: "RECONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA-LA PUNTA-CALLAO", cuyo Presupuesto Analítico Desagregado (Valor Referencial) asciende a S/. 2,523,580.61 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 61/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV, con precios al mes de Marzo de 2006 y un plazo de ejecución de 150 días naturales, a realizarse bajo el proceso de selección de Licitación Pública;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 122-2006-Gobierno Regional del Callao-GGR del 31 de Mayo de 2006, la Entidad, a través de la Gerencia General Regional aprobó las Bases para la Ejecución de la Obra "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA-LA PUNTA-CALLAO", con un valor referencial de S/. 2,523,580.61 (DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 61/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV, con precios al mes de Marzo de 2006, a realizarse bajo proceso de selección de Licitación Pública;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 158-2006-Gobierno Regional del Callao-PR del 04 de Agosto de 2006, la Entidad, a través de la Presidencia Regional aprobó la mayor asignación de recursos para la ejecución de la obra "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA-LA PUNTA-CALLAO" por la suma de S/. 75,707.42 (SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SIETE CON 42/100 NUEVOS SOLES), dando un nuevo monto



autorizado de S/. 2,599,288.03 (DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 03/100 NUEVOS SOLES);

Que, el 06 de Setiembre de 2006, la Entidad, a través de la Gerencia General Regional, suscribió el Contrato N° 016-2006-Gobierno Regional del Callao-Ejecución de Obra con el Contratista SEVILLA RODRIGUEZ S.R. LTDA., para la ejecución a Suma Alzada de la Obra Pública "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA-LA PUNTA-CALLAO", por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 2,599,288.03 (DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 03/100 NUEVOS SOLES) incluido los impuestos de Ley, con precios al mes Marzo de 2006 y un plazo de ejecución de 150 días naturales;

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno del 15 de Setiembre de 2006, el Coordinador de Obra en representación del Gobierno Regional del Callao, hizo Entrega de Terreno al Residente de Obra como representante del Contratista, para que este último dé inicio a la ejecución de obra al no existir observación alguna;

Que, mediante Comprobante de Pago N° 008258 del 22 de Setiembre de 2006, la Entidad canceló el Adelanto Directo al Contratista, y de conformidad con las condiciones estipuladas para el inicio de obra en el Artículo 240° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 084-2004-PCM, el inicio contractual de la obra se dio al día siguiente de efectuada la cancelación del Adelanto Directo, es decir a partir del 23 de Setiembre de 2006, razón por la cual el término contractual de la obra estaba previsto para el 19 de Febrero de 2007;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 254-2006-Gobierno Regional del Callao-GGR del 06 de Noviembre de 2006, la Entidad, a través de la Gerencia General Regional, formalizó la Ampliación de Plazo N° 01 al Contrato N° 016-2006-Gobierno Regional del Callao-Ejecución de Obra, a favor de la Empresa Contratista SEVILLA RODRÍGUEZ S.R.LTDA., por 08 días naturales por indefinición del trazo de obra, sin reconocimiento de costo adicional presente o futuro; con lo cual el nuevo plazo contractual quedó desplazado hasta el 27 de Febrero de 2007, conforme se desprende de la Addenda N° 01 al Contrato N° 016-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-EJECUCIÓN DE OBRA suscrita el mismo 06 de Noviembre de 2006;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 080-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GGR del 21 de Marzo de 2007, la Entidad, a través de la Gerencia General Regional aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 de la Obra: "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO", por S/. 20,152.61 (VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS CON 61/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley, correspondiente al 0.78% de incidencia sobre el presupuesto contratado; del mismo modo, aprobó el Presupuesto Deductivo N° 01 de la Obra por S/. 29,642.72 (VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 72/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de ley, correspondiente al 1.14% de incidencia sobre el presupuesto contratado; ambos como consecuencia de la disminución del porcentaje de área de la cobertura de planchas traslucidas de fibra de vidrio y poliéster indicadas en el plano A-10 así como el cambio en su distribución a fin de que el porcentaje de área ocupada por las planchas traslucidas no supere el 10% del área total de la cobertura del techo del coliseo, conforme a las condiciones técnicas dadas por el proveedor de las coberturas;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 172-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GGR del 02 de Abril de 2007, la Entidad, a través



COPIA FIDEL (SI PRESENTE DOCUMENTO) ES
DEL ORIGINAL QUE OBEDECE AL ART. 104
DE LA LEY N° 27107 DEL 19 DE ABRIL DE 1995

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO DE
APLICACIÓN DEL QUE OBRAS EN LA OBRA
DE RECONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO
FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documental y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

741

de la Gerencia General Regional aprobó el Presupuesto Deductivo N° 02 vinculante con el Adicional N° 02 de la Obra: "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO", por S/. 45,849.16 (CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 16/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley, correspondiente al 1.76% de incidencia sobre el presupuesto contratado; del mismo modo, aprobó el Presupuesto Adicional N° 02 de la Obra en mención por S/. 261,209.94 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 94/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley, correspondiente al 10.05% de incidencia sobre el presupuesto contratado; ambos como consecuencia de la conveniencia de cambiar el piso parquet por un pavimento deportivo de conformidad con lo opinado por el Instituto Peruano del Deporte;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 254-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GGR del 04 de Mayo de 2007, la Entidad, a través de la Gerencia General Regional, declaró procedente la Ampliación de Plazo N° 02 al Contrato N° 016-2006-Gobierno Regional del Callao-Ejecución de Obra, a favor de la Empresa Contratista SEVILLA RODRÍGUEZ S.R.LTDA., por 109 días naturales por la demora de la Entidad en la expedición de la resolución aprobatoria del Adicional de Obra N° 02; con lo cual el nuevo plazo contractual quedó desplazado hasta el 16 de Junio de 2007, conforme se desprende de la Addenda N° 02 al Contrato N° 016-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-EJECUCIÓN DE OBRA suscrita el mismo 04 de Mayo de 2007;




Que, mediante Acta de Constatación Física del 16 de Julio de 2007, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra formularon observaciones a la ejecución de la obra, disponiendo de conformidad con el artículo 268° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado un plazo de 32 días naturales para la subsanación de las mismas;

Que, mediante Acta de Recepción de Obra del 13 de Agosto de 2007, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra verificaron y constataron que se levantaron las observaciones presentadas según el Acta de Constatación Física del 16 de Julio de 2007 y que la obra fue ejecutada, de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto, así como los planos, memoria descriptiva, presupuesto, protocolos de pruebas y modificaciones autorizadas mediante las resoluciones respectivas, salvo vicios ocultos; dando por recibida la obra;

Que, mediante Informe N° 396-2007/GRC/GA-CONTA del 17 de Setiembre de 2007, la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración remitió el Cuadro de Liquidación Financiera- Obra por Contrata del Contrato N° 016-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-EJECUCION DE OBRA para la Ejecución de la Obra "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO", señalando un monto pagado de S/. 2,814,650.80 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de ley, de conformidad con las 10 valorizaciones tramitadas y pagadas, el adelanto directo y los 02 adelantos de materiales así como la valorización del Adicional N° 01 y las 03 valorizaciones del Adicional N° 02;

Que, mediante Carta S/N recibida por la Entidad el 27 de Setiembre de 2007, complementada mediante Carta S/N del 05 de Octubre de 2007 y recibida por la Entidad el 10 de Octubre de 2007, el Contratista SEVILLA RODRIGUEZ S.R. LTDA. presentó la Liquidación del Contrato así como los documentos sustentatorios de la misma, dentro del plazo de 60 días de emitida el Acta de Recepción que estipula el Artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante D.S. N° 084-2004-PCM, mostrando un autorizado total por S/. 2,866,311.87 (DOS MILLONES



ESTE DOCUMENTO ES
DIPLOMA DE AUTENTICIDAD QUE OBRAS DEL CALLAO
DE LA GERENCIA REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Control
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE CON 87/100 NUEVOS SOLES), un pagado total por S/. 2,814,650.78 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 78/100 NUEVOS SOLES), con un saldo a su favor de S/. 51,661.09 (CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 09/100 NUEVOS SOLES);

Que mediante Informe N° 059-2007/ELSS del 01 de Octubre de 2007, el Profesional Locador encargado de la Liquidación de Obras manifestó haber realizado la revisión de la Liquidación presentada por el Contratista, observando que los pagos realizados se encuentran conformes al Cuadro de Liquidación Financiera emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; que los cálculos de reintegros y deducciones sal mes de pago de valorizaciones son conformes, excepto en el monto del reintegro pagado según la conformidad de pago, es decir, en los reajustes de las valorizaciones, toda vez que el Contratista consideró el Calendario Programado inicial y no el Calendario modificado que ya incluía los Deductivos aprobados, razón por la cual la Entidad sólo ha reformulado la liquidación presentada; recomendando para el efecto: a) Aprobar, de conformidad con los metrados Post Construcción, el Deductivo N° 03 al Contrato por la no ejecución de partidas por la suma de S/. 12,903.02 (DOCE MIL NOVECIENTOS TRES CON 02/100 NUEVOS SOLES); b) Aprobar la Liquidación del Contrato con una inversión autorizada de S/. 2,865,155.08 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 08/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV; y un monto pagado de S/. 2'814,650.80 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV; resultando un saldo a favor del Contratista por concepto de Autorizado y Pagado de S/. 50,504.28 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUATRO CON 28/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley, conforme se desprende del Anexo N° 01 y Cuadros sustentatorios que forman parte de la presente Resolución;

Que, mediante Informe N° 272-2007-GRC/GRI-OC-JACF del 12 de Octubre de 2007, el Coordinador de Liquidaciones de Obras de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura dio su conformidad al Informe N° 059-2007/ELSS del 01 de Octubre de 2007, reiterando que existe una mínima diferencia, debido principalmente a los reajustes de las valorizaciones, toda vez que para el cálculo de los reajustes el Contratista consideró el Calendario Programado Inicial y no así el Calendario Modificado que incluye los Deductivos aprobados;

Que, mediante Informe N° 749-2007-GRC/GRI-OC del 12 de Octubre de 2007, el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura dio su conformidad al Informe N° 272-2007-GRC/GRI-OC-JACF del 12 de Octubre de 2007, recomendando para el efecto: a) Aprobar, de conformidad con los metrados Post Construcción, el Deductivo N° 03 al Contrato por la no ejecución de partidas por la suma de S/. 12,903.02 (DOCE MIL NOVECIENTOS TRES CON 02/100 NUEVOS SOLES); b) Aprobar la Liquidación del Contrato con una inversión autorizada de S/. 2,865,155.08 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 08/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV; y un monto pagado de S/. 2'814,650.80 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV; resultando un saldo a favor del Contratista por concepto de Autorizado y Pagado de S/. 50,504.28 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUATRO CON 28/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley, conforme se desprende del Anexo N° 01 y Cuadros sustentatorios que forman parte de la presente Resolución. En tal sentido, solicitó a la Gerencia Regional de Infraestructura gestionar ante la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la cobertura por S/. 50,504.28 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUATRO CON 28/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de ley, pedido que fue atendido por la Gerencia Regional de Infraestructura mediante Proveedor del 12 de Octubre de 2007;



Que, mediante Informe N° 360-2007-GRC/GRPPAT-OPEPI-RPB del 22 de Octubre de 2007, el Especialista en Proyectos de Inversión de la Oficina de Planificación Estratégica Prospectiva e Inversiones de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial precisó que: a) el proyecto cuenta con estudio de preinversión a nivel de perfil, registrado en el Banco de Proyectos con Código SNIP N° 7385 y que fue evaluado, aprobado y declarado viable por la OPI del Gobierno Regional del Callao mediante Informe Técnico N° 055-2004-REGION CALLAO/GRPPAT-OPI y, finalmente la verificación de viabilidad sustentada en el Informe Técnico N° 017-2006-Región Callao/GRPPAT-OPIOT-GGC, mostrando de acuerdo al último registro en el Banco de Proyectos del SNIP un monto total de inversión de S/. 2,723,601.00 (DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS UNO CON 00/100 NUEVOS SOLES); b) Tomando en consideración el Reporte de Especificas de Ejecución de Gasto entre el período 2006-2007 proporcionado por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, para los conceptos Expediente Técnico, Supervisión de Obra, Contrato de Obra, Equipamiento y Liquidación de Obra así como el requerimiento de la Gerencia Regional de Infraestructura para atender el saldo de liquidación a favor del Contratista, se tiene que el monto total de inversión registrado en el Banco de Proyectos del SNIP como consecuencia de la verificación de viabilidad se ha incrementado en un 7.5%; concluyendo que dicho incremento se encuentra enmarcado dentro del margen de variación establecido por el análisis de sensibilidad del proyecto reformulado equivalente al 10% del costo total de la inversión aprobada, por lo que se mantiene la rentabilidad social del proyecto;

Que, mediante Informe N° 1114-2007-GRC/GRPPAT/OPT del 26 de Octubre de 2007, la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial informó que el requerimiento de cobertura presupuestal sería atendido mediante una modificación presupuestal en el Presupuesto Institucional en el mes de Octubre, en la fuente de financiamiento Recursos Determinados Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Rentas de Aduana y Participaciones, asignando para la Cadena de Gasto de 6.5.11.50.18 el presupuesto de S/. 50,505.00 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCO CON 00/100 NUEVOS SOLES), para atender el saldo a favor del Contratista de la presente liquidación, debiendo la Gerencia de Administración girar el monto correspondiente descontando los pagos pendientes que hubiera por parte del contratista y cualquier otro saldo que hubiera a favor de la Entidad;

Que, en el presente caso, sólo se ha procedido a reformular la liquidación presentada por el Contratista tomando en consideración el Calendario Modificado que incluye los Deductivos Aprobados y no así el Calendario Programado Inicial que fue el empleado por el Contratista para la elaboración de su liquidación, lo cual determina los reajustes en las valorizaciones de la presente liquidación reformulada;

Que, de conformidad con el artículo 269° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM; el contratista presentará su liquidación debidamente sustentada dentro del plazo de 60 días, contado desde el día siguiente de la recepción de obra y la Entidad deberá pronunciarse sobre el particular dentro del plazo de 30 días de recibida la liquidación; practicándose la liquidación siempre que no existan controversias pendientes de resolver;

Que, de conformidad con el artículo 270° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidación culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo;




ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 072-2007 Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 26 de Enero del 2007; y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 004-2006 REGIÓN CALLAO-CR del 29 de Marzo de 2006, cuyo artículo 44º relativo a las funciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica fue modificado por Ordenanza Regional N° 009 del 24 de Octubre de 2007 y publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 27 de Octubre de 2007; cuenta con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura y la visación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y de la Gerencia de Asesoría Jurídica.


SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar, en concordancia con los Metrados Post Construcción, el Deductivo N° 03 al Contrato N° 016-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA-LA PUNTA-CALLAO" suscrito con el Contratista SEVILLA RODRIGUEZ S.R. LTDA., por la suma de S/. 12,903.02 (DOCE MIL NOVECIENTOS TRES CON 02/100 NUEVOS SOLES) como consecuencia de la no ejecución de partidas.



ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar la Liquidación Reformulada del Contrato N° 016-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - EJECUCION DE OBRA "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA-LA PUNTA-CALLAO" suscrito con el Contratista SEVILLA RODRIGUEZ S.R. LTDA., la misma que tomando en consideración el Calendario Modificado que ya incluye los correspondientes Deductivos Aprobados, muestra una inversión autorizada de S/. 2,865,155.08 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 08/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV; y un monto pagado de S/. 2'814,650.80 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON 80/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV; resultando un saldo a favor del Contratista por concepto de Autorizado y Pagado de S/. 50,504.28 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUATRO CON 28/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley, conforme se desprende del Anexo N° 01 y Cuadros sustentatorios que forman parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar a la Gerencia de Administración, para que gire al Contratista SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA la suma de S/. 50,504.28 (CINCUENTA MIL QUINIENTOS CUATRO CON 28/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley, por concepto de saldo a favor del Contratista por la ejecución de la obra "RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO".



ARTÍCULO CUARTO.- Precisar que el egreso que demande el cumplimiento del saldo a favor del Contratista indicado en el Artículo Tercero de la presente Resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

Cadena Institucional

Cadena Funcional Programática

Cadena de Gasto

PLIEGO	U.E	FU	PRO	SPRO	PROY	COMP	META	CIS	CG	GGG	MA	EG	RUB	EG
464	001	09	033	0092	2.017406	2.004644	00001	003	6	5	11	50	18	50,505.00

Nemo: 0076



ARTÍCULO QUINTO. Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente Resolución así como del Anexo N° 01 y su respectivos cuadros sustentatorios, de conformidad con el Capítulo III- Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Handwritten signature]

ANDRÉS E. CORDILLO TORDOYA
GERENTE GENERAL REGIONAL



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO DE
NOTIFICACION QUE DEBE EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Handwritten signature]

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA			
OBRA	:	RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO	
MODALIDAD	:	L.P. N° 0005-2006-REGION CALLAO	
CONTRATO	:	N° 016-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
CONTRATISTA	:	SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.	FECHA LIQ: Nov-07
SUPERVISION	:	CONSORCIO JUPITER	

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	S/.	S/.
1.1.1	Contrato Vigente		2,346,433.36
	Contrato Principal	2,184,275.66	
	Presupuesto Adicional N° 01	16,934.97	
	Presupuesto Adicional N° 02	219,504.15	
	Presupuesto Deductivo N° 01	(24,909.85)	
	Presupuesto Deductivo N° 02	(38,528.71)	
	Presupuesto Deductivo N° 03	(10,842.87)	
	Mayores gastos generales- Ampliación de Plazo 01	0.00	
	Mayores gastos generales- Ampliación de Plazo 02	0.00	
1.1.2	Reintegros		61,259.96
	Contrato Principal	60,611.93	
	Presupuesto Adicional N° 01	68.01	
	Presupuesto Adicional N° 02	580.05	
1.1.3	Impuestos I.G.V.		457,461.74
	IGV del Contrato Vigente	445,822.34	
	IGV Reintegros	11,639.40	
	AUTORIZADO TOTAL OBRA	S/.	2,865,155.08
1.2.0	PAGADO:		
1.2.1	Contrato vigente		2,304,910.40
	Contrato Principal	2,111,307.12	
	Presupuesto Adicional N° 01	16,934.97	
	Presupuesto Adicional N° 02	176,668.31	
1.2.2	Reintegros		60,342.36
	Contrato Principal	61,506.40	
	Presupuesto Deductivo N° 01	67.74	
	Presupuesto Deductivo N° 02	-1,231.78	
1.2.3	IGV 19%		449,398.04
	Contrato Vigente + reintegros	193,965.18	
	Presupuesto Adicional N° 01 + reintegros	3,230.51	
	Presupuesto Adicional N° 02 + reintegros	33,332.95	
	Adelanto Directo	83,002.48	
	Adelanto de Materiales N° 01	83,002.48	
	Adelanto de Materiales N° 02	52,864.44	
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		0.00
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Directo	436,855.13	
	Materiales N° 01	436,855.13	
	Materiales N° 02	278,233.90	
1.2.4.2	Amortizados		
	Directo	413,540.18	
	Materiales N° 01 y 02	738,403.98	
	PAGADO EN VALORIZACIONES	S/.	2,814,650.8



ESTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL QUE OBEDECE AL ART. 10
 DEL REGLAMENTO DEL SERVIDOR PUBLICO DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
 Jefe de Oficina de Trámite Documentario y Control
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA			
OBRA	:	RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO	
MODALIDAD	:	L.P. N° 0005-2006-REGION CALLAO	
CONTRATO	:	N° 016-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
CONTRATISTA	:	SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.	FECHA LIQ: Nov-07
SUPERVISION	:	CONSORCIO JUPITER	

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	50,504.28
II.- OTROS			
2.1.0	Penalidad	0.00	
2.2.0	Costo por no presentar Liquidación	0.00	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	0.00

RESUMEN DE SALDOS: LIQUIDACION DE OBRA

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	50,504.28
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	50,504.28
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO	S/.	50,504.28
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS		0.00
SALDO TOTAL A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	50,504.28

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL DEL QUE OBRERA EN EL ARCHIVO
 DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTAL Y CONTROL
 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documental y Control
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CUADRO N° 01

OBRA	RECONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROITA - LA PUNTA - CALLAO				
UBICACIÓN	Jr. Agustín Tovar Cuadra 4, Distrito La Punta, Provincia Constitucional del Callao				
MODALIDAD	L.P. N° 0005-2006-REGION CALLAO				
CONTRATO	N° 016-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	06/09/2006			
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO				
CONTRATISTA	SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.				
SUPERVISION	CONSORCIO JUPITER				
COMPONENTES:					
	01 ESTRUCTURAS				
	02 ARQUITECTURA				
	03 INSTALACIONES SANITARIAS				
	04 INSTALACIONES ELECTRICAS				
	05 EQUIPAMIENTO				
	06 CONEXIÓN EDELNOR				
VALOR REFERENCIAL	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE	
PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL	2.523.580.61	2.120.655.97	402.924.64	Mar-06	
VALOR REFERENCIAL: OBRAS CIVILES	2.599.288.03	2.184.275.66	415.012.37		
PRESUPUESTO CONTRATO: OBRAS CIVILES	2.506.833.67	2.106.582.92	400.250.75		
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01	2.507.049.23	2.106.764.06	400.285.17		
PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02	20.152.61	16.934.97	3.217.64		
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01	261.209.94	219.504.15	41.705.79		
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 02	29.642.72	24.909.85	4.732.87		
PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 02	45.849.16	38.528.71	7.320.45		
PRESUPUESTO CONTRATO PRINCIPAL VIGENTE	2.523.796.15	2.120.837.10	402.959.05		
FACTOR DE RELACION	1.030000				
FACTOR DE RELACION: OBRAS CIVILES	1.00008599				
DATOS GENERALES DE LA OBRA					
	concepto	total	monto	lgv	fecha
CD_BASE_01	1.101.934.68	1.573.562.73	1.322.321.62	251.241.11	Mar-06
CD_BASE_02	529.845.44	756.619.29	635.814.53	120.804.76	
CD_BASE_03	50.420.63	72.000.66	60.504.76	11.495.90	
CD_BASE_04	73.285.02	104.650.99	87.942.01	16.708.98	
CD_BASE: OBRA CIVIL	1.765.485.77	2.506.833.67	2.106.582.92	400.250.75	
CD_BASE_05	10.710.24	12.745.18	10.710.23	2.034.95	
CD_BASE_06	3.362.82	4.001.76	3.362.82	638.94	
CD_BASE	1.769.558.83	2.523.580.61	2.120.655.97	402.924.64	
CDO_01	1.134.992.73	1.620.769.61	1.361.991.27	258.778.34	
CDO_02	545.740.81	779.317.87	654.888.97	124.428.90	
CDO_03	51.933.25	74.160.68	62.319.90	11.840.78	
CDO_04	76.483.57	107.790.52	90.580.28	17.210.24	
CD_OFERTA: OBRA CIVIL	1.808.150.36	2.582.038.68	2.160.780.42	412.258.26	
CDO_05	11.031.54	13.127.54	11.031.54	2.096.00	
CDO_06	3.463.71	4.121.81	3.463.71	658.10	
CD_OFERTA	1.822.645.61	2.599.288.03	2.184.275.67	415.012.36	
	ADEL_DIRECTO	519.857.61	436.855.13	83.002.48	22-Sep-06
	ADEL_MAT_01	519.857.61	436.855.13	83.002.48	01-Oct-06
	ADEL_MAT_02	331.098.34	278.233.90	52.864.44	01-Feb-07
Total de adelantos		1.370.813.56	1.151.944.16	218.869.40	52.74%
Plazo de ejecución		150			15-Sep-06
Entrega de terreno		15-Sep-06			16-Feb-07
Ampliación de Plazo N° 01	RGGR 254-2006 GRC-GGR	8			27-Feb-07
Ampliación de Plazo N° 02	RGGR 254-2007 GRC-GGR	109			16-Jun-07
		0			16-Jun-07
					16-Jul-07
					13-Ago-07
					16-Jun-07



ESTE DOCUMENTO (EL PRESENTE DOCUMENTO) ES
 UN DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRAS CIVILES ANON
 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO N° 01

OBRA	RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO		
UBICACIÓN	Jr. Agustín Tovar Cuadra 4, Distrito La Punta, Provincia Constitucional del Callao		
MODALIDAD	L.P. N° 0005-2006-REGION CALLAO		
CONTRATO	N° 016-2006-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	06/09/2006	
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.TDA.		
SUPERVISION	CONSORCIO JUPITER		

Valorización Contrato Principal	fecha % avance	bruta total	reajuste monto neto	amortización igv	Retención IGv fecha pago
01	30-Sep-06 2.49%	54,372.63 52,532.00	646.44 44,144.54	10,874.53 8,387.46	
02	31-Oct-06 13.86%	302,760.21 146,634.04	8,513.11 123,221.88	188,051.44 23,412.16	
03	30-Nov-06 17.91%	391,266.03 201,763.01	10,982.42 169,548.75	232,699.70 32,214.26	
04	31-Dic-06 11.67%	254,967.01 168,468.75	7,288.74 141,570.38	120,685.37 26,898.37	
05	31-Ene-07 13.96%	304,816.52 141,981.97	8,137.37 119,312.58	193,641.31 22,669.39	
06	28-Feb-07 7.11%	155,232.10 182,461.36	5,828.24 153,326.87	7,731.47 29,132.49	
07	31-Mar-07 10.05%	219,489.80 113,656.26	6,013.13 95,509.46	129,993.47 18,146.80	
08	30-Abr-07 4.43%	96,808.41 21,076.42	6,916.27 17,711.28	86,013.40 3,365.14	
09	31-May-07 8.69%	189,917.85 14,110.33	4,193.04 11,857.42	182,253.47 2,252.91	
10	30-Jun-07 6.49%	141,676.56 172,150.40	2,987.64 144,664.20	0.00 27,486.20	
TOTAL		2,111,307.12	61,506.40	1,151,944.16	0.00
	96.66%	1,214,834.54	1,020,869.36	193,965.18	1,214,834.54
SALDOS Contrato Principal		72,968.54	3.34%	0.00	0.00%


Valorización ADICIONAL N° 01	fecha % avance	bruta total	reajuste monto neto	amortización igv	Retención IGv fecha pago
01		16,934.97 20,233.22	67.74 17,002.71	3,230.51	
TOTAL		16,934.97	67.74	0.00	0.00
		20,233.22	17,002.71	3,230.51	20,233.22
SALDOS ADICIONAL N° 01		0.00	100.00%	0.00%	0.00%

Valorización ADICIONAL N° 02	fecha % avance	bruta total	reajuste monto neto	amortización igv	Retención IGv fecha pago
01	31-May-07 6.25%	13,714.20 16,091.42	-192.00 13,522.20	2,569.22	09-Feb-06
02		129,972.60 153,430.06	-1,039.78 128,932.82	24,497.24	
03		32,981.51 39,248.00	0.00 32,981.51	6,266.49	
TOTAL		176,668.31	-1,231.78	0.00	0.00
		208,769.48	175,436.53	33,332.95	208,769.48
SALDOS		42,835.84	100.00%	0.00%	0.00%

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA			Costo Directo		417,062.36
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.	
GASTOS GENERALES	10.000000%				
G.GENERALES VARIABLES	9.800000%				
G.GENERALES FIJOS	0.200000%				
UTILIDAD	10.00%				
GGU_BASE	20.00%	353,442.66			1,767,213.31
TIPO DE CONTRATO		Suma Alzada			
PERIODO DE VALORIZACION		30	mes		

COPIA FOTOCUADA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES
NO VALIDA PARA EFECTOS FISCALES QUE OBRAN EN EL A.M.P.
DE LA OFICINA DE REGISTRO AERIAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documental y Cartas
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CUADRO N° 02
CRONOGRAMA REPROGRAMADO: CONTRATO PRINCIPAL, INCLUYE DEDUCTIVOS N° 01 Y 02

Obra	RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO	C.IGV	S.IGV
Supervisión	CONSORCIO JUPITER	Valor Referencial	2,523,580.61 2,120,655.97
Contratista	SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.	Monto de Contrato	2,599,288.03 2,184,275.66
Fecha	23 de Septiembre de 2006	Valor Referencial: OC	0.00
Plazo	150 días calendario	Monto de Contrato : OC	2,507,049.23 2,106,764.06
Plazo 01	8 días calendario		
Plazo 02	109 días calendario		

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	267	8	31	30	31	31	28	31	30	31	16
			23/09/06	30/09/06	01/10/06	01/11/06	01/12/06	01/01/07	01/02/07	01/03/07	01/04/07	01/05/07	01/06/07
RESUMEN													
01	ESTRUCTURAS	1,102,276.27	14,224.84	210,011.02	306,920.24	268,116.24	192,669.31	96,535.16	0.00	13,799.47	0.00	0.00	0.00
02	ARQUITECTURA	478,519.75	0.00	0.00	0.00	59,294.73	216,778.62	166,846.11	0.00	9,180.00	0.00	26,420.29	0.00
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	50,420.61	0.00	0.00	2,093.67	12,214.85	20,971.33	15,140.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	73,285.02	0.00	0.00	11,602.14	36,182.92	19,297.61	773.18	0.00	0.00	0.00	5,429.17	0.00
COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civiles		1,704,501.65	14,224.84	210,011.02	320,616.05	375,808.74	449,716.87	279,295.20	0.00	22,979.47	0.00	31,849.46	0.00
GASTOS GENERALES y UTILIDAD		340,900.32	2,844.97	42,002.20	64,123.21	75,161.75	89,943.37	55,859.04	0.00	4,595.89	0.00	6,369.89	0.00
COSTO TOTAL: obras civiles		2,045,401.97	17,069.81	252,013.22	384,739.26	450,970.49	539,660.24	335,154.24	0.00	27,575.36	0.00	38,219.35	0.00
05	EQUIPAMIENTO	10,398.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,398.29	0.00
06	CONEXIÓN EDELNOR	3,284.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284.87	0.00
COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros		13,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,663.16	0.00
GASTOS GENERALES y UTILIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO TOTAL: otros		13,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,663.16	0.00
COSTO TOTAL		2,059,065.13	17,069.81	252,013.22	384,739.26	450,970.49	539,660.24	335,154.24	0.00	27,575.36	0.00	51,882.51	0.00
COSTO TOTAL x FACTOR DE RELACION		2,120,837.10	17,581.90	259,573.62	396,281.44	464,499.60	555,850.05	345,208.87	0.00	28,402.62	0.00	53,439.00	0.00
% AVANCE		2,120,837.10	0.80%	11.88%	18.14%	21.27%	25.45%	15.80%	0.00%	1.30%	0.00%	2.45%	0.00%
% AVANCE ACUMULADO			0.80%	12.69%	30.83%	52.10%	77.54%	93.35%	93.35%	94.65%	94.65%	97.10%	97.10%

	63,438.56	2,120,837.10	Prog01_01	Prog01_02	Prog01_03	Prog01_04	Prog01_05	Prog01_06	Prog01_07	Prog01_08	Prog01_09	Prog01_10
ESTRUCTURAS	1,362,413.46	17,581.90	259,573.62	379,353.42	331,391.67	238,139.27	119,317.45	0.00	17,056.13	0.00	0.00	0.00
ARQUITECTURA	591,450.41	0.00	0.00	73,288.29	267,938.37	206,221.79	0.00	11,346.48	0.00	0.00	0.00	32,655.48
INSTALACIONES_SANITARIAS	62,319.89	0.00	0.00	2,587.78	15,097.56	25,920.57	18,713.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIONES_ELECTRICAS	90,580.28	0.00	0.00	14,340.24	44,722.09	23,851.85	955.65	0.00	0.00	0.00	0.00	8,710.45
EQUIPAMIENTO	10,710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,710.24
CONEXIÓN EDELNOR	3,362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.82



SE CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL Y VERDADERO QUE CORRESPONDE AL ARCHIVO
 DE LA OFICINA DE REGISTRO Y VALORES DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Catastro
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

20

**CUADRO N° 03
RESUMEN DE VALORIZACIONES**

Obra RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
 Supervisión CONSORCIO JUPITER
 Contratista SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.
 Fecha 23 de Septiembre de 2006
 Plazo 150 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACION N° MONTO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
			23/09/06 30/09/06	01/10/06 31/10/06	01/11/06 30/11/06	01/12/06 31/12/06	01/01/07 31/01/07	01/02/07 28/02/07	01/03/07 31/03/07	01/04/07 30/04/07	01/05/07 31/05/07	01/06/07 30/06/07
RESUMEN												
01	ESTRUCTURAS	1,099,087.35	43,977.16	244,875.72	296,630.38	170,444.09	166,657.83	91,096.09	50,900.98	27,554.65	4,009.11	2,941.34
02	ARQUITECTURA	478,026.51	0.00	0.00	402.18	25,254.95	79,905.83	26,829.20	120,213.05	50,760.75	107,984.20	66,676.35
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	50,420.83	0.00	0.00	14,938.43	8,184.59	0.00	2,265.21	2,121.90	0.00	3,994.56	18,915.84
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	73,285.02	0.00	0.00	4,495.34	2,347.51	0.00	5,373.57	4,329.03	0.00	34,945.38	21,794.19
COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES		1,700,819.51	43,977.16	244,875.72	316,468.33	206,231.14	246,563.66	126,564.07	177,564.96	78,315.40	150,933.25	110,327.82
GASTOS GENERALES y UTILIDAD		340,163.89	8,795.43	48,975.14	63,293.27	41,246.23	49,312.73	25,112.81	35,512.99	15,663.08	30,186.65	22,065.56
COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES		2,040,983.40	52,772.59	293,850.86	379,759.60	247,477.37	295,876.39	150,676.88	213,077.95	93,978.48	181,119.90	132,393.38
05	EQUIPAMIENTO	5,278.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.24
06	CONEXIÓN EDELNOR	3,362.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.82	0.00
COSTO DIRECTO: OTROS		8,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.82	5,278.24
GASTOS GENERALES y UTILIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO SUBTOTAL: OTROS		8,641.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,362.82	5,278.24
COSTO TOTAL		2,049,624.46	52,772.59	293,850.86	379,759.60	247,477.37	295,876.39	150,676.88	213,077.95	93,978.48	184,482.72	137,671.62
COSTO TOTAL x FACTOR DE RELACION		2,111,113.20	54,355.77	302,666.39	391,152.39	254,901.69	304,752.68	155,197.19	218,470.29	96,797.83	190,017.20	141,801.77
% AVANCE			2.49%	13.86%	17.91%	11.67%	13.95%	7.11%	10.05%	4.43%	8.70%	6.49%
% AVANCE ACUMULADO			2.49%	16.35%	34.25%	45.92%	59.87%	66.98%	77.03%	81.46%	90.16%	96.65%

ESTRUCTURAS	2,111,113.20	Cont01_01	Cont01_02	Cont01_03	Cont01_04	Cont01_05	Cont01_06	Cont01_07	Cont01_08	Cont01_09	Cont01_10	3,635.49
ARQUITECTURA	1,358,471.97	54,355.77	302,666.39	366,635.15	210,668.90	205,989.08	112,594.77	82,913.61	34,057.55	4,955.26		82,411.97
INSTALACIONES_SANITARIAS	590,840.77	0.00	0.00	497.09	31,216.12	98,763.61	33,160.89	148,583.33	62,740.29	133,468.47		23,380.09
INSTALACIONES_ELECTRICAS	62,319.89	0.00	0.00	18,463.90	10,116.15	0.00	2,799.80	2,622.67	0.00	4,937.28		26,937.62
EQUIPAMIENTO	90,580.28	0.00	0.00	5,556.24	2,901.52	0.00	6,841.73	5,350.68	0.00	43,192.49		5,438.59
CONEXIÓN EDELNOR	5,436.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	3,463.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,463.70	0.00



ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL QUE OBRAS DE LA OBRA DE
 RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documental y Gestión
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

741

CUADRO N° 04
CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
 CONTRATISTA : SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA. COSTO BGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : 2,523,580.81 (C/IGV) S/. 2,120,655.97 (Sin IGV) S/. 1,767,213.31
 CONTRATO : 2,599,288.03 (C/IGV) S/. 2,184,275.66 (Sin IGV) S/. 1,620,229.72
 1.03000

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL.	VALORIZ	VAL.	K	REAJUSTE					DEDUCCION			REAJ. RECONOC. NETO		
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.		PROG.	PROG. ACUM.	REAL	REAL ACUM.	AUTORIZ BRUTO	EFECT.	MATER. 01	MATER. 02			
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL												
FORMULA 01 ESTRUCTURAS																		
01	Ago-06	Sep-06	17,581.90	17,581.90	54,355.77	54,355.77	1.028	492.29	492.29	1521.96	1521.96	1,521.96	32.61	0.00	0.00	1489.35		
02	Sep-06	Oct-06	259,573.62	277,155.52	302,666.39	357,022.16	1.031	8046.78	8539.07	9382.66	10904.62	9,382.66	(60.53)	(717.04)	0.00	10160.23		
03	Oct-06	Nov-06	379,353.42	656,508.94	366,635.15	723,657.31	1.027	10242.54	18781.61	9899.15	20803.77	9,899.15	(733.27)	(4123.98)	0.00	14756.40		
04	Nov-06	Dic-06	331,391.67	987,900.61	210,688.90	934,326.21	1.018	5965.05	24746.66	3792.04	24595.81	3,792.04	(463.47)	(1231.00)	0.00	5486.51		
05	Dic-06	Ene-07	238,139.27	1,226,039.88	205,989.08	1,140,315.29	1.017	4048.37	28795.03	3501.81	28097.62	3,501.81	(247.19)	105.68	0.00	3643.32		
06	Ene-07	Feb-07	119,317.45	1,345,357.33	112,594.77	1,252,910.06	1.022	2624.98	31420.01	2477.08	30574.70	2,477.08	(202.67)	(489.92)	32.45	3137.22		
07	Feb-07	Mar-07	0.00	1,345,357.33	62,913.61	1,315,823.67	1.019	0.00	31420.01	1195.36	31770.06	845.31	(88.08)	(209.20)	37.21	1105.38		
08	Mar-07	Abr-07	17,058.13	1,362,413.46	34,057.55	1,349,881.22	1.021	358.18	31778.19	715.21	32485.27	358.18	(20.43)	(171.49)	0.00	550.10		
09	Abr-07	May-07	0.00	1,362,413.46	4,955.26	1,354,836.48	1.025	0.00	31778.19	123.88	32609.15	-	14.87	(12.24)	0.00	(2.63)		
10	May-07	Jun-07	0.00	1,362,413.46	3,635.49	1,358,471.97	1.043	0.00	31778.19	156.33	32765.48	-	0.00	(6.49)	0.00	6.49		
SUBTOTAL			1,362,413.46					31,778.19		32,765.48		31,778.19	-1,768.16	-6,855.68	69.66	40,332.37		

FORMULA 02 ARQUITECTURA																		
01	Ago-06	Sep-06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.019	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
02	Sep-06	Oct-06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.020	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00		
03	Oct-06	Nov-06	0.00	0.00	497.09	497.09	1.019	0.00	0.00	9.44	9.44	9.44	(0.20)	0.00	0.00	9.64		
04	Nov-06	Dic-06	73,288.29	73,288.29	31,215.12	31,712.21	1.017	1245.90	1245.90	630.66	540.10	530.66	0.00	0.00	0.00	530.66		
05	Dic-06	Ene-07	267,938.37	341,226.66	98,763.61	130,475.82	1.019	5090.83	6336.73	1876.51	2416.61	1,876.51	118.52	0.00	0.00	1757.99		
06	Ene-07	Feb-07	206,221.79	547,448.45	33,160.89	163,636.71	1.025	5155.54	11492.27	829.02	3245.63	829.02	39.79	0.00	45.44	743.79		
07	Feb-07	Mar-07	0.00	547,448.45	148,583.33	312,220.04	1.025	0.00	11492.27	3714.58	6960.21	3,714.58	267.45	0.00	333.91	3113.22		
08	Mar-07	Abr-07	11,346.48	558,794.93	62,740.29	374,960.33	1.028	317.70	11809.97	1756.73	8716.94	1,756.73	125.48	0.00	63.42	1567.83		
09	Abr-07	May-07	0.00	558,794.93	133,468.47	508,428.80	1.029	0.00	11809.97	3870.59	12587.53	3,093.03	640.65	0.00	181.09	2271.29		
10	May-07	Jun-07	32,655.48	591,450.41	82,411.97	590,840.77	1.043	1404.19	13214.16	3543.71	16131.24	1,404.19	0.00	0.00	62.09	1342.10		
SUBTOTAL			691,450.41					13,214.16		16,131.24		13,214.16	1,191.69	0.00	685.95	11,336.52		

COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL QUE CORRESPONDE AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Transparencia y Acceso a la Informacion
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO




Handwritten initials 'MO' and a signature.

**CUADRO Nº 04
CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL**

OBRA : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
 CONTRATISTA : SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA. COSTO SAGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : 2,523,580.51 (C /IGV) S/. 2,120,655.87 (Sin IGV) S/. 1,767,213.31
 CONTRATO : 2,589,288.03 (C /IGV) S/. 2,184,275.66 (Sin IGV) S/. 1,820,229.72
 1.03000

VAL Nº	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL.	VALORIZ	VAL.	K	REAJUSTE					DEDUCCION			REAJ. RECONOC. NETO
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.		PROG.	PROG.	REAL	REAL	AUTORIZ	EFFECT.	MATER.	MATER.	
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL		ACUM.	ACUM.	REAL	ACUM.	BRUTO		01	02	
FORMULA 03			INSTALACIONES SANITARIAS													
01	Ago-06	Sep-06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.014	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
02	Sep-06	Oct-06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.014	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
03	Oct-06	Nov-06	2,587.78	2,587.78	18,463.90	18,463.90	1.016	41.40	41.40	295.42	295.42	295.42	0.00	0.00	0.00	295.42
04	Nov-06	Dic-06	15,097.56	17,685.34	10,116.15	28,580.05	1.014	211.37	252.77	141.63	437.05	141.63	(8.09)	0.00	0.00	149.72
05	Dic-06	Ene-07	25,920.57	43,605.91	0.00	28,580.05	1.010	259.21	511.98	0.00	437.05	-	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Ene-07	Feb-07	18,713.98	62,319.89	2,799.80	31,379.85	1.022	411.71	923.69	61.60	498.65	61.60	3.92	0.00	(3.22)	60.90
07	Feb-07	Mar-07	0.00	62,319.89	2,622.87	34,002.52	1.021	0.00	923.69	55.08	553.73	55.08	4.72	0.00	2.56	47.80
08	Mar-07	Abr-07	0.00	62,319.89	0.00	34,002.52	1.023	0.00	923.69	0.00	553.73	-	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Abr-07	May-07	0.00	62,319.89	4,937.28	38,939.80	1.027	0.00	923.69	133.31	687.04	133.31	25.67	0.00	6.79	100.85
10	May-07	Jun-07	0.00	62,319.89	23,380.09	62,319.89	1.040	0.00	923.69	935.20	1622.24	236.65	0.00	0.00	17.86	218.79
SUBTOTAL			62,319.89	62,319.89	62,319.89	62,319.89		923.69	923.69	1,622.24	923.69	923.69	26.22	0.00	23.99	873.48

FORMULA 04			INSTALACIONES ELECTRICAS													
01	Ago-06	Sep-06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.106	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Sep-06	Oct-06	0.00	0.00	0.00	0.00	1.103	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Oct-06	Nov-06	14,340.24	14,340.24	5,556.24	5,556.24	1.112	1606.11	1606.11	622.30	622.30	622.30	1.11	0.00	0.00	621.19
04	Nov-06	Dic-06	44,722.09	59,062.33	2,901.52	8,457.76	1.107	4785.26	6391.37	310.46	932.76	310.46	(19.15)	0.00	0.00	329.61
05	Dic-06	Ene-07	23,851.85	82,914.18	0.00	8,457.76	1.070	1669.63	8061.00	0.00	932.76	-	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Ene-07	Feb-07	955.65	83,869.83	6,641.73	15,099.49	1.070	66.90	8127.90	464.92	1397.68	464.92	(45.16)	0.00	(6.70)	516.78
07	Feb-07	Mar-07	0.00	83,869.83	5,350.68	20,450.17	1.068	0.00	8127.90	363.85	1761.53	363.85	(35.31)	0.00	(39.78)	438.94
08	Mar-07	Abr-07	0.00	83,869.83	0.00	20,450.17	1.070	0.00	8127.90	0.00	1761.53	-	0.00	0.00	0.00	0.00
09	Abr-07	May-07	0.00	83,869.83	43,192.49	63,642.66	1.075	0.00	8127.90	3239.44	5000.97	3,239.44	(181.41)	0.00	(365.50)	3806.35
10	May-07	Jun-07	6,710.45	90,580.28	26,937.62	90,580.28	1.083	556.97	8684.87	2235.82	7236.79	2,235.82	0.00	0.00	(120.87)	2356.69
SUBTOTAL			90,580.28	90,580.28	90,580.28	90,580.28		8684.87	8684.87	7236.79	7236.79	7236.79	(279.92)	0.00	-52.85	8,069.66



VERIFICAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO SI ES
 ORIGINAL Y VERIFICAR QUE OBRERA DE LA OBRA
 ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Registro Documental y Catastro
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Handwritten marks and initials at the bottom right corner.

**CUADRO Nº 04
CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL**

OBRA : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
 CONTRATISTA : SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.TDA. COSTO S&GV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : 2,523,580.81 (C/IGV) S/. 2,120,655.87 (Sin IGV) S/. 1,767,213.31
 CONTRATO : 2,599,288.03 (C/IGV) S/. 2,184,275.68 (Sin IGV) S/. 1,820,229.72

1.03000

VAL Nº	FECHA	Mes de Pago	VALORZ	VAL.	VALORZ	VAL.	K	REAJUSTE					DEDUCCION			REAJ. RECONOC. NETO		
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.		PROG.	PROG.	REAL	REAL	AUTORIZ.	EFECT.	MATER.	MATER.			
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL									01	02		
FORMULA 05 EQUIPAMIENTO																		
01	Ago-06	Sep-06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
02	Sep-06	Oct-06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
03	Oct-06	Nov-06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
04	Nov-06	Dic-06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
05	Dic-06	Ene-07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
06	Ene-07	Feb-07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
07	Feb-07	Mar-07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
08	Mar-07	Abr-07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
09	Abr-07	May-07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
10	May-07	Jun-07	10,710.24	10,710.24	5,436.59	5,436.59		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
SUBTOTAL			10,710.24					0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FORMULA 06 CONEXIÓN EDELNOR																		
01	Ago-06	Sep-06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
02	Sep-06	Oct-06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
03	Oct-06	Nov-06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
04	Nov-06	Dic-06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
05	Dic-06	Ene-07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
06	Ene-07	Feb-07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
07	Feb-07	Mar-07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
08	Mar-07	Abr-07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
09	Abr-07	May-07	0.00	0.00	3,463.70	3,463.70		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
10	May-07	Jun-07	3,362.82	3,362.82	0.00	3,463.70		0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00				0.00	
SUBTOTAL			3,362.82					0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,120,837.10		2,111,113.20			54,600.91		57,755.75		53,152.83	-830.17	-6,855.68	226.75		60,811.93	



ESTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL DEL QUE OTRA COPIA SE
 ENVIÓ AL SEÑOR ABOGADO GENERAL

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámites Documentales y Jurídicos
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

10

CUADRO N° 05
CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
 UBICACIÓN : Jr. Agustín Yovar Cuadra 4, Distrito La Punta, Provincia Constitucional del Callao
 VALOR REFERENCIAL : S/. 2,523,580.61
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 2,599,288.03
 CONTRATISTA : SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.TDA.
 SUPERVISION : CONSORCIO JUPITER

FORM 01 ESTRUCTURAS K = 0.203CDr/CDc + 0.163Az/Ao + 0.096PBCr/PBCo + 0.147MMM/MMM0 + 0.221MOcr/MOo + 0.168I/Io

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	%	BASE Mar-06	INDICE DE MES																			
						Sep-06	K	Oct-06	K	Nov-06	K	Dic-06	K	Ene-07	K	Feb-07	K	Mar-07	K	Abr-07	K	May-07	K	Jun-07	K
		BASE_K_01																							
CD	30	Dólar mas inflación	0.203	15.760%	388.83	385.82	0.202	382.75	0.202	378.91	0.200	376.35	0.198	375.38	0.199	376.30	0.201	377.71	0.198	380.31	0.199	381.47	0.198	384.18	0.201
	80	Concreto Promezclado	0.203	84.240%	100.90	99.89		100.59		99.82		99.90		99.51		100.88		98.22		99.81		97.91		99.24	
A	03	Acora de Construcción Corrugado	0.163	100.00%	405.80	434.79	0.175	443.58	0.178	441.51	0.177	421.28	0.169	418.66	0.168	418.40	0.168	417.74	0.168	416.82	0.167	416.38	0.167	413.48	0.166
PBC	17	Bloques y Ladrillo	0.098	35.710%	328.62	343.20	0.102	342.91	0.102	343.83	0.102	343.36	0.102	347.64	0.102	353.20	0.103	358.87	0.103	370.77	0.104	392.09	0.107	449.71	0.114
	21	Cemento Portland Tipo I	0.098	22.450%	329.52	329.52		329.52		329.52		329.52		329.52		329.52		323.41		323.41		323.41		323.41	
	51	Perfil de Acero Utriano	0.098	41.840%	273.83	293.88		292.54		291.64		290.15		289.08		288.73		288.22		288.00		291.81		291.90	
MMM	43	Madera nac. Para enocar	0.147	35.370%	409.09	434.19	0.151	436.37	0.151	437.87	0.151	441.12	0.152	441.61	0.151	442.93	0.152	442.28	0.152	447.70	0.152	451.02	0.153	457.34	0.154
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.147	28.570%	329.10	328.78		326.24		332.13		330.71		329.90		331.83		333.15		329.25		331.38		331.83	
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.147	36.060%	271.17	289.44		270.31		288.83		287.42		286.65		287.22		287.22		284.34		284.05		283.88	
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.221	100.00%	347.52	361.10	0.230	361.10	0.230	361.10	0.230	361.10	0.230	361.29	0.230	361.29	0.230	361.29	0.230	361.29	0.230	361.47	0.230	374.22	0.238
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.168	100.00%	313.87	313.38	0.168	313.61	0.168	312.63	0.167	312.71	0.167	312.74	0.167	313.55	0.168	314.64	0.168	316.20	0.169	316.75	0.170	318.24	0.170
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.028		1.031		1.027		1.018		1.017		1.022		1.019		1.021		1.025	1.043	
FECHA ADEL MAT 01			01-Oct-06				Ka_01_01	1.031																	
FECHA ADEL MAT 02			01-Feb-07				Ka_02_01	1.022																	

FORM 02 ARQUITECTURA K = 0.172PDr/PDo + 0.151PCr/PCo + 0.101CMMr/CMMo + 0.064MPAr/MPAo C39+ 0.324MOcr/MOo + 0.168I/Io

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	%	BASE Mar-06	INDICE DE MES																			
						Sep-06	K	Oct-06	K	Nov-06	K	Dic-06	K	Ene-07	K	Feb-07	K	Mar-07	K	Abr-07	K	May-07	K	Jun-07	K
		BASE_K_02																							
PD	30	Dólar mas inflación	0.172	34.890%	368.63	385.82	0.172	382.75	0.171	378.91	0.171	376.35	0.170	375.38	0.170	376.30	0.170	377.71	0.170	380.31	0.171	381.47	0.171	384.18	0.172
	59	Plancha de esb. Cemento	0.172	65.120%	108.67	166.67		167.03		167.62		167.82		167.36		167.36		167.30		167.36		167.36		167.36	
PC	21	Cemento Portland Tipo I	0.151	38.410%	329.52	329.52	0.151	329.52	0.151	329.52	0.151	329.52	0.151	329.52	0.152	329.52	0.155	323.41	0.155	323.41	0.155	323.41	0.155	323.41	0.155
	52	Perfil de Aluminio	0.151	81.590%	298.94	299.17		296.81		296.28		297.27		303.76		316.89		316.68		316.68		316.68		316.68	
CMM	24	Cerámica Esmaltada y S/Esmaltar	0.101	82.480%	239.73	243.36	0.106	244.92	0.106	245.74	0.106	244.84	0.106	247.13	0.107	247.03	0.107	251.63	0.108	253.84	0.109	253.44	0.109	252.82	0.110
	41	Madera on tiras para Piso	0.101	24.750%	273.80	292.18		292.48		290.88		290.51		292.05		300.87		300.87		303.39		303.39		303.10	
	43	Madera nac. Para enocar	0.101	22.770%	409.09	434.19		436.37		437.87		441.12		441.61		442.93		442.28		447.70		451.02		457.34	
MPA	04	Agregado Fino	0.064	13.100%	411.39	450.30	0.088	457.56	0.087	457.56	0.087	457.56	0.086	466.51	0.086	473.76	0.087	463.30	0.087	473.76	0.087	488.05	0.087	488.05	0.087
	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.064	44.050%	271.17	289.44		270.31		288.83		287.42		286.55		287.22		287.22		284.34		284.05		283.88	
	54	Pintura Látex	0.064	42.850%	336.97	342.63		354.14		356.42		346.96		348.74		347.82		348.80		351.33		350.80		350.35	
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.324	100.00%	347.52	361.10	0.337	361.10	0.337	361.10	0.337	361.10	0.337	361.29	0.337	361.29	0.337	361.29	0.337	361.29	0.337	361.47	0.337	374.22	0.349
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.168	100.00%	313.87	313.38	0.168	313.61	0.168	312.63	0.167	312.71	0.167	312.74	0.167	313.55	0.168	314.64	0.168	316.20	0.169	316.75	0.170	318.24	0.170
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.019		1.020		1.019		1.017		1.019		1.025		1.025		1.028		1.029	1.043	
FECHA ADEL MAT 01			01-Oct-06				Ka_01_02	1.020																	
FECHA ADEL MAT 02			01-Feb-07				Ka_02_02	1.025																	



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL QUE OPERA EN LA LEY
 DE LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y CONTROL
 ANTONIO BERNANDEZ BERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

10 Int


CUADRO Nº 05
CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
 UBICACIÓN : Jr. Agustín Tovar Cuadra 4, Distrito La Punta, Provincia Constitucional del Callao
 VALOR REFERENCIAL : S/. 2,523,580.61 2,120,855.97 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 2,599,288.03 2,184,275.66 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.TDA.
 SUPERVISION : CONSORCIO JUPITER
 FORM 03 INSTALACIONES_SANITARIAS K = 0.126T/To + 0.238M/Mo + 0.069TV/TVo + 0.13AH/AHo + 0.271MO/MOo + 0.161I/Io

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Mar-06	INDICE DE MES																			
						Sep-06	K	Oct-06	K	Nov-06	K	Dic-06	K	Ene-07	K	Feb-07	K	Mar-07	K	Abr-07	K	May-07	K	Jun-07	K
T	72	Tubería de PVC	0.126	100.00%	368.45	362.25	0.127	361.48	0.126	360.48	0.126	359.10	0.125	347.06	0.121	358.12	0.125	357.52	0.125	356.90	0.125	357.87	0.125	359.45	0.126
M	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.238	100.00%	329.10	328.79	0.238	328.24	0.237	332.13	0.240	330.71	0.239	329.90	0.239	331.63	0.240	333.15	0.241	329.25	0.238	331.39	0.240	331.63	0.240
TV	65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	0.069	63.770%	276.18	287.63	0.071	291.77	0.072	293.01	0.072	292.03	0.072	292.46	0.073	307.37	0.077	312.27	0.076	316.63	0.079	318.16	0.079	318.05	0.080
	77	Válvula de bronce Nac.	0.069	38.230%	258.91	258.19		254.69		254.78		256.57		269.77		283.73		271.79		293.79		293.65		297.98	
AH	05	Agregado grueso	0.113	79.850%	164.02	168.78	0.115	170.34	0.116	170.34	0.116	170.34	0.116	169.34	0.115	171.73	0.117	170.82	0.116	172.48	0.117	175.21	0.118	175.21	0.118
	37	Herramienta Manual	0.113	20.350%	256.00	254.22		253.69		253.62		253.22		262.67		252.82		253.84		253.45		253.16		252.92	
MO	47	Mano de Obra, Incluye leyes sociales	0.271	100.00%	347.52	361.10	0.282	361.10	0.282	361.10	0.282	361.10	0.282	361.29	0.282	361.29	0.282	361.29	0.282	361.29	0.282	361.47	0.282	374.22	0.292
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.161	100.00%	313.87	313.38	0.161	313.51	0.161	312.83	0.160	312.71	0.160	312.74	0.160	313.55	0.161	314.64	0.161	315.20	0.162	315.75	0.163	316.24	0.164
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.014		1.014		1.018		1.014		1.010		1.022		1.021		1.023		1.027		1.040
FECHA ADEL MAT 01 01-Oct-06					Ka_01_03		1.014		FECHA ADEL MAT 02 01-Feb-07					Ka_02_03		1.022									

FORM 04 INSTALACIONES_ELECTRICAS K = 0.483A/Ao + 0.076Ar/Ao + 0.066T/To + 0.062DAC/DACo + 0.144MO/MOo + 0.161I/Io

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Mar-06	INDICE DE MES																			
						Sep-06	K	Oct-06	K	Nov-06	K	Dic-06	K	Ene-07	K	Feb-07	K	Mar-07	K	Abr-07	K	May-07	K	Jun-07	K
AJ	12	Artif. Alumbrado Interior	0.483	100.00%	213.32	246.47	0.558	246.71	0.558	250.06	0.566	248.75	0.563	235.20	0.533	234.79	0.532	234.42	0.531	231.83	0.524	230.83	0.523	231.04	0.523
A	07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	0.076	100.00%	422.47	539.32	0.097	540.14	0.097	539.10	0.097	531.45	0.096	506.66	0.091	494.16	0.089	488.61	0.088	519.95	0.094	544.94	0.098	552.00	0.099
T	72	Tubería de PVC	0.068	100.00%	368.45	362.25	0.067	361.48	0.067	360.48	0.067	359.10	0.067	347.06	0.064	358.12	0.066	357.52	0.066	356.90	0.066	357.87	0.066	359.45	0.067
DAC	11	Artif. Alumbrado Exterior	0.062	33.870%	225.69	225.43	0.067	225.07	0.066	225.77	0.066	225.01	0.065	227.63	0.066	227.49	0.066	227.13	0.066	225.53	0.068	224.75	0.069	224.97	0.070
	19	Cable NYY NXY	0.062	27.420%	488.37	597.78		589.31		587.37		584.88		564.88		583.73		578.10		521.37		551.42		558.21	
	30	Ódior mas inflación	0.062	38.710%	386.63	385.82		382.75		378.91		376.35		375.38		376.30		377.71		380.31		381.47		384.16	
MO	47	Mano de Obra, Incluye leyes sociales	0.144	100.00%	347.52	361.10	0.150	361.10	0.150	361.10	0.150	361.10	0.150	361.29	0.150	361.29	0.150	361.29	0.150	361.29	0.150	361.47	0.150	374.22	0.155
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.161	100.00%	313.87	313.38	0.161	313.51	0.161	312.83	0.160	312.71	0.160	312.74	0.160	313.55	0.161	314.64	0.161	315.20	0.162	315.75	0.163	316.24	0.163
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.108		1.103		1.112		1.107		1.070		1.070		1.068		1.070		1.075		1.083
FECHA ADEL MAT 01 01-Oct-06					Ka_01_04		1.103																		



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL DEL QUE CORRESPONDE AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Registro Documentario y Catastro
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

741

CUADRO N° 06

CALCULO DE REAJUSTES -ADICIONAL N° 01

OBRA : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
 CONTRATISTA : SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA. COSTO SIIGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : 20,152.61 (C /IGV) S/. 16,934.97 (Sin IGV) S/. 14,112.48
 CONTRATO : 20,152.61 (C /IGV) S/. 16,934.97 (Sin IGV) S/. 14,112.48
 1.00000

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL.	VALORIZ	VAL.	K	REAJUSTE				DEDUCCION			REAJ. RECONOC. NETO	
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.		PROG.	PROG.	REAL	REAL	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.	MATER. 01		MATER. 02
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL										
FORMULA	02	ARQUITECTURA														
01	Abr-07	May-07	17,002.71	17,002.71	17,002.71	17,002.71	1.004	68.01	68.01	68.01	68.01	68.01				68.01
02	May-07	Jun-07	0.00	17,002.71	0.00	17,002.71	1.008	0.00	68.01	0.00	68.01	-				0.00
03	Jun-07	Jul-07	0.00	17,002.71	0.00	17,002.71	1.008	0.00	68.01	0.00	68.01	-				0.00
04	Jul-07	Ago-07	0.00	17,002.71	0.00	17,002.71	1.008	0.00	68.01	0.00	68.01	-				0.00
SUBTOTAL			17,002.71		17,002.71			68.01		68.01		68.01	0.00	0.00	0.00	68.01
TOTAL			17,002.71		17,002.71			68.01		68.01		68.01	0.00	0.00	0.00	68.01



VERIFICAR EN EL PRESENTE DOCUMENTO SI ES
 DEPENDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Trabajo Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

10

741

CUADRO Nº 7
CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - ADICIONAL Nº 01

OBRA : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA -
 UBICACIÓN : CALLAO
 : Jr. Agustín Tovar Cuadra 4, Distrito La Punta, Provincia Constitucional del Callao
 VALOR REFERENCIAL - ADICIONAL Nº 01 : S/. 20,162.61 16,934.97 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO - ADICIONAL Nº 01 : S/. 20,162.61 16,934.97 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.
 SUPERVISION : CONSORCIO JUPITER
 FORM 02 ARQUITECTURA K = 0.087MOr/MOo + 0.604Pr/Po + 0.142Mr/Mo + 0.167GGr/GGo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Mar-06	INDICE DE MES									
						Mar-07	K	Abr-07	K	May-07	K	Jun-07	K	Jul-07	K
MO	47	Mano de Obra, Incluye leyes sociales	0.087	100.00%	347.52	361.29	0.090	361.29	0.090	361.47	0.090	374.22	0.094	374.22	0.094
P	59	Plancha de asb. Cemento	0.604	100.00%	166.57	167.36	0.607	167.36	0.607	167.36	0.607	167.36	0.607	167.36	0.607
M	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.142	100.00%	271.17	267.22	0.140	264.34	0.138	264.05	0.138	263.88	0.138	263.67	0.138
GG	39	Indice General de precios al Consumidor	0.167	100.00%	313.87	314.64	0.167	315.20	0.168	316.75	0.169	318.24	0.169	319.76	0.170
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.004		1.003		1.004		1.008		1.009



EL PRESENTE DOCUMENTO ES
 COPIA FIDEL Y ORIGINAL QUE OBEDECE AL ART. 14º
 DE LA LEY Nº 27107 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documental y Datos
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

741

CUADRO Nº 08
CALCULO DE REAJUSTES -ADICIONAL Nº 02

OBRA : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
 CONTRATISTA : SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.TDA. COSTO SIGV COSTO DIRECTO
 VALOR REFERENCIAL : 261,209.94 (C /IGV) S/. 219,504.16 (Sin IGV) S/. 182,920.13
 CONTRATO : 261,209.94 (C /IGV) S/. 219,504.16 (Sin IGV) S/. 182,920.13

VAL Nº	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ	VAL.	VALORIZ	VAL.	K	REAJUSTE				DEDUCCION			REAJ. RECONOC. NETO	
			PROG	ACUM.	REAL	ACUM.		PROG.	PROG.	REAL	REAL	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.	MATER. 01		MATER. 02
			Valor Ref.	PROG	C.Contrato	REAL										
FORMULA			02	ARQUITECTURA												
01	Abr-07	May-07	13,522.20	13,522.20	13,522.20	13,522.20	0.995	(67.61)	(67.61)	(67.61)	(67.61)	-67.61				(67.61)
02	May-07	Jun-07	128,932.82	142,455.02	128,932.82	142,455.02	1.004	515.73	448.12	515.73	448.12	515.73				515.73
03	Jun-07	Jul-07	32,981.51	175,436.53	32,981.51	175,436.53	1.004	131.93	580.05	131.93	580.05	131.93				131.93
04	Jul-07	Ago-07	0.00	175,436.53	0.00	175,436.53	1.004	0.00	580.05	0.00	580.05					0.00
SUBTOTAL			175,436.53		175,436.53			580.05		580.05		580.05	0.00	0.00	0.00	580.05
TOTAL			175,436.53		175,436.53			580.05		580.05		580.05	0.00	0.00	0.00	580.05



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL QUE CORRESPONDE AL ARCHIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documental y Acceso a la Informacion
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

10

CUADRO N° 9
CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - ADICIONAL N° 02

OBRA : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA -
 UBICACIÓN : CALLAO
 : Jr. Agustín Tovar Cuadra 4, Distrito La Punta, Provincia Constitucional del Callao
 VALOR REFERENCIAL - ADICIONAL N° 02 : S/. 281,209.94 219,504.15 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO - ADICIONAL N° 02 : S/. 281,209.94 219,504.15 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.
 SUPERVISION : CONSORCIO JUPITER

FORM 02 ARQUITECTURA K = 0.085MOr/MOo + 0.748Dr/Do + 0.167GGr/GGo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	%	INCID.	BASE	INDICE DE MES							
							Mar-08	Mar-07	K	Abr-07	K	May-07	K	Jun-07
		BASE K_02												
MO	47	Mano de Obra, Incluye leyes sociales	0.085	100.00%		347.52	361.29	0.088	361.29	0.088	361.47	0.088	374.22	0.092
D	30	Dólar mas Inflación	0.748	100.00%		386.63	377.71	0.731	380.31	0.736	381.47	0.738	384.16	0.743
GG	39	Indice General de precios al Consumidor	0.167	100.00%		313.87	314.64	0.167	315.20	0.168	316.75	0.169	318.24	0.169
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000					0.986		0.992		0.995		1.004



ESTE DOCUMENTO (EL PRESENTE DOCUMENTO) ES
 ORIGINAL Y VERDADERO QUE SE HA ENVIADO AL
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de Oficina de Transito Documentario y Legal
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO Nº 10
CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA

: RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO

CONTRATISTA

: SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.

PRESUPUESTO BASE

: S/. 2,523,580.61 (C /IGV) S/. 2,120,655.97 (Sin IGV)

MONTO CONTRATADO

: S/. 2,599,288.03 (C /IGV) S/. 2,184,275.66 (Sin IGV)

ADELANTO DIRECTO

: Fecha de Pago: 22-Sep-06 S/. 436,855.13 (Sin IGV)

SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO

S/. 2,184,275.66 (Sin IGV)

FORMULA 01 : ESTRUCTURAS

$$D = V \cdot A/C \cdot ((K_r/K_a) - 1)$$

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Sep-06	Kr Realista	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Sep-06	Oct-06	54,355.77	1.028	1.031	0.20	10,871.15	0.003	DED.AD01_01
02	Oct-06	Nov-06	302,666.39		1.027		60,533.28	(0.001)	DED.AD01_02
03	Nov-06	Dic-06	366,635.15		1.018		73,327.03	(0.010)	DED.AD01_03
04	Dic-06	Ene-07	210,668.90		1.017		42,133.78	(0.011)	DED.AD01_04
05	Ene-07	Feb-07	205,989.08		1.022		41,197.82	(0.006)	DED.AD01_05
06	Feb-07	Mar-07	112,594.77		1.019		22,518.95	(0.009)	DED.AD01_06
07	Mar-07	Abr-07	62,913.61		1.021		12,582.72	(0.007)	DED.AD01_07
08	Abr-07	May-07	34,057.55		1.025		6,811.51	(0.003)	DED.AD01_08
09	May-07	Jun-07	4,955.26		1.043		991.05	0.015	DED.AD01_09
SUBTOTAL			1,354,836.48				270,967.29		-1,7
			1,361,991.27						

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Sep-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Sep-06	Oct-06	0.00	1.019	1.020	0.20	-	0.001	DED.AD02_01
02	Oct-06	Nov-06	0.00		1.019		-	-	DED.AD02_02
03	Nov-06	Dic-06	497.09		1.017		99.42	(0.002)	DED.AD02_03
04	Dic-06	Ene-07	31,215.12		1.019		6,243.02	-	DED.AD02_04
05	Ene-07	Feb-07	98,763.61		1.025		19,752.72	0.006	DED.AD02_05
06	Feb-07	Mar-07	33,160.89		1.025		6,632.18	0.006	DED.AD02_06
07	Mar-07	Abr-07	148,583.33		1.028		29,716.67	0.009	DED.AD02_07
08	Abr-07	May-07	62,740.29		1.029		12,548.06	0.010	DED.AD02_08
09	May-07	Jun-07	133,468.47		1.043		26,693.69	0.024	DED.AD02_09
SUBTOTAL			508,428.80				101,685.76		1,7
			654,888.97						

FORMULA 03 : INSTALACIONES_SANITARIAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Sep-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Sep-06	Oct-06	0.00	1.014	1.014	0.20	-	-	DED.AD03_01
02	Oct-06	Nov-06	0.00		1.018		-	0.002	DED.AD03_02
03	Nov-06	Dic-06	18,463.90		1.014		3,692.78	-	DED.AD03_03
04	Dic-06	Ene-07	10,116.15		1.010		2,023.23	(0.004)	DED.AD03_04
05	Ene-07	Feb-07	0.00		1.022		-	0.008	DED.AD03_05
06	Feb-07	Mar-07	2,799.80		1.021		559.96	0.007	DED.AD03_06
07	Mar-07	Abr-07	2,622.67		1.023		524.53	0.009	DED.AD03_07
08	Abr-07	May-07	0.00		1.027		-	0.013	DED.AD03_08
09	May-07	Jun-07	4,937.28		1.040		987.46	0.026	DED.AD03_09
SUBTOTAL			38,939.80				7,787.96		
			62,319.90						

FORMULA 04 : INSTALACIONES_ELECTRICAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Sep-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Sep-06	Oct-06	0.00	1.106	1.103	0.20	-	(0.003)	DED.AD04_01
02	Oct-06	Nov-06	0.00		1.112		-	0.005	DED.AD04_02
03	Nov-06	Dic-06	5,558.24		1.107		1,111.25	0.001	DED.AD04_03
04	Dic-06	Ene-07	2,901.52		1.070		580.30	(0.033)	DED.AD04_04
05	Ene-07	Feb-07	0.00		1.070		-	(0.033)	DED.AD04_05
06	Feb-07	Mar-07	6,841.73		1.068		1,328.35	(0.034)	DED.AD04_06
07	Mar-07	Abr-07	5,350.68		1.070		1,070.14	(0.033)	DED.AD04_07
08	Abr-07	May-07	0.00		1.075		-	(0.028)	DED.AD04_08
09	May-07	Jun-07	43,192.49		1.083		8,638.50	(0.021)	DED.AD04_09
SUBTOTAL			63,642.66				12,728.54		
			90,580.28						



RECEBIDO EN EL PRESENTE DOCUMENTO DEL
 DEPARTAMENTO DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y
 CONTROL DE VALORES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
 Jefe del Departamento de Trámite Documentario y Control
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO Nº 10
CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
 CONTRATISTA : SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.
 PRESUPUESTO BASE : S/. 2,523,580.61 (C /IGV) S/. 2,120,655.97 (Sin IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 2,599,288.03 (C /IGV) S/. 2,184,275.66 (Sin IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 22-Sep-06 S/. 436,855.13 (Sin IGV)
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 2,184,275.66 (Sin IGV)

FORMULA 05 : EQUIPAMIENTO

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Sep-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Sep-06	Oct-06	0.00	1.000	1.000	0.20	-	-	DED.AD05_01
02	Oct-06	Nov-06	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_02
03	Nov-06	Dic-06	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_03
04	Dic-06	Ene-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_04
05	Ene-07	Feb-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_05
06	Feb-07	Mar-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_06
07	Mar-07	Abr-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_07
08	Abr-07	May-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_08
09	May-07	Jun-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD05_09
SUBTOTAL			0.00				0.00		

11,031.54

FORMULA 06 : CONEXIÓN EDELNOR

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Sep-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Sep-06	Oct-06	0.00	1.000	1.000	0.20	-	-	DED.AD06_01
02	Oct-06	Nov-06	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_02
03	Nov-06	Dic-06	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_03
04	Dic-06	Ene-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_04
05	Ene-07	Feb-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_05
06	Feb-07	Mar-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_06
07	Mar-07	Abr-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_07
08	Abr-07	May-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD06_08
09	May-07	Jun-07	3,463.70		1.000		692.74	-	DED.AD06_09
SUBTOTAL			3,463.70				692.74		

3,463.71

FORMULA 07 : #N/A

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Sep-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Sep-06	Oct-06	0.00	1.000	1.000	0.20	-	-	DED.AD07_01
02	Oct-06	Nov-06	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_02
03	Nov-06	Dic-06	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_03
04	Dic-06	Ene-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_04
05	Ene-07	Feb-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_05
06	Feb-07	Mar-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_06
07	Mar-07	Abr-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_07
08	Abr-07	May-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_08
09	May-07	Jun-07	0.00		1.000		-	-	DED.AD07_09
SUBTOTAL			0.00				0.00		

0.00

RESUMEN DE DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO:

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Sep-06	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Sep-06	Oct-06	54,355.77				10,871.15	-	DED.AD_VAL_Nº01
02	Oct-06	Nov-06	302,668.39				60,533.28	-	DED.AD_VAL_Nº02
03	Nov-06	Dic-06	391,152.38				78,230.48	-	DED.AD_VAL_Nº03
04	Dic-06	Ene-07	254,901.69				50,980.33	-	DED.AD_VAL_Nº04
05	Ene-07	Feb-07	304,752.89				60,950.54	-	DED.AD_VAL_Nº05
06	Feb-07	Mar-07	155,197.19				31,039.44	-	DED.AD_VAL_Nº06
07	Mar-07	Abr-07	219,470.29				43,894.06	-	DED.AD_VAL_Nº07
08	Abr-07	May-07	96,797.84				19,359.57	-	DED.AD_VAL_Nº08
09	May-07	Jun-07	190,017.20				38,003.44	-	DED.AD_VAL_Nº09
TOTAL							393,862.29		



ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL Y VALIJO QUE OPERA EN LA ADMINISTRACION
 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY BERNANDEZ BERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Acceso a la Informacion
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

741

CUADRO Nº 11

OBRA

RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA -
SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.TDA.

CONTRATISTA

(Sin IGV)

PRESUPUESTO BASE

S/. 2,523,590.61 (C/IGV)

S/. 2,120,655.97

MONTO CONTRATADO

S/. 2,599,288.03 (C/IGV)

S/. 2,184,275.66

TOTAL ADELANTO MATERIALES Nº 01

S/. 519,857.61 Fecha de Pago: 01-Oct-06

S/. 436,855.13


TOTAL ADELANTO MATERIALES Nº 02

S/. 331,098.34 01-Feb-07

278,233.90

MONTOS DE ADELANTO DE MATERIALES

	ADELANTOS	Sub-total	I. G. V.	Total	Fecha Fact.	Nº Factura	Fecha Pago
01	ADEL_MAT_01	436,855.13	83,002.47	519,857.60			01-Oct-06
01	ESTRUCTURAS	436,855.13	83,002.47	519,857.60			
80	Concreto Premezclado	224,516.57	42,658.15	267,174.72			
03	Acero de Construcción Corrugado	138,343.68	25,905.28	162,248.86			
21	Cemento Portland Tipo I	29,080.92	5,625.37	34,606.29			
43	Madera nac. Para enc/car	46,914.06	8,913.67	55,827.73			
02	ADEL_MAT_02	278,233.91	52,864.43	331,098.34			01-Feb-07
01	ESTRUCTURAS	77,516.58	14,728.15	92,244.74			
03	Acero de Construcción Corrugado	48,388.55	8,813.44	55,199.99			
17	Bloques y Ladrillo	12,605.04	2,394.96	15,000.00			
43	Madera nac. Para enc/car	18,525.00	3,519.75	22,044.75			
02	ARQUITECTURA	163,115.40	30,991.92	194,107.32			
30	Dólar mas Inilación	27,589.05	5,241.92	32,830.97			
59	Plancha de asb. Cemento	50,516.59	9,598.15	60,114.74			
21	Cemento Portland Tipo I	2,445.34	464.61	2,909.95			
62	Perfil de Aluminio	48,162.95	9,160.96	57,313.91			
24	Cerámica Esmaltada y S/Esmaltar	13,540.00	2,572.60	16,112.60			
41	Madera en tiras para Piso						
43	Madera nac. Para enc/car	728.00	138.32	866.32			
04	Agregado Fino	1,100.47	209.09	1,309.56			
54	Pintura Látex	19,033.00	3,616.27	22,649.27			
03	INSTALACIONES SANITARIAS	658.18	125.05	783.23			
77	Válvula de bronce Nac.	658.18	125.05	783.23			
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	36,943.74	7,019.31	43,963.05			
12	Artef. Alumbrado Interior	35,395.23	6,725.09	42,120.32			
11	Artef. Alumbrado Exterior	1,548.51	294.22	1,842.73			
TOTAL ADELANTOS: MATERIALES		715,089.04	135,866.90	850,955.94			



CONFORME AL PRESENTE DOCUMENTO SE
DECLARA VERDADERO Y CUAL QUE OBRERA EN LA OBRA EN
LA CIUDAD DE LA PUNTA DE LA VILLA DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

20

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

OBRA
CONTRATISTA
PRESUPUESTO BASE
CONTRATO

RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.

2,523,680.61 (C /QV)	2,120,656.97 (8in IGV)
2,599,288.03 (D /QV)	2,184,278.68 (8in IGV)
Monto(C/IGV)	Monto(M/IGV)
519,857.61 (C /QV)	436,855.13 (8in IGV)
331,098.34 (C /QV)	278,233.90 (8in IGV)
850,955.95	715,089.03

Fecha Pago
01-Oct-06
01-Feb-07

ADELANTO MATERIALES N° 01
ADELANTO MATERIALES N° 02

MATERIAL INDICE	VAL No.	MES REGULARIZ	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCID.	Imr	Ima	Mto	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	BALDO ADEL POR UTILIZAR	(A-J)0	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	DEDUCC. ACUMUL MENSUAL	Amortización Adelanto de Material
				MONTO	F.PAOD Oct-06													
ADELANTO MATERIALES N° 01																		
Concreto Premezclado 80 ESTRUCTURAS 01	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07	54,355.77 302,668.39 366,636.15 210,668.90 205,989.08 112,594.77 62,913.61 34,067.55 4,955.26 3,635.49	224,516.57	Oct-06	0.203 0.171	84.24%	100.59 99.62 98.90 99.51 100.88 98.22 98.91 97.91 99.34 99.80	100.59	100.90	51,758.13 62,697.25 36,025.90 35,225.62 19,254.52 10,758.68 5,824.09 847.39 621.69	225,208.49	0.00 61,758.13 62,697.25 36,025.90 35,225.62 19,254.52 10,758.68 5,824.09 847.39 621.69	225,208.49 173,450.36 110,753.11 74,727.21 39,501.59 20,247.07 9,488.39 3,664.30 2,816.91 2,195.22	(0.0100) (0.0170) (0.0110) 0.0030 (0.0230) (0.0170) (0.0270) (0.0120) (0.0080)	(517.58) (1,065.85) (396.28) 105.68 (442.65) (182.90) (157.26) (10.17) (4.97)	-517.58 -1,583.43 -1,979.71 -1,874.03 -2,316.68 -2,499.78 -2,657.03 -2,667.20 -2,672.17	61,599.11 62,504.62 35,915.22 35,117.39 19,195.36 10,726.63 5,808.20 844.79 619.78
Acero de Construcción Corrugado 03 ESTRUCTURAS 01	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07	54,355.77 302,668.39 366,636.15 210,668.90 205,989.08 112,594.77 62,913.61 34,067.55 4,955.26 3,635.49	136,343.58	Oct-06	0.163 0.163	100.00%	443.58 441.51 421.26 418.86 418.40 417.74 416.82 415.38 413.46 418.86	443.58	405.90	49,334.62 69,761.53 34,339.03 33,678.22 18,352.95 10,254.92 5,551.38 807.71 592.58	124,736.73	0.00 49,334.62 69,761.53 15,840.58 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	124,736.73 75,402.11 15,840.58 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00 -0.00	(0.0050) (0.0550) (0.0610) (0.0620) (0.0640) (0.0660) (0.0690) (0.0740) (0.0610)	(248.87) (3,533.55) (954.06) -4,487.63 -4,487.63 -4,487.63 -4,487.63 -4,487.63 -4,487.63	53,825.24 65,322.39 17,095.95 - - - - - - -	
Cemento Portland Tipo I 21 ESTRUCTURAS 01	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07	54,355.77 302,668.39 366,636.15 210,668.90 205,989.08 112,594.77 62,913.61 34,067.55 4,955.26 3,635.49	29,060.92	Oct-06	0.098 0.022	22.45%	329.52 329.52 329.52 329.52 329.52 323.41 323.41 323.41 323.41 323.41	329.52	329.52	6,658.96 8,068.34 4,634.93 4,531.97 2,477.20 1,384.16 749.30 109.02 79.98	29,060.92	0.00 6,658.96 8,068.34 4,634.93 4,531.97 2,477.20 1,384.16 749.30 109.02 79.98	29,060.92 22,421.96 14,355.82 9,720.69 5,186.72 2,711.52 1,327.36 578.06 469.04 389.06	(0.0190) (0.0190) (0.0190) (0.0190) (0.0190)	(47.07) (26.30) (14.24) (2.07) (1.52)	-47.07 -73.37 -87.61 -89.66 -81.20	6,658.96 8,068.34 4,634.93 4,531.97 2,477.20 1,384.16 749.30 109.02 79.98
Madera nac. Para encofcar 43 ESTRUCTURAS 01	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07	54,355.77 302,668.39 366,636.15 210,668.90 205,989.08 112,594.77 62,913.61 34,067.55 4,955.26 3,635.49	46,914.08	Oct-06	0.147 0.052	35.37%	438.37 437.67 441.12 441.61 442.93 442.26 447.70 451.02 457.34 461.12	438.37	409.09	15,736.81 19,062.79 10,953.50 10,710.18 6,654.24 3,271.12 1,770.78 257.64 169.02	43,981.19	0.00 15,736.81 19,062.79 9,181.59 - - - - - -	43,981.19 26,244.38 9,181.59 - - - - - -	0.0030 0.0120 0.0130 0.0160 0.0140 0.0280 0.0360 0.0510 0.0610	47.21 228.75 119.38 - - - - - -	47.21 275.96 395.32 395.32 395.32 395.32 395.32 395.32 395.32	18,788.21 20,333.96 9,793.66 - - - - - -

ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES
UNA COPIA DEL ORIGINAL QUE OBECE EN EL ARCHIVO
DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Transparencia Documental y Acceso a
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

OBRA
CONTRATISTA
PRESUPUESTO BASE
CONTRATO

RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.TDA.

2,523,580.61 (C/IGV)	2,120,855.97 (Sin IGV)
2,599,288.03 (C/IGV)	2,184,275.88 (Sin IGV)
Monto(c/IGV)	Monto(s/IGV)
519,857.61 (C/IGV)	438,855.13 (Sin IGV)
331,098.34 (C/IGV)	279,233.90 (Sin IGV)
850,955.95	715,089.03

Fecha Pago
01-Oct-06
01-Feb-07

ADELANTO MATERIALES N° 01
ADELANTO MATERIALES N° 02

MATERIAL INDICE	VAL. No.	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCID.	Imr	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	BALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)dc	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	DEDUCC. ACUMUL. MENSUAL	Amortización Adelanto de Material	
				MONTO	PAGO Oct-06														
01 RESUMEN ESTRUCTURAS	01	Oct-06		438,855.13								423,007.33			DdMat01_01_01				
	02	Nov-06									123,488.52		123,488.52			-717.04		128,989.52	
	03	Dic-06									149,587.91		149,587.91			-4,123.98		158,227.33	
	04	Ene-07									85,953.38		65,483.00			-1,231.00		67,439.96	
	05	Feb-07									84,043.99		39,767.59			105.68		39,649.38	
	06	Mar-07									45,938.91		21,731.72			-489.82		21,672.56	
	07	Abr-07									25,668.88		12,142.84			-209.20		12,109.79	
	08	May-07									13,895.55		6,573.39			-171.49		6,555.50	
	09	Jun-07									2,021.78		956.41			-12.24		953.81	
	10	Jul-07									1,483.27		701.67			-6.49		699.78	
												420,423.05							

TOTAL DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE

TOTAL RESUMEN ADELANTO MATERIALES N° 01	01	Oct-06		438,855.13								423,007.33			DdMat01_TOTAL				
	02	Nov-06											123,488.52			-717.04		128,989.52	
	03	Dic-06											149,587.91			-4,123.98		156,227.33	
	04	Ene-07											85,483.00			-1,231.00		67,439.96	
	05	Feb-07											39,767.59			105.68		39,649.38	
	06	Mar-07											21,731.72			-489.82		21,672.56	
	07	Abr-07											12,142.84			-209.20		12,109.79	
	08	May-07											6,573.39			-171.49		6,555.50	
	09	Jun-07											956.41			-12.24		953.81	
	10	Jul-07											701.67			-6.49		699.78	
												420,423.05							



ESTE DOCUMENTO ES
DEPOSITADO EN EL ARCHIVO
DE DOCUMENTOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Datos
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

024

741
CUADRO N° 13

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02

RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.

OBRA
CONTRATISTA
PRESUPUESTO BASE
CONTRATO

ADELANTO MATERIALES N° 01
ADELANTO MATERIALES N° 02

2,523,580.61 (C IGV)	2,120,555.97 (Sin IGV)	
2,599,288.03 (C IGV)	2,184,275.66 (Sin IGV)	
Monto(s/IGV)	Monto(s/IGV)	Fecha Pago
519,857.61 (C IGV)	436,855.13 (Sin IGV)	01-Oct-06
331,098.34 (C IGV)	278,233.90 (Sin IGV)	01-Feb-07
850,955.95	715,089.03	

MATERIAL INDICE	VAL No.	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCD.	lmr	lms	lmo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Je)No	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	
				MONTO	PAGO Feb-07												
ADELANTO MATERIALES N° 02																	
Acero de Construcción Corrugado 03 ESTRUCTURAS 01	01	Oct-06	54,355.77	46,386.55	Feb-07	0.163	100.00%	443.58	418.40	405.80		44,989.63	0.00	44,989.63	0.0620	-	
	02	Nov-06	302,668.39														
	03	Dic-06	386,835.15														
	04	Ene-07	210,668.90														
	05	Feb-07	205,989.08														
	06	Mar-07	112,594.77														
	07	Abr-07	62,913.81														
	08	May-07	34,057.55														
	09	Jun-07	4,955.28														
	10	Jul-07	3,835.49														
Bloques y Ladrillo 17 ESTRUCTURAS 01	01	Oct-06	54,355.77	12,805.04	Feb-07	0.098	35.71%	342.81	353.20	328.82		11,727.83	0.00	11,727.83	(0.0310)	-	
	02	Nov-06	302,668.39														
	03	Dic-06	386,835.15														
	04	Ene-07	210,668.90														
	05	Feb-07	205,989.08														
	06	Mar-07	112,594.77														
	07	Abr-07	62,913.81														
	08	May-07	34,057.55														
	09	Jun-07	4,955.28														
	10	Jul-07	3,835.49														
Madera nac. Para enc/car 43 ESTRUCTURAS 01	01	Oct-06	54,355.77	18,525.00	Feb-07	0.147	35.37%	436.37	442.93	409.09		17,109.88	0.00	17,109.88	(0.0180)	-	
	02	Nov-06	302,668.39														
	03	Dic-06	386,835.15														
	04	Ene-07	210,668.90														
	05	Feb-07	205,989.08														
	06	Mar-07	112,594.77														
	07	Abr-07	62,913.81														
	08	May-07	34,057.55														
	09	Jun-07	4,955.28														
	10	Jul-07	3,835.49														
01 RESUMEN ESTRUCTURAS	01	Oct-06		77,516.59								73,827.14					
	02	Nov-06															
	03	Dic-06															
	04	Ene-07															
	05	Feb-07															
	06	Mar-07															
	07	Abr-07															
	08	May-07															
	09	Jun-07															
	10	Jul-07															

ESTE DOCUMENTO (EL PRESENTE DOCUMENTO) ES
DIPLOMA QUE SE EMITE AL QUE OBRERA EN CLASE Y
DIPLOMA QUE SE EMITE AL QUE OBRERA EN CLASE Y

ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Acceso a
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



02
AM

CUADRO Nº 13

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES Nº 02

OBRA
CONTRATISTA
PRESUPUESTO BASE
CONTRATO

RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
SEVILLA RODRIGUEZ S.R.L.TDA.

2,623,590.61 (C/IGV)	2,120,655.97 (Sin IGV)
2,599,288.03 (C/IGV)	2,184,275.66 (Sin IGV)
Monto(e/IGV)	Monto(e/IGV)
619,857.61 (C/IGV)	436,855.13 (Sin IGV)
331,098.34 (C/IGV)	278,233.90 (Sin IGV)
850,955.95	715,089.03

Fecha Pago
01-Oct-06
01-Feb-07

ADELANTO MATERIALES Nº 01
ADELANTO MATERIALES Nº 02

MATERIAL INDICE	VAL No.	MES REGULARIZ	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCD.	Imr	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(U-Ja)No	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
				MONTO	F.PAGO Feb-07											
ADELANTO MATERIALES Nº 02																
Dólar mas Inflación	01	Oct-06	-	27,589.05	Feb-07	0.172	34.88%	382.75	378.30	386.83		28,348.41	0.00	28,348.41	0.0170	-
30 ARQUITECTURA	02	Nov-06	-			0.060		378.91					-	28,348.41	0.0070	-
02	03	Dic-06	497.09					378.35					-	28,348.41	-	-
	04	Ene-07	31,215.12					375.38					-	28,348.41	(0.0020)	-
	05	Feb-07	98,783.61					378.30			5,925.18		5,925.18	22,421.23	-	-
	06	Mar-07	33,160.89					377.71			1,989.44		1,989.44	20,431.79	0.0040	7.88
	07	Abr-07	148,583.33					380.31			8,914.05		8,914.05	11,517.74	0.0100	89.14
	08	May-07	62,740.29					381.47			3,764.02		3,764.02	7,753.72	0.0130	48.93
	09	Jun-07	133,488.47					384.16			8,007.25		7,753.72	-	0.0200	155.07
	10	Jul-07	82,411.97					383.66			4,844.19		-	-	0.0190	-
													28,348.41	-	-	-
Plancha de esb. Cemento	01	Oct-06	-	50,516.59	Feb-07	0.172	85.12%	187.03	187.38	188.57		50,278.13	0.00	50,278.13	(0.0020)	-
59 ARQUITECTURA	02	Nov-06	-			0.112		187.82					-	50,278.13	0.0030	-
02	03	Dic-06	497.09					187.82					-	50,278.13	-	-
	04	Ene-07	31,215.12					187.38					-	50,278.13	-	-
	05	Feb-07	98,783.61					187.38			11,062.18		11,062.18	39,215.97	-	-
	06	Mar-07	33,160.89					187.38			3,714.23		3,714.23	35,501.74	-	-
	07	Abr-07	148,583.33					187.38			16,842.28		16,842.28	18,659.46	-	-
	08	May-07	62,740.29					187.38			7,027.31		7,027.31	11,832.15	-	-
	09	Jun-07	133,488.47					187.38			14,949.32		11,832.15	-	-	-
	10	Jul-07	82,411.97					187.38			8,230.67		-	-	-	-
													50,278.13	-	-	-
Cemento Portland Tipo I	01	Oct-06	-	2,445.34	Feb-07	0.151	38.41%	329.52	329.52	329.52		2,445.34	0.00	2,445.34	-	-
21 ARQUITECTURA	02	Nov-06	-			0.058		329.52					-	2,445.34	-	-
02	03	Dic-06	497.09					329.52					-	2,445.34	-	-
	04	Ene-07	31,215.12					329.52					-	2,445.34	-	-
	05	Feb-07	98,783.61					329.52			5,728.20		2,445.34	-	-	-
	06	Mar-07	33,160.89					323.41			1,923.30		-	-	(0.0190)	-
	07	Abr-07	148,583.33					323.41			8,617.70		-	-	(0.0190)	-
	08	May-07	62,740.29					323.41			3,636.88		-	-	(0.0190)	-
	09	Jun-07	133,488.47					323.41			7,741.05		-	-	(0.0180)	-
	10	Jul-07	82,411.97					323.41			4,779.82		-	-	(0.0190)	-
													2,445.34	-	-	-
Perfil de Aluminio	01	Oct-06	-	48,182.95	Feb-07	0.151	61.59%	298.61	316.89	298.94		45,434.80	0.00	45,434.80	(0.0600)	-
52 ARQUITECTURA	02	Nov-06	-			0.093		298.28					-	45,434.80	(0.0620)	-
02	03	Dic-06	497.09					297.27					-	45,434.80	(0.0660)	-
	04	Ene-07	31,215.12					303.75					-	45,434.80	(0.0440)	-
	05	Feb-07	98,783.61					316.89			9,185.10		9,185.10	36,249.70	-	-
	06	Mar-07	33,160.89					316.68			3,083.99		3,083.99	33,165.71	(0.0010)	(3.08)
	07	Abr-07	148,583.33					317.08			13,818.38		13,818.38	19,347.33	0.0010	13.82
	08	May-07	62,740.29					316.50			5,834.90		5,834.90	13,512.43	(0.2010)	(5.83)
	09	Jun-07	133,488.47					318.68			12,412.69		12,412.69	1,099.74	(0.0010)	(12.41)
	10	Jul-07	82,411.97					330.48			7,664.39		1,099.74	0.00	0.0450	49.49
													45,434.80	-	-	-

ESTE DOCUMENTO PRESENTE DOCUMENTO ES
UN DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRAS EN EL ARCHIVO
DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Control
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



741

CUADRO Nº 13

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES Nº 02

OBRA
CONTRATISTA
PRESUPUESTO BASE
CONTRATO

RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.

2,523,580.61 (C/IGV)	2,120,655.97 (Sin IGV)
2,599,288.03 (C/IGV)	2,184,276.66 (Sin IGV)
Monto(c/IGV)	Monto(a/IGV)
519,857.61 (C/IGV)	436,855.13 (Sin IGV)
331,098.34 (C/IGV)	278,233.90 (Sin IGV)
850,955.95	715,089.03

Fecha Pago
01-Oct-06
01-Feb-07

ADELANTO MATERIALES Nº 01
ADELANTO MATERIALES Nº 02

MATERIAL INDICE	VAL No.	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCID.	Imr	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)No	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
				MONTO	F.PAGO Feb-07											
ADELANTO MATERIALES Nº 02																
Ceramica Esmaltada y S/Esmaltar 24 ARQUITECTURA 02	01	Oct-06	-	13,540.00	Feb-07	0.101	52.48%	244.92	247.03	239.73		13,139.88	0.00	13,139.88	(0.0090)	-
	02	Nov-06	-			0.053		245.74						13,139.88	(0.0050)	-
	03	Dic-06	497.09					244.84						13,139.88	(0.0090)	-
	04	Ene-07	31,215.12					247.10						13,139.88		-
	05	Feb-07	98,783.61					247.03				5,234.95	5,234.95	7,904.93		-
	06	Mar-07	33,160.89					251.63				1,757.69	1,757.69	6,147.24	0.0180	33.40
	07	Abr-07	148,583.33					253.84				7,875.83	6,147.24	-	0.0280	172.12
	08	May-07	62,740.29					253.44				3,325.54	-	-	0.0270	-
	09	Jun-07	133,468.47					252.82				7,074.47	-	-	0.0240	-
	10	Jul-07	82,411.97					254.88				4,368.23	13,139.88	-13,139.88	0.0320	420.48
Madera nac. Para encofcar 43 ARQUITECTURA 02	01	Oct-06	-	728.00	Feb-07	0.101	22.77%	438.37	442.93	409.09		672.38	0.00	672.38	(0.0180)	-
	02	Nov-06	-			0.023		437.67						672.38	(0.0130)	-
	03	Dic-06	497.09					441.12						672.38	(0.0040)	-
	04	Ene-07	31,215.12					441.81						672.38	(0.0030)	-
	05	Feb-07	98,783.61					442.93				2,271.34	672.38	-	-	-
	06	Mar-07	33,160.89					442.26				782.62	-	-	(0.0020)	-
	07	Abr-07	148,583.33					447.70				3,417.07	-	-	0.0120	-
	08	May-07	62,740.29					451.02				1,442.88	-	-	0.0200	-
	09	Jun-07	133,468.47					457.34				3,069.47	-	-	0.0350	-
	10	Jul-07	82,411.97					461.12				1,895.29	-	-	0.0440	-
Agregado Fino 04 ARQUITECTURA 02	01	Oct-06	-	1,100.47	Feb-07	0.084	13.10%	457.58	473.78	411.38		955.59	0.00	955.59	(0.0390)	-
	02	Nov-06	-			0.011		457.58						955.59	(0.0390)	-
	03	Dic-06	497.09					457.58						955.59	(0.0390)	-
	04	Ene-07	31,215.12					486.51						955.59	(0.0180)	-
	05	Feb-07	98,783.61					473.78				1,086.78	955.59	-	-	-
	06	Mar-07	33,160.89					463.30				364.90	-	-	(0.0250)	-
	07	Abr-07	148,583.33					473.78				1,835.01	-	-	-	-
	08	May-07	62,740.29					488.05				890.39	-	-	0.0300	-
	09	Jun-07	133,468.47					488.05				1,468.69	-	-	0.0300	-
	10	Jul-07	82,411.97					495.00				906.86	-	-	0.0520	-
Pintura Látex 54 ARQUITECTURA 02	01	Oct-06	-	19,033.00	Feb-07	0.084	42.85%	354.14	347.62	338.97		18,559.39	0.00	18,559.39	0.0190	-
	02	Nov-06	-			0.038		355.42						18,559.39	0.0230	-
	03	Dic-06	497.09					348.96						18,559.39	(0.0020)	-
	04	Ene-07	31,215.12					348.74						18,559.39	0.0030	-
	05	Feb-07	98,783.61					347.62				3,554.90	3,554.90	15,004.49	-	-
	06	Mar-07	33,160.89					349.80				1,193.59	1,193.59	13,810.90	0.0060	7.18
	07	Abr-07	148,583.33					351.33				5,348.11	5,348.11	8,462.79	0.0110	58.83
	08	May-07	62,740.29					350.80				2,258.27	2,258.27	6,204.52	0.0090	20.32
	09	Jun-07	133,468.47					350.35				4,804.06	4,804.06	1,400.46	0.0080	38.43
	10	Jul-07	82,411.97					350.83				2,986.34	1,400.48	-	0.0090	12.60

ESTE DOCUMENTO ES
ORIGINAL QUE OBEDECE AL ART. 10
DE LA LEY Nº 27107 DEL 2000

ANTHONY FERNANDEZ BERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Transparencia Documentaria y Acceso a
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



20

CUADRO Nº 13
DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES Nº 02

OBRA
 CONTRATISTA
 PRESUPUESTO BASE
 CONTRATO

RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
 SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.

2,523,680.61 (C/IGV)	2,120,655.97 (Sin IGV)	
2,599,288.03 (C/IGV)	2,184,275.66 (Sin IGV)	
Monto(c/IGV)	Monto(sinIGV)	Fecha Pago
619,857.61 (C/IGV)	436,856.13 (Sin IGV)	01-Oct-06
331,098.34 (C/IGV)	278,233.90 (Sin IGV)	01-Feb-07
850,955.95	715,089.03	

ADELANTO MATERIALES Nº 01
 ADELANTO MATERIALES Nº 02

MATERIAL INDICE	VAL No.	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% DEDUC.	Imr	Ima	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZARI	SALDO ADEL POR UTILIZAR	(d-Ja)se	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
				MONTO	F.PAGO Feb-07											
ADELANTO MATERIALES Nº 02																
02 RESUMEN ARQUITECTURA	01	Oct-06		183,115.40							-	159,831.92	-		DdMat02_02_01	-
	02	Nov-06									-		-		DdMat02_02_02	-
	03	Dic-06									-		-		DdMat02_02_03	-
	04	Ene-07									-		-		DdMat02_02_04	-
	05	Feb-07									44,048.62		39,035.60		DdMat02_02_05	-
	06	Mar-07									11,738.94		50,870.08		DdMat02_02_06	45.44
	07	Abr-07									68,269.23		27,982.19		DdMat02_02_07	333.91
	08	May-07									27,982.19		59,527.00		DdMat02_02_08	63.42
	09	Jun-07									59,527.00		36,802.62		DdMat02_02_09	181.09
	10	Jul-07									32,387.56		2,500.20		DdMat02_02_10	62.09
												157,331.72				623.86
Válvula de bronce Nac. 77 INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	Oct-06	-	658.18	Feb-07	0.069	36.23%	254.69	283.73	250.91		595.96	0.00	595.96	(0.1130)	-
	02	Nov-06	-			0.025		254.78						595.96	(0.1130)	-
	03	Dic-06	18,483.90					258.57						595.96	(0.1060)	-
	04	Ene-07	10,116.15					269.77						595.96	(0.0540)	-
	05	Feb-07	-					293.73						595.96	-	-
	06	Mar-07	2,799.80					271.79			69.99		69.99	525.97	(0.0480)	(3.22)
	07	Abr-07	2,622.67					293.79			65.56		65.56	460.41	0.0390	2.56
	08	May-07	-					293.65			-		-	460.41	0.0390	-
	09	Jun-07	4,837.28					297.88			123.43		123.43	338.98	0.0550	6.79
	10	Jul-07	23,380.09					297.42			584.47		584.47	336.99	0.0530	17.88
													595.96			
03 RESUMEN INSTALACIONES_SANITARIAS	01	Oct-06		658.18								595.96	-		DdMat02_03_01	-
	02	Nov-06											-		DdMat02_03_02	-
	03	Dic-06											-		DdMat02_03_03	-
	04	Ene-07											-		DdMat02_03_04	-
	05	Feb-07											-		DdMat02_03_05	-
	06	Mar-07									69.99		69.99	69.99	DdMat02_03_06	-3.22
	07	Abr-07									65.56		65.56	65.56	DdMat02_03_07	2.56
	08	May-07									-		-	-	DdMat02_03_08	-
	09	Jun-07									123.43		123.43	123.43	DdMat02_03_09	6.79
	10	Jul-07									584.47		584.47	336.99	DdMat02_03_10	17.88
													595.96			6.13
Ariof. Alumbrado Interior 12 INSTALACIONES_ELECTRICAS 04	01	Oct-06	-	35,395.23	Feb-07	0.483	100.00%	245.71	234.79	213.32		32,158.57	0.00	32,158.57	0.0310	-
	02	Nov-06	-			0.483		250.08						32,158.57	0.0720	-
	03	Dic-06	5,558.24					248.75						32,158.57	0.0850	-
	04	Ene-07	2,901.52					235.20						32,158.57	0.0020	-
	05	Feb-07	-					234.79						32,158.57	-	-
	06	Mar-07	6,641.73					234.42			3,207.98		3,207.98	28,950.61	(0.0020)	(6.42)
	07	Abr-07	5,350.68					231.83			2,584.38		2,584.38	26,366.23	(0.0150)	(38.77)
	08	May-07	-					230.83			-		-	26,366.23	(0.0190)	-
	09	Jun-07	43,192.49					231.04			20,881.97		20,881.97	5,504.26	(0.0180)	(375.52)
	10	Jul-07	28,937.62					230.31			13,010.87		5,504.26	-	(0.0210)	(115.59)
													32,158.57			

COPIA DE PRESENTE DOCUMENTO ES
 ORIGINAL QUE OBRERA EN EL ARCHIVO
 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ
 Jefe de la Oficina de Gestión Documental y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



028

741

CUADRO Nº 13

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES Nº 02

OBRA
CONTRATISTA
PRESUPUESTO BASE
CONTRATO

RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA - LA PUNTA - CALLAO
SEVILLA RODRIGUEZ S.R.LTDA.

ADELANTO MATERIALES Nº 01
ADELANTO MATERIALES Nº 02

2,623,580.61 (C /IGV)	2,120,655.97 (Sin IGV)	
2,699,288.03 (C /IGV)	2,184,275.66 (Sin IGV)	
Monto(c/IGV)	Monto(S/IGV)	Fecha Pago
519,857.61 (C /IGV)	436,855.13 (Sin IGV)	01-Oct-06
331,098.34 (C /IGV)	278,233.90 (Sin IGV)	01-Feb-07
850,955.95	715,089.03	

MATERIAL INDICE	VAL No.	MES REGULARIZ	MONTO VALORIZADO	ADELANTO DTDIC.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCID.	Imr	ImM	Imo	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(In-Ja)to	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
				MONTO	F.PAGO Feb-07											
ADELANTO MATERIALES Nº 02																
Artel. Alumbrado Exterior	01	Oct-06	-	1,548.51	Feb-07	0.062	33.87%	225.07	227.49	225.69	-	1,538.26	0.00	1,536.26	(0.0110)	-
11	02	Nov-06	-	-	-	0.021	-	225.77	-	-	-	-	-	1,536.26	(0.0080)	-
INSTALACIONES ELECTRICAS	03	Dic-06	5,558.24	-	-	-	-	225.01	-	-	-	-	-	1,536.26	(0.0110)	-
04	04	Ene-07	2,901.52	-	-	-	-	227.83	-	-	-	-	-	1,536.26	0.0010	-
	05	Feb-07	-	-	-	-	-	227.49	-	-	-	-	-	1,536.26	-	-
	06	Mar-07	8,641.73	-	-	-	-	227.19	-	-	139.47	-	139.47	1,396.79	(0.0020)	(0.28)
	07	Abr-07	5,350.88	-	-	-	-	225.53	-	-	112.38	-	112.38	1,284.43	(0.0090)	(1.01)
	08	May-07	-	-	-	-	-	224.75	-	-	-	-	-	1,284.43	(0.0120)	-
	09	Jun-07	43,182.49	-	-	-	-	224.97	-	-	907.02	-	907.02	377.41	(0.0110)	(9.98)
	10	Jul-07	26,837.82	-	-	-	-	224.24	-	-	565.87	-	377.41	-	(0.0140)	(5.28)
													1,538.26	-		
04	01	Oct-06	-	36,843.74	-	-	-	-	-	-	-	33,694.83	-	-	DdMat02_04_01	-
RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS	02	Nov-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DdMat02_04_02	-
	03	Dic-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DdMat02_04_03	-
	04	Ene-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DdMat02_04_04	-
	05	Feb-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DdMat02_04_05	-
	06	Mar-07	-	-	-	-	-	-	-	-	3,347.43	-	3,347.43	-	DdMat02_04_06	-8.70
	07	Abr-07	-	-	-	-	-	-	-	-	2,698.74	-	2,698.74	-	DdMat02_04_07	-39.78
	08	May-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DdMat02_04_08	-
	09	Jun-07	-	-	-	-	-	-	-	-	21,768.99	-	21,768.99	-	DdMat02_04_09	-385.50
	10	Jul-07	-	-	-	-	-	-	-	-	13,578.54	-	5,881.87	-	DdMat02_04_10	-120.87
													27,853.16	-		(431.88)
TOTAL DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE																
TOTAL	01	Oct-06	-	278,233.91	-	-	-	-	-	-	-	267,949.85	-	-	DdMat02_TOTAL	-
RESUMEN ADELANTO MATERIALES Nº 01	02	Nov-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DdMat02_TOTAL	-
	03	Dic-06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DdMat02_TOTAL	-
	04	Ene-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DdMat02_TOTAL	-
	05	Feb-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DdMat02_TOTAL	-
	06	Mar-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,530.75	-	DdMat02_TOTAL	67.97
	07	Abr-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,364.35	-	DdMat02_TOTAL	333.80
	08	May-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,756.38	-	DdMat02_TOTAL	83.42
	09	Jun-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,884.50	-	DdMat02_TOTAL	-197.82
	10	Jul-07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,695.04	-	DdMat02_TOTAL	-40.82
													8,718.85	-	DdMat02_TOTAL	228.75
													267,949.85	-		



COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO ES
SOLAMENTE PARA USO DEL QUE OBRERA EN EL AREA DE
TRABAJOS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ANTHONY FERNANDEZ FERNANDEZ
Jefe de la Oficina de Trabajo Documental y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

020