



ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CUENTAS DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", codigo unico de inversion : 2494043

MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO : N° 052-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - CUI N°2494043

CONTRATISTA : INVERSIONES CAMHARO SAC

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	S/.	S/.
	Contrato Vigente		1,168,517.80
1.1.1	Contrato Principal	1,095,581.01	
1.1.2	Adicional de Obra N° 01	152,970.87	
1.1.3	Prestaciones ejecutadas sin autorizacion	-26,193.52	
1.1.4	presupuesto de metrados no ejecutados del C.P.	-8,210.00	
1.1.5	presupuesto de metrados no ejecutados del Adicional	-45,630.56	
1.1.6	Reintegros Netos		149,796.92
	Por Contrato Principal	143,275.20	
	Adicional N° 01	6,521.72	
1.1.7	Mayores Gastos Generales	0.00	0.00
	Ampliacion de Plazo N° 01	0.00	
	Ampliacion de Plazo N° 02	0.00	
1.1.8	Intereses Legales	1,285.09	1,285.09
1.1.9	Impuestos I.G.V.		237,527.98
	IGV del Contrato Vigente	210,333.21	
	IGV Reintegro por reajuste	26,963.45	
	IGV Intereses Legales	231.32	
total AUTORIZADO contrato vigente		S/.	1,557,127.79
1.2.0	PAGADO: INFORME N° 000309-2024-GRC/OC-10/07/2024		
	Contrato vigente		1,136,938.03
1.2.1	Contrato Principal	1,068,288.24	
1.2.2	Adicional N° 01	68,649.79	
1.2.3	Reintegros Netos		0.00
	Contrato Principal	0.00	
	Adicional N° 01	0.00	
1.2.4	IGV 18 %		204,648.84
	Contrato Vigente	192,291.88	
	Adicional N° 01	12,356.96	
1.2.5	ADELANTOS (s/IGV)		0.00
1.2.5.1	Concedido		
	Directo	0.00	0.00
	Materiales		0.00
1.2.5.2	Amortizados		
	Directo	0.00	0.00
	Materiales		0.00
total PAGADO en contrato vigente		S/.	1,341,586.87
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	215,540.92
en efectivo		182,661.80	
Igv		32,879.12	
II. - ADELANTOS (s/igv)			
2.1	Concedido		
	Directo	0.00	
	Materiales	0.00	0.00
2.2	Amortizados		
	Directo	0.00	
	Materiales	0.00	0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA			0.00

ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CUENTAS DE CONTRATO DE OBRA

OBRA	:	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", código único de inversión : 2494043
MODALIDAD	:	A PRECIOS UNITARIOS
CONTRATO	:	N° 052-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - CUI N°2494043
CONTRATISTA	:	INVERSIONES CAMHARO SAC

III.- OTROS

3.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA		
	a) Penalidad Por Mora		155,712.78
	- Autorizado	155,712.78	
	- Descontado	0.00	
	b) Otras Penalidades		110,877.04
	NUMERAL 02 : DE LA CLAUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO: PENALIDADES: en caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido		
	Autorizado	52,900.00	
	Descontado	0.00	
	NUMERAL 06 : DE LA CLAUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO: PENALIDADES: cuando el personal acreditado por el contratista no cuenta con sus elementos de seguridad (EPP) y bioseguridad por el COVID-19		
	Autorizado	920.00	
	Descontado	0.00	
	NUMERAL 08 : DE LA CLAUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO: PENALIDADES: cuando el contratista no entrega los certificados de habilidad de residente de obra, y la habilidad del personal clave, al inicio de su participación efectiva en la ejecución de la obra (inicio de obra)		
	Autorizado	2,760.00	
	Descontado	0.00	
	NUMERAL 09 : DE LA CLAUSULA DECIMO QUINTA DEL CONTRATO: PENALIDADES: cuando el contratista no emplea dispositivos de seguridad peatonal y vehicular, además de las señalizaciones solicitadas por el GRC		
	Autorizado	54,297.04	
	Descontado	0.00	
	c) Pago a Inspector y/o Supervisor		60,068.80
	Autorizado	60,068.80	
	Descontado	0.00	

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA

S/. **326,658.62**

IV.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO Y FONDO DE GARANTIA

RESOLUCION DE CONTRATO MEDIANTE CARTA N° 000041-2024-GRC/GA (24/01/2024)

RLCE, ARTÍCULO 155. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS " b. La garantía de fiel cumplimiento se ejecuta, en su totalidad, cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral se declare procedente la decisión de resolver el contrato. En estos supuestos, el monto de la garantía corresponde íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado."

DEL CONTRATO PRINCIPAL

4.1.0	a) Autorizado	-	140,714.90
	FONDO DE GARANTIA(RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO)	140,714.90	
4.1.1	b) Devuelto	0.00	0.00



ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CUENTAS DE CONTRATO DE OBRA

525

OBRA : REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", codigo unico de inversion : 2494043

MODALIDAD : A PRECIOS UNITARIOS

CONTRATO : N° 052-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - CUI N°2494043

CONTRATISTA : INVERSIONES CAMHARO SAC

ADICIONAL DE OBRA N° 01

4.1.0	a) Autorizado		18,050.56
	FONDO DE GARANTIA (RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO)	18,050.56	
4.1.1	b) Devuelto	0.00	0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**S/. 158,765.46****RESUMEN DE SALDOS**

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	215,540.92
II. ADELANTOS	0.00	0.00
III. OTROS	326,658.62	0.00
IV.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO O FONDO DE GARANTIA	158,765.46	0.00
	485,424.08	215,540.92

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: (AUTORIZADO-PAGADO)	S/. 215,540.92
---	-----------------------

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: (POR PENALIDAD Y PAGO AL INSPECTOR)	326,658.62
---	-------------------

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: (FONDO DE GARANTIA)	158,765.46
---	-------------------

CUADRO N° 01
DATOS



Firmado digitalmente por GIRON
CHAUCA JAIME FIR 41898207 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.07.2024 13:27:21 -05:00

OBRA

UBICACION

PROCESO SELECCIÓN

MODALIDAD

CONTRATO

ENTIDAD EJECUTORA

CONTRATISTA

RESIDENTE

INSPECTOR/SUPERVISOR

REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", código unico de inversion : 2494043

Region Callao, Provincia Constitucional del callao, Distric la Perla

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2021-REGION CALLAO-1

A PRECIOS UNITARIOS

N° 052-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - CUI N°2494043

16/12/2021

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

INVERSIONES CAMHARO SAC

ING. RICARDO WALTER FLORES GABRIEL CIP: 30524

ING. FIDEL AMERICO ARGUEDAS ESCOBEDO (DEL 18/02/2022 A LA recepcion)

ING. ROXANA QUIPUZCOA OLGUIN (05/01/2022 - 10/02/2022)

ING. YSABEL ESCORZA VELÁSQUEZ. (11/02/2022- 31/12/2022)

ING. WILFREDO FERMÍN INCISO MORALES (20/01/2023 - 27/02/2023)

ING. YSABEL ESCORZA VELÁSQUEZ. (28/02/2023- 11/08/2023)

ING. FIDEL CARLOS VARGAS ALCÁNTARA (15/08/2023 - 18/09/2023)

ING. FRANK KIBER, QUISPE PORRAS (19/09/2023-02/10/2023)

ING. JORGE RICARDO SANABRIA CÁCERES (03/10/2023 - 04/10/2023)

ING. FIDEL CARLOS VARGAS ALCÁNTARA (05/10/2023 - 25/01/2024)

Item	Rubro	Valor Referencial	Monte Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
01	CONTRATO PRINCIPAL	PRESUPUESTO CONTRATO	1,563,498.86	1,324,999.03	238,499.83	Mar-21
02	ADICIONAL DE OBRA	PRESUP. ADICIONAL DE OBRA N° 01	1,292,785.59	1,095,581.01	197,204.58	May-22
			180,505.63	152,970.87	27,534.76	

DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto		total	monto	igv	fecha
CD_BASE_01	1,014,426.85	1,436,428.42	1,217,312.22	219,116.20	
CD BASE: OBRA CIVIL	1,014,426.85	1,436,428.42	1,217,312.22	219,116.20	
CD BASE	1,014,426.85	1,436,428.42	1,217,312.22	219,116.20	
CDO_01	1,014,426.85	156,534.17	132,656.07	23,878.10	
CD OFERTA: OBRA CIVIL	1,014,426.85	156,534.17	132,656.07	23,878.10	
CD OFERTA	1,014,426.85	156,534.17	132,656.07	23,878.10	
Adicional N° 01	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 272. (23/09/2022)	180,505.63	152,970.87	27,534.76	17-May-22

PLAZO DE EJECUCION	60	fecha de inicio contractual	21-Ene-22
ENTREGA DE TERRENO	20-Ene-22	Termino contractual	21-Mar-22
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO N° 01	16/03/2022	Nvo.Termino Contractual	30-Set-22
FECHA DE REINICIO DE PLAZO N° 01	30/03/2022		
AMPLIAC. PLAZO PARCIAL N° 01 (FICTA)	6		
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	29		
FECHA DE SUSPENSION DE PLAZO	6/05/2022	RESOLUCION DE CONTRATO CARTA N° 000041-2023-GRC/GA	25-Ene-24
FECHA DE REINICIO DE PLAZO	27/09/2022		
PLAZO VIGENTE	95		

INFORME N° 000309-2024-GRC/OC-10/07/2024

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-Ene-22	274,431.68		0.00	
	25.05%	323,829.38	274,431.68	49,397.70	
02	28-Feb-22	302,846.34		0.00	
	27.64%	357,358.68	302,846.34	54,512.34	
03	31-Mar-22	300,226.51		0.00	
	27.40%	354,267.28	300,226.51	54,040.77	
04	30-Abr-22	103,906.53		0.00	
	9.48%	122,609.71	103,906.53	18,703.18	
05	30-May-22	86,677.18		0.00	
	7.93%	102,515.07	86,677.18	15,637.89	
TOTAL		1,068,288.24	0.00	0.00	0.00
	97.50%	1,260,580.12	1,068,288.24	192,291.88	1,260,580.12
SALDOS Contrato Principal		27,292.77	2.50%	0.00	

520

488

524

CUADRO N° 01
DATOS.



Firmado digitalmente por GIRON
CHAUCA JAIME FIR 41896207 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 18.07.2024 13:27:32 -05:00

OBRA

UBICACIÓN

PROCESO SELECCIÓN

MODALIDAD

CONTRATO

ENTIDAD EJECUTORA

CONTRATISTA

RESIDENTE

INSPECTOR/SUPERVISOR

REPARACION DE PISTA Y VEREDA, EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO", código unico de inversion : 2494043

Region Callao, Provincia Constitucional del callao, Distrito la Perla

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 026-2021-REGION CALLAO-1

A PRECIOS UNITARIOS

N° 052-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - CUI N°2494043

16/12/2021

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

INVERSIONES CAMHARO SAC

ING. RICARDO WALTER FLORES GABRIEL CIP: 30524

ING. FIDEL AMERICO ARGUEDAS ESCOBEDO (DEL 18/02/2022 A LA recepcion)

ING. ROXANA QUIPUZCOA OLGUIN (05/01/2022 - 10/02/2022)

ING. YSABEL ESCORZA VELÁSQUEZ. (11/02/2022- 31/12/2022)

ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES (20/01/2023 - 27/02/2023)

ING. YSABEL ESCORZA VELÁSQUEZ. (28/02/2023- 11/08/2023)

ING. FIDEL CARLOS VARGAS ALCÁNTARA (15/08/2023 - 18/09/2023)

ING. FRANK KIBER, QUISPE PORRAS (19/09/2023-02/10/2023)

ING. JORGE RICARDO SANABRIA CÁCERES (03/10/2023 - 04/10/2023)

ING. FIDEL CARLOS VARGAS ALCÁNTARA (05/10/2023 - 25/01/2024)

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IG
ADICIONAL N° 01	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	30-Nov-22	62,397.40		0.00	
	5.70%	73,628.93	62,397.40	11,231.53	
04	31-Mar-23	6,252.38			
	0.57%	7,377.81	6,252.38	1,125.43	
05	30-Abr-23	38,690.53			
	3.53%	45,654.83	38,690.53	6,964.30	
TOTAL	Val_Tot_Pagado	107,340.31	0.00	0.00	0.00
		126,661.57	107,340.31	19,321.26	126,661.57
SALDO ADICIONAL N° 01		45,630.56	100.00%		

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA

OFERTA			BASE		
CONCEPTO	OFERTA	Monto \$/, OFERTA	BASE	C.DIR.Base	
C. DIRECTO OBRAS CIVILES		1,014,426.85	C. DIRECTO		1,014,426.85
C. DIRECTO TOTAL		1,014,426.85	C. DIRECTO TOTAL		1,014,426.85
GASTOS GENERALES	4.00%	40,577.07	GASTOS GENERALES	10.000%	101,442.69
G.GENERALES VARIABLES	2.50%	25,360.67	G.GENERALES VARIABLES	9.4578%	95,942.69
G.GENERALES FIJOS	1.50%	15,216.40	G.GENERALES FIJOS	0.5422%	5,500.00
UTILIDAD	4.000002%	40,577.08	UTILIDAD	10.00%	101,442.69
GGU_OFERTA	8.000002%	81,154.16	GGU_OFERTA	20.00%	202,885.38
IGV (18%)		197,204.58	IGV (18%)		219,116.20
SUB TOTAL		1,095,581.01	SUB TOTAL		1,217,312.23
PRESUPUESTO TOTAL OFERTADO		1,292,785.59	PRESUPUESTO TOTAL BASE		1,436,428.43