

## ANEXO 01

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION**

SUPERVISION	:	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO"		
PROCESO	:	Concurso Público N° 008-2023-GRC-CS-1		
CONTRATO	:	N° 021-2024-GRC	Fecha:	26-abr.-24
SUPERVISOR	:	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO		

**A. LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS**

I.	<b>AUTORIZADO Y PAGADO</b>	<b>SUB - TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>1.1.0 AUTORIZADO</b>	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
	Contrato vigente (Tarifas)		870,211.00
1.1.1	Honorarios Cont.Principal (Sup.Ejecución.Obra)	576,158.08	
1.1.2	Prestación Adicional N°01	136,988.98	
	Prestación Adicional N°02	90,931.75	
	Prestación Adicional N°03	66,132.19	
1.1.3	Reintegros Netos :		15,076.54
	Reajuste de Contrato Principal (Ejecución)	9,861.91	
	Reajuste de Ampliación Plazo N° 01	2,515.62	
	Reajuste de Ampliación Plazo N° 02	1,549.97	
	Reajuste de Ampliación Plazo N° 03	1,149.04	
	Sub Total AUTORIZADO Contrato Vigente (sIGV)	Mto.Cto.Vgente.sIGV	885,287.54
1.1.4	I.G.V. (18%)		159,351.73
	Sub Total AUTORIZADO Contrato Vigente (Tarifas)	S/.	<b>1,044,639.27</b>
	Contrato vigente Suma Alzada)		132,941.87
1.1.5	Honorarios del Cto. Principal (Sup.Liquidación Obra)	132,941.87	
	Total AUTORIZADO Contrato Vigente Suma Alzada)	S/.	<b>132,941.87</b>
	Total AUTORIZADO Contrato Tarifas + Suma Alzada)	S/.	<b>1,177,581.14</b>
	<b>1.2.0 PAGADO</b>		
	Contrato vigente		870,211.00
1.2.1	Honorarios Cont.Principal (Sup.Ejecución.Obra)	576,158.08	
1.2.2	Prestación Adicional N° 01	136,988.98	
	Prestación Adicional N° 02	90,931.75	
	Prestación Adicional N° 03	66,132.19	
1.2.3	Reintegros Netos :		0.00
	Reajustes Contrato Principal	0.00	
1.2.4	Mayores Gastos Generales:	0.00	
	SUB TOTAL PAGADO Contrato Vigente		870,211.00
1.2.5	I.G.V. (18%)		156,637.98
	TOTAL PAGADO Contrato Vigente	S/.	<b>1,026,848.98</b>
	<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR</b>		<b>S/ . 150,732.16</b>
	- En efectivo	127,739.12	
	- I.G.V.	22,993.04	
II.	<b>ADELANTOS (s/IGV)</b>		
2.1.0	Concedido		
2.1.1	Directo	0.00	
2.1.2	Materiales	0.00	0.00
2.2.0	Amortizados		
2.2.1	Directo	0.00	
2.2.2	Materiales	0.00	0.00
	<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR</b>		<b>S/ . 0.00</b>
III.-	<b>OTROS CONCEPTOS</b>		
3.1	<b>OTROS CONCEPTOS</b>		
3.1.1	Reconocimiento de mayor servicio de la Supervisión a cargo del Contratista VOLKER CONSTRUCTORA SAC según Resolución Gerencial Regional N° 000032-2025-GRC/GRI que aprueba la Liquidación del Contrato de Obra.		
	Autorizado	29,263.49	
	Descontado	0.00	29,263.49

ANEXO 01

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUPERVISION**

SUPERVISION	:	"CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO"	
PROCESO	:	Concurso Público N° 008-2023-GRC-CS-1	
CONTRATO	:	N° 021-2024-GRC	Fecha: 26-abr.-24
SUPERVISOR	:	SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO	

**SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR** **S/. 29,263.49**

IV.-	<b><u>GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO o FONDO DE GARANTIA</u></b>		
4.1.0	Retención Fondo de Garantía	81,280.84	
4.1.1	Devueltos	0.00	<b>S/. 81,280.84</b>
	<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR</b>		<b>S/. 81,280.84</b>

NOTA: La devolución del Fondo de Garantía es a la Aprobación de la Liquidación mediante Resolución y previo pago a la Entidad del Saldo a Cargo del Consultor

**RESUMEN DE SALDOS (Expresado en Soles)**

ITEM	CONCEPTO	A CARGO DEL SUPERVISOR S/.	A FAVOR DEL SUPERVISOR S/.
I.	<b>AUTORIZADO Y PAGADO</b>	0.00	150,732.16
II.	<b>ADELANTOS</b>	0.00	0.00
III.	<b>OTROS CONCEPTOS</b>	0.00	29,263.49
IV.-	<b>FONDO DE GARANTIA</b>	0.00	81,280.84
		0.00	261,276.49
<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: AUTORIZADO Y PAGADO</b>		<b>S/.</b>	<b>150,732.16</b>
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>		<b>S/.</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: OTROS CONCEPTOS</b>		<b>S/.</b>	<b>29,263.49</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR: FONDO DE GARANTIA</b>		<b>S/.</b>	<b>81,280.84</b>