

ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONSULTORIA

ESTUDIO : ESTUDIO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2554579

CONSULTOR : EL CONSORCIO MILAGROS, integrado por: Sr. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y la empresa CIDESA S.A. (Representante Comun el Sr. AMES MACEDO ROBERT OMAR)

CONTRATO : N° 024-2024-G.R.C. de Fecha: 08 05 2024

I. AUTORIZADO Y PAGADO

		<u>SUB - TOTAL</u> S/.	<u>TOTAL</u> S/.
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato vigente		
	Contrato Principal	156,151.50	
	Ampliación Plazo N° 01	0.00	
	Total AUTORIZADO Contrato Vigente		156,151.50
1.1.2	Reintegros		
	Contrato Principal	1,586.91	
	Ampliación Plazo N° 01	0.00	
	Total AUTORIZADO Reintegro		1,586.91
1.1.3	I.G.V. al 18%		
	Contrato vigente	28,107.27	
	Reintegros del Contrato	285.64	
			28,392.91
	TOTAL AUTORIZADO Contrato Vigente	S/.	186,131.32
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato vigente		
	Contrato Principal	156,151.50	
	Ampliación Plazo N° 01	0.00	
			156,151.50
1.1.2	Reintegros		
	Contrato Principal	0.00	
	Ampliación Plazo N° 01	0.00	
	Total AUTORIZADO Reintegro		0.00
1.2.3	I.G.V. al 18%		
	Contrato vigente	28,107.27	
	Ampliacion N° 01	0.00	
			28,107.27
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV.)		
1.2.4.1	Concedido		
1.2.4.2	Directo	0.00	
1.2.4.3	Amortizado	0.00	
			0.00
	TOTAL PAGADO	S/.	184,258.77

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR

(AUTORIZADO - PAGADO)

1,872.55

ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONSULTORIA

ESTUDIO : ESTUDIO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2554579

CONSULTOR : EL CONSORCIO MILAGROS, integrado por: Sr. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y la empresa CIDESA S.A. (Representante Comun el Sr. AMES MACEDO ROBERT OMAR)

CONTRATO : N° 024-2024-G.R.C. de Fecha: 08 05 2024

II.- OTROS

2.1.0	Gastos por expediente de Liquidación		
2.1.1	Autorizado	1,842.59	
2.1.2	Descontado	0.00	1,842.59
2.2.0	Penalidad por demora en presentar Entregables		
2.2.1	Autorizado		11,055.53
	(Penalidad en el Entregable N° 01)	0.00	
	(Penalidad en el Entregable N° 02 - Cuadro 04)	7,370.35	
	(Penalidad en el Entregable N° 03 - Cuadros 05 +06)	3,685.18	
2.2.2	Descontado		1,842.59
	(Penalidad en el Entregable N° 01)	0.00	
	(Penalidad en el Entregable N° 02)	1,842.59	
	(Penalidad en el Entregable N° 03)	0.00	

SALDO A CARGO DEL CONSULTOR

11,055.53

III.- FONDO DE GARANTIA

3.1.0	Retenido	18,425.88	
3.1.1	Devuelto	0.00	18,425.88

SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR POR FONDO DE GARANTIA

18,425.88

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONSULTOR S/.	A FAVOR DEL CONSULTOR S/.
I. AUTORIZADO , PAGADO Y ADELANTO	0.00	1,872.55
II. OTROS	11,055.53	0.00
III. FONDO DE GARANTIA	0.00	0.00
	11,055.53	1,872.55
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR	S/.	1,872.55
SALDO A CARGO DEL CONSULTOR: PENAL. MAX. AL CONTRATO VIGENTE	S/.	11,055.53
SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR POR FONDO DE GARANTIA	S/.	18,425.88

CUADRO N° 01

380

1	CONSULTORIA DE ESTUDIO	ESTUDIO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2554579									
	Ubicación	Colinda por el Norte con el A. H. MIRAMAR, por el Sur con el A. H. COSMOVISION, por el Este con el A. H. VIRGEN DE GUADALUPE y por el Oeste con el A.H. BRISAS I. Area intervenida es de 32,285.88 m2, poblacion estimada 460 hab.									
2	N° de licitación o concurso	A.S. N°018-2024-GRC-CS-1 (12.04.2024)				CODIGO UNICO INVERSION		CUI		N°2568597	
3	CONSULTOR	EL CONSORCIO MILAGROS, integrado por: Sr. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y la empresa CIDESA S.A. (Representante Comun el Sr. AMES MACEDO ROBERT OMAR)									
4	N° Contrato	N° 024-2024-G.R.C.				Modalidad:		Suma Alzada		Fecha actual	
5	Monto contrato	S/.	184,258.77		Abr-24		7 Factor Relación				0.95000
6	Monto Ppto base	S/.	193,956.60		Dic-23		8 Plazo de ejecución				30
9	FECHAS:	Coordinador: ING. FIDEL CARLOS VARGAS ALCANTARA									
9.1	Fecha de Contrato	8/05/2024		10 RETENCION F.G. 10%		Monto		Vencimiento		FORMATO	
9.2	Entrega de Terreno	21/05/2024		10.1 Fiel cumplimiento		18,425.88				F1s	
9.3	Inicio de Elaboración	22/05/2024		10.1 Fiel cumplimiento							
9.4	Entrega adelanto efectivo			10.2							
9.5	TERMINO DE ESTUDIO	4/07/2025		10.3							
9.6	AMPLIACION PLAZO	Nuevo término de obra en caso de ampliaciones:									
		Días naturales		N° 01		N° 02		N° 03		N° 04	
		NUEVO TERMINO		0		0		0		0	
11	TRAMITES	Nota: el plazo no incluye los días de revisión del proyecto (10 dn)									
12	PAGOS										
	DESCRIPCION	MONTO VALORIZADO c/ imp	%	MONTO NETO A PAGAR S/ c/imp	FECHA SOLICITUD aprobada	PLAZO LIMITE PARA PAGO desde recepción	FECHA LIMITE PARA PAGO	FECHA REAL DE PAGO			
12.1	ADELANTOS EFECTIVO MATERIALES	-		-		(8 dn)					
	TOTAL	no corresponde	0%	-		(15 dn)					
12.2	VALORIZACIONES periodo					de aprobada					
	VAL N° 01 12-Jul-24	73,703.51	40.00%	73,703.51	12-Jul-24	(10 dn)	22/07/2024				
	VAL N° 02 12-Feb-25	73,703.51	40.00%	73,703.51	12-Feb-25	(10 dn)	22/02/2025				
	VAL N° 03 20-May-25	36,851.75	20.00%	36,851.75	20-May-25	(10 dn)	30/05/2025				
	TOTAL	184,258.77	100.00%	184,258.77							
13	RESUMEN	MONTO S/.	%	OBSERVACIONES							
13.1	MONTO CONTRATADO	184,258.77	100.00%								
13.2	MONTO VALORIZADO (12.2)	184,258.77	100.00%								
13.3	SALDO POR VALORIZAR	-	0.00%								
				CALENDARIO:		F.MAX.PAGO:					
14	DATOS DE OBRA VINCULADOS AL CONTRATO DE SUPERVISION										
	FECHA ACTA DE CONSTATAACION FISICA					FECHA REAL		LIMITE			
	ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TÉCNICO							20/05/2025			
	FECHA ULTIMA PRESTACION: Acta de Recepcion y Conformidad del Expediente Tecnico							20/05/2025			
	FECHA MAX. PARA PRESENTAR LIQUIDACION EL CONTRATISTA							4/06/2025			
	FECHA REAL QUE PRESENTA LIQUIDACION EL CONTRATISTA							9/01/2026			
Nota: Los plazos se computan a partir del siguiente día de haber otorgado la conformidad a la ultima prestacion o de haberse consentido la resolucion del contrato. En presente caso, se aplica el Art. 170 del Reglamento de LCE, aprobado por DS N° 344-2018-EF.											
I.G.V. 18%											

CUADRO N° 02
CRONOLOGIA DE HECHOS Y ACTUADOS

CONSULTORIA ESTUDIO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°254679

CONTRATISTA EL CONSORCIO MILAGROS, Integrado por: Sr. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y la empresa CIDESA S.A. (Representante Común al Sr. AMES MACEDO ROBERT OMAR)

CONTRATO N° N° 024-2024-G.R.C.

ENTREGABLE N°	%	EVENTOS DEL ESTUDIO	PLAZO CONTRACTUAL	TERMINO DE PLAZO LEV. OBSERVACIONES	FECHAS RECEPCION/NOTIFICACION ENTIDAD	PLAZO DIAS	N° DIAS DE MULTA	SUSTENTO
01	40%	SUSCRIPCION DE CONTRATO N° 024-2024-GRC			8/05/2024			Contrato: N° 024-2024-GRC de 08 de mayo del 2024
		ENTREGA DEL TERRENO			21/05/2024			Acta de Entrega de Terreno para la elaboración del Estudio Definitivo de 21/05/2024
		FECHA INICIO CONTRACTUAL DEL ESTUDIO	10		22/05/2024			Es día habil VIERNES 31 de mayo del 2024,
		PLAZO PARA PRESENTAR EL PRIMER ENTREGABLE (31/05/2024)		31/05/2024	31/05/2024		0	Mediante CARTA N°08-2024- CONSORCIO MILAGROS del 31/05/2024 Exp. 26825, presenta en físico: Estudio Topográfico, Estudio de Mecánica de Suelos con fines de cimentación y pavimentación; Estudio de Tráfico; Censos de Coordinación con Terrenos.
		1ra. ENTREGA PARCIAL, presentación en físico día habil VIERNES 31/05/2024				7		Con CARTA N° 492-2024-GRC/OCV del 14 de junio del 2024, siete (07) d.c. de plazo max. para lev. Observaciones de Topografía. Apartir del día siguiente de la recepción en físico por el Representante Común DNI 72169282 el 19/06/2024 verificado por la secretaría de OCV
02	40%	ENTIDAD COMUNICA AL CONSULTOR 1ra OBSERVACION AL 1ER ENTREGABLE- Estudios de Topografía y Compatibilidad de Redes			19/06/2024			Fecha 26 de junio del 2024 es día MIÉRCOLES. Según T.R. página 25: NOTAS PARA TODOS LOS ENTREGABLES: En caso no se encuentre habilitada la mesa de partes presencial de la Entidad, el proveedor deberá presentar sus entregables a través del aplicativo de mesa de partes virtual. No aplica para el Tercer Entregable
		TERMINO DEL PLAZO PARA LEV. 1ra OBSERVACION: 1ER ENTREGABLE		25/06/2024			0	Con CARTA N°11-2024-CONSORCIO MILAGROS con fecha 20/06/2024 Exp. 30605; 1er Levantamiento de Observaciones del Primer Entregable; de Estudios Básicos; Estudio Topográfico; Estudio Mecánica de Suelos; Estudio de Tráfico; Censos de Coordinación con Terceros.
		1º ENTREGA LEVANTAM. OBSERVAC: 1er. ENTREGABLE			20/06/2024			Con CARTA N°613-2024-GRC/OCV (08/07/2024) se notifica la Conformidad del Primer Entregable y comunica al Representante Común acercarse a la Entidad el 24/06/2024 para suscribir el Acta de Conformidad de Estudios Básicos. (error en la fecha designada)
		CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE;			8/07/2024			Con CARTA N°613-2024-GRC/OCV (08/07/2024) se notifica la Conformidad del Primer Entregable y comunica al Representante Común acercarse a la Entidad el 24/06/2024 para suscribir el Acta de Conformidad de Estudios Básicos. (error en la fecha designada)
		ACTA DE CONFORMIDAD DE ESTUDIOS BASICOS DEL PRIMER ENTREGABLE			9/07/2024			ACTA DE CONFORMIDAD SUSCRITA POR EL AREA USUARIA EL 09/07/2024
		Art. 162° numeral 162.2 (Item que debió ejecutarse) SE APLICA PENALIDAD por el monto que corresponde a cada ENTREGABLE:					0	NO APLICA PENALIDAD
		PLAZO CONTRACTUAL PARA LA PRESENTACION DEL ESTUDIO: 2DO. ENTREGABLE	10		19/07/2024			Día habil VIERNES 19 de julio del 2024,
		PRESENTACION POR APPLICATIVO DE MESA DE PARTES VIRTUAL NO TIENE SUSTENTO, ni expresa con que N° de Expediente ENTIDAD COMUNICA AL CONSULTOR LA 1ra OBSERVACION DE LA REVISION DEL 2do. ENTREGABLE			19/07/2024		0	Con CARTA N°19-2024-CONSORCIO MILAGROS (19/07/2024) se realiza la presentación oficial del SEGUNDO ENTREGABLE.
		1º ENTREGA LEVANTAM. OBSERVAC: 2DO. ENTREGABLE		1/09/2024	26/08/2024	7		Con CARTA N°808-2024-GRC/OCV (26/08/2024) La Entidad presenta 1er Observación del Segundo Entregable, con plazo de subsanación de 7 días calendario. Observación al Diseño Geométrico y Estructuras
					2/09/2024		1	Con CARTA N°20-2024-CONSORCIO MILAGROS (02/09/2024) Presenta el 1er levantamiento de observaciones del Segundo Entregable, entrega documentos en físico Memoria Descriptiva (Diseño Geométrico); Planos de planta, Perfil y Secciones Transversales.
					14/10/2024			Con OFICIO N°811-2024-GRC/GRI de fecha 11/10/2024 se solicita a la Municipalidad Distrital de Ventanilla Aprobación de Secciones Viales Diseño Geométrico; recepción del documento el 14/10/2024 Exp. 45759.
					29/11/2024			Con OFICIO N°216-2024/MCV-GDIU del 28/11/2024, recepcionado por la Entidad el 29/11/2024 Exp. 62988, emite Respuesta a la solicitud de Conformidad Técnica de Secciones Viales de Diseño Geométrico Vial Urbano, emite opinión favorable a la Conformidad Técnica de Diseño Geométrico.
		ENTIDAD COMUNICA AL CONSULTOR LA PRESENTACION DEL SEGUNDO ENTREGABLE			3/01/2025	10		Con CARTA N°001-2025-GRC/OCV (03/01/2025) solicita al Consorcio MILAGROS la presentación del Segundo Entregable con el DISEÑO GEOMETRICO VIAL, en concordancia con la Conformidad Técnica de las Secciones Viales emitida por la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Fue notificado el 03/01/2025

03	2° ENTREGA DEL 2DO. ENTREGABLE	13/01/2025	21/01/2025	8	9	N° DIAS DE MULTA	Con CARTA N°01-2025-CONSORCIO MILAGROS (21/01/2025 Exp. 002847), presenta el Segundo Entregable conforme la aprobación del Diseño Geométrico Vial por la Municipalidad Distrital de Ventanilla.
	APROBACION DEL SEGUNDO ENTREGABLE;		29/01/2025				Con CARTA N°047-2025-GRC/OCV (29/01/2025) se da la aprobación del SEGUNDO ENTREGABLE, se comunica al consultor acercarse el 30/01/2025 para suscribir el Acta de Conformidad del Segundo Entregable.
	ACTA DE CONFORMIDAD DEL SEGUNDO ENTREGABLE;		3/02/2025				Se suscribir el Acta de Conformidad del Segundo Entregable el lunes 03/02/2025.
	Art. 162° numeral 162.2 (Item que debió ejecutarse) SE APLICA PENALIDAD por el monto que corresponde a cada ENTREGABLE;						APLICAR PENALIDAD MAXIMA
	PLAZO PARA PRESENTAR EL TERCER ENTREGABLE	10					Día habi JUEVES 13 de febrero del 2025.
	ENTREGA PARCIAL - AL TERCER ENTREGABLE		13/02/2025				Con CARTA N°04-2025-CONSORCIO MILAGROS (13/02/2025 Exp. 007088); Presentación del Tercer Entregable, compuesto por 01 CD y 05 archivos.
	Devolucion del TERCER ENTREGABLE, INCOMPLETO - NO RECEPCIONADO.		13/02/2025				Con CARTA N°0160-2025-GRC/OCV (21/02/2025) se notifica al consultor que el Tercer Entregable esta, INCOMPLETO sin el Estudio de Impacto Ambiental, se considera como NO RECEPCIONADO - INCOMPLETO.
	PRESENTACION DEL TERCER ENTREGABLE		24/02/2025				Con CARTA N°04-2025-CONSORCIO MILAGROS (26/02/2025 Exp. 9233) Presenta a la Entidad el Tercer Entregable, 01 CD y 6 archivos.
	DESIGNACION DE ESPECIALISTAS DEL PROYECTO DE INVERSION		26/02/2025				Con CARTA MULTIPLE N° 009-2025-GRC/OCV (26/02/2025) designa como especialistas a: 1. Luis Alberto Llanos Julcarima; 2. Luis Alberto Llanos Julcarima; 3. Jakeline Noemi Castillo Yriga; 4. Ivan Maximo Mayor Santos; 5. George Ronal Rosales Canedillas; 6. Jonathan Salomon Aburto Melendez; 7. Edgar Leonardo Huaman Sanchez.
	1era Devolucion del TERCER ENTREGABLE, POR OBSERVACIONES.		21/03/2025				Con CARTA N°0257-2025-GRC/OCV (21/03/2025) se notifica al consultor que el Tercer Entregable esta, OBSERVADO se solicita se realice el levantamiento dentro del plazo de 7 días calendario maximo.
	1° ENTREGA LEVANTAM. OBSERVAC. TERCER ENTREGABLE		28/03/2025				Con CARTA N°08-2025-CONSORCIO MILAGROS (28/03/2025 Exp. 15140) Presenta a la Entidad el 1er levantamiento de Observaciones del Tercer Entregable, 01 CD y 6 archivos.
	2da Devolucion del TERCER ENTREGABLE, POR OBSERVACIONES.		4/04/2025				Con CARTA N°0339-2025-GRC/OCV (04/04/2025) se notifica al consultor que el Tercer Entregable esta, OBSERVADO el estudio de Mecanica de Suelos se solicita se realice el levantamiento dentro del plazo de 5 días calendario
	2da Devolucion del TERCER ENTREGABLE, POR OBSERVACIONES.		8/04/2025				Con CARTA N°0345-2025-GRC/OCV (08/04/2025) se notifica al consultor que el Tercer Entregable esta, OBSERVADO relacionado al estudio de Mecanica de Suelos se solicita se realice el levantamiento dentro del plazo de 5 días calendario maximo.
	DESIGNACION DE ESPECIALISTAS DEL PROYECTO DE INVERSION		14/04/2025				Con CARTA N°10-2025-CONSORCIO MILAGROS (14/04/2025 Exp. 18057) Presenta a la Entidad el 2do levantamiento de Observaciones del Tercer Entregable, 01 CD y 6 archivos.
04	COMUNICA CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE;		5/05/2025	2	16	N° DIAS DE MULTA	Con CARTA MULTIPLE N° 041-2025-GRC/OCV (05/05/2025) designa como especialistas a: 1. Shally Arrese Gallo; 2. Alejandro Cerna Bahamonde; 3. Shally Arrese Gallo; 4. Jakeline Noemi Castillo Yriga; 5. Ivan Maximo Mayor Santos; 6. Alejandro Cerna Bahamonde; 7. Ivan Maximo Mayor Santos; 8. Alejandro Cerna Bahamonde; 9. Edgar Leonardo Huaman Sanchez; 10. Leonardo Martin Huavancha Huaman.
	ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE		20/05/2025				Con CARTA N°495-2025-GRC/OCV (20/05/2025) Comunica CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE, se adjunta 06 archivos y 01 CD
	ACTA DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO		20/05/2025				ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE de fecha 20 de mayo del 2025
	Art. 162° numeral 162.2 (Item que debió ejecutarse) SE APLICA PENALIDAD por el monto que corresponde a cada ENTREGABLE;		20/05/2025				ACTA DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO de fecha 20 de mayo del 2025
	APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION		25/06/2025				APLICAR PENALIDAD MAXIMA
	PLAZO PARA QUE EL CONSULTOR PRESENTE DE LA LIQUIDACION DEL CONSORCIO MILAGROS	15/01/1900					Resolución Gerencial Regional N° 0012-2025-Gobierno Regional del Callao – GRI, del 25 de junio del 2025
	CONTRATISTA PRESENTA LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA	4/06/2025	9/01/2026				CARTA N°01-2026-CONSORCIO MILAGROS de fecha recepcionada 09 de enero del 2026 exp. 00898; Presenta Liquidacion de Consultoria de Obra.
	PLAZO PARA QUE LA ENTIDA PRESENTE LIQUIDACION DE LA CONSULTORIA	8/02/2026					
	TOTAL	30	219				0

CUADRO N° 03
CALCULO DE HONORARIOS PROFESIONALES

CONSULTORIA DE ESTUDIO

CONTRATISTA

CONTRATO N°

FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO

MONTO DEL CONTRATO

PLAZO

ACTA DE CONFORMIDAD DEL TERCER ENTREGABLE

FECHA DE LA PROPUESTA ECONOMICA

MONTO DEL CONTRATO SIN IGV

ESTUDIO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"
- DEPARTAMENTO DE CALLAO- CON CUI N°2554579
EL CONSORCIO MILAGROS, integrado por: Sr. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y la empresa CIDESA S.A. (Representante Común el Sr. AMES MAGEDO ROBERT OMAR)
N° 024-2024-G.R.C.
22/05/2024
184,258.77
30 Días calendario
20/05/2025
9/04/2024
156,151.50

Fecha de contrato:

8/05/2024

INDICE BASE
IO

113.750000

VALORIZACION			MES PAGO	% DE AVANCE	MONTO VAL.s/IGV	Ir	REAJUSTE	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	SUB TOTAL 1	AMORTIZACION DE		SUB TOTAL 2	I.G.V.	DEDUCCIONES Y RETENCIONES		TOTAL NETO VALORIZADO	
N°	MES	ADELANTO								GA	PA						
CONTRATO PRINCIPAL																	
01	9-Jul-24	Jul-24		40%	62,460.60	114.000000	137.28		62,597.88			62,597.88	11,267.62	18,425.88		55,439.62	
02	3-Feb-25	Feb-25		40%	62,460.60	115.510000	966.42		63,427.02			63,427.02	11,416.86		1,842.59	73,001.29	
03	20-May-25	May-25		20%	31,230.30	115.510000	483.21		31,713.51			31,713.51	5,708.43			37,421.94	
SUB TOTAL					156,151.50		1,586.91		157,738.41			157,738.41	28,392.91	18,425.88		165,862.85	
AMPLIACION DE PLAZO 1																	
01																	
TOTAL																	
					156,151.50		1,586.91		157,738.41			157,738.41	28,392.91	18,425.88		165,862.85	

CUADRO N° 04

ESTUDIO ESTUDIO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2554579

CONTRATO N° 024-2024-G.R.C.

CONTRATISTA EL CONSORCIO MILAGROS, integrado por: Sr. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y la empresa CIDESA S.A. (Representante Comun el Sr. AMES MACEDO ROBERT OMAR)

CALCULO DE PENALIDAD POR ATRASO DE LOS ENTREGABLES

APLICA PENALIDAD A LA 2° ENTREGA PARCIAL POR ITEM (Ver Cuadro N° 02)

MC. c/IGV (S/): **184 258.77**

Fecha de Entrega Contractual del SEGUNDO ENTREGABLE (Carta N°808-2024-GRC/OCV del 26/08/2024 - 1ra OBSERVACION plazo 7 días

1/09/2024

Fecha de Entrega Real del SEGUNDO ENTREGABLE (Carta N°20-2024-Consortio Milagros del 02/09/2024 Exp. 45118) 1er LEVANT. De OBSERVACIONES

2/09/2024

N° de días de penalidad "apartir del día de Notificado"

1.00

Fecha de Plazo presentacion del Del SEGUNDO ENTREGABLE (Carta 001-2025-GRC/OCV del 02/01/2025 notificado el 03/01/2025)

13/01/2025

Fecha de presentacion Real del SEGUNDO ENTREGABLE (Carta N°01-2025-Consortio Milagro del 21/01/2025 Exp. 2847) Plazo 10 días

21/01/2025

N° de días de penalidad "apartir del día siguiente de Notificado"

8.00

A.- CALCULO DE LA PENALIDAD CON DIAS DE ATRASO:

Según Art. 162° del Reglamento aprobado por DS N° 344-2018-EF: complementado en merito a la pagina 25 de los Terminos de Referencia - Item: 10. Plazo de Ejecucion.

$$P = n \times pd$$

$$pd = (0.10 \times MC) / (Fx N)$$

Donde : P = Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

n = Número de días de atraso en la ejecución

pd = Penalidad Diaria

MC c/IGV= 40% Monto del Contrato Vigente - 2do. ENTREGABLE

MC s/IGV= 40% Monto Parcial del Estudio (Sin IGV)

N = Número de días del Plazo Contractual Parcial

F = Para Servicios

9.00 d.n.

73,703.51

S/. 62,460.60

10 d.n.

0.40

- Cálculo de la Penalidad diaria:

pd = **1,561.52**

- Penalidad Total por Mora en la ejecución ó Levantar observaciones:

P = **14,053.68** sin IGV

B.- CALCULO DE LA PENALIDAD MAXIMA

- Penalidad Máxima por Mora : Art. 162° Reglamento

Pmáx = **6,246.06** sin IGV

C.- PENALIDAD AUTORIZADA:

- Penalidad a cargo del Contratista:

P = **6,246.06** sin IGV

P = **7,370.35** con IGV

CUADRO N° 05

ESTUDIO ESTUDIO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2554579

CONTRATO N° 024-2024-G.R.C.

CONTRATISTA EL CONSORCIO MILAGROS, integrado por: Sr. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y la empresa CIDESA S.A. (Representante Comun el Sr. AMES MACEDO ROBERT OMAR)

CALCULO DE PENALIDAD POR ATRASO DE LOS ENTREGABLES

APLICA PENALIDAD A LA 3° ENTREGA PARCIAL POR ITEM (Ver Cuadro N° 02)

MC. c/IGV (S/): **184 258.77**

Fecha de Entrega Contractual del TERCER ENTREGABLE (Carta N°160-2025-GRC/OCV del 21/02/2025 - NO RECEPCIONADO - INCOMPLETO

13/02/2025

Fecha de Entrega Real del TERCER ENTREGABLE (Carta N°04-2025-Consortio Milagros del 26/02/2025 Exp. 9233)

26/02/2025

N° de días de penalidad "a partir del día siguiente de notificado"

13.00

Fecha de Entrega Contractual del TERCER ENTREGABLE (Carta N°257-2025-GRC/OCV del 21/03/2025 - 1ra OBSERVACION Plazo 7 días

27/03/2025

Fecha de Entrega Real del TERCER ENTREGABLE (Carta N°08-2025-Consortio Milagros del 28/03/2025 Exp. 15140) 1er LEVANT. De OBSERVACIONES

28/03/2025

N° de días de penalidad "a partir del día de notificado"

1.00

Fecha de Entrega Contractual del TERCER ENTREGABLE (Carta N°345-2025-GRC/OCV del 08/04/2025 - 2da OBSERVACION Plazo 5 días

12/04/2025

Fecha de Entrega Real del TERCER ENTREGABLE (Carta N°10-2025-Consortio Milagros del 14/04/2025 Exp. 18057) 2do LEVANT. De OBSERVACIONES

14/04/2025

N° de días de penalidad "a partir del día de notificado"

2.00

A.- CALCULO DE LA PENALIDAD CON DIAS DE ATRASO:

Según Art. 162° del Reglamento aprobado por DS N° 344-2018-EF:

$$P = n \times pd$$

$$pd = (0.10 \times MC) / (F \times N)$$

Donde : P = Penalidad por mora en la ejecución de la prestación

n = Número de días de atraso en la ejecución

pd = Penalidad Diaria

MC c/IGV= 20% Monto del Contrato Vigente - 3er. ENTREGABLE

MC s/IGV= 20% Monto Parcial del Estudio (Sin IGV)

N = Número de días del Plazo Contractual Parcial

F = Para Servicios

16.00 d.n.

36,851.75

31,230.30

10 d.n.

0.40

- Cálculo de la Penalidad diaria:

pd = **780.76**

- Penalidad Total por Mora en la ejecución ó Levantar observaciones:

P = **12,492.16** sin IGV

B.- CALCULO DE LA PENALIDAD MAXIMA

- Penalidad Máxima por Mora : Art. 162° Reglamento

P_{máx} = **3,123.03** sin IGV

C.- PENALIDAD AUTORIZADA:

- Penalidad a cargo del Contratista:

P = **3,123.03** sin IGV

P = **3,685.18** con IGV

CUADRO N° 06

ESTUDIO: "CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL AA. HH. SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CON CUI N°2554579
 EL CONSORCIO MILAGROS, integrado por: Sr. FLORENTINO ANTONIO ANTUNEZ CELMI y la empresa CIDESA S.A. (Representante Comun el Sr. AMES MACEDO ROBERT OMAR)
 N° 024-2024-G.R.C. Fecha de contra 8/05/2024
 184,258.77

OBRA
 CONSULTOR
 CONTRATO
 MONTO DEL CONTRATO con IGV
 PLAZO CONTRACTUAL

30 días naturales

GASTO POR ELABORACION DE LIQUIDACION

ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL										
N°	FECHAS SEGÚN CONTRATO VIGENTE	FECHA DE INICIO CONSULTORIA			FECHA DE TERMINO			FECHA DE CONSTATACION FISICA		
		FECHA DE RECEPCION Y CONF. DEL ESTUDIO			FECHA DE RECEPCION Y CONF. DEL ESTUDIO			FECHA DE RECEPCION Y CONF. DEL ESTUDIO		
		F			F			F		
		FECHAS DOCUMENTOS	FECHA MAX. 15 dc.	FECHA DE RECEPCION Y CONF. DEL ESTUDIO	FECHAS DOCUMENTOS	FECHA MAX. 15 dc.	FECHA DE RECEPCION Y CONF. DEL ESTUDIO	FECHAS DOCUMENTOS	FECHA MAX. 15 dc.	FECHA DE RECEPCION Y CONF. DEL ESTUDIO
01	CONTRATO	8/05/2024			8/05/2024			8/05/2024		
	ACTA DE ENTREGA DE TERRENO	21/05/2024			21/05/2024			21/05/2024		
	INICIO DEL ESTUDIO	22-May-24			22-May-24			22-May-24		
02	Según T.R. Item 16: Art. 170.1 RLCE "CONFORMIDAD DE LA ULTIMA PRESTACION (CONFORMIDAD AL TERCER ENTREGABLE) Mediante CARTA N°495-2025-GRC/OCV de fecha 20/05/2025, notificado al consultor mediante correo electrónico: consorcio milagros416@gmail.com con fecha 20/05/2025	20/05/2025			20/05/2025			20/05/2025		
	SUSTENTO DE LA MULTA									
	De acuerdo a la DIRECTIVA N°01-2006-GOB.REGIONAL DEL CALLAO-GRI Asunto: "NORMAS PARA LA DETERMINACION DE GASTOS DE LIQUIDACION DE BIENES, ESTUDIOS, SUPERVISION Y EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA". Aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N°065-2006-Gobierno Regional del Callao - PR de fecha 07/04/2006									
		4.3 La Oficina de Linea debe velar por el cumplimiento de los plazos que el Consultor o el Supervisor debe asumir en presentar la liquidacion debidamente sustentada, con la documentación y calculos detallados, en un plazo equivalente de 15 días para servicios y bienes; Contados desde el día siguiente de la recepción del estudio o servicio de supervisión. Con la Liquidacion se entregara a la Entidad toda la documentación que estipule el contrato.			4.3 La Oficina de Linea debe velar por el cumplimiento de los plazos que el Consultor o el Supervisor debe asumir en presentar la liquidacion debidamente sustentada, con la documentación y calculos detallados, en un plazo equivalente de 15 días para servicios y bienes; Contados desde el día siguiente de la recepción del estudio o servicio de supervisión. Con la Liquidacion se entregara a la Entidad toda la documentación que estipule el contrato.			4.3 La Oficina de Linea debe velar por el cumplimiento de los plazos que el Consultor o el Supervisor debe asumir en presentar la liquidacion debidamente sustentada, con la documentación y calculos detallados, en un plazo equivalente de 15 días para servicios y bienes; Contados desde el día siguiente de la recepción del estudio o servicio de supervisión. Con la Liquidacion se entregara a la Entidad toda la documentación que estipule el contrato.		
		Gasto = g x MC ; donde : g: Porcentaje a aplicar ; MC: Monto del Contrato, >=S/20,000 HASTA <S/ 200,000 g= S/ 600 o 1%, el que resulte mayor. 1%*MC = S/ 1,842.59			Gasto = g x MC ; donde : g: Porcentaje a aplicar ; MC: Monto del Contrato, >=S/20,000 HASTA <S/ 200,000 g= S/ 600 o 1%, el que resulte mayor. 1%*MC = S/ 1,842.59			Gasto = g x MC ; donde : g: Porcentaje a aplicar ; MC: Monto del Contrato, >=S/20,000 HASTA <S/ 200,000 g= S/ 600 o 1%, el que resulte mayor. 1%*MC = S/ 1,842.59		
		01-2026-CONSORCIO MILAGROS			01-2026-CONSORCIO MILAGROS			01-2026-CONSORCIO MILAGROS		
		4-Jun-25			4-Jun-25			4-Jun-25		
		219			219			219		
		9/01/2026			9/01/2026			9/01/2026		
		S/ 1,842.59			S/ 1,842.59			S/ 1,842.59		
		AUTORIZADO			AUTORIZADO			AUTORIZADO		
		APLICAR			APLICAR			APLICAR		
		1,842.59			1,842.59			1,842.59		

