

AV. ELMER FAUCETT N° 3970 – CALLAO
TELEF. 575-5533 575-5500

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL N° 461 -2011 - Gobierno Regional del Callao-GGR

Callao, 31 MAR. 2011

VISTOS:

La Carta N° 053-2011-CDNJ del 24 de marzo de 2011, emitida por el Contratista de Obra CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS; la Carta N° 060-2011-CDNJ del 28 de marzo de 2011, emitida por el Contratista de Obra CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS; el Informe N° 079-2011-GRC/GRI-OC-NLR del 28 de marzo de 2011, emitido por el Inspector y Coordinador de Obra; el Informe N° 821-2011-GRC/GRI-OC del 29 de marzo de 2011, emitido por el Jefe de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; y;

CONSIDERANDO:

Antecedentes generales:

Que, el 20 de junio de 2007, la Entidad, a través de su Gerente General Regional, suscribió con el Contratista CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS, el Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, para llevar a cabo la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO" por el monto total ofertado de S/.1,982,480.10 (Un Millón Novecientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta con 10/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 567-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR de fecha 14 de agosto de 2007, se declaró improcedente el Presupuesto Adicional N° 01 por S/. 136,073.06 (Ciento Treinta y seis Mil Setenta y tres con 06/100 Nuevos Soles), sustentado en el corte de terreno masivo y eliminación de material procedente de excavación, por no haberse modificado ni los planos ni las especificaciones técnicas;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 569-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR de fecha 15 de agosto de 2007, se declaró improcedente la ampliación de plazo N° 01 por trece (13) días calendario por haber empleado mayor tiempo al previsto por la existencia del mayor volumen a excavar y eliminar;

Que, mediante Carta Notarial N° 092-2007-REGION CALLAO/GGR del 10 de octubre de 2007, se le otorgó al Contratista el plazo improrrogable de quince (15) días calendario para cumplir de manera integral con las prestaciones a su cargo, bajo apercibimiento de resolver el contrato por incumplimiento;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 720-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 31 de octubre de 2007, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 02 por S/. 135,876.47 (Ciento Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y seis con 47/100 Nuevos Soles), incluido IGV al Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO; para llevar a cabo la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO", quedando el monto

contractual modificado en la suma de S/. 2,118,356.57 (Dos Millones Ciento Dieciocho Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 57/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de ley;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 769-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR de fecha 26 de noviembre de 2007, se declaró improcedente la ampliación de plazo N° 02 por ciento siete (107) días calendario, correspondientes al plazo que demoró la Entidad en aprobar el Adicional de Obra N° 02-Entibado, en atención que al no haber presentado el Contratista los calendarios de avance de obra solicitados, la Entidad no podía establecer cuál era el calendario de avance de obra vigente y consiguientemente, no se podía determinar si existía una afectación a la ruta crítica;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 780-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR de fecha 29 de noviembre de 2007, se declaró improcedente la ampliación de plazo N° 03 por setenta y ocho (78) días calendario para la ejecución del Adicional de Obra N° 02-Entibado, en atención que al no haber presentado el Contratista los calendarios de avance de obra solicitados, la Entidad no podía establecer cuál era el calendario de avance de obra vigente y consiguientemente, no se podía determinar si existía una afectación a la ruta crítica;

Que, mediante Carta Notarial N° 101-2007-REGION CALALO/GGR de fecha 21 de noviembre de 2007, habiendo transcurrido el plazo de 15 días calendario concedidos mediante Carta Notarial N° 092-2007-REGION CALLAO/GGR, la Entidad resolvió el Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, para llevar a cabo la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO" y estableció el 03 de diciembre de 2007 como fecha para la constatación física e inventario en el lugar de la obra;

Que, conforme consta del Acta Notarial de Constatación Física de Obra por Resolución de Contrato, la referida constatación tuvo lugar el 03 de diciembre de 2007, acreditando la paralización de la obra a partir de dicha fecha;

Que, mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 796-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR de fecha 14 de diciembre de 2007, la Entidad declaró improcedente la ampliación de plazo N° 04 por treinta (30) días calendario por haberse procedido con la resolución del contrato;

Que mediante Carta N° 018-2008-GRC/GRI de fecha 18 de enero de 2008, la Entidad devolvió el expediente conteniendo la solicitud de ampliación de plazo N° 05 por treinta (30) días calendario por haberse procedido con la resolución del contrato;

Que, mediante Resolución N° 024-2008-GRC-GGR de fecha 23 de enero de 2008, la Entidad formalizó la resolución del Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, para llevar a cabo la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO";

Que, mediante Laudo Arbitral Nacional de Derecho de fecha 21 de diciembre de 2009 se concluyó con la controversia originada entre el Contratista Consorcio Divino Niño Jesús y el Gobierno Regional del Callao, como consecuencia de la resolución del contrato derivado de la L.P N° 014-2006-REGION CALLAO 2da convocatoria, para la ejecución de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA I.E.I. N° 125 DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO", emitiéndose los siguientes pronunciamientos favorables al Contratista:

- a. Se declaró nula e ineficaz la resolución del Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-EJECUCIÓN DE OBRA efectuada mediante Carta Notarial N° 101-2007-REGION CALLAO/GGR del 21 de noviembre de 2007. Sin embargo, no se declaró la nulidad o ineficacia de la Resolución de Gerencia General Regional N° 024-


2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR del 23 de enero de 2008, mediante la cual la Entidad resolvió el contrato de obra porque el Contratista no acreditó la existencia de la misma, pero se recalcó que la resolución del contrato ya había sido declarada nula e ineficaz.

- b. Se declararon nulas e ineficaces las Resoluciones de Gerencia General Regional N° 589-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR del 15 de agosto de 2007, N° 769-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR del 26 de noviembre de 2007, N° 780-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR del 29 de noviembre de 2007, N° 796-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR del 14 de diciembre de 2007 respectivamente, que declararon improcedente las ampliaciones de plazo N° 01, 02, 03 y 04 y, en consecuencia, se declaró procedente las referidas ampliaciones de plazo, más el pago correspondiente a los mayores gastos generales de cada una.
- c. Se declaró nula e ineficaz la Carta N° 018-2008-GRC/GRI del 18 de enero de 2008 que devolvió el expediente de la solicitud de ampliación de plazo N° 05 y, en consecuencia, se declaró consentida por silencio administrativo positivo la referida ampliación de plazo y procedente el pago correspondiente a los mayores gastos generales.
- d. Se declaró que la Entidad debía reconocer y pagar al Consorcio los costos financieros de las garantías que le fueron entregadas con ocasión del contrato.

Que, mediante Resolución N° 27 de fecha 08 de abril de 2010, el Tribunal Arbitral de una parte declaró Infundado el recurso de aclaración presentado por el Gobierno Regional del Callao y, de la otra declaró Improcedente el recurso de aclaración presentado por el Gobierno Regional del Callao;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 27 de mayo de 2010 y notificada el 31 de mayo de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho del 21 de diciembre de 2009:

- a. Se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 por trece (13) días calendario a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, con reconocimiento de mayores gastos generales por la suma de S/. 8,952.25 (Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 25/100 Nuevos Soles), que incluye reajustes e IGV.
- b. Se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 por ciento siete (107) días calendario a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, con reconocimiento de mayores gastos generales por la suma de S/. 74,215.17 (Setenta y cuatro Mil Doscientos quince con 17/100 Nuevos Soles), que incluye reajustes e IGV.
- c. Se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 por setenta y ocho (78) días calendario a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, con reconocimiento de mayores gastos generales por la suma de S/. 54,652.14 (Cincuenta y cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y dos con 14/100 Nuevos Soles), que incluye reajustes e IGV.
- d. Se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 por treinta (30) días calendario a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, con reconocimiento de mayores gastos generales por la suma de S/. 21,296.24 (Veintiún Mil Doscientos Noventa y seis con 24/100 Nuevos Soles), que incluye reajustes e IGV.
- e. Se aprobó la Ampliación de Plazo N° 05 por treinta (30) días calendario a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, con reconocimiento de mayores gastos generales por la suma de S/. 21,447.63 (Veintiún Mil Cuatrocientos Cuarenta y siete con 63/100 Nuevos Soles), que incluye reajustes e IGV.
- f. Se aprobó el Reinicio de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO" a partir del día siguiente en que se cumplieran las siguientes condiciones:
 - El Contratista suscribiese la Addenda que materializa a nivel contractual lo dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho, aspecto que por aplicación supletoria del artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado



mediante Decreto Supremo N° 184-2004-PCM, no debía exceder los diez (10) días hábiles computados desde el día siguiente de notificada la referida Resolución.

- La Gerencia Regional de Infraestructura cumpliera con Notificar al Contratista y llevar a cabo la Entrega de Terreno, en la dirección de la propia obra, situada en Mz. M1. AA.HH. MARIA ESPINOZA-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO, aspecto que por aplicación supletoria del artículo 240° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2004-PCM, no debía exceder del plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente de la suscripción de la Addenda por parte del Contratista.

Que, el 14 de junio de 2010 se suscribió la Addenda materializando a nivel contractual lo dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho;

Que, el 23 de junio de 2010, se llevó a cabo el Inventario y Entrega del Terreno con presencia notarial;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 458-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 15 de julio de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho del 21 de diciembre de 2009 y del Artículo Octavo de la Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR del 27 de mayo de 2010, se aprobó los costos financieros por la renovación de las cartas fianzas por la suma de S/. 93,805.90 (Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco con 90/100 Nuevos Soles), incluido IGv;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 505-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 10 de agosto de 2010, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 03 por la suma de S/. 251,539.36 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Treinta y nueve con 36/100 Nuevos Soles), incluido IGv, como consecuencia de la Modificación de Muro de Contención en sus Cortes CC-DD, de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO". Del mismo modo, se aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculado al Presupuesto Adicional N° 03 por la suma de S/. 235,801.84 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Uno con 84/100 Nuevos Soles), por la no ejecución de partidas vinculadas a la Modificación de Muro de Contención en sus Cortes CC-DD, de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO";

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 568-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR del 10 de setiembre de 2010, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 04 por S/. 43,496.96 (Cuarenta y tres Mil Cuatrocientos Noventa y seis con 96/100 Nuevos Soles), incluido IGv, el mismo que comprende el presupuesto A con partidas contractuales a enero 2007 por S/. 24,472.43 (Veinticuatro Mil Cuatrocientos Setenta y dos con 43/100 Nuevos Soles), incluido IGv, y el presupuesto B con partidas pactadas a agosto de 2010 por S/. 19,024.53 (Diecinueve Mil Veinticuatro con 53/100 Nuevos Soles), incluido IGv, precisando que no era necesaria la autorización de la Contraloría General de la República por tener el mismo una incidencia individual de 2.19% y una incidencia acumulada del 9.84% con respecto al monto contractual;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 244-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 15 de febrero de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 06 de diecinueve (19) días calendario porque el Contratista cuenta con el capital suficiente proporcionado por la Entidad para continuar con la ejecución de la obra, no pudiendo condicionar el avance de esta última al pago de las valorizaciones del mes de noviembre de 2010, máxime cuando la demora en el pago de las referidas valorizaciones sólo genera el reconocimiento de intereses legales;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 322-2011-GRC/GGR del 01 de marzo de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Adicional de Obra presentado por el Contratista CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS relativo a la Reubicación de Ingreso Principal y Guardianía por la suma de S/. 113,046.87 (Ciento Trece Mil Cuarenta y seis con 87/100 Nuevos Soles), así como su Deductivo Vinculado de Obra por la suma de S/. 100,938.52 (Cien Mil Novecientos Cincuenta y ocho con 52/100 Nuevos Soles), que daba una diferencia a favor del Adicional de Obra por la suma de S/. 12,108.35 (Doce Mil Ciento Ocho con 35/100 Nuevos Soles). En tal sentido, se Aprobó, según lo recomendado por el Inspector y Coordinador de Obra, el Presupuesto Adicional N° 05 Reubicación de Ingreso Principal y Guardianía por S/. 70,242.64 (Setenta Mil Doscientos Cuarenta y dos con 64/100 Nuevos Soles), incluido IGV, así como de Presupuesto Deductivo de Obra Vinculado por S/. 80,363.70 (Ochenta Mil Trescientos Sesenta y tres con 70/100 Nuevos Soles), incluido IGV, lo cual daba una diferencia a favor del Deductivo de S/. 10,121.06 (Diez Mil Ciento Veintiuno con 06/100 Nuevos Soles), incluido IGV, para la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO"; precisando que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados (N° 02, N° 03, N° 04 y N° 05) y de los Presupuestos Deductivos Vinculados aprobados, equivalía al 9.33% en relación al presupuesto contractual, lo cual determinaba que el monto contractual quedase establecido en S/. 2,348,033.43 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y ocho Mil Treinta y tres con 43/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de ley;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 332-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 04 de marzo de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 07 de veintidós (22) días calendario porque el Contratista cuenta con el capital suficiente proporcionado por la Entidad para continuar con al ejecución de la obra, no pudiendo condicionar el avance de esta última al pago de las valorizaciones del mes de diciembre de 2010, máxime cuando la demora en el pago de las referidas valorizaciones sólo genera el reconocimiento de intereses legales;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 371-2011-GRC/GGR del 15 de marzo de 2011, se Aprobó, según lo recomendado por el Inspector y Coordinador de Obra, el Presupuesto Adicional N° 06 Rebose de Cisterna y Factibilidad de Servicio de SEDAPAL por S/. 7,795.56 (Siete Mil Setecientos Noventa y cinco con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, así como de Presupuesto Deductivo de Obra Vinculado Tanque y Pozo Séptico por S/. 13,373.31 (Trece Mil Trescientos Setenta y tres con 31/100 Nuevos Soles), incluido IGV, lo cual daba una diferencia a favor del Deductivo de S/. 5,577.75 (Cinco Mil Quinientos Setenta y siete con 75/100 Nuevos Soles), incluido IGV, para la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO"; precisando que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados (N° 02, N° 03, N° 04, N° 05 y N° 06) y de los Presupuestos Deductivos Vinculados aprobados, equivalía al 9.049% en relación al presupuesto contractual, lo cual determinaba que el monto contractual quedase establecido en S/. 2,342,455.68 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y cinco con 68/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de ley;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 384-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 08 de ocho (08) días calendario porque si bien el Contratista no cumplió en estricto con el procedimiento establecido en el artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el referido Contratista cuenta con el capital suficiente proporcionado por la Entidad para continuar con la ejecución de la obra, no pudiendo condicionar el avance de esta última al pago de las valorizaciones del mes de enero de 2011, máxime cuando la demora en el pago de las referidas valorizaciones sólo genera el reconocimiento de intereses legales;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 385-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 09 de mil trescientos nueve (1309) días calendario porque a pesar del reinicio de obra dispuesto por el

Laudo Arbitral Nacional de Derecho del 21 de diciembre de 2009 y la Resolución N° 27 del 08 de abril de 2010 del Tribunal Arbitral, así como por la Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR del 27 de mayo de 2010 y notificada el 31 de mayo de 2010, el Contratista dilató las acciones necesarias para actualizar el pedido del Adicional de Obra y su Deductivo de Obra Vinculado relativo a la Reubicación de Ingreso Principal y Guardianía, hecho que recién se materializó con la presentación de la Carta N° 010-2011-CDNJ del 09 de febrero de 2011; y la emisión de la Resolución Gerencial General N° 322-2011-GRC/GGR del 01 de marzo de 2011, aprobatoria del Adicional de Obra N° 05 y su Deductivo de Obra Vinculado, se dio dentro del plazo de treinta (30) días hábiles computados desde la presentación de la Carta N° 010-2011-CDNJ, de conformidad con lo establecido en el artículo 35° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, concordado con lo dispuesto en el artículo 142° de dicho Cuerpo Normativo, no resultando de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 265° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 386-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011, se Aprobó, según lo recomendado por el Inspector y Coordinador de Obra, el Presupuesto Adicional N° 07 Variación de Altura Alfeizar Ventanas Pabellón 03 por S/. 14,314.55 (Catorce Mil Trescientos Catorce con 55/100 Nuevos Soles), incluido IGV, así como del Presupuesto Deductivo de Obra Vinculado por S/. 13,059.93 (Trece Mil Cincuenta y nueve con 93/100 Nuevos Soles), incluido IGV, dando una diferencia a favor del Adicional de S/. 1,254.62 (Mil Doscientos Cincuenta y cuatro con 62/100 Nuevos Soles), incluido IGV, precisando que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados (N° 02, N° 03, N° 04, N° 05, N° 06 y N° 07) y de los Presupuestos Deductivos Vinculados aprobados, equivalía al 9.109% en relación al presupuesto contractual, lo cual determinaba que el monto contractual quedase establecido en S/. 2,343,710.30 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Diez con 30/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de ley;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 387-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 10 por veintitrés (23) días calendario porque de conformidad con los Diagramas GANTT y PERT presentados por el Contratista el 17 de noviembre de 2010, el plano D-9 del expediente técnico, al área involucrada de 21.20 m² y dado los altos rendimientos regulados por CAPECO, la ejecución del ingreso principal considerado en el expediente técnico original (incluyendo las Partidas: Trabajos preliminares, Movimiento de Tierras, Obras de concreto simple, Obras de concreto armado, Arquitectura, Muros y Tabiques de Albañilería, Revoques enlucidos y molduras, Cielo Raso, Pisos y Pavimento, Zócalos y Enchapes, Cubiertas, Carpintería de Madera, Instalaciones Eléctricas, Tuberías y Accesorios de PVC, Cables y Conductores, Instalaciones Sanitarias, Sistema de Desagüe, Sistema de Agua), estaba prevista ser realizada en un máximo de diez (10) días calendario durante el mes de noviembre de 2010. Sin embargo, el Contratista dilató las acciones necesarias para actualizar el pedido del Adicional de Obra y su Deductivo de Obra Vinculado relativo a la Reubicación de Ingreso Principal y Guardianía, materializando su pedido recién con la presentación de la Carta N° 010-2011-CDNJ del 09 de febrero de 2011 y la Resolución Gerencial General N° 322-2011-GRC/GGR emitida y notificada el 01 de marzo de 2011 dio una diferencia a favor del Deductivo de S/. 10,121.06 (Diez Mil Ciento Veintiuno con 06/100 Nuevos Soles), incluido IGV, lo cual implica que técnicamente existe menor número de trabajo que realizar y consiguientemente un menor plazo de ejecución a los diez (10) días inicialmente previstos en los Diagramas GANTT y PERT presentados por el Contratista el 17 de noviembre de 2010;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 389-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011 se Declaró IMPROCEDENTE el pedido de Ampliación parcial de Plazo de sesenta y ocho (68). Del mismo modo, se Aprobó la Ampliación de Plazo N° 11 por dieciséis (16) días calendario, sin reconocimiento de gastos generales porque a pesar la emisión de la

Resolución Gerencial General N° 371-2011-GRC/GGR del 15 de marzo de 2011 (aprobatoria del Adicional de Obra N° 06 y su Deductivo de Obra Vinculado) así como la notificación de la misma el día 16 de marzo de 2011, se dieron dentro del plazo de treinta (30) días hábiles computados desde la presentación de la Carta N° 017-2011-CDNJ del 17 de febrero de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 35° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, concordado con lo dispuesto en el artículo 142° de dicho Cuerpo Normativo; atendiendo que la citada notificación (que fue efectuada el 16 de marzo de 2011), se dio fuera del plazo contractual vigente (que culminaba el 08 de marzo de 2011), resulta conveniente otorgar una ampliación de plazo por ocho (08) días calendario por el período comprendido entre el 09 de marzo de 2011 y el 16 de marzo de 2011, así como una ampliación de plazo por ocho (08) días calendario por el período comprendido entre el 17 de marzo de 2011 y el 24 de marzo de 2011 para efectos de la ejecución del Adicional de Obra y su Deductivo de Obra Vinculado;

Que, mediante Resolución Gerencial General N° 400-2011-GRC/GGR del 18 de marzo de 2011 se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación Parcial de Plazo de sesenta y siete (67) porque a pesar del reinicio de obra dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho del 21 de diciembre de 2009 y la Resolución N° 27 del 08 de abril de 2010 del Tribunal Arbitral, así como por la Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR del 27 de mayo de 2010 y notificada el 31 de mayo de 2010, el Contratista dilató las acciones necesarias para actualizar el pedido del Adicional de Obra y su Deductivo de Obra Vinculado relativo a la Variación de Altura Alfeizar Ventanas Pabellón 03, hecho que recién se materializó con la presentación de la Carta N° 018-2011-CDNJ del 17 de febrero de 2011 y recibida por la Entidad el 24 de febrero de 2011; y la emisión de la Resolución Gerencial General N° 386-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011 (aprobatoria del Adicional de Obra N° 07 y su Deductivo de Obra Vinculado), se dio dentro del plazo de treinta (30) días hábiles computados desde la presentación de la Carta N° 018-2011-CDNJ, de conformidad con lo establecido en el artículo 35° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, concordado con lo dispuesto en el artículo 142° de dicho Cuerpo Normativo, no resultando de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 265° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

Ampliación Parcial de Plazo N° 13:

Que, mediante Carta N° 053-2011-CDNJ del 24 de marzo de 2011 tramitada directamente ante el Inspector de Obra en la misma fecha, sobre el sustento de los Asiento N° 458, 461 y 464 registrados en el Cuaderno de Obras entre el 22 y el 24 de marzo de 2011, el Contratista CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS solicitó una ampliación parcial de tres (03) días calendario por la demora en la instalación de servicios de saneamiento y demoras en trámites administrativos en SEDAPAL y la Municipalidad Distrital de Ventanilla que obstaculizan la ejecución del Adicional de Obra N° 03;

Que, mediante Carta N° 060-2011-CDNJ del 28 de marzo de 2011, el Contratista CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS presentó su renuncia a los mayores gastos generales que pudieran derivarse de la solicitud de ampliación parcial de plazo, con firma legalizada notarialmente;

Que, mediante Informe N° 079-2011-GRC/GRI-OC-NLR del 28 de marzo de 2011, el Inspector y Coordinador de Obra recomendó aprobar la ampliación parcial de plazo por tres (03) días calendario, debiendo ser aprobada sin reconocimiento de mayores gastos generales por existir renuncia expresa del Contratista sobre el particular, y debiendo aprobarse además la modificación del plazo de cuatrocientos veinticuatro (424) días calendario a cuatrocientos veintisiete (427) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 27 de marzo de 2011;

Que, mediante Informe N° 821-2011GRC/GRI-OC del 29 de marzo de 2011, el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura dio su conformidad al Informe N° 079-2011-GRC/GRI-OC-NLR;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, dispone que los procesos de contratación iniciados antes de la entrada en vigencia del referido Decreto Legislativo se rigen por sus propias normas; en consecuencia atendiendo que el Contrato N° 004-2009-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de fecha 19 de enero de 2009, se suscribió al amparo del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y de su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, resultan aplicables a su regulación las disposiciones contenidas en estos dos últimos Cuerpos Normativos;

Que, el primer párrafo del artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, dispone que para que proceda una ampliación de plazo, durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, siempre que la demora haya afectado el calendario de avance vigente. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo;

Que, el numeral 1 del artículo 258° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado precisa que el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por la causal de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, siempre que modifique el calendario de avance de obra vigente;

Que, el segundo párrafo del referido artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, precisa que dentro de los siete (07) días siguientes, el inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro de los plazos señalados, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad;

Que, finalmente el cuarto párrafo del citado artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado establece que toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución;

Que, en mérito del reinicio del obra dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho de fecha 21 de diciembre de 2009 y la Resolución N° 27 de fecha 08 de abril de 2010 del Tribunal Arbitral, así como de la Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 27 de mayo de 2010 y notificada el 31 de mayo de 2010, a través de la Carta N° 018-2011-CDNJ del 17 de febrero de 2011 y recibida por el Inspector de Obra el 24 de febrero de 2011, el Contratista CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS presentó el pedido del Adicional de Obra relativo a la Altura Alfeizar Ventanas Pabellón 03 y su Deductivo de Obra Vinculado, sin sustentar monto alguno y sin adjuntar el respectivo cronograma de ejecución del Adicional y su Deductivo Vinculado;

Que, con la emisión y notificación de la Resolución Gerencial General N° 386-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011 aprobando el Adicional de Obra N° 07 y su respectivo Deductivo Vinculado, se cerró la causal generadora de la presente ampliación de

plazo, siendo que la referida Resolución ya se pronunció respecto del plazo de ejecución de dicho Adicional;

Que, en el presente caso, se evidencia que la Carta N° 035-2011-CDNJ de ampliación parcial de plazo por sesenta y siete (67) días calendario, no fue tramitada directamente ante el Inspector durante el plazo contractual vigente, a pesar que la misma Carta N° 034-2011-CDNJ fue presentada a través de mesa de partes de la Entidad al final del día 08 de marzo de 2011, fecha en que vencía el plazo contractual vigente;

Que, tomando en consideración que con la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 11, el plazo contractual quedó establecido hasta el 24 de marzo de 2011, se evidencia que la solicitud de la ampliación parcial de plazo por tres (03) días calendario ha sido presentada dentro del plazo vigente de obra;

Que, en virtud de lo expuesto, en atención a los fundamentos legales y técnicos esgrimidos, resulta procedente amparar la solicitud de Ampliación Parcial de Plazo de Obra por tres (03) días calendario;

De conformidad con las atribuciones delegadas mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 de fecha 29 de Abril del 2009 y su modificatoria la Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 de fecha 13 de Enero de 2011, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR de fecha 11 de Marzo de 2008; y contando con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;


SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el pedido de Ampliación Parcial de Plazo N° 13 de tres (03) del Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO del 20 de junio de 2007, solicitado por el Contratista **CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS** para llevar a cabo la Ejecución de la Obra "**CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO**", por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la suscripción de la Addenda al Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO del 20 de junio de 2007, precisando la modificación del plazo de la ejecución de la obra de cuatrocientos veinticuatro (424) días calendario a cuatrocientos veintisiete (427) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 27 de marzo de 2011.

ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE


GOBIERNO REGIONAL CALLAO

DR. JOSÉ JULIÁN GARCÍA SANTILLÁN
 Gerente General Regional

ADDENDA N° 008 AL CONTRATO N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Conste por el presente documento, la Addenda N° 008 al Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO para llevar a cabo la Ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO", entre el GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, con domicilio en Av. Elmer Faucett N° 3970 – Callao, con RUC N° 20505703554, representado por el Dr. José García Santillán, identificado con DNI N° 25644757, a quien en adelante se le denominará LA ENTIDAD; y de la otra parte, **CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS**, identificado con R.U.C. N° 20516286831, debidamente representada por el Sr. Edgar Emilio Quiñones Ávila, con DNI N° 09452392; con domicilio legal en AV. Venezuela 697-Oficina 202, Breña, a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA ADICIONAL PRIMERA: ANTECEDENTES



1. El 20 de junio de 2007, la Entidad, a través de su Gerente General Regional, suscribió con el Contratista CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS, el Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, para llevar a cabo la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO" por el monto total ofertado de S/.1,982,480.10 (Un Millón Novecientos Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Ochenta con 10/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;
2. Mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 567-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GGR de fecha 14 de agosto de 2007, se declaró improcedente el Presupuesto Adicional N° 01 por S/. 136,073.06 (Ciento Treinta y seis Mil Setenta y tres con 06/100 Nuevos Soles), sustentado en el corte de terreno masivo y eliminación de material procedente de excavación, por no haberse modificado ni los planos ni las especificaciones técnicas;
3. Mediante Resolución de Gerencia General Regional N° 720-2007-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 31 de octubre de 2007, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 02 por S/. 135,876.47 (Ciento Treinta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y seis con 47/100 Nuevos Soles), incluido IGV al Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, para llevar a cabo la ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO", quedando el monto contractual modificado en la suma de S/. 2,118,356.57 (Dos Millones Ciento Dieciocho Mil Trescientos Cincuenta y Seis con 57/100 Nuevos Soles), incluidos los impuestos de ley;
4. Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 27 de mayo de 2010 y notificada el 31 de mayo de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho del 21 de diciembre de 2009:
 - a. Se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 por trece (13) días calendario a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, con reconocimiento de mayores gastos generales por la suma de S/. 8,952.25 (Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Dos con 25/100 Nuevos Soles), que incluye reajustes e IGV.
 - b. Se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 por ciento siete (107) días calendario a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, con reconocimiento de mayores gastos generales por la suma de S/. 74,215.17 (Setenta y cuatro Mil Doscientos quince con 17/100 Nuevos Soles), que incluye reajustes e IGV.
 - c. Se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 por setenta y ocho (78) días calendario a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, con reconocimiento de mayores gastos generales por la suma de S/. 54,652.14 (Cincuenta y cuatro Mil Seiscientos Cincuenta y dos con 14/100 Nuevos Soles), que incluye reajustes e IGV.



CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
Edgar Emilio Quiñones Ávila
REPRESENTANTE LEGAL

- d. Se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 por treinta (30) días calendario a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, con reconocimiento de mayores gastos generales por la suma de S/. 21,296.24 (Veintiún Mil Doscientos Noventa y seis con 24/100 Nuevos Soles), que incluye reajustes e IGV.
- e. Se aprobó la Ampliación de Plazo N° 05 por treinta (30) días calendario a ser computados a partir de la fecha de reinicio de obra, con reconocimiento de mayores gastos generales por la suma de S/. 21,447.63 (Veintiún Mil Cuatrocientos Cuarenta y siete con 63/100 Nuevos Soles), que incluye reajustes e IGV.
- f. Se aprobó el Reinicio de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO" a partir del día siguiente en que se cumplieran las siguientes condiciones:
 - El Contratista suscribiese la Addenda que materializa a nivel contractual lo dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho, aspecto que por aplicación supletoria del artículo 203° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2004-PCM, no debía exceder los diez (10) días hábiles computados desde el día siguiente de notificada la referida Resolución.
 - La Gerencia Regional de Infraestructura cumpliera con Notificar al Contratista y llevar a cabo la Entrega de Terreno, en la dirección de la propia obra, situada en Mz. M1. AA.HH. MARIA ESPINOZA-PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO, aspecto que por aplicación supletoria del artículo 240° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2004-PCM, no debía exceder del plazo de quince (15) días calendario, computados desde el día siguiente de la suscripción de la Addenda por parte del Contratista.

5. El 14 de junio de 2010 se suscribió la Addenda materializando a nivel contractual lo dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho;
6. El 23 de junio de 2010, se llevó a cabo el Inventario y Entrega del Terreno con presencia notarial;
7. Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 458-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 15 de julio de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho del 21 de diciembre de 2009 y del Artículo Octavo de la Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR del 27 de mayo de 2010, se aprobó los costos financieros por la renovación de las cartas fianzas por la suma de S/. 93,805.90 (Noventa y Tres Mil Ochocientos Cinco con 90/100 Nuevos Soles), incluido IGV;
8. Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 505-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR de fecha 10 de agosto de 2010, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 03 por la suma de S/. 251,539.36 (Doscientos Cincuenta y Un Mil Quinientos Treinta y nueve con 36/100 Nuevos Soles), incluido IGV, como consecuencia de la Modificación de Muro de Contención en sus Cortes CC-DD, de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO". Del mismo modo, se aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculado al Presupuesto Adicional N° 03 por la suma de S/. 235,801.84 (Doscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Uno con 84/100 Nuevos Soles), por la no ejecución de partidas vinculadas a la Modificación de Muro de Contención en sus Cortes CC-DD, de la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO";
9. Mediante Resolución Gerencial General N° 568-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR del 10 de setiembre de 2010, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 04 por S/. 43,496.96 (Cuarenta y tres Mil Cuatrocientos Noventa y seis con 96/100 Nuevos Soles), incluido IGV, el mismo que comprende el presupuesto A con partidas contractuales a enero 2007 por S/. 24,472.43 (Veinticuatro Mil Cuatrocientos Setenta y dos con 43/100 Nuevos Soles),



CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 Dña. Simeon & Quispeo Arellano
 REPRESENTANTE LEGAL

incluido IGV, y el presupuesto B con partidas pactadas a agosto de 2010 por S/. 19,024.53 (Diecinueve Mil Veinticuatro con 53/100 Nuevos Soles), incluido IGV, precisando que no era necesaria la autorización de la Contraloría General de la República por tener el mismo una incidencia individual de 2.19% y una incidencia acumulada del 9.84% con respecto al monto contractual;

10. Mediante Resolución Gerencial General N° 244-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 15 de febrero de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 06 de diecinueve (19) días calendario porque el Contratista cuenta con el capital suficiente proporcionado por la Entidad para continuar con la ejecución de la obra, no pudiendo condicionar el avance de esta última al pago de las valorizaciones del mes de noviembre de 2010, máxime cuando la demora en el pago de las referidas valorizaciones sólo genera el reconocimiento de intereses legales;
11. Mediante Resolución Gerencial General N° 322-2011-GRC/GGR del 01 de marzo de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Adicional de Obra presentado por el Contratista CONSORCIO DIVINO NIÑO JESÚS relativo a la Reubicación de Ingreso Principal y Guardianía por la suma de S/. 113,046.87 (Ciento Trece Mil Cuarenta y seis con 87/100 Nuevos Soles), así como su Deductivo Vinculado de Obra por la suma de S/. 100,938.52 (Cien Mil Novecientos Cincuenta y ocho con 52/100 Nuevos Soles), que daba una diferencia a favor del Adicional de Obra por la suma de S/. 12,108.35 (Doce Mil Ciento Ocho con 35/100 Nuevos Soles). En tal sentido, se Aprobó, según lo recomendado por el Inspector y Coordinador de Obra, el Presupuesto Adicional N° 05 Reubicación de Ingreso Principal y Guardianía por S/. 70,242.64 (Setenta Mil Doscientos Cuarenta y dos con 64/100 Nuevos Soles), incluido IGV, así como de Presupuesto Deductivo de Obra Vinculado por S/. 80,363.70 (Ochenta Mil Trescientos Sesenta y tres con 70/100 Nuevos Soles), incluido IGV, lo cual daba una diferencia a favor del Deductivo de S/. 10,121.06 (Diez Mil Ciento Veintiuno con 06/100 Nuevos Soles), incluido IGV, para la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO"; precisando que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados (N° 02, N° 03, N° 04 y N° 05) y de los Presupuestos Deductivos Vinculados aprobados, equivalía al 9.33% en relación al presupuesto contractual, lo cual determinaba que el monto contractual quedase establecido en S/. 2,348,033.43 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y ocho Mil Treinta y tres con 43/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de ley;
12. Mediante Resolución Gerencial General N° 332-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR del 04 de marzo de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 07 de veintidós (22) días calendario porque el Contratista cuenta con el capital suficiente proporcionado por la Entidad para continuar con al ejecución de la obra, no pudiendo condicionar el avance de esta última al pago de las valorizaciones del mes de diciembre de 2010, máxime cuando la demora en el pago de las referidas valorizaciones sólo genera el reconocimiento de intereses legales;
13. Mediante Resolución Gerencial General N° 371-2011-GRC/GGR del 15 de marzo de 2011, se Aprobó, según lo recomendado por el Inspector y Coordinador de Obra, el Presupuesto Adicional N° 06 Rebose de Cisterna y Factibilidad de Servicio de SEDAPAL por S/. 7,795.56 (Siete Mil Setecientos Noventa y cinco con 56/100 Nuevos Soles), incluido IGV, así como de Presupuesto Deductivo de Obra Vinculado Tanque y Pozo Séptico por S/. 13,373.31 (Trece Mil Trescientos Setenta y tres con 31/100 Nuevos Soles), incluido IGV, lo cual daba una diferencia a favor del Deductivo de S/. 5,577.75 (Cinco Mil Quinientos Setenta y siete con 75/100 Nuevos Soles), incluido IGV, para la Obra "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA



CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS

Ing. Simón E. Quiñones Arilla

REPRESENTANTE LEGAL

INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO"; precisando que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados (N° 02, N° 03, N° 04, N° 05 y N° 06) y de los Presupuestos Deductivos Vinculados aprobados, equivalía al 9.049% en relación al presupuesto contractual, lo cual determinaba que el monto contractual quedase establecido en S/. 2,342,455.68 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y dos Mil Cuatrocientos Cincuenta y cinco con 68/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de ley;

14. Mediante Resolución Gerencial General N° 384-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 08 de ocho (08) días calendario porque si bien el Contratista no cumplió en estricto con el procedimiento establecido en el artículo 259° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, el referido Contratista cuenta con el capital suficiente proporcionado por la Entidad para continuar con la ejecución de la obra, no pudiendo condicionar el avance de esta última al pago de las valorizaciones del mes de enero de 2011, máxime cuando la demora en el pago de las referidas valorizaciones sólo genera el reconocimiento de intereses legales;
15. Mediante Resolución Gerencial General N° 385-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 09 de mil trescientos nueve (1309) días calendario porque a pesar del reinicio de obra dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho del 21 de diciembre de 2009 y la Resolución N° 27 del 08 de abril de 2010 del Tribunal Arbitral, así como por la Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR del 27 de mayo de 2010 y notificada el 31 de mayo de 2010, el Contratista dilató las acciones necesarias para actualizar el pedido del Adicional de Obra y su Deductivo de Obra Vinculado relativo a la Reubicación de Ingreso Principal y Guardianía, hecho que recién se materializó con la presentación de la Carta N° 010-2011-CDNJ del 09 de febrero de 2011; y la emisión de la Resolución Gerencial General N° 322-2011-GRC/GGR del 01 de marzo de 2011, aprobatoria del Adicional de Obra N° 05 y su Deductivo de Obra Vinculado, se dio dentro del plazo de treinta (30) días hábiles computados desde la presentación de la Carta N° 010-2011-CDNJ, de conformidad con lo establecido en el artículo 35° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, concordado con lo dispuesto en el artículo 142° de dicho Cuerpo Normativo, no resultando de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del artículo 265° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
16. Mediante Resolución Gerencial General N° 386-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011, se Aprobó, según lo recomendado por el Inspector y Coordinador de Obra, el Presupuesto Adicional N° 07 Variación de Altura Alfeizar Ventanas Pabellón 03 por S/. 14,314.55 (Catorce Mil Trescientos Catorce con 55/100 Nuevos Soles), incluido IGV, así como del Presupuesto Deductivo de Obra Vinculado por S/. 13,059.93 (Trece Mil Cincuenta y nueve con 93/100 Nuevos Soles), incluido IGV, dando una diferencia a favor del Adicional de S/. 1,254.62 (Mil Doscientos Cincuenta y cuatro con 62/100 Nuevos Soles), incluido IGV, precisando que la incidencia conjunta de los Presupuestos Adicionales aprobados (N° 02, N° 03, N° 04, N° 05, N° 06 y N° 07) y de los Presupuestos Deductivos Vinculados aprobados, equivalía al 9.109% en relación al presupuesto contractual, lo cual determinaba que el monto contractual quedase establecido en S/. 2,343,710.30 (Dos Millones Trescientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Diez con 30/100 Nuevos Soles), incluido impuestos de ley;
17. Mediante Resolución Gerencial General N° 387-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011, se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación de Plazo N° 10 por veintitrés (23) días calendario porque de conformidad con los Diagramas GANTT y PERT presentados por el Contratista el 17 de noviembre de 2010, el plano D-9 del expediente técnico, al área involucrada de 21.20 m2 y dado los altos rendimientos regulados por CAPECO, la ejecución del ingreso



CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 Dr. César E. Quispe Acosta
 REPRESENTANTE LEGAL

principal considerado en el expediente técnico original (incluyendo las Partidas: Trabajos preliminares; Movimiento de Tierras, Obras de concreto simple, Obras de concreto armado, Arquitectura, Muros y Tabiques de Albañilería, Revoques enlucidos y molduras, Cielo Raso, Pisos y Pavimento, Zócalos y Enchapes, Cubiertas, Carpintería de Madera, Instalaciones Eléctricas, Tuberías y Accesorios de PVC, Cables y Conductores, Instalaciones Sanitarias, Sistema de Desagüe, Sistema de Agua), estaba prevista ser realizada en un máximo de diez (10) días calendario durante el mes de noviembre de 2010. Sin embargo, el Contratista dilató las acciones necesarias para actualizar el pedido del Adicional de Obra y su Deductivo de Obra Vinculado relativo a la Reubicación de Ingreso Principal y Guardianía, materializando su pedido recién con la presentación de la Carta N° 010-2011-CDNJ del 09 de febrero de 2011 y la Resolución Gerencial General N° 322-2011-GRC/GGR emitida y notificada el 01 de marzo de 2011 dio una diferencia a favor del Deductivo de S/. 10,121.06 (Diez Mil Ciento Veintiuno con 06/100 Nuevos Soles), incluido IGV, lo cual implica que técnicamente existe menor número de trabajo que realizar y consiguientemente un menor plazo de ejecución a los diez (10) días inicialmente previstos en los Diagramas GANTT y PERT presentados por el Contratista el 17 de noviembre de 2010;

18. Mediante Resolución Gerencial General N° 389-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011 se Declaró IMPROCEDENTE el pedido de Ampliación parcial de Plazo de sesenta y ocho (68). Del mismo modo, se Aprobó la Ampliación de Plazo N° 11 por dieciséis (16) días calendario, sin reconocimiento de gastos generales porque a pesar la emisión de la Resolución Gerencial General N° 371-2011-GRC/GGR del 15 de marzo de 2011 (aprobatoria del Adicional de Obra N° 06 y su Deductivo de Obra Vinculado) así como la notificación de la misma el día 16 de marzo de 2011, se dieron dentro del plazo de treinta (30) días hábiles computados desde la presentación de la Carta N° 017-2011-CDNJ del 17 de febrero de 2011, de conformidad con lo establecido en el artículo 35° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, concordado con lo dispuesto en el artículo 142° de dicho Cuerpo Normativo; atendiendo que la citada notificación (que fue efectuada el 16 de marzo de 2011), se dio fuera del plazo contractual vigente (que culminaba el 08 de marzo de 2011), resulta conveniente otorgar una ampliación de plazo por ocho (08) días calendario por el período comprendido entre el 09 de marzo de 2011 y el 16 de marzo de 2011, así como una ampliación de plazo por ocho (08) días calendario por el período comprendido entre el 17 de marzo de 2011 y el 24 de marzo de 2011 para efectos de la ejecución del Adicional de Obra y su Deductivo de Obra Vinculado;

19. Mediante Resolución Gerencial General N° 400-2011-GRC/GGR del 18 de marzo de 2011 se Declaró Improcedente el pedido de Ampliación Parcial de Plazo de sesenta y siete (67) porque a pesar del reinicio de obra dispuesto por el Laudo Arbitral Nacional de Derecho del 21 de diciembre de 2009 y la Resolución N° 27 del 08 de abril de 2010 del Tribunal Arbitral, así como por la Resolución Gerencial General Regional N° 343-2010-Gobierno Regional del Callao-GGR del 27 de mayo de 2010 y notificada el 31 de mayo de 2010, el Contratista dilató las acciones necesarias para actualizar el pedido del Adicional de Obra y su Deductivo de Obra Vinculado relativo a la Variación de Altura Alfeizar Ventanas Pabellón 03, hecho que recién se materializó con la presentación de la Carta N° 018-2011-CDNJ del 17 de febrero de 2011 y recibida por la Entidad el 24 de febrero de 2011; y la emisión de la Resolución Gerencial General N° 386-2011-GRC/GGR del 17 de marzo de 2011 (aprobatoria del Adicional de Obra N° 07 y su Deductivo de Obra Vinculado), se dio dentro del plazo de treinta (30) días hábiles computados desde la presentación de la Carta N° 018-2011-CDNJ, de conformidad con lo establecido en el artículo 35° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, concordado con lo dispuesto en el artículo 142° de dicho Cuerpo Normativo, no resultando de aplicación lo



CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS
 Dns. Elmas E. Quiñones Acosta
 REPRESENTANTE LEGAL

dispuesto en el último párrafo del artículo 265° del Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;

20. Mediante Resolución Gerencial General Regional se ha Aprobado el pedido de Ampliación Parcial de Plazo N° 13 de tres (03) días calendario del Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO del 20 de junio de 2007, sin reconocimiento de mayores gastos generales, precisando que el plazo contractual de ejecución de obra queda establecido en cuatrocientos veintisiete (427) días calendario, es decir, hasta el 27 de marzo de 2011.

CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA: OBJETO MODIFICACION DE PLAZO CONTRACTUAL

Las partes intervinientes en el Contrato N° 008-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, convienen en modificar el numeral 6.01 de la Cláusula Sexta del Contrato, así como el numeral 14.01 de la Cláusula Décimo Cuarta del Contrato, quedando establecido que el nuevo plazo contractual es de cuatrocientos veintisiete (427) días calendario.

CLAUSULA ADICIONAL TERCERA: DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS

Las partes dejan constancia que las demás estipulaciones contenidas en el Contrato de Obra N° 008-2007 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO. "CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 125-DIVINO NIÑO JESÚS-VENTANILLA-CALLAO", suscrito el 20 de junio de 2007, permanecen inalterables y conservan su plena vigencia, ratificándose en todas y cada una de las Cláusulas que anteceden, por lo que proceden a suscribir el presente instrumento en dos ejemplares, igualmente válidos, en la ciudad del Callao a los **31 MAR. 2011**



GOBIERNO REGIONAL CALLAO

 DR. JOSÉ JULIÁN GARCÍA SANTILLÁN
 Gerente General Regional

CONSORCIO DIVINO NIÑO JESUS

 Ing. Edmar E. Quiñones Avila
 REPRESENTANTE LEGAL
 POR EL CONTRATISTA

