

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 177 -2010 - Gobierno Regional del Callao-GRI

Callao, 02 NOV. 2010

VISTOS:

El Contrato N° 007-2010-Gobierno Regional del Callao, de fecha 05 de febrero del 2010; la Resolución Ejecutiva Regional N° 232 del 11 de junio del 2010, el Acta de Entrega de Terreno de fecha 16 de febrero del 2010; el Memorandum N° 637-2010-GRC/GRI-OVTCyT de fecha 01 de julio del 2010; el Acta de Constatación Física de Obra del 07 de julio del 2010; el Acta Recepción de Obra de fecha 13 de julio del 2010; la Carta N° 218-2010-SV-SGTU de fecha 05 de setiembre de 2010 emitida por la empresa **SANTA VÍCTORIA INGENIERIA S.A.C.**; el Informe N° 696-2010/GRC/GA-CONTA de fecha 01 de octubre de 2010, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; Carta N° 231-2010-SVI de fecha 01 de octubre de 2010, emitida por la empresa **SANTA VÍCTORIA INGENIERIA S.A.C.**; el Informe N° 008-2010-GRC/GRI-OC/CHLP de fecha 11 de octubre de 2010, emitido por el Especialista de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 319-2010-GRC/GRI/OC/JACF de fecha 13 de octubre de 2010, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de Obras, de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Memorandum N° 1552-2010/GRC/GRPPAT de fecha 20 de octubre de 2010, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Informe N° 1067-2010/GRC/GRPPAT-OPT de fecha 20 de octubre de 2010, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación; el proveído de fecha 20 de octubre de 2010, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 82-2010-GRC/GRI-OC/BMAC de fecha 22 de octubre de 2010, emitido por la Abogada de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de enero del 2010 el Comité Especial de la Entidad adjudicó la Buena Pro de la Licitación Pública N° 0017-2009-Región Callao, convocada para la ejecución de la Obra Pública: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista Zona 6: Jr. Pizarro, Jr. Pacifico, Cl. Jorge Chávez, Jr. Colón, Cl. Palacios, Jr. Víctor Fajardo, Jr. Bolognesi y Avenida Buenos Aires en el Distrito de Bellavista - Callao" a la empresa **SANTA VÍCTORIA INGENIERIA S.A.C.** por el monto de **S/. 2'084,328.01** (Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Veintiocho con 01/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas;

Que el 05 de febrero del 2010 la Entidad y la empresa **SANTA VÍCTORIA INGENIERIA S.A.C.** suscribieron el Contrato N° 007-2010-Gobierno Regional del Callao, con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la **Obra Pública: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista Zona 6: Jr. Pizarro, Jr. Pacifico, Cl. Jorge Chávez, Jr. Colón, Cl. Palacios, Jr. Víctor Fajardo, Jr. Bolognesi y Avenida Buenos Aires en el Distrito de Bellavista - Callao"**, por la suma de **S/. 2'084,328.01** (Dos Millones Ochenta y Cuatro Mil Trescientos Veintiocho con 01/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas - IGV, con precios al mes setiembre del 2009, bajo el sistema de Suma Alzada, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario;

Que, por Resolución Ejecutiva Regional N° 232-2010 de fecha 11 de junio de 2010, se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 por la suma de S/. 184,807.52 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Siete con 52/100 Nuevos Soles) incluido IGV, como consecuencia de la colocación de una base granular de 20 cm. de espesor y una carpeta asfáltica de 3.5" de espesor a lo largo de las cuadras integrantes de la Av. Buenos Aires para la **Obra Pública: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista Zona 6: Jr. Pizarro, Jr. Pacifico, Cl. Jorge Chávez, Jr. Colón, Cl. Palacios, Jr. Víctor Fajardo, Jr. Bolognesi y Avenida Buenos Aires en el Distrito de Bellavista - Callao"**. Asimismo, se aprobó el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 01, por la suma de S/.184,807.52 (Ciento Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Siete con 52/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por la no ejecución de los trabajos de demolición y eliminación del concreto rígido



existente; e igualmente aprobó el Cronograma de ejecución del Adicional de Obra N° 01 por veintiún (21) días naturales y la fórmula polinómica adjunto en el Expediente;

Que, conforme consta en el **Acta de Entrega de Terreno** de fecha 16 de febrero del 2010, la Entidad entregó al Contratista el terreno donde se ejecutará la citada Obra, previa verificación que no existe inconveniente alguno para iniciar los trabajos materia del Contrato. Asimismo, la Entidad canceló al Contratista el Adelanto en Efectivo mediante el Comprobante de Pago N° 00936 de fecha 17 de febrero de 2010, conforme consta en el Cuadro de Liquidación Financiera remitido por la Oficina de Contabilidad a través del Informe N° 696-2010/GRC/GA-CONTA del 01 de octubre del 2010, por lo que el Inicio del plazo Contractual se contabiliza, a partir del día siguiente de la entrega del adelanto en efectivo, es decir, a partir del 18 de febrero del 2010, siendo este hecho concordante con los registros que figuran en el Asiento N° 01 y N° 02 del Cuaderno de Obra, efectuados por el Residente e Inspector de obra, respectivamente. En ese sentido el término del plazo contractual se contabiliza hasta el 17 de junio del 2010;

Que, de acuerdo a lo consignado en el Asiento N° 194 de fecha 16 de junio del 2010 del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra, dejó constancia que el Contratista ha culminado la obra dentro del plazo estipulado en el Contrato, por lo que no esta sujeto a penalidad y solicitan la recepción de obra;

Que, mediante **Acta de Constatación Física** suscrita el 07 de julio del 2010, se evidencia que la Comisión de Recepción de Obra, designada mediante Memorándum N° 637-2010-GRC/GRI-OVTCyT de fecha 01 de julio del 2010, se constituyó al lugar de la **Obra Pública: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista Zona 6: Jr. Pizarro, Jr. Pacifico, Cl. Jorge Chávez, Jr. Colón, Cl. Palacios, Jr. Víctor Fajardo, Jr. Bolognesi y Avenida Buenos Aires en el Distrito de Bellavista – Callao"**, con el objeto de recepcionar dicha Obra, la misma que no se realizó porque formularon diversas observaciones como son la falta de pintura de sardineles de veredas en las calles especificadas en el Acta y limpieza general de obra y la realización de controles de calidad mediante pruebas diamantinas en diversos tramos de las calles intervenidas; motivo por lo que otorgaron al Contratista el plazo previsto en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, para que levante las observaciones;

Que conforme consta en el Asiento N° 196 de fecha 12 de julio del 2010 del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra comunicó que el Contratista subsanó las observaciones formuladas en el Acta de Constatación Física del 07 de julio del 2010, por lo que solicita al Inspector de la Obra la verificación respectiva y convocar nuevamente al Comité para la recepción de obra; la misma que se llevó el 13 de julio de 2010, conforme consta en el **Acta de Recepción de Obra**, en donde figura que la Comisión de Recepción verificó y constató que el Contratista subsanó las observaciones planteadas en el Acta de Constatación Física y que ejecutó la Obra en concordancia con las Especificaciones Técnicas, los planos, memoria descriptiva, presupuesto, protocolos de pruebas y modificaciones autorizadas, salvo vicios ocultos, por lo que procedió a recepcionar la Obra;

Que, a través de la Hoja de Ruta N° 017443 de fecha 07 de setiembre del 2010, fue derivada la Carta N° 218-2010/SV-SGTU de fecha 05 de setiembre del 2010, mediante la cual el Contratista presentó la Liquidación del Contrato N° 007-2010-Gobierno Regional del Callao, dentro del plazo de los 60 días siguientes a la Recepción de Obra, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF; que la referida liquidación muestra un saldo a favor del Contratista de la suma de S/.1,057.25 (Mil Cincuenta y Siete con 25/100 Nuevos Soles) incluido IGV:

Que, asimismo, con la referida Carta el Contratista presentó la documentación sustentatoria de la liquidación del aludido Contrato, pero de manera incompleta, por lo que mediante el Facsímil N° 006-2010-GRI-OVTCyT de fecha 29 de



setiembre del 2010, la Oficina de Viabilidad, Transporte, Comunicaciones y Telecomunicaciones le requirió la presentación de los documentos faltantes, así como las observaciones a los documentos presentados, los que se encuentran detallados en dicho facsímil. Por su parte el Contratista cumplió con levantar las observaciones formuladas y presentó la documentación faltante, a través de la Carta N° 231-2010-SVI de fecha 01 de octubre del 2010;

Que, mediante el Informe N° 696-2010/GRC/GA-CONTA del 01 de octubre de 2010, la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera del Contrato N° 007-2010-Gobierno Regional del Callao respecto de la **Obra Pública: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista Zona 6: Jr. Pizarro, Jr. Pacifico, Cl. Jorge Chávez, Jr. Colón, Cl. Palacios, Jr. Víctor Fajardo, Jr. Bolognesi y Avenida Buenos Aires en el Distrito de Bellavista – Callao"**, señalando que de la revisión de documentos y registros contables se ha determinado que el costo invertido en la citada Obra asciende a la suma de **S/. 2'134,300.56 (Dos Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Trescientos con 56/100 Nuevos Soles)**, incluido IGV;

Que, mediante Informe N° 008-2010-GRC/GRI-OC/CHLP de fecha 13 de octubre de 2010, emitida por el responsable de la Liquidación de la Obra, informa que ha revisado la liquidación presentada por el Contratista, y señala que el monto de la **Inversión Autorizada**, determinado por el Contratista en **S/. 2'135,357.81** incluido IGV, NO es CONFORME, porque según los cálculos de los reajustes que ha efectuado resulta un monto de **S/. 2'135,135.64**; que comprende los siguientes conceptos: 1) **Por el Contrato Vigente**, corresponde la suma de S/. 1'751,536.14 sin IGV, a este monto se le añadió el Adicional de Obra N° 01 sin IGV por la suma de S/. 155,300.44, y a la vez se restó el monto del Deductivo N° 01 por la suma de S/. 155,300.44, por lo que resulta el mismo monto de S/. 1'751,536.14; el Especialista en Liquidaciones señala que en este concepto no existe discrepancia con el Contratista. 2) **Reajuste de Precios** determinado por el Contratista en **S/. 42,882.19** NO ES CONFORME, porque este resultado ha obtenido al considerar el monto del Contrato Principal en la suma de S/. 43,527.84 sin IGV, al que ha restado el deductivo del Adelanto Directo de S/. 1,019.17 sin IGV, y el deductivo por los Adelantos de Materiales N°1 y N°2 ambos asciende a S/. 3,974.89 sin IGV; además ha sumado el reajuste de Obra Adicional N° 1 de S/. 4,348.41 sin IGV. Al respecto el Especialista en Liquidaciones señala que ha determinado el Reajuste de Precios en la suma de **S/. 42,695.49** sin IGV, monto que ha obtenido al considerar el monto del Contrato Principal en la suma de S/. 44,053.74 sin IGV, al que restó el deductivo del Adelanto Directo ascendente a S/.1,003.42 sin IGV, y el deductivo por Adelanto de Materiales sin IGV de S/. 3,855.13, además, añadió el reintegro del Adicional de Obra N° 01 ascendente a S/. 3,500.30. 3) El IGV determinado por el Contratista en la suma de S/. 340,939.48, no es conforme porque de acuerdo a los montos determinado por el Especialista en Liquidaciones este concepto asciende a S/. 340,904.01;

Que, el referido profesional sustenta las observaciones efectuadas a la Liquidación presentada por el Contratista, señalando que la diferencia en los valores de los reajustes se debe a que durante la ejecución de obra el contratista presentó las valorizaciones con precios unitarios del presupuesto base a julio del 2009, debiendo haberse calculado con precios unitarios del presupuesto base a setiembre del 2009 del Expediente Técnico aprobado mediante Resolución Gerencial Regional N° 207-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI, así mismo se indica que la diferencia en el reajuste del Adicional de Obra N° 1, se debe a que, de acuerdo a los metrados post construcción, que forma parte del Acta de Recepción de Obra, no se ha culminado con la totalidad de las metas programadas, lo cual implica un menor monto valorizado recalculado y por consiguiente menor monto de reajuste según se indica en el cuadro Resumen de Valorizaciones Reformuladas del Adicional de Obra N° 1 y el cuadro de Cálculo de Reajustes – Adicional del Obra N° 1, que forma parte de la liquidación practicada por la Entidad;

Que, igualmente el mencionado profesional informa que respecto al **Monto Pagado** determinado por el Contratista en la suma de **S/. 2'134,300.56** incluido IGV, ES CONFORME, y que comprende los siguientes conceptos: 1) Por el total de las Valorizaciones la suma de S/. 1'596,235.70 sin IGV. 2) Por el Adicional de Obra N° 01 la suma



de S/. 155,300.44 sin IGV. 3) Reajuste de Precios del Contrato Principal la suma de S/. 37,800.63 sin IGV. 4) Reajuste del Adicional de Obra N° 01 la suma de S/. 4,193.11 sin IGV. 5) Por el IGV la suma de S/. 340,770.67. Además, el Especialista en Liquidaciones señala que ha verificado que el Contratista ha consignado el Adelanto Directo ascendente a S/. 350,307.23 sin IGV, y los Adelantos de Materiales N° 01 y N° 02 por la suma total de S/. 681,275.91 sin IGV (S/.304,597.45 + S/.376,678.46) como otorgados y amortizados, quedando un saldo por amortizar de S/. 0.01;

Que, finalmente el Coordinador de Liquidaciones concluye que como resultado de las observaciones efectuadas a la liquidación elaborada por el Contratista ha determinado una **INVERSIÓN AUTORIZADA** de **S/. 2'135,135.64** (Dos Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco con 64/100 Nuevos Soles) incluido el IGV; y un **MONTO PAGADO** de **S/. 2'134,300.56** (Dos Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Trescientos con 56/100 Nuevos Soles) incluido IGV; de lo que resulta un **SALDO** a favor del Contratista de **S/. 835.08** (Ochocientos Treinta y Cinco con 08/100 Nuevos Soles) incluido IGV; y que no existe **SALDO** a cargo del Contratista por conceptos de penalidad, ni costo del expediente de Liquidación, toda vez que la ejecución de la Obra se culminó dentro del plazo contractual vigente, y presento la liquidación dentro del plazo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D. S. N° 184-2008-EF, en conformidad con los artículos 165° y 211° segundo párrafo, respectivamente; tampoco corresponde el pago de intereses por ningún concepto;

Que, considerando que la liquidación practicada por el Especialista cuenta con el sustento documentario del expediente de liquidación y con la conformidad del Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, emitida a través del informe indicado en el Vistos de la presente Resolución, corresponde disponer su aprobación;

Que, mediante el Memorándum N° 1552-2010/GRC/GRPPAT de fecha 20 de octubre de 2010, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite el Informe N° 1067-2010/GRC/GRPPAT-OPT de fecha 20 de octubre de 2010, a través del cual la Oficina de Presupuesto y Tributación emite su opinión sobre la Cobertura Presupuestal para la Liquidación del Contrato N° 007-2010 - Gobierno Regional del Callao, por la suma de **S/. 836.00 (Ochocientos Treinta y Seis con 00/100 Nuevos Soles)** de acuerdo a la estructura funcional programática que se encuentra detallado en el mencionado Informe;

De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-Gobierno Regional del Callao - PR de fecha 29 de abril de 2009, y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 330 de fecha 18 de agosto de 2009 y Resolución Ejecutiva Regional N° 344 de fecha 02 de setiembre de 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-Región Callao-CR de fecha 11 de marzo de 2008; y contando con la visación de la Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones y de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- Observar, la liquidación presentada por el Contratista y **Aprobar** la liquidación, elaborada por la Entidad, respecto del Contrato N° 007-2010-Gobierno Regional del Callao de fecha 05 de febrero del 2010, suscrito con la empresa SANTA VÍCTORIA INGENIERIA S.A.C., para la ejecución de la **Obra Pública: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista Zona 6: Jr. Pizarro, Jr. Pacífico, Cl. Jorge Chávez, Jr. Colón, Cl. Palacios, Jr. Víctor Fajardo, Jr. Bolognesi y Avenida Buenos Aires en el Distrito de Bellavista – Callao"**, la misma que muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA** de **S/. 2'135,135.64** (Dos Millones Ciento Treinta y Cinco Mil Ciento Treinta y Cinco con 64/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y un **MONTO PAGADO** de **S/. 2'134,300.56** (Dos Millones Ciento Treinta y Cuatro Mil Trescientos con 56/100 Nuevos Soles) incluido IGV. Resultando un **SALDO** a favor del Contratista **S/. 835.08 (Ochocientos Treinta y Cinco con 08/100 Nuevos Soles)** incluido IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que forma parte integrante de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar, a la Gerencia de Administración para que disponga el **GIRO** a favor de empresa SANTA VÍCTORIA INGENIERIA S.A.C., por la suma de **S/. 835.08** (Ochocientos Treinta y Cinco con 08/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por concepto de Liquidación del Contrato N° 007-2010-Gobierno Regional del Callao.

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que demande el cumplimiento del saldo a favor del Contratista indicado en el Artículo Segundo de la presente Resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

CADENA INSTITUCIONAL		CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA							CADENA DE GASTO		
PLIEGO	U.E.	FU	PRO	SUB PRG	Proy/Act.	Comp	META	RUB	NEMO/CIS	E.G	PRESUP.
464	01	15	036	0074	2.103456	2.007431	0001	18	106-003	2.6.2.3.2.3	836.00
TOTAL										836.00	

ARTÍCULO CUARTO.- Encargar a la Oficina de Vialidad, Transportes, Comunicaciones y Telecomunicaciones efectúe el seguimiento del proceso de Transferencia de la **Obra Pública: "Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista Zona 6: Jr. Pizarro, Jr. Pacifico, Cl. Jorge Chávez, Jr. Colón, Cl. Palacios, Jr. Víctor Fajardo, Jr. Bolognesi y Avenida Buenos Aires en el Distrito de Bellavista – Callao"** a la Entidad correspondiente.

ARTÍCULO QUINTO .- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente Resolución y el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios, de conformidad del Artículo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....
Ing. HERNAN TEJADA SALINAS
 Gerente Regional de Infraestructura



177
ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6:
JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR.
VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE
BELLAVISTA - CALLAO

MODALIDAD : LICITACIÓN PÚBLICA N° 0017-2009-REGIÓN CALLAO (DU 041-2009)

CONTRATO : N° 007-2010-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA : SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.

SUPERVISION : ING. HELBERTH BARRERA BARDALES

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	SI.	SI.
1.1.1	Contrato Vigente		1,751,536.14
	Contrato Principal	1,751,536.14	
	Adicional N° 01	155,300.44	
	Deductivo N° 01	155,300.44	
1.1.2	Reintegros		42,695.49
	Reintegro Contrato Principal	44,053.74	
	Deductivo Adelanto Directo	(1,003.42)	
	Deductivo Adelanto Materiales	(3,855.13)	
	Reintegro Adicional N° 01	3,500.30	
1.1.3	Mayores Gastos Generales		0.00
	Ampliacion de Plazo N° 01	0.00	
1.1.4	Impuestos I.G.V.		340,904.01
	IGV del Contrato Vigente	332,791.87	
	IGV Reintegros	8,112.14	
	IGV Mayores Gastos Generales	0.00	
	AUTORIZADO TOTAL OBRA		SI. 2,135,135.64
1.2.0	PAGADO: Informe N° 696-2010/GRC/GA/CONTA 01-10-2010		
1.2.1	Contrato vigente		1,751,536.14
	Contrato Principal	1,596,235.70	
	Adicional N° 01	155,300.44	
1.2.2	Reintegros		41,993.74
	Contrato Principal	37,800.63	
	Adicional N° 01	4,193.11	
1.2.3	IGV 19%		340,770.67
	Contrato Vigente + reintegros	114,466.11	
	Adicional N° 01	30,303.77	
	Adelanto Directo	66,558.37	
	Adelanto de Materiales N° 01	57,873.51	
	Adelanto de Materiales N° 02	71,568.91	
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		0.01
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Directo	350,307.23	
	Materiales N° 01	304,597.45	
	Materiales N° 02	376,678.46	
1.2.4.2	Amortizados		



177
ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6:
JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR.
VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE
BELLAVISTA - CALLAO

MODALIDAD : LICITACIÓN PÚBLICA N° 0017-2009-REGIÓN CALLAO (DU 041-2009)

CONTRATO : N° 007-2010-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA : SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.

SUPERVISION : ING. HELBERTH BARRERA BARDALES

Directo	350,307.23
Materiales	681,275.90

PAGADO EN VALORIZACIONES	SI/	2,134,300.56
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI/	835.08

II.- OTROS

2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA	0.00
	A) Penalidad maxima por Atraso de obra	-
	Articulo 222° del Reglamento, aprobado DS 084-2004-PCM	
2.1.2	A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
	a) Intereses por demora en pago de Valorizaciones	-
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI/ 0.00

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA SI/	A FAVOR DEL CONTRATISTA SI/
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	835.08
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	835.08
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO	SI/	835.08



177
CUADRO N° 01

OBRA	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO	
UBICACIÓN	BELLAVISTA - CALLAO	
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA N° 0017-2009-REGION CALLAO (DU 041-2009)	
CONTRATO	N° 007-2010-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	05/02/2010
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
CONTRATISTA	SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.	
INSPECTOR	ING. HELBERTH BARRERA BARDALES	

Item Rubro	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE	
01 PAVIMENTOS	VALOR REFERENCIAL	2,094,802.00	1,760,337.82	334,464.18	Sep-09
	PRESUPUESTO CONTRATO	2,084,328.01	1,751,536.14	332,791.87	
	VALOR REFERENCIAL: OBRA	2,094,802.00	1,760,337.82	334,464.18	
	PRESUPUESTO CONTRATO:	2,084,328.01	1,751,536.14	332,791.87	
	PRESUP. ADICIONAL N° 01	155,300.44	130,504.57	24,795.87	
	PRESUP. ADICIONAL N° 02	-	0.00	0.00	
	PRESUP. DEDUCTIVO N° 01	155,300.44	130,504.57	24,795.87	

FACTOR DE RELACION 0.995000

DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha	
CD_BASE_01	1,408,270.25	2,094,802.00	1,760,337.82	334,464.18	
	-	0.00	0.00	0.00	
	-	0.00	0.00	0.00	
	-	0.00	0.00	0.00	
CD_BASE: OBRA CIVIL	1,408,270.25	2,094,802.00	1,760,337.82	334,464.18	
	-	0.00	0.00	0.00	
	-	0.00	0.00	0.00	
	-	0.00	0.00	0.00	
	-	0.00	0.00	0.00	
CD_BASE	1,408,270.25	2,094,802.00	1,760,337.82	334,464.18	
CDO_01	1,401,228.91	2,084,328.01	1,751,536.14	332,791.87	
CDO_02	-	0.00	0.00	0.00	
CDO_03	-	0.00	0.00	0.00	
CDO_04	-	0.00	0.00	0.00	
CD_OFERTA: OBRA CIVIL	1,401,228.91	2,084,328.01	1,751,536.14	332,791.87	
CDO_05	-	0.00	0.00	0.00	
CDO_06	-	0.00	0.00	0.00	
CDO_07	-	0.00	0.00	0.00	
CDO_08	-	0.00	0.00	0.00	
CD_OFERTA	1,401,228.91	2,084,328.01	1,751,536.14	332,791.87	
Adicional N° 01	Resol. Ejec. Regional N° 232	155,300.44	130,504.57	24,795.87	
Adicional N° 02			0.00	0.00	
Deductivo N° 01	Resol. Ejec. Regional N° 232	155,300.44	130,504.57	24,795.87	
Deductivo N° 02			0.00	0.00	
	ADEL_DIRECTO	416,865.60	350,307.23	66,558.37	17-Feb-10
	ADEL_MAT_01	362,470.96	304,597.45	57,873.51	15-Mar-10
	ADEL_MAT_02	448,247.37	376,678.46	71,568.91	16-Abr-10
Total de adelantos		1,227,583.93	1,031,583.14	196,000.79	58.90%
Plazo de ejecución	120	fecha de inicio contractual		18-Feb-10	
Entrega de terreno	10-Feb-10	Termino contractual		17-Jun-10	
AMPLIAC. PLAZO N° 01		Nvo. Termino Contractual		17-Jun-10	
	PLAZO VIGENTE	Acta Constatación Fisica		07-Jul-10	
FECHA CTO. SUPERVISION		A. Constatac. Fisica-Resolver			
		Acta Recepción de Obra		13-Jul-10	



177
CUADRO N° 01

OBRA	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO	
UBICACIÓN	BELLAVISTA - CALLAO	
MODALIDAD	LICITACIÓN PÚBLICA N° 0017-2009-REGION CALLAO (DU 041-2009)	
CONTRATO	N° 007-2010-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	05/02/2010
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
CONTRATISTA	SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.	
INSPECTOR	ING. HELBERTH BARRERA BARDALES	

Informe N° 696-2010/GRC/GA/CONTA 01-10-2010		Fecha de Termin Real			13-Jul-10
Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	28-Feb-10	68,092.69	2,315.15	13,618.54	4,054.76
	3.89%	63,524.51	56,789.30	10,789.97	19-Mar-10
02	31-Mar-10	302,998.29	8,075.40	120,896.32	13,578.66
	17.30%	212,732.41	190,177.37	36,133.70	14-Abr-10
03	30-Abr-10	220,304.10	5,692.16	133,944.89	6,572.47
	12.58%	102,968.66	92,051.37	17,489.76	24-May-10
04	31-May-10	565,646.61	16,253.09	343,914.35	16,992.30
	32.29%	266,212.65	237,987.35	45,217.60	23-Jun-10
05	17-Jun-10	439,192.01	5,464.83	419,209.03	1,816.97
	25.07%	28,465.92	25,447.81	4,835.08	27-Jul-10
TOTAL		1,596,235.70	37,800.63	1,031,583.13	43,015.16
	0.91	673,904.15	602,453.20	114,466.11	716,919.31
SALDOS Contrato Principal		155,300.44	8.87%	0.01	0.00%

Adic01

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
ADICIONAL N° 01	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	17-Jun-10	151,748.74	0.00	0.00	10,834.66
	116.28%	169,746.14	151,748.74	28,832.26	20-Jul-10
02	17-Jun-10	3,551.70	4,193.11	0.00	552.08
	0.20%	8,664.24	7,744.81	1,471.51	04-Ago-10
TOTAL		155,300.44	4,193.11	0.00	11,386.94
		178,410.38	159,493.55	30,303.77	189,797.32
SALDO ADICIONAL N° 01		-24,795.87	100.00%		

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA

CONCEPTO	Monto S/.	BASE	Costo Directo	OFERTA	C.DIR.Base
GASTOS GENERALES	15.000000%	211,240.54			1,408,270.25
G.GENERALES VARIABLES	13.87090%	195,340.00			
G.GENERALES FIJOS	1.12910%	15,900.54			
UTILIDAD	10.00%	140,827.04			
GGU_BASE	25.000000%	352,067.56			1,408,270.26
TIPO DE CONTRATO			Suma Alzada		
PERIODO DE VALORIZACION	30 D.C.				



CUADRO N° 02

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra **MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO**

Supervisión **ING. HELBERTH BARRERA BARDALES**

Contratista **SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.**

Fecha **18 de Febrero de 2010**

Plazo **120 días calendarios**

	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	2,094,802.00	1,760,337.82
Monto de Contrato	2,084,328.01	1,751,536.14
Valor Referencial: OC		0.00
Monto de Contrato : OC	2,084,328.01	1,751,536.14

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	18/02/10 28/02/10	01/03/10 31/03/10	01/04/10 30/04/10	01/05/10 31/05/10	01/06/10 17/06/10				
Plazo	120 días calendarios										
RESUMEN											
01	PAVIMENTOS	1,408,270.26 1,408,270.26	46,138.42	103,623.43	303,346.13	463,838.86	491,323.42				
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civile	1,408,270.26	46,138.42	103,623.43	303,346.13	463,838.86	491,323.42				
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	352,067.58	11,534.61	25,905.86	75,836.53	115,959.72	122,830.86				
	COSTO TOTAL: obras civiles	1,760,337.84	57,673.03	129,529.29	379,182.66	579,798.58	614,154.28				
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	1,751,536.14	57,384.66	128,831.64	377,286.75	576,899.59	611,083.50				
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	-	-	-	-	-	-				
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-				
	COSTO TOTAL: Otros	-	-	-	-	-	-				
	COSTO TOTAL: otros x FR	-	-	-	-	-	-				
	COSTO TOTAL	1,751,536.14	57,384.66	128,831.64	377,286.75	576,899.59	611,083.50				
	% AVANCE		3.28%	7.36%	21.54%	32.94%	34.89%				
	% AVANCE ACUMULADO		3.28%	10.63%	32.17%	65.11%	100.00%				
	PAVIMENTOS	1,751,536.14	57,384.66	128,831.64	377,286.75	576,899.59	611,083.50				



RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra **MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO**

Supervisión **ING. HELBERTH BARRERA BARDALES**

Contratista **SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.**

Fecha **18 de Febrero de 2010**

Plazo **120 días calendarios**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	18/02/10 28/02/10	01/03/10 31/03/10	01/04/10 30/04/10	01/05/10 31/05/10	01/06/10 17/06/10				
RESUMEN 01	PAVIMENTOS	1,307,759.17	63,680.92	333,272.27	212,212.86	404,123.14	294,469.98				
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	1,307,759.17	63,680.92	333,272.27	212,212.86	404,123.14	294,469.98				
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	326,939.79	15,920.23	83,318.07	53,053.21	101,030.79	73,617.49				
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	1,634,698.96	79,601.15	416,590.34	265,266.07	505,153.93	368,087.47				
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	1,626,525.47	79,203.14	414,507.39	263,939.74	502,628.16	366,247.04				
	COSTO DIRECTO: OTROS	-	-	-	-	-	-				
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-				
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	-	-	-	-	-	-				
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	-	-	-	-	-	-				
	COSTO TOTAL	1,626,525.47	79,203.14	414,507.39	263,939.74	502,628.16	366,247.04				
	% AVANCE		4.52%	23.67%	15.07%	28.70%	20.91%				
	% AVANCE ACUMULADO		4.52%	28.19%	43.26%	71.95%	92.86%				
	PAVIMENTOS	1,626,525.47	79,203.14	414,507.39	263,939.74	502,628.16	366,247.04				



CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 3: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO

CONTRATISTA : SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.


VALOR REFERENCIAL : SI. 2,094,802.00 (C./IGV) 1,760,337.82 (s/IGV) CD_Base 1,408,270.26

CONTRATO : SI. 2,084,328.01 (C./IGV) 1,751,536.14 (s/IGV) CD_Cto 1,401,228.91

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM.	VALORIZ REAL	VAL. ACUM. REAL	K	K - 1	REAJUSTE					REAJACUM AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION			REAJ. RECONOC. NETO
			C.Dir.	Valor Ref.						PROG.	C.Contrato	PROG.	PROG. ACUM.	REAL		REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.	
01	Feb-10	Mar-10		57,384.66	57,384.66	79,203.14	79,203.14	1.023	0.023	1319.85	1319.85	1821.67	1821.67	1,821.67	1821.67	(15.84)	0.00	0.00	1837.51
02	Mar-10	Abr-10		128,881.64	186,266.30	414,507.39	493,710.53	1.026	0.026	3350.92	4670.77	10777.19	12598.86	10,777.19	12598.86	165.80	1014.30	0.00	9597.09
03	Abr-10	May-10		377,286.75	563,553.05	263,939.74	757,650.27	1.027	0.027	10186.74	14857.51	7126.37	19725.23	7,126.37	19725.23	158.36	755.40	28.87	6183.74
04	May-10	Jun-10		576,899.59	1,140,452.64	502,628.16	1,260,278.43	1.028	0.028	16153.19	31010.70	14073.59	33798.82	14,073.59	33798.82	402.10	1366.15	0.00	12305.34
05	Jun-10	Jun-10		611,083.50	1,751,536.14	366,247.04	1,626,525.47	1.028	0.028	17110.34	48121.04	10254.92	44053.74	10,254.92	44053.74	293.00	690.41	0.00	9271.51

RESUMEN VALORIZACIONES RECALCULADAS

01	Feb-10	Mar-10		57,384.66	57,384.66	79,203.14	79,203.14			1,319.85	1,319.85	1,821.67	1,821.67	1,821.67	1,821.67	-15.84	0.00	0.00	1,837.51
02	Mar-10	Abr-10		128,881.64	186,266.30	414,507.39	493,710.53			3,350.92	4,670.77	10,777.19	12,598.86	10,777.19	12,598.86	165.80	1,014.30	0.00	9,597.09
03	Abr-10	May-10		377,286.75	563,553.05	263,939.74	757,650.27			10,186.74	14,857.51	7,126.37	19,725.23	7,126.37	19,725.23	158.36	755.40	28.87	6,183.74
04	May-10	Jun-10		576,899.59	1,140,452.64	502,628.16	1,260,278.43			16,153.19	31,010.70	14,073.59	33,798.82	14,073.59	33,798.82	402.10	1,366.15	0.00	12,305.34
05	Jun-10	Jun-10		611,083.50	1,751,536.14	366,247.04	1,626,525.47			17,110.34	48,121.04	10,254.92	44,053.74	10,254.92	44,053.74	293.00	690.41	0.00	9,271.51
SUBTOTAL			0.00	1,751,536.14		1,626,525.47				48,121.04		44,053.74		44,053.74		1,003.42	3,826.26	28.87	39,195.19



CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO

CONTRATISTA : SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.

PRESUPUESTO BASE : S/. 2,094,802.00 (C /IGV) S/. 1,760,337.82 (Sin IGV)
 MONTO CONTRATADO : S/. 2,084,328.01 (C /IGV) S/. 1,751,536.14 (Sin IGV)
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 17-Feb-10 S/. 350,307.23 (Sin IGV)
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 1,751,536.14 (Sin IGV)

FORMULA 01 : PAVIMENTOS

$$D = V * A / C * [(Kr / Ka) - 1]$$

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Feb-10	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Feb-10	Mar-10	79,203.14	1.024	1.023	0.20	15,840.63	(0.001)	-15.84
02	Mar-10	Abr-10	414,507.39		1.026		82,901.48	0.002	165.80
03	Abr-10	May-10	263,939.74		1.027		52,787.95	0.003	158.36
04	May-10	Jun-10	502,628.16		1.028		100,525.63	0.004	402.10
05	Jun-10	Jun-10	366,247.04		1.028		73,249.42	0.004	293.00
SUBTOTAL			1,626,525.47				325,305.11		1,003.42

RESUMEN DE DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO:


VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Feb-10	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	Feb-10	Mar-10	79,203.14				15,840.63		-15.84
02	Mar-10	Abr-10	414,507.39				82,901.48		165.80
03	Abr-10	May-10	263,939.74				52,787.95		158.36
04	May-10	Jun-10	502,628.16				100,525.63		402.10
05	Jun-10	Jun-10	366,247.04				73,249.42		293.00
TOTAL			1,626,525.47				325,305.11		1,003.42



CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR.
 UBICACIÓN : COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO
 VALOR REFERENCIAL : BELLAVISTA - CALLAO
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 2,094,802.00 (Con IGV) (Con IGV) 1,760,337.82 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : S/. 2,084,328.01 (Con IGV) (Con IGV) 1,751,536.14 (Sin IGV)
 SUPERVISION : SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.
 : ING. HELBERTH BARRERA BARDALES
 FORN 01 PAVIMENTOS K = 0.18MOr/MOo + 0.072Dr/Do + 0.127Cr/o + 0.2Ir/Io + 0.209Ar/Ao + 0.212Mr/Mo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	%	INCID.	BASE Sep-09	INDICE DE MES		INDICE DE MES							
							Feb-10	K	Mar-10	K	Abr-10	K	May-10	K	Jun-10	K
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes	0.180	100.00%		413.41	415.58	0.181	415.58	0.181	415.58	0.181	415.58	0.181	415.58	0.181
D	30	Dólar mas inflación	0.072	100.00%		365.90	360.41	0.071	358.60	0.071	360.20	0.071	361.46	0.071	360.86	0.071
C	80	Concreto Premezclado	0.127	100.00%		103.47	102.91	0.126	102.85	0.126	104.58	0.128	104.68	0.128	104.73	0.129
I	39	Indice General de precios al	0.200	100.00%		346.32	349.61	0.202	350.59	0.202	350.68	0.203	351.51	0.203	352.39	0.204
A	13	Asfalto	0.209	100.00%		1,147.50	1,265.36	0.230	1,265.36	0.230	1,265.36	0.230	1,265.36	0.230	1,265.36	0.230
M	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.212	100.00%		331.98	334.95	0.214	334.22	0.213	334.24	0.213	334.68	0.214	334.06	0.213
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000					1.024		1.023		1.026		1.027		1.028



MONTOS DE ADELANTO DE MATERIALES

OBRA

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO,
CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS
AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO

CONTRATISTA

SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.

PRESUPUESTO BASE

S/. 2,094,802.00 (C /IGV)

S/. 1,760,337.82

MONTO CONTRATADO

S/. 2,084,328.01 (C /IGV)

S/. 1,751,536.14

TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 01

S/. 362,470.96 Fecha de Pago: 15-Mar-10

S/. 304,597.45

TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 02

S/. 448,247.37 16-Abr-10

S/. 376,678.46

Total S/. 810,718.33 38.896%

	ADELANTOS	Sub-total	I. G. V.	Total	Fecha Fact.	N° Factura	Fecha Pago
01	ADEL_MAT_01	304,597.45	57,873.51	362,470.96	08-Mar-10	001-01259	15-Mar-10
01	PAVIMENTOS	304,597.45	57,873.51	362,470.96			
30	Dólar mas inflación	126,110.61	23,961.01	150,071.62			
80	Concreto Premezclado	178,486.84	33,912.50	212,399.34			
02	ADEL_MAT_02	376,678.46	71,568.91	448,247.37	14-Abr-10	001-01288	16-Abr-10
01	PAVIMENTOS	376,678.46	71,568.91	448,247.37			
13	Asfalto	367,206.15	69,769.17	436,975.32			
30	Dólar mas inflación	9,472.31	1,799.74	11,272.05			
TOTAL ADELANTOS: MATERIALES		681,275.91	129,442.42	810,718.33			



CUADRO N° 08

DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

OBRA

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO

CONTRATISTA

SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.

PRESUPUESTO BASE

Monto(c)GV

Monto(s)GV

Fecha Pago

CONTRATO

2,094,802.00

1,760,337.82

ADELANTO MATERIALES N° 01

2,084,328.01

1,751,536.14

15-Mar-10

810,718.33

681,275.91

MATERIAL INDICE RUBRO	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	lmr	lma Mar-10	lmo Sep-09	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Lo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL	
				MONTO SI.	F.PAGO Mar-10												
ADELANTO MATERIALES N° 01	01	01															
Dólar mas inflación	Mar-10	Abr-10	414,507.39	126,110.61	Mar-10	0.072	100.00%	360.20	358.60	365.90	29,844.53	128,677.83	29,844.53	29,844.53	98,833.30	0.0040	119.38
30	Abr-10	May-10	263,939.74			0.072		361.46			19,003.66		48,848.19	19,003.66	79,829.64	0.0080	152.03
PAVIMENTOS	May-10	Jun-10	502,628.16					360.86			36,189.23		85,037.42	36,189.23	43,640.41	0.0060	217.14
01	Jun-10	Jun-10	366,247.04					360.86			26,369.79		111,407.21	26,369.79	17,270.62	0.0060	158.22
													111,407.21				
Concreto Premezclado	Mar-10	Abr-10	414,507.39	178,486.84	Mar-10	0.127	100.00%	104.58	102.85	103.47	52,642.44	179,562.79	52,642.44	52,642.44	126,920.35	0.0170	894.92
80	Abr-10	May-10	263,939.74			0.127		104.68			33,520.35		86,162.79	33,520.35	93,400.00	0.0180	603.37
PAVIMENTOS	May-10	Jun-10	502,628.16					104.73			63,833.78		149,996.57	63,833.78	29,566.22	0.0180	1,149.01
01	Jun-10	Jun-10	366,247.04					104.73			46,513.37		196,509.94	29,566.22	-	0.0180	532.19
													179,562.79				
01	Mar-10	Abr-10		304,597.45							82,486.97	308,240.62		82,486.97			1,014.30
RESUMEN PAVIMENTOS	Abr-10	May-10									52,524.01			52,524.01			755.40
	May-10	Jun-10									100,023.01			100,023.01			1,366.15
	Jun-10	Jun-10									72,883.16			55,936.01			690.41
														290,970.00			3,826.26



CUADRO N° 08
DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02

OBRA	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO		
CONTRATISTA	SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.		
	Monto(c/lGV)	Monto(s/lGV)	Fecha Pago
PRESUPUESTO BASE	2,094,802.00	1,760,337.82	
CONTRATO	2,084,328.01	1,751,536.14	
ADELANTO MATERIALES N° 01	362,470.96	304,597.45	15-Mar-10
ADELANTO MATERIALES N° 02	448,247.37	376,678.46	16-Abr-10
	<u>810,718.33</u>	<u>681,275.91</u>	

MATERIAL INDICE RUBRO	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	l _{mr}	l _{ma}	l _{mo}	ADELANTO UTILIZADO	MONTO.MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(Jr-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL		
				MONTO S/.	F.PAGO Abr-10													
ADELANTO MATERIALES N° 02 02																		
Asfalto	Abr-10	May-10	263,939.74	367,206.15	Abr-10	0.209	100.00%	1,265.36	1,265.36	1,147.50	55,163.41	333,003.30	55,163.41	55,163.41	277,839.89	-	-	
13	May-10	Jun-10	502,628.16			0.209		1,265.36			105,049.29		160,212.70	105,049.29	172,790.60	-	-	
PAVIMENTOS	Jun-10	Jun-10	366,247.04					1,265.36			76,545.63		236,758.33	76,545.63	96,244.97	-	-	
01													236,758.33					
Dólar mas inflación	Abr-10	May-10	263,939.74	9,472.31	Abr-10	0.072	100.00%	361.46	360.20	365.90	19,003.66	9,622.20	19,003.66	9,622.20	-	0.0030	28.87	
30	May-10	Jun-10	502,628.16			0.072		360.86			36,189.23		55,192.89	-	-	0.0020	-	
PAVIMENTOS	Jun-10	Jun-10	366,247.04					360.86			26,369.79		81,562.68	-	-	0.0020	-	
01													9,622.20					
01	Abr-10	May-10		376,678.46									74,167.07	342,625.50		64,785.61	DdMat02_01_C	28.87
RESUMEN PAVIMENTOS	May-10	Jun-10											141,238.52			105,049.29	DdMat02_01_C	-
	Jun-10	Jun-10											102,915.42			76,545.63	DdMat02_01_C	-
													246,380.53					28.87



VALORIZACIONES RECALCULADAS - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA _____ : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO

UBICACIÓN _____ : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.
 FORMULA _____ : PAVIMENTOS

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 28.02.10		VAL 02 AL 31.03.10		VAL 03 AL 30.04.10		VAL 04 AL 31.05.10		VAL 05 AL 17.06.10		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01	OBRAS PROVISIONALES																	
01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	17,619.26	17,619.26	0.50	8,809.63	0.20	3,523.84	0.10	1,761.93	0.10	1,761.93	0.10	1,761.93			
01.02	ALMACEN, OFICINA, GUARDIANIAY SS.HH.	m2	50.00	70.79	3,539.50	50.00	3,539.50											
01.03	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 5.00X3.00M	lund	2.00	1,779.09	3,558.18	2.00	3,558.18											
01.04	MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y DESVIACIONES	GLB	4.00	6,200.09	24,800.36	1.00	6,200.09	1.00	6,200.09	1.00	6,200.09	0.75	4,650.07	0.25	1,550.02			
02	TRABAJOS PRELIMINARES																	
02.01	TRAZO NIVEL Y REPLANTEO	m2	20,969.18	1.37	28,727.70	10,484.59	14,363.89	4,193.84	5,745.56	2,096.92	2,872.78	3,145.38	4,309.17	1,048.45	1,436.38			
02.02	CORTE DE PAVIMENTO EN VEREDAS Y MARTILLOS E=0.10M	m	117.74	5.12	602.83	117.74	602.83											
02.03	CORTE DE PAVIMENTO hprom=0.20m	m	2,091.32	7.53	15,747.64	150.00	1,129.50	1,800.00	13,554.00	141.32	1,064.14							
02.04	DEMOLICION DE VEREDAS MARTILLO Y RAMPAS DE CONCRETO E=4" C/EQUIPO	m2	2,435.13	16.48	40,130.94	1,250.00	20,600.00	1,185.13	19,530.94									
02.05	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EProm=0.20m	m2	2,456.07	38.44	94,411.33			250.00	9,610.00	1,300.00	49,972.00	906.07	34,829.33					
02.06	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E=0.08M EN VIAS	m2	2,843.11	7.44	21,152.74			533.00	3,965.52	1,404.04	10,446.06	906.07	6,741.16					
02.07	DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO SIMPLE (15X40CM) MANUAL	m	261.92	8.31	2,176.56			261.92	2,176.56									
02.08	FRESADO DE CARPETA ASFALTICA E=2"	m2	913.93	10.14	9,267.25					400.00	4,056.00	513.93	5,211.25					
02.09	REPOS. CAJA CONCRETO CONEX. AGUA Y DESAGUE EN MAL ESTADO	GLB	1.00	83,084.17	83,084.17			1.00	83,084.17									
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
03.01	CORTE DE TERRENO A NIVE DE SUBRASANTE	m3	514.05	26.11	13,421.85			100.00	2,611.00	280.00	7,310.80	134.05	3,500.05					
03.02	CORTE DE TERRENO PARA VEREDAS, RAMPAS Y MARTILLO A NIVEL DE SUBRASANTE	m3	248.13	17.78	4,411.75			248.13	4,411.75									
03.03	EXCAVACION DE TERRENO PARA SARDINELES	m3	11.79	26.01	306.66					11.79	306.66							
03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	2,409.52	28.69	69,129.13	170.00	4,877.30	1,250.00	35,862.50	450.00	12,910.50	539.52	15,478.83					
04	PAVIMENTOS																	
04.01	VEREDAS Y RAMPAS																	
04.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE MANUAL	m2	2,509.24	3.21	8,054.66			2,450.00	7,864.50	59.24	190.16							
04.01.02	BASE GRANULAR E=0.10 m, VEREDAS	m2	2,481.35	17.74	44,019.15			2,400.00	42,576.00	81.35	1,443.15							
04.01.03	VEREDA DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 E=4"	m2	2,469.95	35.95	88,794.70			2,350.00	84,482.50	119.95	4,312.20							
04.01.04	SARDINEL DE CONCRETO 15X30CM F'C= 175 KG/CM2.	m	261.92	19.74	5,179.30					261.92	5,179.30							
04.01.05	ACERO CORRUGADO fy=4200 Kg/cm2 GRADO 60	kg	602.42	4.16	2,506.07					602.42	2,506.07							
04.01.06	RAMPAS DE CONCRETO F'C= 175 KG/CM2	m2	33.12	35.28	1,168.47					33.12	1,168.47							
04.02	PAVIMENTOS DE VIAS																	
04.02.01	BACHEO																	
04.02.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE MANUAL	m2	3,644.09	2.60	9,474.63			533.00	1,365.80	2,205.02	5,733.05	906.07	2,355.78					
04.02.01.02	BASE GRANULAR E=0.15 m	m2	1,982.18	21.03	41,685.25			318.00	6,687.54	1,664.18	34,997.71							
04.02.01.03	BASE GRANULAR E=0.20 m	m2	1,083.63	24.63	26,689.81					400.00	9,852.00	683.63	16,837.81					
04.02.01.04	PAVIMENTO DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 E=20 CM	m2	1,556.14	64.59	100,511.08													
04.02.01.05	PAVIMENTO DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 E=15 CM	m2	857.73	51.96	44,567.65					857.73	44,567.65							
04.02.01.06	PAVIMENTO DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 E=10 CM	m2	42.20	39.92	1,684.62					42.20	1,684.62							
04.02.01.07	IMPRIMACION ASFALTICA C/EQUIPO	m2	2,843.11	3.28	9,325.40							2,843.11	9,325.40					
04.02.01.08	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" MANUAL	m2	1,083.63	27.46	29,756.48							1,083.63	29,756.48					
04.02.01.09	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=1 1/2" MANUAL	m2	1,759.48	21.15	37,213.00							1,759.48	37,213.00					
04.02.02	RECAPEO																	
04.02.02.01	RIEGO DE LIGA C/EQUIPO	m2	14,776.56	3.11	46,956.10							7,388.28	22,977.55	7,388.28	22,977.55			
04.02.02.02	RECAPEO CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=2" C/EQUIPO	m2	14,776.56	25.28	373,591.44							7,388.28	186,775.72	7,388.28	186,775.72			
05	JUNTAS																	
05.01	JUNTAS ASFALTICA EN PAVIMENTO RIGIDO	m	490.70	2.83	1,388.68									350.00	990.50	140.70	398.18	
05.02	SELLADO DE GRIETAS ABERTURA > 5mm	m	2,333.77	6.33	14,772.76									1,635.00	10,349.55	698.77	4,423.21	
06	SEÑALIZACION																	




VALORIZACIONES RECALCULADAS - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA _____ : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO

UBICACIÓN _____ : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD _____ : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA _____ : SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.
 FORMULA _____ : PAVIMENTOS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 28.02.10		VAL 02 AL 31.03.10		VAL 03 AL 30.04.10		VAL 04 AL 31.05.10		VAL 05 AL 17.06.10		SALDO		
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
06.01	SENALIZACION HORIZONTAL																	
06.01.01	PINTURA DE TRAFICO BLANCA Y AMARILLA (LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS)	m	1,566.40	10.25	16,055.60									1,566.40	16,055.60			
06.01.02	PINTURA DE TRAFICO BLANCA Y AMARILLA (SIMBOLOS, FLECHAS, ZONAS RIGIDAS Y SARDINELES)	m2	1,587.96	26.22	41,636.31									1,587.96	41,636.31			
06.02	SENALIZACION VERTICAL																	
06.02.01	SENAL REGLAMENTARIA R-1	und	11.00	327.00	3,597.00									11.00	3,597.00			
06.02.02	SENAL REGLAMENTARIA R-22	und	3.00	327.00	981.00									3.00	981.00			
06.02.03	SENAL REGLAMENTARIA R-30	und	8.00	323.05	2,584.40									8.00	2,584.40			
06.02.04	SENAL PREVENTIVA P-49	und	2.00	326.31	652.62									2.00	652.62			
06.02.05	POSTE DE SOPORTE PARA SENALES	und	24.00	120.06	2,881.44									24.00	2,881.44			
07	OTROS																	
07.01	NIVELACION DE TAPAS DE BUZONES	und	35.00	614.42	21,504.70					6.00	3,686.52	18.00	11,059.56	11.00	6,758.62			
	COSTO DIRECTO				1,408,270.25		63,680.92		333,272.27		212,212.86		404,123.14		294,469.98			100,511.08
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		25.000%		352,067.57		15,920.23		83,318.07		53,053.21		101,030.79		73,617.49			25,127.78
	SUBTOTAL				1,760,337.82		79,601.15		416,590.34		265,266.07		505,153.93		368,087.47			125,638.86
	AFECTADO POR FR		0.995000		1,751,536.14		79,203.14		414,507.39		263,939.74		502,628.16		366,247.04		Saldo_01	125,010.67
	I.G.V. 19 %		19.00%		332,791.87		15,048.60		78,756.40		50,148.55		95,499.35		69,586.94			23,752.03
	TOTAL				2,084,328.01		94,251.74		493,263.79		314,088.29		598,127.51		435,833.98			148,762.70



177

CUADRO N° 02

CRONOGRAMA VALORIZADO DE ADICIONAL DE OBRA N° 01

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO

Supervisión
Contratista

ING. HELBERTH BARRERA BARDALES

Fecha
Plazo

SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.

18 de Febrero de 2010

120 días calendarios

	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	2,094,802.00	1,760,337.82
Monto de Contrato	2,084,328.01	1,751,536.14
Valor Referencial: OC		0.00
Monto de Contrato : OC	2,084,328.01	1,751,536.14

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	18/02/10 28/02/10	01/03/10 31/03/10	01/04/10 30/04/10	01/05/10 31/05/10	01/06/10 17/06/10				
Plazo	120 días calendarios										
RESUMEN	ADICIONAL DE OBRA N° 1	159,482.92 159,482.92	-	-	-	-	159,482.92				
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civile	159,482.92	-	-	-	-	159,482.92				
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	39,870.73	-	-	-	-	39,870.73				
	COSTO TOTAL: obras civiles	199,353.65	-	-	-	-	199,353.65				
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	198,356.88	-	-	-	-	198,356.88				
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	-	-	-	-	-	-				
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-				
	COSTO TOTAL: Otros	-	-	-	-	-	-				
	COSTO TOTAL: otros x FR	-	-	-	-	-	-				
	COSTO TOTAL	198,356.88	-	-	-	-	198,356.88				
	% AVANCE		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.32%				
	% AVANCE ACUMULADO		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	11.32%				
	ADICIONAL DE OBRA N° 1	198,356.88	-	-	-	-	198,356.88				



RESUMEN DE VALORIZACIONES DE ADICIONAL DE OBRA N° 01

Obra MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO

Supervisión ING. HELBERTH BARRERA BARDALES

Contratista SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.

Fecha 18 de Febrero de 2010

Plazo 120 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	18/02/10 28/02/10	01/03/10 31/03/10	01/04/10 30/04/10	01/05/10 31/05/10	01/06/10 17/06/10				
RESUMEN 01	PAVIMENTOS	100,511.08	-	-	-	-	100,511.08				
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	100,511.08	-	-	-	-	100,511.08				
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	25,127.77	-	-	-	-	25,127.77				
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	125,638.85	-	-	-	-	125,638.85				
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	125,010.66	-	-	-	-	125,010.66				
	COSTO DIRECTO: OTROS	-	-	-	-	-	-				
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-				
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	-	-	-	-	-	-				
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	-	-	-	-	-	-				
	COSTO TOTAL	125,010.66	-	-	-	-	125,010.66				
	% AVANCE		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%				
	% AVANCE ACUMULADO		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	7.14%				
	PAVIMENTOS	125,010.67	-	-	-	-	125,010.67				



CALCULO DE REAJUSTES - ADICIONAL DE OBRA N° 01

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO

OBRA :
 CONTRATISTA : SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.
 VALOR REFERENCIAL : S/. 2,094,802.00 (C //GV) 1,760,337.82 (s//GV) CD_Base 1,408,270.26
 CONTRATO : S/. 2,084,328.01 (C //GV) 1,751,536.14 (s//GV) CD_Cto 1,401,228.91

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VALORIZ REAL C.Contrato	VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	REAJUSTE					REAJ.ACUM. AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION			REAJ. RECONOC. NETO
			C.Dir	Valor Ref.						PROG.	REAL	PROG.	ACUM.	REAL		REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.	
ADICIONAL DEL OBRA N° 01																			
01	Feb-10	Mar-10		0.00	0.00	0.00	0.00	-	(1.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Mar-10	Abr-10		0.00	0.00	0.00	0.00	-	(1.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Abr-10	May-10		0.00	0.00	0.00	0.00	-	(1.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	May-10	Jun-10		0.00	0.00	0.00	0.00	-	(1.000)	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Jun-10	Jun-10		198,356.38	198,356.88	125,010.67	125,010.67	1.028	0.028	5553.99	5553.99	3500.30	3500.30	3,500.30	3500.30	0.00	0.00	0.00	3500.30
SUBTOTAL			0.00	198,356.38		125,010.67				5,553.99		3,500.30		3,500.30		0.00	0.00	0.00	3,500.30

RESUMEN VALORIZACIONES RECALCULADAS

01	Feb-10	Mar-10		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Mar-10	Abr-10		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	Abr-10	May-10		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	May-10	Jun-10		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Jun-10	Jun-10		198,356.38	198,356.88	125,010.67	125,010.67			5,553.99	5,553.99	3,500.30	3,500.30	3,500.30	3,500.30	0.00	0.00	0.00	3,500.30
SUBTOTAL			0.00	198,356.38		125,010.67				5,553.99		3,500.30		3,500.30		0.00	0.00	0.00	3,500.30




CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - OBRA ADICIONAL N° 01

OBRA : MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL.
 UBICACIÓN : JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL
 VALOR REFERENCIAL : DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO
 PRESUPUESTO CONTRATADO : BELLAVISTA - CALLAO
 : S/. 2,094,802.00 (Con IGV) 1,760,337.82 (Sin IGV)
 : S/. 2,084,328.01 (Con IGV) 1,751,536.14 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.
 SUPERVISION : ING. HELBERTH BARRERA BARDALES

ADICIONAL DE OBRA N° 1 K = $0.114MOr/MOo + 0.116Ar/Ao + 0.241Mr/Mo + 0.105Dr/Do + 0.224ASr/ASo + 0.2Ir/Io$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	%	INCID.	BASE		INDICE DE MES	
						Sep-09	Jun-10	K	
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.114	100.00%		413.41	415.58	0.115	
A	05	Agregado grueso	0.116	100.00%		208.71	206.82	0.115	
M	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.241	100.00%		331.98	334.06	0.243	
D	30	Dólar mas inflación	0.105	100.00%		365.90	360.86	0.104	
AS	13	Asfalto	0.224	100.00%		1,147.50	1,265.36	0.247	
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.200	100.00%		346.32	352.39	0.204	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000					1.028	



RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA N° 01

OBRA MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CERCADO DE BELLAVISTA ZONA 6: JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR. VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO

UBICACIÓN BELLAVISTA - CALLAO

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.

FORMULA ADICIONAL DE OBRA N° 01

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL.ADIC. 01 AL 17/06/2010		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
02	TRABAJOS PRELIMINARES					-	-	-	-	
02.04	DEMOLICION DE VEREDAS MARTILLO Y RAMPAS DE CONCRETO	m2	293.40	16.48	4,835.23	61.04	1,005.94	232.36	3,829.29	
02.05	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EProm=0.20m	m2	1,173.90	38.44	45,124.72	244.27	9,389.74	929.63	35,734.98	
02.06	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E=0.08M EN VIAS	m2	1,016.09	7.44	7,559.71	211.43	1,573.04	804.66	5,986.67	
03	MOVIMIENTO DE TIERRAS					-	-	-	-	
03.01	CORTE DE TERRENO A NIVE DE SUBRASANTE	m3	29.34	26.11	766.07	29.34	766.07	-	-	
03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	590.71	28.69	16,947.47	122.92	3,526.57	467.79	13,420.90	
04	PAVIMENTOS					-	-	-	-	
04.02.01	BACHEO				-	-	-	-	-	
04.02.01.01	REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE MANUAL	m2	1,529.78	2.60	3,977.43	1,529.78	3,977.43	-	-	
04.02.01.03	BASE GRANULAR E=0.20 m	m2	1,883.79	24.63	46,397.75	1,883.79	46,397.75	-	-	
04.02.01.07	IMPRIMACION ASFALTICA C/EQUIPO	m2	1,883.79	3.28	6,178.83	1,883.79	6,178.83	-	-	
04.02.01.09	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E=1 1/2" MANUAL	m2	1,309.49	21.15	27,695.71	1,309.49	27,695.71	-	-	
	COSTO DIRECTO				159,482.92		100,511.08		58,971.84	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		25.00000%		39,870.73		25,127.77		14,742.96	
	SUBTOTAL 01				199,353.65		125,638.85		73,714.80	
	AFECTADO POR F.R.		0.995000		198,356.88		125,010.66		73,346.22	
	COSTO ADICINAL 01				198,356.88		125,010.66		73,346.22	
	I.G.V. 19 %		19%		37,687.81		23,752.03		13,935.78	
	TOTAL				236,044.69		148,762.69		87,282.00	



PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

OBRA JR. PIZARRO, JR. PACIFICO, CL. JORGE CHAVEZ, JR. COLON, CL. PALACIOS, JR.
VICTOR FAJARDO, JR. BOLOGNESI Y AVENIDA BUENOS AIRES EN EL DISTRITO DE
BELLAVISTA - CALLAO

UBICACIÓN BELLAVISTA - CALLAO

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA SANTA VICTORIA INGENIERIA S.A.C.

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL
4.02	PAVIMENTOS DE VIAS				-
04.02.01	BACHEO				-
04.02.01.04	PAVIMENTO DE CONCRETO $f_c=210 \text{ kg/cm}^2$ $E=20 \text{ CM}$	m2	1,556.14	64.59	100,511.08
	COSTO DIRECTO				100,511.08
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		25.000%		25,127.78
	SUBTOTAL 01				125,638.86
	AFECTADO POR F.R.		0.995000		125,010.67
	COSTO ADICINAL 01				125,010.67
	I.G.V. 19 %		19%		23,752.03
	TOTAL				148,762.70

