

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL **N° 200 -2010 - Gobierno Regional del Callao-GRI**

Callao, 15 DIC. 2010

VISTOS:

El Contrato del Servicio de Supervisión de Obra, de fecha 11 de agosto de 2010; la Carta N° 008-2010/GJP/MHM-GRC recepcionada por la Entidad el 11 de octubre de 2010, emitida por el Ing. Milán Huaracha Mamani; la Conformidad de Servicios de fecha 12 de octubre del 2010, emitido por la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; la Carta N° 12-2010-GJP-MHM-GRC de fecha 14 de Octubre del 2010, emitida por el Ing. Milán Huaracha Mamani; el Informe N° 770-2010-GRC/GA-CONTA de fecha 26 de octubre de 2010, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 065-2010-GRC/GRI-OC/WRN de fecha 19 de noviembre de 2010, emitido por el Especialista de Liquidaciones de Contratos de Supervisión de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 388-2010-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 19 de noviembre de 2010, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el proveído de fecha 22 de noviembre de 2010, emitido por la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 108-2010-GRC-GRI-BMAC de fecha 09 de diciembre de 2010, emitido por la Abogada de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que el 31 de mayo del 2010 la Entidad y la empresa **NELAN CONTRATISTAS GENERALES SRL** suscribieron el Contrato N° 012-2010 - Región Callao, con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la **Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"**, por la suma de **S/. 521,945.04** (Quinientos Veintiún Mil Novecientos Cuarenta y Cinco con 04/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas-IGV, con un plazo de ejecución de Sesenta (60) días calendario; y para la supervisión de dicha Obra se designó al Ing. Víctor Orlando Malmaceda Borgoño, profesional de la Oficina de Construcción, Inspector de dicha Obra, conforme consta del Memorándum N° 99-2010-GRC/GRI-OC de fecha 14 de junio de 2010, emitido por la Oficina de Construcción;

Que, mediante la Addenda N° 01 de fecha 05 de agosto de 2010, se modificó la Cláusula Tercera del Contrato N° 012-2010 - Región Callao, quedando establecido que el inicio de la obra registrará desde el día 09 de julio del 2010 hasta el 06 de setiembre de 2010, para lo cual el Contratista con la Carta N° 100-2010/NELAN, renunció voluntariamente al resarcimiento de daños y perjuicios establecidos en el Artículo N° 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, con la firma legalizada de su representante legal que se encuentra estampada en dicha carta;

Que, conforme consta en el Asiento N° 003 de fecha 09 de julio de 2010, del Cuaderno de Obra, la ejecución de la referida Obra se inicio el 09 de julio de 2010 un día después de la entrega del terreno al Contratista, efectuado mediante el **Acta de Entrega de Terreno** de fecha 08 de julio del 2010; y con el Asiento N° 65 de fecha 07 de setiembre del 2010, del Cuaderno de Obra, se evidencia que la Obra culminó el 06 de setiembre de 2010 y fue recepcionada por la Comisión de Recepción a través de la **Acta de Recepción de Obra** de fecha 30 de setiembre del 2010;

Que, para la **Supervisión de la Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"**, la Entidad y el Ing. Milán Huaracha Mamani suscribieron Contrato del Servicio de Supervisión de Obra, de fecha 11 de agosto de 2010, por la suma S/. 17,017.00 (Diecisiete Mil Diecisiete con 00/100 Nuevos Soles), con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario;

Que, en la Cláusula Quinta del Contrato del Servicio de Supervisión de Obra se estableció que la ejecución de la prestación se extenderá desde la fecha de inicio oficial de la



Obra hasta el cumplimiento de sesenta (60) días calendario; sin embargo, dicha Cláusula no es aplicable para el cómputo del inicio del plazo del Contrato de Supervisión, porque la ejecución de la Obra fue iniciada el 09 de julio de 2010, es decir, 33 días antes de la suscripción del Contrato de Supervisión. En tal situación, es de aplicación el tercer párrafo del punto 10 de los Términos de Referencia, que dispone lo siguiente: "Cuando por motivos ajenos a las partes el inicio del plazo de la Supervisión sea posterior al inicio de Obra, el monto de la Supervisión será proporcional a los días que queden del plazo de la Obra; en casos se diera una ampliación de plazo de la Obra, los días descontados podrán ser tomados como parte de la ampliación del plazo del Supervisor. Por consiguiente el plazo de inicio del servicio de supervisión se contabiliza a partir del 11 de agosto de 2010 hasta el 06 de setiembre de 2010 fecha que culminó la ejecución de la Obra; en total el plazo contractual se contrae a veintisiete 27 días calendario;

Que, conforme consta en el Asiento N° 28 de fecha 11 de agosto de 2010, del Cuaderno de Obra, el Consultor inicio la prestación de sus servicios en la fecha indicada, hasta el 06 de setiembre de 2010, e inclusive participó hasta la recepción de la Obra, conforme consta en el Acta de Recepción de Obra de fecha 30 de setiembre de 2010;

Que, a través de la Hoja de Ruta N° 019499 de fecha 11 de octubre de 2010, se derivó a la Oficina de Construcción la Carta N° 008-2010/GJP/MHM-GRC recepcionada en la indicada fecha, mediante la cual el Supervisor de Obra presenta el Informe Final de Obra;


Que, mediante el documento denominado **Conformidad de Servicios** de fecha 12 de octubre del 2010, la Oficina de Construcción otorgó la conformidad del servicio del Supervisión, señalando que los servicios han sido desarrollados de conformidad con los términos de referencia y que se han cumplido con las metas propuestas;

Que, a través de la Hoja de Ruta N° 019851 de fecha 15 de octubre de 2010, se derivó a la Oficina de Construcción la Carta N° 12-2010-GJP-MHM-GRC de fecha 14 de octubre de 2010, mediante la cual el consultor presentó la Liquidación del Contrato del Servicio de Supervisión de Obra, sin saldo a favor ni su contra;

Que, a través del Informe N° 770-2010-GRC/GA-CONTA de fecha 26 de octubre de 2010, la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, remite el Cuadro de Liquidación Financiera del Contrato del Servicio de Supervisión de Obra, suscrito con el Ing. Milán Huaracha Mamani, señalando que de la revisión de documentos y registros contables dicha liquidación asciende a S/. 7,657.65 (Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 65/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

Que, mediante el Informe N° 065-2010-GRC/GRI-OC/WRN de fecha 19 de noviembre de 2010, el Liquidador de Contratos de Supervisión de la Gerencia Regional de Infraestructura informa que previo análisis del expediente de liquidación ha evidenciado que el Consultor ha presentado los Informes mensuales N° 01 y 02 y el Informe Final dentro del plazo previsto en los Términos de Referencia que forma parte del aludido Contrato de Supervisión, por lo que no corresponde la penalidad prevista en el Contrato; asimismo, señala que el Consultor ha presentado la liquidación del aludido Contrato dentro del plazo estipulado en el artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, pero que la Entidad no emitió su pronunciamiento debido a que el Coordinador de la Obra le entregó la documentación del expediente de liquidación a destiempo;

Que, además el referido profesional señala que el plazo de vigencia del Contrato de Supervisión se estableció en sesenta (60) días, pero este plazo no se efectivizó porque la ejecución de la Obra empezó con una anterioridad de 33 días, lo que significa que el Consultor sólo prestó servicios efectivos por veintisiete (27) días calendario, motivo por lo que recomienda se apruebe el Deductivo N° 01 por 33 días calendario al Contrato de Supervisión, que equivale a la suma de S/. 9,359.35 (Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 35/100 Nuevos Soles) incluido IGV;



Que, respecto de la liquidación presentada por el Consultor, el referido Especialista en Liquidaciones señala que dicha liquidación es CONFORME, la misma que muestra **Inversión Autorizada** de S/ 7,657.65 (Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 65/100 Nuevos Soles) incluido IGV, que está conformado por los siguientes conceptos: 1) Contrato Principal la suma de S/14,300.00 sin IGV. 2) Deductivo N° 01 la suma de - S/7,865.00 sin IGV. 3) Impuestos General a las Ventas – IGV la suma de S/ 1,222.65; y un **Monto Pagado** de S/ 7,657.65 (Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 65/100 Nuevos Soles) incluido IGV, que está conformado por los siguientes conceptos: 1) Contrato Principal la suma de S/6,435.00 sin IGV. 2) Impuesto General a las Ventas la suma de S/ 1,222.65; por lo que no resulta **Saldo** a favor ni en contra del Consultor, conforme lo detalla en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente Resolución;

Que, considerando que la Entidad no emitió su pronunciamiento respecto de la liquidación presentada por el Consultor, dentro del plazo estipulado en el inciso 1 del artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por los motivos que expresa el Especialista en Liquidaciones de Contratos de Supervisión, corresponde disponer se declare por CONSENTIDA la liquidación elaborada por el Consultor, la misma que cuenta con la conformidad del Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, a través del Informe N° 388-2010-GRC/GRI-OC/JACF de fecha 19 de noviembre de 2010, y se encuentra sustentada en los documentos que obran en el expediente de liquidación del Contrato N° 010-2010-Región Callao;

Que, teniendo en cuenta que la liquidación del Consultor no arroja saldo a favor ni en su contra y que de haberse emitido el pronunciamiento oportuno de la Entidad no cambiaría el resultado de dicha liquidación, corresponde disponer se exima de enviar copias del expediente de liquidación del Contrato Supervisión al Órgano de Control Institucional - OCI;

De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-Gobierno Regional del Callao - PR de fecha 29 de abril de 2009, y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 330 de fecha 18 de agosto de 2009 y Resolución Ejecutiva Regional N° 344 de fecha 02 de setiembre de 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-Región Callao-CR de fecha 11 de marzo de 2008; y contando con la visación de la Oficina de Construcción;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Deductivo N° 01 de 33 días calendario, al Contrato del Servicio de Supervisión de Obra, de fecha 11 de agosto de 2010, por la suma de S/. 9,359.35 (Nueve Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 35/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por los fundamentos expresados en los Considerandos de la presente Resolución, y conforme se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR, consentida la liquidación presentada por el Consultor, respecto del Contrato del Servicio de Supervisión de Obra, de fecha 11 de agosto de 2010, suscrito por la Entidad y el Ing. Milán Huaracha Mamani, para la **Supervisión de la Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"**, la misma que muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA** de S/ 7,657.65 (Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 65/100 Nuevos Soles) incluido impuestos, y un **MONTO PAGADO** de S/ 7,657.65 (Siete Mil Seiscientos Cincuenta y Siete con 65/100 Nuevos Soles) incluido impuestos; por lo que no resulta **SALDO** a favor ni en contra del Consultor, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que forma parte integrante de la presente Resolución.


ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración para que considere la presente liquidación en la Transferencia de la **Obra Pública: "Rehabilitación y Mejoramiento de la I.E.I. N° 074 Los Próceres - Ventanilla - Callao"**.


200

ARTÍCULO CUARTO .- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente Resolución y el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios, de conformidad del Artículo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


CPC. ANDRES M. VILLARREYES DAVILA
Gerente Regional de Infraestructura



200
ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

SUPERVISION : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
CONSULTOR : ING. MILAN HUARACHA MAMANI
CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION

I. AUTORIZADO Y PAGADO

		<u>SUB - TOTAL</u> S/.	<u>TOTAL</u> S/.
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato vigente		
	Contrato Principal	14,300.00	
	Deductivo N° 01	7,865.00	
	Total AUTORIZADO Contrato Vigente		6,435.00
1.1.2	Reintegros		
	Contrato Principal	-	
	Ampliación Plazo N° 01	0.00	
	Total AUTORIZADO Reintegro		0.00
1.1.3	I.G.V. al 19%		
	Contrato vigente	2,717.00	
	Deductivo N° 01	1,494.35	
	Reintegros del Contrato	0.00	1,222.65
	TOTAL AUTORIZADO	S/. 7,657.65	
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato vigente		
	Contrato Principal	6,435.00	
	Ampliación Plazo N° 01	0.00	
	Total AUTORIZADO Contrato Vigente		6,435.00
1.2.2	Reintegros		
	Contrato Principal	0.00	
	Ampliación Plazo N° 01	0.00	
	Ampliación Plazo N° 01	0.00	
	Total AUTORIZADO Reintegro		0.00
1.2.3	I.G.V. al 19%		
	Contrato vigente	1,222.65	
	Ampliacion N° 01	0.00	1,222.65
	TOTAL PAGADO	S/. 7,657.65	
	SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR	S/.	0.00

200
ANEXO Nº 01

LIQUIDACION DE CONTRATO

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

SUPERVISION : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
CONSULTOR : ING. MILAN HUARACHA MAMANI
CONTRATO : CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION

II. ADELANTOS (s/IGV)

2.1.0	Concedido	s/IGV		
2.1.1	Directo		0.00	
2.1.2	Materiales		0.00	0.00
2.2.0	Amortizados			
2.2.1	Directo		0.00	
2.2.2	Materiales		0.00	0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR 0.00

III.- OTROS

3.1.0	Gastos por expediente de Liquidación			
3.1.1	Autorizado		0.00	
3.1.2	Descontado		0.00	0.00
3.2.0	Penalidad por demora en presentar informes			
3.2.1	Autorizado		0.00	
3.2.2	Descontado		0.00	0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR 0.00

IV.- FONDO DE GARANTIA

4.1.0	Retenido		0.00	
4.1.1	Devuelto		0.00	0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR POR FONDO DE GARANTIA 0.00

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL SUPERVISOR S/.	A FAVOR DEL SUPERVISOR S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	0.00
II. ADELANTOS	0.00	0.00
III. OTROS	0.00	0.00
IV. FONDO DE GARANTIA	0.00	0.00
	0.00	0.00

SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR S/. 0.00

SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR POR OTROS S/. 0.00



ANEXO N° 01
CALCULO DE HONORARIOS PROFESIONALES

SUPERVISION DE OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
 SUPERVISION : ING. MILAN HUARACHA MAMANI
 CONTRATO N° : CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION
 FECHA DE INICIO DE LA OBRA : 09 DE JULIO DEL 2010
 MONTO DEL CONTRATO S/. 17,017.00
 PLAZO 60 DIAS
 FECHA DE INICIO DE LA SUPERVISION : 11 DE AGOSTO DEL 2010
 TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL : 09 DE OCTUBRE DEL 2010
 TERMINO DE PLAZO REAL : 06 DE SETIEMBRE DEL 2010
 MONTO DEL CNTRATO SIN IGV : 14,300.00 INDICE BASE

VALORIZACION			DIAS DEL SERVICIO	MONTO VAL.cIGV	Ir	REAJUSTE	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	SUB TOTAL 1	AMORTIZACION DE	SUB TOTAL 2	DEDUCCIONES Y RETENCIONES		TOTAL NETO VALORIZADO
Nº	MES	MES PAGO							ADELANTO		I.G.V.	I.E.S.	
CONTRATO PRINCIPAL													
01	ago-10	sep-10	21	5,005.00	0.00	-		5,005.00	-	5,005.00	950.95		5,955.95
02	sep-10	oct-10	6	1,430.00	0.00	-		1,430.00	-	1,430.00	271.70		1,701.70
SUB TOTAL			27	6,435.00	0.00	-	-	6,435.00	-	6,435.00	1,222.65	-	7,657.65
DEDUCTIVO 01			33	7,865.00	0.00	-		7,865.00		7,865.00	1,494.35		9,359.35
SUB TOTAL			33	7,865.00	0.00	-	-	7,865.00		7,865.00	1,494.35	-	9,359.35
										-	-		-
SUB TOTAL			0	-	-	-		-	-	-	-	-	-
TOTAL			60	14300.00				14300.00		14300.00	2717		17017.00



OBRA
CONSULTOR
CONTRATO
MONTO DEL CONTRATO
PLAZO CONTRACTUAL

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 074 LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO
ING. MILAN HUARACHA MAMANI
CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION
17,017.00
60 días naturales

CALCULO DE PENALIDAD

ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL										
VAL N°	FECHAS SEGÚN CONTRATO VIGENTE	FECHA DE INICIO SUPERVISION 11/08/2010 FECHA DE TERMINO DE SUP. 06/10/2010 FECHA DE CONSTATAACION FISICA 21/09/2010 FECHA DE RECEPCION DE OBRA 30/09/2010						ATRASO EN PRESENTACION INFORMES MENSUALES	MULTA DIAS	
		CONTRATO PRINCIPAL	MES VAL.	FECHA MAX. INFORME	FECHA DE PRESENTACION REAL					
					CONTRATISTA		SUPERVISION			
					CARTA N°	FECHA	CARTA N°			FECHA
01	INFORME MENSUAL N° 01	ago-10	5-sep-10			C.003-2010-GJP/MHM	03/09/2010	0	0	
02	INFORME MENSUAL N° 02	sep-10	5-oct-10			C.007-2010-GJP/MHM	04/10/2010	0		
Final Liquidación	INFORME N° Final	30-sep-10	10-oct-10			C.008-2010-GJP-MHM-GRC	11/10/2010	0		
	INFORME N° Liquidación	30-sep-10	15-oct-10			C.12-2010-GJP-MHM-GRC	15/10/2010	0		
SEGÚN CLAUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO : MULTA A APLICAR POR CADA DIA DE ATRASO										
MULTA CALCULADA DE ACUERDO AL CONTRATO				= 0.10 x MC x DIAS DE ATRASO / (F x Plazo en días)				AUTORIZADO	APLICAR	
				F = 0.4				0.00		
MULTA MAXIMA DE ACUERDO A 3er. PARRAFO DE CLAUSULA 16ª DEL CONTRATO				= 10/100x MC				1,701.70	0.00	

