

## **RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 039 -2010 - Gobierno Regional del Callao-GRI**

Callao, 10 MAR. 2010

### **VISTOS:**

La Carta N° 183-JVM-2009 de fecha 14 de diciembre de 2009, emitido por el Arquitecto José Hernando Vigo Moromisato; el Informe N° 016-2010-GRC/GA-TESO de fecha 12 de enero de 2010, emitido por el Jefe de la Oficina de Tesorería de la Gerencia de Administración; el Informe N° 004-2010-GRC/GA-TESO-JRCT de fecha 12 de enero de 2010, emitido por el Técnico Tesorería – Caja de la Oficina de Tesorería de la Gerencia de Administración; el Informe N° 028-2010-GRC/GA-CONTA de fecha 15 de enero de 2010, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 13-2010-GRC/GRI-OC/WRN de fecha 10 de febrero de 2010, emitido por el Locador de Liquidaciones; el Memorandum N° 280-2010/GRC/GRPPAT de fecha 25 de febrero de 2010, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Informe N° 268-2010-GRC/GRPPAT-OPT, de fecha 25 de febrero de 2010, emitido por la Oficina de Presupuesto y Tributación de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el proveído de fecha 25 de febrero de 2010 emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 013-2010-GRC/GRI-OC/BMAC de fecha 08 de marzo de 2010, y ;

### **CONSIDERANDO:**


Que, con fecha 30 de octubre de 2008 la Entidad y el Arquitecto Jose Hernando Vigo Moromisato suscribieron el Contrato N° 037-2008-Gobierno Regional del Callao para la elaboración del Estudio Definitivo de Infraestructura Educativa en el Callao – Paquete 01-2008: **“Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao”** y **“Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla”**, bajo el sistema de Suma Alzada, por el monto de S/. 108,000.00 (CIENTO OCHO MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) incluido impuestos, con precios al mes junio de 2008 y con un plazo de ejecución de sesenta días (60) días calendario, para los dos estudios;

Que, de acuerdo a los Términos de Referencia que forma parte del aludido contrato el Estudio Definitivo de Infraestructura Educativa en el Callao – Paquete 01-2008 comprende los siguientes Proyectos de Inversión Pública: **“Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao”** con el valor referencial de S/.45,870.93 (Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta con 93/100 Nuevos Soles) incluido impuestos, y **“Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla”** con el valor referencial de S/.62,760.60 (Sesenta y Dos Mil Setecientos Sesenta con 60/100 Nuevos Soles) incluido impuestos;

Que, mediante **Actas de Entrega de Terreno** de fecha 03 de noviembre de 2008, la Coordinadora del Proyecto en representación del Gobierno Regional del Callao, entregó al Consultor los Terrenos para el inicio de la Elaboración de Estudio de los Proyectos de Inversión Pública: **“Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao”** y **“Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla”**, previa verificación que no existe inconveniente alguno para iniciar los Estudios materia del Contrato; por lo que la vigencia del plazo contractual se computa a partir del 04 de noviembre de 2008;

Que, mediante Carta N° 0176-JVM-2008 de fecha 05 de noviembre de 2008, el Consultor hace entrega de dos Anteproyectos Arquitectónico y Estudios básicos de los dos estudios en mención;

Que, con la Carta N° 0184-JVM-2008 de fecha 18 de noviembre de 2008 el Consultor presentó el Primer Informe del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Pública: **“Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao”** y **“Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec**



- **Ventanilla**", los que fueron evaluados por los profesionales especializados en Arquitectura, Estructuras, Instalaciones Eléctricas, Instalaciones Sanitarias y Topografía de la Gerencia Regional de Infraestructura, quienes dieron la conformidad de ambos Anteproyectos conforme consta en los respectivos formatos denominados "Hoja de Revisión y Observaciones", y Actas de Aprobación del Primer Informe de fecha 04 de octubre de 2008, mediante el cual la Coordinadora del Proyecto otorga la conformidad del Primer Informe, dejando constancia que el reinicio del plazo contractual comenzará a partir del 05 de diciembre de 2008;

Que, a través de la Carta N° 0214-JVM-2008 de fecha 31 de diciembre de 2008, el Consultor presenta el Segundo Informe con la documentación sustentatoria del Estudio Definitivo del Proyectos de Inversión: **"Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao"** y **"Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla"**, solicitando su revisión y aprobación; que luego de ser observado y absuelto por el Consultor, la Coordinadora del Proyecto en representación de la Entidad dio la conformidad del Segundo Informe conforme consta en las Actas de Aprobación del Segundo Informe, de fecha 14 de enero de 2009, en las que dejó constancia que el plazo contractual comenzará a partir del 15 de enero de 2009, y que el Consultor tiene 10 días de plazo para la entrega del tercer informe;

Que, Carta N° 017-JVM-2009 de fecha 28 de enero de 2009 el Consultor presentó el Tercer Informe con el sustento documentario, del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Pública: **"Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao"** y **"Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla"**, solicitando su revisión, aprobación y pagos correspondientes, los que luego de ser observados y absueltos por el Consultor, la Coordinadora del Proyecto dio la conformidad del informe, a través del Acta de Aprobación del Tercer Informe de fecha 19 de mayo de 2009, en las cuales dejó constancia que el plazo contractual comenzará a partir del 20 de mayo de 2009, y que el Consultor tiene 05 días de plazo para la entrega del informe final;

Que, a través de la Carta N° 072-JVM-2009 de fecha 25 de mayo de 2009, el Consultor presenta el Cuarto Informe adjuntando los Expedientes Técnicos del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Pública: **"Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao"** y **"Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla"** con la documentación sustentatoria, y solicita su revisión, aprobación; por su parte la Coordinadora de Proyecto y el equipo de profesionales de la Gerencia Regional de Infraestructura dieron la conformidad al Expediente Técnico mediante las Actas de Recepción y Conformidad del Estudio de fecha 05 y 08 de junio de 2009, en las que dejaron constancia que revisaron los respectivos Expedientes Técnicos a nivel de Ejecución de Obra, y verificaron su desarrollo en concordancia a las Bases, a los Términos de Referencia, a los requerimientos establecidos en el estudio de preinversión a nivel de perfil y a la normatividad existente en cada especialidad;

Que, mediante Carta N° 183-JVM-2009 de fecha 14 de diciembre de 2009, el Consultor presentó la Liquidación del Contrato N° 037-2008-Gobierno Regional del Callao respecto del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Pública: **"Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao"** y **"Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla"**, las que fueron evaluadas por el Locador de Liquidaciones, a través del Informe N° 13-2010-GRC/GRI-OC/WRN de fecha 10 de febrero de 2010, quien informa que el Consultor ha presentado la liquidación del contrato fuera del plazo de ley, y que inició el trámite de liquidación del contrato cuando le entregaron la documentación pertinente el 05 de enero de 2010, motivo por lo que la Entidad tampoco efectuó la liquidación en el plazo legal y por ello no corresponde atribuir al Consultor el costo de liquidación; además, señala que ha elaborado una nueva liquidación que difiere con las liquidaciones del Consultor, quien no aplicó la penalidad de tres (03) días por la demora en entregar el Tercer Informe correspondiente a ambos proyectos, toda vez que los informes los presentó el 28 de enero de 2009 cuando debió presentarlos el 24 de enero de 2009;

Que, en ese sentido, respecto del Proyecto de Inversión Pública: **"Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao"** el monto de la penalidad asciende a S/.573.39, y respecto al Proyecto de Inversión Pública:



**“Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla”** la penalidad asciende a S/.776.61; en total el monto de la penalidad por ambos proyectos asciende a **S/1,350.00**, que debe ser recuperado por la Gerencia de Administración por cuanto en la Valorización N° 03 no se aplicó esta penalidad, conforme se verifica en los Informes N° 088 y 089-2009-GRC/GRI/OC-BRG, ambas de fecha 25 de mayo de 2009, emitidas por la Coordinadora del Proyecto;


Que, asimismo, el Locador de Liquidaciones señala que el Consultor ha determinado por ambos Proyectos una Inversión Autorizada de S/.111.299.78 incluido impuestos, y un Monto Pagado de S/.92,351.47 incluido impuestos, por lo que obtiene un saldo a su favor de S/.17,546.79, incluido impuestos, cuando por el Proyecto de Inversión Pública: **“Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao”** la Inversión Autorizada fue de S/.47,271.44, incluido impuestos y el reintegro de S/.1,400.51, y un Monto Pagado de 45,870.93, por lo que resulta un saldo a favor del Consultor de S/.1,400.51, según se detalla en Anexo N°01; y por el Proyecto de Inversión Pública: **“Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla”** la Inversión Autorizada fue de S/.64,025.96, incluido impuestos y la suma de 1,896.90 por concepto de reintegro, y un Monto Pagado de S/.62,129.07, de lo que resulta un saldo a favor del Consultor de S/.1,896.90, conforme se detalla en el Anexo N° 02; en ese sentido, el total de la Inversión Autorizada asciende a S/. 111,297.40 y el Monto Pagado a S/. 108.000.00, por lo que el saldo total a favor del Consultor asciende a S/.3,297.40;

Que, con el Informe N° 016-2010-GRC/GA-TESO de fecha 12 de enero de 2010, el Jefe de la Oficina de Tesorería remite el Informe N° 004-2010-GRC/GA-TESO-JRCT de la misma fecha, a través del cual el Técnico Tesorería – Caja de dicha oficina, informa que al Consultor José Hernando Vigo Morimasato se le ha retenido durante la Ejecución del Contrato N° 037-2008 Gobierno Regional del Callao la suma total de S/.10,800.00 (Diez Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles) por concepto de Fondo de Garantía; por lo que corresponde autorizar la devolución de dicho fondo en tanto que el Consultor ha cumplido con sus obligaciones contractuales;

Que, mediante el Informe N° 028-2010-GRC/GA-CONTA de fecha 15 de enero de 2010, la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración remite el Cuadro de Liquidación Financiera, en la que determina que el costo invertido en el Proyecto de Inversión: **“Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao”** asciende a S/.45,870.93 (Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta con 93/100 Nuevos Soles) incluido impuestos; y por el Proyecto de Inversión Pública: **“Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla”** la suma de S/.62,129.07 (Sesenta y Dos Mil Ciento Veintinueve con 07 /100 Nuevos Soles) incluido impuestos; totalizando el pago por ambos proyectos la suma de S/.108,000.00 (Ciento Ocho Mil con 00/100 Nuevos Soles) incluido impuestos;

Que, mediante el Memorandum N° 280-2010/GRC/GRPPAT de fecha 25 de febrero de 2010, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, remite el Informe N° 268-2010-GRC/GRPPAT-OPT, de fecha 25 de febrero de 2010, a través del cual la Oficina de Presupuesto y Tributación emite su opinión favorable sobre la Cobertura Presupuestal para la Liquidación del Contrato N°037-2008 - Gobierno Regional del Callao, por la suma de S/.1,897.00 (Mil Ochocientos Noventa y Siete con 00/100 Nuevos Soles), respecto del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión: **“Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla”**; y la suma de S/.1,401.00 (Mil Cuatrocientos Uno con 00/100 Nuevos Soles), respecto del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Pública: **“Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao”**; en total la cobertura presupuestal otorgada a ambos proyectos asciende a S/.3,298.00 (Tres Mil Doscientos Noventa y Ocho con 00/100 Nuevos Soles);

De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-Gobierno Regional del Callao - PR de fecha 29 de abril de 2009, y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 330 de fecha 18 de agosto de 2009 y Resolución Ejecutiva Regional N° 344 de fecha 02 de setiembre de 2009, y de acuerdo a lo dispuesto en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008-REGION CALLAO-CR de fecha 11 de marzo de 2008; y contando con la visación de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de



Infraestructura; y de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto, y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Aprobar, la liquidación del Contrato N° 037-2008-Gobierno Regional del Callao, suscrito con el **Arquitecto José Hernando Vigo Moromisato** respecto del Proyecto de Inversión: "**Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao**" que muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA de S/.47,271.44 (Cuarenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Uno con 44 /100 Nuevos Soles)** incluidos impuestos, y un **MONTO PAGADO de S/.45,870.93 (Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta con 93/100 Nuevos Soles)** incluido impuestos, de lo que resulta un **SALDO a favor del Consultor de S/. 1,400.51, (Mil Cuatrocientos con 51/100 Nuevos Soles)**, incluido impuestos, por concepto de saldo pendiente de pago por la elaboración del referido Estudio Definitivo conforme se detalla en el Anexo N° 01 que forma parte de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Autorizar a la Gerencia de Administración, para que gire a favor del **Arquitecto José Hernando Vigo Moromisato** la suma de **S/. 1,400.51, (Mil Cuatrocientos con 51/100 Nuevos Soles)**, incluido impuestos, por concepto de saldo de honorarios profesionales por la elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión: "**Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao**"-

**ARTÍCULO TERCERO.-** El egreso que demande el pago a que hace referencia el artículo segundo de la presente resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

CADENA INSTITUCIONAL		CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA							CADENA DE GASTO							
PLIEGO	U.E.	FU	PRO	SPRO	PROY	COMP	META	CIS	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	RUB	MONTO
464	001	22	047	0105	2.027507	2.000903	00001	002	2	6	8	1	4	3	18	1,401.00

Nemo: 0092

**ARTÍCULO CUARTO.-** Aprobar, la liquidación del N° 037-2008-Gobierno Regional del Callao, suscrito con el **Arquitecto José Hernando Vigo Moromisato** respecto del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Pública: "**Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla**" que muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA de S/.64,025.96 (Sesenta y Cuatro Mil Veinticinco con 96 /100 Nuevos Soles)**, incluido impuestos, y un **MONTO PAGADO de S/.62,129.07(Sesenta y Dos Mil Ciento Veintinueve con 07/100 Nuevos Soles)** incluido impuestos, por lo que resulta un **SALDO a favor de Consultor de S/.1,896.90 (Mil Ochocientos Noventa y Seis con 90/100 Nuevos Soles)**, incluido impuestos, por concepto de saldo pendiente de pago por la elaboración del referido Estudio Definitivo conforme se detalla en el Anexo N° 02 que forma parte de la presente resolución.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Autorizar a la Gerencia de Administración, para que gire a favor del **Arquitecto José Hernando Vigo Moromisato** la suma de **S/.1,896.90 (Mil Ochocientos Noventa y Seis con 90/100 Nuevos Soles)** incluido impuestos, por concepto de saldo de honorarios profesionales por la elaboración del Estudio Definitivo del Proyecto de Inversión Pública: "**Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla**".

**ARTÍCULO SEXTO.-** El egreso que demande el pago a que hace referencia el artículo quinto de la presente resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

CADENA INSTITUCIONAL		CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA							CADENA DE GASTO							
PLIEGO	U.E.	FU	PRO	SPRO	PROY	COMP	META	CIS	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	RUB	MONTO
464	001	22	047	0104	2.108618	2.208036	00001	002	2	6	8	1	4	3	18	1,897.00

Nemo: 0126



**ARTÍCULO SETIMO.-** Autorizar a la Gerencia de Administración, para que proceda a **DEVOLVER** a favor del **Arquitecto José Hernando Vigo Moromisato** la suma de **S/.10,800.00 (Diez Mil Ochocientos con 00/100 Nuevos Soles)**, que se le ha retenido por concepto de Fondo de Garantía, equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato.

**ARTÍCULO OCTAVO.-** Autorizar, a la Gerencia Regional de Administración, el **RECUPERO** de la suma de a **S/1,350.00 (Mil Trescientos Cincuenta con 00/100 Nuevos Soles)** incluido impuestos, que corresponde a la penalidad aplicada al Consultor por demora de tres (03) días en presentar el tercer informe de los mencionados Proyectos de Inversión Pública, conforme se detalla en los Anexos N° 01 y 02.

**ARTÍCULO NOVENO.-** Encargar a la Oficina de Construcción, para que la presente inversión se considere en el proceso de transferencia de los **Proyectos de Inversión Pública: "Construcción de la I.E.I. N° 5117 Jorge Portocarrero, Pachacutec – Ventanilla - Callao" y "Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec – Ventanilla"**.

**ARTÍCULO DECIMO.-** Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, para que realice la notificación de la presente resolución y los Anexos N° 01 y 02 con sus cuadros sustentatorios, en conformidad del Artículo III – Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. HERNAN TELADA SALINAS  
Gerente Regional de Infraestructura (e)



**ANEXO N° 01**

**LIQUIDACION DE CONTRATO**


ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

ESTUDIO : ESTUDIO DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO -  
PAQUETE N° 01 CONSTRUCCION DE LA I.E.I N° 5117 JORGE PORTOCARRERO,

CONSULTOR : ARQ. JOSE HERNANDO VIGO MOROMISATO  
CONTRATO : 037-2008-GOB.REGIONAL CALLAO  
MODALIDAD : ADP-0016-2007--REGION CALLAO

**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

		<u>SUB - TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
		S/.	S/.
<b>1.1.0</b>	<b>AUTORIZADO</b>		
1.1.1	Contrato vigente		
	Contrato Principal	38,547.00	
	Total AUTORIZADO Contrato Vigente		38,547.00
1.1.2	Reintegros		
	Contrato Principal	1,176.90	
	Total AUTORIZADO Reintegro		1,176.90
1.1.3	I.G.V. al 19%		
	Contrato vigente	7,323.93	
	Reintegros	223.61	
	Total AUTORIZADO		S/. 47,271.44
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO</b>		
1.2.1	Contrato vigente		
	Contrato Principal	38,547.00	
	Total PAGADO Contrato Vigente		38,547.00
1.2.2	Reintegros		
	Contrato Principal	0.00	
	Contrato Principal	0.00	
	Ampliación Plazo N° 01	0.00	
	Total PAGADO Reintegro		0.00
1.2.3	IGV		
	Contrato Principal + reajustes	7,323.93	
	Adelanto Efectivo	0.00	
	Total PAGADO		S/. 45,870.93
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR</b>		S/. 1,400.51



**ANEXO N° 01**  
**LIQUIDACION DE CONTRATO**

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

ESTUDIO : ESTUDIO DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO -  
 PAQUETE N° 01 CONSTRUCCION DE LA I.E.I N° 5117 JORGE PORTOCARRERO,

CONSULTOR : ARQ. JOSE HERNANDO VIGO MOROMISATO  
 CONTRATO : 037-2008-GOB.REGIONAL CALLAO  
 MODALIDAD : ADP-0016-2007--REGION CALLAO

**II. ADELANTOS (s/IGV)**

2.1.0	Concedido	s/IGV		
2.1.1	Directo		0.00	
2.1.2	Materiales		0.00	0.00
2.2.0	Amortizados			
2.2.1	Directo		0.00	
2.2.2	Materiales		0.00	0.00

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** 0.00

**III.- OTROS**

3.1.0	Gastos por expediente de Liquidación			
3.1.1	Autorizado		0.00	
3.1.2	Descontado		0.00	0.00
3.2.0	Penalidad por demora en presentar informes			
3.2.1	Autorizado		573.39	
3.2.2	Descontado		0.00	573.39

**SALDO A CARGO DEL CONSULTOR** 573.39


**IV FONDO DE GARANTIA**

4.1.0	Retenido		4,587.09	
4.1.1	Devuelto		0.00	4,587.09

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** 4,587.09

**RESUMEN DE SALDOS**

	A CARGO DEL CONSULTOR S/.	A FAVOR DEL CONSULTOR S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	1,400.51
II. ADELANTOS	0.00	0.00
III. OTROS	573.39	0.00
	<hr/> 573.39	<hr/> 1,400.51
<b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR</b>	<b>S/.</b>	<b>1,400.51</b>
<b>SALDO A CARGO DEL CONSULTOR: OTROS</b>	<b>S/.</b>	<b>573.39</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (FONDO DE GARANTIA)</b>	<b>S/.</b>	<b>4,587.09</b>





**ANEXO N° 01.01  
CALCULO DE HONORARIOS PROFESIONALES**

OBRA : ESTUDIO DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO - PAQUETE N° 01 : CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 5117 JORGE PORTOCARRERO  
 CONSULTOR : ARQ. JOSE HERNANDO VIGO MOROMISATO  
 CONTRATO N° : CONTRA N° 037-2008-GOB. REGIONAL CALLAO  
 FECHA DE INICIO DE LA OBRA : 04/11/2008  
 MONTO DEL CONTRATO DE DOS ESTUDIOS S/. 108,000.00 jun-08  
 MONTO DEL CONTRATO DE UN ESTUDIO 45,870.93

PLAZO : 60 DIAS  
 FECHA DE INICIO DE LA CONSULTORIA : 04 de noviembre de 2008  
 MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : 38,547.00  
 MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : INDICE BASE 118.883373

N°	VALORIZACION		DIAS DEL SERVICIO	MONTO VAL.sIGV	Ir	REAJUSTE	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	SUB TOTAL 1	AMORTIZACION DE ADELANTO	SUB TOTAL 2	DEDUCCIONES Y RETENCIONES		TOTAL VALORIZADO
	MES	MES PAGO									I.G.V.	I.E.S.	
<b>* CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE PORTOCARRERO, PACHACUTEK - VENTANILLA - CALLAO</b>													
01	nov-08	dic-08	15	11,564.10	122.49	350.71		11,914.81	-	11,914.81	2,263.81		14,178.62
02	dic-08	ene-09	30	11,564.10	122.53	354.39		11,918.49	-	11,918.49	2,264.51		14,183.01
03	ene-09	feb-09	10	9,636.75	122.52	294.87		9,931.62	-	9,931.62	1,887.01		11,818.63
04	feb-09	mar-09	5	5,782.05	122.52	176.92		5,958.97	-	5,958.97	1,132.20		7,091.18
<b>SUB TOTAL</b>				<b>38547.00</b>		<b>1,176.90</b>		<b>39,723.90</b>		<b>39,723.90</b>	<b>7,547.54</b>		<b>47,271.44</b>
<b>ADELANTO EFECTIVO</b>													
<b>SUB TOTAL</b>													
<b>TOTAL</b>					<b>38,547.00</b>	<b>1,176.90</b>		<b>39,723.90</b>		<b>39,723.90</b>	<b>7,547.54</b>		<b>47,271.44</b>





ESTUDIO DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO - PAQUETE N° 01 : CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5117 JORGE PORTOCARRERO



ESTUDIO  
 CONSULTOR  
 CONTRATO  
 MONTO DEL CONTRATO DE LOS ESTUDIOS  
 MONTO DEL CONTRATO DE UN ESTUDIO  
 PLAZO CONTRACTUAL

ARG. JOSE HERNANDO VIGO MOROMISATO  
 037-2008-GOB.REGIONAL CALLAO  
 108,000.00 jun-08 lo = jun-08  
 45,870.93

60 días naturales

**CALCULO DE PENALIDAD**

ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL									
FECHAS SEGÚN CONTRATO VIGENTE		FECHA DE INICIO OBRA		ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD		FECHA DE PRESENTACION REAL CONSULTOR			
		04/11/2008		05/06/2009		CARTA N°	FECHA	CARTA N°	FECHA
VAL N°	CONTRATO PRINCIPAL	MES VAL.	FECHA MAX. INFORME						
01	INFORME MENSUAL N° 01	nov-08	18-nov-08	C N°0184-JVM-2008	18/11/2008				
02	INFORME MENSUAL N° 02	dic-08	4-ene-09	C N°0214-JVM-2008	31/12/2008				
03	INFORME MENSUAL N° 03	ene-09	24-ene-09	C N°017-JVM-2009	28/01/2009				
04	INFORME MENSUAL N° 04	may-09	24-may-09	C N°072-JVM-2009	25/05/2009				
Final	ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD LIQUIDACION	5-jun-09	5-jun-09 14-dic-09	C N°183-JVM-2009	5-jun-09 14-dic-09				
(*) Con Informe N°002-2010-GRC/GR/OC-BRG de fecha 05.01.2010, la Coordinadora entrega toda la documentación al area de liquidaciones									
SEGÚN CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO : MULTA A APLICAR POR CADA DÍA DE ATRASO		= 0.10 x MC x DIAS DE ATRASO / (F x Plazo en días)		F =		= 0.4		=	
MULTA CALCULADA DE ACUERDO AL CONTRATO									
MULTA MAXIMA DE ACUERDO A CLÁUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO									
								AUTORIZADO 573.39	
								APLICAR 573.39	
								4,587.09	
								573.39	



**ANEXO N° 02**

**LIQUIDACION DE CONTRATO**

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

ESTUDIO : ESTUDIO DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO - PAQUETE N° 1  
 SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA IE. N° 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA"  
 CONSULTOR : ARQ. JOSE HERNANDO VIGO MOROMISATO  
 CONTRATO : 037-2008-GOB.REGIONAL CALLAO  
 MODALIDAD : ADP-0016-2007--REGION CALLAO

**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

		<u>SUB - TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
		S/.	S/.
<b>1.1.0</b>	<b>AUTORIZADO</b>		
1.1.1	Contrato vigente		
	Contrato Principal	52,209.30	
	Total AUTORIZADO Contrato Vigente		52,209.30
1.1.2	Reintegros		
	Contrato Principal	1,594.04	
	Total AUTORIZADO Reintegro		1,594.04
1.1.3	I.G.V. al 19%		
	Contrato vigente	9,919.77	
	Reintegros	302.87	10,222.63
	TOTAL AUTORIZADO	S/.	<b>64,025.97</b>
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO</b>		
1.2.1	Contrato vigente		
	Contrato Principal	52,209.30	
	Total PAGADO Contrato Vigente		52,209.30
1.2.2	Reintegros		
	Contrato Principal	0.00	
	Contrato Principal	0.00	
	Ampliación Plazo N° 01	0.00	
	Total PAGADO Reintegro		0.00
1.2.3	IGV		
	Contrato Principal + reajustes	9,919.77	
	Adelanto Efectivo	0.00	9,919.77
	TOTAL PAGADO	S/.	<b>62,129.07</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR</b>		S/.	<b>1,896.90</b>



**ANEXO Nº 02**

**LIQUIDACION DE CONTRATO**

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

ESTUDIO : ESTUDIO DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO - PAQUETE Nº 1  
 SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA IE. Nº 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA"  
 CONSULTOR : ARQ. JOSE HERNANDO VIGO MOROMISATO  
 CONTRATO : 037-2008-GOB.REGIONAL CALLAO  
 MODALIDAD : ADP-0016-2007--REGION CALLAO

**II. ADELANTOS (s/IGV)**

2.1.0	Concedido	s/IGV		
2.1.1	Directo		0.00	
2.1.2	Materiales		0.00	0.00
2.2.0	Amortizados			
2.2.1	Directo		0.00	
2.2.2	Materiales		0.00	0.00

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** 0.00

**III.- OTROS**

3.1.0	Gastos por expediente de Liquidación			
3.1.1	Autorizado		0.00	
3.1.2	Descontado		0.00	0.00
3.2.0	Penalidad por demora en presentar informes			
3.2.1	Autorizado		776.61	
3.2.2	Descontado		0.00	776.61

**SALDO A CARGO DEL CONSULTOR** 776.61

**IV FONDO DE GARANTIA**

4.1.0	Retenido		6,212.91	
4.1.1	Devuelto		0.00	6,212.91

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** 6,212.91

**RESUMEN DE SALDOS**

	A CARGO DEL CONSULTOR S/.	A FAVOR DEL CONSULTOR S/.
<b>I. AUTORIZADO Y PAGADO</b>	0.00	1,896.90
<b>II. ADELANTOS</b>	0.00	0.00
<b>III. OTROS</b>	776.61	0.00
	<hr/> 776.61	<hr/> 1,896.90

**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR** S/. 1,896.90

**SALDO A CARGO DEL CONSULTOR: OTROS** S/. 776.61


**SALDO A FAVOR DEL CONSULTOR (FONDO DE GARANTIA)** S/. 6,212.91



**ANEXO N° 01.01  
CALCULO DE HONORARIOS PROFESIONALES**

OBRA : ESTUDIO DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO - PAQUETE N° 01 :  
 CONSULTOR : SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL I.E. N°5140 COSMOVISION,PACHACUTEC-VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATO N° : ARG. JOSE HERNANDO VIGO MOROMISATO  
 FECHA DE INICIO DE LA OBRA : CONTRA N° 037-2008-GOB. REGIONAL CALLAO  
 MONTO DEL CONTRATO (POR LOS DOS EST.) : 04/11/2008  
 MONTO DEL CONTRATO DE UN ESTUDIO : 108,000.00 jun-08  
 PLAZO : 60 DIAS 62,129.07  
 FECHA DE INICIO DE LA CONSULTORIA : 04 de noviembre de 2008  
 MONTO DEL CONTRATO SIN IGV : 52,209.30 INDICE BASE 118.883373

N°	VALORIZACION		DIAS DEL SERVICIO	MONTOS VAL. s/IGV	Ir	REAJUSTE	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	SUB TOTAL 1	AMORTIZACION DE		DEDUCCIONES Y RETENCIONES		TOTAL VALORIZADO
	MES	MES PAGO							ADELANTO	I.E.S.	I.G.V.	2	
* SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA IE N° 5140 COSMOVISION PACHACUTEC- VENTANILLA*													
01	nov-08	dic-08	15	15,662.79	122.49	475.01		16,137.80	-	-	3,066.18		19,203.99
02	dic-08	ene-09	30	15,662.79	122.53	480.00		16,142.79	-	-	3,067.13		19,209.92
03	ene-09	feb-09	10	13,052.33	122.52	399.38		13,451.71	-	-	2,555.82		16,007.53
04	feb-09	mar-09	5	7,831.40	122.52	239.64		8,071.04	-	-	1,533.50		9,604.53
<b>SUB TOTAL</b>				52,209.30		1,594.04		53,803.34			10,222.63		64,025.97
<b>ADELANTO EFECTIVO</b>													
<b>SUB TOTAL</b>													
<b>TOTAL</b>				52,209.30		1,594.04		53,803.34			10,222.63		64,025.97



ESTUDIO  
CONSULTOR  
CONTRATO  
MONTO DEL CONTRATO DE LOS DOS ESTUDIOS  
MONTO DEL CONTRATO DE UN ESTUDIO  
PLAZO CONTRACTUAL

ESTUDIO DEFINITIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL CALLAO - PAQUETE N° 01 :  
SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA IE. N° 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA"  
ARQ. JOSE HERNANDO VIGO MOROMISATO  
037-2008-GOB.REGIONAL CALLAO  
108,000.00 jun-08 lo = jun-08  
62,129.07 60 días naturales

**CALCULO DE PENALIDAD**

ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL									
FECHAS SEGUN CONTRATO VIGENTE		FECHA DE INICIO OBRA		ACTA RECEPCION Y CONFORMIDAD					
		04/11/2008		05/06/2009					
VAL N°	CONTRATO PRINCIPAL	MES VAL.	FECHA MAX. INFORME	FECHA DE PRESENTACION REAL		CONSULTOR	FECHA	ATRASO EN PRESENTACION INFORMES MENSUALES	MULTA DIAS
				CARTA N°	CARTA N°				
01	INFORME MENSUAL N° 01	nov-08	18-nov-08					0	
02	INFORME MENSUAL N° 02	dic-08	4-ene-09			C N°0184-JVM-2008	18/11/2008	0	
03	INFORME MENSUAL N° 03	ene-09	24-ene-09			C N°0214-JVM-2008	31/12/2008	0	
04	INFORME MENSUAL N° 04	may-09	24-may-09			C N°017-JVM-2009	28/01/2009	3	
						C N°072-JVM-2009	25/05/2009	0	
Final	ACTA DE RECEPCION Y CONFIRMIDAD LIQUIDACION	5-jun-09	5-jun-09 14-dic-09			C N°183-JVM-2009	5-jun-09 14-dic-09	0 (*)	3

(\*) Con Informe N°002-2010-GRC/GRI/OC-BRG de fecha 05.01.2010, la Coordinadora entrega toda la documentación al area de liquidaciones

SEGUN CLAUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO : MULTA A APLICAR POR CADA DIA DE ATRASO	=	
MULTA CALCULADA DE ACUERDO AL CONTRATO	= 0.10 x MC x DIAS DE ATRASO / (F x Plazo en dias)	
	F = 0.4	
MULTA MAXIMA DE ACUERDO A CLAUSULA DECIMOSEXTA DEL CONTRATO	= 10/100x MC	
	=	776.61
		6,212.91
		776.61

