



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 378

14 MAR. 2012

VISTOS:

El Contrato N° 001-2011-Región Callao, de fecha 07 de Setiembre de 2011; Acta de Entrega de Terreno de fecha 13 de Setiembre del 2011; Resolución de Gerencia Regional N° 002-2011-GRC/GRTC de fecha 26 de Setiembre del 2011; Resolución Ejecutiva Regional N° 000486 de fecha 19 de Octubre del 2011; Resolución Gerencia Regional N° 003-2011-GRC-GRTC de fecha 27 de Octubre del 2011; Resolución Ejecutiva Regional N° 000519 de fecha 21 de Noviembre del 2011; Resolución Gerencia Regional N° 005-2011-GRC-GRTC de fecha 28 de Noviembre del 2011; Acta de Recepción de Obra de fecha 26 de Diciembre del 2011; la Carta N°001-2012-C.CALLAO/OBRAS de fecha 16 de Enero del 2012 (remisión de Liquidación de Obra del Contratista); el Informe N° 030-2012/GRC/GA-CONTA del 20 de Enero del 2012, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 012-2012-GRC/GRTC/CLP de fecha 08 de Febrero de 2012, emitido por el Responsable de la Liquidación de Obra; el Memorándum N° 468-2012/GRC/GRPPAT de fecha 15 de Febrero de 2012 emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Informe N° 027-2012-GRC/GRTC/YFD de fecha 17 de Febrero de 2012, emitido por el Asesor Legal de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones; e, Memorándum N° 081-2012-GRC-GRTC de fecha 05 de marzo de 2012 emitido por la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Acta de Otorgamiento de la Buena Pro de fecha 19 de Agosto del 2011, el Comité Especial, otorgó la Buena Pro del proceso de Adjudicación Directa Pública N° 0005-2011-REGIÓN CALLAO, convocada para la ejecución de la Obra Pública: "Acondicionamiento E Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao - Bellavista – Callao" a la empresa CONSORCIO CALLAO por el monto de S/. 1'162,384.05 (Un Millón Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 05/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas;



Que, el 07 de Setiembre del 2011 la Entidad y la empresa CONSORCIO CALLAO suscribieron el Contrato N° 001-2011-Región Callao, con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la Obra Pública: "Acondicionamiento E Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao - Bellavista – Callao", por la suma de S/. 1'162,384.05 (Un Millón Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 05/100 Nuevos Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, con precios al mes Mayo del 2011, bajo el sistema de Suma Alzada, con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario;

Que, mediante Memorándum N° 078-2011-GRC/GRTC del 19 de Agosto del 2011, la Gerencia de Transportes y Telecomunicaciones designó como Inspector de la Obra: "Acondicionamiento E Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao - Bellavista – Callao" al Ing. Cristian Lea Poma;

Que mediante el Acta de Entrega de Terreno de fecha 13 de Setiembre del 2011, la Entidad mediante sus representantes, Ing. Cristian Lea Poma y el Arq. Javier Vidal Olivera, hizo entrega de terreno a los Representantes del Contratista CONSORCIO CALLAO, previa verificación que no existe inconveniente alguno para iniciar los trabajos materia del Contrato;

Que, mediante Asiento N° 01 de Cuaderno de Obra del 14 de Setiembre del 2011, el Residente de Obra, Ing. Jorge Galván Peña, comunica el inicio de la obra luego de haber realizado el Acto de entrega del terreno, copia del expediente técnico, empezando con la instalación provisional del almacén y movilización de equipos y herramientas; por su parte, el Inspector de Obra, mediante Asiento N° 02 del 14 de Setiembre del 2011, ratifica la fecha de inicio de la obra precisada por el residente en el asiento anterior;

Que, mediante Resolución de Gerencia Regional N° 002-2011-GRC/GRTC de fecha 26 de Setiembre del 2011, se acepta con eficacia anticipada la propuesta del Contratista CONSORCIO CALLAO para que el Ingeniero Albino Bendezú Bendezú ocupe el cargo de Residente de Obra para la ejecución de la Obra: "Acondicionamiento E Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao - Bellavista – Callao". Luego se suscribe la Adenda N° 001 al Contrato N° 001-2011-REGION CALLAO, en la que ambas partes convienen en precisar que a partir del 20 de Setiembre del 2011 el Residente de la Obra es el Ingeniero Civil Albino Bendezú Bendezú, identificado con Colegiatura del Colegio de Ingenieros del Perú N° 7490;





876
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000486 de fecha 19 de Octubre del 2011, en su Artículo 1°, se aprueba el Presupuesto Adicional N° 01 por la suma de S/. 48,090.83 (Cuarenta y Ocho Mil Noventa y 83/100 Nuevos Soles), incluido IGV, con una incidencia individual del 4.14% en relación al presupuesto contractual, por obras no previstas en el Expediente Técnico en los siguientes ambientes del primer piso: depósito, fotocopiadora, zona de registro, zona de entrega, luz en puertas interiores, empalme a tablero general existente de entrega, servicios higiénicos, puerta de ingreso, tableros en ventanas para atención al público, mobiliario, drenaje para aire acondicionado, ventanas y puertas; segundo piso: Baño de Gerencia, servicios higiénicos, kitchenette, Ingreso, Drenaje para aire acondicionado; ventanas y puertas; y en el Tercer Piso: Servicios Higiénicos, Banco de Tableros Eléctricos, Cobertura Liviana, Drenaje Pluvial de Techo. En su Artículo 2°, se aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 1 por la suma de S/. 7,350.28 (Siete Mil Trescientos Cincuenta y 28/100 Nuevos Soles), incluido IGV, con una incidencia individual del -0.63% en relación al presupuesto contractual que corresponde a la partida 02.00 Módulo de Atención. En su Artículo 3°, se aprueba el Cronograma de Ejecución Adicional de Obra N° 01 por diez días calendarios y la fórmula polinómica que se adjunta en el expediente. En su Artículo N° 4, se precisa que la incidencia conjunta del Adicional de Obra N° 01 y el Deductivo Vinculante de Obra N° 01, asciende a la suma de S/. 40,732.00 (Cuarenta Mil Setecientos Treinta y Dos con 00/100 Nuevos Soles) que equivale al 3.51% del monto del contrato original, debiéndose ampliar el Contratista la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato. Así mismo se suscribe la Adenda N° 002 que materializa el cambio del monto contractual de S/. 1'162,384.05 (Un Millón Ciento Sesenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Cuatro con 05/100 Nuevos Soles), incluido IGV a S/. 1'203,115.60 (Un Millón Doscientos Tres Mil Ciento Quince con 60/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

Que, mediante Resolución de Gerencia Regional N° 003-2011-GRC-GRTC de fecha 27 de Octubre del 2011, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 por diecisiete (17) días calendario del Contrato N° 001-2011-Gobierno Regional del Callao, a favor del Consorcio Callao para llevar a cabo la ejecución de la Obra: "Acondicionamiento E Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao - Bellavista – Callao" en mérito de los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución siendo las causales: Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y por la aprobación de Prestación Adicional de Obra prevista en el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado – D.S. N° 184-2008-EF, para la culminación de los trabajos programados queda establecido en nueve (09) días calendarios, desde el 29 de Octubre del 2011 al 06 de Noviembre del 2011; asimismo, se suscribe la Adenda N° 003 al Contrato N° 001-2011-Gobierno Regional del Callao, precisando la ampliación de plazo en la Cláusula Adicional Segunda, en la cual indica que el término del plazo de ejecución será de cincuenta y cuatro (54) días calendarios, teniendo fecha de vigencia hasta el 06 de noviembre del 2011 con respecto del plazo de término contractual originalmente pactado;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000519 de fecha 21 de Noviembre del 2011, en su Artículo 1°, se aprueba el Presupuesto Adicional N° 02 por la suma de S/. 46,715.06 (Cuarenta y Seis Mil Setecientos Quince y 06/100 Nuevos Soles), incluido IGV, con una incidencia individual del 3.88% en relación al presupuesto contractual, por la modificación de especificaciones técnicas del Expediente Técnico que motivaron la inclusión de partidas no incluidas en el Expediente Técnico concerniente al Sistema de Radio Enlace de Interconexión con la Sede Central y el Mobiliario del Kitchenette del 2° Piso. En su Artículo 2°, se aprueba el Presupuesto Deductivo Vinculante N° 2 por la suma de S/. 46,715.06 (Cuarenta y Seis Mil Setecientos Quince y 06/100 Nuevos Soles), incluido IGV, con una incidencia individual del 3.88% en relación al presupuesto contractual, por la modificación de especificaciones técnicas del Expediente Técnico que motivaron la reducción de partidas incluidas en el Expediente Técnico concerniente al Sistema de Radio Enlace de Interconexión con la Sede Central y el Mobiliario del Kitchenette del 2° Piso. En su Artículo 3°, se precisa que la incidencia conjunta del Adicional de Obra N° 2 y el Deductivo Vinculante de Obra N° 2, asciende a S/. 0.00 (Cero con 00/100 Nuevos Soles), que equivale al 0.00% del monto del contrato original, no siendo necesario egreso alguno ni ampliación de plazo por la ejecución de las partidas indicadas en el Adicional y Deductivos indicados. Así mismo se suscribe la Adenda N° 004 que materializa el cambio de componentes del Sistema de Radio Enlace de Interconexión con la Sede Central y del Kitchenette;

Que, mediante Resolución Gerencia Regional N° 005-2011-GRC-GRTC de fecha 28 de Noviembre del 2011, se rectificó el Artículo Primero de la Resolución Gerencial Regional N° 003-2011-GRC/GRTC de fecha 27 de Octubre del 2011, en la cual debe decir: "... Aprobar la Ampliación de Plazo N° 01 de nueve (09) días calendarios del Contrato N° 001-2011-REGIÓN CALLAO del 07 de Setiembre del 2011 a favor del Contratista Don Jesús José Escriba Sulca, representante legal del Consorcio Callao...";





Que, mediante Asiento N° 118 de Cuaderno de Obra del 06 de Noviembre del 2011, el Residente de Obra comunica la culminación de la obra y solicita la recepción de Obra en virtud del Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por su parte, el Inspector de Obra comunica mediante Asiento N° 119 del 06 de Noviembre del 2011, que emitirá su opinión respecto de la recepción de obra en el plazo que establece el Artículo 210° del Reglamento vigente; luego mediante Asiento N° 120 del 11 de Noviembre del 2011, la Inspección de Obra, comunica la culminación de los trabajos acorde al Expediente Técnico aprobado, por lo que comunicará a la Entidad para la conformación del Comité de Recepción de Obra;

Que, mediante Acta de Observaciones suscrita el 07 de Diciembre del 2011, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, presidido por el Ing. Víctor Carpio Vigil, designado mediante Memorandum N° 155-2011-GRC/GRI-OC del 18 de Noviembre del 2011, previo recorrido y verificación de los trabajos efectuados de la Obra Pública: "Acondicionamiento E Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao - Bellavista – Callao", se indicó las observaciones detectadas en la obra, clasificadas de la siguiente manera: observaciones en la especialidad de arquitectura, observaciones del sistema informático, observaciones de instalaciones eléctricas y observaciones de instalaciones sanitarias, concluyendo en no recibir la obra no precisando el plazo para el levantamiento de observaciones, entendiéndose que se ajustará de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo 210°, ítem 2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente;

Que, mediante Asiento N° 122 de Cuaderno de Obra del 16 de Diciembre del 2011, el Residente de Obra solicita nuevamente la recepción de obra acorde al Artículo 210° del Reglamento vigente, al haberse culminado con el levantamiento de observaciones planteadas por el Comité de Recepción de Obra en el Acta de Observaciones del 07 de Diciembre del 2011;

Que, mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 26 de Diciembre del 2011, la Comisión de Recepción en uso de sus atribuciones y en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 210° de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, vigente en la fecha de suscripción del contrato, verificó y constató que el Contratista subsanó las observaciones planteadas en el Acta de Observaciones del 07 de Diciembre del 2011, precisando que se ha comprobado la no ejecución de los trabajos de lavado de tapizón existente en el segundo piso ya que fue retirado por su pésimo estado; así mismo se verifica que no se han ejecutado trabajos de tabiquería de plancha de drywall, suministro e instalación (dos lados) en la oficina 2 de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, como también el suministro e instalación de tabiquería de plancha drywall en muro que divide el ala norte y sur del edificio en el segundo piso (sellado), según plano TN-02, por lo que estos trabajos deberá aplicarse el deductivo correspondiente en la liquidación de obra. Finalmente se indica que el Comité de Recepción verificó que el contratista ha levantado las observaciones, por lo que salvo vicios ocultos que puedan presentarse, da por recibida la obra;

Que, mediante Informe N° 030-2012/GRC/GA-CONTA del 20 de Enero del 2012, la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera del Contrato N° 01-2011-Región Callao para la ejecución de la Obra Pública: "Acondicionamiento E Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao - Bellavista – Callao", en el que figura el Monto Pagado al Contratista que asciende a la suma de S/. 1'109,897.98 (Un Millón Ciento Nueve Mil Ochocientos Noventa y Siete con 98/100 Nuevos Soles), incluido IGV;

Que, a través de la Carta N°001-2012-C.CALLAO/OBRAS de fecha 16 de Enero del 2012, con Hoja de Ruta N° 001267 y fecha de recepción de la Entidad 16 de Enero del 2012, el Contratista CONSORCIO CALLAO, remitió el Expediente de Liquidación adjuntado documentación sustentatoria, la misma que fue presentada a la Entidad dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, indicando un saldo a su favor de S/. 99,603.00 (Noventa y Nueve Mil Seiscientos Tres con 00/100 Nuevos Soles) incluido IGV; siendo el plazo máximo para la aprobación de la liquidación por parte de la Entidad y notificación al Contratista el 16 de Marzo del 2012, conforme se establece en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Carta N° 002-2012-GRC / GRTC de fecha 19 de Enero del 2012, la Gerencia de Transportes y Telecomunicaciones comunicó al Contratista los documentos faltantes y observaciones a los documentos presentados, según se indica a continuación: falta adjuntar copia Acta de Constatación Física; falta adjuntar los cronogramas valorizados reprogramados considerando las ampliaciones de plazo aprobadas; falta adjuntar Declaración Jurada de No Tener Adeudos a Essalud; falta adjuntar Declaración Jurada de No Tener Adeudos Laborales; falta adjuntar copia del libro de planillas legalizadas ó planillas electrónicas con la relación de





trabajadores durante el periodo de ejecución de obra: Meses Setiembre, Octubre, Noviembre; falta adjuntar reportes mensuales de pagos a Sunat, (IGV-RTA, Essalud, Pensiones, AFP, Seguro Complementario Trabajo Riesgo) de los meses de Setiembre, Octubre, Noviembre 2011; falta adjuntar pagos a Conafovicer: meses Setiembre, Octubre, Noviembre 2011; falta adjuntar pagos a Sencico: meses Setiembre, Octubre, Noviembre 2011; copia de Boletas de pago de los obreros de construcción civil: meses de Setiembre, Octubre, Noviembre 2011; falta adjuntar un (01) juego de los planos de replanteo con la firma y sello del residente de obra y representante legal y dos (02) CD con los archivos CAD de los planos de replanteo;

Que, mediante Carta N°002-2012-C.CALLAO/OBRAS de fecha 23 de Enero del 2012, con Hoja de Ruta N° 001918 y fecha de recepción de la Entidad 23 de Enero del 2012, el Contratista CONSORCIO CALLAO, remitió documentación para el levantamiento de observaciones comunicadas mediante Carta N° 002-2012-GRC / GRTC de fecha 19 de Enero del 2012, el cual luego de la revisión correspondiente se verificó que aún faltan completar documentos, como son: Documentos de pago de IGV-RTA, con las copias de recibo de Sunat de los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre del 2011; y pago de Sencico del mes de Noviembre del 2011; sin embargo, lo solicitado es documentación complementaria que se exige en la Entidad para tramitar la emisión de la Resolución; lo cual no incide en los cálculos efectuados para determinar el saldo de la liquidación; en caso no presente hasta la emisión de la resolución, en un artículo de la resolución, se condicionara la devolución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato a la presentación de dicha documentación;

Que, mediante Informe N° 012-2012-GRC/GRTC/CLP de fecha 08 de Febrero de 2012, el responsable de la liquidación del Contrato informa que ha revisado la liquidación presentada por el Contratista, y señala que el Monto Total Autorizado incluido IGV consignado por el Contratista en S/. 1'209,500.99 resulta NO CONFORME, ya que luego de los cálculos de los reajustes y deductivos efectuados, resulta un monto equivalente a S/. 1'206,320.30; respecto del Contrato Vigente sin IGV, determinado por el Contratista en S/. 1'022,402.37, resulta que NO ES CONFORME debiendo haber indicado la suma de S/. 1'018,118.26; así mismo, NO ES CONFORME, el monto consignado como Reajustes Total sin IGV, determinado por el Contratista en S/. 640.92, ya que se ha consignado como montos parciales el Reajuste del Contrato Principal sin IGV la suma de S/. 403.39 y Reajuste del Adicional de Obra N° 01 sin IGV la suma de S/. 237.53; cuando de acuerdo a los cálculos efectuados se debió haber consignado como Reajuste Total sin IGV, la suma de S/. 1,994.84, calculado a partir de la sumatoria del monto de reajuste del Contrato Principal sin IGV en S/. 1,808.77, más el reajuste del Adicional de Obra N° 01 sin IGV en S/. 186.07, precisando que la diferencia en los valores de los reajustes se debe a que se omitieron los reajustes del mes de Setiembre del 2011; así mismo, NO ES CONFORME, el monto sin IGV por mayores gastos generales por ampliación de plazo N° 01, en S/. 2,309.91, debiendo haber consignado la suma de S/. 2,192.24; respecto del monto del IGV, indicado por el Contratista equivalente en S/. 184,147.79, resulta NO CONFORME, debiendo haber consignado S/. 184,014.96;

Que, asimismo el indicado profesional Informa que el Monto Pagado Total con IGV determinado por el Contratista ascendente a S/. 1'109,897.98, resulta CONFORME; respecto del Monto Pagado en Valorizaciones sin IGV ha indicado la suma de S/. 935,883.97, siendo este monto CONFORME; así mismo, ES CONFORME, el reajuste indicado por el Contratista en la suma de S/. 4,707.53; mientras que por concepto de IGV, se consigna la suma de S/. 169,306.48, siendo CONFORME; no consigna Adelanto Directo, ni Adelantos de Materiales, siendo CONFORME;

Que, finalmente el Coordinador de Liquidaciones concluye que realizado las correcciones correspondientes a la liquidación elaborada por el Contratista y ha determinado una INVERSIÓN AUTORIZADA de S/. 1'206,320.30 (Un Millón Doscientos Seis Mil Trescientos Veinte con 30/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, que comprende los siguientes conceptos: por el Contrato Principal la suma de S/. 1'018,118.26 sin IGV, un Reajuste de S/.1,994.84 sin IGV, por mayores gastos generales la suma de S/.2,192.24 y por el IGV la suma de S/.184,014.96; y un MONTO PAGADO de S/. 1'109,897.98 (Un Millón Ciento Nueve Mil Ochocientos Noventa y Siete con 98/100 Nuevos Soles) incluido IGV, que comprende los siguientes conceptos: por el Contrato Principal la suma de S/.935,883.97 sin IGV; por el Reajuste al Contrato menos la suma de S/.4,707.53; y por el Impuesto General de Ventas la suma de S/. 169,306.48; de lo que resulta un SALDO a favor del Contratista por concepto de Autorizado y Pagado de S/. 96,422.32 (Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós con 32/100 Nuevos Soles) incluido los impuestos de Ley; y que no existe ningún cargo del Contratista por conceptos de penalidad, ni costo del expediente de Liquidación, toda vez que la ejecución de la Obra se culminó dentro del plazo contractual vigente, y presento la liquidación dentro del plazo estipulado en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 184-2008-EF, en conformidad con los artículos 165° y 211° segundo párrafo;



Av. Elmer Faucett N° 3970 - Callao
Telf. 575-5533 - 575-5500 - 484-510

Que, mediante el Memorandum N° 468-2012/GRC/GRPPAT de fecha 15 de febrero de 2012, la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, emite su opinión sobre la Cobertura Presupuestal para la Liquidación del Contrato N° 001-2012 - Región Callao, por la suma de S/.96,422.32 (Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós con 32/100 Nuevos Soles) de acuerdo a la estructura funcional programática que se encuentra detallado en el mencionado informe;

Que, considerando que lo solicitado cuenta con la Certificación de Crédito Presupuestario correspondiente; y cumple con lo previsto en los Artículos 42°, 179°, 180° y siguientes de la Ley y su Reglamento de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°184-2008-EF, resulta procedente Observar la liquidación presentada por El Contratista y Aprobar la Liquidación del Contrato N° 001-2011-REGION CALLAO, de la ejecución de la Obra Pública: "Acondicionamiento E Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao - Bellavista - Callao", la misma que muestra una INVERSIÓN AUTORIZADA de S/. 1'206,320.30 (Un Millón Doscientos Seis Mil Trescientos Veinte con 30/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y un MONTO PAGADO de S/. 1'109,897.98 (Un Millón Ciento Nueve Mil Ochocientos Noventa y Siete con 98/100 Nuevos Soles) incluido IGV; Resultando un SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA por concepto de Autorizado y Pagado de S/. 96,422.32 (Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós con 32/100 Nuevos Soles) incluido IGV;

De conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 de fecha 29 de abril de 2009, modificada mediante Resoluciones Ejecutiva Regional N° 000055, 000155, 000244 y 000407 de fechas 13 de enero de 2011, 23 de febrero de 2011, 06 de mayo de 2011 y 19 de agosto de 2011, respectivamente, y de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 028-2011-Región Callao-CR de fecha 20 de diciembre de 2011; contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; de la Gerencia de Administración y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBSERVAR, la Liquidación presentada por el Contratista CONSORCIO CALLAO, y **APROBAR**, la Liquidación del Contrato N° 001-2011-REGION CALLAO, de la ejecución de la Obra Pública: "Acondicionamiento E Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao - Bellavista - Callao", la misma que muestra una INVERSIÓN AUTORIZADA de S/. 1'206,320.30 (Un Millón Doscientos Seis Mil Trescientos Veinte con 30/100 Nuevos Soles) incluido IGV, y un MONTO PAGADO de S/. 1'109,897.98 (Un Millón Ciento Nueve Mil Ochocientos Noventa y Siete con 98/100 Nuevos Soles) incluido IGV; Resultando un **SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA** por concepto de Autorizado y Pagado de S/. 96,422.32 (Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós con 32/100 Nuevos Soles) incluido IGV, conforme se detalla en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios que se adjuntan.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar, a la Gerencia de Administración para que disponga el GIRO a favor del Contratista CONSORCIO CALLAO, la suma de S/. 96,422.32 (Noventa y Seis Mil Cuatrocientos Veintidós con 32/100 Nuevos Soles) incluido IGV, por concepto de Liquidación del Contrato N° 001-2011-REGION CALLAO.

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que demande el cumplimiento del saldo a favor del Contratista indicado en el Artículo Segundo de la presente resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO									
APNOP	PRODUCTO	ACTIVIDAD	FUN	DFUN	GFUN	META	FINALIDAD	SECUENCIA FUNCIONAL	
9002	2143885	6000002	03	006	0010	00001	06448	0266	
FONDO	CIS	RUBRO	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	IMPORTE
NORMAL	0001	18	2	6	2	2	1	2	96,423
TOTAL									96,423

ARTÍCULO CUARTO.- Autorizar, a la Gerencia de Administración para disponga las acciones destinadas a efectuar la ENTREGA al Contratista de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, quien previamente deberá ENTREGAR la documentación requerida mediante la Carta N° 002-2012-GRC / GRTC de fecha 19 de Enero del 2012, a que se hace referencia en la presente Resolución.



Gobierno Regional
del Callao

Av. Elmer Faucett N° 3970 - Callao
Telf. 575-5533 - 575-5500 - 484-510

378




ARTÍCULO QUINTO - Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, realice la notificación de la presente resolución y el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios, de conformidad del Artículo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Dr. MARCO ANTONIO PALOMINO PENA
Gerente General Regional



ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE
 MODALIDAD : ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 0005-2011 REGION CALLAO
 CONTRATO : N° 001-2011- REGION CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 SUPERVISION : ING. CRISTIAN LEA POMA

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	S/.	S/.
1.1.1	Contrato Vigente		1,018,118.26
	Contrato Principal	985,071.23	
	Adicional N° 01	40,754.94	
	Adicional N° 02	39,589.03	
	Deductivo N° 01	6,229.05	
	Deductivo N° 02	39,589.03	
	Deductivo de Obra	1,478.86	
1.1.2	Reajustes		1,994.84
	Reajuste Contrato Principal	1,808.77	
	Reajuste Adicional N° 01	186.07	
1.1.3	Mayores Gastos Generales		2,192.24
	Ampliacion de Plazo N° 01	2,192.24	
1.1.4	Impuestos I.G.V.		184,014.96
	IGV del Contrato Vigente	183,261.29	
	IGV Reintegros	359.07	
	IGV Mayores Gastos Generales	394.60	
	AUTORIZADO TOTAL OBRA		S/. 1,206,320.30
1.2.0	PAGADO: Informe N° 030-2012/GRC/GA/CONTA 23 -01- 2012		
1.2.1	Contrato vigente		935,883.97
	Contrato Principal	895,129.03	
	Adicional N° 01	40,754.94	
	Adicional N° 02	0.00	
1.2.2	Reintegros		4,707.53
	Contrato Principal	4,299.98	
	Adicional N° 01	407.55	
	Adicional N° 02		
1.2.3	IGV 18%		169,306.48
	Contrato Vigente + reintegros	161,897.23	
	Adicional N° 01	7,409.25	
	Adicional N° 02	0.00	
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Directo	0.00	
	Materiales N° 01	0.00	
1.2.4.2	Amortizados		
	Directo	0.00	
	Materiales N° 01	0.00	
	PAGADO EN VALORIZACIONES		S/. 1,109,897.98
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 96,422.32



378
ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE
 MODALIDAD : ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 0005-2011 REGION CALLAO
 CONTRATO : N° 001-2011- REGION CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 SUPERVISION : ING. CRISTIAN LEA POMA

II.- OTROS

2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA	0.00
	A) Penalidad maxima por Atraso de obra - Articulo 222° del Reglamento, aprobado DS 084-2004-PCM	
2.1.2	A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
	a) Intereses por demora en pago de Valorizaciones -	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	96,422.32
II. OTROS	0.00	0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO	0.00	S/. 96,422.32



CUADRO N° 01


OBRA	ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO		
UBICACIÓN	BELLAVISTA - CALLAO		
MODALIDAD	ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 0005-2011 REGION CALLAO		
CONTRATO	N° 001-2011- REGION CALLAO		07/09/2011
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO CALLAO		
INSPECTOR	ING. CRISTIAN LEA POMA		

Ítem	Rubro		Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
01	ARQUITECTURA	VALOR REFERENCIAL	1,061,412.22	899,501.88	161,910.34	may-11
02	INSTALACIONES SANITARIA	PRESUPUESTO CONTRATO	1,162,384.05	985,071.23	177,312.82	
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	VALOR REFERENCIAL: OBRAS CI	569,081.94	482,272.84	86,809.10	
04	VOZ Y DATA	PRESUPUESTO CONTRATO: OBF	623,218.54	528,151.30	95,067.24	
05	VIDEO Y TELEFONIA	PRESUP. ADICIONAL N° 01	48,090.83	40,754.94	7,335.89	19/10/2011
06	EQUIPAMIENTO	PRESUP. ADICIONAL N° 02	46,715.06	39,589.03	7,126.03	17/11/2011
07	MOBILIARIO					
		PRESUP. DEDUCTIVO N° 01	7,350.28	6,176.71	1,173.57	19/10/2011
		PRESUP. DEDUCTIVO N° 02	46,715.06	39,256.35	7,458.71	17/11/2011

FACTOR DE RELACION 1.095130

DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha	
CD_BASE_01	169,531.13	240,056.07	203,437.35	36,618.72	
CD_BASE_02	17,435.53	24,688.70	20,922.63	3,766.07	
CD_BASE_03	181,866.73	257,523.28	218,240.07	39,283.21	
CD_BASE_04	19,143.68	22,589.54	19,143.68	3,445.86	
CD_BASE_05	20,529.11	24,224.35	20,529.11	3,695.24	
CD_BASE: OBRA CIVIL	408,506.18	569,081.94	482,272.84	86,809.10	
CD_BASE_06	339,925.05	401,111.56	339,925.05	61,186.51	
CD_BASE_07	77,304.00	91,218.72	77,303.99	13,914.73	
CD_BASE	825,735.23	1,061,412.22	899,501.88	161,910.34	
CDO_01	185,658.57	262,892.53	222,790.28	40,102.25	
CDO_02	19,094.16	27,037.33	22,912.99	4,124.34	
CDO_03	199,167.65	282,021.39	239,001.18	43,020.21	
CDO_04	20,964.81	24,738.48	20,964.81	3,773.67	
CDO_05	22,482.04	26,528.81	22,482.04	4,046.77	
CD_OFERTA: OBRA CIVIL	447,367.23	623,218.54	528,151.30	95,067.24	
CDO_06	372,262.02	439,269.18	372,262.02	67,007.16	
CDO_07	84,657.91	99,896.33	84,657.91	15,238.42	
CD_OFERTA	904,287.16	1,162,384.05	985,071.23	177,312.82	
Adicional N° 01	Resolución Ejec Reg N° 486	48,090.83	40,754.94	7,335.89	19-oct-11
Adicional N° 02	Resolución Ejec Reg N° 519	46,715.06	39,589.03	7,126.03	21-nov-11
Deductivo N° 01	Resolución Ejec Reg N° 486	7,350.28	6,229.05	1,121.23	19-oct-11
Deductivo N° 02	Resolución Ejec Reg N° 519	46,715.06	39,589.03	7,126.03	21-nov-11
	ADEL_DIRECTO	0.00	0.00	0.00	
Total de adelantos		0.00	0.00	0.00	0.00%
Plazo de ejecución		45	fecha de inicio contractual	14-sep-11	
Entrega de terreno		13-sep-11	Termino contractual	28-oct-11	
AMPLIAC. PLAZO N° 01	RGR N° 003-2011-GRC/GRTC	9	Nvo.Termino Contractual	06-nov-11	
	PLAZO VIGENTE	54	Acta Constatación Física	07-dic-11	
FECHA CTO. SUPERVISION			A.Constatac.Fisica-Resolver		
			Acta Recepción de Obra	26-dic-11	



CUADRO N° 01

OBRA	ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO	
UBICACIÓN	BELLAVISTA - CALLAO	
MODALIDAD	ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 0005-2011 REGION CALLAO	
CONTRATO	N° 001-2011- REGION CALLAO	07/09/2011
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
CONTRATISTA	CONSORCIO CALLAO	
INSPECTOR	ING. CRISTIAN LEA POMA	

Informe N° 030-2012/GRG/GA/CONTA 23 -01- 2012		Fecha de Termin Real			26-dic-11
Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	30-sep-11	146,898.06	1,297.14	0.00	0.00
	14.91%	174,870.34	148,195.20	26,675.14	
02	31-oct-11	748,230.97	3,002.84	0.00	0.00
	75.96%	886,455.90	751,233.81	135,222.09	
TOTAL		895,129.03	4,299.98	0.00	0.00
	90.87%	1,061,326.24	899,429.01	161,897.23	1,061,326.24
SALDOS Contrato Principal		89,942.20	9.13%	0.00	

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
ADICIONAL N° 01	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	30-nov-11	40,754.94	407.55	0.00	0.00
	100.00%	48,571.74	41,162.49	7,409.25	
TOTAL		40,754.94	407.55	0.00	0.00
		48,571.74	41,162.49	7,409.25	48,571.74
SALDO ADICIONAL N° 01		0.00	100.00%		

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA

CONCEPTO	Monto S/.	BASE	Costo Directo	OFERTA	C.DIR.Base
GASTOS GENERALES	10.00000%	36,883.33			368,833.39
G.GENERALES VARIABLES	9.87800%	36,433.33			
G.GENERALES FIJOS	0.12200%	450.00			
UTILIDAD	10.00%	36,883.34			
GGU_BASE	20.000000%	80,378.81			
TIPO DE CONTRATO			Suma Alzada		
PERIODO DE VALORIZACION	30 D.C.				



CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra **ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO**

Supervisión **ING. CRISTIAN LEA POMA**

Contratista

CONSORCIO CALLAO

14 de septiembre de 2011

45 días calendarios

	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	1,061,412.22	899,501.88
Monto de Contrato	1,162,384.05	985,071.23
Valor Referencial: OC	569,081.94	482,272.83
Monto de Contrato : OC	623,218.54	528,151.31

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	14/09/11 30/09/11	01/10/11 31/10/11	01/11/11 30/11/11
Plazo	45 días calendarios				
RESUMEN		408,506.18			
01	ARQUITECTURA	169,531.13	58,216.84	86,139.34	25,174.95
02	INSTALACIONES_SANITARIAS	17,435.53	1,818.26	15,617.27	-
03	INSTALACIONES_ELECTRICAS	181,866.73	33,401.98	148,464.75	-
04	VOZ Y DATA	19,143.68	-	19,143.68	-
05	VIDEO Y TELEFONIA	20,529.11	-	20,529.11	-
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civile	408,506.18	93,437.08	289,894.15	25,174.95
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	73,766.68	18,687.42	50,044.27	5,034.99
	COSTO TOTAL: obras civiles	482,272.86	112,124.50	339,938.42	30,209.94
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	528,151.33	122,790.87	372,276.66	33,083.80
06	EQUIPAMIENTO	339,925.05	-	339,925.05	-
07	MOBILIARIO	77,304.00	-	77,304.00	-
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	1,930,455.21	-	417,229.05	-
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	417,229.05	-	417,229.05	-
	COSTO TOTAL: Otros	456,919.92	-	456,919.92	-
	COSTO TOTAL: otros x FR	985,071.25	122,790.87	829,196.58	33,083.80
	% AVANCE		12.47%	84.18%	3.36%
	% AVANCE ACUMULADO		12.47%	96.64%	100.00%

ARQUITECTURA	222,790.29	76,505.99	113,200.50	33,083.80
INSTALACIONES_SANITARIAS	22,912.99	2,389.47	20,523.52	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS	239,001.18	43,895.39	195,105.79	-
VOZ Y DATA	20,964.81	-	20,964.81	-
VIDEO Y TELEFONIA	22,482.04	-	22,482.04	-
EQUIPAMIENTO	372,262.02	-	372,262.02	-
MOBILIARIO	84,657.91	-	84,657.91	-



CUADRO N° 03

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducIR EN EL GOBIERNO REGIONAL

DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO

Supervisión ING. CRISTIAN LEA POMA

Contratista CONSORCIO CALLAO

Fecha 14 de septiembre de 2011

Plazo 45 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	14/09/11 30/09/11	01/10/11 31/10/11	01/11/11 30/11/11
RESUMEN					
01	ARQUITECTURA	168,405.79	51,629.08	104,686.66	12,090.05
02	INSTALACIONES SANITARIAS	17,435.53	6,596.60	4,679.19	6,159.74
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	181,866.73	44,969.94	132,645.15	4,251.64
04	VOZ Y DATA	19,143.68	10,302.85	8,840.83	-
05	VIDEO Y TELEFONIA	20,529.11	-	20,529.11	-
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	407,380.84	113,498.47	271,380.94	22,501.43
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	73,541.60	20,639.12	48,402.22	4,500.26
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	480,922.44	134,137.59	319,783.16	27,001.69
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	526,672.45	146,898.06	350,204.04	29,570.35
06	EQUIPAMIENTO	305,394.30	-	304,080.74	1,313.56
07	MOBILIARIO	70,938.91	-	59,371.12	11,567.79
	COSTO DIRECTO: OTROS	376,333.21	-	363,451.86	12,881.35
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	-	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	376,333.21	-	363,451.86	12,881.35
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	412,133.68	-	398,026.93	14,106.75
	COSTO TOTAL	938,806.13	146,898.06	748,230.97	43,677.10
	% AVANCE		14.91%	75.96%	4.43%
	% AVANCE ACUMULADO		14.91%	90.87%	95.30%
	ARQUITECTURA	221,311.42	67,848.65	137,574.57	15,888.20
	INSTALACIONES SANITARIAS	22,912.99	8,668.96	6,149.19	8,094.84
	INSTALACIONES ELECTRICAS	239,001.18	59,097.49	174,316.38	5,587.31
	VOZ Y DATA	20,964.81	11,282.96	9,681.85	-
	VIDEO Y TELEFONIA	22,482.04	-	22,482.04	-
	EQUIPAMIENTO	334,446.37	-	333,007.85	1,438.52
	MOBILIARIO	77,687.31	-	65,019.08	12,668.23



CUADRO Nº 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO

CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO

VALOR REFERENCIAL : S/. 1,061,412.22 (C /IGV)

CONTRATO : S/. 1,462,384.05 (C /IGV)

CD_Base 743,285.87


CD_Gto 813,994.43

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VAL. ACUM. REAL	K	K-1 K de pago	REAJUSTE		REAJACUM		DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO	
			C.Dir	Valor Ref.					REAL	PROG	PROG. ACUM.	REAL	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.		MATER. 01
FORMULA 01 ARQUITECTURA																
01	sep-11	oct-11	76,505.99	76,505.99	76,505.99	67,848.65	1.015	0.015	1147.59	1147.59	1017.73	1017.73	0.00	0.00	0.00	1017.73
02	oct-11	nov-11	113,200.50	189,706.49	137,574.57	205,423.22	1.015	0.015	1698.01	2846.60	2063.82	1,827.87	2845.80	0.00	0.00	1827.87
03	nov-11	dic-11	33,083.80	222,790.29	15,888.20	221,311.42	1.013	0.013	430.09	3275.69	206.55	206.55	3052.15	0.00	0.00	206.55
SUBTOTAL									3,275.69	3,287.90	3,275.69	3,275.69	0.00	0.00	0.00	3,052.15

FORMULA 02 INSTALACIONES SANITARIAS																
01	sep-11	oct-11	2,389.47	2,389.47	8,668.96	8,668.96	1.011	0.011	26.28	26.28	95.36	95.36	0.00	0.00	0.00	95.36
02	oct-11	nov-11	20,523.52	22,912.99	6,149.19	14,818.15	1.013	0.013	266.81	283.09	79.94	175.30	283.09	0.00	0.00	79.94
03	nov-11	dic-11	0.00	22,912.99	8,094.84	22,912.99	1.018	0.018	0.00	293.09	145.71	117.79	293.09	0.00	0.00	117.79
SUBTOTAL									293.09	321.01	293.09	293.09	0.00	0.00	0.00	293.09

FORMULA 03 INSTALACIONES ELECTRICAS																
01	sep-11	oct-11	43,895.39	43,895.39	59,097.49	59,097.49	1.005	0.005	219.48	219.48	295.49	295.49	0.00	0.00	0.00	295.49
02	oct-11	nov-11	196,105.79	239,001.18	174,316.38	233,413.87	0.991	(0.009)	(1755.95)	(1536.47)	(1568.85)	-1,568.85	(1273.36)	0.00	0.00	(1568.85)
03	nov-11	dic-11	0.00	239,001.18	5,587.31	239,001.18	0.985	(0.015)	0.00	(83.81)	(83.81)	-263.11	(1536.47)	0.00	0.00	(263.11)
SUBTOTAL									-1,536.47	-1,357.17	-1,536.47	-1,536.47	0.00	0.00	0.00	-1,536.47

RESUMEN VALORIZACIONES RECALCULADAS																
01	sep-11	oct-11	122,790.85	122,790.85	146,898.06	146,898.06			1,393.35	1,393.35	1,408.58	1,408.58	0.00	0.00	0.00	1,408.58
02	oct-11	nov-11	829,196.59	951,987.44	748,230.96	895,129.02			208.87	1,602.22	574.71	338.96	1,747.54	0.00	0.00	338.96
03	nov-11	dic-11	33,083.80	985,071.24	43,677.10	938,806.12			430.09	2,032.31	268.45	61.23	1,808.77	0.00	0.00	61.23
SUBTOTAL									2,032.31	2,251.74	1,808.77	1,808.77	0.00	0.00	0.00	1,808.77



CUADRO Nº 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL
 UBICACIÓN : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,061,412.22 (Con IGV) (Con IGV) 899,501.88 (Sin IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,162,384.05 (Con IGV) (Con IGV) 985,071.23 (Sin IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 SUPERVISION : ING. CRISTIAN LEA POMA

FORM 01 ARQUITECTURA K = 0.368Dr/Do + 0.294Ir/Io + 0.206Mr/Mo + 0.06Mr/Mo + 0.072PPr/PPo


COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE may-11	INDICE DE MES		INDICE DE MES			
						sep-11	K	oct-11	K	nov-11	K
D	30	Dólar mas inflación	0.368	100.00%	363.73	362.16	0.366	361.12	0.365	356.94	0.361
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.294	100.00%	362.29	367.72	0.298	368.88	0.299	370.47	0.301
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.206	100.00%	427.68	448.29	0.216	448.29	0.216	448.29	0.216
M	43	Madera nac. Para enc/car	0.060	100.00%	541.48	548.53	0.061	549.28	0.061	550.36	0.061
PP	54	Pintura Látex	0.072	58.33%	331.30	342.17	0.074	342.17	0.074	346.64	0.074
	59	Plancha de asb. Cemento	0.072	41.67%	188.17	188.17		188.17		188.17	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.015		1.015		1.013

FORM 02 INSTALACIONES_SANITARIAS K = 0.389Ar/Ao + 0.181Mr/Mo + 0.167Ir/Io + 0.161Mr/Mo + 0.102ADr/ADo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE may-11	INDICE DE MES		INDICE DE MES			
						sep-11	K	oct-11	K	nov-11	K
A	10	Aparatos Sanitarios con Grifería	0.389	100.00%	335.00	336.96	0.391	338.25	0.393	338.06	0.393
M	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.181	100.00%	331.87	330.74	0.180	330.64	0.180	329.40	0.180
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.167	100.00%	362.29	367.72	0.170	368.88	0.170	370.47	0.171
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.161	100.00%	427.68	448.29	0.169	448.29	0.169	448.29	0.169
AD	12	Artef. Alumbrado Interior	0.102	82.35%	280.59	278.10	0.101	277.16	0.101	292.52	0.105
	30	Dólar mas inflación	0.102	17.65%	363.73	362.16		361.12		356.94	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.011		1.013		1.018

FORM 03 INSTALACIONES_ELECTRICAS K = 0.263Ar/Ao + 0.191Ar/Ao + 0.167Ir/Io + 0.16Mr/Mo + 0.219CDTr/CDTo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE may-11	INDICE DE MES		INDICE DE MES			
						sep-11	K	oct-11	K	nov-11	K
A	12	Artef. Alumbrado Interior	0.263	100.00%	280.59	278.10	0.261	277.16	0.260	292.52	0.274
A	07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	0.191	100.00%	652.05	644.12	0.189	620.26	0.182	583.24	0.171
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.167	100.00%	362.29	367.72	0.170	368.88	0.170	370.47	0.171
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.160	100.00%	427.68	448.29	0.168	448.29	0.168	448.29	0.168
CDT	72	Tubería de PVC	0.219	18.722%	347.56	356.79	0.217	351.77	0.211	348.06	0.201
	19	Cable NYY NXY	0.219	57.534%	761.78	751.17		722.36		680.39	
	30	Dólar mas inflación	0.219	23.744%	363.73	362.16		361.12		356.94	
COEF. REAJUSTE MENSUAL			1.000				1.005		0.991		0.985



CUADRO N° 06

CALCULO DE MAYORES GASTOS GENERALES

Obra **ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO**
 Supervisión **ING. CRISTIAN LEA POMA**
 Contratista **CONSORCIO CALLAO**
 Fecha **14 de septiembre de 2011**
 Plazo **45 días calendarios**


	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	1,061,412.22	891,943.04
Monto de Contrato	1,162,384.05	976,793.32
Valor Referencial: OC	569,081.94	478,220.12
Monto de Contrato : OC	623,218.54	523,713.06

MGG = $\frac{Fr \times N \times GGV \times IU \text{ Causal}}{\text{Plazo} \times IU \text{ Vr}}$

Donde:

- MMG:** Mayores Gastos Generales
- Fr:** Factor de Relación
- N:** Días Ampliación de plazo
- GGV:** Gastos Generales Variables
- IU Causal:** Índice Unificado 39 mes de la causal
- IU Vr:** Índice Unificado. 39 mes presupuesto base
- Plazo:** Plazo ejecución contractual

N	Plazo Ejecución Obra	GGV	IU Causal	IU Vr	MMG	IGV	TOTAL
9.00	45.00	9,830.25	368.88	362.29	2,192.24	394.60	2,586.84




VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACION : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO	VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO		
		UND	CANTIDAD		C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
01	CENTRO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR - 1° PISO												
01.01	OBRA PROVISIONALES												
01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS	GLB	1.00	500.00	500.00								
01.02	TRABAJOS PRELIMINARES												
01.02.01	DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA (APERTURA DE VA)	m2	23.36	6.64	155.11								
01.02.02	DEMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL	m2	7.02	15.13	106.21								
01.02.03	DEMOLICION DE PISO DE LOSETA Y CERAMICA EN MAL ES	m2	56.38	10.62	598.76								
01.02.04	DEMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO	und	4.00	31.96	127.84								
01.02.05	DEMONTAJE DE MALLAS METALICAS DE VENTANAS	m2	33.24	4.19	139.28								
01.03	PISOS												
01.03.01	REPOSICION PISO CERAMICO PIEDRA GRIS ALTO TRANSIT	m2	56.14	55.44	3,112.40								
01.03.02	REPOSICION PISO CERAMICO SIM. MADERA ALTO TRANSIT	m2	3.00	49.15	147.45								
01.04	MUROS Y TABIQUES												
01.04.01	MURO LADRILLO DE ARCILLA COCIDA TIPO IV APAREJO DE	m2	12.35	43.89	542.04								
01.04.02	TABIQUES DE PLANCHA DE YESO DRYWALL, SUMINISTRO	m2	133.70	79.94	10,687.98								
01.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS												
01.05.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	m2	12.35	18.63	230.08								
01.06	CARPINTERIA DE MADERA												
01.06.01	INSTALACION DE PUERTA MADERA CONTRAPLACADA 0.80	und	16.00	437.66	7,002.66								
01.06.02	INSTALACION DE PUERTA MADERA CONTRAPLACADA 1.50	und	3.00	806.64	2,419.92								
01.06.03	INSTALACION DE VENTANA DE MADERA 0.80x0.60M.	und	3.00	144.07	432.21								
01.07	CARPINTERIA METALICA												
01.07.01	REJA DE FIERRO EN VENTANAS	m2	46.09	68.15	3,141.03								
01.07.02	REJA METALICA PIPUERTA DE 0.80x2.10 m (INCLUYE PINTU)	und	2.00	250.00	500.00								
01.07.03	REJA METALICA PIPUERTA EXTERIOR DE 1.50x2.10 m (INCL	und	1.00	500.00	500.00								
01.08	CERRAJERIA												
01.08.01	CERRADURA PUERTA EXTERIOR 03 GOLPES	pza	3.00	81.75	245.25								
01.08.02	CERRADURA PERILLA PARA PUERTA INTERIOR	pza	16.00	44.66	714.88								
01.08.03	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINAZADAS 3 1/2"x3 1/2" P/EXTER	pza	18.00	10.33	185.94								
01.08.04	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINAZADA 3"x3" P/INTERIORES	pza	48.00	9.80	470.40								
01.08.05	PICAPORTES PARA PUERTA EXTERIOR	pza	3.00	37.41	112.23								
01.08.06	CERRAJOS ALUMINAZADOS P/SEGURIDAD VENTANAS	pza	3.00	7.57	22.71								
01.09	PINTURA												
01.09.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS	m2	444.22	7.33	3,256.13								
01.09.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES, DOS MANOS	m2	432.91	6.93	3,000.07								
01.09.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO, DOS MANOS	m2	298.94	8.94	2,672.62								
01.09.04	PINTURA LATEX EN VIGAS, DOS MANOS	m2	191.42	8.94	1,711.29								
01.09.05	PINTURA LATEX EN COLUMNAS, DOS MANOS	m2	48.30	6.93	334.72								
01.09.06	PINTURA LATEX EN MUROS DE DRYWALL, DOS MANOS	m2	167.36	5.49	916.99								
01.10	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES												


370



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACION : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.10.01	ESPEJO EMPOTRADO A PARED	m2	3.52	56.44	198.67			3.52	198.67				
01.11	VARIOS												
01.11.01	REPULIDO DE PISO DE TERRAZO	m2	62.13	8.00	497.04	31.06	248.48	23.00	184.00	8.07	64.56	-	-
01.11.02	REPULIDO DE CONTRAZOCALO DE TERRAZO	m	46.40	4.00	185.60	23.20	92.80	17.00	68.00	6.20	24.80	-	-
01.11.03	SERVICIO REPULIDO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCA	m	40.50	7.50	303.75	20.25	151.88	15.00	112.50	5.25	39.37	-	-
01.11.04	RETIRO Y REPOSICION DE CANTONERA DE ALUMINIO	m	7.50	25.00	187.50	7.50	187.50	-	-	-	-	-	-
01.11.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TAPASOL EN V	GLB	1.00	3,118.60	3,118.60			1.00	3,118.60				
01.11.06	LIMPIEZA FINAL DE PISO	m2	404.00	1.16	468.64			320.00	371.20	84.00	97.44	-	-
02	GERENCIA DE TRANSPORTES - 2° PISO												
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES												
02.01.01	DEMOLICION DE MURO DE ALBAÑILERIA (APERTURA DE VA	m2	19.10	6.84	126.82	19.10	126.82	-	-	-	-	-	-
02.01.02	DESMONTAJE DE PISOS DE PARQUET EN MAL ESTADO	m2	24.36	4.64	113.03	24.36	113.03	-	-	-	-	-	-
02.01.03	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO	und	3.00	31.96	95.88	3.00	95.88	-	-	-	-	-	-
02.02	PISOS												
02.02.01	REPOSICION DE PISO DE TAPIZON ALTO TRANSITO	m2	264.98	12.71	3,367.90			264.98	3,367.90				
02.02.02	LAVADO DE PISO DE TAPIZON EXISTENTE	m2	264.98	2.12	561.76			-	-	-	-	264.98	561.76
02.03	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS												
02.03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRAZOCALO DE TAPI	m	203.77	1.49	303.62			203.77	303.62				
02.04	MUROS Y TABIQUES												
02.04.01	MURO LADRILLO DE ARCILLA COCIDA TIPO IV APAREJO DE	m2	7.67	43.89	336.64	7.67	336.64	-	-	-	-	-	-
02.04.02	TABIQUES DE PLANCHA DE YESO DRYWALL, SUMINISTRO	m2	85.70	79.94	6,860.86	85.70	6,860.86	-	-	-	-	-	-
02.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS												
02.05.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	m2	8.67	18.63	161.52	8.67	161.52	-	-	-	-	-	-
02.06	CARPINTERIA DE MADERA												
02.06.01	INSTALACION DE PUERTA MADERA CONTRAPLACADA 0.80	und	15.00	437.66	6,564.90			15.00	6,564.90				
02.06.02	INSTALACION DE PUERTA MADERA CONTRAPLACADA 1.50	und	1.00	806.64	806.64			1.00	806.64				
02.07	CERRAJERIA												
02.07.01	CERRADURA PUERTA EXTERIOR 03 GOLPES	pza	1.00	81.75	81.75			1.00	81.75				
02.07.02	CERRADURA PERILLA PARA PUERTA INTERIOR	pza	15.00	44.68	670.20			15.00	670.20				
02.07.03	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADAS 3 1/2"x3 1/2" P/EXTER	pza	6.00	10.33	61.98			6.00	61.98				
02.07.04	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3"x3" P/INTERIORES	pza	45.00	9.80	441.00			45.00	441.00				
02.07.05	PICAPORTES PARA PUERTA EXTERIOR	pza	1.00	37.41	37.41			1.00	37.41				
02.08	PINTURA												
02.08.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS	m2	444.22	7.33	3,256.13			444.22	3,256.13				
02.08.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES, DOS MANOS	m2	69.39	6.93	480.87			35.19	243.86				
02.08.03	PINTURA LATEX EN CIELO RASO, DOS MANOS	m2	300.59	8.94	2,687.27	150.30	1,343.68	150.29	1,343.59				
02.08.04	PINTURA LATEX EN VIGAS, DOS MANOS	m2	191.42	8.94	1,711.29	95.21	851.18	96.21	860.11				
02.08.05	PINTURA LATEX EN COLUMNAS, DOS MANOS	m2	43.30	6.93	334.72	24.15	167.36	24.15	167.36				
02.08.06	PINTURA LATEX EN MUROS DE DRYWALL, DOS MANOS	m2	441.41	5.49	2,423.52			171.41	941.04				
02.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES												




VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACIÓN : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : ARQUITECTURA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
02.09.01	ESPEJO EMPOTRADO A PARED	m2	3.52	56.44	198.67	-	-	3.52	198.67	-	-	-	-
02.10	VARIOS												
02.10.01	REPULIDO DE PISO DE TERRAZO	m2	63.39	8.00	427.12	26.70	213.60	20.00	160.00	6.69	53.62	-	-
02.10.02	REPULIDO DE CONTRAZOCALO DE TERRAZO	m	36.70	4.00	154.80	19.35	77.40	15.00	60.00	4.35	17.40	-	-
02.10.03	SERVICIO REPULIDO DE PASOS Y CONTRAPASOS DE ESCA	m	41.70	7.50	312.76	20.35	152.63	16.00	120.00	5.35	40.12	-	-
02.10.04	RETIRO Y REPOSICIÓN DE CANTONERA DE ALUMINIO	m	6.00	25.00	150.00	6.00	150.00	-	-	-	-	-	-
02.10.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TAPASOL EN V	GLB	1.00	3,754.24	3,754.24	-	-	1.00	3,754.24	-	-	-	-
02.10.06	LIMPIEZA FINAL DE PISO	m2	404.00	1.16	468.64	-	-	202.00	234.32	202.00	234.32	-	-
03	AREA DE USOS MULTIPLES - 3º PISO												
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES												
03.01.01	DESMONTAJE DE MODULOS DE DRYWALL	m2	25.35	15.13	383.55	25.35	383.55	-	-	-	-	-	-
03.01.02	DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA EN MAL ESTADO	und	2.00	31.96	63.92	2.00	63.92	-	-	-	-	-	-
03.01.03	DESMONTAJE DE COBERTURA LIVIANA	m2	399.76	3.14	1,255.25	399.76	1,255.25	-	-	-	-	-	-
03.01.04	DESMONTAJE DE VENTANAS ALUMINIO	m2	31.50	4.64	146.16	-	-	-	-	31.50	146.16	-	-
03.01.05	DEMOLICION DE MUEBLE DE CONCRETO EN BAÑOS	m2	4.82	10.62	51.19	4.82	51.19	-	-	-	-	-	-
03.01.06	RETIRO DE PISO CERAMICO 0.40X0.40M. EN MAL ESTADO	m2	8.64	10.62	91.76	8.64	91.76	-	-	-	-	-	-
03.02	MUROS Y TABIQUES												
03.02.01	TABIQUES DE PLANCHA DE YESO DRYWALL, SUMINISTRO	m2	157.74	79.94	12,609.74	-	-	157.74	12,609.74	-	-	-	-
03.02.02	REPOSICIÓN DE PLANCHA DE YESO DRYWALL, EN MUROS	m2	97.79	50.32	4,920.79	-	-	97.79	4,920.79	-	-	-	-
03.02.03	CUBIERTA DE PLANCHA DE YESO DRYWALL EN TIJERALES	m2	86.83	50.32	4,369.29	-	-	86.83	4,369.29	-	-	-	-
03.03	VIGAS												
03.03.01	PINTURA ESMALTE 2 MANOS, INC. BASE ZINCROMATO 2 M	m	82.25	34.93	2,872.99	82.25	2,872.99	-	-	-	-	-	-
03.03.02	PINTURA ESMALTE 2 MANOS, INC. BASE ZINCROMATO 2 M	m	192.50	16.50	3,176.25	192.50	3,176.25	-	-	-	-	-	-
03.04	CIELORRASOS												
03.04.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RASO BALD	m2	365.16	45.00	16,432.20	-	-	365.16	16,432.20	-	-	-	-
03.05	CARPINTERIA DE MADERA												
03.05.01	INSTALACION DE PUERTA MADERA CONTRAPLACADA 0.80	und	9.00	437.66	3,938.94	-	-	6.00	2,625.96	3.00	1,312.98	-	-
03.05.02	INSTALACION DE PUERTA MADERA CONTRAPLACADA 1.50	und	3.00	806.64	2,419.92	-	-	2.00	1,613.28	1.00	806.64	-	-
03.06	COBERTURAS												
03.06.01	COBERTURA PLANCHA FIBROCEMENTO SIM. ETERNIT GRA	m2	399.76	24.90	9,714.17	-	-	399.76	9,714.17	-	-	-	-
03.07	CERRAJERIA												
03.07.01	CERRADURA PUERTA EXTERIOR 03 GOLPES	pza	3.00	81.75	245.25	-	-	2.00	163.50	1.00	81.75	-	-
03.07.02	CERRADURA PERILLA PARA PUERTA INTERIOR	pza	9.00	44.88	402.12	-	-	6.00	268.08	3.00	134.04	-	-
03.07.03	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADAS 3 1/2"x3 1/2" P/EXTER	pza	18.00	10.33	185.94	-	-	12.00	123.96	6.00	61.98	-	-
03.07.04	BISAGRA CAPUCHINA ALUMINIZADA 3"x3" P/INTERIORES	pza	27.00	9.80	264.60	-	-	18.00	176.40	9.00	88.20	-	-
03.07.05	PICAPORTES PARA PUERTA EXTERIOR	pza	3.00	37.41	112.23	-	-	2.00	74.82	1.00	37.41	-	-
03.08	PINTURA												
03.08.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES DOS MANOS	m2	444.22	7.53	3,256.13	-	-	444.22	3,256.13	-	-	-	-
03.08.02	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES, DOS MANOS	m2	274.85	6.93	1,902.63	-	-	137.00	949.41	137.55	953.22	-	-
03.08.03	PINTURA LATEX EN COLUMNAS, DOS MANOS	m2	334.72	6.93	334.72	-	-	24.00	166.32	24.30	166.40	-	-


370



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACIÓN : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : ARQUITECTURA


ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
03.08.04	PINTURA LATEX EN MUROS DE DRYWALL, DOS MANOS	m2	315.48	5.48	1,731.99		-	157.00	861.93	158.48	870.06	-	-
03.09	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES				328.61		-	-	-	-	-	-	-
03.09.01	ESPEJO EMPOTRADO A PARED	m2	5.84	56.44	328.61		-	-	-	5.84	329.61	-	-
03.09.02	VIDRIO INCOLORO E=6MM.	m2	36.75	39.57	1,484.20		-	36.75	1,454.20	-	-	-	-
03.10	VARIOS				428.93		-	5.94	428.93	-	-	-	-
03.10.01	REVESTIMIENTO DE TERRAZO EN TABLEROS LAVATORIOS	m2	5.94	72.21	428.93		-	-	-	-	-	-	-
03.10.02	MUEBLE DE CONCRETO P/LAVATORIOS DE BAÑOS	m	10.30	55.07	567.22	10.30	567.22	-	-	-	-	-	-
03.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TAPASOL EN V	GLB	1.00	3,372.88	3,372.88		-	-	-	1.00	3,372.88	-	-
03.10.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TAPASOL EN V	GLB	1.00	2,621.19	2,621.19		-	-	-	1.00	2,621.19	-	-
03.10.05	LIMPIEZA DE CARPINTERIA ALUMINIO EN VENTANAS	m2	57.75	17.70	1,022.18		-	57.75	1,022.18	-	-	-	-
03.10.06	REPOSICIÓN DE VENTANAS DE ALUMINIO	m2	31.50	11.80	371.70		-	-	-	31.50	371.70	-	-
03.10.07	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARPINTERIA ALUMIN	m2	15.75	17.70	278.78		-	15.75	278.78	-	-	-	-
03.10.08	REPOSICIÓN CERAMICO EN PISO 0.40X0.40 M.	m2	8.64	55.44	479.00	8.64	479.00	-	-	-	-	-	-
03.10.09	LIMPIEZA FINAL DE PISO	m2	404.00	1.16	468.64		-	-	-	404.00	468.64	-	-
03.10.10	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL	m3	90.08	25.62	2,298.84	60.00	1,531.20	20.00	510.40	10.08	257.24	-	-
	COSTO DIRECTO				169,531.13		51,629.08		104,686.66		12,090.05		1,125.34
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		20.000%		33,906.22		10,325.82		20,937.34		2,418.00		225.06
	SUBTOTAL				203,437.35		61,954.90		125,624.00		14,508.05		1,350.40
	AFECTADO POR FR		1.095130		222,790.28		67,848.65		137,574.57		15,888.20		1,478.86
	I.G.V. 18 %		18.00%		40,102.25		12,212.76		24,763.42		2,859.88		286.19
	TOTAL				262,892.53		80,061.41		162,337.99		18,748.08		1,745.05



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACION : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30-09-11		VAL 02 AL 31-10-11		VAL 03 AL 30-11-11		COSTO	SALDO
		UND	CANTIDAD	CUNITARIC	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
01	CENTRO DE EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR - 1º PISO												
01.01	DESMONTAJES DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS												
01.01.01	DESMONTAJE INODORO TANQUE BAJO TIPO SIFON JET STANDARD	und	2.00	21.32	42.64								
01.01.02	DESMONTAJE LAVATORIO DE LOSA	und	2.00	21.32	42.64								
01.01.03	DESMONTAJE KIT ACCESORIOS TANQUE WC TIPO SIFON JET	und	6.00	8.00	48.00								
01.01.04	DESMONTAJE TRAMPA "P" DESAGUE DE LAVATORIO	und	7.00	8.00	56.00								
01.01.05	DESMONTAJE TRAMPA "P" DESAGUE DE URINARIO PICO DE LORO	und	3.00	8.00	24.00								
01.01.06	DESMONTAJE TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO	und	7.00	8.00	56.00								
01.01.07	DESMONTAJE TUBO DE ABASTO DE INODORO	und	8.00	8.00	64.00								
01.01.08	DESMONTAJE GRIFERIA DE LAVATORIO	und	7.00	10.67	74.69								
01.01.09	DESMONTAJE GRIFERIA DE URINARIO	und	3.00	10.67	32.01								
01.01.10	TAPONADO DE SALIDA DE AGUA DE 1/2"	und	4.00	12.16	48.64								
01.01.11	TAPONADO DE SALIDA DE DESAGUE DE 4"	und	4.00	16.35	65.40								
01.01.12	DESMONTAJE VALVULA COMPUERTA 1/2 - 3/4"	und	1.00	10.67	10.67								
01.02	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS												
01.02.01	KIT DE ACCESORIOS PARA TANQUE WC TIPO SIFON JET	pza	6.00	45.85	275.10								
01.02.02	ASIENTO Y TAPA PARA INODORO WC 0.38X0.43 M.	und	6.00	29.56	177.36			6.00	177.36				
01.02.03	TRAMPA "P" DE DESAGUE DE LAVATORIO	und	5.00	27.65	138.25								
01.02.04	TRAMPA "P" DE DESAGUE DE URINARIO	und	3.00	16.05	48.15								
01.02.05	TUBO DE ABASTO 5/8" PARA LAVATORIO	und	5.00	17.35	86.75								
01.02.06	TUBO DE ABASTO 5/8" PARA INODORO	und	6.00	17.35	104.10								
01.03	GRIFERIA DE BRONCE												
01.03.01	GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PILAVATORIO LOSA CON TEMPORIZA	und	5.00	188.91	944.55								
01.03.02	GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PIURINARIO CON TEMPORIZADOR	und	3.00	163.48	490.44								
01.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE												
01.04.01	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE 3/4"	und	1.00	37.45	37.45								
01.05	ADITAMENTOS VARIOS												
01.05.01	SUMIDERO DE BRONCE 2"	pza	1.00	8.64	8.64								
01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA 3.4 HP	und	2.00	2,007.88	4,015.76					2.00	4,015.76		
01.05.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ALTERNADOR 3.4 HP. 220 V/	und	1.00	1,852.02	1,852.02					1.00	1,852.02		
02	GERENCIA DE TRANSPORTES - 2º PISO												
02.01	DESMONTAJES DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS												
02.01.01	DESMONTAJE INODORO TANQUE BAJO TIPO SIFON JET STANDARD	und	2.00	21.32	42.64								
02.01.02	DESMONTAJE KIT ACCESORIOS TANQUE WC TIPO SIFON JET	und	7.00	8.00	56.00								
02.01.03	DESMONTAJE TRAMPA "P" DESAGUE DE LAVATORIO	und	7.00	8.00	56.00								
02.01.04	DESMONTAJE TRAMPA "P" DESAGUE DE URINARIO PICO DE LORO	und	3.00	8.00	24.00								
02.01.05	DESMONTAJE TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO	und	7.00	8.00	56.00								
02.01.06	DESMONTAJE TUBO DE ABASTO DE INODORO	und	7.00	8.00	56.00								
02.01.07	DESMONTAJE GRIFERIA DE LAVATORIO	und	7.00	10.67	74.69								
02.01.08	DESMONTAJE GRIFERIA DE URINARIO	und	3.00	10.67	32.01								
02.01.09	DESMONTAJE VALVULA COMPUERTA 1/2 - 3/4"	und	3.00	10.67	32.01								
02.01.10	DESMONTAJE LAVATORIO DE LOSA	und	1.00	21.32	21.32								
02.01.11	TAPONADO DE SALIDA DE AGUA DE 1/2"	und	1.00	12.16	12.16								
02.01.12	TAPONADO DE SALIDA DE DESAGUE DE 4"	und	1.00	16.35	16.35								




VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACION : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : INSTALACIONES SANITARIAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		METRADO	COSTO	SALDO
		UND	CANTIDAD		UND	CANTIDAD	UND	CANTIDAD	UND	CANTIDAD			
02.02	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS												
02.02.01	SUMINISTRO E INSTAL. WC TANQUE BAJO INC. ACCESORIOS, ASIEN	pza	1,00	172.94				1,00				172.94	
02.02.02	KIT DE ACCESORIOS PARA TANQUE WC TIPO SIFON JET	pza	6,00	45.85									
02.02.03	ASIEN TO Y TAPA PARA INODORO WC 0.38X0.43 M.	und	6,00	29.56				6,00				177.36	
02.02.04	TRAMPA "P" DE DESAGUE DE LAVATORIO	und	7,00	27.65									
02.02.05	TRAMPA "P" DE DESAGUE DE URINARIO	und	3,00	16.05									
02.02.06	TUBO DE ABASTO 5/8" PARA LAVATORIO	und	7,00	17.35									
02.02.07	TUBO DE ABASTO 5/8" PARA INODORO	und	7,00	17.35									
02.02.08	REUBICACION DE PUNTO DE AGUA PARA KITCHENETTE (Dprom=0.50m.)	und	1,00	35.86				1,00				35.86	
02.03	GRIFERIA DE BRONCE												
02.03.01	GRIFERIA DE BRONCE CROMADO P/LAVATORIO LOSA CON TEMPORIZA	und	6,00	188.91									
02.03.02	GRIFERIA DE BRONCE CROMADO P/URINARIO CON TEMPORIZADOR	und	3,00	163.48									
02.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE												
02.04.01	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	und	1,00	33.07									
03	AREA DE USOS MULTIPLES - 3º PISO												
03.01	DESMONTAJES DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS												
03.01.01	DESMONTAJE LAVATORIO DE LOSA	und	8,00	21.32									
03.01.02	DESMONTAJE KIT ACCESORIOS TANQUE WC TIPO SIFON JET	und	7,00	8,00									
03.01.03	DESMONTAJE TRAMPA "P" DESAGUE DE LAVATORIO	und	10,00	8,00									
03.01.04	DESMONTAJE TRAMPA "P" DESAGUE DE URINARIO PICO DE LORO	und	4,00	8,00									
03.01.05	DESMONTAJE TUBO DE ABASTO PARA LAVATORIO	und	10,00	8,00									
03.01.06	DESMONTAJE TUBO DE ABASTO DE INODORO	und	7,00	8,00									
03.01.07	DESMONTAJE GRIFERIA DE LAVATORIO	und	10,00	10,67									
03.01.08	DESMONTAJE GRIFERIA DE URINARIO	und	4,00	10,67									
03.01.09	DESMONTAJE VALVULA COMPUERTA 1/2 - 3/4"	und	2,00	10,67									
03.01.10	DESMONTAJE LLAVE Y BRAZO DE DUCHA	und	2,00	10,67									
03.02	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS												
03.02.01	SUMINISTRO E INSTAL. LAVATORIO TIPO OVALIN INC. GRIFERIA TEMP	pza	8,00	344.65									
03.02.02	KIT DE ACCESORIOS PARA TANQUE WC TIPO SIFON JET	pza	7,00	45.85									
03.02.03	ASIEN TO Y TAPA PARA INODORO WC 0.38X0.43 M.	und	7,00	29.56									
03.02.04	TRAMPA "P" DE DESAGUE DE LAVATORIO	und	2,00	27.65									
03.02.05	TRAMPA "P" DE DESAGUE DE URINARIO	und	4,00	16.05									
03.02.06	TUBO DE ABASTO 5/8" PARA LAVATORIO	und	2,00	17.35									
03.02.07	TUBO DE ABASTO 5/8" PARA INODORO	und	7,00	17.35									
03.03	GRIFERIA DE BRONCE												
03.03.01	GRIFERIA DE BRONCE CROMADO P/LAVATORIO LOSA CON TEMPORIZA	und	2,00	188.91									
03.03.02	GRIFERIA DE BRONCE CROMADO P/URINARIO CON TEMPORIZADOR	und	4,00	163.48									
03.03.03	LLAVE Y BRAZO DE DUCHA	und	2,00	42.52									
03.04	VALVULA COMPUERTA DE BRONCE												
03.05	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1/2"	und	2,00	33.07									
	COSTO DIRECTO											6,596.60	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES											1,319.32	
	SUBTOTAL											7,915.92	
												6,159.74	
												1,231.94	
												7,391.68	


378



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCCION EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACIÓN : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : INSTALACIONES SANITARIAS


ITEM	PARTIDA	METRADOS UND	CANTIDAD	PRESUPUESTO UNITARIO	PARCIAL	VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
AFFECTADO POR F.R.			1.095130		22,912.99		8,688.96		6,149.19		8,094.84	
I.G.V. 18 %			18.00%		4,124.34		1,560.41		1,106.86		1,457.07	
TOTAL					27,037.33		10,229.37		7,296.05		9,551.91	



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACION : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	CUNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01	SALIDA PARA ALUMBRADO												
01.01	SALIDA PARA ELECTRICIDAD Y FUERZA												
01.01.01	SALIDA DE ALUMBRADO DE TECHO	pto	198.00	73.50	14,406.00	131.00	9,628.50	65.00	4,777.50	-	-	-	-
01.01.02	SALIDA ALUMBRADO DE PARED	pto	8.00	105.34	842.72	6.00	632.04	2.00	210.68	-	-	-	-
01.02	TOMACORRIENTES												
01.02.01	SALIDA TOMACORRIENTE CT LUZ DE EMERGENCIA	pto	21.00	90.40	1,898.40	13.00	1,175.20	8.00	723.20	-	-	-	-
01.02.02	SALIDA TOMACORRIENTE P/TV	pto	4.00	105.41	421.64	2.00	210.82	2.00	210.82	-	-	-	-
01.02.03	SALIDA TOMACORRIENTE C/TOMA TIERRA A PRUEBA AGUA	pto	13.00	114.33	1,486.29	6.00	685.98	7.00	800.31	-	-	-	-
01.02.04	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA	pto	151.00	95.25	14,382.75	110.00	10,477.50	41.00	3,905.25	-	-	-	-
01.02.05	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE C/TOMA A TIERRA ESTABI	pto	79.00	177.15	13,994.85	50.00	8,857.50	29.00	5,137.35	-	-	-	-
01.03	CAJAS DE PASE												
01.03.01	CAJA DE PASE CUADRADA GALV. (P1) 100X100X50 MM	und	18.00	12.13	218.34	2.00	24.26	16.00	184.08	-	-	-	-
01.03.02	CAJA DE PASE GALVANIZADA CUADRADA (P2) 150X150X50 MM	und	5.00	12.94	64.70	3.00	38.82	2.00	25.88	-	-	-	-
01.03.03	CAJA DE PASE CUADRADA GALV. (P2) 250X250X50 MM	und	2.00	28.50	57.00	2.00	57.00	-	-	-	-	-	-
02	SALIDAS PARA COMUNICACIONES Y SEÑALES												
02.01	SALIDA DETECTOR DE HUMO	pto	31.00	140.54	4,356.74	13.00	1,827.02	18.00	2,529.72	-	-	-	-
02.02	SALIDA P/CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIO	pto	2.00	1,723.86	3,447.72	2.00	-	2.00	3,447.72	-	-	-	-
02.03	SALIDA P/ESTACION MANUAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO	pto	13.00	105.65	1,373.45	5.00	528.25	8.00	845.20	-	-	-	-
03	CANALIZACION Y TUBERIAS												
03.01	TUBERIA 35 MM Ø PVC-P	m	26.00	9.90	257.40	26.00	257.40	-	-	-	-	-	-
03.02	TUBERIA 40 MM Ø PVC-P	m	24.90	9.97	248.25	-	-	24.90	248.25	-	-	-	-
03.03	TUBERIA 50 MM Ø PVC SAP	m	6.50	12.24	79.56	-	-	6.50	79.56	-	-	-	-
03.04	TUBERIA 65 MM Ø PVC-P	m	52.50	16.61	872.03	39.50	656.10	13.00	215.93	-	-	-	-
03.05	TUBERIA 80 MM Ø PVC-P	m	12.50	26.72	334.00	12.50	334.00	-	-	-	-	-	-
03.06	TUBERIA 100 MM Ø PVC-P	m	49.50	30.90	1,529.55	-	-	49.50	1,529.55	-	-	-	-
03.07	TUBERIA Y CANALETA BAJADA A EQUIPO 50X15MM PVC-P	m	156.00	98.20	15,319.20	-	-	156.00	15,319.20	-	-	-	-
04	CONDUCTORES Y/O CABLES												
04.01	ALIMENTADOR 3-1X185 MM2+1X50 MM2(T) N2XH	m	39.90	345.95	13,803.41	-	-	39.90	13,803.41	-	-	-	-
04.02	ALIMENTADOR 3-1X150 MM2+1X35 MM2(T) NH-80	m	12.88	261.29	3,365.42	-	-	12.88	3,365.42	-	-	-	-
04.03	ALIMENTADOR 3-1X70 MM2+1X25 MM2(T) NH-80	m	20.02	128.11	2,564.76	-	-	20.02	2,564.76	-	-	-	-
04.04	ALIMENTADOR 3-1X50 MM2 N2XH+1X16 MM2(T) NH-80	m	140.81	94.97	13,372.73	-	-	140.81	13,372.73	-	-	-	-
04.05	ALIMENTADOR 3-1X35 MM2+1X16 MM2(T) NH-80	m	13.00	31.11	404.43	-	-	13.00	404.43	-	-	-	-
04.06	ALIMENTADOR 3-1X25 MM2 N2XH+1X10 MM2(T) NH-80	m	29.87	54.44	1,626.12	-	-	29.87	1,626.12	-	-	-	-
04.07	ALIMENTADOR 3-1X16MM2+1X10 MM2(T) NH-80	m	46.27	17.50	809.73	-	-	46.27	809.73	-	-	-	-
04.08	ALIMENTADOR 2-1X10MM2+1X10 MM2 NH-80	m	19.06	20.56	391.87	-	-	19.06	391.87	-	-	-	-
04.09	ALIMENTADOR 2-1X6MM2+1X4 MM2 (T) NH-80	m	5.09	12.19	62.05	-	-	5.09	62.05	-	-	-	-
04.10	CONDUCTOR 1X16MM2 NH-80	m	24.50	11.16	273.42	-	-	24.50	273.42	-	-	-	-
04.11	CONDUCTOR 1X95 MM2 (T) NH-80	m	20.00	53.40	1,068.00	-	-	20.00	1,068.00	-	-	-	-
05	TABLEROS ELECTRICOS												
05.01	TABLERO T-1, 24 POLOS, 1-3X60A, 6-2X20A, 1-2X40A, 3-ID:2X20	und	1.00	1,309.90	1,309.90	0.90	1,178.91	0.10	130.99	-	-	-	-
05.02	TABLERO T-2, 24 POLOS, 1-3X60A, 6-2X20A, 1-2X30A, 3-ID:2X20	und	1.00	1,362.94	1,362.94	0.90	1,172.65	0.10	130.29	-	-	-	-




VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACION : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
05.03	TABLERO T-13, 24 POLOS, 1-3X60A, 6-2X20A, 1-2X30A, 3-ID-2X25	und	1.00	1,302.94	1,302.94	1.00	1,302.94	-	-	-	-	-
05.04	TABLERO T-14, 24 POLOS, 1-3X60A, 6-2X20A, 3-ID-2X25A, 1 RES	und	1.00	1,129.82	1,129.82	-	-	-	-	-	-	-
05.05	TABLERO T-3, 30 POLOS, 1-3X60A, 10-2X20A, 3-ID-2X25A, 1 RES	und	1.00	1,339.15	1,339.15	0.90	1,205.24	-	-	-	-	-
05.06	TABLERO STG-A1, 24 POLOS, 1-3X60A, 1-3X40A, 4-2X20A, 2-ID-2X	und	1.00	1,034.24	1,034.24	-	-	-	-	0.50	517.12	-
05.07	TABLERO STG-A2, 24 POLOS, 1-3X40A, 4-2X20A, 2-ID-2X25A, 1 R	und	1.00	931.04	931.04	-	-	-	-	0.50	465.52	-
05.08	TABLERO STG-B1, 18 POLOS, 1-3X250A, 1-3X150A, 2-3X60A, 1 RE	und	1.00	1,728.24	1,728.24	-	-	-	-	-	-	-
05.09	TABLERO STG-B2, 18 POLOS, 1-3X150A, 2-3X60A, 1 RESERV.	und	1.00	1,123.62	1,123.62	-	-	-	-	-	-	-
05.10	TABLERO ESTABILIZADO TE-1, 36 POLOS, 1-2X100A, 13-2X20A,	und	1.00	2,720.94	2,720.94	-	-	-	-	-	-	-
05.11	TABLERO ESTABILIZADO TE-2, 42 POLOS, 1-2X100A, 16-2X20A,	und	1.00	3,118.24	3,118.24	-	-	-	-	-	-	-
05.12	TABLERO GENERAL TG-E 18 POLOS, 1-3X200A, 3-2X100A, 1 RE	und	1.00	1,282.73	1,282.73	-	-	-	-	-	-	-
05.13	TABLERO GENERAL AACCC 18 POLOS, 1-3X300A, 2-3X125A, 1-3X	und	1.00	3,074.95	3,074.95	-	-	-	-	-	-	-
05.14	TABLERO T-AAC PRIMER PISO, 18 POLOS, 1-3X125A, 2-2X30A, 2	und	1.00	1,120.14	1,120.14	-	-	-	-	-	-	-
05.15	TABLERO T-AAC SEGUNDO PISO, 18 POLOS, 1-3X200A, 1-2X30A,	und	1.00	1,441.39	1,441.39	-	-	-	-	-	-	-
05.16	TABLERO T-AAC TERCER PISO, 18 POLOS, 1-3X125A, 1-2X30A, 3	und	1.00	1,185.67	1,185.67	-	-	-	-	-	-	-
05.17	TABLERO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X300A	und	1.00	1,508.14	1,508.14	-	-	-	-	-	-	-
05.18	TABLERO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X60A	und	1.00	431.51	431.51	-	-	-	-	-	-	-
05.19	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30A (ENCAPSULADO PV	pza	4.00	65.78	263.12	-	-	-	-	-	-	-
05.20	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X40A (ENCAPSULADO PV	pza	9.00	76.62	689.58	-	-	-	-	-	-	-
05.21	TABLERO ESTABILIZADO TE-3, 18 POLOS, 1-2X100A, 8-2X20A, 8-	und	1.00	1,774.13	1,774.13	-	-	-	-	-	-	-
05.22	TABLERO CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X100A	und	3.00	425.58	1,276.74	-	-	-	-	-	-	-
06	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA											
06.01	POZO PUESTA A TIERRA R<= 15 OHMIOS	und	1.00	1,425.28	1,425.28	1.00	1,425.28	-	-	-	-	-
06.02	POZO PUESTA A TIERRA R<= 5 OHMIOS	und	2.00	1,286.95	2,573.90	2.00	2,573.90	-	-	-	-	-
07	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO											
07.01	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X36W, SIMILAR BE JOSFEL	und	153.00	95.43	14,600.79	-	-	-	-	133.00	12,692.19	-
07.02	ARTEFACTO FLUORESCENTE 3X36W, SIMILAR BE JOSFEL	und	4.00	153.21	612.84	-	-	-	-	4.00	612.84	-
07.03	ARTEFACTO FLUORESCENTE 2X36W SIMILAR RAS-M JOSFEL	und	23.00	237.59	5,464.57	-	-	-	-	23.00	5,464.57	-
07.04	ARTEFACTO FLUORESCENTE 3X36W SIMILAR RAS-M JOSFEL	und	3.00	317.12	951.36	-	-	-	-	3.00	951.36	-
07.05	ARTEFACTO FLUORESCENTE CIRCULAR 1X32W SIMILAR TP P	und	17.00	101.36	1,723.12	-	-	-	-	17.00	1,723.12	-
07.06	ARTEFACTO BRAQUETE 1 (ESCALERA)	und	6.00	80.70	484.20	-	-	-	-	6.00	484.20	-
07.07	ARTEFACTO BRAQUETE 2 (BAÑO)	und	2.00	53.40	106.80	-	-	-	-	2.00	106.80	-
07.08	LAMPARA AHORRADORA 23W P/ARTEFACTO SPOT LIGHT	und	6.00	34.40	206.40	-	-	-	-	-	206.40	-
07.09	ARTEFACTO LUZ EMERGENCIA CON BATERIA 12 VDC	und	21.00	318.00	6,678.00	-	-	-	-	18.00	5,724.00	-
08	OTROS											
08.01	PICADO Y RESANE DE PARED PARA EMPOTR. TABLERO ELEC	und	5.00	48.20	241.00	5.00	241.00	-	-	-	-	-
08.02	PICADO Y RESANE DE PARED PARA CAJA FºGº RECT. 100X55	und	31.00	17.03	527.93	31.00	527.93	-	-	-	-	-
08.03	PICADO Y RESANE DE PARED P/REUBICACION TABLERO DIST	und	5.00	23.77	118.85	5.00	118.85	-	-	-	-	-
08.04	EXCAVACION DE ZANJAS DE A=0.50m , H=0.65m	m	30.30	8.48	256.94	30.30	256.94	-	-	-	-	-
08.05	RELLENO DE ZANJA DE 0.50M. X 0.65M.	und	30.30	13.01	394.20	30.30	394.20	-	-	-	-	-
08.06	PICADO Y RESANE DE PARED P/UBERIA D=20MM, L PROM	und	31.00	28.85	878.85	31.00	878.85	-	-	-	-	-
09	VIARIOS											


378



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducir EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACIÓN : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS


ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
09.01	PRUEBAS ELECTRICAS	und	1,00	200,00	200,00	-	-	-	-	1,00	200,00	-	-
	COSTO DIRECTO				181,866.73	44,969.94					4,251.64		-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		20,000%		36,373.34	8,993.98					850.32		-0,00
	SUBTOTAL				218,240.07	53,963.92					5,101.96		-0,00
	AFECTADO POR F.R.		1,095130		239,001.18	59,097.49					5,587.31		-
	I.G.V. 18 %		18,00%		43,020.21	10,637.55					1,005.71		-
	TOTAL				282,021.39	69,735.04					6,593.02		0,00



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACIÓN : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : VOZ Y DATA


ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD		C:UNITARIO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
01	SALIDA DE VOZ Y DATA 1º, 2º, 3º NIVEL GERENCIA TRANSPORTES	CLB	1.00	10,771.44	0.70	7,540.01	0.30	3,231.43	-	-	-	-
02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAS DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONE	CLB	1.00	911.90	0.33	300.93	0.67	610.97	-	-	-	-
02.01	CONEXION A RED PRINCIPAL	CLB	1.00	911.90	0.33	300.93	0.67	610.97	-	-	-	-
03	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE CONEXION A RED PRINCIPAL	CLB	1.00	911.90	0.33	300.93	0.67	610.97	-	-	-	-
03.01	EQUIPOS Y GABINETE	CLB	1.00	911.90	0.33	300.93	0.67	610.97	-	-	-	-
03.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y GABINETE DE RED DE VOZ Y DATA	CLB	1.00	7,460.34	0.33	2,461.91	0.67	4,998.43	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO			19,143.68		10,302.85		8,840.83		0.00		0.00
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.000%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	SUBTOTAL			19,143.68		10,302.85		8,840.83		0.00		0.00
	AFECTADO POR F.R.		1.095130	20,964.81		11,282.86		9,681.85		0.00		0.00
	I.G.V. 18 %		18.00%	3,773.67		2,030.93		1,742.74		0.00		0.00
	TOTAL			24,738.48		13,313.89		11,424.59		0.00		0.00



VALORIZACIONES RECALCULADAS

UBORA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCCION EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACION : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : EQUIPAMIENTO


ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO						
1.00.00	PRIMER PISO - CENTRO EMISION LICENCIAS DE CONDUCCION																
1.01.00	ZONA DE ORIENTACION																
1.01.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	2.00	2,546.61	5,093.22	-	-	2.00	5,093.22	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.00	MODULO DE REGISTRO VIRTUAL																
1.02.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	2.00	2,546.61	5,093.22	-	-	2.00	5,093.22	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.02	Cámara digital 10 Mpx, similar Canon A800	Und	2.00	253.39	506.78	-	-	2.00	506.78	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.03	Dispensador de tickets para turnos - TURNOMATICO	Und	1.00	2,100.00	2,100.00	-	-	1.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.04	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor, 48,000 BTU	Und	1.00	5,304.24	5,304.24	-	-	1.00	5,304.24	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.00	ZONA DE REGISTRO Y ENTREGA																
1.03.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	6.00	2,546.61	15,279.66	-	-	6.00	15,279.66	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02	Impresora Laser B/N A4	Und	1.00	1,313.56	1,313.56	-	-	-	-	1.00	1,313.56	1,313.56	-	-	-	-	-
1.03.03	Lectora de Código de Barras	Und	2.00	838.46	1,676.92	-	-	2.00	1,676.92	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.04	Lector Biométrico, Resolución 500dpi, Area huella leída de 14.2mm x 18.44mm	Und	3.00	302.40	907.20	-	-	3.00	907.20	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.05	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor, 48,000 BTU	Und	1.00	5,304.24	5,304.24	-	-	1.00	5,304.24	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.06	Dispensador de tickets para turnos - TURNOMATICO	Und	1.00	2,100.00	2,100.00	-	-	1.00	2,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.00	ZONA DE IMPRESION																
1.04.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 3.3 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	2.00	2,970.34	5,940.68	-	-	2.00	5,940.68	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.02	Impresión por Retro-Transferencia Térmica (High Definition Printing) HDP 5000,16.7 millones de co	Und	1.00	20,900.00	20,900.00	-	-	1.00	20,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.03	Escanner de Producción, Resoluc. Óptica 600 dpi, Hasta 3000hpd.	Und	1.00	2,720.34	2,720.34	-	-	1.00	2,720.34	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04	Impresora Laser Color A4, Resolución de Impresión Hasta 1200 x 1200 dpi en color y negro, Veloci	Und	1.00	5,508.47	5,508.47	-	-	1.00	5,508.47	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.05	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor, 24,000 BTU	Und	1.00	3,741.53	3,741.53	-	-	1.00	3,741.53	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.00	ZONA DE ARCHIVO Y ALMACEN																
1.05.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	2.00	2,546.61	5,093.22	-	-	2.00	5,093.22	-	-	-	-	-	-	-	-
1.05.02	Impresora Laser B/N A4	Und	2.00	1,313.56	2,627.12	-	-	2.00	2,627.12	-	-	-	-	-	-	-	-
1.06.00	SUPERV. DE EVALUACIONES Y COORD ADMINISTRACION																
1.06.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	2.00	2,546.61	5,093.22	-	-	2.00	5,093.22	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.00	CENTRO DE COMPUTO																
1.07.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 3.3 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	4.00	2,966.10	11,864.41	-	-	4.00	11,864.41	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.02	Impresora Laser B/N A4	Und	1.00	1,313.56	1,313.56	-	-	1.00	1,313.56	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.03	Servidor tipo XEON IBM X3400 M3 E5620	Und	1.00	10,400.00	10,400.00	-	-	1.00	10,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.04	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor, 24,000 BTU	Und	1.00	3,741.53	3,741.53	-	-	1.00	3,741.53	-	-	-	-	-	-	-	-
2.00.00	SEGUNDO PISO - GERENCIA DE TRANSPORTE																
2.01.00	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES																
2.01.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 3.3 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	1.00	2,966.10	2,966.10	-	-	1.00	2,966.10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.02	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	1.00	2,546.61	2,546.61	-	-	1.00	2,546.61	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.03	Impresora Laser Color A3, Resolución de Impresión Hasta 600 x 600 dpi, Hasta 3600dpi con HP Int	Und	1.00	5,508.47	5,508.47	-	-	1.00	5,508.47	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.04	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor, 24,000 BTU	Und	1.00	3,741.53	3,741.53	-	-	1.00	3,741.53	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.05	Caja de Seguridad de pie contraincendio de acero de paredes de 80mm, con cerradura de alta seg.	Und	1.00	2,590.00	2,590.00	-	-	1.00	2,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.00	JEFATURAS (4) COMUNIC/TRANSP/LICENCIA Y ANTESALA																
2.02.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 3.3 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	4.00	2,546.61	10,186.44	-	-	4.00	10,186.44	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor, 36,000 BTU	Und	3.00	4,684.62	14,053.86	-	-	3.00	14,053.86	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.00	POOL DE SECRETARIA Y ESPERA																
2.03.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	1.00	2,546.61	2,546.61	-	-	1.00	2,546.61	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.00	POOL DE TECNICOS																
2.04.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 3.3 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	12.00	2,966.10	35,593.22	-	-	12.00	35,593.22	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.02	Fotocopiadora similar Konica-Minolta Bizhub 283	Und	1.00	10,762.71	10,762.71	-	-	1.00	10,762.71	-	-	-	-	-	-	-	-



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCCION EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACION : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : EQUIPAMIENTO


TEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
22.04.03	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 36.000 BTU	Und	1.00	4,684.62	4,684.62	-	-	1.00	4,684.62	-	-	-	-
23.00.00	TERCER PISO - AREA DE USOS MULTIPLES												
23.01.00	EVALUACIONES												
23.01.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	8.00	2,546.61	20,372.88	-	-	8.00	20,372.88	-	-	-	-
23.01.02	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 36.000 BTU	Und	1.00	4,684.62	4,684.62	-	-	1.00	4,684.62	-	-	-	-
23.02.00	AUDITORIO MULTISUSOS												
23.02.01	Proyector y Ecran. Luminosidad 2800lumens. Resolución XGA (1024x768pixels)	Und	1.00	2,672.74	2,672.74	-	-	1.00	2,672.74	-	-	-	-
23.02.02	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 24.000 BTU	Und	1.00	3,741.53	3,741.53	-	-	1.00	3,741.53	-	-	-	-
23.02.03	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 36.000 BTU	Und	2.00	4,684.62	9,369.24	-	-	2.00	9,369.24	-	-	-	-
24.00.00	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA POR C/NIVEL												
24.01.00	UPS de 15 KVA Monofasico de 220V, 60 Hz, con transformador	Und	3.00	15,250.00	45,750.00	-	-	3.00	45,750.00	-	-	-	-
25.00.00	INTERCONEXION (SEDE - GRTC)												
25.01.00	Equipo para transmisión de datos similar marca WAVION modelo WBS2400 (punto-punto)	Und	2.00	7,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
25.02.00	Antenas	Und	2.00	1,680.00	3,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-
25.03.00	Switch similar marca 3COM 16 puertos	Und	1.00	354.79	354.79	-	-	-	-	-	-	-	-
25.04.00	Servicio de instalación y puesta en funcionamiento. Incluye materiales.	Und	1.00	7,308.00	7,308.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				339,925.05				304,080.74				34,530.75
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			0.00%	0.00				0.00				-
	SUBTOTAL				339,925.05				304,080.74				34,530.75
	AFECTADO POR F.R.			1.09513	372,282.02				333,007.85				37,815.65
	I.G.V. 18 %			18%	67,007.16				59,941.41				6,806.81
	TOTAL				439,269.18				382,949.26				44,622.46



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACIÓN : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : VIDEO Y TELEFONIA


TEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
Y1.00	SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA				-		-		-		-		-
Y1.01	GRABADOR DIGITAL SIMILAR DAHUA PROFESIONAL DE 8 CANALES, INCL	Und	1.00	2,194.92	2,194.92		-	1.00	2,194.92		-		-
Y1.02	CAMARA SIMILAR DOMO TWIDA, C/SENSOR DE IMAGEN 1/3' COLOR, OPT	Und	4.00	355.93	1,423.73		-	4.00	1,423.73		-		-
Y1.03	CAMARA COLOR SELLADA CON IR, CON SENSOR DE IMAGEN 1/3' COLOR	Und	2.00	569.49	1,138.98		-	2.00	1,138.98		-		-
Y2.00	TELEFONIA IP				-		-		-		-		-
Y2.01	EQUIPOS				-		-		-		-		-
Y2.01.01	KIT DE 03 TELEFONOS DE GERENCIA, 09 TELEFONOS DE USUARIOS Y 0	Und	1.00	5,124.30	5,124.30		-	1.00	5,124.30		-		-
Y2.01.02	CENTRAL TELEFONICA IP SIMILAR ASTERISK 1.6.0 CON SERVIDOR HP M	Und	1.00	6,627.18	6,627.18		-	1.00	6,627.18		-		-
Y2.02	INSTALACION Y CONFIGURACION				-		-		-		-		-
Y2.02.01	INSTALACION Y CONFIGURACION DE ANEXOS TELEFONICOS IP	Und	1.00	1,500.00	1,500.00		-	1.00	1,500.00		-		-
Y2.02.02	INSTALACION Y CONFIGURACION DE CENTRAL TELEFONICA	Und	1.00	2,520.00	2,520.00		-	1.00	2,520.00		-		-
	COSTO DIRECTO				20,529.11		0.00		20,529.11		0.00		0.00
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			0.00%	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
	SUBTOTAL				20,529.11		0.00		20,529.11		0.00		0.00
	AFECTADO POR F.R.			1.095130	22,482.04		0.00		22,482.04		0.00		0.00
	I.G.V. 18 %			18%	4,046.77		0.00		4,046.77		0.00		0.00
	TOTAL				26,528.81		0.00		26,528.81		0.00		0.00



VALORIZACIONES RECALCULADAS

BRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducir EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 BICACION : BELLAVISTA - CALLAO
 NTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 ONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 ORMULA : EQUIPAMIENTO


EM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
.04.03	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 36,000 BTU	Und	1.00	4,684.62	4,684.62	-	-	1.00	4,684.62	-	-	-	-
.00.00	TERCER PISO - AREA DE USOS MULTIPLES												
.01.00	EVALUACIONES												
.01.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, incl	Und	8.00	2,546.61	20,372.88	-	-	8.00	20,372.88	-	-	-	-
.01.02	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 36,000 BTU	Und	1.00	4,684.62	4,684.62	-	-	1.00	4,684.62	-	-	-	-
.02.00	AUDITORIO MULTUSOS												
.02.01	Proyector y Ecran. Luminosidad 2800lumens. Resolución XGA (1024x768pixels)	Und	1.00	2,672.74	2,672.74	-	-	1.00	2,672.74	-	-	-	-
.02.02	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 24,000 BTU	Und	1.00	3,741.53	3,741.53	-	-	1.00	3,741.53	-	-	-	-
.02.03	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 36,000 BTU	Und	2.00	4,684.62	9,369.24	-	-	2.00	9,369.24	-	-	-	-
.00.00	SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA POR C/NIVEL												
.01.00	UPS de 15 KVA Monofásico de 220V, 60 Hz, con transformador	Und	3.00	15,250.00	45,750.00	-	-	3.00	45,750.00	-	-	-	-
.00.00	INTERCONEXION (SEDE - GRTC)												
.01.00	Equipo para transmisión de datos similar marca WAVION modelo WBS2400 (punto-punto)	Und	2.00	7,000.00	14,000.00	-	-	-	-	-	-	2.00	14,000.00
.02.00	Antenas	Und	2.00	1,680.00	3,360.00	-	-	-	-	-	-	2.00	3,360.00
.03.00	Switch similar marca 3COM 16 puertos	Und	1.00	354.79	354.79	-	-	-	-	-	-	1.00	354.79
.04.00	Servicio de instalación y puesta en funcionamiento. Incluye materiales.	Und	1.00	7,308.00	7,308.00	-	-	-	-	-	-	1.00	7,308.00
	COSTO DIRECTO				339,925.05			0.00	304,080.74			1,313.56	34,530.75
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			0.00%	0.00			0.00	0.00			0.00	-
	SUBTOTAL				339,925.05			0.00	304,080.74			1,313.56	34,530.75
	AFFECTADO POR F.R.			1.09513	372,262.02			0.00	333,007.86			1,438.52	37,815.65
	I.G.V. 18 %			18%	67,007.16			0.00	59,841.41			258.84	6,806.81
	TOTAL				439,269.18			0.00	392,849.26			1,697.46	44,622.46



VALORIZACIONES RECALCULADAS

UBICACIÓN : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : BELLAVISTA - CALLAO
 CONTRATISTA : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 FORMULA : CONSORCIO CALLAO EQUIPAMIENTO


EM	PARTIDA	METRADOS UND. CANTIDAD	PRESUPUESTO C.JUNITARIO	VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO COSTO
				METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
1.00.00	PRIMER PISO - CENTRO EMISIÓN LICENCIAS DE CONducIR									
1.01.00	ZONA DE ORIENTACION									
1.01.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,546.61			2.00	5,093.22			
1.02.00	MODULO DE REGISTRO VIRTUAL									
1.02.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,546.61			2.00	5,093.22			
1.02.02	Cámara digital 10 Mpx similar Canon A800	Und	253.39			2.00	506.78			
1.02.03	Dispensador de tickets para turnos - TURNO MATICO	Und	2,100.00			1.00	2,100.00			
1.02.04	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 48,000 BTU	Und	5,304.24			1.00	5,304.24			
1.03.00	ZONA DE REGISTRO Y ENTREGA									
1.03.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,546.61			6.00	15,279.66			
1.03.02	Impresora Laser B/N A4	Und	1,313.56					1.00	1,313.56	
1.03.03	Lector de Código de Barras	Und	838.46			2.00	1,676.92			
1.03.04	Lector Biométrico. Resolución 500dpi. Area huella leida de 14.2mm x 18.44mm	Und	302.40			3.00	907.20			
1.03.05	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 48,000 BTU	Und	5,304.24			1.00	5,304.24			
1.03.06	Dispensador de tickets para turnos - TURNO MATICO	Und	2,100.00			1.00	2,100.00			
1.04.00	ZONA DE IMPRESION									
1.04.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 3.3. GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,970.34			2.00	5,940.68			
1.04.02	Impresión por Retro-Transferencia Térmica (High Definition Printing) HDP 5000,16.7 millones de co	Und	20,900.00			1.00	20,900.00			
1.04.03	Escáner de Producción. Resolución. Óptica 600 dpi. Hasta 3000ppd.	Und	2,720.34			1.00	2,720.34			
1.04.04	Impresora Laser Color A4, Resolución de impresión Hasta 1200 x 1200 dpi en color y negro, Veloc	Und	5,508.47			1.00	5,508.47			
1.04.05	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 24,000 BTU	Und	3,741.53			1.00	3,741.53			
1.05.00	ZONA DE ARCHIVO Y ALMACEN									
1.05.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,546.61			2.00	5,093.22			
1.05.02	Impresora Laser B/N A4	Und	1,313.56			2.00	2,627.12			
1.06.00	SUPERV. DE EVALUACIONES Y COORD ADMINISTRACION									
1.06.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,546.61			2.00	5,093.22			
1.07.00	CENTRO DE COMPUTO									
1.07.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 3.3. GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,966.10			4.00	11,864.41			
1.07.02	Impresora Laser B/N A4	Und	1,313.56			1.00	1,313.56			
1.07.03	Servidor tipo XEON IBM X3400 M3 E5620	Und	10,400.00			1.00	10,400.00			
1.07.04	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 24,000 BTU	Und	3,741.53			1.00	3,741.53			
1.00.00	SEGUNDO PISO - GERENCIA DE TRANSPORTE									
1.01.00	GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES									
1.01.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 3.3. GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,966.10			1.00	2,966.10			
1.01.02	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,546.61			1.00	2,546.61			
1.01.03	Impresora Laser Color A3, Resolución de Impresión Hasta 600 x 600 dpi, hasta 36000dpi con HP Im	Und	5,508.47			1.00	5,508.47			
1.01.04	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 24,000 BTU	Und	3,741.53			1.00	3,741.53			
1.01.05	Caja de Seguridad de pie contraincendio de acero de paredes de 80mm, con cerradura de alta seg	Und	2,590.00			1.00	2,590.00			
1.02.00	JEFATURAS (4) COMUNIC/TRANSPORTE Y ANTESALA									
1.02.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 3.3. GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,546.61			4.00	10,186.44			
1.02.02	Suministro e instalación Aire Acondicionado tipo Split Decor. 36,000 BTU	Und	4,684.82			3.00	14,053.86			
1.03.00	POOL DE SECRETARIA Y ESPERA									
1.03.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 2.8 GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,546.61			1.00	2,546.61			
1.04.00	POOL DE TECNICOS									
1.04.01	Computadora con Velocidad de Clock Speed 3.3. GHz, Procesador de 4 CORES 4 THREADS, Incl	Und	2,966.10			12.00	35,593.22			
1.04.02	Fotocopiadora similar Konica-Minolta Bizhub 283	Und	10,762.71			1.00	10,762.71			



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCCION EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACION : BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 FORMULA : MOBILIARIO

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.11		VAL 02 AL 31.10.11		VAL 03 AL 30.11.11		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
1.00	PANEL DE CORCHO 3.00 x 0.60	Unid.	2.00	169.49	338.98	-	2.00	338.98	-	-	-	-	-
2.00	MODULO DE ATENCION 1.70 x 0.60 x 0.75	Unid.	8.00	593.22	4,745.76	-	0.00	-	-	-	-	-	4,745.76
3.00	SILLA RODANTE GIRATORIA, FORRO DE TELA PALANCA NEUMAT. D	Unid.	80.00	135.40	10,832.00	-	80.00	10,832.00	-	-	-	-	-
4.00	SILLA RODANTE GIRATORIA, FORRO DE TELA, PALANCA NEUMAT. A	Unid.	3.00	59.24	177.71	-	3.00	177.71	-	-	-	-	-
5.00	SILLAS APILABLES, RESPALDAR Y ASIENTO EN FIBRA DE VIDRIO	Unid.	77.00	101.69	7,830.51	-	77.00	7,830.51	-	-	-	-	-
6.00	SILLA FIAJ DE VISITA TIPO NIZA, FORRO DE TELA.	Unid.	48.00	59.24	2,843.52	-	48.00	2,843.52	-	-	-	-	-
7.00	SILLON EJECUTIVO, CON BRAZOS, FORRO DE TELA	Unid.	2.00	406.78	813.56	-	2.00	813.56	-	-	-	-	-
8.00	BANQUETA ESPERA, FIBRA DE VIDRIO, 4 PERS.	Unid.	7.00	364.51	2,551.57	-	7.00	2,551.57	-	-	-	-	-
9.00	BANQUETA ESPERA, FIBRA DE VIDRIO, 3 PERS.	Unid.	3.00	296.61	889.83	-	3.00	889.83	-	-	-	-	-
10.00	BANQUETA ESPERA, FIBRA DE VIDRIO, 2 PERS.	Unid.	2.00	228.82	457.64	-	2.00	457.64	-	-	-	-	-
11.00	MODULO DE COMPUTO INDIVIDUAL	Unid.	16.00	211.86	3,389.76	-	16.00	3,389.76	-	-	-	-	-
12.00	MODULO DE TRABAJO PARA 6 PERS.	Unid.	3.00	3,474.58	10,423.74	-	3.00	10,423.74	-	-	-	-	-
13.00	ESCRIT. MODULAR SECRETARIA EN "L" 1.60 x 1.60	Unid.	5.00	550.85	2,754.24	-	0.00	-	-	5.00	2,754.24	-	-
14.00	ESCRITORIO 1.40 x .80	Unid.	16.00	423.73	6,779.68	-	8.00	3,389.84	-	8.00	3,389.84	-	-
15.00	ESCRITORIO GERENCIAL 1.80 x 1.80 EN "L"	Unid.	1.00	1,118.64	1,118.64	-	0.00	-	-	1.00	1,118.64	-	-
16.00	ESTANTES METALICOS H= 1.80m ANCHO= 1.13m FONDO 0.38m. Espe	Unid.	18.00	118.58	2,134.07	-	18.00	2,134.07	-	-	-	-	-
17.00	ARMARIOS 1.20 x .30	Unid.	17.00	381.36	6,483.12	-	17.00	6,483.12	-	-	-	-	-
18.00	CREDENZA 1.50 x .45	Unid.	1.00	381.36	381.36	-	0.00	-	-	1.00	381.36	-	-
19.00	MESA DE DIRECTORIO 2.40 x 1.20	Unid.	1.00	1,398.31	1,398.31	-	1.00	1,398.31	-	-	-	-	-
20.00	MESA DE DIRECTORIO CIRCULAR D = 1.00	Unid.	2.00	296.61	593.22	-	2.00	593.22	-	-	-	-	-
21.00	MESA DE TRABAJO 2.40 x 1.20	Unid.	2.00	932.20	1,864.40	-	1.00	932.20	-	1.00	932.20	-	-
22.00	MESA ALTA LLENADO DE FORMULARIOS 3.00 x .60	Unid.	1.00	1,271.19	1,271.19	-	0.00	-	-	1.00	1,271.19	-	-
23.00	GAVETERO - MESA PARA IMPRESORA CIRUEDAS	Unid.	7.00	245.76	1,720.32	-	0.00	-	-	7.00	1,720.32	-	-
24.00	MODULO BAJO PARA LAVADERO 1.20m, 02 PUERTAS	Unid.	1.00	363.56	363.56	-	0.00	-	-	-	-	-	-
25.00	TABLERO DE GRANITO 1.20 x 0.60m	Unid.	1.00	355.83	355.83	-	0.00	-	-	-	-	-	363.56
26.00	TABLERO DE GRANITO 0.70 x 0.60m	Unid.	1.00	207.57	207.57	-	0.00	-	-	-	-	-	365.83
27.00	MODULO ALTO DE 0.60m	Unid.	2.00	168.64	337.28	-	0.00	-	-	-	-	-	207.57
28.00	MODULO ALTO DE 0.40m	Unid.	2.00	114.41	228.82	-	0.00	-	-	-	-	-	337.28
29.00	MODULO ALTO DE 0.60m PARA MICROONDAS	Unid.	1.00	126.27	126.27	-	0.00	-	-	-	-	-	228.82
30.00	TACHOS DE BASURA	Unid.	60.00	21.19	1,271.40	-	60.00	1,271.40	-	-	-	-	126.27
31.00	ASPIRADORA	Unid.	1.00	202.52	202.52	-	1.00	202.52	-	-	-	-	-
32.00	MICROONDAS	Unid.	1.00	278.80	278.80	-	1.00	278.80	-	-	-	-	-
33.00	CARTEL DE IDENTIFICACION DEL CENTRO DE CONDU	Unid.	3.00	712.94	2,138.82	-	3.00	2,138.82	-	-	-	-	-
COSTO DIRECTO					77,304.00								6,365.09
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				0.00%	0.00								-
SUBTOTAL					77,304.00								6,365.09
AFECTADO POR F.R.				1.09513	84,657.91								6,970.60
I.G.V. 18 %				18%	15,238.42								1,254.70
TOTAL					99,896.33								8,225.30




23
13
00

CUADRO N° 07
RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA N° 01

OBRA ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducir EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACIÓN BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA CONSORCIO CALLAO
 FORMULA ADICIONAL DE OBRA N° 01


ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO PARCIAL	VAL_01 AL 30.07.10		SALDO	
		UND.	CANTIDAD		CUNITARIO	METRADO	COSTO	METRADO
01	PARTIDA NO COMTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO							
01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
01.01.01	DEMOLICION DE ZOCALO MAYOLICA DE 20x20CM.	m2	26.64	8.85	235.76	26.64	235.76	-
01.01.02	DEMOLICION DE FALSO PISO, INC. CORTE	m2	3.21	11.86	38.07	3.21	38.07	-
01.01.03	PICADO DE MURO PIEMPOTRAR TUBERIA INC. CORTE	m	11.15	11.86	132.24	11.15	132.24	-
01.02	PISOS							
01.02.01	REPOSICION FALSO PISO MEZCLA 1:8	m2	3.21	18.09	58.07	3.21	58.07	-
01.03	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS							
01.03.01	ZOCALO DE MAYOLICA 0.20x.30cm. (1era)	m2	8.88	46.88	416.29	8.88	416.29	-
01.03.02	ZOCALO DE MAYOLICA 0.20x.30cm. (1era) SOBRE MAYOLICA	m2	8.63	43.80	373.61	8.63	373.61	-
01.04	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA							
01.04.01	MURO DE LADRILLO KK CABEZA TIPO IV M:1.4 es:1.50cm	m2	4.95	70.26	347.79	4.95	347.79	-
01.05	CARPINTERIA DE MADERA							
01.05.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOBRELIZ MADERA H=0.30M.	und	4.00	72.77	291.08	4.00	291.08	-
01.05.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MADERA E=1 1/2"	und	3.00	80.36	241.08	3.00	241.08	-
01.05.03	CERRADURA TIPO PALANCA EN PUERTA MADERA	pza	1.00	23.27	23.27	1.00	23.27	-
01.06	CARPINTERIA METALICA							
01.06.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA METALICA F.N. A=4"	m	12.90	24.94	321.73	12.90	321.73	-
01.06.02	COLOCACION DE PUERTA DE ALUMINIO Y REPOSICION VIDRIO	und	1.00	375.42	375.42	1.00	375.42	-
01.06.03	RETIRO Y REPOSICION DE PANEL METALICO CONTRAPLACADO	m2	1.79	138.91	248.65	1.79	248.65	-
01.06.04	RETIRO Y REPOSICION CERROJO ALUMINIO 2" PARA PUERTA	und	7.00	7.31	51.17	7.00	51.17	-
01.06.05	RETIRO Y REPOSICION TIRADOR METALICO 4" PARA PUERTA	und	5.00	5.61	28.05	5.00	28.05	-
01.06.06	ANCLAJES METALICOS PARA MODULOS ATENCION Y BANQUETAS	und	48.00	10.38	498.24	48.00	498.24	-
01.07	PINTURA							
01.07.01	PINTURA ESMALTE 2 MANOS, INC. BASE ZINGROMATO EN	m2	51.98	17.23	895.62	51.98	895.62	-
01.07.02	PINTURA BARNIZ EN PUERTA MADERA CONTRAPLACADA	m2	1.76	10.32	18.16	1.76	18.16	-
01.08	APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS							
01.08.01	DESMONTAJE Y COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS	und	2.00	36.04	72.08	2.00	72.08	-
01.08.02	REUBICACION DE SALIDA DE DESAGUE D=2"	und	1.00	36.53	36.53	1.00	36.53	-
01.08.03	SUMINISTRO Y COLOCACION LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE	pza	1.00	263.44	263.44	1.00	263.44	-
01.08.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADERO GRANITO INC. LLAVE	und	1.00	147.15	147.15	1.00	147.15	-
01.09	VARIOS							



CUADRO N° 07
RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA N° 01

OBRA ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO -
 BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACIÓN BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA CONSORCIO CALLAO
 FORMULA ADICIONAL DE OBRA N° 01

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL. 01 AL 30.07.10		SALDO	
		UND.	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.09.01	MODULO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 1.20X0.70M., H=0.75M.	und	8.00	338.90	2,711.20	8.00	2,711.20	-	-
01.09.02	CAVALETA MEDIA PARA CTUBERIA PVC D=2"	m	34.00	10.23	347.82	34.00	347.82	-	-
01.09.03	DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE MONTANTE TUBERIA PVC D=2"	m	9.50	10.78	102.41	9.50	102.41	-	-
01.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION PLANCHA GALVANIZADA EN	m	34.00	12.67	430.78	34.00	430.78	-	-
01.09.05	INCREMENTO DE PENDIENTE EN ESTRUCTURA METALICA	m	34.00	232.39	7,901.26	34.00	7,901.26	-	-
01.09.06	IMPERMEABILIZACION DE COBERTURA FIBROCEMENTO	m2	398.75	31.32	12,488.85	398.75	12,488.85	-	-
02	PARTIDA COMTEMPLADAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO								
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.01.01	DEMOLICION DE PISO DE LOSETA Y CERAMICA EN MAL ESTADO	m2	3.01	10.62	31.97	3.01	31.97	-	-
02.02	PISOS								
02.02.01	REPOSICION PISO CERAMICO PIEDRA GRIS ALTO TRANSITO	m2	4.41	55.44	244.49	4.41	244.49	-	-
02.03	MUROS Y TABIQUES								
02.03.01	TABIQUES DE PLANCHA DE YESO DRYWALL, SUMINISTRO E	m2	0.98	79.94	78.34	0.98	78.34	-	-
02.03.02	CUBIERTA DE PLANCHA DE YESO DRYWALL EN TIJERALES	m2	11.76	50.32	591.76	11.76	591.76	-	-
02.04	REVOQUES Y ENLUCIDOS								
02.04.01	TARRAJEO EN MUROS INTERIORES	m2	36.54	18.63	680.74	36.54	680.74	-	-
02.05	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES								
02.05.01	VIDRIO INCOLORO E=6MM.	m2	5.53	39.57	218.82	5.53	218.82	-	-
02.06	VARIOS								
02.06.01	REUBICACION DE PUNTO DE AGUA	und	1.00	35.86	35.86	1.00	35.86	-	-
02.06.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUJO MANUAL	m3	1.35	25.52	34.45	1.35	34.45	-	-
	COSTO DIRECTO				31,012.26		31,012.26		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		20.000000%		6,202.46		6,202.46		
	SUBTOTAL 01				37,214.71		37,214.71		
	AFECTADO POR F.R.		1.095130		40,754.94		40,754.94		
	COSTO ADICIONAL 01				40,754.94		40,754.94		
	I.G.V. 18 %		18%		7,335.89		7,335.89		
	TOTAL				48,090.83		48,090.83		



CRONOGRAMA VALORIZADO DE ADICIONAL N° 01

Obra

ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
ING. CRISTIAN LEA POMA

Supervisión
Contratista

CONSORCIO CALLAO

14 de septiembre de 2011

45 días calendarios


Fecha

Plazo

	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	1,061,412.22	891,943.04
Monto de Contrato	1,162,384.05	976,793.32
Valor Referencial: OC	569,081.94	478,220.12
Monto de Contrato : OC	623,218.54	523,713.06

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/11/11 30/11/11	C.IGV	S.IGV
Plazo	45 días calendarios	31,012.26			
RESUMEN		31,012.26	31,012.26	-	-
01	ARQUITECTURA	-	-	-	-
02	INSTALACIONES_SANITARIAS	-	-	-	-
03	INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-	-
04	VOZ Y DATA	-	-	-	-
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civile	31,012.26	31,012.26	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	6,202.46	6,202.46	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles	37,214.71	37,214.71	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	40,754.94	40,754.94	-	-
05	VIDEO Y TELEFONIA	-	-	-	-
06	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-
07	MOBILIARIO	-	-	-	-
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	-	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: Otros	-	-	-	-
	COSTO TOTAL: otros x FR	-	-	-	-
	COSTO TOTAL	40,754.94	40,754.94	-	-
	% AVANCE		100.00%		
	% AVANCE ACUMULADO		100.00%		

ARQUITECTURA	40,754.94	40,754.94	-	-	-
INSTALACIONES_SANITARIAS	-	-	-	-	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-	-	-
VOZ Y DATA	-	-	-	-	-
VIDEO Y TELEFONIA	-	-	-	-	-
EQUIPAMIENTO	-	-	-	-	-
MOBILIARIO	-	-	-	-	-



CUADRO N° 09

RESUMEN DE VALORIZACIONES ADICIONAL N° 01

Obra **ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO**
 Supervisión **ING. CRISTIAN LEA POMA**
 Contratista **CONSORCIO CALLAO**
 Fecha **14 de septiembre de 2011**
 Plazo **45 días calendario**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/11/11 30/11/11		
RESUMEN					
01	ARQUITECTURA	31,012.26	31,012.26	-	-
02	INSTALACIONES SANITARIAS	-	-	-	-
03	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-
04	VOZ Y DATA	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	31,012.26	31,012.26	-	-
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	6,202.46	6,202.46	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	37,214.71	37,214.71	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	40,754.94	40,754.94	-	-
05	VIDEO Y TELEFONIA	-	-	-	-
06	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-
07	MOBILIARIO	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO: OTROS	-	-	-	-
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	-	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	-	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	-	-	-	-
	COSTO TOTAL	40,754.94	40,754.94	-	-
	% AVANCE		100.00%		
	% AVANCE ACUMULADO		100.00%		
	ARQUITECTURA	40,754.94	40,754.94	-	-
	INSTALACIONES SANITARIAS	-	-	-	-
	INSTALACIONES ELECTRICAS	-	-	-	-
	VOZ Y DATA	-	-	-	-
	VIDEO Y TELEFONIA	-	-	-	-
	EQUIPAMIENTO	-	-	-	-
	MOBILIARIO	-	-	-	-



CUADRO Nº 10

CALCULO DE REAJUSTES - ADICIONAL Nº 01

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO

CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO

VALOR REFERENCIAL : SI. 1,061,412.22 (C /IGV) 891,943.04 (\$/IGV)

CD_Base 743,285.87


CD_Cto 813,994.43

CONTRATO : SI. 1,162,384.05 (C /IGV) 976,793.32 (\$/IGV)

VAL Nº	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	REAJUSTE		DEDUCCION		REAJ.ACUM AUTORIZ. BRUTO	REAJ. RECONOC. NETO	
			C.Dif	Valor Ref.		REAL	C.Contrato				PROG.	ACUM.	REAL	AUTORIZ. BRUTO			EFFECT.
01	nov-11	dic-11		31,012.26	31,012.26		31,012.26	31,012.26	1,006	0,006	186.07	186.07	186.07	0.00	186.07	0.00	186.07
SUBTOTAL			0.00	31,012.26	31,012.26		31,012.26				186.07	186.07	186.07	0.00	186.07	0.00	186.07

RESUMEN VALORIZACIONES RECALCULADAS

01	nov-11	dic-11		31,012.26	31,012.26		31,012.26	31,012.26			186.07	186.07	186.07	0.00	186.07	0.00	186.07
SUBTOTAL			0.00	31,012.26	31,012.26		31,012.26				186.07	186.07	186.07	0.00	186.07	0.00	186.07




CUADRO N° 11

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - ADICIONAL N° 01

OBRA : ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACIÓN : BELLAVISTA - CALLAO (Con IGV)
 VALOR REFERENCIAL : S/. 1,061,412.22 (Con IGV)
 PRESUPUESTO CONTRATADO : S/. 1,162,384.05 (Con IGV)
 CONTRATISTA : CONSORCIO CALLAO
 SUPERVISION : ING. CRISTIAN LEA POMA

FORMU 01 ARQUITECTURA K = $0.402Dr/Do + 0.294Ir/Io + 0.181Mr/Mo + 0.066Tr/To + 0.057MPr/MPo$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE may-11	INDICE DE MES	
						nov-11	K
D	30	Dólar mas inflación	0.402	100.00%	363.73	356.94	0.394
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.294	100.00%	362.29	370.47	0.301
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.181	100.00%	427.68	448.29	0.190
T	71	Tubería de fo. fdo.	0.066	100.00%	515.36	510.12	0.065
MP	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.057	58.33%	240.64	235.99	0.056
	51	Perfil de Acero Liviano	0.057	41.67%	347.28	338.40	
COEF. REAJUSTE MENSUAL							1.006



CUADRO N° 12
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 01


OBRA ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE
CONducir EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO

UBICACIÓN BELLAVISTA - CALLAO

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA CONSORCIO CALLAO


ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL
					-
	MOBILIARIO				-
02.00.00	MODULO ATENCIÓN 1.70X0.60X0.75 M.	und	8.00	593.22	4,745.76
					-
	COSTO DIRECTO				4,745.76
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		20.00000%		949.16
	SUBTOTAL 01				5,694.92
	AFECTADO POR F.R.		1.0951297		6,236.68
	COSTO ADICINAL 01				6,236.68
	I.G.V. 18 %		18%		1,122.60
	TOTAL				7,359.28



CUADRO N° 13
RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA N° 02


OBRA ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducir EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO
 UBICACIÓN BELLAVISTA - CALLAO
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA CONSORCIO CALLAO
 FORMULA ADICIONAL DE OBRA N° 02

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 01.08.10		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
1	RADIO ENLACE								
1.1	RADIO SIMILAR A AIRSPAN MODELO ASN-900, FRECUENCIA 5.8GHZ	UNID	2.00	5,580.35	11,160.71	2.00	11,160.71	-	-
1.2	ANTENA DE 32.5 dBi DE GANANCIA, FRECUENCIA 5.8 GHZ	UNID	2.00	1,680.00	3,360.00	2.00	3,360.00	-	-
1.3	MATERIALES DE INSTALACION, INCLUYE: 02 SWITCHES DE 16 PUERTOS 10/100/1000 Mbps GABINETE DE PARED DE 5UR Y SUMINISTRO DE INSTALACION	Glb	1.00	3,953.68	3,953.68	1.00	3,953.68	-	-
1.4	SUMINISTRO Y SERVICIO DE INSTALACION DE FIBRA OPTICA 120 M. PARA CABLEADO ENTRE GABINETE INCLUYE GABINETES, DUCTOS, BANDEJAS, PATCH CORE, CONECTORIZACION, CERTIFICACION Y SUMINISTROS DE INSTALACION ENTRE EDIFICIOS 4 Y 1.	Glb	1.00	5,738.88	5,738.88	1.00	5,738.88	-	-
1.5	ACCESS POINT INDOOR PARA IRRADIAR ACCESO A INTERNET, SOLUCION QUE INCLUYE 04 EQUIPOS AP DE ALTA PERFORMANCE. INCLUYE DOS ANTENAS INTEGRADAS DE 03 dBi CADA UNA.	Glb	1.00	7,257.44	7,257.44	1.00	7,257.44	-	-
1.6	SERVICIOS DE INSTALACION DEL RADIO-ENLACE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE TEST DE ENTREGA OPERATIVA	Glb	1.00	3,060.04	3,060.04	1.00	3,060.04	-	-
2	MOBILIARIO								
2.1	MODULO ALTO 20CM SIN PUERTA SIMILAR VERSLL BL	UND	1.00	101.69	101.69	1.00	101.69	-	-
2.2	MODULO ALTO 40CM 1 PUERTA SIMILAR VERSLL BL	UND	1.00	134.75	134.75	1.00	134.75	-	-
2.3	MODULO ALTO 60CM CAMP 2 PUERTAS SIMILAR VERSLL BL	UND	1.00	158.55	158.55	1.00	158.55	-	-
2.4	MODULO ALTO 60CM MICROONDAS SIMILAR VERSLL BL	UND	1.00	155.93	155.93	1.00	155.93	-	-
2.5	MODULO BAJO 40CM 1 PUERTA SIMILAR VERSLL BL	UND	1.00	177.12	177.12	1.00	177.12	-	-
2.6	MODULO BAJO 40 CM 4 CAJONES SIMILAR VERSLL BL	UND	1.00	269.49	269.49	1.00	269.49	-	-
2.7	MODULO BAJO 75CM ESQUINERO SIMILAR VERSLL BL	UND	1.00	295.76	295.76	1.00	295.76	-	-
2.8	TABLERO 1.20 COLOR NEGRO MATE CIZOC INTEGRADO	UND	1.00	118.56	118.56	1.00	118.56	-	-
2.9	TABLERO 0.70 ESC-ZOCALO SUELTO COLOR NEGRO MATE	UND	1.00	108.39	108.39	1.00	108.39	-	-
2.10	SERVICIO DE INSTALACION	UND	1.00	99.08	99.08	1.00	99.08	-	-
COSTO DIRECTO					36,150.07		36,150.07		
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)			0.00000%						
SUBTOTAL 01					36,150.07		36,150.07		
AFECTADO POR F.R.			1.086130		39,589.03		39,589.03		



08/12/2016

COSTO ADICIONAL 01					39,589.03		
IG.V. 18 %	18%				7,126.03		
TOTAL					46,715.06		



CRONOGRAMA VALORIZADO DE ADICIONAL N° 02


Obra **ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO**
 Supervisión **ING. CRISTIAN LEA POMA**
 Contratista **CONSORCIO CALLAO**

	C.IGV	S.IGV
Valor Referencial	1,061,412.22	891,943.04
Monto de Contrato	1,162,384.05	976,793.32
Valor Referencial: OC	569,081.94	478,220.12
Monto de Contrato : OC	623,218.54	523,713.06

Fecha **14 de septiembre de 2011**
 Plazo **45 días calendarios**

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/10/11	31/10/11
Plazo	45 días calendarios	-	-	-
RESUMEN				
01	ARQUITECTURA	-	-	-
02	INSTALACIONES_SANITARIAS	-	-	-
03	INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-
04	VOZ Y DATA	-	-	-
	VIDEO Y TELEFONIA	-	-	-
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civile	-	-	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles	-	-	-
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	-	-	-
05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	36,150.07	36,150.07	-
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	36,150.07	36,150.07	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-
	COSTO TOTAL: Otros	36,150.07	36,150.07	-
	COSTO TOTAL: otros x FR	39,589.03	39,589.03	-
	COSTO TOTAL	39,589.03	39,589.03	-
	% AVANCE		100.00%	
	% AVANCE ACUMULADO		100.00%	

ARQUITECTURA	-	-	-
INSTALACIONES_SANITARIAS	-	-	-
INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-	-
VOZ Y DATA	-	-	-
EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	39,589.03	39,589.03	-



CUADRO N° 15

RESUMEN DE VALORIZACIONES ADICIONAL N° 02

Obra ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducir EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO


Supervisión ING. CRISTIAN LEA POMA

Contratista CONSORCIO CALLAO

Fecha 14 de septiembre de 2011

Plazo 45 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01/10/11 31/10/11
RESUMEN			
01	ARQUITECTURA	-	-
02	INSTALACIONES_SANITARIAS	-	-
03	INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-
04	VOZ Y DATA VIDEO Y TELEFONIA	-	-
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES		
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES		
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	-	-
05	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	36,150.07	36,150.07
	COSTO DIRECTO: OTROS		
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	36,150.07	36,150.07
	COSTO SUBTOTAL: OTROS		
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	39,589.03	39,589.03
	COSTO TOTAL	39,589.03	39,589.03
	% AVANCE		100.00%
	% AVANCE ACUMULADO		100.00%
	ARQUITECTURA		
	INSTALACIONES_SANITARIAS	-	-
	INSTALACIONES_ELECTRICAS	-	-
	VOZ Y DATA	-	-
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	39,589.03	39,589.03



CUADRO N° 16
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA N° 02


OBRA ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducir EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO

UBICACIÓN BELLAVISTA - CALLAO

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA CONSORCIO CALLAO

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL
Sub Presupuesto:	EQUIPOS DE OFICINA				-
05.00.00	INTERCONEXION (SEDE - GRTC)				34,530.75
05.01.00	Equipo para transmisión de datos similar marca WAVION mode	Und	2.00	7,000.00	14,000.00
05.02.00	Antenas	Und	2.00	1,680.00	3,360.00
05.03.00	Switch similar marca 3COM 16 puertos	Und	1.00	354.79	354.79
05.04.00	Servicio de instalación y puesta en funcionamiento. Incluye mat	Und	1.00	7,308.00	7,308.00
Sub Presupuesto:	MOBILIARIO DE OFICINA				-
24.00	MODULO BAJO PARA LAVADERO 1.20m, 02 PUERTAS	Und	1.00	363.56	363.56
25.00	TABLERO DE GRANITO 1.20 x 0.60m	Und	1.00	355.83	355.83
26.00	TABLERO DE GRANITO 0.70 x 0.60m	Und	1.00	207.57	207.57
27.00	MODULO ALTO DE 0.60m	Und	2.00	168.64	337.28
28.00	MODULO ALTO DE 0.40m	Und	2.00	114.41	228.82
29.00	MODULO ALTO DE 0.60m PARA MICROONDAS	Und	1.00	126.27	126.27
	COSTO DIRECTO				36,150.08
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		0.00000%		-
	SUBTOTAL 01				36,150.08
	AFECTADO POR F.R.		1.0951297		39,589.03
	I.G.V. 18 %		18%		7,126.03
	TOTAL				46,715.06



CUADRO N° 17
PRESUPUESTO DEDUCTIVO DE OBRA

OBRA ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONducir EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - BELLAVISTA - CALLAO

UBICACIÓN BELLAVISTA - CALLAO

ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA CONSORCIO CALLAO

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL
Sub Presupuesto:	ARQUITECTURA				
02.02.02	LAVADO DE PISO DE TAPIZON EXISTENTE	m2	264.98	2.12	561.76
02.04.02	TABIQUES DE PLANCHA DE YESO DRYWALL, SUMINISTRO	m2	7.05	79.94	563.58
	COSTO DIRECTO				1,125.34
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)		20.00000%		225.06
	SUBTOTAL 01				1,350.40
	AFECTADO POR F.R.		1.0951297		1,478.86
	I.G.V. 18 %		18%		266.19
	TOTAL				1,745.05

Observaciones:

Según se indica en el Acta de Recepción de Obra del 26 de Diciembre del 2011, suscrito por el Comité de recepción y representantes del Consorcio Callao, se precisa que se ha comprobado la no presencia del tapizón que existía en el segundo piso, el cual no se efectuó los trabajos de lavado ni se reinstaló por estar en pésimo estado, según manifiesta el inspector de obra. También se ha verificado que no se han ejecutado los trabajos de tabiquería de plancha de drywall, suministro e instalación (dos lados), en la oficina 2 de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, como también el suministro e instalación de tabiquería de plancha drywall en el muro que divide el ala norte y sur del edificio en el segundo piso (sellado), según plano TN-02; por lo que, estos trabajos no ejecutados deberá aplicarse el deductivo correspondiente, en la liquidación de obra.

