



Gobierno Regional  
del Callao

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 026-2012-Gobierno Regional del Callao-GRI

Callao, 17 ABR. 2012

### VISTOS:

La **RGGR N° 1117-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR**, de fecha 07 de Setiembre del 2011; el **Contrato N° 063-2011-REGION CALLAO**, de fecha 17 de Octubre del 2011; el **Acta de Constatación Física de la Obra**, de fecha el 25 de Noviembre del 2011; el **Acta de Recepción de Obra**, de fecha 21 de Diciembre del 2011; La **Carta N° 00068.002.2012. ECG.GG**, de fecha 13 de Febrero del 2012, de Liquidación de Obra presentada por el Contratista; la **Carta N° 04-2012-ACZ/SUPERVISOR/LOSAS**, de fecha 13 de Febrero del 2012 y presentada a la Entidad con fecha 20 de febrero de 2012 y la **Carta N° 012-2012-ACZ/SUPERVISOR/LOSAS**, de fecha 15 de Febrero del 2012, emitidas por el Supervisor de Obras; el **Informe N° 101-2012-GRC/GA-CONTA.**, de fecha 29 de Febrero del 2012, emitido por la Oficina de Contabilidad; el **Informe N° 017-2012-GRC-GRI-OC/LGC** de fecha 10 de Abril del 2012, emitido por el Liquidador de la Oficina de Construcción; el **Informe N° 036-2012-GRC-GRI-OC-ANP.**, de fecha 13 de Abril del 2012, emitido por el Abogado de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;


### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1117-2011-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 07 de Setiembre de 2011, en su Artículo Segundo se Aprobó el Expediente de Contratación Para el Proyecto de Inversión Pública "**Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Olímpico - Urb. Juan Pablo II - Callao**", con Código de SNIP N° 184662, para ser ejecutado por Obra, por el Valor Referencial total de **S/. 210,436.60 (Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Con 60/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV., del 18%, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29666, Ley que restituye la tasa del impuesto establecida por el Artículo 17° del TUO de la Ley del impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, con precios al mes de Mayo del 2011 y un Plazo de ejecución de Veintiún (21) días calendario, bajo el sistema a Suma Alzada, a convocarse por proceso de selección de Adjudicación Directa Selectiva.

Con fecha 30 de Setiembre de 2011, mediante Acta, el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la Adjudicación Directa Selectiva N° 0070-2011-REGIÓN CALLAO, convocada para la Ejecución de la Obra "**Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Olímpico - Urb. Juan Pablo II - Callao**", mediante la publicación en el SEACE, adjudicándose a la Empresa **EVER CONTRATISTAS GENERALES EIRL.**

Que, mediante Contrato N° 063-2011-REGIÓN CALLAO, de fecha 17 de Octubre del 2011, la Entidad suscribió el contrato con la Empresa **EVER CONTRATISTAS GENERALES EIRL.**, para la ejecución de la Obra de "**Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Olímpico - Urb. Juan Pablo II - Callao**", con un Valor Contractual de **S/. 210,436.60 (DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 60/100 NUEVOS SOLES)**, Incluido el IGV., y un plazo de ejecución de Veintiún (21) días calendario, contados a partir del día siguiente en que se cumplan las condiciones establecidas en el Artículo 184° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante el **Acta de Entrega de Terreno** de fecha 24 de Octubre de 2011, la Entidad representado por el Ing. Alberto Cachuan Zúñiga, en calidad de Supervisor de obra; el Contratista representado por el Ing. Percy Enrique Álvarez Villar, en calidad de Residente de Obra y el Sr. José Antonio Marcos Fanarraga, en calidad de representante Legal, se reunieron en el lugar donde se ejecutó la Obra y después del recorrido por el terreno, constataron que no existe observación alguna sobre la libre disponibilidad del terreno, por lo cual se hizo entrega del terreno al Contratista.





Que, mediante Informe N° 285-2011-GRC/GRI-OC-WFIM, de fecha 22 de Noviembre del 2011, el Coordinador de Obra, solicitó designar el Comité de Recepción de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Olímpico - Urb. Juan Pablo II - Callao", indicando que según anotaciones en el Cuaderno de Obra, Asiento N° 30 del Residente de Obra y Asiento N° 31 del Supervisor de Obra, indican que los trabajos han culminado al 100%, por lo cual solicitan el nombramiento del Comité de Recepción de Obra. Así mismo, con Memorandum N° 411-2011-GRC/GRI-OC, de fecha 22 de Noviembre del 2011, la Entidad designó al Comité de Recepción de Obra, integrada por los siguientes profesionales: Arq. Betty Ruesta García (Presidente), Ing. Helí Benavides Vía y Ing. Rafael Miranda Bueno (Miembros).

Que, mediante Informe N° 290-2011-GRC/GRI-OC-WFIM de fecha 22 de Noviembre del 2011, el Coordinador de Obra, gestionó el Pago Único de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Olímpico - Urb. Juan Pablo II - Callao", el cual fue solicitado por el Contratista y sustentada con la documentación entregada por el Supervisor designado para este caso, por la suma de **S/. 210,436.60** (Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Con 60/100 Nuevos Soles), incluido el IGV.

Que, mediante Acta de Constatación Física de Obra, de fecha 25 de Noviembre del 2011, la Comisión de Recepción de Obra, nombrada por la Oficina de Construcción, con la finalidad de recepcionar la obra, se hicieron presente en el lugar de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Olímpico - Urb. Juan Pablo II - Callao", y luego de haber realizado el recorrido y verificado físicamente la Obra encontraron observaciones, disponiendo que estas sean levantadas por el Contratista, en un plazo máximo de 07 días naturales, de suscrita el Acta por los integrantes del Comité de Recepción de Obra, Incluyendo los 5 días naturales previos a los Trabajos del levantamiento de observaciones.

Que, en mérito a lo señalado en el considerando anterior, mediante Acta de Recepción de la Obra, de fecha 21 de Diciembre del 2011, los miembros de la Comisión de Recepción, en cumplimiento de la Cláusula Décima Cuarta del Contrato N° 063-2011- Región Callao, verificaron el levantamiento de Observaciones del Acta de Constatación Física de fecha 25 de Noviembre de 2011, dando su conformidad a los trabajos ejecutados, por lo cual procedieron a suscribir el Acta de Recepción de Obra con la participación de los siguientes profesionales: Por el Gobierno Regional del Callao, la Arq. Nancy Milagros Suito Meza (Presidente), por encontrarse de vacaciones la Arq. Betty Ruesta García; el Ing. Helí Benavides Vía (Miembro), el Ing. Rafael Miranda Bueno (Miembro), el Ing. Wilfredo Inciso Morales (Coordinador) y el Ing. Alberto Cachuan Zúñiga (Supervisor de Obra), y por parte del Contratista el Ing. Percy Enrique Álvarez Villar (Residente de Obra) y el Sr. José Antonio Marcos Fanarraga (Representante Legal).

Que, mediante Carta N° 00068.002.2012.ECG.GG. de fecha 13 de Febrero del 2012, el Contratista **EVER CONTRATISTAS GENERALES EIRL.**, presentó con atención al Supervisor de Obra, Ing. Alberto Cachuan Zúñiga, el Expediente de Liquidación de la Obra anteriormente mencionada, en el que señala adjuntar la documentación sustentatoria como es: Generalidades del Contrato Principal, Memoria Descriptiva Valorizada, Liquidación Final del Contrato de Obra, Monto del Contrato Vigente, Valorización Pagada, Reajustes, Cuadro de Análisis Comparativo, Cronograma Valorizado, Cuaderno de Obra (Original), Acta de Entrega de Terreno, Acta de Constatación Física, Acta de Recepción de Obra, Certificados de Garantía - Control de Calidad, Copia del Contrato de Obra, Copia de Carta Fianza, Planos de Replanteo y CD, Anexos y Aportes, dentro del cual se encuentra la Liquidación elaborada por el Contratista y los Cálculos sustentatorios, con un **Saldo a Cargo** del contratista por **S/.10,788.25 ( Diez Mil Setecientos Ochenta y Ocho Con 25/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV.

Que, mediante Carta N° 04-2012-ACZ/SUPERVISOR/LOSAS de fecha 13 de Febrero del 2012, y recepcionada por la Entidad con fecha 20 de Febrero del 2012 con Hoja de Ruta N° 004541, el Supervisor hace entrega de la Entidad el Expediente de Liquidación Técnica Financiera del Contrato, elaborado por el Contratista de la Obra, llegando a la **Conclusión Final**, que el Contratista **Ever Contratistas Generales E.I.R.L.**, tiene un **SALDO A CARGO**, pendiente de Pagar a la Entidad de **S/.10,788.25 ( Diez Mil Setecientos Ochenta y Ocho Con 25/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV.





Que, mediante Carta N° 012-2012-ACZ/SUPERVISOR/LOSAS, de fecha 15 de Febrero del 2012, sobre la base de la observación realizada por el Comité de Recepción de Obra, la Supervisión remitió el sustento técnico del **Deductivo** ha considerarse en la liquidación de la Obra "**Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Olímpico - Urb. Juan Pablo II - Callao**", indicando que la causal de la modificación obedece que el Tipo de Grass especificado en la partida "**Suministro y Colocación de Grass sintético de 50 mm, Monofilamento, Bicolor verde Oliva - Verde Oliva - Verde Esmeralda Inc. Arena Silice h=2cm., Caucho Granulado h=2cm.**", por haberse agotado en el Mercado Nacional. Motivo por el cual el Supervisor teniendo en cuenta el vencimiento del plazo de ejecución de la Obra, **Reformuló y Pactó** con el Contratista, un nuevo precio por M2. del Grass Sintético instalado en la Obra en mención, el cual resulta un monto menor al establecido en el Contrato, según se detalla: Metrado de la Partida es **767.93 m2**, que multiplicado por la diferencia de precios unitarios **S/.( 74.83 – 65.00)**, es **S/ 9.83**; Resultando un monto total a Deducir de **S/10,788.25 (Diez Mil Setecientos Ochenta y Ocho Con 25/100 Nuevos Soles)**, monto que incluye el Costo Directo, Gastos Generales 11.11%, Utilidad 10% y el IGV. según **Anexo N° 01**.

Que, mediante Informe N° 101-2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 29 de Febrero del 2012, la Oficina de Contabilidad con el Proveído de la Gerencia de Administración remitió el Cuadro de Liquidación Financiera de la Obra "**Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Olímpico - Urb. Juan Pablo II - Callao**", por un monto pagado de **S/. 210,436.60 (DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 60/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV.


Que, mediante Informe N° 060-2012-GRC/GRI-OC-WFIM, de fecha 02 de Marzo del 2012, el Coordinador de Obra, remitió al Área de Liquidaciones, la documentación que aparece detallado en el citado informe, con la finalidad de procederse a la elaboración de la Liquidación Técnica Financiera.

Que, mediante Informe N° 199-2012-GRC/GA-TESO, de fecha 19 de Marzo del 2012, emitido por el Jefe de la Oficina de Tesorería, remitió la Relación de Cartas Fianzas en Custodia al 16-03-2012, dentro de las cuales figura el ítem 66 la Carta Fianza N° 010291480-002, emitida por el Banco **SCOTIABANK** por la suma de **S/. 21,043.66**, por concepto de Fiel Cumplimiento para la Adjudicación Directa Selectiva N° 070-2011-REGIÓN CALLAO, presentado por el Contratista **EVER CONTRATISTAS GENERALES EIRL**, para avalar el cumplimiento del Contrato N° 063-2011-REGIÓN CALLAO, garantía que tiene como fecha de vencimiento el 31 de Mayo de 2012.

Que, mediante Informe de Vistos N° 017-2012-GRC/GRI-OC/LGC, de fecha 10 de Abril del 2012, el responsable de la elaboración de la Liquidación concluye que ha realizado la verificación de los conceptos y cálculos de la Liquidación elaborada por el contratista, la misma que es **OBSERVADA**, razón por el cual ha elaborado una nueva Liquidación para la Entidad, determinándose una **Inversión Autorizada** ascendente a la suma de **S/. 199,437.91 (Ciento Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Con 91/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV., en cuanto al Monto Total Pagado al Contratista es la suma de **S/. 210,436.60 (Doscientos Diez Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Con 60/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV. Resultando un **SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**, por el monto de **S/10,998.69 (Diez Mil Novecientos Noventa y Ocho con 69/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV. Así mismo, no hay penalidad ni costo del Expediente de Liquidación, toda vez que la ejecución de la Obra se culminó dentro del plazo contractual vigente, y presentó la liquidación dentro de los plazos estipulados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por D.S. 184-2008-EF.

Que, en mérito de las normas legales invocadas en los párrafos precedentes y considerando que la inversión realizada en la Obra, es una de Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva existente, la misma que ha estado en uso de los beneficiarios en tal sentido corresponde disponer que el citado gasto ejecutado, sea considerado en la Cuenta de **Gastos Corrientes de la Entidad**, por ser un Servicio de Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva.

En consecuencia de conformidad con lo dispuesto en las normas legales antes expuestas, así como de lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-





Gobierno Regional  
del Callao

Gobierno Regional del Callao - PR de fecha 29 de Abril del 2009, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000055, 000155 y 000169 de fecha 13 de Enero del 2011, 23 de Febrero del 2011 y 03 de Marzo del 2011, y de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 0000-28, de fecha 20 de Diciembre del 2011; y contando con la visación de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura.

**SE RESUELVE :**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, el Deductivo de Obra N° 01 al Contrato N° 063-2011 - REGIÓN CALLAO, suscrito con el Contratista **EVER CONTRATISTAS GENERALES EIRL**, para la ejecución de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Olímpico - Urb. Juan Pablo II - Callao", por la suma de **S/.10,788.25 (DIEZ MIL SETECIENTOS OCHENTIOCHO CON 25/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV., que equivale a menos 5.13% del monto del Contrato, en mérito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, según detalle del Anexo N° 01.

**ARTÍCULO SEGUNDO .- OBSERVAR** la Liquidación presentada por el Contratista **EVER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**, y **APROBAR**, la Liquidación elaborada por la Entidad del Contrato N° 063-2011-REGIÓN CALLAO, de fecha 17 de Octubre del 2011; cuyo monto **AUTORIZADO** asciende a **S/. 199,437.91 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 91/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV, y el monto **PAGADO**, asciende a la Suma de **S/. 210,436.60 (DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 60/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV., por lo cual resulta un **SALDO A CARGO** del Contratista por el monto de **S/.10,998.69 (DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 69/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV. según detalle del Anexo N° 02 y cuadros sustentatorios de la presente Resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- Autorizar**, a la Gerencia de Administración para que a través de la Oficina de Tesorería, disponga las acciones destinadas a efectuar la **RECUPERACION** del monto de **S/. 10,998.69 (Diez Mil Novecientos Noventa y Ocho Con 69/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV. del contratista **EVER CONTRATISTAS GENERALES EIRL**.


**ARTÍCULO CUARTO.- Autorizar**, a la Gerencia de Administración para que disponga las acciones destinadas a efectuar la **ENTREGA**, al Contratista **EVER CONTRATISTAS GENERALES EIRL.**, la Carta Fianza N° 010291480-002, emitida por el BANCO SCOTIABANC por la suma de **S/. 21,043.66**, por el concepto de Fiel Cumplimiento, **previo recuperación del monto señalado en el Artículo Tercero** de la presente Resolución.

**ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR**, a la Gerencia de Administración, para que el destino del Costo incurrido en la Ejecución de la Obra "Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Olímpico - Urb. Juan Pablo II - Callao", sea considerado en la Cuenta de **Gasto Corriente de la Entidad**, por ser una Obra de Rehabilitación y Mejoramiento de una Infraestructura Deportiva existente, que estaba en uso de sus beneficiarios.

**ARTÍCULO SEXTO.- Encargar**, a la Oficina de trámite Documentario y Archivo, realice la notificación de la presente Resolución, Anexos N° 01 y N° 02, con sus cuadros sustentatorios, de conformidad del Artículo III -Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE.**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

  
CPC. ANDRES M. VILLARREYES DAVILA  
Gerente Regional de Infraestructura

## ANEXO N° 01

**PRESUPUESTO DEDUCTIVO N° 01**  
**OBRA : " REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO -**  
**URB. JUAN PABLO II - CALLAO "**  
**MODALIDAD : ADJUDICACION SELECTA SELECTIVA N° 070 - 2011 - REGION CALLAO**  
**CONTRATO : N° 063 - 2011 - REGION CALLAO**  
**CONTRATISTA : EVER CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.**  
**SUPERVISION : ING. ALBERTO CACHUAN ZUÑIGA**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	METRADO	P.UNITARIO	PARCIAL
06.02.00	GRAS ARTIFICIAL				
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAS SINTETICO DE				
	50 mm. MONOFILAMENTO BICOLOR VERDE OLIVA -	UND.	767.93	9.83	7,548.75
	VERDE ESMERALDA inc. ARENA SILICE H = 2cm.				
	CAUCHO GRANULADO H = 2 cm.				
	<b>COSTO DIRECTO</b>				7,548.75
	<b>GASTOS GENERALES 11.11 %</b>				.838.96
	<b>UTILIDAD : 10 %</b>				754.88
	<b>COSTO PARCIAL</b>				<b>9,142.59</b>
	<b>IGV. 18%.</b>				1,645.66
	<b>COSTO TOTAL</b>				<b>10,788.25</b>

NOTA.-

Presupuesto Base Contratado		
UND	METRADO	P.U.
	767.93	74.83
Und.		<b>57,464.20</b>
Presupuesto Pactado		
Und.	767.93	65.00
		<b>49,915.45</b>

Diferencia S/. **7,548.75**



## ANEXO N° 02

## REQ. DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 MODALIDAD : ADS N° 0070  
 CONTRATO : 063-2011-REGION CALLAO  
 CONTRATISTA : EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 SUPERVISION : ING. ALBERTO CACHUAN ZUÑIGA

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
<b>1.1.0</b>	<b>AUTORIZADO</b>	S/.	S/.
1.1.1	Contrato Principal vigente		169,193.52
	Contrato Principal: Ejecución de Obra	178,336.10	
	Deductivo N° 01	(9,142.58)	
1.1.2	Reintegros		-178.34
	Contrato Principal: Ejecución de Obra	(178.34)	
1.1.3	Reconocimiento Mayores Gastos Generales		0.00
	Ampliacion de Plazo N° 01	0.00	
1.1.4	Impuestos I.G.V.		30,422.73
	IGV del Contrato Principal Vigente	30,454.83	
	IGV Reintegros	(32.10)	
		<b>AUTORIZADO TOTAL OBRA</b>	<b>S/.</b>
			<b>199,437.91</b>
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO:</b>		
1.2.1	Contrato Principal		178,336.10
	Contrato Principal: Ejecución de Obra	178,336.10	
1.2.2	Reintegros		-
	Expediente Tecnico	0.00	
	Contrato Principal	0.00	
	Adicional N° 01	0.00	
1.2.3	IGV		32,100.50
	Expediente Tecnico	0.00	
	Contrato Principal + reintegros	32,100.50	
	Adelanto Directo	0.00	
	Adelanto de Materiales N° 01	0.00	
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		0.00
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Directo	0.00	
	Materiales	0.00	
1.2.4.2	Amortizados		
	Directo	0.00	
	Materiales	0.00	
		<b>PAGADO EN VALORIZACIONES</b>	<b>S/.</b>
			<b>210,436.60</b>
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/.</b>	<b>10,998.69</b>



## ANEXO N° 02

## LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 MODALIDAD : ADS N° 0070  
 CONTRATO : 063-2011-REGION CALLAO  
 CONTRATISTA : EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 SUPERVISION : ING. ALBERTO CACHUAN ZUÑIGA

## II.- OTROS

2.1.0	Penalidad		0.00	0.00
	Autorizado		0.00	
	Descontado		0.00	
2.2.0	Gastos de elaboración de Liquidación			0.00
	Autorizado		0.00	
	Descontado		0.00	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			<b>S/.</b>	<b>0.00</b>

## RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	10,998.69	0.00
III. OTROS	0.00	0.00
	10,998.69	0.00
<b>SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO Y PAGADO</b>	<b>S/.</b>	<b>10,998.69</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS</b>	<b>S/.</b>	<b>0.00</b>



## CUADRO N° 01

OBRA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
UBICACIÓN	PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
PROCESO SELECCIÓN	ADS N° 0070		
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA		
CONTRATO	063-2011-REGION CALLAO		17-oct-11
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		
RESIDENTE	ING. PERCY ENRIQUE ALVAREZ VILLAR		
SUPERVISOR	ING. ALBERTO CACHUAN ZUÑIGA		
COORDINADOR	ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES		

## COMPONENTES:

01 OBRA CIVIL		Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
VALOR REFERENCIAL PROCESO SELECCIÓN		210,436.60	178,336.10	32,100.50	
VALOR REFERENCIAL		210,436.60	178,336.10	32,100.50	may-11
PRESUP. CONTRATO		210,436.60	178,336.10	32,100.50	
VALOR REFERENCIAL OBRA CIVIL		210,436.60	178,336.10	32,100.50	
PRESUPUESTO DE LA OBRA CIVIL		210,436.60	178,336.10	32,100.50	
ADICIONAL N° 01			0.00	0.00	
DEDUCTIVO N° 01	Carta N° 012-2012-ACZ/SUP/LOSAS	10,788.25	9,142.58	1,645.67	
FACTOR DE RELACION		1.0000000			

concepto	total	monto	igv	fecha
CD_BASE_01	147,246.67	210,436.62	178,336.12	32,100.50
CD_BASE	147,246.67	210,436.62	178,336.12	32,100.50
CDO_01	147,246.68	210,436.62	178,336.12	32,100.50
CD_OFERTA	147,246.68	210,436.62	178,336.12	32,100.50
adicional # 01		0.00	0.00	0.00
ADEL_DIRECTO			0.00	0.00
ADEL_MAT_01			0.00	0.00
Total de adelantos		0.00	0.00	0.00

Plazo de ejecución	21	fecha de inicio contractual	25-oct-11
Entrega de Terreno	24-oct-11	Termino contractual	14-nov-11
PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE	21	TERMINO_VIGENTE	14-nov-11
Contrato Supervisor		Acta Constatación Fisica	29-nov-11
		Fecha Max. Levant.Observ.	06-dic-11
		Acta Recepción de Obra	21-dic-11
INFORME 101-2012-GRC/GA-CONTA 29.02.2012		Fecha de Termino Real	14-nov-11

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
<b>EJECUCION DE OBRA</b>					
01	31-oct-11			0.00	
	0.00%	0.00	0.00	-	
02	30-nov-11	178,336.10		0.00	
	100.00%	210,436.60	178,336.10	32,100.50	
SUB TOTAL OBRA		178,336.10	0.00	0.00	
	100.00%	210,436.60	178,336.10	32,100.50	
SALDOS		0.00	0.00%	0.00	#DIV/0!

## DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA

Costo Directo 147,246.67





## CUADRO N° 01

OBRA	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				
UBICACIÓN	PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO				
PROCESO SELECCIÓN	ADS N° 0070				
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA				
CONTRATO	063-2011-REGION CALLAO		17-oct-11		
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO				
CONTRATISTA	EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA				
RESIDENTE	ING. PERCY ENRIQUE ALVAREZ VILLAR				
SUPERVISOR	ING. ALBERTO CACHUAN ZUÑIGA				
COORDINADOR	ING. WILFREDO FERMIN INCISO MORALES				
	CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.
	GASTOS GENERALES	11.113847%			
	G.GENERALES VARIABLES	9.629705%			
	G.GENERALES FIJOS	1.484142%			
	UTILIDAD	10.000%			
	GGU_BASE	21.113847%	31.089.44		
	I.G.V.	18.00%			
	TIPO DE CONTRATO		Suma Alzada		



CUADRO N° 02



Obra REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO  
 Coordinador ING. ALBERTO CACHUAN ZURIGA  
 Contratista EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 Inicio 25 de Octubre de 2011  
 Plazo 21 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	25/10/11	31/10/11	01/11/11	14/11/11	02	03	#AVALORI
01	OBRA CIVIL	147,246.67	49,082.22	98,164.45					

21									
	COSTO TOTAL DE CONTRATO	147,246.67	49,082.22	98,164.45					0.00
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	31,089.43	10,363.14	20,726.29					-0.00
	SUB TOTAL	178,336.10	59,445.36	118,890.74					-0.00
	SUB TOTAL x FACTOR DE RELACION	178,336.10	59,445.36	118,890.74					0.00
	COSTO TOTAL	178,336.10	59,445.36	118,890.74					0.00
	% AVANCE		33.33%	66.67%					0.00%
	% AVANCE ACUMULADO		33.33%	100.00%					100.00%
		0.00	178,336.10	Prog01_01	Prog01_02	Prog01_03			
		178,336.10	59,445.36	118,890.74					0.00



CUADRO Nº 03

**RESUMEN DE VALORIZACIONES**

Obra REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JIJAN PABLO I  
 Supervisión ING. ALBERTO CACHUAN ZUÑIGA  
 Contratista EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 Fecha 31 de Marzo de 2002  
 Plazo 21 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACION Nº		
		01	02	03
	MONTO	25/10/11	03/11/11	
		31/10/11	14/11/11	
<b>RESUMEN</b>				
01	OBRA CIVIL	147,246.67	0.00	147,246.67
	COSTO DIRECTO	147,246.67	0.00	147,246.67
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	31,089.44	0.00	31,089.44
	SUB TOTAL	178,336.11	0.00	178,336.11
	SUB TOTAL x FACTOR DE RELACION	178,336.11	0.00	178,336.11
	% AVANCE	0.00%	0.00%	0.00%
	% AVANCE ACUMULADO	0.00%	0.00%	100.00%

	Cont01_01	Cont01_02	Cont01_03
-0.01	178,336.11	0.00	0.00
	178,336.11	178,336.11	0.00



**CUADRO Nº 04**

**CALCULO DEL COEFICIENTE DE AJUSTE DE PRECIOS**


OBRA

REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO  
 URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PARQUE OLIMPICO URBANIZAC 2  
 S/. 210,436.60 ##### (Sin IGV)  
 S/. 210,436.60 ##### (Sin IGV)  
 EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 ING. ALBERTO CACHUAN ZUNIGA

**FORM 01 OBRA CIVIL**

$$K = 0,197*(MOI/MOO) + 0,098*(Ar/AO) + 0,107*(MNI/MNO) + 0,116*(Cr/Co) + 0,132*(Dr/Do) + 0,174*(DPr/DPo) + 0,176*(Ir/Io)$$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE may-11	nov-11		dic-11		ene-12	
						K	K	K	K		
		BASE K_01									
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0,197	100.000%	427.68	448.29	0.206	448.29	0.206	0.00	0.000
A	02	Acero de Construcción liso	0,098	100.000%	583.48	534.16	0.090	532.38	0.089	0.00	0.000
MN	43	Madera nac. Para enc/car	0,107	100.000%	541.48	550.36	0.109	552.67	0.109	0.00	0.000
C	80	Concreto Premezclado	0,116	100.000%	104.23	104.22	0.116	104.27	0.116	0.00	0.000
D	30	Dólar mas inflación	0,132	100.000%	363.73	356.94	0.130	355.45	0.129	0.00	0.000
DP	30	Dólar mas inflación	0,174	100.000%	363.73	356.94	0.171	355.45	0.170	0.00	0.000
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0,176	100.000%	362.29	370.47	0.180	371.47	0.180	0.00	0.000
<b>COEF. REAJUSTE MENSUAL</b>			<b>1.000</b>			<b>K01_01</b>	<b>1.002</b>	<b>K01_02</b>	<b>0.999</b>	<b>K01_03</b>	<b>0.000</b>



**CUADRO N° 05**

**CALCULO DE RETENCIONES EN EL IMPORTE DE LA OBRA**

OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 VALOR REFERENCIAL : S/. 210,436.60 (C/IGV) S/. 176,837.48 (Sin IGV)  
 CONTRATO : S/. 210,436.60 (C/IGV) S/. 176,837.48 (Sin IGV)  
 COSTO DIRECTO : S/. 146,009.30

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZACION PROGRAMADA		VAL. ACUM. PROG	VALORIZACION REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1 K de pago	REAJUSTE PROGRAM.	REAJ. PROG. ACUM.	REAJUSTE REAL	REAJ. REAL ACUM.	REINTEGRO AUTORIZADO BRUTO	REINT.ACUM		REINT. RECONOC. NETO
			Valor Ref.	C		REAL	C.Contrato									EFFECT.	MAT. 01	
A	B	C	D		E	D x E		F	G		L							
01	oct-11	nov-11	59,445.36	0.00	59,445.36	0.00	0.00	1.002	0.002	118.89	118.89	0.00	0.00	-	0.00	0.00	0.00	
02	nov-11	dic-11	118,890.74	178,336.11	178,336.10	178,336.11	0.999	0.999	(0.001)	(118.89)	0.00	(178.34)	(178.34)	-178.34	(178.34)	(178.34)	(178.34)	
03	dic-11	ene-12	0.00	0.00	178,336.10	178,336.11	0.999	0.999	(0.001)	0.00	0.00	0.00	(178.34)	-	(178.34)	0.00	0.00	
<b>SUBTOTAL</b>			178,336.10	178,336.11	178,336.10	178,336.11				0.00	-178.34	-178.34	-178.34	-178.34	-178.34	0.00	-178.34	


<b>TOTAL</b>	178,336.10	178,336.11	178,336.10	178,336.11	0.00	-178.34	-178.34	-178.34	-178.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--------------	------------	------------	------------	------------	------	---------	---------	---------	---------	------	------	------	------	------	------	------	------



CUADRO N° 06

OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 UBICACION : PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 FORMULA : OBRA CIVIL

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.10.YY		VAL 02 AL 30.11.YY		VAL 03 AL 31.12.YY		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01	OBRAS PROVISIONALES												
01.01	CASETA PROVISIONAL DE 40M2 PARA CASETA Y ALMACEN	und	1.00	1,484.00	1,484.00	-	-	1.00	1,484.00	-	-	-	-
01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA (BANNER) DE 1.20x2.40m INC MARCO DE MADERA	und	1.00	435.03	435.03	-	-	1.00	435.03	-	-	-	-
01.03	CERCO PROV. DE OBRA H=2.00m CIPARANTES DE EUCALIPTO Y ESTERAS TRABAJOS PRELIMINARES	m	134.00	13.03	1,746.02	-	-	134.00	1,746.02	-	-	-	-
02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	818.73	818.73	-	-	1.00	818.73	-	-	-	-
02.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	GLB	1.00	818.73	818.73	-	-	1.00	818.73	-	-	-	-
02.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,034.65	1.06	1,096.73	-	-	1,034.65	1,096.73	-	-	-	-
02.03	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,034.65	0.90	931.19	-	-	1,034.65	931.19	-	-	-	-
02.04	DEMOLICION DE SARDINEL DE CONCRETO EXISTENTE	m3	1.38	70.78	97.68	-	-	1.38	97.68	-	-	-	-
02.05	RETIRO DE ADOQUINADO EXISTENTE	m2	65.14	4.24	276.19	-	-	65.14	276.19	-	-	-	-
02.06	PICADO DE SUPERFICIE DE GRADERIAS EN TRIBUNAS	m2	50.40	5.31	267.62	-	-	50.40	267.62	-	-	-	-
02.07	RETIRO DE ELEMENTOS EXISTENTES: BANCA, PANEL DE MALLA METALICA, POSTE MOVIMIENTO DE TIERRAS	GLB	1.00	438.00	438.00	-	-	1.00	438.00	-	-	-	-
03	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTO Y SARDINEL	m3	26.82	26.54	711.80	-	-	26.82	711.80	-	-	-	-
03.01	EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTO Y SARDINEL	m3	26.82	26.54	711.80	-	-	26.82	711.80	-	-	-	-
03.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/PLANCHA MANUAL EN VEREDA	m2	185.84	2.69	499.91	-	-	185.84	499.91	-	-	-	-
03.03	RELLENO Y COMP. MANUAL- MAT. DE PRESTAMO (CANCHA SINTETICA) C/PLANCHA	m3	18.18	44.27	804.83	-	-	18.18	804.83	-	-	-	-
03.04	BASE NIVELANTE DE AFIRMADO e=0.05m	m2	836.77	6.61	5,531.05	-	-	836.77	5,531.05	-	-	-	-
03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/QUIPO Dprom=10KM c/Volquete 10m3	m3	66.29	23.28	1,543.23	-	-	66.29	1,543.23	-	-	-	-
04	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE												
04.01	RAMPA Y ZONA DE BANCA CON LOSA DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 PARA REUBICAR PISO DE ADOQUINES DE CONCRETO DE CONCRETO COLOR ROJO	m2	5.38	33.37	179.53	-	-	5.38	179.53	-	-	-	-
04.02	OBRAS DE CONCRETO ARMADO	m2	65.14	80.23	5,228.18	-	-	65.14	5,228.18	-	-	-	-
05	MURETE DE CONCRETO (PLACA RECORDATORIA)	m3	0.36	307.09	110.55	-	-	0.36	110.55	-	-	-	-
05.01	MURETE DE CONCRETO (PLACA RECORDATORIA)	m3	0.36	307.09	110.55	-	-	0.36	110.55	-	-	-	-
05.02	MURETE DE CONCRETO PLACA RECORDATORIA ENCOFRADO	m2	2.64	25.69	67.82	-	-	2.64	67.82	-	-	-	-
05.03	MURETE DE CONCRETO PLACA RECORDATORIA ACERO DE REFUERZO f'c=4200kg/cm2	kg	22.45	3.93	88.23	-	-	22.45	88.23	-	-	-	-
05.04	SARDINEL DE BORDE P/GRASS SINTETICO f'c=210kg/cm2 INC. CIMENTACION	m3	36.76	303.19	11,146.26	-	-	36.76	11,146.26	-	-	-	-
05.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SARDINELES	m2	75.88	20.63	1,565.40	-	-	75.88	1,565.40	-	-	-	-
05.06	SARDINELES ACERO DE REFUERZO f'c=4200kg/cm2	kg	607.86	3.93	2,388.89	-	-	607.86	2,388.89	-	-	-	-
06	GRASS ARTIFICIAL	und	140.00	4.35	609.00	-	-	140.00	609.00	-	-	-	-
06.01	PERFORACION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE CON BROCA DE 3/4" PARA DRENAJE	und	140.00	4.35	609.00	-	-	140.00	609.00	-	-	-	-
06.02	SUMI.Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO DE 50mm. MONOFILAMENTO, BICOLOR VERDE OLIVO-VERDE ESMERALDA Inc. ARENA SILICE	m2	767.93	74.83	57,464.20	-	-	767.93	57,464.20	-	-	-	-
07	CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA												
07.01	PANEL MALLA GALV PAST COCADA 2"x2" CALIBRE 10 MARCO Fe 2"x2"x3/16" PROM	m2	259.08	59.65	15,454.12	-	-	259.08	15,454.12	-	-	-	-
07.02	SUMINISTRO E INST. POSTES Fe Ne 4" e=3mm L=2.80m PARA SOPORTE MALLA GALV	und	33.00	130.36	4,301.88	-	-	33.00	4,301.88	-	-	-	-
07.03	SUMI. E INST. DE POSTES Fe Ne 4" e=3mm y Fe Ne 3" e=2.5mm PARA SOPORTE DE MALLA	und	14.00	288.67	4,041.38	-	-	14.00	4,041.38	-	-	-	-
07.04	SUMI. E INST. DE MALLA DE NYLON COCADA 4"x4" Hilo N°36 segun diseño	und	644.20	6.68	4,303.26	-	-	644.20	4,303.26	-	-	-	-




CUADRO N° 06

OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 UBICACION : PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 FORMULA : OBRA CIVIL

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.10.YY		VAL 02 AL 30.11.YY		VAL 03 AL 31.12.YY		SALDO	
		UND.	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
07.05	CONF. INST. PUERTA DE DOS HOJAS C/MALLA GALVANIZADA C/CADA 2'x2'	und	2.00	723.23	1,446.46	-	-	2.00	1,446.46	-	-	-	-
08	VIARIOS												
08.01	ACABADO FROTACHADO EN CARA SUPERIOR DE GRADAS DE TRIBUNA (SOLO MANO DE	m <sup>2</sup>	52.73	4.60	242.56	-	-	52.73	242.56	-	-	-	-
08.02	PINTURA ESMALTE EN GRADERIAS Y SARDINELES	m <sup>2</sup>	124.89	8.01	998.77	-	-	124.89	998.77	-	-	-	-
08.03	PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS	m <sup>2</sup>	189.91	7.78	1,477.50	-	-	189.91	1,477.50	-	-	-	-
08.04	JUNTA DE DILATACION CON SELLO DE MEZCLA ASFALTICA INSTANTANEA Y TECNIOFOR	m	35.21	2.81	98.94	-	-	35.21	98.94	-	-	-	-
08.05	LETrero DE IDENT. DE PANEL CONTRAP. DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.40X 1.20M. CON	und	1.00	1,482.32	1,482.32	-	-	1.00	1,482.32	-	-	-	-
08.06	PAR DE ARCOS DE FULBITO 2x2.5m Fe D=2" es-3mm c/mallas alquitranada Inc Pintura 2	und	1.00	1,738.11	1,738.11	-	-	1.00	1,738.11	-	-	-	-
08.07	REPOSICION DE GRASS EN CHAMPA EN AREA DE JARDINES EXTERIORES	m <sup>2</sup>	20.50	7.28	149.24	-	-	20.50	149.24	-	-	-	-
09	SALIDA DE ELECTRICIDAD												
09.01	SALIDA PARA ALUMBRADO	pto	4.00	1,429.32	5,717.28	-	-	4.00	5,717.28	-	-	-	-
09.01.01	SALIDA PARA REFLECTORES POR POSTE EN LOSA DEPORTIVA (INC. POSTE CAC												
09.02	CAJAS DE PASE	und	1.00	26.78	26.78	-	-	1.00	26.78	-	-	-	-
09.02.01	CAJA DE PASE GALV. CUADRADA 200x200x100m	und	1.00	26.78	26.78	-	-	1.00	26.78	-	-	-	-
10	TUBERIAS												
10.01	TUBERIA PVC-SAP 40mm PARA INST. ELEC.	m	10.50	14.84	155.82	-	-	10.50	155.82	-	-	-	-
11	CONDUCTORES Y/O CABLES												
11.01	ALIMENTADOR 2-1X6MM <sup>2</sup> N2XH+1X6MM <sup>2</sup> (T) NH-80	m	7.60	12.46	94.70	-	-	7.60	94.70	-	-	-	-
12	TABLEROS ELECTRICOS												
12.01	TABLERO METALICO TRIFASICO 12 POLOS 220 VAC TIPO RIEL	und	1.00	481.07	481.07	-	-	1.00	481.07	-	-	-	-
13	REDES EXTERIORES Y MEDIDOR												
13.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS												
13.01.01	TRAZO Y REPLANTEO	m	84.00	0.53	44.52	-	-	84.00	44.52	-	-	-	-
13.01.02	EXCAV. DE ZANJA 0.40x0.65m	m	84.00	7.57	635.88	-	-	84.00	635.88	-	-	-	-
13.01.03	CAMA DE APOYO PARA TUBERIA	m	3.40	50.63	172.14	-	-	3.40	172.14	-	-	-	-
13.01.04	RELLENO MANUAL COMPACTADO C/MATERIAL PROPIO	m	84.00	14.45	1,213.80	-	-	84.00	1,213.80	-	-	-	-
13.02	OTROS												
13.02.01	MURETE ALBAÑILERIA Mo 1:4 h=1.43m a=0.50m Prof=0.40m Para tablero s/diseño	und	2.00	95.02	190.04	-	-	2.00	190.04	-	-	-	-
13.02.02	SOPORTE DE FCº DE LOS PROYECTORES ASIMETRICO	und	8.00	64.05	512.48	-	-	8.00	512.48	-	-	-	-
13.02.03	PROTECCION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TD	und	1.00	201.08	201.08	-	-	1.00	201.08	-	-	-	-
14	SISTEMA PUESTA TIERRA												
14.01	POZO PUESTA A TIERRA R=≤ 15 OHMIOS	und	1.00	968.27	968.27	-	-	1.00	968.27	-	-	-	-
15	ARTEFACTOS DE ALUMBRADO												
15.01	PROYECTOR SIMETRICO SIMILAR A LUXIOD EX INTEGRADO 400W DE ALOGENURO	und	8.00	646.40	5,171.20	-	-	8.00	5,171.20	-	-	-	-
16	PRUEBAS ELECTRICAS												
16.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA DEL POZO DE TIERRA	und	1.00	400.00	400.00	-	-	1.00	400.00	-	-	-	-

026



CUADRO N° 06

SECRETARÍA REGIONAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS - REGION CALLAO - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 UBICACION : PARQUE OLIMPICO URBANIZACION JUAN PABLO II - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : EVER CONTRATISTAS GENERALES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
 FORMULA : OBRA CIVIL

ITEM	PARTIDA	METRADOS UND CANTIDAD	PRESUPUESTO C.UNITARIO	PARCIAL	VAL 01 AL 31.10.YY		VAL 02 AL 30.11.YY		VAL 03 AL 31.12.YY	
					METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
COSTO DIRECTO				147,246.67				147,246.67		
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		21.113847%		31,089.43				31,089.44		
SUBTOTAL				178,336.10				178,336.11		
AFFECTADO POR F.R.		1,0000000		178,336.10				178,336.11		
I.G.V. 18 %			18%	32,100.50				32,100.50		
TOTAL				210,436.60				210,436.61		
									Val_CD_01_03	

