



**RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL
N° 1075 -2012-Gobierno Regional del Callao-GGR**

Callao, 20 AGO. 2012

VISTOS:

La Carta N° 015-2012-BALNEARIO-CALLAO del 02 de agosto de 2012, emitida por el Contratista, LICHTFIELD DEL PERU S.A.C; la Carta N° 021-EFRP-SUP-GRC-2012 del 09 de agosto de 2012, emitida por el Supervisor de la Obra; el Informe N° 234-2012-GRC/GRI-OC-VOMB del 13 de agosto de 2012 y tramitado el 14 de agosto de 2012 emitido por el Profesional de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura designado como Coordinador de Obra; el Informe N° 589-2012-GRC/GRI-OC del 14 de agosto de 2012 emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Memorando N° 666-2012-GRC/GRI del 15 de agosto de 2012 emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; y

CONSIDERANDO:

Que, el 24 de Febrero de 2012, la Entidad, a través del Gerente Regional de Infraestructura, suscribió con el Contratista LICHTFIELD DEL PERU S.A.C el Contrato N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO para llevar a cabo la Ejecución de la Obra **SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N° 5116 ANEXO AA.HH BALNEARIO - PACHACÚTEC - VENTANILLA** por el monto ofertado de S/.1,454,269.16 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 16/100 Nuevos Soles), incluido IGTV, y a un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario;

Que, mediante Resolución Ejecutiva N° 000496 del 31 de julio de 2012 se aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 relativo a la Implementación de Aleros y/o Parasoles en el eje 3-3 Módulo 01 (Aulas 1,2, SS.HH.), Módulo Administrativo (Tópico Dirección) y eje 4-4 Módulo 02 (Aulas 3, 4, SS.HH.) para la Ejecución de la Obra **"SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N° 5116 ANEXO AA.HH BALNEARIO - PACHACÚTEC - VENTANILLA"**, por la suma de S/. 13,359.37 (Trece Mil Trescientos Cincuenta y Nueve con 37/100 Nuevos Soles) con una incidencia individual de 0.92% respecto del presupuesto contractual inicial, para cuyo efecto el Contratista ampliará el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento. Asimismo, se aprobó el Cronograma de Ejecución del Adicional de Obra N° 01 por diecinueve (19) días calendario. Finalmente, se autorizó la suscripción de la Addenda N° 01 al Contrato N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO del 24 de Febrero de 2012 precisando la modificación del monto contractual de S/.1'454,269.16 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 16/100 Nuevos Soles), incluido IGTV, a S/.1,467,628.53 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Siete Mil Seiscientos Veintiocho con 53/100 Nuevos Soles) incluido IGTV como consecuencia de la implementación del Adicional de Obra N° 01;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 1013-2012- Gobierno Regional del Callao-GGR del 31 de julio de 2012 se aprobó el pedido de Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por siete (07) días calendario, solicitado por el Contratista LICHTFIELD DEL PERU SAC para llevar a cabo la Ejecución de la Obra **"SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N° 5116 ANEXO AA.HH BALNEARIO - PACHACÚTEC - VENTANILLA"**, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, sin reconocimiento de mayores gastos generales por existir renuncia notarial expresa del Contratista sobre el particular. Además, se dispuso la suscripción de la Addenda N° 02 al Contrato N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO del 24 de Febrero de 2012, precisando la modificación del plazo de la ejecución de la obra de ciento veinte (120) días





calendario a ciento veintisiete (127) días calendario, debiendo la obra tener una conclusión para el 23 de julio de 2012;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 1049-2012 -Gobierno Regional del Callao-GGR del 09 de agosto de 2012 se aprobó el pedido de Ampliación de Plazo N° 02 por diez (10) días calendario, solicitado por el Contratista LICHTFIELD DEL PERU SAC para llevar a cabo la Ejecución de la Obra "**SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N° 5116 ANEXO AA.HH BALNEARIO - PACHACÚTEC - VENTANILLA**", por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, sin reconocimiento de mayores gastos generales por existir renuncia notarial expresa del Contratista sobre el particular. Además, se dispuso la suscripción de la Addenda N° 03 al Contrato N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO del 24 de Febrero de 2012, precisando la modificación del plazo de la ejecución de la obra de ciento veintisiete (127) días calendario a ciento treinta y siete (137) días calendario, debiendo la obra tener una conclusión para el 02 de agosto de 2012;

Que, sobre la base de lo indicado en los Asientos N° 118 y 119 del Cuaderno de Obra efectuados el 02 de agosto de 2012 y mediante Carta N° 015-2012-BALNEARIO-CALLAO del 02 de agosto de 2012, del Contratista LICHTFIELD DEL PERU S.A.C solicitó la Ampliación de Plazo N° 03 por diecinueve (19) días calendario para la ejecución de los trabajos que comprenden el Adicional de Obra N° 01 aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000498 por la causal establecida en el artículo 200° numeral 4 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: cuando se apruebe la prestación adicional de obra;

Que, mediante Carta N° 021-EFRP-SUP-GRC-2012 del 09 de agosto de 2012, el Supervisor de Obra Enrique Fernando Rojas Pazos consideró procedente la Ampliación de Plazo N° 03 por diecinueve (19) días calendario, para la ejecución del Adicional de Obra N° 01 relativo a la Implementación de Aleros y/o Parasoles en el eje 3-3 Módulo 01 (Aulas 1,2, SS.HH.), Módulo Administrativo (Tópico Dirección) y eje 4-4 Módulo 02 (Aulas 3, 4, SS.HH.). Finalmente, indica que la causal se enmarca dentro del numeral 4 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: cuando se apruebe la prestación adicional de obra siendo la nueva fecha de culminación del plazo contractual el 21 de agosto de 2012;



Que, mediante el informe N° 234-2012-GRC/GRI-OC-VOMB del 13 de agosto de 2012 y tramitado el 14 de agosto de 2012, el Profesional de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura designado como Coordinador de Obra precisa lo siguiente:



- La Resolución Ejecutiva Regional N° 000496 por la que se aprueba la ejecución del Adicional de Obra N° 01 fue notificada el 02 de agosto de 2012 siendo que en la misma fecha el Contratista le solicita al Supervisor de Obra mediante Carta N° 015-2012-Balnearios - Callao la Ampliación de Plazo N° 03 por Implementación de Adicional de Obra N° 01;
- Lo solicitado se encuentra enmarcado en la causal 4 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, causales de ampliación de plazo: cuando se apruebe la prestación adicional de obra;
- Concluye que debe aprobarse la Ampliación de Plazo N° 03 por diecinueve (19) días calendario por la implementación del Adicional de Obra modificando la duración de obra de ciento treinta y siete (137) días a ciento cincuenta y seis (156) días calendario debiendo concluir la obra el 21 de agosto de 2012;



Que, mediante Informe N° 589-2012-GRC/GRI-OC del 14 de agosto de 2012, el Jefe de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura otorgó su conformidad a lo señalado en el Informe N° 234-2012-GRC/GRI-OC-VOMB;

Que, mediante Proveído S/N del 14 de agosto de 2012, consignado en el Informe N° 562-2012-GRC/GRI-OC y ratificado mediante Memorando N° 666-2012-GRC/GRI del 15 de agosto de 2012, el Gerente Regional de Infraestructura dio su conformidad a lo manifestado por la Oficina de Construcción;

Que, el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF, en adelante el Reglamento de la Ley de Contrataciones, dispone que para que proceda una ampliación de plazo, el contratista, por intermedio de su Residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo; dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado y dentro del plazo vigente de ejecución de obra, el contratista solicitará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En este caso, el inspector o supervisor emitirá un informe expresando su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (07) días contados desde el día siguiente de presentada la solicitud y la Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (10) días contados desde el día siguiente de la recepción del referido informe;

Que, conforme lo establece el referido artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, la ampliación de plazo obligará al contratista a presentar al supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, considerando para ello sólo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida, en un plazo que no excederá de diez (10) días contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación al contratista de la Resolución que aprueba la ampliación de plazo;

Que, de conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Legislativo N° 1017, en adelante la Ley de Contrataciones, concordado con el artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones, el Contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado cuando se modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente;

Que, en virtud de lo expuesto, resulta procedente amparar la solicitud de Ampliación de Plazo de Obra N° 03 por diecinueve (19) días calendario, sin reconocimiento de mayores gastos generales por tratarse de la ejecución de un Adicional que cuenta con presupuesto específico para cuyo efecto el Contratista deberá ampliar el plazo de las garantías vigentes;

Que, el numeral 21 del Artículo Primero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 del 29 de abril de 2009, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 del 13 de enero de 2011, señala que corresponde al Gerente General Regional aprobar las ampliaciones de plazo y las modificaciones del presupuesto analítico desagregado con o sin incremento del marco presupuestal de las obras y/o actividades que se originen en las Oficinas de cada Gerencia Regional;





De conformidad a las atribuciones delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 del 29 de abril del 2009, modificada mediante Resoluciones Ejecutiva Regional N° 000055, 000155 y 000169 de fechas 13 de enero de 2011, 23 de febrero de 2011 y 03 de marzo de 2011, respectivamente, y de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000028 de fecha 20 de diciembre de 2011; contando con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el pedido de Ampliación de Plazo N° 03 por diecinueve (19) días calendario, solicitado por el Contratista **LICHTFIELD DEL PERU SAC** para llevar a cabo la Ejecución de la Obra **“SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N° 5116 ANEXO AA.HH BALNEARIO - PACHACÚTEC - VENTANILLA”**, por tratarse de la ejecución de un Adicional que cuenta con su presupuesto específico, como consecuencia de la Aprobación del Adicional de Obra N° 01 autorizado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000496 del 31 de julio de 2012.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la suscripción de la Addenda N° 04 al Contrato N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO del 24 de Febrero de 2012, precisando la modificación del plazo de la ejecución de la obra de ciento treinta y siete (137) días calendario a ciento cincuenta y seis (156) días calendario debiendo concluir la obra el 21 de agosto de 2012;


ARTÍCULO TERCERO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DR. MARCO ANTONIO PALOMINO PEÑA
Gerente General Regional



ADDENDA N° 004 AL CONTRATO N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Conste por el presente documento, la Addenda N° 004 al Contrato N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO suscrito el 24 de Febrero de 2012, que celebran de una parte el Gobierno Regional del Callao, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20505703554, con domicilio legal en Av. Elmer Faucett N° 3970 - Callao, debidamente representada por el Gerente Regional de Infraestructura **CPC ANDRÉS MIGUEL VILLARREYES DÁVILA**, identificado con DNI N° 25690092, quien actúa de conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 200 del 29 de Abril de 2009, y de la otra parte **LICHTFIELD DEL PERU S.A.C** con RUC N°. 20502397568, con Constancia de No Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado N° 007559 emitido por el OSCE de fecha 22 de febrero de 2012 y Constancia de Capacidad de Libre Contratación N° 001980 emitido por el OSCE de fecha 22 de febrero de 2012, debidamente representado por el **SEÑOR LUIS ERNESTO AÑORGA URTEAGA** identificado con DNI 41193297 según Partida N° 11297563 de la Oficina Registral de Lima, con domicilio legal en Av. Paseo de La República N° 3245 - Piso 9 - San Isidro, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA ADICIONAL PRIMERA.- ANTECEDENTES

1. **LA ENTIDAD** el 24 de Febrero de 2012, a través del Gerente Regional de Infraestructura, suscribió con **EL CONTRATISTA** el Contrato N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO para llevar a cabo la Ejecución de la Obra EJECUCIÓN DE OBRA: SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA I.E.I N° 5116 ANEXO AA.HH BALNEARIO - PACHACÚTEC - VENTANILLA por el monto ofertado de S/.'454,269.16 (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta y Nueve con 16/100 Nuevos Soles), incluido IGV, y a un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios;
2. En la fecha, mediante Resolución Gerencial General Regional se aprobó el pedido de Ampliación de Plazo N° 03 por diecinueve (19) días calendario, solicitado por **EL CONTRATISTA** por tratarse de la ejecución de un Adicional que cuenta con un presupuesto específico, como consecuencia de la Aprobación del Adicional de Obra N° 01 autorizado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000496 del 31 de julio de 2012. Además, se dispuso la suscripción de la Addenda N° 04 al Contrato N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO del 24 de Febrero de 2012, precisando la modificación del plazo de la ejecución de la obra de ciento treinta y siete (137) días calendario a ciento cincuenta y seis (156) días calendario debiendo concluir la obra el 21 de agosto de 2012;

CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA DÉCIMA DEL CONTRATO N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Las partes intervinientes en el Contrato N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, convienen en precisar que el nuevo plazo contractual será a ciento cincuenta y seis (156) días calendario debiendo concluir la obra el 21 de agosto de 2012.

CLAUSULA ADICIONAL TERCERA.- DE LAS CLAUSULAS NO MODIFICADAS

Las partes dejan constancia que las demás estipulaciones contenidas en el Contrato N° 025-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO suscrito el 24 de Febrero de 2012, permanecen inalterables y conservan su plena vigencia, ratificándose en todas y cada una de las Cláusulas que anteceden, por lo que proceden a suscribir el presente en dos ejemplares, igualmente válidos, en la ciudad del Callao a los

20 AGO. 2012

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

.....
CPC. ANDRÉS M. VILLARREYES DAVILA
Gerente Regional de Infraestructura

POR LA ENTIDAD

LICHTFIELD DEL PERU S.A.C.

.....
LUIS ERNESTO AÑORGA URTEAGA
APODERADO

POR EL CONTRATISTA