



Gobierno Regional  
del Callao

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 066-2012-Gobierno Regional del Callao-GRI.

Callao, 01 AGO. 2012

### VISTOS;

El Contrato N° 034-2012-Gobierno Regional del Callao, de fecha 21 de Marzo del 2012; el Acta de Entrega de Terreno, de fecha 23 de Marzo del 2012, el Acta de Recepción de Obra, de fecha 15 de Mayo del 2012; la Carta N° 021-2012/C.I.M., de fecha 18 de Junio del 2012, emitido por el Contratista; el Informe N° 316 -2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 03 de Julio del 2012, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 026-2012-GRC/GRI-OC/APRN, de fecha 09 de Julio del 2012, emitido por el responsable de la Liquidación; el Informe N° 244-2012-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 09 de Julio del 2012, emitido por el Coordinador de Liquidaciones; el Memorandum N° 1588-2012-GRC/GRPPAT, de fecha 11 de Julio del 2012, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Provedo de fecha 12 de Julio del 2012, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Provedo de fecha 13 de Julio del 2012, emitido por la Oficina de Construcción; el Informe N° 081-2012-GRC-GRI-OC-ANP, de fecha 23 de Julio del 2012, emitido por el Abogado de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;


### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 21 de Marzo del 2012, como resultado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0015-2012-Región Callao, la Entidad y el Contratista CONSORCIO CESAR VALLEJO integrado por CORPORACIÓN E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.LTDA, suscribieron el Contrato N° 034-2012-Gobierno Regional del Callao, con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B, Y 1C DEL AA.HH CÉSAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO", por la suma de S/. 162,058.62 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 62/100 NUEVOS SOLES), incluido el IGV, con precios al mes de Octubre del 2011, bajo el sistema de Suma Alzada, con un plazo de ejecución de Treinta (30) días calendarios, plazo que fue reducido en Veintiún (21) días calendarios, por acuerdo de las partes mediante Addenda N° 001-2012, de fecha 21 de Marzo del 2012.

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno, de fecha 23 de Marzo del 2012, la Entidad representado por el Ing. Víctor Orlando Malmaceda Borgoño - Inspector de la Obra; y el Contratista representado por la Sra. Lucía de la Cruz Ayala de Ynouye, como Representante Legal del Consorcio César Vallejo, se constituyeron en el lugar donde se ejecuto la Obra, y después del recorrido por el terreno, constataron que no existía observación alguna sobre la libre disponibilidad del terreno, para ejecutar la obra en mención, por lo que hizo entrega del terreno al Contratista sin observaciones.

Que, mediante Asiento N° 01, de Cuaderno de Obra de fecha 23 de Marzo del 2012, el Residente de Obra, indica que se dio inicio a los trabajos de la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1,1B, Y 1C DEL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO", con la movilización de Equipos, limpieza del terreno y otros, el mismo que es confirmado con el Asiento N° 02 del Supervisor de Obra, quién dejó constancia del inicio de los trabajos de la obra; se señala que en el Contrato de Obra no se ha establecido el Adelanto Directo, por lo que el inicio del plazo contractual es, a partir del día 23 de Marzo del 2012 y como fin de plazo contractual el 12 de Abril del 2012.

Que, mediante Asiento N° 16 de Cuaderno de Obra, de fecha 12 de Abril del 2012, el Residente de Obra comunicó la culminación de los trabajos del Contrato Principal, solicitando a la Entidad se realice el tramite el pedido de Recepción de la Obra; por su parte, el Supervisor de Obra se pronuncio mediante Asiento N° 17 del 16 de Abril del 2012, manifestando su conformidad a la culminación de los trabajos en la ejecución de la obra, señalando que es





procedente el pedido de recepción de Obra; procediendo a comunicar a la Entidad mediante Carta N° 028-2012-INGMLYCH, de fecha 23 de Abril del 2012, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Memorándum N° 257-2012-GRC/GRI-OC, de fecha 27 de Abril del 2012, el Jefe de la Oficina de Construcción, procedió a nombrar la comisión de recepción de la Obra "MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1,1B, Y 1C DEL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO", al Ing. Fernando Mario Barberena Gonzáles como Presidente del Comité, al Ing. José Castro Fernández como Miembro y al Ing. Víctor Orlando Malmaceda Borgoño, como Coordinador.

Que, mediante Acta de Constatación Física, de fecha 08 de Mayo del 2012, la Comisión de Recepción de Obra mencionados en el considerando anterior, designados por la Oficina de Construcción, se hicieron presentes en el lugar de la Obra "MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1,1B, Y 1C DEL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO", con la finalidad de recepcionar la Obra; y luego de haber realizado el recorrido y verificado físicamente la Obra, encontraron Observaciones las mismas que se encuentran detalladas en el punto III, disponiendo que estas sean corregidas y levantadas por el Contratista en el plazo de 07 días posteriores a la fecha de la citada acta.

Que, en mérito a lo señalado en el considerando anterior, mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha 15 de Mayo del 2012, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, en uso de sus atribuciones y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, verificaron el cumplimiento de levantamiento de las observaciones por parte del Contratista de conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto, así como de los planos, memoria descriptiva, presupuesto, protocolos de prueba y modificaciones autorizadas mediante la resolución respectiva, salvo vicios ocultos, dando por recepcionada la obra suscribiendo el acta de Recepción de Obra.

Que, Mediante Carta N° 021-2012/C.I.M. de fecha 18 de Junio del 2012, recepcionado por la Entidad con fecha 22 de Junio del 2012, con Hoja de Ruta N° 017735, el Contratista CONSORCIO CÉSAR VALLEJO integrado por CORPORACIÓN E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA, remitió el Expediente de Liquidación del Contrato N° 034-2012-Gobierno Regional del Callao, adjuntado la documentación sustentatoria como es: Memoria Descriptiva Valorizada, Registro de Roturas de Probetas, Resumen de Control de Calidad del Área de Mecánica de Suelos y Ensayo de Materiales; copia de las Actas de Recepción de Obra, y de Entrega de Terreno; Declaración Jurada de No Tener Adeudos Laborales y de no tener Adeudos a ESSALUD; Certificado de Habilidad del Residente; Liquidación Final con cálculos, Pagos a SENCICO, CONAFOVICER, PDT (Planilla), Pago AFP, y PDT (IGV); Boletas de Pago; y 03 Juegos de Planos con 02 CD's conteniendo los Planos de Replanteo, los mismos que fueron presentados a la Entidad dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; dentro de los cuales se encuentra la liquidación elaborada por el Contratista, señalando un saldo a su favor de **S/. 1,759.49 (Un Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 49/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV.

Que, mediante Informe N° 316-2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 03 de Julio del 2012, la Oficina de Contabilidad con el Proveído de la Gerencia de Administración, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera de la ejecución de la Obra Pública "MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B, Y 1C DEL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO"; por un monto pagado de **S/. 162,058.62 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y COHO CON 62/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV.

Que, mediante informe de Vistos N° 244-2012-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 09 de Julio del 2012, emitido por el Coordinador de Liquidaciones y con la conformidad del Coordinador de Liquidaciones mediante Informe N° 026-2012-GRC/GRI-OC/APRN, concluyen que han realizado la verificación de los conceptos de la Liquidación presentada por el Contratista, encontrándola conforme porque incluye el cálculo de los reajustes según la Formula Polinómicas, asimismo manifiesta que de la liquidación elaborada por el Contratista y revisada por la Entidad,





se determina una **INVERSION AUTORIZADA** ascendente a la suma de **S/. 163,818.11 (Ciento Sesenta y Tres Mil Ochocientos Dieciocho con 11/100 Nuevos Soles)**, incluido los impuestos de Ley; dentro del cual se concluye que: Es conforme el monto por Contrato Principal sin IGV, por la suma de S/. 137,337.81; es conforme el monto de reajustes por Contrato Principal sin IGV, por la suma de S/. 1,491.09; y es conforme el monto del Impuesto General a las Ventas de S/. 24,989.21. En cuanto al **MONTO PAGADO** al Contratista, es conforme los montos consignados por el contratista, cuya suma asciende a **S/. 162,058.62 (Ciento Sesenta y Dos Mil Cincuenta y Ocho con 62/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV., que comprende: **1) Contrato Principal Vigente sin IGV, la suma de S/. 137,337.81; 2) Reajustes del Contrato Principal sin IGV la suma de S/. 0.00; 3) Impuesto General de Ventas la suma de S/. 24,720.81;** como consta en el Informe N° 316-2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 03 de Julio del 2012. Por lo que resulta un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**, por concepto de **Autorizado y Pagado de S/. 1,759.49 (Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 49/100 Nuevos Soles)**, incluido el IGV; y que no existe ningún SALDO a cargo del Contratista por conceptos de penalidad, ni costo del expediente de Liquidación, toda vez que la ejecución de la Obra se culminó dentro del plazo contractual vigente, y presentó la liquidación dentro del plazo estipulado en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, tampoco corresponde el pago de intereses por ningún concepto.



En consecuencia de conformidad con las normas legales antes mencionadas, así como de las facultades establecidos en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-Gobierno Regional del Callao-PR, de fecha 29 de Abril del 2009, y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 y 000155, de fecha 13 de Enero del 2011 y 23 de Febrero del 2011, y de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000028, de fecha 20 de Diciembre del 2011, y contando con la Visación de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.



**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la Liquidación elaborada por el Contratista **CONSORCIO CÉSAR VALLEJO** integrado por **CORPORACIÓN E INVERSIONES MINAKO S.A.C.** y **VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES SR.LTDA**, referente al Contrato N° 034-2012-Gobierno Regional del Callao, de fecha 21 de Marzo del 2012, para la ejecución de la Obra Pública "MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B, Y 1C DEL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO; REGIÓN CALLAO"; la misma que muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA** ascendente a **S/. 163,818.11 (CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO CON 11/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV, y un **MONTO PAGADO** de **S/. 162,058.62 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 62/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV; resultando un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** de **S/. 1,759.49 (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 49/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV; según detalle del Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar**, a la Gerencia de Administración para que disponga el **GIRO** a favor del Contratista **CONSORCIO CESAR VALLEJO** integrado por **CORPORACIÓN E INVERSIONES MINAKO S.A.C.** y **VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.** la suma de **S/. 1,759.49 (Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con 49/100 Nuevos Soles,)** incluido el IGV.

**ARTÍCULO TERCERO.- El egreso** que demande el cumplimiento del saldo a favor del Contratista indicado en el Artículo Segundo de la presente Resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

CLASIFICADOR PROGRAMATICO								
APNOP	PROYEC	OBRA	FUN	DFUN	GFUN	META	FINALIDA	SEC FUN
9002	2149197	4000075	15	036	0074	00001	05293	0189

FONDO	CIS	RUBRO	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	MONTO
NORMAL	0002	18	2	6	2	3	2	3	1,760





**ARTÍCULO CUARTO.- Autorizar**, a la Gerencia de Administración para disponga las acciones destinadas a efectuar la **ENTREGA** al Contratista CONSORCIO CÉSAR VALLEJO integrado por CORPORACIÓN E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.LTDA, la Carta Fianza N° 0011-0176-9800032445-53, emitida por BBVA CONTINENTAL por la suma de S/. 16,205.86, por concepto de Fiel Cumplimiento.




**ARTÍCULO QUINTO.- Encargar** a la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, a fin que con el apoyo de la Gerencia de Administración y de la Gerencia de Asesoría Jurídica, como lo establece la Resolución Gerencial General Regional N° 297-2009-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 14 de Mayo del 2009, **realicen la Transferencia de la Obra** "MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1,1B, Y 1C DEL AA.HH. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO"; a la Entidad que corresponda.

**ARTICULO SEXTO.- Encargar** a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, realice la notificación de la presente Resolución y Anexo N° 01 con sus cuadros sustentatorios, de conformidad con lo dispuesto en Artículo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.



**REGISTRESE Y COMUNIQUESE.**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



  
.....  
CPC. ANDRES M. VILLARREYES DAVILA  
Gerente Regional de Infraestructura

## ANEXO N° 01

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA**

OBRA : MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO  
 MODALIDAD : AMC N° 0015-2012-REGION CALLAO  
 CONTRATO : 034-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO CESAR VALLEJO, integrado por: CORPORACION E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.  
 SUPERVISION : ING. MARIA LUISA YACILA CHANGANO

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
<b>1.1.0</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
1.1.1	Contrato Principal vigente Contrato Principal: Ejecución de Obra	137,337.81	137,337.81
1.1.2	Reintegros Contrato Principal: Ejecución de Obra Deducción por Adelanto Efectivo Deducción por Adelanto Materiales N° 01	1,491.09 0.00 0.00	1,491.09
1.1.3	Reconocimiento Mayores Gastos Generales		0.00
1.1.4	Impuestos I.G.V. IGV del Contrato Principal Vigente IGV Reintegros	24,720.81 268.40	24,989.21
		<b>AUTORIZADO TOTAL OBRA</b>	<b>S/.</b>
			<b>163,818.11</b>
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO:</b>		
1.2.1	Contrato Principal Contrato Principal: Ejecución de Obra	137,337.81	137,337.81
1.2.2	Reintegros Contrato Principal	0.00	
1.2.3	IGV Contrato Principal + reintegros Adelanto Directo Adelanto de Materiales N° 01	24,720.81 0.00 0.00	24,720.81
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		0.00
1.2.4.1	Concedido Directo Materiales	s/IGV 0.00 0.00	
1.2.4.2	Amortizados Directo Materiales	0.00 0.00	
		<b>PAGADO EN VALORIZACIONES</b>	<b>S/.</b>
			<b>162,058.62</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/.</b>	<b>1,759.49</b>



## ANEXO N° 01

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA**


OBRA : MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO  
 MODALIDAD : AMC N° 0015-2012-REGION CALLAO  
 CONTRATO : 034-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO CESAR VALLEJO, integrado por: CORPORACION E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.  
 SUPERVISION : ING. MARIA LUISA YACILA CHANGANO

**II.- OTROS**

2.1.0	Penalidad		0.00	0.00
	Autorizado		0.00	
	Descontado		0.00	
2.2.0	Gastos de elaboración de Liquidación			0.00
	Autorizado		0.00	
	Descontado		0.00	

**SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA****S/.****0.00****RESUMEN DE SALDOS**

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	1,759.49
III. OTROS	0.00	0.00
	0.00	1,759.49
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO Y PAGADO</b>	<b>S/.</b>	<b>1,759.49</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS</b>	<b>S/.</b>	<b>0.00</b>



## CUADRO N° 01


OBRA	MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO				
UBICACIÓN	A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO				
PROCESO SELECCIÓN	AMC N° 0015-2012-REGION CALLAO				
SISTEMA DE CONTRATACION	SUMA ALZADA				
CONTRATO	034-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO				21-Mar-12
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO				
CONTRATISTA	CONSORCIO CESAR VALLEJO, integrado por: CORPORACION E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.				
RESIDENTE	ING. EMILIO CACHUAN ESPINOZA				
SUPERVISOR	ING. MARIA LUISA YACILA CHANGANO				
COORDINADOR	ING. VICTOR O. MALMACEDA BORGONO				
COMPONENTES:					
01 OBRA CIVIL					
	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE	
VALOR REFERENCIAL PROCESO SELECCIÓN	162,058.62	137,337.81	24,720.81		
VALOR REFERENCIAL	162,058.62	137,337.81	24,720.81	Nov-11	
PRESUP. CONTRATO	162,058.62	137,337.81	24,720.81		
PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO		0.00	0.00		
VALOR REFERENCIAL OBRA CIVIL	162,058.62	137,337.81	24,720.81		
PRESUPUESTO DE LA OBRA CIVIL	162,058.62	137,337.81	24,720.81		
ADICIONAL N° 01		0.00	0.00		
DEDUCTIVO N° 01		0.00	0.00		
FACTOR DE RELACION	1.0000000				
	concepto	total	monto	igv	fecha
CD_BASE_01	121,537.89	162,058.62	137,337.81	24,720.81	
CD_BASE	121,537.89	162,058.62	137,337.81	24,720.81	
CDO_01	121,537.88	162,058.62	137,337.81	24,720.81	1.000000
CD_OFERTA	121,537.88	162,058.62	137,337.81	24,720.81	
adicional # 01		0.00	0.00	0.00	
	ADEL_DIRECTO		0.00	0.00	
	ADEL_MAT_01		0.00	0.00	
Total de adelantos		0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Resolución que aprueba Exp.Tec.</b>					
Plazo de ejecución	21	fecha de inicio contractual	24-Mar-12		
Entrega de Terreno	23-Mar-12	Termino contractual	13-Abr-12		
PLAZO CONTRACTUAL VIGENTE	21	TERMINO_VIGENTE	13-Abr-12		
		Acta Constatación Fisica	08-May-12		
Contrato Supervisor		Fecha Max. Levant. Observ.	15-May-12		
		Acta Recepción de Obra	15-May-12		
INFORME 316-2012-GRC/GA-CONTA 03.07.2012		Fecha de Termino Real	12-Abr-12		
Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
<b>EJECUCION DE OBRA</b>					
01	31-Mar-12		0.00	0.00	
	0.00%	0.00	0.00		
02	30-Abr-12	137,337.81		0.00	
	100.00%	162,058.62	137,337.81	24,720.81	
SUB TOTAL OBRA		137,337.81	0.00	0.00	
	100.00%	162,058.62	137,337.81	24,720.81	
SALDOS		0.00	0.00%	0.00	#¡DIV/0!

## CUADRO N° 01

OBRA	MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		
UBICACIÓN	A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO		
PROCESO SELECCIÓN	AMC N° 0015-2012-REGION CALLAO		
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SUMA ALZADA		
CONTRATO	034-2012-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		21-Mar-12
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO CESAR VALLEJO, integrado por: CORPORACION E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.		
RESIDENTE	ING. EMILIO CACHUAN ESPINOZA		
SUPERVISOR	ING. MARIA LUISA YACILA CHANGANO		
COORDINADOR	ING. VICTOR O. MALMACEA BORGONO		

## DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA

CONCEPTO	Monio S/.	BASE	Costo Directo OFERTA	121,537.89 C.DIR.
GASTOS GENERALES	8.00%			
G.GENERALES VARIABLES	7.86%			
G.GENERALES FIJOS	0.14%			
UTILIDAD	5.00%			
GGU_BASE	13.00%	15,799.93		
I.G.V.	18.00%			
TIPO DE CONTRATO		Suma Alzada		





CUADRO N° 02

REGION CALLAO - OBRAS DE MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO

Obra: MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO

Coordinador: ING. MARIA LUISA YACILA CHANGANO

Contratista: CONSORCIO CESAR VALLEJO, integrado por: CORPORACION E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.TDA.

Inicio: 24 de Marzo de 2012

Plazo: 21 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	01		02		03		04		05		06		07		08	
			24/03/12	31/03/12	01/04/12	13/04/12	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI
01	OBRA CIVIL	121,537.89	46,300.15	75,237.74														
	COSTO TOTAL DE CONTRATO	121,537.89	46,300.15	75,237.74														
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	15,799.92	6,019.03	9,780.89														
	SUB TOTAL	137,337.81	52,319.18	85,018.63														
	COSTO TOTAL x FACTOR DE RELACION	137,337.81	52,319.18	85,018.63														
	COSTO TOTAL	137,337.81	52,319.18	85,018.63														
	% AVANCE		38.10%	61.90%														
	% AVANCE ACUMULADO		38.10%	100.00%														
		137,337.81	Prog01_01	Prog01_02	Prog01_03	Prog01_04	Prog01_05	Prog01_06	Prog01_07	Prog01_08								
		137,337.81	52,319.18	85,018.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUADRO N° 03

RESUMEN DE INVERSIONES

Obra: MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO  
 Supervisión: ING. MARIA LUISA YACILA CHANGANO  
 Contratista: CONSORCIO CESAR VALLEJO, integrado por: CORPORACION E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.  
 Fecha: 31 de Marzo de 2002  
 Plazo: 21 dias calendarios

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACION N°		01		02		03		04		05		06		07		08	
		MONTO		24/03/12	31/03/12	01/04/12	13/04/12	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI	#VALORI
01	OBRA CIVIL	121,537.89	0.00	121,537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COSTO DIRECTO	121,537.89	0.00	121,537.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	15,799.93	0.00	15,799.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL	137,337.81	0.00	137,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUB TOTAL x FACTOR DE RELACION	137,337.81	0.00	137,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	% AVANCE	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	% AVANCE ACUMULADO	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
		137,337.81	0.00	137,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		137,337.81	0.00	137,337.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**CUADRO N° 04**

**OFICINA DE LICITACIONES Y CONTRATACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

OBRA

: MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO,  
 DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO

UBICACIÓN

VALOR REFERENCIAL

PRESUPUESTO CONTRATADO

CONTRATISTA

: A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO 2

S/. 162,058.62 137,337.81 (Sin IGV)

S/. 162,058.62 137,337.81 (Sin IGV)

SUPERVISOR

: CONSORCIO CESAR VALLEJO, integrado por: CORPORACION E INVERSIONES MINAKO S.A.C. Y  
 VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.

SUPERVISOR

: ING. MARIA LUISA YACILA CHANGANO

**FORM 01 OBRA CIVIL**

**K =**  $0.286*(Mr/Mo) + 0.134*(MMr/MMo) + 0.252*(CAr/CAo) + 0.328*(Ir/Io)$

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE Nov-11	Mar-12			Abr-12			May-12		
						K	K	K	K	K	K	K	K	K
M	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.286	100.000%	448.29	448.25	0.286	448.25	0.286	448.25	448.25	0.286	448.25	0.286
MM	43	Madera nac. Para enc/car	0.134	47.015%	550.36	559.80	0.135	564.12	0.136	559.60	559.60	0.135	559.60	0.135
	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.134	52.985%	329.40	327.49		326.76		329.22	329.22		329.22	
CA	05	Agregado grueso	0.252	44.841%	213.60	216.36	0.256	215.76	0.256	216.58	216.58	0.257	216.58	0.257
	21	Cemento Portland Tipo I	0.252	55.159%	332.68	339.42		339.42		339.42	339.42		339.42	
I	39	Indice General de precios al Consumidor	0.328	100.000%	370.47	375.16	0.332	377.15	0.334	377.30	377.30	0.334	377.30	0.334
<b>COEF. REAJUSTE MENSUAL</b>						<b>K01_01</b>	<b>1.009</b>	<b>K01_02</b>	<b>1.012</b>	<b>K01_03</b>	<b>1.012</b>	<b>1.012</b>	<b>K01_03</b>	<b>1.012</b>





CUADRO N° 06

OBRA : MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO  
 UBICACIÓN : A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO CESAR VALLEJO, integrado por: CORPORACION E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.  
 FORMULA : OBRA CIVIL

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.03.AA		VAL 02 AL 30.04.AA		VAL 03 AL 31.05.AA		SALDO
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD											
01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES											
01.01.01	CASETA PROVISIONAL (INC. OFICINA SUPERY. Y ALMACEN)	m2	40.00	43.92	1,756.80			40.00	1,756.80			
01.01.02	SUMINISTRO E INSTALAC. CARTEL DE IDENTIFICACION 5.00x2.50m TIPO BANNER	u	1.00	630.32	630.32			1.00	630.32			
01.01.03	PORTICO DE ENTRADA 2.50 X 080	u	3.00	346.14	1,038.42			3.00	1,038.42			
01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES											
01.02.01	SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES	mes	1.00	565.54	565.54			1.00	565.54			
01.02.02	AGUA PARA LA CONSTRUCCION	m3	46.27	56.30	2,605.00			46.27	2,605.00			
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES											
01.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	990.00	0.58	574.20			990.00	574.20			
01.03.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS	glb	1.00	4,198.48	4,198.48			1.00	4,198.48			
01.03.03	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO	m2	990.00	1.16	1,148.40			990.00	1,148.40			
01.04	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
01.04.01	ELABORACION IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DE L PLAN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO	glb	1.00	7,762.62	7,762.62			1.00	7,762.62			
01.05	MOVIMIENTO DE TIERRAS											
01.05.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	61.75	32.96	2,035.28			61.75	2,035.28			
01.05.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/PLANCHA	m2	330.00	4.50	1,485.00			330.00	1,485.00			
01.05.03	BASE AFIRMADO COMPACTADO E=0.10 C/EQUIP. LIVIANO	m2	330.00	8.34	2,752.20			330.00	2,752.20			
01.05.04	RELLENO COMPACTADO C/PLANCHA MAT PROPIO	m3	39.60	22.30	883.08			39.60	883.08			
01.05.05	RELLENO COMPACTADO C/PLANCHA MAT PRESTAMO	m3	33.00	62.56	2,064.48			33.00	2,064.48			
01.05.06	ACARREO MANUAL DE MAT. EXCEDENTE DP=30m.	m3	22.15	14.42	319.40			22.15	319.40			
01.05.07	ELIMIN. MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO, DP=15Km	m3	22.15	37.22	824.42			22.15	824.42			
01.06	CONCRETO SIMPLE											
01.06.01	CONCRETO 1:10 CEMEN-HORMI PARA SOLADOS Y SUB BASE	m3	33.00	184.24	6,079.92			33.00	6,079.92			
01.06.02	CONCRETO F'C=175KG/CM2	m3	181.50	236.72	42,964.68			181.50	42,964.68			
01.06.03	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO CARAVISTA	m2	198.00	55.19	10,927.62			198.00	10,927.62			
01.06.04	JUNTA DE DILATACION CON SELLO ASFALTICO (ASFALTO ARENA)	m	154.50	2.99	461.95			154.50	461.96			
02	ARQUITECTURA											
02.01	CARPINTERIA DE MADERA											
02.01.01	PASAMANO DE MADERA ROLLIZA	m	332.35	70.77	23,520.41			332.35	23,520.41			
02.02	PINTURA											
02.02.01	PINTADO DE CONTRAPASO CON ESMALTE 2 MANOS	m2	185.50	5.49	1,018.40			185.50	1,018.40			
02.02.02	PINTADO CON BARNIZ MARINO EN PASAMANO DE MADERA	m	332.35	5.38	1,786.04			332.35	1,786.04			
03	SISTEMA DE DRENAJE											
03.01	TUBERIA DE PVC DE 2" (50MM) PARA DRENAJE	m	45.30	17.07	773.27			45.30	773.27			
04	MITIGACION AMBIENTAL											
04.01	ACONDICIONAMIENTO DE BOTADERO	m2	24.00	21.07	505.68			24.00	505.68			
04.02	RESTAURACION DE CANTERAS	m2	40.00	3.43	137.20			40.00	137.20			



CUADRO N° 06

GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO - GOBIERNO REGIONAL DE TACNA - GOBIERNO REGIONAL DE ICA - GOBIERNO REGIONAL DE PIURA - GOBIERNO REGIONAL DE TUMBUCAYO

OBRA : MEJORAMIENTO DE ACCESOS PEATONALES EN LOS PASAJES 1, 1B Y 1C DEL A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO  
 UBICACIÓN : A.H. CESAR VALLEJO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO CESAR VALLEJO, integrado por: CORPORACION E INVERSIONES MINAKO S.A.C. y VACHAVEZ CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA.  
 FORMULA : OBRA CIVIL

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.03.AA		VAL 02 AL 30.04.AA		VAL 03 AL 31.05.AA		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
04.03	REVEGETACIÓN DE AREAS VERDES	m2	15.00	81.29	1,219.35	-	-	15.00	1,219.35	-	-	-	-
04.04	LIMPIEZA PERMANENTE Y FINAL DE LA ZONA A INTERVENIR	glb	1.00	1,497.72	1,497.72	-	-	1.00	1,497.72	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				1,219.35	-	-	-	-	-	-	-	-
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		13.0000000%		15,799.92	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUBTOTAL				137,337.81	-	-	-	-	-	-	-	-
	AFECTADO POR F.R.		1.0000000		137,337.81	-	-	-	-	-	-	-	-
	I.G.V. 18 %		18%		24,720.81	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL				162,058.62	-	-	-	-	-	-	-	-

