



Gobierno Regional
del Callao

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 094 -2012-Gobierno Regional del Callao-GRI.

Callao, 28 DIC. 2012

VISTOS;

El Contrato N° 065-2011-Región Callao, de fecha 18 de Octubre del 2011; el Acta de Entrega de Terreno, de fecha 07 de Noviembre del 2011; el Acta de Observaciones de Obra, de fecha 23 de Julio del 2012, el Acta de Recepción de Obra, de fecha 29 de Agosto del 2012; la Carta N° 52-2012-CONSORCIO GAMBETTA, de fecha 26 de Octubre del 2012, presentado por el Contratista; el Informe N° 566-2012/GRC/GA-CONTA, de fecha 11 de Diciembre del 2012, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 011-2012-GRC/GRI-OC/ELSS, de fecha 17 de Diciembre del 2012, emitido por el Locador de Liquidaciones; el Informe N° 416-2012-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 19 de Diciembre del 2012, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Memorandum N° 2420-2012-GRC/GRPPAT, de fecha 27 de Diciembre del 2012, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Proveído de fecha 27 de Diciembre del 2012, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Proveído de fecha 27 de Diciembre de 2012, emitido por la Oficina de Construcción; Informe N° 120-2012-GRC-GRI-OC-ANP, de fecha 28 de Diciembre del 2012, emitido por el Abogado de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 18 de Octubre del 2011, como resultado de la Licitación Pública N° 0020-2011-Región Callao, la Entidad y el Contratista CONSORCIO GAMBETTA ALTA integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBÁÑEZ CUADRA S.A.C., suscribieron el Contrato N° 065-2011-Región Callao, para la Ejecución de la Obra "RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA-DIRECCIÓN DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA LA PUNTA-CALLAO", por el monto de su propuesta económica ascendente a S/. 2'900,342.73 (DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 73/100 NUEVOS SOLES), incluido el IGV, con precios al mes de Mayo del 2011 y con un plazo de ejecución de Ciento Cincuenta (150) días calendarios.

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno, de fecha 07 de Noviembre del 2011, la misma que corre adherida a fojas 02 del Cuaderno de Obra; la Entidad representado por el Ing. José Mestanza Malaspina, y el Ing. Luís Alberto Jacinto Palacios Meza, en su condición de Representante Legal del Contratista Consorcio Gambetta Alta, y por la Supervisión el Ing. Gregorio Ayala Rodríguez, en su condición de Jefe de Supervisión, se reunieron en el lugar donde se ejecutó la obra y después del recorrido que hicieron en el terreno, verificaron que no existía observación alguna sobre la libre disponibilidad, razón por el cual el Contratista a entera satisfacción procedió a recepcionar el terreno para la ejecución de la obra.

Que, mediante Carta S/N, de fecha 06 de Diciembre del 2011, el Contratista, solicitó el Adelanto de Materiales ascendente a la suma de S/.400,000.00 (Cuatrocientos Mil y 00/100 Nuevos Soles) acompañando la documentación mencionada en la misma, pedido que fue tramitado por el Coordinador de Obra mediante el Informe N° 206-2011-GRC/GRI-OC/JMM, y con fecha 13 de Diciembre del 2011, lo dirigió al Jefe de la Oficina de Construcción, señalando que luego del análisis correspondiente y la presentación de los requisitos necesarios para el trámite, considera Procedente la Cancelación del Adelanto de Materiales, solicitado por el Contratista por un monto de S/. 400,000.00 (Cuatrocientos Mil Con 00/100 Nuevos Soles); para la ejecución de la obra "Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta - Dirección de Red de Salud Manuel Bonilla - La Punta - Callao", monto que fue cancelado con fecha 16 de Diciembre del 2011, mediante Comprobante de Pago N° 009907, como se aprecia del Informe N° 566-2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 11 de Diciembre del 2012.





Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 063-2012-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 23 de Enero del 2012, se Declaró **improcedente** el pedido de **Ampliación de Plazo N° 01** por Ocho (08) días calendario solicitado por el Contratista CONSORCIO GAMBETTA ALTA, para llevar a cabo la Ejecución de la Obra "Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta - Dirección de Red de Salud Manuel Bonilla - La Punta - Callao", precisándose que el plazo contractual quedo establecido hasta el 05 de Abril del 2012.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 331-2012 Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 02 de Marzo del 2012, se Aprobó el pedido de **Ampliación de Plazo N° 02** por Siete (07) días calendario del Contrato N° 065-2011- Región Callao, de fecha 18 de Octubre del 2011, solicitado por el Contratista, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, sin reconocimiento de mayores gasto generales por existir renuncia notarial expresa del Contratista sobre el particular; disponiéndose la suscripción de la Addenda N° 01 al referido Contrato, precisándose la modificación del plazo de la ejecución de la obra de Ciento Cincuenta (150) días calendario a Ciento Cincuenta y Siete (157) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 12 de Abril del 2012.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 395-2012 Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 19 de Marzo del 2012, se Aprobó el pedido de **Ampliación de Plazo N° 03** por Siete (07) días calendario al Contrato N° 065-2011- Región Callao, de fecha 18 de Octubre del 2011, solicitado por el Contratista, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, sin reconocimiento de mayores gasto generales por existir renuncia notarial expresa del Contratista sobre el particular; disponiéndose la suscripción de la Addenda N° 02 al referido Contrato, precisándose la modificación del plazo de la ejecución de la obra de Ciento Cincuenta y Siete (157) días calendario a Ciento Sesenta y Cuatro (164) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 19 de Abril del 2012.

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 582-2012-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 23 de Abril del 2012, se Declaró **improcedente** el pedido de **Ampliación de Plazo N° 04** por quince (15) días calendario solicitado por el Contratista CONSORCIO GAMBETTA ALTA, en merito de los fundamentos expuestos en la citada Resolución, **estableciéndose el plazo contractual vigente hasta el 19 de Abril del 2012.**

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 640-2012 Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 07 de Mayo del 2012, se Aprobó el pedido de **Ampliación de Plazo N° 05** por Diez (10) días calendario al Contrato N° 065-2011- Región Callao, celebrado con fecha 18 de Octubre de 2011, solicitado por el Contratista CONSORCIO GAMBETTA ALTA, ampliación que se otorgó en mérito a los fundamentos expuestos en la citada resolución, disponiéndose asimismo la suscripción de la Addenda N° 03, precisándose la modificación del plazo contractual de Ciento Sesenta y Cuatro (164) días calendarios a **Ciento Setenta y Cuatro (174) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el día 29 de Abril del 2012.**

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000330 de fecha 17 de Mayo del 2012, se **Aprobó el Presupuesto Adicional N° 01 para la ejecución de la Obra Pública "Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta - Dirección de Red de Salud Manuel Bonilla - La Punta - Callao", por la suma de S/. 67,197.45 (Sesenta y Siete Mil Ciento Noventa y Siete con 45/100 Nuevos Soles) incluido el IGV, con una incidencia individual y conjunta de 2.32% respecto del presupuesto contractual inicial, disponiéndose que el Contratista amplie el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento, aprobándose asimismo el Cronograma de Ejecución del Adicional de Obra N° 01 por Cuarenta (40) días calendario, disponiéndose la suscripción de la Addenda N° 04, materializando el cambio del monto contractual de S/. 2'900,342.73, incluido el IGV, a la suma de S/. 2'967,540.18 (DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 18/100 NUEVOS SOLES), incluido el IGV.**

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 767-2012 Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 07 de Junio del 2012, se Aprobó el pedido de **Ampliación de Plazo N° 06** por Dieciocho (18) días calendario al Contrato N° 065-2011- Región Callao, celebrado con fecha 18 de Octubre del 2011, solicitado por el Contratista; ampliación que fue admitido en mérito a los fundamentos expuestos en la citada Resolución y por tratarse de atrasos





y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, sin reconocimiento de mayores gastos generales por existir renuncia expresa sobre el particular, disponiéndose asimismo que el Contratista amplíe el plazo de las garantías vigentes, de igual modo en su Artículo Segundo de la citada resolución se dispuso la Ampliación del Plazo N° 07 por Cuarenta (40) días calendario al citado Contrato de Obra, sin el reconocimiento de mayores gastos generales por tratarse de la ejecución de un adicional que cuenta con su presupuesto específico, como consecuencia de la Aprobación del Adicional de Obra N° 01, disponiéndose la suscripción de la Addenda N° 05, precisándose la modificación del plazo de la ejecución de la obra de Ciento Setenta y Cuatro (174) días calendario a Doscientos Treinta y Dos (232) días calendario, **quedando el plazo contractual establecido hasta el 26 de Junio del 2012.**

Que, mediante Asiento N° 361 del Cuaderno de Obra, de fecha 26 de Junio del 2012, el Residente de Obra comunico que en cumplimiento del Contrato de Obra y Addendas, se ha culminado con la ejecución de la Obra Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta - Dirección de Red de Salud Manuel Bonilla - La Punta - Callao, solicitando se designe el Comité de Recepción de Obra; y con Asiento N° 362 de la misma fecha, el Inspector de Obra, dejó constancia que ha constatado la culminación de la Obra en conformidad a lo estipulado en el Expediente técnico y en la fecha programada, por lo cual solicita a la Entidad, designe el Comité de Recepción para llevar a cabo el Acto de recepción de Obra.


Que, mediante Memorándum N° 394-2012-GRC/GRI-OC, de fecha 03 de Julio del 2012, el Jefe de la Oficina de Construcción, procedió a designar a los miembros del Comité de Recepción de Obra, el mismo que fue conformado por el Arq. Milagros Suito Meza (Presidente), Ing. Víctor Malmaceda Borgoño, Ing. Manuel Torrejón Vargas, Ing. Juan Córdova Córdor (Miembros); Ing. Miguel Vincés Rentería (Inspector de Obra) y al Ing. José Mestanza Malaspina (Coordinador).

Que, mediante Acta de Observaciones de Obra (Constatación Física), de fecha 23 de Julio del 2012, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra designados, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los trabajos efectuados en la Obra "Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta - Dirección de Red de Salud Manuel Bonilla - La Punta - Callao", realizaron el recorrido respectivo encontrando observaciones Generales en Arquitectura, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones Eléctricas, los mismos que fueron detallados y consignados en la citada Acta, en consecuencia en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista quedo obligado a levantar las observaciones en el plazo que señala la cita normatividad legal.

Que, en mérito a los fundamentos expuestos en el considerando anterior, mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 29 de Agosto del 2012, los miembros de la Comisión de Recepción con la participación del Supervisor de Obra y del Representante Legal del Contratista Consorcio Gambetta Alta, en uso de sus atribuciones y con la finalidad de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los Planos, memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas del Expediente, se constituyeron al lugar de la obra lo cual después del recorrido y de la realización de los protocolos de prueba, verificaron que el Contratista había cumplido con subsanar al 100% las observaciones señaladas en el acta de fecha 23 de Julio del 2012, por lo que salvo vicios ocultos, procedieron a recepcionar la obra, firmando el Acta respectiva.

Que, mediante Informe N° 679-2012-GRC/GA-TESO, de fecha 22 de Octubre del 2012, el Jefe de la Oficina de Tesorería, remitió a la Gerencia Regional de Infraestructura, la relación de Cartas Fianzas en custodia al 19-10-2012, dentro de las cuales en el Ítem N° 24, figura la Carta Fianza N° **0011-0137-9800019462-75**, emitido por el Banco CONTINENTAL, por la suma de S/.290,035.00, por concepto de Fiel Cumplimiento del Contrato Principal, presentado por el Consorcio GAMBETTA ALTA, para la Ejecución de la Obra "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA-DIRECCIÓN DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO", Carta Fianza, que tiene como fecha de vencimiento el 10 de Noviembre del 2012.

Que, mediante Carta N° 52-2012-CONSORCIO GAMBETTA, de fecha 26 de Octubre del 2012, con Hoja de Ruta N° SGR-030471 y recepcionada por la Entidad con la misma fecha, el Contratista CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.C., presentó el Expediente de Liquidación,






Gobierno Regional del Callao

adjuntado la documentación como es: Memoria Descriptiva Valorizada, Acta Entrega de Terreno, Copia de la Resolución Gerencial General Regional N° 767-2012-GRC-GGR, de fecha 07 de Junio de 2012; Copia de la Addenda N° 05; Copia de la Resolución Ejecutiva Regional N° 000330, de fecha 17 de Mayo del 2012; Copia de Adenda N° 05; Copia de la Resolución Gerencial General Regional N° 640-2012-GRC-GGR, de fecha 07 de Mayo del 2012; Copia de la Addenda N° 004; Copia de Resolución Gerencial General Regional N° 582-2012-GRC-GGR, de fecha 23 de Abril del 2012; Copia de Resolución Gerencial General Regional N° 421-2012-GRC-GGR del 23 de Marzo del 2012; Copia de la Addenda N° 003; Copia de Resolución Gerencial General Regional N° 395-2012-GRC-GGR, de fecha 19 de Marzo del 2012; Copia de Addenda N° 002; Copia de Resolución Gerencial General Regional N° 331-2012-GRC-GGR, de fecha 02 de Marzo del 2012; Copia de la Addenda N° 001; Copia de la Resolución Gerencial General Regional N° 063-2012-GRC-GGR, de fecha 23 de Enero del 2012; Liquidación de Obra; 03 Juegos de Planos de Replanteo, CD'S de los Planos de Replanteo; Dos (02) Cuadernos de Obra; liquidación que fue presentado a la Entidad dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dentro del cual se encuentra la liquidación elaborada por el Contratista con los cálculos, precisando que existe un saldo a su favor por la suma de **S/.13,902.01 (Trece Mil Novecientos Dos Con 01/100 Nuevos Soles)**, incluido IGV., se deja establecido que de la revisión de la documentación se aprecia que **el Contratista no ha cumplido con presentar los siguientes documentos: Declaración Jurada de no tener adeudos Laborales y de no tener adeudos a ESSALUD; Planilla Electrónica; Reporte de Pagos Mensuales a SUNAT, a CONAFOVICER y SENCICO y Copia de Boletas de Pago a los Obreros de Construcción Civil.**

Que, mediante Informe N° 566-2012-GRC/GA-CONTA, de fecha 11 de Diciembre del 2012, la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional del Callao, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera del Contrato N° 065-2011-Región Callao, celebrado con el contratista CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.C., cuyo monto pagado al contratista asciende la suma de **S/. 2'993,371.72 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 72/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV.

Que, mediante Informe de Vistos N° 416-2012/GRI-OC/JACF, de fecha 19 de Diciembre del 2012, emitida por el Coordinador y Responsable de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y del Informe N° 011-2012-GRC/GRI-OC/ELSS, de fecha 17 de Diciembre del 2012, emitido por el Locador de Liquidaciones responsables de la Liquidación, manifiestan que han realizado la verificación de la documentación sustentatoria de la liquidación presentada por el Contratista, y complementada con los documentos presentados por el Coordinador de Obra, sosteniendo que esta se encuentra conforme con los requisitos requeridos para una liquidación convencional, excepto los documentos señalados anteriormente los cuales no han sido presentados por el Contratista, los mismos que no son determinantes para realizar los cálculos de la Liquidación; y en cuanto a los conceptos consignados en la Liquidación también lo encuentran conforme a lo estipulado en el Contrato N° 065-2011- Región Callao, de fecha 18 de Octubre del 2011; de igual forma se encuentra conforme el procedimiento establecido para los reajustes de precios establecido en el Artículo 49° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como los cálculos de los montos autorizados presentados por el Contratista.

Asimismo señalan que de la liquidación elaborada por el Contratista y revisada por la Entidad, se determina lo siguiente: Es conforme la **INVERSION AUTORIZADA** ascendente a la suma de **S/. 3'007,273.74 (TRES MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 74/100 NUEVOS SOLES)**, incluido los impuestos de Ley; monto que comprende: el monto del Contrato Principal sin IGV por la suma de S/. 2'457,917.57; los montos del Adicional de Obra N° 01 sin IGV por la suma de S/. 56,946.99, de los Reajustes Por Contrato Principal sin IGV por S/. 30,409.88; Deducción que no corresponde por Adelanto de Materiales N° 01 sin IGV por menos S/. 314.23; reajuste por Adicional N° 01 por la suma de S/. 0.00; la Compensación por Tiempo de Servicio (CTS) por la suma de S/. 1,988.73, la Compensación Vacacional por la suma de S/. 1,588.13; y los Impuestos I.G.V por S/. 458,736.67. En cuanto al **MONTO TOTAL PAGADO** al Contratista, es conforme la suma de **S/. 2'993,371.72 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 72/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV., monto que comprende: **1) Contrato Principal valorizado sin IGV la suma de S/. 2'457,281.10; 2) Adicional N° 01 valorizado sin IGV por S/. 56,946.99; Reajustes del Contrato Principal por S/. 22,527.59 y del Adicional N° 01 sin IGV por de S/. 0.00; 3) Impuesto General de**





Ventas por S/. 456,616.04; y 4) Por diferencia de los Adelantos Otorgados (Materiales N° 01) a razón de S/. 338,983.05, sin IGV, y los amortizados (Materiales N° 01) a razón de S/. 338,983.05 sin IGV, siendo la diferencia de S/. 0.00; como consta en el Informe N° 566-2012-GC/GA-CONTA del 11-12-2012. Por lo que resulta un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** por concepto de Autorizado y Pagado de **S/. 13,902.02 (TRECE MIL NOVECIENTOS DOS CON 02/100 NUEVOS SOLES)** incluido el IGV; y que no existe ningún SALDO a cargo del Contratista por conceptos de penalidad, ni costo del expediente de Liquidación, toda vez que la ejecución de la Obra se culminó dentro del plazo contractual vigente, y la liquidación fue presentada dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; tampoco corresponde el pago de intereses por ningún concepto;

En consecuencia de conformidad con las normas legales antes mencionadas, así como de las facultades establecidos en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-Gobierno Regional del Callao-PR, de fecha 29 de Abril del 2009, y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 y 000155, de fecha 13 de Enero del 2011 y 23 de Febrero del 2011, y de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000028, de fecha 20 de Diciembre del 2011, y contando con la Visación de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la liquidación del Contrato N° 065-2011-Región Callao, de fecha 18 de Octubre del 2011, celebrado con el CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.C., para la ejecución de la Obra "RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA- DIRECCIÓN DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA-CALLAO", la misma que muestra una **INVERSIÓN AUTORIZADA** ascendente a **S/. 3'007,273.74 (TRES MILLONES SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 74/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV; y un **MONTO PAGADO** de **S/. 2'993,371.72 (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 72/100 NUEVOS SOLES)**, incluido IGV., estableciéndose un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** por concepto de **AUTORIZADO Y PAGADO** de **S/. 13,902.02 (TRECE MIL NOVECIENTOS DOS CON 02/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV; de acuerdo al Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios de la presente Resolución.


ARTÍCULO SEGUNDO.- Autorizar a la Gerencia de Administración para que disponga el **GIRO** a favor del Contratista CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.C. por la suma de **S/. 13,902.02** (Trece Mil Novecientos Dos Con 02/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, por concepto de Liquidación del Contrato N° 065-2011-Región Callao.

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que demande el cumplimiento del saldo a favor del Contratista indicado en el Artículo Segundo de la presente Resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

CLASIFICADOR PROGRAMATICO								
P.PRESUPUESTAL	PROYEC	OBRA	FUN	DFUN	GFUN	META	FINALIDA	SEC FUN
0002	2091444	4000006	20	044	0096	00001	01320	0170

FONDO	CIS	RUBRO	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	MONTO
NORMAL	0003	00	2	6	2	2	3	2	13,903

ARTÍCULO CUARTO.- Autorizar a la Gerencia de Administración para que previo el tramite de la devolución al Contratista CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.C., de la Carta Fianza N°





Gobierno Regional
del Callao


0011-0137-9800019462-75, emitido por el Banco CONTINENTAL, por la suma de S/.290,035.00, por concepto de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 065-2011-Región-Callao, **esta cumpla con la presentación de los siguientes documentos:** Declaración Jurada de no tener adeudos Laborales y de no tener adeudos a ESSALUD; Planilla Electrónica; Reporte de Pagos Mensuales a SUNAT, a CONAFOVICER y SENCICO y Copia de Boletas de Pago a los Obreros de Construcción Civil, como se ha señalado en uno de los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO.- Encargar a la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, a fin que con el apoyo de la Gerencia de Administración y de la Gerencia de Asesoría Jurídica, como lo establece la Resolución Gerencial General Regional N° 297-2009-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 14 de Mayo del 2009, **realicen la Transferencia de la Obra "RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCIÓN DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA-CALLAO"**; a la Entidad que corresponda.

ARTÍCULO SEXTO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, para que realice la notificación de la presente Resolución y Anexo N° 01 con sus cuadros sustentatorios, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO


CPC. ANDRES M. VILLARREYES DAVILA
Gerente Regional de Infraestructura

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 MODALIDAD : SUMA ALZADA
 CONTRATO : 065-2011-GRC
 CONTRATISTA : CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	S/.	S/.
1.1.1	Contrato Vigente		2,514,864.56
	Contrato Principal	2,457,917.57	
	Adicional N° 01	56,946.99	
1.1.2	Reajustes		33,672.51
	Por Contrato Principal	30,409.88	
	Deducción por Adelanto Materiales N° 01	-314.23	
	Adicional N° 01	0.00	
	Compensación por Tiempo de Servicio (CTS)	1,988.73	
	Compensación Vacacional	1,588.13	
1.1.3	Mayores Gastos Generales		0.00
	Ampliación de Plazo N° 01	0.00	
1.1.4	Impuestos I.G.V.		458,736.67
	IGV del Contrato Vigente	452,675.62	
	IGV Reintegros	6,061.05	
	IGV Mayores Gastos Generales	0.00	
	AUTORIZADO TOTAL OBRA	S/.	3,007,273.74
1.2.0	PAGADO: INF N° 566-2012-GRC/GA-CONTA-11/12/12		
1.2.1	Contrato vigente		2,514,228.09
	Contrato Principal	2,457,281.10	
	Adicional N° 01	56,946.99	
1.2.2	Reajustes		22,527.59
	Contrato Principal	22,527.59	
	Adicional N° 01	0.00	
1.2.3	IGV 18 %		456,616.04
	Contrato Vigente + reintegros	385,348.63	
	Adicional N° 01	10,250.46	
	Adelanto de Materiales N° 01	61,016.95	
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		0.00
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Materiales N° 01	338,983.05	0.00
1.2.4.2	Amortizados		
	Materiales N° 01	338,983.05	
	PAGADO EN VALORIZACIONES	S/.	2,993,371.72
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	13,902.02
II.- OTROS			
2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
	a) Penalidad maxima por Atraso de obra	0.00	
	Artículo 222° del Reglamento, aprobado DS 084-2004-PCM		
	b) Por Regularización del I.G.V. al consignarse en facturación el 18% en vez del 19%		
	Hallazgo N° 9 del Organismo de Control Interno	0.00	
2.1.2	A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00
	a) Intereses por demora en pago de Valorizaciones	0.00	

ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 MODALIDAD : SUMA ALZADA
 CONTRATO : 065-2011-GRC
 CONTRATISTA : CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	13,902.02
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	13,902.02
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO		S/. 13,902.02
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS		0.00
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 13,902.02



CUADRO N° 01

094

OBRA	RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO		
UBICACIÓN	GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO		
PROCESO SELECCIÓN	LP 020-2011-REGION CALLAO		
MODALIDAD	SUMA ALZADA		
CONTRATO	065-2011-GRC		18/10/2011
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C-LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.C.		
INSPECTOR	ING. MIGUEL VINCES RENTERIA		
COORDINADOR	ING. JOSE MARTIN MESTANZA MALASPINA		

Item	Rubro	Valor Referencial	Monto Total	Sub.Total	IGV	FECHA BASE
01	ESTRUCTURAS	VALOR REFERENCIAL	2,900,342.73	2,457,917.57	442,425.16	may-11
02	ARQUITECTURA	PRESUPUESTO CONTRATO	2,900,342.73	2,457,917.57	442,425.16	
03	INSTALACIONES SANITARIAS					
04	INSTALACIONES ELECTRICAS					
05	EDELUNOR					
06	SEDAPAL					
07	SEÑALIZACIÓN					

FACTOR DE RELACION 1.000000000
 DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha
CD_BASE_01	1,065,864.49	1,302,486.41	234,447.55	
CD_BASE_02	500,917.18	612,120.79	110,181.74	
CD_BASE_03	144,866.11	177,026.39	31,864.75	
CD_BASE_04	291,446.81	356,148.00	64,106.64	
CD_BASE OBRA CIVIL	2,003,094.59	2,447,781.59	440,600.68	
CD_BASE_05	4,629.70	4,629.70	833.35	
CD_BASE_06	3,104.24	3,104.24	558.76	
CD_BASE_07	2,402.04	2,402.04	432.37	
CD_BASE	2,013,230.57	2,900,342.73	442,425.16	
CDO_01	1,065,864.49	1,302,486.41	234,447.55	
CDO_02	500,917.18	612,120.79	110,181.74	
CDO_03	144,866.11	177,026.39	31,864.75	
CDO_04	291,446.81	356,148.00	64,106.64	
CD_OFERTA OBRA CIVIL	2,003,094.59	2,447,781.59	440,600.68	
CDO_05	4,629.70	4,629.70	833.35	
CDO_06	3,104.24	3,104.24	558.76	
CDO_07	2,402.04	2,402.04	432.37	
CD_OFERTA	2,013,230.57	2,900,342.73	442,425.16	
Adicional N° 01	RER 330 DEL 17.05.12	67,187.45	56,946.99	10,250.46
Adicional N° 02	RER 000447 DEL 05-07-12	0.00	0.00	0.00
Deductivo N° 01			0.00	*0.00
NO SOLICITO	ADEL_DIRECTO	0.00	0.00	0.00
	ADEL_MAT_01	400,000.00	338,983.05	61,016.95
	ADEL_MAT_02		0.00	0.00
Total de adelantos		400,000.00	338,983.05	61,016.95

Plazo de ejecución	Plazo Vigente	Fecha de inicio contractual	Fecha de Término Real
Entrega de terreno	150	07-nov-11	06-nov-11
AMPLIAC. PLAZO N° 01	IMPROCEDENTE	Termino contractual	05-abr-12
AMPLIAC. PLAZO N° 02	7	Nvo. Termino Contractual	05-abr-12
AMPLIAC. PLAZO N° 03	7		12-abr-12
AMPLIAC. PLAZO N° 04	IMPROCEDENTE		19-abr-12
AMPLIAC. PLAZO N° 05	10		29-abr-12
AMPLIAC. PLAZO N° 06	18		17-may-12
AMPLIAC. PLAZO N° 07	40		26-jun-12
AMPLIAC. PLAZO N° 08			26-jun-12
AMPLIAC. PLAZO N° 09			26-jun-12
FECHA CTO. SUPERVISION	232	Acta Constatación Física	23-jul-12
ACTA DE ACUERDO DEL		A. Constatac. Física-Resolver	
FECHA CONTRATO SUPERVISION		Acta Recepción de Obra	29-ago-12
INF N° 556-2012-GRC/GA-CONTA-11/12/12		Fecha de Término Real	26-jun-12



CUADRO Nº 01

OBRA	RECONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO	
UBICACIÓN	GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO	
PROCESO SELECCIÓN	LP 020-2011-REGION CALLAO	
MODALIDAD	SUMA ALZADA	
CONTRATO	065-2011-GRC	18/10/2011
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
CONTRATISTA	CONSORCIO GAMBETTA ALTA, Integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.C.	
INSPECTOR	ING. MIGUEL VINCES RENTERIA	
COORDINADOR	ING. JOSE MARTIN MESTANZA MALASPINA	

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	30-nov-11	331,818.87		0.00	
	13.50%	391,546.27	331,818.87	59,727.40	
02	31-dic-11	362,332.91	466.56	105,952.47	
	14.74%	303,079.46	256,847.00	46,232.46	
03	31-ene-12	565,947.89	1,622.85	213,638.80	
	23.03%	417,639.69	353,931.94	63,707.75	
04	29-feb-12	266,573.27	2,220.90	19,391.78	
	10.84%	294,068.82	249,202.39	44,856.43	
05	31-mar-12	222,144.15	4,271.44	0.00	
	9.04%	267,170.40	226,415.59	40,754.81	
06	30-abr-12	236,612.12	7,254.37	0.00	
	9.63%	287,762.46	243,866.49	43,895.97	
07	31-may-12	428,821.15	5,854.44	0.00	
	17.45%	512,563.20	434,375.59	78,187.61	
08	30-jun-12	48,230.74	1,137.03	0.00	
	1.76%	52,353.97	44,367.77	7,986.20	
TOTAL		2,457,281.10	22,527.59	338,983.05	0.00
	99.99%	2,526,174.27	2,140,825.64	385,348.63	2,526,174.27
SALDOS Contrato Principal					0.00

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
ADICIONAL Nº 01	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	31-may-12	32,993.23		0.00	
		38,932.01	32,993.23	5,938.78	
02	30-jun-12	23,953.76			
	0.97%	28,265.44	23,953.76	4,311.68	
03	31-jul-12				
	0.00%	0.00	0.00		
TOTAL		56,946.99	0.00	0.00	0.00
		67,197.45	56,946.99	10,250.46	67,197.45
SALDO ADICIONAL Nº 01					0.00

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA		Costo Directo		
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.Base
GASTOS GENERALES	12.200%			2,003,094.59
G.GENERALES VARIABLES	12.060%			241,573.21
G.GENERALES FIJOS	0.140%			2,804.33
UTILIDAD	10.000%			200,309.46
GGU BASE	22.200%			2,447,781.59
I.G.V. %	18%	TIPO DE CONTRATO	Suma Alzada	OBRA CIVIL SIGV
PERIODO DE VALORIZACION			30	



CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA


Obra: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA -
 DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 Supervisión: ING. MIGUEL VINCES RENTERIA
 Contratista: CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.-C.-LUIIS
 Fecha Inicio: 8 de Noviembre de 2011
 Plazo: 160 días calendario
 Ampliaciones: 82 días calendario
 TERMINO VIG. 26 de Junio de 2012

AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS

N° 01	RGGR 063-2012-SRC-GGR 23.04. IMPROCEDENTE
N° 02	RGGR 331-2012-SRC-GGR 02.03.1 7
N° 03	RGGR 395-2012-SRC-GGR 19.03.1 7
N° 04	RGGR 562-2012-SRC-GGR 23.04. IMPROCEDENTE

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	TOTAL AMPLIACIONES											
			08/11/11 30/11/11	01/12/11 31/12/11	01/01/12 31/01/12	01/02/12 29/02/12	01/03/12 31/03/12	01/04/12 30/04/12	01/05/12 31/05/12	01/06/12 30/06/12	01/07/12 31/07/12	01/08/12 31/08/12	01/09/12 30/09/12	
RESUMEN			1	2	3	4	5	6	7	8	9			
01	ESTRUCTURAS	1,065,864.49	266,877.63	271,536.31	391,679.35	111,999.73	18,122.56	5,126.73	712.18					
02	ARQUITECTURA	500,917.18			2,814.00	63,977.36	136,014.76	168,670.15	139,440.81					
03	INSTALACIONES SANITARIAS	144,866.11			22,019.78	18,017.44	13,777.95	8,473.08	82,577.86					
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	291,446.81			46,404.04	23,601.28	13,708.27	11,340.28	196,392.84					
05	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civiles	2,003,094.59	266,877.63	271,536.31	462,917.17	217,508.81	181,523.54	193,610.24	409,123.89					
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	444,686.99	59,246.83	60,281.06	102,767.61	48,286.29	40,298.23	42,981.47	90,825.50					
	COSTO TOTAL: obras civiles	2,447,781.58	326,124.46	331,817.37	565,684.78	265,792.10	221,821.77	236,591.71	499,949.39					
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	2,447,781.58	326,124.46	331,817.37	565,684.78	265,792.10	221,821.77	236,591.71	499,949.39					
06	EDELNOR	4,629.70	4,629.70											
07	SEDAPAL	3,104.24	3,104.24											
	SEÑALIZACION	2,402.04					2,402.04							
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	10,135.98	7,733.94				2,402.04							
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	10,135.98	7,733.94				2,402.04							
	COSTO TOTAL: Otros	10,135.98	7,733.94				2,402.04							
	COSTO TOTAL: otros x FR	10,135.98	7,733.94				2,402.04							
	COSTO TOTAL	2,457,917.57	333,858.40	331,817.37	565,684.78	265,792.10	224,223.81	236,591.71	499,949.39					
	% AVANCE		13.56%	13.50%	23.01%	10.81%	9.12%	9.63%	20.34%					
	% AVANCE ACUMULADO		13.56%	27.08%	50.10%	60.91%	70.03%	79.66%	100.00%					

ESTRUCTURAS	1,302,486.41	326,124.46	331,817.37	478,632.17	136,753.69	22,023.57	6,264.86	870.29						
ARQUITECTURA	612,120.79			3,438.71	78,180.33	166,210.03	206,114.92	158,176.80						
INSTALACIONES SANITARIAS	177,026.39			26,908.17	22,017.31	16,836.65	10,354.10	100,910.16						
INSTALACIONES ELECTRICAS	356,148.00			56,705.74	28,840.76	16,751.51	13,857.82	239,992.17						
EDELNOR	4,629.70													
SEDAPAL	3,104.24													
SEÑALIZACION	2,402.04					2,402.04								




094

CUADRO N° 03

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 Supervisión ING. MIGUEL VINCES RENTERIA
 Contratista CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBÁÑEZ CUADRA S.A.C.
 Fecha 8 de Noviembre de 2011
 Plazo 180 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	08/11/11 30/11/11	01/12/11 31/12/11	01/10/12 31/10/12	01/02/12 29/02/12	01/03/12 31/03/12	01/04/12 30/04/12	01/05/12 31/05/12	01/06/12 30/06/12	01/07/12 31/07/12
RESUMEN											
01	ESTRUCTURAS	1,065,864.49	266,877.63	271,536.30	391,679.34	11,909.77	18,022.54	5,126.74	712.20	-	-
02	ARQUITECTURA	500,917.18	-	2,814.00	2,814.00	63,977.56	136,014.76	169,670.15	108,561.45	20,879.46	-
03	INSTALACIONES SANITARIAS	144,866.11	-	-	22,019.78	18,017.44	15,777.89	8,473.08	65,770.45	16,807.41	-
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	291,446.81	-	46,402.04	46,402.04	23,601.28	13,708.27	11,340.28	175,905.22	20,487.72	-
05	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	2,003,094.59	266,877.63	271,536.30	462,917.16	217,506.82	181,823.52	193,610.25	350,949.32	58,174.59	-
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	444,687.00	59,246.83	60,281.06	102,767.61	48,286.29	40,298.22	42,981.48	77,910.75	12,914.76	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	2,447,781.59	326,124.46	331,817.36	565,684.77	265,792.11	221,821.74	236,591.73	428,860.07	71,089.35	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	2,447,781.59	326,124.46	331,817.36	565,684.77	265,792.11	221,821.74	236,591.73	428,860.07	71,089.35	-
	EDELNOR	4,629.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,629.70
06	SEDAPAL	3,104.24	-	-	-	-	-	-	-	-	3,104.24
07	SEÑALIZACION	2,402.04	-	-	-	-	-	-	-	-	2,402.04
	COSTO DIRECTO: OTROS	10,135.98	-	-	-	-	-	-	-	-	10,135.98
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	10,135.98	-	-	-	-	-	-	-	-	10,135.98
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	10,135.98	-	-	-	-	-	-	-	-	10,135.98
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	10,135.98	-	-	-	-	-	-	-	-	10,135.98
	COSTO TOTAL	2,457,917.57	326,124.46	331,817.36	565,684.77	265,792.11	221,821.74	236,591.73	428,860.07	71,089.35	10,135.98
	% AVANCE		13.27%	13.50%	23.01%	10.81%	9.02%	9.63%	17.45%	2.89%	0.41%
	% AVANCE ACUMULADO		13.27%	26.77%	49.78%	60.60%	69.62%	79.25%	96.70%	99.59%	100.00%
								236,591.72			
	ESTRUCTURAS	1,302,466.41	326,124.46	331,817.36	478,632.15	136,753.70	22,023.54	6,264.88	870.32	-	-
	ARQUITECTURA	612,120.79	-	-	3,438.71	76,180.33	166,210.04	206,114.92	132,662.09	25,814.70	-
	INSTALACIONES SANITARIAS	177,026.39	-	-	26,908.17	22,017.31	16,836.65	10,354.10	80,371.49	20,638.67	-
	INSTALACIONES ELECTRICAS	356,148.00	-	-	56,705.74	28,840.76	16,751.51	13,857.82	214,956.18	25,035.99	-
	EDELNOR	4,629.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4,629.70
	SEDAPAL	3,104.24	-	-	-	-	-	-	-	-	3,104.24
	SEÑALIZACION	2,402.04	-	-	-	-	-	-	-	-	2,402.04



094


CUADRO N° 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO GAMBETTA ALTA, Integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.
 VALOR REFERENCIAL : 2,900,342.73 (C/IGV) 2,437,262.80 (s/IGV) CD_Base 1,994,486.74
 CONTRATO : 2,900,342.73 (C/IGV) 2,437,262.80 (s/IGV) CD_Cto 1,994,486.74

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1	K de pago	REAJUSTE			DEDUCCION		REAJ. RECONDIC. NETO			
			PROG	Valor Ref.		REAL	C. Contrato					PROG. ACUM.	REAL	REAL ACUM.	EFFECT.	MATER. 01				
01	nov-11	dic-11	326,124.46		326,124.46		326,124.46	1.002	0.002			652.25	652.25	652.25		0.00	652.25			
02	dic-11	ene-12	331,817.37		657,941.83		657,941.82	1.000				0.00	0.00	652.25		68.52	(66.32)			
03	ene-12	feb-12	478,632.17		1,136,574.00		1,136,573.97	1.000				0.00	0.00	652.25		115.41	(115.41)			
04	feb-12	mar-12	136,753.69		1,273,327.69		1,273,327.67	0.998	(0.002)			(273.51)	(273.51)	378.74		111.31	(384.82)			
05	mar-12	abr-12	22,023.57		1,295,351.26		1,295,351.21	0.999	(0.001)			(22.02)	(22.02)	356.72		17.63	(39.65)			
06	abr-12	may-12	6,264.86		1,301,616.12		1,301,616.09	1.001	0.001			6.28	6.28	362.98		1.20	5.06			
07	may-12	jun-12	870.29		1,302,486.41		1,302,486.41	1.010	0.010			8.70	8.70	371.68		0.16	8.54			
08	jun-12	jul-12	0.00		1,302,486.41		1,302,486.41	1.006	0.006			371.68	371.68	371.68		0.00	0.00			
SUBTOTAL			1,302,486.41		1,302,486.41				371.68		371.68		371.68		0.00		314.23		57.45	

FORMULA	02	ARCHITECTURA	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1	K de pago	REAJUSTE			DEDUCCION		REAJ. RECONDIC. NETO			
			PROG	Valor Ref.		REAL	C. Contrato					PROG. ACUM.	REAL	REAL ACUM.	EFFECT.	MATER. 01				
01	nov-11	dic-11	0.00		0.00		0.00	1.022	0.022			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
02	dic-11	ene-12	0.00		0.00		0.00	1.021	0.021			0.00	0.00	0.00		0.00	0.00			
03	ene-12	feb-12	3,438.71		3,438.71		3,438.71	1.023	0.023			79.09	79.09	79.09		0.00	79.09			
04	feb-12	mar-12	78,180.33		81,619.04		81,619.04	1.026	0.026			2032.69	2032.69	2111.78		0.00	2032.69			
05	mar-12	abr-12	166,210.03		247,829.07		247,829.08	1.029	0.029			4820.09	4820.09	4820.09		0.00	4820.09			
06	abr-12	may-12	206,114.92		453,943.99		453,944.00	1.031	0.031			6389.56	6389.56	13321.43		0.00	6389.56			
07	may-12	jun-12	158,176.80		612,120.79		612,120.79	1.051	0.051			21388.45	21388.45	21388.45		0.00	21388.45			
08	jun-12	jul-12	0.00		612,120.79		612,120.79	1.050	0.050			1275.74	1275.74	21362.94		0.00	1275.74			
SUBTOTAL			612,120.79		612,120.79				21,388.45		21,388.45		21,362.94		0.00		21,362.94		21,362.94	



084


CUADRO N° 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO GAMBETTA ALTA, Integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.
 VALOR REFERENCIAL : 2,900,342.73 (C/IGV) 2,437,262.80 (s/IGV)
 CONTRATO : 2,900,342.73 (C/IGV) 2,437,262.80 (s/IGV)
 CD_Base 1,994,486.74
 CD_Cto 1,994,486.74

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K de pago	REAJUSTE		DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			PROG	Valor Ref.				PROG. ACUM.	REAL ACUM.	EFFECT.	MATER. 01	
01	nov-11	dic-11	0.00	0.00	0.00	1.006	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	dic-11	ene-12	0.00	0.00	0.00	1.003	0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	ene-12	feb-12	26,908.17	26,908.17	26,908.17	1.004	0.004	107.63	107.63	107.63	0.00	107.63
04	feb-12	mar-12	48,925.48	22,017.31	48,925.48	1.006	0.006	132.10	239.78	132.10	0.00	132.10
05	mar-12	abr-12	16,836.65	16,836.65	65,762.13	1.010	0.010	168.37	408.10	168.37	0.00	168.37
06	abr-12	may-12	10,354.10	10,354.10	76,116.23	1.015	0.015	155.31	563.41	155.31	0.00	155.31
07	may-12	jun-12	100,910.16	80,371.49	156,487.72	1.025	0.025	2009.29	2572.70	2009.29	0.00	2009.29
08	jun-12	jul-12	0.00	177,026.39	177,026.39	1.019	0.019	3086.16	2962.93	3086.16	0.00	2962.93
SUBTOTAL			177,026.39		177,026.39	3,086.16		2,962.93		0.00		2,962.93

FORMULA	04	INSTALACIONES ELECTRICAS											
		01	02	03	04	05	06	07	08	01	02	03	04
01	nov-11	dic-11	0.00	0.00	0.00	1.010	0.010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	dic-11	ene-12	0.00	0.00	0.00	1.006	0.006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	ene-12	feb-12	56,705.74	56,705.74	56,705.74	1.007	0.007	396.94	396.94	396.94	0.00	396.94	0.00
04	feb-12	mar-12	28,840.76	28,840.76	85,546.50	1.006	0.006	173.04	530.98	173.04	0.00	530.98	0.00
05	mar-12	abr-12	16,751.51	102,298.01	102,298.01	1.005	0.005	83.76	683.74	83.76	0.00	683.74	0.00
06	abr-12	may-12	13,857.82	116,155.83	116,155.83	1.014	0.014	194.01	877.75	194.01	0.00	877.75	0.00
07	may-12	jun-12	239,892.17	356,148.00	331,112.01	1.021	0.021	5039.84	5311.83	4514.08	0.00	5311.83	0.00
08	jun-12	jul-12	0.00	356,148.00	356,148.00	1.014	0.014	5887.59	5712.33	5887.59	0.00	5712.33	0.00
SUBTOTAL			356,148.00		356,148.00	5,887.59		5,712.33		0.00		5,712.33	0.00



094


CUADRO N° 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO GAMBETTA ALTA, Integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.
 VALOR REFERENCIAL : 2,900,342.73 (C IGV) 2,437,262.80 (s/IGV) CD_Base 1,994,486.74
 CONTRATO : 2,900,342.73 (C IGV) 2,437,262.80 (s/IGV) CD_Cto 1,994,486.74

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K-1 K de pago	PROG.	PROG. ACUM.	REAJUSTE		DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			VAL. ACUM. PROG	VAL. ACUM. REAL						REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.	MATER. 01	
01	nov-11	dic-11	4,629.70	0.00	4,629.70									
02	dic-11	ene-12	0.00	0.00	4,629.70									
03	ene-12	feb-12	0.00	0.00	4,629.70									
04	feb-12	mar-12	0.00	0.00	4,629.70									
05	mar-12	abr-12	0.00	0.00	4,629.70									
06	abr-12	may-12	0.00	0.00	4,629.70									
07	may-12	jun-12	0.00	0.00	4,629.70									
08	jun-12	jul-12	0.00	0.00	4,629.70									
SUBTOTAL			4,629.70		4,629.70					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMULA	05	EDELNOR	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K-1 K de pago	PROG.	PROG. ACUM.	REAJUSTE		DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO
			VAL. ACUM. PROG	VAL. ACUM. REAL						REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	EFFECT.	MATER. 01	
01	nov-11	dic-11	3,104.24	0.00	3,104.24									
02	dic-11	ene-12	0.00	0.00	3,104.24									
03	ene-12	feb-12	0.00	0.00	3,104.24									
04	feb-12	mar-12	0.00	0.00	3,104.24									
05	mar-12	abr-12	0.00	0.00	3,104.24									
06	abr-12	may-12	0.00	0.00	3,104.24									
07	may-12	jun-12	0.00	0.00	3,104.24									
08	jun-12	jul-12	0.00	0.00	3,104.24									
SUBTOTAL			3,104.24		3,104.24					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,447,781.69		2,447,781.59					30,733.88	30,409.88	0.00	314.23	30,095.65



034

CUADRO N° 05
CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REALISTE - CONTRATO PRINCIPAL


OBRA RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
UBICACION GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
VALOR REFERENCIAL S/ 2.900.342,73 (Con IGV) 2.437.282,80 (Sin IGV)
PRESUPUESTO CONTRATADO S/ 2.900.342,73 (Con IGV) 2.437.282,80 (Sin IGV)
CONSORCIO GAMBETTA ALTA, INTEGRADO POR CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ, CUADRA S.A.C.
ING. MIGUEL WINCES RENTERIA
SUPERVISOR
FORM 01 ESTRUCTURAS
K = 0.154 AñAo + 0.141 CCC/CCCo + 0.079 BHA/BHAA + 0.096 M/RMO + 0.113 M/RMDO + 0.225 M/RMO + 0.182 GOU/GUGUo

Table with columns: COD, IND, ELEMENTO, COEF, INCID, BASE, and monthly indices (dic-11 to dic-12). Includes rows for Acero de Construcción Ito, Cemento Portland Tipo I, and various materials.

Table for FORM 02 ARQUITECTURA. Columns: COD, IND, ELEMENTO, COEF, INCID, BASE, and monthly indices. Includes rows for Bateria de Acero Negro y/o galv., Bloques y Ladrillo, and Madera nat. Para encolar.

Table for FORM 03 INSTALACIONES SANITARIAS. Columns: COD, IND, ELEMENTO, COEF, INCID, BASE, and monthly indices. Includes rows for Aparatos Sanitarios con Griferia, Agregado grueso, and Tuberia de Acero Negro y/o galv.

Table for FORM 04 INSTALACIONES ELECTRICAS. Columns: COD, IND, ELEMENTO, COEF, INCID, BASE, and monthly indices. Includes rows for Alambres Exteriores, Cable NYW NXX, and Alambres y Cables Tipo TV y THW.



CUADRO Nº 06

LICITACION OBRA SUMA ALZADA RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
 CONTRATO 065-2011-GRC
 CONTRATISTA CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.

CUADRO DE PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA

Nº	Fecha de Pago	Concepto	Monto Bruto	Reajuste Valorizado	Amortizaciones		Deducción Adel.spec.	Monto Liquidado S/.	I.G.V. 18% (*)	Monto total S/.	Comprobante de pago
					Directo (1)	Materiales (2)					
A.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DIRECTO)											
1.00	00/01/1900	Adelanto Directo	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00	(A)
B.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DE MATERIALES)											
01	17/12/2011	Adelanto de Materiales 01	338,983.05			338,983.05		338,983.05	61,016.95	400,000.00	(B)
02	00/01/1900	Adelanto de Materiales 02	0.00					0.00	0.00	0.00	
C.- VALORIZACIONES DE LA OBRA											
			2,457,281.10	22,527.59	0.00	338,983.05	0.00	2,140,825.64	385,348.63	2,526,174.27	(C)
01		Valorización Nº 01	331,818.87	0.00	0.00	0.00		331,818.87	59,727.40	391,546.27	
02		Valorización Nº 02	362,332.91	466.56	0.00	105,952.47		256,847.00	46,232.46	303,079.46	
03		Valorización Nº 03	565,947.89	1,622.85	0.00	213,638.80		353,931.94	63,707.75	417,639.69	
04		Valorización Nº 04	266,373.27	2,220.90	0.00	19,391.78		249,202.39	44,856.43	294,058.82	
05		Valorización Nº 05	222,144.15	4,271.44	0.00	0.00		226,415.59	40,754.81	267,170.40	
06		Valorización Nº 06	236,612.12	7,254.37	0.00	0.00		243,866.49	43,895.97	287,762.46	
07		Valorización Nº 07	428,821.15	5,554.44	0.00	0.00		434,375.59	78,187.61	512,563.20	
08		Valorización Nº 08	43,230.74	1,137.03	0.00	0.00		44,367.77	7,986.20	52,353.97	
			56,946.99	0.00	0.00	0.00	0.00	56,946.99	10,250.46	67,197.45	
D.- VALORIZACIONES - ADICIONALES DE OBRA											
ADICIONAL Nº 01											
01		Valoriz-Adic01 Nº 01	32,993.23	0.00	0.00	0.00		32,993.23	5,938.78	38,932.01	
02		Valoriz-Adic01 Nº 02	23,953.76	0.00	0.00	0.00		23,953.76	4,311.68	28,265.44	
TOTALES			2,514,228.09	22,527.59	0.00	0.00	0.00	2,536,755.68	456,616.04	2,993,371.72	

NOTA: A PARTIR DEL 1º DE MARZO-2011, EL PORCENTAJE DEL IGV ES 18%



CUADRO Nº 07
MONTOS DE ADELANTO DE MATERIALES

RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE OBRA CONTRATISTA


CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.C.

S/. 2,900,342.73 (C/IGV) S/. 2,457,917.57
 S/. 2,900,342.73 (C/IGV) S/. 2,457,917.57
 S/. 400,000.00 Fecha de Pago: 17-dic-11 S/. 338,983.05
 S/. 0.00 00-ene-00 S/. 0.00
 S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL ADELANTO MATERIALES Nº 01
 TOTAL ADELANTO MATERIALES Nº 02
 TOTAL ADELANTO MATERIALES Nº 03

Total S/. 400,000.00 13.791%

ADELANTOS		Sub-total	I. G. V.	Total	Fecha Fact.	Nº Factura	Fecha Pago
01	ADEL_MAT 01	338,983.05	61,016.95	400,000.00			17-dic-11
01	ESTRUCTURAS	338,983.05	61,016.95	400,000.00			
MAT ESTRUCTURAS 01							
02	Acero de Construcción liso	50,000.00	9,000.00	59,000.00			
21	Cemento Portland Tipo I	11,722.42	2,110.04	13,832.46			
23	Cemento Portland Tipo V	35,167.25	6,330.11	41,497.36			
80	Concreto Premezclado	53,110.33	9,559.86	62,670.19			
05	Agregado grueso	15,629.97	2,813.39	18,443.36			
17	Bloques y Ladrillo	14,833.09	2,669.96	17,503.05			
38	Hormigón	19,536.94	3,516.65	23,053.59			
43	Madera nac. Para enc/car	75,000.00	13,500.00	88,500.00			
30	Dólar mas inflación	22,383.07	4,028.94	26,412.01			
49	Maquinaria y Equipo Imp.	41,599.98	7,488.00	49,087.98			
TOTAL ADELANTOS: MATERIALES		338,983.05	61,016.95	400,000.00			



CUADRO N° 08
DEDUCCION DE REALISTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 CONSORCIO GAMBETTA ALTA, Integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.


Fecha Pago

Montos (IGV)	17-dic-11
2,900,342.73	00-ene-00
2,437,262.80	
400,000.00	
0.00	
0.00	
336,134.45	

Montos (IGV)	0.00
2,900,342.73	
400,000.00	
0.00	
0.00	
336,134.45	

OBRA CONTRATISTA
 PRESUPUESTO BASE
 CONTRATO
 ADELANTO MATERIALES N° 01
 ADELANTO MATERIALES N° 02
 ADELANTO MATERIALES N° 03

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	Intr.	Ima dic-11	Inte may-11	ADELANTO UTILIZADO	MONTA MAX UTILIZABLE	Adelanto Utilizado Acum.	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL POR UTILIZAR	[Jr-Ja]o	DEDUC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO	SI												
ADELANTO MATERIALES N° 01																		
Acero de Construcción Iiso	01	nov-11	dic-11	326,124.46	50,000.00	dic-11	0.154	100.00%	532.38	532.38	583.48	50,223.17	54,798.20	50,223.17	4,576.03	4,576.03	(0.0014)	(6.41)
02	dic-11	ene-12	ene-12	331,817.36			0.154		531.59			51,099.87		101,323.04			(0.0168)	
03	ene-12	feb-12	feb-12	478,632.15					522.59			2,986.37		175,032.39			(0.0451)	
04	feb-12	mar-12	mar-12	136,753.70					506.05			4,307.70		196,032.46			(0.0550)	
05	mar-12	abr-12	abr-12	22,023.54					500.27			1,230.79		199,484.09			(0.0458)	
06	abr-12	may-12	may-12	6,264.88					505.67			198.21		200,446.88			(0.0725)	
07	may-12	jun-12	jun-12	870.32					490.10			7.83		200,592.91			(0.0961)	
08	jun-12	jun-12	jun-12	870.32					476.32			11,722.41		54,798.20				
Cemento Portland Tipo I	01	nov-11	dic-11	326,124.46	11,722.42	dic-11	0.141	6.38%	332.68	332.68	332.68	2,935.13	11,722.42	2,935.13	8,767.29	8,767.29	0.0203	60.62
02	dic-11	ene-12	ene-12	331,817.36			0.009		339.42			2,986.37		5,921.50		5,900.92	0.0203	87.45
03	ene-12	feb-12	feb-12	478,632.15					339.42			4,307.70		10,229.20		1,493.22	0.0203	24.99
04	feb-12	mar-12	mar-12	136,753.70					339.42			1,230.79		11,459.96		262.43	0.0203	4.02
05	mar-12	abr-12	abr-12	22,023.54					339.42			198.21		11,658.20		64.22	0.0203	1.14
06	abr-12	may-12	may-12	6,264.88					339.42			56.38		11,714.56		7.84	0.0203	0.16
07	may-12	jun-12	jun-12	870.32					339.42			7.83		11,722.41		0.01	0.0203	
08	jun-12	jun-12	jun-12	870.32					339.42			11,722.41		11,722.41		0.01		
Cemento Portland Tipo V	01	nov-11	dic-11	326,124.46	35,167.25	dic-11	0.141	19.19%	368.10	368.10	368.10	8,805.39	35,167.25	8,805.39	26,361.86	26,361.86	0.0005	(9.42)
02	dic-11	ene-12	ene-12	331,817.36			0.027		368.10			8,956.10		17,764.45		17,402.76	0.0005	
03	ene-12	feb-12	feb-12	478,632.15					368.10			12,923.11		30,687.60		4,479.65	0.0077	
04	feb-12	mar-12	mar-12	136,753.70					368.10			3,682.36		34,379.96		787.29	0.0088	
05	mar-12	abr-12	abr-12	22,023.54					368.10			594.64		34,974.60		192.65	0.0109	
06	abr-12	may-12	may-12	6,264.88					368.10			169.15		35,143.75		23.50	0.0091	
07	may-12	jun-12	jun-12	870.32					368.10			23.50		35,167.25		0.00	0.0116	
08	jun-12	jun-12	jun-12	870.32					368.10			35,167.25		35,167.25		0.00		
Concreto Premezclado	01	nov-11	dic-11	326,124.46	53,110.33	dic-11	0.141	74.47%	104.27	104.27	104.27	34,243.03	53,089.96	34,243.03	18,846.93	18,846.93	0.0005	(7.47)
02	dic-11	ene-12	ene-12	331,817.36			0.105		104.27			34,840.78		68,083.81		11,537.90	0.0005	
03	ene-12	feb-12	feb-12	478,632.15					104.32			50,256.32		119,340.13		7,556.06	0.0077	
04	feb-12	mar-12	mar-12	136,753.70					105.07			14,389.12		133,699.25		1,812.43	0.0088	
05	mar-12	abr-12	abr-12	22,023.54					105.19			2,312.47		136,011.72		171.37	0.0102	
06	abr-12	may-12	may-12	6,264.88					105.41			657.81		136,669.53		-0.00	0.0141	
07	may-12	jun-12	jun-12	870.32					105.22			91.38		136,760.91		-0.00	0.0127	
08	jun-12	jun-12	jun-12	870.32					105.48			10.44		136,760.91		-0.00	0.0062	
Agregado grueso	05	nov-11	dic-11	326,124.46	15,629.97	dic-11	0.079	15.19%	213.60	213.60	211.16	3,913.53	15,451.43	3,913.53	11,537.90	11,537.90	0.0013	(7.47)
02	dic-11	ene-12	ene-12	331,817.36			0.012		213.60			3,981.84		7,895.37		7,556.06	0.0013	
03	ene-12	feb-12	feb-12	478,632.15					213.33			5,743.63		13,639.00		1,812.43	0.0102	
04	feb-12	mar-12	mar-12	136,753.70					216.36			1,641.06		15,280.06		-0.00	0.0141	
05	mar-12	abr-12	abr-12	22,023.54					216.76			264.28		15,544.34		-0.00	0.0127	
06	abr-12	may-12	may-12	6,264.88					216.98			75.18		15,619.52		-0.00	0.0062	
07	may-12	jun-12	jun-12	870.32					216.28			10.44		15,629.96		-0.00		
08	jun-12	jun-12	jun-12	870.32					214.90			15,451.43		15,629.96		-0.00		



DEDUCCION DE REALISTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01

RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 CONSORCIO GAMBETTA ALTA, Integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.

Fecha Pago

Banco/Entidad

Monto (S/)

Monto (S/)

Monto (S/)

Monto (S/)

Monto (S/)

Monto (S/)

Monto (S/)

Monto (S/)

Monto (S/)

17-dic-11

00-ene-00

#####


0.00 (Sin IGV)

0.00 (Sin IGV)

0.00 (C/IGV)

336,134.45

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	MONTO PAGO dic-11	COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	limi dic-11	limo ene-11	ADELANTO UTILIZADO	MONTOS MAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(p-Ja)Jo	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
Bloques y Ladrillo ESTRUCTURAS 01	01	nov-11	dic-11	326,124.46	14,833.09	0.079	65.82%	650.50	654.10	16,958.53	14,915.18	14,915.18	-	(0.0012)	-
	02	dic-11	ene-12	331,817.36		0.052		649.89		17,284.66				(0.0011)	-
	03	ene-12	feb-12	478,632.15				649.76		24,868.95				(0.0035)	-
	04	feb-12	mar-12	136,753.70				648.22		7,111.22				(0.0095)	-
	05	mar-12	abr-12	22,023.54				665.73		1,145.23				(0.0229)	-
	06	abr-12	may-12	6,264.88				665.47		325.77				(0.0295)	-
	07	may-12	jun-12	870.32				668.92		45.26				(0.0279)	-
	08	jun-12	jul-12					668.74							
Hormigón ESTRUCTURAS 01	01	nov-11	dic-11	326,124.46	19,538.94	0.079	18.99%	789.51	786.24	4,891.78	19,431.28	14,539.90	4,891.78		-
	02	dic-11	ene-12	331,817.36		0.015		789.51		4,977.17		9,562.33	4,977.17		-
	03	ene-12	feb-12	478,632.15				814.36		7,179.35		2,382.98	7,179.35		-
	04	feb-12	mar-12	136,753.70				814.36		2,051.27		331.71	2,051.27		-
	05	mar-12	abr-12	22,023.54				817.71		330.35		1.36	330.35		-
	06	abr-12	may-12	6,264.88				823.80		93.97		0.00	93.97		-
	07	may-12	jun-12	870.32				826.38		13.05		0.00	13.05		-
	08	jun-12	jul-12					828.38				0.00	828.38		-
Madera mac Para enc/car ESTRUCTURAS 01	01	nov-11	dic-11	326,124.46	75,000.00	0.096	100.00%	552.67	541.48	31,307.95	73,481.46	31,307.95	42,173.51		-
	02	dic-11	ene-12	331,817.36		0.096		553.36		31,854.47		63,162.42	31,854.47		-
	03	ene-12	feb-12	478,632.15				555.88		45,948.68		109,111.11	10,319.04		-
	04	feb-12	mar-12	136,753.70				559.80		13,128.36		122,239.47			-
	05	mar-12	abr-12	22,023.54				564.12		2,114.26		224,353.73			-
	06	abr-12	may-12	6,264.88				559.60		601.43		124,955.16			-
	07	may-12	jun-12	870.32				559.97		83.55		125,038.71			-
	08	jun-12	jul-12					559.92				73,481.46			-
Dólar mas inflación ESTRUCTURAS 01	01	nov-11	dic-11	326,124.46	22,383.07	0.113	18.58%	355.45	363.73	6,848.59	22,904.47	6,848.59	16,055.88		-
	02	dic-11	ene-12	331,817.36		0.021		354.05		6,966.14		13,818.73	6,966.14		-
	03	ene-12	feb-12	478,632.15				364.43		10,051.24		23,887.97	9,087.74		-
	04	feb-12	mar-12	136,753.70				354.39		2,871.82		26,739.79			-
	05	mar-12	abr-12	22,023.54				365.21		462.49		27,202.28			-
	06	abr-12	may-12	6,264.88				367.80		131.56		27,333.84			-
	07	may-12	jun-12	870.32				357.75		18.28		27,352.12			-
	08	jun-12	jul-12					362.41				27,352.12			-
Maquinaria y Equipo Imp. ESTRUCTURAS 01	01	nov-11	dic-11	326,124.46	41,598.98	0.113	81.42%	235.02	240.64	30,003.48	42,594.75	30,003.48	12,591.27		-
	02	dic-11	ene-12	331,817.36		0.092		235.20		30,527.22		60,530.70	12,591.27		-
	03	ene-12	feb-12	478,632.15				234.94		44,024.20		104,564.90			-
	04	feb-12	mar-12	136,753.70				234.24		12,581.35		117,146.25			-
	05	mar-12	abr-12	22,023.54				233.54		2,026.17		119,172.42			-
	06	abr-12	may-12	6,264.88				234.59		576.37		119,746.79			-
	07	may-12	jun-12	870.32				234.94		80.07		119,828.86			-
	08	jun-12	jul-12					231.78				42,594.75			-
RESUMEN ESTRUCTURAS	01	nov-11	dic-11	326,124.46	336,983.05					190,130.58	343,557.40	199,097.23	143,460.17	Dic-11_01_01	65.52
	02	dic-11	ene-12	331,817.36						193,449.52		95,741.32	95,741.32	Dic-11_01_02	115.41
	03	ene-12	feb-12	478,632.15						279,042.54		49,560.57	49,560.57	Dic-11_01_03	115.41
	04	feb-12	mar-12	136,753.70						79,727.42		8,615.18	8,615.18	Dic-11_01_04	17.63
	05	mar-12	abr-12	22,023.54						12,839.73		226.89	226.89	Dic-11_01_05	1.20
	06	abr-12	may-12	6,264.88						3,662.41		31.33	31.33	Dic-11_01_06	0.16
	07	may-12	jun-12	870.32						507.39				Dic-11_01_07	-
	08	jun-12	jul-12									343,557.39		Dic-11_01_08	314.23




CUADRO N° 09

VALOR REFERENCIAL

Proyecto: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUE
 Ubicación: GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
 Propietario: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Fecha Base: 31-may-11

RUBRO	COSTO DIRECTO	GG 12.2 %	U 10 %	COSTO PARCIAL	IGV 18 %	COSTO TOTAL
ESTRUCTURAS	1,065,864.49	130,035.47	106,586.46	1,302,486.41	234,447.55	1,536,933.96
ARQUITECTURA	500,917.18	61,111.90	50,091.72	612,120.80	110,181.74	722,302.54
INSTALACIONES SANITARIAS	144,866.11	17,673.67	14,486.61	177,026.39	31,864.75	208,891.14
INSTALACIONES ELECTRICAS	291,446.81	35,556.51	29,144.68	356,148.00	64,106.64	420,254.64
SUB TOTAL PRESUPUESTO 01	2,003,094.59	244,377.55	200,309.46	2,447,781.60	440,600.68	2,888,382.28
EEELNOR	4,629.70			4,629.70	833.34	5,463.04
SEDAPAL	3,104.24			3,104.24	558.76	3,663.00
SEÑALIZACION	2,402.04			2,402.04	432.37	2,834.41
SUB TOTAL PRESUPUESTO 02	10,135.98	-	-	10,135.98	1,824.47	11,960.45
TOTAL PRESUPUESTO	2,013,230.57	244,377.55	200,309.46	2,457,917.58	442,425.15	2,900,342.73



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO


UBICACION: GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO

ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA: CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C. LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.

FORMULA: ESTRUCTURAS

Table with columns: ITEM, PARTIDA, METRADOS (UND, CANTIDAD), PRESUPUESTO (C.UNITARIO, PARCIAL), VAL. 01 AL 30.11.AA, VAL. 02 AL 31.12.AA, VAL. 03 AL 31.01.AA, VAL. 04 AL 29.02.AA, VAL. 05 AL 31.03.AA, VAL. 06 AL 30.04.AA, VAL. 07 AL 31.05.AA, VAL. 08 AL 30.06.AA, COSTO, METRADO, COSTO, METRADO, COSTO, METRADO, COSTO, METRADO, COSTO, METRADO, SALDO.




VALORIZACIONES RECALCULADAS

094

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 UBICACION: GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.
 FORMULA: ESTRUCTURAS

ITEM	METRADOS	UNID	CANTIDAD	PRESUPUESTO	PARCIAL	VAL 01 AL 30.11.00	VAL 02 AL 31.12.00	VAL 03 AL 31.01.00	VAL 04 AL 28.02.00	VAL 05 AL 31.03.00	VAL 06 AL 30.04.00	VAL 07 AL 31.05.00	VAL 08 AL 30.06.00	SALDO
				CUNITARIO	COSTO	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO	METRADO	
06.07.01	m3	1,83	291,00	532,23	506,34									
06.07.02	m3	100,10	274,66	274,66										
06.07.03	m2	898,63	40,43	28.245,61	529,16									
06.07.04	kg	12.386,26	3,98	49.293,33	5.970,00									
06.08.00	m3	1,13	301,11	340,25										
06.08.01	m2	14,48	40,43	585,43										
06.08.03	kg	102,96	3,98	409,72										
06.09.00	m3	9,39	276,49	2.586,24	2.841,87									
06.09.01	m3	17,28	290,17	4.495,74										
06.09.03	m2	176,62	30,40	4.399,25	1.261,41									
06.09.04	kg	2.165,04	3,98	8.616,66	3.015,68									
06.10.00	m3	3,38	276,49	937,30	880,08									
06.10.01	m3	82,96	290,17	21.588,81	53,94									
06.10.02	m2	898,63	35,02	32.812,89	1.300,29									
06.10.04	kg	5.446,96	3,98	21.688,66	1.910,40									
06.10.05	und	8.433,00	2,13	17.952,29	3.185,00									
06.11.00	m3	4,52	291,00	1.315,32	1.094,19									
06.11.01	m3	11,06	274,66	3.037,96	7,00									
06.11.03	m2	104,08	53,07	5.523,53	60,00									
06.11.04	kg	1.148,40	3,98	4.570,63	1.142,66									
06.12.00	m3	22,53	279,41	6.295,11	6.295,11									
06.12.02	m2	108,96	32,19	3.508,07	3.508,07									
06.12.03	kg	1.411,20	3,98	5.616,56	5.616,56									
06.13.00	m3	4,05	274,66	1.112,45	1.112,45									
06.13.01	m2	25,99	38,04	988,66	25,99									
06.13.02	kg	395,64	3,98	1.574,65	1.574,65									
06.14.00	m3	0,47	289,90	136,25	136,25									
06.14.01	m2	5,94	30,40	177,54	177,54									
06.14.03	kg	40,50	3,98	161,19	161,19									
07.00.00	m2	14,31	92,84	1.228,54	1.228,54									
07.01.00	m2	249,20	92,32	23.905,14	23.905,14									
07.03.00	m2	82,95	59,03	3.715,94	3.715,94									
07.04.00	m2	1.186,26	59,73	69.945,24	69.945,24									
07.05.00	m2	3,34	38,19	127,55	127,55									
07.06.00	m2	51,24	38,07	1.959,71	1.959,71									
07.07.00	kg	1.256,23	4,23	5.313,85	5.313,85									
08.00.00	m	29,00	26,33	763,57	763,57									
08.01.00	m	359,86	6,82	2.454,25	2.454,25									
08.02.00	m	58,70	2,51	147,34	147,34									
08.03.00	m	22,20%												
				1.066.884,49	266.877,63	271.536,30								
				236.671,92	59.246,63	60.281,06								
				1.302.486,41	326.124,46	331.817,36								
				1.302.486,41	326.124,46	331.817,36								
				234.447,55	58.702,40	59.727,13								
				1.536.933,86	394.828,86	391.544,49								
COSTO DIRECTO					1.536.933,86									
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES					22,20%									
SUBTOTAL					1.883.924,45									
AFFECTADO POR IIR					18,00%									
I.G.V. 18 %														
TOTAL														



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 UBICACION: GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C., LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.
 FORMULA: ARQUITECTURA

0

ITEM	PARTIDA	UNID.	CANTIDAD	C/UNITARIO	PRESUPUESTO	VAL 01 AL 30/11/AA		VAL 02 AL 31/12/AA		VAL 03 AL 31/01/AA		VAL 04 AL 29/02/AA		VAL 05 AL 31/03/AA		VAL 06 AL 30/04/AA		VAL 07 AL 31/05/AA		VAL 08 AL 30/06/AA	
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
01.00.00	REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDFURAS	m2	721.68	14.93	10,774.88																
01.01.00	TARRAJEO PRIMARIO CA 14	m2	2,747.79	16.36	45,008.80																
01.02.00	TARRAJEO FROTACHADO INTERIOR CA 14	m2	862.45	18.34	15,817.33																
01.03.00	TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR CA 14	m2	187.91	21.06	3,957.38																
01.04.00	TARRAJEO FROTACHADO EN COLUMNAS CA 14	m2	196.88	28.09	5,530.36																
01.05.00	TARRAJEO FROTACHADO EN VIGAS CA 14	m2	75.94	1,392.74	106,034.16																
01.06.00	TARRAJEO FROTACHADO DE PESTANAS VENTANAS FACHADA Mo. CA 14, e=1.5cm.	m2	150.06	25.65	3,846.04																
01.07.00	TARRAJEO CAMFERMEABILIZANTE Mo. 1/4 (gislamas y linque elevado)	m2	42.31	18.89	798.49																
01.08.00	TARRAJEO FROTACHADO CON BARITINA Mo. CA 14	m2	983.15	9.83	9,666.86																
01.09.00	VESTIDURA DE DERRAMES CA 14	m	310.33	2.72	844.10																
02.00.00	BRUÑAS CORRIDAS EN MUROS	m	1,071.92	22.89	24,538.25																
02.01.00	CELO RASOS	m2	22.84	23.40	534.46																
02.02.00	TARRAJEO EN CIELO RASO C/ORTERO 14	m2	28.86	50.56	1,458.16																
02.03.00	TARRAJEO FROTACHADO CON BARITINA EN CIELO RASO C/ORTERO 14	m2	773.54	56.36	43,598.71																
03.00.00	PISOS Y PAVIMENTOS	m2	201.42	43.10	8,681.20																
03.01.00	CONTRAPISO E=30mm Mo. 1/4 P/TERAZO CONDUCTIVO	m2	815.45	14.10	11,497.85																
03.02.00	CONTRAPISO E=45mm Mo. 1/4 P/TERAZO ANTIDESLIZANTE	m2	201.42	15.01	3,023.31																
03.03.00	CONTRAPISO E=7mm Mo. 1/4 P/BALDOSA VINILICA e=2.5mm	m2	181.61	28.30	5,121.17																
03.04.00	PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO CUENDEBECEDOR Y BRUÑADO A CADA 1m. Mo. CA 14, e=2.5cm	m2	28.86	50.56	1,458.16																
03.05.00	PISO DE TARRAJEO CONDUCTIVO C/OSCURO E=17' CON PLATINAS DE AL e=18' A @ 2m.	m2	773.54	56.36	43,598.71																
03.06.00	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.30x0.30m. COLOR OSCURO ALTO TRANSITO	m2	201.42	43.10	8,681.20																
03.07.00	PISO DE BALDOSA VINILICA DE 0.30x0.30 m. e=2.5 MM. COLOR CLARO ALTO TRANSITO	m2	121.86	31.66	3,858.08																
03.08.00	VEREDA DE FC-210 KG/CM2 ACAB. FROTACHADO Y BRUÑADO E=10CM C. TIPO V PRE-MEZCLADO	m2	12.20	32.88	401.14																
03.09.00	RANPA DE Co. FC-210 KG/CM2 e=4" ACAB. FROTACHADO Y BRUÑADO E=0.10m C. TIPO V PRE-MEZCLADO	m2	12.20	32.88	401.14																
04.00.00	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS	m2	721.68	57.37	41,402.78																
04.01.00	ZOCALO DE BALDOSA CERAMICA ESMALTADA DE 30x30 cm COLOR (assemblado con pegamento)	m	288.80	10.85	3,133.46																
04.02.00	CONTRAZOCALO DE CERAMICO VITRIFICADO 10 X 30 CM H=10 CM. (sentado con pegamento)	m	541.32	10.70	5,792.12																
04.03.00	CONTRAZOCALO SANITARIO DE TARRAJEO C/OSCURO H=10CM.	m	167.90	7.98	1,338.10																
04.04.00	CONTRAZOCALO CEMENTO SEMIPULIDO H=10 CM. Mo. 1/4 e=1.5cm. INC. BRUÑA MARINO	m	200.10	13.91	2,783.39																
04.05.00	CONTRAZOCALO DE CEDRO DE 4" X 3" X 3" RODON 1" ACABADO CON BARNIZ MARINO	m	200.10	13.91	2,783.39																
05.00.00	REVESTIMIENTOS DE GRADAS Y ESCALERAS	m2	41.91	57.31	2,401.86																
05.01.00	REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS C/ CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.30x0.30m. ALTO TRANSITO	m2	58.95	20.79	1,222.02																
05.02.00	REVESTIMIENTO FROT. DE FONDO DE ESCALERAS Mo. CA. 1/4 e=2cm	m2	13.86	29.09	403.19																
05.03.00	REVESTIMIENTO FROT. DE PASOS (MORTERO CA. 1/4 e=3.5cm. Y ACABADO 12 e=1.5cm.	m2	9.45	22.04	208.28																
05.04.00	REVESTIMIENTO FROT. DE CIFASOS MORTERO CA. 1/4 e=3.5cm.	m2	16.00	24.76	400.56																
05.05.00	REVESTIMIENTO FROT. DE DESCANSO Mo. CA. 1/4 e=3.5cm. ACABADO CA. 12 e=1.5cm.	m2	516.99	34.75	18,061.43																
06.00.00	CUBIERTAS	m2	19.00	818.66	15,554.92																
06.01.00	LAURILLO PASTELERO C/MEZCLA 1/4. e=2.5 cm. 24x24x3 cm. INC. IMPERMEABILIZANTE	und	8.00	840.78	6,726.24																
07.00.00	CARPINTERIA DE MADERA	und	1.00	1,638.46	1,638.46																
07.01.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-1 (1.00x2.60) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.02.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-1A (1.00x2.9) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.03.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-2 (1.00x2.60) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.04.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-2A (1.20x2.9) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.05.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-3 (0.90x2.60) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.06.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-3A (0.90x2.90) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.07.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-4 (0.80x2.90) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.08.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-4A (0.80x2.60) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.09.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-5 (0.80x2.60) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.10.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-5A (0.80x2.90) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.11.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-6 (0.80x2.60) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																
07.12.00	PUERTAS DE MAD. CEDRO CONTRAP. C/TRIPLAY DE 4mm C/PLASTICO LAMINADO, UNA HOJA C/OSOBRE LUZ P-6A (0.80x2.90) INC. CERRAJERIA	und	2.00	2,013.82	4,027.64																



CUADRO N° 11

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO

UBICACION: GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO


ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA: CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.C.

FORMULA: ARQUITECTURA

0

ITEM	PARTIDA	METRADOS	CANTIDAD	CANTIDAD EQUIV. PARCIAL	VAL 01 AL 30/11/AA		VAL 02 AL 31/12/AA		VAL 03 AL 31/01/AA		VAL 04 AL 28/02/AA		VAL 05 AL 31/03/AA		VAL 06 AL 30/04/AA		VAL 07 AL 31/05/AA		VAL 08 AL 30/06/AA		
					METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
07.13.00	PUERTAS DE MAD CEDRO CONTRAP. CTRIPLAY DE 4mm CPLASTICO LAMINADO P-LA-2 HOJA C/SOBRE LUZ P-6A (2.20x2.9) INC. CERRAJ	und	2.00	1,625.19	3,250.38																
07.14.00	PUERTA DE MAD CEDRO CONTRAP. CTRIPLAY DE 4mm CPLASTICO LAMINADO C/SOBRE LUZ 2 HOJA P-85 (2.20x2.9) INC. CERRAJERIA	und	1.00	1,257.99	1,257.99																
07.15.00	PUERTA DE MAD CEDRO CONTRAP. CTRIPLAY DE 4mm CPLASTICO LAMINADO C/SOBRE LUZ 2 HOJA P-7 (1.6x2.80) INC. CERRAJERIA	und	3.00	1,062.71	3,188.13																
07.16.00	PUERTA DE MAD CEDRO CONTRAP. CTRIPLAY DE 4mm CPLASTICO LAMINADO C/SOBRE LUZ 2 HOJA P-7A (1.6x2.80) INC. CERRAJERIA	und	2.00	1,096.99	2,193.98																
07.17.00	PUERTA DE MAD CEDRO CONTRAP. CTRIPLAY DE 4mm CPLASTICO LAMINADO C/SOBRE LUZ 2 HOJA P-9 (2.20x2.80) INC. CERRAJERIA	und	1.00	1,545.09	1,545.09																
07.18.00	PUERTA DE MAD CEDRO CONTRAP. CTRIPLAY DE 4mm CPLASTICO LAMINADO C/SOBRE LUZ 2 HOJA P-9 (1.55x2.80) INC. CERRAJERIA	und	1.00	1,046.80	1,046.80																
07.19.00	PUERTA DE MAD CEDRO CONTRAP. CTRIPLAY DE 4mm CPLASTICO LAMINADO C/SOBRE LUZ 2 HOJA P-13 (1.80x2.70) INC. CERRAJERIA	und	1.00	1,126.34	1,126.34																
08.00.00	CARPINTERIA DE FIERRO	und	1.00	587.26	587.26																
08.01.00	PUERTA METALICA CON PL. DE Fe. 3027 P-11 (1.40 X 1.15m) GRUPO ELECTROGENO INC. PINTURA Y CERRAJERIA	und	6.00	1,934.55	11,807.30																
08.02.00	PUERTA CONTRA FUEGO C/MARCO Y BASTIDORES DE METAL P-12 (1.00x2.10m) RESTIBULOS INC. PINTURA Y CERRAJERIA	und	1.00	3,476.56	3,476.56																
08.03.00	REJA METALICA DE INGRESO PRINCIPAL R-1 (5.70 x 2.70m) INC. CERRAJERIA Y PINTURA	und	1.00	3,642.36	3,642.36																
08.04.00	REJA METALICA DE INGRESO DE AMBULANCIA R-2 (8.00 x 2.55m) INC. CERRAJERIA Y PINTURA	und	3.00	237.40	712.20																
08.05.00	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA V-1 (2.90x0.60m) INC. PINTURA	und	6.00	100.92	605.52																
08.06.00	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA V-2 (0.60x0.60m) INC. PINTURA	und	10.00	296.90	2,969.00																
08.07.00	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA V-5 (1.50x1.80m) INC. PINTURA	und	1.00	282.10	282.10																
08.08.00	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA V-5A (1.55x1.80m) INC. PINTURA	und	1.00	287.51	287.51																
08.09.00	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA V-6 (3.60x0.60m) INC. PINTURA	und	1.00	504.74	504.74																
08.10.00	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA V-13 (2.60x0.75m) INC. PINTURA	und	1.00	248.45	248.45																
08.11.00	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA V-14 (1.35x1.80m) INC. PINTURA	und	4.00	248.21	992.84																
08.12.00	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA V-17 (1.35x1.80m) INC. PINTURA	und	3.00	123.57	370.71																
08.13.00	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA V-17 (1.35x0.60m) INC. PINTURA	und	2.00	125.73	251.46																
08.14.00	REJA METALICA DE SEGURIDAD PARA V-20 (0.80x1.80m) INC. PINTURA	und	24.60	113.94	2,802.92																
08.15.00	BARANDA DE ESCALERA DE TUBO DE F.N. D-2" e=3mm. H=0.90m	m	12.90	100.52	1,296.71																
08.16.00	BARANDA DE CORREDORES DE TUBO DE F.N. D-2" e=3mm. H=0.70m	m	2.00	233.31	466.62																
08.17.00	ESCALERA TIPO GATO EMPOTRADA DE FIERRO 827 Y PASOS 1/27 PISISTIERNA H=2.30m.	und	1.00	472.89	472.89																
08.18.00	ESCALERA TIPO GATO CON CANNASTILLA CON TUBOS DE Ø 1 1/2" H=3.80m.	und	3.00	176.22	528.66																
08.19.00	TAPA METALICA < 1"x1"x1/8" Y PLANCHIA ESTRADA DE e=1/8" PARA CISTERNA Y TANQ. ELEVADO	und	1.00	1,884.95	1,884.95																
08.20.00	TEATINA DE FIERRO TUBULAR COBERTURA POLICARBONATO INC. PINTURA	und	19.30	326.03	6,292.38																
08.21.00	TABIQUE DIVISORIO DE S.S.H. INC. PINTURA Y CERRAJERIA	m	42.30	58.82	2,488.89																
08.22.00	PASAMANOS DE TUBO DE F.N. D-2"	m	4.45	75.48	335.89																
08.23.00	REJILLA METALICA < 1/4"x1/4" 1/4"x1/8" - PLATINA DE 1/4"x1/8" @ 1" PARA CAMELETA (H=0.25m)	m	5.00	129.15	645.75																
09.00.00	CARPINTERIA DE ALUMINIO	und	23.00	58.92	1,355.16																
09.01.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORREDIZAS, SISTEMA NOVA V-1 (2.90x0.60m)	und	2.00	147.27	294.54																
09.02.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORREDIZAS, SISTEMA NOVA V-2 (0.60x0.60m)	und	1.00	209.97	209.97																
09.02.03	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORREDIZAS, SISTEMA NOVA V-3 (1.50x0.50m)	und	14.00	171.57	2,401.98																
09.04.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORREDIZAS, SISTEMA NOVA V-4 (4.35x0.35m)	und	1.00	173.37	173.37																
09.05.00	VENTANA C/PERFILES DE ALUM. NEGRO CORRED. SISTEMA NOVA C/TUBO CUADRADO V-5 (1.50X1.60)	und	1.00	188.14	188.14																
09.06.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORREDIZAS, SISTEMA NOVA V-5A (1.55X1.80m)	und	3.00	163.28	489.84																
09.07.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORREDIZAS, SISTEMA NOVA V-6 (3.60x0.60m)	und	2.00	162.76	325.52																
09.08.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORREDIZAS, SISTEMA NOVA V-7 (1.10X1.80m)	und	2.00	137.77	275.54																
09.09.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORRED. SISTEMA NOVA C/TUBO CUADR. V-8 (0.80X1.60m)	und	12.00	137.96	1,655.40																
09.10.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORREDIZAS, SISTEMA NOVA V-9 (0.90x0.60m)	und	1.00	219.03	219.03																
09.11.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORREDIZAS, SISTEMA NOVA V-10 (0.95x0.60m)	und	1.00	167.43	167.43																
09.12.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORRED. SISTEMA NOVA C/TUBO CUADR. V-11 (0.80X1.60m)	und	5.00	175.24	876.20																
09.13.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORRED. SISTEMA NOVA C/TUBO CUADR. V-12 (1.40X1.80m)	und	4.00	166.47	665.88																
09.14.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORREDIZAS, SISTEMA NOVA V-13 (2.60x0.75m)	und	2.00	158.67	317.34																
09.15.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORRED. SISTEMA NOVA C/TUBO CUADR. V-14 (1.350X1.60m)	und	4.00	166.47	665.88																
09.16.00	VENTANAS C/PERFILES DE ALUMINIO NEGRO CORRED. SISTEMA NOVA V-15 (1.90x0.60m)	und	2.00	158.67	317.34																



VALORIZACIONES RECALCULADAS CUADRO N° 72

Table with columns for ITEM, PARTIDA, METRADOS, CANTIDAD, PRECIBIERTO, VALOR AL 31.12.aa, VALOR AL 31.01.aa, VALOR AL 28.02.aa, VALOR AL 31.03.aa, VALOR AL 30.04.aa, VALOR AL 31.05.aa, VALOR AL 30.06.aa, VALOR AL 30.08.aa, VALOR AL 31.07.aa, VALOR AL 31.09.aa, VALOR AL 31.08.aa, VALOR AL 31.07.aa, VALOR AL 30.08.aa, VALOR AL 31.07.aa, VALOR AL 31.07.aa, VALOR AL 31.07.aa. Rows 03.01.01 to 06.07.00.

REGION CALLAO V.B.P. SRI. Oficina de Control.

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 UBICACION: GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBÁÑEZ CUADRA S.A.C.
 FORMULA: INSTALACIONES SANITARIAS

VALORIZ CIERRE

0.1

ITEM	PARTIDA	METRADOS	CANTIDAD	C.UNITARIO	PRESUPUESTO	VAL 01 AL 30.11.aa		VAL 02 AL 31.12.aa		VAL 03 AL 31.01.aa		VAL 04 AL 29.02.aa		VAL 05 AL 31.03.aa		VAL 06 AL 30.04.aa		VAL 07 AL 31.05.aa		VAL 08 AL 30.06.aa		VAL 09 AL 31.07.aa		SALDO	
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		METRADO
06.08.00	LAV. DE ACERO INOX. EMBUTIDO DE 2 POZAS 21"x38"5" SIESC. P/AF Y AC. C. CODO MUNECA T. CUELLO DE GANSO (B-8C) INC. GRIF. ACCESORIO	und	1.00	740.16	740.16	740.16																			
06.09.00	LAV. DE ACERO INOX. EMBUTIDO 1 POZA DE 21"x20" SIESC. C. CODO MUNECA P/AF Y AC. GIMEZ. CUELLO DE GANSO (B-9D) INC. GRIF. ACC.	und	2.00	694.36	1,388.72																				
06.10.00	LAV. DE ACERO INOX. EMBUTIDO 1 POZA DE 21"x20" SIESC. CONTROL CODO MUNECA P/AF Y AC. CULAVE TIPO CUELLO DE GANSO (B-9E) INC. GRIF. ACC.	und	2.00	588.91	1,177.82																				
06.11.00	LAV. DE ACERO INOX. PICURILANO 1 POZA DE 21"x20" SIESC. CONTROL CODO MUNECA P/AF Y AC. CULAVE TIPO CUELLO DE GANSO (B-9E) INC. GRIF. ACC.	und	2.00	5,291.58	10,583.16																				
06.12.00	INDICADOR TANQUE BAJO DE LOSA VIT. TIPO SIFON. NET. ASIENTO PLASTICO (INCL. ACCESORIOS) (C-3)	und	24.00	277.70	6,664.80																				
06.13.00	INDICADOR TANQUE BAJO DE LOSA VIT. PIDISCAPACITADOS ASIENTO PLASTICO (INCL. ACCESORIOS) (C-3)	und	2.00	412.89	825.78																				
06.14.00	URINARIO DE LOSA VIT. CON LLAVE TEMPORIZADA (INCL. ACCESORIOS) (C-10)	und	6.00	286.55	1,719.30																				
06.15.00	BOTADERO CLINICO DE ACERO INOX. DE 18"x20"x28". C/VAL. FLUX. CONTROL CODO MUNECA AGUA FRIA Y CALIENTE CULAVE MEZC. (B-59) INC. ACCESORIOS Y OTROS	und	1.00	3,304.59	3,304.59																				
06.16.00	DUCHAS CROMADA DE 1/2" C/CABEZA GIRATORIA Y LLAVE MEZCALDORA (F-1)	und	8.00	244.41	1,955.28																				
06.17.00	TOALLERA DE GANCHO DE LOSA VIT. COLOR BLANCO (H-3)	und	17.00	14.11	239.87																				
06.18.00	JABONERA DE LOSA VIT. COLOR BLANCO (H-5)	und	8.00	17.66	141.28																				
06.19.00	PORTA ROLLO DE PAPEL HIGIENICO METALICO CIRCULAR EN ACERO INOX. (H-6)	und	2.00	136.78	273.56																				
06.20.00	TUBO CROMADO PARA DUCHA DE 1 1/4" (H-7)	m	9.05	16.63	150.50																				
06.21.00	AGARRADERAS C/ TURO DE ACERO INOX. DE 1 1/4" DE 48" PIDISCAPACITADOS (H-7C)	und	4.00	110.89	443.56																				
06.22.00	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO METALICO (H-21)	und	41.00	146.17	5,992.97																				
06.23.00	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA METALICO (H-22)	und	32.00	142.79	4,589.28																				
	COSTO DIRECTO				144,855.11																				
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		22.200%		32,180.26																				
	SUBTOTAL				177,035.37																				
	AFECTADO POR I.R.		18.000%		31,866.37																				
	I.G.V. 18 %				31,866.37																				
	TOTAL				208,851.14																				



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO

UBICACION : GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO


ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA : CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.

FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZ CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS	CANTIDAD	CUNITARIO	PRECIUPLIESTO	PARCIAL	VAL 01 AL 30.11.05	VAL 02 AL 31.12.05	VAL 03 AL 31.01.06	VAL 04 AL 29.02.06	VAL 05 AL 31.03.06	VAL 06 AL 30.04.06	VAL 07 AL 31.05.06	VAL 08 AL 30.06.06	VAL 09 AL 31.07.06	METRADO	COSTO	SALDO
01.00.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS																	
01.01.00	EXCAVACION DE BUZONES DE REGISTRO 0.50X0.50X0.60m	und	2.00	5.31	10.62												10.62	
01.02.00	CONSTRUCCION DE BUZON P/ INSTALACIONES ELECTRICAS DE 0.40X0.40X0.80	und	2.00	114.99	229.98												229.98	
02.00.00	SISTEMA DE ALUMBRADO																	
02.01.00	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED	pdo	228.00	91.52	20,866.56												20,866.56	
02.02.00	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN PARED (LUZ DE GUARDIA)	pdo	2.00	110.24	220.48												220.48	
03.00.00	CONCORRIENTE COMERCIAL Y ESTABILIZADO																	
03.01.00	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOF. DOBLE CMT. CON PLACA ALUMINIZADA 15A, 220V, SIMILAR A MAGIC TICINO	pdo	258.00	98.43	25,394.94												25,394.94	
03.02.00	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOF. SIMPLE SULT. CON PLACA ALUMINIZADA 15A, 220V, SIMILAR A MAGIC TICINO	pdo	37.00	102.11	3,779.07												3,779.07	
03.03.00	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOF. DOBLE CMT. CON PLACA ALUMINIZADA 15A, 220V, SIMILAR A MAGIC TICINO	pdo	34.00	166.46	5,659.64												5,659.64	
04.00.00	COMUNICACIONES																	
04.01.00	SISTEMA DE DATA																	
04.01.01	SALIDA PARA GABINETE, INC. GABINETE DE 12 RU SEGUN ESP. TECNICAS	pdo	1.00	488.17	488.17												488.17	
04.01.02	SALIDA PARA DATA (COMPUTO)	pdo	28.00	156.59	4,441.11												4,441.11	
04.02.00	SISTEMA DE TELEFONO																	
04.02.01	SALIDA DE CENTRAL TELEFONICA	pdo	1.00	87.58	87.58												87.58	
04.02.02	SALIDA PARA TELEFONO EXTERNO/INTERNO	pdo	30.00	77.32	2,319.60												2,319.60	
04.03.00	SISTEMA TV-CABLE																	
04.03.01	ACOMETIDA TV-CABLE	pdo	1.00	74.23	74.23												74.23	
04.03.02	SALIDA TV-CABLE	pdo	3.00	132.61	397.83												397.83	
04.04.00	PERIFONEO																	
04.04.01	SALIDA PARA AMPLIFICADOR, INC. AMPLIFICADOR DE 200W	pdo	1.00	527.57	527.57												527.57	
04.04.02	SALIDA PARA PARLANTE, INC. PARLANTE DE 10w	pdo	20.00	184.20	3,684.00												3,684.00	
04.05.00	CENTRAL DE LLAMADA DE ENFERMERAS																	
04.05.01	SALIDA DE CENTRAL DE ENFERMERAS, INC. CENTRAL	pdo	1.00	370.94	370.94												370.94	
04.05.02	SALIDA DE ESTACION DE LLAMADAS DE TIRO, INC. ESTACION	pdo	1.00	239.29	239.29												239.29	
04.05.03	SALIDA DE ESTACION DE LLAMADAS DE CANCELACION, INC. ESTACION	pdo	1.00	138.29	138.29												138.29	
04.05.04	SALIDA DE MICRO ALTA VOZ DE LLAMADAS, INC. MICRO ALTA VOZ	pdo	5.00	121.95	609.75												609.75	
04.05.05	SALIDA DE LUZ PILOTO, INC. LUMINARIA	pdo	1.00	77.31	77.31												77.31	
05.00.00	SISTEMA DE ALARMA																	
05.01.00	ALARMA CONTRA INCENDIOS																	
05.01.01	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE CENTRAL DE ALARMA CONV. CONTRA INCENDIO	pdo	1.00	1,712.12	1,712.12												1,712.12	
05.01.02	SALIDA PARA SENSOR DE ALARMA (H), INCLUYE SENSOR DE HUMO FOTOLECTRICO	pdo	51.00	138.66	7,071.66												7,071.66	
05.01.03	SALIDA PARA ALARMA (SIRENA Y FLASHER), INC. ALARMA	pdo	5.00	288.58	1,442.90												1,442.90	
05.01.04	SALIDA PARA PULSADOR MANUAL DE ALARMA CON LLAVE DE SEGURIDAD, INCLUYE PULSADOR	pdo	5.00	130.78	653.90												653.90	
05.02.00	CERCO ELECTRICO																	
05.02.01	SALIDA PARA CENTRAL DE CERCO ELECTRICO	pdo	1.00	558.63	558.63												558.63	
05.02.02	ALIMENTADOR A A CERCO ELECTRICO	pdo	1.00	94.18	94.18												94.18	
05.02.03	SALIDA PARA SIRENA, INC. SIRENA DE 20W	pdo	1.00	58.35	58.35												58.35	
05.02.04	CERCO ELECTRICO 93.30m, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS	m	93.30	19.93	1,859.47												1,859.47	
06.00.00	SALIDAS DE FUERZA Y AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILACION MECANICA																	
06.01.00	SALIDA DE FUERZA																	
06.01.01	SALIDA PARA CALENTADOR DE AGUA DE 80 LT.	pdo	6.00	187.56	1,125.36												1,125.36	
06.01.02	SALIDA DE TABLERO 12-30 INCLUIDO TABLERO DE RESINA	pdo	3.00	351.59	1,054.77												1,054.77	
06.01.03	SALIDA A SILLON DENTAL, INCLUYE TABLERO DE RESINA	pdo	1.00	217.02	217.02												217.02	
06.02.00	AIRE ACONDICIONADO Y/O VENTILACION MECANICA																	
06.02.01	SALIDA DE AA 24,000 BTUHR SPLIT DUCTO	pdo	2.00	269.51	539.02												539.02	
06.02.02	SALIDA DE AA 24,000 BTUHR SPLIT DUCTO	pdo	1.00	126.48	126.48												126.48	
06.02.03	SALIDA PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO 1000 CFM	pdo	1.00	116.37	116.37												116.37	
06.02.04	SALIDA PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO 600 CFM	pdo	1.00	132.53	132.53												132.53	
06.02.05	SALIDA PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO 500 CFM	pdo	1.00	144.53	144.53												144.53	
06.02.06	SALIDA PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO PCT 250 CFM	pdo	1.00	254.58	254.58												254.58	
06.02.07	SALIDA PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO DE VESTIBULO (300 CFM)	pdo	1.00	111.58	111.58												111.58	
06.02.08	SALIDA PARA EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO (100 CFM)	pdo	1.00	183.55	183.55												183.55	
06.02.09	SALIDA PARA EXTRACTOR AXIAL EN RX (650 CFM), INC. EXTRACTOR	pdo	1.00	312.23	312.23												312.23	
06.02.10	SALIDA PARA EXTRACTOR AXIAL EN ALMACEN 300 CFM, INC. EXTRACTOR	pdo	2.00	285.08	570.16												570.16	
06.02.11	SALIDA PARA EXTRACTOR HELICOIDAL EN ALMACEN DE DESUSO (100 CFM), INC. EXTRACTOR	pdo	1.00	278.41	278.41												278.41	
06.02.12	SALIDA PARA EXTRACTOR AXIAL EN ALMACEN DE DESUSO (300 CFM), INC. EXTRACTOR	pdo	1.00	354.92	354.92												354.92	



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO

UBICACION: GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO


ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA: CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C., LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.

FORMULA: INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZ CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADO	CANTIDAD	CUNITARIO	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 30.11.08	VAL 02 AL 31.12.08	VAL 03 AL 31.01.09	VAL 04 AL 29.02.09	VAL 05 AL 31.03.09	VAL 06 AL 30.04.09	VAL 07 AL 31.05.09	VAL 08 AL 30.06.09	VAL 09 AL 31.07.09	SALDO
		UND				METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
06.02.13	SALIDA PARA VENTILADOR DE ASPA EN TECHO, INCLUYE VENTILADOR	plo	5.00	206.73	1,033.65		310.10	103.37	1.00	206.73	103.37	1.75	361.78	0.25	51.67
07.00.00	SISTEMA DE ELECTROBOMBAS														
07.01.00	ELECTROBOMBA PARA AGUA POTABLE	plo	2.00	66.84	137.28										
07.01.01	SALIDA PARA ELECTROBOMBA 1.4 HP, TRF, 220V	plo	2.00	186.25	390.50										
07.01.02	SALIDA PARA CONTROL DE NIVELES DE AGUA, INC. CONTROL DE NIVELES														
07.02.00	SALIDA PARA ELECTROBOMBA DE SUMIDERO	plo	1.00	52.34	52.34										
07.02.01	SALIDA PARA ELECTROBOMBA DE SUMIDERO	plo	1.00	113.73	113.73										
07.03.00	ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO	plo	1.00	66.25	66.25										
07.03.01	SALIDA PARA ELECTROBOMBA CONTRA INCENDIO	plo	1.00	66.25	66.25										
07.03.02	SALIDA PARA BOMBA JOCKEY	plo	1.00	510.89	510.89										
08.00.00	TRANSFORMADOR DE RX														
08.01.00	SALIDA PARA TRANSFORMADOR DE RX	plo	1.00	510.89	510.89										
09.00.00	ALIMENTADORES A TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA														
09.01.00	ALIMENTADORA T-S Y TTA: 3-1x120mm2 N2XH, 80mm - P	plo	1.00	1,434.80	1,434.80										
09.02.00	ALIMENTADORA T-TA: 3-1x35mm2 N2XH+1X10mm2 C. Cu. DESNUDOT, 40mm - P	plo	1.00	2,068.03	2,068.03										
09.03.00	ALIMENTADORA T-2A: 3-1x16mm2 N2XH+1X10mm2 Cu. DESNUDOT, 40mm - P	plo	1.00	1,300.61	1,300.61										
09.04.00	ALIMENTADORA T-3: 3-1x16mm2 N2XH+1X10mm2 Cu. DESNUDOT, 40mm - P	plo	1.00	1,370.75	1,370.75										
09.05.00	ALIMENTADORA T-1B: 3-1x10mm2 N2XH+1X10mm2 Cu. DESNUDOT, 35mm - P	plo	1.00	201.76	201.76										
09.06.00	ALIMENTADORA T-2B: 3-1x16mm2 N2XH+1X10mm2 Cu. DESNUDOT, 40mm - P	plo	1.00	370.85	370.85										
09.07.00	ALIMENTADORA T-R: 3-1x25mm2 N2XH, 40mm - P	plo	1.00	575.52	575.52										
09.08.00	ALIMENTADORA T-AST: 3-1x25mm2 N2XH, 40mm - P	plo	1.00	1,381.59	1,381.59										
09.09.00	ALIMENTADORA T-EE: 3-1x10mm2 N2XH, 30mm - P	plo	1.00	269.27	269.27										
09.10.00	ALIMENTADORA TABLERO TE-1: 3-1x4mm2 NH-80 + 1x4mm2 TWIT, 25mm - P	plo	1.00	294.85	294.85										
09.11.00	ALIMENTADORA TABLERO TE-2: 3-1x4mm2 NH-80 + 1x4mm2 TWIT, 25mm - P	plo	1.00	312.75	312.75										
09.12.00	ALIMENTADORA TABLERO TE-G: 2-1x4mm2 NH-80 + 1x4mm2 TWIT, 25mm - P	plo	1.00	231.03	231.03										
09.13.00	ALIMENTADORA TABLERO TCI: 3-1x10mm2 NH-80 + 1x10mm2 CABLE Cu DESNUDO, 35mm - P	plo	1.00	220.27	220.27										
09.14.00	ALIMENTADOR A TABLERO T-B: 3-1x4mm2 NH-80 + 1x4mm2 TWIT, 25mm - P	plo	1.00	164.85	164.85										
09.15.00	ALIMENTADOR A TABLERO T-S: 1-3x4mm2 LT, 20mm - P	plo	1.00	131.56	131.56										
09.16.00	ALIMENTADOR A TABLERO TAA: 2-1x6mm2 NH-80+1X6mm2 LT, 25mm - P	plo	1.00	230.04	230.04										
10.00.00	TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	und	1.00	2,875.84	2,875.84										
10.01.00	TAB GENERAL TCS: 4P, IT: 3x400A, 3-3x15A, 4-2X20A, 2-2X30A, 2-3X20A, 1-3X30A, 2-3X40A, 2-3X70A, 1-3X80A, 1-3X125A, ID 30mA-1-2X25A	und	1.00	2,064.73	2,064.73										
10.02.00	TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA MANUAL TTA: PARA GENERADOR ELECTRICO 100KW TRIF, 220	und	1.00	2,255.30	2,255.30										
10.03.00	TAB T-TA: TRF. 52 POLOS ITG: 3X70A, IT (10KA): 9-2X15A, 12-2X20A, 1-3X20A, ID 30mA: 5-2X25A	und	1.00	977.55	977.55										
10.04.00	TAB T-TA: TRF. IT: 3X40A, (10KA): 4-2X15A, 3-2X20A, ID: 30mA-2-2X25A	und	1.00	1,061.06	1,061.06										
10.05.00	TAB T-TA: TRF. IT: 3X40A, (10KA): 4-2X15A, 3-2X20A, ID: 30mA-3-2X25A	und	1.00	1,342.41	1,342.41										
10.06.00	TAB T-TA: TRF. IT: 3X40A, (10KA): 4-2X15A, 3-2X20A, ID: 30mA-4-2X25A	und	1.00	1,534.89	1,534.89										
10.07.00	TAB T-TA: TRF. IT: 3X40A, (10KA): 4-2X15A, 3-2X20A, ID: 30mA-5-2X25A	und	1.00	473.43	473.43										
10.08.00	TAB T-TA: TRF. IT: 3X40A, (10KA): 4-2X15A, 3-2X20A, ID: 30mA-6-2X25A	und	1.00	685.30	685.30										
10.09.00	TAB T-TA: TRF. IT: 3X40A, (10KA): 4-2X15A, 3-2X20A, ID: 30mA-7-2X25A	und	1.00	806.41	806.41										
10.10.00	TAB T-TA: TRF. IT: 3X40A, (10KA): 4-2X15A, 3-2X20A, ID: 30mA-8-2X25A	und	1.00	806.41	806.41										
10.11.00	TAB T-TA: TRF. IT: 3X40A, (10KA): 4-2X15A, 3-2X20A, ID: 30mA-9-2X25A	und	1.00	554.77	554.77										
10.12.00	TAB T-TA: TRF. IT: 3X40A, (10KA): 4-2X15A, 3-2X20A, ID: 30mA-10-2X25A	und	1.00	446.27	446.27										
10.13.00	CAJAS DE PASE Y SOPORTE DE TUBERIAS														
11.00.00	CAJA DE PASE OCTOGONAL: 100x60 MM	und	41.00	8.53	345.73										
11.01.00	CAJA DE PASE CUADRADO: 100X100X50 MM	und	1.00	9.72	9.72										
11.03.00	CAJA DE PASE CUADRADO GALV: 120X120X75 MM	und	21.00	8.60	180.60										
11.04.00	CAJA DE PASE CUADRADA GALV: 150X150X100 MM	und	5.00	15.73	78.65										
11.05.00	CAJA DE PASE CUADRADA GALV: 200X200X100 MM	und	3.00	19.97	59.91										
11.06.00	CAJA DE PASE CUADRADA GALV: 300X300X100 MM	und	2.00	34.38	68.76										
11.07.00	CAJA DE PASE GALVANIZADA TIPO 'B' 250X150X100 MM	und	1.00	15.73	15.73										
11.08.00	SOPORTE METALICO RTUB. < DE FIERRO 3/4" X 3/4" X 1/8"	und	9.00	6.75	60.75										
12.00.00	POZO DE PUESTA A TIERRA														



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 UBICACION : GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C., LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZ CIERRE

094

ITEM	PARTIDA	METRADOS	QUINTARIO	PRESUPUESTO	VAL 01 AL 30.11.04	VAL 02 AL 31.12.04	VAL 03 AL 31.01.05	VAL 04 AL 29.02.05	VAL 05 AL 31.03.05	VAL 06 AL 30.04.05	VAL 07 AL 31.05.05	VAL 08 AL 30.06.05	VAL 09 AL 31.07.05	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
12.01.00	SUMI. E INST. DEL POZO DE PUESTA A TIERRA R<= 15 OHMIOS (T-G)	und	1,318.86	1,318.86	1,318.86	0.56	725.38	0.17	242.71	0.10	131.89	0.05	65.94	0.05	65.94	0.05	65.94
12.02.00	SUMI. E INST. DEL POZO DE PUESTA A TIERRA R<= 10 OHMIOS (T-ASC)	und	1,234.45	1,234.45	1,234.45	0.55	675.95	0.17	208.88	0.10	123.45	0.05	61.72	0.05	61.72	0.05	61.72
12.03.00	SUMI. E INST DEL POZO DE PUESTA A TIERRA R<= 5 OHMIOS (TEE)	und	1,195.79	1,195.79	1,195.79	1.10	1,315.37	0.34	406.57	0.20	239.16	0.10	119.58	0.10	119.58	0.10	119.58
12.04.00	SUMI. E INST DEL POZO DE PUESTA A TIERRA R<= 3 OHMIOS (TRX)	und	1,195.31	1,195.31	1,195.31	1.65	1,972.26	0.51	690.61	0.30	358.59	0.15	179.30	0.15	179.30	0.15	179.30
13.00.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	154.61	154.61	154.61												
13.01.00	ARTEFACTO FLOURESCENTE SIMILAR A BE 240 DE JOSFEL CON 2 LAMPARA DE 36W, T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	234.70	234.70	234.70												
13.02.00	ARTEFACTO FLOURESCENTE SIMILAR A 340 DE JOSFEL CON 3 LAMPARA DE 36W, T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	234.42	234.42	234.42												
13.03.00	ARTEFACTO FLOURESCENTE SIMILAR A RAS M 240 DE JOSFEL AF C2 LAMP. 36W, T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	275.10	275.10	275.10												
13.04.00	ARTEFACTO FLOURESCENTE SIMILAR A RAS M 340 DE JOSFEL AF C3 LAMP. 36W, T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	445.54	445.54	445.54												
13.05.00	ARTEFACTO FLOURESCENTE SIMILAR A RAS M 440 DE JOSFEL AF C4 LAMP. 36W, T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	209.24	209.24	209.24												
13.06.00	ART. FLOURESCENTE SIMILAR A AHP-A DE JOSFEL C2 LAMP. DE 36W, T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	699.28	699.28	699.28												
13.07.00	ART. FLOURESCENTE SIMILAR A AHP-A DE JOSFEL C3 LAMP. DE 36W, T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	1,125.40	1,125.40	1,125.40												
13.08.00	ART. FLOURESCENTE SIMILAR A AHP-A DE JOSFEL C4 LAMP. DE 36W, T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	200.64	200.64	200.64												
13.09.00	ARTEFACTO FLOURESCENTE SIMILAR A TPR OPAL 2X40W DE JOSFEL AF C2 LAMP. DE 36W T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	218.93	218.93	218.93												
13.10.00	ART. FLOURESCENTE SIMILAR A TPR PRISMA 2X40W DE JOSFEL AF C2 LAMP. DE 36W T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	149.20	149.20	149.20												
13.11.00	ARTEFACTO FLOURESCENTE SIMILAR A TPC 1X32W DE JOSFEL AF C2 LAMP. DE 36W T-8 Y BALASTRO ELECTRONICO	und	285.40	285.40	285.40												
13.12.00	LUMINARIA SIMILAR A METAL SPOT DE JOSFEL, C/LAMPARAS IM 70W	und	248.92	248.92	248.92												
13.13.00	REFLECTOR SIMILAR A RSP JOSFEL C2 LAMPARA COMPACTAS DE 18W	und	526.89	526.89	526.89												
13.14.00	LUMINARIA SIMILAR A PORTALOBOS, C/LAMPARA INCANDESCENTE DE 60W	und	519.15	519.15	519.15												
13.15.00	LUMINARIA GERMICIDA, SIMILAR A PBC 1X30W DE PORTALAMPARAS	und	526.89	526.89	526.89												
13.16.00	LUMINARIA PARA CABECERA DE CAMA, SIMILAR A PCC 2X18W DE PORTALAMPARAS	und	102.71	102.71	102.71												
13.17.00	LUMINARIA DE LUZ DE GUARDIA, SIMILAR A PLG 1X11W DE PORTALAMPARAS	und	387.44	387.44	387.44												
13.18.00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON 2 LAMPARAS DE 20W, SIMILAR A AMERIC ELECTRONICS	und	7,059.42	7,059.42	7,059.42												
14.00.00	EQUIPOS VARIOS	und															
14.01.00	ESTABILIZADOR DE TENSION	und	1,776.82	1,776.82	1,776.82												
14.01.01	ESTABILIZADOR FERRORESONANTE TRIFASICO DE 10 KVA 220V Y 60HZ	und	3,699.36	3,699.36	3,699.36												
14.02.00	AIRE ACONDICIONADO	und	4,289.26	4,289.26	4,289.26												
14.02.01	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 24.000 BTU/H	und	1,206.82	1,206.82	1,206.82												
14.02.02	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DUCTO DE 24.000 BTU/H INC. FILTROS HEPA (MICROBIOLOGIA)	und	401.83	401.83	401.83												
14.03.00	EQUIPOS DE RENOVACION DE AIRE	und	2,476.74	2,476.74	2,476.74												
14.03.01	EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO DE 1000 CFM (microbiologia)	und	2,807.75	2,807.75	2,807.75												
14.03.02	EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO DE 900 CFM, VESTIBULO	und	1,186.26	1,186.26	1,186.26												
14.03.03	EXTRACTOR DE AIRE HELICO CENTRIFUGO 100 CFM	und	1,186.26	1,186.26	1,186.26												
14.03.04	EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO DE 600 CFM, INC. FILTRO CORRUGADO Y DE BOLSA	und	1,186.26	1,186.26	1,186.26												
14.03.05	VENTILADOR CENTRIFUGO 500 CFM, INCLUYE FILTRO CORRUGADO Y DE BOLSA (microbiologia)	und	1,186.26	1,186.26	1,186.26												
14.03.06	EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO DE 250 CFM, CON LAMPARA UV (PCT)	und	1,186.26	1,186.26	1,186.26												
15.00.00	DUCTOS METALICOS Y REJILLAS	kg	6.41	6.41	6.41												
15.01.00	PLANCHA P-6 154" DE ESFESOR	und	54.30	54.30	54.30												
15.02.00	REJILLA DE EXTRACCION DE 12" X 12"	und	38.53	38.53	38.53												
15.03.00	REJILLA DE EXTRACCION DE 8" X 8"	und	38.53	38.53	38.53												
15.04.00	REJILLA DE EXTRACCION DE 6" X 6"	und	41.30	41.30	41.30												
15.05.00	DIFUSORES DE 10" X 10"	und	38.53	38.53	38.53												
15.06.00	DIFUSORES DE 8" X 8"	und	10.73	10.73	10.73												
15.07.00	ASLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO 1.5 CON FOIL DE ALUMINIO	m2	30.56	30.56	30.56												
16.00.00	PRUEBAS ELECTRICAS	und	2,200.00	2,200.00	2,200.00												
16.01.00	PRUEBAS DE LOS CIRCUITOS DERIVADOS Y AISLADORES EN CADA TABLERO	und	200.00	200.00	200.00												
16.02.00	MEDICION RESISTENCIA POZO DE PUESTA A TIERRA	und	1,405.66	1,405.66	1,405.66												
17.00.00	GRUPO ELECTROGENO DE EMERGENCIA	und	52,497.39	52,497.39	52,497.39												
17.01.00	GRUPO ELECTROGENO ENCAPSULADO E INSONORIZADO, 100kw, TRIF. 220V, INC. CARGADOR DE BATERIA	und	1.00	1.00	1.00												




VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 UBICACION: GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.
 FORMULA: INSTALACIONES ELECTRICAS

VALORIZ CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS UND	CANTIDAD	G.LIMITARIO	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 30.11.04		VAL 02 AL 31.12.04		VAL 03 AL 31.01.05		VAL 04 AL 29.02.05		VAL 05 AL 31.03.05		VAL 06 AL 30.04.05		VAL 07 AL 31.05.05		VAL 08 AL 30.06.05		VAL 09 AL 31.07.05		SALDO	
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		METRADO
17.02.00	CANALETAS DE CONCRETO FC=175 KG/M2 PTLUB. DE COMBUSTIBLE INC.ENCOF. Y DESENCOF. CARAVIST. CONCRETO Y ACERO 0,20X0,20m.	m	3,00	87,10	29.148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.00	CANALETAS DE CONCRETO FC=175 KG/M2 PTLUB. DE COMBUSTIBLE INC.ENCOF. Y DESENCOF. CARAVIST. CONCRETO Y ACERO 0,20X0,15m.	m	4,50	79,05	64.701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.04.00	TANQUE DE DIARIO Y ARBOL DE ALIMENTACION DE COMBUSTIBLE INC. BASE	und	1,00	1.496,76	1.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	COSTO DIRECTO				29.148,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			22,200%	64.701,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL			1,000000	355.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AFFECTADO POR FR.			18,00%	64.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				420.254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																									Saldo_04



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD, MANUEL BONI

UBICACION : GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA : CONSORCIO GAMBETTA ALTA, Integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IB

FORMULA : EDELNOR

-1644.5

VALORIZ. CIERRE


ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO			VAL 05 AL 31 03 aa		VAL 06 AL 30 04 aa		VAL 07 AL 31 05 aa		VAL 08 AL 30 06 aa		VAL 09 AL 31 07 aa		SALDO	
		UND	CANTIDAD	CUNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
01.00.00	INCREMENTO DE CARGA Y NUEVO SUMI. PISISTEMA DE BOMBA CONTRA INCENDIO																		
0101.00	Incremento de carga en suministro eléctrico de baja tensión hasta 20kV (transmisión 57% - 2kV)	Und	1.00	4,073.02	4,073.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,073.02
0102.00	Dofación de nuevo suministro eléctrico en bajo tensión para sistema de bomba contra incendio	Und	1.00	556.68	556.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.68
	COSTO DIRECTO				4,629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.70
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL				4,629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.70
	AFFECTADO POR I.R.				4,629.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,629.70
	I.G.V. 16 %				833.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.34
	TOTAL				5,463.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,463.04



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 UBICACION : GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CI
 FORMULA : SEDAPAL

ITEM	PARTIDA	METRADOS		CANTIDAD	C.UNITARIO	PRESUPUESTO		VAL 05 AL 31.03.14		VAL 06 AL 30.06.14		VAL 07 AL 31.03.14		VAL 08 AL 30.06.14		VAL 09 AL 31.07.14		SALDO	
		UND				PARCIAL	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
01.00.00	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGÜE																		
01.01.00	Ampliación de Conexión domiciliar de agua potable de 2 1/2" a 3/4" Av. Bolognesi (canta)	Und	1.00	1,093.64	1,093.64	1,093.64											1.00	1,093.64	
01.02.00	Conexión domiciliar de desague de 6" Av. Alameda (canta N°765-2010 ESCE-PAS)	Und	1.00	897.46	897.46	897.46											1.00	897.46	
01.03.00	Conexión domiciliar de desague de 6" Av. Bolognesi (canta N°765-2010 ESCE-PAS)	Und	1.00	1,013.14	1,013.14	1,013.14											1.00	1,013.14	
	COSTO DIRECTO					3,104.24			0.00								VAL 09, 06, 07	3,104.24	
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			0.00%		0.00			0.00									0.00	
	SUBTOTAL					3,104.24			0.00									3,104.24	
	AFFECTADO POR F.R.			1.0000%		3,104.24			0.00									3,104.24	
	I.G.V. 18 %			18.000%		558.76			0.00									558.76	
	TOTAL					3,663.00			0.00									3,663.00	
									0.00									Saldo_06	



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO

UBICACION : GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO


ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA : CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.

FORMULA : SENALIZACION

VALORIZACION

ITEM	PARTIDA	METRICOS		PRESUPUESTO	VAL 05 AL 31.03.aa		VAL 06 AL 30.04.aa		VAL 07 AL 31.05.aa		VAL 08 AL 30.06.aa		VAL 09 AL 31.07.aa		SALDO		
		UND	CANTIDAD		C UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO
01.00.00	SEÑALIZACION																
01.01.00	Señal de zona de seguridad en caso de sismo de 20x30 cm. autobastivas	und	15.00	4.24	63.60									15.00	63.60		
01.02.00	Señal de dirección de salida hacia el exterior de 20x30cm. Autobastivas flechas izqur	und	16.00	4.24	67.84									16.00	67.84		
01.03.00	Señal exterior de 20x30 cm. autobastivas	und	12.00	4.24	50.88									12.00	50.88		
01.04.00	Señal de salida con uso de escalera 20 X 30 cm. Autobastivas	und	6.00	4.24	25.44									6.00	25.44		
01.05.00	Señal prohibido el paso solo personal autorizado de 20x30 cm. autobastivas	und	1.00	4.24	4.24									1.00	4.24		
01.06.00	Señal de peligro alto voltaje de 20x30 cm. autobastivas	und	1.00	4.24	4.24									1.00	4.24		
01.07.00	Señal para Pulsera alarma contra incendio de 20x30 cm. autobastivas	und	4.00	4.24	16.96									4.00	16.96		
01.08.00	Señal prohibido fumar de 20x30 cm. autobastivas	und	4.00	4.24	16.96									4.00	16.96		
01.09.00	Señal de ruta de evacuación o salida de 20x30cm. Autobastivas	und	5.00	4.24	21.20									5.00	21.20		
01.10.00	Señal de no usar en caso de sismo de 20x30 cm. autobastivas	und	3.00	4.24	12.72									3.00	12.72		
01.11.00	Señal de aviso sonoro de 20 x 30 cm. autobastivas	und	4.00	4.24	16.96									4.00	16.96		
01.12.00	Señal señal de Aforo de 20 x 30 cm autobastivas	und	2.00	4.24	8.48									2.00	8.48		
01.13.00	Colocación de señales	unjd	73.00	1.00	73.00									73.00	73.00		
02.00.00	SEÑALES DE ZONA DE SEGURIDAD (CIRCULOS DE SEG.)																
02.01.00	PINTURA DE TRAFICO EN CIRCULO DE CONCENTRACION DE PERSONAS	MZ	20.50	9.04	185.32									20.50	185.32		
03.00.00	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS																
03.01.00	EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 6 KG.	und	12.00	121.75	1,461.00									12.00	1,461.00		
03.02.00	BOTIQUIN MADERA PARA TOPICO DE 0.60 X 0.40 X 0.20 m inc	und	1.00	323.20	323.20									1.00	323.20		
03.03.00	TRASLADO DE EQUIPO	GLB	1.00	50.00	50.00									1.00	50.00		
	COSTO DIRECTO			03.92	2,402.04									0.00	2,402.04		
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00									0.00	0.00		
	SI INDTOTAL				2,402.04									0.00	2,402.04		
	AFFECTADO POR P.R.		1.00000		2,402.04									0.00	2,402.04		
	I.G.V. 18 %		18.00%		432.37									0.00	432.37		
	TOTAL				2,834.41									0.00	2,834.41		




CUADRO N° 17

RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA N° 01

OBRA RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 UBICACION GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.
 FORMULA ADICIONAL DE OBRA N° 01

ITEM	PARTIDA	METRADOS UND	CANTIDAD	PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.05.aa		VAL 02 AL 30.06.aa		VAL 03 AL 31.07.aa		SALDO
				C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
AMBIENTE DE RAYOS X												
03.09.00	PICADO DE MURO LADRILLO ARCILLA SOGA	M2	5.00	8.85	44.25	5.00	44.25	-	-	-	-	-
03.11.00	PICADO DE PISO CON BARTINA	M2	5.00	5.83	29.15	5.00	29.15	-	-	-	-	-
04.07.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp = 10 KM	M3	13.00	20.96	272.48	13.00	272.48	-	-	-	-	-
02.01.00	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED	PTO	2.00	91.52	183.04	2.00	183.04	-	-	-	-	-
01.08.00	TARRAJEO FROTACHADO CON BARTINA Mo. C.A. 1:4	M2	5.00	16.89	84.45	5.00	84.45	-	-	-	-	-
11.02.00	PINTURA LATEX 2 MANOS INTERIOR EN MUROS, COLUMNAS, VIGAS O	M2	5.00	8.04	40.20	5.00	40.20	-	-	-	-	-
03.01.00	CONTRAPISO E=30mm Mo. 1:4 P/TERRAZO CONDUCTIVO	M2	5.00	11.14	55.70	5.00	55.70	-	-	-	-	-
03.04.00	PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO C/ENDURECEDOR Y BRUÑADO A CA	M2	5.00	29.30	146.50	5.00	146.50	-	-	-	-	-
AMBIENTE ODONTOLOGIA												
03.09.00	PICADO DE MURO TARRAJEADO	M2	6.00	8.85	53.10	6.00	53.10	-	-	-	-	-
03.11.00	PICADO DE PISO	M2	6.00	5.83	34.98	6.00	34.98	-	-	-	-	-
04.07.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp = 10 KM	M3	15.60	20.96	326.98	15.60	326.98	-	-	-	-	-
02.01.00	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED	PTO	2.00	91.52	183.04	2.00	183.04	-	-	-	-	-
02.01.06	TUBERIA Ø 1/2" PVC C-10	M	6.00	5.32	31.92	6.00	31.92	-	-	-	-	-
01.01.07	TUBERIA DE PVC SAP 2" EMPOTRADAS EN MUROS	PTO	1.00	13.38	13.38	1.00	13.38	-	-	-	-	-
01.01.00	TARRAJEO PRIMARIO CA 1:4	M2	6.00	14.93	89.58	6.00	89.58	-	-	-	-	-
11.02.00	PINTURA LATEX 2 MANOS INTERIOR EN MUROS, COLUMNAS, VIGAS O	M2	6.00	8.04	48.24	6.00	48.24	-	-	-	-	-
03.01.00	CONTRAPISO E=30mm Mo. 1:4 P/TERRAZO CONDUCTIVO	M2	6.00	11.14	66.84	6.00	66.84	-	-	-	-	-
03.07.00	PISO DE BALDOSA VINILICA DE 0.30X0.30 m. e=2.5 MM. COLOR CLARO	M2	6.00	43.10	258.60	6.00	258.60	-	-	-	-	-
AMBIENTE DE SALA DE PARTOS												
03.09.00	PICADO DE MURO TENCHAPADO	M2	6.00	8.85	53.10	6.00	53.10	-	-	-	-	-
03.09.00	PICADO DE MURO TARRAJEADO	M2	12.00	8.85	106.20	12.00	106.20	-	-	-	-	-
04.07.00	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dp = 10 KM	M3	23.40	20.96	490.46	23.40	490.46	-	-	-	-	-
03.01.00	SALIDA PARA TOMACORRIENTE MONOF. DOBLE C/ALT. CON PLACA ALU	PTO	4.00	98.43	393.72	4.00	393.72	-	-	-	-	-
06.02.01	SALIDA DE AA 24.000 BTU/HR SPLIT DECORATIVO	PTO	-1.00	269.51	-269.51	-1.00	-269.51	-	-	-	-	-
14.02.01	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DECORATIVO DE 24.000 BTU/HR	UND	-1.00	1.776.82	-1.776.82	-1.00	-1.776.82	-	-	-	-	-
06.02.03	SALIDA PARA EXTRACTOR CENTRIFUGO 1000 CFM	PTO	2.00	116.37	232.74	2.00	232.74	-	-	-	-	-
14.03.01	EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGO DE 1000 CFM (microbiología)	UND	2.00	4.289.26	8.578.52	2.00	8.578.52	-	-	-	-	-
15.01.00	PLANCHAS FºGº 1/54" DE ESPESOR	KG	30.00	6.41	192.30	30.00	192.30	-	-	-	-	-
15.02.00	REJILLA DE EXTRACCION DE 12" X 12"	UND	4.00	54.30	217.20	4.00	217.20	-	-	-	-	-
15.07.00	ASLAMIENTO TERMICO DE FIBRA DE VIDRIO 1.5 CON FOIL DE ALUMIN	M2	15.00	10.73	160.95	15.00	160.95	-	-	-	-	-
PUNTOS DE DATA												
03.09.00	PICADO DE MURO TENCHAPADO	M2	100.00	8.85	885.00	100.00	885.00	-	-	-	-	-
03.09.00	PICADO DE MURO TARRAJEADO	M2	100.00	9.85	985.00	100.00	985.00	-	-	-	-	-
03.10.00	PICADO DE MUROS DE CONCRETO ARMADO	M3	20.00	125.09	2.501.80	20.00	2.501.80	-	-	-	-	-
04.01.02	SALIDA PARA DATA (CONJUNTO)	M2	20.00	488.17	9.763.40	20.00	9.763.40	-	-	-	-	-
						10.00	4.881.70					4.881.70




CUADRO N° 17

RESUMEN DE VALORIZACIONES REFORMULADAS - ADICIONAL DE OBRA N° 01

OBRA RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 UBICACION GAMBETTA ALTA - LA PUNTA - CALLAO
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA CONSORCIO GAMBETTA ALTA; Integrado por: CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.
 FORMULA ADICIONAL DE OBRA N° 01

ITEM	PARTIDA	METRADOS UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PRESUPUESTO		VAL 01 AL 31.05.aa		VAL 02 AL 30.06.aa		VAL 03 AL 31.07.aa		SALDO
					PARCIAL	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01.06.00	CAJA DE PASE CUADRADA GALV. 300X300X100 MM/	UND	5.00	34.36	171.80	5.00	171.80						
01.01.00	TARRAJEO PRIMARIO CA 1:4	M2	100.00	14.93	1,493.00	100.00	1,493.00						
11.02.00	PINTURA LATEX 2 MANOS INTERIOR EN MUROS, COLUMNAS, VIGAS C/	M2	100.00	8.04	804.00			100.00	804.00				
04.01.00	ZOCALO DE BALDOSA CERAMICA ESMALTADA DE 30x30 cm COLOR (at	M2	100.00	57.37	5,737.00	50.00	2,868.50	50.00	2,868.50				
03.01.00	CONTRAPISO E=30mm Mo. 1:4 P/TERRAZO CONDUCTIVO	M2	100.00	11.14	1,114.00	100.00	1,114.00						
03.06.00	PISO DE CERAMICO ANTIDESLIZANTE DE 0.30x0.30m. COLOR OSCURO	M2	100.00	56.36	5,636.00	50.00	2,818.00	50.00	2,818.00				
04.03.00	CONTROZOCALO SANITARIO DE TERRAZO C/OSCURO H=10CM.	M	50.00	10.70	535.00	25.00	267.50	25.00	267.50				
AMBIENTE DE MANTENIMIENTO													
06.09.02	LOSA MACIZA: CONCRETO PREMEZC F'c= 210 Kg/cm2 CEM TIPO I	m3	3.45	260.28	897.97	3.45	897.97						
06.09.03	LOSA MACISA: ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	23.01	30.40	699.50	23.01	699.50						
06.09.04	LOSA MACISA: AGERO Fy=4200kg/cm2	kg	160.00	3.98	636.80	160.00	636.80						
02.01.00	TARRAJEO EN CIELO RASO C/MORTERO 1:4	M2	23.01	22.89	526.70	23.01	526.70						
06.01.00	LADRILLO PASTELERO C/MEZCLA 1:4, e=2.5 cm, 24x24x3 cm. Inc. IMPE	M2	23.01	34.75	799.80	23.01	799.80						
08.20.00	TEATINA DE FIERRO TUBULAR C/COBERTURA POLICARBONATO INC	UND	1.00	1,984.96	1,984.96			1.00	1,984.96				
11.01.00	PINTURA LATEX 2 MANOS EN CIELO RASO	M2	23.01	8.53	196.28	23.01	196.28						
02.01.00	SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO O PARED	PTO	2.00	91.82	183.04	2.00	183.04						
13.01.00	ARTEFACTO FLUORESCENTE SIMILAR A BE 240 DE JوسفEL, CON 2 L	UND	2.00	154.81	309.22			2.00	309.22				
AMBIENTE DE MANTENIMIENTO													
CAMBIO DE DIAMETRO DE RELIAS DE FIERRO													
COSTO DIRECTO													
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES (Variables)													
SUBTOTAL 01													
AFECTADO POR F.R.													
COSTO ADICIONAL 01													
I.G.V. 18 %													
TOTAL													
					46,601.46		26,994.62		19,606.84				
					10,345.53		5,992.81		4,352.72				
					56,946.99		32,987.43		23,959.56				
					56,946.99	gv_A001_01	32,987.43	gv_A001_02	23,959.56	gv_A001_03			
					56,946.99		32,987.43		23,959.56				
					10,250.48		5,937.74		4,312.72				
					67,197.45		38,925.17		28,272.28				



CALCULO DE COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO

RESOLUCION N° 033-90-VC-9200 (25.JUL.1990)

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO
 PROCESO: SUMA ALZADA
 CONTRATO: 065-2011-GRC $R = I \times F \times Vc / Io$
 CONTRATISTA: CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBANEZ CUADRA S.A.C.

47

VALORIZACION N°	FECHA	MONTO VALORIZADO (Vc)	FACTOR DE C.T.S (F)	INCIDENCIA DE M.O. EN F.P. (I)	INDICE DE M.O. PRESUP. BASE (Io)	REINTEGRO POR C.T.S. R
01 ESTRUCTURAS						
01	nov-11	326,124.46	1.39	0.235	427.68	249.08
02	dic-11	331,817.36	1.39		427.68	253.43
03	ene-12	478,632.15	1.39		427.68	365.57
04	feb-12	136,753.70	1.39		427.68	104.45
05	mar-12	22,023.54	1.39		427.68	16.82
06	abr-12	6,264.88	1.39		427.68	4.78
07	may-12	870.32	1.39		427.68	0.66
08	jun-12	-	0		427.68	-
09	jul-12	-	0		427.68	-
Sub total S/.		1,302,486.41				994.79
02 ARQUITECTURA						
01	nov-11	-	1.39	0.395	427.68	-
02	dic-11	-	1.39		427.68	-
03	ene-12	3,438.71	1.39		427.68	4.41
04	feb-12	78,180.33	1.39		427.68	100.37
05	mar-12	166,210.04	1.39		427.68	213.38
06	abr-12	206,114.92	1.39		427.68	264.61
07	may-12	132,662.09	1.39		427.68	170.31
08	jun-12	25,514.70	0		427.68	-
09	jul-12	-	0		427.68	-
Sub total S/.		612,120.79				753.08
03 INSTALACIONES SANITARIAS						
01	nov-11	-	1.39	0.190	427.68	-
02	dic-11	-	1.39		427.68	-
03	ene-12	26,908.17	1.39		427.68	16.62
04	feb-12	22,017.31	1.39		427.68	13.60
05	mar-12	16,836.65	1.39		427.68	10.40
06	abr-12	10,354.10	1.39		427.68	6.39
07	may-12	80,371.49	1.39		427.68	49.63
08	jun-12	20,538.67	0		427.68	-
09	jul-12	-	0		427.68	-
Sub total S/.		177,026.39				96.64
04 INSTALACIONES ELECTRICAS						
01	nov-11	-	1.39	0.134	427.68	-
02	dic-11	-	1.39		427.68	-
03	ene-12	56,705.74	1.39		427.68	24.70
04	feb-12	28,840.76	1.39		427.68	12.56
05	mar-12	16,751.51	1.39		427.68	7.30
06	abr-12	13,857.82	1.39		427.68	6.04
07	may-12	214,956.18	1.39		427.68	93.62
08	jun-12	25,035.99	0		427.68	-
09	jul-12	-	0		427.68	-
Sub total S/.		356,148.00				144.22
TOTAL S/.		2,447,781.59			Compensacion_CTS	1,988.73



CALCULO DE COMPENSACION VACACIONAL "V"

RESOLUCION JAFATURAL N° 022-94-INEI (18.ENE.1994)

994

OBRA: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD GAMBETTA ALTA - DIRECCION DE RED DE SALUD MANUEL BONILLA - LA PUNTA - CALLAO

PROCESO: SUMA ALZADA

CONTRATO: 065-2011-GRC

CONTRATISTA: CONSORCIO GAMBETTA ALTA, integrado por CONSTRUCTORA PALACIOS S.A.C.-LUIS IBAÑEZ CUADRA S.A.C.

$Rv = I \times V \times Vc / Io$

47

VALORIZACION N°	FECHA	MONTO VALORIZADO (Vc)	FACTOR DE C.T.S (V)	INCIDENCIA DE M.O. EN F.P. (I)	INDICE DE M.O. PRESUP. BASE (Io)	REINTEGRO POR C.T.S. Rv
01 ESTRUCTURAS					may-11	
01	nov-11	326,124.46	1.11	0.235	427.68	198.91
02	dic-11	331,817.36	1.11		427.68	202.38
03	ene-12	478,632.15	1.11		427.68	291.93
04	feb-12	136,753.70	1.11		427.68	83.41
05	mar-12	22,023.54	1.11		427.68	13.43
06	abr-12	6,264.88	1.11		427.68	3.82
07	may-12	870.32	1.11		427.68	0.53
08	jun-12	-	0		427.68	-
09	jul-12	-	0		427.68	-
Sub total S/.		1,302,486.41				794.41
02 ARQUITECTURA						
01	nov-11	-	1.11	0.395	427.68	-
02	dic-11	-	1.11		427.68	-
03	ene-12	3,438.71	1.11		427.68	3.53
04	feb-12	78,180.33	1.11		427.68	80.15
05	mar-12	166,210.04	1.11		427.68	170.40
06	abr-12	206,114.92	1.11		427.68	211.31
07	may-12	132,662.09	1.11		427.68	136.00
08	jun-12	25,514.70	0		427.68	-
09	jul-12	-	0		427.68	-
Sub total S/.		612,120.79				601.39
03 INSTALACIONES SANITARIAS						
01	nov-11	-	1.11	0.190	427.68	-
02	dic-11	-	1.11		427.68	-
03	ene-12	26,908.17	1.11		427.68	13.27
04	feb-12	22,017.31	1.11		427.68	10.86
05	mar-12	16,836.65	1.11		427.68	8.30
06	abr-12	10,354.10	1.11		427.68	5.11
07	may-12	80,371.49	1.11		427.68	39.63
08	jun-12	20,538.67	0		427.68	-
09	jul-12	-	0		427.68	-
Sub total S/.		177,026.39				77.17
04 INSTALACIONES ELECTRICAS						
01	nov-11	-	1.11	0.134	427.68	-
02	dic-11	-	1.11		427.68	-
03	ene-12	56,705.74	1.11		427.68	19.72
04	feb-12	28,840.76	1.11		427.68	10.03
05	mar-12	16,751.51	1.11		427.68	5.83
06	abr-12	13,857.82	1.11		427.68	4.82
07	may-12	214,956.18	1.11		427.68	74.76
08	jun-12	25,035.99	0		427.68	-
09	jul-12	-	0		427.68	-
Sub total S/.		356,148.00				115.16
TOTAL S/.		2,447,781.59			Compensacion_vacacional	1,588.13

