



## RESOLUCIÓN GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 019 -2015-Gobierno Regional del Callao-GRI

Callao, 31 MAR 2015

### VISTO:

El Informe No. 019-2015-GRC/GRI/MSM de fecha 19 de marzo del 2015 del asesor legal de la Gerencia Regional de Infraestructura;

### CONSIDERANDO:

Con fecha 18 de Marzo del 2014 se suscribe el Convenio Cooperación al amparo de lo establecido en la Ley N° 29230 y su Reglamento Convenio de Inversión Pública Regional, mediante la modalidad a suma alzada, entre el Gobierno Regional del Callao y el Contratista IMPALA PERU SAC para la ejecución de la obra denominada "*Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N 2093 Santa Rosa del Asentamiento Humano Santa Rosa Cerro La Regla - Callao - Callao*" por el monto de S/. 6'244,534.06 Incluido IGV, con un plazo de ejecución de 240 días calendario.

El Gobierno Regional del Callao mediante proceso de selección de Adjudicación Directa Pública N° 0021-2013-Región Callao seleccionó la empresa consultora a cargo de la supervisión de la obra, suscribiendo para tal fin se suscribió el Contrato N° 002-2014-Gobierno Regional del Callao con fecha 21 de enero de 2014 con el CONSORCIO SANTA ROSA, por un monto de S/. 317,134.44 incluido IGV y un plazo de ejecución de 240 días calendario, iniciando sus funciones el 09 de abril de 2014.

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 1397-2014-GRC de fecha 24 de Setiembre del 2014 se denegó la Ampliación de Plazo N° 01 a la obra. Asimismo, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 1572-2014-GRC del 04 de Noviembre de 2014 se aprueba la Ampliación de Plazo N° 02 a la obra por veinticinco (25) días calendario, teniendo como fecha de término de ejecución de la obra el 29 de diciembre del 2014. Esta ampliación se sustenta en el Art. 200° del Reglamento de Contrataciones del Estado y se debió por Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista.

Con Resolución Gerencial General Regional N° 1797-2014-GRC del 23 de Diciembre de 2014 se aprueba la Ampliación de Plazo N° 03 a la obra por dieciséis (16) días calendario, teniendo como fecha de término de ejecución de la obra el 14 de Enero del 2015. Esta ampliación se sustenta en el Art. 200° del Reglamento de Contrataciones del Estado por las causales de Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

La Resolución Gerencial General Regional N° 084-2015-GRC del 28 de Enero de 2015 declara procedente la Ampliación de Plazo N° 04 a la obra por catorce (14) días calendario, teniendo como fecha de término de ejecución de la obra el 28 de Enero de 2015. Esta ampliación se sustenta en el numeral 1 del Art. 200° del Reglamento de Contrataciones del Estado por las causales de Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

Por Resolución Gerencial General Regional N° 121-2015-GRC del 11 de febrero de 2015 se declara procedente la Ampliación de Plazo Parcial N° 05 a la obra por diez (10) días calendario, teniendo como fecha de término de ejecución de la obra el 07 de Febrero de 2015. Esta ampliación se sustenta en el numeral 1 del Art. 200° del Reglamento de Contrataciones del Estado por la causal de "Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al contratista".

Con Resolución Ejecutiva Regional N° 000114 de fecha 12 de febrero de 2015, se aprueba el Presupuesto Adicional de Obra N° 01 y el Presupuesto Deductivo N° 01 Vinculante de la Obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. No. 2093- AH Santa Rosa- Cerro La Regla-Callao".

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 154-2015-GRC del 23 de febrero de 2015 se declara procedente la Ampliación de Plazo Parcial N° 06 a la obra por seis (06) días calendario, teniendo como fecha de término de ejecución de la obra el 13 de Febrero de 2015. Esta ampliación se sustenta en el numeral 1 del Art. 200° del Reglamento de Contrataciones del Estado por la causal de "Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al contratista".

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 174-2015-GRC del 02 de marzo de 2015 se declara procedente la Ampliación de Plazo N° 07 a la obra por veinticinco (25) días calendario, teniendo como fecha de término de ejecución de la obra el 10 de Marzo de 2015. Esta ampliación se sustenta en el numeral 1° del Art. 200° del Reglamento de Contrataciones del Estado por la causal de "Atrasos y/o paralizaciones por causa no atribuibles al contratista".

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 1728-2014-GRC del 02 de Diciembre de 2014 se aprueba a la supervisión de obra la Ampliación de Plazo N° 01 por veinticinco (25) días calendario, siendo el plazo de término de Supervisión de la obra hasta el 29 de diciembre del 2014.

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 120-2015-GRC de fecha 10 de febrero del 2015, se aprueba a la supervisión de obra la Ampliación de Plazo N° 02 por dieciséis (16) días calendario, siendo el plazo de termino de Supervisión de la obra hasta el 14 de Enero de 2015.

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 125-2015-GRC de fecha 13 de febrero del 2015, se aprueba a la supervisión de obra la Ampliación de Plazo N° 03 por catorce (14) días calendario, siendo el plazo de termino de Supervisión de la obra hasta el 28 de Enero de 2015.

Mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 167-2015-GRC de fecha 25 de febrero del 2015, se aprueba a la supervisión de obra la Ampliación de Plazo N° 04 por diez (10) días calendario, siendo el plazo de termino de Supervisión de la obra hasta el 07 de febrero de 2015.

Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 203-2015-GRC-GGR del 10 de Marzo de 2015, se aprueba las solicitudes de ampliación de Plazo N° 05 y 06 por seis (6) y veinticinco (25) días calendario a favor del **Consorcio Santa Rosa – Supervisor de la Obra: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2093 – Santa Rosa del Asentamiento Humano Cerro La Regla – Callao \_ Callao**; la misma que en su artículo Tercero encarga a la Gerencia Regional de Infraestructura, la tramitación y suscripción de la Addenda al Contrato N° 002-2014-Gobierno Regional del Callao de fecha 21 de Enero de 2014, precisando la modificación del plazo de la ejecución de la supervisión se la obra de trescientos cinco (305) días a trescientos treinta y seis días calendario.

Mediante Informe Legal del Visto, el Asesor Legal indica que de la revisión de los archivos se ha podido comprobar que sólo se han suscrito las Adendas N° 1 y N° 2, correspondientes a las ampliaciones de Plazo N° 01 y N° 02, faltando suscribir Adendas por las Ampliaciones de Plazo No. 03, 04, 05 y No 06 de la SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO".

#### SE RESUELVE:

**PRIMERO.- APROBAR** la suscripción de la ADDENDA N° 3 al Contrato N° 002-2014-Gobierno Regional del Callao de fecha 21 de Enero de 2014, en la que se precisará que el plazo de la ejecución de la Supervisión se la obra se amplía a trescientos treinta y seis (336) días calendario, en cumplimiento de las ampliaciones de plazo No.

03, 04, 05 y No 06. DE LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO"; en razón de los fundamentos expuesto en la presente Resolución.

En consecuencia, se traslada la fecha de término de la supervisión de la obra al 10 de marzo del 2015, siendo el nuevo plazo contractual de trescientos treinta y seis (336) días calendario.

**SEGUNDO.- ENCARGAR** a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

**REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE**

  
 **ING. NANCY VILLELA ALVARADO**  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Gobierno Regional  
del Callao

**ADDENDA N° 03 DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03, 04, 05 Y 06 DEL CONTRATO  
N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

Conste por el presente documento, la **Addenda N° 03** de Ampliación de los Plazos N° 3, N°4, N° 5 y N° 6 al Contrato N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO suscrito el 21 de Enero de 2014 correspondiente a la contratación del servicio de consultoría de obra : **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 2093 – SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LA REGLA – CALLAO- CALLAO** , que celebran de una parte el Gobierno Regional del Callao, a quien en adelante se le denominará **LA ENTIDAD**, con RUC N° 20505703554, con domicilio legal en Av. Elmer Faucett N° 3970 - Callao, debidamente representada por el Gerente Regional de Infraestructura la Ing. NANCY VILLELA ALVARADO, identificada con DNI N° 06228556, quien actúa de acuerdo a las atribuciones conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 013 de fecha 05 de enero de 2015, y de la otra parte el CONSORCIO SANTA ROSA, con domicilio legal común en Jr. Chavin de Huantar N° 348, Urbanización Zarate, Distrito de San Juan de Lurigancho, debidamente representado por el SR. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICOAGA, identificado con DNI N° 10659580, según contrato de consorcio con firmas legalizadas de fecha 13 de Enero de 2014, a quien en adelante se le denominará **EL CONTRATISTA** en los términos y condiciones siguientes:

**CLAUSULA PRIMERA.- ANTECEDENTES**

1. **LA ENTIDAD**, a través del Gerente Regional de Infraestructura, suscribió el Contrato N° 002-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de fecha 21 de Enero de 2014 con **EL CONTRATISTA** para llevar a cabo la contratación del servicio de consultoría de obra: **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 2093 – SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LA REGLA – CALLAO- CALLAO** por el monto ofertado de S/. 317,134.44 (Trescientos Diecisiete Mil Ciento Treinta y Cuatro con 44/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, con un plazo de ejecución de doscientos cuarenta (240) días calendario.
2. Con fecha 02 de Diciembre de 2014, **LA ENTIDAD**, mediante Resolución Gerencial General Regional N°1728-2014 aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 del Contrato N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO por veinticinco (25) días calendario, solicitado por **EL CONTRATISTA** para llevar a cabo la **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 2093 – SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LA REGLA – CALLAO- CALLAO**, toda vez que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1572-2014- GRC-GGR de fecha 04 de Noviembre de 2014 se otorgó al Contratista a cargo de la ejecución de la obra la Ampliación de Plazo N° 02 por 25 días calendario; disponiéndose la suscripción de la Addenda correspondiente y precisando la modificación del plazo de la supervisión de la ejecución de la obra de doscientos cuarenta (240) días calendario a doscientos sesenta y cinco (265) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 29 de Diciembre de 2014.
3. Mediante Resolución Gerencial General Regional N°120-2015 de fecha 10 de Febrero de 2015 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO por dieciséis (16) días calendario, solicitado por **EL CONTRATISTA** para llevar a cabo la **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA**



*[Handwritten signature]*  
Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga  
RESPONSABLE LEGAL  
CONSORCIO SANTA ROSA





Gobierno Regional  
del Callao

**OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 2093 – SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LA REGLA – CALLAO- CALLAO;** disponiéndose la suscripción de la Addenda correspondiente y precisando la modificación del plazo de la supervisión de la ejecución de la obra de doscientos sesenta y cinco (265) días calendario a doscientos ochenta y un (281) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 14 de Enero de 2015.


4. Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 125-2015 del 13 de Febrero de 2015 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03 del Contrato N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO por catorce (14) días calendario, solicitado por **EL CONTRATISTA** para llevar a cabo la **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 2093 – SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LA REGLA – CALLAO- CALLAO;** disponiéndose la suscripción de la Addenda correspondiente y precisando la modificación del plazo de la supervisión de la ejecución de la obra de doscientos ochenta y un días (281) días calendario a doscientos noventa y cinco (295) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 28 de Enero de 2015.



5. Mediante Resolución Gerencial General Regional N° 167-2015 del 25 de Febrero de 2015 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 04 del Contrato N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO por diez (10) días calendario, solicitado por **EL CONTRATISTA** para llevar a cabo la **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 2093 – SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LA REGLA – CALLAO- CALLAO;** disponiéndose la suscripción de la Addenda correspondiente y precisando la modificación del plazo de la supervisión de la ejecución de la obra de doscientos noventa y cinco días (295) días calendario a trescientos cinco (305) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 7 de Febrero de 2015



6. Con fecha 10 de Marzo de 2015, **LA ENTIDAD**, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 203-2015 aprobó las Ampliaciones de Plazo N° 05 y N° 06 del Contrato N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO por seis(6) y por veinticinco (25) días calendario respectivamente, solicitadas por **EL CONTRATISTA** para llevar a cabo la **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 2093 – SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LA REGLA – CALLAO- CALLAO;** disponiéndose la suscripción de la Addenda correspondiente y precisando la modificación del plazo de la supervisión de la ejecución de la obra de trescientos cinco (305) días calendario a trescientos treinta y seis (336) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 10 de Marzo de 2015.

  
Ing. Carlos Humberto Mandayán  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSorcio SANTA ROSA

**CLAUSULA SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DE LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONTRATO N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO**

7. Las partes intervinientes en el Contrato N° 002-2014- GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO de fecha 21 de Enero de 2014, correspondiente a la contratación del servicio de consultoría de obra: **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA:**



Gobierno Regional  
del Callao


**MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 2093 – SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LA REGLA – CALLAO- CALLAO** convienen en precisar que el nuevo plazo contractual como consecuencia de las Ampliaciones de Plazo N° 03, por catorce (14) días calendario, Ampliación de Plazo N° 04, por diez(10) días calendario; Ampliación de Plazo N° 05, por seis(6) días calendario y Ampliación del Plazo N° 06 por veinticinco(25) días calendario será a trescientos treinta y seis (336) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 10 de Marzo de 2015.

#### **CLAUSULA TERCERA.- VIGENCIA DE ESTIPULACIONES**

Las partes dejan expresa constancia que, en lo no previsto en la presente addenda, serán aplicables las estipulaciones contenidas en el **CONTRATO N° 002-2014-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO** correspondiente a la contratación del servicio de consultoría de obra **SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 2093 – SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO CERRO LA REGLA – CALLAO- CALLAO**, las que para estos efectos permanecen inalterables y conservan su plena vigencia; así como por lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, ratificándose en todas y cada una de las cláusulas que anteceden.

Suscrito por las partes contratantes, en duplicado de igual tenor, en señal de conformidad y aceptación a los términos y condiciones pactados, en la ciudad del Callao, a los **31 MAR 2015**



  
"LA ENTIDAD"  
Ing. NANCY VILLELA ALVARADO  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

  
Ing. Carlos Humberto Mendoza Picoaga  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO SANTA ROSA

"EL CONTRATISTA"