



Gobierno Regional
del Callao

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 034 -2015-Gobierno Regional del Callao

CRISTHIAN OMAR HERNÁNDEZ DE LA CRUZ
Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Callao, 17 JUN. 2015


VISTOS;

El Contrato N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, de fecha 14 de Mayo del 2014; el Acta de Entrega de Terreno, de fecha 29 de Mayo del 2014; la Resolución Gerencial Regional N° 013-2014-Gobierno Regional del Callao-GRECD, de fecha 29 de Mayo del 2014; la Resolución Gerencial Regional N° 023-2014-Gobierno Regional del Callao-GRECD, de fecha 30 de Junio del 2014; la Resolución Gerencial Regional N° 025-2014-Gobierno Regional del Callao-GRECD, de fecha 15 de Agosto del 2014; el Acta de Observación Física de Obra, de fecha 20 de Febrero del 2015; el Acta de Recepción de Obra, de fecha 20 de Marzo del 2015; la Carta N° 07/CONSORCIO M y A-04-2015, de fecha 15 de Abril del 2015, presentada por el Consorcio MyA; el Informe N° 084-2015-GRC-GRI/OC-AMD, de fecha 12 de Mayo del 2015, emitido por el Coordinador de Obra; el Informe N° 279-2015-GRC/GA-CONTA, de fecha 14 de Mayo del 2014, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 018-2015-GRC/GRI-OC/APRN, de fecha 29 de Mayo del 2015, emitido por el Responsable de la Liquidación; el Informe N° 260-2015-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 29 de Mayo del 2015, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 1284-2015-GRC/GRI-OC, de fecha 01 de Junio del 2015, emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción; el Memorándum N° 1225-2015-GRC/GRPPAT, de fecha 04 de Junio del 2015, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Proveído de fecha 05 de Junio del 2015, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Proveído de fecha 08 de Junio del 2015, emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción; el Informe N° 036-2015-GRC-GRI-OC-ANP, de fecha 12 de Junio del 2015, emitido por el Abogado de la Gerencia Regional de Infraestructura, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 232-2014-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 12 de Febrero del 2014, se Aprobó el Expediente de Contratación para la ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ETAPA I", de diferentes Losas Deportivas, siendo una de ellas la "LOSA DEPORTIVA UBICADA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AA.HH. JOSÉ BOTERIN B-6 CALLAO CERCADO", por la suma de S/. 488,450.84 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 84/100 NUEVOS SOLES), incluido el IGV, con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45)-días-calendario;

Que, mediante Memorándum N° 097-2014-GRC/GRECyD, de fecha 31 de Marzo del 2014, el Gerente Regional de Educación, Cultura y Deporte, puso en conocimiento al Gerente Regional de Infraestructura, precisando que se encuentra en proceso de convocatoria mediante Licitación Pública 3-2014/REGIÓN CALLAO, para la ejecución del proyecto "Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Callao - Cercado" con Código SNIP 277116, por lo que de acuerdo al Artículo 113° del Reglamento de Organización y Funciones, son funciones de la Oficina de Construcción



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO Regional
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ LOPEZ
Jefe de la Oficina de Planeación y Archivo
GOBIERNO REGIONAL

Formular Estudios de Pre Inversión, así como dirigir, controlar, supervisar y ejecutar la inversión pública de su competencia y los que provengan de las Oficinas Regionales de Línea del Gobierno Regional, cuyo componente principal es la construcción o edificación de Infraestructura Física", por lo que siendo de competencia la construcción de infraestructura física se pone en conocimiento con la finalidad que una vez notificada la suscripción de los contratos se realice las acciones pertinentes para la ejecución de cada una de las obras, de acuerdo a la relación que adjuntaron; que siendo ello así, la Gerencia Regional de Infraestructura, asumiendo competencia se ha avocado al conocimiento del presente proceso para la continuación de la ejecución de la Losa ubicada entre las Calles Los Olivos y los Alamos en el A.H. José Boterín B-6 Callao Cercado, de acuerdo a la programación de obras que aparece como anexo en el citado memorándum;

Que, con fecha 14 de Mayo del 2014, como resultado de la Adjudicación de Menor Cuantía N° 0132-2014-Región Callao (Primera Convocatoria), derivada de la Licitación Pública N° 0003-2014-Región Callao, la **Entidad** y el Contratista CONSORCIO M y A integrado por CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC, suscribieron el Contrato N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, para la Ejecución de la Obra "**MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA - CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM N° 10, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AA.HH. JOSÉ BOTERÍN B-6 CALLAO CERCADO**", por el monto contractual de **S/. 488,450.84 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 84/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV, con precios al mes de Noviembre del 2013 y con un plazo de ejecución de cuarenta y cinco (45) días calendario, el mismo que se computo desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la Sección General de las Bases, como se aprecia de la cláusula quinta del citado contrato;

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno, de fecha 29 de Mayo del 2014, el Gobierno Regional del Callao, representado por el Ing. Wilver Valvivia Melo, en su condición de Coordinador de Obra y por el Contratista el Señor Segundo Carlos Clavo Delgado, en su condición de Representante Legal del Consorcio M y A y el Ing. Frank Omar Nique Agreda, en su condición de Residente de Obra; se reunieron en el lugar donde se ejecutó la obra y después del recorrido que realizaron en el terreno, comprobaron que no existía observaciones ni interferencias sobre la disponibilidad del terreno para dar inicio al plazo de ejecución de obra; asimismo, se deja establecido que el Contratista solicitó Adelanto Directo, el mismo que fue cancelado con fecha 01 de Julio del 2014, mediante Comprobante de Pago N° 002823, como se aprecia del Cuadro de Liquidación Financiero que corre con el Informe N° 279-2015-GRC/GA-CONTA, de fecha 14 de Mayo del 2015;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 013-2014-Gobierno Regional del Callao-GRECD, de fecha 29 de Mayo del 2014, se Aprobó la postergación del inicio oficial del plazo de Ejecución de la Obra, por un plazo máximo de 32 días calendarios, hasta que la Entidad designe a un Inspector; de igual modo se dispuso la suscripción de la Addenda correspondiente; asimismo, mediante Resolución Gerencial Regional N° 023-2014-Gobierno Regional del Callao-GRECD, de fecha 30 de Junio del 2014, se dispuso postergar el inicio oficial del plazo de ejecución de la obra, por un plazo máximo de 50 días calendarios, hasta que la Municipalidad Provincial del Callao, emita pronunciamiento técnico legal definitivo a través de sus órganos competentes respecto a la disponibilidad física del terreno que ocupa la losa de vóley, lotes 06,07,08 y 09 ubicada en la Manzana T1 del AA.HH. José Boterín - Callao, disponiéndose la suscripción de la Addenda correspondiente; de igual modo, mediante Resolución Gerencial Regional N° 0025-2014-Gobierno Regional del Callao-GRECD, de fecha 15 de Agosto del 2014, se





CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Que, mediante el Memorandum N° 079-2015-GRC/GRI-OC de fecha 16 de Febrero del 2015; el Jefe de la Oficina de Construcción procedió a presentar a los miembros del Comité de Recepción de Obra, el mismo que fue conformado por los siguientes profesionales: El Ing. José Mestanza Malaspina (Presidente); la Arq. Karina Carranza Quispe y el Ing. Rafael Miranda Bueno (Miembros);

CRISTHINA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Que, mediante Acta de Observación Física de Obra, de fecha 20 de Febrero del 2015, los miembros de la Comisión de Recepción de Obra designados, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los trabajos efectuados de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA - CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM N° 10, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH. JOSÉ BOTERÍN B-6 CALLAO CERCADO", realizaron el recorrido respectivo encontrando diversas observaciones en Arquitectura, Estructuras y en las Instalaciones Eléctricas, los mismos que aparecen detallados en la citada acta; disponiéndose que en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el Contratista debe levantar las observaciones en un plazo equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecución de obra vigente, plazo que se computaría a partir del quinto día de suscrito el acta, con vencimiento el día 12 de Marzo del 2015, procediendo todos los intervinientes a firmar el acta de Constatación Física;

Que, mediante Asiento N° 81, de fecha 09 de Marzo del 2015 del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra dejó establecido que luego de haberse realizado la recepción de la obra con observaciones y habiéndose cumplido con el levantamiento de las mismas, cumple con informar a la Entidad que se puede proceder a realizar la verificación y proceder a la recepción de la obra;

Que, en mérito a los fundamentos expuestos en el considerando anterior, mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha 20 de Marzo del 2015, los miembros de la Comisión de Recepción y con la participación del Ing. Heli Benavides Via, en su condición de Coordinador de Obra; el Ing. Antero Milian Díaz, en su condición Inspector de Obra; el Ing. Frank Ñique Agreda, en su condición de Residente de Obra y el Ing. Segundo Clavo Delgado, en su condición de Representante Legal del Contratista, y de acuerdo a sus atribuciones procedieron a verificar el levantamiento de las observaciones descritas en el Acta de Constatación Física, verificando que el Contratista había cumplido con subsanar las observaciones, razón por el cual el Comité de Recepción por unanimidad otorgaron la conformidad de la ejecución de la obra, salvo vicios ocultos, procediendo a recepcionar la obra y firmar el acta respectiva;

Que, mediante el Informe N° 190-2015-GRC/GA-TESORERÍA, de fecha 01 de Abril del 2015, el Técnico de Tesorería I de la Oficina de Tesorería, ha remitido la Relación de Cartas Fianzas y/o Pólizas en Caucción en Custodia al 31 de Marzo del 2015, dentro de las cuales en el ítem 20 figura la Carta Fianza N° 0011-0153-9800035023-45, emitida por Banco CONTINENTAL, por la suma de S/. 38,036.90 (Treinta y Ocho Mil Treinta y Seis con 90/100 Nuevos Soles), por concepto de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, de fecha 14 de Mayo del 2014, presentado por el Consorcio M y A. integrado por CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC.;

Que, mediante Carta N° 07/CONSORCIO M y A-04-2015, de fecha 15 de Abril del 2015, recepcionada por la Entidad el día 17 de Abril del 2015, con Hoja de Ruta N° SGR-008943, la Empresa Contratista, presentó el Expediente de Liquidación del Contrato N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, de fecha 14 de Mayo del 2014, acompañando los siguientes documentos: Ficha Técnica; Memoria Descriptiva; Resumen de Liquidación, Cronograma Valorizado Reprogramado; Cuadro Valorizado de Avance



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Provincial
del Callao

CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

postergación del inicio oficial del plazo de ejecución de la obra, por un mes calendario, hasta que la Municipalidad Provincial del Callao, disponiendo de un dictamen técnico legal definitivo a través de sus órganos competentes respecto a la disponibilidad física del terreno que ocupa de la losa de vóley, lotes 06, 07, 08 y 09, ubicada en la Manzana T1 del AA.HH. José Beterin - Callao, disponiéndose asimismo a la suscripción de la Addenda correspondiente; precisándose que en las tres postergaciones de inicio oficial del plazo ya citados, el Contratista renunció a su derecho al cobro por el resarcimiento de daños y perjuicios causados por la prórroga del inicio oficial de la obra;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1760-2014-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 18 de Diciembre del 2014 se Aprobó la Ampliación de Plazo Parcial N° 02 por cuarenta y dos (42) días calendario al Contrato N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, de fecha 14 de Mayo de 2014, correspondiente a la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM N° 10, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AA.HH. JOSÉ BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO", por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, sin reconocimiento de gastos generales, suscribiéndose la Addenda N° 05 al contrato ya citado, en el que se establece que el nuevo plazo contractual como consecuencia de la ampliación del plazo será de ciento veintiocho (128) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 09 de Enero del 2015;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000058, de fecha 19 de Enero del 2015, se Aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 01 de la obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM N° 10, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AA.HH. JOSÉ BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO", por la suma de S/ 22,685.00 (Veintidós Mil Seiscientos Ochenta y Cinco con 00/100 Nuevos Soles) que representa un 4.65% del monto contractual; asimismo en su Artículo Segundo de la citada Resolución se dispuso Aprobar el Deductivo Vinculante N° 01 a la obra ya citada, por el monto de S/ 130,768.28 (Ciento Treinta Mil Setecientos Sesenta y Ocho con 28/100 Nuevos Soles), que representa el 26.79% del monto contractual, y en mérito a lo expuesto se dispuso aprobar el Expediente Técnico de la Obra Modificado por la suma de **S/ 380,368.55 (TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 55/100 NUEVOS SOLES)**, así como la suscripción de la Addenda correspondiente;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 082-2015-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 27 de Enero del 2015 se Declaró procedente la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 03 solicitado por el Contratista mediante Carta N° 01/CONSORCIO MyA-01-2015, por 30 días calendarios, siendo la nueva fecha de término de la obra el día 08 de Febrero del 2015 y el **nuevo plazo contractual de 158 días calendario**, renunciando el Contratista a los gastos generales; disponiéndose asimismo, la suscripción de la Addenda N° 06;

Que, mediante Asiento N° 80, de fecha 06 de Febrero del 2015 del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra comunicó, precisando que de acuerdo al Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha culminado con los trabajos de la obra por lo que solicitó la recepción de la misma; y mediante Informe N° 025-2015-GRC/GRI-OC-AMD, de fecha 09 de Febrero del 2015, el Inspector de Obra puso en conocimiento al Jefe de la Oficina de Construcción, señalando en sus conclusiones de dicho informe que ha realizado la verificación correspondiente en campo y concluye que la obra se encuentra culminada, por lo que solicitó el nombramiento del Comité de Recepción de Obra;





CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE HALLA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
Jefe de la Oficina de Transparencia, Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Físico; Valorizaciones Recalculadas para Liquidación; Copias Fotográficas de los Planos de Replanteo, Planos de Cimentación, Pozo de Tierra; copia del Acta de Recepción de obra; Copia del Contrato; Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento; Liquidación Final con cálculos; 01 Juegos de planos de replanteo, la misma que fue presentada a la Entidad dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; señalando el Contratista que existe un **saldo a su favor por la suma de S/. 9,046.64 (NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS CON 64/100 NUEVOS SOLES)** incluido IGV;

Asimismo, mediante Carta N° 010/CONSORCIO MyA-06-2015, de fecha 01 de Junio del 2015, recepcionada por la Entidad el día 02 de Junio del 2015, el Contratista presentó la documentación complementaria de su liquidación, acompañando los siguientes documentos: Copia del Acta de Entrega de Terreno; Cronograma Valorizado de Avance de Obra; Declaración Jurada de No Tener Adeudos a ESSALUD, Declaración Jurada de No Tener Adeudos Laborales; Fotocopia de Libro de Planillas Electrónica; Reporte de Pagos a CONAFOVICER, Reporte de Pagos a SENCICO; Copia de Boletas de Pago; 02 Juegos de Planos de Replanteo; 02 CD's, conteniendo los Planos de Replanteo y Certificado de Habilidad del Residente de Obra;

Que, mediante Informe N° 084-2015-GRC-GRI/OC-AMD, de fecha 12 de Mayo del 2015, el Coordinador de Obra, por intermedio del Jefe de la Oficina de Construcción, procedió a remitir al Área de Liquidaciones la documentación sustentatoria la misma que aparece detallado en el citado informe para elaborar la liquidación final del Contrato de Obra N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, de fecha 14 de Mayo del 2014;

Que, mediante Informe N° 279 -2015-GRC/GA-CONTA, de fecha 14 de Mayo de 2015, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera de la ejecución de la Obra Pública, **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA - CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM N° 10, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AA.HH. JOSÉ BOTERÍN B-6 CALLAO CERCADO"**, en el que precisan que de la revisión de los documentos y registros contables se ha elaborado la actualización del Cuadro de Liquidación Financiero, el mismo que presenta un total ejecutado por la suma de **S/. 390,543.25 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 25/100 NUEVOS SOLES)**, incluido IGV., instrumento que debe tenerse en cuenta para determinarse el posible saldo a favor del Contratista;

Que, mediante Informe de Vistos N° 260-2015-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 29 de Mayo del 2015, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y el Informe N° 018-2015-GRC/GRI-OC/APRN, de fecha 29 de Mayo del 2015, emitido por el Locador de Liquidaciones; ambos responsables de los cálculos de la liquidación; manifiestan que han realizado la revisión de la documentación de la liquidación del Contratista, la misma que la encuentran conforme respecto al monto total del saldo; sin embargo han procedido a su verificación elaborando una nueva liquidación en la que han determinado como **INVERSIÓN AUTORIZADA** la suma de **S/. 399,589.89 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 89/100 NUEVOS SOLES)**, incluido los impuestos de Ley; dentro del cual contiene el monto del Contrato Principal sin IGV por la suma de S/. 322,045.23 (Trescientos Veintidós Mil Cuarenta y Cinco con 23/100 Nuevos Soles); el monto de EDELNOR por la suma de S/ 301.00 (Trescientos Uno con 00/100 Nuevos Soles), sin IGV., el monto de Reajustes por Contrato Principal sin IGV por S/. 19,669.87 (Diecinueve Mil Seiscientos Sesenta y Nueve con 87/100 Nuevos Soles); Reajustes Deducción por Adelanto Directo N° 01 sin IGV por menos S/. 3,380.60 (Tres Mil Trescientos Ochenta y Seis con 60/100 Nuevos Soles); y los Impuestos I.G.V por S/. 60,954.39 (Sesenta Mil



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO Regional
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Novecientos Cincuenta y Cuatro con 39/100 Nuevos Soles). En cuanto al MONTO

CRISTHIAN OMAÑA ANDRÉS DORAZO

Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Contratista, este asciende a la suma de **S/. 390,543.25** (TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 25/100 NUEVOS SOLES), incluido IGV., que comprende: **1)** Contrato Principal Vigente sin IGV, por la suma de S/. 322,346.24 (Trescientos Veintidós Mil Trescientos Cuarenta y Seis con 24/100 Nuevos Soles), **2)** Reajustes del Contrato Principal sin IGV, por la suma de S/. 8,622.61 (Ocho Mil Seiscientos Veintidós con 61/100 Nuevos Soles); **3)** Impuesto General de Ventas por la suma de S/. 59,574.40 (Cincuenta y Nueve Mil Quinientos Setenta y Cuatro con 40/100 Nuevos Soles); como consta en el Informe N° 279 -2015-GRC/GA-CONTA, de 14 de Mayo del 2015; estableciéndose un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** por concepto de Autorizado y Pagado por la suma de **S/. 9,046.64 (NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS CON 64/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV; asimismo señalan que no se está aplicando el costo del expediente de Liquidación, toda vez que la liquidación fue presentado dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; tampoco corresponde aplicar la penalidad o el pago de intereses por ningún concepto;

De igual modo el Coordinador de Liquidaciones, informa que en el Segundo Considerando de la Resolución Gerencial Regional N° 1760-2014-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 18 de Diciembre del 2014, se ha señalado que mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1590-2014-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 07 de Noviembre del 2014 se aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 por cuarenta y un (41) días calendario al Contrato N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, sin reconocimiento de gastos generales, en el que se ha modificado el plazo contractual de cuarenta y cinco (45) días calendario a ochenta y seis (86) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el 28 de Noviembre de 2014; sin embargo de la revisión del acervo documentario remitido por el Coordinador de Obra, no se advierte la existencia de la citada resolución, precisando que si bien dicho documento debe formar parte del expediente, sin embargo este no es determinante para elaborar la liquidación; siendo ello así de la revisión de los 02 archivadores del expediente de liquidación se ha determinado que el citado documento no obra, por lo que debe emitirse la recomendación correspondiente al Coordinador de Obra.

Que, mediante Informe N° 1284-2015-GRC/GRI-OC, de fecha 01 de Junio del 2015, el Jefe de la Oficina de Construcción, procedió a otorgar su conformidad, relacionado a la Certificación de Crédito Presupuestario del saldo de la liquidación del Contrato N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, de fecha 14 de Mayo del 2014;

Que, mediante el Memorandum N° 1225-2015-GRC/GRPPAT, de fecha 04 de Junio del 2015, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 77° numeral 77.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público y Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria; ha otorgado la Certificación de Crédito Presupuestario por el importe de S/. 9,047.00 (Nueve Mil Cuarenta y Siete con 00/100 Nuevos Soles), correspondiente a la Liquidación del Contrato N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, para la Ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Callao - Cercado - Distrito del Callao-Callao, Item N° 10, Infraestructura Deportiva entre las Calles Los Olivos y los Alamos AA.HH José Boterin B-6-Callao Cercado";

En consecuencia de conformidad con las normas legales antes mencionadas, así como de las facultades establecidos en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200-Gobierno Regional del Callao-PR, de fecha 29 de Abril del 2009 y su modificatoria Resolución Ejecutiva Regional N° 000055 y 000155, de fecha 13 de Enero del 2011 y 23 de Febrero del 2011 y de acuerdo a lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del





CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000028, de fecha 20 de Diciembre del 2014, a través de la Visación de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura y Obras Públicas, mediante Documento de Trabajo N° 000001/2015, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación final elaborada por el Contratista CONSORCIO M y A integrado por CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC, relacionado al Contrato N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, de fecha 14 de Mayo del 2014, para llevar a cabo la Ejecución de la Obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA - CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM N° 10, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AA.HH. JOSÉ BOTERÍN B-6 CALLAO CERCADO", la misma que muestra como INVERSIÓN AUTORIZADA la suma de S/. 399,589.89 (TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 89/100 NUEVOS SOLES), incluido el IGV, y un MONTO PAGADO ascendente a la suma de S/. 390,543.25 (TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 25/100 NUEVOS SOLES), incluido el IGV.; estableciéndose como SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA la suma de S/. 9,046.64 (NUEVE MIL CUARENTA Y SEIS CON 64/100 NUEVOS SOLES); incluido el IGV; como se ha detallado en el Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios los mismos que forman parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- RECOMENDAR a la Gerencia de Administración para que de acuerdo a sus funciones disponga el GIRO a favor del Contratista CONSORCIO M y A integrado por CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC, la suma de S/. 9,046.64 (Nueve Mil Cuarenta y Seis con 64/100 Nuevos Soles), incluido el IGV, por concepto de saldo a su favor, como se ha señalado en el Artículo Primero de la presente Resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- El egreso que demande el cumplimiento del saldo a favor del Supervisor indicado en el Artículo Segundo de la presente Resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

APNOP	PROYECTO	OBRA	FUN	DFUN	GFUN	META	FINALIDAD	SEC FUN
9002	2186796	4.000166	21	046	0102	00001	0006596	0047

FONDO	CIS	RUBRO	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	MONTO
NORMAL	0001	18	2	6	2	3	99	2	9,047

ARTÍCULO CUARTO.- RECOMENDAR a la Gerencia de Administración para que de acuerdo a sus funciones disponga la DEVOLUCIÓN al CONSORCIO M y A integrado por CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC, la Carta Fianza N° 0011-0153-9800035023-45, emitida por Banco CONTINENTAL, por la suma de S/. 38,036.90 (Treinta y Ocho Mil Treinta y Seis con 90/100 Nuevos Soles), por concepto de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 032-2014-Gobierno Regional del Callao, de fecha 14 de Mayo del 2014.



CERTIFICADO DE AUTENTICIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Gobierno Regional

ARTÍCULO QUINTO.- Encargar a la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, a fin que con el apoyo de la Gerencia de Administración y de Asesoría Jurídica, como lo establece la Resolución Gerencial General N° 00018-2009-GER/DIR, del Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 14 de Mayo del 2009, realicen el Proceso de Transferencia de la Obra "Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Callao - Cercado - Distrito del Callao-Callao, Item N° 10, Infraestructura Deportiva entre las Calles Los Olivos y los Alamos AA.HH José Boterín B-6-Callao Cercado".

CRISTHIAN OMAR HERINANDIZ DE LA CRUZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ARTÍCULO SEXTO.- Recomendar por esta vez al Ing. ANTERO MILIAN DIAZ, quién ha participado como Inspector de la Obra "Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Callao - Cercado - Distrito del Callao-Callao, Item N° 10, Infraestructura Deportiva entre las Calles Los Olivos y los Alamos AA.HH José Boterín B-6-Callao Cercado", a fin que en lo sucesivo tenga mayor cuidado en el deber de sus funciones, esto es de remitir la documentación completa al área de liquidaciones, para realizar los actos administrativos de elaboración de liquidación final de contrato, como se ha señalado en uno de los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SETIMO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, para que realice la notificación de la presente Resolución, el Anexo N° 01 y sus cuadros sustentatorios, de conformidad con lo dispuesto en Capítulo III-Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. NANCY M. VILLELA ALVARADO
Gerente Regional de Infraestructura

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA DE LA CRUZ DE LA CRUZ
DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LAS CALLES
CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO, CERCAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

SISTEMA : A SUMA ALZADA

CONTRATO : N° 032-2014-GRC

CONTRATISTA : CONSORCIO M y A (Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA. -
ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC,

CRISTIAN OMAR GONZALEZ DE LA CRUZ
Jefe de Oficina de Asesoría Documentaria y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL	TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	S/.	S/.
1.1.1	Contrato Vigente		322,346.23
	Contrato Principal	322,045.23	
	Edelnor	301.00	
1.1.2	Reajustes		16,289.27
	Por Contrato Principal	19,669.87	
	Deducción por Adelanto Directo	-3,380.60	
1.1.3	Mayores Gastos Generales		0.00
	Ampliación de Plazo N° 01	0.00	
	Ampliación de Plazo N° 02	0.00	
	Ampliación de Plazo N° 03	0.00	
1.1.4	Impuestos I.G.V.		60,954.39
	IGV del Contrato Vigente	58,022.32	
	IGV Reintegros	2,932.07	
	IGV Mayores Gastos Generales	0.00	
	AUTORIZADO TOTAL OBRA	S/.	399,589.89
1.2.0	PAGADO: INF N° 279-2015-GRC/GA-CONTA-14/05/2015		
1.2.1	Contrato vigente		322,346.24
	Contrato Principal	322,346.24	
	Edelnor	0.00	
1.2.2	Reajustes		8,622.61
	Contrato Principal	8,622.61	
1.2.3	IGV 18 %		59,574.40
	Contrato Vigente + reintegros	44,672.51	
	Adelanto Directo	14,901.89	
	Adelanto de Materiales N° 01	0.00	
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)		0.00
1.2.4.1	Concedido	s/IGV	
	Directo	82,788.27	0.00
	Materiales N° 01	0.00	0.00
1.2.4.2	Amortizados		
	Directo	82,788.27	
	Materiales N° 01	0.00	
	PAGADO EN VALORIZACIONES	S/.	390,543.25
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	9,046.64
II.- OTROS			
2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
	a) Penalidad maxima por Atraso de obra	0.00	
	Artículo 165° del Reglamento, aprobado DS 184-2008-EF		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/.	0.00



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

034

ANEXO N° 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO –
DISTRITO DEL CALLAO – CALLAO , ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS
CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 – CALLAO CERCADO*
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATO : A SUMA ALZADA
N° 032-2014-GRC
CONTRATISTA : CONSORCIO M y A (Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA. –
ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC,

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	9,046.64
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	9,046.64
SÁLDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO		S/. 9,046.64
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS		0.00
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 9,046.64



034

CUADRO N° 01

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

OBRA	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ÍTEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO*
UBICACIÓN	ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6
PROCESO SELECCIÓN	A.M.C.N° 0132-2014 RC
SISTEMA	A SUMA ALZADA
CONTRATO	N° 032-2014-GRC
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CONTRATISTA	CONSORCIO M y A (Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENEFALES SAC,
REPRESENTANTE LEGAL	SR. PEDRO ABDEL FALCON GUERRA
RESIDENTE	ING. FRANK NIQUE AGREDA
INSPECTOR	ING. ANTERO MILIAN DIAZ
COORDINADOR	ING. HELI BENAVIDES VIA

CRISTIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Item/Rubro	VALOR REFERENCIAL	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
01 INFRAESTRUCTURA DEPOR		380,368.55	322,346.23	58,022.32	Nov-13
02	PRESUPUESTO CONTRATO	380,368.55	322,346.23	58,022.32	
05 EDILHOR					

FACTOR DE RELACION 1.000000000

DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha	
0 CD_BASE_01	380,013.37	322,045.23	57,968.14		
CD_BASE OBRA CIVIL	380,013.37	322,045.23	57,968.14		
0 CD_BASE_05	365.18	301.00	54.18		
CD_BASE	380,368.55	322,346.23	58,022.32		
0 CD_OFERTA	380,013.37	322,045.23	57,968.14		
0 CD_OFERTA OBRA CIVIL	380,013.37	322,045.23	57,968.14		
0 CD_OFERTA	365.18	301.00	54.18		
CD_OFERTA	380,368.55	322,346.23	58,022.32		
Adicional N° 01		0.00	0.00		
Deductiva N° 01		0.00	0.00		
NO se otorgo	ADEL_DIRECTO	97,630.16	82,786.27	14,901.89	07-Jul-14
	ADEL_MAT_01		0.00	0.00	
Total de adelantos	97,630.16	82,786.27	14,901.89	25.68%	
Plazo de ejecución	45	fecha de inicio contractual		04-Sep-14	
Entrega de terreno	29/05/2014	Termino contractual		18-Oct-14	
Postergacion de inicio de Obra N° 01				30-Jun-14	
Postergacion de inicio de Obra N° 02				18-Ago-14	
Postergacion de inicio de Obra N° 03				03-Sep-14	
AMPLIAC. PLAZO N° 01	41	Nvo.Termino Contractual		28-Nov-14	
AMPLIAC. PLAZO N° 02	42			09-Ene-15	
AMPLIAC. PLAZO N° 03	30			08-Feb-15	
PLAZO VIGENTE	158	Acta de Observaciones		20-Feb-15	
DESIGNACION DEL INSPECTOR	03-Sep-14	A. Constatac.Fisica-Resolver			
DESIGNACION DE COMITÉ RECEP Memo 079-2015-GRC/GRI-OC	16-Feb-15	Acta Recepción de Obra		20-Mar-15	
FECHA CONTRATO SUPERVISION		Fecha de Termino Real		06-Feb-15	

INE N° 279-2015-GRC/GA-CONTA-14/05/2015

Valorización	fecha	bruta	reajuste	amortización	Retención IGV
Contrato Principal	% avance	total	monto neto	igv	fecha pago
01	30-Sep-14	86,296.47	2,071.12	17,259.29	
02	26.77%	83,907.79	71,108.39	12,799.49	
	0.00%	0.00	0.00	0.00	
03	30-Nov-14	0.00	0.00	0.00	
	0.00%	0.00	0.00	0.00	
04	31-Dic-14	0.00	0.00	0.00	
	0.00%	0.00	0.00	0.00	
05	31-Ene-15	190,027.14	8,226.54	26,005.43	
	40.34%	126,552.94	107,248.25	19,304.69	
06	28-Feb-15	106,022.63	3,324.95	39,523.55	
	32.85%	82,392.36	69,824.03	12,568.33	
07	31-Mar-15	0.00	0.00	0.00	
	0.00%	0.00	0.00	0.00	
TOTAL		322,346.24	8,622.61	82,786.27	0.00
	100.00%	292,853.09	246,180.58	44,672.51	292,853.09
SALDOS Contrato Principal					0.00 0.00%

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA		Costo Directo		
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.Base
GASTOS GENERALES	17.300%			252,981.33
G.GENERALES VARIABLES	17.300%			43,765.77
G.GENERALES FIJOS	0.000%			
UTILIDAD	10.000%			25,298.13
GGU_BASE	27.300%			322,045.23
IGV %	18%	TIPO DE CONTRATO	Suma Alzada	OBRA CIVIL SIGV
PERIODO DE VALORIZACION			30	



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CUADRO N° 02

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA
"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO -
CALLAO, ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE
BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO"

Supervisión
Contratista
ING. ANTERO MILIAN DIAZ
CONSORCIO M y A (integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS
GENERALES SAC,

Fecha Inicio
Plazo
Ampliaciones
TERMINO VIG.
4 de Septiembre de 2014
45 días calendarios
0 días calendarios
18 de Octubre de 2014

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	04/09/14 30/09/14	01/10/14 31/10/14	01/11/14 30/11/14	01/12/14 31/12/14	01/01/15 31/01/15	01/02/15 08/02/15
RESUMEN			1	2	3	4	5	6
01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	252,981.33	27 32,560.84	31	30	31	31	8 88,262.78
05								
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civiles	252,981.33	32,560.84	-	-	-	132,157.71	88,262.78
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	69,063.90	8,889.11	-	-	-	-	24,095.74
	COSTO TOTAL: obras civiles	322,045.23	41,449.95	-	-	-	168,236.76	112,358.52
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	322,045.23	41,449.95	-	-	-	168,236.76	112,358.52
	EDELNOR	301.00	-	-	-	-	301.00	-
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	301.00	-	-	-	-	301.00	-
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	301.00	-	-	-	-	301.00	-
	COSTO TOTAL: Otros	301.00	-	-	-	-	301.00	-
	COSTO TOTAL: otros x FR	301.00	-	-	-	-	301.00	-
	COSTO TOTAL	322,346.23	41,449.95	-	-	-	168,537.76	112,358.52
	% AVANCE		12.86%	0.00%	0.00%	0.00%	52.28%	34.86%
	% AVANCE ACUMULADO		12.86%	12.86%	12.86%	12.86%	65.14%	100.00%
		322,346.23						
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	322,045.23	41,449.95	-	-	-	168,236.76	112,358.52
	EDELNOR	301.00	-	-	-	-	301.00	-




CUADRO N° 03

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO , ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE
 Supervisión ING. ANTERO MILIAN DIAZ
 Contratista CONSORCIO M y A (integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRL.TDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC,
 Fecha 4 de Septiembre de 2014
 Plazo 45 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	04/09/14 30/09/14	01/10/14 31/10/14	01/11/14 30/11/14	01/12/14 31/12/14	01/01/15 31/01/15	01/02/15 08/02/15
01	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	252,981.33	70,045.86	-	-	-	102,139.41	80,796.06
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	252,981.33	70,045.86	-	-	-	102,139.41	80,796.06
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	69,063.90	19,122.52	-	-	-	27,884.06	22,057.32
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	322,045.23	89,168.38	-	-	-	130,023.47	102,853.38
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	322,045.23	89,168.38	-	-	-	130,023.47	102,853.38
05	EDELNOR	301.00	-	-	-	-	301.00	-
	COSTO DIRECTO: OTROS	301.00	-	-	-	-	301.00	-
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	301.00	-	-	-	-	301.00	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	301.00	-	-	-	-	301.00	-
	COSTO TOTAL	322,346.23	89,168.38	-	-	-	130,324.47	102,853.38
	% AVANCE	27.66%	27.66%	0.00%	0.00%	0.00%	40.43%	31.91%
	% AVANCE ACUMULADO	27.66%	27.66%	27.66%	27.66%	27.66%	68.09%	100.00%
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	322,045.23	89,168.38	-	-	-	120,923.47	102,853.38
	EDELNOR	301.00	-	-	-	-	301.00	-



TESTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CRISTHIAN OMAR FERNÁNDEZ DE LA CRUZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

034

CUADRO N° 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO - CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LAHUELLA Y LOS ALAMOS"

CONTRATISTA : AH. JOSE BOTERIN B-S - CALLAO CERCADO"

CONSORCIO M Y A (integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC, CD_Base 253,217.78)

VALOR REFERENCIAL : 380,368.55 (C./IGV) 322,346.23 (s/IGV)

CONTRATO : 380,368.55 (C./IGV) 322,346.23 (s/IGV) GD_Cto 253,217.78

VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORZ PROG		VAL. ACUM. PROG	VALORZ REAL		VAL. ACUM. REAL	K	K - 1	K de pago	PROG. ACUM.		REAJUSTE		REAL ACUM.	REAL ACUM. BRUTO	REAL ACUM. AUTORIZ. BRUTO	REAL ACUM. AUTORIZ. BRUTO	REAL. CONOC. NETO
			Valor Ref.	Prog		Real	C. Contrato					Prog.	Acum.	Real	Acum.					
01	Sep-14		41,448.95	0.00	41,448.95	89,168.38	0.00	89,168.38	1.043	0.043		1782.35	1782.35	3834.24	0.00	3834.24	3834.24	3834.24	3272.55	
02	Oct-14		0.00	0.00	41,448.95	89,168.38	0.00	89,168.38	1.046	0.046		0.00	1782.35	0.00	0.00	3834.24	3834.24	3834.24	0.00	
03	Nov-14		0.00	0.00	41,448.95	89,168.38	0.00	89,168.38	1.050	0.050		0.00	1782.35	0.00	0.00	3834.24	3834.24	3834.24	0.00	
04	Dic-14		0.00	0.00	41,448.95	89,168.38	0.00	89,168.38	1.058	0.058		0.00	1782.35	0.00	0.00	3834.24	3834.24	3834.24	0.00	
05	Ene-15		188,236.76	0.00	209,686.71	130,023.47	0.00	219,181.85	1.068	0.068		11440.10	13222.45	8841.80	1573.80	12675.84	12675.84	12675.84	7267.70	
06	Feb-15		112,358.52	0.00	322,045.23	102,853.38	0.00	322,045.23	1.068	0.068		7640.38	20862.83	6984.03	1245.01	19658.87	19658.87	19658.87	5749.02	
SUBTOTAL			322,045.23		322,045.23	322,045.23		20,862.83	19,669.87		19,669.87		19,669.87		3,380.60		3,380.60		16,289.27	

TOTAL	322,045.23	322,045.23	20,862.83	19,669.87	19,669.87	3,380.60	3,380.60	16,289.27
-------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------	-----------

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CUADRO N° 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO
 UBICACIÓN : SI. 380,368.55
 VALOR REFERENCIAL : SI. 380,368.55
 PRESUPUESTO CONTRATADO :
 CONTRATISTA : CONSORCIO M y A (integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRL TDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS
 SUPERVISION ó INSPECCION : ING. ANTERO MILIAN DIAZ
 FORM 01, INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA : K = 0.200 MO/MOCo + 0.060 AChACo + 0.118 CP/CPo + 0.294 DLr/DLo + 0.140 MQ/MQo + 0.188 GgyUTr/IGgyUTo + rfo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE	INDICE DE MES																								
						Nov-13	Jul-14	K	Oct-14	K	Nov-14	K	Dic-14	K	Ene-15	K	Feb-15	K	Mar-15	K										
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.200	100.00%	497.55	523.70	0.211	523.70	0.211	523.70	0.211	523.70	0.211	523.15	0.210	523.15	0.210	523.15	0.210	523.15	0.210	523.15	0.210	523.15	0.210	523.15	0.210	523.15	0.210	
AC	02	Acero de Construcción liso	0.060	100.00%	480.06	475.87	0.059	498.06	0.062	501.04	0.063	507.65	0.063	515.47	0.064	524.77	0.066	524.77	0.066	524.77	0.066	524.77	0.066	524.77	0.066	524.77	0.066	524.77	0.066	
CP	21	Cemento Portland Tipo I	0.118	100.00%	339.42	339.42	0.118	354.05	0.123	354.05	0.123	354.05	0.123	367.31	0.128	367.31	0.128	367.31	0.128	367.31	0.128	367.31	0.128	367.31	0.128	367.31	0.128	367.31	0.128	
DL	30	Dólar mas inflación	0.294	100.00%	380.83	386.88	0.299	403.12	0.311	404.73	0.312	407.64	0.315	411.34	0.318	419.35	0.324	419.35	0.324	419.35	0.324	419.35	0.324	419.35	0.324	419.35	0.324	419.35	0.324	
MQ	48	Maquinaria y Equipo Nac.	0.140	100.00%	338.15	337.96	0.140	343.61	0.142	344.84	0.143	346.68	0.144	348.43	0.144	350.89	0.145	350.89	0.145	350.89	0.145	350.89	0.145	350.89	0.145	350.89	0.145	350.89	0.145	
GGyU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.188	100.00%	391.57	402.72	0.193	404.55	0.194	403.94	0.194	404.87	0.194	405.56	0.195	406.78	0.195	406.78	0.195	406.78	0.195	406.78	0.195	406.78	0.195	406.78	0.195	406.78	0.195	
COEF. REAJUSTE MENSUAL					1.000	K01_08	1.020	K01_01	1.043	K01_02	1.046	K01_03	1.050	K01_04	1.058	K01_05	1.068	K01_06	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTIAN OMAK HERNANDEZ DE LA CRUZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

034

CUADRO N° 06

CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO M y A (Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS S.A.C.
 PRESUPUESTO BASE : S/. 380,368.55 (C /IGV) S/. 322,346.23 (Sin IGV) D = $V \cdot A / C \cdot [(Kr/Ka) - 1]$
 MONTO CONTRATADO : S/. 380,368.55 (C /IGV) S/. 322,346.23 (Sin IGV) D: Dedución por Adelanto Efectivo
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 01-Jul-14 S/. 82,788.27 (Sin IGV) A: Monto del Adelanto concedido al Contratista
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO S/. 322,346.23 (Sin IGV) V: Monto de la valorización mensual
 C: Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha de pago del Adelanto

FORMULA 01 : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

38

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka Jul-14	Kr Reajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		CODIFICACION	
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1		
01	Sep-14	Oct-14	89,168.38	1.020	1.043	0.2570	22,916.27	0.02451	DED.AD01_01	
02	Oct-14	Nov-14	0.00		1.046		-	0.02550	DED.AD01_02	
03	Nov-14	Dic-14	0.00		1.050		-	0.02940	DED.AD01_03	
04	Dic-14	Ene-15	0.00		1.059		-	0.03820	DED.AD01_04	
05	Ene-15	Feb-15	130,023.47		1.068		33,416.03	0.04710	DED.AD01_05	
06	Feb-15	Mar-15	102,853.38		1.068		26,433.32	0.04710	DED.AD01_06	
SUBTOTAL							82,765.62			3,380.60

CERTIFICO EN EL PRESENTE DOCUMENTO
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTHIAN OSWAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
 Jefe de la Oficina de Gestión Documentaria y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CUADRO N° 07

VALOR REFERENCIAL

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO – DISTRITO DEL CALLAO – CALLAO, ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 – CALLAO CERCADO"

Ubicación: ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 – CALLAO CERCADO


Propietario: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Fecha Base: Nov-13

RUBRO	COSTO DIRECTO	GG 17.3 %	U 10 %	COSTO PARCIAL	IGV 18 %	COSTO TOTAL
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	252,981.33	43,765.77	25,298.13	322,045.23	57,968.14	380,013.37
SUB TOTAL PRESUPUESTO 01	252,981.33	43,765.77	25,298.13	322,045.23	57,968.14	380,013.37
EDÉLNOR	301.00			301.00	54.18	355.18
SUB TOTAL PRESUPUESTO 02	301.00	-	-	301.00	54.18	355.18
TOTAL PRESUPUESTO	253,282.33	43,765.77	25,298.13	322,346.23	58,022.32	380,368.55

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



034

CUADRO N° 08

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS ALAMOS Y JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO"
 UBICACIÓN : ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO MVA (Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLIDA - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC,
 FORMULA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAR EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTHIAN OMAR HEREDIA
 Jefe de la Oficina de Trámite y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO			VAL 01 AL 30/09/14			VAL 05 AL 31/03/15			VAL 06 AL 31/03/15			
		UND	CANTIDAD	CUNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
01	OBRAS CIVILES																
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD																
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES																
01.01.01.01	CASETA PROVISIONAL DE 40M2 PARA CASETA Y ALMACEN	und	1.00	1,918.50	1,918.50	1.00	1,918.50										
01.01.01.02	SERVICIO HIGIENICO PORTATIL (01 unidad)	mes	1.50	338.98	508.47	1.00	338.98			0.50	169.49						
01.01.01.03	CERCO PROV. DE OBRA H=2.00m C/PARANTES DE EUCALIPTO Y ESTERAS	m	125.60	16.86	2,134.48	125.60	2,134.48										
01.01.01.04	SURTIESTRO E INSTALACION DE CARTEL DE IDENTIFICACION (DAMNIER) DE 5.00x2.50m INC. MARCO DE MADERA	und	1.00	834.74	834.74	1.00	834.74										
01.01.02	RENTAL ALAMBRES PROVISIONALES	GLB	1.00	800.00	800.00	0.50	400.00			0.50	400.00						
01.01.02.01	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	GLB	1.00	500.00	500.00	0.50	300.00			0.50	300.00						
01.01.02.02	INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD	GLB	1.00	500.00	500.00	0.50	300.00			0.50	300.00						
01.01.03	TRABAJOS PRELIMINARES																
01.01.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	glb	1.00	2,432.83	2,432.83	0.50	1,216.42			0.50	1,216.41						
01.01.03.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	808.70	1.07	865.31	808.70	865.31										
01.01.03.03	DESNTAJE DE ARCOS EXISTENTES DETERIORADOS	und	2.00	59.98	119.96	2.00	119.96			2.00	212.88						
01.01.03.08	DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES, VEREDAS Y PISOS EQUIVOCADOS	m2	42.60	8.17	348.04	42.60	348.04			2.80	21.28						
01.01.03.09	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (con equipo)	m3	96.27	139.82	13,460.47	90.00	12,583.80			6.27	876.67						
01.01.03.13	ACARRIO MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES Dp=30m	m3	140.74	15.70	2,209.82	135.00	2,119.50			5.74	90.12						
01.01.03.14	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=101M equivalente 10m3	m3	140.74	25.35	3,567.78	135.00	3,422.25			5.74	145.51						
01.01.03.15	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	889.57	1.10	889.57	808.70	889.57										
01.02	ELAB. IMPL. Y ADM DEL PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROVISIONAL	glb	1.00	2,635.40	2,635.40	0.70	1,847.42			0.21	554.22						
01.02.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	1.00	2,269.47	2,269.47	0.73	1,635.09			0.22	494.74						
01.02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	glb	1.00	661.78	661.78	0.69	507.07			0.16	103.29						
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	1.00	500.07	500.07	0.60	306.04			0.16	78.51						
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	1.00	354.00	354.00	1.00	352.89			0.00	1.03						
01.02.06	RECURSOS P/RESPUESTAS ANTE EMERG. EN SEG. Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	1.00	905.55	905.55	0.60	543.33			0.20	181.11						
02	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS																
02.02	EXCAVACION MANUAL P/COMPACTACION	m3	17.76	32.90	586.32	15.00	480.00			2.76	86.32						
02.02.01	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTACION @ 0.20m)	m3	38.55	24.47	970.24	35.00	855.45			4.65	113.79						
02.02.02	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/PLANCHA MANUAL	m2	21.40	3.08	65.91	20.00	61.60			1.40	4.31						
02.02.03	SOLADO C/H 1:12 E=4" CEMENTO TIPO IP	m2	21.40	23.20	496.48	20.00	464.00			1.40	32.48						



CUADRO Nº 08

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH
 UBICACIÓN : ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA : CONSORCIO M y A (integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRL TDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC,
 FORMULA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO			VAL 01 AL 30.09.14			VAL 05 AL 31.01.15			VAL 06 AL 28.02.15			COSTO	METRADO	COSTO	SALDO
		UNID	CANTIDAD	C/UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO							
02.02.10	CONCRETO f _c = 210 Kg/cm ² (CEMENTO TIPO IP) EN CIMIENTOS Y VIGAS DE CIMENTACION	m ³	8.57	334.25	2,864.52	7.00	2,338.75	1.57	524.77	26.20	1,342.46									
02.02.12	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS Y VIGAS DE CIMENTACION	m ²	47.60	51.24	2,439.02	21.40	1,096.54	30.00	114.30											
02.02.13	ACERO DE REFUERZO f _y =4200kg/cm ² EN CIMIENTOS	kg	60.00	3.81	228.60	30.00	114.30	3.59	1,281.36											
02.02.19	CONCRETO f _c = 210 Kg/cm ² (CEMENTO TIPO IP) EN PLACAS Y PASOS DE GRADERIAS	m ³	15.59	351.36	5,477.70	12.00	4,216.32	32.77	1,492.02											
02.02.21	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS Y PASOS DE GRADERIAS	m ²	132.77	45.53	6,045.02	100.00	4,553.00	620.84	2,365.40											
02.02.22	ACERO DE REFUERZO f _y =4200kg/cm ² EN PLACAS Y PASOS DE GRADERIAS	kg	1,120.84	3.81	4,270.40	500.00	1,905.00	87.82	145.78											
02.02.23	CURADO DE GRADERIAS DE TRIBUNA CAGUA	m ²	87.82	1.66	1,457.80			79.30	1,328.32											
02.02.25	TAPAJEJO FROTACHADO EXTERIOR MORT. CEMENTO T. IP M ₅ C-A 1:4	m ²	59.30	22.40	1,328.32			28.52	429.23											
02.02.28	ACABADO PULIDO (CEMENTO TIPO IP) EN GRADA DE TRIBUNA	m ²	28.52	15.05	429.23			59.30	510.57											
02.02.30	PINTADO DE GRADERIAS DE TRIBUNAS Y MUROS C/PINTURA ESMALTE 2	m ²	59.30	8.61	510.57			21.80	98.32											
02.02.31	JUNTA DE DILATACION C/QUESITRENO EXP. CON SELLO ASFALTICO	m	26.93	4.51	121.43			56.00	483.12											
02.02.32	(ASFALTO-ARENA 1:3) E=1"	m ²	73.78	8.27	610.16															
02.03	ASFALTICA (ALQUITRAN)																			
02.03.03	EXCAVACIONES																			
02.03.03.01	EXCAVACION MANUAL PICOMENTOS	m ³	61.52	32.00	1,968.64			18.30	617.60											
02.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D _{prom} = 30m)	m ³	79.98	15.70	1,255.69			23.20	364.24											
02.03.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/QUIPO D _{prom} =100m D _{valiquete}	m ³	79.98	25.35	2,027.49			23.20	588.12											
02.03.03.05	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/PLANCHA MANUAL	10m ³	240.36	3.08	740.31			240.36	740.31											
02.03.03.07	SOLADO C/H 1:12 E=4" CEMENTO TIPO IP	m ²	240.36	23.20	5,576.35			7.80	176.32											
02.03.03.10	CONCRETO f _c = 210 Kg/cm ² (CEMENTO TIPO IP) EN SARDINELES SUMERGIDOS	m ³	8.67	343.36	2,976.93			3.10	1,064.42											
02.03.03.12	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES SUMERGIDOS	m ²	142.75	30.56	4,362.44			40.70	1,331.79											
02.03.03.13	ACERO DE REFUERZO f _y =4200kg/cm ² EN SARDINELES SUMERGIDOS	kg	524.01	3.81	1,995.46			188.70	414.15											
02.03.03.15	PISO ADOQUIN CONCRETO COLOR ROJO 0.10x0.20x0.08m ASENTADO SOBRE MOTERO C. TIPO IP 1:4 e=6cm (INC. BASE AFIRMADO e=0.15m)	m ²	233.15	85.08	19,836.40			233.15	19,836.40											
02.04	CERCO C/REMBLADO DE MALLA METALICA																			
02.04.01	SARDINELES FERRALTADOS																			
02.04.01.01	EXCAV. MANUAL PISARDINELES	m ³	6.09	32.00	194.88	5.00	160.00	1.00	32.00											
02.04.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (D _{prom} = 30m)	m ³	7.92	15.70	124.34	6.00	84.20	1.92	30.14											
02.04.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/QUIPO D _{prom} =100m D _{valiquete}	m ³	7.92	25.35	200.77	6.00	132.10	1.92	48.67											
02.04.01.05	SOLADO C/H 1:12 E=4" CEMENTO TIPO IP	10m ³	3.38	23.20	426.42	3.38	349.80	3.38	78.42											

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



034

CUADRO N° 08

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS ALAMOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO
 UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO M Y A (Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC.
 FORMULA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTHIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO			VAL 01 AL 30.08.14			VAL 02 AL 31.01.15			COSTO
		UND	CANTIDAD	C. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO			
02.04.01.08	CONCRETO f _c =210kg/cm ² (CEMENTO TIPO IP) EN SARDINEL PERALTADO	m ³	13.57	378.87	5,141.27	12.00	4,546.44	1.57	594.83					
02.04.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO	m ²	108.56	43.40	4,711.50	30.00	3,906.00	18.56	805.50					
02.04.01.11	ACERO DE REFUERZO F _y =4200kg/cm ² EN SARDINEL PERALTADO	kg	312.00	3.81	1,188.72	200.00	762.00	112.00	426.72					
02.04.01.15	PINTADO DE SARDINEL PERALTADO C/PINTURA ESMALTE	m ²	77.10	8.61	663.81			77.10	663.81					
02.04.02	CIMENTOS PARA POSTES METALICOS Y CERCO METALICO Y DE NYLON													
02.04.02.01	EXCAV. MANUAL P/CIMENTOS	m ³	10.20	32.00	326.40	10.00	320.00	0.20	6.40					
02.04.02.02	ACARRIO DE MATERIAL EXCEDENTE (D _{prom} = 30m)	m ³	11.80	15.70	184.12	10.00	157.00	1.80	25.12					
02.04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/QUIPO (D _{prom} =10KM c/Volquete)	m ³	11.60	25.35	294.06	10.00	253.50	1.60	40.56					
02.04.02.05	SOLADO C/H 1:12 E=4" CEMENTO TIPO IP	m ²	8.78	23.20	203.70	7.00	162.40	1.78	41.30					
02.04.02.08	CONCRETO f _c =210 Kg/cm ² , CEMENTO TIPO IP EN CIMENTOS Y PEDESTAL DE POSTES METALICOS	m ³	7.81	337.03	2,632.98	5.00	1,685.00	2.81	947.98					
02.04.02.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMENTOS Y PEDESTAL DE POSTES METALICOS	m ²	20.60	30.84	635.30	15.00	462.60	5.60	172.70					
02.04.02.11	ACERO DE REFUERZO f _y =4200kg/cm ² EN CEMENTO Y PEDESTAL DE POSTES METALICOS	kg	226.26	3.81	862.05	220.00	838.20	6.26	23.85					
02.04.03	POSTES METALICOS, CERCO METALICO Y DE NYLON													
02.04.03.01	FABRIC. E INST. INGRESO DE 01 PUERTA DE 2H C/MALLA GALV COC 2"x2"	und	1.00	1,099.87	1,099.87			1.00	1,099.87					
02.04.03.01	CAL 10 CIBASTIDOR TUBO 2"x2"x1/8" INC PINTURA ANTICORR Y ESMALTE 2 MANOS (3.00x2.80m)	und												
02.04.03.04	SUM. E INST. POSTES F _e N6 H=2.80m DE 3"x2.5mm C/PINTURA ESMALTE+ANTICORROSIVO 2 MANOS PISOFORTE MALLA METALICA	und	24.00	121.51	2,916.24	24.00	2,916.24							
02.04.03.08	SUM. E INST. POSTES F _e N6 H=7.80m Ø4"x3.0mm, 3"x2.5mm, C/PINTURA ESMALTE+BASE ZINCROM 2 MANOS PISOFORTE MALLA METAL-NYLON	und	15.00	232.55	3,488.25	10.00	2,825.90	5.00	1,462.95					
02.04.03.09	SUM. E INST. DE PANELES MALLA GALV COC 2"x2" N°10 CIBAST. 4FN 2"x2"x1/8" PAÑO PROM. INC PINTURA ANTICORR Y ESMALTE 2 MANOS	m ²	252.29	62.91	15,871.56			252.29	15,871.56					
02.04.03.10	SUM. E INST. DE MALLA DE NYLON C/CADA 4"x4" HILO N°38 SEGUN DISEÑO	m ²	576.90	29.61	17,082.01			576.90	17,082.01					
02.05	GRASS													
02.05.01	EXCAV. MANUAL P/CIMENTOS	m ³	7.15	32.00	228.80			7.15	228.80					
02.05.02	ACARRIO DE MATERIAL EXCEDENTE (D _{prom} = 30m)	m ³	9.30	15.70	146.01			9.30	146.01					
02.05.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/QUIPO (D _{prom} =10KM c/Volquete)	m ³	9.30	25.35	235.76			9.30	235.76					
02.05.04	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/PANCHA MANUAL	m ²	43.55	3.08	134.13			43.55	134.13					
02.05.06	BASE DE AFIRMADO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIF e=0.20m	m ²	43.55	16.39	713.78			43.55	713.78					
02.05.09	C/QUIPO LIVIANO	m ²	654.27	11.91	7,792.36			654.27	7,792.36					
02.05.10	C/QUIPO LIVIANO	m ²	697.82	82.26	57,402.87			697.82	57,402.87					
02.05.10	SUM. Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO DE 50mm MONOFILAMENTO, MONOCOLOR VERDE OLIVONPERE ESMERALTA 100% EN SILICE Y CAUCHO GRANULADO	m ²												



034

CUADRO Nº 08

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ÍTEM Nº 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH
 UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH, JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO M Y A (Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRL TDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC,
 FORMULA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ITEM	PARTIDA	METRADOS UNID.	CANTIDAD	C.UANTARIO	PRESUPUESTO PARCIAL		VAL 01 AL 30.09.14		VAL 05 AL 31.01.15		VAL 06 AL 28.02.15		COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
					C.UANTARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO						
02.05.11	PERFORACION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE CON BROCA DE 3/4" PARA DRENAJE DE LLUVIAS	und	96.00	5.43	521.28	521.28												
02.06.01	EXCAV. MANUAL PICIEMENTOS	m3	0.30	32.00	9.60				0.30	9.60								
02.06.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	0.20	30.37	6.07				0.20	6.07								
02.08.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (Dipom = 30m)	m3	0.20	15.70	3.14				0.20	3.14								
02.08.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO Dipom=10KM c/Volquete	m3	0.20	25.35	5.07				0.20	5.07								
02.08.06	CONCRETO f'c=17kg/cm2 (CEMENTO TIPO IP) EN MURETE DE CONCRETO	m3	0.40	339.61	135.84				0.40	135.84								
02.08.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURETE DE CONCRETO	m2	2.80	32.20	90.16				2.80	90.16								
02.08.09	ACERO DE REFUERZO f'y=420kg/cm2 EN MURETE DE CONCRETO	kg	22.50	3.81	85.73				22.50	85.73								
02.08.10	TAPARRIEGO PRIMARIO EN MURETE MORTERO CA 1:4 C. TIPO IP e=1.0cm	m2	2.50	13.15	32.88				2.50	32.88								
02.08.11	ENCHAPE DE CERAMICA DE 0.40x0.40 TIPO LAJA GRIS	m2	2.50	61.60	154.00				2.50	154.00								
02.08.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE MARMOL EN MURETE (60x40cm)	und	1.00	550.00	550.00				1.00	550.00								
02.09	VARILES	und	1.00	2,619.16	2,619.16				1.00	2,619.16								2,619.16
02.09.01	LETRERO DE IDENT. DE PANEL CONTRAP. DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.40X 1.20M. CON NOMBRE DE LA LOSA. S/DISEÑO INC. ESTRUCTURA	und	1.00	2,302.78	2,302.78				1.00	2,302.78								2,302.78
02.09.02	SUM. E INST. PAR. DE ARCOS FULBTO (2x30m CTUBO FN Ø=2" e=3mm	lgo	1.00	342.12	342.12				1.00	342.12								342.12
02.09.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHO DE BASURA SESPECIFICACIONES.	und	1.00	342.12	342.12				1.00	342.12								342.12
03	INSTALACIONES ELECTRICAS																	
03.01	CANALIZACIONES	m	91.50	8.53	766.50				91.50	766.50								766.50
03.01.01	EXCAVAC. ZANJA EN TERRENO NATURAL: 0.40m(A) x 0.65m Prof.	m	91.50	1.63	148.15				91.50	148.15								148.15
03.01.02	RELLENO DE ZANJA COTIERRA CERNIDA O ARENA FINA: 0.40m(A) x 0.05m (Alto).	m	91.50	5.82	532.53				91.50	532.53								532.53
03.01.03	RELLENO DE ZANJA CAMAT PROPIO: 0.40 (A)x0.60m (Prof.)	m3	2.41	32.30	77.12				2.41	77.12								77.12
03.01.04	EXCAVACION POZO PUESTO CAC 11m: 0.30mØ x 1.20m Prof.	m3	3.00	25.35	76.05				3.00	76.05								76.05
03.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO Dipom=10KM c/Volquete	m3	3.00	25.35	76.05				3.00	76.05								76.05
03.02	ALBARRIQUES	m	98.50	17.94	1,767.09				98.50	1,767.09								1,767.09
03.02.01	SUM. E INSTAL. CONDUCTOR: 2-1x6mm2 N2XH16mmØZT	und	2.00	102.07	204.14				2.00	204.14								204.14
03.03	MURETE DE CONCRETO PREFABRICADO Y ACCESORIOS	und	4.00	1,328.65	5,318.60				4.00	5,318.60								5,318.60
03.03.01	SUM. E INST MURETE PREFABRICADO PIMEDIDOR, PITABLERO 1Ø 220 VAC INC BASE	und	1.00	1,361.34	1,361.34				1.00	1,361.34								1,361.34
03.04	POSTES CAC	pilo	4.00	1,328.65	5,318.60				4.00	5,318.60								5,318.60
03.04.01	SALIDA A POSTE LUZ CAC 11/200/150315	und	1.00	1,361.34	1,361.34				1.00	1,361.34								1,361.34
03.05	TABLERO DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA	und	1.00	1,361.34	1,361.34				1.00	1,361.34								1,361.34
03.05.02	SUM. E INST. TAB. PIEMP 1ØP. 1Ø: ITC: 1-2Ø32A.1-2x16A.1-2x16A.1-2x16A.1-2x16A.2 INT HOR 16A AUT 200H, 2 CONTACTOR 3Ø2A, 3x16A	und	1.00	1,361.34	1,361.34				1.00	1,361.34								1,361.34
03.06	ACCESORIOS DE ILUMINACION	und	1.00	1,361.34	1,361.34				1.00	1,361.34								1,361.34

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAR EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

CRISTIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

034

CUADRO N° 00

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCAO - DISTRITO DEL CALLAO - ITEM N° 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS ALAMOS JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCAO"
 UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCAO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO M y A (Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLDA. - ALKAPALKA CONTRATISTAS GENERALES SAC,
 FORMULA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO			VAL 01 AL 30.09.14			VAL 02 AL 31.01.15			VALOR TOTAL	COSTO
		UND	CANTIDAD	C. UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
03.06.01	SUMA E INST. PROYECTOR ASIMETRICO SIMILAR A APAN 400W DE HALOGENURO METALICO (H.M)	und	8.00	407.42	3,259.36			8.00	3,259.36						
03.07.01	PUESTA TIERRA	und	1.00	728.16	728.16			1.00	728.16						
03.08.01	POZO PUESTA A TIERRA R<15 OHMIOS PRUEBAS ELÉCTRICAS PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA DEL POZO DE TIERRA	und	1.00	740.00	740.00			1.00	740.00						
	COSTO DIRECTO				251,981.33										80,796.06
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		27.3000%		69,083.90										27,057.32
	SUBTOTAL				322,045.23										107,853.38
	AFECTADO POR FR		1.000000		322,045.23										107,853.38
	I.G.V. 18 %		18.00%		57,968.14										18,513.00
	TOTAL				380,013.37										174,368.98



CUADRO Nº 09

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO - DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO, ITEM Nº 10: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO
 UBICACIÓN: ENTRE LAS CALLES LOS OLIVOS Y LOS ALAMOS AH JOSE BOTERIN B-6 - CALLAO CERCADO
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: CONSORCIO M y A (Integrado por: CONSTRUCTORA Y PROMOTORA MORENO SRLTDA. - 2784.2
 FORMULA: EDELNOR

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.09.14		VAL 05 AL 31.01.15		VAL 06 AL 28.02.15		SALDO	
		UNID	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
	PRESUPUESTO ESTIMADO EDELNOR	GBL	1.00	301.00	301.00	-	-	1.00	301.00	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO				301.00	0.00	0.00		301.00			0.00	0.00
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00
	SUBTOTAL				301.00	0.00	0.00		301.00			0.00	0.00
	AFFECTADO POR F.R.			1.000000	301.00	0.00	0.00		301.00			0.00	0.00
	I.G.V. 18 %			18.00%	54.18	0.00	0.00		54.18			0.00	0.00
	TOTAL				355.18	0.00	0.00		355.18			0.00	0.00
												Saldo_06	



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CRISTIAN OMAR HERNANDEZ DE LA CRUZ
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

