



Gobierno Regional  
del Callao

# RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 017 -2016-Gobierno Regional del Callao-GRI

CERTIFICO QUE EL REFERENCIAL DOCUMENTADO ES  
FIDELMENTE COPIADO EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Callao, 05 AGO 2016

Abog. DIOFEMENES ABASTOS ARANA ARRIOLA  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**VISTOS;**

El Contrato N° 059-2015-Gobierno Regional del Callao, de fecha 09 de Setiembre de 2015; el Acta de Entrega de Terreno, de fecha 24 de Setiembre de 2015; el Acta de Constatación Física de Obra, de fecha 07 de Marzo de 2016; el Acta de Cierre de Constatación Física de Obra, de fecha 28 de Marzo del 2016; el Acta de Recepción de Obra, de fecha el 18 de Abril de 2016; la Carta N° 048-2016-COTAF, de fecha 10 de Junio de 2016, presentada por el Consorcio COFAT; el Informe N° 065-2016-GRC/GRI-OC-PSMH, de fecha 21 de Junio de 2016, presentado por la Coordinadora de Obra; el Informe N° 319-2016-GRC/GA-CONTA, de fecha 25 de Julio de 2016, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 40-2016-GRC/GRI-OC/APRN, de fecha 26 de Julio de 2016, emitido por el Locador de Liquidaciones; el Informe N° 311-2016-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 26 de Julio de 2016, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 1392-2016-GRC/GRI-OC, de fecha 26 de Julio de 2016, emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción; el Memorandum N° 2122-2016-GRC/GRPPAT, de fecha 27 de Julio de 2016, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Proveedor de fecha 27 de Julio de 2016, emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura; el Proveedor de fecha 27 de Julio de 2016, emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción; el Informe N° 022-2016-GRC-GRI-OC-ANP, de fecha 04 de Agosto de 2016, emitido por el Abogado de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 1428-2016-GRC/GRI-OC, de fecha 04 de Agosto de 2016, emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1609-2014-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 17 de Noviembre de 2014, se Aprobó el Expediente Técnico para la Ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO", por el Valor Referencial de S/. 2'206,051.98 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL CINCUENTA Y UNO CON 98/100 NUEVOS SOLES), con precios al mes de Agosto de 2014; con un plazo total de ejecución de ciento veinte (120) días calendario;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 514-2015-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 26 de Mayo de 2015, se Modificó el Artículo Primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 1609-2014-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 17 de Noviembre de 2014, en el extremo del Valor Referencial; estableciéndose como Nuevo Valor Referencial la suma de S/. 2'209,005.44 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CINCO CON 44/100 NUEVOS SOLES), incluido el IGV, con precios al mes de Enero del 2015; y en el Artículo Segundo se Aprobó el Expediente de Contratación para la Ejecución de la Obra del PIP. "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO"; con Valor Referencia de la suma de S/. 2'209,005.44 (DOS MILLONES DOSCIENTOS



AURELIO A. MUNURA POZO  
ABOGADO  
REG. I. A. I. 3400



Gobierno Regional  
del Callao

CERTIFICO QUE EL PRESENTE  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**NUEVE MIL CINCO CON 44/100 NUEVOS SOLES**), incluido el IGV, con precios al mes de Enero de 2015 y con un plazo de ejecución de 120 días calendario;

Abog. DIOFEMERIS ARISTIDES ARANA ARRIOLA  
Jefe de la Oficina de Tramitación y Ejecución  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 850-2015-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 09 de Julio de 2015, se Aprobó la **Modificación del Expediente Técnico del PIP. "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO"**, y el Nuevo Expediente de Contratación, precisándose el Nuevo Valor Referencial en la suma de **S/. 2'213,087.30 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y SIETE CON 30/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV, con precios al mes de Enero de 2015, por las razones que aparecen expuestas en la citada resolución;

Que, con fecha 09 de Setiembre de 2015, como resultado de la Licitación Pública N° 0003-2015-Región Callao, (Primera Convocatoria), la **Entidad** y el Contratista **CONSORCIO COTAF** integrado por **CODENSA CONTRATISTAS S.A.C.**; la Empresa **CORPORACIÓN TAF & B S.A.C.** y la Empresa **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP S.A.C.**, suscribieron el Contrato N° 059-2015-Gobierno Regional del Callao, con el objeto de llevar a cabo la ejecución de la Obra **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO"**, por el monto contractual de **S/. 2'213,000.00 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES)**, incluido el IGV, con precios al mes de Enero de 2015 y con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendario, computado desde el día siguiente que se cumplan con las condiciones previstas en el numeral 3.5 de la sección general de las Bases;



Que, mediante Acta de Entrega de Terreno, de fecha 24 de Setiembre de 2015, la Entidad representado por la Ing. Piedad Santa María Huertas, en su condición de Coordinadora de Obra así como el Arq. Edgar Carhuas Ramírez como Inspector de Obra y por el Contratista el Señor Orlando Álvaro Marco Arias, como Representante Legal y el Ing. Edson Crucinta Gonzales, como Residente de Obra; se reunieron en el lugar donde se ejecutó la Obra y después del recorrido que realizaron en el terreno, constataron que no existían observaciones ni interferencias sobre la libre disponibilidad del terreno, acto en el cual el Contratista recibió el área de terreno a entera satisfacción para el inicio de la ejecución de la obra; estableciéndose que el Contratista solicitó Adelanto Directo dentro del plazo de ley, el mismo que fue tramitado y cancelado con fecha 21 de Setiembre de 2015 como se aprecia del Cuadro de Liquidación Financiero emitido por el Jefe de la Oficina de Contabilidad, mediante el Informe N° 319-2016-GRC/GA-CONTA, de fecha 25 de Julio de 2016 por lo tanto el inicio de la ejecución de la obra se contabiliza desde el día siguiente de entrega del terreno, es decir a partir día 25 de Setiembre de 2015, como también se aprecia del Asiento N° 01 del Cuaderno de Obra, emitido por el Inspector de Obra; estableciéndose como plazo de término contractual el día 22 de Enero de 2016;



Que, mediante Carta S/N, de fecha 01 de Octubre de 2015, recepcionado por la Entidad en la misma fecha el Contratista, solicitó Adelanto de Materiales N° 01 por el monto de **S/. 442,600.00 Nuevos Soles**, pedido que fue tramitado por el Inspector de Obra mediante el Informe N° 092-2015-GRC/GRI/OC-ECR, de fecha 07 de Octubre del 2015 y en sus conclusiones precisa que es procedente el pedido y cancelación del Adelanto de Materiales solicitado por el Contratista; procediendo la Coordinadora de obra con otorgar su conformidad mediante el Informe N° 111-2015-GRC/GRI-OC-PSMH, de fecha 07 de Octubre de 2015 y por el monto antes mencionado; pago que fue realizado al Contratista con fecha 13 de Octubre de 2015, mediante Comprobante de Pago N° 05797, como se aprecia del Informe N° 319-2016-GRC/GA-CONTA, de fecha 25 de Julio de 2016, emitido por el Jefe de la Oficina de Contabilidad;



Abogada NUNURA PARRA  
ABOGADO  
Reg. C.A.L. 34000



Gobierno Regional  
del Callao

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE HA EN EL ARCHIVO  
GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

017

Abog. DIOFEMILIS ARISTIDES ARANA ARRIOLA  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1484-2015-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 30 de Octubre de 2015, se Aceptó a partir de la fecha la propuesta del Contratista Consorcio COTAF, la sustitución del personal profesional como renunciante el Ing. Miguel Ángel Aguilar Rosario, por el propuesto el Ingeniero Roger Renán Luque Arapa, con Registro de Ingenieros del Perú N° 151649, para que ocupe el cargo de Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional, disponiéndose asimismo la suscripción de la Addenda correspondiente;

Que, mediante Carta N° 010-2015-CONSORCIO COTAF, de fecha 04 de Diciembre de 2015, recepcionado por la Entidad en la misma fecha el Contratista, solicitó Adelanto de Materiales N° 02 por el monto de S/. 390,000.00 Nuevos Soles, pedido que fue tramitado por el Inspector de Obra mediante el Informe N° 107-2015-GRC/GRI/OC-ECR, de fecha 07 de Diciembre de 2015 y en sus conclusiones precisa que es procedente el pedido y cancelación del Adelanto de Materiales solicitado por el Contratista; procediendo la Coordinadora de obra con otorgar su conformidad mediante el Informe N° 143-2015-GRC/GRI-OC-PSMH, de fecha 09 de Diciembre de 2015 y por el monto antes mencionado; pago que fue realizado al Contratista con fecha 14 de Diciembre de 2015, mediante Comprobante de Pago N° 07112, como se aprecia del Informe N° 319-2016-GRC/GA-CONTA, de fecha 25 de Julio de 2016, emitido por el Jefe de la Oficina de Contabilidad;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1769-2015-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 30 de Diciembre del 2015, se Aprobó la Ampliación de Plazo N° 01 por veinticuatro (24) días calendarios, solicitado por el Contratista Consorcio COTAF, por tratarse de atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista, sin reconocimiento de mayores gastos generales por existir renuncia expresa del Contratista; disponiéndose la suscripción de la Addenda N° 02, en la que se precisó la modificación del plazo de la ejecución de la obra de ciento veinte (120) días calendario a ciento cuarenta y cuatro (144) días calendario, quedando el plazo contractual establecido hasta el día 15 de Febrero de 2016;

Que, mediante Asiento N° 225 del Cuaderno de Obra de fecha 15 de Febrero de 2016, el Residente de Obra, señaló que se ha culminado la ejecución de las partidas del Expediente Técnico dentro del plazo contractual, solicitando al Inspector de Obra para que a través de la Coordinadora de obra proceda a la conformación del Comité de Recepción; información que fue confirmada por el Inspector de Obra como se aprecia del Asiento N° 226, de fecha 15 de Febrero del 2016 del Cuaderno de Obra; asimismo mediante Informe N° 024-2015-GRC/GRI-OC-PSMH, de fecha 23 de Febrero de 2016, la Coordinadora de Obra, procedió a comunicar al Jefe de la Oficina de Construcción respecto a la culminación de la obra y para la designación de los miembros del Comité de recepción de Obra;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 291-2016-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 15 de Febrero del 2016, se Aprobó la Modificación del Expediente Técnico del PIP. "Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 AA.HH. Keiko Sofia, Ventanilla - Callao" en lo que respecta al diseño del Corte C-C modificándolo por el Corte A'-A', Corte B'-B' y Corte C'-C', aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 1609-2014-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 17 de Noviembre de 2014, precisándose que dicha mejora corresponde a una modificación no sustancial del PIP, no afecta la meta física y no genera costos adicionales al contrato de obra, ni ampliaciones de plazo;

Que, en mérito a lo expuesto en el considerando anterior, mediante Memorandum N° 055-2016-GRC/GRI-OC, de fecha 24 de Febrero de 2016, el Jefe de la Oficina de Construcción, procedió a designar a los miembros del Comité de Recepción de Obra, el mismo que fue conformado por los siguientes profesionales, la Arq. Milagros



LIO A. NUNURA POZO  
ABOGADO  
Reg. C.A.I. 34000



Gobierno Regional  
del Callao

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCONTRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Suito Meza (Presidente), el Ing. José Mestanza Malaspina; el Ing. Manuel Torrejón Vargas; el Ing. Juan Córdova Córdor y el Ing. Edgar Carhuas Ramírez (Miembros);

Abog. DIONISIO ARISTIDES ARANA ARRIOT  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Que, mediante Acta de Constatación Física, de fecha 07 de Marzo de 2016, los miembros de la Comisión de Recepción; la Ing. Piedad Santa María Huertas, en su condición de Coordinadora de la Obra; el Arq. Edgar Carhuas Ramírez en su condición de Inspector de Obra; el Ing. Edson Crucinta Gonzales, como Residente de Obra y con la participación del Representante Legal del Contratista; se constituyeron al lugar de ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO", con la finalidad de recepcionarla y luego de haber realizado el recorrido y verificación, encontraron diversas observaciones en Arquitectura; Estructuras; Instalaciones Sanitarias y en Instalaciones Eléctricas, observaciones que se han consignado y detallado en el Acta Respectiva con las recomendaciones generales respectivas y en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, los Miembros del Comité, precisaron que el Contratista dispondría de un plazo equivalente de 1/10 del plazo de ejecución vigente de obra para subsanar las observaciones, plazo que se computaría a partir del quinto día de suscrito el acta y por las demás razones que aparece detallado en la misma, procediendo todos los intervinientes a firmar la citada acta;



Que, mediante Acta de Cierre de Constatación Física de Obra, de fecha 28 de Marzo de 2016, los miembros de la Comisión de Recepción; la Ing. Piedad Santa María Huertas, en su condición de Coordinadora de la Obra; el Arq. Edgar Carhuas Ramírez en su condición de Inspector de Obra; el Ing. Edson Crucinta Gonzales, como Residente de Obra y el Sr. Orlando Marcos Arias como Representante Legal del Contratista; dejaron establecido que debido que la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Gobierno Regional del Callao-OTIC, mediante el Memorándum N° 057-2016-GRC/GGR/OTIC, de fecha 21 de Marzo del 2016, ha remitido a la Oficina de Construcción el Informe N° 052-2016-GRC-OTIC-PAPG, con las observaciones sobre la evaluación del Equipo de Cómputo y Accesorios definidos en las Especificaciones del Expediente Técnico, para ser puestas en conocimiento del Contratista y es a partir de la citada acta, esto es del 28 de Marzo del 2016, que corresponde la aplicación del cómputo establecido en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para que el Contratista levante las observaciones;



Que, mediante Asiento N° 230 de Cuaderno de Obra de fecha 12 de Abril de 2016, el Residente de Obra señaló que ha levantado las observaciones planteadas por cada especialidad contenidas en el acta de observaciones y solicitó al Inspector de Obra para que comunique a la Entidad, precisándole que ha levantado las observaciones en el plazo normativo y de acuerdo a ley; información que fue verificada por el Inspector de Obra como se aprecia en el Asiento N° 231 de fecha 12 de Abril de 2016, en el que señaló que mediante Informe N° 020-2016-GRC/GRI/OC-ECR, ha procedido a comunicar a la Coordinadora de Obra para solicitar al Comité de Recepción su presencia en la obra para proceder a la verificación del levantamiento de las observaciones;



Que, mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha 18 de Abril de 2016, la Comisión de Recepción en uso de sus atribuciones y en cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se constituyeron al lugar en donde se ejecutó la obra y comprobaron que después de la revisión de toda la planta física, realizado las pruebas correspondientes, el funcionamiento del equipamiento y verificación del mobiliario de cada ambientes de la I.E.I. N° 146, y después de haber deliberado han otorgado la conformidad de la ejecución de la obra respectiva, salvo defectos y/o vicios ocultos; dando por concluido el proceso de recepción, procediendo a recepcionar la obra y firmar el Acta respectiva; acta de recepción en la que también intervino la Coordinadora, el Residente, el Inspector de



MURELIO MUNIRA POMA  
ABOGADO  
REG. C.A.I. 34117



Gobierno Regional  
del Callao

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

017

Obra y el representante legal del Contratista **Disiembre D. Ing. Margot Goñi Miranda**, en su condición de Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) del Gobierno Regional del Callao; acta que fue culminada con fecha 21 de Abril de 2016;

Que, mediante Informe N° 461-2016-GRC/GA-TESO, de fecha 01 de Junio de 2016, el Jefe de la Oficina de Tesorería, remitió a la Gerencia Regional de Infraestructura, la relación de Cartas Fianzas en custodia al 31 de Mayo de 2016, dentro de las cuales en el Item N° 41, figura la Carta Fianza N° 0011-0307-9800068262-69, por la suma de S/.221,300.00 Nuevos Soles, emitido por el Banco Continental, con fecha de vencimiento al 20 de Agosto del 2016, por concepto de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 059-2015-Gobierno Regional del Callao, de fecha 09 de Setiembre de 2015, presentado por el CONSORCIO COTAF integrado por CODENSA CONTRATISTAS S.A.C.; la Empresa CORPORACIÓN TAF & B S.A.C. y la Empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP S.A.C.

Que, mediante Carta N° 048-2016-COTAF, de fecha 10 de Junio de 2016, con Hoja de Ruta N° SGR-013164, recepcionado por la Entidad en la misma fecha, el Contratista presentó el Expediente de Liquidación del Contrato N° 059-2015-Gobierno Regional del Callao, de fecha 09 de Setiembre de 2015 correspondiente a la ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO", acompañando la siguiente documentación: Datos Generales de la Obra; Copias de Base del Proceso de Selección; Copia de Acta de Buena Pro; Copia del Contrato de Obra; Copias de Comprobantes de Pago; Presupuesto de Obra; Copia del Cronograma de Ejecución de Obra Valorizado; Memoria Descriptiva Valorizada; Copia de Carta Fianza de Fiel Cumplimiento; Copia de Certificado de Habilidad del Residente de Obra; Originales de Certificados de Calidad de Obra; Copia de Acta de Entrega de Terreno, de Constatación Física y Recepción de Obra; Declaración Jurada de No Tener Reclamos ante el Ministerio de Trabajo; Declaración Jurada de No Tener Adeudos con ESSALUD, SINCICO, ONP y CONAFOVICER; Reporte Mensual de Pagos a SUNAT; Copias de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo y Comprobantes de Pago; Copias de Planilla Electrónica y Pagos a ESSALUD y ONP; Boletas de Pago de los Obreros de Construcción Civil; Copias de Comprobantes de Pago de SENCICO y CONAFOVICER; Metrados Pos Construcción; 02 CD's Conteniendo los Planos de Replanteo; Panel Fotográfico; 02 Cuadernos de Obra; y 01 Juego de Planos Pos Construcción y su Liquidación correspondiente los mismos que fueron presentados a la Entidad dentro del plazo establecido en el Artículo 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; de igual modo el Contratista señaló que existe un saldo a su favor por la suma de **S/. 78,004.37 (Setenta y Ocho Mil Cuatro con 37/100 Soles)**, incluido el IGV; asimismo de la revisión de la documentación que ha presentado el Contratista, se ha determinado que este ha omitido acompañar 02 Juegos de Planos de Replanteo ya que sólo ha presentado 01 Juego, así como el Certificado de No Adeudo a SENCICO y la Memoria Descriptiva Valorizada, precisando que la que ha acompañado se encuentra incompleta, por lo que debe cumplir con subsanar esta omisión;

Que, mediante Informe N° 065-2016-GRC/GRI-OC-PSMH, de fecha 21 de Junio de 2016, la Coordinadora de Obra, remitió al Área de Liquidaciones la documentación sustentatoria para la elaboración de la liquidación final del Contrato N° 059-2015-Gobierno Regional del Callao, de fecha 09 de Setiembre de 2015;

Que, mediante Informe N° 319-2016-GRC/GA-CONTA, de fecha 25 de Julio de 2016, la Oficina de Contabilidad con el Proveído de la Gerencia de Administración, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera de la ejecución de la Obra "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO", señalando que de



JOA. NUNURA POZO  
ABOGADO  
Reg. U.A.L. 34009

CERTIFICO QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO ES UNA COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



Gobierno Regional del Callao

Abog. DIGNA MENES ARIAS DE ABAD, ARIAS  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

la revisión de los documentos y registros contables se ha elaborado el Cuadro de Liquidación Financiera, el cual presenta como monto ejecutado, la suma de **S/ 2'213,653.56 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 56/100 SOLES)**, incluido el IGV;

Que, mediante Informe N° 40-2016-GRC/GRI-OC/APRN, de fecha 26 de Julio de 2016, emitido por el Locador de Liquidaciones y el Informe N° 311-2016-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 26 de Julio de 2016, emitido por el Coordinador de Liquidaciones y Responsables de los cálculos de la Liquidación, señalan que han realizado la verificación de la documentación presentada por el Contratista y complementada con la documentación entregado por la Coordinadora de Obra así como los cálculos de la liquidación presentada por el Contratista la misma que **NO ES CONFORME** en razón que el Contratista no ha considerado en su liquidación las deducciones de Adelanto Directo y Adelanto de Materiales, por lo que se observa la liquidación del Contratista, y por parte de la Entidad se ha procedido a laborar una nueva liquidación en la que se ha obtenido como **INVERSIÓN AUTORIZADA** la suma de **S/ 2'283.204.91 (DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 91/100 SOLES)**, incluido el IGV; monto que comprende: Monto del Contrato Principal Vigente, sin IGV por la suma de S/. 1'875,423.73 Soles; el monto de Reajustes sin IGV, por la suma de S/. 70,571.78 Soles; Reajustes Deducción por Adelanto Directo N° 01 sin IGV por menos S/. 4,612.45 Soles; Reajustes Deducción por Adelanto de Materiales N° 01 sin IGV por menos S/.2,173.00 Soles; Reajustes Deducción por Adelanto de Materiales N° 02 sin IGV por menos S/. 4,290.64 Soles y los Impuesto de IGV, por S/. 348,285.49 Soles; y un **MONTO TOTAL PAGADO** al Contratista por la suma de **S/ 2'213,653.56 (DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 56/100 SOLES)**, incluido el IGV., como se aprecia del Informe N° 319-2016-GRC/GA-CONTA, de fecha 25 de Julio de 2016, emitido por el Jefe de la Oficina de Contabilidad; monto que comprende 1) Contrato Principal Vigente sin IGV por la suma de S/ 1'875,147.58 Soles; 2) Reajustes del Contrato Principal sin IGV por la suma de S/ 830.01 Soles; 3) Impuesto General de Ventas por la suma de S/. 337,675.97 Soles; estableciéndose como **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** la suma de **S/ 69,551.35 (SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 35/100 SOLES)**, incluido el IGV; según detalle del Anexo N° 01 y cuadros sustentatorios; señalando además que no se aplica penalidad ni costo del expediente de liquidación en razón que el Contratista culminó los trabajos dentro del plazo vigente y presentó la liquidación dentro del plazo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por lo que recomendó Observar la liquidación elaborada por el Contratista;



Que, mediante el Informe N° 1392-2016-GRC/GRI-OC, de fecha 26 de Julio de 2016, el Jefe de la Oficina de Construcción, ha otorgado su conformidad al informe de liquidación y procedió a remitir los actuados a la Gerencia Regional de Infraestructura, para solicitarse el trámite de la Certificación de Crédito Presupuestario;

Que, mediante el Memorandum N° 2122-2016-GRC/GRPPAT, de fecha 27 de Julio de 2016, la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 77° inciso 77.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público y Directiva N° 005-2010-EF/76.01, ha otorgado la Certificación de Crédito Presupuestario por el importe de **S/ 69,552.00 Soles**, correspondiente a la Liquidación del Contrato N° 059-2015-Gobierno Regional del Callao, de fecha 09 de Setiembre de 2015, para la ejecución de la obra "Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA.HH. Keiko Sofía, Ventanilla - Callao"; instrumento Público que oportunamente debe tenerse en cuenta al momento de realizarse el pago a favor del Contratista;



RELIO A. NUNIRA POZO  
ABOGADO  
Reg. C.A.I. 34009





Gobierno Regional  
del Callao

**ARTÍCULO TERCERO.-** El egreso que demande el cumplimiento del saldo a favor del Contratista indicado en el Artículo Primero de la presente Resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

CLASIFICADOR PROGRAMATICO								
PROGRAMA PRESUPUESTAL	PROYECTO	OBRA	FUN	DFUN	GFUN	META	FINALIDAD	SEC FUN
0091	2167026	4000029	22	047	0103	00001	0009293	0011

FONDO	CIS	RUBRO	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	MONTO
NORMAL	0001	00	2	6	2	2	2	2	69,552.

**ARTÍCULO CUARTO.-** Recomendar a la Gerencia de Administración a través de la Oficina de Tesorería para que disponga las acciones destinadas para efectuar la ENTREGA al Contratista **CONSORCIO COTAF** integrado por **CODENSA CONTRATISTAS S.A.C.**; la Empresa **CORPORACIÓN TAF & B S.A.C.** y la Empresa **CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP S.A.C.**, la Carta Fianza N° 0011-0307-9800068262-69, por la suma de S/.221,300.00 Nuevos Soles, emitido por el Banco Continental, por concepto de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 059-2015-Gobierno Regional del Callao, de fecha 09 de Setiembre de 2015.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Encargar a la Oficina de Construcción, a fin que con el apoyo de la Gerencia de Administración y de la Gerencia de Asesoría Jurídica, como lo establece la Resolución Gerencial General Regional N° 297-2009-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 14 de Mayo de 2009, realicen la **Transferencia de la Obra** "Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA.HH. Keiko Sofa, Ventanilla - Callao", a la Entidad que corresponda.

**ARTÍCULO SEXTO.-** Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, para que realice la notificación de la presente Resolución así como el Anexo N° 01 y sus cuadros sustentatorios, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE.**

Dr. NANCY M. POZO  
ABOGADO  
Reg. C.A.L. 34007



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*Nancy M. Villela Alvarado*

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Ing. NANCY M. VILLELA ALVARADO  
Gerente Regional de Infraestructura

Abog. DIOFEMENES ARISTIDES ARANA ARRIOLA  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



## ANEXO N° 01

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA**

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATO : N° 059-2015-GRC  
 CONTRATISTA : CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B

<b>I. AUTORIZADO Y PAGADO</b>		<b>SUB - TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>1.1.0</b>	<b>AUTORIZADO</b>	<b>S/.</b>	<b>S/.</b>
1.1.1	<b>Contrato Vigente</b>		1,875,423.73
	Contrato Principal	1,875,423.73	
1.1.2	<b>Reintegros</b>		59,495.69
	Contrato Principal	70,571.78	
	Deducción q'no corresponde x Adel. Directo	-4,612.45	
	Deducción q'no corresponde x Adel. Materiales 01	-2,173.00	
	Deducción q'no corresponde x Adel. Materiales 02	-4,290.64	
1.1.3	<b>Mayores Gastos Generales</b>		0.00
1.1.4	<b>Impuestos I.G.V.</b>		348,285.49
	IGV del Contrato Vigente	337,576.27	
	IGV Reintegros	10,709.22	
	IGV Mayores Gastos Generales	0.00	
	<b>AUTORIZADO TOTAL OBRA</b>	<b>S/.</b>	<b>2,283,204.91</b>
<b>1.2.0</b>	<b>PAGADO: Informe N°319-2016/GRC/GA-CONTA del 25 de JULIO del 2016</b>		
1.2.1	<b>Contrato vigente</b>		1,875,147.58
	Contrato Principal	1,875,147.58	
1.2.2	<b>Reintegros</b>		830.01
	Contrato Principal	830.01	
1.2.3	<b>IGV 18%</b>		337,675.97
	Contrato Vigente + reintegros	143,153.94	
	Adelanto Directo	67,515.25	
	Adelanto de Materiales N° 01	67,515.25	
	Adelanto de Materiales N° 02	59,491.53	
1.2.4	<b>ADELANTOS (s/IGV)</b>		0.00
1.2.4.1	<b>Concedido</b>	<b>s/IGV</b>	
	Directo	375,084.75	
	Materiales N° 01	375,084.75	
	Materiales N° 02	330,508.47	
1.2.4.2	<b>Amortizados</b>		
	Directo	375,084.75	
	Materiales N° 01 y 02	705,593.22	
	<b>PAGADO EN VALORIZACIONES</b>	<b>S/.</b>	<b>2,213,653.56</b>
	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/.</b>	<b>69,551.35</b>

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFELISA ARISTIDES ARANA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Tramite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



## ANEXO N° 01

**LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA**


OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATO : N° 059-2015-GRC  
 CONTRATISTA : CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B

**II.- OTROS**

2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
	A) Penalidad maxima por Atraso de obra	0.00	
2.1.2	A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00
	a) Intereses por demora en pago de Valorizaciones	0.00	
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>		<b>S/.</b>	<b>0.00</b>

**RESUMEN DE SALDOS**

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	69,551.35
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	69,551.35
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO</b>	<b>S/.</b>	<b>69,551.35</b>
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/.</b>	<b>69,551.35</b>



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFELIENES CRISTIDES ARANA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



CUADRO N° 01

OBRA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO		
UBICACION	AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO		
PROCESO SELECCION	LP-0003-2015	CODIGO SNIP	250023
MODALIDAD	SUMA ALZADA		
CONTRATO	N° 059-2015-GRC	FECHA CONTRATO	09/09/2015
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO COTAF, Integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC / CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC		
RESIDENTE	ING. EDSON KREISLER CRUCINTA GONZALES		
SUPERVISION o INSPECCION	ARG. GERARDO EDGAR CARHUAS RAMIREZ		
COORDINADOR	ING. PIEDAD SANTA MARIA HUERTAS		

Item	Rubro	Valor Referencial	Presupuesto Contrato	Presup. Adicional N° 01	Presup. Deductivo N° 01	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
01	ESTRUCTURAS	2,213,087.30	2,213,000.00			2,213,087.30	1,875,497.71	337,589.59	ene-15
02	ARQUITECTURA						1,875,423.73	337,576.27	
03	INSTALACIONES SANITAR								
04	INSTALACIONES ELECTRI								
05	MOBILIARIO Y EQUIPAMIE			0.00			0.00	0.00	
06	PLANES DE EVACUACION								
07	SEDAPAL & EDELNOR			0.00			0.00	0.00	

FACTOR DE RELACION 0.99996055

DATOS GENERALES DE LA OBRA

	concepto	total	monto	igv	fecha
01	CD_BASE_01	914,982.80	1,377,131.45	1,167,060.55	210,070.90
02	CD_BASE_02	377,072.76	567,528.45	480,956.31	86,572.14
03	CD_BASE_03	35,213.34	52,999.25	44,914.62	8,084.63
04	CD_BASE_04	86,614.57	130,362.72	110,476.88	19,885.84
	<b>CD_BASE: OBRA CIVIL</b>	<b>1,413,883.47</b>	<b>2,128,021.87</b>	<b>1,809,408.36</b>	<b>324,613.51</b>
05	CD_BASE_05	66,358.51	78,303.04	66,358.51	11,944.53
06	CD_BASE_06	3,545.23	4,183.37	3,545.23	638.14
07	CD_BASE_07	2,185.61	2,579.02	2,185.61	393.41
	<b>CD_BASE</b>	<b>1,485,972.82</b>	<b>2,213,087.30</b>	<b>1,875,497.71</b>	<b>337,589.59</b>
01	CDO_01	914,946.70	1,377,077.12	1,167,014.51	210,062.61
02	CDO_02	377,057.89	567,506.06	480,937.34	86,568.72
03	CDO_03	35,211.96	52,997.16	44,912.85	8,084.31
04	CDO_04	86,611.16	130,357.58	110,472.54	19,885.04
0			0.00	0.00	0.00
0			0.00	0.00	0.00
	<b>CD_OFERTA: OBRA CIVIL</b>	<b>1,413,827.71</b>	<b>2,127,937.86</b>	<b>1,809,357.24</b>	<b>324,600.69</b>
05	CDO_05	66,355.89	78,299.95	66,355.89	11,944.06
06	CDO_06	3,545.08	4,183.20	3,545.08	638.12
07	CDO_07	2,185.52	2,578.93	2,185.52	393.41
	<b>CD_OFERTA</b>	<b>1,485,914.20</b>	<b>2,213,000.00</b>	<b>1,875,423.73</b>	<b>337,576.27</b>
	Adicional N° 01			0.00	0.00
	Deductivo N° 01			0.00	0.00
	<b>ADEL_DIRECTO</b>			375,084.75	87,515.25
	<b>ADEL_MAT_01</b>			375,084.75	87,515.25
	<b>ADEL_MAT_02</b>			330,508.47	59,491.53
	<b>Total de adelantos</b>	<b>1,275,200.00</b>	<b>1,080,877.97</b>	<b>194,522.03</b>	<b>57.62%</b>
	Plazo de ejecución		fecha de inicio contractual		22-ene-16
	Entrega de terreno		Termino contractual		15-feb-16
	AMPLIAC. PLAZO N° 01	RGGR 1768-2015-GRC-GGR 30/12/15	Nvo. Termino Contractual		15-feb-16
	AMPLIAC. PLAZO N° 02				07-ene-16
	FECHA CTO. SUPERVISION		Acta Constatación Física		18-ene-15
	FECHA ENTREGA EXP. TECNICO		A. Constatac. Fisica-Resolver		
			Acta Recepción de Obra		
			Fecha de Termino Real		



d



CUADRO N° 01

OBRA	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO		
UBICACIÓN	AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO		
PROCESO SELECCIÓN	LP-0003-2015	CODIGO SNIP	250023
MODALIDAD	SUMA ALZADA		
CONTRATO	N° 059-2015-GRC	FECHA CONTRATO	09/09/2015
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC		
RESIDENTE	ING. EDSON KREISLER CRUCINTA GONZALES		
SUPERVISION o INSPECCION	ARQ. GERARDO EDGAR CARHUAS RAMIREZ		
COORDINADOR	ING. PIEDAD SANTA MARIA HUERTAS		

Valorización	fecha	bruta total	reajuste monto neto	amortización igv	Retención IGv fecha pago
Contrato Principal	% avance				
01	30-sep-15 4.39%	82,313.22 78,683.10	830.01 66,680.59	16,462.64 12,002.51	
02	31-oct-15 21.23%	398,109.58 281,861.57	0.00 238,865.74	159,243.84 42,965.83	
03	30-nov-15 22.98%	431,035.90 305,173.42	0.00 258,621.54	172,414.36 46,551.88	
04	31-dic-15 15.04%	282,157.05 141,091.79		162,587.74 21,522.48	
05	31-ene-16 24.53%	460,080.14 0.00		460,080.14 -	
06	29-feb-16 11.81%	221,451.69 131,643.68		109,889.25 20,081.24	
07	31-mar-16 0.00%	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>99.98%</b>	<b>1,875,147.58</b> <b>938,453.56</b>	<b>830.01</b> <b>795,299.62</b>	<b>1,080,677.97</b> <b>143,153.94</b>	<b>0.00</b> <b>938,453.56</b>
<b>SALDOS Contrato Principal</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>SALDO ADICIONAL N° 04</b>		<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>		

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA		Monto S/.	BASE	Costo Directo OFERTA	C.DIR.Base
GASTOS GENERALES	17.55000%				113,693.49
G.GENERALES VARIABLES	17.55000%				
G.GENERALES FIJOS	0.00000%				
UTILIDAD					
GGU_BASE	27.55000%				1,875,497.71
GGU_BASE_ADIC					
GGU_OFERTA					
I.G.V.					
PERIODO DE VALORIZACION			TIPO DE CONTRATO	Suma Alzada	30



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE DURA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFEMENES CRISTIANES ARANA ARRIOLA  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO







111

111

CUADRO N° 03

RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 Supervisión: ARQ. GERARDO EDGAR CARHUAS RAMIREZ  
 Contratista: CONSORCIO COTAF, Integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 Fecha: 25 de septiembre de 2015  
 Plazo: 120 días calendario

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	25/09/15 30/09/15	01/10/15 31/10/15	01/11/15 30/11/15	01/12/15 31/12/15	01/01/16 31/01/16	01/02/16 15/02/16	16/02/16 15/02/16
<b>RESUMEN</b>									
01	ESTRUCTURAS	914,982.80	64,536.16	312,132.75	275,360.84	156,566.11	57,815.86	48,571.08	-
02	ARQUITECTURA	377,072.76	-	-	62,587.34	64,855.36	212,086.46	37,743.60	-
03	INSTALACIONES SANITARIAS	35,213.34	-	-	-	-	29,358.21	5,638.62	216.51
04	INSTALACIONES ELECTRICAS	86,614.57	-	-	-	-	36,417.12	50,197.45	-
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	1,413,883.47	64,536.16	312,132.75	337,948.18	221,221.47	335,677.85	142,150.75	216.51
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	389,524.90	17,779.71	85,992.57	93,104.72	60,946.51	92,479.19	39,162.53	59.62
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	1,803,408.35	82,315.87	398,125.32	431,052.90	282,167.98	428,156.84	181,313.28	276.12
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	1,803,337.20	82,312.62	398,109.61	431,035.89	282,156.85	428,139.95	181,306.13	276.12
05	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	66,358.51	-	-	-	-	30,181.09	36,177.42	-
06	PLANES DE EVACUACION Y SENALIZACION	3,545.23	-	-	-	-	1,645.61	3,545.23	-
07	SEDAPAL & EDELNOR	2,185.61	-	-	-	-	-	540.00	-
	COSTO DIRECTO: OTROS	72,089.35	-	-	-	-	31,826.70	40,262.65	-
	GASTOS-GENERALES Y UTILIDAD	19,860.62	-	-	-	-	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	72,089.35	-	-	-	-	31,826.70	40,262.65	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS x FR	72,089.35	-	-	-	-	31,825.44	40,261.06	-
	COSTO TOTAL	1,875,423.70	82,312.62	398,109.61	431,035.89	282,156.85	459,965.39	221,567.19	276.12
	% AVANCE		4.39%	21.23%	22.98%	15.04%	24.53%	11.81%	0.01%
	% AVANCE ACUMULADO		4.39%	25.62%	48.60%	63.65%	88.17%	99.99%	100.00%

	ESTRUCTURAS	1,167,014.51	82,312.62	398,109.62	351,208.90	199,682.20	73,741.22	61,949.95	-
	ARQUITECTURA	480,937.34	-	-	79,827.00	82,464.66	270,505.61	48,140.07	-
	INSTALACIONES SANITARIAS	44,912.85	-	-	-	-	37,444.92	7,191.78	-
	INSTALACIONES ELECTRICAS	110,472.54	-	-	-	-	86,248.20	64,024.34	276.12
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	66,355.89	-	-	-	-	30,179.90	36,175.99	-
	PLANES DE EVACUACION Y SENALIZACION	3,545.08	-	-	-	-	-	3,545.08	-
	SEDAPAL & EDELNOR	2,185.52	-	-	-	-	1,645.55	539.97	-

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL Y SE DEBE GUARDAR EN EL ARCHIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Atte: JEFES DE OFICINA DE TRAMITACIONES ANISIDIA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Tramitación Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RECORRIDO ORIGINAL DE

PAG 6 / 38





















**CUADRO N° 05**

**LICITACION OBRA** SUMA ALZADA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
**CONTRATO CONTRATISTA** AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO N° 059-2015-GRC  
 CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC

**CUADRO DE PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA**

N°	Fecha de Pago	Concepto	Monto Bruto	Reajuste Valorizado	Amortizaciones		Deducción Adel.espec.	Monto Liquidado Si.	I.G.V. 18%	Monto total Si.	Comprobante de pago
					Directo (1)	Materiales (2)					
<b>A.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DIRECTO)</b>											
1.00	21/09/2015	Adelanto Directo	375,084.75		375,084.75			375,084.75	67,515.25	442,600.00	(A)
<b>B.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DE MATERIALES)</b>											
01	13/10/2015	Adelanto de Materiales 01	375,084.75					375,084.75	67,515.25	442,600.00	(B)
02	14/12/2015	Adelanto de Materiales 02	330,508.47			705,593.22		330,508.47	59,491.53	390,000.00	
<b>C.- VALORIZACIONES DE LA OBRA</b>											
			1,875,147.58	830.01	375,084.75	705,593.22	0.00	795,299.62	143,153.94	938,453.56	(C)
01		Valorización N° 01	82,313.22	830.01	16,462.64	0.00		66,880.59	12,002.51	78,883.10	
02		Valorización N° 02	398,109.58	0.00	79,621.92	79,621.92		238,865.74	42,995.83	281,861.57	
03		Valorización N° 03	431,035.90	0.00	86,207.18	86,207.18		258,621.54	46,551.88	305,173.42	
04		Valorización N° 04	282,157.05	0.00	56,431.41	106,156.33		119,569.31	21,522.48	141,091.79	
05		Valorización N° 05	460,080.14	0.00	136,361.60	323,718.54		0.00	0.00	0.00	
06		Valorización N° 06	221,451.69	0.00	0.00	109,889.25		111,562.44	20,081.24	131,643.68	
07		Valorización N° 07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>D.- VALORIZACIONES - ADICIONALES DE OBRA</b>											
ADICIONAL N° 01		Valoriz. Adic01 N° 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTALES</b>			1,875,147.58	830.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,213,653.56	

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOPHANTINOS ARISTIDES ARANA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



017

111

**CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO**

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - A.A.H.H. KEIKO  
 CONTRATISTA : SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 PRESUPUESTO BASE : SI. 2,213,087.30 (C/IGV)  
 MONTO CONTRATADO : SI. 2,213,000.00 (C/IGV)  
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 21-sep-15 SI. 371,932.77 (Sin IGV)  
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : SI. 1,859,663.87 (Sin IGV)  
 FORMULA 01 : ESTRUCTURAS

D =  $V \cdot A \cdot C \cdot (K_r / K_a) - 1$   
 D: Dedución por Adelanto Efectivo  
 A: Monto del Adelanto concedido al Contratista  
 V: Monto de la valorización mensual  
 C: Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha de pago del Adelanto

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr Resajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	sep-15	oct-15	82,312.62	1.022	1.023	0.20	16,462.52	0.0010	16.46
02	oct-15	nov-15	398,109.62		1.030		79,621.92	0.0078	621.05
03	nov-15	dic-15	351,208.90		1.031		70,241.78	0.0088	618.13
04	dic-15	ene-16	199,692.20		1.037		39,938.44	0.0147	587.10
05	ene-16	feb-16	73,741.22		1.042		14,748.24	0.0196	289.07
06	feb-16	mar-16	61,949.95		1.037		12,389.99	0.0147	182.13
07	mar-16	abr-16	0.00		1.032		-	0.0098	-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>1,167,014.51</b>				<b>233,402.89</b>		<b>2,313.94</b>

FORMULA 02 : ARQUITECTURA

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr Resajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	sep-15	oct-15	0.00	1.032	1.034	0.20	-	0.0019	-
02	oct-15	nov-15	0.00		1.038		-	0.0058	-
03	nov-15	dic-15	79,827.00		1.041		15,965.40	0.0087	138.90
04	dic-15	ene-16	82,464.66		1.046		16,492.93	0.0136	224.30
05	ene-16	feb-16	270,505.61		1.051		54,101.12	0.0184	895.46
06	feb-16	mar-16	48,140.07		1.047		9,628.01	0.0145	139.61
07	mar-16	abr-16	0.00		1.043		-	0.0107	-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>480,937.34</b>				<b>96,187.46</b>		<b>1,498.27</b>

FORMULA 03 : INSTALACIONES SANITARIAS


VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr Resajuste	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	sep-15	oct-15	0.00	1.031	1.034	0.20	-	0.0029	-
02	oct-15	nov-15	0.00		1.043		-	0.0116	-
03	nov-15	dic-15	0.00		1.046		-	0.0145	-
04	dic-15	ene-16	0.00		1.051		-	0.0194	-
05	ene-16	feb-16	37,444.92		1.057		7,488.98	0.0252	188.72
06	feb-16	mar-16	7,191.78		1.052		1,438.36	0.0204	29.34
07	mar-16	abr-16	276.15		1.046		55.23	0.0145	0.80
<b>SUBTOTAL</b>			<b>44,912.85</b>				<b>8,982.57</b>		<b>218.86</b>

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFEMENES ARISTIDES ARANA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo

017

*Handwritten signature*







CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAN EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFEMENES CRISTIANE ARANA ARRIOLA  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

**CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO**

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO  
 CONTRATISTA : SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 : CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 PRESUPUESTO BASE : SI/ 1,859,737.23 (Sin IGV) D = V\*A/C\*(1/Kr/Ka-1)  
 MONTO CONTRATADO : SI/ 2,213,000.00 (C/IGV) SI/ 1,859,663.87 (Sin IGV) D: Dedución por Adelanto Efectivo  
 ADELANTO DIRECTO : SI/ 371,932.77 (Sin IGV) SI/ 371,932.77 (Sin IGV) A: Monto del Adelanto concedido al Contratista  
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : SI/ 1,859,663.87 (Sin IGV) V: Monto de la valorización mensual  
 C: Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha de pago del Adelanto

FORMULA 04 : INSTALACIONES ELECTRICAS

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr Resulta	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION AM = A * V / C		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	sep-15	oct-15	0.00	1.044	1.047	0.20	-	0.0029	-
02	oct-15	nov-15	0.00		1.060		-	0.0153	-
03	nov-15	dic-15	0.00		1.064		-	0.0192	-
04	dic-15	ene-16	0.00		1.071		-	0.0259	-
05	ene-16	feb-16	46,448.20		1.079		9,289.64	0.0335	311.20
06	feb-16	mar-16	64,024.34		1.066		12,804.87	0.0211	270.18
07	mar-16	abr-16	0.00		1.053		-	0.0086	-
SUBTOTAL			110,472.54				22,094.51		581.38

FORMULA 05 : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	sep-15	oct-15	0.00	1.000	1.000	0.20	-	-	-
02	oct-15	nov-15	0.00	1.000	1.000		-	-	-
03	nov-15	dic-15	0.00	1.000	1.000		-	-	-
04	dic-15	ene-16	0.00	1.000	1.000		-	-	-
05	ene-16	feb-16	30,179.90	1.000	1.000		6,035.98	-	-
06	feb-16	mar-16	36,175.99	1.000	1.000		7,235.20	-	-
07	mar-16	abr-16	0.00	1.000	1.000		-	-	-
SUBTOTAL			66,355.89				13,271.18		0.00

FORMULA 06 : PLANES DE EVACUACION Y SEÑALIZACION

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka	Kr	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kr/Ka-1	
01	sep-15	oct-15	0.00	1.000	1.000	0.20	-	-	-
02	oct-15	nov-15	0.00	1.000	1.000		-	-	-
03	nov-15	dic-15	0.00	1.000	1.000		-	-	-
04	dic-15	ene-16	0.00	1.000	1.000		-	-	-
05	ene-16	feb-16	0.00	1.000	1.000		-	-	-
06	feb-16	mar-16	3,545.08	1.000	1.000		709.02	-	-
07	mar-16	abr-16	0.00	1.000	1.000		-	-	-
SUBTOTAL			3,545.08				709.02		0.00





**CALCULO DE LA DEDUCCION DEL ADELANTO DIRECTO**

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 146 - AA.HH. KEIKO  
 CONTRATISTA : SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 PRESUPUESTO BASE : S/. 2,213,087.30 (C/IGV)  
 MONTO CONTRATADO : S/. 2,213,000.00 (C/IGV)  
 ADELANTO DIRECTO : Fecha de Pago: 21-sep-15  
 SALDO POR VALORIZAR A LA FECHA DEL ADELANTO : S/. 1,859,663.87 (Sin IGV)  
 FORMULA 07 : SEDAPAL & EDELNOR

D =  $V \cdot A \cdot C \cdot [(Kf/Ka) - 1]$   
 D: Dedución por Adelanto Efectivo  
 A: Monto del Adelanto concedido al Contratista  
 V: Monto de la valorización mensual  
 C: Saldo del Contrato por Valorizar a la fecha de pago del Adelanto


VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Ka sep-15	Kf	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
							ADEL.DIRECTO	Kf/Ka-1	
01	sep-15	oct-15	0.00	1.000	1.000	0.20	-	-	-
02	oct-15	nov-15	0.00	1.000	1.000	-	-	-	-
03	nov-15	dic-15	0.00	1.000	1.000	-	-	-	-
04	dic-15	ene-16	0.00	1.000	1.000	-	-	-	-
05	ene-16	feb-16	1,645.55	1.000	1.000	-	328.11	-	-
06	feb-16	mar-16	538.97	1.000	1.000	-	107.99	-	-
07	mar-16	abr-16	0.00	1.000	1.000	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2,185.52</b>				<b>437.10</b>		<b>0.00</b>

**RESUMEN DE DEDUCCION QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO:**

VAL	MES	MES DE REGULARIZACION	VALORIZACION (V)	Kf	Coeficiente (A/C)	AMORTIZACION		DEDUCCION
						ADEL.DIRECTO	Kf/Ka-1	
01	sep-15	oct-15	82,312.62	1.000	-	16,462.52	-	16.46
02	oct-15	nov-15	398,109.62	1.000	-	79,621.92	-	621.05
03	nov-15	dic-15	431,035.90	1.000	-	86,207.18	-	757.03
04	dic-15	ene-16	282,156.86	1.000	-	56,431.37	-	811.40
05	ene-16	feb-16	458,859.82	1.000	-	91,771.95	-	1,784.45
06	feb-16	mar-16	217,482.13	1.000	-	43,496.43	-	621.26
07	mar-16	abr-16	276.15	1.000	-	55.23	-	0.80
<b>TOTAL</b>						<b>374,046.60</b>		<b>4,612.45</b>

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

DIOFEMENES ARISTIDES ARANA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



10/11

1

10/11

**CUADRO N° 08**

**MONTOS DE ADELANTO DE MATERIALES**

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC

S/. 1,859,737.23  
 S/. 1,859,663.87  
 S/. 375,084.75  
 S/. 327,731.09

S/. 2,213,087.30 (C./IGV)  
 S/. 2,213,000.00 (C./IGV)  
 S/. 442,600.00 Fecha de Pago: 13-oct-15  
 S/. 390,000.00 Fecha de Pago: 14-dic-15

**Total S/. 832,600.00 37.623%**

OBRA


CONTRATISTA

PRESUPUESTO BASE  
 MONTO CONTRATADO  
 TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 01  
 TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 02

	ADELANTOS	Sub-total	I. G. V.	Total	Fecha Fact.	N° Factura	Fecha Pago
01	ADEL_MAT_01	375,084.75	67,515.25	442,600.00			13-oct-15
01	ESTRUCTURAS	270,194.16	48,634.95	318,829.11			
	MAT_01_01						
03	Acero de Construcción Corrugado	69,538.69	12,516.96	82,055.65			
05	Agregado grueso	32,665.05	5,879.71	38,544.76			
80	Concreto Premezclado	94,105.82	16,939.05	111,044.87			
43	Madera nac. Para enc/car	73,884.60	13,299.23	87,183.83			
02	ARQUITECTURA	104,690.59	18,880.30	123,570.89			
	MAT_01_02						
17	Bloques y Ladrillo	42,232.18	7,601.79	49,833.97			
21	Cemento Portland Tipo I	18,476.76	3,325.82	21,802.58			
80	Concreto Premezclado	12,443.17	2,239.77	14,682.94			
51	Perfil de Acero Liviano	3,458.12	622.46	4,080.58			
44	Madera terciada para encofrado y carpintería	28,280.36	5,090.46	33,370.82			
02	ADEL_MAT_02	330,508.47	59,491.53	390,000.00			14-dic-15
01	ESTRUCTURAS	141,196.17	25,415.33	166,611.50			
	MAT_02_01						
03	Acero de Construcción Corrugado	31,861.37	5,735.05	37,596.42			
05	Agregado grueso	14,086.15	2,535.51	16,621.66			
80	Concreto Premezclado	40,581.25	7,304.63	47,885.88			
43	Madera nac. Para enc/car	31,861.25	5,735.03	37,596.28			
30	Dólar mas inflación	22,806.15	4,105.11	26,911.26			
02	ARQUITECTURA	105,517.10	18,993.07	124,510.17			
	MAT_02_02						
17	Bloques y Ladrillo	11,634.97	2,094.29	13,729.26			
21	Cemento Portland Tipo I	5,090.35	916.26	6,006.61			
80	Concreto Premezclado	3,428.09	617.06	4,045.15			
30	Dólar mas inflación	68,044.69	12,248.04	80,292.73			
51	Perfil de Acero Liviano	9,527.76	1,715.00	11,242.76			
44	Madera terciada para encofrado y carpintería	7,791.24	1,402.42	9,193.66			

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. D. JOSE MENENDES ARISTIDES ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



100

**CUADRO N° 08**

**MONTOS DE ADELANTO DE MATERIALES**

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 -

AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC -  
 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC

SI. 1,859,737.23  
 SI. 1,859,663.87  
 SI. 375,084.75  
 SI. 327,731.09

OBRA

CONTRATISTA

PRESUPUESTO BASE  
 MONTO CONTRATADO  
 TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 01  
 TOTAL ADELANTO MATERIALES N° 02


Fecha de Pago: 13-oct-15  
 14-dic-15

Total SI. 832,600.00 37.623%

	ADELANTOS	Sub-total	I. G. V.	Total	Fecha Fact.	N° Factura	Fecha Pago
01	ADEL_MAT_01	375,084.75	67,515.25	442,600.00			13-oct-15
03	INSTALACIONES_SANITARIAS	21,154.81	3,807.86	24,962.67			
	MAY_02_03						
05	Agregado grueso	1,257.62	226.37	1,483.99			
23	Cemento Portland Tipo V	1,033.06	185.95	1,219.01			
30	Dólar mas Inflación	5,075.39	913.57	5,988.96			
72	Tubería de PVC	3,323.68	598.26	3,921.94			
77	Válvula de bronce Mac.	2,110.94	379.97	2,490.91			
65	Tubería de Acero Negro y/o galv.	3,413.51	614.43	4,027.94			
10	Aparatos Sanitarios con Grifería	4,940.61	889.31	5,829.92			
04	INSTALACIONES_ELECTRICAS	62,640.39	11,275.27	73,915.66			
	MAY_02_04						
19	Cable NYY NXY	1,657.16	298.29	1,955.45			
06	Alambre y Cable de Cobre Desnudo	994.32	178.98	1,173.30			
07	Alambre y Cable Tipo TW y THW	5,413.34	974.40	6,387.74			
11	Artef. Alumbrado Exterior	12,152.63	2,187.47	14,340.10			
12	Artef. Alumbrado Interior	27,619.04	4,971.43	32,590.47			
30	Dólar mas inflación	14,803.90	2,664.70	17,468.60			
	TOTAL ADELANTOS: MATERIALES	705,593.22	127,908.78	832,600.00			

COPIA FIDELICAMENTE QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Alfonsina ARISTIZABAL ARANA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Transmisión Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



100




**DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01**

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - A.A.H.H. KEIKO SORIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC

Fecha Pago  
 13-oct-15  
 14-dic-15  
 00-ene-00

OPERA  
 CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO BASE  
 CONTRATO  
 ADELANTO MATERIALES N° 01  
 ADELANTO MATERIALES N° 02  
 ADELANTO MATERIALES N° 03

MATERIAL INICE INICIO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORADO	ADELANTO FUTURO.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INICIO	INTE	INIA oct-15	INIO ene-16	ADELANTO UTILIZADO	MONTOMAX UTILIZABLE	Adelanto Utilizado Acum.	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	C.A.M.A.S	DEMOG. PARCIAL MENSUAL
					MONTO	F.PAGO												
<b>01</b>																		
<b>ADELANTO MATERIALES N° 01</b>																		
Acero de Construcción Comulgado																		
01	01	sep-15	oct-15	82,312.62	69,538.69	oct-15	0.095	100.000%	461.49	461.49	509.07	7,819.70	76,708.19	7,819.70	7,819.70	68,888.49	0.0160	605.
02	02	oct-15	nov-15	396,109.62			0.095		468.48	468.48		37,820.41		45,640.11	37,820.41	31,068.06	0.0140	434.
03	03	nov-15	dic-15	351,208.90					468.66	468.66		33,364.85		79,004.96	31,068.06	-	0.0240	
04	04	dic-15	ene-16	199,692.20					473.87	473.87		18,970.76		97,975.72	-	-	0.0300	
05	05	ene-16	feb-16	73,741.22					477.98	477.98		7,005.42		104,981.14	-	-	(0.0030)	
06	06	feb-16	mar-16	61,949.95					489.71	489.71		5,885.25		110,866.39	-	-	(0.0030)	
07	07	mar-16	abr-16						442.80	442.80				110,866.39	76,708.19	-	(0.0370)	
01	01	sep-15	oct-15	82,312.62	32,665.05	oct-15	0.163	25.767%	220.39	220.39	216.68	3,457.15	32,115.17	3,457.15	28,658.02	-	-	605.
02	02	oct-15	nov-15	396,109.62			0.042		220.45	220.45		16,720.69		20,177.84	16,720.69	11,537.33	(0.0010)	(11.)
03	03	nov-15	dic-15	351,208.90					220.24	220.24		14,750.85		34,928.69	11,537.33	-	-	
04	04	dic-15	ene-16	199,692.20					220.34	220.34		8,367.11		43,315.80	-	-	-	
05	05	ene-16	feb-16	73,741.22					220.47	220.47		3,097.15		46,412.95	-	-	-	
06	06	feb-16	mar-16	61,949.95					220.16	220.16		2,601.91		49,014.86	-	-	(0.0010)	
07	07	mar-16	abr-16						220.03	220.03				49,014.86	32,115.17	-	(0.0020)	
01	01	sep-15	oct-15	82,312.62	94,105.62	oct-15	0.163	74.233%	106.32	106.32	105.97	9,969.81	93,796.03	9,969.81	83,826.22	-	-	48.
02	02	oct-15	nov-15	396,109.62			0.121		106.41	106.41		48,171.18		58,130.99	48,171.18	35,665.04	(0.0010)	(35.)
03	03	nov-15	dic-15	351,208.90					106.23	106.23		42,486.20		100,627.19	35,665.04	-	-	
04	04	dic-15	ene-16	199,692.20					107.31	107.31		24,162.71		124,769.90	-	-	0.0090	
05	05	ene-16	feb-16	73,741.22					107.80	107.80		8,922.67		133,712.57	-	-	0.0140	
06	06	feb-16	mar-16	61,949.95					106.45	106.45		7,485.93		141,208.50	-	-	0.0010	
07	07	mar-16	abr-16						107.36	107.36				141,208.50	93,796.03	-	0.0100	
01	01	sep-15	oct-15	82,312.62	73,884.60	oct-15	0.163	58.202%	614.82	614.82	591.70	7,819.67	71,106.21	7,819.67	63,286.54	-	-	75.
02	02	oct-15	nov-15	396,109.62			0.095		616.18	616.18		33,364.73		45,638.95	37,820.28	25,466.26	0.0020	50.
03	03	nov-15	dic-15	351,208.90					621.96	621.96		18,970.69		79,004.68	25,466.26	-	0.0110	
04	04	dic-15	ene-16	199,692.20					626.33	626.33		7,005.39		97,975.37	-	-	0.0190	
05	05	ene-16	feb-16	73,741.22					627.18	627.18		5,885.22		104,980.76	-	-	0.0210	
06	06	feb-16	mar-16	61,949.95					632.02	632.02				110,865.98	-	-	0.0290	
07	07	mar-16	abr-16											110,865.98	71,106.21	-	-	
01	01	sep-15	oct-15		270,194.16							29,056.33	273,725.60		29,056.33		DomMar01_01_01	728.
02	02	oct-15	nov-15									140,532.96			140,532.96		DomMar01_01_02	438.
03	03	nov-15	dic-15									123,976.63			104,136.71		DomMar01_01_03	
04	04	dic-15	ene-16									70,491.27			-		DomMar01_01_04	
05	05	ene-16	feb-16									26,000.69			-		DomMar01_01_05	
06	06	feb-16	mar-16									21,866.31			-		DomMar01_01_06	
07	07	mar-16	abr-16												273,725.60	-	DomMar01_01_07	1,167.



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFERENES AP. ESTEDES ARANA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

76  
111

**DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 01**

OBRA  
CONTRATISTA  
PRESUPUESTO BASE  
CONTRATO  
ADELANTO MATERIALES N° 01  
ADELANTO MATERIALES N° 02  
ADELANTO MATERIALES N° 03

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOPA - VENTANILLA - CALLAO  
CONSORCIO COTAF, integrado por: COGENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
Fecha Pago  
Montos (IGV)  
1,899,737.23  
1,899,863.87  
371,832.77  
371,731.99  
0.00 (C NGV)  
0.00 (Sin IGV)  
00-ene-00  
13-oct-15  
14-dic-15


MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGISTRAR	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COPROPORTE INDICADA	% INICIO	Imv	Ima oct-15	Imo ene-15	ADELANTO UTILIZADO	MONTO MAX UTILIZABLE	Adelanto Utilizado Acum.	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(A-J)±	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO	F.PAGO												
17 ARQUITECTURA 02 Bloques y ladrillo	01	sep-15	oct-15	-	42,232.18	oct-15	0.194	57.732%	665.42	665.42	668.89	-	42,452.41	-	0.00	42,452.41	-	-
	02	oct-15	nov-15	-	-	-	0.112	-	665.67	-	-	8,940.63	-	8,940.63	-	0.0030	26.1	
	03	nov-15	dic-15	79,827.00	-	-	-	-	667.24	-	-	9,236.05	-	18,176.68	-	0.0080	73.1	
	04	dic-15	ene-16	82,464.66	-	-	-	-	671.00	-	-	30,296.65	-	48,473.33	-	0.0110	267.0	
	05	ene-16	feb-16	270,505.61	-	-	-	-	673.08	-	-	5,391.69	-	53,965.02	-	0.0150	-	
	06	feb-16	mar-16	48,140.07	-	-	-	-	676.18	-	-	-	-	53,965.02	-	0.0160	-	
	07	mar-16	abr-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 ARQUITECTURA 02 Cimiento Portland Tipo 1	01	sep-15	oct-15	-	18,476.76	oct-15	0.194	25.268%	367.31	367.31	367.31	-	18,476.76	-	0.00	18,476.76	-	-
	02	oct-15	nov-15	-	-	-	0.049	-	367.31	-	-	3,911.56	-	3,911.56	-	0.0420	169.7	
	03	nov-15	dic-15	79,827.00	-	-	-	-	367.31	-	-	4,040.81	-	7,952.37	-	10,524.39	-	-
	04	dic-15	ene-16	82,464.66	-	-	-	-	392.73	-	-	13,254.92	-	21,207.29	-	0.0480	505.1	
	05	ene-16	feb-16	270,505.61	-	-	-	-	395.11	-	-	2,356.89	-	23,566.18	-	0.0480	-	
	06	feb-16	mar-16	48,140.07	-	-	-	-	395.11	-	-	-	-	23,566.18	-	0.0480	-	
	07	mar-16	abr-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 ARQUITECTURA 02 Concreto Premezclado	01	sep-15	oct-15	-	12,443.17	oct-15	0.194	17.010%	106.32	106.32	105.97	-	12,402.21	-	0.00	12,402.21	-	-
	02	oct-15	nov-15	-	-	-	0.033	-	106.41	-	-	2,634.24	-	2,634.24	-	0.0010	2.1	
	03	nov-15	dic-15	79,827.00	-	-	-	-	106.23	-	-	5,355.52	-	7,977.97	-	0.0090	24.7	
	04	dic-15	ene-16	82,464.66	-	-	-	-	107.31	-	-	8,526.52	-	14,282.04	-	0.0140	98.1	
	05	ene-16	feb-16	270,505.61	-	-	-	-	107.80	-	-	1,598.59	-	15,870.63	-	0.0010	-	
	06	feb-16	mar-16	48,140.07	-	-	-	-	108.45	-	-	-	-	15,870.63	-	0.0010	-	
	07	mar-16	abr-16	-	-	-	-	-	107.36	-	-	-	-	15,870.63	-	0.0100	-	
51 ARQUITECTURA 02 Perfil de Acero Liviano	01	sep-15	oct-15	-	3,458.12	oct-15	0.173	15.607%	287.14	287.14	323.65	-	3,697.82	-	0.00	3,697.82	-	-
	02	oct-15	nov-15	-	-	-	0.027	-	289.92	-	-	2,155.34	-	2,155.34	-	0.0530	232.7	
	03	nov-15	dic-15	79,827.00	-	-	-	-	252.23	-	-	2,226.55	-	4,381.89	-	1,742.48	-	(177.1)
	04	dic-15	ene-16	82,464.66	-	-	-	-	253.99	-	-	7,303.68	-	11,685.57	-	0.1130	-	
	05	ene-16	feb-16	270,505.61	-	-	-	-	240.26	-	-	1,298.79	-	12,985.36	-	0.1450	-	
	06	feb-16	mar-16	48,140.07	-	-	-	-	247.86	-	-	-	-	12,985.36	-	0.1210	-	
	07	mar-16	abr-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 ARQUITECTURA 02 Madera terciada para encofrado y carpintería	01	sep-15	oct-15	-	28,280.36	oct-15	0.085	88.235%	357.46	357.46	349.89	-	27,691.46	-	0.00	27,691.46	-	-
	02	oct-15	nov-15	-	-	-	0.075	-	359.90	-	-	5,987.01	-	5,987.01	-	0.0050	29.1	
	03	nov-15	dic-15	79,827.00	-	-	-	-	359.04	-	-	6,184.83	-	12,171.84	-	0.0060	37.1	
	04	dic-15	ene-16	82,464.66	-	-	-	-	361.94	-	-	20,287.85	-	32,459.69	-	0.0120	186.1	
	05	ene-16	feb-16	270,505.61	-	-	-	-	363.36	-	-	3,610.49	-	36,070.18	-	0.0160	-	
	06	feb-16	mar-16	48,140.07	-	-	-	-	363.23	-	-	-	-	36,070.18	-	0.0140	-	
	07	mar-16	abr-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02 RESUMEN ARQUITECTURA	01	sep-15	oct-15	-	104,890.59	-	-	-	-	-	-	-	104,910.66	-	27,581.46	-	-	-
	02	oct-15	nov-15	-	-	-	-	-	-	-	-	23,628.78	-	23,628.78	-	-	-	-178.1
	03	nov-15	dic-15	-	-	-	-	-	-	-	-	24,408.52	-	23,925.45	-	-	-	127.1
	04	dic-15	ene-16	-	-	-	-	-	-	-	-	90,069.62	-	57,396.43	-	-	-	1,056.1
	05	ene-16	feb-16	-	-	-	-	-	-	-	-	14,249.45	-	-	-	-	-	-
	06	feb-16	mar-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07	mar-16	abr-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,005.1

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIDEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO  
DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. Dña. FEMES ARISTIDES ARANA ARRIAGA  
Jefe de la Oficina de Tramite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

017

PRO-18 / 38



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

**DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02**

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 46 - A.A.M.H. KENKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC

Fecha Pago

13-oct-15

14-dic-15

Montos (c/IGV)

1,899,737.23

1,899,863.87

371,832.77

327,731.09

699,063.96

327,731.09

OBRA  
 CONTRATISTA

PRESUPUESTO BASE  
 CONTRATO

ADELANTO MATERIALES N° 01

ADELANTO MATERIALES N° 02

MATERIAL INDICE NUMERO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% INCID.	Inf.	Inis dic-15	Tmo mes-15	ADELANTO UTILIZADO	MONTOMAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO REEL. POR UTILIZAR	(A-J)No	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO	SI											
<b>02</b>																	
<b>ADELANTO MATERIALES N°</b>																	
Acero de Construcción Cortugado																	
ESTRUCTURAS 01	01	sep-15	oct-15	82,312.62	31,861.37	dic-15	0.066	100.000%	461.49	468.66	509.07		34,608.60	0.00	34,608.60	(0.0140)	-
	02	oct-15	nov-15	398,109.62			0.095		489.48				34,608.60	-	34,608.60	0.0020	-
	03	nov-15	dic-15	351,208.90					468.66				18,970.76	18,970.76	15,637.94	0.0100	189.7
	04	dic-15	ene-16	199,692.20					473.87				7,005.42	7,005.42	8,632.42	0.0180	126.0
	05	ene-16	feb-16	73,741.22					477.96				5,885.25	5,885.25	2,747.17	(0.0180)	(105.9)
	06	feb-16	mar-16	61,949.95					459.71				-	-	-	(0.0510)	-
	07	mar-16	abr-16						442.80				-	-	31,861.43		-
Agregado grueso ESTRUCTURAS 01	01	sep-15	oct-15	82,312.62	14,066.15	dic-15	0.163	25.767%	220.39	220.24	216.68		13,858.46	0.00	13,858.46	0.0010	-
	02	oct-15	nov-15	398,109.62			0.042		220.45				13,858.46	-	13,858.46	0.0010	-
	03	nov-15	dic-15	351,208.90					220.24				8,387.11	8,387.11	5,471.35	-	3.1
	04	dic-15	ene-16	199,692.20					220.34				3,097.15	3,097.15	2,374.20	0.0010	-
	05	ene-16	feb-16	73,741.22					220.47				2,601.91	2,601.91	-	(0.0010)	-
	06	feb-16	mar-16	61,949.95					220.16				-	-	-	-	-
	07	mar-16	abr-16						220.03				-	-	13,858.46		-
Concreto Prensado ESTRUCTURAS 01	01	sep-15	oct-15	82,312.62	40,561.25	dic-15	0.163	74.233%	106.32	106.23	105.97		40,481.93	0.00	40,481.93	0.0010	-
	02	oct-15	nov-15	398,109.62			0.121		106.41				40,481.93	-	40,481.93	0.0020	-
	03	nov-15	dic-15	351,208.90					106.23				24,162.71	24,162.71	16,319.22	0.0100	241.6
	04	dic-15	ene-16	199,692.20					107.31				8,922.67	8,922.67	7,396.55	0.0150	133.8
	05	ene-16	feb-16	73,741.22					107.80				7,485.93	7,485.93	-	0.0020	14.7
	06	feb-16	mar-16	61,949.95					106.45				-	-	-	-	-
	07	mar-16	abr-16						107.36				-	-	40,481.93		-
Madera nat. Para encojar ESTRUCTURAS 01	01	sep-15	oct-15	82,312.62	31,861.25	dic-15	0.163	59.282%	614.82	616.18	591.70		30,595.45	0.00	30,595.45	(0.0020)	-
	02	oct-15	nov-15	398,109.62			0.086		615.96				30,595.45	-	30,595.45	-	-
	03	nov-15	dic-15	351,208.90					616.18				18,970.69	18,970.69	11,624.76	0.0090	170.7
	04	dic-15	ene-16	199,692.20					621.56				7,005.39	7,005.39	4,619.37	0.0170	119.0
	05	ene-16	feb-16	73,741.22					626.33				5,885.22	5,885.22	-	0.0190	87.7
	06	feb-16	mar-16	61,949.95					627.18				-	-	-	-	-
	07	mar-16	abr-16						632.02				-	-	30,595.45		-
Dólar mas inflación ESTRUCTURAS 01	01	sep-15	oct-15	82,312.62	22,806.15	dic-15	0.163	41.718%	490.53	488.04	411.34		20,043.33	0.00	20,043.33	(0.0430)	-
	02	oct-15	nov-15	398,109.62			0.068		488.04				20,043.33	-	20,043.33	(0.0130)	-
	03	nov-15	dic-15	351,208.90					493.66				13,579.14	13,579.14	5,464.19	0.0140	190.1
	04	dic-15	ene-16	199,692.20					493.98				5,014.43	5,014.43	1,449.76	0.0390	195.5
	05	ene-16	feb-16	73,741.22					494.19				4,212.62	4,212.62	-	0.0070	10.1
	06	feb-16	mar-16	61,949.95					494.04				-	-	-	(0.0240)	-
	07	mar-16	abr-16						493.92				-	-	20,043.33		-
RESUMEN ESTRUCTURAS 01	01	sep-15	oct-15		141,196.17								136,587.77			DoMat02_01_01	-
	02	oct-15	nov-15										-			DoMat02_01_02	-
	03	nov-15	dic-15										-			DoMat02_01_03	-
	04	dic-15	ene-16										84,070.41	84,070.41	5,464.19	DoMat02_01_04	792.1
	05	ene-16	feb-16										31,045.06	31,045.06	1,449.76	DoMat02_01_05	577.6
	06	feb-16	mar-16										26,090.93	26,090.93	-	DoMat02_01_06	6.7
	07	mar-16	abr-16										-	-	136,840.60	DoMat02_01_07	1,376.6


CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES ORIGINAL QUE SE EMITIO EN EL ARCHIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFEMES ARISTIDES ARANA ARRENA  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

017



10  
11



**DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02**

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 406 - AALJH. KEKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONSORCIO COTAF, Integrado por: CODERBA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC

Fecha Pago

Monetizado (S/)

Mes Regularidad

Fecha

Val. No.

Material Índice Rubro

02

Adelanto OTORG.

Coeficiente Moderancia

% Recibo

Int

Inia

Imo

Agelanto Utilizado

Monto Max Utilizable

Agelanto por Utilizar

Saldo Adel. por Utilizar

(A-J)MS

DEDUCC. PARCIAL MENSUAL

OBRA  
 CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO BASE  
 CONTRATO  
 ADELANTO MATERIALES N° 01  
 ADELANTO MATERIALES N° 02

13-oct-15

14-dic-15

13-oct-15

14-dic-15

13-oct-15

14-dic-15

13-oct-15

14-dic-15

13-oct-15

14-dic-15

13-oct-15

14-dic-15

13-oct-15

14-dic-15

13-oct-15

14-dic-15

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030

11,663.74

0.00

0.0030


11,663.74

0.00

0.0030

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIDEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIFOMENES KRISTIAN DES ARANA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Familia Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



123





**DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02**

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 148 - AALMI. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONSORCIO COTAF, Integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC

OBRA  
 CONTRATISTA

Presupuesto Base

CONTRATO  
 ADELANTO MATERIALES N° 01  
 ADELANTO MATERIALES N° 02

Fecha Pago  
 13-oct-15  
 14-feb-15

MONTO (MIGV)  
 1,859,737.23  
 1,859,663.87  
 371,932.77  
 327,731.06  
 699,663.06


MATERIAL INDICE RUBRO	VPL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORADO	ADELANTO OTORG.		COMPORTE INCIDENCIA	% INCID.	IBV	IMP dic-15	INTO ene-15	ADELANTO UTILIZADO	MONTOMAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(A-A)JO	DEDUCC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO	F.PAGO dic-15											
<b>02</b>																	
<b>ADELANTO MATERIALES N°</b>																	
02					105,517.10								95,788.09				
RESUMEN ARQUITECTURA																	
01		sep-15	oct-15														
02		oct-15	nov-15		1,257.82	dic-15	0.095	29.474%	220.39	220.24	216.68		1,237.29	0.00	1,237.29	DomMat02_02_01	
03		nov-15	dic-15				0.028		220.45						1,237.29	DomMat02_02_02	
04		dic-15	ene-16						220.24						1,237.29	DomMat02_02_03	438.2
05		ene-16	feb-16						220.34						1,237.29	DomMat02_02_04	1,594.81
06		feb-16	mar-16						220.47						1,237.29	DomMat02_02_05	1.1
07		mar-16	abr-16						220.03						1,237.29	DomMat02_02_07	2,034.11
01		sep-15	oct-15						395.70	395.70	395.70		1,033.06	0.00	1,033.06	DomMat02_02_01	
02		oct-15	nov-15						395.70	395.70	395.70		1,033.06		1,033.06	DomMat02_02_02	
03		nov-15	dic-15						411.83				1,033.06		1,033.06	DomMat02_02_03	
04		dic-15	ene-16						414.16				1,033.06		1,033.06	DomMat02_02_04	
05		ene-16	feb-16		37,444.92				414.16			861.25	1,048.47	1,048.47	188.82	DomMat02_02_05	
06		feb-16	mar-16		7,191.78				414.16			163.41	201.37	188.82	188.82	DomMat02_02_06	
07		mar-16	abr-16		276.15				414.16			6.35	7.73	188.82	188.82	DomMat02_02_07	
Agregado grueso									395.70	395.70	395.70		1,033.06	0.00	1,033.06	DomMat02_02_01	
Cemento Portland Tipo V									395.70	395.70	395.70		1,033.06		1,033.06	DomMat02_02_02	
23									395.70	395.70	395.70		1,033.06		1,033.06	DomMat02_02_03	
INSTALACIONES_SANITARIAS									411.83				1,033.06		1,033.06	DomMat02_02_04	
03									414.16			861.25	1,048.47	1,048.47	188.82	DomMat02_02_05	
04									414.16			163.41	201.37	188.82	188.82	DomMat02_02_06	
05									414.16			6.35	7.73	188.82	188.82	DomMat02_02_07	
06									414.16			6.35	7.73	188.82	188.82	DomMat02_02_07	
07									414.16			6.35	7.73	188.82	188.82	DomMat02_02_07	
Dólar mas inflación									411.34	411.34	411.34		4,460.54	0.00	4,460.54	DomMat02_02_01	
30									411.34	411.34	411.34		4,460.54		4,460.54	DomMat02_02_02	
INSTALACIONES_SANITARIAS									411.34	411.34	411.34		4,460.54		4,460.54	DomMat02_02_03	
03									411.34	411.34	411.34		4,460.54		4,460.54	DomMat02_02_04	
04									411.34	411.34	411.34		4,460.54		4,460.54	DomMat02_02_05	
05									411.34	411.34	411.34		4,460.54		4,460.54	DomMat02_02_06	
06									411.34	411.34	411.34		4,460.54		4,460.54	DomMat02_02_07	
07									411.34	411.34	411.34		4,460.54		4,460.54	DomMat02_02_07	
Tubería de PVC									31.21	31.21	31.21		3,115.32	0.00	3,115.32	DomMat02_02_01	
72									31.21	31.21	31.21		3,115.32		3,115.32	DomMat02_02_02	
INSTALACIONES_SANITARIAS									31.21	31.21	31.21		3,115.32		3,115.32	DomMat02_02_03	
03									31.21	31.21	31.21		3,115.32		3,115.32	DomMat02_02_04	
04									31.21	31.21	31.21		3,115.32		3,115.32	DomMat02_02_05	
05									31.21	31.21	31.21		3,115.32		3,115.32	DomMat02_02_06	
06									31.21	31.21	31.21		3,115.32		3,115.32	DomMat02_02_07	
07									31.21	31.21	31.21		3,115.32		3,115.32	DomMat02_02_07	
Válvula de bronce Nasc.									300.63	300.63	300.63		2,014.00	0.00	2,014.00	DomMat02_02_01	
77									300.63	300.63	300.63		2,014.00		2,014.00	DomMat02_02_02	
INSTALACIONES_SANITARIAS									300.63	300.63	300.63		2,014.00		2,014.00	DomMat02_02_03	
03									300.63	300.63	300.63		2,014.00		2,014.00	DomMat02_02_04	
04									300.63	300.63	300.63		2,014.00		2,014.00	DomMat02_02_05	
05									300.63	300.63	300.63		2,014.00		2,014.00	DomMat02_02_06	
06									300.63	300.63	300.63		2,014.00		2,014.00	DomMat02_02_07	
07									300.63	300.63	300.63		2,014.00		2,014.00	DomMat02_02_07	

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO  
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abg. DIOFEMENDEZ ARISTIDES ARANA ARIOLA  
 Jefe de la Oficina de Transparencia Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



411



**DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02**

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AALIH, KEKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONSORCIO COTAF, Integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 Fecha Pago

OBRA CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO BASE 2,213,000.00  
 CONTRATO 462,000.00  
 ADELANTO MATERIALES N° 01 371,932.77  
 ADELANTO MATERIALES N° 02 327,731.09  
 320,000.00  
 899,663.86

13-oct-15  
 14-dic-15


MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTORG.		COEFICIENTE INCIDENCIA	% IMPAGO	INT'	Itira dic-15	Itira ene-15	ADELANTO UTILIZADO	MONTAJAN UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ANEL POR UTILIZAR	[a-]abje	REDAACC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO	F.PAGO dic-15											
<b>ADELANTO MATERIALES N° 02</b>																	
Tubería de Acero Negro y/o galvan.						3,413.51		100.000%		241.96	252.69		3,564.46	0.00	3,564.46	(0.0290)	
INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	sep-15	oct-15	-	-	3,413.51	0.076	100.000%	224.54	241.96	252.69		3,564.46	0.00	3,564.46	(0.0290)	
	02	oct-15	nov-15	-	-	-	0.076		242.89				3,564.46		3,564.46	0.0040	
	03	nov-15	dic-15	-	-	-			241.86				3,564.46		3,564.46	0.0080	
	04	dic-15	ene-16	-	-	-			243.41				2,845.81	2,845.81	718.65	0.0100	28.4
	05	ene-16	feb-16	37,444.92	37,444.92	7,191.78			244.38			546.58	172.07	20.95	151.08	(0.0100)	(5.4)
	06	feb-16	mar-16	7,191.78	7,191.78	276.15			239.44			20.95	3,413.36	3,413.36	4,844.55	(0.0140)	(0.2)
	07	mar-16	abr-16	276.15	276.15	-			238.37			-	-	-	-	-	-
Aparatos Sanitarios con Grifería						4,940.61	0.110	100.000%	400.45	398.10	390.36		4,844.55	0.00	4,844.55	0.0060	
INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	sep-15	oct-15	-	-	4,940.61	0.110	100.000%	398.10	398.10	390.36		4,844.55	0.00	4,844.55	0.0060	
	02	oct-15	nov-15	-	-	-			398.10				4,844.55		4,844.55	0.0020	
	03	nov-15	dic-15	-	-	-			398.72				4,118.94	4,118.94	725.61	0.0040	2.9
	04	dic-15	ene-16	37,444.92	37,444.92	7,191.78			398.72			30.38	4,844.55	4,844.55	112.86	(0.0360)	
	05	ene-16	feb-16	7,191.78	7,191.78	-			399.26			-	-	-	-	-	-
	06	feb-16	mar-16	276.15	276.15	-			399.56			-	-	-	-	-	-
	07	mar-16	abr-16	-	-	-			399.56			-	-	-	-	-	-
RESUMEN INSTALACIONES_SANITARIAS 03	01	sep-15	oct-15	-	-	21,154.81			400.45	398.10	390.36		20,263.22	20,263.22	1,769.89	0.0100	
	02	oct-15	nov-15	-	-	-			398.10				1,769.89		1,769.89	0.0230	
	03	nov-15	dic-15	-	-	-			398.72				1,769.89		1,769.89	0.0090	
	04	dic-15	ene-16	-	-	-			397.10				686.72	686.72	1,073.17	(0.0040)	(2.7)
	05	ene-16	feb-16	46,448.20	46,448.20	64,024.34			397.10			130.08	960.37	960.37	112.86	(0.0220)	(21.1)
	06	feb-16	mar-16	64,024.34	64,024.34	-			397.10			-	-	-	-	-	-
	07	mar-16	abr-16	-	-	-			397.10			-	-	-	-	-	-
Cable NYX NYX INSTALACIONES_ELECTRICAS 04	01	sep-15	oct-15	-	-	1,657.16	0.073	77.568%	667.10	667.10	712.48		1,769.89	0.00	1,769.89	0.0100	
	02	oct-15	nov-15	-	-	-	0.073		667.10				1,769.89		1,769.89	0.0230	
	03	nov-15	dic-15	-	-	-			667.10				1,769.89		1,769.89	0.0090	
	04	dic-15	ene-16	-	-	-			667.10				686.72	686.72	1,073.17	(0.0040)	(2.7)
	05	ene-16	feb-16	46,448.20	46,448.20	64,024.34			667.10			130.08	960.37	960.37	112.86	(0.0220)	(21.1)
	06	feb-16	mar-16	64,024.34	64,024.34	-			667.10			-	-	-	-	-	-
	07	mar-16	abr-16	-	-	-			667.10			-	-	-	-	-	-
Alambre y Cable de Cobre Destruído INSTALACIONES_ELECTRICAS 04	01	sep-15	oct-15	-	-	594.32	0.073	77.520%	823.92	823.92	859.65		1,037.44	0.00	1,037.44	0.0100	
	02	oct-15	nov-15	-	-	-	0.073		823.92				1,037.44		1,037.44	0.0240	
	03	nov-15	dic-15	-	-	-			823.92				1,037.44		1,037.44	0.0100	
	04	dic-15	ene-16	-	-	-			823.68				418.04	418.04	619.40	0.0020	0.8
	05	ene-16	feb-16	46,448.20	46,448.20	64,024.34			823.68			576.23	576.23	43.17	(0.0520)	(29.9)	
	06	feb-16	mar-16	64,024.34	64,024.34	-			823.68			-	-	-	-	-	-
	07	mar-16	abr-16	-	-	-			823.68			-	-	-	-	-	-
Alambre y Cable Tipo TW y THW INSTALACIONES_ELECTRICAS 04	01	sep-15	oct-15	-	-	5,413.34	0.073	67.123%	599.43	607.30	631.47		5,628.79	0.00	5,628.79	(0.0120)	
	02	oct-15	nov-15	-	-	-	0.049		614.05				5,628.79		5,628.79	0.0110	
	03	nov-15	dic-15	-	-	-			607.30				5,628.79		5,628.79	0.0100	
	04	dic-15	ene-16	-	-	-			613.71				2,275.95	2,275.95	3,352.84	(0.0130)	(29.5)
	05	ene-16	feb-16	46,448.20	46,448.20	64,024.34			599.33			3,137.18	3,137.18	215.66	(0.0560)	(175.6)	
	06	feb-16	mar-16	64,024.34	64,024.34	-			572.09			-	-	-	-	-	-
	07	mar-16	abr-16	-	-	-			564.71			-	-	-	-	-	-

Abog. D. OFELIA ARISTIZABAL ARANA ARRIOLA  
 Jefe de Oficina de Tramite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*[Handwritten signature]*



3



**DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO MATERIALES N° 02**

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - YENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATO MATERIALES N° 01  
 ADELANTO MATERIALES N° 02

CONTRATISTA  
 PRESUPUESTO BASE  
 CONTRATO MATERIALES N° 01  
 ADELANTO MATERIALES N° 02

AMORCOSO COTAF, Integrado por: CODEMSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 Fecha Pago  
 13-oct-15  
 14-dic-15

MATERIAL INDICE RUBRO	VAL No.	FECHA	MES REGULARIZ.	MONTO VALORIZADO	ADELANTO OTROS:		COPROPORTE INCIDENCIA	% PAGO	INT*	Itra 15-15	Itra 15-15	Mto 15-15	ADELANTO UTILIZADO	MONTOMAX UTILIZABLE	ADELANTO POR UTILIZAR	SALDO ADEL. POR UTILIZAR	(h-a)lo	REDUC. PARCIAL MENSUAL
					MONTO	%												
<b>02</b>																		
<b>ADELANTO MATERIALES N°</b>																		
Aref. Alumbrado Exterior	11	01	sep-15	-	12,152.63	08-15	0.360	30.556%	236.64	245.36	220.85	220.85	10,938.65	10,938.65	0.00	10,938.65	(0.0390)	-
	02	02	oct-15	-	-	-	0.110	-	242.99	-	-	-	10,938.65	10,938.65	-	10,938.65	(0.0130)	-
INSTALACIONES ELECTRICAS	04	03	nov-15	-	-	-	-	-	245.36	-	-	-	10,938.65	10,938.65	-	10,938.65	-	-
	04	04	dic-15	-	-	-	-	-	248.63	-	-	-	5,109.38	5,109.38	5,109.38	5,829.27	0.0160	183.94
	05	05	ene-16	46,448.20	-	-	-	-	253.27	-	-	-	7,042.76	7,042.76	5,829.27	5,829.27	0.0070	40.8X
	06	06	feb-16	64,024.34	-	-	-	-	246.97	-	-	-	-	-	10,938.65	10,938.65	(0.0240)	-
	07	07	mar-16	-	-	-	-	-	240.07	-	-	-	-	-	0.00	25,567.99	(0.0220)	-
Aref. Alumbrado Interior	12	01	sep-15	-	27,619.04	08-15	0.360	69.444%	333.69	340.55	315.26	315.26	25,567.99	25,567.99	0.00	25,567.99	(0.0070)	-
	02	02	oct-15	-	-	-	0.250	-	338.23	-	-	-	25,567.99	25,567.99	-	25,567.99	-	-
INSTALACIONES ELECTRICAS	04	03	nov-15	-	-	-	-	-	340.55	-	-	-	11,611.98	11,611.98	-	13,956.01	0.0080	-
	04	04	dic-15	-	-	-	-	-	343.05	-	-	-	16,005.96	16,005.96	11,611.98	13,956.01	0.0180	209.02
	05	05	ene-16	46,448.20	-	-	-	-	346.26	-	-	-	-	-	13,956.01	13,956.01	0.0030	41.87
	06	06	feb-16	64,024.34	-	-	-	-	341.38	-	-	-	-	-	-	-	(0.0140)	-
	07	07	mar-16	-	-	-	-	-	335.99	-	-	-	-	-	25,567.99	25,567.99	(0.0430)	-
Dólar masa Infiltración	30	01	sep-15	-	14,803.90	08-15	0.134	100.000%	450.53	469.04	411.34	411.34	13,010.50	13,010.50	0.00	13,010.50	(0.0130)	-
	02	02	oct-15	-	-	-	0.134	-	462.65	-	-	-	13,010.50	13,010.50	-	13,010.50	-	-
INSTALACIONES ELECTRICAS	04	03	nov-15	-	-	-	-	-	469.04	-	-	-	6,224.06	6,224.06	6,224.06	6,786.44	0.0140	242.74
	04	04	dic-15	-	-	-	-	-	473.98	-	-	-	8,579.25	8,579.25	6,786.44	6,786.44	0.0070	47.51
	05	05	ene-16	46,448.20	-	-	-	-	484.19	-	-	-	-	-	13,010.50	13,010.50	(0.0240)	-
	06	06	feb-16	64,024.34	-	-	-	-	471.04	-	-	-	-	-	13,010.50	13,010.50	-	-
	07	07	mar-16	-	-	-	-	-	458.22	-	-	-	-	-	57,993.26	57,993.26	-	-
RESUMEN INSTALACIONES ELECTRICAS	04	01	sep-15	-	62,840.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DoMar02_04_01	-
	02	02	oct-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DoMar02_04_02	-
	03	03	nov-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DoMar02_04_03	-
	04	04	dic-15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DoMar02_04_04	-
	05	05	ene-16	46,448.20	-	-	-	-	-	-	-	-	26,336.13	26,336.13	26,336.13	26,336.13	DoMar02_04_05	604.11
	06	06	feb-16	64,024.34	-	-	-	-	-	-	-	-	36,301.80	36,301.80	31,245.50	31,245.50	DoMar02_04_06	-96.51
	07	07	mar-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,993.26	57,993.26	DoMar02_04_07	507.57

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA FIDEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO  
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Araya DIONISIO ARAYA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Tratamiento Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



9

10



## CUADRO N° 10

## VALOR REFERENCIAL

Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH.

Ubicación: KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO

Propietario: AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO

Fecha Base: 01-ene-15

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

RUBRO	COSTO DIRECTO	GG 17.55 %	U 10 %	COSTO PARCIAL	IGV 18 %	COSTO TOTAL
ESTRUCTURAS	914,982.80	160,579.48	91,498.28	1,167,060.56	210,070.90	1,377,131.46
ARQUITECTURA	377,072.76	66,176.27	37,707.28	480,956.31	86,572.14	567,528.45
INSTALACIONES SANITARIAS	35,213.34	6,179.94	3,521.33	44,914.61	8,084.63	52,999.24
INSTALACIONES ELECTRICAS	86,614.57	15,200.86	8,661.46	110,476.89	19,885.84	130,362.73
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO 01</b>	<b>1,413,883.47</b>	<b>248,136.55</b>	<b>141,388.35</b>	<b>1,803,408.37</b>	<b>324,613.51</b>	<b>2,128,021.88</b>
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	66,358.51			66,358.51	11,944.53	78,303.04
PLANES DE EVACUACION Y SEÑALIZACION	3,545.23			3,545.23	638.14	4,183.37
SEDAPAL & EDELNOR	2,185.61			2,185.61	393.41	2,579.02
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO 02</b>	<b>72,089.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72,089.35</b>	<b>12,976.08</b>	<b>85,065.43</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,485,972.82</b>	<b>248,136.55</b>	<b>141,388.35</b>	<b>1,875,497.72</b>	<b>337,589.59</b>	<b>2,213,087.31</b>

COPIA DEL ORIGINAL QUE CARRA EN EL ARCHIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abg. D. EMENES ARISTIDES ARANA ARRIOLA  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



110





CUADRO N° 11

VALORIZACIONES REGALCULADAS

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO

UBICACION : AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA : CONSORCIO COTAF, Integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC

FORMULA : ESTRUCTURAS

VALOR CIERRE

ITEM	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	LIMITADOR	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 30.09.18	VAL 02 AL 30.09.18	VAL 03 AL 31.10.18	VAL 04 AL 31.10.18	VAL 05 AL 31.01.19	VAL 06 AL 30.02.19	VAL 07 AL 31.03.19	SALDO
						METRAJO	METRAJO	METRAJO	METRAJO	METRAJO	METRAJO	METRAJO	METRAJO
						COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO
FORMULA 1: ESTRUCTURAS													
1.00.00.00 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES													
1.01.00.00 OBRAS PROVISIONALES													
1.01.01.00 OFICINA PROVISIONAL		m2	13.00		2,750.80								
1.01.02.00 ALMACEN PROVISIONAL		m2	30.00		5,116.80								
1.01.03.00 CASETA DE GUARDIANA		m2	13.00		2,714.01								
1.01.04.00 COMEDOR		m2	24.00		4,464.98								
1.01.05.00 VESTIBULOS		m2	24.00		4,464.98								
1.01.06.00 SERVICIOS INGENIEROS PORTATILES (1 a.h. especialista+03 s.h. estudiantes)		Mes	4.00		1,600.00								
1.01.07.00 CERCO PROV. DE OBRA H=2.00m CIPARANTES DE EUCALIPTO Y ESTERAS		m	173.70		3,154.39								
1.02.00.00 INSTALACIONES PROVISIONALES													
1.02.01.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X7.20 M		Und	1.00		4,524.02								
1.02.02.00 AGUA PARA LA CONSTRUCCION		Cm3	1.00		773.58								
1.02.03.00 ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL		CWh	1.00		2,807.42								
1.03.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES													
1.03.01.00 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y DE HERRAMIENTAS		CWh	1.00		8,641.74								
1.03.02.00 DESMONTAJE DE TECHO DE GALVALUMAS/CALAMUNION INC.		m2	164.00		858.04								
1.03.03.00 DESMONTAJE DE TABLEROS DE MADERA Y DRYWALL		m2	475.50		2,428.81								
1.03.04.00 DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA DE 0.70X1.00X2.10X2.06		m2	11.00		175.78								
1.03.05.00 DESMONTAJE DE VENTANA MADERA		m2	7.50		78.73								
1.03.06.00 DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS		m2	6.00		153.36								
1.03.07.00 DEMOLICION DE LOSA DE PATIO, VEREDA Y PISOS EPROM=0.20M		m2	983.10		7,772.22								
1.03.08.00 DEMOLICION DE MURO DE LADRILLO SOGA		m3	2.10		22.72								
1.03.09.00 ACARREO DE MAT. EXCEDENTE Dpmm=30m		m3	313.50		4,087.79								
1.03.10.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO Dpmm=10 KM		m3	313.50		7,542.81								
1.03.11.00 TRAZO NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR		m2	1,883.20		2,108.18								
1.03.12.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL		m2	1,883.20		2,108.18								
1.03.13.00 REPLANTEO DURANTE LA CONSTRUCCION		m2	1,883.20		2,108.18								
1.04.00.00 SEGURIDAD Y SALUD													
1.04.01.00 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		CWh	1.00		13,079.77								
1.04.02.00 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL		CWh	1.00		15,035.12								
1.04.03.00 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA		CWh	1.00		15,382.81								
1.04.04.00 SERIALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD		CWh	1.00		2,994.88								
1.04.05.00 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD		CWh	1.00		1,003.42								
1.04.06.00 RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO		CWh	1.00		2,218.57								
2.00.00.00 ESTRUCTURAS													
2.01.00.00 MONUMENTO DE TIERRAS		m3	1,380.40		5,231.72								
2.01.01.00 EXCAVACION MASIVA CON EQUIPO EN MATERIAL SUELTOS		m3	1,725.90		41,526.15								
2.01.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL SUELO EXCEDENTE CIEQUIPO Dpmm=10 KM		m3	2,094.00		77,645.52								
2.01.03.00 EXCAVACION MANUAL PARA CIMENTOS EN TERRENO ARENOSO SUELO Y SECO Hpmm=1.30m.		m3	1,585.90		38,834.32								
2.01.04.00 RELENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO SELECCION CON EC.		m3	1,118.20		3,432.87								
2.01.05.00 REVELACION INTERIOR Y ARPONADO OLANCHA COMPACTADORA		m2	1,118.20		3,071.14								
2.01.06.00 ACARREO DE MAT. EXCEDENTE Dpmm=30m		m3	907.30		9,882.14								
2.01.07.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CIEQUIPO Dpmm=10 KM		m3	807.30		14,811.84								
2.01.08.00 BASE DE AFRIADO COMPACTADO AL 90% DE CEMENTO TIPO Y (E=0.20m. ECL IVIANO)		m2	1,118.20		17,790.56								
2.02.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE													
2.02.01.00 SOLADO CH 1:1:2 E=4" CEMENTO TIPO Y		m2	325.10		8,309.59								

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFEMAR PARISTIDES ARANA ABRIO A Jefe de la Oficina de Tramite Documentario y Archivo GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

017



111



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 146 - AAJHI KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO

UBICACION : AAJHI KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO

ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

CONTRATISTA : CONSORCIO COTAF, Integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC

FORMULA : ESTRUCTURAS

VALOR CIERRE

ITEM	UNID	CANTIDAD	PREMIUM	VAL 01 AL 31.03.15	VAL 02 AL 31.03.15	VAL 03 AL 31.03.15	VAL 04 AL 31.03.15	VAL 05 AL 31.03.15	VAL 06 AL 31.03.15	VAL 07 AL 31.03.15	SALDO
				METRAO	METRAO	METRAO	METRAO	METRAO	METRAO	METRAO	METRAO
				COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO	COSTO
2.02.02.00	m3	8.50	1,558.06	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.03.00	m2	31.51	841.32	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.04.00	m3	28.70	52,203.20	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.05.00	m2	375.20	11,822.55	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.06.00	m2	20.36	5,716.10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.07.00	m2	316.80	11,837.87	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.08.00	m2	563.20	37.10	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.00.00	m3	50.10	320.75	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.01.01	m3	140.50	31.51	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.01.02	kg	1,289.20	3.99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02.01	m3	45.70	347.40	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02.02	m2	339.30	45.48	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02.03	kg	3,683.20	3.98	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03.00	m3	28.30	347.40	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03.01	m2	392.00	14,890.53	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03.02	kg	1,042.80	4,160.77	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04.00	m3	187.30	305.54	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04.01	m2	651.30	36,142.77	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04.02	kg	12,031.70	3.99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.05.00	m3	45.80	318.40	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.05.01	m2	524.00	27,803.44	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.05.02	kg	8,328.80	3.99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.06.00	m3	4.50	380.81	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.06.01	m2	89.90	3,708.89	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.06.02	kg	824.00	2,489.78	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.07.00	m3	46.80	302.99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.07.01	m2	426.80	51.84	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.07.02	kg	4,010.70	3.99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.08.00	m3	0.00	359.88	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.08.01	m2	8.00	51.64	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.08.02	kg	54.20	218.26	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.09.00	m3	43.40	285.25	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.09.01	m2	498.00	44.81	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.09.02	kg	2,745.30	3.99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.09.03	Und	4,131.70	9,337.84	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.10.00	m3	0.50	302.99	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.10.01	m2	2.80	67.78	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.10.02	kg	0.70	242.39	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.11.00	m2	8.70	338.00	-	-	-	-	-	-	-	-

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOTEMENDE ARISTIDES ARANA ARRIOLA  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO




11111





1000





100





CUADRO N° 12

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.IH. KEKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION: AA.IH. KEKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA: CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 FORMULA: ARQUITECTURA

VALOR CIERRE

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 07 AL 31.03.16		VAL 08 AL 31.03.16		VAL 09 AL 31.03.16		VAL 10 AL 31.03.16		VAL 11 AL 31.03.16		VAL 12 AL 31.03.16		COSTO	SALDO
					METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
3.09.00.00	CARPINTERIA DE MADERA	und	4.00	1,523.25	6,093.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,523.25	-
3.09.01.00	PUERTA DE MAD. CEDRO APANELADA 1 HOJA COSIBRELIZ PV-1 (1.002.00m) INC. MARCO Y CERRAJ. VIDRIO DOB. - LAMINA DE SEGURIDAD Y Pm 1/2"	und	1.00	1,490.04	1,490.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.02.00	PUERTA DE MAD. CEDRO APANELADA 1 HOJA COSIBRELIZ PV-2 (0.902.00m) INC. MARCO Y CERRAJ. VIDRIO DOB. - LAMINA SEGURIDAD Y Pm 1/2"	und	2.00	2,429.02	2,429.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.03.00	PUERTA DE MAD. CEDRO APANELADA 1 HOJA P-1 (1.002.10m)	und	5.00	1,180.29	5,901.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.04.00	PUERTA DE MAD. CEDRO APANELADA 1 HOJA P-2 (0.902.10m)	und	12.00	1,021.77	12,261.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.05.00	PUERTA DE MAD. CEDRO APANELADA 1 HOJA P-3 (0.902.10m)	und	4.00	937.00	3,748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.06.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	2.00	1,401.95	2,803.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.07.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	2.00	1,098.94	2,197.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.08.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	917.27	917.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.09.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	2.00	407.80	815.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.10.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 2 HOJAS CORRED. V. (11.73x0.40m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	1,225.57	1,225.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.11.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	1,015.81	1,015.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.12.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 2 HOJAS CORRED. V. (12.40x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	458.13	458.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.13.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 2 HOJAS CORRED. V. (12.40x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	2.00	1,508.46	3,016.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.14.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	878.98	878.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.15.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	2.00	1,227.13	2,454.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.16.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	1,108.44	1,108.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.17.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	925.52	925.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.18.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	703.74	703.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.19.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	2.00	418.22	836.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.20.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	978.74	978.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.21.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	573.81	573.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.22.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	1,438.50	1,438.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.23.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	468.37	468.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.24.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	2.00	265.30	530.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.25.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	1,410.08	1,410.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.26.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	942.44	942.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.27.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	2.00	492.47	984.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.28.00	VENTANA DE MAD. CEDRO 4 HOJAS CORRED. V. (13.07x1.05m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	263.28	263.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.29.00	PUERTA PALMERA BALCO MOSTRADOR (COCINA) CTAB. (1.40x0.40m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	375.12	375.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.30.00	PUERTA PALMERA BALCO MOSTRADOR (COCINA) CTAB. (1.40x0.40m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	387.52	387.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.09.31.00	PUERTA PALMERA BALCO MOSTRADOR (COCINA) CTAB. (1.40x0.70m) INC. VIDRIO 6mm+LAM SEG Y P. A-36 1/2"	und	1.00	367.52	367.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CERTIFICADO DE PRESENCIA ORIGINAL QUE OBEJA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOPHENES ARISTIDES ARANA ARANDA  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



100





111



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : AA.HH. KEKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 CONTRATISTA : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 FORMULA : CONSORCIO COTIAF, Integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 VALOR: CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS	UNID	CANTIDAD	SUMINARIO	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 07 AL 30.06.18		VAL 02 AL 31.05.18		VAL 06 AL 31.04.18		VAL 05 AL 30.03.18		VAL 04 AL 29.02.18		VAL 03 AL 31.01.18		VAL 02 AL 29.02.18		VAL 01 AL 31.01.18		SALDO		
							METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO			
4.01.00.00	INSTALACION DE DESAGUE EXTERIOR		m	8.00	0.90	7.20																			
4.01.01.00	TUBERIAS PVC SAL PARA DESAGUE		m	8.00	17.00	136.00																			
4.01.01.01	TUBERIA PVC-SAL Ø27 PRESAGUE		m	8.00	17.00	136.00																			
4.01.01.02	CAJAS DE REGISTRO DE CONCRETO		und	10.00	322.18	3,221.80																			
4.01.02.01	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE DE 0.300x0.60 m. FC=175 kg/m <sup>2</sup>		und	2.00	207.89	415.78																			
4.01.02.02	CAJA DE REBOS DE CONCRETO 0.300x0.30m. FC=175 kg/m <sup>2</sup> INC. REJILLA METALICA Y ACCESORIOS		und	2.00	207.89	415.78																			
4.01.03.00	PRUEBA HIDRAULICA DE REDES EXTERIORES DE DESAGUE		m	87.30	2.10	183.33																			
4.01.03.01	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE DESAGUE		m	87.30	2.10	183.33																			
4.01.04.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		m <sup>3</sup>	14.00	32.45	454.30																			
4.01.04.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA		m <sup>3</sup>	2.70	67.28	181.66																			
4.01.04.02	CAMA DE ARENA GRUESA E=0.10m, A=0.80m. PARA TUBERIAS		m <sup>3</sup>	11.70	24.80	290.16																			
4.01.04.03	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.30m. CON ED. LIVIANO		m <sup>3</sup>	3.00	24.08	72.24																			
4.01.04.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/CAUPO D=10 CM		m <sup>3</sup>	3.00	24.08	72.24																			
4.02.00.00	INSTALACIONES DE AGUA EXTERIOR		m	23.00	18.71	428.13																			
4.02.01.00	TUBERIAS PVC C-10 PARA AGUA POTABLE		m	23.00	18.71	428.13																			
4.02.01.01	TUBERIA PVC CLASE 10 D=2"		m	23.00	18.71	428.13																			
4.02.01.02	TUBERIA PVC CLASE 10 D=1 1/4"		m	20.10	8.60	173.00																			
4.02.01.03	TUBERIA PVC CLASE 10 D=1"		m	43.20	7.73	333.84																			
4.02.01.04	TUBERIA PVC CLASE 10 D=3/4"		m	18.30	7.19	131.57																			
4.02.01.05	TUBERIA PVC CLASE 10 D=1/2"		und	1.00	65.16	65.16																			
4.02.02.00	VALVULAS DE RED EXTERIOR		und	3.00	54.63	163.89																			
4.02.02.01	VALVULA COMPUERTA BRONCE 3/4"		und	1.00	65.16	65.16																			
4.02.02.02	VALVULA COMPUERTA BRONCE DE 1/2" (GRIFO RIEGO)		und	3.00	54.63	163.89																			
4.02.03.00	VARIOS - RED DE DISTRIBUCION DE AGUA		und	1.00	384.11	384.11																			
4.02.03.01	ACCESORIOS PVC C-10 EN RED DE DISTRIBUCION		und	1.00	164.63	164.63																			
4.02.04.00	CISTERNA - TANQUE ELEVADO / INST. HIDRAULICAS		und	1.00	120.87	120.87																			
4.02.04.01	REBOS DE CISTERNA DE F'G'Ø2"		und	1.00	300.42	300.42																			
4.02.04.02	LIMPIEZA Y REBOS DE TANQUE ELEVADO		und	1.00	1,145.20	1,145.20																			
4.02.04.03	TUBERIA DE ALIMENTACION DE F'G' D=2"		und	2.00	199.27	398.54																			
4.02.04.04	TUBERIA DE IMPULSION DE F'G' D=1 1/4"		und	2.00	210.11	420.22																			
4.02.04.05	TUBERIA DE SUCCION PVC C-10 D=1 1/2"		und	4.00	105.23	420.92																			
4.02.04.06	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 2"		und	2.00	148.76	297.52																			
4.02.04.07	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4"		und	2.00	148.76	297.52																			
4.02.04.08	VALVULA CHECK DE BRONCE 1 1/4"		und	2.00	148.76	297.52																			
4.02.04.09	VALVULA DE PIE Y CAMASTILLA DE BRONCE 1 1/2"		und	1.00	72.95	72.95																			
4.02.04.10	VALVULA FLOTADORA DE BRONCE 3/4"		und	2.00	208.27	416.54																			
4.02.04.11	TAPA DE METALICA PARA CISTERNA Y TANQUE ELEVADO SEGUN DISEÑO		und	1.00	17.80	17.80																			
4.02.04.12	ROMPE AGUA PARA TUBERIA DE 3"		und	2.00	16.58	32.76																			
4.02.04.13	ROMPE AGUA PARA TUBERIA DE 2"		und	1.00	15.56	15.56																			
4.02.04.14	ROMPE AGUA PARA TUBERIA DE 1 1/4"		und	1.00	15.10	15.10																			
4.02.04.15	ROMPE AGUA PARA TUBERIA DE 3/4"		und	2.00	1,520.12	3,040.24																			
4.02.04.16	SUMINISTRO E INST. DE ELECTROBOMBA CENTRIFUGA Q=1.1 lps. H=0.10m. POTENCIA especifica=0.08HP.		und	1.00	307.73	307.73																			
4.02.05.00	PRUEBA HIDRAULICA DE REDES EXTERIORES DE AGUA		m	122.80	2.61	315.51																			
4.02.05.01	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIA		m	122.80	2.61	315.51																			
4.02.05.02	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE CISTERNA ELEVADO		m <sup>3</sup>	8.00	19.86	158.88																			
4.02.06.00	MOVIMIENTO DE TIERRAS		m <sup>3</sup>	10.50	32.45	340.73																			
4.02.06.01	EXCAVACION DE ZANJAS PARA TUBERIA		m <sup>3</sup>	10.50	32.45	340.73																			

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OPORTUNAMENTE SE ENCONTRARA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFEMAR ARISTIZABAL ARANA ABOGADA, Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

017

11



VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - A.A.H.H. KEIKO SOPHA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : A.A.H.H. KEIKO SOPHA - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 FORMULA : INSTALACIONES SANITARIAS

VALOR: CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS UNID	CANTIDAD	PRESUPUESTO UNITARIO	PARCIAL	VAL 01 AL 30.06.18		VAL 02 AL 31.08.18		VAL 03 AL 30.10.18		VAL 04 AL 31.12.18		VAL 05 AL 31.01.19		VAL 06 AL 28.02.19		VAL 07 AL 31.03.19		COSTO METRADO	SALDO
						COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO		
4.02.06.02	CAMA DE ARENA GRUESA E=0.10m, A=0.90m, PARA TUBERIAS	m <sup>3</sup>	3.00	67.28	202.84																
4.02.06.03	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PROPIO EN CAPAS DE 0.30m, CON EQ. LIVIANO	m <sup>3</sup>	3.00	24.00	72.00																
4.02.06.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DE EQUIPO Drenm: =10 KM	m <sup>3</sup>	2.10	24.00	50.40																
4.03.01.00	INSTALACIONES DE DESAGUE INTERIOR																				
4.03.01.01	SISTEMA DE DESAGUE																				
4.03.01.01	SAJUDAS DE DESAGUE DE 3" EN PVC	pk	14.00	56.41	776.74																
4.03.01.02	SAJUDAS DE DESAGUE DE 3" EN PVC	pk	1.00	70.63	70.63																
4.03.01.03	SAJUDAS DE DESAGUE DE 4" EN PVC	pk	13.00	82.05	1,066.30																
4.03.01.04	SAJUDAS DE VENTILACION DE 2" PVC SAL	pk	18.00	30.31	444.98																
4.03.01.05	PRUEBA HIDRAULICA DE TUBERIA DE DESAGUE	m	74.20	2.19	162.50																
4.03.02.00	REGISTROS Y SUMIDORES DE BRONCE																				
4.03.02.01	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 2"	und	8.00	16.70	133.60																
4.03.02.02	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 3"	und	2.00	26.85	53.70																
4.03.02.03	SUMIDERO DE BRONCE 2"	und	10.00	15.86	158.50																
4.04.00.00	INSTALACION DE AGUA - INTERIORES																				
4.04.01.00	SAJUDA DE AGUA FRIA PVC C-10 (PROMEDIO)	pk	31.00	89.07	2,761.17																
4.04.01.01	VALVULA DE COMPLETA DE BRONCE 1/2"	und	3.00	166.26	498.78																
4.04.02.00	VALVULA DE COMPLETA DE BRONCE 3/4"	und	6.00	85.05	510.30																
4.04.03.00	VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE 1 1/4"	und	2.00	105.23	210.46																
4.04.04.00	MARGO Y TAPA DE MADERA TORNILLO PARA CAJA DE VALVULAS (HORIZONTALES Y VERTICALES)	und	7.00	38.78	271.46																
4.04.05.00	PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS DE AGUA FRIA	m	71.00	2.51	178.21																
4.05.00.00	DRENAJE PLUVIAL EN TECHOS Y PISOS																				
4.05.01.00	TUBERIAS Y ACCESORIOS PARA EVACUACION PLUVIAL DE TECHO	gb	1.00	501.79	501.79																
4.05.02.00	FALSA COLUMNA PARA BAJADA DE AGUA PLUVIAL (H=3.20m)	und	15.00	110.71	1,660.65																
4.05.03.00	DRENAJE PLUVIAL EN PISOS	gb	1.00	218.61	218.61																
4.05.04.00	REJILLA DE RAMPA	gb	1.00	128.48	128.48																
4.06.00.00	INDODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAO SIMILAR A SIFON JET ASIENTO DE PLASTICO C/UTUBO ABASTOS Y ACCESORIOS COMPLETOS	und	5.00	369.04	1,845.20																
4.06.01.00	INDODORO DE LOSA BLANCA TANQUE BAO SIMILAR A SIFON JET ASIENTO DE PLASTICO C/UTUBO ABASTOS Y ACCESORIOS COMPLETOS	und	8.00	362.84	2,902.72																
4.06.02.00	TUBO ROCIADOR DE PVC DE 1/2" PLURINARIO CORRIDO INC. ABRAZADERAS	und	1.00	99.58	99.58																
4.06.03.00	GRIFERIA DE BRONCE TIPO GLOBO PREBREDEROS CORRIDOS Y BOTADERO	und	8.00	81.53	652.24																
4.06.04.00	LAVATORIOS DE LOSA BLANCA SIMILAR A AST FONTANA DE 48x60 C/ACCESORIOS	und	5.00	208.87	1,044.35																
4.06.05.00	LAVATORIOS DE AGERO INOXIDABLE DE 1 POZA DE 21" x 36" C/ACCESORIOS INC. ACCESORIOS Y GRIFERIA	und	1.00	444.03	444.03																
4.06.06.00	URINARIOS DE LOSA VITRIFICADA COLOR BLANCO SIMILAR AL MODELO CADET ESTANDAR INC. ACCESORIOS	und	1.00	302.70	302.70																
4.06.07.00	PAPERERA DE LOSA BLANCA VIT. DE 16x16cm. (PARA EMPOTRAR)	und	13.00	26.36	342.68																
4.06.08.00	LABORERA DE LOSA VITRIFICADA SIN ASA DE COLOR BLANCO DE 11x11cm. P/EMPOTRAR	und	8.00	28.06	224.48																
4.06.09.00	TACHOS DE BASURA DE AGERO INOXIDABLE	und	15.00	38.48	577.20																
4.06.10.00																					
	COSTO DIRECTO				36,213.94																
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES				9,701.28																
	SUBTOTAL				44,915.22																
	AFECTADO POR F.R.				44,915.22																
	I.G.V. 19 %				8,064.31																
	TOTAL				52,979.53																

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFEMENES ARISTIDES ARANA ARROYO  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

017

Saldo\_03

120

10

100

100



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO COFAP, INTEGRADO POR: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

VALOR CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS UNID / CANTIDAD	PRESUPUESTO CUNITARIO	PARCIAL	VAL 01 AL 30.06.18		VAL 02 AL 31.08.18		VAL 03 AL 30.11.18		VAL 04 AL 31.12.18		VAL 05 AL 31.03.19		VAL 06 AL 29.02.19		VAL 07 AL 31.03.19	
					METRAO	COSTO	METRAO	COSTO	METRAO	COSTO	METRAO	COSTO	METRAO	COSTO	METRAO	COSTO	METRAO	COSTO
5.01.00	MONTAMIENTO DE TIERRAS	m	10.82	485.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.01	EXCAVACION DE ZANJAS A=0.40mts H=0.65m (MANUAL)	43.00	8.87	286.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02	CAMA DE ARENA FINA A=0.40m. H=0.05m.	43.00	28.48	1,224.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03	RELLENO DE ZANJIA CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO A=0.40m. H=0.60m.	43.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.00	ALIMENTADORES	m	50.73	563.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.01	ALIMENTADOR A TABLERO T-G: 3-1x25mm2 N2X4, 40mm Ø-P	11.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.02	ALIMENTADOR A TABLERO T-G: 3-1x15mm2 N2X4, 40mm Ø-P	26.50	37.00	1,082.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.03	ALIMENTADOR A TABLERO T-EE: 2-1x6mm2 N4-40, 25mm Ø-P	13.00	17.00	221.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.04	ALIMENTADOR A TABLERO T-B: 2-1x6mm2 N4-80-1x16mm2T, 25mm Ø-P	16.00	22.13	420.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.00	SISTEMA DE ALUMBRADO	m	116.04	8,536.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN TECHO	73.00	116.04	1,903.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02	SALIDA DE CENTRO DE LUZ EN PARED	2.00	207.65	415.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.03	SALIDA DE REFLECTORES PARA EL PATIO	1.00	875.18	875.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.04	SALIDA EN POSTE FPC 8m INC POSTE	19.00	106.66	2,026.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.05	SALIDA DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA	1.00	106.66	106.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.00	TOMACORRIENTES COMERCIAL Y/O ESTABILIZADO	m	106.37	4,102.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.01	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE MONOF C/2 SIMILAR IDROBOX T/30NO	21.00	196.37	4,102.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.02	(ENERGIA COMERCIAL)	m	266.66	1,078.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.03	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE MONOF C/2 SIMILAR IDROBOX T/30NO (ENERGIA ESTABILIZADO)	27.00	128.63	3,473.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.04.04	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE MONOF C/2 SIMILAR DECORA LEVITON (ENERGIA COMERCIAL)	5.00	155.72	778.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.00	(ENERGIA ESTABILIZADO)	m	113.66	227.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.01	SALIDA P/ ELECTROBOMBAS MONOFASICO 220V	2.00	163.72	367.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.05.02	SALIDA PARA CONTROL DE NIVEL DE AGUA, INC. CONTROL DE NIVEL	2.00	163.72	367.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.06.00	SISTEMA DE TIMBRE	m	288.48	288.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.06.01	SALIDA PARA TIMBRE INDUSTRIAL DE 2" INCL. TIMBRE - PULSADOR	1.00	521.60	521.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.06.02	SALIDA PARA TIMBRE INDUSTRIAL DE 6" INCL. TIMBRE - PULSADOR	1.00	226.59	226.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07.00	ALARMA CONTRA INCENDIO	m	158.00	2,091.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07.01	SALIDA P/ CENTRAL ALARMA CONTRA INCENDIO INC CENTRAL 6 ZONAS	13.00	218.00	2,834.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07.02	SALIDA PARA SENSOR DE HUMO INC SENSOR	1.00	233.82	233.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07.03	SALIDA PARA SENSOR DE TEMPERATURA INC SENSOR	1.00	175.86	175.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07.04	SALIDA PARA ALARMA (SIRENA Y FLASHER) INC ALARMA	1.00	395.12	395.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.07.05	SALIDA PARA ESTACION MANUAL CON LLAVE INC ESTACION	1.00	141.01	141.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.08.00	ALARMA CONTRA HURTO	m	128.34	128.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.08.01	SALIDA PARA CENTRAL DE ALARMA CONTRA HURTO INC CENTRAL 6 ZONAS	16.00	141.01	2,258.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.08.02	SALIDA PARA SENSORES (VIBRACION)	1.00	94.02	94.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.08.03	SALIDA DE SIRENA 30W INC SIRENA	1.00	128.34	128.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.08.04	SALIDA PARA PULSADOR DE ALARMA INC PULSADOR	1.00	94.02	94.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.09.00	DATA	m	94.02	94.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOTEMENES ARISTIDES ARANA  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentaria y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



44



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : AA.HH. KEIKO SOFA - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 FORMULA : INSTALACIONES ELECTRICAS

VALOR CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS UNID	CANTIDAD	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 07 AL 30/09/16		VAL 08 AL 31/10/16		VAL 09 AL 30/11/16		VAL 10 AL 31/12/16		VAL 11 AL 31/01/17		VAL 12 AL 29/02/17		VAL 01 AL 31/03/17		COSTO	SALDO	
					METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO			
5.09.01	SALIDA DE RACKS MURAL 1 CUERPO: 9U	pb	1.00	400.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.06	-	
5.09.02	SALIDA DE VOZ Y DATA	pb	2.00	268.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536.14	-	
5.09.03	SALIDA DE VOZ (TELEFONO)	pb	2.00	93.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187.88	-	
5.09.04	SALIDA DE DATA	pb	6.00	362.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,762.06	-	
5.10.00	ARTEFACTOS DE ILUMINACION	und	14.00	242.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.10.01	ARTEF FLUORESCENTE SIMILAR A RAS-M 2x26W DE JOSFEL	und	24.00	330.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,637.84	-	
5.10.02	ARTEF FLUORESCENTE SIMILAR A RAS-M 3x36W DE JOSFEL	und	14.00	311.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,061.32	-	
5.10.03	ARTEF FLUORESCENTE SIMILAR TPR 2x36W JOSFEL, CBALASTRO ELECTRONICO	und	15.00	220.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,867.80	-	
5.10.04	ARTEF FLUORESCENTE SIMILAR TPC 132 JOSFEL, CBALASTRO ELECTRONICO	und	13.00	323.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,134.45	-	
5.10.05	REFLECTOR CLAMPARA TUBULAR VM 90W SIMILAR A RSP JOSFEL	und	1.00	1,005.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,273.75	-	
5.10.06	REFLECTOR SIMILAR A ECO JOSFEL CLAMPARA VM 125W	und	2.00	825.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,006.07	-	
5.10.07	ALUMBRADO DE EMERGENCIA CON 2 LAMPARAS HALOGENAS PARA INTERFERIE AUT 1.5H	und	3.00	366.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650.68	-	
5.10.08	ALUMBRADO DE EMERGENCIA 12W SUPER LED 6W CREFLECTOR AUT SH	und	16.00	361.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,107.04	-	
5.11.00	TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA	und	1.00	2,431.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,267.04	-	
5.11.01	TB. GRAL. PREMP "TC" 32P. 360 EQ.TG. 360A(C20KA), IT(10KA)4-2x16A, 4x20A 1-3-20A, 10(30mA) 4-2026A	und	1.00	2,447.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,431.42	-	
5.11.02	TB. PREMP TT-1 28P. 360 EQ.TG. 360A(C20KA), IT(10KA)3-2x15A, 3-2026A, 10(30mA)4-2026A	und	1.00	1,031.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,447.89	-	
5.11.03	TABLERO ESTABILIZADOR T-EE- empd. Con IT (10ka); 2-2x15A, 2-2026A, 10(30mA)3-2026A, 2 Conmutadores con poseidon central para 5 kVA, 17,220V/100 V 2 Leds (ver dibujo)	und	1.00	1,979.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,031.44	-	
5.11.04	SALIDA PRESTABILIZADOR FERRORESONANTE INC ESTABILIZADOR 5kVA, 10, 220V	und	1.00	1,979.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,979.55	-	
5.12.00	CAJAS DE PASE	und	12.00	134.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	134.40	-	
5.12.01	CAJA DE PASE PESADO OCTOGONAL	und	6.00	81.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.06	-	
5.12.02	CAJA DE PASE PESADO CUADRADO INC TAPA GANG	und	9.00	129.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.33	-	
5.12.03	CAJA DE PASE PESADO CUADRADO 120x120x75mm	und	1.00	1,315.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,315.33	-	
5.13.00	POZOS DE PUESTA A TIERRA	und	2.00	2,587.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,587.56	-	
5.13.01	SUMI. E INST. DE POZO DE PUESTA A TIERRA R-10 OHMOS	und	1.00	1,293.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,293.78	-	
5.13.02	SUMI. E INST. DE POZO DE PUESTA A TIERRA R-45 OHMOS	und	1.00	1,293.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,293.78	-	
5.14.00	PRUEBA ELECTRICAS	pb	3.00	720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720.00	-	
5.14.01	PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO DE CADA TABLERO	pb	3.00	750.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	
5.14.02	MEJORA DE LA RESISTENCIA DE LOS POZOS DE PUESTA A TIERRA	pb	3.00	250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.00	-	
COSTO DIRECTO					88,614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,614.37	0.00	
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES					23,862.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,862.32	0.00	
SUBTOTAL					110,476.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,476.69	0.00	
ANEXADO POR I.R.					19,886.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,886.06	0.00	
I.G.V. 10%					130,362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,362.75	0.00	
TOTAL					130,362.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,362.75	0.00

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abg. DIOSDADO ANTONIO ALVARO  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



1173

1173

**VALORIZACIONES RECALGULADAS**


OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SORA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : AA.HH. KEIKO SORA - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO COTAF, Integrado por: CONSENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 FORMULA : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

VALORCIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADO	PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 31.03.16		VAL 02 AL 31.03.16		VAL 03 AL 31.03.16		VAL 04 AL 31.03.16		VAL 05 AL 31.03.16		VAL 06 AL 31.03.16		VAL 07 AL 31.03.16		SALDO
				METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01.01.01	MESAS DE (NIÑOS) C/ TABLERO MELAMINE SOFT COLOR UNIFORME 19 MM INC. CUBRECANTO DE MADERA A= 19 MM E= 10 MM S/ DISEÑO	UND	217.87	4,571.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.02	ESCRITORIO PROFESORES 0.80X1.20M H=0.75 M C/ TABLERO MELAMINE SOFT COLOR UNIFORME 19 MM INC. CUBRECANTO DE MADERA A=19 MM E=10 CM ADQUIRIDO DE FABRICA	UND	528.85	2,644.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.03	MESA (SALA PROFESORES) 0.60X1.20MT H=0.75 M	UND	537.35	537.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.04	MESA DE COMPUTO 1.20X0.60MT H=0.75 MT C/ TABLERO MELAMINE SOFT COLOR UNIFORME 19 MM INC. CUBRECANTO DE MADERA A= 19 MM, E=10mm adquirido de fabrica	UND	452.75	1,358.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.01.05	ESCRITORIO DEL DIRECTOR 1.60X0.60m (mm) adquirido de fabrica	UND	520.18	520.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.01	SILLA (NIÑOS) MADERA SOLIDA 20mm de 0.37x0.39mm	UND	135.24	11,360.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.02	SILLA (ADULTOS) MADERA SOLIDA 20mm de 0.47x0.39mm	UND	198.59	499.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.03	SILLA GRATORIA PARA DIRECTOR, ESTRUCTURA METALICA (Adq. De fabrica)	UND	270.34	270.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.04	SILLA GRATORIA (SECRETARIA), SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS (Adq. De fabrica)	UND	101.61	101.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.02.05	SILLA DE CUATRO PATAS DE ESTRUCTURA METALICA CASIENTO Y RESPALDAR TAPIZADOS EN TELA(Acq. De fabrica)	UND	92.37	738.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.01	ESTANTERIA METALICA L=1.20m A=0.35 H= 2.10m PANEL 10Z (0.80mm) DE ESPESOR C/ANILLO 114X20mm	UND	708.40	6,375.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.02	ARMARIO DE MADERA (DIRECCION, SECRETARIA) L=1.00 A= 0.45 H= 2.10m C/ TABLERO MELAMINE SOFT COLOR UNIFORME 19mm, S/ DISEÑO	UND	497.10	1,988.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.03	ESTANTERIA DE MADERA 3 CUERPOS L=1.45 A= 0.40m H= 0.84mm C/ TABLERO MELAMINE SOFT COLOR UNIFORME 19mm, S/ DISEÑO	UND	433.59	2,901.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.04	ESTANTERIA DE MADERA 4 CUERPOS L=1.93 A= 0.40m H= 0.84mm C/ TABLERO MELAMINE SOFT COLOR UNIFORME 19mm, S/ DISEÑO	UND	498.91	1,490.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.05	ARCHIVADOR DE MELAMINE 18mm, Frente= 0.48m, Fondo = 0.80mm, H= 1.35mm C/ CORREDERAS TELESCOPICAS Y CHAPA FRONTAL (Adq. De fabrica)	UND	584.76	1,199.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.01	CAMILLA CAM-1(TOPICO), en acero inoxidable respaldo articulado, cerrilla tejada	UND	245.75	245.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.02	ESTANTE PARA TOPICO METALICO CON VITRINA, L=1.00m F= 0.40m H= 0.94m (Adq. De fabrica)	UND	491.63	491.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.03	SEPARADOR HOSPITALARIO BMS-1 (TOPICO) 1.70X1.20 dos hojas@10kg, 60m, estructura estabilizada (Adq. De fabrica)	UND	126.27	126.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.01	PIZZARRA ACRILICA 2.40X1.20m con marco de aluminio	UND	144.06	432.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.02	CESTA PARA PAPELES (CUBO DE ACERO ENOXIDABLE P200) (Adq. De fabrica)	UND	58.24	118.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.03	RACK PARA TELEVISOR DE 42" Y DVD	UND	127.12	381.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.04	MENAJE DE COCINA (2 OLLAS, TETERA(1), PLATOS(6), VASOS(6), Y CUBIERTOS (6))	GLB	42.29	42.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.05	COLCHONES PERSONALES DE S/ DISEÑO (Adq. De fabrica)	UND	1,120.00	1,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.06	L=1.00m A= 0.60m Espesora= 5cm	UND	56.32	1,060.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.07	PELOTAS DE PLASTICO	UND	21.20	212.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.05.08	SILLAS PLASTICAS	UND	24.49	979.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL DE OBRA EN EL ARCHIVO  
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOCELIANA ARIZOVEDO ARIZOVEDO  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO





**VALORIZACIONES RECALCULADAS**


OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 146 - AA.HH. KEIKO SORIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : AA.HH. KEIKO SORIA - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 FORMULA : MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

VALOR CIERRE

ITEM	PAQUETA	METRADOS UND/ CANTIDAD	PRECIOSUBSTO CUMPLIENDO	VAL 01 AL 30.06.18		VAL 02 AL 31.07.18		VAL 03 AL 30.08.18		VAL 04 AL 31.09.18		VAL 05 AL 30.10.18		VAL 06 AL 29.11.18		VAL 07 AL 31.03.19		SALDO METRADO COSTO
				METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
01.05.09	JUEGOS INFANTILES SOBRE Y BAJA DE 3 CUERPOS de estructura metálica y asiento de madera según especificaciones técnicas (Aq. De fábrica)	UND	1,271.19	1,271.19	1.00	1,271.19	-	-	-	-	1.00	1,271.19	-	-	-	-	-	-
01.05.10	LLANTAS RECICLADAS PINTADAS DE COLORES	UND	110.17	691.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.00	661.02	-	-
02.00.01	COMPUTADORA -LICENCIA MIS WINDOWS 8 PROFESIONAL ORIGINAL 64BITS-LIC. ANTI-VIRUS, TERCERA GENERACION	UND	2,431.63	7,294.89	-	-	-	-	-	-	3.00	7,294.89	-	-	-	-	-	-
02.00.02	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION A TINTA COLOR	UND	666.59	1,371.18	-	-	-	-	-	-	2.00	1,371.18	-	-	-	-	-	-
02.00.03	TELEVISOR DE 42"	UND	1,524.58	4,573.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	4,573.74	-	-
02.00.04	REPRODUCTOR DE DVD	UND	185.59	556.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.00	556.77	-	-
02.00.05	EQUIPO DE SONIDO MINICOMPONENTE	UND	592.37	1,777.11	-	-	-	-	-	-	1.00	592.37	-	-	2.00	1,184.74	-	-
02.00.06	COCINA A GAS DE 4 HORNILLAS (62358 60702.5)	UND	1,185.59	1,185.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,185.59	-	-
02.00.07	CAMAFANA EXTRACTORA	UND	295.76	295.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	295.76	-	-
02.00.08	PROYECTOR MULTIMEDIA 250+ECRAN DE 72" DE PARED	UND	2,176.27	2,176.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	2,176.27	-	-
02.00.09	REFRIGERADORA	UND	1,579.06	1,579.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1,579.06	-	-
02.00.10	HORNOS MICROONDAS	UND	253.39	253.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	253.39	-	-
03.00.01	TRANSPORTE DE MOBILIARIO ESCOLAR	GLB	431.30	431.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	431.30	-	-
03.00.02	TRANSPORTE INTERNO DE MOBILIARIO	UND	1.05	435.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.00	435.60	-	-
03.00.03	TRANSPORTE DE EQUIPO DE COMPUTO	GLB	127.44	127.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	127.44	-	-
03.00.04	TRANSPORTE DE OTROS EQUIPOS	GLB	323.48	323.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	323.48	-	-
	COSTO DIRECTO			66,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,181.09	36,177.42	0.00	0.00
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL			66,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,181.09	36,177.42	0.00	0.00
	AFECTADO POR F.R.			11,944.53	1.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.46	36,177.42	0.00	0.00
	I.G.V. 18 %			1,944.53	18%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.60	6,511.03	0.00	0.00
	TOTAL			78,303.04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,613.69	42,688.35	0.00	0.00

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Dr. DIOFEMENES ARISTIDES AVALA ARRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Tramite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



10/1/88

1

2

3

10/1/88



**VALORIZACIONES RECALCULADAS**


OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO COTAF, integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 FORMULA : PLANES DE EVACUACION Y SEÑALIZACION

VALOR QUINCE

ITEM	PARTIDA	UNID	CANTIDAD	C.UNITARIO	VAL 01 AL 30.09.15		VAL 02 AL 31.10.15		VAL 03 AL 31.11.15		VAL 04 AL 31.12.15		VAL 05 AL 31.01.16		VAL 06 AL 29.02.16		VAL 07 AL 31.03.16		
					METRAJOS	PREMIUM	METRAJOS	COSTO	METRAJOS	COSTO	METRAJOS	COSTO	METRAJOS	COSTO	METRAJOS	COSTO	METRAJOS	COSTO	METRAJOS
1	SEÑALIZACION																		
1.01	Señal acrílica de ruta de evacuación SALIDA de 20x30cm. ( flechas izquierda y derecha) inc. instalación	und	19.00	34.96											19.00	664.24			
1.02	Señal acrílica de ruta de evacuación SALIDA de 20x30cm. (sin flecha) inc. instalación	und	3.00	34.96											3.00	104.88			
1.03	Señal acrílica de RUTA DE SEGURIDAD en caso de sismo de 20x30 cm. inc. instalación	und	16.00	34.96											16.00	559.36			
1.04	Señal acrílica de ZONA DE SEGURIDAD "S" en caso de sismo de 20x30 cm. inc. instalación	und	2.00	34.96											2.00	69.92			
1.05	Señal acrílica de ZONA DE SEGURIDAD "S" en caso de sismo de 20x30 cm. inc. instalación	und	1.00	34.96											1.00	34.96			
1.06	Señal acrílica de RUTA DE SEGURIDAD "S" en caso de sismo de 20x30 cm. inc. instalación	und	1.00	34.96											1.00	34.96			
1.07	Señal acrílica de ubicación de EXTINGUIDOR de 20x30 cm. inc. instalación	und	3.00	34.96											3.00	104.88			
1.08	Señal acrílica central de AFORO de 20 x 30 cm inc. instalación	und	5.00	34.96											5.00	174.80			
1.09	Señal acrílica central de DISCAPACITADOS de 20 x 30 cm inc. instalación	und	1.00	34.96											1.00	34.96			
1.1	Señal acrílica de ALARMA CONTRA INCENDIO de 20 x 30 cm inc. instalación	und	1.00	34.96											1.00	34.96			
1.11	Señal acrílica de UBICACION DE BOCINA de 20 x 30 cm inc. instalación	und	1.00	34.96											1.00	34.96			
02.00.00	SEÑALES DE ZONA DE SEGURIDAD (CIRCULOS DE SEGURIDAD)																		
02.01.00	Plintura de TRAFICO color amarillo tamaño medio para el pintado de círculo, inc. "S" (incluye mano de obra para pintado)	M2	18.00	16.21											18.00	273.78			
03.00.00	EQUIPOS CONTRA INCENDIOS																		
03.01.00	EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO SECO DE 8 KG.	und	3.00	134.55											3.00	403.65			
03.02.00	EXTINTORES CONTRA INCENDIO DE GAS CARBONICO-CO2 DE 5 KG.	und	1.00	509.16											1.00	509.16			
03.03.00	BOTON IN MADERA PARA TOPICO DE 0.80 X 0.40 X 0.20 m inc (medicamentos de PRIMEROS AUXILIOS (Se adjunta relación de medicamentos))	und	1.00	455.75											1.00	455.75			
03.04.00	TRASLADO DE SEÑALÉTICA	GLB	1.00	50.00											1.00	50.00			
	COSTO DIRECTO															3,546.23			
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES															0.00			
	SUBTOTAL															3,546.23			
	AFECTADO POR F.R.															0.00			
	I.G.V. - 18 %															638.14			
	TOTAL															4,183.37			

CERTIFICADO QUE EL PRESENTE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL PARA ENLARCHARLO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFEMENES ARANA KRRIOLA  
 Jefe de la Oficina de Transparencia y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



112

112

**VALORIZACIONES RECALCULADAS**

OBRA : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 UBICACION : AA.HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO  
 ENTIDAD : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 CONTRATISTA : CONSORCIO COTAF, Integrado por: CODENSA CONTRATISTAS SAC - CORPORACION TAF & B SAC - CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA AUSTRAL GROUP SAC  
 FORMULA : SEDAPAL & EDELNOR

VALOR CIERRE

ITEM	PARTIDA	METRADOS UNID	CANTIDAD	PRESUPUESTO CLUNITARIO	PARCIAL	VAL 01 AL 30.06.16		VAL 02 AL 31.10.16		VAL 03 AL 30.11.16		VAL 04 AL 31.12.16		VAL 05 AL 31.01.16		VAL 06 AL 29.02.16		VAL 07 AL 31.03.16		SALDO
						METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
	SEDAPAL (Conexión de Agua y Conexión de Desagüe)	GBL	1,00	1,645.81	1,645.81	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
	EDELNOR (Dilación de rama suministro eléctrico de Baja Tensión Trifásica mayor a 10KV hasta 20KV BT/BS/CD/VE	GBL	1,00	540.00	540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540.00	-	-	-	-
	COSTO DIRECTO			CD_07	2,185.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0,00%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL		1,00000		2,185.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	AFECTADO POR F.R.		10%		363.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				2,579.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637,20	0,00	0,00	0,00	0,00

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRAR EN LOS ARCHIVOS CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Abog. DIOFEMENES ARISTIDES ARANA  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario, Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO



017

