



Gobierno Regional
del Callao

CONFIRMO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Signature]
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
07-ABR-2017

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL

N° 010 -2017-Gobierno Regional del Callao-GRI.

Callao, 07 ABR 2017

VISTOS;

El Contrato N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, de fecha 04 de Noviembre de 2016; el Acta de Entrega de Expediente Técnico de Obra, de fecha 19 de Noviembre de 2016; el Acta de Entrega de Terreno, de fecha 19 de Noviembre de 2016; el Acta de Recepción de Obra, de fecha 06 de Enero de 2017; el Acta de Entrega Para Uso y Mantenimiento Provisional, de fecha 03 de Febrero de 2017; 1a Carta N° 014-2017-AJC., de fecha 13 de Febrero de 2017, presentada por AJC. Contratista S.A.C; el Informe N° 049-2017-GRC/GRI-OC-JVO, de fecha 03 de Marzo de 2017, emitido por el Coordinador de Obra; el Informe N° 140-2017-GRC/GA-CONTA, de fecha 13 de Marzo de 2017, emitido por la Oficina de Contabilidad de la Gerencia de Administración; el Informe N° 059-2017-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 20 de Marzo de 2017, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 790-2017-GRC/GRPPAT-OPT, de fecha 23 de Marzo de 2017, emitido por el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación; el Memorandum N° 904-2017-Región Callao/GRPPAT, de fecha 23 de Marzo de 2017, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial; el Informe N° 010-2017-GRC-GRI-OC-ANP, de fecha 05 de Abril de 2017, emitido por el Abogado de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura; el Informe N° 686-2017-GRC/GRI-OC, de fecha 05 de Abril de 2017, emitido por el Jefe de la Oficina de Construcción y;




CONSIDERANDO:

Que, con fecha 12 de Octubre de 2013, el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Provincial del Callao, celebraron el Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional N° 001-2013-GRC, el mismo que tenía como objeto principal que la Municipalidad delegue funciones de competencia exclusiva a favor de la Región que permitan su intervención integral, en la etapa de pre inversión, para formular, evaluar y ejecutar los proyectos de Inversión Pública, señalados en el Anexo N° 01 del citado Convenio siendo uno de ellos el de Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Norte del Callao, Distrito del Callao "Complejo Deportivo de Márquez, Márquez - Callao Norte", el que deberá realizarse de acuerdo a las normas y procedimientos técnicos del Sistema Nacional de Inversión Pública; Convenio que fue aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1269, de fecha 14 de Octubre de 2013;



Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 1188-2014-Gobierno Regional del Callao-GGR, de fecha 15 de Agosto de 2014, se Aprobó el Expediente Técnico de los componentes del PIP. "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO", Etapa I, por un valor referencial total de S/ 2'604,100.21 (Dos Millones Seiscientos Cuatro Mil Cien con 21/100 Soles), con precios al 28 de Febrero de 2014, incluido el IGV, el cual corresponde a ocho (08) componentes siendo uno de ellos el de "Mejoramiento de Infraestructura Deportiva en la MZ. 111 de Losas Frente a las Mzs.123 y 17 en el A.H. Ex Fundo Márquez (Complejo Deportivo Márquez", siendo el monto de este componente la suma de S/ 299,900.12 Soles, con un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario;



Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 1398-2014-Gobierno Regional del Callao - GRC, de fecha 24 de Setiembre de 2014, se Aprobó la Actualización del valor



RELIO A. NIBNURA POZO
ABOGADO
C.A.L. 34112


Gobierno Regional
del Callao
JOHN CARLOS CASTRO FERNANDEZ
FEDATARIO PÚBLICO
REG. N° 1120
07 ABR. 2017

referencial del Expediente Técnico de los componentes del PIP. **“Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Norte del Callao Distrito del Callao-Callao” Etapa I** con Código SNIP N° 281512, en el que se ha considerado 08 componentes de obras civiles, con precios al mes de Agosto de 2014, con un valor referencial total de **S/ 2'635,278.62 (Dos Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Doscientos Setenta y Ocho con 62/100 Soles)**, correspondiéndole al componente “Mejoramiento de Infraestructura Deportiva en la Mz. 111 de Losas Frente a las Mzs.123 y 17 en el AH. Ex Fundo Márquez (Complejo Deportivo Márquez)”, el monto de S/ 302,650.08 (Trescientos Dos Mil Seiscientos Cincuenta con 08/100 Soles) y con un plazo de ejecución de treinta (30) días calendarios;


Así mismo, mediante Resolución Gerencial Regional N° 009-2016-Gobierno Regional del Callao - GRI, de fecha 23 de Junio de 2016, se Aprobó la Actualización del valor referencial del Expediente Técnico del PIP. **“Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Norte del Callao, Distrito del Callao-Callao” Etapa I** del componente 1 Mejoramiento de Infraestructura Deportiva en la Mz. 111 de Losas Frente a las Mzs. 123 y 17 en el AH. Ex Fundo Márquez (Complejo Deportivo Márquez), por el monto de S/ 308,885.05 (Trescientos Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Cinco con 05/100 Soles), con precios al 31 de Marzo de 2016 y con un plazo de ejecución de treinta (30) días calendarios; resolución que fue corregida mediante la Resolución Gerencial Regional N° 011-2016-Gobierno Regional del Callao-GRI, de fecha 30 de Junio de 2016, debido que se habían cometido errores materiales involuntarios como se ha señalado en la citada resolución;

Que, mediante Resolución Gerencial N° 391-2016-GRC-GA, de fecha 19 de Setiembre de 2016, se Aprobó el Expediente de Contratación para la ejecución de la Obra del PIP. **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - Etapa I, Ficha SNIP N° 281512, respecto al Componente 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS. 123 Y 17 EN EL EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)”**, con un valor referencial de S/ 308,885.05 (TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 05/100 SOLES), incluido el IGV, y con un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario y con precios al mes de Marzo de 2016;

Que, con fecha 04 de Noviembre de 2016, como resultado de la Adjudicación de Buena Pro de la Adjudicación Simplificada N° 0076-2016-Región Callao, la **Entidad** y el Contratista **AJC. CONTRATISTAS S.A.C.**, suscribieron el Contrato N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, para la Ejecución de la Obra PIP. **“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO - ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE N°1: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. 111 DE LAS LOSAS FRENTE A LAS MZS. 123 Y 17 EN EL AA.HH. EX FUNDO MÁRQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MÁRQUEZ)**, por el monto contractual de **S/ 308,885.05 (TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 05/100 SOLES)**, incluido el IGV, con precios al mes de Marzo de 2016 y con un plazo de ejecución de treinta (30) días calendario, el mismo que se computaría desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el Artículo 152° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante Acta de Entrega de Terreno, de fecha 19 de Noviembre de 2016, y después de haberse hecho entrega al Contratista en la misma fecha el Expediente Técnico de Obra, el Gobierno Regional del Callao, representado por el Arquitecto Javier Vidal Olivera, en su condición de Coordinador de Obra y el Arquitecto Edgar Carhuas Ramírez, en condición de Inspector de Obra y por el Contratista el Ingeniero José Crucinta Gonzales, en su condición de Representante Legal así como el Ingeniero Edson Crucinta Gonzales, en su condición Residente de Obra, se reunieron en el lugar donde se ejecutó la obra y después del recorrido que realizaron en el terreno, comprobaron que no existía observaciones ni interferencia sobre la disponibilidad del terreno, procediendo el Contratista a recepcionar el terreno para dar inicio a los trabajos; se deja establecido que no se otorgó al Contratista


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
N° 89
GRC-GA


REGION CALLAO
V°B°
GRI


REGION CALLAO
V°B°
GRI


REGION CALLAO
V°B°
JOSE ANGEL CASTRO FERNANDEZ
COORD. DE LICITACIONES
OFICINA DE CONTRATACION


RELIO A. NUNUYA ROSA
ABOGADO
C.A.L. 34007



Gobierno Regional del Callao

010
010

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO

Constancia N° 0006405-16 EZ. EDELNOR, han verificado que con fecha 19 de Enero de 2017 se ha realizado la instalación del medidor monofásico en la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Mz. 111 de Losas Frente a las Mzs. 123 y 17 en el AA.HH Ex Fundo Márquez (Complejo Deportivo Márquez), por lo que se ha superado la observación formulada en el Acta de Recepción de Obra, así mismo precisan que la demora en la instalación del Suministro Eléctrico no es imputable de responsabilidad al Contratista AJC Contratistas SAC, ni del Gobierno Regional del Callao, ya que esto ha dependido de la Municipalidad Provincial del Callao, por ser la posesionaria legal y usuaria del terreno;

Que, mediante Acta de Entrega Para Uso y Mantenimiento Provisional, de fecha 03 de Febrero de 2017, el Arquitecto Javier Vidal Olivera en su condición de Coordinador de Obra y con la participación del Arquitecto Edgar Carhuas Ramírez, en su condición de Inspector de Obra y de la Abogada de la Unidad Formuladora de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte, se reunieron en el lugar donde se ejecutó la obra, procediéndose la entrega de las llaves y mantenimiento provisional de la obra, quedando bajo su responsabilidad y cuidado de la Gerencia Regional de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Regional del Callao, hasta que se realice la transferencia de la obra a la Municipalidad Provincial del Callao, acto en el cual la Entidad Receptora, en merito a la recepción se comprometió a cuidar la infraestructura entregada quedando bajo su administración y responsabilidad, procediendo a firmar el acta correspondiente;

Que, mediante Informe N° 107-2017-GRC/GA-TESO, de fecha 09 de Febrero de 2017 el Jefe de la Oficina de Tesorería, remitió la relación de Cartas Fianzas apareciendo en su Anexo N° 001-2017 la Carta Fianza N° 0011-0257-9800008315-38, con vigencia hasta el día 23 de Abril de 2017, por el monto de S/ 30,888.51 Soles, la misma que ha sido emitida por el BANCO CONTINENTAL, por concepto de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, de fecha 04 de Noviembre de 2016, por lo que estando al estado del presente procedimiento, corresponde disponerse la devolución al Contratista de la citada Carta Fianza;

Que, mediante Carta N° 014-2017-AJC, de fecha 13 de Febrero de 2017, recepcionada por la Entidad el mismo día, con Hoja de Ruta N° SGR-003068, la Empresa Contratista, presentó el Expediente de Liquidación del Contrato N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, de fecha 04 de Noviembre de 2016, en el que manifiesta acompañar los siguiente documentos: Datos Generales de la Obra; Copia de Bases de Proceso de Selección; Copia del Acta de Buena Pro; Copia del Contrato de Obra; Copia de Comprobantes de Pago y Constancia de Deposito de Detracción; Presupuesto de Obra del Contrato Principal; Cronograma de Ejecución de Obra Valorizado; Liquidación Final del Contrato de Obra; Índice Unificado de Precios; Memoria Descriptiva Valorizada y Metrados de Post Construcción; Copia de Cartas Fianza de Fiel Cumplimiento; Copia de Valorizaciones de Obra; Copia del Certificado de Habilidad del Residente de Obra; Certificados Originales de Calidad de Obra; Acta de Entrega de Terreno; Acta de Recepción de Obra; Declaración Jurada de No Tener Adeudos Laborales ante el Ministerio de Trabajo; Declaración Jurada de no tener Adeudos con ESSALUD, SENCICO, ONP y CONAFOVICER; Reporte Mensual de Pagos a SUNAT IGV; Renta Formulario PDT 0621; Copia de Seguro Complementario de Trabajo y Riesgo y Comprobantes de Pago; Copia de Planilla Electrónica y Pagos a ESSALUD, ONP, y Boletas de Pago de Obreros de Construcción Civil; Copia de Comprobantes de Pago de SENCICO y CONAFOVICER; Certificado de No Adeudo a SENCICO; Panel Fotográfico (02 fotos); 02 CD's conteniendo los Planos de Replanteos; 03 Juegos de Planos de Replanteo y el Cuaderno Original de Obra; liquidación que fue presentada dentro del plazo establecido en el Artículo 179° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; señalando el Contratista que existe un saldo a su favor por la suma de **S/ 239,774.79 (Doscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Setenta y Cuatro con 79/100 Soles)**, incluido el IGV; sin embargo de la revisión de la documentación se ha determinado que el Contratista no ha presentado los siguientes documentos: Datos Generales de la Obra; Copias de los Comprobantes de Pago y Constancia de Detracción, así como el Presupuesto de Obra del Contrato Principal; sin embargo mediante el Informe 073-2017-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 05 de Abril de 2017, el Coordinador de



AURELIO NUNURU
ABOGADO
Reg. C.A.L. 34119

010
010

GOBIERNO REGIONAL del Callao
JOHN CARLOS ZALAZAR
FEDERATIVO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1120
07 ABR. 2017

Adelante Directo, por lo que el inicio del plazo contractual fue a partir del día siguiente de la entrega del terreno, esto es a partir del día 20 de Noviembre de 2016, como también se aprecia registrado en el Asiento N° 01 del Cuaderno de Obra; estableciéndose el vencimiento del plazo contractual el día 19 de Diciembre de 2016;


Que, mediante Asiento N° 52, de fecha 19 de Diciembre de 2016 del Cuaderno de Obra, el Residente de Obra, comunicó al Inspector, manifestando que se ha culminado al 100% con la ejecución de obra y de acuerdo a las Especificaciones y Planos del Expediente Técnico, solicitando que se proceda a la verificación y a la recepción de la obra; información que fue confirmado por el Inspector, mediante el Asiento N° 53, de fecha 23 de Diciembre de 2016 en el que señala que ha confirmado la información del Residente de Obra, por lo que solicitará el nombramiento del Comité de Recepción, de igual forma manifestó que el Contratista ha presentado la factura de pago de EDELNOR por el Medidor;

Que, mediante el Memorándum N° 426-2016-GRC/GRI-OC, de fecha 30 de Diciembre de 2016; el Jefe de la Oficina de Construcción, procedió a designar a los miembros del Comité de Recepción de Obra, el mismo que fue conformado por los siguientes profesionales: La Arquitecta Karina Carranza Quispe (Presidente); el Arquitecto Jorge Javier Vidal Olivera y el Ingeniero Juan Córdova Córdor (Miembros);

Que, en mérito a los fundamentos expuestos en el considerando anterior y de lo expresado en el Asiento N° 55 del Cuaderno de Obra, emitido por el Inspector de Obra; mediante Acta de Recepción de Obra, de fecha 06 de Enero de 2017, los miembros de la Comisión de Recepción y con la participación de la Arquitecta Karina Carranza Quispe, en su condición de Presidente; el Ingeniero Miguel Vincés Rentería y el Ingeniero Juan Córdova Córdor (Miembros); el Arquitecto Javier Vidal Olivera, en su condición Coordinador de Obra y el Arquitecto Edgar Carhuaz Ramírez, en su condición de Inspector de Obra; así como el Señor José Alfredo Crucinta Gonzales, en su condición de Representante Legal del Contratista y el Ingeniero Edson Crucinta Gonzales, en su condición de Residente de Obra, y de acuerdo a sus atribuciones procedieron a verificar la ejecución de la obra, determinando que el Contratista había cumplido con su ejecución y por unanimidad otorgaron la conformidad de la ejecución de la obra salvo vicios ocultos, dándola por recepcionada; de igual modo en la citada acta los miembros del Comité de Recepción se han pronunciado sobre la no instalación del Suministro Eléctrico por parte de EDELNOR, y señalan que las pruebas del correcto funcionamiento de las Instalaciones Eléctricas los han realizado con equipos provisionales, también señalan que la Entidad mediante el Oficio N° 214-2016-GRC/GRI, de fecha 08 de Noviembre de 2016, le solicitó a la Municipalidad Provincial del Callao el Suministro Eléctrico el mismo que había sido cancelado con la Factura N° F410-00003410 y su cumplimiento estaba supeditado a la voluntad de la empresa EDELNOR, siendo esta situación ajena a la voluntad del Contratista y de la Entidad, por lo que su cumplimiento deberá realizarse antes del proceso de liquidación técnico financiero de la Obra o en su defecto se deberá realizar el Deductivo correspondiente; dando por recepcionada la obra procediendo a firmar el acta respectiva;

Que, del Asiento N° 55 de fecha 06 de Enero de 2017, folio 31 del Cuaderno de Obra, el Inspector y el Residente de obra, señalan que el acto de recepción de la obra se llevó a cabo con la presencia de profesionales de la oficina de Control Institucional, quienes también han procedido a revisar el cumplimiento de las metas y objetivos del Expediente Técnico de la Obra; sin embargo, de la revisión del Acta de Recepción de Obra, no se aprecia los datos personales y la firma de los profesionales de la Oficina de Control Institucional, como lo han señalado, por lo que corresponde recomendarse al Inspector de Obra, para que tenga mayor cuidado en la intervención de los actos administrativos que realice;

Que, mediante Acta Complementaria de Recepción de Obra de fecha 20 de Enero de 2017, en la que han intervenido los miembros del Comité de Recepción de Obra; así como el Coordinador de Obra; el Representante Legal del Contratista y el Residente de Obra, han manifestado que con relacionado a la no instalación del Suministro Eléctrico mencionado en el Acta de Recepción de Obra de fecha 06 de Enero de 2017, señalan que en mérito a la



IRELIO A. NUNIRA PIZO
ABOGADO
C.A.L. 34007



Gobierno Regional del Callao

01010

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Antes: 07. ABR. 2017

Liquidaciones presentó los documentos complementarios de la liquidación... antes mencionados los cuales no habían sido presentados por el Contratista, así como 02 tomas fotográficas de la ejecución de la obra, manifestando que estos han sido entregados por el Inspector de Obra, mediante el Informe N° 018-2017-GRC/GRI/OC-ECR, de fecha 05 de Abril de 2017;

Que, mediante Informe N° 049-2017-GRC/GRI-OC-JVO, de fecha 03 de Marzo de 2017, el Coordinador de Obra, en mérito al Informe N° 011-2017-GRC/GRI/OC-ECR, de fecha 27 de Febrero de 2017, emitido por el Inspector de Obra, por intermedio del Jefe de la Oficina de Construcción, procedió a remitir al Área de Liquidaciones la documentación que fue presentada por el Contratista mediante su Carta N° 014-2017-AJC, para elaborar la liquidación final del Contrato de Obra N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, de fecha 04 de Noviembre de 2016; así mismo el Inspector de Obra, ha informado que debe realizarse el Deductivo por 45.30 m2 que no fueron ejecutados los mismos que corresponde a la Partida 02.02.01 Tarrajeo Frotachado Exterior en Graderías, por las razones que aparecen señalado en el citado informe y que si bien en el informe ya citado el Inspector de Obra no ha precisado el monto de este Deductivo; sin embargo el Coordinador de Liquidaciones en su Informe de Liquidación N° 059-2017-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 20 de Marzo de 2017, ha determinado que el monto del Deductivo es la suma de S/ 1,565.10 Soles, por lo que deberá tenerse en cuenta este hecho;

Que, mediante Informe N° 140-2017-GRC/GA-CONTA, de fecha 13 de Marzo de 2017, la Oficina de Contabilidad con el Proveído de la Gerencia de Administración, remitió el Cuadro de Liquidación Financiera de la Obra Pública "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO - ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE N°1: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. 111 DE LAS LOSAS FRENTE A LAS MZS. 123 Y 17 EN EL AA.HH. EX FUNDO MÁRQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MÁRQUEZ)"; señalando que de la revisión de los documentos y registros contables se ha elaborado el Cuadro de Liquidación Financiero, el mismo que presenta un total pagado al Contratista por la suma de **S/. 73,342.86 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 86/100 SOLES)**; instrumento que debe tenerse en cuenta para determinarse el posible saldo a favor del Contratista;

Que, mediante Informe N° 059-2017-GRC/GRI-OC/JACF, de fecha 20 de Marzo de 2017, emitido por el Coordinador de Liquidaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura como responsable de los cálculos de la liquidación; manifiesta que ha realizado la revisión de la documentación de la liquidación presentada por el Contratista, la misma que **NO ES CONFORME** en razón que el Contratista ha calculado los reajustes de las Valorizaciones N° 01 (Noviembre-2016) y 02 (Diciembre 2016), con los índices unificados del mes de Diciembre de 2016, siendo lo correcto los índices unificados del mes de Diciembre de 2016 para la Valorización N° 01 (Nov-2016) y del mes de Enero 2017, para la Valorización N° 02 (Dic.2016), por lo que corresponde ser observada la liquidación presentada por el Contratista, habiéndose procedido a elaborar otra liquidación por parte de la Entidad, la misma que se ha establecido como monto **AUTORIZADO** la suma de **S/ 311,767.25 (TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 25/100 SOLES)**; incluido el IGV, monto que comprende **1) Monto del Contrato Principal Vigente sin IGV**, por la suma de S/ 259,921.07 Soles; **2) El monto del Suministro Eléctrico (Edelnor)**, por la suma de S/ 1,845.92 Soles; **3) Deductivo N° 01 por menor metrado en la Partida 02.02.21-Tarrajeo Frotachado Exterior Mort. Cemento T.IP. Mo C:A 1:4 e=1.5cms por menos** S/. 1,326.36; **4) El Impuesto General de Ventas por el monto de** S/ 47,557.71 Soles, y un **MONTO TOTAL PAGADO** al Contratista por la suma de **S/ 73,342.86 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 86/100 SOLES)**, incluido el IGV, monto que comprende: **1) Monto del Contrato Principal sin IGV**, por la suma de S/ 62,154.97 Soles; **2) Impuesto General de Ventas por la suma de** S/ 11,187.89 Soles; monto pagado que se puede determinar del Cuadro de Liquidación Financiero que contiene el Informe N° 140-2017-GRC/GA-CONTA, de fecha 13 de Marzo de 2017; estableciéndose un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** por la suma de **S/ 238,424.39 (DOSCIENTOS TREINTA Y**



AURELIO A. NUNDA POL
ABOGADO
Reg. C. A. I. 31.000

01010

GOBIERNO REGIONAL del Callao
JOHN CARLOS ALVARO ROSAS
FEDATARIO INTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1120 Fecha 7-ABR-2017

OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 39/100 SOLES), incluido el IGV; así mismo señala que no existe penalidad ni costo de elaboración de la liquidación, toda vez que la ejecución de la obra se ha culminado dentro del plazo contractual vigente y la liquidación se ha presentado dentro del plazo de ley, por lo que recomienda observar la liquidación elaborada por el Contratista y aprobar la liquidación realizada por la Entidad;

Que, mediante el Informe N° 579-2017-GRC/GRI-OC, de fecha 21 de Marzo de 2017, el Jefe de la Oficina de Construcción, ha otorgado su conformidad al informe de liquidación y procedió a remitir los actuados a la Gerencia Regional de Infraestructura, para solicitar el trámite de la Certificación de Crédito Presupuestario, en razón que existe un saldo a favor del Contratista;

Que, mediante Informe N° 790-2017-GRC/GRPPAT-OPT, de fecha 23 de Marzo de 2017, emitido por el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Tributación así como el Memorandum N° 904-2017-Región Callao/GRPPAT, de fecha 23 de Marzo de 2017, emitido por la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, han precisado que en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 77° inciso 77.1 del T.U.O. de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público y Directiva N° 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria y Modificatorias, han otorgado la Certificación de Crédito Presupuestario por el importe de S/ 238,425.00 Soles, de la Liquidación del Contrato de Ejecución de la Obra **"Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Norte del Callao, Distrito del Callao - Callao - Etapa I, Ficha SNIP N° 281512, respecto al Componente N°1: Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Mz. 111 de las Losas Frente a las Mzs. 123 y 17 en el AA.HH. Ex Fundo Márquez (Complejo Deportivo Márquez)";**

Que, mediante el Informe N° 010-2017-GRC-GRI-OC-ANP, de fecha 05 de Abril de 2017, el Abogado del Área de Liquidaciones, señala que de acuerdo a sus funciones, ha procedido a la evaluación y revisión de los 04 Tomos del Expediente de Liquidación del Contrato N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, de fecha 04 de Noviembre de 2016, relacionado a la ejecución de la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Norte del Callao, Distrito del Callao - Callao - Etapa I, Ficha SNIP N° 281512, respecto al Componente N°1: Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Mz. 111 de las Losas Frente a las Mzs. 123 y 17 en el AA.HH. Ex Fundo Márquez (Complejo Deportivo Márquez)", y como consecuencia de ello ha elaborado la presente resolución de liquidación final del Contrato de obra ya citado;

Que, mediante Informe N° 686-2017-GRC-GRI-OC, de fecha 05 de Abril de 2017, el Jefe de la Oficina de Construcción, ha procedido a dar su conformidad del acto administrativo realizado con la emisión de la resolución de liquidación final del Contrato N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, de fecha 04 de Noviembre de 2016, correspondiente a la obra "Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Norte del Callao, Distrito del Callao - Callao - Etapa I, Ficha SNIP N° 281512, respecto al Componente N°1: Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Mz. 111 de las Losas Frente a las Mzs. 123 y 17 en el AA.HH. Ex Fundo Márquez (Complejo Deportivo Márquez)";

En consecuencia de conformidad con las normas legales antes mencionadas, así como de las facultades establecidas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 000283, de fecha 06 de Mayo de 2016 y de lo dispuesto en el Texto Único Ordenado del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Callao, aprobado por Ordenanza Regional N° 000028, de fecha 20 de Diciembre del 2011 y contando con la Visación de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura y de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto Deductivo de Obra N° 01, por la suma de **S/ 1,565.10 (UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON 10/100 SOLES)**, incluido el IGV, relacionado al Contrato N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, de fecha



AURELIA JUNIURA POZO
ABOGADO
Reg. U.A.T. 3400



Gobierno Regional
del Callao

01010

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO

04 de Noviembre de 2016, celebrado por el Contratista **AJC. CONTRATISTAS S.A.C.** para la ejecución de la Obra PIP. **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO - ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE N°1: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. 111 DE LAS LOSAS FRENTE A LAS MZS. 123 Y 17 EN EL AA.HH. EX FUNDO MÁRQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MÁRQUEZ)"**, por no haberse ejecutado 45.30 m2. de Tarrajeo Frotochado Exterior de pasos y contrapasos de la obra, como se ha señalado en el Anexo N° 01.

ARTÍCULO SEGUNDO.- OBSERVAR la liquidación presentada por el Contratista **AJC. CONTRATISTAS S.A.C.**, por las razones que aparece detallado en uno de los considerandos de la presente resolución y **APROBAR** la Liquidación elaborada por la Entidad, relacionado al Contrato N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, de fecha 04 de Noviembre de 2016, celebrado por el Contratista antes mencionado para la ejecución de la Obra PIP. **"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO - ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE N°1: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ. 111 DE LAS LOSAS FRENTE A LAS MZS. 123 Y 17 EN EL AA.HH. EX FUNDO MÁRQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MÁRQUEZ)"**, la misma que muestra como inversión **AUTORIZADO** la suma de **S/ 311,767.25 (TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 25/100 SOLES)**; incluido el IGV., y como **MONTO TOTAL PAGADO** al Contratista la suma de **S/ 73,342.86 (SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 86/100 SOLES)**, incluido el IGV resultando un **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA** por la suma de **S/ 238,424.39 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 39/100 SOLES)**, incluido el IGV; como se aprecia del Anexo N° 02 y Cuadros Sustentatorios.

ARTÍCULO TERCERO.- PONER en conocimiento a la Gerencia de Administración, la presente Resolución para que de acuerdo a sus funciones tramite el **PAGO** correspondiente a favor del Contratista **AJC. CONTRATISTAS S.A.C.**, por la suma de **S/ 238,424.39 (DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 39/100 SOLES)**, incluido el IGV., por concepto de saldo de la Liquidación Final del Contrato N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, de fecha 04 de Noviembre de 2016.


ARTÍCULO CUARTO.- El egreso que demande el cumplimiento del saldo a favor del Contratista indicado en el Artículo Segundo de la presente Resolución tendrá la siguiente Afectación Presupuestal:

CLASIFICADOR PROGRAMATICO								
APNOP	PROYECTO	OBRA	FUN	DFUN	GFUN	META	FINALIDAD	SEC. FUN
9002	2189356	4000166	21	046	0102	00001	0003627	0098

FONDO	CIS	RUBRO	TT	G	SG1	SG2	E1	E2	MONTO
NORMAL	0001	18	2	6	2	3	99	2	238,425.

ARTÍCULO QUINTO.- Recomendar a la Gerencia de Administración a través de la Oficina de Tesorería para que disponga las acciones destinadas para efectuar la **ENTREGA** al Contratista **AJC. CONTRATISTAS S.A.C.**, la Carta Fianza N° 0011-0257-9800008315-38, por el monto de S/ 30,888.51 Soles, la misma que ha sido emitida por el BANCO CONTINENTAL, por concepto de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 099-2016-Gobierno Regional del Callao, de fecha 04 de Noviembre de 2016.

ARTÍCULO SEXTO.- Encargar a la Oficina de Construcción, a fin que con el apoyo de la Gerencia de Administración y de la Gerencia de Asesoría Jurídica, como lo establece la Resolución Gerencial General Regional N° 297-2009-Gobierno Regional del



AURELIO A. NUNURA ROSO
ABOGADO
Reg. C.A.L. 3411



Gobierno Regional
del Callao

01010

Callao-GGR, de fecha 14 de Mayo de 2009, realicen la **Transferencia de la Obra** "Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Norte del Callao, Distrito del Callao - Callao - Etapa I, Ficha SNIP N° 281512, respecto al Componente N°1: Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Mz. 111 de las Losas Frente a las Mzs. 123 y 17 en el AA.HH. Ex Fundo Márquez (Complejo Deportivo Márquez)".

ARTÍCULO SÉTIMO.- Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo, para que realice la notificación de la presente Resolución así como el Anexo N° 01 y sus cuadros sustentatorios, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III - Eficacia de los Actos Administrativos de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

REGISTRESE Y COMUNIQUESE.



Dr. Carlos José Izaguirre Jiménez
Gerente Regional de Infraestructuras

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 7120... Fecha: 07.08.2017



BOGADO
Reg. C.A.L. 34009



110

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1000 S. EAST ASIAN BLDG.
CHICAGO, ILL. 60607

ANEXO N° 02

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"

SISTEMA : A SUMA ALZADA

CONTRATO : N° 099-2016-GRC

CONTRATISTA : AJC CONTRATISTAS S.A.C.

I. AUTORIZADO Y PAGADO		SUB - TOTAL		TOTAL
1.1.0	AUTORIZADO	S/.		S/.
1.1.1	Contrato Vigente			260,440.63
	Contrato Principal : Obra Civil	259,921.07		
	Contrato Principal : EDELNOR	1,845.92		
	Deductivo N° 01	-1,326.36		
1.1.2	Reajustes			3,768.91
	Por Contrato Principal	3,768.91		
	Deducción por Adelanto Directo	0.00		
	Deducción por Adelanto Materiales N° 01	0.00		
1.1.3	Mayores Gastos Generales			0.00
	Ampliacion de Plazo N° 01	0.00		
1.1.4	Impuestos I.G.V.			47,557.71
	IGV del Contrato Vigente	46,879.31		
	IGV Reintegros	678.40		
	IGV Mayores Gastos Generales	0.00		
	AUTORIZADO TOTAL OBRA		S/.	311,767.25
1.2.0	PAGADO: INF N° 140-2017-GRC/GA-CONTA del 13/03/2017			
1.2.1	Contrato vigente			62,154.97
	Contrato Principal	62,154.97		
1.2.2	Reajustes			0.00
	Contrato Principal	0.00		
1.2.3	IGV 18 %			11,187.89
	Contrato Vigente + reintegros	11,187.89		
	Adelanto Directo	0.00		
	Adelanto de Materiales N° 01	0.00		
1.2.4	ADELANTOS (s/IGV)			0.00
1.2.4.1	Concedido	s/IGV		
	Directo	0.00	0.00	
	Materiales N° 01	0.00	0.00	
1.2.4.2	Amortizados			
	Directo	0.00		
	Materiales N° 01	0.00		
	PAGADO EN VALORIZACIONES		S/.	73,342.86
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	238,424.39
II.- OTROS				
2.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA			0.00
	a) Penalidad maxima por Atraso de obra	0.00		
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/.	0.00



01

010

ANEXO Nº 02

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP Nº 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"

SISTEMA : A SUMA ALZADA

CONTRATO : Nº 099-2016-GRC

CONTRATISTA : AJC CONTRATISTAS S.A.C.

RESUMEN DE SALDOS

	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	238,424.39
II. OTROS	0.00	0.00
	0.00	238,424.39
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: AUTORIZADO-PAGADO		S/. 238,424.39
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: OTROS		0.00
TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/. 238,424.39



ERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

John Carlos Gonzales Rosas
JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N°1120..... Fecha: 07 ABR 2017

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

REPORT OF THE
COMMISSION ON THE
STRUCTURE OF THE
ATOMIC NUCLEUS

CUADRO N° 01

Código SNIP

OBRA	"MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"		
UBICACIÓN	MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ - CALLAO - CALLAO		
PROCESO SELECCIÓN	A.S-SM-0076-2016-REGION CALLAO		
SISTEMA	A SUMA ALZADA		
CONTRATO	N° 099-2016-GRC		04/11/2016
ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
CONTRATISTA	AJC CONTRATISTAS S.A.C.		
RESIDENTE	ING. EDSON CRUCINTA GONZALES		
SUPERVISOR ó INSPECTOR	ARQ. EDGAR CARHUAS RAMIREZ		
COORDINADOR	ARQ. JAVIER VIDAL OLIVERA		

Item Rubro	Valor Referencial	Monto Total	Sub Total	IGV	FECHA BASE
01 AREA DEPORTIVA	VALOR REFERENCIAL	308,885.05	261,766.99	47,118.06	mar-16
02	PRESUPUESTO CONTRATO	308,885.05	261,766.99	47,118.06	
05 EDELNOR					

FACTOR DE RELACION 1.000000000

DATOS GENERALES DE LA OBRA

concepto	total	monto	igv	fecha
CD_BASE_01	210,923.54	306,706.86	259,921.07	46,785.79
CD_BASE: OBRA CIVIL	210,923.54	306,706.86	259,921.07	46,785.79
CD_BASE_05	1,845.92	2,178.19	1,845.92	332.27
CD_BASE	212,769.46	308,885.05	261,766.99	47,118.06
CDO_01	210,923.53	306,706.86	259,921.07	46,785.79
CD_OFERTA: OBRA CIVIL	210,923.53	306,706.86	259,921.07	46,785.79
CDO_05	1,845.92	2,178.19	1,845.92	332.27
CD_OFERTA	212,769.45	308,885.05	261,766.99	47,118.06
Adicional N° 01			0.00	0.00
Deductivo N° 01			0.00	0.00
Monto Contrato Vigente	308,885.05			
NO SOLICITO	ADEL_DIRECTO		0.00	0.00
	ADEL_MAT_01		0.00	0.00
Total de adelantos		0.00	0.00	0.00%

Plazo de ejecución	30	fecha de inicio contractual	20-nov-16
Entrega de terreno	19-nov-16	Termino contractual	19-dic-16
AMPLIAC. PLAZO N° 01		Nvo. Termino Contractual	19-dic-16
PLAZO VIGENTE	30	Acta de Observaciones de Obra	
FECHA CTO. SUPERVISION		Levanta observaciones	
ACTA DE ACUERDO DEL		Acta Recepción de Obra	06-ene-17
FECHA CONTRATO SUPERVISION			
INF N° 140-2017-GRC/GA-CONTA del 13/03/2017		Fecha de Termino Real	19-dic-16

Valorización	fecha	bruta total	reajuste monto neto	amortización igv	Retención IGV
Contrato Principal	% avance				fecha pago
01	30-nov-16	62,154.97		0.00	
	23.74%	73,342.86	62,154.97	11,187.89	
02	31-dic-16			0.00	
	0.00%	0.00	0.00	-	
03	31-ene-17			0.00	
	0.00%	0.00	0.00	-	
TOTAL		62,154.97	0.00	0.00	0.00
	23.74%	73,342.86	62,154.97	11,187.89	73,342.86
SALDOS Contrato Principal					0.00

DATOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA		Costo Directo		
CONCEPTO	Monto S/.	BASE	OFERTA	C.DIR.Base
GASTOS GENERALES	13.2300%			210,923.54
G.GENERALES VARIABLES	12.8700%			27,145.86
G.GENERALES FIJOS	0.3600%			759.32
UTILIDAD	10.0000%			21,092.35
GGU_BASE	23.2300%			259,921.07
I.G.V. %	18%	Tipo de Contrato	SUMA ALZADA	OBRA CIVIL SIGV
PERIODO DE VALORIZACION			30	



CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA
 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-
 CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
 DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO
 ARQ. EDGAR CARHUAS RAMIREZ

Supervisión
 Contratista AJC CONTRATISTAS S.A.C.
 Fecha Inicio 20 de noviembre de 2016
 Plazo 30 días calendarios
 Ampliaciones 0 días calendarios
 TERMINO VIG. 19 de diciembre de 2016

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	20/11/16 30/11/16	01/12/16 19/12/16
01	AREA DEPORTIVA	210,923.54	21,101.17	189,822.37
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civiles	210,923.54	21,101.17	189,822.37
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	48,997.53	4,901.80	44,095.73
	COSTO TOTAL: obras civiles	259,921.07	26,002.97	233,918.10
	COSTO TOTAL: obras civiles X FR	259,921.07	26,002.97	233,918.10
05	EDELNOR	1,845.92	553.78	1,292.14
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	1,845.92	553.78	1,292.14
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	-	-	-
	COSTO TOTAL: Otros	1,845.92	553.78	1,292.14
	COSTO TOTAL: otros x FR	1,845.92	553.78	1,292.14
	COSTO TOTAL	261,766.99	26,556.75	235,210.24
	% AVANCE		10.15%	89.85%
	% AVANCE ACUMULADO		10.15%	100.00%

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg N° Fecha: 07 ABR 2017

AREA DEPORTIVA	261,766.99	
EDELNOR	259,921.07	233,918.10
	1,845.92	1,292.14



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

0000

017

CUADRO N° 03


RESUMEN DE VALORIZACIONES

Obra "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO ARQ. EDGAR CARHUAS RAMIREZ
 Supervisión AJC CONTRATISTAS S.A.C.
 Contratista
 Fecha 20 de noviembre de 2016
 Plazo 30 días calendarios

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	20/11/16 30/11/16	01/12/16 19/12/16	20/12/16 19/12/16
RESUMEN					
01	AREA DEPORTIVA	209,847.21	50,473.01	159,374.20	-
	COSTO DIRECTO: OBRAS CIVILES	209,847.21	50,473.01	159,374.20	-
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	48,747.51	11,724.88	37,022.63	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES	258,594.72	62,197.89	196,396.83	-
	COSTO SUBTOTAL: OBRAS CIVILES x FR	258,594.72	62,197.89	196,396.83	-
05	EDELNOR	1,845.92	-	1,845.92	-
	COSTO DIRECTO: OTROS	1,845.92	-	1,845.92	-
	GASTOS GENERALES Y UTILIDAD	-	-	-	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS	1,845.92	-	1,845.92	-
	COSTO SUBTOTAL: OTROS xFR	1,845.92	-	1,845.92	-
	COSTO TOTAL	260,440.64	62,197.89	198,242.75	-
	% AVANCE		23.76%	75.73%	0.00%
	% AVANCE ACUMULADO		23.76%	99.49%	99.49%
1,326.36	AREA DEPORTIVA	258,594.71	62,197.89	196,396.82	-

DECLARO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Firma]
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 11.20... Fecha: 07-ABR-2017



CUADRO N° 04

CALCULO DE REAJUSTES - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"

CONTRATISTA : A.J.C CONTRATISTAS S.A.C.

VALOR REFERENCIAL : 308,885.05 (C /IGV)

CONTRATO : 308,885.05 (C /IGV)

CD_Base 210,636.43

CD_Cto 210,636.43


VAL N°	FECHA	Mes de Pago	VALORIZ		VAL. ACUM. PROG	VALORIZ		VAL. ACUM. REAL	K	K-1 K de pago	PROG.	REAJUSTE		REAL ACUM.	AUTORIZ. BRUTO	DEDUCCION		REAJ. RECONOC. NETO	
			PROG	Valor Ref.		REAL	C.Contrato					REAL	PROG. ACUM.			EFFECT.	MATER. 01		
FORMULA 01 AREA DEPORTIVA																			
01	nov-16		26,002.97		26,002.97	62,197.89		62,197.89	1.019	0.019	494.06	1181.76	494.06	1181.76	1181.76			1181.76	
02	dic-16		233,918.10		259,921.07	196,396.82		258,594.71	1.014	0.014	3274.85	2749.56	3768.91	3931.32	2,749.56			2749.56	
03	ene-17		0.00		259,921.07	0.00		258,594.71	1.014	0.014	0.00	0.00	3768.91	3931.32	-162.41			(162.41)	
SUBTOTAL			259,921.07		259,921.07	258,594.71		258,594.71			3,768.91	3,931.32	3,768.91	3,768.91	3,768.91			3,768.91	

TOTAL	259,921.07	258,594.71	3,931.32	3,768.91	3,768.91	Reaj_Cto_Principal	3,768.91	Ded_Adel_Directo	0.00	Ded_Adel_Mat	0.00	3,768.91
-------	------------	------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	------------------	------	--------------	------	----------

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

[Firma]

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N° 1122... Fecha: 07-ABR-2017



1950
1951
1952

1953
1954
1955

010

CUADRO N° 05

CALCULO DEL COEFICIENTE "K" DE REAJUSTE - CONTRATO PRINCIPAL

OBRA

: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"
 : MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ - CALLAO - CALLAO

UBICACIÓN


VALOR REFERENCIAL
 PRESUPUESTO CONTRATADO
 CONTRATISTA
 INSPECTOR

: SI. 308,885.05
 : SI. 308,885.05
 : AJC CONTRATISTAS S.A.C.
 : ARQ. EDGAR CARHUAS RAMIREZ

FORM 01 AREA DEPORTIVA

K = 0.167 MOR/IMOo + 0.346 Dr/Do+ 0.105 Acri/ACO + 0.082 Atr/Ao + 0.111 MMr/MMo + 0.189 GGUr/GGUo

COD	IND	ELEMENTO	COEF.	% INCID.	BASE mar-16	dic-16		ene-17		feb-17	
						K	K	K	K	K	K
		BASE_K_01									
MO	47	Mano de Obra, incluye leyes sociales	0.167	100.00%	544.12 562.24	0.173	563.25	0.173	563.25	0.00	0.000
D	30	Dólar mas inflación	0.346	100.00%	471.04 477.78	0.351	470.06	0.345	470.06	0.00	0.000
AC	05 21	Agregado grueso Cemento Portland Tipo I	0.105 0.105	50.476% 49.524%	220.16 216.00 385.11 385.11	0.104	216.91 393.81	0.106	216.91 393.81	0.00 0.00	0.000 0.000
A	02	Acero de Construcción liso	0.082	100.00%	466.62 484.81	0.085	477.63	0.084	477.63	0.00	0.000
MM	43 48	Madera nac. Para enc/car Maquinaria y Equipo Nac.	0.111 0.111	44.144% 55.856%	627.18 642.67 367.26 369.41	0.113	642.31 367.86	0.113	642.31 367.86	0.00 0.00	0.000 0.000
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.189	100.00%	427.53 436.35	0.193	437.38	0.193	437.38	0.00	0.000
COEF. REAJUSTE MENSUAL						1.000	1.019	1.014	1.014	K01_03	0.000



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 REG. N° 1120 Fecha: 07 ABR 2017

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5708 SOUTH WOODLAND AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

PHYSICAL CHEMISTRY
LABORATORY
5708 SOUTH WOODLAND AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

010 010

CUADRO N° 06

VALOR REFERENCIAL

Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-
CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO
MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ - CALLAO - CALLAO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Fecha Base: 31-mar-16

RUBRO	COSTO DIRECTO	GG 13.23 %	U 10 %	COSTO PARCIAL	IGV 18 %	COSTO TOTAL
AREA DEPORTIVA	210,923.54	27,905.18	21,092.35	259,921.07	46,785.79	306,706.86
SUB TOTAL PRESUPUESTO 01	210,923.54	27,905.18	21,092.35	259,921.07	46,785.79	306,706.86
EDELNOR	1,845.92			1,845.92	332.27	2,178.19
SUB TOTAL PRESUPUESTO 02	1,845.92	-	-	1,845.92	332.27	2,178.19
TOTAL PRESUPUESTO	212,769.46	27,905.18	21,092.35	261,766.99	47,118.06	308,885.05

ERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
FEDATARIO ALTERNO
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Reg. N°/120 Fecha: 07 ABR. 2017



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950
1951
1952

015010

VALORIZACIONES RECALCULADAS


OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"
 UBICACIÓN MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA AJC CONTRATISTAS S.A.C.
 FORMULA AREA DEPORTIVA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL.01 AL 30.11.16		VAL.02 AL 31.12.16		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
1.00.00.00	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD										
1.01.00.00	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES										
1.01.01.00	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES										
1.01.01.01	CASETA PROVISIONAL DE 40M2 PARA CASETA Y ALMACEN	und	1.00	1,627.66	1,627.66	1.00	1,627.66	-	-	-	-
1.01.01.02	SERVICIO HIGIENICO PORTATIL (inodoro + lavamanos)	mes	1.00	364.40	364.40	0.37	134.83	-	-	-	-
1.01.01.03	CERCO PROV. DE OBRA H=2.00m C/PARANTES DE EUCALIPTO Y ESTERAS	m	129.10	18.52	2,390.93	129.10	2,390.93	0.63	229.57	-	-
1.01.01.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTEL DE IDENTIFICACION (BANNER) DE 5.00x2.50m INC. MARCO DE MADERA	und	1.00	549.69	549.69	1.00	549.69	-	-	-	-
1.01.02.00	INSTALACIONES PROVISIONALES										
1.02.01.00	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA	GLB	1.00	359.11	359.11	0.37	132.87	-	-	-	-
1.02.02.00	INSTALACION PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD	GLB	1.00	206.20	206.20	0.37	76.29	0.63	225.24	-	-
1.01.03.00	TRABAJOS PRELIMINARES										
01.01.03.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO	gib	1.00	3,502.84	3,502.84	0.37	1,296.05	0.63	2,206.79	-	-
01.01.03.02	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	839.20	1.13	948.30	839.20	948.30	-	-	-	-
01.01.03.07	DEMOLICION DE LOSAS EXISTENTES, VEREDAS Y PISOS Eprom=0.20m (MANUAL)	m2	18.40	13.52	248.77	18.40	248.77	0.63	129.91	-	-
01.01.03.08	DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (MANUAL)	m3	2.70	135.15	364.91	2.70	364.91	-	-	-	-
01.01.03.09	EXCAVACION MASIVA DE TERRENO NORMAL C/EQUIPO PESADO (PLATAFORMADO)	m3	123.90	3.93	486.93	123.90	486.93	-	-	-	-
01.01.03.10	ACARREO MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES Dp=30m	m3	8.90	16.57	147.47	8.90	147.47	-	-	-	-
01.01.03.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=10KM c/Voquete 10m3	m3	157.60	22.59	3,560.18	157.60	3,560.18	-	-	-	-
01.01.03.12	TRAZO Y REPLANTEO	m2	839.20	1.17	981.86	839.20	981.86	-	-	-	-
01.01.03.13	RETIRO Y REUBICACION DE ARBUSTOS	und	3.00	34.55	103.65	3.00	103.65	-	-	-	-
01.01.03.16	PERFILADO CONFORMACION Y COMPACT SUB RASANTE C/EQUIPO SEGURIDAD Y SALUD	m2	756.10	1.77	1,338.30	756.10	1,338.30	-	-	-	-
01.02	ELAB. IMPL. Y ADM DEL PLAN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROVISIONAL	gib	1.00	3,691.13	3,691.13	1.00	3,691.13	-	-	-	-
01.02.01	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	gib	1.00	1,955.32	1,955.32	0.37	723.47	0.63	1,231.85	-	-
01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	gib	1.00	879.58	879.58	0.37	325.44	0.63	554.14	-	-
01.02.03	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	gib	1.00	707.05	707.05	0.37	261.61	0.63	445.44	-	-
01.02.04	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	gib	1.00	182.00	182.00	0.37	67.34	0.63	114.66	-	-
01.02.05	RECURSOS PRESUPUESTAS ANTE EMERG. EMSEGE. Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	gib	1.00	2,084.57	2,084.57	0.37	771.29	0.63	1,313.28	-	-

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Firma]
JUAN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. N° 1120 Fecha: 07 ABR. 2017



VALORIZACIONES RECALCULADAS


MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)
 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA: AJC CONTRATISTAS S.A.C.
 FORMULA: AREA DEPORTIVA

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.11.16		VAL 02 AL 31.12.16		
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
02	ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS										
02.02	GRADERIAS	m3	22.80	33.79	770.41	22.80	770.41	-	-	-	-
02.02.01	EXCAVACION MANUAL PICIMIENTOS	m3	19.30	25.73	496.59						
02.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTACION @ 0.20m)	m2	30.80	3.15	97.02	30.80	97.02	19.30	496.59		
02.02.03	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/PLANCHA MANUAL	m3	4.20	16.57	69.59	4.20	69.59				
02.02.04	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom = 30m)	m3	4.20	22.59	94.88	4.20	94.88				
02.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=10KM c/Volquete 10m3	m2	30.80	23.37	719.80	30.80	719.80				
02.02.07	SOLADO C.H 1:12 E=4" CEMENTO TIPO IP	m3	12.30	343.40	4,223.82	12.30	4,223.82				
02.02.10	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 (CEMENTO TIPO IP) EN CIMIENTOS Y VIGAS DE CIMENTACION	m2	39.70	55.62	2,208.11	39.70	2,208.11				
02.02.12	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CIMIENTOS Y VIGAS DE CIMENTACION	kg	301.20	3.89	1,171.67	301.20	1,171.67				
02.02.13	ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 EN CIMIENTOS	m3	16.00	361.37	5,781.92						
02.02.15	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 (CEMENTO TIPO IP) EN PLACAS Y PASOS DE GRADERIAS	m2	150.00	49.45	7,417.50	55.40	2,739.53	16.00	5,781.92		
02.02.17	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN PLACAS Y PASOS DE GRADERIAS	kg	840.50	3.89	3,269.55	274.80	1,068.97	94.60	4,677.97		
02.02.18	ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 EN PLACAS Y PASOS DE GRADERIAS	m2	107.60	1.71	184.00						
02.02.19	CURADO DE GRADERIAS DE TRIBUNA CIAGUA	m2	80.30	23.76	1,907.93						
02.02.21	TARRAJEO FROTACHADO EXTERIOR MORT. CEMENTO T. IP Mo C:A 1:4 e=1.5cms	m2	27.30	16.05	438.17	27.30	438.17				
02.02.24	ACABADO PULIDO (CEMENTO TIPO IP) EN GRADA DE TRIBUNA	m2	80.30	9.50	762.85	80.30	762.85				
02.02.26	PINTADO DE GRADERIAS DE TRIBUNAS Y MUROS C/PINTURA ESMALTE 2 MANOS	m	15.40	4.85	74.69	15.40	74.69				
02.02.27	JUNTA DE DILATACION C/POLESTIRENO EXP. CON SELLO ASFALTICO (ASFALTO:ARENA 1:3) E=1"	m2	70.50	9.41	663.41	70.50	663.41				
02.02.28	IMPERMEABILIZACION DE CIMIENTOS Y VIGA CIMENTACION C/PINTURA ASFALTICA (ALQUITRAN)	m3	0.50	33.79	16.90						
02.03	PISOS	m3	0.60	16.57	9.94						
02.03.02	RAMPAS	m3	0.60	22.59	13.55						
02.03.02.01	EXCAVACION MANUAL PICIMIENTOS	m2	2.70	3.15	8.51			2.70	8.51		
02.03.02.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom = 30m)	m3	0.50	33.79	16.90			0.50	16.90		
02.03.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=10KM c/Volquete 10m3	m3	0.60	16.57	9.94			0.60	9.94		
02.03.02.05	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/PLANCHA MANUAL	m2	0.60	22.59	13.55			0.60	13.55		
										45.30	1,076.33

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Firma]

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 eg. 02.03.02.05... Fecha: 07 ABR. 2017



1. The first part of the document
describes the general situation
of the country.

2. The second part of the document
describes the specific situation
of the country.

3.

010

CUADRO N° 07

VALORIZACIONES RECALCULADAS


OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"
 UBICACIÓN MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA AUC CONTRATISTAS S.A.C.
 FORMULA AREA DEPORTIVA

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.11.16		VAL 02 AL 31.12.16		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	
02.03.02.06	BASE DE AFIRMADO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIF e=0.15m C/EQUIPO LIVIANO	m2	2.70	14.38	38.83	-	-	2.70	38.83	-	-	
02.03.02.09	RAMPA DE Co. f'c= 175 kg/cm2 (CEMENTO TIPO IP) e= 4" ACAB. FROTACHADO Y BRUNADO	m2	2.70	39.70	107.19	-	-	2.70	107.19	-	-	
02.03.02.12	CONCRETO F'c= 175 kg/cm2 (CEMENTO TIPO IP) EN SARDINEL DE RAMPAS	m3	0.20	329.40	65.88	-	-	0.20	65.88	-	-	
02.03.02.14	ENCOFRADO Y DESENC. DE SARDINEL DE RAMPAS	m2	2.30	46.95	107.99	-	-	2.30	107.99	-	-	
02.03.02.15	CURADO DE RAMPAS C/AGUA	m2	3.90	1.71	6.67	-	-	3.90	6.67	-	-	
02.03.02.16	JUNTA DE DILATACION C/POLIESTIRENO EXP. CON SELLO ASFALTICO (ASFALTO:ARENA 1:3)	m	3.20	4.85	15.52	-	-	3.20	15.52	-	-	
02.03.03	ADOQUINES											
02.03.03.01	EXCAVACION MANUAL PICIMENTOS	m3	3.60	33.79	121.64	-	-	3.60	121.64	-	-	
02.03.03.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom = 30m)	m3	4.30	16.57	71.25	-	-	4.30	71.25	-	-	
02.03.03.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=10KM c/Voquete 10m3	m3	4.30	22.59	97.14	-	-	4.30	97.14	-	-	
02.03.03.05	NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO C/PLANCHA MANUAL	m2	53.00	3.15	166.95	-	-	53.00	166.95	-	-	
02.03.03.07	SOLADO C:H 1:12 E=4" CEMENTO TIPO IP	m2	5.50	23.37	128.54	-	-	5.50	128.54	-	-	
02.03.03.10	CONCRETO f'c= 210 Kg/cm2 (CEMENTO TIPO IP) EN SARDINELES SUMERGIDOS	m3	2.20	352.95	776.49	-	-	2.20	776.49	-	-	
02.03.03.12	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES SUMERGIDOS	m2	29.20	33.02	964.18	-	-	29.20	964.18	-	-	
02.03.03.13	ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 EN SARDINELES SUMERGIDOS	kg	78.30	3.89	304.59	-	-	78.30	304.59	-	-	
02.03.03.15	PISO ADOQUIN CONCRETO COLOR ROJO 0.10x0.20x0.04m ASENTADO SOBRE MORTERO	m2	53.00	85.61	4,537.33	-	-	53.00	4,537.33	-	-	
02.04	CEMENTO TIPO IP 1:4 e=6cm (INC. BASE AFIRMADO e=0.15m)											
02.04.01	CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA											
02.04.01.01	SARDINELES PERALTADOS											
02.04.01.02	EXCAV. MANUAL P/SARDINELES											
02.04.01.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom = 30m)											
02.04.01.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=10KM c/Voquete 10m3											
02.04.01.05	SOLADO C:H 1:12 E=4" CEMENTO TIPO IP											
02.04.01.08	CONCRETO f'c=210kg/cm2 (CEMENTO TIPO IP) EN SARDINEL PERALTADO											
02.04.01.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINEL PERALTADO CARAVISTA											
02.04.01.11	ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 EN SARDINEL PERALTADO											
02.04.01.12	PINTADO DE SARDINEL PERALTADO C/PINTURA ESMALTE											
02.04.01.14	JUNTA RELLENA C/POLIESTIRENO EXP. C/SELLO ASFALTICO (ASFALTO:ARENA 1:3) E=1/2"											

DECLARACION: CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

[Firma]

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N°..... Fecha:.....




VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP Nº 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"
 UBICACIÓN MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA A.J.C CONTRATISTAS S.A.C.
 FORMULA AREA DEPORTIVA

ITEM	PARTIDA	METRADOS			PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.11.16		VAL 02 AL 31.12.16		SALDO
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO		
02.04.02	CIMENTOS PARA POSTES METALICOS Y CERCO METALICO Y DE NYLON										
02.04.02.01	EXCAV. MANUAL P/CIMENTOS	m3	7.40	33.79		250.05	5.80	195.98	1.60	54.07	
02.04.02.02	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom = 30m)	m3	8.90	16.57		147.47	7.00	115.99	1.90	31.48	
02.04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/QUIPO Dprom=10KM c/Voquete 10m3	m3	8.90	22.59		201.05	7.00	158.13	1.90	42.92	
02.04.02.05	SOLADO C:H 1:12 E=4" CEMENTO TIPO IP	m2	11.00	23.37		257.07	8.40	196.31	2.60	60.76	
02.04.02.08	CONCRETO f _c = 210 Kg/cm ² CEMENTO TIPO IP EN CIMENTOS Y PEDESTAL DE POSTES METALICOS	m3	8.00	346.38		2,771.04	4.90	1,697.26	3.10	1,073.78	
02.04.02.10	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN CIMENTOS Y PEDESTAL DE POSTES METALICOS	m2	56.60	33.54		1,898.36	28.90	969.31	27.70	929.05	
02.04.02.11	ACERO DE REFUERZO f _y =4200kg/cm ² EN CIMIENTO Y PEDESTAL DE POSTES METALICOS	kg	492.60	3.89		1,916.21	293.40	1,141.33	199.20	774.88	
02.04.02.12	PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO ENDURECIDO	m2	2.90	23.60		68.44			2.90	68.44	
02.04.03	POSTES METALICOS, CERCO METALICO Y DE NYLON										
02.04.03.01	FABRIC. E INST. INGRESO DE 01 PUERTA DE 2H C/MALLA GALV COC 2"x2" CAL 10 CIBASTIDOR. TUBO 2"x2"x18" INC PINTURA ANTICORR Y ESMALTE 2 MANOS (3.00x2.80m)	und	1.00	1,078.81		1,078.81			1.00	1,078.81	
02.04.03.06	SUM. E INST. POSTES FeNe H=2.80m DE 3"x2.5mm C/PINTURA ESMALTE+ANTICORROSIVO 2 MANOS P/SOPORTE MALLA METALICA	und	24.00	122.53		2,940.72	4.00	490.12	20.00	2,450.60	
02.04.03.12	SUM. E INST. POSTES FeNe H=7.80m Ø4"x3.0mm (2.80m), 3"x2.5mm (5.00m), C/PINTURA ESMAL + BASE ZINCROMATO 2 MANOS P/SOPORTE MALLA METALICA -NYLON	und	14.00	287.46		4,024.44	2.00	574.92	12.00	3,449.52	
02.04.03.13	SUM. E INST. DE PANELES MALLA GALV COC 2"x2" Nº10 CIBAST. <FN 2"x2"x18" PAÑO PROM. INC. PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE SINTETICO 2 MANOS	m2	265.20	66.95		17,755.14			265.20	17,755.14	
02.04.03.14	SUM. E INST. DE MALLA DE NYLON COCADA 4"x4" HILO Nº36 SEGUN DISEÑO	m2	585.50	21.77		12,746.34			585.50	12,746.34	
02.04.03.15	SUM. E INST. POSTES FeNe H=1.80m DE 3"x2.5mm C/PINTURA ESMALTE + ANTICORROSIVO 2 MANOS P/SOPORTE MALLA METALICA	und	4.00	91.08		364.32			4.00	364.32	
02.04.03.18	SUM. E INST. POSTES FeNe H=6.80m Ø4"x3.0mm (1.80m), 3"x2.5mm (5.00m), C/PINT ESMAL + BASE ZINCROMATO 2 MANOS P/SOPORTE MALLA METALICA-NYLON	und	4.00	270.67		1,082.68			4.00	1,082.68	
02.05	GRASS ARTIFICIAL										
02.05.08	SUMI Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO DE 50mm. MONOFILAMENTO MONOCOLOR VERDE OLIVO/VERDE ESMERALDA INC. ARENA SILICE Y CAUCHO GRANULADO IINC. MANTEM. 3meses	m2	660.00	80.23		52,951.80			660.00	52,951.80	

DECLARO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.

John Carlos Gonzales Rosas
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° Fecha: 7. ABR. 2017



CUADRO Nº 07

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP Nº 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"
 UBICACIÓN MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA AJC CONTRATISTAS S.A.C.
 FORMULA AREA DEPORTIVA


ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO PARCIAL	VAL 01 AL 30.11.16		VAL 02 AL 31.12.16		COSTO	SALDO
		UND	CANTIDAD		C.UNITARIO	METRADO	COSTO	METRADO		
02.05.10	BASE GRANULAR E=0.20 M COMPACTADO AL 95% MDS C/EQUIPO PESADO	m2	660.00	11.83	7,807.80	660.00	7,807.80	-	-	-
02.07	MURETE DE CONCRETO PARA PLACA RECORDATORIA	m3	0.30	33.79	10.14	-	-	10.14	-	-
02.07.01	EXCAV. MANUAL P/CIMIENTOS	m3	0.20	25.73	5.15	-	-	5.15	-	-
02.07.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (COMPACTACION @ 0.20m)	m3	0.10	16.57	1.66	-	-	1.66	-	-
02.07.03	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE (Dprom = 30m)	m3	0.10	22.59	2.26	-	-	2.26	-	-
02.07.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=10KM c/Volquete 10m3	m3	0.40	349.83	139.93	-	-	139.93	-	-
02.07.06	CONCRETO f'c=175kg/cm2 (CEMENTO TIPO IP) EN MURETE DE CONCRETO	m2	2.80	35.00	98.00	-	-	98.00	-	-
02.07.08	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MURETE DE CONCRETO	kg	22.50	3.89	87.53	-	-	87.53	-	-
02.07.09	ACERO DE REFUERZO fy=4200kg/cm2 EN MURETE DE CONCRETO	m2	2.50	13.92	34.80	-	-	34.80	-	-
02.07.10	TARRAJEO PRIMARIO EN MURETE MORTERO C:A 1:4 C. TIPO IP e=1.0cm	m2	2.50	64.15	160.38	-	-	160.38	-	-
02.07.11	ENCHAPE DE CERAMICA DE 0.40x0.40 TIPO LAJA GRIS	und	1.00	584.75	584.75	-	-	584.75	-	-
02.07.12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE MARMOL EN MURETE (60x40cm)	und	1.00	311.54	311.54	-	-	311.54	-	-
02.08	VARIOS	und	1.00	3,144.15	3,144.15	-	-	3,144.15	-	-
02.08.01	LETRERO DE IDENT. DE PANEL CONTRAP. DE FIBRA DE VIDRIO DE 2.40X 1.20M. CON NOMBRE DE LA LOSA, DISEÑO INC. ESTRUCTURA	und	1.00	2,179.37	2,179.37	-	-	2,179.37	-	-
02.08.02	SUM. E INST. PAR DE ARCOS FULBITO (2x3)m C/TUBO FN Ø=2" e=3mm c/MALLA ALQUITRANADA	lgo	1.00	311.54	311.54	-	-	311.54	-	-
02.08.03	INC. PINTUR ESMAL+BASE ZINCROM 2 MANOS	und	1.00	643.76	643.76	-	-	643.76	-	-
03	SUM. E INST. DE TACHO DE BASURA METALICO e=1/16" INC. 2 SOPORTES MET. 1 1/2" e=1.8mm	m	71.45	1.80	128.61	-	-	128.61	-	-
03.01	ACAB 2 CAPAS DE BASE EPOXICA Y ESMALTE EPOXICO	m	71.45	6.33	452.28	-	-	452.28	-	-
03.01.01	INSTALACIONES ELECTRICAS	m3	2.41	33.79	81.43	-	-	81.43	-	-
03.01.02	CANALIZACIONES	m3	3.84	22.59	86.75	-	-	86.75	-	-
03.01.03	EXCAVAC. ZANIA EN TERRENO NATURAL: 0.40m(A) x 0.65m Prof.	m	71.45	9.01	643.76	-	-	643.76	-	-
03.01.04	RELLENO DE ZANIA C/TIERRA CERNIDA O ARENA FINA: 0.40m(A) x 0.05m (Alto).	m	71.45	1.80	128.61	-	-	128.61	-	-
03.01.05	RELLENO DE ZANIA CIMAT PROPIO: 0.40 (A)x0.60m (Prof)	m	71.45	6.33	452.28	-	-	452.28	-	-
03.02	EXCAVACION POZO PIPOSTE CAC 11m: 0.80mØ x 1.20m Prof.	m	2.41	33.79	81.43	-	-	81.43	-	-
03.02.01	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/EQUIPO Dprom=10KM c/Volquete 10m3	m	3.84	22.59	86.75	-	-	86.75	-	-
03.02.01	ALIMENTADORES	m	17.31	1,327.16	1,327.16	-	-	1,327.16	-	-
03.03	SUM. E INSTAL. CONDUCTOR: 2-1x6mm2 N2XH+1x6mm2/T MURETE DE CONCRETO PREFABRICADO Y ACCESORIOS	m	17.31	1,327.16	1,327.16	-	-	1,327.16	-	-


CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Reg. Nº 1120 Fecha: 7 de Ago 2017






VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"
 UBICACION MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA A.J.C. CONTRATISTAS S.A.C.
 FORMULA AREA DEPORTIVA

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.11.16		VAL 02 AL 31.12.16		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
03.03.01	SUM. E INST MURETE PREFABRICADO P/MEDEDOR, PITABLERO 1Ø 220 VAC INC BASE	und	2.00	112.43	224.86	-	-	2.00	224.86	-	-
03.04	POSTES CAC										
03.04.01	SALIDA DE POSTE CAC 11/200/150/315	pto	4.00	1,624.11	6,496.44	-	-	4.00	6,496.44	-	-
03.05	TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA										
03.05.01	TABLERO P/EMP. 8P. 1Ø: ITG: 1-2x32A, ID(30mA). 1-2x40A, 1 INT HORARIO DIG 16A AUT 100H,	und	1.00	942.74	942.74	-	-	1.00	942.74	-	-
	1 CONTACTOR AC-1.3x32A										
03.06	ARTEFACTOS DE ILUMINACION										
03.06.01	SUM. E INST. PROYECTOR ASIMETRICO SIMILAR A ARAN 400w DE HALOGENURO METALICO (H.M) DE JOSEFEL	und	8.00	418.23	3,345.84	-	-	8.00	3,345.84	-	-
03.07	PUESTA TIERRA										
03.07.01	POZO PUESTA A TIERRA R=<15 OHMIOS	und	1.00	830.93	830.93	-	-	1.00	830.93	-	-
03.08	PRUEBAS ELECTRICAS										
03.08.01	PRUEBAS DE AISLAMIENTO Y MEDICION DE RESISTENCIA DEL POZO DE TIERRA	und	1.00	650.00	650.00	-	-	1.00	650.00	-	-
COSTO DIRECTO					210,923.54		50,473.01		159,374.20		1,076.33
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES					48,997.53		11,724.88		37,022.62		250.03
SUBTOTAL					259,921.07		62,197.89		196,396.82		1,326.36
AFFECTADO POR FR					259,921.07		62,197.89		196,396.82		1,326.36
I.G.V. 18 %					46,785.79		11,195.62		35,351.43		238.74
TOTAL					306,706.86		73,393.51		231,748.25		1,565.10
COSTO DIRECTO											
UTILIDAD Y GASTOS GENERALES											
SUBTOTAL											
AFFECTADO POR FR											
I.G.V. 18 %											
TOTAL											

ERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° Fecha 07. ABR. 2017



CUADRO N° 08

VALORIZACIONES RECALCULADAS

OBRA "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO-CALLAO-ETAPA I, FICHA SNIP N° 281512, RESPECTO AL COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"
 UBICACIÓN MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL AA.HH EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)
 ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 CONTRATISTA AJC CONTRATISTAS S.A.C.
 FORMULA EDELNOR

ITEM	PARTIDA	METRADOS		PRESUPUESTO		VAL 01 AL 30.11.16		VAL 02 AL 31.12.16		VAL 03 AL 31.01.17		SALDO	
		UND	CANTIDAD	C.UNITARIO	PARCIAL	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO	METRADO	COSTO
	EDELNOR	GBL	1.00	1,845.92	1,845.92			1.00	1,845.92				
	COSTO DIRECTO				1,845.92				1,845.92				
	UTILIDAD Y GASTOS GENERALES		0.00%		0.00				0.00				
	SUBTOTAL				1,845.92				1,845.92				
	AFECTADO POR F.R.		1.00000		1,845.92				1,845.92				
	I.G.V. 18 %		18.00%		332.27				332.27				
	TOTAL				2,178.19				2,178.19				Saldo_05

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

John Carlos Gonzales Rosas
 JOHN CARLOS GONZALES ROSAS
 FEDATARIO ALTERNO
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 Reg. N° 1120 Fecha: 7 ABR 2017

