

ANEXO 01

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA	: Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (la) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.
UBICACION	: 0.00
PROCESO	: A.Ş. N° 008-2021-REGION CALLAO (Primera Convocatoria)
CONTRATO	: N° 026-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Fecha: 5-Ago-21
CONTRATISTA	: Enriquez S.A.C.

A. LIQUIDACION FINAL DE CUENTAS

I. AUTORIZADO Y PAGADO		<u>SUB - TOTAL</u>	<u>TOTAL</u>
		S/.	S/.
1.1.0	AUTORIZADO		
	Contrato vigente		85,761.57
1.1.1	Contrato Principal	85,761.57	
1.1.2	Ampliacion de plazo		
1.1.3	Deductivo N° 01 (vinculado)	0.00	
1.1.4	Reajustes :		
	Contrato Principal	10,242.25	
	Deducción por Adelanto Directo	86.47	
	Deducción por Adelanto Materiales N° 01	0.00	
1.1.5	Mayores Gastos Generales	0.00	
1.1.6	Intereses	0.00	95,917.35
1.1.7	I.G.V. (18%)		17,265.12
	Total AUTORIZADO Contrato Vigente		S/ 113,182.47
1.2.0	PAGADO		
	Contrato vigente		
1.2.1	Contrato Principal	85,761.57	
1.2.2	Adelanto efectivo 10%	8,576.15	
1.2.3	Reintegros Netos :		
	Contrato Principal	8,356.36	
	Deducción por adelanto directo	98.31	
1.2.4	Mayores Gastos Generales	0.00	
1.2.5	Intereses	0.00	94,019.62
1.2.6	Amortizar de Adelantos efectivo 10%	8,576.15	
1.2.7	I.G.V. (18%)		16,923.53
	Total PAGADO Contrato Vigente		S/ 110,943.15
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		S/ 2,239.32
	- En efectivo	1,897.73	
	- I.G.V.	S/ 341.59	
II. ADELANTOS (s/IGV)			
2.1.0	Concedido		
2.1.1	Directo	8,576.15	
2.1.2	Materiales	0.00	8,576.15
2.2.0	Amortizados		
2.2.1	Directo	8,576.15	
2.2.2	Materiales	0.00	8,576.15
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00

LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

OBRA : Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (Ia) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.

UBICACIÓN : 0.00

PROCESO : A.S. N° 008-2021-REGION CALLAO (Primera Convocatoria)

CONTRATO : N° 026-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Fecha: 5-Ago-21

CONTRATISTA : Enriquez S.A.C.

III.- **OTROS CONCEPTOS**

3.1.0	A CARGO DEL CONTRATISTA	Saldo Otros A CARGO DEL CONTRATISTA	843.32
a)	Penalidad por Atraso en Obra y por no levantar observaciones ° Artículo 162.1 del Reglamento, aprobado DS 344-2018-EF	843.32	
b)	Costo por elaboracion del Expediente de Liquidación Según Resolución Ejecutiva Regional N° 065-2006-GRC - PR del 07-ABR-2006:	0.00	
c)	Penalidad: ° Por incumplimiento del Servicio del Contrato Principal	0.00 0.00	
3.2.0	A FAVOR DEL CONTRATISTA	Saldo Otros A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
a)			
b)			
c)			

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**843.32**

- En efectivo	S/. 714.68
- I.G.V.	S/. 128.64

IV.- **GARANTIA FIEL CUMPLIM. Fondo de Garantía**

3.1.0	A FAVOR DEL CONTRATISTA	Saldo F.G. A FAVOR DEL CONTRATISTA	0.00
a)	Retención de Fondo de Garantía ° Retención de F.G. en Valorización N° 01 ° Retención de F.G. en Valorización N° 01	0.00	

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**0.00****RESUMEN DE SALDOS (Expresado en Soles)**

ITEM	CONCEPTO	A CARGO DEL CONTRATISTA S/.	A FAVOR DEL CONTRATISTA S/.
I.	AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	2,239.32
II.	ADELANTOS (Saldo incluido en PAGADO)		
III.	OTROS CONCEPTOS	843.32	0.00
IV.-	GARANTIA FIEL CUMPLIM. Fondo de Garantía		
			0.00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (AUTORIZADO - PAGADO)		S/.	2,239.32
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA (POR OTROS CONCEPTOS)		S/.	843.32
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (POR FONDO DE GARANTIA)		S/.	0.00

CUADRO N° 01

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

1	Código SNIP N°	:		Código Único	2439437
2	Obra	:	Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (la) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia		
3	Ubicación : Región	:	Callao		
	Provincia	:	Provincia Constitucional del Callao		
	Distrito	:	Ventanilla		
	Dirección	:	Mz. J Lota 01 AA.HH. San Carlos		
4	Contratista	:	Enriquez S.A.C.		
	Entidad Contratante	:	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		
5	Financiamiento	:			
6	Proceso N°	:	A.S. N° 068-2021-REGION CALLAO (Primera Convocatoria)		
7	Modalidad	:	A SUMA ALZADA		
	Aprobación del Expediente Técnico Actualización del Expediente Técnico Aprobación del Expediente de Contratación	:			
8	Presupuesto Base c/IGV y Fecha	:	S/. 112,442.85	Fecha:	Oct-20
9	Presupuesto Base s/IGV	:	S/. 95,290.64		
10	Contrato N° y Fecha	:	N° 026-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO		Fecha: 5/08/2021
11	Monto Contratado c/IGV	:	S/. 101,198.66		
12	Monto Contratado s/IGV	:	S/. 85,761.58		
13	Factor de Relación	:	0.80000		
14	Plazo de Ejecución Real de Obra, en d.c.	:	30	d.c.	
15	Plazo Contractual de Ejecución de Obra, en d.c.	:	30	d.c.	
16	Monto de la Inversión, con IGV	:			
17	Monto de la Inversión, sin IGV	:			
18	Solicitud de Adelanto Directo	:		Fecha	
19	Plazo Máximo cancelación Ad. Directo	:			
20	Adelanto en efectivo con IGV y fecha pago	:	S/. 8,576.15	Fecha de Pago	01/08/2021
21	Penalidad por demora en pago de Adelanto	:			
22	Entrega del terreno	:	20/08/2021		
23	Designación de Supervisor	:	Inspector	ING. CARLOS TITO DONATO VILLEGAS	
24	Inicio Contractual de Ejecución de Obra	:	21/08/2021		
25	Término Contractual de la Obra	:	19/09/2021		
01	26.1 Ampliación de Plazo N° 01	:	no hubo	0	d.c.
02	26.2 Ampliación de Plazo N° 02	:	no hubo	0	d.c.
03	26.3 Ampliación de Plazo N° 03	:		0	d.c.
04	26.4 Ampliación de Plazo N° 04	:			d.c.
05	26.5 Ampliación de Plazo N° 05	:			d.c.
06	26.6 Ampliación de Plazo N° 06	:			d.c.
	26.7 Acto Conciliatorio	:	0		d.c.
07	26.8 Ampliación de Plazo N° 07	:	ACTA DE CONCILIACION N° 346-2012 - ACUERDO PARCIAL (24/09/2012)		d.c.
27	Término Vigente Programado de Obra	:	19/09/2021		
28	Gastos Generales por ampliación de plazo	:			
29	Adelanto para materiales N° 01, con IGV	:	S/. 0.00	Fecha de Pago	
01	30.1 Presupuesto Adicional de Obra N° 01, con IGV	:	No tramitado		
02	30.2 Presupuesto Adicional de Obra N° 02, con IGV	:			
03	30.3 Presupuesto Adicional de Obra N° 03, con IGV	:			
01	31.1 Presupuesto Deductivo Vinculado N° 01, con IGV	:	No tramitado		
02	31.2 Presupuesto Deductivo N° 02, con IGV	:			
03	31.3 Presupuesto Deductivo Vinculado N° 03, con IGV	:			
32	Término Real de Obra	:	19/09/2021		
33	Acta de Constatación Física ó Pliego de Observaciones de Obra	:	12/10/2021	Fecha Máx. Lev.Observ:	14/10/2021
34	Acta de Recepción de Obra	:	21/10/2021	Término de Lev.Observ: Asiento N° 51 del C.O.	15/10/2021
35	Presentación de la Liquidación	:	20/12/2021 mesa virtual		
36	Penalidad por retraso en el inicio de la obra	:			
37	Penalidad por retraso en la culminación de la obra	:	1	Atraso 01 d.c.	
38	Devolución de Garantía de Fiel Cumplimiento	:	10119.87 carta fianza secrex n° 1518-00-2021		
	Representante Legal	:	SR. MILTON NICOLAI CASTILLO VALVERDE		
	Residente de Obra	:	ING° SENDY GRACE SANTA CRUZ NORIEGA		
	Inspector de Obra	:	ING. CARLOS TITO DONATO VILLEGAS		
39	Coordinador de obra	:	ING. MANUEL TORREJON VARGAS		
	Datos de Oferta	:			
	GASTOS GENERALES	:	48.055469%	COSTO DIRECTO	53,152.15
	UTILIDAD	:	10.00%	GG BASE	25,542.51
	OGU BASE	:	58.055469%	UTIL	3,315.22
	I.G.V.	:	18%	SUB.TOTAL	84,009.88
	BEDAPAL	:		TOTAL OBRA CIVIL	15,121.78
		:			99,131.66
		:			2,067.00

CUADRO N° 02

LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

RESUMEN DE SALDOS

Obra	: Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (la) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.
Ubicación	: 0
Sistema	: A SUMA ALZADA
Proceso	: A.S. N° 008-2021-REGION CALLAO (Primera Convocatoria)
Contratista	: Enriquez S.A.C.

Item	Concepto	A Cargo del Contratista		A Favor del Contratista	
		Efectivo	IGV	Efectivo	IGV
I	AUTORIZADO Y PAGADO - En Efectivo - I.G.V.			1,897.73	341.59
II	ADELANTOS				
III	GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO			0.00	0.00
IV	GASTOS POR SERVICIO DE SUPERVISION				
V	PENALIDAD POR ATRASO DE OBRA	714.68	128.64		
TOTAL S/.		843.32		2,239.32	

SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA		1,396.00
- En Efectivo	S/.	1,183.05
- I.G.V.	S/.	212.95

CUADRO N° 03

MONTO DEL CONTRATO DE OBRA VIGENTE

Obra :	Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (la) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.
Ubicación :	0
Sistema de Contratación :	A SUMA ALZADA
Proceso :	A.S. N° 008-2021-REGION CALLAO (Primera Convocatoria)
Contratista :	Enriquez S.A.C.

Descripción	Monto sin IGV	IGV (18%)	IGV (19%)	Total con IGV
Contrato Principal Vigente (Total s/IGV: S/.)				
Monto Contractual al 19%				
Monto Contractual al 18%, a partir del	85,761.57	15,437.08		101,198.65
Reintegro del IGV, de ser el caso (%)				
Adicional de Obra N° 01				
... Deductivo de Obra N° 01 (vinculado)	0.00	0.00		0.00
Reintegros				
Monto Contractual al 18%, a partir del	10,155.78	1,828.04		11,983.82
Intereses				
Gastos Generales por Ampliac. Plazo				
M.G.G. 01 - Ampliación Plazo 01				
SUB TOTAL	95,917.35	17,265.12	0.00	113,182.47
CONTRATO VIGENTE	113,182.47			113,182.47

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA FECHADO

DE ACUERDO A FECHA DE INICIO DE OBRA

Obra Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (la) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.

Supervisión ING. CARLOS TITO DONATO VILLEGAS

Contratista Enriquez S.A.C.

Fecha Inicio 21 de Agosto de 2021

Plazo 30 días calendarios

Ampliaciones 0 días calendarios

TERMINO VIG. 19 de Setiembre de 2021

AMPLIACIONES DE PLAZO OTORGADAS

N° 01	NO FUE SOLICITADO	0	N° 06
N° 02		0	N° 07
N° 03		0	N° 08
N° 04		0	N° 09
N° 05		0	

ITEM	DESCRIPCION	MONTO	21/08/21		01/09/21		20/09/21		20/09/21		20/09/21	
			31/08/21		19/09/21	19/09/21	19/09/21	19/09/21	19/09/21	19/09/21	19/09/21	19/09/21
RESUMEN												
01	ESTRUTURAS	30	11	19	02	03	04	05	06			
		53,152.15	16,250.81	36,901.34								
02		0.00										
03		0.00										
04		0.00										
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: obras civiles	53,152.15	16,250.81	36,901.34								
	GASTOS GENERALES 48.06%	25,542.51	7,809.4000	17,733.11								
	UTILIDAD 10%	5,315.22	1,625.08	3,690.13								
	SUB TOTAL: obras civiles	84,009.88	25,685.29	58,324.58								
	IGV 18%	15,121.78	4,623.35	10,498.43								
	TOTAL OBRAS CIVILES Y SANITARIAS	99,131.65										
05	PRESUPUESTO SEDAPAL	2,067.00		2,067.00								
	COSTO TOTAL DE CONTRATO: otros	101,198.66										
	GASTOS GENERALES y UTILIDAD	0.00										
	COSTO TOTAL: Otros	0.00										
	COSTO TOTAL: otros x FR	0.00										
	COSTO TOTAL	101,198.66	30,308.64	70,890.01								
	% AVANCE		29.95%	70.05%								
	% AVANCE ACUMULADO		29.95%	100.00%								
										0.00%	0.00%	0.00%
										100.00%	100.00%	100.00%

VALOR REFERENCIAL (Oferta)

Proyecto: Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (Ia) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.

Ubicación: 0

Propietario: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Fecha Base: 1-Oct-20

RUBRO	COSTO DIRECTO	GG 48.055469 %	U 10 %	COSTO PARCIAL	IGV 18 %	COSTO TOTAL
ESTRUCTURAS	53,152.15	25,542.51	5,315.22	84,009.88	15,121.78	99,131.66
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
SUB TOTAL PRESUPUESTO 01	53,152.15	25,542.51	5,315.22	84,009.88	15,121.78	99,131.66
	-	-	-	-	-	-
SEDAPAL						
SUB TOTAL PRESUPUESTO 02						2,067.00
	-	-	-	-	-	2,067.00
TOTAL PRESUPUESTO	53,152.15	25,542.51	5,315.22	84,009.88	15,121.78	101,198.66

CUADRO N° 08

CALCULO DEL REAJUSTE AUTORIZADO

(Con lo K del mes siguiente a la valorización)

CONTRATO PRINCIPAL

A.S. N° 008-2021-REGION CALLAO (Primera Convocatoria)

Proceso:

OBRA : Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (la) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.

Contratista : Enriquez S.A.C.

01

Val N°	Fecha Valorizac	Valorización Programada	Val. Acum. Prog.	Valorización Real	Val. Acum. Real	k	K-1	Reajuste Programado	Reajuste Program. Acumul.	Reajuste Real	Reajuste Real Acumul.	Reajuste Autorizado Bruto		Reajuste Autorizado Acumul.		Deducción por Adelantos		Reintegro Autorizado Neto
												H	J	I	J			
A	B	C		D			E	F = C + E		G = D + E		H	I	J	K	L	M	N = H-I-J
01	#REF!							10,242.25		10,501.11		10,242.25	86.47					10,155.78
01	ago.-21	25,685.29	25,685.29	41,318.86	41,318.86	1.124	0.124	3,184.98	3,184.98	5,123.54	5,123.54	3,184.98	47.34					3,137.64
02	sep.-21	58,324.58	84,009.88	44,442.71	85,761.57	1.121	0.121	7,057.27	10,242.25	5,377.57	10,501.11	7,057.27	39.13					7,018.14

CUADRO N° 09

FORMULA DE REAJUSTE

Obra: Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (ta) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.

Contratista: Enriquez S.A.C.
 Modalidad: A SUMA ALZADA
 Presupuesto: S/. 101,196.66
 Fecha de Presupuesto: octubre-20

RUBRO 01 #|REF|
 K = 01
 0.147 MO/IMOo + 0.183 DrDo + 0.129 MfMo + 0.051 At/Ao + 0.122 MO/IMOo + 0.368 GGU/GGUo

SIMBOLO	U.I.	ELEMENTO	COEF	% INCID	IDICE BASE	ago.-21		sep.-21		oct.-21		nov.-21		dic.-21		ene.-22		feb.-22	
						Indice	Coef.	Indice	Coef.	Indice	Coef.	Indice	Coef.	Indice	Coef.	Indice	Coef.	Indice	Coef.
MO	BASE K_01 47	Meno de Obra. incluye leyes sociales	0.147	100.0000%	632.890	633.630	0.147	653.54	0.152	653.54	0.152	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.00	0.000
D	30	Déjar mas inflación	0.183	100.0000%	545.580	650.490	0.218	655.2	0.220	642.27	0.215	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.00	0.000
M	43	Madera nac. Para enclcar	0.129	100.0000%	742.550	918.990	0.160	950.83	0.165	959.24	0.167	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.00	0.000
A	04	Agregado Fino	0.051	100.0000%	981.630	1059.540	0.055	1056.17	0.055	1067.86	0.055	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.00	0.000
MO	49	Maquinaria y Equipo Imp.	0.122	100.0000%	341.320	401.370	0.143	405.85	0.145	400.19	0.143	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.00	0.000
GGU	39	Indice General de precios al Consumidor	0.368	100.0000%	467.020	489.400	0.386	491.36	0.387	494.23	0.389	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.00	0.000

K		K01_ae	1.109	K01_01	1.124	K01_02	1.121	K01_03	0.000	K01_04	0.000	K01_05	0.000	K01_06	0.000
1.000															

ene.-22

CUADRO N° 10

REAJUSTES AUTORIZADOS QUE NO CORRESPONDEN POR ADELANTO DIRECTO

(Con los K del mes siguiente de la valorización)

Obra	:	Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (la) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.
Proceso	:	A.S. N° 008-2021-REGION CALLAO (Primera Convocatoria)
Contratista	:	Enriquez S.A.C.

Adelanto Directo, (A) =	8,576.15 (fecha)	1-ago.-21
Monto del Contrato, (C) =	101,198.66 (fecha)	oct.-20
(A / C) =	0.0847	

Monto sin IGV			Kad.()
ADELANTO	CONTRATO	VIG.EJECUT.	

01	#iREF!						
02			84,009.88		0.00		
03			0.00				
04			0.00				
05			0.00				
06			0.00		0.00		
07			0.00		0.00		
TOTAL			84,009.88		0.00		

N°	Valorización		Coeficiente del mes del		Reintegro que NO Corresponde
	Mes	Monto	Reajuste	Pago del Adel. En Efectivo	
					V
#iREF!					86.47
01	ago.-21	41,319.83	1.124	1.109	47.34
02	sep.-21	42,690.06	1.121		39.13
03	oct.-21	0.00	0.000		0.00
04	nov.-21	0.00	0.000		0.00
05	dic.-21	0.00	0.000		0.00
06	ene.-22	0.00	0.000		0.00

CUADRO N° 12

OBRA **Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (la) IE 138 – Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.**

SUPERVISOR **ING. CARLOS TITO DONATO VILLEGAS**

CONTRATISTA **Enriquez S.A.C.**

CALCULO DE PENALIDAD POR MORA

Fecha de Termino Contractual	19/09/2021	
Fecha de Termino Real	19/09/2021	0
Fecha Max. Para Levantar Observaciones del Acta del 04/02/2021	14/10/2021	
Fecha de Levantamiento de Observaciones (Fecha de Acta de Recepción de Obra	15/10/2021	1

A.- CALCULO DE LA PENALIDAD CON DIAS DE ATRASO:
Según Artículo 162.1 del Reglamento, aprobado DS 344-2018-EF

$$P = n \times pd$$

$$pd = (0.10 \times MC) / (Fx N)$$

Donde : **P** = Penalidad por mora en la ejecución de la prestación
n = Número de días de atraso en la ejecución
pd = Penalidad Diaria
MC c/IGV= Monto del Contrato Vigente
MC s/IGV= Monto Total Contrato Vigente (Sin IGV)
N = Número de días del Plazo Contractual
F = Para Obras

	1	d.n.
	101,198.66	
S/.	85,761.58	
	30	d.n.
	0.40	

- Cálculo de la Penalidad diaria: **pd = 714.68**

- Penalidad Total por Mora en la ejecución: **P = 714.68** sin IGV

B.- CALCULO DE LA PENALIDAD MAXIMA

- Penalidad Máxima por Mora : Art. 161.2º Reglamento
Pmáx = 8,576.16 sin IGV

C.- PENALIDAD AUTORIZADA:

- Penalidad a cargo del Contratista: **P = 714.68** sin IGV

Penal.Mora 843.32 con IGV

CUADRO N° 13

PROCESO
OBRA

A.S. N° 008-2021-REGION CALLAO (Primera Convocatoria)
Construcción de Instalaciones Exteriores de Servicios Básicos en el (Ite) IE 138 - Ventanilla, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento de Callao.

Distrito :
Provincia :
Departamento

Ventanilla
Provincia Constitucional del Callao
Callao

CONTRATO
CONTRATISTA

N° 026-2021-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Enriquez S.A.C.

CUADRO DE PAGOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD AL CONTRATISTA
Según Memorandum N° 073-2022-GRC/GA-CONTA del 20/01/2022

N°	Fecha de Trámite	Fecha de Pago	Concepto	Monto Bruto s/IGV	Realizaje Valorizado	Amortizaciones Materiales		Deducción y Otros s/IGV	Monto Líquido S/	I.G.V. 18% (*)	Monto total S/	Otras Deducciones		Pago Neto S/	Comprobante de pago
						(1)	(2)					Retención 5% IGV	Penalidad		
A.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DIRECTO)															
01			Adelanto Directo Exp Tec	8,576.15	8,576.15	0.00	0.00	0.00	8,576.15	1,543.71	10,119.86	0.00	0.00	10,119.86	(A)
02		17/09/2021	Adelanto Directo Obra	8,576.15	8,576.15	0.00	0.00	0.00	8,576.15	1,543.71	10,119.86	0.00	0.00	10,119.86	012742
B.- ADELANTOS OTORGADOS (ADELANTO DE MATERIALES)															
01			Adelanto de Materiales 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(B)
02			Adelanto de Materiales 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03			Adelanto de Materiales 03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C.- VALORIZACIONES DE EXPEDIENTE TÉCNICO															
01			Valorización N° 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(C)
02			Valorización N° 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D.- VALORIZACIONES DE LA OBRA															
01	21/09/2021	22/09/2021	Valorización N° 01	41,318.86	3,512.10	4,131.86	0.00	98.31	40,689.08	7,325.83	48,024.91	0.00	0.00	48,024.91	015875
02	26/10/2021	28/10/2021	Valorización N° 02	44,442.71	4,844.26	4,444.27	0.00	96.31	44,744.39	8,053.99	52,798.38	0.00	0.00	52,798.38	018419
E.- VALORIZACIONES - ADICIONALES DE OBRA															
ADICIONAL N° 01			Valoriz. Adic N° 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Mto. Bruto P°	85,761.57	8,356.36	0.00	98.31	94,019.62	16,923.53	110,943.15	0.00	0.00	110,943.15	
				Mto. Bruto P°	85,761.57	8,356.36	0.00	98.31	94,019.62	16,923.53	110,943.15	0.00	0.00	110,943.15	

				Mto. Bruto P°	85,761.57	8,356.36	0.00	98.31	94,019.62	16,923.53	110,943.15	0.00	0.00	110,943.15
				Mto. Bruto P°	85,761.57	8,356.36	0.00	98.31	94,019.62	16,923.53	110,943.15	0.00	0.00	110,943.15