



AV. ELMER FAUCETT N° 3970 – CALLAO  
TELEF. 575-5533 575-5500

# Resolución Gerencial N° 171-2009 - Gobierno Regional del Callao-GA

CALLAO, 26 MAYO 2009


Vistos, la Resolución Gerencial N° 092-2009-Gobierno Regional del Callao- GA de fecha 03 de Abril del 2009, Carta N° 001/2009 – CMP/SUP de fecha 13 de abril de 2009, emitido por el Representante Legal del Consorcio Supervisor de la Obra; el Informe N° 32-2009 – GRC/GRI-OC/WRN de fecha 07 de Mayo del 2009, emitido por el encargado de la Liquidación; el Informe N°47-2009-GRC/GRI-OC/LJCV de fecha 15 de Mayo del 2009, emitido por el Abogado de la Oficina de Construcción;

## CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial N° 092-2009-Gobierno Regional del Callao- GA de fecha 03 de Abril del 2009, se liquidó el Contrato N° 015-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SUPERVISIÓN DE OBRA, de fecha 23 de abril de 2008, suscrito con el CONSORCIO MI PERÚ, para la Supervisión de la obra "REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERÚ – VENTANILLA - CALLAO" por la suma S/. 116,000.00 (CIENTO DIECISÉIS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), incluidos los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de servicio de ciento cincuenta (150) días naturales, y bajo el sistema de suma alzada;

Que, mediante Carta N° 001/2009 – CMP/SUP de fecha 13 de abril de 2009, el Representante Legal del Consorcio Supervisor de la Obra comunica que no acepta la aplicación de ningún deductivo a la liquidación del contrato toda vez que considera por un lado haber cumplido con los 5 días de plazo para presentar los informes 01, 02 y 06; y, por otro haber trabajado más días de los previstos en la Clausula Quinta del contrato suscrito;

Que, mediante Informe N° 32-2009 – GRC/GRI-OC/WRN de fecha 07 de Mayo del 2009, el encargado de la Liquidación opina lo siguiente: **Respecto a la penalidad** por la demora en la presentación de los Informes Mensuales está bien sustentada ya que el supervisor ha incurrido en error al calcular los feriados como días adicionales al plazo para presentar los informes, el efecto de los feriados o días no hábiles es computable solo para el cumplimiento del último día del plazo y no para los primeros días, es decir, si el quinto día del plazo para entregar el informe fuera no laborable el plazo se cumple al día siguiente hábil, debe recordarse que los plazos en toda la ejecución contractual se computan como calendarios. **Respecto a la penalidad por la demora en la presentación de las valorizaciones**, sostiene que la observación es aplicable toda vez que la norma señala que se presentara 5 días después del primer día hábil del mes por lo tanto



correspondería modificar la Resolución en ese extremo; además indica que se debe aplicar el Deductivo N° 01 por 14 días ya que el servicio del supervisor empezó posteriormente del inicio de obra, es decir que el tiempo transcurrido desde el inicio hasta el término de obra (anotado en el cuaderno de obra) es de 136 días, por lo cual se le tendría que aplicar un deductivo de 14 días, sustentándose en la Clausula Decimo Cuarta de su contrato.

De conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 200- Gobierno Regional del Callao - PR de fecha 29 de abril del 2009; y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008 del 11 de marzo de 2008; y contando con la conformidad de la Oficina de Construcción y la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura;

### SE RESUELVE

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Declarar PROCEDENTE, en parte, las observaciones planteada por el Represente Legal de la Supervisión de la obra: **"REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERÚ – VENTANILLA - CALLAO"** a la Resolución Gerencial N° 092-2009-Gobierno Regional del Callao- GA dejando sin efecto únicamente los Artículos Segundo y Tercero, por las razones expuestas.


**ARTICULO SEGUNDO.-** Aprobar la Liquidación del Contrato N° 015-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SUPERVISION DE OBRA, "REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERU – VENTANILLA - CALLAO"; suscrito con el Supervisor CONSORCIO MI PERU, para la Supervisión de la Obra ," REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERU – VENTANILLA - CALLAO"; la misma que muestra una inversión total ascendente a S/.110,279.42 ( CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 42/100 NUEVOS SOLES); un monto pagado de S/. 116,000.00 (CIENTO DIECISEIS MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES); Resultando un saldo a cargo del Supervisor de S/. 5,720.58 (CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE CON 58/100 NUEVOS SOLES) entre lo autorizado y lo pagado y **un saldo a cargo del Supervisor ascendente a S/. 2,474.67 (DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 67/100 NUEVOS SOLES)**, por penalidad aplicada por demora en la presentación de informes y Valorizaciones.


**ARTÍCULO TERCERO.-** Autorizar a la Gerencia de Administración a fin de que recupere la suma de S/. 8,195.25 (OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 25/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley, por concepto de Autorizado y Pagado y Otros;

**ARTÍCULO CUARTO.-** Mantener la vigencia de los Artículos Primero, Cuarto, Quinto y Sexto de la Resolución Gerencial N° 092-2009-Gobierno Regional del Callao- GA.

**ARTÍCULO QUINTO.-** Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, la notificación de la presente Resolución y el Anexo N° 01 con su respectivo anexo sustentatorio y Cuadro N° 01.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 Ecod. MARIO SOZA FRASSINELLI  
 Gerente de Administración




**ANEXO N° 01****LIQUIDACION DE CONTRATO**

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

SUPERVISION : REHABILITACION,AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERU - VENTANILI  
 CONSULTOR : CONSORCIO MI PERU  
 CONTRATO : 015-2008-GOB.REGIONAL CALLAO  
 MODALIDAD : CONTRATO ND N° 003-2008/OEI-GRC SUPERVISION DE OBRAS

**I. AUTORIZADO Y PAGADO**

	<u>SUB - TOTAL</u> S/.	<u>TOTAL</u> S/.
<b>1.1.0 AUTORIZADO</b>		
1.1.1 Contrato vigente		
Contrato Principal	97,478.99	
Deductivo N° 01	9,098.04	
Ampliación Plazo N° 01	0.00	
Ampliación Plazo N° 02	0.00	
Total AUTORIZADO Contrato Vigente		88,380.95
1.1.2 Reintegros		
Contrato Principal	4,290.83	
Ampliación Plazo N° 01 (*)	0.00	
Reajuste No Corresponde.CP	0.00	
Total AUTORIZADO Reintegro		4,290.83
1.1.3 I.G.V. al 19%		
Contrato vigente	16,792.38	
Reintegros	815.26	
		17,607.64
TOTAL AUTORIZADO	S/.	<b>110,279.42</b>
<b>1.2.0 PAGADO</b>		
1.2.1 Contrato vigente		
Contrato Principal	97,478.99	
Ampliación Plazo N° 01	0.00	
Ampliación Plazo N° 02		
Total PAGADO Contrato Vigente		97,478.99
1.2.2 Reintegros		
Contrato Principal	0.00	
Ampliación Plazo N° 01	0.00	
Total PAGADO Reintegro		0.00
1.2.3 IGV		
Contrato Principal + reajustes	18,521.01	
Ampliación Plazo N° 01	0.00	
Adelanto Efectivo	0.00	
		18,521.01
TOTAL PAGADO	S/.	<b>116,000.00</b>
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>	S/.	<b>5,720.58</b>



## ANEXO N° 01

**LIQUIDACION DE CONTRATO**

ELABORADO POR EL LIQUIDADOR

SUPERVISION : REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERU - VENTANILI  
 CONSULTOR : CONSORCIO MI PERU  
 CONTRATO : 015-2008-GOB.REGIONAL CALLAO  
 MODALIDAD : CONTRATO ND N° 003-2008/OEI-GRC SUPERVISION DE OBRAS

II. **ADELANTOS (s/IGV)**

		s/IGV	
2.1.0	Concedido		
2.1.1	Directo	0.00	
2.1.2	Materiales	0.00	0.00
2.2.0	Amortizados		
2.2.1	Directo	0.00	
2.2.2	Materiales	0.00	0.00
<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR</b>			<b>0.00</b>

III.- **OTROS**

3.1.0	Gastos por expediente de Liquidación		
3.1.1	Autorizado	0.00	
3.1.2	Descontado	0.00	0.00
3.2.0	Penalidad por demora en presentar informes y val.		
3.2.1	Autorizado	2,474.67	
3.2.2	Descontado	0.00	2,474.67
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>			<b>2,474.67</b>

IV.- **FONDO DE GARANTIA**

4.1.0	Retenido	10,517.33	
3.2.2	Devuelto	0.00	10,517.33
<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR</b>			<b>10,517.33</b>

**RESUMEN DE SALDOS**



	A CARGO DEL SUPERVISOR S/.	A FAVOR DEL SUPERVISOR S/.
I. AUTORIZADO Y PAGADO	5,720.58	0.00
II. ADELANTOS	0.00	0.00
III. OTROS	2,474.67	0.00
	<b>8,195.25</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>S/. 5,720.58</b>	
<b>SALDO A CARGO DEL SUPERVISOR: OTROS</b>	<b>S/. 2,474.67</b>	
<b>SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR</b>		<b>S/. 10,517.33</b>

OBRA  
CONSULTOR  
CONTRATO  
MONTO DEL CONTRATO  
PLAZO CONTRACTUAL

REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERU - VENTANILLA - CALLAO  
CONSORCIO MI PERU  
015-2008-GOB.REGIONAL CALLAO  
116,000.00 abr-08 lo = 24 DE ABRIL DEL 2008  
150 días naturales

### CALCULO DE PENALIDAD

ACTIVIDADES DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL									
VAL N°	CONTRATO PRINCIPAL	MES VAL.	FECHA MAX. INFORME	FECHA DE PRESENTACION REAL				ATRASO EN PRESENTACION INFORMES MENSUALES	MULTA DIAS
				CONTRATISTA		SUPERVISION			
				CARTA N°	FECHA	CARTA N°	FECHA		
				FECHAS SEGÚN CONTRATO VIGENTE		FECHA DE INICIO SUPERVISION			
				FECHA DE TERMINO		24/04/2008			
				FECHA DE CONSTATAcion FISICA		20/09/2008			
				FECHA DE RECEPCION DE OBRA		25/09/2008			
				FECHA DE RECEPCION DE OBRA		23/10/2008			
01	VALORIZACION DE OBRA N° 01	abr-08	5-may-08			C.002/2008-CMP/SUP	09/05/2008	0	
02	VALORIZACION DE OBRA N° 02	may-08	5-jun-08			C.013/2008-CMP/SUP	06/06/2008	0	
03	VALORIZACION DE OBRA N° 03	jun-08	5-jul-08			C.021/2008-CMP/SUP	07/07/2008	0	
04	VALORIZACION DE OBRA N° 04	jul-08	5-ago-08			C.033/2008-CMP/SUP	07/08/2008	2	
05	VALORIZACION DE OBRA N° 05	ago-08	5-sep-08			C.035/2008-CMP/SUP	05/09/2008	0	
06	VALORIZACION DE OBRA N° 06	sep-08	5-oct-08			C.038/2008-CMP/SUP	06/10/2008	0	
01	INFORME MENSUAL N° 01	abr-08	5-may-08			C.004/2008-CMP/SUP	09/05/2008	4	
02	INFORME MENSUAL N° 02	may-08	5-jun-08			C.014/2008-CMP/SUP	06/06/2008	1	
03	INFORME MENSUAL N° 03	jun-08	5-jul-08			C.020/2008-CMP/SUO	07/07/2008	0	
04	INFORME MENSUAL N° 04	jul-08	5-ago-08			C.020/2008-CMP/SUO	05/08/2008	0	
05	INFORME MENSUAL N° 05	ago-08	5-sep-08			C.033/2008-CMP/SUP	05/09/2008	0	
06	INFORME MENSUAL N° 06	sep-08	5-oct-08			C.040/2008-CMP/SUP	07/10/2008	1	
Final	INFORME N° Final	23-oct-08	2-nov-08			PRESENTO	03/11/2008	0	
Liquidación	INFORME N° Liquidación	23-oct-08	7-nov-08			C.042/2008-CMP/SUP	04/11/2008	(*)	
								8	
SEGÚN CLAUSULA DECIMO SEXTA DEL CONTRATO : MULTA A APLICAR POR CADA DIA DE ATRASO									
MULTA CALCULADA DE ACUERDO AL CONTRATO				= 0.10 x MC x DIAS DE ATRASO / (F x Plazo en días)				AUTORIZADO	APLICAR
				F = 0.25				2,474.67	
MULTA MAXIMA DE ACUERDO A 3er. PARRAFO DE CLAUSULA 16ª DEL CONTRATO				= 10/100x MC				11,600.00	2,474.67



**ANEXO N° 01**  
**CALCULO DE HONORARIOS PROFESIONALES**

SUPERVISION DE OBRA : REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERU - VENTANILLA - CALLAO  
 SUPERVISION : CONSORCIO MI PERU  
 CONTRATO N° : CONTRA N° 084-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 FECHA DE INICIO DE LA OBRA : 21 DE FEBRERO DEL 2008  
 MONTO DEL CONTRATO S/. 116,000.00 abr-08  
 PLAZO 150 DIAS  
 FECHA DE INICIO DE LA SUPERVISION : 24 DE ABRIL DEL 2008  
 TERMINO DE PLAZO DE OBRA : 06 DE SETIEMBRE DEL 2008  
 MONTO DEL CNTRATO SIN IGV : 97,478.99 INDICE BASE 114.332922 nov-07

VALORIZACION			DIAS DEL SERVICIO	MONTO VAL.s/IGV	Ir	REAJUSTE	REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE	SUB TOTAL 1	AMORTIZACION DE	SUB TOTAL 2	DEDUCCIONES Y RETENCIONES		TOTAL NETO VALORIZADO
N°	MES	MES PAGO							DE ADELANTO		I.G.V.	I.E.S.	
<b>CONTRATO PRINCIPAL</b>													
01	abr-08	may-08	7	4,549.02	117.98	144.93		4,693.95	-	4,693.95	891.85		5,585.80
02	may-07	jun-08	31	20,145.66	118.88	801.80		20,947.46	-	20,947.46	3,980.02		24,927.47
03	jun-08	jul-08	30	19,495.80	119.54	888.54		20,384.34	-	20,384.34	3,873.02		24,257.36
04	jul-08	ago-08	31	20,145.66	120.25	1,042.53		21,188.19	-	21,188.19	4,025.76		25,213.95
05	ago-08	sep-08	31	20,145.66	120.93	1,162.71		21,308.37	-	21,308.37	4,048.59		25,356.96
06	sep-08	oct-08	6	3,899.16	121.67	250.33		4,149.49	-	4,149.49	788.40		4,937.89
<b>SUB TOTAL</b>			136			4,290.83	-	92,671.79	-	92,671.79	17,607.64	-	110,279.42
<b>AMPLIACION DE PLAZO N° 01</b>													
01	jul-07	oct-07	0	0.00		-		-	-	-	-	-	-
<b>SUB TOTAL</b>													
<b>ADELANTO EFECTIVO</b>													
<b>SUB TOTAL</b>													
<b>TOTAL</b>				88,380.95		4,290.83	-	92,671.79	-	92,671.79	17,607.64	-	110,279.42

