

## 1ra. ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA

Siendo las 10:00 Hrs. del día martes 12 de abril del 2005, se reunieron en la sede institucional de la Región Callao, Oficina de Consejeros, sito en Av. Elmer Faucett Cdra. 39 s/n Callao, los miembros de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de la Región Callao, bajo la Presidencia de la Sra. Juana Oliva Sernaque, con la asistencia de los Consejeros, Lic. Adm. Martha Bernuy Neira y Sra. Carmen Bringas de Zevallos Ortiz, acto seguido la Presidenta de la comisión dio inicio a la sesión:

### I.- DESPACHOS:

No existiendo despacho se procede a pasar a la sección de:

### II. INFORMES:

La presidenta de la Comisión, Sra. Consejera Juana Oliva Sernaque, pone en conocimiento la imposibilidad de la asistencia de la Señora Arquitecta Ruth Vásquez Reyes, la cual comunico por teléfono que no podía asistir a la reunión programada para el día de hoy a horas 10 a.m. por motivos ajenos a su voluntad, teniendo que asistir al Ministerio de Economía y Finanzas, asimismo manifestó que el Ing. Falcón tampoco podía asistir por tener una reunión de trabajo en el Ministerio de Vivienda y Construcción, no encontrándose en ese momento funcionario para poder delegar tal función. Por lo cual no se podrá realizar la visita que estaba programada por acuerdo en sesión ordinaria de la Comisión de infraestructura de Fecha 07 de abril de 2005, con el objeto de visitar algunas de las obras que se están ejecutando, por lo que se debe solicitar día y hora a fin de concretarse el acuerdo de la Comisión.

La Sra. Consejera Carmen Bringas de Zevallos Ortiz, sugirió que se envíe en el momento un Oficio al Presidente del Consejo Regional comunicándole que la Sra. Arq. Ruth Vásquez no se ha apersonado para efectuar la salida

### III. PEDIDOS:

La Consejera Carmen Bringas de Zevallos Ortiz solicita que:

- ✓ Se envíe en el momento un Oficio al Presidente del Consejo Regional comunicándole que la Sra. Arq. Ruth Vásquez no se ha apersonado para efectuar la salida programada.

La Consejera Martha Bernuy Neira solicita que:

- ✓ Se envíe un oficio a la Presidencia del Consejo Regional comunicando la inasistencia de la Gerente Regional de Infraestructura a efectos de realizar una visita a las obras que se encuentran en ejecución por parte del Gobierno Regional.
- ✓ Solicitó se comunique de este hecho al Señor Gerente General Regional, a fin de tomar las medidas correspondientes.

La Señora Presidenta solicita que:

- ✓ Se envíe un Oficio al Presidente del Consejo Regional solicitando que la Sra. Arq. Ruth Vásquez programe una salida para visitar algunas de las



obras que se están ejecutando.

#### IV. ORDEN DEL DIA

##### ACUERDOS:

Los miembros de la Comisión por unanimidad acuerdan:

- ✓ Remitir un documento al Presidente del Consejo Regional, haciendo de conocimiento del hecho suscitado, a fin de que ordene a la Gerente Regional de Infraestructura, programe día y hora para la visita de algunas obras que se estén ejecutando.  
La presidenta ordena que en el acto se redacte el Oficio, siendo redactado en el acto y suscrito por los miembros de la Comisión.



Sra. JUANA OLIVA SERNAQUE  
PRESIDENTA



*Martha Bernuy Neira*  
Lic. MARTHA BERNUY NEIRA  
SECRETARIA



*Carmen Bringas de Zevallos*  
CARMEN BRINGAS DE ZEVALLOS  
VOCAL



## VISITA A LAS OBRAS PROGRAMADAS POR LA COMISION DE INFRAESTRUCTURA

Siendo las once y cincuenta horas del día martes diecinueve de abril del año dos mil cinco, se reunió la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional del Callao, bajo la presidencia de la Sra. Consejera Lab. Juana Oliva Sernaque, con la asistencia de la Sra. Consejera Lic. Martha Bernuy Neira Secretaria, y Sra. Consejera Carmen Bringas de Zevallos Ortiz, Vocal, a fin de efectuar una visita programada ha algunas de las obras que se encuentran ejecutando, bajo la supervisión de la Gerencia Regional de Infraestructura. También estuvieron presentes en esta visita, la Sra. Arq. Ruth Vásquez Reyes, Gerente de Regional de Infraestructura, el Ing. Holder Contreras, el Ing. Antonio Delgado, Residente de la obra, el Ing. Arnaldo Crespo, Asistente de la obra, y el Sr. Luis Rodríguez, Topógrafo.

### OBRAS VISITADAS.-

#### 1.- Proyecto "El Mirador Nuevo Pachacutec",

Obra en ejecución 60%, convenio con BANMAT - M. VIVIENDA MODULOS DEL PROGRAMA TECHO PROPIO "MI VIVIENDA" PLATAFORMA DE LA 3ra. ETAPA.

Se pudo apreciar en el terreno el proceso del enripiado respectivo, cuyo afirmado procede de la cantera "Parque Porcino".



Se observó, igualmente, que todas las plataformas no están en el mismo nivel. Para el afirmado de éstas, previamente se efectúa un examen de suelo, con las pertinentes pruebas de salinidad.



La Sra. Arq. Vásquez comentó que falta concluir aún la 4ta. Y 5ta. Plataforma, y que el Gobierno Regional del Callao, apoya con brindar la maquinaria pesada, para lo concerniente al movimiento de tierras.

Se estima, agregó, que estas plataformas estarán terminadas en el mes de Junio del presente año.

Respecto a los módulos, informó la Sra. Arq. Vásquez, que tienen un área entre 60 a 70 metros cuadrados.

A continuación, el Ing. Crespo, asistente de la obra, mostró el plano correspondiente de la obra, informando que ésta se inició el año pasado, y que se han previsto afirmar nueve (9) plataformas.

Seguidamente, intervino el Ing. Delgado, residente de la obra, señalando que para iniciar los trabajos, el equipo de topografía traza los niveles señalizándolos, y que luego en el terreno cortado agregan veinticinco tancadas de agua y lo compactan con un rodillo de doce toneladas, lo cual deja al terreno expedito para recibir de material de cantera, y que actualmente están empleando de la cantera "cachito", para posteriormente emplear de la cantera "Leo", rellenando unos cincuenta centímetros de capa, para luego perfilar los taluds.

Cabe hacer notar que luego del agua que se le agrega, se procede al afirmado correspondiente, y en cada capa que se trabaja se hacen las respectivas pruebas de salinidad.

## 2.- "Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec"

### ASENTAMIENTO HUMANO "LOMAS DE PACHACUTEC"

La Sra. Arq. Ruth Vásquez, informó que continuando con la visita de algunas obras, podríamos apreciar el mejoramiento de Vías de Acceso a nivel de Lastrado en algunos Asentamientos Humanos, se puede observar el proyecto de enripiados de sus calles, a fin de mejorar las vías de acceso al mismo, y que el proyecto original ya ha sido lotizado, siendo la fuente de financiamiento la Renta de Aduana.

## 3.- Asentamiento Humano "keiko Sofía"

Mejoramiento de vías de acceso en el AA.HH. Keiko Sofía Fujimori II Etapa, fuente de financiamiento la Renta de Aduana, la Sra. Arq. Ruth Vásquez, informó que en este Asentamiento Humano los trabajos están concluidos, y próximamente se inaugurara la Obra, así mismo manifestó que en el momento se están construyendo muros de contención a fin de que no se precipiten las piedras y puedan colapsar las viviendas que se encuentran en la parte alta, una vez que se concluya con los muros se podrá inaugurar la obra.

## 4.- Asentamiento Humano "Villa Emilia"

Mejoramiento de Vías de Acceso en el Asentamiento Humano Villa Emilia, fuente de financiamiento la Renta de Aduana.


La Sra. Arq. Ruth Vásquez, informo que en este Asentamiento Humano los trabajos están concluidos, y próximamente se inaugurara la Obra, en esos momentos se acercó a la Comisión un grupo de moradores encontrándose entre ellos, la Secretaria, y la Sub Secretaria General, solicitando se les informe sobre la fecha de inauguración de la obra, al respecto la arquitecta les manifestó que en el transcurso de la semana se les comunicaría a fin de que hagan de conocimiento de todos los moradores y puedan participar de este acto.

Luego de concluida la visita, la Comisión de Infraestructura estuvo de regreso a la sede del Gobierno Regional del Callao, siendo las 14.00horas.



Sra. JUANA OLIVA SERNAQUE  
PRESIDENTA



  
Lic. MARTHA BERNUY NEIRA  
SECRETARIA



  
Lic. CARMEN BRINGAS DE ZEVALLOS ORTIZ  
VOCAL

