

AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION

31-Oct-08

ITEM	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SITUACION	OBRAS FINANCIADAS POR MINISTERIO EDUCACION	FINANCIAMIENTO CAFED	PIM 25SET08	AVANCE FISICO AL 31 OCT 08	AVANCE FINANCIERO AL 31 OCT 08
				MONTO S/.	MONTO S/.	MONTO S/.	%	MONTO S/.
I. OFICINA DE CONSTRUCCION								
SECTOR EDUCACION								
1	1813	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 5099 RICARDO PALMA - CALLAO	OBRA EJECUTADA Y LIQUIDADADA			1,747,251.00	100.00%	1,747,260.68
2	3548	SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL C.N. N° 6124 EN EL AA.HH.HIROSHIMA-VENTANILLA-CALLAO	OBRA EJECUTADA			1,619,553.00	100.00%	1,636,222.43
3	11362	CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 122- PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	OBRA EJECUTADA Y LIQUIDADADA			931,345.00	100.00%	981,814.54
4	11827	CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5120 - AA.HH. 12 DE OCTUBRE - VENTANILLA	OBRA EN EJECUCION. TERMINO 15 DIC 08			1,431,599.00	89.00%	1,147,526.18
5		PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO - I ETAPA SALDO DE OBRA	OBRA EJECUTADA			323,912.00	100.00%	323,911.06
6		CONSTRUCCION DE LA I. E. I. N° 123 - VIRGEN DE LA ASUNCION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	OBRA EN 2DA CONVOCATORIA.			738,032.00	ESTUDIO 100% OBRA 0%	6,250.00
7		CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA	OBRA EN 2DA CONVOCATORIA.	7,565,974.00	305,926.00	70,542.00	ESTUDIO 100% OBRA 0%	61,136.06
8		CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5141 DIVINO MAESTRO-VENTANILLA-CALLAO	OBRA ADJUDICADA EN FIRMA DE CONTRATO	2,375,457.00	89,909.00	20,707.00	ESTUDIO 100% OBRA 0%	13,311.45
9		REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5096 - AA.HH. HIJOS DE VENTANILLA - CALLAO	OBRA POR CONVOCAR. EN LA DGPM (MINEDUC)	621,260.00	339,820.00	1,102.00	ESTUDIO 100% OBRA 0%	1,101.93
10		CONSTRUCCION Y AMPLIACION INSTITUCION EDUCATIVA N° 128- HEROES DEL CENEPA- VENTANILLA	OBRA POR INICIAR; EN REUBICACION COLEGIO EXIST	1,536,454.00	70,066.00	903,560.29	ESTUDIO 100% OBRA 0%	903,757.66
11		SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ANEXO N° 132, VENTANILLA - CALLAO	OBRA POR INICIAR; EN REUBICACION COLEGIO EXIST	1,147,082.00	57,067.00	673,291.95	ESTUDIO 100% OBRA 0%	673,291.95
12		CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 120 LAS CASUARINAS- PACHACUTEC- VENTANILLA -CALLAO	OBRA ADJUDICADA EN FIRMA DE CONTRATO	1,249,529.00	74,452.00		ESTUDIO 100% OBRA 0%	
13		SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC	ESTUDIO EN EJECUCION			62,760.80	ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	0.00
14		CONSTRUCCION DE LA I.E.I. N° 127 - DEFENSORES DE LA PATRIA- Ventanilla-Callao	OBRA EJECUTADA. MONTO POR LIQUIDACION EN TRAMITE			14,368.00	100.00%	0.00
15		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 125 DIVINO NIÑO JESUS - Ventanilla - Callao	OBRA CON RESOLUCION CONTRATO. MONTO POR LIQUIDACION SUPERVISION FISCAL			198.00	14%. OBRA RESUELTA	198.00
16		Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta - Callao	OBRA EJECUTADA. MONTO POR LIQUIDACION EJECUTADA			335.00	100.00%	335.00
17		Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta - Callao	OBRA EJECUTADA. MONTO POR LIQUIDACION EN TRAMITE			184.00	100.00%	0.00
INCLUI ON ESTUDI O		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEC, VENTANILLA - CALLAO	ESTUDIO EN EJECUCION			46,670.93	ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	
INCLUI ON ESTUDI O		CONSTRUCCION IE N° 5129 PACHACUTEC- VENTANILLA	ESTUDIO EN EJECUCION		63,224.70		ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	
INCLUI ON ESTUDI O		REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5130-1 AA.HH. LOS LICENCIADOS - VENTANILLA - CALLAO	ESTUDIO EN EJECUCION			56,239.40	ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	
INCLUI ON ESTUDI O		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO, VENTANILLA - CALLAO	ESTUDIO EN EJECUCION			58,512.30	ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	



AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION

31-Oct-08

ITEM	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SITUACION	OBRAS FINANCIADAS POR MINISTERIO EDUCACION	FINANCIAMIENTO CAFED	PIM 255ET08	AVANCE FISICO AL 31 OCT 08	AVANCE FINANCIERO AL 31 OCT 08
				MONTO S/.	MONTO S/.	MONTO S/.	%	MONTO S/.
INCLUSION ESTUDIO		CONSTRUCCION I.E. ESPECIAL HELLEN KELLER- VENTANILLA	ESTUDIO EN EJECUCION			61,457.55	ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	
INCLUSION ESTUDIO		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 - AA.HH. LAS LOMAS DE VENTANILLA	ESTUDIO EN EJECUCION			50,422.68	ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	
INCLUSION ESTUDIO		CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5138 DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO	ESTUDIO EN EJECUCION			66,340.12	ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	
INCLUSION ESTUDIO		REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 074 LOS PROCERES, VENTANILLA - CALLAO	ESTUDIO EN EJECUCION			21,919.80	ESTUDIO 10%	
INCLUSION ESTUDIO		SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY - AAHH. DANIEL ALCIDES CARRION - CALLAO	ESTUDIO EN EJECUCION			68,225.08	ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	
INCLUSION ESTUDIO		ESTUDIO DEFINITIVO: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 121- ANGELITOS DE PACHACUTEC- VENTANILLA- CALLAO	ESTUDIO POR ADJUDICAR			52,033.94	ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	
INCLUSION ESTUDIO		ESTUDIO DEFINITIVO: CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5125 AAHH LAS CASUARINAS- VENTANILLA -CALLAO	ESTUDIO POR ADJUDICAR			65,507.12	ESTUDIO 10% (anteproy. Aprobado DREC)	
INCLUSION ESTUDIO		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5119 - SECUNDARIA, VENTANILLA - CALLAO	ESTUDIO EN EJECUCION			20,000.00	ESTUDIO 10%	
SECTOR SALUD								
18		RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	OBRA EJECUTADA			570,021.00	100.00%	570,020.55
19		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	OBRA EJECUTADA			549,826.00	100.00%	549,824.47
20		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD POLIGONO IV	OBRA EJECUTADA			4,180.00	100.00%	4,179.36
21		REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERU-VENTANILLA	OBRA EJECUTADA			1,989,111.00	100.00%	1,913,527.94
22		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	OBRA EJECUTADA			1,781,290.00	100.00%	1,712,731.52
23		AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO-CALLAO	OBRA EN EJECUCION. TERMINO DIC08			1,377,580.00	74.00%	1,100,527.47
24		REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO - CALLAO	OBRA EN EJECUCION. TERMINO FEB09			1,038,700.00	59.00%	840,198.86
25		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I EL ALAMO - CALLAO	OBRA EN EJECUCION. TERMINO DIC 08			1,045,912.00	54.50%	792,905.68
26		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - CALLAO	OBRA EN EJECUCION. TERMINO MAR 09			3,346,864.00	77.00%	2,370,832.41
27		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I - VENTANILLA BAJA CALLAO	OBRA POR INICIAR.			1,262,331.00	0.00%	249,005.46
28		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	ESTUDIO TERMINADO DESPRIORIZADO			34,175.00	ESTUDIO 100%	12,311.00
29		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA- VENTANILLA	ESTUDIO POR TERMINAR. VA A REVALIDACION VIABILIDAD			40,800.00	ESTUDIO 95%	0.00
30		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION	ESTUDIO POR TERMINAR. VA A REVALIDACION PERFIL			20,601.00	ESTUDIO 100%	12,361.00
SECTOR SANEAMIENTO								
31		CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU - CALLAO	OBRA EN EJECUCION			3,013,673.00	14.00%	1,700,369.31
32		CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AAHH ALEXANDER KOURI BUMACHAR	OBRA EN EJECUCION			1,684,219.00	12.00%	971,786.90



AVANCE DEL PROGRAMA DE INVERSIONES - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA- OFICINA DE CONSTRUCCION

31-Oct-08

ITEM	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	SITUACION	OBRAS FINANCIADAS POR MINISTERIO EDUCACION	FINANCIAMIENTO CAFED	PIM 255ET08	AVANCE FISICO AL 31 OCT 08	AVANCE FINANCIERO AL 31 OCT 08
				MONTO S/.	MONTO S/.	MONTO S/.	%	MONTO S/.
SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD CIUDADANA								
33		CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES - A.H. VILLA LOS REYES - VENTANILLA - CALLAO	OBRA EN EJECUCION. TERMINO MAR 09			2,555,210.00	OBRA: 21%	1,597,533.64
34		PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR - BELLAVISTA - CALLAO	OBRA EJECUTADA. EQUIPAMIENTO EN EJEC.			925,524.00	OBRA 100%; EQUIP:74.9%	777,218.85
35		Mejoramiento de los Servicios de Justicia en la Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao				10,000.00	0.00%	0.00
SECTOR VIAL								
36		Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Lastrado Zona Media Proy. Piloto Nuevo Pachacutec (Sector D3, D2, D1)	OBRA EN EJECUCION			550,939.00	90.00%	210,774.45
37		MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AAHH SAN JUAN BOSCO Y ANEXO SAN JUAN BOSCO - CALLAO	OBRA EJECUTADA			716,430.00	100.00%	702,528.60
38		CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO	OBRA EJECUTADA			132,865.00	100.00%	132,865.00
39		CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ORGANIZACION VECINAL JUAN PABLO II - CALLAO	OBRA EJECUTADA			6,619.00	100.00%	6,618.09
GESTION								
40		Proyecto de Renovación Urbana del Centro Histórico del Callao	TERMINOS REFERENCIA FN			174,454.00		
41		Construcción de Espacios de Recreación	PERFIL EN REVISION			9,534.00		
INCLUSION		Estudios de Preinversión (Prefactibilidad y Factibilidad) Parque Ecológico: Complejo Cultural Regional	PERFIL EN EJECUCION			404,000.00		
42		Implementación Urbana del Gran Malecón Callao - Chucuito La Punta				5,000.00		
43		Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores	EN ELABORACION			601,121.00	90.00%	601,121.00
44		Liquidación de Supervisiones de obras	EN ELABORACION			93,847.00	90.00%	93,847.00
TOTAL (I) OFICINA DE CONSTRUCCION S/.				14,495,756	1,000,465	33,051,096	74%	24,419,206

