

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL MES DE DICIEMBRE  
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada	
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %						
<b>EDUCACION</b>							<b>82,904,529</b>	<b>21,766,787</b>	<b>15,690,997.00</b>	<b>72.1</b>	<b>49,369,294.94</b>	<b>59.5</b>				
1.	(*)	2979	038924	Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra	2008	GRC-GRI	Ventanilla	8,021,028	1,732,767	1,630,473.00	94.1	8,229,108.80	102.6	83.0	Obra en ejecución. Se resuelve Laudo Derecho 30/09/2010, otorgo al contratista 304 días calendario, sin reconocimiento de Gastos Generales. Se encuentra en ritmo lento.	1,745
2.		3162	018594	Construcción de la I.E. Nivel Primaria y Secundaria N° 5123 Francisco Bolognesi AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,130,210	708,358	708,357.00	100.0	3,791,335.65	178.0	100.0	Obra concluida y recepcionada, para inauguración	553
3.		10227	018518	Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,681,392	60,530	57,034.00	94.2	2,553,852.61	95.2	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	116
4.		10282	018463	Construcción I.E.I. N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	2006	GRC-GRI	Ventanilla	953,352	23,321	23,321.00	100.0	1,679,551.50	176.2	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	259
5.		10310	094585	Construcción de la Infraestructura en la Institución Educativa Inicial N° 129 Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	772,778	338,757	-	-	-	-	-	Elaboración de expediente técnico suspendido por problema de linderos.	63
6.		10313	018485	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,718,189	299,816	299,816.00	100.0	1,689,344.31	98.3	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	111
7.		10412	018519	Ampliación de la IEI. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	446,913	444,238	440,708.00	99.2	440,708.00	98.6	100.0	Obra concluida. Proceso de recepción paralizado por falta de instalación de medidor por parte de SEDAPAL	74
8.		10417	018461	Construcción y Ampliación de la I.E.I. N° 120 - Las Casuarinas - Pachacutec	2008	GRC-GRI	Ventanilla	1,388,863	20,089	20,089.00	100.0	1,331,661.39	95.9	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	262
9.		10280	018595	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús, Ventanilla, Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,810,229	1,581,265	391,322.00	24.7	1,407,758.39	77.8	17.0	Adicional N° 04 Reinicio de Obra 22/10/2010, solo se remite estado de la valorización	207
10.		19407	021597	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 AA.HH. Hijos de Ventanilla	2006	GRC-GRI	Ventanilla	1,275,850	43,911	43,910.00	100.0	1,225,148.57	96.0	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	248
11.	(*)	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,136,506	1,332,884	1,120,042.00	84.0	1,164,094.17	102.4	100.0	Obra terminada con acta de recepción de obra, por inagurar, en proceso de liquidación.	1,614
12.	(*)	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,803,565	3,826,820	3,737,500.00	97.7	3,795,458.46	99.8	100.0	Obra terminada en proceso de recepción. Liquidación de obra aprobada para notificación al Contratista.	365
13.		21872	086863	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,261,037	9,526	-	-	76,416.50	2.3	-	Expediente concluido y aprobado remitido a ONIFE para trámite de financiamiento.	256
14.		22277	026566	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	2,028,374	2,318,917	1,574,593.00	67.9	1,630,831.46	80.4	75.0	Obra en ejecución.	333
15.		22251	026590	Sustitucion y Mejoramiento de la Institucion Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Bañeario, Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429	64,030	18,978.00	29.6	18,978.00	1.6	-	Estudio en elaboración.	2,100
16.	(*)	22490	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	2,318,360	448,897	440,273.00	98.1	2,221,855.60	95.8	100.0	Obra ejecutada en proceso de recepción. (En convenio con MINEDU)	115
17.		22930	027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	2008	GRC-GRI	Ventanilla	4,920,399	15,468	657.00	4.2	79,205.00	1.6		Expediente concluido se han actualizado costos.	1,620
18.		22761	026598	Construcción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,192,306	42,471	42,471.00	100.0	53,271.00	1.7		Con expediente concluido. Remitido al minedu para financiamiento, se ejecuto el plataforma e instalaciones de aulas prefabricadas (proporcionadas por el OINFE)	4,000
19.		23157	027507	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	2008	GRC-GRI	Ventanilla	1,417,439	218,855	218,119.00	99.7	1,409,233.56	99.4	100.0	Obra concluida y recepcionada	209
20.		23291	027548	Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 132 Ventanilla, Callao	2008	GRC-GRI	Ventanilla	1,306,631	206,608	206,608.00	100.0	1,285,246.95	98.4	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.	76
21.		23235	026579	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	3,336,923	11,890	-	-	55,681.00	1.7	-	Se culmino estudio definitivo. Se tramita nueva evaluación para viabilidad.	928
22.		23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	558,026	562,512	550,360.00	97.8	563,862.58	101.0	100.0	Obra terminada, recepcionada y en proceso de liquidación, por inauguración	219
23.		23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,739,455	1,669,076	10,627.00	0.6	77,684.00	4.5	-	Convocatoria de obra desierto. Obras para 3ra. Convocatoria	18

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL MES DE DICIEMBRE**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNDP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
24.	(*) 23960	026576	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	2008	GRC-GRI	Ventanilla	3,637,059	773,861	772,908.00	99.9	3,583,967.72	98.5	100.0	Obra ejecutada en proceso de recepción.	646
25.	24196	026583	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,548,597	2,533,739	1,792,299.00	70.7	1,829,219.00	71.8	44.0	Obra en ejecución. Iniciada el 01/09/2010. Tiene mayor avance al programado.	260
26.	24748	026997	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Bañero - Pachacutec	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,662,685	37,645	16,110.00	42.8	37,220.00	1.4	-	Expediente en elaboración.	350
27.	(*) 24899	026577	Construcción de la I.E. Helen Keller - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,976,349	935,724	917,302.00	98.0	2,917,084.00	98.0	85.0	saldo de obra . Hasta la fecha se ha concluido hasta la fecha la totalidad de todas las partidas estando partidas de instalaciones eléctricas.	20
28.	24902	026591	Construcción de la Institucion Educativa Inicial N° 129 - Anexo San Carlos - Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	815,000	43,263	12,823.00	29.6	12,823.00	1.6	-	Expediente tecnico en elaboración.	75
29.	80325	063686	Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao - Educ Callao	2008	GRC-OTIC	Multidistrital	5,975,791	1,148,004	416,762.00	36.3	5,903,497.02	98.8	100.0	Obra ejecutada. Proyecto en ejecución. Registró un avance de 83% al mes de Julio 2010. se informa ampliación de plazo mediante Informe N° 416-2010-GRC/GGR/OTIC	97,264
30.	119001	115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	9,178,369	311,648	225,638.00	72.4	225,638.00	2.5	-	Expediente en elaboración. La obra será ejecutada por la OINFE del MINEDU.	1,763
31.	132259	108618	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	3,691,425	1,897	1,897.00	100.0	79,558.70	2.2	-	1era. Convocatoria para obra desierta. Expediente observado por OINFES. Perfil anterior registrado con código SNIP 17661	521
<b>SALUD</b>							<b>73,656,189.00</b>	<b>20,186,686.00</b>	<b>13,466,766.00</b>	<b>66.7</b>	<b>52,293,316.72</b>	<b>71.0</b>			
32.	3516	022887	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao	2006	GRC-GRI	Bellavista	3,976,576	91,608	91,607.00	100.0	4,406,483.51	110.8	100.0	Obra Concluida y recepcionada.	317,592
33.	10306	022888	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao	2007	GRC-GRI	Bellavista	1,704,363	315,426	315,043.00	99.9	1,734,621.00	101.8	100.0	Liquidación de Obra terminada y en Proceso de liquidación.	30,711
34.	10431	017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	2,732,039	1,361,944	1,348,378.00	99.0	2,629,816.00	96.3	100.0	Obra concluida y liquidada. En proceso de recepción.	13,038
35.	14532	026682	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	1,565,593	924,719	77,050.00	8.3	1,011,013.06	64.6	5.0	Saldo de obra convocada el 20 de agosto. Inicio de Obra el 21/09.	3,486
36.	25553	028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	Transferido	HSJ	C. La Legua	4,505,559	2,653,022	805,448.00	30.4	4,111,551.00	91.3	100.0	Obra concluida.	53,222
37.	30796	046598	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José	Transferido	HSJ	C. La Legua	2,521,563	1,750,999	1,171,712.00	66.9	2,234,782.00	88.6	60.0	Obra en ejecución.	129,253
38.	48749	094686	Equipamiento del Area Funcional de Atenciones de Emergencia del Centro de salud Bellavista Perú Corea de la Microred Bellavista, Red BEPECA, DISA I - Callao	Transferido	GRC-GRI	Bellavista	46,805	-	-	-	-	-	-	Proyecto ejecutado por la Cooperación Coreana. Según Ficha SNIP se encuentra desactivado.	-
39.	54693	086371	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Boterín de la Microred Santa Fe, Red Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,777	4,141	86.7	42,310.00	96.5	89.0	Proyecto en ejecución.	2,584
40.	54706	086354	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud 200 Millas de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,354	5,808	4,783	82.4	42,329.00	97.6	87.0	Proyecto en ejecución.	2,346
41.	54748	086372	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Callao de la Microred Santa Fe, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	42,942	5,098	4,533	88.9	41,477.00	96.6	88.0	Proyecto en ejecución.	5,429
42.	54793	086357	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Ramón Castilla de la Microred Gambetta Alta, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,769	4,019	84.3	42,196.00	96.2	89.0	Proyecto en ejecución.	2,278
43.	54803	086370	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Bocanegra de la Microred Sesquicentenario, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,297	3,858	89.8	42,507.00	96.9	90.0	Proyecto en ejecución.	3,873
44.	54838	086358	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Previ de la Microred Sesquicentenario, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	42,450	2,306	1,972	85.5	41,216.00	97.1	95.0	Proyecto en ejecución.	2,890
45.	54841	086369	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud El Ayllu de la Microred Acapulco, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,042	3,532	87.4	42,436.00	96.8	91.0	Proyecto en ejecución.	717

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL MES DE DICIEMBRE**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
46.	54856	086368	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Faucett de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,152	3,654	88.0	42,448.00	96.8	91.0	Proyecto en ejecución.	3,847
47.	54876	086359	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Playa Rimac de la Microred Aeropuerto, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,645	3,757	80.9	42,058.00	95.9	89.0	Proyecto en ejecución.	1,372
48.	54902	086360	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Palmeras de Oquendo de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	3,028	2,613	86.3	42,531.00	97.0	93.0	Proyecto en ejecución.	2,352
49.	54917	086356	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Ventanilla Este de la Microred Márquez, Red Ventanilla, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Ventanilla	43,846	4,769	4,141	86.8	42,318.00	96.5	89.0	Proyecto en ejecución.	1,444
50.	54920	086355	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Villa Señor de los Milagros de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	C. La Legua	43,524	5,997	4,783	79.8	41,410.00	95.1	87.0	Proyecto en ejecución.	3,140
51.	54950	086367	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Gambetta Baja de la Microred Gambetta Alta, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	3,182	2,763	86.8	42,527.00	97.0	93.0	Proyecto en ejecución.	1,301
52.	54959	086363	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud La Punta de la Microred Bonilla, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	La Punta	43,846	3,028	2,783	91.9	42,701.00	97.4	93.0	Proyecto en ejecución.	2,210
53.	54966	086362	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Luis Felipe de las Casas de la Microred Luis Felipe de las Casas, Red Ventanilla, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Ventanilla	43,846	3,028	2,695	89.0	42,613.00	97.2	93.0	Proyecto en ejecución.	1,121
54.	54972	086361	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Miguel Grau de la Microred José Olaya, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	3,028	2,695	89.0	42,613.00	97.2	93.0	Proyecto en ejecución.	882
55.	55086	086364	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Juan Pablo II de la Microred Acapulco, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,290	3,858	89.9	42,514.00	97.0	90.0	Proyecto en ejecución.	1,509
56.	55089	086365	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Olaya de la Microred José Olaya, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	3,765	3,316	88.1	42,497.00	96.9	91.0	Proyecto en ejecución.	2,518
57.	55140	086366	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Hijos del Almirante Grau de la Microred Angamos, Red Ventanilla, Disa I Callao	2009	DIRESA	Ventanilla	50,314	5,695	4,655	81.7	48,374.00	96.1	89.0	Proyecto en ejecución.	3,073
58.	55152	086373	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Aeropuerto de la Microred Aeropuerto, Red Bepeca, Disa I Callao	2008	DIRESA	Callao	43,623	5,481	4,783	87.3	42,025.00	96.3	98.0	En ejecución	1,538
59.	77371	077919	Adecuación de la Farmacia Central del Hospital Daniel Alcides Carrión - Callao	2009	HNDAC	Bellavista	282,371	262,371	262,371.00	100.0	282,371.00	100.0	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación	251,938
60.	80730	064565	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	2008	GRC-OTIC	Callao	5,452,572	551,702	551,702.00	100.0	4,727,055.15	86.7	100.0	Proyecto Concluido. Informado mediante el Informe N° 288-2010-GRC/GGR/OTIC, en proceso de liquidación	855,465
61.	84305	078624	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Daniel A. Carrión	2009	GRC-GRI	Bellavista	989,209	4,232	4,232.00	100.0	21,159.00	2.1	-	Expediente aprobado. Se retro la Viabilidad del Perfil mediante el Of. N° 077-2010-GRC/GGR-ORPI, el 14/10/2010	14,060
62.	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	2009	GRC-GRDS	Ventanilla	12,508,880	3,209,364	1,071,424.00	33.4	10,269,424.00	82.1	-	Pendiente instalación de módulos.	315,729
63. (**)	111255	092522	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Microred Acapulco de la Red Bonilla-DISA I-Región Callao	2010	GRC-GRI	Callao	5,157,235	2,209,847	2,081,637.00	94.2	4,844,623.00	93.9	100.0	Obra terminada. Se realizo recepción de Obra el 27/09/2010 (se encontro filtraciones de agua)	21,019
64.	111276	109094	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Márquez de la Microred Márquez de la Red Ventanilla - Disa I - Región Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	5,250,856	10,000	3,000.00	30.0	3,000.00	0.1	-	Expediente técnico en elaboración por administración directa.	10,949
65.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta	2009	GRC-GRI	Bellavista	4,220,381	118,963	67,860.00	57.0	67,860.00	1.6	-	Expediente técnico en elaboración.	11,740
66. (**)	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	2010	GRC-GRI	Bellavista	5,699,492	2,427,021	1,676,331.00	69.1	4,948,803.00	86.8	86.0	Obra en ejecución en proceso de intervención.	1,876,335
67. (**)	118049	092523	Implementación del Servicio de Cirugía y Medicina de Día del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	2010	GRC-GRI	Bellavista	4,752,042	1,099,077	1,024,181.00	93.2	4,506,403.00	94.8	100.0	Obra concluida y liquidada.	10,886
68. (**)	118976	092524	Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	2010	GRC-GRI	Bellavista	5,319,578	3,500	3,500.00	100.0	3,500.00	0.1	-	PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N° 074-2010-GRC/GGR-ORPI de fecha: 21/09/2010	47,529

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL MES DE DICIEMBRE  
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
69. (**)	119247	092525	Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	2010	GRC-GRI	Bellavista	4,547,233	1,564,413	1,401,393.00	89.6	4,203,189.00	92.4	100.0	Obra concluida y liquidada.	19,575
70.	143510	113195	Mejora de la Calidad de la Observación de Signos Vitales del Paciente Crítico intermedio del Servicio de emergencia del HDAC	Transferido	HNDAC	Bellavista	241,705	241,705	218,700.00	90.5	218,700.00	90.5	100.0	Obra en Ejecución, de Acuerdo con Coordinaciones con el personal del HNDAC se encuentra para entrega de equipos.	1,117
71.	143292	113196	Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos de Patologías Ginecológicas del HDAC	Transferido	HNDAC	Bellavista	293,510	293,011	268,000.00	91.5	268,000.00	91.3	100.0	Obra en Ejecución, de Acuerdo con Coordinaciones con el personal del HNDAC se encuentra para entrega de equipos.	136,631
72.	143290	113197	Mejora Resolutiva en Extracción de Tejidos del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del HDAN	Transferido	HNDAC	Bellavista	212,414	212,414	209,800.00	98.8	209,800.00	98.8	100.0	Obra en Ejecución, de Acuerdo con Coordinaciones con el personal del HNDAC se encuentra para entrega de equipos.	25,173
73.	142793	113198	Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico Urológico del Servicio de Urología del HDAC	Transferido	HNDAC	Bellavista	245,912	245,912	201,500.00	81.9	201,500.00	81.9	100.0	Obra en Ejecución, de Acuerdo con Coordinaciones con el personal del HNDAC se encuentra para entrega de equipos.	55,853
74.	142535	113199	Mejora Resolutiva de Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Otorrinolaringología del HDAC	Transferido	HNDAC	Bellavista	273,370	273,371	263,663.00	96.4	263,663.00	96.4	100.0	Obra en Ejecución, de Acuerdo con Coordinaciones con el personal del HNDAC se encuentra para entrega de equipos.	6,872
75.	142507	113200	Mejora Resolutiva de Cirugía Artroscopicas del Servicio de Ortopedia y Traumatología del HDAC.	Transferido	HNDAC	Bellavista	276,880	276,880	274,900.00	99.3	274,900.00	99.3	-		43,843
<b>SANEAMIENTO</b>							<b>4,812,598</b>	<b>53,077</b>	<b>53,077.00</b>	<b>100.0</b>	<b>4,896,701.47</b>	<b>101.7</b>			
76.	25635	033983	Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alexander Kouri Bumachar	2008	GRC-GRI	Ventanilla	1,684,219	4,651	4,651.00	100.0	1,856,885.69	110.3	100.0	Obra concluida.	576
77.	37209	040029	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	3,128,379	48,426	48,426.00	100.0	3,039,815.78	97.2	96.0	Obra recepcionada conjuntamente con SEDAPAL. En proceso de liquidación	2,408
<b>MEDIO AMBIENTE</b>							<b>13,329,874</b>	<b>2,629,607</b>	<b>223,662.00</b>	<b>8.5</b>	<b>1,673,890.41</b>	<b>12.6</b>			
78.	58889	052393	Mejoramiento Ambiental en el AA.HH. Ciudadela La Chacala IV Sector y Urb. Santa Marina Norte	2009	GRC-GRNMA	Callao	3,013,872	169,380	18,000.00	10.6	81,000.00	-	-	Expediente terminado. Remitido a la GRI para su evaluación.	8,630
79.	93155	086041	Arborización para el mejoramiento ambiental de la zonas urbano marginales de los distritos del Callao y Ventanilla	Transferido	GRC-GRNMA	Multidistrital	289,990	13,095	13,000.00	99.3	282,634.00	97.5	99.3	Obra en ejecución. Sin remitir información	5,500
80.	13840	022838	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	Transferido	GRC-GRNMA	Ventanilla	1,059,916	290,409	60,554.00	20.9	1,178,148.41	111.2	81.0	Obra en ejecución	13,585
81.	101088	106123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Solidos Inorganicos en Instituciones Educativas Publicas del Nivel Primario en la Region Callao	2010	GRC-GRNMA	Multidistrital	1,879,492	1,983,005	119,119.00	6.0	119,119.00	-	-	Expediente en formulación 100%. En formato F-15 registrado. En trámite aprobación de Valor Referencial de Línea de Base, Asistencia técnica, Capacitación	66,101
82.	62535	057043	Construccion del Parque en el AA.HH. Villa Pilsen - distrito Callao - Provincia Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Callao	187,018	2,800	2,800.00	100.0	2,800.00	1.5	-	Obra en ejecución Programa Construyendo Perú	506
83.	30835	033422	Construccion de los Parques N° 1, N° 3 y N° 4 - Urb. El Condor	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Ventanilla	836,077	2,800	2,800.00	100.0	2,800.00	0.3	-	Obra en ejecución Programa Construyendo Perú	3,887
84.	16218	019680	Rehabilitación de Parque n° 2 en la Urb. Sesquicentenario	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Callao	98,533	1,400	1,400.00	100.0	1,400.00	1.4	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)	232
85.	21247	027699	Mejoramiento de la Orientación Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada	Tranf. MINCETUR	GRC-GRDE	Callao	5,963,518	51,000	-	-	-	-	-	sin información	420,139
86.	82279	062299	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	2008	GRC-GRDE	Callao	282,405	5,989	5,989.00	100.0	5,989.00	-	-	sin información	2,600
87.	100480	112998	Implementación de una Red de Monitoreo de Calidad de Aire para la Provincia Constitucional del Callao	2011	GRC-GRNMA	Multidistrital	2,732,925	109,729	-	-	-	-	-		482,451
<b>TRANSPORTE</b>							<b>564,315,399</b>	<b>99,782,003</b>	<b>92,546,983</b>	<b>92.7</b>	<b>104,204,539.58</b>	<b>18.5</b>			
88.	2361	019117	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	2,083,126	2,044,544	1,437,326.00	70.3	1,457,045.00	69.9	-	Obra en Ejecución, se ha solicitado adelanto directo, se realizo entrega de terreno.	3,716
89.	17680	021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Callao	1,968,857	26,250	26,250.00	100.0	26,250.00	-	-	Expediente Técnico en elaboración (85%)	7,600

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL MES DE DICIEMBRE  
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
90.	20288	023152	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 1 del distrito de Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,998,566	1,395,495	-	-	-	-	-	Levantamiento de observaciones de ORPI. Se efectua mediante Oficio al MEF EL RETIRO DE VIABILIDAD.	3,263
91.	20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,675,853	1,200	1,200.00	100.0	58,339.58	1.6	-	Expediente aprobado. Devuelto al MVCS con observaciones subsanadas (Of. 43-2010-GRC-GRI).	6,276
92.	21359	023155	Construcción de Pistas y Veredas en las Urbs. Los Nogales y Praderas del Sol III Etapa - Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Callao	558,828	402,113	399,715.00	99.4	507,021.00	90.7	100.0	Obra concluida en liquidación.	486
93.	3865	026853	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masias - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	3,958,241	3,963	3,963.00	100.0	3,288,151.00	83.1	100.0	Obra concluida en liquidación de Espediente Tecnico y Obra.	8,382
94. (**)	28398	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912	-	-	-	976.00	0.0	-	Expediente Técnico con observaciones levantadas remitido al MVCS	1,633
95.	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	2009	GRC-GRI	Multidistrital	513,979,904	81,386,577	78,796,204.00	96.8	78,796,204.00	15.3	-	Contrato firmado el 20 de agosto. Adelanto directo girado. Supervisión en proceso por UNOPS	2,008,180
96.	63935	045728	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Sarita Colonia	2008	GRC-GRI	Callao	9,727,121	982,731	982,731.00	100.0	8,935,704.00	91.9	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación	9,619
97. (**)	83093	092291	Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Barrio Frigorífico - Callao	2009	GRC-GRI	Callao	1,741,642	1,760,030	1,760,027.00	100.0	1,760,027.00	101.1	100.0	Obra concluida en liquidación.	600
98. (**)	83151	089796	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Hijos de Villa los Reyes - Ventanilla	2009	GRC-GRI	Ventanilla	3,833,872	12,967	-	-	106,283.00	2.8	-	Expediente devuelto a GRI solicitando información adicional para emitir opinión por parte de la ORPI.	1,668
99. (**)	86024	092782	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Alfredo Villa Calderón - Callao	2009	GRC-GRI	Callao	2,192,073	2,155,813	2,147,229.00	99.6	2,147,229.00	98.0	100.0	Obra recepcionada, en liquidación.	1,190
100.	97241	092844	Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Zona Sur del Callao-Provincia de Callao	De la MPC	GRC-OPE	Callao	5,940,310	298,879	283,935.00	95.0	283,935.00	4.8	-	Registrado con Formato F-15 el 09/03/2010 con un monto de 5,940,309.99	74,448
101.	111451	092292	Ampliación de la Vía Lateral Izquierda de la Av. Elmer Faucett en la Intersección con la Av. Canta Callao - Callao	2010	GRC-GRI	Callao	1,406,352	1,187,927	1,185,675.00	99.8	1,314,647.00	93.5	100.0	Obra concluida en liquidación.	5,000
102. (***)	115775	103455	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista, Zona 5, Jr. Heros, Jr. Piérola, Prolongación Zaramilla, Jr. Alfonso Ugarte, Jr. Miguel Grau, Calle Fanning y Pasaje Ferrando de Aragón, Distrito de Bellavista - Callao	Transferido	GRC-GRI	Bellavista	1,865,637	1,855,563	1,854,817.00	100.0	1,854,817.00	99.4	100.0	Obra concluida y recepcionada. Se tramita Resolución de Liquidación de Obra.	11,623
103. (***)	116478	103456	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista, Zona 6, Jr. Pizarro, Jr. Pacífico, Cl. Palacios, Jr. Victor Fajardo, Jr. Bolognesi y Av. Buenos Aires, Distrito de Bellavista - Callao	Transferido	GRC-GRI	Bellavista	2,443,275	2,186,220	2,168,836.00	99.2	2,168,836.00	88.8	100.0	Obra concluida y recepcionada. Se tramita Resolución de Liquidación de Obra.	2,872
104. (***)	116480	103457	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista, Zona 7, Jr. Miguel Grau, Cl. Arica, Cl. Tarapacá y prolongación Buenos Aires, Distrito de Bellavista - Callao	Transferido	GRC-GRI	Bellavista	1,674,171	1,513,617	1,494,575.00	98.7	1,494,575.00	89.3	100.0	Obra concluida y recepcionada. Se tramita Resolución de Liquidación de Obra.	2,872
105.	57672	054679	Rehabilitación de acceso Peatonal en el AAHH Marginal 03 de Octubre, Callao - Provincial Constitucional del Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	234,669	4,500	4,500.00	100.0	4,500.00	1.9	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)	625
106.	34414	038221	Rehabilitación de la Berma Central de la Av. Nenufares, Callao, Provincia Constitucional del Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	642,475	536,657	-	-	-	-	-		22,155

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL MES DE DICIEMBRE**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
107.	135749	109047	Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos - límite provincial, Callao - Provincia Constitucional	Transferido	GRC-GRI	Callao	782,937	900,378	-	-	-	-	-		
108.	147449	131660	Mejoramiento de la Berma Lateral e Iluminación Ornamental de la Av. Morales Duárez, tramo Av. Elmer Faucett y Av. Néstor Gambetta, Provincia Constitucional del Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	1,147,579	1,126,579	-	-	-	-	-		97,445
<b>DESARROLLO URBANO</b>							<b>2,940,618</b>	<b>2,689,592</b>	<b>445,118</b>	<b>16.5</b>	<b>445,118</b>	<b>15.1</b>			
109.	86289	090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto Nuevo - Callao	<b>2009</b>	GRC-GRI	Callao	1,573,266	1,558,329	107,331.00	6.9	107,331.00	6.8	4.1	Se inicia Obra el 03 de octubre, el contratista tiene menor avance al programado. Se le comunico al contratista que debe permanecer a tiempo completo en la obra	3,452
110.	140551	116730	Construcción de muro de contención y graderías en la Losa Deportiva del AA.HH. Las Casuarinas -Ventanilla- Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Ventanilla	111,130	65,974	53,636.00	81.3	53,636.00	48.3	-	registro en fase de Inversion desde el 04/10/2010, con un monto de S/. 111,129.68	1,000
111	140389	116729	Construcción de muro de contención en la Mza W1 Grupo Residencial A4 Sector A del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec - Ventanilla- Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Ventanilla	143,367	87,048	52,423.00	60.2	52,423.00	36.6	-	registro en fase de Inversion desde el 04/10/2010, con un monto de S/. 143,366.51	1,000
112.	141037	116728	Construcción de Parque y losa deportiva en la MZ Pq4, en la calle E-27 A, en el sector E, Barrio XI - Grupo residencial 2 del Proyecto Especial Ciudad de pachacutec - Ventanilla - Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Ventanilla	228,739	177,794	99,126.00	55.8	99,126.00	43.3	-	registro en fase de Inversion desde el 04/10/2010, con un monto de S/. 228,739.40	1,315
113.	140398	116727	Construcción de muro de contención en la asociación de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector III, PJE S/N MZ VIB, VIC, VID, VIE - Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Ventanilla	162,783	93,732	53,481.00	57.1	53,481.00	32.9	-	registro en fase de Inversion desde el 04/10/2010, con un monto de S/. 162,783.39	220
114.	140467	116726	Construcción de Veredas en la Urb. Alameda Portuaria I Etapa - Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	133,745	93,314	79,121.00	84.8	79,121.00	59.2	-	registro en fase de Inversion desde el 04/10/2010, con un monto de S/. 133,745.27	480
115.	167752	131706	Construcción de Parque Fraternidad AA.HH. Sariata Colonia, Provincia Constitucional del Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	290,380	331,192	-	-	-	-	-		
116.	169560	131707	Construcción del Parque El Encuentro y Pistas en el AA.HH. Marquez, Provincia Constitucional del Callao	Transferido	GRC-GRI	Callao	297,208	282,209	-	-	-	-	-		
<b>ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>							<b>3,178,114</b>	<b>25,912</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48,424.00</b>	<b>1.5</b>			
117.	65406	055904	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	<b>2008</b>	GRC-ODNDC	Multidistrital	3,178,114	25,912	-	-	48,424.00	1.5	-	Expediente técnico concluido, en proceso de aprobación	1,403,003
<b>ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>							<b>-</b>	<b>1,441,884</b>	<b>244,910.00</b>	<b>17.0</b>	<b>244,910.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
118.	S/C	001621	Estudios de Preinversión		GRC-VARIOS	Multidistrital		1,441,884	244,910.00	17.0	244,910.00	-	-		
<b>GESTION DE PROYECTOS</b>							<b>12,653,472</b>	<b>801,612</b>	<b>797,009.00</b>	<b>99.4</b>	<b>797,009.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
119.	S/C	000270	Gestión de Proyectos		GRC-VARIOS	Multidistrital		323,086	318,485.00	98.6	318,485.00	-	-		
120.	86849	062464	Construcción de Salas de Convenciones y Reuniones en la Fortaleza Real Felipe, Provincia Constitucional del Callao	Munic. Callao	GRC-GRI	Callao	12,653,472	478,526	478,524.00	100.0	478,524.00	-	-	Liquidación de obra	810,568
<b>TOTAL</b>							<b>757,790,793</b>	<b>149,377,160</b>	<b>123,468,522.00</b>	<b>82.7</b>	<b>213,973,204</b>	<b>28.2</b>			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 23 DE JULIO.

(\*) Financiado mediante transferencia del Ministerio de Educación

(\*\*) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(\*\*\*) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040