

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011

ESTADO DE SITUACION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO												FECHA : 31/12/2011	
UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO													
Nº	CODIGO SBNP	CODIGO PPTAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO (PEN/VERSION)	PIA	PMI SNAF J	EJECUCION (DEVENGADO) (31/12/2011 (0))	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2011 (2)	OBSERVACIONES	
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA				710,873,779.96	45,374,627.00	133,567,435.00	96,238,336.00	72.05					
1	(E)	22761	2026698	Construcción de la Institución Educativa N° 5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla, Callao	3,192,306.00	3,081,735	3,142,709.00	3,128,022.00	99.5	100.00	Jose Mestanza	Se culminó el lunes 07-11-2011, ya se recepcionó la obra, esta en proceso de liquidación.	L.P. N° 4-2011-RC. Inicio de Obra 11-06-2011.
2	(E)	21872	2086863	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla - Callao	3,261,037.00	3,096,562	3,389,527.00	3,185,485.00	94.0	81.00	Victor Malmaceda	Obra en ejecución, fecha de término programada 09-01-2012.	L.P. N° 3-2011-RC. Fecha de inicio contractual 13-07-2011.
3	(E)	132259	2108618	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	3,691,426.00	3,611,562	3,464,590.00	3,333,220.00	96.2	78.00	Victor Malmaceda	Obra en ejecución, fecha de término programada 04-01-2012.	L.P. N° 5-2011-RC. Fecha de inicio contractual 19-07-2011.
4	(E)	10280	2018595	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús, Ventanilla, Callao	1,810,229.16	-	1,507,998.00	1,422,978.00	94.4	100.00	Nicanor Lopez	Obra recepcionada en proceso de Liquidación.	
5	(E)	2979	2038924	Construcción e Implementación de CEP N° 5127 A.H. José Olaya Balandra - Ventanilla	8,021,027.83	-	1,444,685.00	1,368,405.00	94.7	100.00	J Cordova	ADP N° 07-2011-RC. Equipos entregados con conformidad de OTIC. Se ha remitido el expediente para liquidación.	Exo. N°0008-2011-RC. Obra concluida y recepcionada el 04-09-2011.
6	(E)	147449	2131680	Mejoramiento de la Berma lateral e Iluminación ornamental de la Av. Morales Duarez, Tramo Av. Elmer faucett y Av. Nestor Gambetta - Callao	1,147,578.53	-	1,024,257.00	1,024,257.00	100.0	100.00	Victor Malmaceda	Obra culminada, en proceso de recepción de obra	CONVENIO N°02-2010-GRC, para ejecución de obra.
7	(E)	14532	2026682	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	1,565,592.97	-	357,697.00	354,916.00	99.2	95.00	Wilfredo Inciso	Obra culminada en proceso de recepción de obra.	Sin informe
8	(E)	23817	2027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	1,516,885.00	-	1,763,589.00	1,763,587.00	100.0	99.85	Victor Malmaceda	Obra concluida y recepcionada.	AMC N° 650-2011-RC. 27-05-2011 se inicio el plazo contractual.
9	(E)	34414	2038221	Rehabilitación de la Berma Central de la Av. Los Nenufares, Callao.	614,552.00	-	570,233.00	570,233.00	100.0	100.00	Narciso Llanos	Obra culminada, en proceso de liquidación.	CONVENIO N°02-2010-GRC
10	(E)	48115	2056912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	513,979,904.00	-	35,979,665.00	35,802,215.00	98.5	0.00	Antero Millan	Sin informe, con fecha 8-04-2011, fue entregado el acervo documental a la administración del proyecto, fecha a partir de la cual dicha administración se hace cargo del proyecto en su totalidad.	Elaboración de Expediente Técnico, Consorcio Nueva Gambetta Contrato N° 022-2010-GRC y supervisión contrato N° 028-2010-GRC
11	(E)	86289	2090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto Nuevo, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao	1,549,336.25	-	416,860.00	416,782.00	100.0	24.95	Wilfredo Inciso	Sin informe, Vcto. de Plazo 30-03-2011. El contratista ha acumulado la penalidad máxima por atraso.	Se ha remitido Carta al Contratista de apercibimiento para que termine la obra en un plazo de 15 días calendario, de lo contrario se resolverá el contrato.
12	(E)	141037	2116728	Construcción de Parque y Loma Deportiva en la Mz Pq4, en la Calle E-27 A, en el Sector E, Barrio XI - Grupo Residencial 2 del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec - Ventanilla - Callao	234,367.73	-	17,240.00	17,040.00	98.8	22.25	GRI / Construyendo Perú	Sin informe. La obra esta paralizada. Por falta de cemento. Proceso de adquisición ADS N° 17-2011. Se declaró desierto el 11-04-2011.	El ministerio de Trabajo no esta transfiriendo para el pago del personal.
13	(E)	17880	2021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	1,968,857.00	-	1,537,539.00	1,422,776.00	92.5	100.00	Helberth Barrera	Obra concluida, Resolución de liquidación ya fue consentida y aceptada.	ADP N° 01-2011-RC.
14	(E)	135611	2109052	Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial	414,720.92	-	489,976.00	489,974.00	100.0	100.00	Helberth Barrera	En proceso de recepción de obra.	Convenio N°003-2010-GRC y MPC, ADS N° 14-2011-RC
15	(T/E)	22366	2026904	Construcción de Pistas y Veredas en la Urb. Las Fresas - Callao	3,930,278.00	-	3,221,035.00	3,203,170.00	99.4	51.00	Fernando Barberena	Obra en ejecución, se esta colocando afirmado y concreto en veredas y excavando a nivel de sub rasante para pistas.	Convenio N°003-2010-GRC y MPC, L.P. N° 7-2011-RC, E.T. y Obra. E.T. aprobado con Resol: 1270-2011-GRC/GGR.
16	(E)	22661	2025906	Construcción de pistas y veredas en la Urb. 7 de Agosto IV Programa, Las Garzas, La Quilla - Ventanilla - Callao	1,873,436.00	-	2,246,592.00	2,239,950.00	99.7	100.00	Helberth Barrera	Obra concluida, En proceso de recepción para Liquidación.	Convenio N°003-2010-GRC y MPC, L.P. N° 6-2011-RC.
17	(E)	135740	2109053	Rehabilitación y Mejoramiento del pasaje Callejon Villegas - Callao	612,478.84	-	506,709.00	506,708.00	100.0	100.00	Helberth Barrera	En proceso de recepción de obra.	Convenio N°003-2010-GRC y MPC, ADS N° 13-2011-RC.
18	(E)	143970	2121042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el A. H. Tiwinza - Callao	3,384,306.00	-	2,749,717.00	2,672,185.00	97.2	94.88	Fidel Vargas	La obra se encuentra en ejecución normal, obra adelantada.	Convenio N°9-2010-GRC y MPC, L.P. N° 8-2011-RC, E.T. y Obra.
19	(E)	167752	2131706	Construcción del Parque Fraternidad A. H. Sarita Colonia, Provincia del Callao - Callao	290,380.00	-	328,331.00	328,329.00	100.0	100.00	Fidel Vargas	Obra terminada, en proceso de levantamiento de observaciones.	ADS N° 15-2011-RC.
20	(E)	135749	2109047	Construcción de la Av. Bocanegra Tramo Av. Dominicos Limite de la Provincia del Callao	782,937.00	-	931,284.00	872,223.00	93.7	100.00	Helberth Barrera	Obra en proceso de recepción de obra.	Convenio N°002-2010-GRC y MPC, ADS N° 16-2011-GRC.

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011

ESTADO DE SITUACION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO												FECHA : 31/12/2011	
UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO													
Nº	CODIGO SWP	CODIGO PROY.	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO (MIL DÓLARES)	PIA	PIB SIAP J	EJECUCION (DEVENGADO) al 31/12/2011 (1)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2011 (2)	OBSERVACIONES	
21	(T/E)	172947	2132601	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento Deportivo y Servicios de la Villa Deportiva Regional del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao	5,830,393.00	-	4,613,418.00	4,613,417.00	100.0	95.00	Jose Mestanza	Sin Informe, Contrato Firmado. E.T. y Obra.Exo. N° 9-2011-RC.	Contrato Firmado. E.T. y Obra.Exo. N° 4-2011-RC.
22	(E)	20860	2023212	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Villa Los Reyes - Ventanilla	3,675,853.00	3,639,853	581,737.00	0.00	0.0	0.00	Helbert Barrera	En proceso de selección. D.U. 054-2011-LP. 029-2011-RC	Con Oficio N° 061-2011-GRC/GRI, se remite la documentación al Ministerio de Vivienda para el cofinanciamiento del 80% del costo de obra y supervisión. D.U. 054-2011, L.P. 029-2011-RC.
23	(L)	24196	2026563	Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	2,548,596.81	-	791,440.00	758,688.00	95.9	98.50	Wilfredo Inciso	Obra Concluida y Recapcionada el 1-4-2011, se entrega la obra a la UGEL Ventanilla. Pendiente de Liquidación de obra.	Pendiente la entrega del equipo de computo, el cual esta coordinado con los especialistas de la OTIC.
24	(L)	2361	2019117	Construcción de Pistas en el Asentamiento Humano Miguel Grau - Callao	2,083,125.83	-	425,429.00	425,427.00	100.0	100.00	Helberth Barrera/ Jose Castro	Obra concluida, 2010 - 2011	En proceso de liquidación.
25	(L)	111255	2092522	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Microred Acapulco de la Red Bonilla-DISA I-Región Callao	5,157,235.00	-	1,787.00	1,787.00	100.0	0.00	Jose Castro	Saldo de liquidación de supervisión de obra.	Obra y Supervisión Liquidadas.
26	(L)	10431	2017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	2,732,039.00	-	13,434.00	0.00	0.0	0.00	Jose Castro	Sin informe, Liquidación.	
27	(L)	10227	2018518	Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla	2,681,392.00	-	3,496.00	0.00	0.0	0.00	Jose Castro	Sin informe, Liquidación.	
28	(L)	10412	2018519	Ampliación de la I.E.I. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Callao	446,913.00	-	3,530.00	0.00	0.0	0.00	Jose Castro	Sin informe, Liquidación.	
29	(L)	21820	2026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5136 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	3,803,565.00	-	89,735.00	79,317.00	88.4	97.40	Wilfredo Inciso	Liquidación consentida por el contratista, pendiente de pago el saldo a favor del contratista. Se ha presentado deductivos que han generado la no ejecución al 100%.	Obra concluida.
30	(L)	22490	2026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrion - Callao	2,318,360.00	-	10,725.00	0.00	0.0	0.00	Jose Castro	Sin informe, Liquidación.	
31	(L)	22277	2026566	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados - Ventanilla, Callao	2,028,686.00	-	422,410.00	421,376.00	99.8	100.00	Fernando Barberena	Obra concluida en proceso de recepción, se realizo la constatación física, visita final el lunes 11-04-2011.	Obra Inaugurada el 10-03-2011
32	(L)	20942	2026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	1,136,506.00	-	212,842.00	9,111.00	4.3	0.00	Jose Castro	Sin informe, Liquidación.	
33	(L)	23330	2026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	558,026.00	-	12,152.00	3,458.00	28.5	0.00	Jose Castro	Sin informe, Liquidación.	
34	(L)	119247	2092525	Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	4,547,233.00	-	1,212.00	1,138.00	93.9	0.00	Jose Castro	Sin informe, Liquidación.	
35	(L)	140467	2116726	Construcción de Veredas en la Urb. Alameda Portuaria I Etapa - Callao	149,086.38	-	10,756.00	10,190.00	94.7	100.00	GRI/ Construyendo Perú	Obra culminada.	(Informe N° 059-2011 del 30-03-2011
36	(L)	140398	2116727	Construcción de Muro de Contención en la Asociación de Pobladores de Ventanilla Alta Sector III, Pje S/N MZ VIB, VIC, VID, VIE - Callao	174,214.00	-	38,751.00	34,838.00	89.9	100.00	GRI/ Construyendo Perú	Obra culminada, 31-03-2011	Programa Construyendo Perú
37	(L)	140389	2116729	Construcción de Muro de Contención en la Mza W1 Grupo Residencial A4 Sector A del Proyecto Píoto Nuevo Pachacutec - Ventanilla - Callao	139,528.00	-	33,261.00	18,250.00	54.9	100.00	GRI/ Construyendo Perú	Obra culminada, 31-03-2011	Programa Construyendo Perú
38	(L)	140551	2116730	Construcción de Muro de Contención y Graderías en la Loma Deportiva del AA.HH. Las Casuarinas -Ventanilla Callao	115,975.70	-	9,851.00	9,800.00	99.5	100.00	GRI/ Construyendo Perú	Obra culminada, 25-03-2011.	Programa Construyendo Perú
39	(L)	169560	2131707	Construcción de Parque El Encuentro en el A. H. Marquez	282,208.00	-	279,482.00	279,482.00	100.0	100.00	Javier Vidal	Obra culminada y recepción el 15-04-2011, A la espera que consultor entregue planos de replanteo.	CONVENIO N°02-2010-GRC

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011

ESTADO DE SITUACION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											FECHA : 31/12/2011		
UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO													
Nº	CODIGO SNIP	CODIGO PPTAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO (PROMEDIO)	PIA	PIA SIAF Y	EJECUCION (DEVENGADO) (31/12/2011 (1))	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2011 (2)	OBSERVACIONES	
40	(L)	3548	2018645	Sustitución y Ampliación del C.N. Nº 5124 en el A. H. Hiroshima - Ventanilla - Callao	3,301,075.00	-	39,979.00	39,772.00	99.5	0.00	Jose castro	Saldo de Liquidación de Obra.	
41	(L)	23960	2026576	Construcción de la I.E. Nº 5129 Pachacutec - Ventanilla - Callao	3,306,656.00	-	0.00	0.00	0.0	0.00	Jose castro	Liquidación	
42	(P)	118976	2092524	Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para afrontar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	5,319,576.00	5,131,274	5,131,274.00	0.00	0.0	0.00	GRS / Piedad Santa María	Se desactivo el perfil, la actualización del perfil esta a cargo de la GR de Salud.	En el Banco de Proyectos su estado actual es en Modificación.
43	(P)	23315	2026570	Ampliación de la Institución Educativa Nº 2093 - Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	994,632.00	991,000	0.00	0.00	0.0	0.00	GRI	Sin informe	PIP Cerrado. Al registrarse el nuevo perfil en el Banco de proyectos se tendrá nuevo código SNIP y DNPP.
44	(E)	23235	2026579	Construcción de la I.E. Nº 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla	3,336,923.00	5,690,160	5,076,601.00	2,223,475.00	43.8	33.00	Nicanor Lopez	Obra en ejecución.	AMC 052-2011, ejecución de obra, viene de L.P. Nº 11-2011-RC.
45	(T)	24902	2026591	Construcción de la Institución Educativa Nº 129 - Anexo San Carlos Pachacutec - Ventanilla, Callao	815,000.00	751,000	152,494.00	23,508.00	15.4	0.00	Milagros Suito	Expediente técnico convocado.	
46	(E)	24748	2026997	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa Inical Nº 5122 Anexo - El Bañero, Pachacutec - Ventanilla - Callao	2,662,685.00	2,568,000	1,506,196.00	1,470,888.00	97.7	0.00	Milagros Suito	Sin Informe, Buena Pro consentida el 18-11-11, monto ofertado mayor al valor referencial, para firma de contrato.	L.P. Nº 021-2011-GRC;
47	(E)	22930	2027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria Nº 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec - Ventanilla - Callao	4,920,399.00	4,827,000	4,845,447.00	0.00	0.0	8.00	Nicanor Lopez	Entrega de terreno 18-11-2011. Valorización 1 de noviembre en trámite.	Obra por Impuestos
48	(E)	28398	2041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre, Distrito de Ventanilla - Callao	2,459,912.00	2,422,978	0.00	0.00	0.0	0.00	Helberth Barrera	Sin Informe, cuenta con Expediente Técnico.	En el PIM no cuenta con presupuesto de la Fie Pto Recursos Determinados - RA
49	(E)	111571	2091444	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta - Callao	4,220,261.00	4,101,418	4,203,624.00	814,166.00	19.4	17.00	Jose Mestanza	Contrato firmado 18-10-2011, se encuentra en ejecución.	L.P. 020-2011,
50	(E)	119001	2115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa Nº 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	9,178,369.00	211,230	8,996,870.00	3,045,526.00	33.9	34.00	Wilfredo Inciso	Contrato 28-09-2011, adelanto directo otorgado el 14-10-11, inicio la ejecución de la Obra. 18-10-11.	L.P. 016-2011, Buena Pro programada para el 01-06-2011
51	(E)	111276	2109094	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Márquez de la Microrred Márquez de la Red Ventanilla - Disa I - Región Callao	5,250,856.00	5,250,856	5,274,305.00	738,615.00	14.0	4.00	Helbert Barrera	Contrato firmado 13-12-2011.	L.P. Nº 23-2011-GRC.
52	(E)	24899	2026577	Construcción de la Institución Educativa Especial Hellen Keller Ventanilla-Callao	2,976,343.00	-	526,532.00	524,057.00	99.5	95.00	Wilfredo Inciso	Sin informe. Obra concluida.	
53	(T)	22251	2026690	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial Nº 5116 Anexo AA.HH. Bañero, Pachacutec - Ventanilla, Callao	1,201,429.00	-	45,053.00	34,792.00	77.2	0.00	Milagros Suito	Expediente Técnico culminado	
54	(T)	117974	2092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	5,699,492.00	-	45,709.00	45,708.00	100.0	100.00	Manuel Torrejon Vargas	Expediente de saldo de obra culminado, v.R. 2'690,364.54; Se ha registrado el Formato SNIP 16	
55	(E)	20377	2023153	Pavimentación de Pistas y Construcción de veredas en el A.H. Angamos Sector 3 - Ventanilla	649,103.00	-	636,901.00	636,899.00	100.0	100.00	Helbert Barrera	Obra concluida y recepcionada, en proceso de liquidación.	ADS Nº 05-2011-RC, iniciada el 24-05-2011.
56	(T)	57502	2055895	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec - Callao	3,741,935.00	-	0.00	0.00	#;DIV/01	0.00	Betty Ruesta	Sin Informe, En proceso para Elaboración de Expediente Técnico 90 días de Plazo.	ADS Nº 60-2011-RC, Buena Pro Programada el 14-09-2011.
57	(E)	173910	2132845	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada entre el AH Andres Caceres y el AH San Antonio, Margen Derecha Av Morales, PCC-Callao	180,969.00	-	198,838.00	198,837.00	100.0	100.00	Wilfredo Inciso	Obra concluida	ADS Nº29-2011-GRC. AMC Nº53-2011-RC.
58	(E)	17684	2133623	Pavimentación de Pistas y Construcción de veredas en el A.H. Bocanegra Sector V - Callao	7,751,053.00	-	7,599,727.00	7,021,324.00	92.4	81.63	Fidel Vargas	Obra se encuentra en ejecución normal, obra adelantada.	L.P. Nº 010-2011-RC, Concurso Oferta E.T. y Obra.
59	(E)	173914	2133614	Rehabilitación y mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque de los Pozos - Ciudad Satélite Santa Rosa - Callao	179,554.00	-	163,724.00	163,723.00	100.0	100.00	Wilfredo Inciso	Obra concluida	ADS Nº38-2011-GRC.
60	(E)	188629	2148304	Mejoramiento de la Cancha de Deportiva en el Parque Deportivo Remigio Morales Bermudez, Urb. Tarapaca, Callao.	729,506.00	-	0.00	0.00	#;DIV/01	0.00	Wilfredo Inciso	Sin informe, Buena Pro Consentida 02-11-2011, para firma de contrato.	ADS Nº 85-2011-RC, Buena Pro Consentida el 02-11-2011.

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011

ESTADO DE SITUACION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											FECHA : 31/12/2011		
UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO													
Nº	CODIGO SNIP	CODIGO PPAAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO (MILLONES)	PIA	PRE SIAF J	EJECUCION (DEVENGADO) # 31/12/2011 (U)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2011 (U)	OBSERVACIONES	
61	(E)	177562	2133916	Mejoramiento Urbano del Centro Histórico del Callao	3,433,825.00	-	1,805,977.00	1,801,800.00	99.8	0.00	Miguel Vincas	Sin Informe, Obra en Ejecución	AMC 055-2011, ejecución de obra, viene de L.P. Nº 13-2011-RC.
62	(E)	28645	2078337	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil Jr. Viru, La Perla, Callao	31,111,630.00	-	8,000,000.00	0.00	0.0	Antero Millan	En proceso de contratación de profesional que elaborara los TDR para elaboración de Expediente Técnico	Decreto de Urgencia Nº 058	
63	(E)	183070	2143796	Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas de la Urb. El Alamo, Provincia del Callao, Callao	4,824,263.00	-	1,591,198.00	1,591,196.00	100.0	Fernando Barberena	Se inicio la obra el 22-10-2011, se esta colocando afirmado y concreto en veredas, se esta compactando la sub base y base por tramos.		
64	(E)	173902	2133601	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva en el Parque Felicidad - Bocanegra V Sector, Provincia del Callao, Callao	178,884.00	-	161,582.00	161,581.00	100.0	Wilfredo Inciso	Obra concluida		
65	(E)	184380	2145433	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque Mario Polar Ugarteche, Urb. Jorge Chavez - Provincia del Callao, Región Callao	190,954.00	-	204,883.00	204,882.00	100.0	Wilfredo Inciso	Obra terminada y recepcionada.	ADS Nº 057-2011	
66	(E)	184363	2145434	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque Manuel Raygada, Urb. 2 de Julio - Provincia del Callao, Región Callao	185,929.00	-	213,023.00	213,023.00	100.0	Wilfredo Inciso	Obra terminada y recepcionada.	ADS Nº 055-2011	
67	(E)	184566	2146435	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque Delgado Parker, Urb. Delgado Parker - Provincia del Callao, Región Callao	180,294.00	-	215,647.00	215,646.00	100.0	Wilfredo Inciso	Obra terminada y recepcionada.	ADS Nº 059-2011	
68	(E)	184662	2146680	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque Olímpico, Urb. Juan Pablo II - Provincia del Callao, Región Callao	194,972.00	-	210,437.00	210,437.00	100.0	Wilfredo Inciso	Obra terminada en proceso de recepción.	ADS Nº 063-2011	
69	(E)	20288	2023152	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el A.H. Angamos Sector I del Distrito de Ventanilla - Callao	3,970,301.00	-	1,923,420.00	1,923,419.00	100.0	Antero Millan	Obra en ejecución.	ADS Nº 0-2011	
70	(E)	178253	2134236	Ampliación y Remodelación del Polideportivo en el Complejo Deportivo - Yahuar Huaca	2,087,465.00	-	1,463,795.00	1,447,613.00	98.9	54.00	Jose Mestanza	Obra en ejecución.	L.P. 019-2011-RC.
71	(E)	173915	2133600	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque Los Pilares - Bocanegra V Sector, Provincia del Callao, Callao	190,962.00	-	205,358.00	205,358.00	100.0	Wilfredo Inciso	Obra concluida		
72	(E)	182097	2145201	Reconstrucción de Pistas, Veredas y mejoramiento del ornato de la Av. Mariano Melgar y Av. Libertad, Distrito de Carmen de la Legua Reynoso - Callao	1,187,880.00	-	493,379.00	493,379.00	100.0	Antero Millan	Obra en ejecución.	ADP Nº 13-2011-RC.	
				GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	1,073,889.00	-	1,158,558.00	1,109,898.00	95.80				
73	(E)	182688	2143885	Acondicionamiento e Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el GRC, Bellavista, Callao	1,073,889.00	-	1,158,558.00	1,109,898.00	95.8	100.00	GRTC	Sin informe	ADP Nº 001-2011
				GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	9,361,056.00	-	1,390,789.00	1,329,288.00	95.58				
74	(E)	172535	2132602	Ampliación del Servicio de Conservación de productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal	689,129.00	-	671,019.00	671,019.00	100.00	100.0	Jorge Tang	Sin informe, se adquirió item 2 Camiones con furgón Isotermico, Buena Pro; Item 1 Camiones con furgón metalico, Buena pro consentida el 05-07-2011.	Proyecto 2011. L.P. Nº 02-2011-RC, Se otorgo Buena pro del Item 2, AMC Nº 051-2011-RC, se otorgo Buena pro del Item 1.
75	(P)	21247	2027699	Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una señalización estandarizada	5,963,518.00	-	51,000.00	0.00	0.0	0.00	Doris Cajahuaringa	Con memo Nº308-2011-GRC/GRDE del 30-03-2011 se remito a Logística para determinación del Valor Referencial, DNPP:2038221	Fte de Fto Donaciones y Transf. Resol. Ejecutiva Regional Nº154 del 22-02-2011. Se autoriza la incorporación de mayores fondos públicos en el pto institucional.

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2011

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											FECHA: 31/12/2011	
UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO												
Nº	CODIGO SNP	CODIGO PPTAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO (MIL INVERSIÓN)	PIA	FIN SIAF J	EJECUCIÓN (DEVENGADO) al 31/12/2011 (C)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTIÓN AL 31/12/2011 (C)	OBSERVACIONES
76	(E)	182789	2143781	Mejoramiento de Losa Deportiva con Grass Artificial y Tribunas en el Parque Nº 31 del A.H. Angamos III Sector, Ventanilla, Provincia del Callao	190,880.00	-	190,248.00	190,248.00	100.0	100.00	GRDE	Obra culminada, en proceso de liquidación. AMC Nº 186-2011
77	(E)	182772	2143795	Construcción de Escaleras en la Calle 1 y 2 en el A.H. Corazón de Jesús, Ventanilla, Callao.	139,247.00	-	131,539.00	131,539.00	100.0	100.00	GRDE	Obra culminada, en proceso de liquidación. AMC Nº 194-2011
78	(E)	182700	2143886	Construcción de Escaleras en la Calle 1 y Pasaje Piura en el A.H. San Pablo, Ventanilla, Callao.	166,509.00	-	157,982.00	157,982.00	100.0	100.00	GRDE	Obra culminada, en proceso de liquidación. AMC Nº 200-2011
79	(T)	185026	2145827	Creación de Escaleras en la Calle 2, Pasaje 1, en el A.H. Anexo Kenyi Fujimori Higushi, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao	137,190.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
80	(T)	187049	2146610	Creación de Escaleras en el Pasaje Los Profetas y Calle s/n, entre el A.H. El Golfo de Ventanilla y el P.J. San José, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao	160,485.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
81	(T)	187048	2146611	Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	161,601.00	-	10,500.00	0.00	0.0	0.00	GRDE	
82	(T)	185043	2145826	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva del Lote 1 Mz D1 del A.H. Programa Municipal de Tierra - Servicios N2 - 1 de Mayo - Villamota - Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	159,793.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
83	(T)	185040	2145828	Creación de Escalera en la Calle 18 del Sector parcela C - Jose Maria Arguedas del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	159,936.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
84	(T)	189080	2146902	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mza. A Lote 03 del A.H. Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	192,973.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
85	(T)	189078	2148961	Creación de Escaleras en el Psj. Cerro de Pasco y el Jr. Ayacucho del A.H. 31 de Diciembre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	165,864.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
86	(T)	189086	2147117	Creación de Escaleras en la Calle 4 y Prolongación Calle 1 del A.H. Ampliación Corazón de Jesús, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	169,830.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
87	(T)	189081	2147118	Creación de Escaleras en el Psj. S/N, frente a las Mzs. IIB y IIC del A.H. Asoc. de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector Atalaya, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	165,345.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
88	(T)	189083	2147119	Creación de Escaleras en el Pasaje A del A.H. Marielita Primo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	169,332.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
89	(T)	189090	2147200	Creación de Escaleras en la Calle Francisco Bolognesi y Calle 21 del Sector Parcela C, Las Brisas, del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	179,448.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
90	(T)	189082	2147201	Creación de Escaleras en el Psj. 1 y Psj. 2 del A.H. Ricardo Duran, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	191,470.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	
91	(T)	189085	2147375	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva ubicada en el Lote PC1 del A.H. San Pablo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	198,506.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE	

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											FECHA : 31/12/2011	
UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO												
Nº	CODIGO SNEP	CODIGO PPTAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO (PEN/VERSION)	PIA	FIN SIAF 1/	EJECUCION (DEVENGADO) al 31/12/2011 (1/)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTIÓN AL 31/12/2011 (2/)	OBSERVACIONES
92	189084	2148903	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mza. F lote 15 del A.H. El Golfo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	0.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE		
93	189087	2148963	Creación de Escaleras en las calles 2, 3 y 4, del A.H. Ampliación Hijos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	0.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE		
94	189093	2147081	Creación de Escaleras en los Psjs. s/n, entre las mzs. Z1-Y2 y X2-Y3, del A.H. Keiko Sofia Fujimori - I Etapa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	0.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE		
95	189091	2147376	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva Ubicada, en la Mza. M lote 01 del A.H. Monte Sion, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	0.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE		
96	189089	2148982	Creación de Escaleras en los Psjs. 3, 5 Y 6, del P. J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	0.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	0.00	GRDE		
G R DE RECURSOS NATURALES Y GMA				3,175,588.00	-	2,308,397.00	613,809.00	26.58				
97 (E)	101088	2106123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos, en Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario de la Región Callao	2,569,846.00	-	1,863,886.00	207,962.00	11.2	8.55	Eduardo Espinosa	Sin Informe, Obra paralizada, el avance de 8.55% ha generado un documento para resolver el contrato dirigido a GGR.	
98 (E)	182459	2143782	Ampliación de la Tubería de Drenaje del Nivel Freático en el A.H. Tiwinza - Callao	465,842.00	-	296,523.00	270,329.00	91.2	0.00	GRNMA	Sin Informe.	
99 (E)	188910	2146608	Creación de Barrera de Contención en el A.H. Canada, Provincia del Callao	149,900.00	-	147,988.00	135,222.00	91.4	0.00	GRNMA	Sin Informe.	
GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL				10,650,790.00	1,224,579.00	9,927,452.00	3,219,318.00	81.97				
100 (E)	172557	2131928	Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Región Callao	3,632,222.00	-	3,341,656.00	3,219,318.00	96.3	100.00	GRDNYDC	Sin informe. Concluido.	Se tramó el pago del 80% del contrato S/2247,510, con O/C 12011001047.
101 (E)	65408	2065904	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	3,178,114.00	585,796	585,796.00	0.00	0.0	0.00	GRDNYDC	Sin Informe	El Expediente Técnico se encuentra aprobado con Resol.
102 (E)	65390	2063990	Reforzamiento del Servicio de Serenazgo Regional del Callao	3,840,454.00	638,783	0.00	0.00	0.0	0.00	GRDNYDC	Sin informe	El Expediente Técnico se encuentra aprobado con Resol.
GERENCIA REGIONAL DE SALUD				12,508,880.00	-	2,152,565.00	2,152,561.00	100.00				
103 (E)	69285	2092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	12,508,880.00	-	2,152,565.00	2,152,561.00	100.0	100.00		Sin informe.	Concluido
HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE				7,027,122.00	-	2,164,861.00	1,796,205.00	82.51				
104 (E)	25553	2028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Hospitalización y Procedimientos del Hospital San José	4,505,559	-	1,579,511	1,207,576.00	76.5	38.00	Artidoro Morante/ Javier Matos/Octavio Vargas	Sin Informe	El estado de Gestión esta en ejecución con retraso, tiene un avance físico de 94% y financiero de 100% De acuerdo al informe de seguimiento N°03-2011
105 (E)	30796	2046598	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José	2,521,563.00	-	585,350	578,629.00	98.9	83.92	Artidoro Morante/ Javier Matos/Octavio Vargas	Sin informe	El estado de Gestión esta en ejecución con retraso, tiene un avance físico de 73% y financiero de 78.64% De acuerdo al informe de seguimiento N°02-2011

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011

ESTADO DE SITUACION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											FECHA : 31/12/2011		
UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO													
Nº	CODIGO SNEP	CODIGO PPTAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO (MIL/VERSION)	PIA	PMI SNAF Y	EJECUCION (DEVENGADO) #31/12/2011 (U)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2011 (Z)	OBSERVACIONES	
			OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	11,428,362.75	725,218.00	-	-	#DIV/0!					
106	(E)	80730	2064565	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud 1 - Callao	5,462,571.75	725,218	0.00	0.00	#DIV/0!	-	Sin Informe	Proyecto Concluido. Informe Nº 288-2010-GRC/GGR/OTIC.	
107	(E)	80325	2063688	Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao - Edu Callao	5,975,791.00	-	0.00	0.00	#DIV/0!	-	Sin Informe	Proyecto en ejecución. Registró un avance de 83% al mes de Julio 2010.	
			HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	3,870,616.10	4,873,190.00	3,835,109.00							
108	(E)	84305	2078624	REMODELACION DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACION DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION	989,209.00	-	989,209.00	933,272.00	94.3	0.00	Vilma Minaya /Oswaldo Huarache	Concluido, Buena Pro Otorgada al proveedor Consorcio COCSIM SAC & Latinos Pavimentos y Construcciones SAC	Proyecto Incluido en el Decreto de Urgencia Nº 054-2011
109	(E)	77382	2078625	REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION	125,209.00	-	125,209.00	122,608.00	97.9	0.00	Vilma Minaya /Oswaldo Huarache	Concluido, Buena Pro Otorgada al proveedor Ind. y Servicios Electro Mecanicos SRL.	Proyecto Incluido en el Decreto de Urgencia Nº 054-2011
110	(T)	117974	2092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	0.00	-	702,673.00	300,889.00	42.8	0.00	Vilma Minaya /Oswaldo Huarache		
111	(E)	101062	2115603	IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE EXCELENCIA PARA EL TRATAMIENTO DE LA TBC EN EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	975,506.00	-	975,506.00	975,506.00	100.0	0.00	Vilma Minaya /Oswaldo Huarache	Concluido, Buena Pro Otorgada al proveedor Consorcio TBC	Proyecto Incluido en el Decreto de Urgencia Nº 054-2011
112	(E)	144058	2115758	MEJORA RESOLUTIVA EN PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS DEL SERVICIO DE NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	380,895.00	-	380,895.00	377,957.00	99.2	0.00	Vilma Minaya /Oswaldo Huarache	Concluido, entrega del equipamiento, proveedor Intramedic, fecha programada 19-01-2012.	Proyecto Incluido en el Decreto de Urgencia Nº 054-2011
113	(E)	140239	2115772	ADECUACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	288,972.51	-	288,973.00	233,414.00	80.8	6.00	Vilma Minaya /Oswaldo Huarache	Obra en ejecución, fecha de termino programada 12-03-2012.	Proyecto Incluido en el Decreto de Urgencia Nº 054-2011
114	(E)	142536	2115786	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA EN DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO ENDOSCOPICO DEL SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	1,005,582.03	-	1,005,582.00	795,253.00	79.1	0.00	Vilma Minaya /Oswaldo Huarache	En ejecución entrega de equipamiento, sin embargo los Item 1 y 7 Item, fueron declarados desiertos, se encuentra en proceso 3ra convocatoria.	Proyecto Incluido en el Decreto de Urgencia Nº 054-2011
115	(E)	169509	2134809	ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	105,142.56	-	105,143.00	96,210.00	0.0	30.00	Vilma Minaya /Oswaldo Huarache	Obra en ejecución, fecha de termino programada 07-02-2012.	Proyecto Incluido en el Decreto de Urgencia Nº 054-2011
			CAFED - Consejo de Administración del Fondo Educativo del Callao	2,149,612.90	2,337,958.00	893,543.00							
116	(E)	185030	2145891	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. Nº 5048-RAMON CASTILLA MARQUESADO CALLAO	206,046.25	-	191,924.00	191,924.00	100.0	100.00	UE - CAFED	Obra concluida	
117	(E)	184920	2145892	CREACION DE LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA CALLAO - BELLAVISTA-CALLAO	265,423.02	-	247,835.00	247,835.00	100.0	100.00	UE - CAFED	Obra concluida	
118	(T)	187424	2146239	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL C.E. PNP JUAN INGUNZA VALDIVIA -CALLAO- CALLAO	232,794.33	-	233,310.00	233,309.00	100.0	100.00	UE - CAFED	Obra concluida	
119	(T)	190637	2147495	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN EL I.E. 5076 NUESTRA SRA. DE LAS MERCEDES - CALLAO-CALLAO	229,865.00	-	229,695.00	6,200.00	2.7	0.00	UE - CAFED	En elaboración de Expediente técnico	
120	(T)	189243	2147496	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	190,770.00	-	189,361.00	189,285.00	100.0	100.00	UE - CAFED	Obra concluida	

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011

ESTADO DE SITUACION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO											FECHA : 31/12/2011		
UNIDAD EJECUTORA: 001 REGION CALLAO													
Nº	CODIGO SISP	CODIGO PPTAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PIA	FIN BAF J	EJECUCION (DEVENGADO) al 31/12/2011 (1)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2011 (2)	OBSERVACIONES	
121	(T)	191451	2147497	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO	271,582.00	-	276,128.00	6,200.00	2.2	0.00	UE - CAFED	En elaboración de Expediente técnico	
122	(T)	190798	2147831	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. POLITECNICO REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO - CALLAO	232,789.00	-	232,459.00	6,200.00	2.7	0.00	UE - CAFED	En elaboración de Expediente técnico	
123	(T)	193452	2148531	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA - CALLAO	272,825.00	-	272,197.00	6,700.00	2.5	0.00	UE - CAFED	En elaboración de Expediente técnico	
124	(T)	193103	2148532	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. 5033 - 200 MILLAS - CALLAO - CALLAO	247,518.00	-	271,555.00	5,890.00	2.2	0.00	UE - CAFED	En elaboración de Expediente técnico	
125	(T)	195181	2149520	MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA I.E. JOSE OLAYA BALANDRA - LA PERLA - CALLAO - CALLAO	0.00	-	193,494.00	0.00	0.0	0.00	UE - CAFED	En elaboración de Expediente técnico	
				VIARIOS		19,072,339.00	668,134.00	668,133.00	100.00				
126	(P)	2001621	Estudios de preinversión		19,072,339	668,134.00	668,133.00	100.0				Sin informe	
			TOTAL	765,025,577.70	66,396,763.00	154,249,339.00	111,845,884.00	72.5					
1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA FECHA													
2/ SEGUN LOS REPORTES DIARIOS DE GESTION REMITIDOS A LA ORPI EN LA FECHA													
(L)	Liquidación												
(E)	Ejecución												
(T)	Expediente Técnico												
(P)	Perfil												