

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2015
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE SETIEMBRE 2015
(EN NUEVOS SOLES)

PLEGOS: #4 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CAG. BNP	CAG. SAF	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/01/2015	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/	
						PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2015 1/	AVANCE FIN. %					
			EDUCACION		\$1,321,885.00	7,362,403.00	13,960,473.00	3,204,242.00					5,248,905.00	8,451,147.00		43,098,736.91			
1.		001821	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	GRC-VARIOS	Callao		260,000.00	258,450.00											
2.	204109	153030	Mejoramiento del Servicio Educación Inicial de la I.E.I. N° 140, en el AA. HH. El Golfo, distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.	V	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	2,557,489.00							#,DN/0/	77,498.00	2.8	80.0	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REVISION DE COSTO Y PRESUPUESTOS POR CONSULTORIA EXTERNA.
3.	350023	167020	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 148 - AA. HH. Kaiko Soñá - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,540,492.00	2,402,428.00	442,800.00				13,237.00	455,837.00	18.5	574,069.55	22.6	2.0	OBRA EN EJECUCION, SE INICIO OBRA EL 24 DE SETIEMBRE 2015.
4.	250011	167142	Ampliación y mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 126- AA. HH. Los Licenciados Etapa I, Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,255,427.00	2,142,466.00					43,661.00	43,661.00	2.0	109,152.75	4.8		BUENA PRO EL 23 DE SETIEMBRE, PARA FIRMA DE CONTRATO.
5.	251055	167307	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 142 - AA. HH. Pachacutec - Sector B Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,306,263.00	238,628.00	131,782.00					131,782.00	55.2	131,782.00	5.7	100.0	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO, FALTA FINANCIAMIENTO PARA OBRA.
6.	254002	178719	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 150 - CCPP. El Mercado - Nuevo Pachacutec - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,845,181.00	284,518.00	112,361.00					112,361.00	39.5	112,361.00	3.9	100.0	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, FALTA FINANCIAMIENTO PARA OBRA.
7.	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA. HH. Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,803,565.00	10,417.00					10,417.00	10,417.00	100.0	3,917,680.27	103.0	100.0	LIQUIDADO RGR 194-2014-GRC-GRI/PAGO DE ULTIMA VALORIZACION.
8.	24196	026583	Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA. HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,486,793.00	6,022.00								2,621,230.06	178.1	100.0	LIQUIDADO RGR-1450-2011-GRC-GRI/PENDIENTE LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO.
9.	202892	163033	Mejoramiento del Servicio Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA. HH. Jose Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,305,849.00	1,760,148.00	1,303,681.00				454,505.00	1,758,185.00	90.8	1,758,166.00	134.7	100.0	OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION.
10.	205277	165758	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 062 Los Niños de Santa Rosa - A.H. Jose Botelm - Provincia del Callao - Región Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	1,330,837.00	1,206,867.00	966,194.00				211,157.00	1,197,351.00	99.2	1,566,395.69	117.6	100.0	OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION.
11.	211023	180299	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. Anexo Cristo Rey AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,495,832.00	1,663,515.00					1,847,825.00	1,847,825.00	96.2	1,921,805.00	128.5	100.0	OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION.
12.	223144	166670	Mejoramiento del Servicio Educativo en la IEI N° 82 Pastorcitos de Oquendo - A.H. Oquendo - Callao - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	1,426,103.00	1,631,715.00					1,519,326.00	1,519,326.00	99.3	1,605,728.00	112.6	100.0	OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADO RGR 056-2013-GRC-GRI y RGR 035-2014-GRC-GRI
13.	204416	153031	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 099 Corazon de Maria - Anexo en el AA. HH. Hijos de Villa Los Reyes, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao - Región Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,777,810.00	58,736.00					58,736.00	58,736.00	100.0	3,571,022.27	94.5	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 014-2014-GRC-GRI, PAGO DE BALDO LIQUIDACION A FAVOR DEL CONTRATISTA.
14.	250389	167157	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 148 AA. HH. 7 de Junio y CC.PP. Confraternidad - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,792,716.00	279,272.00	125,254.00					125,254.00	44.9	125,254.00	4.5	100.0	ESTUDIO CONCLUIDO APROBADO, FALTA FINANCIAMIENTO.
15.	251992	167306	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 149 - AA. HH. Anapama Ventanilla - Callao - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,462,325.00	246,233.00	102,390.00					102,390.00	41.6	102,390.00	4.2		ESTUDIO CONCLUIDO.
16.	182106	145240	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2083 Santa Rosa del Asentamiento Humano Santa Rosa Cerro Le Regle - Callao - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	4,083,954.00	25,341.00					20,054.00	20,054.00	79.1	470,754.92	11.5	100.0	OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION.
17.	101086	100123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos en Instituciones Educativas del Nivel Primario en la Región Callao.	F 1 5	GRC-ORRNGMA	Callao	2,559,846.00	6,780.00					6,780.00	6,780.00	100.0	333,850.67	13.0	100.0	OBRA LIQUIDADADA, Y PAGO DE SALDO POR SUPERVISION SEGUN RESOLUCION.
18.	180304	150147	Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista - Región Callao	F 1 5	GRC-GRI	Bellavista	36,252,674.00	16,773.00					16,772.00	16,772.00	100.0	5,248,538.33	14.5		OBRA POR CONTRATA RESUELTA POR LA ENTIDAD.
19.	225224	161945	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Charvinto en el AA.HH. Charvinto, Distrito de Ventanilla, Callao	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	11,161.00						11,161.00	100.0	43,588.82	1.1		REVISION DE CONTRATO DEL ESTUDIO DEFINITIVO, TALLERES EN PROCESO DE CONVOCATORIA DESIERTO, PASA A ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL.
20.	2070	036024	Construcción e implementación del C.E.P. N°5127 AA.HH. Jose Olaya Belandria - Ventanilla	V	GRC-GRI	Ventanilla	4,812,887.00	966,426.00					966,426.00	966,426.00	100.0	10,543,046.06	219.1	100.0	OBRA LIQUIDADADA, RESOLUCION N° 030 2014-GRC-GRI, LAUDO ARBITRAL.
	155802	145921	Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesús - Callao - Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Callao	2,664,970.00	94,865.00					62,621.00	62,621.00	68.0	3,146,927.44	117.2	100.0	RESOLUCION N° 013-2015-GRC-GRI, OBRA LIQUIDADADA, LA SUPERVISION POR SI, 32,263.12 EN PROCESO DE LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR.



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2015
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
(EN NUEVE DÍGITOS)

PLIEGO: #4 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CALLE	CALLE	DESCRIPCIÓN	Pto. Part.	Ejercicio (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/07/2015	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2)			
									PRESUPUESTO INICIAL (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (1)	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2015 (1)	AVANCE FIN. %							
22	2187	000003	CONSTRUCCION DE LA I.E.H 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	3,261,037.00		4,204.00						4,204.00	4,204.00	100.0	3,554,894.30	112.1	100.0	OBRA LIQUIDADAJE RESOLUCION N° 022 2012-GRC-GRI SUPERVISION SALDO A FAVOR PAGADO.		
23	2251	029590	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5116 ANEXO AA.HH BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,426.00		494,338.00										1,420,556.86	118.2	100.0	OBRA LIQUIDADAJE RGR 056-2013-GRC-GRI, CON RGR 035-2014-GRC-GRI PAGADO CON LAUDO ARBITRAL.	
																		#DIV/0!		#DIV/0!				
			CULTURA Y DEPORTE					33,752,496.84	5,597,811.00	1,057,182.00	261,763.00					476,812.00	728,375.00		15,022,061.99					
24	27716	106706	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Callao Cercado, Distrito de Callao - Callao	F	15	GRC-GRI	Callao	8,653,651.00	1,271,842.00	531,339.00					251,815.00	251,815.00	47.4	5,192,999.48	58.7	100.0	OBRA CONCLUIDA PENDIENTE POR LIQUIDACION.			
25	163701	152074	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque N° 3 de la Urb. Santa Cruz - Callao - Callao	F	15	GRC-GRI	Callao	289,066.96		7,000.00					3,500.00	3,500.00	50.0	245,069.83	84.8	100.0	OBRA LIQUIDADAJE RGR 014-2013-GRC-GRI SUPERVISION LIQUIDADAJE Y PAGADA.			
26	25011	175007	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Sur - Distrito de Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	4,869,215.00	549,678.00	56,525.00	23,850.00				32,643.00	56,493.00	99.9	3,597,063.55	73.9	100.0	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADAJE.			
27	27722	185183	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la zona Ventanilla Norte, Distrito de Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	4,826,736.00	1,575,221.00	53,300.00					8,797.00	8,797.00	18.5	3,315,995.00	69.7	100.0	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADAJE.			
28	231825	163370	Instalación de la Infraestructura Deportiva del A.H. José Olaya Balendra - Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	474,016.88		407,951.00	227,913.00				178,910.00	406,823.00	99.7	596,728.21	125.9	100.0	OBRA TERMINADA, LIQUIDADAJE Y PAGADA.			
29	258460	177266	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Centro - Distrito de Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	2,662,005.00	177,158.00	1,047.00					1,047.00	1,047.00	100.0	2,073,897.83	77.9	100.0	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADAJE.			
30	294157	185184	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Pachacutec - Distrito de Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	9,274,830.00	660,235.00									#DIV/0!					OBRA SIN EJECUCION.	
31	272907	160105	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Miraflores - Distrito de Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	2,501,376.00	1,384,678.00										#DIV/0!					OBRA SIN EJECUCION.
			SALUD					28,819,303.00	5,798,073.00	1,979,848.00	637,429.00					548,432.00	1,185,961.00		16,862,560.93					
32	232100	173445	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao	V		GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	158,090.00	17,000.00						4,000.00	4,000.00	23.5	22,000.00	0.3	50.0		EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA, REVISION ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.	
33	237950	173444	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud Aeropuerto - I-2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia y Región Callao.	V		GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,809,963.00									#DIV/0!	18,000.00	0.3	30.0		EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA.	
34	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud José Olaya - Callao	F	15	GRC-GRI	Callao	3,138,392.00		702,274.00									3,425,090.00	109.1			BUENA PRO 29 SETIEMBRE 2015, FIRMA DE CONTRATO.	
	143157	113310	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao	F	15	GRC-GRI	Callao	3,703,650.00		473,712.00	289,150.00					184,962.00	473,712.00	100.0	4,908,328.24	132.5	100.0		OBRA TERMINADA, LIQUIDADAJE CON RGR 007-2015-GRC-GRI	
	201201	163310	Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Bahía Blanca - Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	8,568,837.00		786,962.00	348,279.00					359,870.00	708,148.00	90.0	8,489,084.69	99.1	100.0		OBRA TERMINADA, LIQUIDADAJE CON RGR 032-2015-GRC-GRI	
			TRANSPORTE					816,155,865.16	81,124,050.00	139,190,271.00	79,479,349.00	869,339.00			194,648.00	424,718.00		80,968,052.00		862,081,481.24				
	49520	055083	Construcción de la Vía Costal Verde - Costanera Tramo - Callao	F	15	GRC-GRI	Callao	284,221,696.00	88,730,000.00	122,104,886.00	78,526,896.00	869,339.00					79,795,944.00		65.3	212,715,277.55	74.8	16.24		OBRA EN EJECUCION.
	49115	055010	Mejoramiento de la Av. Néstor Gamba	2009	Ejercicio	GRC-GRI	Municipal	513,979,904.00		18,869,158.00	532,744.00				194,648.00	296,299.00		1,045,688.00	5.2	835,718,507.08	123.7	100.0		OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE, LUEGO LIQUIDADAJE DE OBRA, CONVENIO EN PROCESO CON MTC PARA COMPROMISOS ACQUIRIDOS.



PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2015
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE SETIEMBRE 2015
(EN NUEVEOS SOLES)

PLENO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	C64 SHP	C64 SUAF	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2015 11	AVANCE FÍSICO %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/07/2015	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
						PRESUPUESTO INICIAL 11	PRESUPUESTO MODIFICADO 11												
39	20308	041945	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de octubre, Distrito de Ventanilla - Callao.	Ventanilla	2,459,912.00		82,766.00					82,765.00	82,765.00	100.0	2,968,699.54	121.9	100.0	OBRA LIQUIDADAD CON RGR 022-2013-GRC-GRI, LIQUIDACION DE SUPERVISION PAGADO.	
40	213133	156761	Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Cofinas, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	Callao	994,317.16	925,453.00								#DIV/0!	90,686.64	5.1	24.0	OBRA EN EJECUCION.	
41	207464	154537	Mejoramiento de Cafes en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	Ventanilla	4,259,920.00	1,457,597.00									#DIV/0!	83,714.45	2.0	100.0	EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO Y APROBADO, FALTA FINANCIAMIENTO.
42	235806	164500	Mejoramiento e Iluminación de Pistas y Veredas de la Calle Amanceses, calle 2 y calles Los Cerros de la Urbanización Jardines Viru, Distrito de Bellavista - Callao - Callao	Bellavista	1,863,869.00		36,175.00					36,174.00	36,174.00	100.0	2,169,755.21	116.4	100.0	OBRA LIQUIDAD RGR 072-2014-GRC-GRI, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO.	
43	245950	106220	Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Ovale Canada y Jirones Vigil y Arica, Provincia de Callao - Callao	Callao	8,378,257.00		7,498.00					7,481.00	7,481.00	99.9	8,354,790.77	99.7	100.0	OBRA LIQUIDAD RGR 067-2014-GRC-GRI, SUPERVISION DE OBRA LIQUIDAD Y PAGADO.	
			INDUSTRIA		832,076.00		16,884.00					16,884.00	16,884.00	100.0	1,125,833.00				
44	165650	148021	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	Callao	832,076.00		16,884.00					16,884.00	16,884.00	100.0	1,125,833.00	126.9		EN EJECUCION, SIN INFORME.	
			CAFED		2,196,178.14		60,878.00					38,346.00	38,346.00	83.2	428,380.32				
45	196181	140520	Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en la I.E. Jose Claya Belandier - La Parta - Callao	Callao	180,493.40		6,000.00					6,000.00	6,000.00	100.0	192,701.39	99.6	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD, PAGO DE LIQUIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	
46	221104	153000	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5028 Jose Maria Arguedas - Callao - Callao	Callao	471,319.20		12,000.00					12,000.00	12,000.00	100.0	227,978.93	48.3	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD, PAGO DE LIQUIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	
47	261150	167427	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5022 Francisco Izquierdo Rios - Bellavista - Callao	Bellavista	269,233.18		14,310.00					4,318.00	4,318.00	30.2	344,312.00	127.9	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.	
48	206585	181466	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. Manuel Socorro Cortales - Ventanilla	Ventanilla	286,583.02		5,007.00					2,007.00	2,007.00	40.1	343,400.98	119.9	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.	
49	227134	187546	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5074 Alcedo Spelucón Vega - Callao	Callao	194,193.70		672.00					336.00	336.00	50.0	260,288.00	134.0	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.	
50	261146	167613	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5011 Dario Armas Coestras - Bellavista - Callao.	Bellavista	254,052.84		13,172.00					4,172.00	4,172.00	31.7	332,856.00	130.6	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.	
51	261101	187496	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5040 Pedro Ruiz Galo - Callao	Callao	207,906.16		3,508.00					3,507.00	3,507.00	100.0	280,947.00	135.5	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.	
52	213406	155035	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5085 Ramiro Priole Priole - Callao - Callao	Callao	318,787.64		6,000.00					6,000.00	6,000.00	100.0	285,910.17	89.7	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.	
			UE 400-1316 DIRECCION DE SALUD		4,000,420.41		2,228,940.00					89,281.00	89,281.00		1,292,821.10				
53	200681	100696	Creación de una Central Reguladora del sistema Regional de Ambulancias del Callao	Callao	746,611.40		87,043.00	83,200.00					83,200.00	94.5	786,655.40	105.2	100.0	OBRA TERMINADA RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA 100% Y EL EQUIPAMIENTO ESTA AL 94%.	
	217955	187952	RECUPERACION DEL SERVICIO MEDICO DE APOYO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION EN LA REGION CALLAO	Callao	1,166,175.69		40,950.00								501,084.70	43.0		EN EJECUCION, SIN INFORME.	
	311127	280216	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEPEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	Callao	978,992.02		1,014,335.00	6,061.00					6,061.00	0.6	6,061.00	0.6		EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y EN PROCESO DE CONVOCATORIA POR EL MONTO DE S/ 918,307.00	
54	259063	250021	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO	Callao	1,108,941.00		1,085,712.00												BUENA PRO 28 SETIEMBRE 2015, INFRAESTRUCTURA S/ 119,063.96, EQUIPAMIENTO S/ 75,396.03 Y UNIDADES MOVILES (MINIVAN) S/ 827,982.00, EN TOTAL S/ 822,111.99.
			DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL		1,378,388.00		1,022,258.00						1,022,257.00		3,440,560.44				
	150081	100579	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	Ventanilla	1,378,388.00		1,022,258.00	1,022,257.00					1,022,257.00	100.0	3,440,560.44	249.6	100.0	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION	



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2015
 PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
 AL 30 DE SETIEMBRE 2015
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO N° 004 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. BAP	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/07/2015	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/			
						PRESUPUESTO INICIAL 1/	PREBUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2015 1/	AVANCE FIN. %							
			UE - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION		14,595,222.24		7,084,707.00														
58.	117974	002521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Alcides Carrion del Callao	GRC-HNDAC	Callao	5,809,492.00	150,040.00										1,156,568.14	10.9	100.0	OBRA CONCLUIDA CON RGR 095-2011-GRC-GGR.	
50.	2278096	278096	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Callao	5,387,471.00	4,196,311.00													EN PROCESO DE CONVOCATORIA.	
00.	140243	115904	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA QUIRURGICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Callao	2,780,456.00	2,787,456.00													EN PROCESO DE CONVOCATORIA.	
			UE - HOSPITAL SAN JOSE		308,901.62		22,048.00										22,048.00				
61.	23182	107305	Mejoramiento del Servicio de Obstetricia, Unidad de Bienestar Fetal del Hospital San Jose, Callao	GRC-HSJ	Callao	308,901.62	22,048.00						22,048.00				22,048.00	100.0	100.0	OBRA TERMINADA Y CONCLUIDA.	
			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		-	10,033,125.00	314,051.00						45,725.00				45,725.00				
	na.	001021	Estudios de Preinversión	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	10,033,125.00	314,051.00					45,725.00				45,725.00	14.8		#DIV/0!	SIN INFORME
TOTAL						993,281,136.41	110,815,482.00	166,857,121.00	83,572,783.00	689,339.00	-	194,648.00	6,742,590.00	92,568,170.00	63.19	950,650,646.83	-	-			

2/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
 (a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
 (b) Co-financiado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 (c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
 (d) Considerada en el D.U. 054-2011
 (e) Considerada en el D.U. 058-2011
 1/ Estado del PIP: SMO viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprbt), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term)

