

**ANEXO N° 02
PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2015
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2015
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SHP	Cód. SHAF	Pro. Part.	Ejército (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PRE-INVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/07/2015	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % (2)	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO INICIAL (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (1)	RECURSOS ORDINARIOS	TOTAL EJECUTADO 2015 (1)	AVANCE FN. %				
							82,955,868.00	7,362,403.00	31,893,177.00	4,809,809.00	11,792,189.00		46,397,798.91			
						EDUCACION										
1.		001831			GRC-VARIOS	Callao	260,000.00									
2.	204100	153330		V	GRC-GRI	Ventania	2,641,973.00	2,557,486.00	41,480.00		20,739.00	50.0	98,237.60	3.7	80.0	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO REVISION DE COSTO Y PRESUPUESTOS POR CONSULTORIA EXTERNA.
3.	250023	187026		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	2,540,492.00	2,402,428.00	2,457,293.00	2,082,010.00	2,095,247.00	85.3	2,214,379.55	87.2	83.0	OBRA EN EJECUCION.
4.	250011	187142		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	2,255,427.00	2,142,486.00	1,670,995.00		1,441,540.00	86.3	1,507,031.75	66.8	56.0	OBRA EN EJECUCION.
5.	251895	187307		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	2,306,263.00		238,628.00	131,782.00	131,782.00	55.2	131,782.00	5.7	100.0	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO, FALTA FINANCIAMIENTO PARA OBRA.
6.	254002	175718		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	2,845,181.00		284,518.00	112,361.00	112,361.00	39.5	112,361.00	3.9	100.0	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, FALTA FINANCIAMIENTO PARA OBRA.
7.	21820	026415		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	3,803,565.00		10,417.00		10,417.00	100.0	3,917,880.27	103.0	100.0	LIQUIDADO RGR 194-2010-GRC-GRI/PAGO DE ULTIMA VALORIZACION.
8.	24106	026583		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	1,488,793.00						2,621,230.08	176.1	100.0	LIQUIDADO RGR-1450-2011-GRC-GRI,PENDIENTE LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO.
9.	203892	153333		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	1,305,643.00		1,760,148.00	1,305,643.00	1,760,148.00	100.0	1,760,148.00	134.8	100.0	OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION.
10.	205227	155758		F 1 5	GRC-GRI	Callao	1,330,637.00		1,306,346.00	1,039,437.00	1,250,504.00	95.7	1,618,638.60	121.6	100.0	LIQUIDADO RGR 046-2015-GRI EL 13-10-2015.
11.	211823	159299		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	1,405,632.00		1,001,937.00		1,847,825.00	97.2	1,921,805.00	128.5	100.0	OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION.
12.	223144	186870		F 1 5	GRC-GRI	Callao	1,426,103.00		1,574,315.00		1,569,083.00	99.7	1,855,483.00	116.1	100.0	OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADO RGR 056-2013-GRC-GRI y RGR 035-2014-GRC-GRI
13.	204418	153331		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	3,777,810.00		58,739.00		58,738.00	100.0	3,571,022.27	94.5	100.0	OBRA LIQUIDADA RGR 014-2014-GRC-GRI, PAGO DE SALDO LIQUIDACION A FAVOR DEL CONTRATISTA.
14.	250389	197157		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	2,792,718.00		279,272.00	125,254.00	125,254.00	44.9	125,254.00	4.5	100.0	ESTUDIO CONCLUIDO APROBADO, FALTA FINANCIAMIENTO.
15.	251892	187305		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	2,482,325.00		248,233.00	113,322.00	113,322.00	46.0	113,322.00	4.6	-	ESTUDIO CONCLUIDO.
16.	182104	148240		F 1 5	GRC-GRI	Callao	4,083,954.00		20,055.00		20,054.00	100.0	470,754.92	11.5	100.0	OBRA CONCLUIDA, EN PROCESO DE LIQUIDACION.
17.	101068	100123		F 1 5	GRC-GRRNGMA	Callao	2,559,846.00		6,780.00		6,780.00	100.0	333,850.97	13.0	100.0	OBRA LIQUIDADA, Y PAGO DE SALDO POR SUPERVISION SEGUN RESOLUCION.
18.	180344	150147		F 1 5	GRC-GRI	Bellavista	36,262,674.00		18,824,586.00		16,772.00	0.1	5,248,538.33	14.5		OBRA POR CONTRATA RESUELTA POR LA ENTIDAD.



19	22924	101945	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Chavín en el AA.HH. Chavín, Distrito de Ventanilla, Callao	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,092,406.00		11,181.00		11,181.00	100.0	43,588.82	1.1		RESCISION DE CONTRATO DEL ESTUDIO DEFINITIVO. TALUDES EN PROCESO DE CONVOCATORIA DESBIERTO, PASA A ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL.
20	2979	036924	Construcción e implementación del C.E.P. N°5127 AA.HH. Jose Olaya Balandra - Ventanilla	V	GRC-GRI	Ventanilla	4,812,987.00		606,930.00		606,928.00	100.0	10,183,549.08	211.6	100.0	OBRA LIQUIDADA. RESOLUCION N° 030-2014-GRC-GRI, LAUDO ARBITRAL.
21	155802	148527	Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pastos de Jesús - Callao - Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Callao	2,884,970.00		94,885.00		94,884.00	100.0	3,179,190.44	116.4	100.0	RESOLUCION N° 813-2015-GRC-GRI OBRA LIQUIDADA. LA SUPERVISION POR SJ. 32.283.12 EN PROCESO DE LIQUIDACION POR SALDO A FAVOR.
22	21872	088883	CONSTRUCCION DE LA IEI N 121 - ANGELITOS DE PACHACUTEC- VENTANILLA-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,261,037.00		4,204.00		4,204.00	100.0	3,654,864.30	112.1	100.0	OBRA LIQUIDADA, RESOLUCION N° 022-2012-GRC-GRI, SUPERVISION SALDO A FAVOR PAGADO.
23	22251	026590	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5116 ANEXO AA.HH BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429.00		494,336.00		494,336.00	100.0	1,914,886.85	159.4	100.0	OBRA LIQUIDADA RGR 055-2013-GRC-GRI, CON RGR 035-2014-GRC-GRI PAGADO CON LAUDO ARBITRAL.
	24748	026697	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5122 ANEXO EL BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,634,084.00									
CULTURA Y DEPORTE							33,752,886.84	5,587,811.00	943,179.00	251,763.00	942,016.00		15,236,104.99			
24	277116	186786	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Callao Cercado, Distrito del Callao - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	8,853,651.00	1,271,842.00	460,359.00		460,358.00	100.0	5,401,442.48	61.0	100.0	OBRA CONCLUIDA PENDIENTE POR LIQUIDACION.
25	193781	152074	Mejoramiento de la Lona Deportiva del Parque N° 3 de la Urb. Santa Cruz - Callao - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	289,065.96		3,500.00		3,500.00	100.0	245,089.83	84.8	100.0	OBRA LIQUIDADA RGR 014-2013-GRC-GRI, SUPERVISION LIQUIDADA Y PAGADA.
26	256011	178997	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Sur - Distrito de Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,860,215.00	548,678.00	56,525.00	23,850.00	56,493.00	99.0	3,597,983.65	73.9	100.0	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADA.
27	271282	185183	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la zona Ventanilla Norte, Distrito de Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,828,738.00	1,575,221.00	13,797.00		13,797.00	100.0	3,320,985.09	68.8	100.0	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADA.
28	231625	163370	Instalación de la Infraestructura Deportiva del A.H. Jose Olaya Balandra, Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	474,016.88		407,951.00	227,913.00	406,823.00	99.7	596,726.21	125.9	100.0	OBRA TERMINADA, LIQUIDADA Y PAGADA.
29	256460	177786	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Centro - Distrito de Ventanilla - Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,662,005.00	177,159.00	1,047.00		1,047.00	100.0	2,073,897.83	77.9	100.0	OBRA CONCLUIDA Y LIQUIDADA.
30	284157	185184	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Pachacutec - Distrito de Ventanilla - Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	9,274,830.00	860,235.00								OBRA SIN EJECUCION.
31	272807	185105	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Mi Perú - Distrito de Ventanilla - Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,501,376.00	1,364,679.00								OBRA SIN EJECUCION.
SALUD							38,090,540.00	5,798,073.00	1,922,039.00	651,331.00	1,199,763.00		16,876,402.93			
32	232100	173445	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BIOCANGRA I-3, de la Micro Red Sasquecuentarino del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao.	V	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	188,000.00	17,000.00		4,000.00	23.5	22,000.00	0.3	80.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA. REVISION ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.
33	237953	173444	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud Aeropuerto - I 2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia y Región Callao.	V	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,609,983.00					18,000.00	0.3	30.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA.
34	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00		702,274.00				3,425,090.00	109.1		EN PROCESO DE CONVOCATORIA. (QUEDO DESIERTO).



	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambelta Alta - Dirección de Red de Salud Bonita La Punta - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	4,220,381.00	13,903.00	13,902.00	13,902.00	100.0	13,902.00	0.3			
	111270	100064	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud base Marquez de la Micro Red Marquez de la Red Ventanilla-DISA I - Región Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	5,250,850.00	7,000.00	-	-	-	-	-			
35.	143157	113110	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud - Sesquicentenario - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,703,650.00	473,712.00	289,150.00	473,712.00	100.0	4,003,326.24	132.5	100.0	OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON RGR 007-2015-GRC-GRI.	
36.	201291	183316	Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Bahía Blanca - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	8,588,837.00	708,150.00	348,279.00	708,149.00	100.0	8,489,084.69	99.1	100.0	OBRA TERMINADA, LIQUIDADADA CON RGR 032-2015-GRC-GRI.	
			TRANSPORTE				816,155,865.18	81,124,050.00	122,471,322.00	80,739,292.00	108,578,556.00	889,701,885.24				
37.	48520	055893	Construcción de la Vía Costa Verde - Costanera Tramo - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	88,730,000.00	106,588,176.00	89,876,454.00	106,162,560.00	99.6	239,101,893.55	84.1	17.00	OBRA EN EJECUCION.
38.	48115	055012	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	4002	GRC-GRI	Multidistrital	513,979,004.00	14,842,873.00	862,838.00	1,365,782.00	9.1	636,028,701.08	123.7	100.0	OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES y COSTOS DIRECTOS, SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE LUEGO LIQUIDACION DE OBRA CONVIERNO EN PROCESO CON MTC PARA COMPROMISOS ADQUIRIDOS.	
39.	28398	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AAJHH 12 de octubre, Distrito de Ventanilla - Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912.00	82,766.00	-	82,765.00	100.0	2,998,639.54	121.9	100.0	OBRA LIQUIDADADA CON RGR 022-2013-GRC-GRI, LIQUIDACION DE SUPERVISION PAGADO.	
40.	213133	155761	Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Colinas, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Callao	994,317.16	926,453.00	913,846.00	-	913,794.00	100.0	964,490.64	97.0	100.0	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION.
41.	207454	154527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,020.00	1,487,597.00	-	-	83,714.45	2.0	100.0	EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO Y APROBADO, FALTA FINANCIAMIENTO.		
42.	235960	104509	Mejoramiento e Iluminación de Pistas y Veredas de la Calle Amanceses, Calle 2 y Calle Los Cerros de la Urbanización Jardines Viru, Distrito de Bellavista - Callao - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Bellavista	1,863,869.00	36,175.00	-	36,174.00	100.0	2,169,755.21	116.4	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 072-2014-GRC-GRI, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO.	
43.	245520	188220	Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Ovalo Canada y Jirones Vigil y Anca, Provincia de Callao - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	8,376,257.00	7,486.00	-	7,481.00	99.9	8,354,790.77	99.7	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 067-2014-GRC-GRI, SUPERVISION DE OBRA LIQUIDADADO Y PAGADO.	
			INDUSTRIA				932,076.00	16,884.00	16,884.00	100.0	1,125,633.00					
44.	105899	149201	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVAS DE LAS MICRO Y PEQUEÑA EMPRESAS DE LA INDUSTRIA PANIFICADORA DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	F 1 5	GRC-GRDE	Callao	932,076.00	16,884.00	-	16,884.00	100.0	1,125,633.00	120.6		EN EJECUCION, SIN INFORME.	
			CAFED				2,186,178.14	38,922.00	38,340.00	98.5	420,380.32					
45.	195181	140620	Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en la I.E. Jose Claya Balendra - La Parla - Callao	F 1 5	CAFED	Callao	193,493.40	6,000.00	-	6,000.00	100.0	192,701.30	99.6	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, PAGO DE LIQUIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	
46.	221134	159300	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5026 Jose Maria Arguedes - Callao - Callao	F 1 5	CAFED	Callao	471,318.20	12,000.00	-	12,000.00	100.0	227,678.93	48.3	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, PAGO DE LIQUIDACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	
47.	201158	187407	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5022 Francisco Izquierdo Ríos - Bellavista - Callao	F 1 5	CAFED	Bellavista	299,233.18	4,310.00	-	4,318.00	100.0	344,312.00	127.9	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.	
48.	280985	187498	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. Manuel Seoane Corrales - Ventanilla	F 1 5	CAFED	Ventanilla	286,583.02	2,007.00	-	2,007.00	100.0	343,469.98	119.9	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.	
49.	227134	187545	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5074 Acidos Spolucin Vega - Callao	F 1 5	CAFED	Callao	194,193.70	672.00	-	336.00	50.0	260,288.00	134.0	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.	
50.	201146	187813	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5011 Darío Arrus Zúñiga - Bellavista - Callao.	F 1 5	CAFED	Bellavista	254,952.84	4,416.00	-	4,172.00	94.5	332,856.00	130.6	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.	



51.	281191	197405	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5040 Pedro Ruiz Galo - Callao	F 1 5	CAFED	Callao	207,606.16	3,508.00	3,507.00	100.0	280,947.00	135.3	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.
52.	213485	155935	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5085 Ramiro Priole Priole - Callao - Callao	F 1 5	CAFED	Callao	318,797.84	6,000.00	6,000.00	100.0	285,910.17	89.7	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA PAGADO, SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION.
			UE 400-1316 DIRECCION DE SALUD				4,000,420.41	2,495,440.00	1,980,459.00		3,183,989.10			
53.	209881	180859	Creación de una Central Reguladora del sistema Regional de Ambulancias del Callao	F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	746,611.40	87,943.00	87,943.00	100.0	790,368.40	105.9	100.0	OBRA TERMINADA RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA 100% Y EL EQUIPAMIENTO ESTA AL 94%.
54.	277855	187052	RECUPERACION DEL SERVICIO MEDICO DE APOYO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITACION EN LA REGION CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	1,166,175.99	307,450.00	307,450.00	100.0	808,534.70	69.3		EN EJECUCION, SIN INFORME.
55.	311127	282118	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLA VISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATEO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	978,692.02	1,014,335.00	986,378.00	97.2	986,378.00	100.8		EXPEDIENTE TECNICO APROBADO Y EN PROCESO DE CONVOCATORIA POR EL MONTO DE S/ 916,307.00
56.	256053	250021	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	1,108,941.00	1,085,712.00	598,688.00	55.1	598,688.00	54.0		BUENA PRO 28 SETIEMBRE 2016, INFRAESTRUCTURA S/ 119,883.00, EQUIPAMIENTO S/ 75,388.03 Y UNIDADES MOVILES (MINIVAN) S/ 827,060.00, EN TOTAL S/ 822,111.00.
			UE 300 - EDUCACION				-	110,321.00	108,244.00	108,244.00	108,244.00			
		01821	ESTUDIOS DE PRE INVERSION					48,000.00	48,000.00	48,000.00	100.0	48,000.00	#DIV/0!	
		01821	ESTUDIOS DE PRE INVERSION					62,321.00	60,244.00	60,244.00	96.7	60,244.00	#DIV/0!	
			DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL				1,378,388.00	1,022,258.00	1,022,257.00		3,440,568.44			
57.	109061	100570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AAHHI NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRND/CySC	Ventanilla	1,378,388.00	1,022,258.00	1,022,257.00	100.0	3,440,568.44	249.6	100.0	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION.
			UE - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION				14,595,222.24	8,126,285.00	5,971,132.00					
58.	117974	062521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Alcides Carrion del Callao	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	5,809,492.00	150,940.00	-	-	1,158,568.14	19.9	100.0	OBRA CONCLUIDA CON RGGR 695-2011-GRC-GGR.
59.	2278098	276298	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	5,387,471.00	5,207,859.00	3,920,112.00	75.3	3,920,112.00	72.8		EN PROCESO DE CONVOCATORIA.
60.	148243	115804	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA QUIRURGICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	2,780,456.00	2,767,456.00	2,051,020.00	74.1	2,051,020.00	73.6		EN PROCESO DE CONVOCATORIA.
			UE - HOSPITAL SAN JOSE				308,901.62	22,049.00	22,048.00					
61.	237882	167306	Mejoramiento del Servicio de Obstetricia, Unidad de Bienestar Fetal del Hospital San Jose, Callao	F 1 5	GRC-HSJ	Callao	308,901.62	22,049.00	22,048.00	100.0	282,284.00	91.4	100.0	OBRA TERMINADA Y CONCLUIDA.
			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION				-	10,033,125.00	2,020,684.00	-	580,759.00			8,998,518.00
62.	n.a.	001821	Estudios de Preinversión		GRC-VARIOS	Muridistrital	-	10,033,125.00	2,020,684.00		580,759.00	28.7		8,998,518.00 #DIV/0!
			TOTAL				1,004,366,457.41	119,915,462.00	171,082,560.00	96,552,195.00	132,252,649.00	98.50		984,255,749.03

FUENTES: 2/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

