


PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2016
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 30/06/2016	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/		
						PRESUPUESTO INICIAL I/	PRESUPUESTO MODIFICADO II	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2016 I/					AVANCE FIN. %	
					79,095,618.00	4,196,215.00	31,846,558.00	131,644.00	6,405,180.00	-	-	1,571,024.00	8,107,848.00		28,861,382.25				
1.	250023	107026	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Instalación Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Kalko Solis - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,540,492.00	241,032.00	403,975.00	131,644.00				131,644.00	32.8	2,346,023.33	92.3	100.0	OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.
2.	250011	107142	Ampliación y mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 126- AA. HH. Los Licenciados Etapa I. - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,255,427.00	5,466.00	548,839.00				403,073.00	403,073.00	73.7	1,910,105.14	84.7	100.0	OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.
3.	229024	101045	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-A Chavnillo en el AA.HH. Chavnillo, Distrito de Ventanilla, Callao	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,948,817.00	3,548,817.00							43,588.52	1.1		EN PROCESO CONTRATACION DE CONSULTOR QUE ELABORARÁ EL EXPEDIENTE TÉCNICO
	251895	107307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC- SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,308,283.00	-	114,248.00						131,782.23	5.7	100.0	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO, SE HA TRAMITADO LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL EXP. TÉCNICO A NUEVA NORMA E-300 DISEÑO BIMBO RESISTENTE, LUEGO ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	
	206227	155756	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N 092 "LOS NIÑOS DE SANTA ROSA" - A.H. JOSÉ BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	1,330,637.00	-	18,545.00				15,542.00	15,542.00	83.8	1,834,190.83	122.8	100.0	LIQUIDADO RGR 046-2015-ORI DEL 13-10-2015
	211623	156299	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,455,632.00	-	67,624.00				57,624.00	57,624.00	100.0	1,979,428.59	132.3	100.0	OBRA LIQUIDADA RGR 053-2015-GRC-GRI, CON FECHA 18-12-2015.
	228327	253027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 182 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RODRIGUES, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	V	GRC-GRECO	Ventanilla	2,465,197.00		120,585.00				36,189.00	36,189.00	30.0	36,189.00	1.5	30.0	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO, EN APROBACION DEL 2DO. INFORME (TIENE CUATRO INFORMES POR PARTE DEL CONSULTOR)
	228930	205630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N 136 NIÑOS DE MARÍA EN EL AA.HH SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	V	GRC-GRECO	Callao	1,998,898.00		130,040.00									30.0	PRIMERA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE CONSULTOR QUE ELABORARA EL EXP. TECNICO FUE DECLARADA DESERTA, EN ESPERA DE PROXIMA CONVOCATORIA.
	2296576	208679	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 151 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECO	Mi Peru	2,068,893.00		130,040.00				78,024.00	78,024.00	60.0	78,024.00	2.6	30.0	EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO, (SER. INFORME) (TIENE CUATRO INFORMES POR PARTE DEL CONSULTOR)
	2271603	271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECO	Mi Peru	3,022,649.00		111,708.00				33,512.00	33,512.00	30.0	33,512.00	1.1		EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO, EN REVISION DEL 2DO. INFORME.
	204416	153331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 056 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. NIÑOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,777,910.00		998,000.00				935,995.00	935,995.00	60.8	4,506,717.39	119.3	100.0	OBRA LIQUIDADA RGR 014-2014-GRC-GRI, PAGO DE SALDO LIQUIDACION A FAVOR DEL CONTRATISTA.
	251882	107305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 146- AA.HH. AYUPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,492,325.00		132,911.00						113,322.29	4.8		EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO, SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA CONTRATACION DE CONSULTOR QUE REVISARÁ Y ADECUARÁ EL EXP. TÉCNICO A NUEVA NORMA E-300 DISEÑO BIMBO RESISTENTE, LUEGO ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL, OBRA PROGRAMADA PARA SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE AÑO 2016.	
	180344	150147	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO.	F 1 5	GRC-GRI	Callao	38,252,874.00		18,801,313.00						5,248,538.76	14.5		CONTRATO REBUERTO POR LA ENTIDAD, EN LAUDO ARBITRAL, SE TIENE EL LAUDO DEL PROYECTISTA, SE ESTA A LA ESPERA DEL LAUDO DEL CONTRATISTA	
	921196	146246	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E N° 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO.	F 1 5	GRC-GRI	Callao	4,083,954.00		6,416,506.00	6,405,180.00			11,385.00	6,410,565.00	100.0	6,887,320.38	168.6	100.0	OBRA LIQUIDADA CON RGR N° 1533-2015-GRC-GRI DE FECHA 06-11-2015.
	254002	170719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 153- COOP. EL IMPADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,845,181.00		106,848.00						112,361.17	3.9	100.0	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO, SE HA TRAMITADO LA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR PARA REVISIÓN Y ADECUACIÓN DEL EXP. TÉCNICO A NUEVA NORMA E-300 DISEÑO BIMBO RESISTENTE, LUEGO ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	



PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 004 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. DEP.	Cód. SUB.	Pro. Part. Estado (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCION TOTAL ACUMULADA 30/06/2016	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/		
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2015 1/	AVANCE FIN. %						
250089	167157		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,792,718.00		154,018.00									125,253.85	4.5	100.0	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO, SE HA SOLICITADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA CONTRATACIÓN DE CONSULTOR QUE REVISARÁ Y AJUSTARÁ EL EXP. TÉCNICO A NUEVA NORMA E-490 DEBERO SIMO REBIBENTE. LUEGO ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL, OBRA PRIORIZADA PARA SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE AÑO 2016.	
200492	150330		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,305,643.00		46,396.00									1,760,147.93	134.8		OBRA LIQUIDADADA CON ROR N° 004-2016-GRC-GRI DE FECHA 04-04-2016.	
22251	026900		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429.00		8,107.00									1,014,896.85	158.4		LAUDO ARBITRAL CONCLUIDO, PENDIENTE PAGO DE SALDO DE INTERESES AL CONTRATISTA.	
CULTURA Y DEPORTE						29,894,255.79	2,645,702.00	3,321,685.00					155,408.00	155,408.00			3,770,485.89				
4	284157	185184	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	9,274,830.00	1,658,777.00	1,658,777.00												DOS LOSAS DEPORTIVAS CON EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO, ENTREGADO A LA GREGC/OPTES, EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DEL EXP. DE CONTRATACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN DE OBRA	
5	272807	180105	F 1 5	GRC-GRI	Mi Perú	2,501,378.00	1,188,025.00	1,188,025.00												TRES LOSAS DEPORTIVAS CON EXPEDIENTE TÉCNICO TERMINADO, SE DEBE ACTUALIZAR EL VALOR REFERENCIAL, DE ACUERDO A LA PRIORIZACIÓN DE LA GREGC/O.	
	150060	146092	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	192,972.79		148,081.00					148,361.00	148,361.00	98.4		338,245.66	175.3		OBRA LIQUIDADADA CON ROR N° 001-2013-GRC-GRI DE FECHA 04-01-2013.	
	281512	160356	F 1 5	GRC-GRI	Callao	9,063,428.00		308,856.00									21,750.00	0.2		OCHO LOSAS DEPORTIVAS CON EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDOS, OBRAS SIN EJECUTAR	
	277116	168706	F 1 5	GRC-GRI	Callao	8,853,651.00		18,829.00					9,047.00	9,047.00	48.6		5,410,489.94	61.1	100.0	QUINCE LOSAS DEPORTIVAS CULMINADAS	
SALUD						20,850,466.00	12,844,364.00	6,654,306.00	579,554.00				17,961.00	597,515.00			8,970,831.58				
	961621			GRC-VARIOS	Multidistrital																
	143148	112478	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00		799,135.00	579,554.00						#DIV/0!		#DIV/0!			EN PROCESO EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA	
9	232100	173445	V	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,188,714.00	81,560.00									22,000.00	0.3	50.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN ADAPTACION DE LOS CAMBIOS SUGERIDOS POR LA DRESA - EN AVANCES DE LAS ESPECIALIDADES DE ELECTRICAS Y SANITARIAS.	
7	231963	172444	V	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,755,650.00	5,755,650.00									18,000.00	0.3	30.0	EN CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL EXPEDIENTE TECNICO	
	43167	113110	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,703,650.00		17,961.00					17,961.00	17,961.00	100.0		4,926,286.88	133.0	100.0	OBRA TERMINADA, LIQUIDADADO CON ROR 007-2015-GRC-GRI	
TRANSPORTE						834,598,832.65	84,781,412.00	176,724,329.00	29,251,598.00	67,431,825.00				163,401.00	98,846,824.00	187.28		973,731,349.48			
	48620	065900	F 1 5	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	51,734,548.00	143,734,548.00	29,251,598.00	67,431,825.00					98,883,423.00	67.3		335,785,316.22	118.1	41.0	OBRA EN EJECUCION.
	207494	154527	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,298,920.00	3,900,120.00	3,900,120.00									83,714.45	2.0	100.0	EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO, SE HA SOLICITADO CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA EJECUCIÓN DE OBRA, PARA EL AÑO 2016 SE EJECUTARA LA OBRA POR UN MONTO DE S/ 2771,798.98 Y PARA EL 2017 POR UN MONTO DE S/ 2398,583.40	
	247276	177310	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,014,810.00	3,014,810.00	395,440.00												OBRA SIN EJECUCION.	



PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2016
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2016
(EN NUEVE SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. S.M.F.	Cód. S.M.F.	DESCRIPCIÓN	Pro. Part.	Estado (?)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 30/06/2016	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 31		
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2016 1/					AVANCE FIN. %	
11.	207400	164528	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A. H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	1,575,806.00	1,253,306.00	1,253,306.00										SE ESTA ACTUALIZANDO EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		
	211702	105660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	14,786,388.00		2,426,298.00										EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO. EN GESTIONES PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA		
12.	211731	168457	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	11,999,620.00	4,658,810.00	11,360,571.00										OBRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA, BUENA PRO BE ADJUDICADA EL 18 JUL 2016		
	213133	155781	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	994,317.18		17,766.00			17,754.00	17,754.00	100.0					OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON ROR 005-2016-GRC-GRI DE FECHA 27/04/2016.		
	48115	055612	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Callao	513,979,904.00		13,479,584.00										OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE, LUEGO LIQUIDACION DE OBRA CONVENIO EN PROCESO CON MTC PARA COMPROMISOS ACORDADOS.		
	185069	148982	CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 3, 5 Y 6 DEL P. J. SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	162,781.49		147,998.00			145,847.00	145,847.00	98.8					OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON ROR N° 002-2012-GRC-GRI DE FECHA 27/12/2012.		
			ORDEN PUBLICO					1,376,388.00		122,213.00				122,212.00	100.00							
	106091	100570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPANIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	1,376,388.00		122,213.00			122,212.00	122,212.00	100.0					LIQUIDADO ROR 647-2015-GRC-GRI.		
			CAFED					309,407.00		8,050.00												
	213321	155904	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA I.E. JUAN LINARES ROJAS - CALLAO - CALLAO	F	1	CAFED	Callao	309,407.00		8,050.00										OBRA TERMINADA.		
			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION						6,649,713.00	3,275,117.00				159,219.00	159,219.00	4.9						
13.	n.a.	001021	Estudios de Preinversión			GRC-VARIOS	Multidistrital		6,649,713.00	3,275,117.00				159,219.00	159,219.00	4.9			#DIV/0!	SIN INFORME		
			HOSPITAL CARRION					13,977,419.00		1,126,185.00	637,450.00				637,450.00	87.89						
	140243	115604	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA QUIRURGICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F	1	GRC-HNDAC	CALLAO	2,780,456.00		725,250.00	637,450.00			637,450.00	87.0					OBRA EN EJECUCION, FALTA ADJUDICAR UN COQUE DE ENTUBACION POR S/. 87,000.00		
	2279008	279003	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F	1	GRC-HNDAC	CALLAO	5,387,471.00		246,198.00										OBRA EN EJECUCION.		
	111074	092521	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F	1	GRC-HNDAC	CALLAO	5,809,492.00		154,716.00										OBRA TERMINADA.		
			DIRESA					2,067,633.02		614,981.00		13,680.00			13,680.00	2.81						
	n.a.	001021	Estudios de Preinversión			GRC-DIRESA	Multidistrital			100,000.00												
	311127	280216	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEPEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	F	1	GRC-DIRESA	Multidistrital	978,602.02		27,957.00										OBRA CONCLUIDA Y EQUIPAMIENTO POR CONCLUIR.		
	250053	250021	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO	F	1	GRC-DIRESA	Multidistrital	1,109,941.00		487,024.00	13,680.00			13,680.00	2.8					PROYECTO EN EJECUCION		
			HOSPITAL SAN JOSE					308,901.82		1.00												
	237082	1097306	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA, UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSE, CALLAO	F	1	GRC-HSJ	CALLAO	308,901.82		1.00										OBRA CONCLUIDA.		
TOTAL								965,007,566.44	91,397,406.00	223,691,616.00	30,600,246.00	73,850,883.00			2,067,013.00	106,649,156.00	962.82			1,034,883,444.25	81.38	100.00



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2016
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 004 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CÓD. SNP	CÓD. SNAF	Pro. Part. Estado (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PREBUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 30/06/2016	AVANCE FINANCIER O ACUMULAD O %	AVANCE FINANCIER O % 2'	ESTADO DE SITUACIÓN 3'
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2016 1/	AVANCE FIN. %				

NOTAS: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 2/ SEGÚN LOS REPORTE DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORIAS AL 30 DE JUNIO DE 2016
 (a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
 (b) Financiado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 (c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
 (d) Considerada en el D.U. 054-2011
 (e) Considerada en el D.U. 058-2011
 (A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprob), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)

