

**CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA
SEGUNDO TRIMESTRE 2016**

OFICINA DE CONSTRUCCION - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	Penalizaciones	Saldos	
	Servicios (breve descripción)										A Favor del Contratista	A Cargo del Contratista
N° 003-2015-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (20.Ene.2015)	OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 144 EN EL AA.HH. JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	CONSORCIO SEÑOR DE LUREN integrado por: - IREM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES e - INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL PRADO S.A.C.			1,760,147.93	NUEVOS SOLES	- 278.20	39,553.66	-	176,014.79		129,619.68
N° 034-2015-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (21.May.2015)	OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.H. LAS COLINAS - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	CONSORCIO LAS COLINAS integrado por: - A.JC CONTRATISTAS S.A.C. y la - Empresa SIADEC INGENIEROS S.A.C..			906,000.00	NUEVOS SOLES	466.32	21,184.63	-	-	17,754.41	

