


**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2018**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2018**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 004 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N°  | Cód. S/MF | Cód. S/AF | PROYECTOS                                                                                                                                                                                                   | Pro. Part. | Estado (E) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO            |                            | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES |                                               |                                  |                             |                       | EJECUCION TOTAL ACUMULADA 30/09/2018 | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 0% | AVANCE FISICO % | ESTADO DE SITUACION 2/ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |           |                                                                                                                                                                                                             |            |            |                  |                       |                                   | PRESUPUESTO INICIAL I/ | PRESUPUESTO MODIFICADO II/ | RECURSOS ORDINARIOS                | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS |                                      |                                |                 |                        | TOTAL EJECUTADO 2018 I/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AVANCE FIN. %                                                                                                                                                                                            |
|     |           |           | <b>EDUCACION</b>                                                                                                                                                                                            |            |            |                  |                       | 85,186,845.00                     | 4,186,215.00           | 32,125,566.00              | 291,195.00                         | 6,405,180.00                                  |                                  |                             | 1,715,850.00          |                                      | 8,322,225.00                   | 28,075,739.25   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
| 1.  | 250223    | 107020    | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Koko Solía - Ventanilla - Callao                                                                      | F          | 1          | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,540,492.00                      | 241,932.00             | 403,978.00                 | 201,195.00                         |                                               |                                  |                             |                       | 201,195.00                           | 49.8                           | 2,415,574.33    | 95.1                   | 100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBRA LIQUIDADADA CON R.G.R. N° D17-2018-GRC-GRI DEL 06-08-2018.                                                                                                                                          |
| 2.  | 250011    | 107142    | Ampliación y mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 129 - AA. HH. Los Licenciados Etape I, Ventanilla - Callao                                                                                 | F          | 1          | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,255,427.00                      | 5,488.00               | 548,839.00                 |                                    |                                               |                                  | 438,994.00                  | 438,994.00            | 79.8                                 | 1,944,028.14                   | 86.2            | 100.0                  | OBRA LIQUIDADADA CON R.G.R. N° 014-2018-GRC-GRI DEL 19-01-2018.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | 225824    | 101945    | Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Chavallón en el AA.HH. Chavallón, Distrito de Ventanilla, Callao                                                                            | V          |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 3,992,409.00                      | 3,948,817.00           | 3,159,172.00               |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                                      | 43,588.52                      | 1.1             |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SE TIENE EL NUEVO VALOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACION DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL EXPEDIENTE TECNICO. SE ESTA GESTIONANDO LA CUALIFICACION DE ACUERDO A FORMATORIOS, ESTA EN OFICINA DE LOGISTICA. |
| 4.  | 251985    | 107307    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 145 AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA - CALLAO-CALLAO                                                                                | F          | 1          | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,306,283.00                      |                        | 114,248.00                 |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                                      | 131,782.23                     | 5.7             | 100.0                  | LA REVISION Y ADECUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NUEVA NORMA E-430 DISEÑO SIMBO RESISTENTE, SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTA CON EL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | 205237    | 105756    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 052 LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - AA. HH. JOSÉ BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO                                                               | F          | 1          | GRC-GRI          | Callao                | 1,330,837.00                      |                        | 18,545.00                  |                                    |                                               |                                  | 15,542.00                   | 15,542.00             | 83.8                                 | 1,634,180.83                   | 122.8           | 100.0                  | OBRA LIQUIDADADA RGR 046-2015-GRI DEL 13-10-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |
| 5.  | 211823    | 159269    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO                                                                               | F          | 1          | GRC-GRI          | Ventanilla            | 1,495,632.00                      |                        | 57,824.00                  |                                    |                                               |                                  | 57,824.00                   | 57,824.00             | 100.0                                | 1,679,428.59                   | 132.3           | 100.0                  | OBRA LIQUIDADADA RGR 053-2015-GRC-GRI, CON FECHA 18-12-2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
| 7.  | 2202927   | 203027    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 162 EN EL AA.HH. CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO       | V          |            | GRC-GRECO        | Ventanilla            | 2,485,167.00                      |                        | 120,565.00                 |                                    |                                               |                                  | 38,168.00                   | 38,168.00             | 30.0                                 | 38,168.00                      | 1.5             | 30.0                   | EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO, EL 2DO. INFORME ESTA EN REVISION (EL CONSULTOR DEBE PRESENTAR CUATRO INFORMES).                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
| 8.  | 2206530   | 206030    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 130 NIÑOS DE MARIA EN EL AA.HH. SARITA COLOMIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                              | V          |            | GRC-GRECO        | Callao                | 1,099,898.00                      |                        | 130,040.00                 |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                                      |                                |                 | 30.0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRIMERA CONVOCATORIA PARA CONTRATACION DE CONSULTOR QUE ELABORARA EL EXP. TECNICO FUE DECLARADA DESIERTA, EN ESPERA DE PROXIMA CONVOCATORIA.                                                             |
| 9.  | 2208578   | 209578    | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                                                  | V          |            | GRC-GRECO        | Mi Perú               | 2,069,893.00                      |                        | 130,040.00                 |                                    |                                               |                                  | 78,024.00                   | 78,024.00             | 80.0                                 | 78,024.00                      | 2.8             | 30.0                   | EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO. LA SUBSANACION DE LAS OBSERVACIONES DEL 3ER. INFORME, YA HAN SIDO REVISADAS POR LO QUE SE ENTREGARAN LAS NUEVAS OBSERVACIONES AL CONSULTOR, (EL CONSULTOR DEBE PRESENTAR CUATRO INFORMES).                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| 10. | 221603    | 271603    | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 169 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                                                  | V          |            | GRC-GRECO        | Mi Perú               | 3,022,049.00                      |                        | 111,708.00                 |                                    |                                               |                                  | 67,024.00                   | 67,024.00             | 60.0                                 | 67,024.00                      | 2.2             |                        | EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO, EL TERCER INFORME ESTA EN REVISION (EL CONSULTOR DEBE PRESENTAR CUATRO INFORMES).                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
| 11. | 204415    | 153331    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO | F          | 1          | GRC-GRI          | Ventanilla            | 3,777,810.00                      |                        | 968,000.00                 |                                    |                                               |                                  | 994,969.00                  | 994,969.00            | 99.7                                 | 4,565,991.39                   | 120.9           | 100.0                  | OBRA LIQUIDADADA RGR 014-2014-GRC-GRI, PAGO DE SALDO LIQUIDACION A FAVOR DEL CONTRATISTA.                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                          |
| 12. | 251087    | 107305    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 149 AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA - CALLAO CALLAO                                                                                              | F          | 1          | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,462,325.00                      |                        | 132,911.00                 |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                                      | 113,322.28                     | 4.6             |                        | EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO, EL ESPECIALISTA DE COSTO YA ACTUALIZAN EL VALOR REFERENCIAL, LA OPI REGION YA OTORGÓ LA VARIACIÓN Y ENTREGÓ EL FORMATO IS. SE ESTA GESTIONANDO LA EMISION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBE LA ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL, SE ESTA COORDINANDO CON EL EDILINOR PARA SU EJECUCION COMO OBRA POR IMPUESTOS. |                                                                                                                                                                                                          |
| 13. | 100344    | 150447    | INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLA VISTA - REGION CALLAO.                                                                          | F          | 1          | GRC-GRI          | Callao                | 38,252,674.00                     |                        | 18,801,313.00              |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                                      | 5,248,538.78                   | 14.5            |                        | CONTRATO RESUELTO POR LA ENTIDAD, EN LAUDO ARBITRAL, SE TIENE EL LAUDO DEL PROYECTISTA, SE ESTA A LA ESPERA DEL LAUDO DEL CONTRATISTA.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |
|     | 182105    | 149240    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO.                            | F          | 1          | GRC-GRI          | Callao                | 4,083,954.00                      |                        | 6,418,566.00               |                                    | 6,405,180.00                                  |                                  | 11,265.00                   | 6,410,565.00          | 100.0                                | 5,887,320.38                   | 188.8           | 100.0                  | OBRA LIQUIDADADA CON RGR N° 1933-2015-GRC-GRI DE FECHA 08-11-2015.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                          |
|     | 176710    | 107305    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 160 - C.C.P.P. EL MIRADOR - SECTOR PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO                                                                                     | F          | 1          | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,845,181.00                      |                        | 108,846.00                 |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                                      | 112,381.17                     | 3.9             | 100.0                  | LA REVISION Y ADECUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A NUEVA NORMA E-430 DISEÑO SIMBO RESISTENTE, SE REALIZARA POR ADMINISTRACION DIRECTA, ESTA CON EL ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS.                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018  
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


| N°                | Cód. SIAF | Cód. SIAJ | PROYECTOS                                                                                                                                                                                    | Rég. Part. | Espec. (1) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACIÓN DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN) | PRESUPUESTO             |                            | EJECUCIÓN PREBUDGETAL POR FUENTES |                                               |                                  |                             |                       |                          | EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 30/09/2018 | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 0% | AVANCE FÍSICO % 2) | ESTADO DE SITUACIÓN 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |           |           |                                                                                                                                                                                              |            |            |                  |                       |                                   | PRESUPUESTO INICIAL (1) | PRESUPUESTO MODIFICADO (1) | RECURSOS ORDINARIOS               | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2018 (1) |                                      |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | AVANCE FIN. %                                                                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| 16.               | 250389    | 167157    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH 7 DE JUNIO Y CC PP CONFRATERNIDAD- VENTANILLA- CALLAO                                       | F          | 1          | 5                | GRC-GRI               | Ventania                          | 2,792,718.00            | 154,018.00                 |                                   |                                               |                                  |                             |                       |                          | 125,253.85                           | 4.5                            | 100.0              | EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO, EL ESPECIALISTA DE COSTO YA ACTUALIZARON EL VALOR REFERENCIAL, LA OPI REGION YA OTORGO LA VERIFICACION Y ENTIO EL FORMATO 16, SE ESTA GESTIONANDO LA EMISION DE LA RESOLUCION QUE APRUEBE LA ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL, SE ESTA COORDINANDO CON EDILINOR PARA SU EJECUCION COMO OBRA POR MUESTROS. |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| 17.               | 203692    | 153333    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 144, EN EL AA.HH JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO                        | F          | 1          | 5                | GRC-GRI               | Ventania                          | 1,305,643.00            | 46,309.00                  |                                   |                                               |                                  |                             |                       |                          | 1,790,147.03                         | 134.8                          | 100.0              | OBRA LIQUIDADADA CON RGR N° 004-2018-URC-GRI DE FECHA 04-04-2018.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| 18.               | 22251     | 026500    | SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5118 ANEXO AA.HH BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO                                                               | F          | 1          | 5                | GRC-GRI               | Ventania                          | 1,201,428.00            | 18,120.00                  |                                   |                                               |                                  |                             | 18,118.00             | 18,110.00                | 100.0                                | 1,033,005.85                   | 168.8              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LAUDO ARBITRAL CONCLUIDO, PENDIENTE PAGO DE SALDO DE INTERESES AL CONTRATISTA.                                                                                                     |                                                                                                                             |
| 19.               | 226506    | 289060    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 05 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                                             | V          |            |                  | GRC-GRI               | Callao                            | 3,843,256.00            | 206,838.00                 |                                   |                                               |                                  |                             |                       |                          |                                      |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ESTA PARA CONVOCATORIA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.                                                                                                                      |                                                                                                                             |
| 20.               | 226902    | 260032    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5148, EN EL BARRIO XII, PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO                               | V          |            |                  | GRC-GRI               | Ventania                          | 9,164,505.00            | 280,565.00                 |                                   |                                               |                                  |                             |                       |                          |                                      |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBRA SIN EJECUCION.                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| 21.               | 226374    | 263676    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 99 MIRITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. JARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO                            | V          |            |                  | GRC-GRI               | Callao                            | 3,062,386.00            | 201,446.00                 |                                   |                                               |                                  |                             |                       |                          |                                      |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBRA SIN EJECUCION.                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |
| CULTURA Y DEPORTE |           |           |                                                                                                                                                                                              |            |            |                  |                       |                                   | 32,548,260.79           | 2,845,702.00               | 2,148,132.00                      |                                               |                                  |                             | 187,305.00            | 187,305.00               | 7,856,280.37                         |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| 22.               | 254157    | 185181    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Pachacutec - Distrito de Ventania - Callao.                                                                                          | F          | 1          | 5                | GRC-GRI               | Ventania                          | 9,274,830.00            | 1,858,777.00               | 1,858,777.00                      |                                               |                                  |                             |                       |                          |                                      |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    | DOS LOSAS DEPORTIVAS SE OTORGO LA BUENA PRO EL 08-10-2016 PARA LA EJECUCION DE OBRA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA CRYCON S.A.C. |
| 23.               | 272607    | 188105    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Mi Perú - Distrito de Ventania - Callao.                                                                                             | F          | 1          | 5                | GRC-GRI               | Mi Perú                           | 2,501,378.00            | 1,196,925.00               |                                   |                                               |                                  |                             |                       |                          | #DIV/0!                              |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRES LOSAS DEPORTIVAS CON EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO, SE DEBE ACTUALIZAR EL VALOR REFERENCIAL, DE ACUERDO A LA PRIORIZACION DE LA GRECYD.                                        |                                                                                                                             |
| 24.               | 186060    | 149002    | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. A LOTE 03 DEL AA.HH. HEROES DEL CENEP, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO. | F          | 1          | 5                | GRC-GRI               | Ventania                          | 192,972.79              | 148,681.00                 |                                   |                                               |                                  |                             | 148,680.00            | 148,680.00               | 100.0                                | 340,564.66                     | 178.5              | 100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBRA LIQUIDADADA CON RGR N° 011-2013-URC-GRI DE FECHA 04-01-2013.                                                                                                                  |                                                                                                                             |
| 25.               | 261512    | 160206    | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO                                                                                       | F          | 1          | 5                | GRC-GRI               | Callao                            | 9,085,426.00            | 308,856.00                 |                                   |                                               |                                  |                             |                       |                          | 21,750.00                            | 0.2                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OCHO LOSAS DEPORTIVAS CON EXPEDIENTES TECNICOS CONCLUIDOS, OBRAS SIN EJECUTAR                                                                                                      |                                                                                                                             |
| 26.               | 256480    | 172785    | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO                                                                                  | F          | 1          | 5                | GRC-GRI               | Ventania                          | 2,992,005.00            | 14,162.00                  |                                   |                                               |                                  |                             |                       |                          | 2,073,897.77                         | 77.9                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OBRAS EN EJECUCION, SIN INFORME.                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |
| 27.               | 227116    | 186786    | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO                                                                                         | F          | 1          | 5                | GRC-GRI               | Callao                            | 8,853,651.00            | 18,625.00                  |                                   |                                               |                                  |                             | 18,625.00             | 18,625.00                | 100.0                                | 5,420,067.94                   | 61.2               | 100.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | QUINCE LOSAS DEPORTIVAS CULMINADAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |
| SALUD             |           |           |                                                                                                                                                                                              |            |            |                  |                       |                                   | 20,050,486.00           | 12,844,364.00              | 8,452,860.00                      | 578,554.00                                    |                                  |                             | 36,452.00             | 616,906.00               | 6,989,422.58                         |                                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| 28.               | 061651    |           | ESTUDIOS DE PRE INVERSION                                                                                                                                                                    |            |            |                  | GRC-VARIOS            | Multidistrital                    |                         |                            |                                   |                                               |                                  |                             |                       |                          | #DIV/0!                              |                                | #DIV/0!            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |
| 29.               | 143140    | 112478    | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao                                                                                                                          | F          | 1          | 5                | GRC-GRI               | Callao                            | 3,138,362.00            | 817,346.00                 | 578,554.00                        |                                               |                                  |                             | 18,491.00             | 588,045.00               | 73.2                                 | 4,023,135.70                   | 128.2              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ADECUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO A LAS NUEVAS NORMAS DE SALUD, PARA EJECUCION DEL SALDO DE OBRA, FUE DEBERTO EL 11-10-2016.                    |                                                                                                                             |
| 30.               | 12100     | 173445    | Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA 1-3, de la Micro Red Sesoquepenteiro del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Region Callao.                         | V          |            |                  | GRC-GRI               | Callao                            | 7,434,804.00            | 7,188,714.00               |                                   |                                               |                                  |                             |                       |                          | #DIV/0!                              | 22,000.00                      | 0.3                | 50.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA SE ENCUENTRA CON EL ESPECIALISTA DE METRADOS.                                                                         |                                                                                                                             |
| 31.               | 237363    |           | Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud Acoropuerto Y de la Micro Red Acoropuerto del Distrito de Ventania, Provincia del Callao, Region Callao.                            | V          |            |                  | GRC-GRI               | Callao                            | 5,773,650.00            | 5,755,650.00               | 5,617,553.00                      |                                               |                                  |                             |                       |                          |                                      | 18,000.00                      | 0.3                | 30.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EL CONSULTOR HUMBERTO RONCAL HORNIA HA FIRMADO EL CONTRATO N° 04-2018-GRC DEL 26-06-2018 PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO. EL 18-10-2018 SE HIZO LA ENTREGA DEL TERRENO. |                                                                                                                             |

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
Vº Bº  
CPC ALBERTO DE LA CRUZ YANCA  
SECRETARÍA GENERAL  
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2016**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2016**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: #04 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N°  | Cód. SUIP | Cód. SIAF | PROYECTOS                                                                                                                               | Pto. Func. | Ejército (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO            |                           | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES |                                               |                                  |                             |                       |                         |                | ESTADO DE SITUACION 2/ |                                      |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |           |                                                                                                                                         |            |              |                  |                       |                                   | PRESUPUESTO INICIAL II | PRESUPUESTO MODIFICADO II | RECURSOS ORDINARIOS                | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2016 1/ | AVANCE FIN. %  |                        | EJECUCION TOTAL ACUMULADA 30/09/2016 | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 0 % | AVANCE FISICO % 2/ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32. | 143157    | 112110    | Construcción y Equipamiento del centro de Salud Sesquicentenario - Callao                                                               | F 1 5      |              | GRC-GRI          | Callao                | 3,703,850.00                      | -                      | 17,951.00                 |                                    |                                               |                                  |                             |                       | 17,061.00               | 17,951.00      | 100.0                  | 4,925,285.88                         | 133.0                           | 100.0              | OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON ROR 007-2015-GRC-GRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |           |           | <b>TRANSPORTE</b>                                                                                                                       |            |              |                  |                       | 634,506,832.65                    | 64,761,412.00          | 191,834,685.00            | 40,106,896.00                      | 109,556,753.00                                |                                  |                             |                       | 165,452.00              | 149,829,101.00 | #DIV/0                 | 1,026,713,626.49                     |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 33. | 46320     | 050293    | Construcción de la Vía Costa Verde - Costanera Triana - Callao                                                                          | F 1 5      |              | GRC-GRI          | Callao                | 254,221,586.00                    | 51,734,548.00          | 163,734,548.00            | 40,106,896.00                      | 109,556,753.00                                |                                  |                             |                       | 149,663,640.00          |                | 91.4                   | 388,765,542.22                       | 138.8                           | 62.0               | OBRA EN EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 34. | 207404    | 154521    | Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.                    | F 1 5      |              | GRC-GRI          | Ventanilla            | 4,259,920.00                      | 3,900,129.00           | 2,771,799.00              |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                         |                |                        | 83,714.45                            | 2.0                             | 100.0              | EXPEDIENTE TÉCNICO Y EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION YA FUERON APROBADOS PARA EL AÑO 2016 SE EJECUTARA LA OBRA POR UN MONTO DE S/ 2771778.00 Y PARA EL 2017 POR UN MONTO DE S/ 2368,962.40 LA OBRA SE HA CONVOCADO EL 28-09-2016 Y SE OTORGARA O LA BUENA PRO EL 04-11-2016. LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION YA CUENTA CON CERTIFICACION PRESUPUESTAL, LA RESOLUCION QUE APRUEBA EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION ESTA EN ELABORACION POR LA GERENCIA DE ADMINISTRACION. |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35. | 242718    | 172310    | MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ASOCIACION SANTA MARGARITA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                       | V          |              | GRC-GRI          | Ventanilla            | 3,014,610.00                      | 3,014,610.00           | 15,365.00                 |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                         |                |                        |                                      |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBRA SIN EJECUCION.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 36. | 207400    | 154528    | MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1,3, 4 Y 5 DEL A. H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO                    | F 1 5      |              | GRC-GRI          | Ventanilla            | 1,575,608.00                      | 1,253,305.00           |                           |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                         |                | #DIV/0                 | 65,490.00                            | 4.2                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO, NO TIENE FINANCIAMIENTO, PARA ACTUALIZAR VALOR REFERENCIAL SE REQUIERE CONVENIO.                                                                                                                                                         |
| 37. | 211792    | 165080    | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A. H. JOSE OLAYA SALADORA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                          | F 1 5      |              | GRC-GRI          | Ventanilla            | 14,785,389.00                     |                        |                           |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                         |                | #DIV/0                 | 256,000.00                           | 1.7                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO. LA OBSERVACIONES EN LO REFERENTE A REQUAL, YA FUE LEVANTADA, SE ESTA LA ESPERA DE LA FIRMA DEL CONVENIO DEL COFINANCIAMIENTO POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA.                                                                              |
| 38. | 211731    | 166457    | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A. H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO                  | F 1 5      |              | GRC-GRI          | Ventanilla            | 11,599,820.00                     | 4,858,819.00           | 11,667,638.00             |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                         |                |                        | 217,000.00                           | 1.9                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SE OTORGÓ LA BUENA PRO EL 10-07-2016 AL CONSORCIO PACHACUTEC, INTEGRADO POR INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C. Y BRWA. ACTIVIDADES Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A.C. LA SUPERVISION SE HA CONVOCADO EL 16-09-2016 Y SE OTORGARA LA BUENA PRO EL 27-10-2016. |
| 39. | 212133    | 165781    | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A. H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO                           | F 1 5      |              | GRC-GRI          | Ventanilla            | 994,317.16                        |                        | 17,755.00                 |                                    |                                               |                                  |                             | 17,754.00             | 17,754.00               | 100.0          |                        | 682,244.34                           | 98.8                            | 100.0              | OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON RGR 005-2016-GRC-GRI DE FECHA 27/04/2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 40. | 40116     | 055912    | MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO                                                                                         | F 1 5      |              | GRC-GRI          | Callao                | 513,979,004.00                    |                        | 13,479,584.00             |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                         |                |                        | 636,025,732.26                       | 123.7                           | 100.0              | OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE, LUEGO LIQUIDACION DE OBRA CONVENIO EN PROCESO CON MTC PARA COMPROMISOS ADQUIRIDOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 41. | 180009    | 146092    | CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 3, 5 Y 6 DEL P. J. SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO           | F 1 5      |              | GRC-GRI          | Ventanilla            | 162,781.49                        |                        | 147,698.00                |                                    |                                               |                                  |                             | 147,698.00            | 147,698.00              | 100.0          |                        | 318,903.22                           | 195.9                           | 100.0              | OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON RGR N° 092-2012-GRC-GRI DE FECHA 27/12/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |           |           | <b>ORDEN PUBLICO</b>                                                                                                                    |            |              |                  |                       | 1,378,368.00                      | -                      | 122,213.00                |                                    |                                               |                                  |                             |                       | 122,212.00              | 298.35         |                        | 3,562,772.65                         |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 42. | 130001    | 100570    | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA. HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | F 1 5      |              | GRC-GRI          | Ventanilla            | 1,378,368.00                      |                        | 122,213.00                |                                    |                                               |                                  |                             | 122,212.00            | 122,212.00              | 100.0          |                        | 3,562,772.65                         | 256.5                           | 100.0              | LIQUIDADO RGR 047-2015-GRC-GRI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |           |           | <b>DAFED</b>                                                                                                                            |            |              |                  |                       | 309,407.00                        | -                      | 6,050.00                  |                                    |                                               |                                  |                             |                       | 6,000.00                | 99.17          |                        | 349,220.55                           |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 43. | 713321    | 156234    | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA I.E. JUAN LYNARES ROJAS - CALLAO - CALLAO                               | F 1 5      |              | CAFED            | Callao                | 309,407.00                        |                        | 6,050.00                  |                                    |                                               |                                  |                             | 6,000.00              | 6,000.00                | 99.2           |                        | 349,220.55                           |                                 | 100.0              | OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |           |           | <b>PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>                                                        |            |              |                  |                       | 12,653,472.00                     | 6,649,713.00           | 2,143,736.00              |                                    |                                               |                                  |                             | 903,002.00            | 903,002.00              | 43.76          |                        | 14,440,542.78                        |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | n.a.      | 001821    | Estudios de Preinversión                                                                                                                |            |              | GRC-VARIOS       | Multidistrital        |                                   | 6,649,713.00           | 2,063,736.00              |                                    |                                               |                                  |                             | 903,002.00            | 903,002.00              | 43.8           |                        | 903,002.00                           | #DIV/0                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SIN INFORME                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | 002456    |           | CONSTRUCCION DE SALAS DE CONVENCIONES Y REUNIONES EN LA FORTALEZA REAL FELIPE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL    | V          |              | GRC-APEC         | CALLAO                | 12,653,472.00                     |                        | 80,000.00                 |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                         |                |                        | 13,537,540.78                        | 107.0                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |           |           | <b>HOSPITAL CARRION</b>                                                                                                                 |            |              |                  |                       | 13,977,419.00                     | -                      | 1,128,165.00              | 806,013.00                         |                                               |                                  |                             |                       | 806,013.00              | 135.17         |                        | 11,771,856.16                        |                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2016  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL 30 DE SETIEMBRE 2016  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 004 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
FORMAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N°  | Cód. SIAF | Cód. SIAF | PROYECTOS                                                                                                                                                                                                                                      | Plaz. Part. | Estado (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACIÓN DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN) | PRESUPUESTO            |                           | Ejecución PRESUPUESTAL POR FUENTES |                                               |                                  |                             |                       |                         |                | Ejecución TOTAL ACUMULADA 30/09/2016 | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | AVANCE FÍSICO % 2/ | ESTADO DE SITUACIÓN 2/                      |  |
|-----|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|--|
|     |           |           |                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |                  |                       |                                   | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS                | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2016 1/ | AVANCE FIN. %  |                                      |                               |                    |                                             |  |
| 46. | 146243    | 115804    | MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA QUIRURGICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO                                                                                                               | F           | 1          | GRC-HNDAC        | CALLAO                | 2,780,456.00                      | 725,250.00             | 710,436.00                |                                    |                                               |                                  |                             |                       | 710,436.00              | 98.6           | 2,767,456.00                         | 99.5                          | 100.70             | OBRA CONCLUIDA.                             |  |
| 47. | 227090    | 278906    | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO                                                                                                                   | F           | 1          | GRC-HNDAC        | CALLAO                | 5,387,471.00                      | 246,109.00             | 89,577.00                 |                                    |                                               |                                  |                             |                       | 89,577.00               | 36.4           | 4,909,888.84                         | 74.4                          | 80.0               | OBRA EN EJECUCION.                          |  |
| 48. | 111974    | 002921    | MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO                                                                                                                                | F           | 1          | GRC-HNDAC        | CALLAO                | 5,809,462.00                      | 154,716.00             |                           |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                         |                | 4,994,511.34                         | 86.0                          | 100.0              | OBRA TERMINADA.                             |  |
|     |           |           | DIRESA                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |                  |                       | 2,087,633.02                      | -                      | 614,881.00                | 9,800.00                           | 39,036.00                                     |                                  |                             |                       | 48,836.00               | 43.67          | 1,633,901.67                         |                               |                    |                                             |  |
| 49  | n.a.      | 001821    | Estudios de Preinversión                                                                                                                                                                                                                       |             |            | GRC-DIRESA       | Multidistrital        |                                   |                        | 100,000.00                |                                    |                                               |                                  |                             |                       |                         |                |                                      |                               |                    |                                             |  |
| 50. | 311127    | 280216    | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNIDAD INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO | F           | 1          | GRC-DIRESA       | Multidistrital        | 978,692.02                        | 27,857.00              | 9,600.00                  |                                    |                                               |                                  |                             |                       | 9,600.00                | 35.1           | 890,177.90                           | 101.8                         | 100.0              | OBRA CONCLUIDA y EQUIPAMIENTO POR CONCLUIR. |  |
| 51. | 250063    | 250021    | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO                                                                                                   | F           | 1          | GRC-DIRESA       | Multidistrital        | 1,105,041.00                      | 487,024.00             |                           | 39,036.00                          |                                               |                                  |                             |                       | 39,036.00               | 8.0            | 637,724.07                           | 57.5                          | 56.4               | PROYECTO EN EJECUCION                       |  |
|     |           |           | HOSPITAL SAN JOSE                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                  |                       | 306,901.62                        | -                      | 1.00                      |                                    |                                               |                                  |                             |                       | -                       | -              | 282,264.26                           | 91.38                         | 100.00             |                                             |  |
| 52. | 237832    | 167306    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GINECOLOGIA UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSE, CALLAO                                                                                                                                               | F           | 1          | GRC-HSJ          | CALLAO                | 308,901.62                        | -                      | 1.00                      |                                    |                                               |                                  |                             |                       | -                       | -              | 282,264.26                           | 91.4                          | 100.0              | OBRA CONCLUIDA.                             |  |
|     |           |           | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                  |                       | 996,383,264.44                    | 91,397,406.00          | 236,975,389.00            | 41,703,458.00                      | 116,000,969.00                                |                                  |                             |                       | 2,988,061.00            | 160,828,700.00 | 81.07/101                            | 1,104,675,428.30              | 91.38              | 100.00                                      |  |

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA ANIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
2/ SEGÚN LOS REPORTE DE GESTION RENTITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2016  
(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040  
(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento  
(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta  
(d) Considerada en el D.U. 056-2011  
(e) Considerada en el D.U. 056-2011  
(A) Estado del PXP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprob), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term)

