

### CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA

**PERIODO:** SEGUNDO TRIMESTRE 2019  
**UNIDAD ORGÁNICA:** OFICINA DE CONSTRUCCION y VIALIDAD - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
**RESPONSABLE:** ING. MANUEL TORREJÓN VARGAS  
**CARGO:** JEFE DE LA OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD  
**FECHA:** 08.JUN.2019

NUMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	Proveedor	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES y DEDUCTIVOS	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	Penalizaciones	Saldos		
	Servicios (breve descripción)										A Favor del Contratista	A Cargo del Contratista	
Nº 002-2018-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (31.Ene.2018)	ESTUDIO DEFINITIVO DE SALDO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE TRAMO - CALLAO	SERVICIO DE CONSULTORES ANDINOS S.A. - SERCONSULT S.A.			1,583,825.50	SOLES	- 142,780.00	13,395.50			-	104,328.78	-
Nº 005-2017-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO (24.Ene.2017)	OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO	CONTRATISTAS GENERALES COTOMAR DEL PERÚ SAC.			5,478,891.25	SOLES	1'248,022.48 -466,105.51 -86,591.65 -37,922.67	288,498.11	-			215,555.44	

