

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
21	161821	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,174,720.21	4,937,501.00	4,937,501.00	-	-	231,500.00	2.0	2.3	E.T. en A.P.: 70%	EXPEDIENTE TECNICO EN ACTUACIONES PREPARATORIAS: PARA ACTUALIZAR: E.T., SE HAN REMITIDO A LOGISTICA LOS T.R PARA ESTUDIO DE MERCADO DE LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y NUEVA APROBACION, PENDIENTE DE NOTIFICAR ACTUALIZACION DEL CONVENIO.
22	106849	2233875	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	20,223,024.00	20,223,024.00	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	20%	ESTUDIO DE PRE INVERSION EN ACTOS PREPARATORIOS: REQUIERE ELABORAR NUEVO ESTUDIO DE PREINVERSION. EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA. CONVENIO EN TRAMITE
23	371682	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	9,336,445.00	3,508,582.00	6,554,475.00	93,000.00	1.4	155,000.00	1.7	1.7	70%	INVERSION EN PROCEDIMIENTO DE SELECCION: en etapa de absolución de consultas y observaciones, se ha aprobado con RES.GER.REG N° 011-2019-GRC/GRI del 16/09/19 la modificación del valor referencial S/ 11'170,248.83 (por reformulación de gastos generales). En GA para aprobación de modif del Expediente de Contratación.
24	372677	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,608,776.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	60%	EXPEDIENTE TECNICO EN ACTUACIONES PREPARATORIAS: SE HAN ELABORADO TERMINOS DE REFERENCIA Y SE HA REMITIDO A LA OFICINA DE LOGISTICA PARA ESTUDIO DE MERCADO, PARA DETERMINAR VALOR REFERENCIAL
25	373840	2334899	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,283,941.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	65%	EXPEDIENTE TECNICO EN ACTUACIONES PREPARATORIAS: TERMINOS DE REFERENCIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO CON VALOR REFERENCIAL. PARA SOLICITAR CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL
VIVIENDA Y SANEAMIENTO							8,166,093.34	9,654,740.14	1,586,027.00	8,924,758.00	23,376.00	-	293,875.71	-	-	-	-
26	372677	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA. DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	7,663,234.00	9,171,880.80	1,586,027.00	8,902,758.00	1,376.00	0.0	271,875.71	3.5	3.0	75%	INVERSION EN ACTUACIONES PREPARATORIAS: Actualización del valor referencial del Exp. Técnico aprobado con RES. GERENC. REG. N° 012-2019-GRC-GRI del 17/09/19 por S/9'487,485.95. 180 DC. Cuenta con Certificación de Crédito Presupuestario y Previsión presupuestal año 2020. Se ha solicitado aprobación del Exp de Contratación para la nueva convocatoria.
27	2354997	2354997	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	482,859.34	482,859.34	-	22,000.00	22,000.00	100.0	22,000.00	4.6	4.6	E.T.: 80%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA. PENDIENTE DE ELABORAR COSTOS Y PRESUPUESTOS Y CONFORMAR EL EXPEDIENTE TECNICO
ECO TURISMO							7,751,420.00	7,751,420.00	2,842,855.00	2,842,855.00	-	-	-	-	-	-	-
28	253223	2270432	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRDE	Ventanilla	7,751,420.00	7,751,420.00	2,842,855.00	2,842,855.00	-	-	-	-	-	-	Desactivado Permanentemente al 10-04-2019
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							8,052,982.00	8,052,982.00	805,298.00	805,298.00	-	-	-	-	-	-	-
29	378566	2339718	AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	V	GRC-GRDNC	Callao	8,052,982.00	8,052,982.00	805,298.00	805,298.00	-	-	-	-	-	-	SE REALIZÓ REUNIÓN CON ALCALDE DEL CALLAO. ESTANDO PENDIENTE EL ENVÍO DEL CONVENIO ESPECÍFICO FIRMADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO.
TURISMO							19,321,723.00	19,892,549.00	3,704,565.00	937,110.00	-	-	37,350.00	-	-	-	-

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
(EN SOLES)

REGIO: 164 GOBIERNO REGIONAL HUI CALLAO  
DAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
OR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SHIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
30	57502	2055895	CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLÓGICA DE ARTESANIA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC (CITE PACHACUTEC - CALLAO), VENTANILLA, CALLAO	V	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935.00	3,741,935.00	5,704,565.00	937,110.00	-	-	37,350.00	1.0	1.0	-	Cerrado el 12-09-2019
			<b>CAFED</b>				<b>7,789,894.00</b>	<b>8,075,307.00</b>	<b>1,978,453.00</b>	<b>1,978,453.00</b>	-	-	<b>6,096,853.60</b>				
31	194904	2150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR - BELLAVISTA-CALLAO	R F I	GRC-CAFED	Bellavista	7,789,894.00	8,075,307.00	1,978,453.00	1,978,453.00	-	-	6,096,853.60	78.3	75.5	-	CON FECHA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019 SE APRUEBA LA LIQUIDACION TECNICA-FINANCIERA E INDICA QUE SE REACTIVA EL PROYECTO DE INVERSION CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL N° 061-2019-CAFED/IGG. EN LA ACTUALIDAD SE VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA
			<b>DIRESA</b>				<b>27,025,628.00</b>	<b>23,727,257.98</b>	-	<b>5,865,531.00</b>	<b>2,082,266.00</b>	-	<b>10,444,342.38</b>				
32	2001821	2001821	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	
33	212390	2160670	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA, VENTANILLA - CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Ventanilla	14,830,902.00	12,045,685.92	-	2,767,475.00	576,535.00	20.8	576,535.00	3.3	4.8	81.8	EN PROCESO LOGISTICO PARA LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS
34	346161	2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Mi Perú	10,735,836.00	10,222,682.06	-	1,539,166.00	1,505,731.00	97.8	9,867,807.38	91.9	96.5	100.0	EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA
35	2438334	2438334	ADQUISICION DE DIGITALIZADOR Y CENTRIFUGAS, EN EL(LA) EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO NESTOR GAMBETTA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	138,000.00	138,000.00	-	138,000.00	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
36	2438352	2438352	ADQUISICION DE CAMARA DE BIOSEGURIDAD, CENTRIFUGAS Y MICROSCOPIO TRINOCULAR, EN EL(LA) EESS DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Bellavista	152,000.00	152,000.00	-	152,000.00	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
37	2438378	2438378	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION Y DIGITALIZADOR, EN EL(LA) EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	347,000.00	347,000.00	-	347,000.00	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
38	2438383	2438383	ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, EN EL(LA) EESS C.S. SESQUICENTENARIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
39	2438400	2438400	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, EN EL(LA) EESS C.S. MANUEL BONILLA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	227,000.00	227,000.00	-	227,000.00	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
40	2438412	2438412	ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, EN EL(LA) EESS C.S. CARMEN DE LA LEGUA - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Carmen de la Legua	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019  
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
41	2438410	2438410	ADQUISICION DE MONITOR DESFIBRILADOR Y DIGITALIZADOR; EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Bellavista	145,000.00	145,000.00	-	145,000.00	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	
42	2438423	2438423	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES Y AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Bellavista	72,890.00	72,890.00	-	72,890.00	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	
43	2438429	2438429	ADQUISICIÓN DE COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO Y CENTRIFUGAS; EN EL(LA) EESS ALBERTO BARTON - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	
44	2438433	2438433	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	227,000.00	227,000.00	-	227,000.00	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE APROBACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	
HOSPITAL D. A. CARRION							23,766,794.00	29,607,860.67	13,618,447.00	15,942,764.00	2,234,295.00	-	15,863,998.00	-	-	-	
45	354850	2317705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Bellavista	3,330,357.00	3,627,673.00	-	962,577.00	934,295.00	97.1	3,529,352.00	106.0	97.3	98.0	PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA OBRA
46	356376	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	24,618,447.67	13,618,447.00	13,618,447.00	1,300,000.00	9.5	12,334,646.00	64.7	50.1	TOMOGRAF O 30% RESONAD O R Y MAMOGRAF O 10% OTROS 5%	TOMAGRAFO YA SE INCLUYO EN EL PAC RESONADOR Y MAMOGRAFO ESTUDIO DE MERCADO. OTROS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADO
47	2437928	2437928	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA CIALITICA, VENTILADOR, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ELECTROBISTURI, MONITOR MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR PULMONAR; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-HNDAC	Bellavista	1,361,740.00	1,361,740.00	-	1,361,740.00	-	-	-	-	-	PROCESOS 1,2,3 35% PROCESOS 4,5,7 Y 8 15% PROCESO 6,12 Y 17 5% PROCESO 9,10,11,13,1 4,15 Y 16 90%	PROCESOS 1,2 Y 3 APROBACIÓN DE COMITÉ. PROCESOS 4,5,7 Y 8 ESTUDIO DE MERCADO PROCESOS 6,12 Y 17 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. PROCESOS 9,10,11,13,14,15 Y 16 ORDEN DE COMPRA NOTIFICADA.
HOSPITAL SAN JOSE							4,065,745.00	4,065,744.77	-	3,095,448.00	1,382,410.00	-	2,272,870.69	-	-	-	
48	319293	2269984	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	2,417,745.00	2,417,744.77	-	1,447,448.00	1,382,410.00	95.5	2,272,870.69	94.0	94.0	-	El proyecto cuenta con 11 ítems de equipamiento y mobiliario, los cuales 4 se encuentra en estudio de mercado y 7 equipos en fase de ejecución contractual (espera de entrega).
49	2438365	2438365	ADQUISICIÓN DE DENSITÓMETRO ÓSEO, MONITOR DESFIBRILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE ANESTESIA, ECOGRAFO DOPPLER, INCUBADORA ESTANDAR DE TRANSPORTE, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO Y LAMPARA CIALITICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	1,648,000.00	1,648,000.00	-	1,648,000.00	-	-	-	-	-	-	El proyecto cuenta con Ocho (08) equipos, de los cuales 03 se encuentran en fase de estudio de mercado y 05 equipos en fase de ejecución contractual.
HOSPITAL DE VENTANILLA							1,142,940.00	1,142,940.00	-	853,253.00	47,520.00	-	332,869.80	-	-	-	

22



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

(EN SOLES)

LEG: 461 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 ODA: LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. S.A.F.	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN %						
50	351373	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	R F I	GRC HV	Ventanilla	997,000.00	997,000.00		707,313.00			285,349.80	28.6	28.6	-	EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
51	2438410	2438410	ADQUISICIÓN DE INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y MONITOR FETAL, EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-HV	Ventanilla	145,940.00	145,940.00		145,940.00		47,520.00	47,520.00	32.6	32.6	-	EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SELECCIÓN	
<b>TOTAL:</b>							<b>562,317,474.55</b>	<b>867,069,452.65</b>	<b>92,568,857.00</b>	<b>185,281,824.00</b>		<b>16,358,318.00</b>	<b>8.8</b>	<b>547,031,446.65</b>				

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2019

