

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cod. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|----|-----------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| | | EDUCACION | | | 113,849,122.77 | 118,923,901.68 | 68,783,062.00 | 16,380,643.00 | 2,155,296.00 | | 10,275,698.65 | | | |
| 1 | 2001621 | ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | GRC-VARIOS | Multidistrital | - | - | 45,939,521.00 | 3,095,242.00 | 471,375.00 | 15.2 | - | | | |
| 2 | 2149746 | AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N° 4015 AGUSTO SALAZAR RONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO | GRC-GRI | Carmen de la Legua | 5,744,691.00 | 5,744,691.00 | 195,320.00 | 195,320.00 | - | - | 22,118.57 | 0.4 | E.T. 0% | EN ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION |
| 3 | 2153330 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N° 140, EN EL AA HH EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 2,641,973.00 | 3,819,471.67 | - | 149,999.00 | - | - | 2,303,033.95 | 60.3 | E.T. 100% E.T. SALDO: 00% OBRA: 62% | EXP. TECNICO DEL SALDO DE OBRA EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, ARQ. C/PLANOS Y PANEL FOTOGRAFICO, IISS COMPLETO, ESTRUCTURAS, PENDIENTE. H.EE PENDIENTE. AVANCE METRADOS DE ARQUITECTURA OBRA: PARALIZADA, EN LAUDO ARBITRAL |
| 4 | 2161945 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 3,992,406.00 | 4,489,660.76 | 368,840.00 | 582,227.00 | - | - | 43,588.52 | 1.0 | E.T. 0% OBRA: 0% | EXP. TECNICO: CONVOCADO MEDIANTE AS-0062-2017. SE CANCELO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION CON RESOLUCION GERENCIAL N° 540-GA DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA RELACION DE PROYECTOS A SER FINANCIADOS Y EJECUTADOS MEDIANTE OBRAS POR IMPUESTOS |
| 5 | 2263027 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 162 EN EL AA HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTECH VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 2,465,167.00 | 3,537,484.25 | - | 39,138.00 | 39,137.00 | 100.0 | 3,537,483.13 | 100.0 | E.T. 100% OBRA: 100% | OBRA TERMINADA RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA |
| 6 | 2263339 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 1,727,397.00 | 2,272,842.00 | 1,401,985.00 | 1,401,985.00 | - | - | 29,708.00 | 1.3 | E.T. 100% OBRA: 0% | OBRA CONVOCADA: SE CONVOCO EL 02/12/2020 MEDIANTE LP-SM-9-2020-REGION CALLAO. A LA FECHA YA SE INTEGRARON BASES. A LA ESPERA DE PRESENTACION DE OFERTAS EN ENERO 2021 |
| 7 | 2263574 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 98 NINITO JESUS DE PPAGA, AA HH MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | GRC-GRI | Callao | 3,062,366.00 | 3,149,421.00 | 421,783.00 | 3,143,421.00 | 772,126.00 | 24.6 | 778,126.00 | 24.7 | E.T. 100% OBRA: 8.99% | OBRA EN EJECUCION LP-SM-1-2020-REGION CALLAO-1, ADJUDICADA AL CONSORCIO MARQUEZ 798 CONTRATO 014-2020-GRC. INICIO DE OBRA EL 08 DIC 2020 SE HA CANCELADO ADELANTO DIRECTO SUPERVISION OBRA CONVOCADA AS-SM-24-2020-REGION CALLAO-1. SE DECLARO NULO. SE DESIGNO INSPECTOR |
| 8 | 2265042 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 4077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 13,379,212.41 | 13,379,212.41 | 6,869,295.00 | 127,727.00 | - | - | - | - | E.T. 0% OBRA: 0% | EXP. TECNICO: TERMINOS DE REFERENCIA CON ESTUDIO DE MERCADO, SE DEBE SOLICITAR INCORPORACION EN EL PMI 2021 Y CERTIFICACION DE CREDITO PPTAL. |
| 9 | 2265066 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO | GRC-GRI | La Perla | 3,843,256.00 | 4,086,653.95 | 1,450,874.00 | 374,978.00 | - | - | 9,563.00 | 0.2 | E.T. 0% OBRA: 0% | EXP. TECNICO: EN ELABORACION ADJUDICADO A LA CONSULTORA AYEP CONTRATISTAS GENERALES EIRL CONTRATO N° 013-2020-GRC ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE ESTUDIO 19 DIC 2020 CONSULTOR ENTREGARA 1er INFORME EL 05 ENE 2021 |
| 10 | 2271603 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | GRC-GRI | Mi Peru | 3,022,049.00 | 3,346,028.09 | - | 666,608.00 | 642,268.00 | 96.3 | 3,321,687.43 | 99.3 | E.T. 100% OBRA: 100% | OBRA TERMINADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA |
| 11 | 2280932 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTECH, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 11,411,390.98 | 14,602,763.21 | 4,176,420.00 | 663,235.00 | - | - | - | - | E.T. 0% OBRA: 0% | EXP. TECNICO: EN ELABORACION, ADJUDICADO AL CONSORCIO JURARIA CONTRATO N° 015 2020. PLAZO INICIO EL 03 DIC 2020. EN DESARROLLO DEL PRIMER INFORME |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|--------------|-----------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|----------------------|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 12 | 2265009 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 12,081,363.23 | 12,392,816.23 | 2,274,379.00 | 456,516.00 | - | - | - | - | E.T. 0% OBRA 0% | EXP. TECNICO CONVOCADO MEDIANTE AS-0038-2017. SE CANCELO EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION CON RESOLUCION GERENCIAL N° 490-GA. DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA INCLUIDO EN LA RELACION DE PROYECTOS A SER FINANCIADOS Y EJECUTADOS MEDIANTE OBRAS POR IMPUESTOS |
| 13 | 2340326 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 19,908,734.00 | 19,950,313.51 | 5,684,645.00 | 556,840.00 | 181,325.00 | 32.6 | 181,325.00 | 0.9 | E.T. 65% OBRA 0% | EXP. TECNICO EN ELABORACION CONSULTOR ABC ARQUITECTOS-INGENIEROS SRL INICIO DE ESTUDIO 30 NOV 2020. EN REVISION DEL TERCER INFORME |
| 14 | 2420668 | MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N°4018 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | GRC-GRI | Callao | 7,667,536.00 | 7,820,300.05 | - | 407,424.00 | - | - | - | - | E.T. 0% OBRA 0% | EXP. TECNICO EN ELABORACION POR CONSULTOR ARQ. GUSTAVO DIAZ HERNANDEZ CONTRATO 012-2020-GRC. INICIO DE ESTUDIO 12 DIC 2020. CONSULTOR DEBE PRESENTAR PRIMER INFORME EL 04 ENE 2021. |
| 15 | 2451288 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | GRC-GRI | Callao | 3,028,174.80 | 3,308,272.70 | - | 399,336.00 | - | - | - | - | E.T. 0% OBRA 0% | EXP. TECNICO AS-0914-2020-REGION CALLAO, PROCEDIMIENTO ADJUDICADO AL CONSORCIO CALLAO, CONTRATO 024-2020-GRC. INICIO DEL ESTUDIO EN ENE 2021 |
| 16 | 2470945 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDAD DE LA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 192,719.11 | 343,283.61 | - | 192,720.00 | 34,000.00 | 17.6 | 34,000.00 | 9.9 | E.T. 100% OBRA 0% | OBRA CONVOCADA IOARR AS-SII-34-2020-REGION CALLAO-1. CON FECHA 30 DIC 2020 SE CONVOCO PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE OBRA |
| 17 | 2471599 | CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-GRI | Callao | 4,400,061.35 | 4,400,061.35 | - | 3,438,530.00 | - | - | - | - | E.T. 75% OBRA 0% | EXP. TECNICO IOARR EN ELABORACION POR CONSULTOR CON ORDEN DE SERVICIO, EXPEDIENTE CONCLUIDO AUN CON OBSERVACIONES. SE HA SOLICITADO OPINION DE ASESOR LEGAL POR PENALIDAD MAXIMA |
| 18 | 2478879 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 1°9 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 456,842.89 | 456,842.89 | - | 456,843.00 | 15,065.00 | 3.3 | 15,065.00 | 3.3 | E.T. 25% OBRA 0% | EXP. TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN Y/O ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO |
| 19 | 2484248 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | GRC-GRI | Callao | 5,953,761.68 | 5,953,761.68 | - | 19,554.00 | - | - | - | - | E.T. 10% OBRA 0% | EXP. TECNICO ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, HA ACUMULADO ATRASOS POR CARGA LABORAL DE LOS PROFESIONALES ASIGNADOS, YA SE CUENTA CON EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO |
| 20 | 2485889 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 76 MI AMIGO JESUS, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO | GRC-GRI | Callao | 5,870,021.32 | 5,870,021.32 | - | 13,000.00 | - | - | - | - | E.T. 15% OBRA 0% | EXP. TECNICO ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, SE CUENTA CON EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO, SE HA SOLICITADO ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL PARA CONTRATACION DEL ESTUDIO DE |
| SALUD | | | | | 30,406,638.44 | 47,218,780.52 | 9,795,938.00 | 21,127,990.00 | 10,982,140.00 | | 4,602,057.06 | | | |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|----|-----------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|--|--|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 21 | 2112478 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO | GRC-GRI | Callao | 3,138,362.00 | 12,975,019.89 | 105,103.00 | 105,103.00 | 26,275.00 | 25.0 | 4,317,135.82 | 33.3 | ET: 100% OBRA: 0% | EXP. TECNICO APROBADO CON R.G. N°002-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI CONVOCATORIA DE OBRA PENDIENTE DEBIDO A PERICIA JUDICIAL QUE NO SE REALIZO EN JUN 2020 VALOR REFERENCIAL YA VENCIO Y DEBE ACTUALIZARSE E INCORPORAR COVID-19 PREVIA OPINION LEGAL SOBRE SI SE PUEDE INTERVENIR. |
| 22 | 2173444 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO. | GRC-GRI | Callao | 5,773,650.00 | 11,281,278.73 | 3,021,511.00 | 3,021,511.00 | 73,476.00 | 2.4 | 262,921.24 | 2.3 | ET: 100% OBRA: 0% | OBRA CONVOCADA LP-SM-8-2020-REGION CALLAO-1 CONVOCADO 23 NOV 2020. EN ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES BUENA PRO EL 22 ENE 2021 |
| 23 | 2173445 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | GRC-GRI | Callao | 7,434,804.00 | 9,847,700.00 | 6,669,324.00 | 6,669,324.00 | - | - | 22,000.00 | 0.2 | ET: 100% OBRA: 0% | OBRA CONVOCADA LP-6-2020-RC DUEJO DESIERTA. NUEVA CONVOCATORIA AS-SM-36-2020-REGION CALLAO EL 15 DIC 2020. BUENA PRO 22 ENE 2021. A LA FECHA EN ETAPA DE ABSOLUCION DE CONSULTAS |
| 24 | 2473026 | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-GRI | Bellavista | 2,050,000.00 | 2,050,000.00 | - | 300,000.00 | - | - | - | - | ET: 0% OBRA: 0% | EXP. TECNICO IOARR ADJUDICADO A CONSULTOR RONDY ESQUIERRE JOSE RICARDO. BUENA PRO CONSENTIDA EL 28 DIC 2020. FECHA MAXIMA PARA FIRMA CONTRATO EL 13 ENE 2021 |
| 25 | 2487805 | ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL Y INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD III.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL PROVINCIAL | GRC-GRI | Multidistrital | 2,855,550.00 | 3,074,910.00 | - | 3,074,910.00 | 3,074,910.00 | 100.0 | - | - | D.E.: 100% ADQUISICION: 100% | IOARR EMERGENCIA EJECUTADO ADQUISICION DE BIEN ADJUDICADO A PENTAGAS, ADQUISICION POR EMERGENCIA COVID 19, EJECUTADA CUENTA CON ACTA DE CONFORMIDAD POR PARTE DE LOS 03 HOSPITALES BENEFICIARIOS |
| 26 | 2489007 | ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y GRUPO ELECTROGENO; REMODELACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-GRI | Bellavista | 2,105,647.87 | 2,076,280.90 | - | 2,076,280.00 | 2,076,280.00 | 100.0 | - | - | D.E.: 100% ADQUISICION: 100% | IOARR EMERGENCIA EJECUTADO ORDEN DE COMPRA 2020-000245 DEL 14/8/2020 A E BUSINESS DISTRIBUTION PERU SA BDD PERU SA. EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS |
| 27 | 2489306 | ADQUISICION DE CALDERO, CALDERO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA GRADO INYECTABLE (WFI) Y CAPTACION DE AGUA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-GRI | Bellavista | 1,698,188.74 | 1,101,000.00 | - | 1,101,000.00 | 1,101,000.00 | 100.0 | - | - | D.E.: 100% ADQUISICION: 100% | IOARR EMERGENCIA EJECUTADO PROCESO DE ADQUISICION POR EMERGENCIA COVID 19. AVANCE FISICO AL 100%. FECHA DE CULMINACION DE LOS TRABAJOS EL 27 11 2020 |
| 28 | 2490461 | ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO (ADAMO) - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-GRI | Bellavista | 4,511,389.00 | 3,963,199.00 | - | 3,963,199.00 | 3,963,199.00 | 100.0 | - | - | D.E.: 100% ADQUISICION: 100% | IOARR EMERGENCIA EJECUTADO AVANCE FISICO AL 100%. PLAZO DE EJECUCION FINALIZADO. |
| 29 | 2490691 | ADQUISICION DE CREMATARIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-GRI | Callao | 839,046.83 | 849,392.00 | - | 816,663.00 | 667,000.00 | 81.7 | - | - | D.E.: 100% ADQUISICION: 100% INFRAESTRUCTURA: 0% | IOARR EN EJECUCION; PROCESO DE ADQUISICION POR EMERGENCIA COVID 19. EQUIPAMIENTO EJECUTADO 100%. INFRAESTRUCTURA REMODELACION DE AMBIENTES POR CONVOCAR |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cod. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|----|-----------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|---|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| | | TRANSPORTE | | | 344,901,609.76 | 686,317,793.35 | 26,454,424.00 | 25,778,405.00 | 12,593,940.00 | | 510,362,476.92 | | | |
| 30 | 2055893 | CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO | GRC-GRI | Callao | 284,221,686.00 | 617,437,430.75 | 5,876,425.00 | 8,596,897.00 | 5,235,378.00 | 60.9 | 479,838,371.27 | 77.7 | E.T. TALUD 100% E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL 90% OBRA PRINCIPAL 86% OBRA TALUD: 61.42% | OBRA TALUD DE PROTECCION EN EJECUCION, PARALIZADA POR EMERGENCIA NACIONAL. REINICIO 15.07.2020. SUPERVISION: CUENTA CON INSPECTOR. PROCESO CONVOCADO QUEDO DESIERTO Y SE HAN REFORMULADO LOS IDR QUE ESTAN EN ESTUDIO DE MERCADO. OBRA PRINCIPAL PARALIZADA Y EXP. TECNICO DE SALDO DE OBRA EN REVISION |
| 31 | 2153348 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 887,127.60 | 1,771,430.24 | - | 27,000.00 | 27,000.00 | 100.0 | 27,000.00 | 1.5 | E.T. 100% OBRA 0% | OBRA POR CONVOCAR: E.T. APROBADO CON RGR 030-2020-GRI. NO SE PUEDE OTORGAR PREVISION 2021 POR NO ESTAR EN EL PIA 2021. EN ENERO 2021 SE SOLICITARA INCORPORACION |
| 32 | 2154527 | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 4,259,920.00 | 6,772,759.51 | - | 26,939.00 | - | - | 6,745,820.65 | 99.6 | E.T. 100% OBRA 100% | OBRA TERMINADA. RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA |
| 33 | 2165660 | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 14,788,388.00 | 17,008,560.43 | - | 489,163.00 | - | - | 15,856,495.00 | 93.2 | E.T. 100% OBRA 94% | OBRA CULMINADA EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA. EN PROCESO ARBITRAL POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA |
| 34 | 2166434 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | Ventanilla | 11,663,023.00 | 10,174,720.21 | 5,005,719.00 | 1,681,393.00 | - | - | 231,500.00 | 2.3 | E.T. 90% OBRA 0% | EXP. TECNICO EN ELABORACION DE LA ACTUALIZACION CONSULTOR PRESENTO ACTUALIZACION EXP. TECNICO. A LA FECHA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES |
| 35 | 2282264 | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2, PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | La Perla | 6,685,928.00 | 7,211,240.62 | - | 1,021,012.00 | - | - | - | - | E.T. 100% OBRA 0% | OBRA CONVOCADA LP 3-2020-RG. POR S/ 3,403,371.54. PROCEDIMIENTO SE HA RETROTRAIDO A LA ETAPA DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES. Programado presentacion de ofertas el 30 DIC 2020. EXP. TEC. APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA PERLA. A EJECUTAR MEDIANTE CONVENIO ESPECIFICO |
| 36 | 2304869 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | Mi Peru | 1,050,439.56 | 1,284,954.00 | - | 757,055.00 | 169,689.00 | 22.4 | 169,689.00 | 13.2 | E.T. 100% OBRA 0% | OBRA ADJUDICADA AS28-2020. ADJUDICADA A FM CONTRATISTAS GRALES SRL. CONTRATO N° 025-2020-GRC DEL 29 DIC 2020. EXP. TEC. APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC. |
| 37 | 2306574 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | Mi Peru | 1,115,935.60 | 1,869,487.00 | - | 300,000.00 | - | - | - | - | E.T. 100% OBRA 0% | OBRA ADJUDICADA: LP-SM-7-2020-REGION CALLAO-1. BUENA PRO EL 16 DIC 2020. CONTRATISTA VYG SERVICIOS GRALES SAC. A CONSENTIR EL 02 ENE 2021. EXP. TECNICO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC. |
| 38 | 2332392 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | Mi Peru | 9,336,445.00 | 11,847,965.18 | 5,049,915.00 | 11,518,946.00 | 7,161,873.00 | 62.2 | 7,493,601.00 | 63.2 | E.T. 100% OBRA 62.39% | OBRA EN EJECUCION. CONTRATISTA CONSORCIO VILLA EMILIA. INICIO DE OBRA 13.02.2020. PARALIZADA POR EMERGENCIA. REINICIO 15.07.2020. A LA FECHA PARALIZADA POR CONFLICTOS SOCIALES CUENTA CON SUPERVISION CONSORCIO SANTA ROSA |
| 39 | 2334244 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | Mi Peru | 5,608,776.00 | 5,608,776.00 | 5,418,078.00 | 690,000.00 | - | - | - | - | E.T. 10% OBRA 0% | EXP. TECNICO EN ELABORACION CONSULTOR CONSORCIO VOLTAGGE (AS12-2020-RG). FECHA DE INICIO DE ESTUDIO 17 DIC 2020. A LA FECHA EN REVISION DEL PRIMER INFORME PRESENTADO |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|---|-----------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|--------------------------|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 40 | 2334699 | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA HH VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | Mi Perú | 5,283,941.00 | 5,330,469.41 | 5,104,287.00 | 670,000.00 | - | - | - | - | E.T. 10% OBRA 0% | EXP. TECNICO EN ELABORACION, CONSULTOR CONSORCIO ESCUDERO (AS-SM-7-2020-RC) FECHA DE INICIO DE ESTUDIO 19 DIC.2020, A LA FECHA EN REVISION DEL PRIMER INFORME PRESENTADO |
| VIVIENDA Y SANEAMIENTO | | | | | 17,989,334.34 | 25,230,890.52 | 14,486.00 | 18,275,682.00 | 4,372,824.00 | | 4,666,699.71 | | | |
| 41 | 2333408 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA HH SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | Callao | 7,683,234.00 | 10,667,635.00 | - | 10,395,759.00 | 2,650,093.00 | 25.5 | 2,921,968.71 | 27.4 | E.T. 100% OBRA 5% | OBRA EN EJECUCION con GRUPO H y S SRL por SI 8.833.643.93 (AL 90% DEL VR) SE CUENTA CON AUTORIZACION DE SEDAPAL Y AUTORIZACION MUNICIPAL-MPC PARA USO DE VIA SE INICIO OBRA EL 01 DIC.2020. CONTRATISTA SOLICITO ADELANTO DE MATERIALES SUPERVISION CONTRATO CON CONSORCIO RIIMAC |
| 42 | 2354907 | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | Callao | 482,859.34 | 840,755.52 | 14,486.00 | 437,557.00 | - | - | 22,000.00 | 2.6 | E.T. 100% OBRA 0% | OBRA ADJUDICADA: AS-SM-25-2020-REGION CALLAO-1, QUEDO CONSENTIDA BUENA PRO EL 29.DIC.2020. CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C FECHA MAXIMA PARA FIRMA DE CONTRATO EL 14.ENE.2021 |
| 43 | 2362730 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO | GRC-GRI | Carmen de la Legua | 9,823,241.00 | 13,722,500.00 | - | 7,442,366.00 | 1,722,731.00 | 23.1 | 1,722,731.00 | 12.6 | E.T. 100% OBRA 0% | OBRA ADJUDICADA: LP-0004-2020, BUENA PRO CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO, CONTRATO 026-2020-GRC DEL 24.DIC.2020 A EJECUTAR MEDIANTE CONVENIO CON MUNIC. DISTRITAL CARMEN DE LA LEGUA Y REYNOSO |
| AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO | | | | | 313,707.68 | 641,104.38 | - | 617,104.00 | 133,767.00 | | 133,767.00 | | | |
| 44 | 2439728 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA HH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | GRC-GRI | Carmen de la Legua | 313,707.68 | 641,104.38 | - | 617,104.00 | 133,767.00 | 21.7 | 133,767.00 | 20.9 | E.T. 100% OBRA 78.35% | OBRA EN EJECUCION CONTRATISTA SERVICIOS GENERALES YOMAR SAC, CONTRATO 009-2020-GRC DEL 26 NOV.2020 |
| ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | 8,052,982.00 | 8,052,982.00 | 4,686,835.00 | 472,397.00 | - | | - | | | |
| 45 | 2339718 | AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO | GRC-GRDND | Callao | 8,052,982.00 | 8,052,982.00 | 4,686,835.00 | 472,397.00 | - | - | - | - | - | LA EMPRESA SHERIDAN ENTERPRISES S.A.C ENTIDAD QUE HA PRESENTADO LA INICIATIVA PRIVADA PARA EJECUTAR ESTE PROYECTO, HA ENTREGADO LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE INVERSION, EL MISMO QUE HA SIDO OBSERVADO A DICHA EMPRESA CON OFICIO N°807-2020-GRDNDYSC DEL 23-12-2020, A LA FECHA LA MENCIONADA EMPRESA AUN NO A ENTREGADO LA ABSOLUCION DE DICHAS OBSERVACIONES |
| GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | 817,021.15 | 1,201,047.00 | - | 856,894.00 | - | | - | | | |
| 46 | 2367622 | CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL AA H JUAN SOTOMAYOR GARCIA - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | GRC-GRI | Mi Perú | 817,021.15 | 1,201,047.00 | - | 856,894.00 | - | - | - | - | E.T. 100% OBRA 0% | OBRA ADJUDICADA: AS-SM-32-2020-REGION CALLAO-1, CONSENTIMIENTO BUENA PRO EL 17.DIC.2020, FECHA MAXIMA FIRMA DE CONTRATO 07.ENE.2020. CONTRATISTA, CONSORCIO SOTOMAYOR EXP. TECNICO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU, CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC. |
| PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | 121,134.61 | 153,166.20 | - | 143,072.00 | 19,315.00 | | 19,315.00 | | | |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|----|-----------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------------|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 47 | 2469981 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-GRI | Bellavista | 121,134.61 | 153,166.20 | - | 143,072.00 | 19,315.00 | 13.5 | 19,315.00 | 12.6 | E.T. 100% OBRA 28.76% | OBRA EN EJECUCION, ADJUDICADA A CONSTRUCTORA EPICSA CONTRATISTAS GENERALES SAC, CONTRATO 017-2020-GRC, INICIO DE OBRA 24 DIC 2020 |
| | | AMBIENTE - GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | 332,875.00 | 332,875.00 | - | 30,000.00 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | | |
| 48 | 2484805 | MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO | GRC-GRRNYGMA | Mi Peru | 332,875.00 | 332,875.00 | - | 30,000.00 | 12,000.00 | 40.0 | 12,000.00 | 3.6 | 75% | ETAPA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. Con Informe N° 46-2020-GRC/GRRNGMA/OYCV del 30/12/2020, el Coordinador del Servicio de Elaboración de expediente Técnico del Proyecto de Inversión, remite Informe de Conformidad de Levantamiento de Observaciones correspondiente al Tercer Entregable, presentado por el Consultor Sr. Victor Manuel Saaverza Delgado con Informe N° 17-VSD/2020, el 23/12/2020. |
| | | CAFED | | | 25,442,625.51 | 25,715,793.96 | - | 9,648,352.00 | 9,628,994.00 | 99.8% | 19,489,104.50 | | | |
| 49 | 2150423 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO | GRC-CAFED | Bellavista | 7,789,894.00 | 8,075,306.60 | - | 1,670,190.00 | 1,670,173.00 | 100.0 | 7,775,026.60 | 96.3 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 50 | 2458308 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Bellavista | 243,218.26 | 290,579.84 | - | 280,580.00 | 280,580.00 | 100.0 | 290,580.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 51 | 2458338 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 250,826.98 | 261,835.10 | - | 251,836.00 | 251,835.00 | 100.0 | 261,835.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 52 | 2458340 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Bellavista | 133,504.62 | 138,400.62 | - | 132,406.00 | 132,401.00 | 100.0 | 138,401.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 53 | 2458436 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO AA HH SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 208,580.96 | 203,299.19 | - | 193,300.00 | 193,299.00 | 100.0 | 203,299.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 54 | 2458487 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Mi Peru | 255,444.46 | 267,917.70 | - | 261,918.00 | 261,918.00 | 100.0 | 267,918.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 55 | 2458662 | RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 167 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Mi Peru | 90,061.78 | 92,060.96 | - | 88,061.00 | 88,061.00 | 100.0 | 92,061.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 56 | 2458758 | RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 153 GARABATOS - VENTANILLA PARQUE PORCINO DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 213,248.20 | 184,173.07 | - | 179,174.00 | 179,173.00 | 100.0 | 184,173.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|----|-----------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 57 | 2458808 | RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 156 - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEK DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 104.189.95 | 111.934.71 | - | 107.935.00 | 107.935.00 | 100.0 | 111.935.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 58 | 2458810 | RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 5135 LA SALLE - VENTANILLA VILLA ESCUDERO DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Mi Perú | 177.648.07 | 173.451.11 | - | 169.452.00 | 169.451.00 | 100.0 | 173.451.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 59 | 2458827 | RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 154 RAYITO DE LUZ - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEK DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 73.228.57 | 81.622.10 | - | 77.623.00 | 77.622.00 | 100.0 | 81.622.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 60 | 2458849 | RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA RESIDENCIAL XIII DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 60.918.43 | 65.631.82 | - | 62.632.00 | 62.630.00 | 100.0 | 65.630.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 61 | 2458850 | RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE - VENTANILLA VIRGEN DEL ROSARIO - PROYECTO ESP. CIUDAD PACHACUTEK DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 77.018.78 | 86.332.06 | - | 82.333.00 | 82.332.00 | 100.0 | 86.332.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 62 | 2459625 | REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA LAS LOMAS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 126.401.41 | 133.639.51 | - | 129.640.00 | 129.640.00 | 100.0 | 133.640.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 63 | 2460216 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 253.423.78 | 253.438.23 | - | 243.439.00 | 243.438.00 | 100.0 | 253.438.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 64 | 2460236 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 199.181.22 | 296.164.16 | - | 290.125.00 | 288.164.00 | 99.3 | 296.164.00 | 100.0 | 99% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 65 | 2460248 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Mi Perú | 185.961.85 | 189.148.07 | - | 181.149.00 | 181.148.00 | 100.0 | 189.148.00 | 100.0 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 66 | 2465956 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5119 VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Mi Perú | 314.611.42 | 232.099.09 | - | 222.100.00 | 222.099.00 | 100.0 | 228.099.00 | 98.3 | 100% | A CULMINADO LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR Y CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 67 | 2468535 | ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - VENTANILLA VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 273.282.47 | 248.818.74 | - | 45.749.00 | 45.333.00 | 99.1 | 248.819.00 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 68 | 2469673 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 2093 SANTA ROSA - CALLAO SANTA ROSA CERRO LA REGLA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 150.082.55 | 132.185.44 | - | 30.268.00 | 29.852.00 | 98.6 | 132.185.02 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|----|-----------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 69 | 2468745 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 4011 LA TABOADA DE LAS FRESAS - CALLAO LAS FRESAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 216,176.54 | 196,356.67 | - | 37,656.00 | 37,240.00 | 98.9 | 196,356.25 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 70 | 2468877 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5036 R BELAUDE DIEZ CANSECO - CALLAO PLAYA RIMAC DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 128,862.45 | 109,867.53 | - | 26,068.00 | 25,652.00 | 98.4 | 109,867.11 | 100.0 | 98% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 71 | 2468885 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA - CALLAO URB SESQUICENTENARIO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 102,359.81 | 92,327.61 | - | 25,171.00 | 24,755.00 | 98.3 | 92,327.19 | 100.0 | 98% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 72 | 2468925 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 156,674.38 | 135,056.92 | - | 8,958.00 | 8,542.00 | 95.4 | 135,056.50 | 100.0 | 95% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 73 | 2468928 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5083 SAN MARTIN DE PORRES - CALLAO URB ALBINO HERRERA ETAPA 1 DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 218,318.37 | 198,344.67 | - | 10,158.00 | 9,742.00 | 95.9 | 198,344.25 | 100.0 | 96% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 74 | 2468931 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5089 VIRGEN MARIA - CALLAO URB EL ALAMO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 149,942.17 | 133,958.33 | - | 27,882.00 | 27,466.00 | 98.5 | 133,958.50 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 75 | 2468937 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO A.H. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 150,012.73 | 135,319.08 | - | 29,248.00 | 28,832.00 | 98.6 | 135,319.50 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 76 | 2468939 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO A.H. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 216,595.46 | 195,368.67 | - | 36,658.00 | 36,242.00 | 98.9 | 195,368.25 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 77 | 2468941 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO URB JORGE CHAVEZ DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 218,518.59 | 201,365.05 | - | 38,306.00 | 37,890.00 | 98.9 | 201,364.73 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 78 | 2468944 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5080 ANA DE LOS ANGELES - CALLAO CIUDAD SATELITE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 216,595.46 | 196,453.67 | - | 10,158.00 | 9,742.00 | 95.9 | 196,453.25 | 100.0 | 96% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 79 | 2468947 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO URB LAS 200 MILLAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 200,779.48 | 182,027.96 | - | 35,781.00 | 35,365.00 | 98.8 | 182,027.82 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACIÓN 2/ |
|----|-----------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 80 | 2468950 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO URB. PREVI DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 200,353.68 | 190,156.19 | - | 10,158.00 | 9,742.00 | 95.9 | 190,155.77 | 100.0 | 96% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 81 | 2468952 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO A H. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 211,652.29 | 192,186.19 | - | 37,440.00 | 37,024.00 | 98.9 | 192,185.77 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 82 | 2468955 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA CIUDAD DEL PESCADOR DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Bellavista | 216,197.09 | 196,157.94 | - | 37,413.00 | 36,997.00 | 98.9 | 196,158.25 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 83 | 2468960 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO URB. SANTA MARINA NORTE DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 200,777.96 | 181,932.23 | - | 35,695.00 | 35,279.00 | 98.8 | 181,931.81 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 84 | 2468963 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5097 SAN JUAN MACIAS - CALLAO URB. SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 221,326.44 | 199,436.15 | - | 10,558.00 | 10,142.00 | 96.1 | 199,435.73 | 100.0 | 96% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 85 | 2468966 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA A H. HIROSHIMA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 181,828.36 | 165,762.15 | - | 36,133.00 | 35,717.00 | 98.8 | 165,761.90 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 86 | 2468970 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA A H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO C. | GRC-CAFED | Ventanilla | 136,034.21 | 131,942.44 | - | 30,025.00 | 29,609.00 | 98.6 | 131,942.02 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 87 | 2468983 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5091 HIJOS DE GRAU - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 156,790.35 | 140,278.40 | - | 30,254.00 | 29,838.00 | 98.6 | 140,277.98 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 88 | 2468984 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA A H. ANGAMOS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 156,746.56 | 139,330.40 | - | 29,259.00 | 28,843.00 | 98.6 | 139,329.98 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 89 | 2468998 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5052 VIRGEN DE LA MERCED - VENTANILLA CIUDAD SATELITE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 123,431.64 | 111,415.53 | - | 28,171.00 | 27,755.00 | 98.5 | 111,415.11 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 90 | 2469000 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE NUESTRA SENORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 217,209.28 | 182,071.71 | - | 31,445.00 | 31,029.00 | 98.7 | 182,071.29 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISIÓN PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 064 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|-----|-----------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 91 | 2469004 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Mi Peru | 168,682.64 | 149,882.55 | - | 30,003.00 | 29,587.00 | 98.6 | 149,882.94 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 92 | 2469007 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5130-2 VILLA DEL MAR - MI PERU A.H. VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Mi Peru | 136,034.21 | 125,560.42 | - | 27,012.00 | 26,596.00 | 98.5 | 125,560.00 | 100.0 | 98% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 93 | 2469009 | ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) CETPRO VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 156,751.22 | 138,179.35 | - | 28,083.00 | 27,667.00 | 98.5 | 138,178.98 | 100.0 | 99% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 94 | 2469752 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE JOSE OLAYA BALANDRA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | La Perla | 1,305,437.85 | 1,699,246.02 | | 1,686,158.00 | 1,680,975.00 | 99.7 | 1,680,975.00 | 98.9 | 100% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 95 | 2476867 | REMDELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR, EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 301,689.53 | 301,568.66 | | 301,569.00 | 301,569.00 | 100.0 | 301,569.00 | 100.0 | 100% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 96 | 2476952 | REMDELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR, EN EL(LA) IE SAN ANTONIO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Bellavista | 308,362.48 | 308,330.03 | | 308,331.00 | 308,330.00 | 100.0 | 308,330.00 | 100.0 | 100% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 97 | 2477180 | REPARACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, EN EL(LA) IE 5011 DARIO ARRUS CUESTAS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Bellavista | 317,190.71 | 317,170.24 | | 317,171.00 | 316,870.00 | 99.9 | 316,870.00 | 99.9 | 100% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 98 | 2477197 | CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Carmen de la Legua | 475,740.98 | 432,722.18 | | 432,723.00 | 432,722.00 | 100.0 | 432,722.00 | 100.0 | 100% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 99 | 2477190 | CONSTRUCCION DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO, EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 359,014.42 | 358,976.80 | | 358,977.00 | 358,977.00 | 100.0 | 358,977.00 | 100.0 | 100% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 100 | 2477634 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR, EN EL(LA) IE 4005 ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | La Perla | 359,991.12 | 340,405.97 | | 340,406.00 | 340,406.00 | 100.0 | 340,406.00 | 100.0 | 100% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 101 | 2477706 | CONSTRUCCION DE AULA GENERAL, EN EL(LA) IE 61 EL OLIVAR DE LOS NIÑOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Bellavista | 233,468.20 | 212,607.86 | - | 212,608.00 | 212,608.00 | 100.0 | 212,608.00 | 100.0 | 100% | IOARR SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REVISION PARA LA LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA |
| 102 | 2499962 | REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD, EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 234,072.93 | 233,072.93 | | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.0 | 15,000.00 | 6.4 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|-----|-----------|--|------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 103 | 2499997 | CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 450,144.28 | 449,144.28 | | 19,000.00 | 19,000.00 | 100.0 | 19,000.00 | 4.2 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 104 | 2500456 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 245,241.07 | 243,241.07 | | 15,000.00 | 14,850.00 | 99.0 | 14,850.00 | 6.1 | 99% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 105 | 2500462 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 362,717.88 | 361,717.88 | | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.0 | 18,000.00 | 5.0 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 106 | 2500467 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 320,748.51 | 318,748.51 | | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.0 | 16,000.00 | 5.0 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 107 | 2500469 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 368,154.67 | 367,154.67 | | 18,000.00 | 17,950.00 | 99.7 | 17,950.00 | 4.9 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 108 | 2500983 | RENOVACION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 5036 R. BELAUDE DIEZ CANSECO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 480,995.07 | 480,995.07 | | 19,000.00 | 18,900.00 | 99.5 | 18,900.00 | 3.9 | 99% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 109 | 2501023 | RENOVACION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 4010 HERMANOS RAFAEL SAMUEL Y EMILIO MOISES GOMEZ PAQUIYURI - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 288,580.84 | 288,580.84 | | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.0 | 16,000.00 | 5.5 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 110 | 2501119 | RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO, EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 181,442.71 | 181,442.71 | | 13,246.00 | 13,200.00 | 99.7 | 13,200.00 | 7.3 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 111 | 2501115 | REMODELACION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 5096 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 287,240.06 | 287,240.06 | | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.0 | 16,000.00 | 5.6 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 112 | 2503469 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 375,052.18 | 450,891.36 | | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.0 | 18,000.00 | 4.0 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 113 | 2503521 | CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 400,872.31 | 399,872.31 | | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.0 | 18,000.00 | 4.5 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 114 | 2503547 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 320,793.28 | 319,193.28 | | 16,400.00 | 16,300.00 | 99.4 | 16,300.00 | 5.1 | 99% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 115 | 2503552 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 361,713.52 | 360,113.52 | | 16,400.00 | 16,300.00 | 99.4 | 16,300.00 | 4.5 | 99% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|---------------|-----------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|--------------------|--|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 116 | 2503982 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 395.572.00 | 395.572.00 | | 18,000.00 | 18,000.00 | 100.0 | 18,000.00 | 4.6 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 117 | 2503984 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 306.683.29 | 306.683.29 | | 16,400.00 | 16,300.00 | 99.4 | 16,300.00 | 5.3 | 99% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 118 | 2505575 | RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Ventanilla | 436.728.82 | 436.728.82 | | 18,360.00 | 18,360.00 | 100.0 | 18,360.00 | 4.2 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| 119 | 2505591 | CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-CAFED | Callao | 325.597.67 | 325.597.67 | | 16,000.00 | 16,000.00 | 100.0 | 16,000.00 | 4.9 | 100% | SE HA EJECUTADO LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y PARA LA EJECUCION DE OBRA, SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS PARA EL PROCESO DE SELECCION EN EL SEACE |
| DIRESA | | | | | 41,269,043.64 | 34,437,377.86 | 303,740.00 | 17,105,279.00 | 14,519,147.00 | 84.9% | 16,593,269.30 | | | |
| 120 | 2001621 | ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | GRC-VARIOS | Multidistrital | - | - | - | 100,000.00 | - | - | - | - | - | El estudio de preinversión tiene un costo mayor y el monto ha sido entregado por una institución pública, se está estudiando la devolución del dinero porque la donación es insuficiente para todo el proyecto. |
| 121 | 2160870 | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA - VENTANILLA - CALLAO | GRC-DIRESA | Ventanilla | 14.830.902.00 | 12.045.685.92 | - | 1.116.818.00 | 635.114.00 | 56.9 | 2.285.770.30 | 19.0 | | Tenia un PIM 2020 de 1'116818 soles para adquirir al saldo de los bienes pendientes, se devengo la suma de 635.114 soles, adquiriendo los bienes pendientes. Teniendo un avance del 100% de los bienes adquiridos, el problema es que no se refleja el monto porque el proyecto contempla un componente de infraestructura que realizo coika que es una donación de la construcción que no se puede incluir. |
| 122 | 2409576 | ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGAS DE MESA - EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO | GRC-DIRESA | Callao | 22.000.00 | 34.000.00 | 15.030.00 | 15.030.00 | 15.030.00 | 100.0 | 15.030.00 | 44.2 | | Tenia un PIM de 15.030 Soles se adquirió por dicha suma, el cual consta adquirido y devengado |
| 123 | 2409568 | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y - EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO | GRC-DIRESA | Ventanilla | 92.500.00 | 120.000.00 | 111.196.00 | 111.196.00 | 94.000.00 | 84.5 | 94.000.00 | 78.3 | | Tenia un PIM de 111.196 Soles se adquirió los bienes por la suma de 94.000 soles, el cual consta adquirido y devengado |
| 124 | 2409654 | ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, EN EL(LA) EESS PUERTO NUEVO - CALLAO, DISTRITO DE CALLAO | GRC-DIRESA | Callao | 40.000.00 | 37.450.00 | 40.000.00 | 40.000.00 | 31.000.00 | 77.5 | 31.000.00 | 82.8 | | Tenia un PIM de 40.000 soles, se adquirió el bien por la suma de 31.000 soles el cual consta adquirido y devengado al 100% |
| 125 | 2409678 | ADQUISICION DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS, EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-DIRESA | Bellavista | 563.000.00 | 564.980.00 | 137.514.00 | 137.514.00 | 34.400.00 | 25.0 | 457.866.00 | 81.0 | | Solo faltaba adquirir la refrigeradora para servicios generales el cual fue adquirido físicamente e instalado, que cuenta con devengado por 34.400 soles. Los demás bienes fueron adquiridos con anterioridad. |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|-----|-----------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|--------------------|--|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 126 | 2432295 | ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS Y BAÑO MARIA, EN EL(LA) EESS DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-DIRESA | Bellavista | 47,000.00 | 65,250.00 | - | 47,000.00 | 44,273.00 | 94.2 | 44,273.00 | 67.9 | | Tenia un PIM de 47,000 Soles se adquirio por 44,273 Soles, el cual consta adquirido y devengado |
| 127 | 2485185 | ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, VENTILADOR MECANICO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TRES A NIVEL PROVINCIAL | GRC-DIRESA | Multidistrital | 11,323,283.00 | 7,204,494.80 | - | 1,172,203.00 | 507,840.00 | 43.3 | 507,840.00 | 7.0 | | Se adquirieron FISICAMENTE: Cama de metal (cama uci) y Mesa de mayo. Con fecha 08 06 2020 se resolvió el convenio y comunicado a DIRESA CALLAO. Por tanto solo se tramitó el pago de los bienes entregados por la suma de 507,840 soles. El saldo se preparo dos notas modificatorias aprobadas una por S/A 378,000.00 con CUI 2502033 ADQUISICIÓN DE 11 ambulancias, 5 773,080 Soles para la adquisición de la cadena de frio con CUI 2506814 (Congeladora, refrigeradora y Esterilizador con Generador Eléctrico de vapor en cuarenta y seis Establecimientos de Salud I-4 Establecimientos de Salud I-2, Establecimientos de Salud I-3 a nivel provincial). Al ser una contratación directa por emergencia se elevó al Gobernador Regional para su aprobación sin que hasta la fecha se tenga su aprobación |
| 128 | 2489311 | ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO PULSIOXIMETRO, EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I,4 A NIVEL PROVINCIAL | GRC-DIRESA | Multidistrital | 3,105,318.10 | 3,234,658.33 | - | 3,234,659.00 | 2,379,930.00 | 73.6 | 2,379,930.00 | 73.6 | | Se adquirieron FISICAMENTE: Cama de metal (cama uci), Mesa de Mayo, Mesa rodable de acero inoxidable, Coche de paro, Monitor de conico parametros, desfibrilador, aspirador de secreciones, equipo dental de rayos x, Se devengo el pago de los oxímetros de pulso, el pago se garantizo con una carta fianza al 100% del monto solicitado. El proveedor el jueves 28 01 2021 entregara el producto. El Monto restante se preparo una nota modificatoria para otros proyecto y se solicito su aprobación por el GORE CALLAO. |
| 129 | 2480649 | ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION, MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO Y DESFIBRILADOR, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS P.S. MI PERU - MI PERU DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-DIRESA | Mi Peru | 945,040.54 | 979,778.81 | - | 979,779.00 | 701,280.00 | 71.6 | 701,280.00 | 71.6 | | Se adquirieron EL 100% DE LOS BIENES Cama de metal (cama uci), Mesa de Mayo, Mesa rodable de acero inoxidable, Monitor de conico parametros, desfibrilador, aspirador de secreciones. El Monto restante se preparo una nota modificatoria para otros proyecto y se solicito su aprobación por el GORE CALLAO. |
| 130 | 2502033 | ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-DIRESA | Multidistrital | 4,400,000.00 | 4,378,000.00 | - | 4,378,000.00 | 4,303,200.00 | 98.3 | 4,303,200.00 | 98.3 | | Monto de la Nota modificatoria S/A 378,000.00 con CUI 2502033 ADQUISICIÓN DE 11 ambulancias por la suma de 4 303,200 Soles, se devengo generando la carta fianza por el 100% del total garantizado, al ser una compra directa se requiere la aprobación de la contratación directa teniendo fecha de entrega de las ambulancias la quincena de marzo del 2021 |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|-------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 131 | 2506814 | ADQUISICION DE CONGELADORA, REFRIGERADORA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, EN CUARENTA Y SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1.3 A NIVEL PROVINCIAL | GRC-DIRESA | Multidistrital | 5,900,000.00 | 5,773,080.00 | - | 5,773,080.00 | 5,773,080.00 | 100.0 | 5,773,080.00 | 100.0 | | 5'773,080. Soles para la adquisición de la cadena de frío con CUI 2506814, (Congeladora, refrigeradora y Esterilizador con Generador Eléctrico de vapor en cuarenta y seis Establecimientos de Salud 1-4 Establecimientos de Salud 1-2, Establecimientos de Salud 1-3 a nivel provincial) Se devengó su saldo el monto esta garantizado por una Carta Fianza por el 100% del monto adquirido su fecha de entrega la quincena de marzo del 2021. |
| HOSPITAL D. A. CARRION | | | | | 30,960,346.00 | 49,100,394.38 | 505,647.00 | 10,160,363.00 | 9,840,623.00 | 96.9% | 30,420,101.48 | | | |
| 132 | 2092521 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO | GRC-HNDAC | Bellavista | 5,809,492.00 | 6,062,365.95 | - | 154,716.00 | - | - | 6,151,079.48 | 101.5 | 101.50 | NO SE TIENE AVANCE AL RESPECTO |
| 133 | 2319430 | MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION DEL CALLAO | GRC-HNDAC | Bellavista | 19,074,697.00 | 36,961,871.43 | - | 7,139,843.00 | 6,980,524.00 | 97.8 | 19,381,770.00 | 52.4 | 52.40 | SE REALIZÓ EL DEVENGADO DE TOMOGRAFO POR UN MONTO DE 6,981 SOLES. ADEMÁS, EL EQUIPO INGRESÓ AL HOSPITAL EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. |
| 134 | 2409568 | ADQUISICIÓN DE LÁMPARA CIALÍTICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBÉS PARA USO CLÍNICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARÁMETRO, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE RAYOS X Y ; EN EL(LA) EESS NAC DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, CALLAO | GRC-HNDAC | Bellavista | 3,716,000.00 | 3,716,000.00 | 505,647.00 | 505,647.00 | 499,999.00 | 98.9 | 2,527,152.00 | 68.0 | 100% | SE REALIZÓ EL DEVENGADO Y GIRO DEL ACTIVO EQUIPO DE ANESTESIA POR UN MONTO DE 499,999 SOLES CABE PRECISAR QUE, EL EQUIPO TENIA COMO REGISTRO DE INGRESO EL DÍA 25 DE FEBRERO DEL 2019. LOS ACTIVOS QUE QUEDAN PENDIENTE DE ADQUISICIÓN PARA EL AÑO 2021 SON EL EQUIPO DE RAYOS X Y DESFIBRILADOR. |
| 135 | 2483086 | ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS NAC DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-HNDAC | Bellavista | 850,157.00 | 850,157.00 | - | 850,157.00 | 850,100.00 | 100.0 | 850,100.00 | 100.0 | 100.0 | LOS DOS ACTIVOS YA INGRESARON AL HOSPITAL, ASIMISMO, YA SE REALIZARON LOS DEVENGADOS Y GIRO DE LOS MISMOS. SE ENCUENTRA PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA INVERSIÓN PARA PROCEDER CON EL CIERRE DE LA MISMA. |
| 136 | 2500241 | ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMÁTICA, LAVADORA SECADORA AUTOMÁTICA LAVADORA SECADORA AUTOMÁTICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMÁTICA, EN EL(LA) EESS NAC DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-HNDAC | Bellavista | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | - | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 100.0 | 1,510,000.00 | 100.0 | 100.0 | LOS CUATRO ACTIVOS YA INGRESARON AL HOSPITAL EL DÍA 11/12/2020. ASIMISMO, YA SE REALIZARON LOS DEVENGADOS Y GIRO DE LOS MISMOS, QUEDANDO PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA INVERSIÓN; ASÍ COMO EL CIERRE DE LA MISMA. |
| HOSPITAL SAN JOSE | | | | | 3,990,749.00 | 3,965,329.62 | - | 1,504,000.00 | 1,206,833.00 | 80.2% | 2,686,316.99 | | | |



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | Cód. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|-----|-----------|---|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------------------|---|--------------------|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| 137 | 2438365 | ADQUISICIÓN DE DENSITÓMETRO ÓSEO, MONITOR DESFIBRILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE ANESTESIA, ECOGRAFO DOPPLER, INCUBADORA ESTANDAR DE TRANSPORTE, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO Y LAMPARA CIALITICA, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-HSJ | Carmen de la Legua | 1,648,000.00 | 1,480,471.62 | - | 315,000.00 | 315,000.00 | 100.0 | 1,480,471.72 | 100.0 | 100% | SE TIENE UNA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DEL 100% EN ESE SENTIDO. CORRESPONDE REALIZAR EL CIERRE DE LA IOARR EN EL FORMATO N°09 POR TRATARSE DE UNA INVERSIÓN CULMINADA. |
| 138 | 2438832 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE FACOEMULSIFICACION O EXTRUSIÓN O ACCESORIOS PARA CIRUGIA OFTÁLMICA, EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, MICROSCOPIOS OCULARES, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y EQUIPO DE ANESTESIA, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA, REYNOSO, CALLAO | GRC-HSJ | Carmen de la Legua | 1,504,000.00 | 1,504,000.00 | - | 736,830.00 | 677,400.00 | 91.9 | 677,400.00 | 45.0 | 45.0% | SE HAN EJECUTADO TRES DE LOS CINCO ACTIVOS DE LA IOARR, TENIENDO UN AVANCE FISICO DEL 60% Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 45% ESTOS ACTIVOS SON EL EQUIPO ECOGRAFO, MESA DE OPERACIONES Y EQUIPO DE ANESTESIA, LOS CUALES CUENTAN CON DEVENGADO Y GIRO CORRESPONDIENTE POR LO TANTO, QUEDAN PENDIENTE DE EJECUCIÓN DOS EQUIPOS (FACOEMULSIFICADOR Y MICROSCOPIOS OCULARES), PARA LOS CUALES SE REQUIERE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CONTINUAR LA IMPLEMENTACIÓN DE DICHA IOARR. |
| 139 | 2450631 | ADQUISICION DE SOFTWARE, SERVIDOR, COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA, CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE FORMACION TECNOLOGICA, ACCESS POINT, CENTROS DE SERVICIO MULTIMEDIA Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-HSJ | Carmen de la Legua | 468,073.00 | 610,182.00 | - | 296,170.00 | 117,133.00 | 39.5 | 431,145.27 | 70.7 | 70.7% | SE TIENE UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 90% Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 71%; QUEDANDO PENDIENTE LA EJECUCIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE, LAS CUALES FORMAN PARTE DEL ACTIVO "CABLEADO ESTRUCTURADO" EN ESE SENTIDO, AL 31 12 2020, DICHSO INTANGIBLES SE ENCUENTRAN SIGUIENDO EL PROCESO CORRESPONDIENTE A UNA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA (AS-SM-13-2020-GRC/UL-HSJ-1); PARA LO CUAL SE REQUIERE DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE LA IOARR Y CULMINAR CON EL 100% DE EJECUCIÓN DE LA MISMA |
| 140 | 2493933 | ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO Y PULSIOXIMETRO, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-HSJ | Carmen de la Legua | 156,000.00 | 156,000.00 | - | 156,000.00 | 97,300.00 | 62.4 | 97,300.00 | 62.4 | 62.4% | SE TIENE UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 100% CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE 37 PULSIOXIMETROS Y UNA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL 63% LOS EQUIPOS CUENTAN CON DEVENGADO Y GIRO CORRESPONDIENTE; POR LO TANTO, SE CONSIDERA COMO UNA INVERSIÓN CULMINADA Y POR ENDE, CORRESPONDE REALIZAR EL CIERRE DE LA INVERSIÓN EN EL FORMATO N°09. |

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | CGL. SIAF | PROYECTOS | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | MONTO VIABLE / APROBADO | MONTO ACTUALIZADO | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |
|-----|-----------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|------------------|------------------------------|--|-----------------------|--|
| | | | | | | | PRESUPUESTO DE APERTURA 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO | TOTAL EJECUTADO 2020 1/ | AVANCE FIN. % | | | | |
| | | HOSPITAL DE VENTANILLA | | | 107,338.00 | 107,338.00 | 107,338.00 | 107,338.00 | - | - | - | | | |
| 141 | 2409603 | ADQUISICION DE LAMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MEDICO. EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-HV | Ventanilla | 107,338.00 | 107,338.00 | 107,338.00 | 107,338.00 | - | - | - | - | - | El Órgano de Control Institucional del Hospital de Ventanilla, señala que de la conformación de la documentación de la oferta presentada en el SEACE del postor FERCO MEDICAL SAC., y a la documentación referente a la calificación y otorgamiento de la buena pro para el mencionado proceso de selección, evidencio que el comité de selección otorgó la buena pro al referido postor cuando correspondía su descalificación, toda vez que no cumple con el requisito de calificación - experiencia del personal clave, establecidos en las bases integradas, pues el profesional colegiado propuesto, para la instalación y/o mantenimiento del equipo médico; no cuenta ni acredita fehacientemente los tres (03) años de experiencia profesional El 27 de noviembre 2020, el comité de selección retiró el procedimiento hasta |
| | | HOSPITAL DE REHABILITACION | | | 208,480.00 | 208,480.00 | - | 208,480.00 | - | - | - | | | |
| 142 | 2409618 | ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y PULSIOXIMETRO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO | GRC-HRC | Callao | 208,480.00 | 208,480.00 | - | 208,480.00 | - | - | - | - | - | FASE DE EJECUCION: ASPECTOS PREPARATORIOS PARA LA MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON RESOLUCION DIRECTORAL |
| | | TOTAL | | | 618,763,007.90 | 1,001,607,254.47 | 110,651,470.00 | 122,415,999.00 | 65,464,879.00 | 53.5 | 599,260,806.61 | | | |

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE 2020

