



Gobierno Regional del Callao

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

1375172

INFORME N° 266 - 2021 - GRC/GRPPAT



A : Econ. RODOLFO RAUL CASTRO RETES  
Gerencia General Regional (e)

DE : Ing. BLANCA FERNANDEZ MONJA  
Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

ASUNTO : Presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Gobierno Regional del Callao, correspondiente al Año Fiscal 2020

REF. : Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG del 03/06/2016

FECHA : CALLAO, 29 ABR. 2021



Tengo el agrado de dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento lo siguiente:

- Mediante el documento 1 de la referencia, se aprueba la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD, "Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades" que obliga al Titular de la Entidad rendir cuenta ante la Contraloría General de la República y la Ciudadanía por el uso de los fondos o bienes del Estado a su cargo, y el resultado de su gestión.
- El plazo de presentación del informe de rendición de cuentas por periodo anual a la Contraloría General de la República, es hasta el último día hábil del mes de abril del año siguiente al periodo reportado.
- En tal sentido, esta Gerencia Regional, ha cumplido en formular el Informe de Rendición de Cuentas del Gobernador Regional del Callao, correspondiente al periodo anual 2020, de conformidad a lo establecido en la citada directiva, habiéndose consolidado la información de las diferentes unidades orgánicas y unidades ejecutoras del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao, y transmitido a la CGR, mediante el aplicativo informático Rendición de Cuentas de Titulares.
- Se adjunta el informe, y la constancia de presentación de fecha 27 de abril del 2021, emitida por la Contraloría General de la República, dando la conformidad de la presentación oportuna del Informe de Rendición de Cuentas del Gobernador Regional del Callao, correspondiente al periodo anual 2020.
- Asimismo, cabe precisar que, el informe y la constancia, deben ser publicada en el Portal Institucional dentro del plazo de CINCO (05) días de transmitida el Informe de Rendición de Cuentas, de conformidad a lo establecido en el numeral 7.5.4 de la Directiva N° 015-2016-CG-GPROD, por lo que agradeceré, disponer que la Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones, (OTIC) realice la publicación correspondiente.





Gobierno Regional del Callao

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"



6. Se adjunta la Constancia de Presentacion de Informe y el Informe de Rendicion de Cuentas correspondiente al año 2020 del Pliego 464 Gobierno Regional del Callao.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

*Blanca Fernández Monja*  
ING. BLANCA FERNANDEZ MONJA  
GERENTE REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y  
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	
PASE A:	OTIC
PARA:	Realizar la publicación correspondiente
FECHA:	30 ABR. 2021
HORA:	
GERENCIA GENERAL	



BFM/CCV



0644C020-97C0-4BBC-BD4A-5E9030A04DE3

## CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO** cuyo titular es **DANTE JOSE MANDRIOTTI CASTRO** identificado(a) con DNI N° **25678765**.

Martes, 27 de abril de 2021

**Subgerencia de Integridad Pública**  
**Contraloría General de la República**

### **Nota:**

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



0644C020-97C0-4BBC-BD4A-5E9030A04DE3

**Formato N° 1 - Datos generales de la entidad**

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	25678765
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MANDRIOTTI CASTRO DANTE JOSE
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	27/04/2021 03:29:32 p.m.

**Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)**

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	ARANA VIVAR CARLOS GERARDO	DNI	07938698	21/10/2020	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	LOPEZ DIAZ FRANCISCO JUSTO	DNI	08126845	08/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	SANDOVAL MORI ERIK ENRIQUE	DNI	18141060	13/05/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	CHAVEZ GUEVARA EDILMER	DNI	09564161	01/01/2020	3, 4 y 5
5	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO	LEVANO SARMIENTO CARLOS ENRIQUE IGNACIO	DNI	09278351	16/11/2020	3, 4 y 5
6	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO (LA PERLA, C.LEGUA, BELLAV., L.PUNTA, VENTANILLA)	SIHUAY ROJAS VANEESA YOHELMA	DNI	40971149	14/12/2020	3, 4 y 5
7	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO	PACHECO VARGAS KATHEY MERCEDES	DNI	09910109	03/09/2019	3, 4 y 5
8	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	FIGUEROA COZ ELENA DEL ROSARIO	DNI	07949577	14/01/2021	3, 4 y 5
9	HOSPITAL DE VENTANILLA	PACO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL	DNI	09857011	14/01/2019	3, 4 y 5
10	HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	BRICEÑO VICUÑA JESUS AMERICO	DNI	21526469	16/01/2020	3, 4 y 5
11	HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO	MITTA CURAY EVER RAMIRO	DNI	25697416	14/01/2019	3, 4 y 5

12	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA - UGEL VENTANILLA	CASTILLO CARRION JULIO CESAR	DNI	25646078	28/07/2016	3, 4 y 5
----	---	---------------------------------	-----	----------	------------	----------



0644C020-97C0-4BBC-BD4A-5E9030A04DE3

**Comentarios (2):**

**Notas:**

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



0644C020-97C0-4BBC-BD4A-5E9030A04DE3

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

## FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	SE FORMULO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (2020) APROBADO MEDIANTE RER N° 508 EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019. ASIMISMO SE ACTUALIZO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), POR RECOMENDACIÓN DEL CEPLAN, AMPLIANDO EL HORIZANTE DE TIEMPO DEL 2019-2023. AMBOS DOCUMENTOS TUVO UN ENFOQUE PARTICIPATIVO.				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	INFORME TÉCNICO N° 186-2020-CEPLAN/DNCPPEI	Fecha de informe:	06/08/2020	Comentarios:	MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO SE REMITIÓ AL CEPLAN EL OFICIO N° 333-2020-GRC/GGR, DE FECHA 30.07.2020, SOLICITANDO OPINIÓN FAVORABLE PARA LA EXTENSIÓN DEL HORIZANTE DE TIEMPO AL 2023 DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI), DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, Y MEDIANTE INFORME N° D000186-2020-CEPLAN/DNCPPEI VERIFICA Y VALIDA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PARA EL PERIODO 2019-2023.
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 158	Fecha de aprobación:	17/08/2020	Año inicio - Año fin:	2019 - 2023
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si ( ) No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 508	Fecha de aprobación:	31/12/2019	Comentarios:	<p>MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N°033-2017-CEPLAN/PCD DEL 02 DE JUNIO DE 2017, SE APRUEBA LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°062-2017-CEPLAN/PCD DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y POR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO N°016-2019-CEPLAN/PCD DE FECHA 25 DE MARZO DE 2019, QUE ESTABLECEN LAS PAUTAS PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL QUE COMPRENDE LA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ¿ POI, EN EL MARCO DEL CICLO ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA CONTINUA, ASIMISMO, EL CEPLAN HA PUESTO A DISPOSICIÓN EL APLICATIVO INFORMÁTICO CEPLAN V.01 PARA QUE LAS ENTIDADES REGISTREN INFORMACIÓN DE SUS PLANES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO QUE ADMINISTRA Y EN CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA QUE RIGE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</p>
---	------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------	--------------	--

### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual  
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado  
 PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado  
 PEI: Plan Estratégico Institucional  
 POI: Plan Operativo Institucional  
 CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

### Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores

desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El presente Reglamento se promulga de manera obligatoria por el Poder Ejecutivo previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollan los mismos.

0644C020-97C0-4BBC-BD4A-5E9030A04DE3



0644C020-97C0-4BBC-BD4A-5E9030A04DE3

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.				Comentarios		
1	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			0.12	ORE CALLAO - GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA.				PARA EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON CUATRO (4) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES: AEI 3.1: PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO CON LOS INTEGRANTES INTERINSTITUCIONALES DEL CORESEC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. AEI 3.2: DESARROLLO DE PROGRAMA PREVENTIVO EN FORMA OPORTUNA EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA POBLACIÓN. AEI 3.3: SERVICIO DE PATRULLAJE EN FORMA INTEGRAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. AEI 3.4: MONITOREO DE MAPAS DE RIESGO Y DELINCUENCIA DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE MANIFESTÓ QUE SE ENCUENTRA SATISFECHA CON LA VIGILANCIA EN LA PREVENCIÓN DE EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA SU SEGURIDAD, EN SU ZONA O BARRIO.	Porcentaje	65.80	2013	73.50	70	64.20	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

2	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			0.12	DREC CALLAO - DIRESA CALLAO - GORE CALLAO				<p>PARA EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON SEIS (6) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:</p> <p>AEI 4.1: PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 4.2: PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 4.3: PROCESOS DE PREPARACIÓN, IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 4.4: PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 4.5: PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ELABORADOS PARA LAS LOCALIDADES AFECTADAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 4.6: PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS Y ACTIVIDADES VULNERABLES OPORTUNOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p>		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE POBLACIÓN RESILIENTE ANTE UN DESASTRE O EMERGENCIA	Porcentaje	6.80	2017	24	15	22.61	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL			0.12		GORE CALLAO			<p>PARA EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON SIETE (7) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:</p> <p>AEI 8.1: PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 8.2: SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 8.3: PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE TERRENOS DEL ESTADO ADECUADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 8.4: SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 8.5: PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 8.6: ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 8.7: DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.</p>		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Porcentaje			100	87	39.70	1			

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
4	GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN	0.14	DIRESA CALLAO - OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA.	<p>PARA EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON OCHO (8) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:</p> <p>AEI 2.1: ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL.</p> <p>AEI 2.2: ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS.</p> <p>AEI 2.3: ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 2.4: ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 2.5: ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN.</p> <p>AEI 2.6: ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.</p> <p>AEI 2.7: ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN.</p> <p>AEI 2.8: INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p>						
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A LOS USUARIOS EXTERNOS	Porcentaje	46.90	2015	52	49	0	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios						
5	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	0.14	DREC CALLAO - DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - ÁREA DE PLANIFICACIÓN	<p>PARA EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON CINCO (5) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:</p> <p>AEI 1.1: DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE INICIAL.</p> <p>AEI 1.2: PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 1.3: DOCENTES Y PERSONAL TÉCNICO FORMADOS PARA LA ATENCIÓN EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 1.4: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 1.5: FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p>						

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRESIÓN LECTORA	Porcentaje	44.80	2012	94.35	80.90	0	0.5	EN EL AÑO 2020 NO SE RESULTADOS, YA QUE ESTE INDICADOR ES CALCULADO ANUALMENTE POR EL MINEDU MEDIANTE LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE); SIN EMBARGO, PARA EL AÑO 2020 NO SE REALIZÓ.	
	PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICAS	Porcentaje	18	2012	63.80	52.60	0	0.5	EN EL AÑO 2020 NO SE RESULTADOS, YA QUE ESTE INDICADOR ES CALCULADO ANUALMENTE POR EL MINEDU MEDIANTE LA EVALUACIÓN CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE); SIN EMBARGO, PARA EL AÑO 2020 NO SE REALIZÓ.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	0.12	GORE CALLAO - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.	<p>PARA EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON NUEVE (9) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:</p> <p>AEI 7.1: ASISTENCIA ESPECIALIZADA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 7.2: ESPACIO DE CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 7.3: RECURSOS TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD PARA LOS VISITANTES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 7.4: SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE LA MINERÍA NO METÁLICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 7.5: CONTROL DE LA PESCA ARTESANAL PERMANENTE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 7.6: PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ERIZOS PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, OPORTUNO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 7.7: INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 7.8: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INCLUSIVO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p> <p>AEI 7.9: CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.</p>

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL (ICR)	Índice	51.90	2016	53.45	52.70	0	1	LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO, ES EL ORGANO RESPONSABLE DEL INDICADOR DEL OEI. 07, EL CUAL REFIERE AL INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL PERU (ICR), EL CUAL SE REGISTRO EL VALOR DE CERO PARA EL 2020, YA QUE EL ORGANO EN MENCIÓN SEÑALA A LA LETRA QUE (...) INDICADOR INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL PERU (ICR). ELABORADO Y DADO A CONOCER DE MANERA REGULAR POR CENTRUM, QUE EL MISMO NO HA SIDO PUBLICADO PARA EL AÑO 2020 POR LO QUE NO ES POSIBLE REGISTRAR DICHO INDICADOR EN EL PEI 2020 DEL APLICATIVO CEPLAN. CON RESPECTO A LA FUENTE DE LA INFORMACIÓN, HAGO RECORDAR QUE CENTRUM ES LA ÚNICA INSTITUCIÓN QUE DISPONE DE UN INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL PARA LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES	0.12	GORE CALLAO - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	PARA EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON CUATRO (4) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES: AEI 5.1: ASISTENCIA SOCIAL PRODUCTIVA OPORTUNA A LA POBLACIÓN VULNERABLE. AEI 5.2: ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACIÓN VULNERABLE. AEI 5.3: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA ADECUADA A LA POBLACIÓN SEGMENTADA. AEI 5.4: DESARROLLO DE COMPETENCIAS PERMANENTE, CON ENFOQUE DE GÉNERO, A LA POBLACIÓN DEL CALLAO.

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL REGIONAL DEL PERÚ	Índice	59.30	2016	69	65	0	1	ES PRECISO MENCIONAR QUE EL INDICADOR PROYECTADO, ANALIZA DIVERSOS FACTORES DENTRO DE LAS NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS, DE LAS CUALES MUCHAS DE ELLAS NO SON ABORDADAS, NI SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS FUNCIONES QUE CUMPLE ESTA GERENCIA, DE MODO TAL QUE, PARA UNA ADECUADA EVALUACIÓN ES NECESARIA QUE EL INDICADOR CONTEMPLE DE CIERTA FORMA LAS ACCIONES QUE REALIZA LA UNIDAD ORGÁNICA. SE ENTIENDE QUE UNA PARTE SE ESTA CONSIDERANDO EN EL PRESENTE, PERO ES UN INDICADOR COMPLEJO, SU META Y/O VALOR NO SE AJUSTA PARA UNA CORRECTA EVALUACIÓN, YA QUE DEPENDE DE FACTORES EXTERNOS AJENOS EN MUCHAS VECES A LO QUE PUEDA PROYECTARSE, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0.12	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.	PARA EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON CUATRO (4) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES: AEI 6.1: DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO CHILLÓN EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. AEI 6.2: SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RÍO RÍMAC EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. AEI 6.3: SERVICIOS ECOSISTÉMICOS CONSERVADOS Y RESTAURADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO. AEI 6.4: FISCALIZACIÓN OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO .

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE HECTÁREAS DE ÁREAS NATURALES DE ALTA BIODIVERSIDAD CON ALGÚN NIVEL DE PROTECCIÓN	Porcentaje	50	2011	100	85	100	1		

**Notas:**

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

**Comentarios:**



0644C020-97C0-4BBC-BD4A-5E9030A04DE3

## FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del periodo reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	1	0	1	2	2	1	0	1	1	12557527.63	2552621.10	0	3	0	0	0
Obras por contrata	3	0	32	36	44	9	2	27	27	61214081.55	32024096.46	11461384	10	310264	35	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.  
(2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.  
(3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.  
(4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

## Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: SE TUVIERON RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, DEBIDO A LA EMERGENCIA SANITARIA E INMOVILIZACIÓN OBLIGATORIA DURANTE ALGUNOS MESES DEL AÑO 2020, POR EL COVID 19

COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO: NO ES APLICABLE A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO TENER OBRAS

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO (LA PERLA,C.LEGUA,BELLAV.,L.PUNTA,VENTANILLA): NO APLICA



0644C020-97C0-4BBC-BD4A-5E9030A04DE3

**Formato N° 4 - Personal**

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	2554	2431	9527117.91	13347576.42
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	299	301	42110464.63	40688311.94
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	1926	3569	11110411.13	28589093.62
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	5508	5795	11220253.08	14980194.34
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	1793	1453	10225050.72	15727515.06
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	1095	1083	3742457.59	6738279.46
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	5	10	267066.67	765873.34
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	8	0	91309.19
Servicios de terceros	1331	303	36713511	12745447.35
Locación de servicios	1606	1972	6234374.65	70202401.09
Otros	79	69	1860875.53	1642527.93

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**



0644C020-97C0-4BBC-BD4A-5E9030A04DE3

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
48520	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	15/08/2012	ADECUADA ARTICULACIÓN VIAL ENTRE EL CALLAO Y LOS DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA UBICADOS EN EL LITORAL SUR	284221686	617650631	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL MODIFICACIÓN DE METAS	04/06/2014	05/02/2021	INVERSIÓN	NO	04/06/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA PRINCIPAL Y DE SALDO DE OBRA	Unidad	0.80	0.90	0.90	11225280	11225280	EXP. TÉCNICO DE SALDO DE OBRA OBSERVADO POR FIRMAS DE APROBACIÓN	ANULACIÓN DE LA APROBACIÓN DE EXP. TÉCNICO DE SALDO DE OBRA. REINICIO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	EL IMPORTE EJECUTADO EN EL AÑO 2020 CORRESPONDE AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA QUE SE ENCUENTRA AL 90% DE AVANCE.		
	EXPROPIACIONES	Unidad	0	0	0	0	0					
	GASTOS GENERALES POR COVID 19	Unidad	0	1	0.60	311426	311426			COMPONENTE NUEVO POR LA EMERGENCIA SANITARIA		
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.83	1	0.83	738972	592042					
	INTERFERENCIAS	Unidad	0.83	1	0.83	850000	774185					
	OBRA	Unidad	0.60	0.92	0.80	438392403	438392403	OBRA PRINCIPAL SIN AVANCES DESDE JUNIO 2017	CONTRATO RESUELTO DE OBRA PRINCIPAL	LA EJECUCIÓN DE GASTO DEL AÑO 2020 (4,299,511) CORRESPONDE A LA OBRA COMPLEMENTARIA PROTECCIÓN DE TALUD SUPERIOR DE LA VÍA COSTA VERDE TRAMO CALLAO		
SUPERVISIÓN	Unidad	0.83	0.93	0.85	28543032	28543032	LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA PROTECCIÓN DE TALUD TARDABA EN CONTRATARSE POR DECLARARSE DESIERTA	LA SUPERVISIÓN HA SIDO NUEVAMENTE CONVOCADA EN DICIEMBRE 2020. LA OBRA SE INICIO CON UN INSPECTOR				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143140	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	23/02/2010	MEJOR ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA	3138362	12975020	AUMENTO DE PRECIOS Y METAS FÍSICAS	01/09/2020	31/01/2021	INVERSIÓN	NO	31/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	262755	262755	EJECUCIÓN ANTERIOR SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE PERICIA JUDICIAL CON RETRASO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO CONSULTANDO CON LA PROCURADURÍA.	EL PROYECTO TIENE APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO. EL VALOR REFERENCIAL DEBE SER ACTUALIZADO.		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0	RETASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	SEGUIMIENTO A ARBITRAJE Y PERICIA JUDICIAL	LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBE REALIZARSE EN EL AÑO 2021		
	INTANGIBLES CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
201109	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	12/01/2012	DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AL A.H. MOISES WOLL	887128	1771430	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y CAMBIO DE METAS FÍSICAS	01/12/2020	28/02/2021	INVERSIÓN	NO	31/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	72000	72000	NO SE PUDO OTORGAR PREVISIÓN 2021 POR NO ESTAR EN EL PIA 2021	EN ENERO 2021 SE SOLICITARÁ SU INCORPORACIÓN	EN EL AÑO 2020 SE HA ELABORADO Y APROBADO EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEBE SER EN EL AÑO 2021
	GASTOS GENERALES Y UTILIDADES	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2021
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237953	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	06/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ATENCIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN ASIGNADA AL C.S. AEROPUERTO	5773650	12007690	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y CAMBIO DE METAS FÍSICAS	30/11/2020	31/12/2021	INVERSIÓN	NO	31/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN - PASANTÍAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	254663	254663			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			LA OBRA DE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2021
	INTANGIBLES - COVID	Unidad	0	0	0	0	0			COMPONENTE NUEVO DEBIDO A LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316732	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCÍA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	27/05/2015	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IEI 162, A.H. CARLOS GARCÍA RONCEROS	2465167	3537484	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS Y MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	16/03/2019	13/07/2019	INVERSIÓN	NO	16/03/2019	13/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	116632	116632					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	120564	120564					
	OBRAS CIVILES	Unidad	1	1	1	3260788	3260788			CORRESPONDE AL PAGO DE SALDO POR LIQUIDACION DE LA OBRA		
SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	0	0			EN TRABAJO DE LA SUPERVISIÓN FUE REALIZADO POR UN INSPECTOR, TRABAJADOR DE PLANTA DE LA ENTIDAD			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316848	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	05/05/2015	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	3022049	3353064	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	05/06/2019	01/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	05/06/2019	16/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	1	1	1					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	115739	115739					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	1	1	1	2900318	2900318			LA OBRA TUVO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 45 DIAS.		
SUPERVISIÓN	Unidad	1	1	1	196071	196071						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316908	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11/12/2015	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA	3062366	2863447	VARIACIÓN DE METAS FÍSICAS Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	08/12/2020	07/05/2021	INVERSIÓN	SÍ	08/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	6000	6000			EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE ELABORADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE CONTRATÓ ESTUDIOS ADICIONALES
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0.09	0.09	0.09	772126	772126			LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE INICIÓ EL 08.DIC.2020. LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDE AL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			HASTA EL TERMINO DEL AÑO 2020, NO SE HA TENIDO SUPERVISIÓN. SE DESIGNÓ A UN INSPECTOR, PROFESIONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
343714	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	30/12/2015	ADECUADAS Y SEGURAS CONDICIONES PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL A.H. AMPLIACIÓN 15 DE JULIO, DISTRITO MI PERU	1050440	1284954	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y MODIFICACIÓN DE METAS	31/12/2020	30/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	13/01/2021	13/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	28000	28000			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	80168	80168			LA OBRA ESTÁ ADJUDICADA Y EL CONTRATO SE HA SUSCRITO EL 29.DIC.2020. LO EJECUTADO CORRESPONDE A ADELANTO DIRECTO
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			LA OBRA NO CUENTA CON SUPERVISIÓN EXTERNA, ESTÁ DESIGNADO UN INSPECTOR, UN PROFESIONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371682	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	21/10/2016	DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. VILLA EMILIA	9336445	11847965	ACTUALIZACION DE PRECIOS Y MODIFICACION DE META FISICA	12/02/2020	09/08/2020	INVERSIÓN	SÍ	12/02/2020	

  

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	155000	155000			
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.74	0.62	7449176	7074216			LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA POR CONFLICTOS SOCIALES
	SUPERPVISIÓN	Unidad	0	0.74	0.62	248266	87658			LA SUPERVISIÓN SE INICIÓ EN EL MES DE DICIEMBRE. TODOS LOS MESES ANTERIORES HA CONTADO CON UN INSPECTOR, UN PROFESIONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
372677	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	14/12/2016	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD EN EL A.H. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA	7683234	10667635	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS Y MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	01/12/2020	29/05/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	271876	271876			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0.05	0.05	0	0			
	INTANGIBLES - COVID	Unidad	0	0.05	0.05	0	0			
	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES	Unidad	0	0	0	0	0			
	REHABILITACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	0	0			
	REHABILITACIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	0	0			
	REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	0	0			
	REHABILITACIÓN DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0.05	0.05	0.05	2650093	2650093			LA OBRA SE INICIÓ EL 01.DIC.2020. LOS MONTOS EJECUTADOS CORRESPONDEN AL ADELANTO DIRECTO Y AL ADELANTO DE MATERIALES
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0.05	0.05	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

379133	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO	03/10/2017	ACCESO A UNA ADECUADA PRESTACION DE SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA LA I.E. 5051 VIRGEN DE FATIMA	19908734	19950314	ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO	30/11/2020	31/05/2021	INVERSIÓN	SI	30/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0				
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0,65	0,65	181324	181324				
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				
SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO	13/12/2011	SUFICIENTE LOGRO DE COMPETENCIAS POR ESPECIALIDADES EN LOS EGRESADOS DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMÓN BOLIVAR	7789894	8075306.60	ACTUALIZACION	01/03/2012	20/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/03/2012	15/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	80.30	100	100	3526264.60	3526264.60	NINGUNO				
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	80.30	100	100	4316992	4316992	NINGUNO		MONTO SEGÚN FORMATO 08-A REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVIERTE PE		
	REV. TECNICA	Unidad	100	100	100	217050	217050	NINGUNO		MONTO SEGUN FORMATO 08-A REGISTRO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVIERTE.PE		
SUPERVISIÓN	Unidad	80.30	100	100	15000	15000	NINGUNO		MONTO SEGÚN FORMATO 08-A EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVIERTE .PE			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2160870	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACÚTEC PERÚ COREA - VENTANILLA - CALLAO	14/10/2016	MEJORAR EL ACCESO A UNA ATENCIÓN DE SALUD INTEGRAL POR PARTE DE LA POBLACION USUARIO DEL CENTRO DE SALUD MATERNO INFANTIL PACHACÚTEC PERU COREA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO	14830902	12045685.92	VARIACION DE VALOR DE LOS INSUMOS Y ELIMINACION DE COMPONENTES	01/02/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	63	2767475.28	2065152.80	DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION	CAPACITACIÓN			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE A SIDO EJECUTADO POR COOPERACION INTERNACIONAL COREA - KOICA		
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Porcentaje	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE A SIDO EJECUTADO POR COOPERACION INTERNACIONAL COREA - KOICA		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE A SIDO EJECUTADO POR COOPERACION INTERNACIONAL COREA - KOICA		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE A SIDO EJECUTADO POR COOPERACION INTERNACIONAL COREA - KOICA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	22/07/2016	POBLACION USUARIA TIENE FACILIDADES PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DE SUS ENFERMEDADES EN LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	19074697	36961872	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE LOS COMPONENTES DEL PIP. SE CONSIDERARON NUEVOS EQUIPOS AL PIP	27/06/2016	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/01/2017	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	1	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	1	1	100	6980524	19381769.64			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	0	0	0			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	1	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	20/09/2017	DISMINUCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS, ASOCIADAS A DEFICIENTES CONDICIONES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	9823241	13722500	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL Y MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	01/12/2020	31/08/2021	INVERSIÓN	SI	14/01/2021	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE	Unidad	0	0	0	0	0			LA OBRA SE EJECUTA MEDIANTE UN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE CARMENS DE LA LEGUA REINOSO. EL CONTRATO HA SIDO SUSCRITO EL 29.DIC.2020
	CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO	Unidad	0	0	0	0	1722731			LA OBRA AÚN NO SE HA INICIADO PERO LA EJECUCIÓN FINANCIERA CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EL EXPEDIENTE TECNICO FUE ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA REINOSO EN EL AÑO 2017. DURANTE EL AÑO 2020 FUE ACTUALIZADO Y MODIFICADO POR PERSONAL DE PLANTA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2409576	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	14/03/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE PACIENTES	22000	34000	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES	14/03/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	Sí	01/02/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	34000	15030	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2409588	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y ; EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEK PERUCOREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	14/03/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE PACIENTES	92500	120000	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES	14/03/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	SI	01/02/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	33	120000	26000	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2409654	ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS PUERTO NUEVO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	14/03/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN DE PACIENTES	40000	37450	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES	14/03/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	SI	01/02/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	37450	31000	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2409678	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESÁREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS, EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		14/03/2018	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE PACIENTES	563000	564980	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES	14/03/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/02/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	33.40	100	100	564980	34400	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	11/03/2019	ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL A.H. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS	313708	579394	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL Y MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS	12/11/2020	10/01/2021	INVERSIÓN	SÍ	12/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	10500	10500			EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REINOSO
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.78	0.78	133767	133767			OBRA EJECUTADA EN CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REINOSO
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	MOBILIARIO	Unidad	0	0.50	0.50	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0.78	0.78	0	0			LA OBRA CUENTA CON UN INSPECTOR PROFESIONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2469981	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	19/11/2019	MEJORAR EL SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL	121135	147816	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	24/12/2020	22/01/2021	INVERSIÓN	SÍ	24/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	0	0			EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE ELABORADO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.30	0.30	19315	19315			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0.30	0.30	0	0			TIENE ASIGNADO UN INSPECTOR PROFESIONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	28/11/2019	MEJORAR LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA	192719	343284	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	31/12/2020	30/01/2021	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	34000	34000					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SERÁ EN EL AÑO 2021		
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRÍA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	24/01/2020	MEJORA DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LOCALES EDUCATIVOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL	456843	456843		31/12/2020	30/01/2021	INVERSIÓN	SÍ	31/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO	Unidad	0	0	0	0	0			LA OBRA SE EJECUTARÁ EN EL AÑO 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0.25	0.25	0	15065			EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ESTÁ ELABORANDO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SIN EMBARGO SE HA REQUERIDO UN ESTUDIO COMPLEMENTARIO DE MECÁNICA DE SUELOS, QUE HA SIDO EJECUTADO Y PAGADO EN EL AÑO 2020
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2485185	ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, VENTILADOR MECANICO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TRES A NIVEL PROVINCIAL	30/03/2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE PACIENTES COVID - 19	11323283	7204495	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES	24/03/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/04/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	39	7204495	507840	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2489311	ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, PULSOXIMETRO, EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I,4 A NIVEL PROVINCIAL	16/06/2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE PACIENTES COVID - 19	3105318	3234658	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES	10/06/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance fisico al inicio del periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	Avance fisico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	99,60	3234658	2371230	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2489649	ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION, MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO Y DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS P.S. MI PERU - MI PERU DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	15/06/2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE PACIENTES COVID -19	945041	979779	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES	15/06/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance fisico al inicio del periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	Avance fisico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	979779	701280	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2506814	ADQUISICION DE CONGELADORA, REFRIGERADORA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICICO DE VAPOR; EN CUARENTA Y SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I,4. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I,2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I,3 A NIVEL PROVINCIAL	28/12/2020	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE PACIENTES COVID - 19	5900000	5773080	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES	14/12/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	30	5773080	1663550	NINGUNO	NINGUNO	

**Notas:**

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.  
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.  
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

**Comentarios:**

COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO: NO ES APLICABLE A ESTA UNIDAD EJECUTORA POR NO TENER PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO: COSTO EJECUTADO PERIODO AÑO 2020 S/1955453.00 ( INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO)