

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021

AL 31 DE MARZO DE 2021

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
		EDUCACION			65,593,077.89	68,704,328.70	40,958,545.00	10,290,245.00	860,671.00		7,455,670.00			
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	29,499,758.00	1,302,656.00	75,000.00	5.8				
2	2149746	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	5,744,691.00	5,744,691.00	1,664,811.00		-	-	22,118.57	0.4	E.T.: 0%	PARA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA A FIN DE SOLICITAR ESQUEMA DE MERCADO SE HA DESIGNADO COMO PROYECTO PILOTO BIM
3	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,819,471.67	1,366,438.00	1,240,453.00	-	-	2,303,033.95	60.3	E.T.: 100% E.T.SALDO: 70% OBRA: 62%	EXP. TECNICO DEL SALDO DE OBRA EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, ARO. C/PLANOS Y PANEL FOTOGRAFICO, BISS COMPLETO, ESTRUCTURAS CONCLUIDO; II EE EN PROCESO, AVANCE METRADOS Y COSTOS SEGURIDAD Y SALUD PREVENTIVO OBRA: PARALELA, EN LAUDO ARBITRAL
4	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	2,272,842.00	295,704.00	2,086,500.00	-	-	29,708.00	1.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA CONVOCADA: SE CONVOCO EL 02.12.2020 MEDIANTE I.P. SIM-02/2020 REGION CALLAO, QUEDO DESIERTO. SEGUNDA CONVOCATORIA MEDIANTE AS-SIM-1-2021-RC TIENE PROGRAMADA OTORGAMIENTO DE BIENA PRO EL 16 ABR 2021
5	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	2,863,447.00	1,801,629.00		750,300.00	41.6	1,528,329.00	53.4	E.T.: 100% OBRA: 60.93%	OBRA EN EJECUCION I.P.-SIM-1-2020-REGION CALLAO-1, ADJUDICADA AL CONSORCIO MARQUEZ 92, CONTRATO 014-2020-GRC; INICIO DE OBRA EL 08.DIC.2020, AVANCE FISICO DE OBRA 60.93%
6	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 153 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	3,022,049.00	3,353,064.00		24,338.00		100.0	3,346,025.48	99.8	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA TERMINADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA
7	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,602,763.21		292,429.00					E.T.: 17% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: EN ELABORACION, ADJUDICADO AL CONSORCIO MURARIA (CONTRATO N° 015.2020 INICIO DEL PLAZO EL 03 DIC 2020. EL PRIMER INFORME PRESENTA OBSERVACIONES CUYA SUBSANACION YA HA PRESENTADO EL CONSULTOR ANUALMENTE EN REVISION
8	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	19,990,313.51	7,761,190.00	2,227,957.00	11,130.00	0.5	192,455.00	1.0	E.T.: 67% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: EN ELABORACION CONSULTOR ABC ARQUITECTOS-INGENIEROS SRL, INICIO DE ESTUDIO 29.ENE.2020, EL CONSULTOR HA PRESENTADO EL 16 MAR.2021 EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL TERCER INFORME QUE SE ENCUENTRAN EN REVISION.
9	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,649,382.90	370,644.00	331,946.00					E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: EN ELABORACION POR CONSULTOR APOLO GUSTAVO DIAZ HERNANDEZ, CONTRATO 012-2020-GRC, INICIO DE ESTUDIO 15 DIC 2020, EL 10 DE MARZO SE HA ENTREGADO AL CONSULTOR LAS OBSERVACIONES DEL 1er INFORME QUE NO FUERON LEVANTADAS EN 1ra REVISION.
10	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.EI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,028,174.80	3,308,272.70		216,330.00					E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO AS-0014-2020-RE SIM-01 CALLAO, PROCEDIMIENTO ADJUDICACION CONSORCIO CALAZO, CONTRATO 011-2021-RC, INICIO DEL ESTUDIO 17.ENE.2021, EL 1er INFORME DEL ESTUDIO PRESENTADO EL 01 FEB AUN NO HA SIDO PRESENTADO POR EL CONSULTOR, SE HA REMITIDO CARTA



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021.
AL 31 DE MARZO DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
11	2458052	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO. EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	991,048.00	1,341,982.00	-	27,073.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO CONCLUIDO, PARA SOLICITAR CCP. A LA ESPERA DE SALDO DE BALANCE, NO CUENTA CON RECURSOS
12	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS: EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEK DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	343,283.61	-	278,603.00	-	-	34,000.00	9.9	E.T.: 100% OBRA: 48.27%	OBRA EN EJECUCIÓN IOARR: AS-SM-34-2020-REGION CALLAO-1. ADJUDICADA. CONTRATISTA CONSORCIO SANTA MARIA, CONTRATO 008-2021-GRC DEL 12.03.2021. ENTREGA DE TERRENO 24.03.2021. INSPECTOR ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
13	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67. AA.HH ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,441.00	3,334,113.00	-	349,788.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: TERMINOS DE REFERENCIA CON ESTUDIO DE MERCADO, SE SOLICITO INCLUSION AL PAC
14	2485037	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS: EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	55,758.00	120,703.00	-	112,443.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO APROBADO: INCLUIDO EN PMI 2021. ENTRAMITES PREVIOS PARA CONVOCAR OBRA
SALUD					32,161,296.83	54,584,785.00	11,789,315.00	32,909,146.00	3,108,263.00		5,917,070.08			
15	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	15,975,020.00	8,483,142.00	8,483,142.00	-	-	4,310,421.84	27.0	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP.TECNICO APROBADO CON R.G. N°002-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI. CONVOCATORIA DE OBRA PENDIENTE. DEBIDO A PERICIA JUDICIAL QUE NO SE REALIZO EN JUN.2020. VALOR REFERENCIAL YA VENCIO Y DEBE ACTUALIZARSE E INCORPORAR COVID-19 PREVIA OPINIÓN LEGAL SOBRE SI SE PUEDE INTERVENIR. EN TRAMITE P/INICIAR DENUNCIA AL CONTRATISTA POR RESPONSABILIDAD. EN TRAMITE DECISIÓN DE CONTINUAR
16	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 1 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	12,007,690.00	2,562,693.00	6,400,585.00	-	-	262,921.24	2.2	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA CONTRATADA: LP-SM-8-2020-REGION CALLAO-1 CONVOCADO 23.NOV.2020. CONTRATO 010-2021-GRC DEL 17/03/2021 ADELANTO DIRECTO PROGRAMADO PARA EL MES DE ABRIL
17	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	10,113,414.00	743,480.00	9,903,307.00	1,321,727.00	13.3	1,343,727.00	13.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA EN EJECUCIÓN LP 6-2020-RC QUEDO DESIERTA. NUEVA CONVOCATORIA AS-SM-36-2020-REGION CALLAO. FECHA DE FIRMA DE CONTRATO 11.MAR.2021. ADELANTO DIRECTO SE PAGO EN MARZO. INICIO 31/03/2021
18	2473026	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	2,050,000.00	-	246,315.00	-	-	-	-	E.T.: 25% OBRA: 0%	EXP. TECNICO IOARR EN ELABORACIÓN A CONSULTOR BONDY ESQUERRE JOSE RICARDO. CONTRATO N°002-2021-GRC DEL 15.ENE.2021. INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 30.ENE.2021. CONSULTOR PRESENTO 1er INFORME QUE SE DISTRIBUIRA PARA REVISION. EN TRAMITE CONTRATACION ESPECIALISTA PARA REVISION DE ESTRUCTURAS
19	2490691	ADQUISICION DE CREMATARIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	839,046.83	849,392.00	-	149,663.00	-	-	-	-	D E.: 100% ADQUISICION N: 90% E.T INFRAESTR: 100% OBRA INFRA: 0%	IOARR EN EJECUCIÓN. PROCESO DE ADQUISICION POR EMERGENCIA COVID 19. CONCLUIDA. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA; CON EXP. TECNICO APROBADO Y CCP. PARA SOLICITAR APROBACION DE EXP. DE CONTRATACION Y CONVOCAR



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 31 DE MARZO DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
20	2491549	REMDELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	6.970.314,00	7.634.149,00	-	1.771.013,00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA INF: 0% D.E EQUIP: 0% ADQUISICIO N: 0%	IOARR EN EJECUCION. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE GRI POR ADMINISTRACION DIRECTA. EXP. TECNICO APROBADO CON RESOLUCION 005-2021-GRI. EN TRAMITES PARA CONVOCATORIA. COMPONENTE EQUIPAMIENTO A CARGO DE LA DIRESA. SE DETERMINO EL VALOR ESTIMADO EN TRÁMITE CCP.
21	2510669	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	5.955.120,00	5.955.120,00	-	5.955.121,00	1.786.536,00	30,0	-	-	E.T.: 100% ADQUISICIO N: 0%	IOARR EMERGENCIA EN EJECUCION PROCESO DE ADQUISICION POR EMERGENCIA CONTRA CONTRATISTA. LIEQU COMPROBADA SAC. SE HA DEVENGADO ADELANTO DIRECTO
TRANSPORTE					339.525.754,16	681.516.198,68	32.262.357,00	42.161.446,00	807.712,00		507.980.027,27			
22	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284.221.686,00	621.277.802,00	25.547.639,00	25.803.474,00	-	-	479.838.371,27	77,2	E.T. TALUD 100% E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL: 100% OBRA PRINCIPAL: 88% OBRA TALUD 67,75%	OBRA TALUD DE PROTECCION EN EJECUCION SE ENCONTRA SUSPENDIDA HASTA CONTAR CON SUPERVISION SUPERVISION. AS-SM-37-2020-GRC/HRMU CONTRATO 15-MAR-2021. OBRA PRINCIPAL PARALIZADA Y EXP. TECNICO DE SALDO DE OBRA: CON RGR 030-2021-GRC-GGR del 13-02-21 SE DECLARA NULIDAD RGR 028-2020-GRC-GRI del 02-10-20 POR VICIO Y SE RETROTRAJE HASTA LA ETAPA ANTERIOR EN LA ELAB EXP TECNICO. ACTUALMENTE EN REVISION.
23	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	887.127,60	1.771.430,24	-	1.639.622,00	-	-	72.000,00	4,1	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA ADJUDICADA EL 30/03/21 EN TRAMITES PARA FIRMA DE CONTRATO
24	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14.788.388,00	17.008.560,43	662.902,00	662.902,00	-	-	15.856.495,00	93,2	E.T.: 100% OBRA: 94%	OBRA CULMINADA EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA EN PROCESO ARBITRAL POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA
25	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11.663.023,00	10.174.720,21	4.937.501,00	4.937.501,00	-	-	231.500,00	2,3	E.T.: 90% OBRA: 0%	EXP. TECNICO EN ELABORACION DE LA ACTUALIZACION CONSULTORIO CUMPLIO CON ACTUALIZACION EXP. TECNICO. SE HA RESULTO LA ORDEN SERVICIO N° 6006-2020. MOTIVO POR EL CUAL SE GESTIONARA PARA VOLVER A REALIZAR EL EXPEDIENTE TECNICO
26	2282764	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2 PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	La Perla	6.685.928,00	7.211.240,62	-	3.421.372,00	-	-	3.482.659,00	48,3	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA EN EJECUCION EN EL 2020 POR FOM 3.012.371,00. PROCESO DE SELECCION ADJUDICADO Y CON CONTRATO CONTRATISTA OBRAS Y SERVICIOS RAS Y E.I.R.L. OBRA EN EJECUCION PROBABLE ADELANTO DE MATERIALES EN ABRIL. EXP. TEC APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA PERLA A EJECUTAR PRIMANTE CON CENSO 2017-2018
27	2304869	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1.050.439,56	1.284.954,00	-	964.570,00	106.800,00	11,1	304.489,00	23,7	E.T.: 100% OBRA: 48,03%	OBRA EN EJECUCION ASISTIDA ADJUDICADA A EMPRESARIAS STALES SRL. MODALIDAD DE CONTRATACION DEL 23 DIC 2020. MODALIDAD OBRA EL 16 FEB 2021. EXP. TEC APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. CONTENIDO ESPECIFICO



28
21

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 31 DE MARZO DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
28	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	11,847,965.18	1,114,315.00	4,307,419.00	700,912.00	16.3	1,194,513.00	69.2	E.T.: 100% OBRA: 63%	OBRA EN EJECUCION; CONTRATISTA CONSORCIO VILLA EMILIA. INICIO DE OBRA 13.02.2020. PARALIZADA POR EMERGENCIA, REINICIO 15.07.2020. SE PARALIZO LA OBRA POR CONFLICTOS SOCIALES. A LA FECHA EN COORDINACIONES DEL CONTRATISTA, SUPERVISOR Y MUNICIPI. PARA VALIDACION DISEÑO DE INGENIERIA. CUENTA CON SUPERVISION: CONSORCIO SANTA ROSA
29	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,620,395.00	-	164,586.00	-	-	-	-	E.T.: 10% OBRA: 0%	EXP.TECNICO EN ELABORACION, CONSULTOR CONSORCIO VOLTAGGE (AS12-2020-RC) FECHA DE INICIO DE ESTUDIO 17.DIC.2020. A LA FECHA EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PRIMER INFORME PRESENTADO POR EL CONSULTOR.
30	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,319,131.00	-	170,000.00	-	-	-	-	E.T.: 10% OBRA: 0%	EXP.TECNICO EN ELABORACION, CONSULTOR CONSORCIO ESCUDERO (AS-SM-7-2020-RC) FECHA DE INICIO DE ESTUDIO 19.DIC.2020. A LA FECHA EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PRIMER INFORME PRESENTADO POR EL CONSULTOR.
VIVIENDA Y SANEAMIENTO					17,989,334.34	25,230,890.52	12,607,167.00	17,657,497.00	5,051,271.00		9,717,970.71			
31	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,693,234.00	10,667,635.00	-	4,303,251.00	1,162,036.00	27.0	4,084,004.71	38.3	E.T.: 100% OBRA: 34.7%	OBRA EN EJECUCION con GRUPO H y S SRL por S/ 8,833,643.93 (AL 90% DEL VR) SE INICIO OBRA EL 01.DIC.2020. OBRA CON CONFLICTOS SOCIALES, SOLO SE ESTA INTERVINIENDO ALCANTARILLADO LA OBRA MUESTRA UN RETRASO. CONTRATISTA PRESENTO CALENDARIO ACCELERADO APROBADO POR LA ENTIDAD, SEDAPAL ESTA CAPACITANDO AL PERSONAL DE OBRA PARA MEJORAR EL PLAN DE INTERVENCION SUPERVISION CONTRATO CON CONSORCIO RIMAC
32	2354997	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	840,755.52	-	747,079.00	-	-	22,000.00	2.6	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA ADJUDICADA: AS-SM-25-2020-REGION CALLAO-1. CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C. CONTRATO N° 003-2021-GRC. FECHA ENTREGA DE TERRENO EL 03.FEB.2021. YA SE CUENTA CON AUTORIZACION DE OBRA POR LA MPC, DESDE EL 19.MAR.2021 SE ESTA A LA ESPERA QUE SEDAPAL AUTORICE EL INICIO DE OBRA. SUPERVISION DE OBRA ING. JORGE AHUMADA VASQUEZ
33	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	13,722,500.00	12,607,167.00	12,607,167.00	3,889,235.00	30.8	5,611,966.00	40.9	E.T.: 100% OBRA: 12.48%	OBRA EN EJECUCION: LP-0004-2020. CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO. CONTRATO 026-2020-GRC DEL 29.DIC.2020. SE OTORGO ADELANTO DIRECTO 15%. A EJECUTAR MEDIANTE CONVENIO CON MUNIC. DISTRITAL CARMEN DE LA LEGUA Y REYNOSO. SUPERVISION CONVOCADA: CP-SM-3-2020-RC. CON BUENA PRO APELADA. ANTE EL OSCE SE REQUIERE CONTINUAR OBRA CON INSPECTOR
AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO					313,707.68	579,394.00	13,500.00	421,627.00	419,532.00		563,799.00			



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021

AL 31 DE MARZO DE 2021

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIARIA E / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
34	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	579,394.00	13,500.00	421,627.00	419,532.00	99.5	563,799.00	97.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CONCLUIDA. CONTRATISTA: SERVICIOS GENERALES YOMAR SAC. CONTRATO 006-2020-GRC DEL 26.NOV.2020. OBRA CONTRATADA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA CON ACTA DE OBSERVACIONES DEL 04.02.2021 EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL CONTRATISTA
GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS					817,021.15	1,201,047.00	-	1,029,643.00	235,398.00		235,398.00			
35	2387622	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCIA - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	817,021.15	1,201,047.00	-	1,029,643.00	235,398.00	22.9	235,398.00	19.6	E.T.: 100% OBRA: 49.61%	OBRA EN EJECUCION. AS-SM-32-2020-REGION CALLAO-1. CONSENTIMIENTO BUENA PRO EL 17.DIC.2020. CONTRATISTA: CONSORCIO SOTOMAYOR. SE OTORGO ADELANTO DIRECTO. INICIO DE OBRA 23 ENE 2021 EXP. TECNICO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. CONVENIO ESPECIFICO 092-2020-GRC
PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA					121,134.61	147,816.00	-	118,406.00	33,479.00		52,794.00			
36	2469981	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE, JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	121,134.61	147,816.00	-	118,406.00	33,479.00	28.3	52,794.00	35.7	E.T.: 100% OBRA: 95%	OBRA EN EJECUCION. ADJUDICADA A CONSTRUCTORA EVIGSA CONTRATISTAS GENERALES SAC. CONTRATO 017-2020-GRC. INICIO DE OBRA 24 DIC 2020. PLAZO 90 DIAS. SE ESTA REALIZANDO ADICIONAL POR FALLA ESTRUCTURAL NO CONTEMPLADA
CAFED					17,762,716.48	18,233,834.00	-	7,121,201.00	-	0.0%	223,060.00			
37	2499815	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	401,301.00	257,026.00	-	239,026.00	-	-	-	0%	0%	ELABORACION DE BASES. PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 7 DE MAYO 2021
38	2499825	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	282,852.00	265,591.00	-	249,582.00	-	-	-	0%	0%	EN CONVOCATORIA. AS-SM-9-2021-OEC/CAFED-1. PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 26 ABRIL 2021
39	2499943	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	345,896.00	504,356.00	-	498,428.00	-	-	-	0%	0%	EN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO. PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 13 DE MAYO 2021
40	2499951	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	300,112.00	261,903.00	-	265,903.00	-	-	-	0%	0%	ELABORACION DE BASES. PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 7 DE MAYO 2021
41	2499987	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	450,144.00	486,523.00	-	467,523.00	-	-	10,000.00	3.9	0%	ELABORACION DE BASES. PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 7 DE MAYO 2021
42	2500456	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	245,241.07	282,684.00	-	267,684.00	-	-	14,850.00	5.3	0%	ELABORACION DE BASES. PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 7 DE MAYO 2021
43	2500462	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	369,717.88	409,310.00	-	391,310.00	-	-	18,000.00	4.4	0%	ADJUDICADO. AS-SM-7-2021-OEC/CAFED-1. FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 15 ABRIL 2021



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 31 DE MARZO DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
44	2500467	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	320,748.51	337,499.00	-	321,499.00	-	-	16,000.00	4.7	0%	ADJUDICADO, AS-SM-3-2021-OEC/CAFED-1, FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 15 ABRIL 2021
45	2500469	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	368,154.67	384,944.00	-	366,944.00	-	-	17,950.00	4.7	0%	ADJUDICADO, AS-SM-4-2021-OEC/CAFED-1, FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 15 ABRIL 2021
46	2500476	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	367,503.00	382,570.00	-	364,594.00	-	-	-	-	0%	EN CONVOCATORIA, AS-SM-7-2021-OEC/CAFED-1, PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 26 ABRIL 2021
47	2500999	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	370,657.00	454,618.00	-	436,618.00	-	-	-	-	0%	EN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 13 DE MAYO 2021
48	2503469	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	375,052.18	469,640.00	-	451,640.00	-	-	18,000.00	3.8	0%	EN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 13 DE MAYO 2021
49	2503521	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	400,872.31	419,130.00	-	401,130.00	-	-	18,000.00	4.3	0%	EN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 13 DE MAYO 2021
50	2503547	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	320,793.28	338,342.00	-	321,942.00	-	-	16,300.00	4.8	0%	ADJUDICADO, AS-SM-5-2021-OEC/CAFED-1, FIRMA DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 15 ABRIL 2021
51	2503552	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	361,713.52	377,776.00	-	361,376.00	-	-	16,300.00	4.3	0%	EN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 13 DE MAYO 2021
52	2503703	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGÍA Y TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-CAFED	Callao	10,402,332.00	10,402,332.00	-	197,201.00	-	-	-	-	0%	ADJUDICADO, AS-SM-1-2021-OEC/CAFED-1, FIRMA DE CONTRATO PARA ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 26 ABRIL 2021
53	2503982	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	395,572.00	460,256.00	-	442,260.00	-	-	18,000.00	3.9	0%	EN APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO, PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 13 DE MAYO 2021
54	2503984	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	306,683.29	326,322.00	-	311,922.00	-	-	16,300.00	5.0	0%	EN CONVOCATORIA, AS-SM-8-2021-OEC/CAFED-1, PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 26 ABRIL 2021
55	2505575	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	436,728.82	494,107.00	-	475,747.00	-	-	18,360.00	3.7	0%	EN CONVOCATORIA, AS-SM-6-2021-OEC/CAFED-1, PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 26 ABRIL 2021



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021

AL 31 DE MARZO DE 2021

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
56	2505591	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	325,597.67	294,871.00	-	278,871.00	-	-	16,000.00	5.4	0%	ELABORACION DE BASES, PROYECTADO LA FIRMA DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA 7 DE MAYO 2021
57	2510586	REMEDIACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	622,044.00	622,044.00	-	30,000.00	-	-	-	-	0%	EN EJECUCION, ORDEN DE SERVICIO N°00155 PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.PLAZO 30 DIAS
HOSPITAL D. A. CARRION					23,922,697.00	41,804,223.43	17,093,982.00	18,225,982.00	2,282,000.00	12.5%	24,190,922.00			
58	2315430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRIÓN DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	36,961,871.43	15,910,782.00	15,910,782.00	-	-	19,381,770.00	52.4	0%	En Fase de Aspectos Preparatorios, se ha elaborado el cronograma de ejecución del proyecto de inversión en relación a tres contrataciones: 1.- Actualización del TDR 2.- Actualización del Expediente Técnico 3.- Adquisición de los Equipos Médicos
59	2408568	ADQUISICIÓN DE LÁMPARA CIALÍTICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCLUBADORAS O CALENTADORES DE BEBÉS PARA USO CLÍNICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARÁMETRO, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE RAYOS X Y ; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	3,716,000.00	3,710,352.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,150,000.00	97.2	3,677,152.00	99.1	100%	Del presupuesto asignado al 2021, se ha ejecutado al 97.2% con una orden de compra N° 1672 con el proveedor ELECTROMEDICA PERUANA S.A. por S/ 1'150,000; quedando pendiente la Orden de Compra N° 1595 con el proveedor ROCA S.A.C. por S/33,200.
60	2509563	ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	1,132,000.00	1,132,000.00	-	1,132,000.00	1,132,000.00	100.0	1,132,000.00	100.0	100%	Se devengo el IOARR N° 2509563 con Orden de Compra N° 168 del proveedor MOBILIARIOS HOSPITALARIOS SIN FIN S.A.C.
HOSPITAL DE VENTANILLA					997,000.00	997,000.00	-	707,313.00	-		285,350.00			
61	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	997,000.00	-	707,313.00	-	-	285,350.00	28.6	0%	DEL PIM: S/ 707,313.00, la inversion se encuentra en la fase de remitir las Especificaciones tecnicas al area de Logistica para que realice el Estudio de Mercado, correspondiente. Se encuentra en la fase de EJECUCION que comprende la elaboracion del expediente tecnico o documento equivalente.
TOTAL					499,203,740.14	892,999,517.33	114,724,866.00	130,642,506.00	12,798,326.00	9.8	556,622,061.06			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGÚN LOS REPORTE DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 31 DE MARZO 2021



96
17