

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021

AL 30 DE JUNIO DE 2021

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/	
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %					
<b>EDUCACION</b>															
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	104,505,236.54	108,917,056.29	40,958,545.00	12,793,252.00	3,372,824.00		10,067,450.60				
2	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	GRC	Multidistrital			29,499,758.00	2,224,388.00	419,560.00	18.9	419,560.00				
3	2149746	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	5,744,691.00	5,744,691.00	1,664,811.00	585,300.00	67,500.00	11.5	67,500.00			EXP. TECNICO CUI 2510818 PARA ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA A FIN DE SOLICITAR ESTUDIO DE MERCADO. SE HA DESIGNADO COMO PROYECTO PILOTO BIM. SE HA HABILITADO S/ 91,800 PARA GASTOS DE GESTION. SE REALIZO EL CIERRE DEL PI CON CUI 2149746 Y SE FORMULO NUEVO PERFIL CON CUI 2510818 POR MODIFICACION DE METAS CON UN VALOR DE INVERSION S/ 12,338,533.95	
4	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA HH EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,819,471.67	1,366,438.00	829,574.00	2,303,033.95		2,303,033.95	60.3	E.T.: 100% O.B.R.A.: 62%	EXP. TECNICO DEL SALDO DE OBRA EN ELABORACION, POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, Y COMPLEMENTACION DE METRADOS DE NUEVAS PARTIDAS, FALTA COMPLETAR DETALLES DE ESTRUCTURAS POR REPLANTEO DE INGRESO PEATONAL, POR INCONSISTENCIAS DE NIVELES OBRA PRINCIPAL: PARALIZADA, EN LAUDO ARBITRAL	
5	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	2,272,842.00	295,704.00	2,086,500.00	616,561.00	29.6	616,269.00	28.4	E.T.: 100% O.B.R.A.: 0%	OBRA EN EJECUCION: CONTRATO N° 015-2021-GRC DEL 15 MAY 2021 POR S/ 2,055,201.65. CONTRATISTA: EMPRESA 3G CONSTRUCTORA SAC. OBRA RECIENTE INICIADA. INSPECTOR DE OBRA: ING. ROXANA QUIPUZCOA OLGUIN	
6	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA HH MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	2,863,447.00		1,801,629.00	1,801,628.00	100.0	2,579,754.00	90.1	E.T.: 100% O.B.R.A.: 100%	OBRA CONCLUIDA: LP-SM-1-2020-REGION CALLAO-1, ADJUDICADA AL CONSORCIO MARQUEZ 98. CONTRATO 014-2020-GRC. MONTO CONTRATO S/ 2,573,754.55. INICIO DE OBRA EL 06 DIC 2020. OBRA EN ETAPA DE RECEPCION. INSPECTOR DE OBRA: ING. JOSE MESTANZA	
7	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	13,379,212.41	13,407,983.17		277,168.00						E.T.: 0% O.B.R.A.: 0%	EXP. TECNICO PARA CONVOCAR PROYECTO SE CAMBIO DE MODALIDAD DE OBRAS POR IMPUESTOS A CONSULTORIA EXTERNA, YA CUENTA CON CCP Y CON FECHA 16 JUN 21 SE HA SOLICITADO INCLUSION AL PAC, EN ACTOS PREPARATORIOS PARA CONVOCATORIA
8	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 63, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,936,197.30		224,521.00			9,563.00	0.2	E.T.: 20% O.B.R.A.: 0%	EXP. TECNICO EN ELABORACION: CONSULTOR: AYP CONTRATISTAS GENERALES EIRL. CONTRATO N° 013-2020-GRC POR S/ 224,520.70 INICIO DE ESTUDIO 10 DIC 2020 SE HA APROBADO EL 1er INFORME Y EL 16 JUN 2021 EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO SE HA REMITIDO A LA DREC PARA APROBACION TECNICO-NORMATIVA	
9	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERACIONAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	3,022,049.00	3,353,063.71		31,374.00	31,373.00	100.0	3,353,060.48	100.0	E.T.: 100% O.B.R.A.: 100%	OBRA TERMINADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA	



Handwritten initials and date: 03/07/21

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
10	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 5149 EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,602,763.21	-	292,429.00	58,486.00	20.0	58,486.00	0.4	E.T.: 20% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: EN ELABORACION. ADJUDICADO AL CONSORCIO MURARIA, CONTRATO N° 015-2020 DEL 25 NOV 2020 POR S/ 224,520.70. INICIO DEL PLAZO EL 03 DIC.2020. EL PRIMER INFORME HA SIDO APROBADO EL 25 MAY.2021. EL CONSULTOR PRESENTÓ EL 30 JUN.2021 EL SEGUNDO INFORME. EN REVISION
11	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DISTRITO DE VENTANILLA, P° CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	19,950,313.51	7,761,190.00	192,455.00	83,660.00	43.5	264,985.00	1.3	E.T.: 70% OBRA: 0%	EXP. TECNICO EN ELABORACION: CONSULTOR ABC ARQUITECTOS: INGENIEROS SRL, CONTRATO N° 002-2020-GRC DEL 14 ENE 2020 por S/ 362,649.41. INICIO DE ESTUDIO 29 ENE 2020. CON FECHA 11 JUN 2021 SE DA CONFORMIDAD AL TERCER INFORME. SE HA INICIADO EL 12 JUN 2021 EL 4to INFORME CORRESPONDIENTE A COSTOS
12	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 1016 NESTOR SAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,649,382.28	370,644.00	273,910.00	-	-	-	-	E.T.: 20% OBRA: 0%	EXP. TECNICO EN ELABORACION: POR CONSULTOR ARQ. GUSTAVO DIAZ HERNANDEZ, CONTRATO 012-2020-GRC DEL 13 NOV.2020. INICIO DE ESTUDIO 12 DIC.2020. EL 1er INFORME ESTA APROBADO POR OCIV Y CON FECHA 25 JUN 2021 LA DREC HA OTORGADO CONFORMIDAD TECNICO-NORMATIVA AL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
13	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N° 96 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,028,174.80	3,308,272.70	-	508,759.00	-	-	-	-	E.T.: 10% OBRA: 0%	EXP. TECNICO SE RESOLVERA CONTRATO 024-2020 CON CONSULTOR CONSORCIO CALLAO, EN ATENCION AL INFORME N° 04-2021-GRC/GRI-OCV-FCVVC DEL ASESOR LEGAL DE GRI. SE ENCUENTRA EN LOGISTICA DESDE EL 21 JUN 2021 PARA RESOLUCION DEL CONTRATO
14	2458052	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCION, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) I.E 5129 JOSE CARLOS MARIATEGUILLA CUBRA - VENTANILLA AA HH 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	991,848.00	1,341,981.52	-	1,296,063.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA ADJUDICADA: ADJUDICADO A FIM CONTRATISTAS GENERALES S.R.L POR S/ 1,142,080.88 SE ENCUENTRA EN PLAZO PARA FIRMAR CONTRATO, FECHA PROBABLE 19/07/2021
15	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(LA) I.E 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDAD DE LA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	358,736.61	-	294,659.00	294,056.00	99.8	328,056.00	91.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA IOARR CONCLUIDA: CONTRATISTA CONSORCIO SANTA MARIA, CONTRATO 008-2021-GRC DEL 12 03 2021. ENTREGA DE TERRENO 24 03 2021. OBRA PARA RECEPCION DE OBRA. SE HA CONFORMADO COMITE DE RECEPCION. INSPECTOR ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
16	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,441.00	3,334,113.31	-	349,788.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: ADJUDICADO a CONSORCIO ACAPULCO integrado por: CONTADORES E INGENIEROS ASOCIADOS SCRL y CRUZ DAVILA MANUEL ANTONIO por S/ 349,787.40 SE ENCUENTRA EN PLAZO PARA FIRMA DE CONTRATO
17	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) I.E 139 VIDA Y ALGEBRA - VENTANILLA AA HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	456,842.89	456,842.89	-	32,900.00	-	-	15,064.60	3.3	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO IOARR: EN ELABORACION MEDIANTE O/S 3470 de fecha 20/05/2021 por S/ 32,900



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
18	2484248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA I.E. N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	5.953,761.68	5.953,761.68		53,627.00					E.T. 25% OBRA 0%	EXP. TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA CON ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO APROBADO POR LA DREC. SE HA CONTRATADO ESTUDIO DE SUJELOS EN ARO SE CUENTA CON PLANOS Y EN DESARROLLO DE DETALLES EN ELABORACION DE II SS. E II EE. SE HA CONTRATADO ING. ESTRUCTURAL PARA ELABORACION DE LA ESPECIALIDAD, MEDIANTE O/S N°2021-4124
19	2489437	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS EN EL(LA) I.E. 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	55,758.00	120,703.39		112,443.00					E.T. 100% OBRA 0%	OBRA CONVOCADA INCLUIDO EN PMI 2021 V.R. S/ 112,442.95 CONVOCADO PARA OBRA EL 11 JUN 2021 AS.S14-8-2021-REGION CALLAO-1 EN ETAPA DE ADJUDICACION DE BUENA PRO. FECHA PROBABLE FIRMA DE CONTRATO EL 27 JUL 2021
20	2500740	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E. N° 171 EN EL AA HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,698,298.78	2,062,972.78		364,674.00					E.T. 0% OBRA 0%	EXP. TECNICO SE CUENTA CON ESTUDIO DE MERCADO V.R. S/ 364,674 SE CUENTA CON CCP Y EL 16 JUN 2021 SE HA SOLICITADO INCLUSION AL PAC EN ACTOS PREPARATORIOS PARA CONVOCATORIA DE EXP. TECNICO POR CONTRATA
21	2505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E. N° 177 EN EL AA HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,844,966.21	3,093,745.66		281,140.00					E.T. 0% OBRA 0%	EXP. TECNICO ESTUDIO DE MERCADO CUENTA CON VALOR REFERENCIAL POR S/ 281,139.45. SE HA SOLICITADO HABILITADOR PRESUPUESTAL Y LUEGO INCLUSION AL PAC, RESUMEN EJECUTIVO, APROB. EXP. CONTRATACION PARA CONVOCATORIA DE EXP. TECNICO POR CONTRATA
22	2508227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5139 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	7,716,044.24	7,910,606.46		294,563.00					E.T. 0% OBRA 0%	EXP. TECNICO CUENTA CON ESTUDIO DE MERCADO V.R. S/ 294,562.22 QUE HA SIDO REGISTRADO POR LA UNIDAD FORMULADORA. SE CUENTA CON CCP Y CON FECHA 18 JUN SE HA SOLICITADO INCLUSION AL PAC
23	2509193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,019,776.44	3,375,164.44		385,388.00					E.T. 0% OBRA 0%	EXP. TECNICO: TERMINOS DE REFERENCIA CON ESTUDIO DE MERCADO V.R. S/ 385,388 CUENTA CON CCP E INCLUSION AL PAC. SE HA SOLICITADO RESUMEN EJECUTIVO, APROB. EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y CONVOCATORIA
<b>SALUD</b>					<b>51,329,608.06</b>	<b>71,846,211.86</b>	<b>11,789,315.00</b>	<b>33,748,597.00</b>	<b>11,621,640.00</b>		<b>16,883,983.08</b>			
24	2112478	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	15,975,019.89	8,483,142.00	8,483,142.00			4,310,421.84	27.0	E.T. 85% OBRA 0%	EXP. TECNICO APROBADO CON R.G. N°002-2020-GRC-GRI CONVOCATORIA DE OBRA PENDIENTE DEBIDO A PERICIA JUDICIAL CON RER 080 DEL 14/04/21 SE DESISTIO DE PERICIA JUDICIAL EN ACTUALIZACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, DEL VALOR REFERENCIAL DEL EXP. TECNICO DE OBRA CIVIL Y DE EQUIPAMIENTO, INCLUYE IMPLEMENTACION COVID
25	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	11,188,917.27	2,562,693.00	7,647,922.00	2,753,016.00	36.1	3,015,937.24	27.0	E.T. 100% OBRA 8.65%	OBRA EN EJECUCION: CONTRATISTA ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS SAC, CONTRATO N° 010-2021-GRC DEL 17 MAR 2021 POR S/ 10,678,710.54, ADELANTO DIRECTO OTORGADO Y 03 VALORIZACIONES APROBADAS OBRA COMIENZA EL 2022 SUPERVISION DE OBRA: EN CONVOCATORIA CUENTA CON INSPECTOR DE OBRA



Handwritten signature or initials in blue ink.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
26	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA 1-3. DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	9,692,076.45	743,480.00	8,476,024.00	2,913,504.00	34.4	2,935,504.00	30.3	E.T.: 100% OBRA: 14.12%	OBRA EN EJECUCION: CONTRATISTA: CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L., SUCURSAL DEL PERU, CONTRATO N° 097-2021 DE FECHA 11/03/2021 POR S/ 8'811,513.45, FECHA DE INICIO DE OBRA 31.MAR.2021 Y TERMINO AÑO 2022. SUPERVISION DE OBRA: CONTRATISTA CONSORCIO SAN JOSE POR S/ 652,181.97
27	2473026	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	2,050,000.00	-	275,315.00	-	-	-	-	E.T.: 25% OBRA: 0%	EXP. TECNICO IOARR EN ELABORACION CONSULTOR BONDY ESQUERRE JOSE RICARDO, CON CONTRATO N° 002-2021-GRC DEL 15.ENE.2021 POR S/ 246,314.97 INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 30.ENE.2021 SE CONTRATO ESPECIALISTA PARA REVISION DE ESTRUCTURAS, EL 10.JUN.2021 SE NOTIFICO AL CONSULTOR DE LAS OBSERVACIONES QUE ENCONTRO EL REVISOR, EN PLAZO PARA LEVANTAR OBSERVAC.
28	2480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,168,311.23	19,168,311.23	-	609,518.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR CONVOCAR: CUENTA CON ESTUDIO DE MERCADO, V.R. S/ 421,614 SE CUENTA CON CCP E INCLUSION AL PAC, EN ACTOS PREPARATORIOS PARA CONVOCATORIA DE EXP. TECNICO POR CONTRATA
29	2490691	ADQUISICION DE CREMATARIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO, REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	839,046.83	849,392.00	-	149,663.00	-	-	667,000.00	78.5	D.E.: 100% ADQUISICION: 100% E.T. INFRAESTR.: 100% OBRA INFRA: 0%	IOARR EMERGENCIA EN EJECUCION: COMPONENTE ADQUISICION DE BIENES: CONCLUIDA, COMPONENTE INFRAESTRUCTURA: OBRA POR INICIAR, ADJUDICADO A SIADEC ING. SAC POR S/ 134,696.30, CONTRATO N° 018-2021-GRC DEL 01 JUN.2021
30	2491549	REMODELACION DE LABORATORIO, ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	6,970,314.00	6,556,495.00	-	1,771,013.00	-	-	-	-	E.T. INFRAESTR.: 100% OBRA INF. 0% D.E. EQUIP.: 100% ADQUISICION: 0%	IOARR EMERGENCIA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA CONTRATACION: COMPONENTE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE GRI POR ADMINISTRACION DIRECTA, EXP. TECNICO APROBADO CON RESOLUCION 005-2021-GRI, EN LOGISTICA PARA CONTRATAR POR EMERGENCIA COMPONENTE EQUIPAMIENTO: SE HA SOLICITADO HABILITADOR PRESUPUESTAL
31	2510669	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	5,955,120.00	6,366,000.02	-	6,366,000.00	5,955,120.00	93.5	5,955,120.00	-	D.E.: 100% ADQUISICION: 100%	IOARR EMERGENCIA EN EJECUCION: PROCESO DE ADQUISICION POR EMERGENCIA COVID 19, CONTRATISTA: UEZU COMERCIAL SAC, ADQUISICION BIENES CULMINADA; COMPONENTE COMPLEMENTARIO DE CABLEADO EN OF LOGISTICA PARA SU ADJUDICACION
TRANSPORTE					340,641,689.76	684,448,826.63	32,262,357.00	43,734,990.00	3,870,534.00	-	511,042,849.27	-	-	-



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
32	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE. TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	621,594,536.37	25,547,639.00	25,893,474.00	322,615.00	1.2	480,160,986.27	77.2	E.T. TALUD 100% E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL ETAPA 78% OBRA PRINCIPAL: 86% OBRA TALUD: 88.52%	OBRA TALUD DE PROTECCION EN EJECUCION. CONTRATISTA SUPERVISION AS-SM-37-2020-GRC. FIRMO CONTRATO 15-MAR-2021. EN TRAMITE DE ADICIONAL N° 2 Y DOS AMPLIACIONES DE PLAZO NORMATIVO OBRA PRINCIPAL PARALIZADA Y EXP. TECNICO DE SALDO DE OBRA. CON RGR 030-2021-GRC-GGR del 12-02-21 SE DECLARA NULIDAD DE LA RGR 026-2020-GRC-GRI del 02-10-20 POR VICIO Y SE RETROTRAJE HASTA LA ETAPA ANTERIOR EN LA ELABORACION DE EXP TECNICO CONSULTOR HA INTERPUESTO POR ADM DIRECTA EN ELABORACION POR ADM DIRECTA DE LA ACTUALIZACION DEL EXP TECNICO ETAPA DEL SALDO DE OBRA
33	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	887,127.60	1,831,430.24	-	1,660,622.00	-	-	72,000.00	3.9	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA EN EJECUCION. CONTRATISTA MEJESA S.R.L. CONTRATO N° 021-2021-GRC DEL 24 JUN 2021, POR EL MONTO DE S/ 1'475,659.75. INICIO DE OBRA EL 02 JUL 2021
34	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,560.43	662,902.00	346.00	-	-	15,856,495.00	93.2	E.T.: 100% OBRA: 94%	OBRA CULMINADA EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA. EN PROCESO ARBITRAL POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA
35	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,444,220.21	4,937,501.00	4,937,501.00	-	-	231,500.00	2.2	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO EN ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA. SE HA ENVIADO PARA ESTUDIO DE MERCADO LOS TDR PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALIDADES. SE HA SOLICITADO REGISTRO DEL ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTUDIO DE SUELOS Y LEV. TOPOGRAFICO
36	2282764	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	La Perla	6,685,928.00	7,320,056.62	-	3,424,372.00	1,969,081.00	57.5	5,451,740.00	74.5	E.T.: 100% OBRA: 64.30%	OBRA EN EJECUCION. CONTRATISTA OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. CONTRATO N° 006-2021-GRC DEL 10 MAR 2021 POR S/ 3'063,034.39. SE OTORGO ADELANTO DE MATERIALES EN ABRIL. CON 3 VALORIZACIONES APROBADAS. EN ELABORACION DE ADICIONAL DE OBRA POR MEJORA DEL PAVIMENTO DE UNA CALLE. EXP TEC APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA PERLA. A EJECUTAR MEDIANTE CONVENIO ESPECIFICO
37	2304869	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO. DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,050,439.56	1,438,769.00	-	1,204,906.00	771,342.00	64.0	969,031.00	67.4	E.T.: 100% OBRA 77.30%	OBRA EN EJECUCION. CONTRATISTA FM CONTRATISTAS GRALES SRL. CONTRATO N° 025-2020-GRC DEL 29 DIC 2020 POR S/ 1'131,258.18. INICIO DE OBRA EL 16 ENE 2021. AMPLIACION DE PLAZO POR 20 DC Y 44 DC. ADICIONAL N° 1 POR S/ 153,814.77. 4 VALORIZACIONES APROBADAS. EXP TECNICO APROBADO POR MUNICIPALIDAD DE MI PERU. CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
38	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	1,115,935.60	2,023,763.00	-	1,971,764.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA POR CONVOCAR: LP-SM-7-2020- REGION CALLAO-1 SE DECLARO NULIDAD Y POSTERIOR DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION. SE ACTUALIZO V.R. DEL EXP. TECNICO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. SE HA SOLICITADO APROBACION DEL EXP. DE CONTRATACION Y NUEVA CONVOCATORIA
39	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	9,336,445.00	11,847,965.18	1,114,315.00	4,307,419.00	739,496.00	17.2	8,233,097.00	69.5	E.T.: 100% OBRA: 63%	OBRA EN EJECUCION. CONTRATISTA CONSORCIO VILLA EMILIA. INICIO DE OBRA 13.02.2020. SE PARALIZO LA OBRA POR CONFLICTOS SOCIALES. PROBABLE REINICIO DE OBRA 15.AGO.2021 A LA FECHA EN COORDINACIONES DEL CONTRATISTA SUPERVISOR Y MUNICIPI. PARA VALIDACION DISEÑO DE INGENIERIA SUPERVISION CONSORCIO SANTA ROSA
40	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	5,608,776.00	5,620,394.58	-	164,586.00	-	-	-	-	E.T.: 10% OBRA: 0%	EXP.TECNICO EN ELABORACION CONSULTOR CONSORCIO VOLTAGGE integrado por TUCTO CABELLO NELSON - ROJAS NAUPAY PERCY, CONTRATO N° 018-2020-GRC DEL 01.DIC.2020 POR S/ 164,585.58. INICIO DE ESTUDIO 19.DIC.2020. A LA FECHA EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL PRIMER INFORME. PRESENTADO POR EL CONSULTOR EL 15.JUN.
41	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	5,283,941.00	5,319,131.00	-	170,000.00	68,000.00	40.0	68,000.00	1.3	E.T.: 40% OBRA: 0%	EXP.TECNICO EN ELABORACION CONSULTOR CONSORCIO ESCUDERO, CONTRATO N° 021-2020-GRC DEL 04.DIC.2020 POR S/ 170,000.00. FECHA DE INICIO DE ESTUDIO 19.DIC.2020. PRIMER INFORME APROBADO. EN REVISION EN EL TERRENO DE PROPUESTA DE SECCION DE VIAS CONJUNTAMENTE POR REGION CALLAO, MUNICIPI. DE MI PERU Y CONSULTOR.
<b>VIVIENDA Y SANEAMIENTO</b>					<b>17,989,334.34</b>	<b>25,280,463.37</b>	<b>12,607,167.00</b>	<b>17,986,185.00</b>	<b>8,506,451.00</b>		<b>13,173,150.71</b>			
42	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	10,717,088.37	-	4,631,939.00	2,229,393.00	48.1	5,151,361.71	48.1	E.T.: 100% OBRA: 44.86%	OBRA EN EJECUCION: GRUPO H y S SRL, CONTRATO N° 008-2020-GRC DEL 27.AGO.2020 POR S/ 8,833,643.93. SE INICIO OBRA EL 01.DIC.2020. OBRA CON CONFLICTOS SOCIALES. MUESTRA UN RETRASO. CONTRATISTA NO ESTA CUMPLIENDO CALENDARIO ACELERADO POSIBLE INTERVENCION ECONOMICA O RESOLUCION DE CONTRATO. SEDPAL ESTA CAPACITANDO AL PERSONAL DE OBRA PARA MEJORAR EL PLAN DE INTERVENCION SUPERVISION CONTRATO CON CONSORCIO RIMAC.
43	2354997	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	772,414.00	-	747,079.00	535,339.00	71.7	557,339.00	72.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CONCLUIDA: CONTRATISTA ENRIQUEZ S.A.C CONTRATO N° 003-2021-GRC. ENTREGA DE TERRENO EL 03.FEB.2021. INICIO DE OBRA EL 07.ABR. A LA FECHA EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA SUPERVISION DE OBRA ING. JORGE AHUMADA VASQUEZ



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
44	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9.823.241.00	13.790.961.00	12.607.167.00	12.607.167.00	5.741.719.00	45.5	7.464.450.00	54.1	E.T.: 100% OBRA: 37.96%	OBRA EN EJECUCION: CONTRATISTA CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO (integrado por CONDIAL E.I.R.L. - AAS TRES DIAMANTES E.I.R.L.) CONTRATO 026-2020-GRC DEL 29 DIC 2020 POR S/ 11'484.871.17 SE OTORGO ADELANTO DIRECTO 15% SUPERVISION CP-SM-3-2020-RC. CONSORCIO SUPERVISOR SEÑOR DE LOS MILAGROS. CONTRATO 017-2021-GRC del 26.MAY.2021
<b>AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO</b>					313.707.68	579.394.00	13.500.00	421.627.00	419.532.00		563.799.00			
45	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313.707.68	579.394.00	13.500.00	421.627.00	419.532.00	99.5	563.799.00	97.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CONCLUIDA CONTRATISTA SERVICIOS GENERALES YOMAR SAC CONTRATO 009-2020-GRC DEL 26 NOV 2020 OBRA CONCLUIDA CON RECEPCION DE OBRA. EN ETAPA DE LIQUIDACION
<b>GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS</b>					817.021.15	1.201.047.00	-	1.029.643.00	974.174.00		974.174.00			
46	2387622	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCIA - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	817.021.15	1.201.047.00	-	1.029.643.00	974.174.00	94.6	974.174.00	81.1	E.T.: 100% OBRA: 94.61%	OBRA CONCLUIDA: CONTRATISTA CONSORCIO SOTOMAYOR POR S/ 1'029.642.11. INICIO DE OBRA 23 ENE 2021. AMPLIACION DE PLAZO DE 19 D.C. OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA. REDUCCION DE METAS APROBADA POR INTERFERENCIA DE EDIFICACION EXISTENTE. PENDIENTE LA ENTREGA DE LIQUIDACION DE OBRA DENTRO DEL PLAZO DE RLCE. EXP. TECNICO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC.
<b>PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>					121.134.61	146.475.00	-	127.160.00	118.203.00		137.518.00			
47	2469981	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	121.134.61	146.475.00	-	127.160.00	118.203.00	93.0	137.518.00	93.9	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA CONCLUIDA: CONTRATISTA CONSTRUCTORA EVCISA CONTRATISTAS GENERALES SAC. CONTRATO 017-2020-GRC. INICIO DE OBRA 24 DIC 2020. OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 28 JUN 2021. EN PROCESO DE LIQUIDACION
<b>CAFED</b>					17.762.716.48	18.233.831.54	-	7,673,847.00	4,499,597.00	58.6%	4,722,657.00			
48	2499815	RENOVACION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	401.301.00	257.026.00	-	239,026.00	-	-	-	0%		AS-SM-23-2021-OEC/CAFED-1 DE LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2499815 FIRMA CONTRATO EL 02 JU 21. INICIO DE OBRA PROGRAMADA 07 JU 21.
49	2499825	RENOVACION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 145- VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	282.852.00	265.581.25	-	249.582.00	200.051.00	80.2	200.051.00	75.3	83%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2499825 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 009 - 2021 - CAFED/IGA) (Inicio de Obra 05.May.21)
50	2499943	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	345.896.00	504.355.52	-	498.428.00	-	-	-	0%		LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2499943 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 023 - 2021 - CAFED/IGA) (Inicio de Obra 23 Jun 21)



**SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021**  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
51	2499051	RENOVACION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 146- VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	300,112.00	261,902.90	-	245,903.00	22,654.00	9.2	22,654.00	8.6	66%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2499051 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 017 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 25.May.21)
52	2499987	CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	450,144.28	486,522.68	-	467,523.00	337,801.00	72.3	356,801.00	73.3	76%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2499987 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 017 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 25.May.21)
53	2500456	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	245,241.07	282,683.94	-	267,684.00	110,865.00	41.4	125,715.00	44.5	45%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2500456 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 019 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 03.Jun.21)
54	2500462	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5034 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	362,717.88	409,310.16	-	391,311.00	380,310.00	97.2	398,310.00	97.3	100%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2500462 A FINALIZADO (Contrato N° 006 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 22.Abr.21)
55	2500467	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	320,748.51	337,498.70	-	321,499.00	310,499.00	96.6	326,499.00	96.7	100%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2500467 A FINALIZADO (Contrato N° 003 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 22.Abr.21)
56	2500469	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEV - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	368,154.67	384,943.59	-	366,944.00	255,402.00	69.6	273,352.00	71.0	100%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2500469 A FINALIZADO (Contrato N° 004 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 22.Abr.21)
57	2500476	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE RELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	367,503.00	382,570.11	-	364,584.00	319,313.00	87.6	319,313.00	83.5	100%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2500476 A FINALIZADO (Contrato N° 007 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 23.Abr.21)
58	2500999	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	370,657.00	454,617.93	-	436,618.00	75,516.00	17.3	75,516.00	16.6	52%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2500999 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 015 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 18.May.21)
59	2503469	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	375,052.18	469,639.86	-	451,640.00	319,710.00	70.8	337,710.00	71.9	72%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2503469 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 012 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 12.May.21)
60	2503521	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	400,872.31	419,129.54	-	401,130.00	352,819.00	88.0	370,819.00	88.5	90%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2503521 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 011 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 05.May.21)
61	2503547	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	320,793.28	338,341.99	-	321,942.00	220,076.00	68.4	236,376.00	69.9	100%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2503547 A FINALIZADO (Contrato N° 005 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 22.Abr.21)
62	2503552	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5096 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	361,713.52	377,775.56	-	361,376.00	333,979.00	92.4	350,279.00	92.7	95%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2503552 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 010 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 05.May.21)





SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
63	2503703	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGIA Y TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-CAFED	Callao	10,402,332.00	10,402,332.00	-	749,847.00	86,951.00	11.6	86,951.00	0.8	50%	EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2503703 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION 50%
64	2503982	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	395,572.00	460,256.45	-	442,260.00	252,940.00	57.2	270,940.00	58.9	58%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI2503982 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 014 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 18 May 21)
65	2503984	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	306,683.29	328,321.95	-	311,922.00	234,454.00	75.2	250,754.00	76.4	100%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2503984 A FINALIZADO (Contrato N° 008 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 23 Abr 21)
66	2505575	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	436,728.82	494,106.90	-	475,747.00	464,747.00	97.7	483,107.00	97.8	100%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2505575 A FINALIZADO (Contrato N° 002 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 22 Abr 21)
67	2505591	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	325,597.67	294,870.51	-	278,871.00	191,510.00	68.7	207,510.00	70.4	70%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2505591 SE ENCUENTRA EN EJECUCION (Contrato N° 016 - 2021 - CAFED/GA) (Inicio de Obra 21 May 21)
68	2510586	REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	622,044.00	622,044.00	-	30,000.00	30,000.00	100.0	30,000.00	4.8	100%	SE EJECUTO AL 100%, EN EL MES DE ABRIL EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2510586
<b>DIRESA CALLAO</b>					<b>47,000.00</b>	<b>65,250.00</b>	<b>-</b>	<b>47,000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>-</b>			
69	2432295	ADQUISICION DE CENTRIFUGAS Y BAÑO MARIA, EN EL(LA) EESS DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	47,000.00	65,250.00	-	47,000.00	-	-	-	-	0%	MEDIANTE MEMORANDO N° 621-2021-GRC/DIRESA /OEA DEL 17-06-2021 SE ADJUNTA EL INF N° 111-2021-IAS, A TRAVÉS DEL CUAL LA OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN HA SOLICITADO A LA OFICINA DE LOGISTICA UN NUEVO ESTUDIO DE MERCADO.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021  
AL 30 DE JUNIO DE 2021  
(EN SOLES)

PLIEGO: 461 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
		<b>HOSPITAL D. A. CARRION</b>			<b>23,922,697.00</b>	<b>41,804,223.43</b>	<b>17,093,982.00</b>	<b>18,225,982.00</b>	<b>2,282,000.00</b>	<b>12.5%</b>	<b>24,190,922.00</b>			
70	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UFSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	36,961,871.43	15,910,782.00	15,910,782.00	-	-	19,381,770.00	52.4	EN EJECUCION	Se ha elaborado el cronograma de ejecución del proyecto de inversión según el siguiente detalle: 1.- Actualización del expediente técnico: con fecha de término 23/07/2021 (la OIIBSG se encuentra actualmente en el levantamiento de observaciones) 2.- Contratación llave en mano (Infraestructura + Equipamiento): A) Fase de Aspectos Preparatorios: inicio: 30/07/2021 termino: 25/08/2021 B) Procedimiento de Selección: inicio: 26/08/2021 termino: 15/10/2021 C) Suscripción de Contratos y Adelantos: inicio: 18/10/2021 termino: 12/11/2021 D) Ejecución Física: inicio: 15/11/2021 termino: 30/03/2022
71	2499568	ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BERES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AFD O PALEZAS DUBAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTIPARAMETRO, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO DE RAYOS X Y : EN EL(LA) UFSS NAC DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	3,716,000.00	3,710,352.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,150,000.00	97.2	3,677,152.00	99.1	100%	Reconocimiento de deuda con el proveedor ROCA S.A.C. por el importe total de S/33,200. Así mismo, mediante Oficio N° 823-2021-GRC/PPR, el Procurador Público Regional Adjunto, comunicó que el proveedor ROCA S.A.C. inició un proceso arbitral a nuestro Hospital. En ese sentido, se están realizando las gestiones administrativas a efectos de conciliar del proceso arbitral para que le proveedor desista del proceso arbitral.
72	2509563	ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, EN EL(LA) UFSS NAC DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	1,132,000.00	1,132,000.00	-	1,132,000.00	1,132,000.00	100.0	1,132,000.00	100.0	100%	Mediante Oficio N° 1738-2021-DG-OAJ-HN.DAC.C, de fecha 22 de junio del 2021, el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión solicitó la aprobación del Proceso de selección por Contratación Directa N° 002-2021-HNDAC para la "Adquisición Cama Camillas Multipropósito en el marco de la emergencia Covid-19" a efectos de regularizar la Contratación Directa
		<b>HOSPITAL SAN JOSÉ</b>			<b>468,073.00</b>	<b>610,182.00</b>	<b>-</b>	<b>136,800.00</b>	<b>136,800.00</b>		<b>567,945.02</b>			
73	2450631	ADQUISICION DE SOFTWARE, SERVIDOR, COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE DIRECCION DE FINTA, CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE FORMACION TECNOLOGICA, ACCESS POINT, CENTROS DE SERVICIO MULTIMEDIA Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO, EN EL(LA) UFSS HOSPITAL SAN JOSÉ EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	468,073.00	610,182.00	-	136,800.00	136,800.00	100.0	567,945.02	93.1	0%	LA IOARR N°2450631 TIENE EJECUCION FISICA DEL 100% CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SEIS ACTIVOS, EN EL AÑO 2021. SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE POR UN MONTO DE 136,800 SOLES. AL TENER UNA EJECUCION FISICA DEL 100% SE LE CONSIDERA UNA INVERSION CULMINADA. POR ESTE MOTIVO CON RESOLUCION DIRECTORAL N°122-2021-GRC/DE-HSJ DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2021 SE APROBÓ LA LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA DE LA IOARR COMO PARTE DEL PROCESO DE CIERRE.
		<b>HOSPITAL DE VENTANILLA</b>			<b>997,000.00</b>	<b>997,000.00</b>	<b>-</b>	<b>707,313.00</b>	<b>-</b>		<b>285,350.00</b>			



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021

AL 30 DE JUNIO DE 2021

(EN SOLES)

PIEZO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
74	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	997,000.00		707,313.00			285,350.00	28.6	0%	DEL PIM ASIGNADO DE S/ 707,313.00 EL PROYECTO DE INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN FASE DE APROBACIÓN DE CONSISTENCIA CON OFICIO N° 856-2021-GRC/DHV. EL 28 DE JUNIO, SE REMITE A LA DIRESA CALLAO, EL INFORME SUSTENTATORIO DE MODIFICACIÓN PARA SOLICITAR LA APROBACIÓN DE CONSISTENCIA SE VIENE REALIZANDO LAS COORDINACIONES CON LA UNIDAD FORMULADORA DIRESA CALLAO, POR LAS DIVERSAS ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO DECLARADO VIABLE EN EL AÑO 2016
<b>TOTAL</b>					<b>558,915,218.62</b>	<b>954,129,961.12</b>	<b>114,724,866.00</b>	<b>136,632,396.00</b>	<b>35,801,755.00</b>	<b>26.2</b>	<b>582,609,798.68</b>			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO 2021



Handwritten signature and date: 08/06/21