

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
		EDUCACION			120,236,430.98	136,809,708.16	40,958,545.00	12,709,381.00	5,433,052.00		12,127,678.60			
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	29,499,758.00	2,287,888.00	858,736.00	37.5	858,736.00			
2	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	GRC	Multidistrital	-	-	-	585,300.00	173,000.00	29.6	173,000.00			
3	2149746	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	5,744,691.00	5,744,691.00	1,664,811.00	-	-	-	22,118.57	0.4	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO CERRADO: se realizó cierre del PI con CUI 2149746 y se formuló nuevo perfil CUI 2510818 por modificación de metas y piloto BIM con un valor de inversión S/ 12,338,533.95 . En estudio de Mercado para EXPEDIENTE TÉCNICO con la modalidad BIM
4	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,819,471.67	1,366,438.00	829,574.00	-	-	2,303,033.95	60.3	E.T.: 100% E.T.SALDO: 100% OBRA: 62%	PROYECTO INCONCLUSO: Expediente de SALDO DE OBRA APROBADO en actos preparatorios para solicitar CONVOCATORIA DE OBRA
5	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	2,272,842.00	295,704.00	2,086,500.00	1,470,265.00	70.5	1,499,973.00	66.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE RECEPCIÓN, CONTRATO 015-2021-GRC del 18/05/21
6	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,017,574.41	-	1,955,757.00	1,801,628.00	92.1	2,579,754.00	85.5	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA en etapa de liquidación
7	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	13,379,212.41	13,407,983.17	-	277,168.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA
8	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,936,197.30	-	224,521.00	44,904.00	20.0	54,467.00	1.4	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 013-2020-GRC del 16/11/20
9	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	3,022,049.00	3,353,062.27	-	31,374.00	31,373.00	100.0	3,353,060.48	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA y LIQUIDADADA
10	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,602,763.21	-	292,429.00	58,486.00	20.0	58,486.00	0.4	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 015-2020-GRC del 25/11/20
11	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,392,816.23	-	42,146.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO en actos preparatorios para CONVOCAR
12	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	31,559,399.00	7,761,190.00	192,455.00	156,190.00	81.2	337,515.00	1.1	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO APROBADO en actos preparatorios para CONVOCAR OBRA
13	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,649,382.28	370,644.00	239,910.00	47,301.00	19.7	47,301.00	0.6	E.T.: 30% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 012-2020-GRC del 13/11/20



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
14	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,028,174.80	3,308,272.70	-	216,330.00	-	-	-	-	E.T.: 10% OBRA: 0%	PROYECTO en trámite de RESOLUCION DE CONTRATO DE EXPEDIENTE TECNICO por problemas de TITULARIDAD DEL TERRENO ASIGNADO
15	2458052	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	991,847.86	1,341,982.00	-	1,234,838.00	407,342.00	33.0	407,342.00	30.4	E.T.: 100% OBRA: 35%	INVERSIÓN IOARR EN PROCESO - OBRA EN EJECUCIÓN
16	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	362,993.61	-	298,313.00	294,056.00	98.6	328,056.00	90.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSIÓN IOARR FINALIZADA: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, CONTRATO 008-2021 en etapa de liquidación
17	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,440.99	3,334,114.00	-	349,788.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA
18	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	456,842.89	456,842.89	-	32,900.00	-	-	15,064.60	3.3	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO IOARR EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO en proceso de APROBACIÓN
19	2484248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	5,953,761.68	5,953,761.68	-	53,627.00	31,626.00	59.0	31,626.00	0.5	E.T.: 25% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN por ADM DIRECTA, SE HA CONTRATADO ESTRUCTURAL O/S 2021-4124
20	2489437	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	55,757.60	120,703.39	-	112,443.00	58,145.00	51.7	58,145.00	48.2	E.T.: 100% OBRA: 30%	IOARR EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN
21	2494331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,649,831.76	3,732,366.01	-	40,355.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO en actos preparatorios para CONVOCAR
22	2500740	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,698,298.78	2,062,972.78	-	364,674.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA
23	2505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA IEI N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,844,966.21	3,093,745.66	-	281,140.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA
24	2508227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	7,716,044.24	7,910,606.46	-	294,563.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
25	2509193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,019,776.44	3,375,164.44	-	385,388.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA
SALUD					56,022,960.97	77,336,242.02	11,789,315.00	35,297,121.00	19,068,583.00		24,330,926.08			
26	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	15,975,019.89	8,483,142.00	2,837,659.00	-	-	4,310,421.84	27.0	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO INCONCLUSO: EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA APROBADO, en actos preparatorios para CONVOCAR EL SALDO DE OBRA, con RER 080 DEL 14/04/21 se desistió de pericia judicial
27	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	11,941,458.43	2,562,693.00	7,617,922.00	4,596,610.00	60.3	4,859,531.24	40.7	E.T.: 100% OBRA: 16%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN
28	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	9,720,076.45	743,480.00	6,969,048.00	4,597,424.00	66.0	4,619,424.00	47.5	E.T.: 100% OBRA: 26%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN
29	2473026	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SÍSMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	2,050,000.00	-	275,315.00	10,000.00	3.6	10,000.00	0.5	E.T.: 40% OBRA: 0%	INVERSIÓN IOARR EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION CONTRATO N° 002-2021-GRC, DEL 15/01/2021
30	2480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,168,311.23	19,168,311.23	-	609,518.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA
31	2490691	ADQUISICION DE CREMATARIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO, REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO, EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	839,046.83	849,392.00	-	149,663.00	23,429.00	15.7	690,429.00	81.3	E.T.: 100% ADQUISICION: 100% E.T. INFRAESTR.: 100% OBRA INFRA: 17%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO, INFRAESTRUCTURA OBRA EN EJECUCIÓN. CONTRATO N° 018-2021-GRC DEL 01/06/2021
32	2491549	REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	6,970,314.00	6,591,996.00	-	6,591,996.00	6,000.00	0.1	6,000.00	0.1	E.T. INFRAESTR. Y EQUIP.: 100% OBRA INF Y EQUIP.: 0%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO CONTRATADO; INFRAESTRUCTURA OBRA ADJUDICADA PARA FIRMA DE CONTRATO
33	2510669	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	5,955,120.41	6,366,000.02	-	6,366,000.00	5,955,120.00	93.5	5,955,120.00		E.T.: 100% EJECUCION: 93%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO EJECUTADO; INFRAESTRUCTURA OBRA ADJUDICADO PARA FIRMA DE CONTRATO



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
34	2525178	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO: EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-	GRC-GRI	Carmen de la Legua	4,693,352.50	4,673,988.00	-	3,880,000.00	3,880,000.00		3,880,000.00		E.T.: 100% EJECUCION: 94%;	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO EJECUTADO E INSTALADO;
		TRANSPORTE			375,110,066.70	719,151,582.41	32,262,357.00	40,232,118.00	7,018,994.00		514,191,309.27			
35	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	621,594,536.37	25,547,639.00	25,893,474.00	1,344,295.00	5.2	481,182,666.27	77.4	E.T. TALUD 100% E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL I ETAPA: 78% OBRA PRINCIPAL: 86% OBRA TALUD: 95%	PROYECTO INCONCLUSO: EXP TÉCNICO SALDO DE OBRA APROBADO, ACTOS PREVIOS PARA PROCESO DE SELECCION, Componente TALUD : obra en ejecución
36	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	887,127.60	1,831,430.24	-	1,583,880.00	869,719.00	54.9	941,719.00	51.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CULMINADA, CONTRATO 021-2021-GRC DEL 24/06/2021
37	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,560.43	662,902.00	346.00	-	-	15,856,495.00	93.2	E.T.: 100% OBRA: 94%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA CON OBSERV. EN RECEPCIÓN. EN PROCESO ARBITRAL
38	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,444,220.21	4,937,501.00	374,002.00	150,500.00	40.2	382,000.00	3.7	E.T.: 80% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EN ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR ADM DIRECTA
39	2282764	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	La Perla	6,685,928.00	7,320,056.62	-	3,533,188.00	2,617,612.00	74.1	6,100,271.00	83.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN LP 3-2020-RC, CONTRATO N° 006-2021-GRC DEL 10/03/2021
40	2304869	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,050,439.56	1,438,625.00	-	1,204,906.00	1,163,538.00	96.6	1,361,227.00	94.6	E.T.: 100% OBRA:100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN AS28-2020-RC
41	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,115,935.60	2,023,763.00	-	1,971,764.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN
42	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	11,847,965.18	1,114,315.00	4,307,419.00	739,496.00	17.2	8,233,097.00	69.5	E.T.: 100% OBRA: 63%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN, SUSPENSION TEMPORAL POR CONFLICTOS SOCIALES
43	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,620,394.58	-	164,586.00	65,834.00	40.0	65,834.00	1.2	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION, CONTRATO N° 018-2020-GRC DEL 01/12/2020
44	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,319,131.00	-	170,000.00	68,000.00	40.0	68,000.00	1.3	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION, CONTRATO 021-2020 del 04/12/20
45	2494043	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,329,672.45	1,460,428.43	-	574,572.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EN ACTOS PREPARATORIOS PARA CONVOCATORIA DE OBRA



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VISIBLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
46	2494049	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	840,698.89	956,487.39	-	350,000.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EN CONVOCATORIA DE OBRA
47	2510399	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,705,302.78	3,714,926.12	-	18,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EN ACTOS PREPARATORIOS PARA CONVOCATORIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO
48	2510453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	10,295,248.47	10,271,626.05	-	34,385.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EN ACTOS PREPARATORIOS PARA CONVOCATORIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO
49	2510455	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,532,667.56	2,534,645.00	-	17,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EN ACTOS PREPARATORIOS PARA CONVOCATORIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO
50	2510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	15,764,786.79	15,764,786.79	-	34,596.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EN ACTOS PREPARATORIOS PARA CONVOCATORIA DE EXPEDIENTE TÉCNICO
VIVIENDA Y SANEAMIENTO					17,989,334.34	25,556,478.74	12,607,167.00	17,004,903.00	10,122,509.00		14,789,208.71			
51	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	10,993,103.74	-	4,702,339.00	3,497,379.00	74.4	6,419,347.71	58.4	E.T.: 100% OBRA: 62%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION con contrato 008-2020 del 27/08/2020; CON INTERVENCIÓN ECONÓMICA
52	2354997	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	772,414.00	-	747,079.00	743,413.00	99.5	765,413.00	99.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA en etapa de liquidación
53	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	13,790,961.00	12,607,167.00	11,555,485.00	5,881,717.00	50.9	7,604,448.00	55.1	E.T.: 100% OBRA: 41%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA SUSPENDIDA POR INTERFERENCIA con contrato 026-2020 del 29/12/2020. EN APROBACION DE EXPEDIENTE DE INTERFERENCIA AD-1
ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO					1,830,907.25	2,436,418.46	13,500.00	2,017,721.00	419,532.00		563,799.00			
54	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	611,988.05	13,500.00	454,222.00	419,532.00	92.4	563,799.00	92.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA en etapa de liquidación
55	2485752	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,517,199.57	1,824,430.41	-	1,563,499.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA ADJUDICADA EN trámite para FIRMA DE CONTRATO
GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS					817,021.15	1,139,804.03	-	1,029,643.00	1,005,924.00		1,005,924.00			
56	2387622	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCÍA - DISTRITO DE MI PERU	GRC-GRI	Mi Perú	817,021.15	1,139,804.03	-	1,029,643.00	1,005,924.00	97.7	1,005,924.00	88.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA en etapa de liquidación



Handwritten signature and initials in blue ink.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
		PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			121,134.61	146,475.00	-	127,160.00	118,203.00		137,518.00			
57	2469981	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO: EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	121,134.61	146,475.00	-	127,160.00	118,203.00	93.0	137,518.00	93.9	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA en etapa de liquidación
		CULTURA Y DEPORTE			37,287,623.48	44,674,171.13	-	1,342,660.00	-		-			
58	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	4,400,061.35	11,786,609.00	-	1,135,700.00	-		-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	INVERSION IOARR EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO EN PROCESO DE REVISIÓN PARA EJECUCION DE OBRA
59	2491910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU. DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	32,887,562.13	32,887,562.13	-	206,960.00	-		-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN proceso de ADJUDICACIÓN
		EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - GRECYD			53,848,002.67	53,695,602.67	-	727,900.00	-		-			
60	2507830	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Mi Perú	1,566,184.98	1,566,184.98	-	113,500.00	-		-	-	EET = 0%	ELABORACION DIRECTA DE E.T.
61	2515083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	6,462,396.71	6,555,996.71	-	118,600.00	-		-	-	EET = 10%	ELABORACION DIRECTA DE E.T. TRABAJOS DE TOPOGRAFIA CULMINADOS
62	2515249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Callao	9,945,919.76	10,155,219.76	-	129,300.00	-		-	-	EET = 10%	ELABORACION DIRECTA DE E.T. TRABAJOS DE TOPOGRAFIA CULMINADOS
63	2518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	11,005,958.63	11,005,958.63	-	121,800.00	-		-	-	EET = 0%	ELABORACION DIRECTA DE E.T.
64	2519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	18,581,289.27	18,309,989.27	-	128,700.00	-		-	-	EET = 10%	ELABORACION DIRECTA DE E.T. TRABAJOS DE TOPOGRAFIA CULMINADOS



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
65	2521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	6,286,253.32	6,102,253.32	-	116,000.00	-	-	-	-	EET = 0%	ELABORACION DIRECTA DE E.T.
		FUNCION AMBIENTE - GRRNYGMA			332,875.00	369,040.13	-	308,219.00	-	-	-	-		
66	2484805	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	332,875.00	369,040.13	-	308,219.00	-	-	-	-	ET = 100% OBRA = 0%	Elaboracion de Expediente tecnico concluido al 100% y aprobado mediante Resolucion Gerencial Regional N°20-2021, falta devengar el 2do pago correspondiente al 50% (15,900.00 soles) y 10% (3,000.00 soles) correspondiente a la emision de la conformidad de servicio por parte del area usuaria. La obra se encuentra en la fase de Aspectos Preparatorios, precisamente en la etapa de haber solicitado el inicio del proceso de contratación para la ejecución de obra.
		PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - OTIC			2,664,856.00	2,664,856.00	-	34,000.00	6,800.00	-	-	-		
67	2496959	ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), CABLEADO ESTRUCTURADO, COMPUTADORA Y SISTEMA DE GRABACION DE LLAMADAS, TELEFONIA IP Y VIDEO CONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	OTIC	Callao	2,664,856.00	2,664,856.00	-	34,000.00	6,800.00	20.0%	-	-	EET.20%	Contratación de consultor para Elaboración de Expediente Técnico (ET). Orden de Servicio (O/S) N° 5658 de fecha 28/8/2021. Inicio de elaboración de expediente técnico 2/9/2021. Productos a entregar dos (2) informes (entregables). Primer entregable: 8/9/2021 (Culminado).
		CAFED			18,688,627.11	23,943,064.15	-	10,130,995.00	7,052,842.00	69.6%	7,275,902.00	-		
68	2499815	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	401,301.37	257,026.00	-	239,026.00	228,026.00	95.4	228,026.00	88.7	100%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
69	2499825	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	282,852.25	265,581.25	-	249,582.00	249,581.00	100.0	249,581.00	94.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADA
70	2499943	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	345,895.62	504,355.52	-	486,356.00	475,356.00	97.7	475,356.00	94.3	100%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
71	2499951	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	300,112.18	280,630.90	-	245,903.00	245,903.00	100.0	245,903.00	87.6	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADA
72	2499987	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	450,144.28	486,522.68	-	467,523.00	467,523.00	100.0	486,523.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADA
73	2500456	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	245,241.07	296,482.52	-	267,684.00	267,684.00	100.0	282,534.00	95.3	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADA



Handwritten signature or initials in blue ink.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
74	2500462	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	362,717.88	409,310.16	-	391,311.00	391,310.00	100.0	409,310.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
75	2500467	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	320,748.51	337,498.70	-	321,499.00	321,499.00	100.0	337,499.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
76	2500469	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	368,154.67	384,943.59	-	366,944.00	366,944.00	100.0	384,894.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
77	2500476	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	367,502.85	405,547.11	-	330,314.00	330,313.00	100.0	330,313.00	81.4	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
78	2500999	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	370,656.86	487,987.93	-	436,618.00	436,618.00	100.0	436,618.00	89.5	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
79	2503469	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	375,052.18	490,667.86	-	451,640.00	451,640.00	100.0	469,640.00	95.7	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
80	2503521	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	400,872.31	419,129.54	-	401,130.00	401,130.00	100.0	419,130.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
81	2503547	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	320,793.28	338,341.99	-	321,942.00	321,942.00	100.0	338,242.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
82	2503552	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	361,713.52	377,775.56	-	361,376.00	361,376.00	100.0	377,676.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
83	2503703	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGIA Y TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-CAFED	Callao	10,402,332.03	14,563,263.72	-	3,206,995.00	197,201.00	6.1	197,201.00	1.4	0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA: LA OBRA DEL PIP UNAC: LP-SM-1-2021-CS/CAFED-CALLAO-1; REMODELACION DEL PIP UNAC: AS-SM-49-2021-OEC/CAFED-1; Y REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO
84	2503982	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	395,572.00	488,075.35	-	442,260.00	442,256.00	100.0	460,256.00	94.3	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
85	2503984	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	306.683.29	347,174.91	-	311,922.00	311,922.00	100.0	328,222.00	94.5	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
86	2505575	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	436,728.82	494,106.90	-	475,747.00	475,747.00	100.0	494,107.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
87	2505591	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	325,597.67	294,870.51	-	278,871.00	278,871.00	100.0	294,871.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA Y LIQUIDADADA
88	2510586	REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	622,043.56	731,653.00	-	30,000.00	30,000.00	100.0	30,000.00	4.1	100%	LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO FINALIZÓ EN ABRIL DEL PRESENTE AÑO
89	2511611	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 81 - JORGE CHAVEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	757,934.19	1,050,914.45	-	35,000.00	-	-	-	-	0%	SE VIENE EJECUTANDO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
90	2511621	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	167,976.72	231,204.00	-	11,352.00	-	-	-	-	0%	SE VIENE EJECUTANDO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DIRESA CALLAO					47,000.00	47,000.00	-	47,000.00	-	0.0%	-			
91	2432295	ADQUISICIÓN DE CENTRÍFUGAS Y BAÑO MARIA; EN EL(LA) EESS DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	47,000.00	47,000.00	-	47,000.00	-	-	-	-	0%	AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2021. Con Fecha 17 de setiembre 2021, se entrego la Centrífuga y Baño María; Observado porque faltaban accesorios en ambos bienes de acuerdo a los términos de referencia al ser importados demorará su levantamiento. Programado el 15 de octubre del 2021 conformidad a la Centrífuga.




Handwritten signature or initials in blue ink.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
		HOSPITAL D. A. CARRION			23,922,697.00	40,106,220.29	17,093,982.00	18,225,982.00	2,282,000.00	12.5%	24,190,922.00			
92	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	35,263,868.29	15,910,782.00	15,910,782.00	-	-	19,381,770.00	55.0	-	Al 30 de septiembre del 2021, el PIP con CUI N° 2319430, se encontraba en fase de actos preparatorios, específicamente en la indagación de mercado. Así también, es preciso señalar lo siguiente: 1.- Se aprobó la CCP - 06 de octubre del 2021 2.- Inclusion al Pac - 12 octubre del 2021 3.- Conformación del Comité de Selección - 14 de octubre del 2021
93	2409568	ADQUISICIÓN DE LÁMPARA CIALÍTICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBÉS PARA USO CLÍNICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE RAYOS X Y ; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	3,716,000.00	3,710,352.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,150,000.00	97.2	3,677,152.00	99.1	100%	mediante Informe N° 2399-2021-HNDAC-OL/OEA, de fecha 04 de octubre del 2021, se solicitó opinión legal sobre el desistimiento arbitral del reconocimiento de deuda al proveedor ROCA S.A.C. Además, mediante Informe N° 2555-2021-OL-OEA/HNDAC-C, se solicitó a la Oficina de Contabilidad y Finanzas, remitir bajo que sustento financiero se ejecutaron los saldos NO autorizados por el MINSA, en relación a la adquisición de los 04 activos adicionales que han sido incorporados en la IOARR con CUI N° 2409568.
94	2509563	ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	1,132,000.00	1,132,000.00	-	1,132,000.00	1,132,000.00	100.0	1,132,000.00	100.0	100%	mediante Oficio 2936-2021-DG-OEA-OL-HNDAC, de fecha 13 de octubre del 2021, se solicitó al Presidente de la Comisión de Administración Regional, remitir el expediente de contratación de la Contratación Directa N° 002-2021-HNDAC, "Adquisición de Cama Camilla Multipropósito, en el Marco de la Situación de Emergencia COVID-19", a efectos de que la Oficina de Logística pueda proceder con la formalización ante el OSCE.
		HOSPITAL SAN JOSÉ			1,218,073.00	1,527,945.02	-	1,096,800.00	136,800.00		567,945.02			
95	2450631	ADQUISICION DE SOFTWARE, SERVIDOR, COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA, CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE FORMACION TECNOLÓGICA, ACCESS POINT, CENTROS DE SERVICIO MULTIMEDIA Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	468,073.00	567,945.02	-	136,800.00	136,800.00	100.0	567,945.02	100.0	100.0	LA IOARR N°2450631 TIENE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 100%. CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SEIS ACTIVOS. EN EL AÑO 2021, SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE POR UN MONTO DE 136.800 SOLES. AL TENER UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 100%, SE LE CONSIDERA UNA INVERSIÓN CULMINADA. POR ESTE MOTIVO, CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°122-2021-GRC/DE-HSJ DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2021 SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA IOARR COMO PARTE DEL PROCESO DE CIERRE POSTERIOR A ELLO, SE REALIZÓ EL CIERRE DE LA INVERSIÓN EL DÍA 09 DE JULIO DEL 2021, MEDIANTE EL FORMATO N°09 DEL BANCO DE INVERSIONES.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
96	2509074	ADQUISICION DE ESTERILIZADOR; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	750,000.00	960,000.00		960,000.00	-	-	-	-	0.0	LA IOARR SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS FECHAS CORRESPONDIENTES A UN PROCESO DE LICITACION PUBLICA. EL 08 DE SETIEMBRE DEL 2021 SE REALIZO LA CONVOCATORIA Y EL DIA 30 DE SETIEMBRE SE REALIZO LA ABSOLUCION DE CONSULTAS E INTEGRACION DE LAS BASES. EN TOTAL, HUBIERON 16 FORMULACIONES ENTRE CONSULTAS Y OBSERVACIONES RELACIONADAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS POR LO QUE, EL AREA USUARIA Y LOS INVOLUCRADOS TUVIERON QUE PRONUNCIARSE. SE TIENE PREVISTO QUE LA RECEPCION DE LOS DOS EQUIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DE PAGO AL PROVEEDOR SE REALIZARAN EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CUMPLIENDO DE ESA MANERA LA META FISICA Y FINANCIERA DE LA INVERSION.
HOSPITAL DE VENTANILLA					997,000.00	1,424,382.80	-	1,139,033.00	-	-	285,350.00			
97	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	1,424,382.80	-	1,139,033.00	-	-	285,350.00	20.0	0%	El PIP 2313753 consta de la adquisicion de 3 tipos de equipos: 1 MAQUINA DE ANESTESIA: Se encuentra en evaluacion y calificacion la contratacion publica Adjudicacion Simplificada en el SEACE. 1 AUTOCLAVE: La Licitacion Publica fue declarada Desierta debido al incumplimiento de las bases por los postores. 2 MONITORES NEONATALES: Se realizaban las gestiones con la asistencia tecnica para la certificacion del presupuesto.
HOSPITAL DE REHABILITACION					208,480.00	186,485.00	-	208,480.00	-	-	-			
98	2495618	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y PULSOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-HRC	Callao	208,480.00	186,485.00	-	208,480.00	-	-	-	-	0%	Al 30 de setiembre se encontraba en Logistica con certificacion Presupuestaria para el Proceso de Selecion
TOTAL					618,756,454.50	1,030,905,804.28	114,724,866.00	141,679,116.00	52,665,239.00	37.2	599,466,482.68			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO 2021

