

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
		EDUCACION			120,236,430.98	138,053,914.83	40,958,545.00	11,971,502.00	7,889,910.00		14,584,537.81			
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	29,499,758.00	1,850,181.00	1,568,109.00	84.8	1,568,109.00			
2	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	GRC	Multidistrital	-	-	-	585,300.00	423,000.00	72.3	423,000.00			
3	2149746	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	5,744,691.00	5,744,691.00	1,664,811.00	-	-	-	22,118.57	0.4	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO CERRADO: se realizó cierre del PI con CUI 2149746 y se formuló NUEVO PERFIL CUI 2510818 por modificación de metas con un valor de inversión S/ 12,338,533.95. Se desarrollará Por Administración Directa el EXPEDIENTE TÉCNICO
4	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. I. N 140, EN EL AA HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	4,990,286.61	1,366,438.00	829,574.00	-	-	2,303,033.85	46.2	E.T.: 100% E.T.SALDO: 100% OBRA: 62%	PROYECTO INCONCLUSO: Expediente de SALDO DE OBRA APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 016-2021-GRC-GRI, en OEC 25/11/21 para CONVOCATORIA DE saldo de OBRA por CONTRATACION DIRECTA HR 1457639
5	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	2,272,842.00	295,704.00	2,086,500.00	2,055,202.00	98.5	2,084,910.00	91.7	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA. CONTRATO 015-2021-GRC del 18/05/21, EN PROCESO DE LIQUIDACION
6	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NINITO JESUS DE PRAGA, AA HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,017,574.41	-	1,955,757.00	1,801,628.00	92.1	2,579,754.37	85.5	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA CON LIQUIDACION (Resol. Liq. N° 027-2021-GRC-GRI del 30/12/2021)
7	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	13,379,212.41	13,407,983.17	-	250,157.00	49,890.00	19.9	49,890.00	0.4	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA. CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD. POR S/ 249,459.53. EN REVISION DEL SEGUNDO ENTREGABLE
8	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. I. N 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,936,197.30	-	224,521.00	44,904.00	20.0	54,467.45	1.4	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 013-2020-GRC del 16/11/20. CON APROBACION DE LA DREC. EN REVISION DEL 2do. INFORME
9	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	3,022,049.00	3,353,062.27	-	31,374.00	31,373.00	100.0	3,353,061.27	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA y LIQUIDADADA
10	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,602,763.21	-	292,429.00	58,486.00	20.0	58,486.00	0.4	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 015-2020-GRC del 25/11/20. EN APROBACION DE SEGUNDO ENTREGABLE (PLANOS)
11	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,392,816.23	-	42,146.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CONVOCADO MEDIANTE CP-SM-6-2021-REGION CALLAO-1. BUENA PRO PROGRAMADA 06ene2022 (fue declarado desierto en enero 2022)
12	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	31,573,463.57	7,761,190.00	206,520.00	192,455.00	93.2	373,779.70	1.2	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CONVOCADA LP 3-2021 el 28/10 por S/ 30,647,693.49. SE RETROTRAE PROCESO A INTEGRACION DE BASES (EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 014-2021-GRC-GRI DEL 09/09/21)



[Handwritten signature]

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
13	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7.667.536.00	7.649.382.28	370.644.00	237.311.00	47.301.00	19.9	47.301.00	0.6	E.T.: 30% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 012-2020-GRC del 13/11/20. CON APROBACION DE LA DREC. EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 2do. INFORME
14	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3.028.174.80	3.308.272.70	-	30.848.00	-	-	-	-	E.T.: 10% OBRA: 0%	PROYECTO CON RESOLUCION DE CONTRATO DE EXPEDIENTE TECNICO POR PENALIDAD MAXIMA DEL CONTRATISTA. CARTA NOTARIAL 150-2021-GRC-GA
15	2458052	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	991.847.86	1.252.300.55	-	1.174.838.00	1.006.062.00	85.6	1.006.062.00	80.3	E.T.: 100% OBRA: 87.16%	INVERSIÓN IOARR EN PROCESO : OBRA EN EJECUCIÓN. CON AMPLIACIONES DE PLAZO POR 17 y 52 dc. CON RESOLUCION DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE
16	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192.719.11	362.993.61	-	298.313.00	294.056.00	98.6	328.056.00	90.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSIÓN IOARR FINALIZADA: OBRA EJECUTADA. RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA. CONTRATO 008-2021 CON LIQUIDACIÓN (Resol. Liq. N° 025-2021-GRC-GRI del 25/11/2021)
17	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67. AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3.138.440.99	3.334.114.00	-	349.788.00	-	-	-	-	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION por CONTRATA CONSULTOR. CONSORCIO ACAPULCO. POR S/ 349.787.40. EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME
18	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	456.842.89	605.851.50	-	82.089.00	32.900.00	40.1	47.964.60	7.9	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO IOARR EN PROCESO: OBRA CONVOCADA EL 13/12/21 AS36-2021-RC-1 EXPEDIENTE TECNICO APROBADO RES GER REG 021-2021-GRC-GRI del 19/10/21 por S/ 491.886.50. plazo 90 dc
19	2484248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	5.953.761.68	5.953.761.68	-	53.627.00	53.626.00	100.0	53.626.00	0.9	E.T.: 25% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN por ADM DIRECTA, SE HA CONTRATADO ESTRUCTURAL O/S 2021-4124 EN DESARROLLO DEL 2do. INFORME DEL ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS
20	2489437	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	55.757.60	120.703.39	-	112.443.00	110.943.00	98.7	110.943.00	91.9	E.T.: 100% OBRA: 100%	IOARR EN PROCESO: OBRA TERMINADA Y RECEPCIONADA.
21	2494331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3.649.831.76	3.732.366.01	-	40.355.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CONVOCADO MEDIANTE AS-SM-30-2021-REGION CALLAO-1. BUENA PRO PROGRAMADA: ene 2022
22	2500740	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1.698.298.78	2.062.972.78	-	342.297.00	-	-	-	-	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION por CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO VIRGEN DE CHOTA. POR S/ 328.206.60. EN ELABORACION DEL 2DO INFORME
23	2505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2.844.966.21	3.093.745.66	-	281.140.00	50.605.00	18.0	50.605.00	1.6	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA. CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD. POR S/ 253.025.51 APROBADO PRIMER ENTREGABLE



Handwritten signature or initials in blue ink.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
24	2508227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	7,716,044.24	7,910,606.46	-	265,106.00	-	-	-	-	E.T.: 15% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA. CONSULTOR: CONSORCIO DASOL, POR S/ 265,106.00. EN REVISIÓN DE 1ER INFORME
25	2509193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,019,776.44	3,375,164.44	-	348,888.00	69,370.00	19.9	69,370.00	2.1	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION por CONTRATA. CONSULTOR: CONSORCIO SAN NICOLAS POR S/ 346,849.20. APROBADO EL PRIMER ENTREGABLE Y ENPLAZO DE PRESENTACIÓN SEGUNDO ENTREGABLE
SALUD					56,022,960.97	79,105,173.61	11,789,315.00	31,877,790.00	21,464,955.00		26,727,298.05			
26	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	17,757,669.80	8,483,142.00	-	-	#DIV/0!	4,310,421.84	24.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO INCONCLUSO: EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA EN REFORMULACIÓN EN ATENCIÓN A CONSULTAS DEL OEC. PARA CONVOCAR EL SALDO DE OBRA. (nota con RER 080 del 14/04/21 se desistió de pericia judicial para poder convocar el saldo de obra)
27	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2. DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	11,941,458.43	2,562,693.00	6,847,135.00	5,555,257.00	81.1	5,818,178.21	48.7	E.T.: 100% OBRA: 42.23%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN DENTRO DE LO PROGRAMADO
28	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3. DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	9,702,508.13	743,480.00	7,139,346.00	5,843,755.00	81.9	5,865,755.00	60.5	E.T.: 100% OBRA: 45.44%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN DENTRO DE LO PROGRAMADO
29	2473026	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SÍSMICOS. EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	2,050,000.00	-	275,315.00	129,617.00	47.1	129,617.00	6.3	E.T.: 40% OBRA: 0%	INVERSIÓN IOARR EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CON CONTRATO N° 002-2021-GRC. DEL 15/01/2021. SE TRAMITÓ RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONSULTOR (HR 1477663)
30	2480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,168,311.23	19,168,311.23	-	609,518.00	-	-	-	-	E.T.: 25% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA. EN REVISIÓN EL LEV. OBSR DEL PRIMER ENTREGABLE
31	2490691	ADQUISICION DE CREMATORIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO. REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO. EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUÍJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	839,046.83	853,242.00	-	168,480.00	76,706.00	45.5	743,706.00	87.2	E.T.: 100% ADQUISICION: 100% E.T. INFRAESTR.: 100% OBRA INFRA.: 100%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA CULMINADO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO. INFRAESTRUCTURA OBRA CULMINADA Y EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA
32	2491549	REMODELACION DE LABORATORIO. ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR. ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	6,970,314.00	6,591,996.00	-	6,591,996.00	24,500.00	0.4	24,500.00	0.4	E.T.: INFRAESTR Y EQUIP.: 100% OBRA INF: 0% Y adq: 0% EQUIP: 0%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO ITEM 1 CONTRATADO en ejecución. ITEM 2 EN TRAMITE. INFRAESTRUCTURA: OBRA PARALIZADA EL 15/12/2021 Y EN SOLICITUD PARA RESOLUCIÓN DE CONTRATO



Handwritten signature and date '2021' in blue ink.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
33	2510669	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	5.955.120.41	6.366.000.02		6.366.000.00	5.955.120.00	93.5	5.955.120.00	93.5	E.T.: 100% EJECUCION: 93%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO EJECUTADO: INFRAESTRUCTURA CD3-2021 IMPLEMENTACION NUEVO COMPONENTE DE OBRA POR S/ 410.878.58 OBRA ADJUDICADA EL 29/12/2021
34	2525178	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-	GRC-GRI	Carmen de la Legua	4.693.352.50	4.673.988.00		3.880.000.00	3.880.000.00	100.0	3.880.000.00	83.0	E.T.: 100% EJECUCION EQUIPAMIENTO: 100%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO EJECUTADO E INSTALADO: EN TRÁMITE CONVOCAR SERVICIO COMPLEMENTARIO REQUERIDO POR S/996.899
TRANSPORTE					889.255.834.92	2.462.241.364.49	32.262.357.00	65.916.524.00	21.826.870.00		1.165.181.975.35			
35	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284.221.686.00	635.676.707.84	25.547.639.00	36.093.420.00	13.334.340.00	36.9	493.172.711.27	77.6	E.T. TALUD 100% E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL I ETAPA: 100% OBRA PRINCIPAL: 88% OBRA TALUD: 100%	PROYECTO EN EJECUCION: SALDO DE OBRA CON CONTRATO 22/12/2021 POR S/ 116.308.466.02 PARA INICIAR OBRA. Componente TALUD: OBRA CULMINADA EN ETAPA DE RECEPCIÓN
36	2055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	513.979.904.00	1.727.545.034.41		14.949.459.00			636.025.732.26	36.8	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA EN ATENCION AL LAUDO ARBITRAL SE ESTA TRAMITANDO LA APROBACION DE LIQUIDACION MEDIANTE RESOLUCION
37	2146961	CREACION DE ESCALERAS EN EL PSJ. CERRO DE PASCO Y EL JR. AYACUCHO DEL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	165.864.22	192.500.24		1.421.00			177.579.60	92.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA POR GRDE, DERIVADA A GRI PARA LIQUIDACION
38	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	887.127.60	1.831.430.24		1.521.011.00	1.331.190.00	87.5	1.403.190.00	76.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA 9NOV21, EN ETAPA DE LIQUIDACION CONTRATO 021-2021-GRC (24/06/2021)
39	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14.788.388.00	17.008.560.43	662.902.00	346.00			15.856.494.61	93.2	E.T.: 100% OBRA: 94%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA CON OBSERV. EN RECEPCIÓN, EN PROCESO ARBITRAL
40	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11.663.023.00	10.444.220.21	4.937.501.00	232.500.00	232.500.00	100.0	464.000.00	4.4	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO POR ADM DIRECTA APROBDO CON RES. GER. REG. 024-2021-GRC-GRI DEL 31/10/21 POR S/ 15.556.929.85 - 240 DC EN ELABORACION INFORME DE CONSISTENCIA PARA CONVOCAR OBRA
41	2282764	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	La Perla	6.685.928.00	7.320.056.62		3.533.188.00	3.055.310.00	86.5	6.537.968.86	89.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACION. LP 3-2020-RC, CONTRATO N° 006-2021-GRC DEL 10/03/2021
42	2304869	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1.050.439.56	1.438.625.00		1.204.906.00	1.194.991.00	99.2	1.303.158.72	90.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA 5 SET 21 EN ETAPA DE LIQUIDACION AS28-2020-RC



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
43	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1.115.935.60	2.254.281.51		1.971.764.00	1.300.879.00	66.0	1.325.879.00	58.8	E.T.: 100% OBRA: 73.31%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN
44	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9.336.445.00	12.850.522.63	1.114.315.00	5.008.870.00	1.237.826.00	24.7	8.731.427.03	67.9	E.T.: 100% OBRA: 63%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN. CON FECHA 11.NOV.2021, SE REINICIO LA OBRA QUE ESTUVO SUSPENDIDA POR CONFLICTOS SOCIALES
45	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5.608.776.00	5.620.394.58		164.586.00	65.834.00	40.0	65.834.00	1.2	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION. CONTRATO N° 018-2020-GRC DEL 01/12/2020
46	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5.283.941.00	5.319.131.00		170.000.00	68.000.00	40.0	68.000.00	1.3	E.T.: 80% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO EN REVISIÓN. LA MUNICIP. DE MI PERU MEDIANTE ORDENANZA N° 074/MDMP APRUEBA LAS SECCIONES DE VIAS. CONTRATO 021-2020 del 04/12/20
47	2494043	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1.329.672.45	1.497.428.43		593.072.00	3.000.00	0.5	27.000.00	1.8	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA POR INICIAR CON CONTRATO 052-2021-GRC DEL 16/12/2021 POR S/ 1.292.785.59, plazo 60 dc. AS-SM-26-2021-RC
48	2494049	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	840.698.89	956.487.39		368.000.00	3.000.00	0.8	23.000.00	2.4	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA POR INICIAR CON CONTRATO 051-2021-GRC DEL 10/12/2021 POR S/ 737.064.89, AS-SM-24-2021-RC
49	2510399	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3.705.302.78	3.714.926.12		18.000.00					E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO AS-SM-25-2021-REGION CALLAO-2.POR S/ 162.000 A CONSORCIO LA PAZ.POR INICIAR
50	2510453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	10.295.248.47	10.271.626.05		34.385.00					E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO EN 2DA CONVOCATORIA AS-SM-28-2021-REGION CALLAO-2. POR S/ 330.000 A CONSORCIO DOCE DE OCTUBRE EN ETAPA PREVIA PARA FIRMA DE CONTRATO
51	2510455	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2.532.667.56	2.534.645.00		17.000.00					E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CONTRATADO AS-SM-27-2021-REGION CALLAO-1. CONSULTOR CONSORCIO MONTE SION. POR S/ 153.000. POR INICIAR
52	2510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	15.764.786.79	15.764.786.79		34.596.00					E.T.: 5%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO SE REALIZARA POR ADM DIRECTA. SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
VIVIENDA Y SANEAMIENTO					17.989.334.34	26.114.661.41	12.607.167.00	19.183.352.00	12.905.650.00		17.572.349.33			
53	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7.683.234.00	11.112.963.74		7.209.479.00	4.936.360.00	68.5	7.858.328.65	70.7	E.T.: 100% OBRA: 70.84%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION con contrato 008-2020 del 27/08/2020; CON INTERVENCIÓN ECONOMICA
54	2354997	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	482.859.34	785.889.59		756.891.00	743.413.00	98.2	765.413.00	97.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACION



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
55	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	14,215,808.08	12,607,167.00	11,216,982.00	7,225,877.00	64.4	8,948,607.68	62.9	E.T.: 100% OBRA: 51.54%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA SUSPENDIDA POR INTERFERENCIA, con contrato 026-2020 del 29/12/2020. EN APROBACION DE EXPEDIENTE DE INTERFERENCIA AD-1. SE REINICIO OBRA EL 03.NOV.2021
AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO					1,830,907.25	2,436,418.46	13,500.00	2,077,721.00	680,355.00		833,021.58			
56	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	611,988.05	13,500.00	454,222.00	419,532.00	92.4	563,798.58	92.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA (Resol. Lij. N° 023-2021-GRC-GRI del 17/11/2021)
57	2485752	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,517,199.57	1,824,430.41	-	1,623,499.00	260,823.00	16.1	269,223.00	14.8	E.T.: 100% OBRA: 8.84%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, CONTRATISTA CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II, CONTRATO N°042-2021-GRC POR S/ 1,407,148.99
GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS					817,021.15	1,147,082.44	-	1,036,922.00	1,005,924.00		1,005,924.00			
58	2387622	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCIA - DISTRITO DE MI PERU	GRC-GRI	Mi Perú	817,021.15	1,147,082.44	-	1,036,922.00	1,005,924.00	97.0	1,005,924.00	87.7	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACION
PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA					121,134.61	146,788.09	-	127,473.00	127,472.00		146,786.67			
59	2469981	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO, EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	121,134.61	146,788.09	-	127,473.00	127,472.00	100.0	146,786.67	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACION
CULTURA Y DEPORTE					37,287,623.48	46,556,991.01	-	275,365.00	33,000.00		33,000.00			
60	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	4,400,061.35	13,669,428.88	-	33,300.00	33,000.00	99.1	33,000.00	0.2	E.T.: 100% OBRA: 0%	INVERSION IOARR EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN APROBADO POR S/ 13,212,102.01 Y PLAZO 150 DC (Res. Ger. Reg. 026-2021-GRC-GRI 15/12/21). SE REMITIRÁ PARA CONVOCAR OBRA EN ENERO 2022
61	2491910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	32,887,562.13	32,887,562.13	-	242,065.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO CONVOCATORIA CP-SM-5-2021-REGION CALLAO-1, CONTRATADA CONSULTOR: CONSORCIO MI PERU, POR S/ 931,318.25, EN ENTREGA DE PRIMER INFORME
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - GRECYD					53,848,002.67	53,695,602.67	-	727,900.00	491,300.00		491,300.00			
62	2507830	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Mi Perú	1,566,184.98	1,566,184.98	-	113,500.00	58,000.00	51.1	58,000.00	3.7	22.2%	Se ejecutaron dos (2) de nueve (9) servicios por administración directa para la elaboración del Expediente técnico, lo que representa un 22.2% de avance físico. Se culminaron los estudios de topografía y suelos. Se solicitó la rebaja de los siete (7) servicios restantes en el 2021 y se está procediendo a solicitar la habilitación del presupuesto para el 2022 para culminar con la elaboración del expediente técnico por administración directa.



Handwritten mark or signature at the bottom right corner.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
63	2515083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	6,462,396.71	6,555,996.71		118,600.00	102,100.00	86.1	102,100.00	1.6	80.0%	Se ejecutaron ocho (8) de diez (10) servicios por administración directa para la elaboración del Expediente técnico, lo que representa un 80% de avance físico. Los servicios de: Ing. Civil (presupuesto y metrados) e Ing. Sanitario, no se culminaron durante el último mes de 2021. Durante el mes de enero 2022 se estarían culminando con los servicios pendientes para tener el expediente técnico a un 100% de avance físico.
64	2515249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Callao	9,945,919.76	10,155,219.76		129,300.00	119,300.00	92.3	119,300.00	1.2	90.0%	Se ejecutaron nueve (9) de diez (10) servicios por administración directa para la elaboración del Expediente técnico, lo que representa un 90% de avance físico. El servicio de: Ing. Civil (presupuesto y metrados), no se culminó durante el último mes de 2021. Durante el mes de enero 2022 se estaría culminando con el servicio pendiente para tener el expediente técnico a un 100% de avance físico.
65	2518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	11,005,958.63	11,005,958.63		121,800.00	54,200.00	44.5	54,200.00	0.5	20.0%	Se ejecutaron dos (2) de diez (10) servicios por administración directa para la elaboración del Expediente técnico, lo que representa un 20% de avance físico. Se culminaron los estudios de topografía y suelos. Se solicitó la rebaja de los ocho (8) servicios restantes en el 2021 y se está procediendo a solicitar la habilitación del presupuesto para el 2022 para culminar con la elaboración del expediente técnico por administración directa.
66	2519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	18,581,289.27	18,309,989.27		128,700.00	100,700.00	78.2	100,700.00	0.5	70.0%	Se ejecutaron siete (7) de diez (10) servicios por administración directa para la elaboración del Expediente técnico, lo que representa un 70% de avance físico. Los servicios de: Ing. Civil (estructural), Ing. Civil (presupuesto y metrados) e Ing. Sanitario, no se culminaron durante el último mes de 2021. Durante el mes de enero 2022 se estarían culminando con los servicios pendientes para tener el expediente técnico a un 100% de avance físico.
67	2521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	6,286,253.32	6,102,253.32		116,000.00	57,000.00	49.1	57,000.00	0.9	22.2%	Se ejecutaron dos (2) de nueve (9) servicios por administración directa para la elaboración del Expediente técnico, lo que representa un 22.2% de avance físico. Se culminaron los estudios de topografía y suelos. Se solicitó la rebaja de los siete (7) servicios restantes en el 2021 y se está procediendo a solicitar la habilitación del presupuesto para el 2022 para culminar con la elaboración del expediente técnico por administración directa.
FUNCIÓN AMBIENTE - GRRNYGMA					332,875.00	529,132.20		357,019.00	18,000.00		30,000.00			
68	2484805	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	332,875.00	529,132.20		357,019.00	18,000.00	5.0	30,000.00	5.7	ET = 100% OBRA = 0%	1. Elaboracion de Expediente tecnico concluido al 100%, el cual ha sido pagado en su totalidad, y cuya ACTUALIZACION fue aprobada mediante Resolucion Gerencial Regional Nº053-2021 Gobierno Regional de Callao - GRRNGMA, de fecha 03.12.2021. 2. La obra se encuentra en la fase de Aspectos Preparatorios, para la convocatoria del proceso de seleccion, solicitandose a la fecha la habilitacion presupuestal que permita la inclusion del presupuesto actualizado y la incorporacion a la PMI 2022.
PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - OTIC					2,664,856.00	2,664,856.00		34,000.00	34,000.00		34,000.00			



49

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
69	2496959	ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), CABLEADO ESTRUCTURADO, COMPUTADORA Y SISTEMA DE GRABACION DE LLAMADAS, TELEFONIA IP Y VIDEO CONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	OTIC	Callao	2.664.856.00	2.664.856.00		34.000.00	34.000.00	100.0%	34.000.00	1.3	0%	LA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES REMITE A LA OFICINA DE LOGISTICA EL MEMORÁNDUM N°677-2021-GRC/GRR/OTIC DE FECHA 16 DIC.2021, EN LA CUAL SE DA LA CONFORMIDAD DE SERVICIO DEL SEGUNDO ENTREGABLE POR LA ELABORACION DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE Y POR LO CUAL SE DEVENGO EL SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LA SUMA DE DE S/ 27.200. =
CAFED					18,688,627.11	23,925,037.14		11,789,925.00	8,926,234.00	75.7%	9,149,294.00			
70	2499815	RENOVACION DE COBERTURA: EN EL(LA) IE SANTO DOMINGO SAVIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	401.301.37	257.026.00		239.026.00	239.026.00	100.0	239.026.00	93.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES, SE ENCUENTRA CERRADO.
71	2499825	RENOVACION DE COBERTURA: EN EL(LA) IE 145 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	282.852.25	265.581.25		249.582.00	249.581.00	100.0	249.581.00	94.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES, SE ENCUENTRA CERRADO.
72	2499943	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO: EN EL(LA) IE 110 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	345.895.62	486.355.52		486.356.00	486.356.00	100.0	486.356.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES, SE ENCUENTRA CERRADO.
73	2499951	RENOVACION DE COBERTURA: EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	300.112.18	280.630.90		245.903.00	245.903.00	100.0	245.903.00	87.6	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES, SE ENCUENTRA CERRADO.
74	2499987	CONSTRUCCION DE COBERTURA: EN EL(LA) IE 5136 FERNANDO BELAUNDE TERRY - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	450.144.28	486.522.68		467.523.00	467.523.00	100.0	486.523.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES, SE ENCUENTRA CERRADO.
75	2500456	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO: EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	245.241.07	296.482.52		267.684.00	267.684.00	100.0	282.534.00	95.3	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES, SE ENCUENTRA CERRADO.
76	2500462	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO: EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	362.717.88	409.310.16		391.311.00	391.310.00	100.0	409.310.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES, SE ENCUENTRA CERRADO.
77	2500467	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO: EN EL(LA) IE 5121 PEDRO PLANAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	320.748.51	337.498.70		321.499.00	321.499.00	100.0	337.499.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES, SE ENCUENTRA CERRADO.
78	2500469	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO: EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEK - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	368.154.67	384.943.59		366.944.00	366.944.00	100.0	384.894.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES, SE ENCUENTRA CERRADO.
79	2500476	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO: EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	367.502.85	405.547.11		330.314.00	330.313.00	100.0	330.313.00	81.4	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES, SE ENCUENTRA CERRADO.



48

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
80	2500999	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	370.656.86	487.987.93		436.618.00	436.618.00	100.0	436.618.00	89.5	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES. SE ENCUENTRA CERRADO.
81	2503469	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	375.052.18	490.667.86		451.640.00	451.640.00	100.0	469.640.00	95.7	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES. SE ENCUENTRA CERRADO.
82	2503521	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	400.872.31	419.129.54		401.130.00	401.130.00	100.0	419.130.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES. SE ENCUENTRA CERRADO.
83	2503547	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5093 ANTONIO RAYMONDI - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	320.793.28	338.341.99		321.942.00	321.942.00	100.0	338.242.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES. SE ENCUENTRA CERRADO.
84	2503552	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5086 POLITECNICO DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	361.713.52	377.775.56		361.376.00	361.376.00	100.0	377.676.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES. SE ENCUENTRA CERRADO.
85	2503703	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGÍA Y TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-CAFED	Callao	10,402,332.03	14,563,236.71		4,865,925.00	2,002,293.00	41.1	2,002,293.00	13.7	15%	LA INVERSION CON CUI 2503703 HA EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO, LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - OBRA NUEVA: AVANCE EJECUTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE: 14.54% - SUPERVISION DE OBRA NUEVA: 14.54% - REMODELACION: EJECUCION FISICA EJECUTADA 100% - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE REMODELACION: 100% - MOBILIARIO: AVANCE EJECUTADO: 80%
86	2503982	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	395,572.00	488,075.35		442,260.00	442,256.00	100.0	460,256.00	94.3	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES. SE ENCUENTRA CERRADO.
87	2503984	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	306,683.29	347,174.91		311,922.00	311,922.00	100.0	328,222.00	94.5	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES. SE ENCUENTRA CERRADO.
88	2505575	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5087 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	436,728.82	494,106.90		475,747.00	475,747.00	100.0	494,107.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES. SE ENCUENTRA CERRADO.
89	2505591	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 137 FEDERICO VILLARREAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO. DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	325,597.67	294,870.51		278,871.00	278,871.00	100.0	294,871.00	100.0	100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA FINALIZADA AL 100% Y EL FORMATO N°09 DE REGISTRO DEL CIERRE DE INVERSIONES. SE ENCUENTRA CERRADO.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
90	2510586	REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	622.043.56	731.653.00		30,000.00	30,000.00	100.0	30,000.00	4.1	100%	EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA FINALIZADO AL 100%
91	2511611	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 81 - JORGE CHAVEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	757.934.19	1,050,914.45		35,000.00	35,000.00	100.0	35,000.00	3.3	100%	EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA FINALIZADO AL 100%
92	2511621	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	167.976.72	231,204.00		11,352.00	11,300.00	99.5	11,300.00	4.9	100%	EL EXPEDIENTE TECNICO SE ENCUENTRA FINALIZADO AL 100%
DIRESA CALLAO					10,347,000.00	9,900,050.00		8,170,500.00	8,170,500.00	100.0%	9,834,050.00			
93	2432295	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS Y BAÑO MARIA; EN EL(LA) EESS DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	47,000.00	47,000.00		47,000.00	47,000.00	100.0	47,000.00	100.0	0%	Consta de Devengado y Girado; S esta solicitando a la Oficina de Logistica la documentación para el registro de la ejecución física que se realizará antes del 28-01-2022
94	2502033	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCIONES MOVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	4,400,000.00	4,378,000.00		4,312,000.00	4,312,000.00	100.0	4,312,000.00	98.5	0%	Se ha procedido con la remisión de la Orden de Compra y el devengue, se esta requiriendo documentación via notarial al estar dentro del plazo la remisión
95	2506814	ADQUISICION DE CONGELADORA, REFRIGERADORA Y ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR; EN CUARENTA Y SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.2, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.3 A NIVEL PROVINCIAL	GRC-DIRESA	Bellavista	5,900,000.00	5,475,050.00		3,811,500.00	3,811,500.00	100.0	5,475,050.00	100.0	0%	Se han adquirido 47 congeladoras y 50 refrigeradoras; se procedera al girado la semana del 24.01.2022: La ejecución física se realizará en la quincena de febrero 2022, esta pendiente el acta de conformidad de los 45 establecimientos de salud para adjuntar en el registro.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
HOSPITAL D. A. CARRION														
					23,922,697.00	40,106,220.29	17,093,982.00	2,315,200.00	2,315,200.00	100.0%	24,224,122.00			
96	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRIÓN DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	35,263,868.29	15,910,782.00	-	-	#_DIV/0!	19,381,770.00	55.0	-	Con Resolución Directoral N° 322-2021-HNDAC-DG, de fecha 17 de diciembre del 2021, se declaró nulo el Procedimiento de Selección - Licitación Publican N° 008-2021/HNDAC, correspondiente a la "Adquisición de equipos biomédicos", dado que existe un error sustancial en virtud a que las bases aprobadas por el comité de selección no corresponderían con las determinadas por el área usuaria, configurándose una desnaturalización al requerimiento, y en consecuencia acarrearía vicios al procedimiento de selección que afectan la validez del mismo, retroyéndose hasta la Etapa de Convocatoria, entendiéndose que todo lo actuado desde dicha etapa y con posterioridad como nulo.
97	2409568	ADQUISICIÓN DE LÁMPARA CIALÍTICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBÉS PARA USO CLÍNICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARÁMETRO, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE RAYOS X Y, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	3,716,000.00	3,710,352.00	1,183,200.00	1,183,200.00	1,183,200.00	100.0	3,710,352.00	100.0	100%	con Resolución Administrativa N° 044-2021-HNDAC.DEA-CALLAO, de fecha 28 de diciembre del 2021, se reconoció el adeudo a la empresa ROCA S.A.C., en merito a la Orden de Compra N° 1595-2018, en relación a la adquisición de 01 Monitor Desfibrilador durante el año fiscal 2018, por el importe de S/ 33,200.00 soles
98	2509563	ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	1,132,000.00	1,132,000.00	-	1,132,000.00	1,132,000.00	100.0	1,132,000.00	100.0	100%	La mencionada IOARR, cuenta con un avance físico y financiero del 100%; así como también, la Oficina de Logística del HNDAC, se encuentra en proceso de dicho registro y posterior publicación en el Portal SEACE, a efectos de que la UEI del HNDAC proceda con el registro del Formato N° 09: Registro del Cierre de Inversiones.
HOSPITAL SAN JOSÉ					1,218,073.00	1,527,945.02	-	1,096,800.00	932,800.00		1,363,945.02			
99	2450631	ADQUISICION DE SOFTWARE, SERVIDOR, COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA, CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE FORMACION TECNOLÓGICA, ACCESS POINT, CENTROS DE SERVICIO MULTIMEDIA Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	468,073.00	567,945.02	-	136,800.00	136,800.00	100.0	567,945.02	100.0	100.0	LA IOARR N°2450631 TIENE EJECUCIÓN FÍSICA DEL 100%, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SEIS ACTIVOS. EN EL AÑO 2021, SE REALIZÓ LA ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE POR UN MONTO DE 136,800 SOLES. AL TENER UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 100%, SE LE CONSIDERA UNA INVERSIÓN CULMINADA POR ESTE MOTIVO. CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°122-2021-GRC/DE-HSJ DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2021 SE APROBÓ LA LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA IOARR COMO PARTE DEL PROCESO DE CIERRE.



Handwritten initials or signature.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2021 1/	AVANCE FIN. %				
100	2509074	ADQUISICION DE ESTERILIZADOR. EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO. DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO. PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	750,000.00	960,000.00		960,000.00	796,000.00	82.9	796,000.00	82.9	100.0	LA IOARR N°2500074 TIENE UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 100%, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE DOS ACTIVOS. EN EL AÑO 2021, SE REALIZÓ EL DEVENGADO Y ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN LOS DOS EQUIPOS INSTALADOS Y EN PROCESO DE PRUEBAS POR PARTE DE LA EMPRESA PROVEEDORA AL TENER UNA EJECUCIÓN FÍSICA DEL 100%, SE LE CONSIDERA UNA INVERSIÓN CULMINADA POR ESTE MOTIVO, SE ESTÁ REALIZANDO LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA PARA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE COMO PARTE DEL PROCESO DE CIERRE.
HOSPITAL DE VENTANILLA					997,000.00	1,424,382.80	-	1,139,033.00	1,020,532.00		1,305,882.00			
101	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	1,424,382.80		1,139,033.00	1,020,532.00	89.6	1,305,882.00	91.7	100%	El PIP 2313753 en el año 2021 se ejecuto mediante la adquisicion de 3 tipos de equipos: a) MAQUINA DE ANESTESIA CON SISTEMA DE MONITOREO AVANZADO Cantidad: 01 Monto: S/ 250,000.00 Orden de Compra: N° 373-2021 del 13.10.2021 Estado: DEVENGADO. b) MONITORES MULTIPARAMETRO NEONATAL 6 PARAMETROS Cantidad: 02 Monto: S/ 175,560.00 Orden de Compra: N° 417-2021 del 26.11.2021 Estado: DEVENGADO c) ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE CON GENERADOR ELECTRICICO INCORPORADO Cantidad: 01 Monto: S/ 594,972.54 Orden de Compra N° 433-2021 del 09.12.2021 Estado: DEVENGADO.
HOSPITAL DE REHABILITACIÓN					269,180.00	247,185.00	-	269,180.00	213,000.00		213,000.00			
102	2495618	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO, ASPIRADOR DE SECRECIONES, MONITOR DE FUNCIONES VITALES Y PULSIOXIMETRO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-HRC	Callao	208,480.00	186,485.00		208,480.00	152,300.00	73.1	152,300.00	81.7	100%	SE ADQUIRIERON LOS 05 EQUIPOS MEDICOS Y SE ENCUENTRAN DEVENGADOS SEGUN LO PROGRAMADO
103	2538875	ADQUISICION DE REFRIGERADORA Y CONGELADORA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HRC	Callao	60,700.00	60,700.00		60,700.00	60,700.00	100.0	60,700.00	100.0	100%	SE ADQUIRIERON LOS 05 EQUIPOS MEDICOS Y SE ENCUENTRAN DEVENGADOS SEGUN LO PROGRAMADO
TOTAL					1,143,262,922.72	2,787,469,908.69	114,724,866.00	158,366,206.00	88,055,702.00	55.6	1,272,730,485.81			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2021



[Handwritten signature]