



Gerencia General Regional

Oficina de Tecnología de la Información y Comunicaciones

## CONFORMIDAD LIQUIDACIONES DE OBRA

**PERIODO:** Enero - Junio 2022  
**UNID. ORGANICA:** Oficina de Construcción y Vialidad  
**RESPONSABLE:** Arq. Gerardo E. Carhuas Ramirez  
**CARGO:** Jefe  
**FECHA:** 11/07/2022

NUMERO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA O SERVICIO	OBJETO DEL CONTRATO		PROVEEDOR	GASTOS GENERALES	VIGENCIA ACTUALIZADA	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONALES/D EDUCTIVOS	REAJUSTES	GASTOS GENERALES	PENALIDADES	SALDO	RESOLUCIÓN DE LIQUIDACIÓN
	BIENES (BREVE DESCRIPCIÓN)	SERVICIOS (BREVE DESCRIPCIÓN)											
Contrato 005-2021-GRC		Supervisión de la obra: Creación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado A.H. 3 de Marzo - Callao - Callao	Supervisor: ING. JORGE RAMIRO AHUMADA VASQUEZ			148,488.65	Soles		4,842.39		11,582.12	141,748.92	R.G.R. N° 004- 2022 GRC-GRI del 18/03/2022
Contrato 002-2020-GRC		Elaboración de Estudio Definitivo del PIP: Mejoramiento Servicio Educativo I.E. 5051 Virgen de Fatima -Ventanilla - Callao	Consultor: ABC ARQUITECTOS INGENIEROS SRL			362,649.41	Soles	11,130.10	14,064.56		3,372.62	384,471.45	R.G.R. N° 003- 2022 GRC-GRI del 04/03/2022
Contrato 003-2021-GRC		Ejecución de la obra: Creación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado A.H. 3 de Marzo - Callao - Callao	Contratista: ENRIQUEZ S.A.C.			582,090.81	Soles	-25,758.95	47,226.69		6,160.00	597,398.55	R.G.R. N° 010- 2022 GRC-GRI del 20/05/2022
Contrato 017-2020-GRC		Ejecución de la obra: Construcción del Cerco Perimétrico en el (la) Gobierno Regional del Callao - Sede Juan Pablo II, en el Distrito de Bellavista - Callao	Contratista: CONSTRUCTORA EVICSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.			128,764.49	Soles	8,955.91	10,440.31		12,876.45	135,284.26	R.G.R. N° 013- 2022 GRC-GRI del 07/06/2022
Contrato 021-2021-GRC		Ejecución de la obra: Mejoramiento de Calles del AA.HH. Moises Woll - Ventanilla Alta - Distrito de Ventanilla - Callao	Contratista: CONSTRUCTORA MEJESA S.R.L.			1,475,659.75	Soles	-165,469.59	170,646.47		10,930.81	1,469,905.82	R.G.R. N° 014- 2022 GRC-GRI del 15/06/2022

