

**ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-II TRIMESTRE AÑO 2022**  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
 Información al 30 de Junio de 2022

ITEM	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deductivo	PERIODO DE EJECUCIÓN					ESTADO SITUACIONAL al 30/JUN/2022	RESIDENTE	SUPERVISOR / Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR OBRA
											Adelanto directo \$/	Adelanto Materiales \$/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA	FECHA DE PLEGO DE OBSERVACIONES	FECHA MÁXIMA DE RECEPCIÓN DE OBRA					
1	2332392	2332392. CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-3-2019-REGION CALLAO-1	180 dc	419 dc	CONSORCIO VILLA EMILIA (Integrado por SIADEC INGENIEROS S.A.C. - OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L.	005-2019-GRIC (24/12/2019) A Precios Unitarios	11,170,248.83	10,053,223.95	NO	2,010,644.79	si Adic 1-deduc 1= \$/ 1,002,557.45. Reducción prestaciones por \$/ 2,800,043.75	12-Feb-20	1) 16da: 75 dc; 2) 75 dc	6-Jun-22	27-Jun-22		OBRA EJECUTADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 9(OBRA PRINCIPAL) + 4 (ADIC 1)	ING. ROBERTO JULIÁN LLAJA TAFUR	CONSORCIO SANTA ROSA Supervisor: ING DANIEL WILFREDO PAREDES ARCE (antes JIMMY JESUS CASMA CARHUAYO)		ING EDUARDO BRUNO CASTILLO
2	2333408	2333408. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO (OBRA EN EJECUCIÓN avanza a abril 38.20%)	POR CONTRATA	LP-SM-1-2019-REGION CALLAO-1	180 dc	607 dc (180 dc+7 dc ampli+28 dc por suspensión+ plazo interv económica con penalidad)	GRUPO H Y S S R L	008-2020-GRIC (27/08/2020) A precios unitarios	9,815,159.92	8,833,643.93	883,364.39	1,766,728.78	si 1) Adic 1 denegado 2) Adic 2- deduc 1= \$/ 100,376.60	1-Oct-20	1) 3dc; 2) 4dc; 3) 4.5) denegados; 5) suspensión plazo 28 dc; 7) plazo interv. Económica con penalidad	31-Jul-22		OBRA EN EJECUCIÓN CON INTERVENCIÓN ECONÓMICA. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 17 (OBRA PRINCIPAL) + 2 (ADIC 2)	ING OSCAR ALFREDO LOPEZ MARGUINA	CONSORCIO RIMAC Supervisor: ING RENZO GUILIANO RIVA MELÉNDEZ		ING FRITZ ALEXANDER COYURE ANGLUO	
3	2382730	2382730. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-4-2020-REGION CALLAO-1	270 dc	364 dc	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO integrado por CONDAL E I R L - AAS TRES DIAMANTES EIRL	025-2020-GRIC (29/12/2020) A precios unitarios	12,760,967.96	11,484,871.17	1,722,730.68	2,871,217.80	si 1) Adic 1 denegado; 2) Adic 2- deduc 1= \$/ 358,847.87; 3) Adic 3- deduc 2= \$/ 60,042.79	14-Ene-21	1) Plazo suspendido: 110G al 21/11 de 2021; 2) Ampli N° 1 y 2 DENEGADO; 3) Ampl N° 3 16dc; 4) Ampl N° 4 21dc; 5) Ampl N° 5 DENEGADO; 6) Ampl N° 6 2 dc; 7) Ampl N° 7 55dc;	suspensión temporal desde 4/06/2022		OBRA EN EJECUCIÓN. Suspensión temporal de plazo desde el 04/06/2022. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 14 (OBRA PRINCIPAL) + 7 (ADIC 2) + 2 (ADIC 3)	ING ALAN MAX ROBLES BENAVIDES	CONSORCIO SUPERVISOR SEÑOR DE LOS MILAGROS Supervisor: ING SANTIAGO ALVAREZ MEDINA		ING MIGUEL FLORENCIO AUCARURI INGA	
4	2173445	2173445. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCA NEGRA 1-3 DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	POR CONTRATA	AS-36-2020-REGION CALLAO-1	330 dc	462 dc (330 dc+81 dc por suspensión)	CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L. SUCURSAL DEL PERU	007-2021-GRIC (11/03/2021) A precios unitarios	9,178,659.85	8,811,513.45	1,321,727.02	1,104,550.38	si Adic 1 \$/ 21,044.56; Adic 2- deduc 2 \$/ 49,704.53; Adic 3- Deduc 3 \$/ 16,875.89; Adic 4 \$/ 59,474.43; Aut M Metrado \$/ 28,251.36; Adic 5 \$/ 116,500.00; Adic 6- deduc 5 \$/ 260,264.49; Adic 7- Deduc 7 \$/ 71,325.56; Adic 8 \$/ 35,507.39; Aut M Metrado 1 \$/ 68,562.74; Adic 9- ded 9 \$/ 33,484.59	31-Mar-21	1) Suspensión Plazo Mutuo 06 dc; 2) Amp 1: 16 dc; 3) Amp 2: 3dc; 4) Amp 3 denegado; 5) Amp 4: 12dc; 6) Amp 5: denegado; 7) Amp 6: 12dc; 8) suspensión plazo mutuo acuerdo: 46 dc;	16-Mar-22		OBRA EN EJECUCIÓN, penalizada desde el 28 Jun 2022 para reechar pruebas eléctricas con grupo electrogéneo. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 14 (obra principal) + 1 (adic 1)	ING JULIO TONY ALIAGA CAÑO	CONSORCIO SAN JOSÉ SUPERVISOR: ING HENRY ALFONSO AVE BURGA (reemplaza a ING GERMAN FERNANDO CASUSOL IBERICO)		ING WILFREDO FERMIN INCISO MORALES	
5	2173444	2173444. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM-8-2020-REGION CALLAO-1	395 dc	468 dc	ALIANZA CONSTRUCTORA DE OBRAS S A C	010-2021-GRIC (17/03/2021) A Suma alzada	10,797,482.86	10,678,710.54	1,067,871.05	2,135,742.10	si 1) Adic 1-deduc 1= \$/ 22,540.55; 2) Adic 2-deduc 2= \$/ 20,540.19	20-Abr-21	1) 30dc; 2) 43dc	2-Jul-21		OBRA EN EJECUCIÓN. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 11	ING WILLIAM VIGO VERGARAY	CONSORCIO MILKO SUPERVISOR: ING JIMMY WALTER GARIBAY BENEZUE		ING MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA	
6	2306574	2306574. CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-10-2021-REGION CALLAO-1	90 dc	124 dc	CONSORCIO VILLA DEL MAR (SIADEC INGENIEROS S A C - CONTRATACIONES LUCEMAR EIRL)	032-2021-GRIC (14/09/2021) A precios Unitarios	1,971,762.57	1,774,586.32	NO	NO	si Adic 1 \$/ 230,518.51	29-Sep-21	1) N°01- APROBADO (12 D.C.); 2) N° 02- DENEGADO; 3) N°03- APROBADO (12 D.C.); 4) N°04- DENEGADO; 5) N°05- DENEGADO	20-Ene-22	7-Feb-22	28-Feb-22	OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EN LIQUIDACION	ING JAVIER LIZARDO LIMAYLLA BALDOCEDA	Inspector: ING YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ		ING BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
7	2458052	2458052. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-7-2021-REGION CALLAO-1	90 dc	150 DC	FM CONTRATISTAS GENERALES S R L	025-2021-GRIC (22/07/2021) A suma alzada	1,268,989.64	1,142,090.68	114,209.07	201,000.00	si Adic 1-deduc 1= \$/ 89,681.45	12-Ago-21	1) 17dc; 2) 52 dc	17-Ene-22	9-Feb-22	7-Mar-22	OBRA EJECUTADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	ING PABLO CESAR PIZARRO VENEGAS	Inspector: ING ANTERO MILIAN DIAZ		ING YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
8	2485752	2485752. MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-21-2021-REGION CALLAO-1	90 DC	90 DC	CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II (CRANT INGENIEROS SAC, VYC SERVICIOS GENERALES SAC)	042-2021-GRIC (06/11/2021) A Precios Unitarios	1,563,498.86	1,407,148.99	NO	NO	NO	24-Nov-21	suspensión plazo 19feb2022 al 17abr22 (58dc)	20-Abr-22		OBRA EN EJECUCIÓN con penalidad por atraso. Número de VALORIZACIONES APROBADAS: 4	ING FIDEL AMÉRICO ARGUEDO ESCOBEDO	Inspector: ING BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ		ING FABIO ARISTIDE RAFFO PIZZONI	
9	2055893	2055893. CONSTRUCCION DE SALDO DE OBRA VIA COSTA VERDE TRAMO CALLAO	POR CONTRATA	CD-6-2021-RC-1	370 dc	371 dc	CONSORCIO VIAL CALLAO (BIDDLE INC SAC, SINGHYDRO CORPORATION LIMITED, SUCURSAL DEL PERU)	054-2021-GRIC (22/12/2021) A precios unitarios	116,327,265.11	116,308,466.02	11,630,846.60	13,388,926.34	NO	18-Ene-22	1) Amp 1: 1dc	23-Ene-23		OBRA EN EJECUCIÓN VALORIZACIONES APROBADAS 5	ING FERNANDO EDGARDO VERASTEGUI MESIA	ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA CONSULTORES SL. Jefe Supervisión: ING CARLOS ALEJANDRO CUEVA NAVARRO		ING GAARY FERNANDO LARENAS SANCHEZ	
10	2494043	2494043. REPARACION DE PISTA Y VEREDA, EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-26-2021-REGION CALLAO-1	60 DC	95 DC	INVERSIONES CAMHARO S A C	053-2021-GRIC (10/12/2021) A precios unitarios	1,436,428.43	1,292,785.59	NO	NO	en trámite adic 1	21-Ene-22	suspensión plazo 16 al 29mar22. Ampli 1 6 dc; Ampli 2 29 dc; plazo suspendido desde 6/05/22 por adic 1	9-May-22		OBRA EN EJECUCIÓN VALORIZACIONES APROBADAS 4	ING RICARDO WALTER FLORES GABRIEL	Inspector: ING YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ		ING MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA	
11	2494049	2494049. REPARACION DE PISTA Y VEREDA, EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-24-2021-REGION CALLAO-1	60 DC	80 DC	INVERSIONES CAMHARO S A C	051-2021-GRIC (10/12/2021) A precios unitarios	818,960.98	737,064.89	NO	NO	NO	6-Ene-22	1) Amp 1: 20dc	26-Mar-22		OBRA EN EJECUCIÓN, plazo de ejecución vencido, se ha solicitado a la Gerencia la asesoría o intervención legal VALORIZACIONES APROBADAS 3	ING JESUS ALCIDES ALARCON RAMOS	Inspector: ING FABIO ARISTIDE RAFFO PIZZONI		ING FRITZ ALEXANDER COYURE ANGLUO	
12	2510669	2510669. ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	CD-3-2021-RC-1	20 DC	20 DC	CONSORCIO SANTA ROSA (H&G ZAFIRO SAS- MICA SAC)	02-2022-GRIC (19/01/2022) A suma alzada	410,878.58	410,877.69	41087.77	NO	NO	18-Mar-22	NO	6-Abr-22		OBRA CULMINADA pero se declaró realidad de contrato en liquidación posterior de OEC del procedimiento de selección	ING LEONCIO MANUEL GONZALEZ PALOMINO	Inspector: ING MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA		ING CARMELO LÓPEZ FERNÁNDEZ	

5  
11

**FRITZ ALEXANDER COYURE ANGLUO**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 222883

**MIGUEL FLORENCIO AUCARURI INGA**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 41771



**FRITZ ALEXANDER COYURE ANGLUO**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 222883



**CARMELO LOPEZ FERNANDEZ**  
 INGENIERO ELECTRICISTA  
 REG. CIP N° 66147

**Fabio Aristide Raffo Pizzoni**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP. 40319

**ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN- II TRIMESTRE AÑO 2022**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
información al 30 de Junio de 2022

ITEM	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD*	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS			PERIODO DE EJECUCIÓN				ESTADO SITUACIONAL al 30 JUN 2022	RESIDENTE	SUPERVISOR / Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR OBRA
											Adelanto directo S/	Adelanto Materiales S/	Adicionales / Deducitivo	FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA	FECHA DE PLEGO DE OBSERVACIONES					
13	2478879	2478879. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA-HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-5M-36-2021-REGION CALLAO-1	90 DC	90 DC	20534004185 - HUACHECSA S.R.L. - HCSA S.R.L.	05-2022-GRC (07/03/2022) A suma alzada	491,886.50	442,697.85	NO	NO	NO	23-Mar-22	NO	20-Jun-22	6-Jul-22	OBRA EN EJECUTADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN. VALORIZACIONES APROBADAS 4	ING LUIS JULIAN HUERTA PALACIOS	ING PAUL JESUS RAMOS LOPEZ		ING EDUARDO ADOLFO BRUNO CASTILLO
14	2471599	2471599. CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	LP-5M-1-2022-REGION CALLAO-1	150DC	156 dc (150 dc+ suspensión 6 dc)	CONSORCIO MIGUEL GRAU (20511581951) - CONSTRUCTORA DOLPHIN S.A.C. - 20503953839 - SCHREDER PERU S.A.C. - 20563453845 - CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS ROMA S.A.C.)	007-2022-GRC (06/04/2022) A suma alzada	13,212,102.01	11,890,891.81	1,189,089.18	NO	NO	18-May-22	suspensión plazo			OBRA EN EJECUCIÓN. VALORIZACIONES APROBADAS 1	ING BLADYMR GILVONHO MALDONADO	en convocatoria	ING JORGE RICARDO SANABRIA CACERES	ING JOSÉ MESTANZA MALASPINA
15	2420291	2420291. MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (120 dc)	POR CONTRATA	AS-5M-1-2022-REGION CALLAO-1	120 DC	120 DC	M&S PROYECTS S.A.C	011-2022-GRC (19/04/2022) A Suma Alzada	1,472,483.23	1,325,234.91	132,523.49	265,046.98	NO	25-May-22	suspensión plazo			OBRA EN EJECUCIÓN. VALORIZACIONES APROBADAS 1	ING NIL ALBERTO BANGALLAN VERONIA		ING CARMEN OLIVIA TORRES HIDALGO	ING DIOMEDES ALBERTO CORDOVA LEON

\* Por contrata o administración directa  
Fuente: información recopilada en las fichas de obras y de los coordinadores de obra

40

