

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 30 DE JUNIO DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
		EDUCACION			115,462,096.98	138,474,174.19	83,629,370.00	33,739,339.00	2,197,389.00	6.5%	10,982,959.36			
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	47,192,299.00	2,022,147.00	707,689.00	35.0%	707,689.00			
2	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	7,719,382.15	-	2,729,097.00	-	0.0%	2,303,033.85	29.8		E.T. SALDO DE OBRA: 100% OBRA PARALIZADA: 62% PROYECTO INCONCLUSO: CD 1-2022 se adjudicó SALDO DE OBRA, pero se declaró nulidad y se retrotrae a etapa de otorgamiento de Buena Pro. SE ACTUALIZÓ VALOR REFERENCIAL, EN ACTUACIONES PREPARATORIAS PARA APROBAR EXP. CONTRATACION Y CONVOCAR SALDO DE OBRA
3	2161945	2161945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	4,489,660.76	382,227.00	382,227.00	-	0.0%	43,588.52	1.0		E.T.: 0% OBRA: 0% PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION DE EXP. TECNICO CONVOCADO MEDIANTE C-SM-4-2022-REGION CALLAO-1. FECHA PROGRAMADA PARA BUENA PRO EL 27.JUL.2022
4	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	2,473,675.80	156,634.00	232,132.00	-	0.0%	2,084,909.64	84.3		E.T.: 100% OBRA: 100% PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA, CONTRATO 015-2021-GRC del 18/05/21, EN PROCESO DE LIQUIDACION
5	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,017,574.41	44,808.00	154,128.00	154,128.00	100.0%	2,733,882.55	90.6		E.T.: 100% OBRA: 100% PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA CON LIQUIDACIÓN (Resol.Liq.N° 027-2021-GRC-GRI del 30/12/2021). EL AREA DE LIQUIDACIONES DEBE TRAMITAR LA DOCUMENTACION AL AREA DE TRANSFERENCIAS, PARA LA TRANSFERENCIA A LA UGEL VENTANILLA
6	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	13,379,212.41	13,380,266.45	-	199,561.00	-	0.0%	49,890.11	0.4		E.T.: 40% OBRA: 0% PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA. CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 249,450.53. PRESENTA OBSERVACIONES EL SEGUNDO ENTREGABLE EN LAS ESPECIALIDADES DE INST. SANITARIAS E INST. ELECTRICAS, DEMAS ESPECIALIDADES CONFORMES
7	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,936,197.30	3,702,113.00	361,211.00	67,356.00	18.6%	121,823.59	3.1		E.T.: 50% OBRA: 0% PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 013-2020-GRC del 16/11/20, CON APROBACION DE 2do INFORME y en REVISION DEL 3er. INFORME PRESENTADO POR EL CONSULTOR. EN LOS SIGUIENTES DIAS SE ESTARA REMITIENDO LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS ESPECIALISTAS AL CONSULTOR AYEP SAC
8	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEK, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,891,893.21	2,827,067.00	2,793,582.00	87,728.00	3.1%	146,213.62	1.0		E.T.: 65% OBRA: 0% PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 015-2020-GRC del 25/11/20.PARA REVISION DEL 3er ENTREGABLE (METRADOS)
9	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. N 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEK EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,392,816.23	-	399,219.00	-	0.0%	-	-		E.T.: 0% OBRA: 0% PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO EN SEGUNDA CONVOCATORIA MEDIANTE AS-SM-2-2022-REGION CALLAO-1 SE OTORGÓ LA BUENA PRO AL CONSORCIO CONSULTOR PACHACUTEK POR EL MONTO DE S/ 379,312.42. CONTRATO N° 008-2022-GRC DEL 08.ABR.2022. ENTREGA DE TERRENO EL 22.ABR.2022. EN REVISION DEL 1er INFORME

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
10	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	33,547,309.71	22,685,047.00	21,468,728.00	14,065.00	0.1%	387,844.50	1.2	E.T.: 90% (PARA ACTUALIZACION V.R.): OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO N°04-2022-GRC. DE FECHA 28.02.2022 (CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA) YA SE ACTUALIZO EL VALOR REFERENCIAL Y APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA NUEVA CONVOCATORIA
11	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,649,382.28	416,380.00	216,380.00	-	0.0%	47,301.06	0.6	E.T.: 35% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 012-2020-GRC del 13/11/20, EN REVISION DEL 2do. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. ESTRUCTURAS E II.SS. ESTAN CONFORME. EL DIA 29.06.2022 SE REMITO INFORME PARA QUE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA HAGA LLEGAR ESTAS OBSERVACIONES AL CONSULTOR ARQ. GUSTAVO DIAZ HERNANDEZ
12	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,028,174.80	3,308,272.70	2,799,513.00	16,110.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO CON RESOLUCION DE CONTRATO DE EXPEDIENTE TECNICO POR PENALIDAD MAXIMA DEL CONTRATISTA, CARTA NOTARIAL 150-2021-GRC-GA. PRESENTA PROBLEMAS DE TITULARIDAD EL TERRENO ASIGNADO
13	2458052	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	991,847.86	1,252,300.55	-	385,118.00	385,117.00	100.0%	1,079,482.17	86.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSIÓN IOARR EN PROCESO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 04/03/2022, EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
14	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEUC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	362,993.61	30,078.00	30,078.00	-	0.0%	328,055.21	90.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR FINALIZADA: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA, CONTRATO 008-2021 CON LIQUIDACIÓN (Resol.Liq.N° 025-2021-GRC-GRI del 25/11/2021). EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA A LA UGEL Y SEDAPAL
15	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,440.99	3,334,114.00	2,984,326.00	513,507.00	174,894.00	34.1%	174,894.00	5.2	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO ACAPULCO, POR S/ 349,787.40. CONTRATO 024-2021, EN REVISION SEGUNDO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 2do INFORME.
16	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	456,842.89	600,851.50	408,878.00	537,887.00	442,309.00	82.2%	490,273.60	81.6	E.T.: 100% OBRA: 58.51%	INVERSION IOARR CULMINADA: OBRA EN EJECUCIÓN (AS36-2021-RC-1). CONTRATISTA HUACHECSA S.R.L. DEL 07/MAR/2022. FECHA INICIO OBRA 23/03/2022. OBRA CULMINO CON 4 VALORIZACIONES. CULMINACION DEL PLAZO 20 JUN.2022
17	2484248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	5,953,761.68	5,953,761.68	-	21,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 55% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por ADM DIRECTA. EN CULMINACIÓN DE PLANOS DEFINITIVOS A NIVEL DE OBRA (90%). SE HA EMPEZADO A DESARROLLAR LOS METRADOS DE LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES.
18	2489437	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	55,757.60	121,442.86	-	2,240.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 100%	IOARR FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA. NO SE CUENTA CON ACTO RESOLUTIVO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
19	2494331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,649,831.76	3,732,366.01	-	201,773.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CONVOCADO MEDIANTE AS-SM-30-2021-REGION CALLAO-3, SE DECLARÓ DESIERTO. SE SOLICITO UN NUEVO ESTUDIO DE MERCADO PARA UNA NUEVA ADJUDICACION DIRECTA QUE SERIA LA CUARTA CONVOCATORIA.
20	2500740	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,698,298.78	2,026,505.38	-	328,207.00	164,103.00	50.0%	164,103.00	8.1	E.T.: 50% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA. CONSULTOR: CONSORCIO VIRGEN DE CHOTA. POR S/ 328,206.60. EN REVISIÓN 3er INFORME. TIENE CONFORMIDAD DE LA UGEL
21	2505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,844,966.21	3,065,631.72	-	202,421.00	-	0.0%	50,605.10	1.7	E.T.: 45% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 253,025.51 , APROBADO EL PRIMER ENTREGABLE. ASIMISMO, SE HA COMUNICADO AL CONSULTOR LAS SEGUNDAS OBSERVACIONES AL SEGUNDO INFORME. DE LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS, SE ESTA A LA ESPERA DE LA SUBSANACION.
22	2508227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	7,716,044.24	7,881,150.24	-	265,106.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 15% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO DASOL. POR S/ 265,106.00. EN CAMBIO DE INGENIERO ESTRUCTURAL POR 5ta OBSERVACION DE ESTRUCTURAS DEL 1er INFORME, DEMAS ESPECIALIDADES CONFORMES. TIENE CONFORMIDAD DE LA UGEL.
23	2509193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,019,776.44	3,336,625.64	-	277,480.00	-	0.0%	69,369.84	2.1	E.T.: 50% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO SAN NICOLAS. POR S/ 346,849.20. APROBADO EL PRIMER ENTREGABLE. ASIMISMO, SE HA APROBADO EL SEGUNDO ENTREGABLE Y SE VA PROSEGUIR CON LA SOLICITUD DE PAGO. TIENE CONFORMIDAD DE LA DREC
		SALUD			56,022,960.97	83,841,699.74	14,789,459.00	25,689,825.00	8,242,583.00	32.1%	34,878,682.27			
24	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	19,356,764.83	-	9,394,183.00	-	0.0%	4,310,421.99	22.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO INCONCLUSO: EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA REFORMULADO VIGENTE EN ATENCIÓN A CONSULTAS DEL OEC. EL PROCESO DE CONTRATACION DE OBRA SE ESTA REFORMULANDO EN CUANTO A LOS TRAMITES: DE CONTRATACION DIRECTA A CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA. LA SUPERVISION EN CONVOCATORIA CP-SM-2-2022-REGION CALLAO-1
25	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	12,873,778.73	4,008,074.00	6,995,369.00	5,225,789.00	74.7%	11,043,967.27	85.8	E.T.: 100% OBRA: 77%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN. SE APROBO AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 30 DÍAS. FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL 18/06/2022
26	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	10,957,742.36	-	4,829,416.00	2,789,186.00	57.8%	8,654,941.30	79.0	E.T.: 100% OBRA: 88%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN. OBRA EN EJECUCION DESDE EL 28 JUNIO 2022 PARA EJECUTAR PRUEBAS ELECTRICAS CON GRUPO ELECTROGENO. PENDIENTE SUMINISTRO ELECTRICO DE ENEL

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
27	2473026	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	1,925,315.00	1,774,685.00	282,461.00	-	0.0%	129,617.48	6.7	E.T.: 40% OBRA: 0%	INVERSIÓN IOARR EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 002-2021-GRC, DEL 15/01/2021, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR. CARTA NOTARIAL N° 020-2022-GRC/GA. SE CUENTA CON INDAGACIÓN DE MERCADO PARA NUEVA CONVOCATORIA. PARA OPINION LEGAL DEL SUSTENTO DE CONTRATACION DIRECTA COMO SALDO DE EXP. TECNICO
28	2480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,168,311.23	19,549,482.23	9,006,700.00	548,566.00	109,713.00	20.0%	109,713.00	0.6	E.T.: 25% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONTRATO N° 037-2021 DEL 11/10/2021 POR S/ 379,452.60 CONSORCIO ANGAMOS. PRIMER INFORME APROBADO; SUPERVISION HA OBSERVADO 2do INFORME, EN REVISION DEL CONTENIDO POR LA COORDINACION
29	2490691	ADQUISICION DE CREMATORIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUÍJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	839,046.83	882,429.20	-	91,774.00	76,807.00	83.7%	753,812.82	85.4	E.T.: 100% ADQUISICION: 100% E.T.INFRAESTR.: 100% OBRA INFRA: 100%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA CULMINADO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO, INFRAESTRUCTURA OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
30	2491549	REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	6,970,314.00	6,961,261.37	-	2,140,279.00	-	0.0%	-	-	E.T.INFRAESTR. Y EQUIP.: 100% S-OBRA INF: 0% EQUIP: 0%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO: ITEM 1 ADJUDICADO SUSPENSION PLAZO CONTRACTUAL (EN DIRESA PARA VERIFICACION DE EE.TT.), ITEM 2 DESIERTO; INFRAESTRUCTURA: EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA CONCLUIDO Y APROBADO MEDIANTE RES. GER. REG. N°012-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI, POR S/ 2,140,278.37 a abril 2022. SE SOLICITO INCLUSION EN EL PAC 2022. APROBACION DE EXPEDIENTE DE CNTRATACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION
31	2510669	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	5,955,120.41	6,366,000.02	-	410,878.00	41,088.00	10.0%	5,996,208.41	94.2	E.T.: 100% ADQUISICION: 100% E.T.INFRAESTR.: 100% OBRA INFRA: 95.3%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA CULMINADO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO, INFRAESTRUCTURA OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO CON RER N° 109-2022 del 26/4/2022 POR DOCUMENTACION INEXACTA, SE CUENTA CON INFORME DE COORDINADOR DE AVANCE EJECUTADO
32	2525178	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-	GRC-GRI	Carmen de la Legua	4,693,352.50	4,968,926.00	-	996,899.00	-	0.0%	3,880,000.00	78.1	E.T.: 100% EJECUCION OBRA: 100% OBRA: 50%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO EJECUTADO E INSTALADO; SERVICIO COMPLEMENTARIO DE OBRA EN EJECUCION POR S/ 996,899. OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 28.MAR.2022, POR NECESIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION EN LA SUBESTACION DEL HOSPITAL, EN GESTION POR EL HOSPITAL
		TRANSPORTE			927,081,325.60	2,465,625,876.78	33,260,641.00	101,242,132.00	52,465,244.00	51.8%	581,533,397.46			
33	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	638,453,895.20	18,671,960.00	71,477,948.00	49,406,601.00	69.1%	542,579,312.00	85.0	E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL I ETAPA: 100% SALDO OBRA PRINCIPAL I ETAPA: 25.7% OBRA TALUD: 100%	PROYECTO EN EJECUCION: SALDO DE OBRA CON CONTRATO 22/12/2021 POR S/ 116,308,466.02 CON CONSORCIO VIAL CALLAO. FECHA DE INICIO: 18/01/2022; OBRA EN EJECUCION AVANCE A MAYO AL 25.7% . COMPONENTE TALUD: OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA EN TRAMITE DE LIQUIDACION

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
34	2055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	513,979,904.00	1,681,112,330.67	-	511,234.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA OCT. 2014, TRANSFERIDA FISICAMENTE EN OCT.2016 A PROVIAS. PENDIENTE RESOLUCION DE OBRA LIQUIDACION, EN GRPPAT EN TRAMITE DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL
35	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	887,127.60	1,672,644.92	-	170,647.00	-	0.0%	1,403,190.20	83.9	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA 09/02/21, EN ETAPA DE LIQUIDACION CONTRATO 021-2021-GRC (24/06/2021)
36	2154528	2154528: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,575,606.00	1,318,796.26	123,306.00	123,306.00	-	0.0%	65,490.00	5.0	E.T.: 85% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO RECIBIDO DEL CONSULTOR EL 27/06/2022 EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO 2018-003057. EN PROCESO DE CONFORMIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO.
37	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,560.43	489,164.00	489,164.00	-	0.0%	15,856,494.61	93.2	E.T.: 100% OBRA: 94%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA CON OBSERV. EN RECEPCIÓN, EN PROCESO ARBITRAL
38	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	20,019,860.36	3,324,326.00	14,390,299.00	-	0.0%	464,000.00	2.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CONVOCADA S/ 15.556.929.85 - 240 DC (LP 2-2022-RC-1) EN OSCE POR ELEVACION DE OBSERVACIONES. POR OBSERVACION DEL OSCE SE ACTUALIZO VALOR REFERENCIAL DEL E.T. POR UN MONTO DE S/ 18'096.242.38 CON PRECIOS ABRIL 2022. OSCE SE PRONUNCIÓ QUE SE INTEGREN LAS BASES
39	2282764	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	La Perla	6,685,928.00	7,238,185.22	-	327,316.00	-	0.0%	6,537,969.05	90.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N° 006-2021-GRC DEL 10/03/2021
40	2304869	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,050,439.56	1,438,625.00	-	70,713.00	-	0.0%	1,303,158.48	90.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, EXISTE RECLAMO DE DAÑOS A TERCEROS EN EVALUACION
41	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,115,935.60	2,066,655.08	-	704,226.00	473,707.00	67.3%	1,799,586.10	87.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN, en contexto del art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, estando pendiente la aprobación y pago de mayores metrados y cancelación de un adicional de obra aprobado, a efectos de ser considerado en el cálculo del costo final de la obra, y demás efecto de la liquidación del proyecto.
42	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	12,925,252.63	46,945.00	3,902,058.00	403,958.00	10.4%	9,135,384.79	70.7	E.T.: 100% OBRA: 72%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, ESTUVO SUSPENDIDA POR CONFLICTOS SOCIALES Y VIOLENCIA. CON RESOLUCION GERENCIAL 127-2022-GA SE APROBO REDUCCION DE PRESTACIONES DE OBRA POR 12.72% DEL MONTO CONTRATADO. PLAZO CONTRACTUAL DEBIO CULMINAR EL 03.ABR.2022. CONTRATISTA CON PENALIDAD HASTA EL TERMINO DE OBRA
43	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,620,394.58	5,455,809.00	85,627.00	-	0.0%	65,834.23	1.2	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION DE CONTRATO N° 018-2020-GRC. COMUNICADA CON CARTA N° 067-2022-GRC/GA NOTARIAMENTE. CONSULTOR HA INTERPUESTO ARBITRAJE.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
44	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,319,131.00	5,149,131.00	4,009,815.00	-	0.0%	68,000.00	1.3	E.T.: 80% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION, CONTRATO 021-2020-GRC del 04/12/20. EN REVISION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL INFORME FINAL PRESENTADO CON CARTA N° 007-2022-JCAC.
45	2420291	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	662,000.00	1,363,234.91	-	1,472,484.00	487,490.00	33.1%	511,490.00	37.5	E.T.: 0% OBRA: 3%	PROYECTO EN PROCESO (EN CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE MI PERU); OBRA EN EJECUCION, CONTRATO N° 11-2022-GRC DEL 19/4/2022 CON M&S PROYECTS SAC POR EL MONTO DE S/ 1'325.234.91. EN EJECUCION DE OBRA, INICIO 25.MAY.2022, YA SE PAGO ADELANTO DIRECTO. EN TRAMITE PAGO DE ADELANTO DE MATERIALES Y 1RA. VALORIZACION DE MAYO/2022. OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE HASTA QUE SE RESUELVAN LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU, POR OMISIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO.
46	2494043	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,329,672.45	1,497,428.43	-	1,329,786.00	1,263,236.00	95.0%	1,290,236.00	86.2	E.T.: 100% OBRA: 89.68%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO 052-2021-GRC DEL 16/12/2021 POR S/ 1,292,785.59, plazo 60 dc. INICIO EL 21.ENE.2022. SE APROBO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 2 POR 29 DIAS, OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 06.MAY.2022 POR TRÁMITE ADICIONAL N° 1
47	2494049	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	840,698.89	874,591.30	-	743,065.00	230,152.00	31.0%	253,152.00	28.9	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, CONTRATISTA INVERSIONES CAJAHUARO SAC, CONTRATO 051-2021-GRC DEL 10/12/2021 POR S/ 737,064.89, OBRA CONCLUIDA PARA SOLICITAR RECEPCION DE OBRA
48	2510318	2510318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,400,299.23	3,394,880.91	-	164,959.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. CUENTA CON ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y A LA FECHA SE ENCUENTRA CONVOCADO MEDIANTE LA AS-SM-3-2022-REGION CALLAO-1. Debido a la demora en la contratación, y dado que la entidad cuenta con la capacidad operativa y logística para elaborar el Expediente Técnico de la obra del asunto de manera directa, se ha recomendado la cancelación del proceso de selección AS-SM-3-2022-REGION CALLAO-1, y elaborar el Expediente Técnico a que se hace mención, bajo la modalidad de ejecución Directa
49	2510399	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,705,302.78	3,696,926.12	-	162,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 30%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CON CONTRATO N° 056-2021-GRC POR S/ 162,000 A CONSORCIO LA PAZ, EL 19.ENE.2022 SE SUSCRIBIÓ ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. SE APROBO EL PRIMER ENTREGABLE, EN DESARROLLO DEL SEGUNDO ENTREGABLE
50	2510453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	10,295,248.47	10,271,626.05	-	343,841.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO AL CONSORCIO 12 DE OCTUBRE, NO SE LLEGÓ A PERFECCIONAR EL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL POSTOR. EN INDAGACION DE MERCADO POR NUEVOS TERMINOS DE REFERENCIA

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
51	2510455	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,532,667.56	2,534,645.00	-	153,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO A, CONSULTOR: CONSORCIO MONTE SION, POR S/. 153,000, CONTRATO N° 047-2021-GRC DEL 01.DIC2021, HA PRESENTADO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME CON CARTA N° 12-2022-CMS/JHEI/RC
52	2510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	15,764,786.79	15,764,786.79	-	260,100.00	200,100.00	76.9%	200,100.00	1.3	E.T.: 80% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO SE REALIZA POR ADM. DIRECTA, SE REALIZÓ EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ESTUDIO DE SUELOS OK. DISEÑO GEOMÉTRICO CON AVANCE PARCIAL. AVANCE DE COTIZACIONES DE INSUMOS PARA ESPECIALIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTO
53	2524507	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTECH DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	8,057,896.27	7,737,872.52	-	283,944.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO tra CONVOCATORIA QUEDO DESIERTO. En 2da CONVOCATORIA AS-8-2022-RC, QUEDÓ DESIERTO. SE SOLICITÓ A LOGÍSTICA NUEVO ESTUDIO DE VALOR REFERENCIAL.
54	2525002	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS, EN EL AA.HH. LAS LOMAS, DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	24,295,553.40	24,295,553.40	-	66,600.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 10% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EN ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS PARA EXPEDIENTE TÉCNICO
VIVIENDA Y SANEAMIENTO					17,989,334.34	27,969,420.44	3,234,857.00	8,338,581.00	5,053,495.00	60.6%	22,561,905.26			
55	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	11,260,028.99	3,163,181.00	3,163,181.00	1,670,214.00	52.8%	9,464,603.97	84.1	E.T.: 100% OBRA: 90.27%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION con contrato 008-2020 del 27/09/2020; CON INTERVENCIÓN ECONÓMICA. EL CONTRATISTA CONTINÚA EJECUTANDO BAJO PENALIDAD DIARIA POR MORA. COORDINADOR HA DEVUELTO VALORIZACION DE ABRIL
56	2354997	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	837,088.59	71,676.00	71,676.00	-	0.0%	765,412.97	91.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA. CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 010-2022-GRC-GRI SE APRUEBA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. OBRA RECEPCIONADA POR SEDAPAL A TRAVÉS DE CARTA N° 0812-2022-ET-N DE FECHA 31.05.2022.
57	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	15,872,302.86	-	5,103,724.00	3,383,281.00	66.3%	12,331,888.32	77.7	E.T.: 100% OBRA: 92%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO 026-2020 DEL 29/12/2020. APROBADO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 6 Y N° 7
AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO					1,830,907.25	2,280,068.60	13,495.00	1,320,233.00	601,951.00	45.6%	1,330,161.03			
58	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	611,988.05	13,495.00	13,495.00	-	0.0%	563,798.63	92.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA (Resol.Liq.N° 023-2021-GRC-GRI del 17/11/2021). EN TRAMITE PAGO DE LIQUIDACION. EL AREA DE LIQUIDACIONES DEBE TRAMITAR LA DOCUMENTACION AL AREA DE TRANSFERENCIAS, PARA LA TRANSFERENCIA Y CIERRE

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
59	2485752	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,517,199.57	1,668,080.55	-	1,306,738.00	601,951.00	46.1%	766,362.40	45.9	E.T.: 100% OBRA: 54.94%	OBRA EN EJECUCION - TERMINO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE FECHA 20/04/2022 -OBRA INCONCLUSA - RETRASO INJUSTIFICADO. A la fecha, el contratista CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II ha alcanzado la penalidad máxima del contrato por mora injustificada, haciendo presente a su vez que, el contratista no ha concluido la totalidad de las prestaciones contratadas. La ENTIDAD viene gestionando la aplicación de la figura contractual de INTERVENCIÓN ECONOMICA, estando actualmente el tramite, en la Gerencia de Asesoría Jurídica previo a la emisión del acto resolutorio que resuelva la autorización del titular de la entidad.
		GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			817,021.15	1,147,082.44	-	84,159.00	-	0.0%	1,005,923.75			
60	2387622	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCÍA - DISTRITO DE MI PERU	GRC-GRI	Mi Perú	817,021.15	1,147,082.44	-	84,159.00	-	0.0%	1,005,923.75	87.7	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, CON LIQUIDACION APROBADA RES GER REG. N° 008-2022-GRC-GRI 19/5/22, en trámite de cancelación
		PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			121,134.61	148,162.71	-	1,374.00	-	0.0%	146,787.09			
61	2469981	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	121,134.61	148,162.71	-	1,374.00	-	0.0%	146,787.09	99.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO LIQUIDADO CON Resolución Gerencial Regional N° 013-2022-Gobierno Regional del Callao - GRI de fecha 07/06/2022.
		PROTECCIÓN SOCIAL			273,760.00	273,760.00	-	273,760.00	-	0.0%	-			
62	2542897	ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	273,760.00	273,760.00	-	273,760.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% EQUIP: 0%	IOARR EN PROCESO: CON CCP, EN CONVOCATORIA AS-SM-9-2022-REGION CALLAO-1, se declaro desierta
		CULTURA Y DEPORTE			38,690,125.48	48,204,791.76	10,356,000.00	16,047,910.00	1,468,484.00	9.2%	1,501,484.00			
63	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	4,400,061.35	14,056,695.62	10,356,000.00	13,640,551.00	1,189,089.00	8.7%	1,222,089.00	8.7	E.T.: 100% OBRA: 0.72%	INVERSION IOARR EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, CONTRATO N° 07-2022-GRC DEL 06/04/2022, LP 1-2022-RC ADJUDICADA A CONSORCIO MIGUEL GRAU POR S/ 11,890,891.81 Y PLAZO 150 DC. ENTREGA DE TERRENO: 21.ABR.2022. INICIO DE OBRA: 18/05/2022. CUENTA CON INSPECTOR. LA SUPERVISION SE ENCUENTRA CONVOCADA.
64	2491910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	32,887,562.13	32,959,106.14	-	1,282,369.00	279,395.00	21.8%	279,395.00	0.8	E.T.: 30% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO, CONVOCATORIA CP-SM-5-2021- REGION CALLAO-1, CONTRATADA CONSULTOR: CONSORCIO MI PERU, POR S/ 931,318.25; EN ELABORACION DEL SEGUNDO INFORME QUE TIENE PLAZO HASTA 08.AGO.2022. SUPERVISIÓN DE ESTUDIO EN CONVOCATORIA AS-7-2022-RC POR S/ 351,050.00 SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE HA REALIZADO DOS REUNIONES DE COORDINACIÓN PARA LA REVISIÓN DEL AVANCE DEL ENTREGABLE N° 02 CON FECHAS 17/06/2022 Y 08/07/2022.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
65	2533770	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ N. LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	263,419.00	291,110.00	-	275,110.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA POR CONVOCAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 275,110.00- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONVOCADA MEDIANTE AS-SM-6-2022-REGION CALLAO-1 FECHA BUENA PRO: 04.07.2022
66	2533995	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	242,853.00	281,590.00	-	265,590.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA POR CONVOCAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 275,110.00- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONVOCADA MEDIANTE AS-SM-6-2022-REGION CALLAO-1 FECHA BUENA PRO: 04.07.2022
67	2533996	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	384,980.00	286,760.00	-	270,760.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA POR CONVOCAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 270,760- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONVOCADA MEDIANTE AS-SM-6-2022-REGION CALLAO-1. FECHA BUENA PRO: 04.07.2022
68	2533998	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	511,250.00	329,530.00	-	313,530.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA POR CONVOCAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 313,530- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONVOCADA MEDIANTE AS-SM-6-2022-REGION CALLAO-1. FECHA BUENA PRO: 04.07.2022
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - GRECYD					64,483,455.27	64,439,305.27	-	702,350.00	158,500.00	22.6%	649,800.00			
69	2507830	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Mi Perú	1,566,184.98	1,938,684.98	-	55,500.00	13,000.00	23.4%	71,000.00	3.7	E.T.: 44.44%	Se encuentra a la espera de la entrega del servicio de Arquitectura, para continuar con las demás especialidades concatenadas a ella.
70	2515083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	6,462,396.71	6,555,996.71	-	16,500.00	7,500.00	45.5%	109,600.00	1.7	E.T.: 90%	La especialidad de metrados y presupuesto se encuentra contratada y se espera la notificación por parte del área de Logística hacia el proveedor para que dé inicio a sus actividades.
71	2515249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Callao	9,945,919.76	10,155,219.76	-	10,000.00	-	0.0%	119,300.00	1.2	E.T.: 90%	Se encuentra a la espera de la contratación de la especialidad de metrados y presupuesto
72	2518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	11,005,958.63	11,005,958.63	-	67,600.00	27,000.00	39.9%	81,200.00	0.7	E.T.: 60%	Se encuentra a la espera de la entrega sin observaciones de los servicios de instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y posteriormente la entrega del servicio de metrados y presupuestos.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
73	2519337	2519337: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO CON LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA URBANA TIPO II DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	430,000.00	372,750.00	-	372,750.00	-	0.0%	-	-	D.E: 100%	Se ha realizado las gestiones necesarias para concretar el ingreso de la convocatoria de la Ambulancia urbana tipo II en el SEACE, con su resumen ejecutivo y bases administrativas; asimismo dicha convocatoria iniciaría en el mes de Julio con su respectivo cronograma de inicio y fin por etapas.
74	2519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	18,581,289.27	18,309,989.27	-	28,000.00	18,000.00	64.3%	118,700.00	0.6	E.T: 90%	La especialidad de metrados y presupuesto se encuentra contratada y se espera la notificación por parte del área de Logística hacia el proveedor para que dé inicio a sus actividades.
75	2521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	6,286,253.32	6,102,253.32	-	59,000.00	-	0.0%	57,000.00	0.9	E.T: 25%	Se encuentra a la espera de la contratación de los servicios para las especialidades de instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias, necesarios para coordinación con el resto de especialidades.
76	2537217	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4001 DOS DE MAYO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Callao	10,205,452.60	9,998,452.60	-	93,000.00	93,000.00	100.0%	93,000.00	0.9	E.T: 100%	Se encuentra a la espera de finalizar con los trámites administrativos con las siguientes entidades: ENEL, SEDAPAL, SUNARP y MUNICIPALIDAD DEL CALLAO.
		FUNCIÓN AMBIENTE - GRRNYGMA			332,875.00	529,193.20	-	498,372.00	147,459.00	29.6%	177,459.00			
77	2484805	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRRNYGMA	Mi Perú	332,875.00	529,193.20	-	498,372.00	147,459.00	29.6%	177,459.00	33.5	ET = 0% OBRA = 0%	3) Con fecha 26/05/22 se otorgó el 10% de adelanto directo, con un monto de S/ 42,155. 4) Con fecha 10/06/22 se otorgó el adelanto de materiales por el monto de S/ 59,990. 5) Con fecha 06/07/22, se otorgó la conformidad de la Valorización N°1 por el monto de S/ 36,313.84. 6) Con fecha 13/07/22, se envió la documentación sustentatoria para el pago de la Val. N°2 por el monto de S/ 114,060. 7) A la fecha el avance ejecutado acumulado mensual es de 45.17% contra un avance programado acumulado mensual de 49.87% por lo tanto, la obra se encuentra atrasada en 4.70%, pero no está por debajo de 80% del acumulado programado, por lo que no amerita una programación acelerada.
		PROCOMPITE - GRDE			-	-	-	5,221,563.00	1,032,822.00	19.8%	1,032,822.00			
78	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	GRDE	Multidistrital	-	-	-	290,300.00	92,500.00	31.9%	92,500.00			
79	2533469	MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CADENA DE PORCINOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN NUCLEO ELITE DE REPRODUCTORES EN LA AGROPECUARIA TECNICO ECOPRODUCTIVA SRL, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios
80	2533470	MEJORAMIENTO EN LA PUESTA DE ESCENA DE LOS SERVICIOS DE TURISMO VIVENCIAL MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AEO , COLECTIVO ESCENICO ENTRETABLAS S.A.C. , DISTRITO DE CALLAO , PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	159,790.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
81	2533471	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES MARINOS CHITA ANISOTREMUS SCAPULARIS EN JAULAS FLOTANTES MARINAS DE LA EMPRESA AGROSERVING SRL, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	100,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios
82	2533472	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EXTRAIDOS POR LA EMPRESA PESCADORES CHALACOS DEL BICENTENARIO S.A.C. DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DE LA REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	159,750.00	48,020.00	30.1%	48,020.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Cajas sanitarias polietileno, anzuelos, cabo de propiepropileno, ropa de agua y botas. Según Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal -Adquisición de Bienes: Equipo de posicionamiento GPS, Compas náutico, Carrete de hilo nylon, monofilamento de 0.45 mm de diámetro, Carrete de hilo nylon monofilamento de 0.50 mm de diámetro, Carrete de hilo nylon monofilamento de 0.35 mm de diámetro, Red para pesca de nylon pejerreyera. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de mayo.
83	2533473	MEJORAMIENTO DEL AREA DE PRODUCCION EN BIENES Y EQUIPOS DE INVERSIONES ALMATOMA UBICADA EN LAPROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DISTRITO LA PUNTA	GRDE	La Punta	-	-	-	99,400.00	62,484.00	62.9%	62,484.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: Cocina industrial a gas, Ducto para campana de Acero, Horno industrial, Freidora Automática, Mesa refrigeradora, Campana extractora industrial, Filtro de acero inoxidable. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de junio.
84	2533474	MEJORAMIENTO DE LOS INDICES PRODUCTIVOS MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES DE PESQUERA ARTESANAL NUEVO SAN PEDRO SAC DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios
85	2533475	MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE CRIANZA DE CERDO EN LAS DIFERENTES FASES PRODUCTIVAS DE LA AEO PRODUCTORES PECUARIOS UNIDOS PPV S.A.C. EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,942.00	122,909.00	76.8%	122,909.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Fierros, ladrillos, arena gruesa, lona plastificada, jaula de maternidad. Según Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal - Adquisición de Bienes: cemento, jaula de recría. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de mayo.
86	2533476	MEJORAMIENTO DE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS PARA UNA RUTA TURISTICA VIVENCIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	125,965.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios
87	2533477	MEJORAMIENTO DE MODULOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE VENTA AMBULATORIA, VENTA DE DESAYUNOS. DEL AEO EMPRESARIOS LAS ESTRELLAS DE VENTANILLA SAC , DISTRITO VENTANILLA, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
88	2533478	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS INNOVADORES PARA EL EXPENDIO DE ALIMENTOS DE LA EMPRESA ASODESIS S.A.C DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios
89	2533479	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	40,969.00	25.6%	40,969.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Tela arpillera.Según Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vs. Marco Presupuestal -Adquisición de Bienes: comedero de acero galvanizado para cerdos, malla Rachell 95% de sombra (4.2x100 M). Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de mayo.
90	2533480	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LA CRIANZA Y ALIMENTACION DEL AEO GRANJA CASA BLANCA PORCINO CALLAO SAC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	49,679.00	31.0%	49,679.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Malla raschel. Según Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal -Adquisición de Bienes: Molino de granos tipo industrial, Picadora de forraje. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de mayo.
91	2533481	TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO LOS TRES CERDITOS DEL SECTOR E SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	20,681.00	12.9%	20,681.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Malla raschel.Según Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal -Adquisición de Bienes: Tela arpillera. Según Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo.
92	2533482	AMPLIACION DEL SERVICIO DE PAQUETES TURISTICOS DE LA AGENCIA DE TURISMO CULTURAL Y VIVENCIAL TRAVEL TIME SAC EN LA REGION CALLAO DIRIGIDO A TURISTAS INTERNACIONALES QUE ARRIBAN AL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	
93	2533483	IMPLEMENTACION DE MODULOS ECOLOGICOS CON PANELES SOLARES Y EQUIPOS, EN CENTROS DE PRODUCCION Y VENTA AMBULATORIA DEL AEO VIRGEN DEL CARMEN EXITOS 1, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Carmen de la Legua	-	-	-	160,000.00	20,000.00	12.5%	20,000.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Horno, amasadora sobadora. Según Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal
94	2533484	MEJORAAMIENTO EN EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVIDAD Y LA COMERCIALIZACION EN LOS SERVICIO GASTRONOMICO DE LA EMPRESA MI PERU SABROSOS EE, DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO.	GRDE	Mi Perú	-	-	-	160,000.00	42,100.00	26.3%	42,100.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: Ollas en acero inoxidable capacidad 40L, Cocinas industriales en acero inoxidable 4 hornillas. Según Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo.-

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
95	2533485	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD, GESTACION Y RECRÍA DEL AEO PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,995.00	8,245.00	5.2%	8,245.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: jaula metálica (mayor a 1/4 uit) de gestación para cerdos. Según Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo.
96	2533486	MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIG SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,988.00	56,108.00	35.1%	56,108.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: Cemento, Comedero De 6 Bocas, Comedero De 8 Bocas. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo.-Adquisición de Bienes: jaula de recría. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de junio.
97	2533487	AMPLIACION DEL CENTRO GASTRONOMICO LAS MARBELLAS DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	13,000.00	8.1%	13,000.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: Horno microondas 32 Litros 51,7 x 29,7 x 38,4 cm 1500 W, Dispensador de jugos, 02 Tolvas de 15 Litros c/u 437W. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de junio.
98	2533488	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS PARA CADA FASE PRODUCTIVA DEL CERDO DE LA AEO CREDITOS LANDRACE Y YORKSHIRE SECTOR E S.A.C., EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	153,670.00	134,173.00	87.3%	134,173.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: Fierro De 1/2", Fierros De 3/8", Arena Gruesa, Ladrillos, Piedra Chancada, Jaula De Maternidad. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo.-Adquisición de Bienes: TANQUE DE AGUA 1100 L, JAULA DE RECRÍA. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de junio.
99	2533489	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL RESTAURANTE EL COMEDOR UBICADA EN PASAJE GALVEZ 373 DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	99,925.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
100	2533490	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM CALLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,460.00	22,512.00	14.1%	22,512.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: Brea. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo- Adquisición de Bienes: Palos de 5 M X 3" Frontales, Palos de 7 M X 4" Vigas, Palos de 4 M X 5" De Laterales, Palos de 3 M X 3 Pata de Gallos, Palos de 4m X 4" Laterales, Arpillera de 4m X 100 Negro Techo, Arpillera de 4m X 200 Negro Techo, Palos de 7m X 3" Correa. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de junio.
101	2533491	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS CON GRANJAS ADECUADAS DE LA AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS S.A.C, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,992.00	124,198.00	77.6%	124,198.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: Ladrillos, bolsa de cemento, arena gruesa, lona plástica, jaula de recría, jaulas de gestación completas - fierro corrugado, comederos de engorde de 4 bocas. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo.-Adquisición de Bienes: jaula de maternidad turbo redondo comercial regulable con comederos en plancha galvanizada. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de junio.
102	2533492	MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PESCA ARTESANAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE LOS MARINOS DE GUILLIGAN CALLAO SAC DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA CONSTITUCION DEL CALLAO REGION CALLAO	GRDE	La Punta	-	-	-	156,500.00	31,600.00	20.2%	31,600.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: Juego de casaca y pantalón impermeable. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo.-Adquisición de Bienes: Redes para pesca de nylon (cabincera y chitera). Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de junio.
103	2533493	MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA INVERSIONES EFLOR SAC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	98,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios
104	2533494	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CON LA ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL AEO PORCICULTORES RICOS CHANCHITOS DEL CALLAO SAC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,081.00	23,004.00	14.5%	23,004.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: palos de 3 m x 3 pata de gallos, brea, palos de 4m x 4" laterales, arpillera de 4m x 200 negro techo, palos de 7m x 3" correa, palos de 4m x 5" correa, arpillera de 3m x 200 negro techo palos de 5m x 3" frontales, palos de 7m x 4" vigas. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
105	2533495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VENTA DE PAQUETES TURISTICOS DE LA EMPRESA DTI CALLAO DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, A TRAVES DE UN APLICATIVO TURISTICO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios
106	2533496	AMPLIACION DE LAS LABORES DE PESCA DE ORILLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE BOTES Y APAREJOS DE PESCA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL PINTA PESCA SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	7,600.00	4.8%	7,600.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: Red de Pesca (Completamente armada y operativa). Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo.
107	2533497	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 24 DE JUNIO LTD, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,993.00	76,637.00	47.9%	76,637.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: manta arpillera plastificada de 4m, arena hormigón, bolsa de cemento, fierros de 1/2", comedero de 4 bocas, jaulas de maternidad completas de fierro corrugado, alimento balanceado. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado VS. Marco Presupuestal mes de junio.
108	2533498	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE ELABORACION DE PANES EN CENTROS DE PRODUCCION DEL AEO PANADERIAS CDLR SAC, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Carmen de la Legua	-	-	-	160,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios
109	2533500	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PASEOS EN YATES Y LANCHAS OFRECIDOS POR SERVICIOS TURISTICOS M Y G SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	100,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	Aspectos Preparatorios
110	2533501	MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE ARTES DE PESCA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL EXTRACTORES DE MARISCOS SAC, EXTRAMARIS SAC, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	159,812.00	29,208.00	18.3%	29,208.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: Guantes de Buceo de neopreno 3 mm, Máscara de Buceo, Pesa plomo p/correa de buceo, Correa de nylon de plomo o lastre para buceo, Aletas de Buceo. Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vs. Marco Presupuestal mes de mayo.
111	2533502	MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO SAC, REGION CALLAO, VENTANILLA, DISTRITO CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	7,195.00	4.5%	7,195.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	Adquisición de Bienes: tela arpillera (2 x 200 M). Reporte enviado por el Especialista de la OP- GRPPAT, envió por correo electrónico, información del SIGA MEF, Devengado vrs. Marco Presupuestal mes de mayo.
		PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - OTIC			2,664,856.00	3,205,320.00	-	3,138,319.00	-	0.0%	-			

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
112	2496959	ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), CABLEADO ESTRUCTURADO, COMPUTADORA Y SISTEMA DE GRABACION DE LLAMADAS, TELEFONIA IP Y VIDEO CONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	OTIC	Callao	2,664,856.00	3,205,320.00	-	3,138,319.00	-	0.0%	-	-	0%	1 CON Resol Jefatural N°01-2022-GRC/GGR/OTIC, DEL 27-04-22, SE APROBÓ EL DOCUMENTO EQUIVALENTE DE LA IOARR CON CUI N°2496959, CON UN VALOR REFERENCIAL: 3'138,318.67. 2. Con INF. N° 350-2022-GRC/GGR/OTIC, DEL 19-05-22, SE SOLICITA HABILITACIÓN PPTAL E INCORPORACIÓN COMO INVERSIÓN NO PREVISTA PARA LA IOARR CON CUI N° 2496959 3. MEDIANTE INF. N°435-2022-GRC/GGR/OTIC, DE FECHA 20-06-22, SE SOLICITA A LA GRPPAT, EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DE LA IOARR CON CUI N°2496959
CAFED					23,038,221.82	29,794,346.56	-	28,322,203.00	7,646,976.00	27.0%	9,718,768.58			
113	2478074	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	394,441.47	782,332.62	-	782,333.00	-	0.0%	-	-	0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2478074 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-10-2022-OEC/CAFED-1, según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de perfeccionamiento de contrato, el gasto se efectuara una vez inicie la ejecución de obra.
114	2478086	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5030 Tnte. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	284,097.52	592,000.00	-	592,000.00	15,900.00	2.7%	15,900.00	2.7	2.7%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2478086 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-26-2022-OEC/CAFED-1, según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de consentimiento de la Buena Pro, el avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada.
115	2478087	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	318,900.91	510,760.52	-	566,000.00	504,761.00	89.2%	504,761.00	98.8	89.2%	Ha culminado al 100% la meta física de la inversión, que corresponde a la ejecución de la Obra de la inversión con CUI 2478087. Respecto al PIM se va ejecutando un avance del 89.18%
116	2478119	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	299,135.93	434,975.22	-	434,976.00	270,218.00	62.1%	270,218.00	62.1	62.1%	se viene ejecutando al primer semestre un avance del 63.63% de la Obra de la IOARR señalada, respecto al PIM se va ejecutando un avance del 62.12%
117	2478121	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	231,740.00	385,513.66	-	427,041.00	379,514.00	88.9%	379,514.00	98.4	88.9%	Ha culminado al 100% la meta física de la inversión, que corresponde a la ejecución de la Obra de la inversión con CUI 2478121. Respecto al PIM se va ejecutando un avance del 88.87%

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
118	2478418	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	146,987.56	385,817.87	-	386,000.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2478418 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-11-2022-OEC/CAFED-2, el gasto se efectuara una vez inicie la ejecución de obra.
119	2499803	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	455,657.02	595,066.76	-	576,068.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2020 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N° 2499803 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-25-2022-OEC/CAFED-1 según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de consentimiento de la Buena Pro. El gasto se efectuará una vez inicie la ejecución de la obra.
120	2499962	REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	234,072.93	370,082.21	-	355,083.00	-	0.0%	15,000.00	4.1	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2020 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2499962 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-28-2022-OEC/CAFED-1 según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de consentimiento de la Buena Pro. El gasto se efectuará una vez inicie la ejecución de la obra.
121	2501110	RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	181,442.71	430,185.32	-	551,368.00	-	0.0%	13,200.00	3.1	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2020 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El gasto se efectuará una vez inicie la ejecución de la obra.
122	2503703	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGÍA Y TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-CAFED	Callao	10,402,332.03	14,563,263.72	-	12,560,974.00	4,044,639.00	32.2%	6,046,931.58	41.5	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 MOBILIARIO: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 66.09%	Avance de la Obra: la Obra de la inversión se encuentra en ejecución y lleva un avance acumulado de 66.09 % al 30.06. Respecto a la Adquisición de equipamiento: las adquisiciones se encuentran en estudio de mercado a cargo del Órgano encargado de las Contrataciones de CAFED. Del PIM asignado a la inversión de 12,560,974.00 se viene ejecutando 4,044,639.26 que representa un avance del 32.20%.
123	2510586	REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	622,043.56	942,052.00	-	912,052.00	-	0.0%	30,000.00	3.2	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El gasto se efectuará una vez inicie la ejecución de la obra.
124	2511547	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	599,381.52	396,083.29	-	396,084.00	390,083.00	98.5%	390,083.00	98.5	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: EJECUTADO AL 100% EN EL 2022	Ha culminado al 100% la meta física de la inversión que corresponde a la ejecución de la Obra de la inversión con CUI 2511547. Respecto al PIM se va ejecutando un avance del 98.48%

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
125	2511554	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	426,615.38	458,805.72	-	458,806.00	409,812.00	89.3%	409,812.00	89.3	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: SE VIENE EJECUTANDO UN AVANCE DEL 90.07% DE LA OBRA	Avance físico, se viene ejecutando al primer semestre un avance del 90.07% de la Obra de la IOARR señalada, respecto al PIM se va ejecutando un avance del 89.32%
126	2511559	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	315,807.38	452,196.65	-	499,552.00	446,197.00	89.3%	446,197.00	98.7	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: EJECUTADO AL 100% EN EL 2022	Ha culminado al 100% la meta física de la inversión, que corresponde a la ejecución de la Obra de la inversión con CUI 2511559. Respecto al PIM se va ejecutando un avance del 89.32%
127	2511568	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5076 NSTR. SRA. DE LAS MERCEDES - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	610,861.24	767,301.94	-	767,302.00	691,056.00	90.1%	691,056.00	90.1	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: SE VIENE EJECUTANDO UN AVANCE DEL 90.43 % DE EJECUCION DE LA OBRA	Avance físico, se viene ejecutando al primer semestre un avance del 90.43% de la Obra de la IOARR señalada, respecto al PIM se va ejecutando un avance del 90.06%
128	2511599	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	159,809.37	260,083.01	-	273,598.00	10,000.00	3.7%	10,000.00	3.8	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada
129	2511606	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	161,641.32	214,578.41	-	222,217.00	10,000.00	4.5%	10,000.00	4.7	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada.
130	2511621	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	167,976.72	344,548.14	-	367,774.00	327,196.00	89.0%	338,496.00	98.2	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: EJECUTADO AL 100% EN EL 2022	Ha culminado al 100% la meta física de la inversión, que corresponde a la ejecución de la Obra de la inversión con CUI 2511621. Respecto al PIM se va ejecutando un avance del 88.97%

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
131	2542052	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	325,000.00	282,000.00	-	282,000.00	10,000.00	3.5%	10,000.00	3.5	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 El servicio de acondicionamiento se encuentra en los actos preparatorios para su contratación. La adquisición de equipamiento y mobiliario se encuentran en estudio de mercado.	Respecto al avance físico se precisa que la inversión comprende la adquisición de equipo, mobiliario y el servicio de acondicionamiento del aula de innovación. Al 30 de junio el equipamiento se encuentra en estudio de mercado y en los actos preparatorios el servicio de acondicionamiento. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada.
132	2542055	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	325,000.00	282,000.00	-	282,000.00	10,000.00	3.5%	10,000.00	3.5	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 El servicio de acondicionamiento se encuentra en los actos preparatorios para su contratación. La adquisición de equipamiento y mobiliario se encuentran en estudio de mercado.	Respecto al avance físico se precisa que la inversión comprende la adquisición de equipo, mobiliario y el servicio de acondicionamiento del aula de innovación. Al 30 de junio el equipamiento se encuentra en estudio de mercado y en los actos preparatorios el servicio de acondicionamiento. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada
133	2542058	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	325,000.00	282,000.00	-	282,000.00	10,000.00	3.5%	10,000.00	3.5	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 El servicio de acondicionamiento se encuentra en los actos preparatorios para su contratación. La adquisición de equipamiento y mobiliario se encuentran en estudio de mercado.	Respecto al avance físico se precisa que la inversión comprende la adquisición de equipo, mobiliario y el servicio de acondicionamiento del aula de innovación. Al 30 de junio el equipamiento se encuentra en estudio de mercado y en los actos preparatorios el servicio de acondicionamiento. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada.
134	2542105	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	355,044.26	651,741.98	-	651,742.00	17,900.00	2.7%	17,900.00	2.7	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N° 2499803 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-34-2022-OEC/CAFED-1 y según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de Integración de bases. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de la elaboración del expediente técnico de la inversión.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
135	2542107	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	464,000.00	452,111.97	-	464,000.00	17,950.00	3.9%	17,950.00	4.0	ET:EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada.
136	2542112	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	469,950.00	404,637.11	-	469,950.00	17,950.00	3.8%	17,950.00	4.4	ET:EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2542112 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-27-2022-OEC/CAFED-1, según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de perfeccionamiento de contrato, el avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada.
137	2542113	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	619,309.00	619,218.23	-	619,309.00	17,950.00	2.9%	17,950.00	2.9	ET:EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2542113 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-23-2022-OEC/CAFED-1, según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de consentimiento de la Buena Pro, el avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada.
138	2542114	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	530,290.00	600,348.30	-	600,349.00	17,950.00	3.0%	17,950.00	3.0	ET:EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada.
139	2542115	2542115: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CEBAS - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	664,000.00	393,976.96	-	593,941.00	17,900.00	3.0%	17,900.00	4.5	ET:EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que la obra de la inversión con CUI N°2542115 se encuentra en convocatoria de contratación: AS-SM-24-2022-OEC/CAFED-1, según calendario establecido en el SEACE se encuentra en la etapa de perfeccionamiento de contrato, el avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada.
140	2545029	CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE VIRGEN DEL CARMEN - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	285,122.00	278,102.96	-	285,122.00	10,000.00	3.5%	10,000.00	3.6	ET:EJECUTADO AL 100% EN EL 2022 Obra: 0%	Respecto al avance físico se precisa que se encuentra en los Actos Preparatorios para el procedimiento de contratación de ejecución de la Obra. El avance de gasto efectuado corresponde al pago de expediente técnico de la inversión señalada.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
141	2553621	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	2,662,561.99	2,662,561.99	-	2,662,562.00	-	0.0%	-	-	ET: SE HA REALIZADO LOS REQUERIMIENTOS PARA LA ELABORACION DEL E.T. Obra: UNA VEZ APROBADO EL E.T. SE LANZARA LA CONVOCATORIA DE CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA DE LA INVERSION.	El presupuesto de la Inversión con CUI 2553621 se habilito en el SIAF en la meta 0062 el 23.06.2022 según lo indica el mediante Memorándum N°650-2022-CAFED/GPP. Por tanto, al 30.06 se han realizado los requerimientos para la elaboración del expediente técnico de la inversión mencionada.
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - DIRESA					12,106,620.00	12,163,351.31	-	10,565,925.00	-	0.0%	-			
142	2513376	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, COCHE DE PARO EQUIPADO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	12,106,620.00	12,163,351.31	-	10,565,925.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	ESTA EN ELABORACIÓN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE POR LA UEI, APROBADO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 30-05-22; ESTA EN ELABORACIÓN EL ESTUDIO DE MERCADO QUE NOS DARÁ EL VALOR DE LA INVERSIÓN, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ES EL QUE REMITIRÁ EL HOSPITAL CARRIÓN EN SU INFORME DEL 18-07-22 APROBANDO EL ESTUDIO DE MERCADO, EL 27 DE JULIO APROBADO EL D.E. POR LA UEI, EN QUINCENA DE AGOSTO LA CERTIFICACIÓN Y ENTREGA DE EQUIPAMIENTO EN 50 DÍAS.
HOSPITAL D. A. CARRION					20,749,367.00	27,438,691.33	-	3,456,421.00	8,400.00	0.2%	8,400.00			
143	2340452	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	17,530,302.00	23,541,766.33	-	36,800.00	-	0.0%	-	-	Obra: 0%	QUE, CON ACTA DE CONFORMIDAD N°016-2022-HNDAC-OIIBSG DE FECHA 06-07-2022, SE OTORGÓ LA CONFORMIDAD DE LA ORDEN DE SERVICIO N° 289-2022, EN RELACIÓN A LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP CON CUI: 2340452
144	2505708	ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL, UNIDAD DENTAL, UNIDAD DENTAL Y UNIDAD DENTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	255,000.00	409,725.00	-	409,725.00	-	0.0%	-	-	Obra: 0%	EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SE ENCONTRÓ PUBLICADO EN EL PORTAL DEL OSCE-SEACE, EL CUAL ESTÁ EN LA FASE DE SELECCIÓN DESDE SU PUBLICATION, ESPECIFICAMENTE EN LA ETAPA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
145	2526165	2526165: ADQUISICION DE EQUIPO DE CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS RESPIRATORIAS), EQUIPO ECOGRAFO, CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE FOTOTERAPIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	2,964,065.00	3,487,200.00	-	3,009,896.00	8,400.00	0.3%	8,400.00	0.2	Obra: 0.2%	CON FECHA 06-06-2022, SE DEVENGÓ EL ACTIVO ESTRATÉGICO, BALANZA DIGITAL NEONATAL, POR EL IMPORTE TOTAL DE S/ 8,400.00
HOSPITAL SAN JOSÉ					11,075,000.00	7,769,234.00	-	6,500,000.00	-	0.0%	-			
146	2509176	2509176: ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	11,075,000.00	7,769,234.00	-	6,500,000.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	Al 30 de junio del 2022, la ejecución de la IOARR se encuentra en la fase de Formulación de consultas y observaciones, teniendo como fecha próxima la integración de las bases. Cabe resaltar que, dado el costo de adquisición del tomógrafo, el proceso de selección que corresponde es una Licitación Pública. De acuerdo al cronograma de ejecución, se cumplirá la meta física y financiera en el mes de diciembre del presente año 2022.
HOSPITAL DE VENTANILLA					795,000.00	2,062,500.00	-	2,062,500.00	-	0.0%	-			
147	2509880	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	795,000.00	2,062,500.00	-	2,062,500.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	El 26 de enero del 2022, se solicita financiamiento a la Región Callao, con OFICIO N°095-2022 GRC/DHV- HR 002098. El 01 de junio del 2022, se realiza la nota de incorporación referente al financiamiento para la adquisición de Rayos x por el monto de 2,062,500.00 soles mediante Resolución Gerencial Regional N°023-2022. El 08 de junio del 2022, se solicita la incorporación como inversión no prevista al PMI 2022-2024 al Gobierno Regional del Callao mediante OFICIO N° 875-2022-GRC/DHV con HR: 13629 El 17 de junio del 2022 se realiza la certificación presupuestal de la IOARR 2509880, sera incluido al PAC el 4 de julio 2022.
TOTAL					1,293,534,061.47	2,915,366,978.33	145,283,822.00	247,204,966.00	79,023,303.00	32.0%	665,528,549.80			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO 2022