

ANEXO 2.- SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS EN EJECUCIÓN-II TRIMESTRE AÑO 2022

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

información al 30 de Setiembre de 2022

ITEM	CUI	NOMBRE DEL PROYECTO	MODALIDAD *	N° PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	CONTRATISTA	N° CONTRATO Y FECHA	MONTO VR	MONTO CONTRATO	OTORGAMIENTO DE ADELANTOS		Adicionales / Deducitivo	PERIODO DE EJECUCIÓN				ESTADO SITUACIONAL al 30/09/2022	RESIDENTE	SUPERVISOR /Jefe Supervisión	INSPECTOR	COORDINADOR OBRA	
											Adelanto directo S/	Adelanto Materiales S/		FECHA INICIO	AMPLIACIÓN PLAZO	FECHA TÉRMINO OBRA	FECHA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES						FECHA MÁXIMA DE RECEPCIÓN DE OBRA
14	2494049	2494049: REPARACION DE PISTA Y VEREDA, EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-24-2021-REGION CALLAO-1	60 DC	80 DC	INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	051-2021-GRC (10/12/2021) A precios unitarios	818,960.98	737,064.89	NO	NO	NO	06-ene-22	1) Amp. 1: 20dc	26-mar-22			OBRA EN EJECUCIÓN, plazo de ejecución vencido, se ha solicitado a la Gerencia la asesoría o intervención legal. VALORIZACIONES APROBADAS: 3	ING. JESÚS ALCIDES ALARCÓN RAMOS		Inspector: ING. FABIO ARISTIDE RAFFO PIZZORNI	ING. YSABEL MARILU ESCORZA VELASQUEZ
15	2510669	2510669: ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	CD 3-2021-RC-1	20 DC	20 DC	CONSORCIO SANTA ROSA (H&G ZAFIRO SAS- MICSA SAC)	02-2022-GRC (19/01/2022) A suma alzada	410,878.58	410,877.69	41087.77	NO	NO	18-mar-22	NO	06-mar-22			OBRA CULMINADA pero se declaró nulidad de contrato en fiscalización posterior de OEC del procedimiento de selección	ING. LEONCIO MANUEL GONZÁLES PALOMINO		Inspector: ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA	ING. CARMELO LÓPEZ FERNÁNDEZ
16	2478879	2478879: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	AS-SM-36-2021-REGION CALLAO-1	90 DC	90 DC	20534004185 - HUACHECSA S.R.L. - HCSA S.R.L.	05-2022-GRC (07/03/2022) A suma alzada	491,886.50	442,697.85	NO	NO	NO	23-mar-22	NO	20-jun-22	06-jul-22	13-jul-22	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACION. VALORIZACIONES APROBADAS: 4	ING. LUIS JULIÁN HUERTA PALACIOS	ING. PAUL JESÚS RAMOS LÓPEZ		
17	2471599	2471599: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	POR CONTRATA	LP-SM 3-2022-REGION CALLAO-1	150DC	156 dc (150 dc+ suspensión 6 dc)	CONSORCIO MIGUEL GRAU (20501581951 - CONSTRUCTORA DOLPHIN S.A.C.- 20503953939 - SCHREDER PERU S.A.C.- 20533453845 - CORPORACION EJECUTORA DE OBRAS ROMA S.A.C.)	007-2022-GRC (06/04/2022) A suma alzada	13,212,102.01	11,890,891.81	1,189,089.18	NO	NO	18-may-22	suspensión plazo				OBRA EN EJECUCIÓN CON SUSPENSIÓN TEMPORAL. VALORIZACIONES APROBADAS: 1	ING. BLADYMIR GILVONKO MALDONADO	en convocatoria	ING. JORGE RICARDO SANBRIA CÁCERES	ING. JOSÉ MESTANZA MALASPINA
18	2420291	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (120 dc)	POR CONTRATA	AS-SM-1-2022-REGION CALLAO-1	120 DC	120 DC	M&S PROYECTS S.A.C.	011-2022-GRC (19/04/2022) A Suma Alzada	1,472,483.23	1,325,234.91	132,523.49	265,046.98	NO	25-may-22	suspensión plazo desde el 20/06/22				OBRA EN EJECUCIÓN CON SUSPENSIÓN TEMPORAL, SE ESTÁ EVALUANDO ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE. VALORIZACIONES APROBADAS: 1	ING. NIL ALBERTO BANCALLAN VERONA		Inspector: ING. CARMEN OLIVIA TORRES HIDALGO	ING. DIOMEDES ALBERTO CORDOVA LEON
19	2533770	2533770: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA, EN EL(LA) MZ N, LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (S/ 247,599.00)	POR CONTRATA	AS-SM-06-2022-REGION CALLAO-1 (ITEM 4)	60 DC	60 DC	CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R.L.	025-2022-GRC (02/09/2022)	275,110.00	247,599.00	24,759.90	NO	NO	07-oct-22	0	05-dic-22			OBRA EN EJECUCIÓN. VALORIZACIONES APROBADAS: 0	ING. GREGORIO ENRIQUEZ EGOAVIL CIP N° 85977 (Del 07/10/2022 a la actualidad); Ing. Gonzalo Román Casavica Vica CIP N° 104724 (Del 30/09/2022 al 05/10/2022)		Inspector: ING. ROXANA DEL CARMEN OLIVUJZCOA OLGUIN CIP N° 45702	ING. BELLA FLOR ALBA SANTO CRUZ
20	2533995	2533995: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (S/ 239,031.00)	POR CONTRATA	AS-SM-06-2022-REGION CALLAO-1 (ITEM 2)	60 DC	60 DC	CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R.L.	027-2022-GRC (02/09/2022)	265,590.00	239,031.00	23,903.10	NO	NO	06-oct-22	0	04-dic-22			OBRA EN EJECUCIÓN. VALORIZACIONES APROBADAS: 0	ING. ROBERTO LLAJA TAFUR, CIP N° 092888		Inspector: ING. KARINA JANETH CARRANZA QUISEP CAP n° 15001 (30.09.2022 - Actualidad) Arq. Paul Antonov Camboaria Ruiz, CAP N° 17336 (15.09.2022 - 30.09.2022)	ING. BELLA FLOR ALBA SANTO CRUZ
21	2533996	2533996: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (S/ 243,684.01)	POR CONTRATA	AS-SM-06-2022-REGION CALLAO-1 (ITEM 3)	60 DC	60 DC	CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R.L.	026-2022-GRC (02/09/2022)	270,760.00	243,684.01	24,368.40	NO	NO	29-sep-22	0	27-nov-22			OBRA EN EJECUCIÓN. VALORIZACIONES APROBADAS: 0	ING. JOSÉ GONZALO MEDINA OCHOA		Inspector: ING. JUAN CORDOVA CONDOR	ING. ROXANA OLIVUJZCOA OLGUIN
22	2533998	2533998: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO (S/ 282,177.00)	POR CONTRATA	AS-SM-06-2022-REGION CALLAO-1 (ITEM 1)	60 DC	60 DC	CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R.L.	028-2022-GRC (02/09/2022)	313,530.00	282,177.00	28,217.70	NO	NO	29-sep-22	0	27-nov-22			OBRA EN EJECUCIÓN. VALORIZACIONES APROBADAS: 0	ING. MAURICIO QUIQUIA ORBAL		Inspector: ING. MIGUEL ANGEL VINCES RENTERIA	ING. ROXANA OLIVUJZCOA OLGUIN



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ING. BELLA FLOR ALBA SANTO CRUZ' and other illegible names.