

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
		EDUCACION			115,676,498.90	140,125,468.44	83,629,370.00	25,521,405.00	3,041,415.00	11.9%	11,991,554.87			
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	47,192,299.00	1,509,843.00	1,102,789.00	73.0%	1,102,789.00			
2	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	7,719,382.15	-	2,729,097.00	-	0.0%	2,303,033.85	29.8	E.T. SALDO DE OBRA: 100% OBRA PARALIZADA: 62%	PROYECTO INCONCLUSO: CD 1-2022 se adjudicó SALDO DE OBRA, pero se declaró nulidad y se retrotrae a etapa de otorgamiento de Buena Pro. SE ACTUALIZO VALOR REFERENCIAL, CONVOCATORIA ADJUDICADA A CONSORCIO 44 POR EL MONTO DE S/ 2'726,512.22, EN ETAPA DE PERFECTONAMIENTO DE CONTRATO. SOBRE EL CONTRATO RESUELTO SE RESOLVIO CONTROVERSI A TRAVES DE LAUDO ARBITRAL EN PROCESO DE LIQUIDACION DE CUENTAS, SE HA ESTIMADO EL SALDO A FAVOR POR S/1,303,719.98
3	2161945	2161945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	4,489,660.76	382,227.00	382,227.00	-	0.0%	43,588.52	1.0	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION DE EXP. TECNICO CONVOCADO MEDIANTE C-SM-4-2022-REGION CALLAO-1. BUENA PRO AL CONSORCIO LIBERTAD, CONTRATO N° 029-2022-GRC DEL 08.SET.2022 POR EL MONTO DE S/ 405,476.10 SOLES Y PLAZO DE 120 D.C. ENTREGA DE TERRENO 23.SET.2022
4	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	2,473,675.80	156,634.00	232,132.00	-	0.0%	2,084,909.64	84.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA, CONTRATO 015-2021-GRC del 18/05/21, LIQUIDADADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0026-2022-GRC/GRI. EN EL AREA DE TRANSFERENCIAS
5	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,017,574.41	44,808.00	154,128.00	154,128.00	100.0%	2,733,882.55	90.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA CON LIQUIDACIÓN (Resol.Liq.N° 027-2021-GRC-GRI del 30/12/2021). EL AREA DE LIQUIDACIONES DEBE TRAMITAR LA DOCUMENTACION AL AREA DE TRANSFERENCIAS, PARA LA TRANSFERENCIA A LA UGEL VENTANILLA
6	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	13,379,212.41	13,645,376.45	-	199,561.00	-	0.0%	49,890.11	0.4	E.T.: 45% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 249,450.53. EL CONSULTOR PRESENTO EL TERCER INFORME Y EN REVISION POR LOS PORFESIONALES DE OCV
7	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,936,197.30	3,702,113.00	361,211.00	67,356.00	18.6%	121,823.59	3.1	E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 013-2020-GRC del 16/11/20, CON APROBACION DE 2do INFORME. EN LEVANTAMIENTO DE TERCERAS OBSERVACIONES AL 3er INFORME POR EL CONSULTOR AYP SAC
8	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEK, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,891,893.21	2,827,067.00	2,793,582.00	87,728.00	3.1%	146,213.62	1.0	E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 015-2020-GRC del 25/11/20,CONSULTOR HA PRESENTADO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 3er ENTREGABLE (METRADOS), TIENE SEGUNDAS OBSERVACIONES AL TERCER ENTREGABLE
9	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEK EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,634,443.49	-	399,219.00	75,862.00	19.0%	75,862.00	0.6	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO AS-SM-2-2022-REGION CALLAO-1 SE OTORGÓ LA BUENA PRO AL CONSORCIO CONSULTOR PACHACUTEK POR EL MONTO DE S/ 379,312.42. CONTRATO N° 008-2022-GRC DEL 08.ABR.2022. ENTREGA DE TERRENO EL 22.ABR.2022. TIENE LA APROBACION DEL 1er INFORME. Y LA APROBACION DEL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO POR LA DREC. EN DESARROLLO DEL 2do INFORME POR EL CONSULTOR
10	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	34,210,099.02	22,685,047.00	13,378,488.00	34,065.00	0.3%	407,844.50	1.2	E.T.: 100% (PARA ACTUALIZACION V.R.): OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO N°04-2022-GRC DE FECHA 28.02.2022 (CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA) YA SE ACTUALIZÓ EL VALOR REFERENCIAL Y APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA NUEVA CONVOCATORIA. EXPEDIENTE DE CONTRATACION APROBADO Y SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA DEL SALDO DE OBRA LP-SM-7-2022-REGION CALLAO
11	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,649,382.28	416,380.00	216,380.00	-	0.0%	47,301.06	0.6	E.T.: 50% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 012-2020-GRC del 13/11/20, PARA COMUNICAR AL CONSULTOR LA APROBACION DEL 2do. INFORME

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
12	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,028,174.80	3,308,272.70	2,799,513.00	16,110.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO CON RESOLUCION DE CONTRATO DE EXPEDIENTE TECNICO POR PENALIDAD MAXIMA DEL CONTRATISTA, CARTA NOTARIAL 150-2021-GRC-GA. PRESENTA PROBLEMAS DE TITULARIDAD EL TERRENO ASIGNADO, SE HA REITERADO A LA GRECYD EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO, SIN RESPUESTA
13	2458052	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	991,847.86	1,252,300.55	-	507,265.00	385,117.00	75.9%	1,079,482.17	86.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSIÓN IOARR EN PROCESO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 04/03/2022, CON LIQUIDACIÓN DE OBRA ELABORADA POR LA ENTIDAD Y CONSENTIDA CON UN SALDO A FAVOR DE S/ 122,146.49 EN PROCESO DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL SALDO
14	2460643	REPARACION DE AULA; EN EL(LA) IE 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC - VENTANILLA PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	214,401.92	481,767.68	-	426,182.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO por ADM DIRECTA, APROBADO CON RES. REG. GERENCIAL N°015-2022-GRC-GRI. SE HA SOLICITADO LA INCLUSION EN EL PMI 2022. EN CONVOCATORIA DE OBRA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-SM-33-2022-GRC-CS-1. V.R.: S/ 426,181.10 Y PLAZO DE 90 D.C. BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 10.OCT.2022
15	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	362,993.61	30,078.00	30,078.00	-	0.0%	328,055.21	90.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSIÓN IOARR FINALIZADA: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA, CONTRATO 008-2021 CON LIQUIDACIÓN (Resol.Gerencial.N° 025-2021-GRC-GRI del 25/11/2021). EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA A LA UGEL Y SEDAPAL, ESTA A CARGO DEL AREA DE TRANSFERENCIAS DE OCY
16	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,440.99	3,334,114.00	2,984,326.00	349,788.00	244,851.00	70.0%	244,851.00	7.3	E.T.: 70% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO ACAPULCO, POR S/ 349,787.40. CONTRATO 024-2021, APROBADO 2do INFORME y 3er INFORME. EN DESARROLLO DEL 4to. INFORME A PRESENTAR EL 04.OCT.2022
17	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	456,842.89	600,851.50	408,878.00	537,887.00	488,698.00	90.9%	536,662.60	89.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSIÓN IOARR CULMINADA: OBRA EN EJECUCIÓN (AS36-2021-RC-1). CONTRATISTA HUACHECSA S.R.L DEL 07.MAR.2022. FECHA INICIO OBRA 23/03/2022. OBRA CULMINO CON 4 VALORIZACIONES. CULMINACION DEL PLAZO 20.JUN.2022. OBRA RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACION
18	2484248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	5,953,761.68	5,953,761.68	-	21,000.00	14,000.00	66.7%	67,626.36	1.1	E.T.: 85% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por ADM DIRECTA. EN CULMINACIÓN DE PLANOS DEFINITIVOS A NIVEL DE OBRA (90%). SE HA EMPEZADO A DESARROLLAR LOS METRADOS DE LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS, LA ESPECIALISTA HA ENCONTRADO INCOMPATIBILIDADES POR LO QUE SE ESTAN CORRIGIENDO LOS PLANOS. EN METRADOS DE II.SS Y DE II.EE. AVANCE PARCIAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS
19	2489437	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	55,757.60	121,442.86	-	2,240.00	-	0.0%	110,943.15	91.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	IOARR FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA, SE CUENTA CON ACTO RESOLUTIVO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRARGR 27-2022-GRI del 0660962022. PARA PASAR AL AREA DE TRANSFERENCIAS
20	2494331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,649,831.76	3,732,366.01	-	201,773.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CONVOCADO MEDIANTE AS-SM-30-2021-REGION CALLAO-3, SE DECLARÓ DESIERTO. SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LOGISTICA PARA CUARTA CONVOCATORIA.
21	2500740	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,698,298.78	2,026,505.38	-	328,207.00	229,745.00	70.0%	229,745.00	11.3	E.T.: 75% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONSULTOR: CONSORCIO VIRGEN DE CHOTA, POR S/ 328,206.60. 3er ENTREGABLE APROBADO, EN DESARROLLO DEL 4to. ENTREGABLE. TRAMITE MUNICIPAL PRESENTADO, LA MUNICIPALIDAD SOLICITA AUTORIZACION DEL TITULAR DEL PREDIO

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
22	2505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,844,966.21	3,065,631.72	-	202,421.00	-	0.0%	50,605.10	1.7	E.T.: 50% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD. POR S/ 253,025.51 . APROBADO EL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE. EL CONSULTOR ENTREGO EL TERCER INFORME. PARA DISTRIBUCION Y REVISION POR LOS PROFESIONALES DE OCY
23	2508227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	7,716,044.24	7,881,150.24	-	265,106.00	53,021.00	20.0%	53,021.00	0.7	E.T.: 25% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO DASOL. POR S/ 265,106.00. ACTA DE CONFORMIDAD DEL PRIMER ENTREGABLE APROBADO CON FECHA 05/08/2022. PRESENTO EL SEGUNDO ENTREGABLE INCOMPLETO, PENDIENTE DE PRESENTAR LAS ESPECIALIDADES QUE FALTAN, CON MULTA POR ATRASO EN LA ENTREGA
24	2509193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,019,776.44	3,336,625.64	-	277,480.00	104,055.00	37.5%	173,424.84	5.2	E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO SAN NICOLAS. POR S/ 346,849.20. APROBADO EL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE. EL 3er ENTREGABLE EN REVISION DE LAS ESPECIALIDADES POR LOS PROFESIONALES DE LA OCY. TIENE CONFORMIDAD DE LA DREC
SALUD					57,137,148.01	86,767,920.09	14,789,459.00	25,192,423.00	11,495,345.00	45.6%	38,155,944.27			
25	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	19,356,764.83	-	4,015,113.00	1,096,276.00	27.3%	5,406,697.99	27.9	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO INCONCLUSO: EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA REFORMULADO VIGENTE. POR S/ 10,966,599 OBRA CONVOCADA MEDIANTE LP-SM-4-2022-REGION CALLAO-1. CON CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO 30.SET.2022. LA SUPERVISION CONVOCADA MEDIANTE CP-SM-2-2022-REGION CALLAO-1. YA HA SIDO ADJUDICADA Y CONSENTIDA 09/08/22 SE ENCUENTRA EN ETAPA DE FIRMA DE CONTRATO por S/ 774,370.68
26	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO -12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	13,303,051.07	4,008,074.00	7,447,183.00	5,731,379.00	77.0%	11,549,557.27	86.8	E.T.: 100% OBRA: 92%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN. SE APROBÓ AMPLIACION DE PLAZO POR 30 DIAS. EN RESOLUCIÓN DE TRAMITE DE ADICIONAL DE OBRA N° 4 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 4. EN EVALUACION DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL. CONTRATISTA SE ENCUENTRA CON PENALIDAD
27	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	11,353,614.27	-	4,918,527.00	4,326,246.00	88.0%	10,192,001.30	89.8	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN. OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
28	2473026	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SÍSMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	1,925,315.00	1,774,685.00	92,461.00	-	0.0%	129,617.48	6.7	E.T.: 40% OBRA: 0%	INVERSIÓN IOARR EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 002-2021-GRC. DEL 15/01/2021. POR INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR. CARTA NOTARIAL N° 020-2022-GRC/GA. SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LOGISTICA PARA CONVOCATORIA DEL SALDO DE EXPEDIENTE TECNICO MEDIANTE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
29	2480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,168,311.23	19,549,482.23	9,006,700.00	548,566.00	223,549.00	40.8%	223,549.00	1.1	E.T.: 50% OBRA:%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONTRATO N° 037-2021 DEL 1/10/2021 POR S/ 379,452.60 CONSORCIO ANGAMOS. PRIMER INFORME APROBADO; SUPERVISOR DE ESTUDIO HA OTORGADO CONFORMIDAD AL 2do INFORME, EN DESARROLLO DEL 3er INFORME
30	2490691	ADQUISICION DE CREMATORIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUÍJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	839,046.83	882,429.20	-	104,995.00	76,807.00	73.2%	753,812.82	85.4	E.T.: 100% ADQUISICION: 100% E.T.INFRAESTR: 100% OBRA INFRA: 100%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA CULMINADO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO, INFRAESTRUCTURA OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
31	2491549	REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	6,970,314.00	7,948,150.43	-	6,905,761.00	-	0.0%	24,500.00	0.3	E.T.INFRAESTR Y EQUIP.: 100% SALDO OBRA INFR: 0% EQUIP: 0%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO: ITEM 1 ADJUDICADO SUSPENSION PLAZO CONTRACTUAL (EN DIRESA PARA VERIFICACION DE EE.TT.), ITEM 2 DESIERTO; INFRAESTRUCTURA: EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA CONCLUIDO Y APROBADO MEDIANTE RES. GER. REG. N°112-2022-GRC-GRI, POR S/ 2,140,278.37 a abril 2022. PROCEDIMIENTO DE SELECCION MEDIANTE INVITACION A POSTORES POR CONTRATACION DIRECTA. ADJUDICADO A CONSORCIO SANTA ROSA POR S/ 2,140,278.37, PARA FIRMA DE CONTRATO.
32	2510669	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	5,955,120.41	6,366,000.02	-	143,538.00	41,088.00	28.6%	5,996,208.41	94.2	E.T.: 100% ADQUISICION N: 100% E.T.INFRAESTR TR.: 100% OBRA INFRRA: 100%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA CULMINADO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO. INFRAESTRUCTURA OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO CON RER N° 109-2022 del 26/4/2022 POR DOCUMENTACION INEXACTA, AVANCE EJECUTADO AL 100%, CONTRATISTA EN TRAMITE CONCILIACION PARA SU PAGO
33	2513609	REMODELACION DE TOPICO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS; ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO, BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,114,187.04	1,114,187.04	-	19,380.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 50% OBRA: 0%	IOARR EN EJECUCION: EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA EN LA OCV. SE CUENTA CON LA APROBACION DE ARQUITECTURA POR PARTE DE DIRESA CALLAO. UNIDAD FORMULADORA ES LA DIRESA CALLAO. EN DESARROLLO DE ESPECIALIDADES
34	2525178	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-	GRC-GRI	Carmen de la Legua	4,693,352.50	4,968,926.00	-	996,899.00	-	0.0%	3,880,000.00	78.1	E.T.: 100% EJECUCION EQUIPAMIENTO: 100%; OBRA: 98%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO EJECUTADO E INSTALADO; SERVICIO COMPLEMENTARIO DE OBRA EN EJECUCIÓN POR S/ 996,899. OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 28.MAR.2022, POR NECESIDAD DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA TENSION EN LA SUBESTACION DEL HOSPITAL, 04 SET SE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS FISICOS. EL CONTRATISTA ESTA TRAMITANDO LAS CONFORMIDADES ANTE ENEL Y DEL HOSPITAL, PREVIAS A CONFORMIDAD POR LA ENTIDAD
TRANSPORTE					927,081,325.60	2,485,120,596.48	33,260,641.00	147,840,998.00	106,112,774.00	71.8%	635,180,927.46			
35	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	645,740,154.55	18,671,960.00	109,615,770.00	98,271,832.00	89.7%	591,444,543.00	91.6	E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL I ETAPA: 100% SALDO OBRA PRINCIPAL I ETAPA: 72.7% OBRA TALUD: 100%	PROYECTO EN EJECUCION: SALDO DE OBRA CON CONTRATO 22/12/2021 POR S/ 116,308,466.02 CON CONSORCIO VIAL CALLAO. FECHA DE INICIO: 18/01/2022; OBRA EN EJECUCION. SE CANCELO ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO POR MATERIALES. A LA FECHA SE HAN CANCELADO HASTA LA VALORIZACION N° 8 AL MES DE AGOSTO. COMPONENTE TALUD: OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA EN TRAMITE DE LIQUIDACION por S/ 383,984.61
36	2055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	513,979,904.00	1,681,112,330.67	-	15,290,496.00	511,233.00	3.3%	511,233.00	0.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA OCT. 2014, TRANSFERIDA FISICAMENTE EN OCT.2016 A PROVIAS. RESPECTO A LA OBRA YA SE TRAMITO LA HABILITACION DE RECURSOS POR 14'949,459.59 (correspondiente al requerimiento judicial+ gastos+gastos arbitrales). LA SUPERVISION YA CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION POR EL MONTO DE S/ 511,233.07.
37	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	887,127.60	1,672,644.92	-	170,647.00	170,646.00	100.0%	1,573,836.20	94.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA 9NOV21, EN ETAPA DE LIQUIDACION CONTRATO 021-2021-GRC (24/06/2021)

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
38	2154528	2154528: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,575,606.00	3,727,061.27	123,306.00	123,306.00	-	0.0%	65,490.00	1.8	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO RECIBIDO DEL CONSULTOR EL 27/06/2022 EN ATENCION A LA ORDEN DE SERVICIO 2018-003057, CON RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 000025-2022-GRC/GRI DEL 25/08/2022 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PI CON UN VALOR REFERENCIAL DE 3'592,301.27, PRECIOS A MARZO 2022 Y PLAZO DE EJECUCION POR 120 D.C. EN TRAMITE DE HABILITACION DE RECURSOS
39	2166660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,560.43	489,164.00	-	-	#¡DIV/0!	15,856,494.61	93.2	E.T.: 100% OBRA: 94%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA CON OBSERV. EN RECEPCIÓN, EN PROCESO ARBITRAL
40	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	20,171,011.36	3,324,326.00	8,347,688.00	3,336,295.00	40.0%	3,800,295.00	18.8	E.T.: 100% OBRA: 0.33%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CONVOCADA S/ 15,556,929.85 - 240 DC (LP 2-2022-RC-1) EN OSCE POR ELEVACION DE OBSERVACIONES. POR OBSERVACION DEL OSCE SE ACTUALIZO VALOR REFERENCIAL DEL E.T. POR UN MONTO DE S/ 18'096,242.38 CON PRECIOS ABRIL 2022, CONTRATO CON LA EMPRESA INGENIERIA, MEDIAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C., CONTRATO N° 023-22-GRC DEL 05.AGO.2022. INICIO DE OBRA 25.AGO.2022. SE OTORGO ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO POR MATERIALES
41	2282764	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	La Perla	6,685,928.00	7,238,185.22	-	327,316.00	327,314.00	100.0%	6,865,283.05	94.8	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, CONTRATO N° 006-2021-GRC DEL 10/03/2021. LIQUIDADADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00020-GRC/GRI DEL 10.AGO.2022. EN EL AREA DE TRANSFERENCIAS
42	2304869	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,050,439.56	1,438,625.00	-	70,713.00	-	0.0%	1,303,158.48	90.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACION. CON CARTA NOTARIAL SE HA RESUELTO CONTRATO N° 025-2021-GRC POR INCUMPLIMIENTO DE LA REPARACION DE DAÑO A TERCEROS, CUENTA CON ACTA DE CONSTATAcion NOTARIAL, CUYA COPIA SE HA REMITIDO AL AREA DE LIQUIDACIONES PARA CONOCIMIENTO. SE HA SOLICITADO AL INSPECTOR DE OBRA Ing. VINCEN LA CUANTIFICACION DE LOS DAÑOS, SIN RESPUESTA A LA FECHA
43	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,115,935.60	2,066,655.08	-	737,277.00	473,707.00	64.3%	1,799,586.10	87.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACION, en contexto del art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, estando pendiente la aprobacion y pago de mayores metrados. DEMORA EN RECTIFICACION DE RESOLUCION QUE APRUEBA EL ADICIONAL DE OBRA N° 1 POR MAYORES METRADOS, a efectos de ser considerado en el cálculo del costo final de la obra, y para efectos de la liquidación del proyecto, precisando que la Entidad cuenta con plazo limitado el que se encuentra vencido. Con liquidación parcial
44	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	12,923,670.63	46,945.00	3,902,058.00	461,684.00	11.8%	9,193,110.79	71.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN, ESTUVO SUSPENDIDA POR CONFLICTOS SOCIALES Y VIOLENCIA. CON RESOLUCION GERENCIAL 127-2022-GA SE APROBO REDUCCION DE PRESTACIONES DE OBRA POR 12.72% DEL MONTO CONTRATADO. PLAZO CONTRACTUAL DEBIO CULMINAR EL 03.ABR.2022, CONTRATISTA CON PENALIDAD HASTA EL TERMINO DE OBRA. LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
45	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,620,394.58	5,455,809.00	85,627.00	-	0.0%	65,834.23	1.2	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO CON RESOLUCION DE CONTRATO N° 018-2020-GRC, COMUNICADA CON CARTA N° 067-2022-GRC/GA NOTARIALMENTE; CONSULTOR HA INTERPUESTO ARBITRAJE.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
46	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	14,789,251.71	5,149,131.00	4,009,815.00	-	0.0%	68,000.00	0.5	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION, CONTRATO 021-2020-GRC del 04/12/20. EL EXPEDIENTE TECNICO PRESENTADO POR EL CONSULTOR APROBADO MEDIANTE RESOLUCION, EN TRAMITE DE HABILITACION DE RECURSOS, PARA APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION Y CONVOCATORIA
47	2420291	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	662,000.00	1,363,234.91	-	1,472,484.00	513,012.00	34.8%	537,012.00	39.4	E.T.: 100% OBRA: 9.68%	PROYECTO EN PROCESO (EN CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE MI PERU); OBRA EN EJECUCION, CONTRATO N° 11-2022-GRC DEL 19/4/2022 CON M&S PROJECTS SAC POR EL MONTO DE S/ 1'325,234.91. EN EJECUCION DE OBRA, INICIO 25.MAY.2022, YA SE PAGO ADELANTO DIRECTO. OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE DESDE 20.JUN.2022, HASTA QUE SE RESUELVAN LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU, POR OMISSIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO. LA DOCUMENTACION REMITIDA POR LA MUNICIPALIDAD FUE DERIVADA AL CONTRATISTA QUIEN VIENE ELABORANDO EL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL DE OBRA
48	2494043	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,329,672.45	1,677,934.06	-	1,510,292.00	1,263,236.00	83.6%	1,290,236.00	76.9	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO 052-2021-GRC DEL 16/12/2021 POR S/ 1,292,785.59, plazo 60 dc, INICIO EL 21.ENE.2022, SE APROBO LA AMPLIACION DE PLAZO N° 2 POR 29 DIAS, OBRA SUSPENDIDA DESDE EL 06.MAY.2022. OBRA CONCLUIDA PENDIENTE EL TRÁMITE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 1
49	2494049	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	840,698.89	874,591.30	-	743,065.00	458,615.00	61.7%	481,615.00	55.1	E.T.: 100% OBRA: 90%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, CONTRATISTA INVERSIONES CAMHARO SAC, CONTRATO 051-2021-GRC DEL 10/12/2021 POR S/ 737,064.89. OBRA CON PLAZO DE EJECUCION VENCIDO, SE HA SOLICITADO A LA GERENCIA LA ASESORIA O INTERVENCION ECONOMICA, INSPECTOR SOLICITO PRUEBAS DE CALIDAD CONTRATISTA COMUNICO CULMINACION DE LA OBRA, A LA ESPERA DEL INFORME DEL INSPECTOR
50	2510318	2510318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,400,299.23	3,394,880.91	-	164,959.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO. Debido a la demora en la contratacion, y dado que la entidad cuenta con la capacidad operativa y logística para elaborar el Expediente Técnico de obra de manera directa, se ha APROBADO la cancelación del proceso de selección AS-SM-3-2022-REGION CALLAO-1 mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 000172-2022-GRC/GA, EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA. SE HA SOLICITADO LA CONTRATACION DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS. ASIMISMO LA CONTRATACION DE JEFE DE PROYECTO, ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL, ESPECIALISTA EN CONFLICTOS SOCIALES Y ASISTENTE TECNICO. EN LOGISTICA EN ESTUDIO DE MERCADO
51	2510399	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,705,302.78	3,696,926.12	-	162,000.00	48,600.00	30.0%	48,600.00	1.3	E.T.: 30%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CON CONTRATO N° 056-2021-GRC POR S/ 162,000 A CONSORCIO LA PAZ, EL 19.ENE.2022 SE SUSCRIBIÓ ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, SE APROBO EL PRIMER ENTREGABLE, CONSULTOR. EN REVISION POR OCV DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL SEGUNDO ENTREGABLE.
52	2510453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	10,295,248.47	10,271,626.05	-	343,841.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO AL CONSORCIO 12 DE OCTUBRE, NO SE LLEGÓ A PERFECCIONAR EL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL POSTOR. se solicito anulacion del proceso PARA ELABORACION DEL E.T. POR ADMINISTRACION DIRECTA. SE HA SOLICITADO ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONTRATACION ESTUDIO DE SUELOS, TOPOGRAFIA, JEFE DE PROYECTO, ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL, ESPECIALISTA EN CONFLICTOS SOCIALES Y ASISTENTE TECNICO. EN LOGISTICA EN ESTUDIO DE MERCADO

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
53	2510455	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,532,667.56	2,534,645.00	-	153,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 10% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO A, CONSULTOR: CONSORCIO MONTE SION, POR S/ 153,000, CONTRATO N° 047-2021-GRC DEL 01.DIC2021, EN REVISION POR PROFESIONALES DE OCIV DEL 2do LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL PRIMER INFORME
54	2510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	15,764,786.79	15,764,786.79	-	260,100.00	243,100.00	93.5%	243,100.00	1.5	E.T.: 90% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO SE REALIZA POR ADM. DIRECTA, SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS OK. DISEÑO GEOMETRICO CONCLUIDO, METRADOS CONCLUIDO, AVANCE DE COTIZACIONES DE INSUMOS, EN EJECUCION DE ESPECIALIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTO.
55	2524507	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTECH DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	8,057,896.27	7,737,872.52	-	283,944.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO 1ra CONVOCATORIA QUEDO DESIERTO. En 2da CONVOCATORIA AS-8-2022-RC, QUEDO DESIERTO. SE SOLICITO A LOGISTICA NUEVO ESTUDIO DE MERCADO QUE DETERMINO VALOR REFERENCIAL DE S/ 398,754.45. SE DETERMINO SU ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA. A LA FECHA EN GERENCIA DE ADMINISTRACION PARA LA CANCELACION DEL PROCESO
56	2525002	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS, EN EL AA.HH. LAS LOMAS, DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	24,295,553.40	24,295,553.40	-	66,600.00	33,500.00	50.3%	33,500.00	0.1	E.T.: 10% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA. SE CUENTA CON ESTUDIOS BÁSICOS DE MECANICA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA. SE HA TENIDO QUE SOLICITAR NUEVA INDAGACION DE MERCADO PARA JEFE DE PROYECTO, ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, ESPECIALISTA DISEÑO EN DISEÑO ESTRUCTURAL Y ASISTENTE TECNICO, AJUSTANDO EL PLAZO A 3 MESES
VIVIENDA Y SANEAMIENTO					17,989,334.34	27,957,453.44	3,234,857.00	9,623,838.00	7,212,448.00	74.9%	24,720,858.26			
57	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	11,248,061.99	3,163,181.00	3,168,181.00	2,166,182.00	68.4%	9,960,571.97	88.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION con contrato 008-2020 del 27/08/2020; CON INTERVENCIÓN ECONÓMICA. EL CONTRATISTA HA COMUNICADO CULMINACION DE LA OBRA, A LA ESPERA DE LA COMUNICACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA
58	2354997	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	837,088.59	71,676.00	71,676.00	4,842.00	6.8%	770,254.97	92.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA. CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 010-2022-GRC-GRI SE APRUEBA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. OBRA RECEPCIONADA POR SEDAPAL A TRAVES DE CARTA N° 0812-2022-ET-N DE FECHA 31.05.2022. EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA DE OBRA
59	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	15,872,302.86	-	6,383,981.00	5,041,424.00	79.0%	13,990,031.32	88.1	E.T.: 100% OBRA: 92%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO 026-2020 DEL 29/12/2020. EN EL MES DE JUNIO Y JULIO EL CONTRATISTA NO PRESENTO VALORIZACIONES DEBIDO A QUE LA OBRA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE DESDE EL 04.06.2022 HASTA LA APROBACION DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCION ESTABLECIDA POR SEDAPAL PARA EL EMPALME A LA LINEA DE HIERRO DUCTIL DE 350mm.
AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO					1,830,907.25	2,280,068.60	13,495.00	1,320,233.00	762,106.00	57.7%	1,490,316.03			
60	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	611,988.05	13,495.00	13,495.00	-	0.0%	563,798.63	92.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA (Resol.Liq.N° 023-2021-GRC-GRI del 17/11/2021), EN TRAMITE PAGO DE LIQUIDACION. EL AREA DE LIQUIDACIONES DEBE TRAMITAR LA DOCUMENTACION AL AREA DE TRANSFERENCIAS, PARA LA TRANSFERENCIA Y CIERRE

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
61	2485752	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,517,199.57	1,668,080.55	-	1,306,738.00	762,106.00	58.3%	926,517.40	55.5	E.T.: 100% OBRA: 62.20%	OBRA EN EJECUCION - TERMINO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA DE FECHA 20/04/2022 -OBRA INCONCLUSA - RETRASO INJUSTIFICADO. A la fecha, el contratista CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II ha alcanzado la penalidad máxima del contrato por mora injustificada, haciendo presente a su vez que, el contratista no ha concluido la totalidad de las prestaciones contratadas. La ENTIDAD viene gestionando la aplicación de la figura contractual de INTERVENCIÓN ECONÓMICA, estando actualmente el trámite, en la Gerencia de Asesoría Jurídica previo a la emisión del acto resolutivo que resuelva la autorización del titular de la entidad.
GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS					817,021.15	1,147,082.44	-	84,159.00	84,159.00	100.0%	1,090,082.75			
62	2387622	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCÍA - DISTRITO DE MI PERU	GRC-GRI	Mi Perú	817,021.15	1,147,082.44	-	84,159.00	84,159.00	100.0%	1,090,082.75	95.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, CON LIQUIDACION APROBADA RES GER REG. N° 008-2022-GRC-GRI 19/5/22. SE CANCELÓ LA LIQUIDACIÓN DE OBRA. AREA DE TRANSFERENCIAS, EFECTUA LOS TRAMITES PARA LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA
PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA					121,134.61	148,162.71	-	1,374.00	-	0.0%	146,787.09			
63	2469981	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	121,134.61	148,162.71	-	1,374.00	-	0.0%	146,787.09	99.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO LIQUIDADO CON Resolución Gerencial Regional N° 013-2022-Gobierno Regional del Callao - GRI de fecha 07/06/2022. SEGÚN LO RESUELTO SE ENCUENTRA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA PROCEDER AL PAGO.
PROTECCIÓN SOCIAL					273,760.00	273,760.00	-	273,760.00	-	0.0%	-			
64	2542897	ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	273,760.00	273,760.00	-	273,760.00	-	0.0%	-	-	D.E.: 100% EQUIP: 0%	IOARR EN PROCESO: CON CCP. EN CONVOCATORIA AS-SM-9-2022-REGION CALLAO-1 se declaro desierta. POR OBSERVACION AL AREA USUARIA SE HAN REFORMULANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA. EN LOGISTICA PARA SEGUNDA CONVOCATORIA, OF. LOGISTA HA SOLICITADO ALGUNAS PRECISIONES
CULTURA Y DEPORTE					38,690,125.48	49,231,390.00	10,356,000.00	15,181,544.00	1,928,075.00	12.7%	1,961,075.00			
65	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	4,400,061.35	14,429,699.65	10,356,000.00	12,774,185.00	1,547,431.00	12.1%	1,580,431.00	11.0	E.T.: 100% OBRA: 0.72%	INVERSION IOARR EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, CONTRATO N° 07-2022-GRC DEL 06/04/2022, LP 1-2022-RC ADJUDICADA A CONSORCIO MIGUEL GRAU POR S/ 11,890,891.81 Y PLAZO 150 DC. ENTREGA DE TERRENO: 21/ABR.2022. INICIO DE OBRA: 18/05/2022. CUENTA CON INSPECTOR. EL PLAZO SE ENCUENTRA SUSPENDIDO DESDE 21 JUN 2022 POR TRAMITES DE LICENCIA. LA SUPERVISION FUE CONVOCADA, HABIENDO QUEDADA DESIERTA. EN TRAMITES PREVIOS PARA SEGUNDA CONVOCATORIA. SE HA SOLICITADO A GRPPAT LA HABILITACION DE RECURSOS
66	2491910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	32,887,562.13	33,612,700.35	-	1,282,369.00	279,395.00	21.8%	279,395.00	0.8	E.T.: 30% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO, CONVOCATORIA CP-SM-5-2021-REGION CALLAO-1, CONTRATADA AL CONSULTOR: CONSORCIO MI PERU, POR S/ 931,318.25; A LA FECHA EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL 2do. INFORME POR EL CONSULTOR. SUPERVISIÓN DE ESTUDIO EN CONVOCATORIA AS-7-2022-RC POR S/ 351,050.00 SE DECLARÓ DESIERTA Y SE REALIZARÁ POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA CON PERSONAL DE OCV.
67	2533770	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ N, LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	263,419.00	291,110.00	-	275,110.00	24,760.00	9.0%	24,760.00	8.5	E.T.: 100% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CONTRATADA, CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA- CONVENIO ESPECÍFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. PROBABLE INICIO DE OBRA OCT.2022

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
68	2533995	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	242,853.00	281,590.00	-	265,590.00	23,903.00	9.0%	23,903.00	8.5	E.T.: 100% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN, CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. INICIO DE OBRA 29.SET.2022
69	2533996	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	384,980.00	286,760.00	-	270,760.00	24,368.00	9.0%	24,368.00	8.5	E.T.: 100% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN, CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA - CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. INICIO DE OBRA 30.SET.2022
70	2533998	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	511,250.00	329,530.00	-	313,530.00	28,218.00	9.0%	28,218.00	8.6	E.T.: 100% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUCIÓN, CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA - CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. INICIO DE OBRA 29.SET.2022
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - GRECYD					65,613,770.76	65,549,283.28	-	737,350.00	190,600.00	25.8%	681,900.00			
71	2507830	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Mi Perú	1,566,184.98	1,938,684.98	-	55,500.00	22,000.00	39.6%	80,000.00	4.1	E.T.: 66.67% OBRA: 0%	6/9 ESPECIALIDADES CULMINADAS. PENDIENTES DE ENTREGA: -SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. -SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS(CON RESPUESTA A FACTIBILIDAD DE SERVICIOS). -SERVICIO DE METRADOS Y PRESUPUESTO.
72	2515083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	6,462,396.71	6,555,996.71	-	16,500.00	7,500.00	45.5%	109,600.00	1.7	E.T.: 90% OBRA: 0%	9/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS. PENDIENTES DE ENTREGA: SERVICIO DE METRADOS Y PRESUPUESTO.
73	2515249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Callao	9,945,919.76	10,155,219.76	-	10,000.00	-	0.0%	119,300.00	1.2	E.T.: 100% OBRA: 0%	10/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS. EN GESTIÓN DE TRAMITES CON LAS ENTIDADES: ENEL, SEDAPAL, MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO.
74	2518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	11,005,958.63	10,827,758.63	-	67,600.00	50,100.00	74.1%	104,300.00	1.0	E.T.: 80% OBRA: 0%	8/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS. PENDIENTES DE ENTREGA: -SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS(CON RESPUESTA A FACTIBILIDAD DE SERVICIOS). -SERVICIO DE METRADOS Y PRESUPUESTO.
75	2519337	2519337: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO CON LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA URBANA TIPO II DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	430,000.00	372,750.00	-	372,750.00	-	0.0%	-	-	D.E.: 100%	SE FIRMÓ CONTRATO CON FECHA 08/09/2022. SE EFECTUARÁ LA ENTREGA DE LA AMBULANCIA URBANA TIPO II EN EL MES DE OCTUBRE.
76	2519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	18,581,289.27	18,309,989.27	-	28,000.00	18,000.00	64.3%	118,700.00	0.6	E.T.: 90% OBRA: 0%	9/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS. PENDIENTE DE ENTREGA: -SERVICIO DE METRADOS Y PRESUPUESTO.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
77	2521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	6,286,253.32	6,102,253.32	-	59,000.00	-	0.0%	57,000.00	0.9	E.T.: 22.22% OBRA: 0%	2/9 ESPECIALIDADES CULMINADAS PENDIENTE DE ENTREGA: -SERVICIO DE ARQUITECTURA -SERVICIO DE ESTRUCTURAS -SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS. -SERVICIO DE INSTALACIONES SANITARIAS(CON RESPUESTA A FACTIBILIDAD DE SERVICIOS). -SERVICIO DE SEGURIDAD Y SALUD. -SERVICIO DE UN INGENIERO AMBIENTAL. -SERVICIO DE METRADOS Y PRESUPUESTO.
78	2537217	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4001 DOS DE MAYO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Callao	10,205,452.60	9,998,452.60	-	93,000.00	93,000.00	100.0%	93,000.00	0.9	E.T.: 100% OBRA: 0%	9/9 ESPECIALIDADES CULMINADAS. EN PROCESO DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, PREVIA SUBSANACION DEL CERTIFICADO DE ZONIFICACION Y VIAS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD.
79	2555257	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	La Perla	1,130,315.49	1,288,178.01	-	35,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	SE CULMINO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SE APROBO CON RESOLUCION DE GERENCIA REGIONAL N° 000144-2022-GRC/GRECYD.
FUNCIÓN AMBIENTE - GRRNYGMA					332,875.00	447,915.21	-	498,372.00	414,915.00	83.3%	444,915.00			
80	2484805	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRRNYGMA	Mi Perú	332,875.00	447,915.21	-	498,372.00	414,915.00	83.3%	444,915.00	99.3	E.T.: 100% OBRA: 92.9%	Al 30 de Setiembre 2022, se tiene un % avance financiero de 83.3% quedando pendiente de pagar el último pago del 10% del monto total de la Supervisión de Obra (S/ 3,000.00 Tres mil soles con 00/100 soles), que se devengará para el mes de NOVIEMBRE 2022. En la actualidad estamos a la espera de que el contratista presente la liquidación de obra con un plazo máximo de 60 días (hasta el 20 de noviembre 2022).
PROCOMPITE - GRDE					-	-	-	5,221,563.00	1,594,456.00	30.5%	1,594,456.00			
81	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	GRDE	Multidistrital	-	-	-	290,300.00	132,500.00	45.6%	132,500.00			
82	2533469	MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CADENA DE PORCINOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN NUCLEO ELITE DE REPRODUCTORES EN LA AGROPECUARIA TECNICO ECOPRODUCTIVA SRL, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	129,804.00	81.1%	129,804.00	0%	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió en el mes de agosto: cerdo - macho reproductor, en el mes de setiembre: Chanchillas mejoradas. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
83	2533470	MEJORAMIENTO EN LA PUESTA DE ESCENA DE LOS SERVICIOS DE TURISMO VIVENCIAL MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AEO , COLECTIVO ESCENICO ENTRETABLAS S.A.C. , DISTRITO DE CALLAO , PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	159,790.00	45,346.00	28.4%	45,346.00	0%	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió en el mes de julio: consola de luces 2000, meduza de 32 canales, microfones inalámbricos manual shure, bxd15a amplificador de bajo brognera, si expression mezcladora digital sound craft, nu 12000 power behringer p/bajos. En el mes de agosto recibió: IMP direct box wirwling. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica y requerimiento de servicio de capacitación en marketing digital, los cuales se encuentran en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
84	2533471	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES MARINOS CHITA ANISOTREMUS SCAPULARIS EN JAULAS FLOTANTES MARINAS DE LA EMPRESA AGROSERVING SRL, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	100,000.00	-	0.0%	-	0%	0%	En aspectos preparatorios la adquisición de alimento balanceado y la adquisición de juveniles de chita. (Adjudicación simplificada para la adquisición de jaulas flotantes se encuentra dentro del plazo de entrega.). El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
85	2533472	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EXTRAIDOS POR LA EMPRESA PESCADORES CHALACOS DEL BICENTENARIO S.A.C. DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DE LA REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	159,750.00	48,020.00	30.1%	48,020.00	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió en el mes de abril: Cajas sanitarias polietileno, anzuelos, cabo de propiepropileno, ropa de agua y botas. En el mes de mayo recibió: Equipo de posicionamiento GPS, Compas náutico, Carrete de hilo nylon, monofilamento de 0.45 mm de diámetro, Carrete de hilo nylon monofilamento de 0.50 mm de diámetro, Carrete de hilo nylon monofilamento de 0.35 mm de diámetro, Red para pesca de nailon pejerreyera. El motor fuera de borda de 15 HP está en proceso de devengado. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
86	2533473	MEJORAMIENTO DEL AREA DE PRODUCCION EN BIENES Y EQUIPOS DE INVERSIONES ALMATOMA UBICADA EN LAPROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DISTRITO LA PUNTA	GRDE	La Punta	-	-	-	99,400.00	83,979.00	84.5%	83,979.00	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió en el mes de junio: Cocina industrial a gas, Ducto para campana de Acero, Horno industrial, Freidora Automática, Mesa refrigeradora, Campana extractora industrial, Filtro de acero inoxidable. Recibió en el mes de julio: camara mixta de 04 puertas. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica y el requerimiento de capacitación en buenas practicas de manufactura, los cuales se encuentran en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de noviembre.	
87	2533474	MEJORAMIENTO DE LOS INDICES PRODUCTIVOS MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES DE PESQUERA ARTESANAL NUEVO SAN PEDRO SAC DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	-	0.0%	-	0%	Los bienes de mayor cuantía: Cabo polycab y redes de nylon se encuentran en proceso de devengado. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica y el requerimiento de capacitación en general, los cuales se encuentran en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
88	2533475	MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE CRIANZA DE CERDO EN LAS DIFERENTES FASES PRODUCTIVAS DE LA AEO PRODUCTORES PECUARIOS UNIDOS PVP S.A.C. EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,942.00	122,909.00	76.8%	122,909.00	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió en el mes de abril: Fierros, ladrillos, arena gruesa, lona plastificada, jaula de maternidad. Recibió en el mes de mayo: cemento, jaula de recría en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
89	2533476	MEJORAMIENTO DE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS PARA UNA RUTA TURISTICA VIVENCIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	125,965.00	2,139.00	1.7%	2,139.00	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Mezcladora de audio con 10 canales; rizador de cabello en el mes de setiembre. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
90	2533477	MEJORAMIENTO DE MODULOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE VENTA AMBULATORIA, VENTA DE DESAYUNOS. DEL AEO EMPRESARIOS LAS ESTRELLAS DE VENTANILLA SAC , DISTRITO VENTANILLA, PROV. CALLAO, PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	28,986.00	18.1%	28,986.00	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: cocina semi industrial, congeladora, olla con válvula, caja china en el mes de agosto. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
91	2533478	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS INNOVADORES PARA EL EXPENDIO DE ALIMENTOS DE LA EMPRESA ASODESIS S.A.C DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	-	0.0%	-	0%	En aspectos preparatorios. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
92	2533479	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	40,969.00	25.6%	40,969.00	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Tela arpillerá en el mes de abril. Comedero de acero galvanizado para cerdos, malla Rachel 95% de sombra (4.2 x 100 M).en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
93	2533480	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LA CRIANZA Y ALIMENTACION DEL AEO GRANJA CASA BLANCA PORCINO CALLAO SAC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	49,679.00	31.0%	49,679.00	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Malla raschell en el mes de abril. Molino de granos tipo industrial, Picadora de forraje en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
94	2533481	TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO LOS TRES CERDITOS DEL SECTOR E SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	20,681.00	12.9%	20,681.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Malla raschel en el mes de abril. Tela arpillerera en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
95	2533482	AMPLIACION DEL SERVICIO DE PAQUETES TURISTICOS DE LA AGENCIA DE TURISMO CULTURAL Y VIVENCIAL TRAVEL TIME SAC EN LA REGION CALLAO DIRIGIDO A TURISTAS INTERNACIONALES QUE ARRIBAN AL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	32,956.00	20.6%	32,956.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: bicicletas modelo tantem malibu y montaña (kit de circuito turístico) material del aro aluminio marco de acero aero 26, cuadros mapa mundo acabado con doble cara de laminación tamaño 77 x 46IPCHES, merchandising, trípticos/mapas turísticos en el mes de agosto. Además, 25 lockers de metal en el mes de setiembre. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
96	2533483	IMPLEMENTACION DE MODULOS ECOLOGICOS CON PANELES SOLARES Y EQUIPOS, EN CENTROS DE PRODUCCION Y VENTA AMBULATORIA DEL AEO VIRGEN DEL CARMEN EXITOS 1, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Carmen de la Legua	-	-	-	160,000.00	20,000.00	12.5%	20,000.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Horno, amasadora sobadora en el mes de abril. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de noviembre.
97	2533484	MEJORAAMIENTO EN EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVIDAD Y LA COMERCIALIZACION EN LOS SERVICIO GASTRONOMICO DE LA EMPRESA MI PERU SABROSOS EE , DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO.	GRDE	Mi Perú	-	-	-	160,000.00	42,100.00	26.3%	42,100.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Ollas en acero inoxidable capacidad 40L , Cocinas industriales en acero inoxidable 4 hornillas en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
98	2533485	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD, GESTACION Y RECRÍA DEL AEO PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,995.00	8,245.00	5.2%	8,245.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: jaula metálica (mayor a 1/4 uit) de gestación para cerdos en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
99	2533486	MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIG SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,988.00	62,708.00	39.2%	62,708.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Cemento, Comedero De 6 Bocas, Comedero De 8 Bocas en el mes de mayo. Jaula de recría en el mes de junio. Módulo de 05 jaulas de gestación de fierro corrugado en el mes de agosto. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, y requerimiento de capacitación en general el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
100	2533487	AMPLIACION DEL CENTRO GASTRONOMICO LAS MARBELLAS DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	67,450.00	42.2%	67,450.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Horno microondas 32 Litros 51,7 x 29,7 x 38,4 cm 1500 W, Dispensador de jugos, 02 Tofas de 15 Litros c/u 437W en el mes de junio. Horno Panadero Pastelero en Acero Inoxidable & Bandejas Vap Ven, Mesa De Trabajo 2 Niveles Acero Inoxidable - 60 cm X 140 cm en el mes de julio. Carrito sanguchero multiusos en acero inoxidable. En el mes de agosto. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
101	2533488	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS PARA CADA FASE PRODUCTIVA DEL CERDO DE LA AEO CERDITOS LANDRACE Y YORKSHIRE SECTOR E S.A.C., EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	153,670.00	134,173.00	87.3%	134,173.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Fierro De 1/2", Fierros De 3/8", Arena Gruesa, Ladrillos, Piedra Chancada, Jaula De Maternidad en el mes de mayo. Tanque de agua, capacidad 1100 L, Jaula de recría en el mes de junio. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
102	2533489	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL RESTAURANTE EL COMEDOR UBICADA EN PASAJE GALVEZ 373 DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	99,925.00	89,801.00	89.9%	89,801.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: horno combinado a gas vapor de 05 bandejas, mesa fría de 02 puertas en el mes de agosto. Mesa fría de 3 puertas, Camara de Congelacion Industrial 04 puertas 900 Lt -22 C°A - 17°C, Camara de congelacion industrial de 4 puertas Lt. -2 c a + 8°C. en el mes de setiembre. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
103	2533490	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM CALLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,460.00	70,882.00	44.5%	70,882.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Brea en el mes de mayo. Palos de 5 M X 3" Frontales, Palos de 7 M X 4" Vigas, Palos de 4 M X 5" De Laterales, Palos de 3 M X 3 Pata de Gallos, Palos de 4m X 4" Laterales, Arpillera de 4m X 100 Negro Techo, Arpillera de 4m X 200 Negro Techo, Palos de 7m X 3" Correa en el mes de junio. Cerdo - macho reproductor en el mes de agosto. Macho reproductor (cerdo), chanchillas mejoradas mes de setiembre. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
104	2533491	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS CON GRANJAS ADECUADAS DE LA AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS S.A.C. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,992.00	124,198.00	77.6%	124,198.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Ladrillos, bolsa de cemento, arena gruesa, lona plastificada, jaula de recría, jaulas de gestación completas - fierro corrugado, comederos de engorde de 4 bocas en el mes de mayo. Jaula de maternidad turbo redondo comercial regulable con comederos en plancha galvanizada en el mes de junio. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
105	2533492	MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PESCA ARTESANAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE LOS MARINOS DE GUILLIGAN CALLAO SAC DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA CONSTITUCION DEL CALLAO REGION CALLAO	GRDE	La Punta	-	-	-	156,500.00	31,600.00	20.2%	31,600.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Juego de casaca y pantalón impermeable en el mes de mayo. Redes para pesca de nylon (cabinera y chiter) en el mes de junio. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
106	2533493	MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA INVERSIONES EFLOR SAC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	98,000.00	45,067.00	46.0%	45,067.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: cocina mural industrial a gas en acero inoxidable 304 con parrilla de fierro fundido en el mes de agosto. Parrilla de acero inoxidable 304 parrilla l planas e invitadas, Mesa conservadora de frío de dos puertas en acero inoxidable AISI 304 en el mes de setiembre. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
107	2533494	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CON LA ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL AEO PORCICULTORES RICOS CHANCHITOS DEL CALLAO SAC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,081.00	23,004.00	14.5%	23,004.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: palos de 3 m x 3 pata de gallos, brea, palos de 4m x 4" laterales, arpillera de 4m x 200 negro techo, palos de 7m x 3" correa, palos de 4m x 5" correa, arpillera de 3m x 200 negro techo palos de 5m x 3" frontales, palos de 7m x 4" vigas en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica y requerimiento de capacitación en general, se encuentran en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
108	2533495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VENTA DE PAQUETES TURISTICOS DE LA EMPRESA DTI CALLAO DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, A TRAVES DE UN APLICATIVO TURISTICO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	1,658.00	1.0%	1,658.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: silla gerencial, silla de malla en el mes de agosto. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
109	2533496	AMPLIACION DE LAS LABORES DE PESCA DE ORILLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE BOTES Y APAREJOS DE PESCA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL PINTA PESCA SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	7,600.00	4.8%	7,600.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Red de Pesca (Completamente armada y operativa) en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.
110	2533497	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 24 DE JUNIO LTD, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,993.00	91,599.00	57.3%	91,599.00		0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: manta arpillera plastificada de 4m, arena hormigón, bolsa de cemento, fierros de 1/2", comedero de 4 bocas, jaulas de maternidad completas de fierro corrugado, alimento balanceado en el mes de junio. Ladrillos, arena gruesa en el mes de agosto. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %					
111	2533498	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE ELABORACION DE PANES EN CENTROS DE PRODUCCION DEL AEO PANADERIAS CDLR SAC, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Carmen de la Legua	-	-	-	160,000.00	-	0.0%	-	-	0%	En aspectos preparatorios (ADJUDICACION SIMPLIFICADA para la adquisición de 12 mezcladoras). El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
112	2533500	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PASEOS EN YATES Y LANCHAS OFRECIDOS POR SERVICIOS TURISTICOS M Y G SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	100,000.00	-	0.0%	-	-	0%	En aspectos preparatorios (Adjudicación simplificada para la adquisición de MOTORES FUERA DE BORDA). El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
113	2533501	MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE ARTES DE PESCA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL EXTRACTORES DE MARISCOS SAC, EXTRAMARIS SAC , DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	159,812.00	29,208.00	18.3%	29,208.00	-	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: Guantes de Buceo de neopreno 3 mm, Máscara de Buceo, Pesa plomo p/correa de buceo, Correa de nylon de plomo o lastre para buceo, Aletas de Buceo en el mes de mayo. Pendiente la adquisición de consola de buceo para finalizar con la compra de bienes. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
114	2533502	MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO SAC, REGION CALLAO, VENTANILLA, DISTRITO CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	7,195.00	4.5%	7,195.00	-	0%	El Agente Económico Organizado (AEO) recibió: tela apillera (2 x 200 M) en el mes de mayo. El plan de negocio cuenta con el requerimiento del Servicio de asistencia técnica, el cual se encuentra en ejecución. Se estima la ejecución total para el mes de diciembre.	
		PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA - OTIC			2,664,856.00	3,359,298.41	-	1,589,172.00	-	0.0%	-				
115	2496959	ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), CABLEADO ESTRUCTURADO, COMPUTADORA Y SISTEMA DE GRABACION DE LLAMADAS, TELEFONIA IP Y VIDEO CONFERENCIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	OTIC	Callao	2,664,856.00	3,359,298.41	-	1,589,172.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	1.- Con fecha 12/9/2022, se convocó la LP-SM-8-2022-REGION CALLAO-1 2.- Al 30 de setiembre la LP-SM-8-2022-REGION CALLAO-1, se encuentra en la etapa de formulación de consultas y observaciones.	
		CAFED			25,399,042.25	32,845,545.22	-	28,478,924.00	16,105,784.00	56.6%	20,731,062.58				
116	2478074	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	394,441.47	782,332.62	-	782,333.00	709,353.00	90.7%	709,353.00	-	90.7	E.T.: 100% OBRA: 92.86%	LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCION, Y DE ACUERDO A SU PLAZO DE EJECUCION, FINALIZA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO
117	2478086	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5030 Tnte. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	284,097.52	592,000.00	-	592,000.00	575,900.00	97.3%	575,900.00	-	97.3	E.T.: 100% OBRA: 1000%	LA OBRA DE LA INVERSION HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA EN PLAZO DE LIQUIDACION DE LA INVERSION
118	2478087	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	318,900.91	521,378.89	-	566,000.00	521,379.00	92.1%	521,379.00	-	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN EL INVIERTE PE

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
119	2478119	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	299,135.93	455,916.69	-	434,976.00	434,975.00	100.0%	434,975.00	95.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA DE LA INVERSION HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA LIQUIDADADA. EN EL MES DE OCTUBRE SE EJECUTARA EL GASTO DE REAJUSTE DE OBRA.
120	2478121	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	231,740.00	396,132.03	-	427,041.00	396,132.00	92.8%	396,132.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN EL INVIERTE PE
121	2478418	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	146,987.56	385,817.87	-	386,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 1000% OBRA: 0%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2478418, SE ENCUENTRA PARA SU CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
122	2499803	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	455,657.02	595,066.76	-	576,068.00	570,067.00	99.0%	570,067.00	95.8	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA DE LA INVERSION HA FINALIZADO AL 100% Y EN OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SE HA PROGRAMADO EJECUTAR LA ALIQUIDACION DE LA MISMA.
123	2499951	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	300,112.18	264,630.00	-	18,728.00	18,727.00	100.0%	264,630.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN EL 2021.
124	2499962	REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	234,072.93	370,082.21	-	355,083.00	349,082.00	98.3%	364,082.00	98.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA DE LA INVERSION HA FINALIZADO AL 100% Y EN OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SE HA PROGRAMADO EJECUTAR LA ALIQUIDACION DE LA MISMA.
125	2500456	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	245,241.07	296,482.52	-	13,949.00	13,949.00	100.0%	296,483.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN EL 2021.
126	2500476	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	367,502.85	353,290.10	-	22,977.00	22,977.00	100.0%	353,290.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN EL 2021.
127	2500999	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	370,656.86	469,987.78	-	33,370.00	33,370.00	100.0%	469,988.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN EL 2021.
128	2501110	RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	181,442.71	430,185.32	-	517,675.00	336,521.00	65.0%	349,721.00	81.3	E.T.: 100% OBRA: 85.63%	LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCION, Y DE ACUERDO A SU PLAZO CONTRACTUAL LA OBRA FINALIZA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO
129	2503469	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	375,052.18	490,667.81	-	21,028.00	21,028.00	100.0%	490,668.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR UNICAMENTE EL PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN EL 2021.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
130	2503703	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGÍA Y TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-CAFED	Callao	10,402,332.03	14,740,318.97	-	12,560,974.00	6,888,378.00	54.8%	8,890,670.58	60.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA DE LA INVERSION HA FINALIZADO AL 100% Y EN OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO SE HA PROGRAMADO EJECUTAR LA ALIQUIDACION DE LA MISMA. EL CUANTO AL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO, AL MES DE SETIEMBRE, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE CONTRATACION DE ADQUISICION DE BIENES EN EL SEACE
131	2503982	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	395,572.00	488,071.80	-	27,816.00	27,815.00	100.0%	488,071.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR ÚNICAMENTE EL PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN EL 2021.
132	2503984	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	306,683.29	347,074.95	-	18,853.00	18,853.00	100.0%	347,075.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EL PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJECUTADO EN EL PRESENTE AÑO FUE PARA EFECTUAR ÚNICAMENTE EL PAGO DE REAJUSTE DE OBRA QUE FUE EJECUTADO EN EL 2021.
133	2510586	REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	622,043.56	942,052.00	-	912,052.00	122,663.00	13.4%	152,663.00	16.2	E.T.: 100% OBRA: 13.95%	LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCION, Y DE ACUERDO A SU PLAZO CONTRACTUAL LA OBRA FINALIZA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
134	2511547	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	599,381.52	396,083.29	-	396,084.00	396,083.00	100.0%	396,083.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN EL INVIERTE PE
135	2511554	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	426,615.38	458,805.72	-	458,806.00	458,806.00	100.0%	458,806.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA LIQUIDADA Y DE ACUERDO A SU RESOLUCION DE LIQUIDACION 042-2022-CAFED/GIE, SE EFECTUARA EN EL MES DE OCTUBRE SU PAGO DE REAJUSTE DE OBRA.
136	2511559	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	315,807.38	458,976.95	-	499,552.00	458,977.00	91.9%	458,977.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN EL INVIERTE PE
137	2511568	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5076 NSTR. SRA. DE LAS MERCEDES - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	610,861.24	781,204.69	-	767,302.00	767,302.00	100.0%	767,302.00	98.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA DE LA INVERSION HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA LIQUIDADA. EN EL MES DE OCTUBRE SE EJECUTARA EL GASTO DE REAJUSTE DE OBRA.
138	2511599	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	159,809.37	260,083.01	-	273,598.00	10,000.00	3.7%	10,000.00	3.8	E.T.: 100% OBRA: 0%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2511599, SE ENCUENTRA PARA SU CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
139	2511606	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR ; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	161,641.32	268,785.28	-	222,217.00	10,000.00	4.5%	10,000.00	3.7	E.T.: 100% OBRA: 0%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2511599, SE ENCUENTRA PARA SU CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
140	2511621	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	167,976.72	357,787.75	-	367,774.00	346,436.00	94.2%	357,736.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN EL INVIERTE PE

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
141	2542052	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	325,000.00	293,231.00	-	293,231.00	160,263.00	54.7%	160,263.00	54.7	E.T.: 100% OBRA: 0%	LA INVERSION A EJECUTADO AL 100% EL COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO SE INICIARA EN OCTUBRE.
142	2542055	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEUC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	325,000.00	293,231.00	-	293,231.00	160,263.00	54.7%	160,263.00	54.7	E.T.: 100% OBRA: 0%	LA INVERSION A EJECUTADO AL 100% EL COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO SE INICIARA EN OCTUBRE.
143	2542058	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	325,000.00	293,231.00	-	293,231.00	160,263.00	54.7%	160,263.00	54.7	E.T.: 100% OBRA: 0%	LA INVERSION A EJECUTADO AL 100% EL COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO; EL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO SE INICIARA EN OCTUBRE.
144	2542105	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	355,044.26	651,741.98	-	651,742.00	556,546.00	85.4%	556,546.00	85.4	E.T.: 100% OBRA: 88.05%	LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCION, Y DE ACUERDO A SU PLAZO CONTRACTUAL LA OBRA FINALIZA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO
145	2542107	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	464,000.00	452,111.97	-	464,000.00	17,950.00	3.9%	17,950.00	4.0	E.T.: 100% OBRA: 0%	LA OBRA DE LA INVERSION CON CUI 2511599, SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA : AS-SM-36-2022-OEC/CAFED-1
146	2542112	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	469,950.00	404,637.11	-	469,950.00	388,587.00	82.7%	388,587.00	96.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA DE LA INVERSION HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA EN PLAZO DE LIQUIDACION DE LA INVERSION PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO
147	2542113	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	619,309.00	619,218.23	-	619,309.00	596,168.00	96.3%	596,168.00	96.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA INVERSION SE ENCUENTRA EN ESTADO "CERRADO" EN EL INVIERTE PE
148	2542114	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEUC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	530,290.00	600,348.30	-	600,349.00	79,352.00	13.2%	79,352.00	13.2	E.T.: 100% OBRA: 11.04%	LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN EJECUCION, Y DE ACUERDO A SU PLAZO CONTRACTUAL LA OBRA FINALIZA EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
149	2542115	2542115: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CEBA - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	664,000.00	393,976.96	-	593,941.00	377,877.00	63.6%	377,877.00	95.9	E.T.: 0% OBRA: 0%	LA OBRA DE LA INVERSION HA TERMINADO AL 100% Y SE ENCUENTRA EN PLAZO DE LIQUIDACION DE LA INVERSION PROGRAMADA PARA EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO
150	2545029	CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE VIRGEN DEL CARMEN - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	285,122.00	278,102.96	-	285,122.00	10,000.00	3.5%	10,000.00	3.6	E.T.: 100% OBRA: 0%	AL 30 DE SETIEMBRE LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA: AS-SM-45-2022-OEC/CAFED-2, EN LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO. LA OBRA DE LA INVERSION INICIARA SU EJECUCION EN OCTUBRE

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
151	2553621	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	2,662,561.99	2,662,499.70	-	2,662,562.00	89,742.00	3.4%	89,742.00	3.4	E.T.: 100% Obra: 0%	AL 30 DE SETIEMBRE LA OBRA DE LA INVERSION SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA: AS-SM-62-2022-OEC/CAFED-2. EN LA ETAPA DE INTEGRACION DE BASES. LA OBRA DE LA INVERSION INICIARA SU EJECUCION EN OCTUBRE
		DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - DIRESA			20,879,032.00	21,653,062.24	-	21,653,063.00	-	0.0%	-			
152	2502033	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	4,400,000.00	4,620,000.00	-	4,620,000.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	Contratación Directa; Se remito la carta orden 31 de agosto del 2022, entrega fisica a DIRESA CALLAO 13.10.2022, puesta en funcionamiento y capacitación 30 de octubre del 2022
153	2513376	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, COCHE DE PARO EQUIPADO Y MONITOR DESFIBRILADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	12,106,620.00	12,163,353.00	-	12,163,353.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	La inversión a devengar a diciembre del 2022 es la suma de S/ 12,038,130.01 y la suma de S/ 125,222.99 es el pago a la Contraloría General de la República por el control concurrente; Tiene ejecución física y financiera a setiembre del 2022 de 0%. Contratación Directa: Con ampliación de plazo con fecha de entrega 04 de noviembre del 2022, i) 30 camaras tipo UCI y ii) 100 camaras camillas multiusos; Al ser llave en mano deben regularizarse todos los bienes a su recepción y entrega. Bienes entregados: i) 15 ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLES; ii) 04 DESFIBRILADOR CON MONITOR PALETAS EXTERNAS; iii) 120 BOMBAS DE INFUSION; iv) 02 ECOGRAFO DIGITAL PORTATIL; v) 10 MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO; vi) 50 PULSOXIMETRO DE SOBREMESA; vii) 04 COCHE DE PARO EQUIPADO; viii) 03 VENTILADOR DE TRANSPORTE; ix) 50 EQUIPO DE OXIGENOTERAPIA DE ALTO FLUJO; x) 30 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 7, 8 y 9 PARAMETROS; xi) 28 VENTILADOR VOLUMETRICO + PVC AVANZADO 30 MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 9 PARAMETROS; 28 VENTILADOR VOLUMETRICO + PVC AVANZADO
154	2559716	ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, ASPIRADOR DE SECRECIONES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Ventanilla	3,069,822.00	3,459,303.24	-	3,459,304.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	Tiene ejecución física y financiera a setiembre del 2022 de 0%. Se asigno los recursos el 27 de setiembre del 2022, proceso de adjudicación simplificada entrega física 15.12.2022 devengado 19.12.2022; Comprende 25 bienes: i) 08 Aspirador de Secreciones; ii) 01 Cama Camilla Multipropósito tipo UCI; iii) 27 Bomba de Infusión 01 CANAL; iv) 16 Cama Camilla Multipropósito; v) 37 Cama Camilla Rodable para Adulto; vi) 06 Silla de Parto; vii) Cunas; viii) 02 Desfibrilador Monitor; ix) 02 Doppler (DETECTOR DE LATIDOS FETALES); x) 07 Electrocardiógrafo; xi) 03 Lámpara Cialítica Portátil; xii) 01 Lámpara Fototerapia; xiii) 13 Monitor Fetal; xiv) 15 Monitor Multiparámetro; xv) 05 Servocuna; xvi) 02 Ventilador Mecánico Portátil; xvii) 01 Ventilador Neonatal Portátil; xviii) Congeladora para Vacunas Horizontal; xix) 05 Holter; xx) 05 Sistema Mapa; xxi) 01 Refrigeradora para Medicamentos; xxii) Video colposcopio; xxiii) 01 Videogastroendoscopia; xxiv) Espirómetro; xxv) 03 Sierra para yeso
155	2559739	ADQUISICION DE BICICLETA ERGONOMETRICA, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE TERAPIA LASER Y EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	1,302,590.00	1,410,406.00	-	1,410,406.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	Se asigno recursos el 27 de setiembre del 2022, proceso de adjudicación simplificada entrega física 15.12.2022 devengado 19.12.2022; Comprende la adquisición de 12 bienes. i) 02 BICICLETA ERGONOMETRICA; ii) 07 EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA; iii) 04 EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO; iv) 07 EQUIPO DE TERAPIA LASER; v) 02 TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES; vi) 03 TANQUE DE COMPRESAS FRIAS; vii) 02 TANQUE DE PARAFINA; viii) 02 TANQUE DE HIDROTERAPIA; ix) 01 EQUIPO ECOGRAFO DOPPLER COLOR 3D; x) 01 UNIDAD DENTAL; xi) 01 DESTARTARIZADOR; xii) 01 ESTERELIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
		HOSPITAL D. A. CARRION			41,185,804.05	70,364,955.71	-	20,235,774.00	474,200.00	2.3%	19,855,970.00			
156	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRIÓN DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	35,263,868.28	-	15,667,910.00	-	0.0%	19,381,770.00	55.0	0%	Con fecha 23 de agosto del 2022, se convocó el Procedimiento de Selección LP-SM-4-2022-HNDAC-C-1 del PIP con CUI N°2319430. Asimismo, El Procedimiento de Selección LP-SM-4-2022-HNDAC-C-1 denominado "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PIP CON CUI N° 2319430 DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO" se encuentra en la Formulación de Consultas y Observaciones.
157	2340452	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	17,530,302.00	29,913,757.63	-	36,800.00	36,800.00	100.0%	36,800.00	0.1	100%	La Empresa CP INNOVA S.R.L, cumplió satisfactoriamente con la ejecución del servicio, Actualización del Expediente Técnico del PIP con CUI 2340452. Se encuentra programado en el PMI 2023-2025.
158	2437928	ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA CIALITICA, VENTILADOR, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ELECTROBISTURI, MONITOR MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR PULMONAR; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	1,361,740.05	1,290,404.80	-	634,139.00	199,000.00	31.4%	199,000.00	15.4	15.4%	El reconocimiento de deuda contraída con la empresa NOVAMEDICAL S.A.C se reconoce mediante la Resolución Administrativa N°049-2022-HNDAC-OEA-CALLAO en mérito a la Orden de Compra N°1287-2019, para la ADQUISICION POR REPOSICION DE VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL según D.S. N°106-2019 durante el año fiscal 2019, por el monto de S/ 199,000.00. Asimismo, se encuentra pagado con fecha 26 de setiembre del 2022 según la consulta amigable del Portal de Transparencia Económico. En relación a la deuda contraída con la empresa ANSILANS MEDICAL S.A.C la Oficina de Logística solicita a través de la Oficina Ejecutiva de Administración con atención a la Oficina de Asesoría Jurídica opinión y/o informe legal para el reconocimiento de créditos y abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado, correspondiente a la Orden de Compra N°0001401-2019, por el monto de S/ 100,138.80, del monto se le ha descontado la penalidad correspondiente, puesto que el monto estimulado en la Orden de Compra es de S/ 104,400.00. En relación a la deuda contraída con la empresa ALBUJAR MEDICA S.A.C se encuentra en Proceso Arbitral. Las balanzas digitales (04) se encuentran en el Servicio de Neonatología del Departamento de Pediatría.
159	2505708	ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL, UNIDAD DENTAL, UNIDAD DENTAL Y UNIDAD DENTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	255,000.00	409,725.00	-	409,725.00	70,000.00	17.1%	70,000.00	17.1	17.1%	El ítem N°02, Equipo de Rayos X Dental se encuentra en el Departamento de Odontostomatología. En relación al ítem N°01, Unidades Dentales se encuentra revisión y validación de las cotizaciones producto de la indagación de mercado.
160	2526165	2526165: ADQUISICION DE EQUIPO DE CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS RESPIRATORIAS), EQUIPO ECOGRAFO, CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE FOTOTERAPIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	2,964,065.00	3,487,200.00	-	3,487,200.00	168,400.00	4.8%	168,400.00	4.8	4.8%	El procedimiento de Selección, Adjudicación Simplificada N° 003-2022-HNDAC-01, se encuentra desierto (MONITOR DE ENCEFALOGRAFIA). Las Especificaciones Técnicas del Monitor de Electroencefalografía se encuentra en indagación de mercado. El Ecografo Dopler se encuentra en el Servicio de Neonatología del Departamento de Pediatría. Con fecha 19 de mayo del 2022, el Comité de Selección responsable del Procedimiento de Selección Licitación Pública N° 002-2022-HNDAC-01 convocó lo siguiente: ITEM 1: OXIMETRO DE PULSO: Apercibimiento de resolución de contrato por falta de internamiento de los 09 oxímetros de pulso digital neonatal en un plazo de (01) día hábil. ITEM 2: CUNA DE CALOR RADIANTE: Se encuentra en la etapa de Evaluación y Calificación de ofertas. ITEM 3: SISTEMA CPAP NASAL NEONATAL y el ITEM 4: FOTOTERAPIA NEONATAL: Se suscribió contrato para la adquisición del Sistema CPAP Nasal Neonatal y el Equipo de Fototerapia Neonatal por el monto de S/ 105,000.00. con la empresa NOVAMED PERU S.A.C.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
		HOSPITAL SAN JOSÉ			12,579,000.00	9,011,717.46	-	5,114,070.00	-	0.0%	-			
161	2438632	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FACOMULSIFICACION O EXTRUSION O ACCESORIOS PARA CIRUGIA OFTALMICA, EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, MICROSCOPIOS OCULARES, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y EQUIPO DE ANESTESIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	1,504,000.00	1,242,483.46	-	922,216.00	-	0.0%	-	-	ET: 100% Obra: 0%	EL DÍA 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 SE APROBARON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS DOS EQUIPOS QUE SE EJECUTARÁN EN EL AÑO 2022, CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°186-2022-GRC/DE-HSJ. ASIMISMO, DADO QUE LA ADQUISICIÓN DE AMBOS EQUIPOS SE REALIZARÁ MEDIANTE UNA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA, EL DÍA 30 DE SETIEMBRE DEL 2022 SE SOLICITÓ Y APROBÓ EL EXPEDIENTE Y SE REALIZÓ LA DESIGNACIÓN CORRESPONDIENTE PARA QUE POSTERIOR A ELLO, SE REALICE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ.
162	2509176	ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	11,075,000.00	7,769,234.00	-	4,191,854.00	-	0.0%	-	-	ET: 100% Obra: 0%	EL DÍA 16 DE AGOSTO DEL 2022 SE REALIZÓ LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DEL EQUIPO TOMÓGRAFO. LA FECHA DE ENTREGA SERÁ APROXIMADAMENTE EL DÍA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022. PREVIO A LA ENTREGA, LA EMPRESA ESTÁ REALIZANDO LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO FÍSICO COMO PARTE DE LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.
		HOSPITAL DE VENTANILLA			902,338.00	2,438,256.00	-	2,438,256.00	-	0.0%	-			
163	2409663	ADQUISICION DE LAMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MEDICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	107,338.00	375,756.00	-	375,756.00	-	0.0%	-	-	ET/DE: 100% Obra: 0%	Se otorgó la buena pro el 30 de setiembre del 2022, del proceso de selección AS-SM-3-2022-GRC-HV-1, la fecha estimada de firma de contrato es el 25 de octubre del 2022.
164	2509880	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	795,000.00	2,062,500.00	-	2,062,500.00	-	0.0%	-	-	ET/DE: 100% Obra: 0%	El 21 de setiembre del 2022 se suscribió el contrato, el 23 de setiembre se emitió la orden de compra, teniendo como plazo de entrega del bien el 24 de noviembre del 2022
		TOTAL			1,329,173,973.40	2,998,721,935.73	145,283,822.00	311,006,278.00	149,416,277.00	48.0%	758,045,849.31			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 30 DE SETIEMBRE 2022