

Nº	CÓDIGO PROYECTO	PROYECTO	USUARIO ECONOMÍA	LOCALIDAD	COORDENADAS	INVERSIÓN	PREPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE	EJECUCIÓN	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTADO DE EJECUCIÓN
Nº	CÓDIGO PROYECTO	PROYECTO	USUARIO ECONOMÍA	LOCALIDAD	COORDENADAS	INVERSIÓN	PREPUESTO	EJECUCIÓN	AVANCE	EJECUCIÓN	AVANCE	AVANCE	ESTADO DE EJECUCIÓN	
1	2879	028824	Construcción e implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Ochoa Barranta	Veranilla	GRC-GRI	68,336,616	22,112,231	4,329,446.00	16.4	30,022,695.02	43.9	55.8	55.8	Otra en ejecución
2	316	02894	Construcción de la IE N°11 Primaria y Secundaria N° 5123 Francisco Bolognesi AA.HH. Las Lomas - Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	2,130,210	708,358	708,357.00	100.0	3,791,326.09	178.0	100.0	Otra concluida y receptada	
3	1027	02858	Construcción de la IE N° 5141 Obrero Maestro - Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	2,661,382	58,665	58,669.00	94.0	2,551,987.61	95.2	100.0	Otra concluida y receptada	
4	1022	02842	Construcción I.E. N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacuec-Veranilla-Cajal	Veranilla	GRC-GRI	963,352	23,327	23,327.00	100.0	1,678,931.50	176.2	100.0	Otra concluida (Convenio con MINEDU)	
5	1010	02846	Construcción de la Infraestructura de la Institución Educativa N° 129 Pachacuec-Veranilla - Cajal	Veranilla	GRC-GRI	722,778	882,645	-	-	-	-	-	-	Elaboración de expediente técnico suspendida por problemas de fondos
6	1013	02845	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Huayas de Canga - Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	1,718,160	194,606	-	-	-	-	-	-	-
7	1042	02859	Ampliación de la I.E. N° 135 Al Requeso Nuevo - Cajal	Cajal	GRC-GRI	230,913	230,979	-	-	-	-	-	-	Expediente técnico en elaboración
8	1041	02841	Construcción y Ampliación de la I.E. N° 120 - Las Casuarinas - Pachacuec	Veranilla	GRC-GRI	1,388,853	18,712	18,712.00	100.0	1,330,284.39	95.8	100.0	Otra terminada y receptada	
9	1047	02132	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 AA.HH. Hnos de Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	1,275,860	43,911	43,910.00	100.0	1,226,148.57	96.0	100.0	Otra terminada y receptada	
10	1	02887	Construcción de la Institución Educativa N° 130 AA.HH. Las Lomas - Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	1,138,122	2,380,551	-	-	44,062.17	3.9	-	-	Expediente concluido. Nueva evaluación aprobada. Con los D.S. 007 Y 079-2010 se autorizan transferencias para su financiamiento
11	1	02848	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria Veranilla-Cajal	Veranilla	GRC-GRI	3,003,665	3,728,393	1,291,899.00	37.2	1,449,867.46	38.1	25.0	25.0	Otra en ejecución (En convenio con el MINEDU)
12	2182	02883	Construcción de la I.E. N° 121 Amigos de Pachacuec - Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	2,281,037	567,089	-	-	76,416.50	2.3	2.3	2.3	Expediente concluido y aprobado remitido a ONRE para trámite de financiamiento
13	2217	02866	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130 I. AA.HH. Los Libertadores Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	1,313,922	1,261,219	1,733.00	0.1	57,971.46	4.4	4.4	4.4	Más allá del D.S. 075-2010 se autoriza la transferencia de recursos para su financiamiento
14	2240	02864	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136 Fernando Belaúnde Terry, AA.HH. Javier A. Canón - Cajal	Veranilla	GRC-GRI	2,318,060	427,259	418,635.00	98.0	2,200,217.60	94.9	98.0	98.0	Otra ejecutada en proceso de recepción (En convenio con MINEDU)
15	2233	02732	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 9117 Jorge Pachacamac - Pachacuec-Veranilla-Cajal	Veranilla	GRC-GRI	4,593,399	14,230	-	-	78,548.80	1.6	1.6	1.6	Expediente en elaboración
16	2215	02750	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Pachacamac - Pachacuec-Veranilla-Cajal	Veranilla	GRC-GRI	1,417,439	213,321	186,310.00	87.3	1,277,424.58	97.2	100.0	100.0	Otra concluida y receptada
17	2234	02746	Sustitución de la I.E. Inicial Aromo N° 132 Veranilla, Cajal	Cajal	GRC-GRI	1,306,634	87,224	-	-	1,078,638.95	82.6	82.6	82.6	Otra concluida en proceso de recepción
18	2235	02719	Construcción de la I.E. N° 5126 Las Casuarinas - Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	3,336,823	9,827	-	-	55,681.00	1.7	1.7	1.7	Expediente concluido
19	2233	02356	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Veranilla - Cajal	Veranilla	GRC-GRI	431,256	544,591	-	-	13,502.59	3.1	-	-	Expediente concluido. Se ejecuta una nueva evaluación del proyecto.
20	2281	02730	Construcción de la Institución Educativa Especial Aromo - Veranilla - Cajal	Veranilla	GRC-GRI	1,516,886	237,371	-	-	67,067.00	4.4	4.4	4.4	Expediente concluido. Se tramita financiamiento con MINEDU
21	2280	02856	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacuec-Veranilla-Cajal	Veranilla	GRC-GRI	3,637,659	672,333	478,404.00	70.9	3,287,563.72	90.4	91.0	91.0	Otra en ejecución
22	24186	02833	Construcción de la I.E. N° 5125 AA.HH. Villa Escudero - Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	3,270,919	3,268,916	-	-	36,830.00	1.1	1.1	1.1	Expediente en elaboración
23	24149	02897	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Aromo El Bañero - Pachacuec	Veranilla	GRC-GRI	2,662,685	2,664,304	-	-	21,110.00	0.8	-	-	Expediente en elaboración
24	2429	02857	Construcción de la I.E. Huelén Kater - Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	2,978,349	773,389	719,409.00	93.0	2,278,187.50	91.4	91.4	91.4	Otra en ejecución (En convenio con MINEDU)
25	119201	02324	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacuec - Veranilla - Cajal	Veranilla	GRC-GRI	8,088,145	206,597	-	-	-	-	-	-	Expediente en elaboración
26	12229	10818	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Comensales - Pachacuec - Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	3,691,425	804,649	-	-	-	-	-	-	Otra concluida para otra entrega
<b>SALUD</b>														
27	10205	02848	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Diagnóstico Unidad de Ortopedia y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Cajal	Beltravista	GRC-GRI	89,567,165	13,665,252	4,566,282.00	36.3	38,825,464.15	66.3	100.0	100.0	Otra concluida y receptada
28	10231	02714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Veranilla	Veranilla	GRC-GRI	2,732,039	912,214	679,381.00	96.4	2,160,819.00	79.1	100.0	100.0	Otra concluida. Con presupuesto para recibir observaciones
29	25933	02816	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento de Servicio Hospitalario y Procedimientos en Hospital San José	Cajal	HSJ	4,585,559	2,364,015	-	-	3,306,103.00	73.4	100.0	100.0	Otra concluida
30	20725	02322	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Guardia Neonatal y Adulticia Hospitalaria del Hospital San José	Cajal	HSJ	4,257,584	1,403,263	189,141.00	13.6	1,262,211.00	49.7	-	-	Expediente terminado. Nueva evaluación aprobada
31	4870	02456	Equipamiento de Años Funcional de Atención de Emergencia del Centro de Salud Beltravista Perú/Coron de la Mariposa Beltravista, Dist. I. Cajal	Beltravista	GRC-GRI	46,705	71,404	-	-	-	-	-	-	Proyecto aprobado por la Comisión Comunal Seguridad Fidei SAMP en reunión de evaluación
32	54693	02371	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Benvení de la Mariposa Perú/ Río Piedra La Puerta, Dist. I. Cajal	Cajal	OHRESA	43,846	4,777	-	-	38,169.00	87.3	87.3	87.3	Proyecto en ejecución
33	54705	02814	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud 200 Músicos de la Mariposa Perú/ Río Piedra, Dist. I. Cajal	Cajal	OHRESA	43,354	5,808	-	-	54,646.00	126.0	126.0	126.0	Proyecto en ejecución
34	54748	02372	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Cajal de la Mariposa Perú/ Río Piedra La Puerta, Dist. I. Cajal	Cajal	OHRESA	42,442	6,698	-	-	36,944.00	86.0	86.0	86.0	Proyecto en ejecución
35	54789	02820	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Harmon Castro de la Mariposa Perú/ Guardia Nueva, Dist. I. Cajal	Cajal	OHRESA	41,846	4,769	-	-	38,177.00	87.3	87.3	87.3	Proyecto en ejecución

N°	CODIGO DTP	CODIGO DINT	PROYECTO	UNIDAD EJECUTIVA	LOCALIZACIÓN INTERNO	CORTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO Y	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y	AVANCE FISC. %	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISC. %	ESTADO DE SITUACIÓN Y
36.	54903	060300	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Bocaranga de la Microrred Seso, Caramelo, Red Bepaca, Dista I Callao	DIRESA	Callao	43,846	4,297	-	-	38,649.00	88.1	-	Proyecto en ejecución
37.	54923	060303	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Pisco de la Microrred Sese, Caramelo, Red Bepaca, Dista I Callao	DIRESA	Callao	42,450	2,306	-	-	36,244.00	92.4	-	Proyecto en ejecución
38.	54841	060309	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud El Ajllu de la Microrred Acapulco, Red Bonita-La Punta, Dista I Callao	DIRESA	Callao	43,846	4,042	-	-	38,904.00	88.7	-	Proyecto en ejecución
39.	54846	060308	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Fautett de la Microrred Fautett, Red Bepaca, Dista I Callao	DIRESA	Callao	43,846	4,152	-	-	38,794.00	88.5	-	Proyecto en ejecución
40.	54876	060309	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Playa Rincón de la Microrred Acahuachi, Red Bepaca, Dista I Callao	DIRESA	Callao	43,846	4,645	-	-	38,301.00	87.4	-	Proyecto en ejecución
41.	54902	060300	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Palmeras de Oquendo de la Microrred Fautett, Red Bepaca, Dista I Callao	DIRESA	Callao	43,846	3,828	-	-	39,918.00	91.0	-	Proyecto en ejecución
42.	54917	060306	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Verdavilla Este de la Microrred Marquez, Red Veranilla, Dista I Callao	DIRESA	Veranilla	43,846	4,769	-	-	38,177.00	87.1	-	Proyecto en ejecución
43.	54920	060315	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Villa Señor de los Milagros de la Microrred Fautett, Red Bepaca, Dista I Callao	DIRESA	C. La Llagua	43,264	5,997	-	-	36,627.00	84.2	-	Proyecto en ejecución
44.	54950	060307	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Gambaiza Baja de la Microrred Gambaiza Alta, Red Bonita-La Punta, Dista I Callao	DIRESA	Callao	43,846	3,182	-	-	36,794.00	90.7	-	Proyecto en ejecución
45.	54959	060303	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud La Punta de la Microrred Bonita, Red Bonita-La Punta, Dista I Callao	DIRESA	La Punta	43,846	3,028	-	-	36,918.00	91.0	-	Proyecto en ejecución
46.	54966	060302	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Luis Felipe de las Casas de la Microrred Luis Felipe de las Casas, Red Veranilla, Dista I Callao	DIRESA	Veranilla	43,846	3,828	-	-	39,918.00	91.0	-	Proyecto en ejecución
47.	54972	060301	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Miguel Grau de la Microrred José Olaya, Red Bonita-La Punta, Dista I Callao	DIRESA	Callao	43,846	3,028	-	-	39,918.00	91.0	-	Proyecto en ejecución
48.	55006	060364	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Juan Pablo II de la Microrred Acapulco, Red Bonita-La Punta, Dista I Callao	DIRESA	Callao	43,846	4,290	-	-	38,666.00	88.2	-	Proyecto en ejecución
49.	55009	060306	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Olaya de la Microrred José Olaya, Red Bonita-La Punta, Dista I Callao	DIRESA	Callao	43,846	3,766	-	-	39,181.00	89.4	-	Proyecto en ejecución
50.	55140	060366	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Hijos del Almirante Grau de la Microrred Argandoña, Red Veranilla, Dista I Callao	DIRESA	Veranilla	50,314	5,695	-	-	43,719.00	86.9	100.0	Obra concluida
51.	55162	060373	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Aeropuerto de la Microrred Aeropuerto, Red Bepaca, Dista I Callao	GRC-OTIC	Callao	43,823	5,481	-	-	37,242.00	85.4	98.0	En ejecución
52.	77371	07919	Alocación de la Farmacia Central del Hospital Daniel Alcides Carrión - Callao	HINDAC	Belavista	282,370	262,371	100.0	100.0	644,742.00	102.9	100.0	Obra concluida
53.	80730	061605	Implementación y Articulación de la Red Informativa de la Dirección de Salud DISA I Callao	GRC-OTIC	Callao	5,938,250	14,000	14,000.00	100.0	4,189,053.15	70.5	71.0	Proyecto en ejecución
54.	84034	078524	Remodelación de un Hospital para Congéneras en la Región Callao	GRC-GRI	Belavista	270,864	4,232	-	-	16,927.00	6.2	-	Expediente concluido, remanente para continuidad al HINDAC
55.	86085	062503	Implementación de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Microrred Acapulco de la Red Bonita-DISA I-Región Callao	GRC-GRDS	Veranilla	9,979,290	799,037	-	-	9,190,000.00	92.2	100.0	Proyecto concluido
56.	111265	062522	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambaiza Alta - Dirección de Red de Salud Bonita-La Punta	GRC-GRI	Callao	5,167,235	2,209,847	868,815.00	39.3	3,031,801.00	70.4	60.0	Obra en ejecución
57.	111671	061444	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Belavista	4,220,391	118,963	-	-	-	-	-	Expediente técnico en elaboración
58.	117374	062521	Implementación del Servicio de Cirugía y Medicina de Día del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Belavista	5,689,682	2,958,388	614,672.00	29.8	3,097,144.00	68.2	69.0	Obra en ejecución
59.	119049	063523	Implementación del Servicio de Hospitalización para Amonstrar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Belavista	4,762,042	1,999,077	730,190.00	66.4	4,212,412.00	88.6	100.0	Obra concluida en proceso de recepción
60.	119376	031524	Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Amonstrar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Belavista	5,319,676	367,633	367,632.00	100.0	367,632.00	6.9	-	En proceso de 3da. Convocatoria
61.	119347	062525	Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Belavista	4,547,233	1,564,413	733,762.00	46.9	3,035,548.00	77.8	99.0	Obra en ejecución
62.	25033	031983	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. ALEXANDER KOUN BURNACHTER	GRC-GRI	Veranilla	1,694,219	4,651	4,651.00	100.0	1,696,665.09	110.3	100.0	Obra concluida en proceso de recepción
63.	37009	040009	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRC-GRI	Callao	3,130,379	36,852	48,426.00	50.0	3,039,815.78	97.2	100.0	Obra respaldada conjuntamente con SEDAFAL
64.	66866	062393	Mejoramiento Ambiental en el AA.HH. Ciudadela La Chulaca IV Sector y IIII. Santa Marina Norte	GRC-GRNMA	Callao	3,043,672	2,142,733	-	-	63,000.00	-	-	Expediente en elaboración
65.	91195	062541	Amonstración para el mejoramiento ambiental de las zonas urbanas marginales de los distritos de Callao y Veranilla	GRC-GRNMA	Municipal	289,590	13,056	13,000.00	99.3	289,044.00	97.5	99.3	Obra en ejecución
66.	11949	021205	Protección de los Humedales de Veranilla - Callao	GRC-GRNMA	Veranilla	1,059,391	290,408	-	-	1,117,094.41	105.4	75.0	Obra en ejecución
67.	101000	100123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Basurales, Sólidos e Inorgánicos en Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario en la Región Callao	GRC-GRNMA	Municipal	2,559,846	119,381	-	-	-	-	-	Solicitud de cotización para taller de diagnóstico técnico
			<b>TRANSPORTE</b>			57,553,807	22,388,822	6,141,965.00	37.4	17,794,321.58	3.2	3.2	
			<b>SANEAMIENTO</b>			6,812,998	101,593	53,077.00	92.3	4,996,701.47	101.7	100.0	
			<b>MEDIO AMBIENTE</b>			3,909,752	2,565,618	13,000.00	0.5	1,463,228.41	37.4	37.4	

N°	CODIGO SISP	CODIGO SUBPROYECTO	PROYECTO	Unidad Ejecutora	LOCALIDAD DESTINO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRE SUPUESTO MODIFICADO V	EJECUCIÓN PRE SUPUESTO V	AVANCE FISC. %	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE EJECUCIÓN Y
68	2361	018187	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRC-GRI	Callao	2,091,114	209,381	-	-	19,719,000	0.9	100.0	Soporte de cobertura para inicio de obras demerito.
69	3365	028183	Construcción de Pisos en la Ubb. San Juan Marías - Callao	GRC-GRI	Callao	3,958,261	3,953	-	-	3,284,189,000	83.0	100.0	Obras concluidas en ejecución.
70	2680	02312	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Venturista	GRC-GRI	Venturista	3,670,803	450,272	-	-	57,139,000	1.6	-	Expediente aprobado. Devuelto al MVCS con observaciones subsanadas.
71	2120	02315	Construcción de Pistas y Veredas en las Ubb. Los Requeses y Praderas del Sol III Etapa - Callao	GRC-GRI	Callao	860,828	493,721	401,413,000	81.3	508,719,000	91.0	100.0	Obras concluidas en ejecución.
72	2838	04946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Venturista - Callao	GRC-GRI	Venturista	2,459,912	47,791	-	-	978,000	0.0	-	Liquidación de desembolsos al Expediente Técnico formulada por el MVCS.
73	4815	055912	Mejoramiento de la Av. Nether Gambleta	GRC-GRI	Municipal	513,979,904	9,281,888	519,582,000	5.5	519,582,000	0.1	100.0	En proceso para su convocatoria por UNOFS. Organismo de Banca Prorrogada para el 16 de abril.
74	0235	04073	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Sra. Coorna	GRC-GRI	Callao	9,727,121	960,711	976,364,000	99.4	8,929,337,000	91.8	-	Obras concluidas y receptoradas.
75	8299	06239	Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Barrio Riquelme - Callao	GRC-GRI	Callao	1,741,642	1,731,161	443,032,000	26.6	443,032,000	25.5	65.0	Obras en ejecución. Convenio con el MVCS.
76	8215	069796	Promoción de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Hnos de Villa los Reyes - Venturista	GRC-GRI	Venturista	3,833,872	12,987	-	-	106,288,000	2.8	-	Expediente técnico terminado, remitido al MVCS.
77	66194	06718	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Alvaro Villa Caballero - Callao	GRC-GRI	Callao	2,192,073	2,150,813	466,376,000	21.6	466,376,000	21.3	-	Obras en inicio. Convenio con el MVCS.
78	97241	062844	Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Zona Sur del Callao - Provincia de Callao	GRC-GRI	Callao	5,955,813	298,879	227,148,000	78.0	227,148,000	3.8	-	Expediente en elaboración.
79	11141	062302	Asfaltación de la Vía Lateral izquierda de la Av. Elmer Faucet en la Intersección con la Av. China Cabo - Callao	GRC-GRI	Callao	1,400,362	1,179,042	722,889,000	61.4	691,801,000	60.6	39.0	Obras en ejecución.
80	11375	10345	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Circuito de Belavista, Zona 5, J. Pizarro, J. Pisco, Promoción Zorumbi, J. Alvarro Ujeda, J. Miguel Grau, Calle Fanning y Pasaje Fanning de Arequipa, Distrito de Belavista - Callao	GRC-GRI	Belavista	1,856,637	1,820,324	970,434,000	47.8	870,434,000	46.7	13.0	Obras en ejecución. Financiada con el Fideicomiso Regional.
81	11478	10345	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Circuito de Belavista, Zona 7, J. Miguel Grau, C. Arica, C. Tarapota y Promoción Buenos Aires, Distrito de Belavista - Callao	GRC-GRI	Belavista	2,443,275	2,135,840	846,916,000	39.7	846,916,000	34.7	13.0	Obras en ejecución. Financiada con el Fideicomiso Regional.
82	11480	10345	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Circuito de Belavista, Zona 7, J. Miguel Grau, C. Arica, C. Tarapota y Promoción Buenos Aires, Distrito de Belavista - Callao	GRC-GRI	Belavista	1,674,171	1,480,829	667,311,000	45.1	667,311,000	39.9	14.0	Obras en ejecución. Financiada con el Fideicomiso Regional.
83	4648	035194	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	GRC-CONOC	Municipal	3,069,208	2,281,208	-	-	46,424,000	1.6	-	Expediente técnico concluido.
84	09163	09163	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN Estudios de Previsión	GRC-VARIOS	Municipal	-	1,126,375	194,369,000	17.3	194,369,000	-	-	-
85	09609	09609	GESTIÓN DE PROYECTOS Gestión de Proyectos	GRC-VARIOS	Municipal	-	3,044,745	4,551,000	0.1	4,551,000	-	-	-
<b>TOTAL</b>						<b>696,227,146</b>	<b>67,296,594</b>	<b>13,700,793</b>	<b>23.3</b>	<b>93,254,345</b>	<b>13.4</b>		

