



## **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL**

### **N° 066 - 2009 - Gobierno Regional del Callao - GRI**

Callao, 09 JUN. 2009

#### **VISTOS:**

La Resolución Gerencial Regional N° 048-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 04 de Mayo de 2009, el Informe N° 109-2009-GRC/GRI-OC/VOMB de fecha 15 de Mayo de 2009, emitido por el Profesional de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Informe N° 146-2009-GRC-GRI-MUPV de fecha 20 de Mayo de 2009, y;


#### **CONSIDERANDO:**

Que, con fecha 22 de Setiembre de 2008, se suscribió con la empresa HIDROINGENIERIA SRL, el CONTRATO N° 033-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO SUPERVISIÓN DE LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL AA.HH. ALEXANDER KOURI BUMACHAR- VENTANILLA-CALLAO**", por la suma de S/. 106,957.20 (CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 20/100 NUEVOS SOLES), incluido los impuestos de Ley, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días naturales;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 014-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 04 de Marzo de 2009, se aprobó la Ampliación de Plazo Parcial N° 01 por veinticinco (25) días calendario, del Contrato N° 033-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO SUPERVISIÓN DE LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL AA.HH. ALEXANDER KOURI BUMACHAR-VENTANILLA-CALLAO**" de fecha 22 de Setiembre de 2008, con reconocimiento de mayores gastos generales, ascendente a la suma de S/. 10,602.30 (DIEZ MIL SEISCIENTOS DOS CON 30/100 NUEVOS SOLES);

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 048-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 04 de Mayo de 2009, se aprobó en vías de regularización la Ampliación de Plazo N° 02 por veinticuatro (24) días calendario, del Contrato N° 033-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO SUPERVISIÓN DE LA OBRA "**CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL AA.HH. ALEXANDER KOURI BUMACHAR-VENTANILLA-CALLAO**" de fecha 22 de Setiembre de 2008, con reconocimiento de mayores gastos generales, ascendente a la suma de S/. 5,326.08 (CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON 08/100 NUEVOS SOLES), de acuerdo al Informe N° 75-2009-GRC/GRI-OC-VOMB de fecha 03 de Abril de 2009, emitido por el Coordinador de Obra;

Que, mediante Informe N° 109-2009-GRC/GRI-OC/VOMB de fecha 15 de Mayo de 2009, el Coordinador de Obra de la Oficina de Construcción observó la existencia de un error material consignado en la Resolución Gerencial Regional N° 048-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 04 de Mayo de 2009;



Que, mediante Informe N° 146-2009-GRC-GRI-MUPV de fecha 20 de Mayo de 2009, la Abogada de la Gerencia Regional de Infraestructura manifestó la procedencia de la rectificación de oficio del error material consignado en el Artículo Primero de la Resolución Gerencial Regional N° 048-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 04 de Mayo de 2009, debiendo entenderse **DONDE DICE:** Con reconocimiento de mayores gastos, **DEBE DECIR:** Con reconocimiento de mayores honorarios.

Que, mediante Proveído consignado en el Informe N° 109-2009-GRC/GRI-OC/VOMB de fecha 15 de Mayo de 2009, la Gerencia Regional de Infraestructura muestra su conformidad a lo informado por el Coordinador de Obra;

De conformidad con la Resolución Ejecutiva Regional N° 200 de fecha 29 de Abril de 2009 y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008 REGIÓN CALLAO-CR de fecha 13 de Marzo de 2008, y contando con la visación de la Oficina de Construcción de la Gerencia Regional de Infraestructura;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Rectificar el Artículo Primero de la Resolución Gerencial Regional N° 048-2009-Gobierno Regional del Callao-GRI de fecha 04 de Mayo de 2009, que resuelve aprobar en vías de regularización la Ampliación de Plazo N° 02 por veinticuatro (24) días calendario, del Contrato N° 033-2008-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO SUPERVISIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL AA.HH. ALEXANDER KOURI BUMACHAR-VENTANILLA-CALLAO" de fecha 22 de Setiembre de 2008, debiendo entenderse **DONDE DICE:** Con reconocimiento de mayores gastos, **DEBE DECIR:** Con reconocimiento de mayores honorarios.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Encargar a la Oficina de Trámite Documentario y Archivo Central, cumpla con notificar debidamente la presente Resolución.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

  
Ing. **LUIS SATTUI CASTAÑEDA**  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA