

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

HECHO: 44 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
SON DE TIPO DE EJECUCION DIRECTA

N°	CODIGO SVP	CODIGO DNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2009			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION
							PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL				
EDUCACION													
1	1813	02183	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. N° 5059 Ricardo Palma	GRI	Callao	70,999,990	4,055,482	36,787,647	19,412,056.00	52.8	51.9	Liquidación de obra	
2	2076	03024	Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Blanda	GRI	Ventura	1,969,018	5,308	-	1,782,912.06	91.2	100.0	Obra en ejecución. Se ha iniciado el alumbrado a módulos temporales	
3	3162	01094	Construcción de la I.E. N° 5124 Secundaria N° 5123 Francisco Bolognesi AA.HH. Las Lomas - Ventura	GRI	Ventura	8,021,028	7,884,788	6,227,789.00	6,335,952.93	79.0	40.0	Obras avanzadas en el 2006. Saldos de obra por comenzar	
4	3246	01045	Substitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124 Hroshina - Ventura - Callao	GRI	Ventura	2,130,210	2,321,993	665,050.00	2,215,041.65	104.0	43.0	Liquidación de obra	
5	1027	01018	Construcción de la I.E. N° 5147 Donato Mazato - Ventura	GRI	Ventura	3,301,075	815	-	3,330,939.88	100.9	100.0	Obras concluidas	
6	1082	01840	Construcción I.E. N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacuec-Ventura-Callao	GRI	Ventura	2,681,392	2,169,378	2,144,129.00	2,494,190.61	92.7	100.0	Obras concluidas	
7	1033	01848	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héctor del Campa - Ventura	GRI	Ventura	953,952	746,404	746,454.00	1,656,230.50	173.7	100.0	Obra en ejecución. Se ha solicitado nombramiento de profesor.	
8	1047	01846	Construcción y Ampliación de la I.E. N° 120 - Las Casuarinas - Pachacuec	GRI	Ventura	1,502,763	674,505	460,260.00	1,389,539.31	92.5	85.4	Obras concluidas	
9	1102	01842	Construcción de Institución Educativa Inca N° 122 Pachacuec-Ventura-Callao	GRI	Ventura	1,368,863	1,161,413	1,121,528.00	1,687,615.21	148.1	100.0	Liquidación de obra	
10	1187	01844	Construcción de la I.E. N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventura	GRI	Ventura	1,139,799	10,470	10,469.00	1,687,615.21	148.1	100.0	Obras concluidas	
11	1261	02166	Substitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Comensación - Pachacuec - Ventura	GRI	Ventura	1,564,627	1,539,144	15,532.00	1,532,000.00	97.2	100.0	Expediente concluido. Se dispuso formulación de nuevo proyecto	
12	1407	02187	Rehabilitación y Substitución de la I.E. N° 5059 AA.HH. Hija de Ventura	GRI	Ventura	1,276,850	1,060,579	972,908.00	1,179,015.57	92.4	100.0	Obra terminada. En proceso de recepción	
13	2042	02687	Construcción de la Institución Educativa Inca N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventura	GRI	Ventura	1,136,229	34,890	28,522.00	44,052.17	3.9	-	Obra concluida. Nueva evaluación aprobada. Formado F-15 segúnlo.	
14	2182	02615	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Delirios de la Punta-Ventura-Callao	GRI	Ventura	3,629,070	3,609,680	17,693.00	57,956.46	1.6	-	Obra concluida. Expediente en elaboración (30%)	
15	2182	06663	Construcción de la I.E. N° 121 Angélica de Pachacuec - Ventura	GRI	Ventura	2,695,487	1,935,112	44,229.00	76,416.50	2.9	-	Expediente concluido. Se efectúa nueva evaluación.	
16	2277	02626	Rehabilitación y Substitución de la I.E. N° 5132-1 AA.HH. Los Licenciados Ventura	GRI	Ventura	1,313,922	21,867	-	34,372.46	2.6	-	Obra en ejecución	
17	2290	02663	Substitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136 Fernando Belaúnde Terry, AA.HH. Daniel A. Candón - Callao	GRI	Ventura	1,650,917	1,635,089	1,091,512.00	1,133,539.90	68.8	8.0	Obra adjudicada	
18	2291	02698	Construcción de la I.E. N° 5119 - Secundaria AA.HH. Vía Firma - Ventura	GRI	Ventura	2,267,697	16,700	10,600.00	10,600.00	0.5	-	Obra adjudicada	
19	2300	02737	Construcción de la Institución Educativa N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacuec-Ventura-Callao	GRI	Ventura	4,920,389	92,778	27,810.00	27,810.00	0.6	-	Obra en ejecución	
20	2315	02767	Construcción de la Institución Educativa Inca N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacuec-Ventura-Callao	GRI	Ventura	1,311,663	1,393,446	767,703.00	815,225.96	62.2	35.0	Expediente en elaboración (30%)	
21	2326	02879	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventura	GRI	Ventura	3,336,923	65,526	39,304.00	39,304.00	1.2	-	Obra en ejecución. Se ha solicitado inventario.	
22	2331	02744	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inca N° 074 - Los Próceres - Ventura - Callao	GRI	Ventura	1,366,631	603,630	405,347.00	1,078,639.96	82.6	81.7	Expediente en elaboración (85%)	
23	2332	02854	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventura - Callao	GRI	Ventura	431,236	8,417	-	13,902.98	3.1	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación.	
24	2337	02710	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventura - Callao	GRI	Ventura	1,516,885	639,803	32,071.00	67,067.00	4.4	-	Obra en ejecución	
25	2390	02878	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacuec-Ventura-Callao	GRI	Ventura	3,306,656	3,420,821	2,031,887.00	2,070,308.72	62.6	10.0	Expediente en elaboración (40%)	
26	2496	02883	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Vía Escudero - Ventura	GRI	Ventura	3,270,919	58,241	17,460.00	17,460.00	0.5	-	Expediente en elaboración (40%)	
27	2474	02867	Substitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacuec	GRI	Ventura	2,662,865	58,755	17,610.00	17,610.00	0.7	-	Obra adjudicada	
28	2489	02877	Construcción de la I.E. Helen Kilar - Ventura	GRI	Ventura	2,257,814	2,366,617	33,360.00	69,794.00	3.1	-	Proyecto en ejecución	
29	3035	03068	Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao - Edu Callao	OTIC	Municipalidad	5,976,791	3,873,556	2,347,710.00	4,861,074.02	81.3	69.0	Obra en ejecución (prog. Costa Verde)	
CULTURA Y DEPORTE													
30	6420	02514	Mejoramiento de las Instalaciones Deportivas del AA.HH. Príncipe Bajajuno, Callao	GRPS	Callao	130,285	22,698	20,684.00	70,845.30	54.4	61.0	PEI observado, en reformulación	
31	6505	04805	Rehabilitación y Mejoramiento del Área Deportiva de la I.E. Dos de Mayo en el Distrito del Callao	GRPS	Callao	461,438	461,438	-	-	-	-		

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

N°	Código SWP	Código DMP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTIVA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PRESUPUESTO)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION
32	103320	007000	Construcción e implementación del Área Deportiva en el AA-MH- 200 Milas - Cusco	GPE	Cusco	677,848	-	644,112	238,551.00	37.0	238,551.00	35.2	30.0	Obra en ejecución.
33	103027	006026	Construcción y Equipamiento del Centro Cultural Regional del Cusco	GPR	Belavista	29,542,469	9,870,000	1,278,183	-	-	-	-	-	T.R. para formulación de factibilidad en validación de valor referencial
			SALUD			70,959,901	7,127,344	50,959,395	17,931,779.00	34.7	30,516,605.98	43.0		
34	2544	017112	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo"	GRI	Cusco	1,089,898	-	16,653	15,673.00	94.2	1,099,963.40	173.3	100.0	Liquidación de obra
36	2963	014459	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Agua - Cusco	GRI	Ventanilla	1,079,939	-	1,235,650	1,215,996.00	98.9	2,025,849.22	197.6	100.0	Obra concluida. En proceso de recepción
36	3018	020687	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrón - Cusco	GRI	Belavista	3,976,576	-	844,968	799,368.00	94.6	4,314,876.51	100.0	100.0	Obra concluida y receptada
37	10300	020600	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrón - Cusco	GRI	Belavista	1,704,303	913,118	1,935,272	675,436.00	45.2	887,706.00	52.1	85.0	Obra en ejecución
38	10401	017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Delicias de la Pampa - Ventanilla	GRI	Ventanilla	491,472	-	2,656,352	642,048.00	24.2	642,048.00	130.6	15.0	Obra en ejecución
38	14484	020211	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud M. Pevé - Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,952,557	-	133	-	-	2,036,952.55	104.3	100.0	Liquidación de obra
40	14495	020210	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutic - Ventanilla - Cusco	GRI	Ventanilla	1,752,783	-	13,562	13,561.00	100.0	1,948,140.05	111.2	100.0	Liquidación de obra
41	14526	020151	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Cusco	GRI	Cusco	1,416,968	-	20,450	20,449.00	100.0	1,406,985.06	99.3	100.0	Liquidación de obra
42	14532	006682	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Cusco	GRI	Cusco	1,150,162	-	32,877	-	-	840,799.00	73.9	90.0	Expediente de sando de obra en convocatoria
43	14572	027692	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla, Distrito Cusco, Provincia Constitucional del Cusco	GRI	Cusco	1,991,857	1,995,295	965,699	-	-	77,749.77	3.9	-	Se formó nuevo perfil por administración directa
44	20533	020745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	HSL	C. La Legua	4,205,559	-	4,415,855	2,788,804.00	63.2	2,788,804.00	61.9	40.0	Sando de Obra en ejecución.
45	30796	046989	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Alimentos Administrativos del Hospital San José	HSL	C. La Legua	1,338,581	-	1,083,070	4,760.00	0.4	4,760.00	0.4	-	Expediente concluido. Se formó nueva evaluación para su aprobación.
46	34893	080371	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Botros de la Microrred Santa Fe, Red Red Bonilla-La Punta, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
47	34706	080234	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud 200 Milas de la Microrred Faucett, Red Bepeca, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	43,354	-	43,354	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
48	34748	080372	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Cusco de la Microrred Santa Fe, Red Bonilla-La Punta, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	42,942	-	42,942	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
49	34793	080207	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Ramón Castilla de la Microrred Guariña Alta, Red Bonilla-La Punta, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
50	34803	080370	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Boconegua de la Microrred Sequicentenario, Red Bepeca, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
51	34838	080258	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Pevé de la Microrred Sequicentenario, Red Bepeca, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	42,450	-	42,450	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
52	34841	080259	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud El Ajayu de la Microrred Acapulco, Red Bonilla-La Punta, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
53	34868	060368	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Faucett de la Microrred Faucett, Red Bepeca, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
54	34878	060359	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Pájaros Remos de la Microrred Auroreano, Red Bepeca, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
55	34902	060200	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Palmira de Oropunta de la Microrred Faucett, Red Bepeca, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
56	34917	060356	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Ventanilla Este de la Microrred Miraflores, Red Ventanilla, Dista I Cusco	DISA I	Ventanilla	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
57	34920	060255	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Vía Señor de los Milagros de la Microrred Faucett, Red Bepeca, Dista I Cusco	DISA I	C. La Legua	43,524	-	43,524	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
58	34950	060207	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Guambeta Baja de la Microrred Guambeta Alta, Red Bonilla-La Punta, Dista I Cusco	DISA I	Cusco	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
59	34959	060203	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud La Punta de la Microrred Bonilla, Red Bonilla-La Punta, Dista I Cusco	DISA I	La Punta	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.
60	34966	060202	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Luis Felipe de las Casas de la Microrred Luis Felipe de las Casas, Red Ventanilla, Dista I Cusco	DISA I	Ventanilla	43,846	-	43,846	-	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.

PUERTO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TOMA LAS UNIDADES EJECUTORIAS
POR TIPO DE PROYECTO DE INVERSIÓN

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
(EN NUEVOS SOLES)

MUNICIPIO: AA. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
POR TOTALIZANTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO INP	CODIGO DEPTO	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN	COSTO DEL PROYECTO (PRESUPUESTO)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO 2009		AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN		
								PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
61	54072	060361	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Miguel Grau de la Microrregión José Olaya, Red Borillo-La Punta, Dosa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.		
62	55066	060364	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Juan Pablo II de la Microrregión Acapulco, Red Borillo-La Punta, Dosa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.		
63	55069	060365	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Olaya de la Microrregión José Olaya, Red Borillo-La Punta, Dosa I Callao	DISA I	Callao	43,846	-	43,846	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.		
64	55140	060366	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Hija del Almirante Grau de la Microrregión Algañanca, Red Ventanilla, Dosa I Callao	DISA I	Ventanilla	50,314	-	50,314	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.		
65	55153	060370	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Aeropuerto de la Microrregión Aeropuerto, Red Bepeca, Dosa I Callao	DISA I	Callao	43,823	-	43,823	-	-	Proyecto por ejecutar. Se formulan términos de referencia.		
66	77271	07910	Adicación de la Farmacia Central del Hospital Daniel Alcides Cárdeno - Callao	GRI	Belavista	227,689	-	230,374	-	-	Elaboración de Expediente técnico 2da. Convocatoria pública		
67	77282	07855	Remodelación de la Oficina de la Calidad del Hospital Daniel A. Cárdeno	GRI	Belavista	125,209	125,209	130,685	-	-	Elaboración de Expediente técnico 2da. Convocatoria pública		
68	80720	06455	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA I Callao	OTIC	Multicentral	5,920,210	2,378,477	3,557,875.00	82.1	4,049,077.15	71.0	Proyecto en ejecución. El componente implementación del Sistema de Gestión de Servicios de Salud se encuentra en reposición directa por la OGI	
69	84026	07824	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Daniel A. Cárdeno	GRI	Belavista	270,854	270,854	273,619	-	-	Elaboración de Expediente técnico en 2da. Convocatoria		
70	86895	060320	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	GRI	Ventanilla	9,096,447	-	8,307,562	-	-	En convocatoria		
71	95651	06013	Mejoramiento del Servicio de Urgencia Neurológica del Hospital Daniel A. Cárdeno	GRI	Belavista	1,852,001	1,534,391	3,16,966.00	20.7	316,966.00	20.4	Expediente técnico por convocar	
72	01044	08726	Fortalecimiento de las Actividades Preventivas Promocionales en el Servicio de Ginecología del Hospital de Aynoc San José - Callao	HSL	C. La Legua	59,714	-	10,784	-	-	Expediente técnico por convocar		
73	11285	06020	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Microrregión Acapulco de la Red Borillo-DISA I Región Callao	GRI	Callao	5,157,235	-	922,002.00	22.1	922,002.00	17.9	En convocatoria	
74	11251	06144	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gembetta Aba - Dirección de Red de Salud Borillo-La Punta	GRI	Belavista	4,220,381	-	115,963	-	-	En convocatoria		
75	11274	06021	Mejoramiento de los Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Cárdeno del Callao	GRI	Belavista	5,699,492	-	4,333,894	-	3,241,417.00	56.9	En convocatoria	
76	11849	06023	Implementación del Servicio de Orugía y Medicina de Día del Hospital Nacional Daniel Alcides Cárdeno	GRI	Belavista	4,752,042	-	4,581,299	-	852,330.00	17.9	Otra en ejecución	
77	11875	06024	Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Atender los Desazares en el Hospital Nacional Daniel Alcides Cárdeno del Callao	GRI	Belavista	5,315,578	-	4,720,773	-	-	-	En convocatoria	
78	11847	06025	Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Cárdeno del Callao	GRI	Belavista	4,547,233	-	3,665,869	-	2,264,929.00	49.6	Otra en ejecución	
79	20026	03043	SANEAMIENTO			4,667,884		1,195,200	1,017,448.00	65.1	4,843,824.47	106.0	Otra concluida en proceso de recepción.
80	37209	04020	Construcción de Redes de Agua y Desague en el AA.IH. Alexander Rosari Burnaslar	GRI	Ventanilla	1,439,505	-	640,977	566,897.00	89.3	1,852,224.69	128.7	Otra concluida en proceso de recepción. Faltan empresas e instalación de medidores por SEDAPAL
			Cambio de Redes de Agua Frías y Acondicionadas en el AA.IH. Miguel Grau - Callao	GRI	Callao	3,128,379	-	554,223	451,551.00	81.5	2,991,369.78	95.6	
			MEDIO AMBIENTE			16,643,328	1,829,642	2,646,871	290,425.00	11.0	1,586,214.41	9.4	Liquidación de obra
81	0216	01660	Rehabilitación de Parque N° 2 Urb. Sequicamarano	GRI	Callao	95,533	-	1,400	-	-	40,848.74	41.5	Proyecto en ejecución
82	0300	06038	Protección de las Humedales de Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	1,059,916	-	483,536	168,685.00	34.9	1,093,162.41	75.0	Estudio de factibilidad en revisión
83	24017	03133	Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao	GRI	Callao	13,003,002	1,659,642	1,659,642	-	-	-	-	Otra en ejecución (prog. Coral Puro)
84	30025	03042	Construcción del Parque N° 4 El Condor - Callao	GRI	Callao	836,077	-	7,047	1,000.00	14.2	102,172.90	12.2	Otra en ejecución (prog. Coral Puro)
85	02043	02043	Construcción del Parque en el AA.IH. Villa Páez, Callao	GRI	Callao	187,018	-	14,941	1,840.00	12.3	140,087.78	74.3	Otra en ejecución (prog. Coral Puro)
86	05030	06047	Implementación de Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao	GRI	Multicentral	145,589	-	65,321	54,187.00	83.0	145,230.68	99.8	Equipamiento 100%. Capacitación 100%. Implementación del sistema 99%
87	06060	06060	Construcción del Callao	GRI	Callao	292,279	-	124,994	-	-	-	-	Proyecto por ejecutar
88	06041	06041	Acondición para el mejoramiento ambiental de la zona urbana marginales de los distritos del Callao y Ventanilla.	GRI	Multicentral	289,990	-	289,990	64,713.00	22.3	64,713.00	22.3	Expediente técnico por formular

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PUEDO: 44 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS SIGUIENTES EJECUCIONES
SON TOTALES DE INCREMENTO

N°	Código SEP	Código OMP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DESTINO	COSTO DEL PROYECTO (PRESUPUESTADO)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FÍSICO %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	ESTADO DE SITUACIÓN
			TRANSPORTE			984,245,435	70,887,425	80,220,767	11,591,342.00	14.4	17,302,705.77	1.8	Expediente concluido. Se trata nueva evaluación para su aprobación.
86	2361	01917	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRI	Callao	1,041,904	-	19,719	19,719.00	100.0	19,719.00	1.9	Otra concluida y respaldada
87	3065	02653	Construcción de Pistas en la UIC. San Juan Molata - Callao	GRI	Callao	3,056,241	-	3,445,153	3,204,106.00	95.2	3,294,188.00	83.0	Expediente en elaboración.
88	17840	02143	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	GRI	Callao	1,960,057.00	-	19,292	9,620.00	49.9	64,402.16	3.3	Otra concluida. El comité de sección ha efectuado la constatación física de la obra con observaciones.
89	17891	02194	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos	GRI	Callao	698,025	-	337,176	330,398.00	98.0	348,937.00	90.0	Otra concluida. En proceso de arriaje por la Procuraduría del GRC
90	20288	02122	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Argomars Sector I	GRI	Ventania	1,995,595	-	1,395,495	-	-	-	-	Expediente aprobado. Remido al MVCS para su inclusión en el prog. Calles de Mi Barrio
91	20860	02212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventania	GRI	Ventania	3,675,853	-	332	-	-	-	-	Expediente aprobado.
92	21359	02115	Construcción de Pistas y Veredas en las UICs. Los Nogales y Profundidad del Sol II Etapa - Callao	GRI	Callao	526,614	-	484,654	12,967.00	2.7	12,967.00	2.5	Otra concluida, excepcional, en liquidación.
93	27190	03702	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la UIC. Chacaritas - Callao	GRI	Callao	4,040,587	-	7,930	7,929.00	100.0	4,325,515.10	107.1	Liquidación de obra
94	39187	04197	Parametrización de Pistas y Construcción de Veredas AA.HH. La Paz, I Etapa, Distrito de Ventania - Callao	GRI	Ventania	892,355	-	893	893.00	100.0	1,141,651.26	127.9	Estudio de Factibilidad en evaluación en la OIGPM
96	48115	05012	Mejoramiento de la Av. Néstor Cerbellara	GRI	Mulihuañá	917,096,363	61,600,000	60,600,141	-	-	-	-	En trámite. Se concatorna para elaborar Expediente
96	58889	05266	Mejoramiento Ambiental en el AA.HH. Ciudadela La Chacra IV Sector y UIC. Santa María Norte	GRNMA	Callao	3,013,872	2,715,618.00	2,630,901	-	-	-	-	Otra en ejecución (prog. Const.Peru)
97	57672	06079	Rehabilitación de acceso peatonal en el AA.HH. Marginal 3 de Ouzure - Callao	GRD5	Callao	294,669	-	9,346	1,622.00	19.5	67,303.25	28.7	Otra concluida y respaldada.
98	63395	04578	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Santa Coleta	GRI	Callao	9,727,121	6,271,807	8,732,834	7,699,973.00	90.5	7,699,973.00	81.2	Otra concluida y respaldada.
99	64428	06066	Mejoramiento de la Av. Néstor Cerbellara A.H. En Fundo Márquez, Callao	GRD5	Callao	133,605	-	134,655	6,748.00	5.0	33,990.10	25.0	Otra en ejecución (prog. Const.Peru)
100	64431	06069	Mejoramiento Remodelación Av. Jones A.H. Manuel C. Dulanto	GRD5	Callao	86,619	-	8,659	7,965.00	81.6	41,636.40	48.3	Otra en ejecución (prog. Const.Peru)
101	64435	02707	Mejoramiento, Remodelación Avenida y Jones AA.HH. Miguel Grau	GRI	Callao	118,191	-	484	-	-	62,073.90	53.0	Otra en ejecución (prog. Const.Peru)
102	83383	06220	Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Barrio Figonico - Callao	GRI	Callao	1,644,862	-	346,833	-	-	-	-	Expediente técnico terminado y aprobado. Se tramita convenio con el MVCS
103	83191	06976	Parametrización de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Hijos de Villa los Reyes Ventania	GRI	Ventania	3,833,872	-	116,093	-	-	-	-	Expediente técnico terminado. En revisión para convenio con el MVCS
104	89524	06782	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Alfredo Villa Calderón - Callao	GRI	Callao	2,192,073	-	422,163	-	-	-	-	Expediente técnico terminado y aprobado. Se tramita convenio con el MVCS
105	97241	06584	Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Zona Sur del Callao. Provincia de Callao	OPR	Callao	5,955,613	-	296,879	-	-	-	-	Expediente técnico terminado. En revisión para convenio con el MVCS
106	111451	09230	Ampliación de la Vía Lateral Izquierda de la Av. Elmer Faucett en la Intersección con la Av. Coma Callao - Callao	GRI	Callao	1,497,410	-	1,307,035	-	-	-	-	Expediente en elaboración
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			15,515,658	2,091,627	3,352,600	1,189,622.00	35.1	7,815,671.75	50.4	En concatorna por la modalidad concurso obra
106	2442	041942	Construcción e implementación de la Comisaria PHP Vía Los Reyes - Ventania - Callao	GRI	Ventania	2,646,738	-	1,183,291	1,101,791.00	93.1	2,960,626.07	111.8	Otra concluida.
107	4378	02758	ProyIntegral Complejo Policial Ciudad del Pescador Belavista-Callao	GRI	Belavista	6,556,408	-	63,779	79,031.00	94.3	4,751,370.62	72.6	Otra concluida, excepcional, con liquidación Equipamiento en proceso de ejecución. Pendiente de adquisición equipo de radiocomunicaciones, computadoras, cámaras y otros periféricos y armarios
108	65406	05394	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	CONDC	Mulihuañá	2,470,208	767,043	767,043	-	-	-	-	Provi Valea. Expediente técnico por tramitar
109	66620	08271	Implementación del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de la Bahía del Callao	GRDE	Callao	3,840,454	1,313,994	1,326,487	-	-	100,475.06	2.7	Se tramita convenio con la Menta de Guama
110	62884	05760	Mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia en la Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao	GRI	Belavista	27,094,456	1,009,000	86,797	-	-	-	-	La DIGM ha opinado respecto a la no competencia del GRC para elaborarse el proyecto
111	84407	06306	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Construcción del Ambito Sector IV	GRD5	Callao	1,741,801	-	29,448	13,411.00	45.6	151,041.84	8.7	Otra en ejecución (prog. Const.Peru)
						80,230	2,249	2,249	1,594.00	70.9	64,834.14	85.5	51.

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

N°	CODIGO INP	CODIGO DIMP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION INTERIO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2009			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION
							PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL				
112	6413	02015	Conjutor de AA.IH. Gabriela Estn	GRD5	Callao	124,515	-	15,695	11,847.00	75.5	69.2	Otra en ejecución (prog. Conto Peru)	
113	8639	09045	Construcción de la Casa de los Jóvenes del AA.IH. Puerto Nuevo, Provincia Constitucional del Callao	GRI	Callao	1,519,350	-	11,500	-	-	-	Expediente técnico para elotom. En trámite técnica	
114	8279	02229	PRESEA Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Maricosteros en el Desembarcadero Alajalá del Callao	GIRDE	Callao	292,495	282,405	312,463	303,493.00	97.1	107.5	Obras Civiles concluidas Equipamiento 100%	
115	SC	00481	ESTUDIOS DE PREINVERSION Estudio de Preinversión	VARIOS	Municipal	-	590,472	3,451,708	514,852.00	14.9	-	-	
116	SC	00481	Estudio de Factibilidad "Construcción de Pistas y Veredas en el AA.IH. Santa Corona"	GRI	Callao	-	612,415	340,083.00	340,083.00	-	-	Liquidación del estudio de factibilidad	
117	SC	00481	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP "Construcción de la Via Costanera ramo Jr. VII - J. Vini, La Peña, Callao"	GRI	La Peña	-	131,019	131,019.00	131,019.00	-	-	Estudio de Factibilidad en formulación	
118	SC	00161	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad PIP "Construcción de la Via Costa Verde - Tramo Callao"	GRI	Municipal	-	712,424	-	-	-	-	Estudio de Factibilidad en consecutiva	
119	SC	00161	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP "Mejoramiento Ambiental del Rio Rimac, Tramo Callao"	GRMA	Municipal	-	77,554	-	-	-	-	Estudio de Factibilidad en formulación	
120	SC	00161	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP "Mejoramiento Ambiental del Rio Chillon, Tramo Callao"	GRMA	Municipal	-	13,690	-	-	-	-	Estudio de prefactibilidad por formular	
121	SC	00161	Estudio de Factibilidad del PIP "Construcción de la Via Costa Verde Tramo Callao"	GRI	Callao	-	103,898	-	-	-	-	Estudio de Factibilidad en formulación	
122	SC	00161	Estudio de Factibilidad del PIP "Mejoramiento de la Av. Neato Gambetta, Callao"	GRI	Municipal	-	143,030	43,750.00	43,750.00	30.6	-	Liquidación del estudio de factibilidad	
123	SC	00161	Estudios del PIP "Construcción de Pistas y Veredas del AA.IH. Bocompa Sector IV Callao"	GRI	Callao	-	20,912	-	-	-	-	Estudio de suelos y levantamiento topografico	
124	SC	00270	GESTION DE PROYECTOS Gestión de Proyectos	VARIOS	Municipal	-	4,205,559	2,235,867	954,334.00	40.4	-	-	
125	2336	04194	Liquidación del Estudio "Fomentación de Pistas y Construcción de Veredas AA.IH. 12 de Octubre - Ventanilla"	GRI	Ventanilla	-	2,017,084	677,743.00	677,743.00	-	-	Verificación de Verdad con observaciones por la DGP	
126	8849	06464	Construcción de salas de Conferencias y Reuniones en la Fortaleza Real Felipe, Provincia de Callao	OCTI	Callao	-	977	976.00	976.00	99.9	-	Liquidación de obra	
			TOTAL			1,203,509,138	183,608,471	53,099,257.00	100,599,536.41	28.9	8.4		

NOTA: Pasa de Transferencia de MP

MP	51,962,256.00	35,430,000.00
OT	11,000,000.00	11,000,000.00
OC	4,413,844.00	4,413,844.00
OTI	1,956,177.00	1,803,000.00
TOTAL	71,332,277.00	52,646,844.00