

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 61 REGION CALLAO
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
						PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
		EDUCACION Y CULTURA			34,863,573.16	12,383,720	5,612,853.87	45.3	17,839,923.37		
1.	1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	GRI	Callao	1,966,018.00	1,775,413	1,739,719.71	98.0	1,785,372.96	100.0	Obra concluida, recepcionada y liquidada
2.	2979	Construcción e Implementación de CEP N° 5127 A.H. José Olaya Balandra - Ventanilla	GRI	Ventanilla	4,812,987.00	70,542	37,622.19	53.3	61,136.06	-	Obra convocada
3.	3548	Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124 Hiroshima - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	3,301,075.00	1,636,223	1,636,222.43	100.0	3,330,839.88	100.0	Obra concluida en trámite de recepción
4.	4832	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	GRI	Bellavista	3,547,074.00	330,000	322,553.37	97.7	4,031,331.32	100.0	Obra concluida en trámite de recepción
5.	10091	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta - Callao	GRI	Ventanilla	2,185,933.00	335	-	-	2,182,458.59	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación
6.	10227	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	1,419,168.00	20,707	8,874.30	42.9	25,143.85	-	Obra convocada
7.	10280	Construcción de la I.E.I. N° 125 - Divino Niño Jesús - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	1,810,229.16	1,147	-	-	1,016,238.39	100.0	Liquidación de la obra en arbitraje
8.	10282	Construcción IEI N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRI	Ventanilla	953,352.00	726,852	6,250.00	0.9	910,776.50	65.4	Obra convocada
9.	10313	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,169,342.00	936,402	-	-	25,708.65	-	Obra convocada
10.	10448	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	GRI	Ventanilla	702,622.00	14,368	-	-	665,220.82	100.0	Proceso de liquidación en arbitraje
11.	11362	Construcción del Institución Educativa Inicial N° 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRI	Ventanilla	1,139,799.00	931,346	701,148.59	75.3	1,626,675.75	100.0	Obra concluida por recepcionada
12.	11827	Construcción de la IE N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventanilla	GRI	Ventanilla	2,104,079.00	1,214,472	1,159,361.35	95.5	1,972,915.03	87.0	Obra en ejecución.
13.	17661	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,601,905.00	15,135	-	-	-	-	Firma de convenio con OEI
14.	19407	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	867,568.00	1,102	1,101.93	100.0	206,105.57	-	Se ha registrado la verificación de viabilidad
15.	23291	Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 132 Ventanilla, Callao	GRI	Ventanilla	1,306,631.00	688,250	-	-	-	-	Se ha tramitado adelanto directo
16.	80325	Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao	OTIC	Multidistrital	5,975,791.00	4,021,426	-	-	-	-	En convocatoria por la OEI
		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			2,853,886.00	73,246	3,237.81	4.4	3,010,820.03		
17.	7385	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta - Callao	GRI	La Punta	2,723,601.00	184	-	-	3,007,582.22	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación
18.	64291	Mejoramiento de las Instalaciones Deportivas del AA.HH. Pasaje Baquijano, Callao	GRDS	Callao	130,285.00	73,062	3,237.81	4.4	3,237.81	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
		INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS			282,405.00	297,638	-	-	-		
19.	82279	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Artesanal del Callao	GRDE	Callao	282,405.00	297,638	-	-	-	-	En proceso de convocatoria
		SALUD			25,461,660.49	16,240,649	9,209,967.12	56.7	16,094,829.18		
20.	1804	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Daniel A. Carrión	GRI	Bellavista	2,554,267.00	549,826	549,824.47	100.0	2,971,019.80	100.0	Obra concluida y recepcionada
21.	2543	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Polígono IV	GRI	Callao	543,469.22	4,200	4,179.36	99.5	762,624.73	100.0	Obra concluida y recepcionada
22.	2544	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo"	GRI	Callao	1,088,898.00	998,912	426,564.69	42.7	1,223,804.31	45.0	Obra en ejecución
23.	2952	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja - Callao	GRI	Ventanilla	1,079,939.00	1,258,172	9,000.00	0.7	556,632.95	20.0	No se ha superado la negociación directa
24.	3516	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao	GRI	Bellavista	3,976,576.00	3,118,593	2,201,676.53	70.6	2,992,832.25	75.0	Obra en ejecución
25.	10308	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao	GRI	Bellavista	933,719.00	20,601	12,360.00	60.0	12,360.00	-	En estudio (95%)
26.	10431	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	GRI	Ventanilla	491,472.00	40,800	-	-	27,988.57	-	Expediente concluido

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
						PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
27.	14484	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú - Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,952,567.00	1,882,150	1,795,658.07	95.4	1,831,441.13	100.0	Obra en ejecución. Se inició proceso de recepción
28.	14486	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	1,752,783.00	1,858,750	1,823,017.74	98.1	1,865,640.41	99.0	Obra en ejecución. Se inició proceso de pre recepción
29.	14526	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao	GRI	Callao	411,468.00	1,345,949	955,557.33	71.0	992,337.36	49.0	Obra en ejecución.
30.	14532	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	GRI	Callao	1,150,162.00	1,058,500	849,799.06	80.3	901,287.12	59.0	Obra en ejecución
31.	14572	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao	GRI	Callao	1,991,857.00	34,175	12,309.32	36.0	64,696.07	-	En Estudio (95%). Presenta interferencias
32.	14579	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua - Callao	GRI	C. La Legua	1,596,233.27	570,021	570,020.55	100.0	1,892,164.48	100.0	Obra concluida
33.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	OTIC	Multidistrital	5,938,250.00	3,500,000	-	-	-	-	En proceso de adquisición
SANEAMIENTO BASICO					1,392,971.00	4,707,410	832,674.31		49,669.02		
34.	37209	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRI	Callao	1,392,971.00	3,023,191	25,318.31	0.8	49,669.02	6.0	Obra en ejecución
35.	25635	Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alexander Kouri Bumachar	GRI	Ventanilla	1,439,505.00	1,684,219	807,356.00			8.0	Obra en ejecución
MEDIO AMBIENTE					18,180,898.00	2,586,286	447,330.64	17.3	598,273.00		
36.	13840	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	GRNMA	Ventanilla	1,059,916.00	1,258,578	279,673.31	22.2	430,615.67	-	Proyecto en ejecución
37.	16218	Rehabilitación de Parque N° 2 Urb. Sesquicentenario	GRDS	Callao	98,533.00	68,040	2,154.19	3.2	2,154.19	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
38.	24917	Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao	GRNMA	Callao	13,933,932.00	178,927	-	-	-	-	Estudio de factibilidad en formulación (50%)
39.	30835	Construcción del Parque N° 4 El Condor - Callao	GRDS	Callao	233,687.00	108,193	19,040.80	17.6	19,040.80	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
40.	48334	Rehabilitación del Parque Pedro Ruiz Gallo en la Urb. Santa Marina - Callao	GRDS	Callao	301,986.00	59,575	-	-	-	-	Obra por ejecutar (prog. Const.Perú)
41.	56709	Rehabilitación de Áreas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Villa Mercedes, Callao	GRDS	Callao	116,584.00	19,715	19,183.49	97.3	19,183.49	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
42.	58142	Mejoramiento del Parque Tupac Amanu y Reforestación de la Berma Central en Av. Morales Duarez Y Ladera del Río Rimac del AA.HH. Santa Rosa	GRDS	Callao	236,614.00	59,294	28,299.04	47.7	28,299.04	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
43.	58489	Construcción de los Parques G67-G68 del AA.HH. Bocanegra Sector V, Callao	GRDS	Callao	352,891.00	91,401	38,521.50	42.1	38,521.50	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
44.	62535	Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pilsen, Callao	GRDS	Callao	187,018.00	153,192	7,316.52	4.8	7,316.52	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
45.	62595	Rehabilitación del Parque Ramón Castilla - Callao	GRDS	Callao	301,798.00	33,166	-	-	-	-	Obra por ejecutar (prog. Const.Perú)
46.	64416	Construcción de Muro de Contención y Habilitación de Áreas Verdes en el A.H. Virgen del Rosario, Callao	GRDS	Callao	59,169.00	18,936	2,529.75	13.4	2,529.75	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
47.	64419	Construcción Muro de Contención en AA.HH. Kumamoto	GRDS	Ventanilla	154,369.00	59,259	9,844.70	16.6	9,844.70	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
48.	64438	Mejoramiento, Remodelación Av. Guardia Chalaca	GRDS	Callao	66,362.00	38,125	11,918.66	31.3	11,918.66	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
49.	65378	Rehabilitación del Parque El Ancla en la Urb. Santa Marina, Callao	GRDS	Callao	264,939.00	19,001	-	-	-	-	Obra por ejecutar (prog. Const.Perú)
50.	65530	Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao	GRNMA	Multidistrital	145,583.00	145,586	-	-	-	-	En trámite Valor Referencial para expediente técnico, equipos y SNP
51.	66445	Mejoramiento de la Infraestructura Existente del Parque Ecológico Pradera Verde en el AA.HH. Los Olivos de la Paz, Ventanilla (Cerco perimetrico Eje 3-3 y 4-4)	GRDS	Ventanilla	385,238.00	78,853	22,625.40	28.7	22,625.40	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
52.	68657	Construcción d Parques D2, D3, D32 Sector III AA.HH. Bocanegra, Callao	GRDS	Callao	292,279.00	196,445	6,223.28	3.2	6,223.28	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
INFRAESTRUCTURA VIAL					276,981,517.00	16,049,588	6,311,998.15	39.3	13,950,924.62		
53.	1741	Mejoramiento Ambiental en los AAHH San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco - Callao	GRI	Callao	1,045,730.00	847,253	702,528.60	82.9	963,839.35	100.0	Obra concluida y recepcionada
54.	2249	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao	GRI	Callao	4,239,360.00	6,619	6,618.09	100.0	3,352,301.78	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 81 REGION CALLAO
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
						PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
55.	3855	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías - Callao	GRI	Callao	3,057,014.00	3,156,719	-	-	-	-	Expediente concluido. Se efectúa una nueva evaluación.
56.	17680	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	GRDS	Callao	1,968,857.00	109,467	33,396.25	30.5	457,711.31	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
57.	17691	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos	GRI	Callao	698,025.00	525,885	18,539.00	3.5	18,539.00	-	En Estudio (100%).
58.	20288	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 1	GRI	Ventanilla	1,998,566.00	2,014,436	-	-	-	-	Se ha solicitado pronunciamiento de OEI respecto a deficiencias producidas en el proceso de licitación
59.	20377	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 3	GRI	Ventanilla	596,137.00	683,906	-	-	-	-	Se ha solicitado pronunciamiento de OEI respecto a deficiencias producidas en el proceso de licitación
60.	20860	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,927,963.00	54,018	47,217.37	87.4	174,045.80	-	Expediente terminado.Verificación de viabilidad registrada.
61.	21357	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao	GRI	Callao	2,589,659.00	288,143	122,865.00	42.6	2,879,346.02	100.0	Obra concluida y recepcionada
62.	25927	Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Lastrado Zona Media Proy. Piloto Nuevo Pachacutec	GRI	Ventanilla	1,991,704.00	1,125,622	294,325.68	26.1	949,312.73	40.0	Sector B2 en ejecución (80%). Sectores D-1 y D-2 (65%) sector D-3 (50%) obras
63.	27190	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao	GRI	Callao	4,040,587.00	4,161,000	3,950,779.08	94.9	3,950,779.08	95.0	Obra en ejecución
64.	28398	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre, Distrito de Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	1,445,836.00	1,280,283	-	-	41,688.67	-	Estudio concluido. Verificación de viabilidad pendiente de registro
65.	28475	Construcción de Muros de Contención AA.HH. Las Lomas - Ventanilla Alta, (Av. Principal y Calle 16)	GRDS	Ventanilla	507,587.00	57,300	50,955.40	88.9	50,955.40	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
66.	29167	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. La Paz, I Etapa - Distrito de Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	892,358.00	1,066,048	926,699.16	86.9	954,330.96	100.0	Obra concluida. En proceso de recepción
67.	36599	Construcción de Muro de Contención AA.HH. PIPUD Sector Costa Azul - Ventanilla (Mz. A)	GRDS	Ventanilla	1,887,291.00	67,797	49,457.68	72.9	49,457.68	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
68.	48115	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	GRI	Multidistrital	230,061,352.00	40,000	-	-	-	-	
69.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte III Etapa	GRNMA	Callao	3,728,170.00	298,254	-	-	-	-	Convenio con la MPC pendiente de suscripción retrasada desde Mayo
70.	57672	Rehabilitación de acceso peatonal en el AA.HH.Marginal 3 de Octubre	GRDS	Callao	234,669.00	74,844	62,911.25	84.1	62,911.25	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
71.	61458	Construcción de Muro de Contención AA.HH. Santa Rosa - Ventanilla (Calle Tte. Escudero)	GRDS	Ventanilla	121,460.00	45,455	36,221.13	79.7	36,221.13	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
72.	63935	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Sarita Colonia	GRI	Callao	9,129,005.00	2,756	-	-	-	-	Estudio de factibilidad en formulación (60%).
73.	63956	Remodelación de la Plaza Fanning (Ovalo Obelisco) y Vías Adyacentes	GRI	Callao	4,481,782.00	2,000	-	-	-	-	Perfil en levantamiento de observaciones
74.	64428	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta A.H. Ex Fundo Márquez, Callao	GRDS	Callao	133,605.00	36,285	2,734.83	7.5	2,734.83	-	
75.	64431	Mejoramiento Remodelación Av. Jirones A.H. Manuel C. Dulanto	GRDS	Callao	86,619.00	43,433	5,676.22	13.1	5,676.22	-	
76.	64435	Mejoramiento, Remodelación Avenidas y Jirones AA.HH. Miguel Grau	GRDS	Callao	118,181.00	62,065	1,073.41	1.7	1,073.41	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA					11,278,373.00	6,137,554	2,177,582.22	35.5	6,213,297.63		
77.	2442	Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	1,994,152.00	3,396,573	1,525,972.54	44.9	1,540,958.01	15.0	Obra en ejecución
78.	4578	Proy.Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	GRI	Bellavista	6,556,408.00	1,037,687	651,609.68	62.8	4,672,339.62	100.0	Obra concluida. Recepcionada. Equipamiento en proceso de ejecución
79.	65390	Mejoramiento del Servicio de Serenazgo Regional del Callao	ODNDC	Multidistrital	257,476.00	103,476	-	-	-	-	
80.	65406	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	ODNDC	Multidistrital	2,470,337.00	1,599,818	-	-	-	-	Perfil en evaluación
DESARROLLO URBANO					59,369,791.00	12,294,724	8,846,430.22	72.0	17,720.58		
81.	19809	Implementación Urbana del Gran Malecón Callao - Chucuito La Punta	GRI	Callao	42,592,868.00	5,000	-	-	-	-	Perfil aprobado. Autorizado para factibilidad. Se espera cambio de Unidad Formuladora por la MPC
82.	64246	Construcción de Espacios de Recreación	GRI	Callao	3,900,000.00	9,534	-	-	-	-	Perfil observado
83.	64407	Construcción del Anfiteatro Sector IV	GRDS	Callao	98,936.00	68,772	12,594.50	18.3	12,594.50	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
84.	64413	Comedor de AA.HH. Gambetta Este	GRDS	Callao	124,515.00	90,059	5,135.08	5.7	5,135.08	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 61 REGION CALLAO
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
						PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
85	86849	Construcción de Salas de Convenciones y Reuniones en la Fortaleza Real Felipe, Callao	CAPEC	Callao	12,653,472.00	12,121,359	8,828,700.64	72.8	-	55.0	Obra en ejecución
ESTUDIOS DE PREINVERSION						5,829,283	2,088,966.63	-	2,088,966.63		
86.	S/C	Estudios de Preinversión	VARIOS	Multidistrital		313,949	-	-	-		
87.	S/C	Estudios de Prefactibilidad	VARIOS	Multidistrital		221,161	-	-	-		
88.	S/C	Estudios de Preinversión - Perfiles	VARIOS	Multidistrital		62,226	45,727.00	73.5	45,727.00		
89.	NR	Estudio de Preinversión del PIP "Puente sobre el Río Rimac entre 12 de Octubre y Av. Morales Duarez"	GRI	Callao		67,053	-	-	-		Perfil en elaboración
90.	NR	Proyecto de Renovación Urbana del Centro Histórico del Callao	GRI	Callao		174,454	-	-	-		Perfil en elaboración
91.	63005	Estudio de Prefactibilidad del PIP "Construcción de Pistas y Veredas del AA.HH. Sarita Colonia"	GRI	Callao		83,282	29,981.47	36.0	29,981.47		Prefactibilidad en formulación
92.	48115	Estudio de Factibilidad del PIP "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao"	GRI	Callao		2,750,840	2,013,258.16	73.2	2,013,258.16		Factibilidad en formulación. Convocatoria de estudio de factibilidad postergado
93.	48520	Estudio de Factibilidad del PIP "Construcción de la Vía Costa Verde, tramo Callao"	GRI	Callao		1,508,422	-	-	-		Convocatoria de estudio de factibilidad postergado
94.	29645	Estudio de Factibilidad del PIP "Mejoramiento de la Av. Costanera, tramo Jr. Vigil - Jr. Vinú, La Perla, Callao"	GRI	Callao		647,896	-	-	-		Convocatoria de estudio de factibilidad postergado
GESTION DE PROYECTOS						1,560,324	802,609.35	51.4	802,609.35		
95	S/C	Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores	GRI	Multidistrital		630,633	601,120.50	95.3	601,120.50		
96	S/C	Liquidación Supervisión de Obras	VARIOS	Multidistrital		425,729	201,488.85	47.3	201,488.85		
97	S/C	Proyectos "Construyendo Perú"	GRDS	Multidistrital		501,036	-	-	-		
98	S/C	SalDOS de proyectos del Programa "A Trabajar Urbano"	VARIOS	Multidistrital		2,926	-	-	-		
TOTAL					430,675,074.65	78,160,422	36,333,650.32	46.5	60,667,042.41		